

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.1

(ଅନୁକ୍ରମିତ ସୂଚନା - 2.1.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 17)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 53 ଏମ୍‌ପ୍ଲୟ ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି	ଏମ୍‌ପ୍ଲୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାରିଖ	ଆବଶ୍ୟକ ଜମି (ଏକରରେ)		
					ସରକାରୀ	ଘରୋଇ	ମୋଟ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ଶ୍ୟାମ ତିଆରଆଇ ପାଠାର ଲିଃ	ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ପାଣ୍ଡୋଲୋଇ, ରେଙ୍ଗାଳି, ସମ୍ବଲପୁର	09.02.2004	17.00	166.320	183.320
2	ଆର୍ଯ୍ୟନ ଇସ୍ପାତ ଆଣ୍ଡ ପାଠାର (ପ୍ରା.) ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ବୋମଲାଇ, ରେଙ୍ଗାଳି, ସମ୍ବଲପୁର	27.11.2004	65.780	104.350	170.130
3	ରଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ପୋଟାପଲି-ସିକ୍ରିଡି, ସମ୍ବଲପୁର	04.05.2005	160.540	0	160.540
4	ଭିରାଜ ଷିଲ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଗୁରୁପାଲି, ପାଣ୍ଡୋଲୋଇ, ସମ୍ବଲପୁର	04.05.2005	82.330	2.580	84.910
5	ଭୂଷଣ ପାଠାର ଆଣ୍ଡ ଷିଲ, ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଲପଙ୍ଗା, ସମ୍ବଲପୁର	15.05.2002	883.330	694.480	1577.810
6	ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା (ହିଣ୍ଡାଲକୋ) ଲିଃ.	ଆଲୁମିନିୟମ	ରେଙ୍ଗାଳି, ସମ୍ବଲପୁର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	722.860	1255.460	1978.320
ମୋଟ : ସମ୍ବଲପୁର					1931.84	2223.19	4155.03
7	ଏସ୍‌ପିଏସ୍ ଷିଲ ଆଣ୍ଡ ପାଠାର ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ବଡ଼ମାଳ ଗ୍ରୋଥ ସେକ୍ଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	26.08.2004	57.810	96.270	154.080
8	ଏମ୍‌ଏସ୍‌ପି ମେଟାଲିକସ୍ (ପ୍ରା) ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ମାରାକୁଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	27.11.2004	35.200	97.520	132.720
9	ଆକ୍ସନ ଇସ୍ପାତ ଆଣ୍ଡ ପାଠାର ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ପାଣ୍ଡିରି ପଥର ଓ ମାରାକୁଟା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	27.11.2004	42.450	303.450	345.900
10	କୋଶାକି ଇସ୍ପାତ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ହିରମା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	04.05.2005	9.740	82.900	92.640
11	ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷିଲ ଆଣ୍ଡ ପାଠାର ଲିଃ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଲହୁଣ୍ଡାବଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	3.11.2005	0	63.100	63.100
12	ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ପାଠାର କେନେରେସନ୍ ଲିଃ.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ହିରମା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	26.12.03	175.720	47.380	223.100
13	ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିଃ.	ଆଲୁମିନିୟମ	ବୁର୍ଖାମୁଣ୍ଡା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	512.620	1319.200	1831.820
14	ଷ୍ଟେରଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲିଃ.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ବନକାରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	33.780	409.690	443.470
ମୋଟ : ଝାରସୁଗୁଡ଼ା					867.32	2419.51	3286.83

କ୍ର. ସଂ.	ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି	ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସ୍ଥାପନ ତାରିଖ	ଆବଣ୍ଡିତ ଜମି (ଏକରରେ)		
					ସରକାରୀ	ଘରୋଇ	ମୋଟ
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ଓସିଏଲ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	27.11.2004	0	12.650	12.650
16	ଆଧୁନିକ ମେଟାଲିକ୍ସ, ଲିଃ.	ଶିଳ୍ପ	ଚାନ୍ଦି ହରିହରପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	01.10.2003	3.040	88.870	91.910
ମୋଟ : ସୁନ୍ଦରଗଡ଼					3.04	101.52	104.56
17	ମୈଥାନ ଇସ୍ପାତ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ	27.11.2004	123.630	1.370	125.00
18	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଯାଜପୁର	17.11.2004	540.426	2499.972	3040.398
19	ଜିନ୍ଦଲ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଯାଜପୁର	09.06.2005	575.030	800.500	1375.530
20	ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ପେଲେଟ୍ ଲିଃ.	ପେଲେଟ୍‌ସ୍ କାରଖାନା	କେଉଁଝରରେ ଚଢ଼ୋ ଓ ନାଳଦା ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ	15.03.2007	32.940	57.060	90.00
21	ଓ.ସି.ଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଃ. (ସିମେଣ୍ଟ)	ସିମେଣ୍ଟ	ବୈରୀ, ଅମିୟାଝର, ଦର୍ପଣ, ଯାଜପୁର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	183.770	0	183.770
22	ଉତ୍ତମ ଗାଲଭା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଃ.	ଷ୍ଟିଲ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଦାନଗଡ଼ି, ଯାଜପୁର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	177.870	192.130	370.00
23	ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଃ.	ଷ୍ଟିଲ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଦାନଗଡ଼ି, ଯାଜପୁର	26.12.2003	89.280	435.720	525.00
ମୋଟ : ଯାଜପୁର					1722.946	3986.752	5709.698
24	ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ପୁରୁଣାପାଣି, ଯୋଡ଼ା, କେଉଁଝର	04.05.2005	55.110	0	55.110
25	ବି.କେ. ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଉଁର ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଭଲିବୁରୁ, ବଡ଼ବିଲ, କେଉଁଝର	04.05.2005	17.650	0	17.650
26	ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀ, କେଉଁଝର	3.11.2005	6.560	17.060	23.620
27	ଉତ୍ତମ ଗାଲଭା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ବିସ୍ତାପାଲ, କେଉଁଝର	13.10.2006	27.810	0	27.810
28	କ୍ରାକରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆଲୁମିନିୟମ୍) ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର, କେଉଁଝର	22.12.2006.	16.540	0	16.540
29	ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ପେଲେଟ୍ ଲିଃ.	ପେଲେଟ୍‌ସ୍ କାରଖାନା	ଚୋଷୋ ଓ ନାଳଦା, କେଉଁଝର	15.03.07	16.965	102.413	119.378

କ୍ର. ସଂ.	ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି	ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସ୍ଥାପନ ତାରିଖ	ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି (ଏକରରେ)		
					ସରକାରୀ	ଘରୋଇ	ମୋଟ
1	2	3	4	5	6	7	8
30	ଇଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର ଷିଲ୍ ଲିଃ.	ଷିଲ୍	ବସନ୍ତପୁର ଓ କାଳିମାଟି, ବଡ଼ବିଲ କେଉଁଝର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	0	33.330	33.330
31	ଜିନ୍‌ଲ ଷିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ଦେଓଝର, କେଉଁଝର	3.11.2005	43.430	180.980	224.410
ମୋଟ : କେଉଁଝର					184.065	333.783	517.848
32	ବିଆରଜି ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷିଲ୍ କୋ (ପ୍ରା) ଲିଃ.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ଖୁରୁଷି, ଡେଙ୍କାନାଳ	04.05.2005	25.390	0	25.390
33	ଭୂଷଣ ଷିଲ୍ ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ମେରାମୁଣ୍ଡୁଳି, ଡେଙ୍କାନାଳ	3.11.2005	345.700	1184.820	1530.520
34	ଏମ୍‌ଜିଏମ୍ ଷିଲ୍‌ସ ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ନିମିଡ଼ିହ, ମୋଟାଗାଁ, ଡେଙ୍କାନାଳ	22.12.2006	16.830	46.030	62.860
35	ନରବେହେରାମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷିଲ୍ ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ଗୁଣ୍ଡୁଚିପଡ଼ା, ଡେଙ୍କାନାଳ	01.10.2003	200.890	0	200.890
36	ଜିଏମ୍ ଆର ଏନର୍ଜି ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	କମଳାଙ୍ଗ, ଡେଙ୍କାନାଳ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	58.800	861.225	920.025
37	ରୁଙ୍ଗାଟା ମାଇନ୍‌ସ ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ଝାରବନ୍ଦ, ଡେଙ୍କାନାଳ	3.11.2005	59.990	540.710	600.700
ମୋଟ : ଡେଙ୍କାନାଳ					707.6	2632.785	3340.385
38	ଇଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର ଷିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁର	21.04.2005	102.980	0	102.980
39	ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ, (ପ୍ରା) ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁର	22.06.2005	568.910	0	568.910
40	ଆଇ.ଓ.ସି.ଏଲ୍	ରିଫାଇନାରି	ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	475.050	2876.600	3351.650
ମୋଟ : ଜଗତସିଂହପୁର					1146.94	2876.6	4023.54
41	ଜିନ୍‌ଲ ଷିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲି.	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ଥାତ କାରଖାନା	ଅନୁଗୁଳ	3.11.2005	958.360	2780.235	3738.595
42	ଭୂଷଣ ଏନର୍ଜି ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ବଅଁରପାଳ, ଅନୁଗୁଳ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	8.400	91.600	100.00
43	ଜିନ୍‌ଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ମାଲ ପାୱାର ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ଡେରଙ୍ଗ, ଅନୁଗୁଳ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	252.600	793.370	1045.970
44	ମନେତ ପାୱାର କୋ ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ମାଳିବାହୁଣୀ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	214.460	0	214.460
ମୋଟ : ଅନୁଗୁଳ					1433.82	3665.205	5099.025

କ୍ର. ସଂ.	ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି	ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସ୍ଥାନର ତାରିଖ	ଆବଣ୍ଟିତ ଜମି (ଏକରରେ)		
					ସରକାରୀ	ଘରୋଇ	ମୋଟ
1	2	3	4	5	6	7	8
45	ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ୍ସ	ଏକାଭୂତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା	ଘଣ୍ଟିଖାଲ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ	01.10.2003	630.980	111.180	742.160
46	ତୋଷାଳୀ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲି.	ସିମେଣ୍ଟ	ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପାଟଣା, କଟକ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	33.500	0	33.500
47	ଟାଟା ପାୱାର ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ନରାଜ, କଟକ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	62.670	0	62.670
48	ଭିସା ପାୱାର ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ବ୍ରାହ୍ମଣବସ୍ତ୍ର, କଟକ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	159.960	0	159.960
ମୋଟ : କଟକ					887.11	111.18	998.29
49	ଟିସ୍କୋ	ଷ୍ଟିଲ୍	ଗୋପାଳପୁର, ଗଞ୍ଜାମ	28.08.1995	540.00	2981.714	3521.714
50	ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲି.	ଆଲୁମିନିୟମ୍	ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	448.980	1601.960	2050.940
51	ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ଲି.	ଆଲୁମିନା	କଂସାଜୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	113.610	320.110	433.720
52	ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ଲି.	ଆଲୁମିନା	କାଶିପୁର, ରାୟଗଡ଼ା	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	47.560	904.110	951.670
53	ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ୍, ଲି.	ବିଦ୍ୟୁତ୍	ଜାମଯୋର, ବଲାଙ୍ଗୀର	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	47.770	0	47.770
ସର୍ବମୋଟ					10082.601	24158.419	34241.02

ଉତ୍ସ : ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ

ପରିଶିଷ୍ଟ -2.1.2

(ଅନୁକ୍ରମିତ ସୂଚନା - 2.1.1.2, ପୃଷ୍ଠା - 18)

ସରକାରୀ କମ୍ପି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତାର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	କାହା ପାଇଁ	କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ	ସହାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ (ଭୂବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ)
1	ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଦାତବ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକହିତକର, ସାହିତ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ	ଜିଲ୍ଲାପାଳ	ଏକ ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	ନାହିଁ
		ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର	ଏକ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	ଏକ ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
1A	ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ୟରେ	ସଦସ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ଼	ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	ଏକ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
		ଜିଲ୍ଲାପାଳ	5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
2	ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଇନଗୁଣମାନିତ ସଂସ୍ଥା, ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଆଇନାମୁତାରେ କ୍ଷମତା କରାଯାଇଥିବା ନିମ୍ନ	ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର	5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
		ସଦସ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ଼	10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
3	କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମଶିକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପରେ	ଜିଲ୍ଲାପାଳ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
		ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
4	ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡ଼କୋ) ଶିକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପରେ	ଜିଲ୍ଲାପାଳ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	1 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
		ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର	5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ	5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ମୁହେଁ
5	ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପରେ	ସରକାର	ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମତା	ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମତା

(ଆଧାର/ ପୂତ୍ର : ଓ.କି.ଏଲ.ଏସ୍. ଭୁଲ୍ 1983)

ପରିଶିଷ୍ଟ -2.1.3

(ଅନୁକ୍ରମିତ ସୁନା - 2.1.2.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 22)

ଇପିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ-କ୍ଷମତା ସଂପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବିବରଣୀ

(ଏକରରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷାର ପ୍ରକଳ୍ପ / ଶିକ୍ଷର ନାମ	ଏମ୍ପ୍ଲୟିମେଣ୍ଟ ସୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତା	ଆବେଦିତ କରି	ଇପିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି	ଆବେଦିତ କରି	ଏମ୍ପ୍ଲୟିମେଣ୍ଟ ସୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତା
1	ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା (ପ୍ରା) କି. ଖୁସୁଣୀ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ	0.25	30.1	180	ଆବେଦିତ ହୋଇନାହିଁ	ମାମୁଳା ନାହିଁ
2	ବିଆଇସି ଆଇଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡିଆ (ପ୍ରା) କି. ଖୁସୁଣୀ, ଭେଙ୍କାନାଳ	0.25	206.3	157	25.390	ମାମୁଳା ନାହିଁ
3	ଆକ୍ଟିଭ ଶିକ୍ଷା, ନିମିତ୍ତେ, ପାଣ୍ଡି ଲେନ୍, ଝାଲପୁର	0.25	370	370	345.90	ମାମୁଳା ନାହିଁ
4	କୋଲିକ୍ ଶିକ୍ଷା, ନିମିତ୍ତେ, ଝାଲପୁର	0.25	139.18	185	92.640	ମାମୁଳା ନାହିଁ
5	ଭିଏନ୍ ଆଇଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡିଆ (ପ୍ରା) କି. ଲାମଲୋକ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	0.25	212.28	212	12.650	ମାମୁଳା ନାହିଁ
6	ଆପା ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରାଥମିକ, ନିମିତ୍ତେ, ଅପରାଧି, ଡୋରା, ଭେଙ୍କାନାଳ	0.25	0	120	ଆବେଦିତ ହୋଇନାହିଁ	ମାମୁଳା ନାହିଁ
7	ଏମ୍ପ୍ଲୟିମେଣ୍ଟ ସୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା, ନିମିତ୍ତେ, ଭେଙ୍କାନାଳ	0.25	108.370	116	62.860	ମାମୁଳା ନାହିଁ
8	ଇଣ୍ଟରମିଡିଆଟିଆ (ଆଇଏମ୍) ନିମିତ୍ତେ, ଝାଲପୁର	0.25	200	140	63.100	ମାମୁଳା ନାହିଁ
9	ଏମ୍ପ୍ଲୟିମେଣ୍ଟ ସୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା, ନିମିତ୍ତେ, କେଉଁଠି	0.25	65.780	100	ଆବେଦିତ ହୋଇନାହିଁ	ମାମୁଳା ନାହିଁ
10	କ୍ରାନ୍ତ ସୁଧା (ଆଇଏମ୍) ନିମିତ୍ତେ, ଝାଲପୁର	0.25	150	150	16.54	ମାମୁଳା ନାହିଁ
11	ଶାମା ବିଆଇସି, ଭେଙ୍କାନାଳ, ସମଲପୁର	0.27	378	378	183.320	ମାମୁଳା ନାହିଁ
12	ବିଆଇସି ଶିକ୍ଷା, ନିମିତ୍ତେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାଲପୁର	0.27	200	200	125	ମାମୁଳା ନାହିଁ
13	ଇଣ୍ଟରମିଡିଆଟିଆ (ଆଇଏମ୍) ନିମିତ୍ତେ, କେଉଁଠି	0.27	150	150	23.620	ମାମୁଳା ନାହିଁ
14	ଆର୍ଟିନ ଶିକ୍ଷା, ଝାଲପୁର, ଭେଙ୍କାନାଳ, ସମଲପୁର	0.3	210	210	170.13	ମାମୁଳା ନାହିଁ
15	ଇଣ୍ଟରମିଡିଆଟିଆ (ଆଇଏମ୍) ନିମିତ୍ତେ, ଭେଙ୍କାନାଳ, ସମଲପୁର	0.3	250	250	160.54	ମାମୁଳା ନାହିଁ
16	ଭିଏନ୍ ଆଇସି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମେଣ୍ଟ ସୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା, ଭେଙ୍କାନାଳ, ସମଲପୁର	0.3	350	350	84.91	ମାମୁଳା ନାହିଁ
17	କେଉଁଠି ଆଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟ ନିମିତ୍ତେ, ଝାଲପୁର	0.3	212	200	ଆବେଦିତ ହୋଇନାହିଁ	ମାମୁଳା ନାହିଁ

(ଉପର : ଖଣି ଓ କ୍ଷାର ବିଭାଗ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.4

(ଅନୁସୂଚକ ସୂଚନା – 2.1.3.1, ଦୁଷ୍ଟତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା/ -25)

ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ 1894ର ଉପଧାର 3 (ଏଫ)ରେ ପରିଭାଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ “ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ନିମିତ୍ତ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଚାହାର ବିବରଣୀ।

- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି;
- ସହର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା;
- ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ବା ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିରୁ କମିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଓ ଅଧିକତର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି କମିଶ୍ନ ଆଂଶିକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରିକରିବା;
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆୟଭାସନ ଓ ପରିଚାଳିତ ନିଗମ;
- ରିଭର, ଭୂମିହୀନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ବାସଭ୍ୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ;
- ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁ ନିରାକରଣ ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାପନ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ 1860 (1860 ର 21) ବା ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ଅନୁରୂପ ଆଇନ୍ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମରାୟ ସମିତି ସମନ୍ୱୟ କୌଣସି ଆଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ;
- ସରକାର ବା ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପରିକଳ୍ପନା;
- ସର୍ବସାଧାରଣ ଦସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିସର କିମ୍ବା କୋଠାବାଡ଼ି ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅବର୍ତ୍ତୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ
(ଉତ୍ତ : କମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ୍ – 1894)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.5

(ଅନୁକ୍ରମିକ ସୂଚନା - 2.1.3.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 25)

ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅନୁସାରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁପାଳନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକରଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ଷଡ଼ିପୁରଣ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ।

କ୍ର.ସଂ	ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାମ	କରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ	କରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
1	ଭୂଷଣ ପାଞ୍ଚୁର ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ ଲିମିଟେଡ଼, ସମଲପୁର	5	670.05	18.72
2	ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍, କନ୍ଧାରୁ, ସମଲପୁର	1	104.35	4.02
3	ଶ୍ୟାମ ତିଆର ଆଇ, ସମଲପୁର	1	127.59	13.91
4	ଭିରାଜ ସ୍କିଲ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ଼, ସମଲପୁର	1	2.58	0.10
5	ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ଼, ସମଲପୁର	11	2048.15	97.74
6	ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି	36	939.24	9.62
7	ପୋଷ୍ଟୋ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର	7	437.86	11.85
8	ଏସାର ସ୍କିଲ, ଜଗତସିଂହପୁର	3	1268.06	186.01
9	ଇଫ୍‌କୋ, ଜଗତସିଂହପୁର	2	545.67	101.41
10	ବିପକ ପର୍ଟିକାଲାଇରସ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଲିମିଟେଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର	2	14.41	1.58
11	ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ	1	173.224	4.42
12	ଟିସୋ, ଗଞ୍ଜାମ	4	59.604	1.98
13	ଧାମରା ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼, ଭଦ୍ରକ	102	2094	59.93
	ମୋଟ	176	8484.788	511.29

(ଉତ୍ସ : ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁ-ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.6

(ଅନୁକ୍ରମ ସୂଚନା - 2.1.3.3, ଦୃଷ୍ୟତ ପୃଷ୍ଠା - 28)

ଭୂଅଧିକାରୀ ଅନୁସାରେ / ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରାଗଲା

ବିକ୍ରୟର ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ	ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପ / ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ନାମ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ନେଇଥିବା ସର୍ବିମ୍ପନ୍ନ ସମୟ		ନେଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସମୟ	
				ବର୍ଷ	ମାସ	ବର୍ଷ	ମାସ
1	ଭୂ-ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର	ଭୁଞ୍ଜନ ପାଖିର ଆଡ଼ ଝିଲ୍ଲା ଜିରିରେଡ଼	2	3	5	3	8
		ଆର୍ଯ୍ୟନ ଇଞ୍ଚାର୍-ଏଚ୍ ପାଖିର (ପ୍ରା) ଜିରିରେଡ଼	1	3	1	3	1
		ଶ୍ୟାମ ବିଆରଥାଇ ପାଖିର ଜିରିରେଡ଼	1	3	5	3	5
		ବିରାଜ ଝିଲ୍ଲା ଆଡ଼ ଏନର୍ଜି ଜିରିରେଡ଼	1	2	9	2	9
		ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	3	3	9	6	1
2	ସୁତର ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର	ଆଦିତ୍ୟ ଆଲ୍‌ମିନିୟମ	8	2	0	6	2
3	ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି	ବେଦାନ୍ତ ଆଲ୍‌ମିନିୟମ, ଜିରିରେଡ଼	35	1	11	4	0
		ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	45	1	3	6	0
4	ଭୂଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପୁନର୍ବସତି ଅଧିକାରୀ, ରେଗ କଲସେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁସୁମଖୁଣ୍ଟି, କଳାହାଣ୍ଡି	ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	27	2	7	6	2
		ଇସ୍ପର୍ସସ୍‌ଆର ଝିଲ୍ଲା ଆଇସ୍‌ପର୍‌ସ୍‌ପରିସି	1	4	11	4	11
5	ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜରାପୋହପୁର	ଦୀପକ ପର୍ଟିନାଇଜର	2	2	9	2	9
		ପାଇଟମିନିୟମ ଚାଇପର୍‌ଲଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ	3	1	6	1	8
6	ସୁତର ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜରାପୋହପୁର	ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	33	1	8	3	2
		ବିଆଇଏସ୍‌ସିସି	4	1	9	3	7
7	ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଗଞ୍ଜାମ	ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	78	1	8	3	10
		ସିଆଇଏସ୍‌ସିସି	4	1	9	3	7
8	ସୁତର ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚିଆଇଏସ୍‌ସିସି	ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୂହ	102	2	3	9	4
		ଧାମରା ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭଦ୍ରକ					
9	ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରକ	ଧାମରା ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଜିରିରେଡ଼	24	0	11	6	7
10	ସୁତର ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଧାମରା ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭଦ୍ରକ	ଧାମରା ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଜିରିରେଡ଼	15	1	2	3	0
		ସୁତର ଭୂଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରୀ					
ମୋଟ			389				

(ଉପ : ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂ-ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନମୁନାପାଠ୍ୟ ନଥ)

ପରିଶିଷ୍ଟ -2.1.7
(ଅନୁକ୍ରମିତ ସୂଚନା - 2.1.4.2, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 36)
ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବିଷୟ ବିବରଣୀ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା / ଗ୍ରାମ / ଏକର	ବରାଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ	4(1) ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ	କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ତାରିଖ	କମି, ଗଛ ଓ ନିର୍ମାଣର ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ମୂଲ୍ୟ	କମି ମୂଲ୍ୟର ବାର୍ଷିକ 12 ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ				କମି ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତର ଶତକଡ଼ା 10 ହାରରେ (ଓମ୍ 10 ର) ପରିଶୋଧମୂଳକ କମି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ	ବରାଦୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ କମି ଆଦାୟ (ଓମ୍ 10 + ଓମ୍ 11)
						ଇଙ୍ଗିବନ୍ଧନ	ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧ କୁରୁକ୍ତ କୁଳୁକୂଳୀସମ୍ପଦକୁ	ଝିଅକୁଳୁକୂଳୀ ମନସମାଜସବୁ ସମ୍ପଦକୁ	ଖରବନ୍ଧନ		
						ସମୟ	ସମୟ	ସମୟ	ପରିମାଣ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ଭୂସ୍ୱତ୍ୱ ପାଠ୍ୟର ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିପିଏସଏଲ୍)											
1	16/1-1/06/ ବୋମଲାଇ / Ac.61.38	ବିପିଏସଏଲ୍ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	27.07.06	30.09.08	15118590	12 ମାସ	26 ମାସ 4 ଦିନ	14 ମାସ 4 ଦିନ	2136257	213626	2349883
2	16/1-3/06/ ଥେଲକୋଲୋଇ / Ac.2.24	ବିପିଏସଏଲ୍ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	19.07.06	18.12.07	2572959	12 ମାସ	18 ମାସ 6 ଦିନ	6 ମାସ 6 ଦିନ	159523	15952	175475
ମୋଟ : ବିପିଏସଏଲ୍									2295780	229578	
ଶ୍ୟାମ ତିଆରଥାଇ ପାଠ୍ୟର ଲିମିଟେଡ୍											
3	16/1-2/07/ ନିଶାନଭଙ୍ଗା / Ac.127.59	ଶ୍ୟାମ ତିଆରଥାଇ ପାଠ୍ୟର ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	04.09.07	30.04.09	82125503	12 ମାସ	19 ମାସ 26 ଦିନ	7 ମାସ 26 ଦିନ	6446852	644685	7091537
ଚିଆଇଏସ୍‌ସିଓ											
4	38/07 ବାସନାପୁଟି / 4.190	ଗୋପାଳପୁରରେ ଚିଆଇଏସ୍‌ସିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	04.09.07	08.01.10	1559480	12 ମାସ	28 ମାସ 4 ଦିନ	16 ମାସ 4 ଦିନ	251567	25157	276724
5	41/07 ମନସୁରକୋଟା / 3.737	ଗୋପାଳପୁରରେ ଚିଆଇଏସ୍‌ସିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	04.09.07	29.04.09	861541	12 ମାସ	19 ମାସ 25 ଦିନ	7 ମାସ 25 ଦିନ	67389	6739	74128
6	40/07 ଚମାଖଣ୍ଡ / 51.502	ଗୋପାଳପୁରରେ ଚିଆଇଏସ୍‌ସିଓ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	10.09.07	02.07.09	10221384	12 ମାସ	22 ମାସ 22 ଦିନ	10 ମାସ 22 ଦିନ	1096070	109608	1205678
ମୋଟ : ଚିଆଇଏସ୍‌ସିଓ									1415026	141504	
ଜଗତସିଂହପୁର ଇଡ଼କୋ											

7	01/07/ 125.57	ରଞ୍ଜିଆଗଡ/ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	21.11.07	05.05.10	123645916	12 ମାସ	29 ମାସ 14 ଦିନ	17 ମାସ 14 ଦିନ	21588948	2158895	23747843
8	ସିଲ୍ସ/ 300.40	ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	12.12.07	17.03.10	285380000	12 ମାସ	27 ମାସ 5 ଦିନ	15 ମାସ 5 ଦିନ	43276165	4327617	47603782
9	12/07 କଟକକୁଳା / 16.02	ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	26.06.08	20.11.09	17622000	12 ମାସ	16 ମାସ 24 ଦିନ	4 ମାସ 24 ଦିନ	843918	84392	928310
ମୋଟ : ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଇଡ଼କୋ									65709031	6570904	
10	କାଉଡ଼ିଆ / 138.45	ଆଇଏଫ୍‌ସିଓ ଇଡ଼କୋ	09.02.08	11.11.09	67688300	12 ମାସ	21 ମାସ 2 ଦିନ	9 ମାସ 2 ଦିନ	6136486	613649	6750135
ପୋଷ୍ଟା (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ଼											
11	04/05/ ପୁଲାଇ / 53.35	ପୋଷ୍ଟା (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ଼ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	22.11.06	18.02.10	11100000	12 ମାସ	38 ମାସ 26 ଦିନ	26 ମାସ 26 ଦିନ	2980883	298088	3278971
12	06/05 / ଗୋବିନ୍ଦପୁର / 73.24	ପୋଷ୍ଟା (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ଼ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ	25.11.06	18.02.10	16051520	12 ମାସ	38 ମାସ 23 ଦିନ	26 ମାସ 23 ଦିନ	4310604	431060	4741664
ମୋଟ : ପୋଷ୍ଟା (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ଼									7291487	729148	
ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍											
13	1/07/ ଗୈଣ୍ଡକ / 82.79	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	31.05.07	05.08.09	7347350	12 ମାସ	26 ମାସ 4 ଦିନ	14 ମାସ 4 ଦିନ	1038181	103818	1141999
14	05/07/ ଗୈଣ୍ଡକ / 36.11	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	06.10.07	05.08.09	2850140	12 ମାସ	21 ମାସ 29 ଦିନ	9 ମାସ 29 ଦିନ	283589	28359	311948
15	16/06/ ଥୋରବ / 230.81	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	08.01.07	28.02.08	8990228	12 ମାସ	13 ମାସ 20 ଦିନ	1 ମାସ 20 ଦିନ	149238	14924	164162
16	17/06/ ଆଳତୁଙ୍ଗ / 374.54	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	06.01.07	30.12.09	24335170	12 ମାସ	35 ମାସ 24 ଦିନ	23 ମାସ 24 ଦିନ	5789337	578934	6368271
17	18/06/ ଆଳଙ୍ଗ / 527.21	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	08.01.07	25.03.08	29389765	12 ମାସ	14 ମାସ 17 ଦିନ	2 ମାସ 17 ଦିନ	752378	75238	827616
18	24/06/ କଣ୍ଟାଶିଳ / 353.07	ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	08.01.07	04.02.08	30942340	12 ମାସ	12 ମାସ 26 ଦିନ	26 ଦିନ	263010	26301	289311
ମୋଟ : ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍									8275733	827574	
ସର୍ବ ମୋଟ	2562.199				737802186				97570395	9757042	107327437

(ଉତ୍ତ : ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥସର କରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.8
(ଅନୁଛେଦ ସୂଚନା - 2.1.5.2, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 40)

ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ଅନୀଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର ବଜାର ଦର କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା/ ଗ୍ରାମ/ ଜମିର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ମଞ୍ଜୁରି ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା/ ତାରିଖ	ତହସିଲଦାର କ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ତାରିଖ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଧାରରେ ଆଦାୟ ପରିମାଣ				ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଧାର ଆରବ୍ ଡି/ ବିଏମ୍ ଡି / ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା	ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଗ୍ରାମ, ଏକା କମ୍ପାନୀ ଓ ସଦୃଶ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରକୃତ ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକତମ ଆଧାରରେ ବଜାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ				ଲିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ପ୍ରମ 13-8)
				କିସମ	କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ଏକର ପ୍ରତି ଦର	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ		ଆରବ୍ ଡି ସଂଖ୍ୟା / ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା	ଆରବ୍ ଡି ତାରିଖ/ ବଜାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାରିଖ ଯଥା ଭୂମିଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର 4(1) ଧାରାରେ ଅଧିସୂଚନା ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ	ଏକର ପ୍ରତି ଦର	ପ୍ରିମିୟମ ଦେୟ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	52/06/ ବେଲଦଳ / 2.23	5058/ 05.02.09	31.03.08	ପଡିତ	2.23	500000	1115000	ଆରବ୍ ଡି	6051	13.12.05	1000000	2230000	1115000
2	61/06/ ବେଲଦଳ / 4.01	32334/ 14.08.07	30.07.07	ସାରଦ III	2.71	400000	1084000	ଆରବ୍ ଡି	5221	08.12.06	1600000	4336000	3252000
3	62/06/ ବେଲଦଳ / 7.80	32304/ 14.08.07	01.08.07	ସାରଦ -III	7.18	400000	2872000	ଆରବ୍ ଡି	5221	08.12.06	1600000	11488000	8616000
4	16/07/ ବେଲଦଳ / 0.57	2736/ 27.01.09	31.03.08	ପଡିତ	0.57	500000	285000	ଆରବ୍ ଡି	6051	13.12.05	1000000	570000	285000
5	53/06/ ବେଲଦଳ / 6.43	5054/ 05.02.09	31.03.08	ପଡିତ	6.43	500000	3215000	ଆରବ୍ ଡି	6051	13.12.05	1000000	6430000	3215000
6	58/06/ ବେଲଦଳ / 3.90	5070/ 05.02.09	22.02.08	ପଡିତ	3.90	500000	1950000	ଆରବ୍ ଡି	6051	13.12.05	1000000	3900000	1950000
7	55/06/ ବେଲଦଳ / 0.42	23197/ 26.05.08	03.08.07	ବଞ୍ଚି ଯୋଗ୍ୟ	0.42	400000	168000	ଆରବ୍ ଡି	461 (ଘରବାରୀ)	03.02.06	1000000	420000	252000
8	60/06/ ବେଲଦଳ / 8.09	32349/ 14.08.07	30.07.07	ପଡିତ	0.05	500000	25000	ଆରବ୍ ଡି	6051	13.12.05	1000000	50000	25000
	-do-	-do-	-do-	ସାରଦ-III	8.04	500000	4020000	ଆରବ୍ ଡି	5221	08.12.06	1600000	12864000	8844000

9	51/06/ ବେଲଦଳ / 22.38	2720/ 27.01.09	24.01.08	ପଡ଼ିତ	22.38	500000	11190000	ଆର-ଏସ୍‌ଡି	6051	13.12.05	1000000	22380000	11190000
10	59/06/ ବେଲଦଳ / 5.99	32344/ 14.08.07	10.09.07	ସାରଦ-III	2.91	500000	1455000	ଆର-ଏସ୍‌ଡି	5221	08.12.06	1600000	4656000	3201000
11	27/06/ ଆଳଙ୍କ / 5.07	23482/ 27.05.08	05.11.07	ପଡ଼ିତ	5.07	50000	286500	ସଲଗ୍ ଗ୍ରାମ ସମଗରର ଆର-ଏସ୍‌ଡି	2381	29.05.06	450000	2281500	1995000
12	82/06/ ଭିମପୁର / 49.44	32289/ 14.08.07	22.06.07	ପଡ଼ିତ	49.44	304000	15029760	ଭୂଅଧିଗ୍ରହ ଶ ମାମଲା	03/06	11.01.07	1100000	55335720	40305960
13	101/06 ଭିମପୁର / 5.22	23225/ 26.05.08	14.12.07	ପଡ଼ିତ	5.22	400000	2088000	ଭୂଅଧିଗ୍ରହ ଶ ମାମଲା	03/06	11.01.07	1100000	5742000	3654000
14	14/06 ଭିମପୁର / 3.30	4311/ 30.01.09	24.01.08	ପଡ଼ିତ	3.30	400000	1320000	ଭୂଅଧିଗ୍ରହ ଶ ମାମଲା	03/06	11.01.07	1100000	3630000	2310000
15	03/07/ କଣ୍ଠାଶିଳ / 12.49	39302/ 03.10.07	31.10.07	ପଡ଼ିତ	12.49	100000	1249000	ବି-ଏମ୍‌ଭି	2947	07.07.07	200000	2498000	1249000
16	34/06/ ଫଣଫଣା / 12.49	4303/ 30.01.09	27.07.07	ପଡ଼ିତ	12.49	25000	312250	ଭୂଅଧିଗ୍ରହ ଶ ମାମଲା	09/06	05.01.07	44000	549560	237310
17	94/06/ ଶିରିହଣା / 0.72	23205/ 26.05.08	01.11.07	ପଡ଼ିତ	0.72	30000	21600	ଭୂଅଧିଗ୍ରହ ଶ ମାମଲା	12/06	05.01.07	44000	31680	10080
18	22/06/ ଛଇତନା / 4.28	32294/ 14.08.07	30.07.07	ପଡ଼ିତ	4.28	300000	1284000	ବି-ଏମ୍‌ଭି	2947	07.07.07	500000	2140000	856000
19	113/06/ ଭର / 7.67	39297/ 03.10.07	28.07.07	ପଡ଼ିତ	7.67	50000	383500	ବି-ଏମ୍‌ଭି	2947	07.07.07	150000	1150500	767000
20	41/06/ ଭର / 123.85	32299/ 14.08.07	28.07.07	ପଡ଼ିତ	69.50	50000	3475000	ବି-ଏମ୍‌ଭି	2947	07.07.07	150000	10425000	6950000
	ଏକନ	ଏକନ	ଏକନ	ସାରଦ-II	14.10	50000	705000	ଆର-ଏସ୍‌ଡି	2535	05.06.06	200000	2820000	2115000
ମୋଟ	283.35				241.1		53533610					155927960	102394350

(ଭସ : ପୁରୀ ତହସିଲର ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.9

(ଅନୁଛେଦ ସୂଚନା - 2.1.5.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 41)

ଓଜିଏଲ୍‌ଏସ୍ ନିୟମାବଳୀ 1983 ଅନୁସୂଚୀ III ନିୟମ 12 ଅନୁସାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା ନ କରିବାରୁ ସରକାରୀ ଦେୟ କ୍ଷତିର ବିବରଣ

(ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ଗ୍ରାମ / ତହସିଲ୍	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା / ତାରିଖ	ପତ୍ତାଧାରୀଙ୍କ ନାମ	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ଲିଜ୍ କମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ	ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେୟ
1	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି	ଧର୍ମଗଡ଼	2/08	0.36	1309/ 02.07.10	ସମ୍ପାଦକ, ଆରଏମ୍‌ସି, କୁନାଗଡ଼	ବଜାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	1306800	130680
2	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ	ପଣ୍ଡିତ ଗାଁ / ଖଲ୍ଲିକୋଟ	2/06	8.40	558/ 19.05.10	ସଂପାଦକ, କେଶରପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କେଶରପୁର	ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ	6445824	644582
3	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ	ଜଗନ୍ନାଥ ପଲ୍ଲୀ / ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର	2/08	6.00	562/ 20.05.10	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼	132/33 KV ଗ୍ରୀଡ୍ ସବ୍‌ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	3498000	349800
4	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ	ଗୋଖଳକୁଦା	2/09	23.45	1710/ 19.07.10	ମହାପରିଚାଳକ, ଇଡ଼କୋ	ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭବନ	2345000	234500
5	ତହସିଲଦାର, ଛତ୍ରପୁର	ଜଗନ୍ନାଥପୁର / ଛତ୍ରପୁର	02/07	8.45	751/ 28.03.11	ମହାପରିଚାଳକ, ଇଡ଼କୋ	ଟାଟାଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଇଜେଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	11147857	1114786
6	ତହସିଲଦାର, ଛତ୍ରପୁର	ଚମାଖଣ୍ଡି	07/07	4.42	748/ 28.03.11	ମହାପରିଚାଳକ, ଇଡ଼କୋ	ଟାଟାଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଇଜେଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	8030596	803060
7	ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଦ୍ରକ	ବାସୁଦେବପୁର	39/05	0.13	06/04.01.2011	ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି, ଭଦ୍ରକ	ବଜାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ	780000	78000
8	ତହସିଲଦାର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି	ବାକିଜଳ / ବ୍ରହ୍ମଗିରି	01/08	5.00	30763/R/ 03.08.10	ଏମ୍‌ଡି ସ୍ୱିଡି ଭାକେନସ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼	ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ)	2400000	240000
	ମୋଟ			56.21				35954077	3595408

(ଉପ : ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ତହସିଲଗୁଡ଼ିକର ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ -2.1.10
(ଅନୁଛେଦ ସୂଚନା - 2.1.5.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 41)
କମ୍ ଆଦାୟ / ଅନାଦେୟ ରାଜସ୍ୱର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ବିବରଣ

(ଟଙ୍କାରେ)

ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା-48/2007/ଗ୍ରାମ- ଥେଲକୋଲୋଇ / ତହସିଲ- ରେଙ୍ଗାଳି/ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ- 82.84/ ମଞ୍ଜୁର ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା- 454/ ତାରିଖ-01.03.08				ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା.49/07/ ଗ୍ରାମ- ଧୁବେନନ୍ଦାପଲ/ ତହସିଲ-ରେଙ୍ଗାଳି/ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ-58.42/ମଞ୍ଜୁର ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା. 457 ତାରିଖ-01.03.08			ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା.50/07/ ଗ୍ରାମ- ଖଡ଼ିଆପଲି/ ତହସିଲ-ରେଙ୍ଗାଳି/ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ- 4.92/ ମଞ୍ଜୁର ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.460 ତାରିଖ - 01.03.08			ମୋଟ କମ୍ ଆଦାୟ (4+7+10)	
ଦେୟର ପ୍ରକାର	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଦେୟ (ଆଇପିଆର ଅନୁସାରେ ଏକରପ୍ରତି ₹.2.00 ଲକ୍ଷ ଦରରେ)	ଦେୟ (ପ୍ରିମିୟମ ଆଇପିଆର ଦରରେ, ଭୂମିକର, ସେସ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାର ଦର ଏକରପ୍ରତି ₹.11.00 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ)	କମ୍ ଆଦାୟ (3-2)	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଦେୟ (ଆଇପିଆର ଅନୁସାରେ ଏକରପ୍ରତି ₹.2.00 ଲକ୍ଷ ଦରରେ)	ଦେୟ (ପ୍ରିମିୟମ ଆଇପିଆର ଦରରେ, ଭୂମିକର, ସେସ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାର ଦର ଏକରପ୍ରତି ₹.2.00 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ)	କମ୍ ଆଦାୟ (6-5)	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଦେୟ (ଆଇପିଆର ଅନୁସାରେ ଏକରପ୍ରତି ₹.2.00 ଲକ୍ଷ ଦରରେ)	ଦେୟ (ପ୍ରିମିୟମ ଆଇପିଆର ଦରରେ, ଭୂମିକର, ସେସ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାର ଦର ଏକରପ୍ରତି ₹.2.00 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ)	କମ୍ ଆଦାୟ (9-8)	ମୋଟ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ପ୍ରିମିୟମ	16568000	16568000	0	11684000	11684000	0	984000	984000	0	0	
ଗଛର ମୂଲ୍ୟ	9481496	9481496	0	3054357	3054357	0	8235	8235	0	0	
ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ	0	12503758	12503758	0	7074411	7074411	0	476273	476273	20054442	
ବଜାର ଦରରେ / ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଭୂମିକର 2004-05 to 2007-08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	662720	3644960	2982240	467360	467360	0	39360	39360	0	2982240	
ସେସ ଭୂମିକରର 75 ଶତକଡ଼ା	497040	2733720	2236680	350520	350520	0	29520	29520	0	2236680	
2004-05 ରୁ 2007-08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକର ଓ ସେସ ଉପରେ ସୁଧ	0	7654416	7654416	0	245364	245364	0	20664	20664	7920444	
ବଜାର ଦରରେ 10 ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	0	9112400	9112400	0	1168400	1168400	0	98400	98400	10379200	
2004-05 ରୁ 2007-08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସୁଧ	0	4373952	4373952	0	560832	560832	0	47232	47232	4982016	
ମୋଟ	27209256	66072702	38863446	15556237	24605244	9049007	1061115	1703684	642569	48555022	

କି.ଦ୍ର. : ମୋଟ ଅନାଦେୟ ସୁଧ ₹ 3.30 କୋଟି (₹ 2.01କୋଟି+ ₹ 79.20 ଲକ୍ଷ+ ₹ 49.82 ଲକ୍ଷ), ଭୂମିକର ଓ ସେସ କମ୍ ଆଦାୟ ₹ 52.19 ଲକ୍ଷ (₹ 29.82 ଲକ୍ଷ + ସେସ ₹ 22.37 ଲକ୍ଷ)

(ଉତ୍ସ : ରେଙ୍ଗାଳି ତହସିଲ ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.11

(ଅନୁକ୍ରମ- 2.1.5.4, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 42)

ଅଗ୍ରୀମ ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲିଜ୍ ମାମଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିବାର ବିଷୟ ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଗ୍ରାମ / ତହସିଲ/ ଜିଲ୍ଲା	କ୍ଷେତ୍ର (ଏକରରେ)	ଜମିର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଜମି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆଧାର	ଅଗ୍ରୀମ ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତରକରଣର ତାରିଖ	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	31.03.2011 ସୁଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିବାର ଅବଧି
1	କ୍ଷେତ୍ର ଲଞ୍ଜିନିୟର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭବାନୀପାଟଣା	06/07	ନାକ୍ତିଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି	2.50	3900000	ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 2007-08 to 09-10 ମଧ୍ୟରେ ଆରଡିସିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଦର	12.05.88	ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ	23 ବର୍ଷ
2	ଲକ୍ଷ୍ମୀଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ	26/98	କଂସାରାପାଟିଆ, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର	5.88	1176000	ଆଇପିଆର୍ 2007	29.09.00	ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
		16/98	କାଦୁଆପଲିକନ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର	6.97	1394000	ଆଇପିଆର୍ 2007	29.09.00	ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
		21/98	କେରୁଡ଼ିଆକନ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର	57.55	11510000	ଆଇପିଆର୍ 2007	29.09.00	ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
		14/98	ନିମିଡିହି, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର	3.50	700000	ଆଇପିଆର୍ 2007	29.09.00	ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
		29/98	ବଡ଼ରାକନ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର	0.55	110000	ଆଇପିଆର୍ 2007	29.09.00	ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
3	ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପ୍ୟୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫିସର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	13/78	ଗୋଳାବନ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ	495.94	60141867	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ (05.02.86)	08.06.76 ରୁ 24.08.76	ଏଆର ଡିପ୍ୟୁଟି ଓ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋପାଳପୁର	27 ରୁ 45 ବର୍ଷ
			କଦରାପଲ୍ଲୀ	105.98			29.06.74 ରୁ 18.09.82		
			ହାତୀପଡ଼ା	250.00			24.08.1966		
			ବିକ୍ରମପୁର	0.95			17.04.79		
			ବକ୍ସିପାଲି	176.16			24.08.66 ରୁ 15.02.84		
	ମୋଟ			1105.98	78931867				

(ଉତ୍ତ : ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତହସିଲର ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.12

(ଅନୁକ୍ରମ-2.1.6.2, ହତ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପୁଷା - 45)
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ଜମି ର ବିଷୟ ବିବରଣ

(ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଲିଭି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପତ୍ତାଧାରୀଙ୍କର ନାମ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀର ତାରିଖ	ଗ୍ରାମ/ ଚଢ଼ିଲର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ	ବଖଲ ହାତର ତାରିଖ	ଅତ୍ୟନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର (ଏକରରେ)	ଜମି ମୂଲ୍ୟ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି
1	01/06	ରୁସା କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଜିଆର ହୋଟେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	ମୁଆଖଣ୍ଡର, ବୁକଟା	1505/ 21.06.06	13.8.07	1.00	1500000	ଅତ୍ୟନ୍ତର ଓ ପାରେରି ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି
ମୋଟ				1.00		1.00	1500000	
02	6/04	ଜି.ଏମ୍. ଇଡ଼କୋ ଆଦିତ୍ୟ	କରବରା	1458/ 01.06.06	10.09.07	14.20		ପ୍ରକଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରକଟ ଅର୍ଥରୁ ଗୁଡ଼ 0.60 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଛି ।
03	8/04	ଆଲୁମିନିୟମ	ଲୁଧାପାଳୀ	1464/ 01.06.06	19.08.06	17.68		ମାଲିକାନା ଓ ସମରକ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
04	11/04	ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ	ଡେରା ରୋଜାଲି	1461/ 01.06.06	19.08.06	6.32		
05	14/04	ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗରେ	ଡେରା ରୋଜାଲି	956/ 04.04.06	03.06.06	17.50		
06	17/04	ଆଇପିଆର	କପଟା ରୋଜାଲି	2226/ 29.08.06	21.11.06	79.41		
07	18/04	ଦରରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା	କୋମାଲୋଇ ରୋଜାଲି	2986/ 09.12.06	24.01.06	158.62		
08	19/04	ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ	କୋମାଲୋଇ ରୋଜାଲି	1982/ 07.07.06	20.09.06	6.04		
09	21/04		ଖଡ଼ିଆପାଲି ରୋଜାଲି	1980/ 07.07.06	20.09.06	6.91		
10	23/04		ଖଡ଼ିଆପାଲି ରୋଜାଲି	2809/ 30.10.06	07.03.07	11.39		
11	30/04		ଧୋରୋପାଣି ରୋଜାଲି	2272/ 29.08.06	21.11.06	6.29		
12	10/04		ଲୁଧାପାଲି ରୋଜାଲି	2269/ 29.08.06	21.11.06	6.25		
13	15/04		କପଟା ରୋଜାଲି	960/ 04.04.06	03.06.06	44.99		
Total				375.6		375.6	37560000	ମୋଟ
14	07/95	ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ	କରମ୍ପାଠ ପୁର ଛତ୍ରପୁର	5838/ 23.12.96	31.01.97	68.938		ଅତ୍ୟନ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି
15	21/95	ଇଡ଼କୋ	କରମ୍ପାଠପୁର ଛତ୍ରପୁର	2259/ 21.04.96	31.05.96	10.20		
16	09/95		ଗୋଖଣ୍ଡି ଛତ୍ରପୁର	5825/ 23.12.96	31.01.97	56.598		
17	06/95		ସିନିଗାଠ ଛତ୍ରପୁର	5815/ 23.12.96	31.01.97	144.699		

(ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପକ୍ଷଧାରୀଙ୍କର ନାମ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀର ତାରିଖ	ଗ୍ରାମ/ ତହସିଲର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ	ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ	ଅଧ୍ୟକ୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର (ଏକରରେ)	ଜମି ମୂଲ୍ୟ	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
18	13/95		ବାସନାପୁଡ଼ି ଛତ୍ରପୁର	5820/ 23.12.96	31.01.97	33.550		
19	10/95		ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଛତ୍ରପୁର	5847/ 23.12.96	31.01.97	37.705		
20	683/95		ମନୁଭୂତକୋଟା, ବରହମପୁର	5856/ 31.12.96	31.12.96	117.411		
21	677/95		ବାସପୁର ବରହମପୁର	5795/ 23.12.96	31.12.96	78.958		
ମୋଟ				548.059	42348162			
22	02/03	ଇଡ଼ୁକୋ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ସୁପନ ପାଇଁ	ଶିପସରଗାଳି ବ୍ରହ୍ମଗିରି	4507/ 11.11.03	20.02.06	159.61		ଅଧ୍ୟକ୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର ପଢ଼ିରହିଛି
23	03/03			28.04.06	--	37.68		
24	03/06			26.02.07	--	21.03		
ମୋଟ				218.32	546000			
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୋଟ				1142.979	86874162			

(ଉତ୍ତ : ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତହସିଲ ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1.13

(ଅନୁଛେଦ- 2.1.6.4, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 46)

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ତହସିଲର ସରକାରୀ ଜମିର ଅନଧିକୃତ ଭୋଗ ଦଖଲର ବିଷୟ ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଭୋଗ ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଗ୍ରାମ / ତହସିଲ/ ଜିଲ୍ଲା	ଜମିର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ	ଜମି ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ସ	ଯେଉଁ ତାରିଖରୁ ଜମି ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରେ ଅଛି	ଅନଧିକୃତ ଦଖଲର ଅବଧି	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍	4/95	ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ସଲ / କଳାହାଣ୍ଡି	7.780	39265660	2007-08 ରୁ 09-10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆରଡିସି (ଏସଡି)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦର	27.09.97 ପୂର୍ବରୁ	13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରଜମିନ୍, ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନକ ତାରିଖ 27.09.97.
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	11/85	ପରମାନନ୍ଦପୁର / କଳାହାଣ୍ଡି	2.979	9115740	2007-08 ରୁ 09-10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆରଡିସି (ଏସଡି)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦର	97 ପୂର୍ବରୁ	14 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରଜମିନ୍, ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନକ ତା- 05.03.03 & ଓଏସ୍ଏର୍ବି ଚିଠି ନଂ- 2966 ତା- 12.02.97
3	ସମ୍ପାଦକ, ଦାମୋଦର ମହିଳା କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	18/92	ଭୁବନେଶ୍ୱର / କୁଜଙ୍ଗ / ଜଗତସିଂହପୁର	12.00	6061692	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (11.07.03) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	24.01.01 ପୂର୍ବରୁ	10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ଚିପ୍ପଣୀ ଫର୍ଦ୍ 24.01.01
4	ସଂପାଦକ, କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	13/86	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର / ଛତ୍ରପୁର/ ଗଞ୍ଜାମ	0.980	3881780	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ (18.04.07) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	18.10.03 ପୂର୍ବରୁ	7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରଜମିନ୍, ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନକ ତା- 18.10.03 ଓ ଅବସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ 07.06.11
5	ସଂପାଦକ, ପଞ୍ଚାୟତ	2/05	ଭବାନୀପାଟଣା ନକ୍ସଲ /	1.050	2289000	ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ	17.03.08 ପୂର୍ବରୁ	3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରଜମିନ୍,

କ୍ର. ସଂ.	ଭୋଗ ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଲିଜ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଗ୍ରାମ / ତହସିଲ/ ଜିଲ୍ଲା	ଜମିର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ	ଜମି ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ସ	ଯେଉଁ ତାରିଖରୁ ଜମି ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରେ ଅଛି	ଅନଧିକୃତ ଦଖଲର ଅବଧି	ମନ୍ତବ୍ୟ
	ହାଇସ୍କୁଲ, ନାରାୟଣପୁର		କଳାହାଣ୍ଡି			ଅନୁସାରେ			ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନକ ତା- 17.03.08
6	ମେସର୍ସ ଟିସ୍କୋ	11/09	ପରମାନନ୍ଦପୁର / କଳାହାଣ୍ଡି	11.553	6069715	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (22.03.11) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	12.12.08 ପୂର୍ବରୁ	2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକମିନ୍ ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାନକ ତା- 12.12.08
7	ମେସର୍ସ ଟିସ୍କୋ	05/10	ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ / କୁଜଙ୍ଗ / ଜଗତସିଂହପୁର	19.635	10315836	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (26.03.11) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	06.09.10 ପୂର୍ବରୁ	6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ଟିସ୍କୋ ଫର୍ମ ତା- 06.09.10
8	ସଂପାଦକ, ସୁଗନ୍ଧୋତି ହାଇସ୍କୁଲ	09/08	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର / ଛତ୍ରପୁର/ ଗଞ୍ଜାମ	3.00	330000	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (26.08.08) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	07.08.08 ପୂର୍ବରୁ	2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ	ଆର.ଆଇ. ରିପୋର୍ଟ ତା- 07.08.08 ଏବଂ ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟ ତା- 08.08.08
9	ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସାଇନ୍ କଲେଜ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି	88/99	ନାରାୟଣପୁର / ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଗଞ୍ଜାମ	0.635	95391	ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (13.07.02) ବିକ୍ରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ	1983	28 ବର୍ଷ	ଆର.ଆଇ. ରିପୋର୍ଟ ତା- 31.01.02
	ମୋଟ			59.612	77424814				

(ଉତ୍ସ : ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ତହସିଲର ଲିଜ୍ ମାମଲା ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.1

(ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁଚନା, ଅନୁସୂଚୀ 2.2.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-52)

2004-2010 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ୍ୱ ଧାରାର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)	ମୋଟ	
1	ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା	24	37	43	52	59	149	130	26	409	
2		କ୍ଷତି / ଧ୍ୱଂସ (ସଂଖ୍ୟାରେ)									
	(a) କାରନ ହାନି	09	21	28	22	109	81	87	25	286	
	i) ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ	05	01	04	02	74	33	22	2	123	
	ii) ବେସମରିଜ ଲୋକ	04	14	04	13	24	28	53	3	99	
	iii) ଉଗ୍ରବାଦୀ	00	06	20	07	11	20	12	20	64	
	ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିବା କୋଠା	01	01	00	00	05	30	22	1	43	
	i) ଥାନା	01	00	00	00	03	02	3	-	06	
	ii) ପାଠି	00	01	00	00	02	08	1	1	11	
		କ୍ଷତି									
	i) ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର	467	13	31	01	1079	26	1-DBBL	-	1617	
	ii) ଗୋଳାଗୁଳ୍ମ	25185	400	2324	00	100000	702	-	1	128611	
	iii) ଯାନବାହନ	03	00	00	01	01	17 (7 MGS କୁ ମିଶାଇ)	4 (1 MC କୁ ମିଶାଇ)	-	22	
3	ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ	86	181	52	121	117	223	214	39	1033	

(ଉତ୍ସ : ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଚିଷ୍ଟ-2.2.2

(ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀ, ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.1.2, ଉତ୍ତରୀୟ ଟୁଷ୍-53)

“ଆରକ୍ଷୀ ବଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ” ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ବୃତ୍ତି	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ
ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସମିତି	ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଲୌକିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚର ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ। ଏହା ପରିକଳ୍ପନାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାକୁ (ଏ.ଏ.ପି.) ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ।
ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ଡି.ଜି.ପି.)	ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିକଳ୍ପନାର ନୋଡ଼ାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ (ପିପିଏସ) ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସମିତିର ଅନୁମୋଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠାବନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ।
ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ କମିଶନର କମ୍-ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯତ୍ନରତ ବିଭାଗ	ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୋଡ଼ାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକାକୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରିକଳ୍ପନାର ନୋଡ଼ାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲେ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ (ଆଧୁନିକୀକରଣ), ଯତ୍ନରତ ବିଭାଗ	ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରିକଳ୍ପନାର ନୋଡ଼ାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ କମିଶନର-କମ୍-ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।
ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ଆଧୁନିକୀକରଣ)	ସେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରକ୍ଷାବଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୋଡ଼ାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଯଥା ବକେର୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରକୃତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ରୟ, ଯାନବାହନ ସଂଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଆଦିର ଏକାକୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଡିଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଡିଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ	ସେ ଡିଡିଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉପକାରୀ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୋଲିସ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ବିଚାରବିମୁକ୍ତ କରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ / ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କିଛିପାରିବେ।
ମହାସେନାନାୟକ (ଗୃହରକ୍ଷା)	ରାଜ୍ୟ ଗୃହରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ପୋଲିସକୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ନିୟମିତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୂପ କଲା, ଗୃହରକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ରୟ କଲେ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା (ଏସ୍ଏଫ୍ଏସଏଲ)	ସେ ଅପରାଧ ସ୍ତରକୁ ସଂଗୃହଣ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବସ୍ତୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ ହାତୀ ରାଇଟିଂ

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ବୃତ୍ତି	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜମ୍ ଚେକର୍ସ ବ୍ଲୁଗୋ (ଏସ୍‌ସିଆଇସି)	ବ୍ଲୁଗୋ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଠ୍ୟ୍ୟ ବୁକ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଗରସଞ୍ଚାର କ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଶେଷଣ ଡିପୋର୍ଟକୁ ବିରାଗାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ।
ମହାନିରୀକ୍ଷକ, ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗ (ସିଆଇଡି) (କ୍ରାଇମଡ୍ରାଫ୍ଟ)	ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ୍‌ମେନ୍, ସିପା, ସିଭିଲିଆନ୍‌ସ୍ ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଏକାଡେମୀ (ବିଡିଏସ୍‌ପିଏ)	ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୌଳିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୋଲିସ୍ ତାଲିମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ପ୍ରିଡିସି) ଅନୁଷ୍ଠାନ	ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ (କନସେକ୍ସକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ) ପ୍ରଦାନ କରୁଛି; ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୌଳିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଲିମ ।
ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତସୂଚନା ଅଙ୍ଗ (ଏସ୍‌ଆଇଡିଏସ୍)	ରାଜ୍ୟର ନବ୍‌ବୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଆତ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା କନିଟ ସମସ୍ୟାକୁ କୌଶଳରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଟେ ପୋଲିସ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ୍ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପରିକଳ୍ପନା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାଜ ସଜ୍ଜାମାନ କିରାଯାଉଥିଲା ।
ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ (ସିଗନାଲ୍)	ସୁଏଡ୍‌ଏଫ୍, ଭିଏନ୍‌ଏଫ୍, ଭିସାଏ, ଏବଂ ମାର୍ଟିଏ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବଳାଗନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ।
ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ପୋଲିସ୍ ମୋଟରଯାନ ପରିକଳ୍ପନା (ପିଏମଟି)	ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ସବୁବର୍ଗର ଯାନବାହନ କିଣିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ।
ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ (ନିରାପତ୍ତା)	ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ଆତ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବୋମା ନିଷ୍ଠାନକାରୀ ବନ୍ଦ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରୋଧୀ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିରାପତ୍ତା ସାଜ ସଜ୍ଜାମାନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ।
କିଲ୍‌ମାନଙ୍କର ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ	ସେମାନେ ପୋଲିସ୍ କିଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଆକାମ୍ ଫିଲିପ୍ସିଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଥାନା ଓ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ବାହିନୀର ସେନାମାୟକ	ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ୍ ବାହିନୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଆକାମ୍ ଶୁଖିଲା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

(ଉପ : ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.3
(ଅନୁକ୍ରମ 2.2.2, ହ୍ରାସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 56)

(କ) ବର୍ଷଭ୍ରାମୀ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଳକା ଅବଶେଷ

(ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)

ଯୋଜନା ବର୍ଷ	ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା	ଭାରତ	ଭାରତ	ରାଜ୍ୟ	ରାଜ୍ୟ	ମୋଟ ମାତ୍ରିକାତ୍ମକ ପାଣ୍ଠି	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ବ୍ୟୟ	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ବଳକା ଅବଶେଷ
		ଅଂଶ	ଅଂଶ	ଅଂଶ	ଅଂଶ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004-05	60.99	36.60	27.66	24.39	18.44	46.10	46.10	0.00
2005-06	55.89	41.92	34.38	13.97	11.76	46.14	46.14	0.00
2006-07	50.71	38.00	38.00	12.71	12.67	50.67	49.58	1.09
2007-08	61.37	46.03	45.80	15.34	15.34	61.14	60.44	0.70
2008-09	53.26	41.95	41.95	11.31	11.31	53.26	52.71	0.55
2009-10	79.69*	65.27	51.86	14.42	13.22	65.08	60.75	4.33
2010-11	90.92	76.42	54.24	14.50	8.43	62.67	58.94	3.73
ମୋଟ	452.83	346.19	293.89	106.64	91.17	385.06	374.66	10.40

* 100 ପ୍ରତିଶତ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ରୂପେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ପରେ 4.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ।

(ଉତ୍ସ : ଡିଜିଟ୍ରି, କଟକ ଡ଼ିଜିଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂଚକ)

(ଖ) 2004-05 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦାନସ୍ୱରା ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସୁଚାଉଥିବା ବିବରଣୀ

(ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଉପାଦାନ	2004-05 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟନ	2004-05 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ	ଅବଶେଷ
1	ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର	3814.49	3750.11	64.38
2	ଶୁଳିଗୋଳୀ	1984.34	1536.28	448.06
3	ବଳମାନବୀ	5466.11	5455.73	10.38
4	ଯୋଗାଯୋଗ	1769.63	1745.43	24.20
5	ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି	268.27	262.73	5.54
6	କମ୍ପ୍ୟୁଟର	484.66	470.39	14.27
7	ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	114.25	99.77	14.48
8	ରାଜ୍ୟ ସିଆଇଡିର ଉନ୍ନତ	219.90	150.90	69.00
9	ନିରାପତ୍ତା/ ସୁସୁସଜ୍ଜନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି	2210.27	1944.96	265.31
10	ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୋଗଶାଳାର ଉନ୍ନତ	72.18	61.33	10.85
11	ଡିପ ଟିକ୍ସ ବ୍ୟୁଚୋ	214.95	192.75	22.20
12	ହସ୍ତଲିଖନ ବ୍ୟୁଚୋ	59.00	7.00	52.00
13	ଫଟୋ ବ୍ୟୁଚୋ	11.12	5.45	5.67
14	ଯୋଲିନେଟ୍	114.80	114.80	0.00
15	ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଠାବାଡ଼ି	16351.90	16351.90	0.00
16	ଆବାସିକ କୋଠାବାଡ଼ି	4816.65	4816.65	0.00
17	ଶୁଦ୍ଧରକ୍ଷା	490.23	461.42	28.81
18	ଏଏସ୍‌ଡିଏସ୍	45.48	39.23	6.25
	ମୋଟ	38508.23*	37466.83	1041.40

*ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 31ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ପରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 4.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.4
(ଅନୁଛେଦ 2.2.4.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 65)

ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତ୍ରାଗାରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଉପଲବ୍ଧତାର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ନଂ.	ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ବିପିଆରତି ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର, କଟକରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ମାନଙ୍କରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ର. ନଂ.
	ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର								
01.	7.62 ଏମ୍ଏମ୍ ରାଇଫଲ / 5.56 ଇନ୍‌ମାସ ରାଇଫଲ	28573	6216	21.9	22357	758	2.87	5458	19.03
02.	ଏ.କେ. ରାଇଫଲ	15734	5440	11.23	10294	4536	9.36	904	1.87
03.	9 ଏମ୍ଏମ୍ ପିସ୍ତଲ/ ରିଭଲଭର	4309	2707	4.81	1602	33	0.06	2674	4.75
04.	ଡିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍	1743	328	0.43	1415	0	0	328	0.43
05.	ଭେରି ଲାଇଟ୍ ପିସ୍ତଲ	1162	324	0.04	838	0	0	324	0.04
06.	7.62/5.56 ଏଲ୍ଏମ୍‌ଜି	1743	75	0.69	1668	36	0.33	39	0.36
07.	କାର୍ବାଇନ୍ ଷ୍ଟେନ୍	2154	578	1.60	1576	30	0.08	548	1.52
08.	ୟୁ.ବି.ଜି.ଏଲ୍	581	209	1.17	372	203	1.13	06	0.04
09.	51 ଏମ୍ଏମ୍ ମୋର୍ଟାର	581	0	0	581	0	0	0	0
10.	ସ୍ମାଇପର ରାଇଫଲ	581	0	0	581	0	0	0	0
ମୋଟ		57161	15877	41.87	41284	5596	13.83	10281	28.04
	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର		23531	8.11		4998	0.97	18533	7.14
ସର୍ବମୋଟ			39408	49.98		10594	14.80	28814	35.18

(ଉତ୍ସ : ବିପିଆରତି ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.5

(ଅନୁଛେଦ 2.2.4.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 66)

ଆଠଟି ଟେଣ୍ଡରରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଅସ୍ତଗଣ୍ଠର ଉପଲବ୍ଧତାର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ନଂ.	ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତଗଣ୍ଠର ନାମ	ବିପିଆରଡି ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡରରୁ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ	ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଅଭାବ (ସଂଖ୍ୟାରେ)	ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ପ୍ରତିଶତ
1	7.62 ଏମ୍.ଏମ୍ ରାଇଫଲ୍/ 5.56 ଇନ୍‌ସାୟ ରାଇଫଲ୍	3940	1493	515.81	2447	62
2	ଏ.କେ. ରାଇଫଲ୍	1294	275	56.77	1019	79
3	9 ଏମ୍.ଏମ୍ ପିସ୍ତଲ / ରିଭଲଭର	626	805	142.91	(-) 179	--
4	ଟିଉରଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍	384	19	2.50	365	95
5	ଭେରିଲାଇଟ୍ ପିସ୍ତଲ	256	63	0.76	193	75
6	7.62/5.56 ଏଲ୍.ଏମ୍.ଜି	282	3	2.75	279	99
7	କାର୍ବାଇନ୍ ଷ୍ଟେନ୍	311	136	37.66	175	56
8	ୟୁ.ବି.ଜି.ଏଲ୍	128	2	1.12	126	98
	ମୋଟ	7221	2796	760.28	4425	64
	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତଗଣ୍ଠ	4676	4676	193.28		
	ସର୍ବମୋଟ	11897	7472	953.56		

(ଉତ୍ସ : ବିପିଆରଡି ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.6

(ଅନୁଛେଦ 2.2.6.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା - 70)

2004 ଠାରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଖରିଦ ଏବଂ କମ୍ପିର ବିବରଣୀ

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
BPRD ରାତି ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆବଶ୍ୟକତା (A)	5448	5447	5447	5460	5716	6374	6464
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପୋଲିସ ସ୍ଵେଚ୍ଛା/ପାଣ୍ଡର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା (B)	(-1)	0	13	256	658	90	9
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅକାମୀ ହେବା (C)	34	29	13	16	11	243	273
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା (D=A+B+C)	5481	5476	5473	5732	6385	6707	6746
ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେଉଥିବା ଲଭ୍ୟ (E)	2791	3160	3440	3487	4200	4620	4869
ବର୍ଷର ଶେଷରେ ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତା (F=D-E)	2690	2316	2033	2245	2185	2087	1877
2004-11 ମଧ୍ୟରେ ଖରିଦ (G)	403	359	60	729	431	492	589
ଯାନବାହନର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବାସ୍ତବିକ କମ୍ପି (F-G)	2287	1957	1973	1516	1754	1595	1288

(ସ୍ରୋତ : ଏସ୍.ପି. ପୋଲିସ ମୋଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, କଟକ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.7
(ଅନୁଛେଦ 2.2.7.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-75)

2004-05 ଠାରୁ 2010-11, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫ.ପି.ଏଫ୍.ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପରିଯୋଜନାର ବିବରଣୀ।

ବର୍ଷ	ମାସ ସ୍ୱୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା		ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା			ସମସ୍ତ ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା			ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା			ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା		
		ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଲବ୍ଧ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଲବ୍ଧ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	କରାଯାଇ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (କୋଟିରେ)	ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଲବ୍ଧ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	କରାଯାଇ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (କୋଟିରେ)	ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଲବ୍ଧ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	କରାଯାଇ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (କୋଟିରେ)	ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଲବ୍ଧ ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	କରାଯାଇ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (କୋଟିରେ)
2004-05	90	90	26.98	78	21.86	21.86	05	1.88	1.88	07	3.24	1.73	00	0.00	0.00
2005-06	130	130	30.83	110	25.75	25.75	12	2.18	2.18	07	2.78	1.64	01	0.12	0.00
2006-07	68	68	20.82	55	16.03	16.03	02	0.55	0.55	09	3.24	1.67	02	1.0	0.00
2007-08	80	80	25.30	39	10.31	10.31	14	3.33	3.33	24	11.18	4.62	03	0.48	0.00
2008-09	80	80	37.24	20	10.60	10.60	16	6.18	6.18	42	18.52	9.44	02	1.94	0.00
2009-10	74	74	32.71	05	2.32	2.32	01	0.18	0.18	48	19.87	6.94	20	10.34	0.00
2010-11	98	98	54.17	00	00	00	00	00	00	50	28.10	3.49	48	26.07	0.00
Total	620	620	228.05	307	86.87	86.87	50	14.3	14.3	187	86.93	29.53	76	39.95	0.00

ଆବାସିକ ଓ ଅଣଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାର ସଂଗ୍ରହ

କାର୍ଯ୍ୟ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହାର ହସ୍ତାନ୍ତର	ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତରର ଅଭାବ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ
ଆବାସିକ (ସଂଖ୍ୟା)	101	17	53	07	178
ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	24.10	5.45	8.29	NIL	
ଅଣଆବାସିକ (ସଂଖ୍ୟା)	206	33	134	69	442
ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	62.77	8.85	21.24	NIL	
ମୋଟ ଆବାସିକ + ଅଣ ଆବାସିକ (ସଂଖ୍ୟା)	307	50	187	76	620
ବ୍ୟୟ (କୋଟିରେ)	86.87	14.30	29.53	0.00	0.00

(ସୌକର୍ଯ୍ୟ : OSPHWC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.8

(ଅନୁକ୍ରମ 2.2.7.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-75)

ପୋଲିସ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁରତ ସତ୍ୟ

ପ୍ରମାଣର ଫଳାଫଳ ବର୍ଣ୍ଣାୟକା ବିବରଣୀ

(ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)

କ୍ର. ସଂ	ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ	ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅବକଳ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ମତ୍ତବ୍ୟ
1	13.9.2010	ଉପ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ ନିରମ, ବାଲେଶ୍ୱର	ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 30 କଣିଆ ମହିଳା ବ୍ୟାଗର୍ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଗର୍-III	32.00	10.54	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
2	4.9.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ବରହମ୍ପୁର	ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାଟାଲିଝର 100 କଣିଆ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଗର୍-III	75.00	69.02	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ
3	4.9.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ବରହମ୍ପୁର	ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାଟାଲିଝର 2ଟି, D ଚାନ୍ଦୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବାସଗୃହ	19.00	15.87	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ହସ୍ତାନ୍ତର 30.7.10 କିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ
4	4.9.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ବରହମ୍ପୁର	ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାଟାଲିଝର 2ଟି 6F ଚାନ୍ଦୀ କ୍ୱାର୍ଟର (ଓଲଡ ମଡ଼େଲ)	30.00	30.00	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, 29.5.09ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ
5	4.9.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ବରହମ୍ପୁର	ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବାଟାଲିଝର, 1ଟି, ୬Fଚାନ୍ଦୀ ବାସଗୃହ (ନୂଆ ମଡ଼େଲ)	33.60	27.18	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 30.7.10ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର, କିଛି ଅଧିକୃତ ହୋଇନାହିଁ।
6	29.8.10	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, କଟକ	ଲିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପୁଖ୍ୟାଳୟର 6F ଚାନ୍ଦୀ ବାସଗୃହ (ଫେଜ-II)	33.90	26.38	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା 15.5.09)
7	26.8.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ସମଲପୁର	ଶାସନ ଥାନାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବୁର୍ଜାକରଣ	67.00	26.77	ଉଲଟାଫଳା ଛାଡ଼ ପଡ଼ିଛି (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା 25.05.10)
8	26.8.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ସମଲପୁର	ସମଲପୁର ଲିଲ୍ଲା ପୁଖ୍ୟାଳୟରେ 30 କଣିଆ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଗର୍ ନିର୍ମାଣ	26.00	24.53	30.03.10ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ।
9	26.8.2010	ସୁଗ୍ନ ପରିଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରମ, ସମଲପୁର	ଧନୁପାଲି, ସମଲପୁର ଥାନା ନିର୍ମାଣ	26.81	21.04	ନିରମ ଏବଂ ବାହାର ପୁଞ୍ଜର ନିମ୍ନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା 21.10.09)

(ଲକ୍ଷ କୋଟରେ)

କ୍ର. ସଂ	ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ	ଉପରୂପ ଅଧିକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅବକଳ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ମନ୍ତବ୍ୟ
10	20.8.2010	ଉପ ପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଭବାନୀପାଟଣା	କଳହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ପୁଖ୍ୟାଳୟରେ 6ଟି E ଗାଲପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ	65.03	5.34	କେବଳ ପୁଲଗୁଆର ମାଟିକାମ ସୋଲିଡି (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମା 28.08.10)
11	20.8.2010	ଉପ ପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଭବାନୀପାଟଣା	କଳହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ପୁଖ୍ୟାଳୟରେ 6ଟି Fଗାଲପ୍ ଗୁରୁ ନିର୍ମାଣ	46.58	8.08	ମେଜିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମା 5.10.10) (ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି ଘଟା ନିଲିଛି)
12	24.8.2010	ସୁସ୍ଥ ପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏସ୍‌ଡିଏ ଚକଟରେ ଦୁଇଟି 150 କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାଗର୍	302.88	284.78	ଦୁଇଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ନିର୍ମାଣାଧୀନ (ସମୟସାମା 5.7.08)
13	24.8.2010	ସୁସ୍ଥ ପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏସ୍‌ଡିଏ ଚକଟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମେସ୍	56.35 (ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କରଣ) 223.70 (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା)	51.84 and 96.22	ତନୁସଂଳା ସମୟ, ପ୍ରଥମ ମହଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ (ସମୟସାମା 24.09.07)
14	19.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ଗାଲିରେ ଚିକିତ୍ସା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍‌ଏସ୍ ବାଲେଇନର ପ୍ରଶାସନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ	50.05 and 42.83	49.63 and 4.08	ଦୁଇଟିଯୋଗ ନିର୍ମାଣାଧୀନ (ସମୟସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମା 22.03.08 ଏବଂ 25.03.10) ନିର୍ମାଣର ସ୍ଥିତି ଘଟା ଏସ୍‌ଏସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଭବନର ବ୍ୟବହୃତ
15	19.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଲଗଣ	31.00	NA	ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଅଧିକୃତ
16	19.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା 2ଟି Eଗାଲପ୍ ବାସଗୃହ	15.00	14.76	ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଅଧିକୃତ
17	19.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ 6ଟି E ଗାଲପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର	29.06	20.08	ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକୃତ
18	19.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ପୋଲି ଲାଇନରେ 6ଟି E ଗାଲପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର	30.60	28.20	ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଅଧିକୃତ
19	17.8.10	ଉପପରିଚାଳକ, ଡିଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ	କେନ୍ଦ୍ରାପଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁଖ୍ୟାଳୟରେ 30 କର୍ତ୍ତା	25.58	24.77	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ (25.5.2010) କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ।

(କାଷ କୋଷରେ)

କ୍ର. ସଂ	ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ	ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅବକଳ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ମନ୍ତବ୍ୟ
		କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ଅନୁଗୁଳ	ପୁରୁଷ ବ୍ୟାବାଜ୍			
20	20.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ, ଡ଼ିଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	କୋରାପୁଟର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଂଞ୍ଚିତ୍ୱନର 200 କଟିଆ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାବାଜ୍	130.43	74.54	ବନ ବିଭାଗର ନିକାସ ଅଭାବରୁ ଜାମ୍ବୁତୀ 2008ରୁ କାମ ବନ୍ଦ
21	20.8.2010	-do-	କୋରାପୁଟର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଂଞ୍ଚିତ୍ୱନର 100 କଟିଆ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାବାଜ୍	52.19	46.60	ବନବିଭାଗର ନିକାସ ଅଭାବରୁ ଜାମ୍ବୁତୀ 2008ରୁ କାମ ବନ୍ଦ
22	20.8.2010	-do-	ପ୍ରଶାସନ ଭବନ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ, କୋରାପୁଟ, ଫେଜ୍-1 & II	101.63	13.72	ବନ ବିଭାଗର ନିକାସ ଅଭାବରୁ ଜାମ୍ବୁତୀ 2008ରୁ କାମ ବନ୍ଦ
23	20.8.2010	-do-	ଗନ୍ଧିନି, ରାୟଗଡ଼ାର 30 କଟିଆ ସାଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାବାଜ୍	32.03	7.24	ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା
24	20.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ, ଡ଼ିଡ଼ିଶା ଶାଖା ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନା	ରକ୍ଷାପୁର ଥାନାଘର ଏହାର ଦୁର୍ଭିକାରଣ ଏବଂ 30 ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାବାଜ୍	148.63	-	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷରିତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ । ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଦୁର୍ଭି ଆଲୋକ ପ୍ରଶାଳୀ, ପାଣି ଝରୁଥିବା ଛାତର ମରାମତି ନ ହେବା, ଗନ୍ଧନଗୃହ ପରିବେଶ ଏବଂ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ମରାମତି ନ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
25	20.8.2010	ଉପପରିଚାଳକ, ଡ଼ିଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ନିଗମ, ରାୟଗଡ଼ା	ଗନ୍ଧିନି ରାୟଗଡ଼ାର 100 କଟିଆ ବ୍ୟାବାଜ୍	94.47	16.56	ମେଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଛି (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ପାଦନର ସମୟ ସାମା 21.10.2009)
26	Nov 2011	ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବି.ଆଇ.	କୋରାପୁଟ ସରକାର ଥାନା	41.00	41.00	ଅବ୍ୟବହୃତ
27	Nov 2011	-do-	ସିପା-II : ଗନ୍ଧିନି ଥାନା	0.50	0.50	ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ
28	Nov 2011	-do-	ମାର୍ଚ୍ଚ : ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା	2.31	2.31	ପରିଷ୍କାନ୍ତ

(ସୌକର୍ମ୍ୟ : ପୋଲିସ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅକ୍ରିୟ ସହିତ ଡ଼ିଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକର୍ତ୍ତା/ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ବହୁଗତ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ପ୍ରତିବେଦନ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.9
(ଅନୁକ୍ରମ 2.2.7.6, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-78)
 ନିର୍ମାଣସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ CC / RCC କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଗ୍ରହଣା ପରୀକ୍ଷା ବିନା MPP ମାଧ୍ୟମରେ
 କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରମିକ ନାମ	ନିଷ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା		କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ (ଲକ୍ଷଙ୍କରେ)			
		ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ପ୍ରଗତି	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ପ୍ରଗତି		
1	ଭବାନୀପାଟଣା	8	10	238.49	180.16		418.65
2	ବାଲେଶ୍ଵର	0	26	0	422.26		422.26
3	ବରହମପୁର	42	20	771.67	324.24		1095.91
4	ସମଲପୁର	7	30	140.43	552.84		693.27
5	ରାୟଗଡ଼ା	0	10	0	282.51		282.51
6	ଭୁବନେଶ୍ଵର	13	4	591.68	326.25		917.93
	ମୋଟ	70	100	1742.27	2088.26		3830.53

(ସୂଚନା : OSPHWCର ଅତିସମୀକ୍ଷକର ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.2.10
(ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.9.1, ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା-82)
ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଓ ଉତ୍ତରାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି

(A) ଅପରାଧ ମାମଲା

ଫି ଟି କ୍ର ମ ନଂ	ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଢ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା	ପ୍ରତ୍ୟାହତ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କ୍ରିୟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୋଷଣା କରାଯାଇ ଥିବା ମାମଲା	ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା	ଚାକିରିର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ରିୟା ଚଳାଇ ବିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଢ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମା/ ଫାଇ/ ବି ହାର୍ଦ୍ଦ (ଉପସ୍ଥିତ)	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମା/ ଫାଇ/ ବି ହାର୍ଦ୍ଦ (ଉପସ୍ଥିତ)
2004	9093	62514	2009	69598	58979	10619	1074	4790
2005	10619	65029	2009	73639	58017	15622	1074	4791
2006	15622	65552	2114	79060	58448	20612	1090	5074
2007	20612	67034	1835	85811	52802	33009	1127	5392
2008	33009	67918	2026	98901	61728	37173	1127	6962
2009	37173	68471	1728	103916	59315	44601	1127	7009
2010	44607	68508	2514	110601	74421	36180	1127	7026

(B) ରାଜ୍ୟରେ 2004-10 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧର ବିବରଣୀ

ଅପରାଧର ପ୍ରକାର	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଶତ
ଚୋରି	8688	9528	9467	9729	10367	9922	10235	67936	15
ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ଅପରାଧ	7225	7548	7686	8182	8153	8865	9385	57044	13
ସିନିଗୋରି	921	970	1154	1237	1316	1477	1456	8531	2
ଠଗଣା	752	958	1166	1159	1178	1067	1053	7333	1.6
ଦଳୀ	1389	1468	1480	1939	2665	1688	1734	12363	2.7
ହତ୍ୟା	1026	1031	1125	1183	1228	1227	1280	8100	1.8
ତ୍ୟାଗ	234	223	309	285	370	437	457	2315	0.5
ଧର୍ଷଣ	743	765	957	923	1092	1007	999	6486	1.4
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	39950	40756	40277	40723	40171	41398	39953	283228	62
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	60928	63247	63621	65360	66540	67088	66552	453336	

(ଉତ୍ସ : ଶ୍ଵେତପତ୍ର, ଯତ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.1
(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.3.1, ଦ୍ରଷ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-୨7)

31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସଭାୟ (ଉତ୍ତମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ୱୀକ୍ଷିତ) ଏଂସାରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାୟନର
ଲକ୍ଷ୍ୟନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟହାସଲ ବର୍ତ୍ତାତଥ୍ୟର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆବଶ୍ୟକ ଏଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3.11.2006 ରେ କରିଥିବା ଏକକ୍ରମାବଳୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟହାସଲ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଂସାର			
1	ପୌର ଏଂସାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟତରମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଲିଷ୍ଟର 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର	2008-09ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହିତ ପୌରଏଂସାକୁ ଏଂପୁର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର	ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.2 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
2	ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଏକାନ୍ତମୁଖୀ : ସହର ଯୋଜନା, ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଏବଂ ପରିବାହନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୌରଏଂସାକୁ ସାମିଲ	2008-09ରେ ଏଂପୁର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର	ଅନୁପାଳନ ହୋଇ ନଥିଲା। ନଗର ଯୋଜନା ସହିତ ସହରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତା 31.3.2010ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏଂଖ୍ୟା Reforms-UR/2010/7678/HUD କାରି କରିଥିଲେ। ଯାହାଛଡା, କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲେ।
3	ଗୃହମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ସମ୍ବୁଲନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ	2008-09 ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିନିୟମକରଣ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। ଗୃହମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କର ସମ୍ବୁଲନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ। ଭାରତ ସରକାର, ସହରୀ ଉନ୍ନୟନକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ଗୃହ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସନାତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସହରୀ ଗୃହ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ନୀତି (2007) ଅବଲମ୍ବନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭଡ଼ା ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ (ଜାନୁୟାରୀ 2009)। ଓଡ଼ିଶା ଗୃହନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଂପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
4	ଋମ୍ମ ଦ୍ୱାଦିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ	2007-08ରେ ଶରକଡ଼ା 5 ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।	ଆଂଶିକ ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗ 5.8.2008ରେ ଋମ୍ମ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏଂଖ୍ୟା ନଂ- 33267 କାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦିଗ୍‌ବର୍ତ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ସୁରାକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ପେଣ୍ଡାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ। ଯିଏକି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିନିୟମରେ ପରିଣତ କରିଥାଆନ୍ତେ।
5	ସହରୀ ଜମିର ସର୍ବୋତ୍ତମା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମର ନିରସନକରଣ	ଏପ୍ରିଲ 2002 ଠାରୁ ନିରସନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜପତ୍ର ଅଧିସୂଚନା ଏଂଖ୍ୟା - SRO. No. 450 /2002 ତାରିଖ- 26.4.2002 (ନଂ- 14995-Legis-(UIC)- 11/02/HUD)ରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜମିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମକୁ ନିରସନ କରାଯାଇଥିଲା।
6	ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକଟନ ନିୟମ ଅଧିନିୟମ	2006-07 ଠାରୁ ଖୁଡ଼ି ପିକ୍ସା ଆୟବ୍ୟୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକଟନ ହେବ	ସାର୍ବଜନିକ ପ୍ରକଟନ ଅଧିନିୟମ ହୋଇ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 13.2.2009ରେ ସରକାରୀ ରାଜପତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚୀତ କରାଯାଇଥିଲା।
7	ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଇନର ଅଧିନିୟମ	2007-08 ବର୍ଷରେ ଅଧିନିୟମ କାରି ହେବାର ଥିଲା	ଅଧିନିୟମ ହୋଇନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚିଠି ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି। ଅଧିନିୟମ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 3.11.2006 ରେ କରିଥିବା ସଂକଳନମାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ	31.3.2011 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟହାରକ
ଶିଳ୍ପିକ ସଂସ୍କାର			
1	ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଅନୁମୋଦନ ଧାରାରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା	2007-08	ତା 18.12.2008 ରିଖରେ ନୂତନ ଉପନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଡିଡିଏା ସରକାରଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ରାଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା।
2	କୃଷ୍ଣଭିତ୍ତିକ କମିଶ୍ନ ଅଣକୃଷ୍ଣି ବର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଓ କ୍ରିୟାବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରୀକରଣ	2006-07	ଡିଡିଏା କମିଶନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ୍ 8କ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣଭିତ୍ତିକ କମିଶ୍ନ ଅଣକୃଷ୍ଣି ବର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧି ଉପଲକ୍ଷ
3	ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାଧି ପ୍ରମାଣନ ପଦ୍ଧତି ଯୌଗାଞ୍ଚନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଚଳନ	2008-09	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇନାହିଁ।
4	ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ଭୂମି ସବୁ ଗୃହଯୋଜନାରେ (ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଏକେନ୍ସ) ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଆୟବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା	2008-09	20 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ଭୂମି ସବୁ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ (ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଏକେନ୍ସ) ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଆୟବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।
5	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଦ୍ଧତିରେ ଭୂମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ରେକର୍ଡିଂକରଣ ପ୍ରଚଳନ	2008-09	ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଛି।
6	ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗାର ଏବଂ ବର୍ଷାକଳ ଅମଳକୁ ସବୁ କୋଠାଘରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଉପରିଧିର ପୁନର୍ନିରୀକ୍ଷଣ	2006-07	ବି.ଡି.ଏ. (ଯୋଜନା ଓ ନିର୍ମାଣ ଅଧିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2008 ଭାଗ – 44 (1)ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
7	ପୁନଃ ପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପରିଧି	2011-12	ଏସଏଲଏନ୍ଏଏର ନେତୃତ୍ୱ ଅଫିସରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଏହି ଉପରିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାକଳ ଉପଚାର ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ।
8	ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଯଥା : ସେକ୍ସକ୍ସର ଅବସର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ, ଅବସରକର୍ମଚୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୁରଣ ନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ କରିବା	2009-10	ବିନିର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
9	ସଂରଚନାତ୍ମକ, ସଂସ୍କାର	2009-10	ଅନୁପାଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାଗେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆବର୍ଷ ଯୌଗପାଳିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁନଃରିକ୍ଷଣ ଡିଡିଏା ଯୌଗପାଳିକା ଅଧିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ / ସଂଶୁଦ୍ଧି ଅବ୍ୟାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ।
10	ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା	2006-07	ଆଂଶିକ ଅନୁପାଳନ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ଯୋଜନାରେ ନଗର ପରିବହନ ଓ କଠିନ ବର୍ଷାବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି।

(ଉତ୍ତର : 3.11.2006ରେ ସରକାରୀ ସଂକଳନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ବିଶେଷଣର ଫଳାଫଳ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.2
(ଅନୁକ୍ରମ 2.3.3.2, ହସ୍ତାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠା-୨୨)
ପରିଧାନର ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ)

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା	ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚୀରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3.11.06 ରେ କରିଥିବା ସଂକଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସୀମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥିତି	କେଣା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି
1	ପୌରପାଳିକା ସହିତ ସହର ଯୋଜନା	2008-09 ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ପୌର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର	2008-09	ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା	ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2010 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସଂଖ୍ୟା-UR-20210-7678 ULB ଦ୍ୱାରା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ ତଥାପି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁନଥିଲେ।
2	କମିଶନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2008-09ରେ ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର	2008-09	ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା	ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସହରର ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାହାଁ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧୀନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟସହର ମାନଙ୍କରେ ସେହିଭଳି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା।
3	ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା	ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧୀନସ୍ଥ	No action required	କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ	ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତାମତ ନାହିଁ।
4	ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ	ପୌର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ 2010-11ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ	2010-11	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା।
5	ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ି, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ କଲିଭୋରାସ	2009-10ରେ କଲିଭୋରାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଲକତ ଚାରିପଟ ପୌରସଂସ୍ଥା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ	2009-10	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା	ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଣ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୌର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 22.3.2010ରେ ଆଦେଶନାମା ନଂ- 7192- Reforms-UR/18/2010/HUD ଅନୁସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କନସ୍ପିକ୍ସ ବିଭାଗର ଯାକ୍ତିକ ପାର୍ଶ୍ୱଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା।
6	କନସ୍ପିକ୍ସ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟସବୁ ପରିଚାଳନା	ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ରଖିବେ	କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୌଣସି ମତାମତ ନାହିଁ
7	ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା	କିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଚାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସମୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ	2007-08	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା	ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂଚ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯତ୍ନେ ବିଭାଗ ଚା 1.5.08ରେ ଅଧିକାରୀ କରି କରି କର୍ମାଚାରୀଙ୍କୁ ଯେ, ସମସ୍ତ

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା	ସ୍ୱାଦେଶୀ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚତାପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ସ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	ବାକ୍ୟ ସରକାର ସଂକଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ	ବାକ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସୀମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବାକ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତାପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ସ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥିତି	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି
	ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 2007-08ରେ ପୌରସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ				ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବା ସମନ୍ୱୟ ବଳେ, ଯାହାକି ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଳେରୁ ଆସିବ, ତାହା ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପୌର ପରିଷଦ ସଭାରେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବା ଯୋଗାଣ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
8	ସହଯୋଗୀ କର୍ମକାରୀ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗ୍ରଗତି	କର୍ମକାରୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ 2007-08ରେ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ।	2007-08	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା	ବାସ୍ତବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। କର୍ମକାରୀ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ତା 31.3.2008ରେ ଅଧିକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ, ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର୍ମକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ବଳେ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୋଷୀ କର୍ମଚାରୀ ପୌର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସଂକଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଷଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
9	ସହଯୋଗୀ ଦୂରନିକ୍ଷେପୀ, ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନୁସୂଚୀର ଉପାଦାନ ସ୍ୱୀକାର	କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଧିକାରୀ ସଂପୃକ୍ତ ପୌରସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 2006-07ରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।	2006-07	ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ଥିଲା	ବାସ୍ତବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଧିକାରୀ ସଂପୃକ୍ତ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-14/SWCD-V-ICDS-11-25-2008 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଶିଶୁବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପୌରସଂସ୍କାର ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତ ହେବେ।
10	ବହୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପାହାଣ୍ୟଗୁଡ଼ି	ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ମତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ।
11	ପୌରସଂସ୍କାରରେ ବାଧ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ମତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ।
12	ପୌରସଂସ୍କାରରେ ଉପାଦାନ, ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ସ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୌରସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ମତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ।

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା	ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	ବାକ୍ୟ ସରକାର 3.11.06 ରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂକଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ	ବାକ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବାକ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚୀରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକୃତ ହିସାବ
	ବା୍ୟସ୍ତ୍ରୀ				
13	ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତାକରଣ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
14	ମହାନ୍ତି ଓ କରକୋଷୀ : ଶରଦା ଏବଂ ମହାନ୍ତି ପଦା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଶରଦା ସ୍ଥାନ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
15	ଗୋପାଳନ : ଜାତକକୁଳ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିବାରଣ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
16	ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପରିଷଦୀୟ ଅଭିଭାବକ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
17	ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଧା ଯୋଗାଇବା ବସ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
18	କଂସେକ୍ସନା ଏବଂ ଚଳା କାରଖାନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାଥମିକ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ	କୋଷୀ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ
	ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାଥମିକ 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ		ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ	ଉତ୍ତର ନାହିଁ	ସଂଶୋଧନ ହୋଇନାହିଁ
	କିଲ୍ଲୀ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ	ଅନୁପାଳିତ ହୋଇନାହିଁ	ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ	କିଲ୍ଲୀ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନାହିଁ	କିଲ୍ଲୀ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନାହିଁ
	କିଲ୍ଲୀ ଯୋଜନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ	ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାହିଁ	ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନାହିଁ	ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କିଲ୍ଲୀ ଯୋଜନା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଇନାହିଁ
	ମହାନଗର ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ	ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାହିଁ	ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ	ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ	ମହାନଗର ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନାହିଁ
	ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ଗଠନ ଏବଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗୃହଣ	ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାହିଁ	ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ	ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ	ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆକାରରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆକାର ସଂଶୋଧନ ପରେ ସମ୍ପର୍କ

(ଉତ୍ତର : 3.11.2006 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ସଂକଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଥମିକ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.3
(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.3.4, ହ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-102)
31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରୀୟନିୟମାବଳୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଉପାଦାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଧାକରିବ ସୁଧାକରିବ ଉପରେ ସଂରକ୍ଷଣ (ଉପସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଆବଶ୍ୟକ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	କେନ୍ଦ୍ରୀୟନିୟମାବଳୀ		
		ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ	ସଂରକ୍ଷଣ	ଉପସ୍ଥାପନ
1	ଆଧୁନିକ based double entry ପଦ୍ଧତିର ଉପସ୍ଥାପନ	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	ପ୍ରକାଶନ ହୋଇନଥିଲା। OMAM ବିହୀନ ହୋଇନଥିଲା।	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
2	ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ ସେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟା, GIS ଉପରେ MIS ସଂରକ୍ଷଣରେ ଲ-ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରକାଶନ	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରକାଶନ ହୋଇନଥିଲା।	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
3	GIS ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ 85 ପ୍ରକାଶନ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରକାଶନ ଆବଶ୍ୟକ।	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା।	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
4	7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଉପସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା।	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
5	ଶିକ୍ଷାପ୍ରକାଶନ ପଦ୍ଧତିର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା।	2007-08 2009-10ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
6	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା	କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି	2007-08 2009-10କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା
7	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।	2006-07 2009-10କୁ	ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା।	2006-07 2009-10କୁ

କ୍ର. ସଂ	ଆବଶ୍ୟକ ସଂସାର	କୋ-ଏନ-ସ୍ଟୁଆଣ୍ଟସମ୍ପର			
		ଭୂବନେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର	ସଫଳତା	ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା	ସଫଳତା
		ସ୍ଥାନକପତ୍ର ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସମୀପା		ସ୍ଥାନକପତ୍ର ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସମୀପା	
	ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସୁହାଇଲା ଭଳି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା	ରିଭାଇଟ ହୋଇଥିଲା		ରିଭାଇଟ ହୋଇଥିଲା	
ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସାର					
1	ସମଗ୍ର ପ୍ରମାଣାବଳୀର ପଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଚଳନ ସୁଧାଳିରେ ଅନୁମୋଦନ	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା
2	କୋଠାଘର ଉପରିସୂଚ ପୁନରାକ୍ଷଣ	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)
3	କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ଉପରିସୂଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠାଘରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବର୍ଷାକାଳ ଅମଳ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ପୁନରାକ୍ଷଣ	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)
4	ସମସ୍ତ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ (ଉଚ୍ଚତମ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଏକତ୍ର) ଆର୍ଥିକ ପଞ୍ଜୁଆ ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକମରେ 20ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଉନ୍ନତ ଭୂମି ଚିହ୍ନିତ କରିବା	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)
5	କୃଷିଭିତ୍ତିକ କମିଶ୍ନ ଅଣ କୃଷି ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଓ କ୍ରିୟାବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସରଳୀକରଣ	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। (ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନଥିଲା)
6	କାମ୍ୟୁଗରାଜରଣୀ ପଞ୍ଜରୀରେ ଭୂମି ଏବଂ ସମଗ୍ରର ଚଳିତକ୍ରମରଣ ପ୍ରଚଳନ	ରିଖନ ସମୟ	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନନ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳିତ ହୋଇଥିଲା।	ରିଖନ ସମୟ	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନନ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
7	ପୁନଃ ପରିଷ୍କାର କଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପବିଧି	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।
8	ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସାର	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।
9	ସଂସ୍ଥାପନିକ ସଂସାର	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା।
10	ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିଲା।	ରିଖନ ସମୟ	ଅନୁପାଳନ ହୋଇଥିଲା।

(ଉତ୍ତ : ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ପୌରସଂସ୍ଥାକଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧି ସୁବେଳା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.4
(ଅନୁକ୍ରମ 2.3.5, ଦ୍ରଷ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-105)
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୌରସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ
ବିବରଣୀ

(କୋଟି କୋଟିରେ)

କାର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମ ସଂକେତାଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାରିଖ	ନିଜ ଅଂଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ			ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା କରିଥିବା ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବ ସମୟ (ଦିନରେ)
			କରିଥିବା ଅଂଶର ପରିମାଣ	ରାଜ୍ୟ	ମୋଟ		
ଭୂମିସମ୍ପର୍କ ମହାନଗର ନିଗମ	ପୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭୂମିରଖି ନକର୍ମା ପ୍ରଣାଳୀ	24 April 2007	51.58	6.45	58.03	21 January 2008	240
	ବିଭୂସାଗରର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା	7 March 2007	1.20	0.15	1.35	10 September 2007	151
		22 ମଇ 2009				16 October 2009	202
	ବାଡ୍ୟାଳନ ନିଷ୍ପାଦନ	27 February 2009	13.66	3.42	17.08	11 January 2010	301
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା	ସିଟି ବସ୍ ସେବା	23 February 2009	6.60	0.83	7.43	10 January 2010	272
	ପୁରୀ ସହରକୁ ଜଳଯୋଗାଣ	10 June 2009	33.38	8.35	41.73	02 March 2010	211
	ବାଡ୍ୟାଳନ ନିଷ୍ପାଦନ	27 February 2009	11.25	7.08	18.33	18 January 2010	301
ସମୁଦାୟ			118.99	26.45	145.44		

(ଉପ : ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ SLNA ଠାରୁ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ପୌରସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.5
(ଅନୁକ୍ରମ 2.3.5, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-105)

(କେନ୍ଦ୍ରୀୟମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପୌରପଂଚାୟତର ସୂଚି ଅଂଶର ପ୍ରତ୍ୟାକ ବିବରଣୀ)

(କୋଟି କେରେ)

ପୌରପଂଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	31.3.2011		ପୂର୍ଣ୍ଣା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠି (80 ପ୍ରତିଶତ)	ପୌରପଂଚାୟତ		31.3.2011	31.3.2011
		ସୁଖୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠି (80 ପ୍ରତିଶତ)	ପ୍ରତିଶତ		ଭାଗ	ପୂର୍ଣ୍ଣା ପୌରପଂଚାୟତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଗ		
ଭୂବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ	ପୂର୍ଣ୍ଣା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ନର୍ଦ୍ଦିମା ପ୍ରଣାଳୀ	234.79	10	29.35	12.47	16.88		
	ବିଜୁସାଗର ସଂରକ୍ଷଣ	2.86	10	0.36	0.15	0.21		
	ସିଡି ଚକ୍ ପେରା	13.37	10	1.66	0.00	1.66		
	ବାଦ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ	17.08	10	2.14	0.00	2.14		
ଉପସମୁଦାୟ (ଭୂବନେଶ୍ୱର)		268.10		33.51	12.62	20.89		
ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା	ପୁରୀ ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ	41.73	10	5.22	0.00	5.22		
	ସିଡି ଚକ୍ ପେରା	2.68	10	0.34	0.00	0.34		
	ବାଦ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ	18.33	10	2.29	0.00	2.29		
ଉପସମୁଦାୟ (ପୁରୀ)		62.74		7.85	0.00	7.85		
ସମୁଦାୟ (ULG)		330.84		41.36	12.62	28.74		
BSUP		22.10	0	0	0	0		
ସମୁଦାୟ JNNURM		352.94		41.36	12.62	28.74		

ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆ : ULG ପାଇଁ : କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ : ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 80 ପ୍ରତିଶତ, ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ : 10 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ

ULB ଅଂଶ : 10 ପ୍ରତିଶତ, BSUP : ULB ଅଂଶ ନାହିଁ

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.6

(ଅନୁଛେଦ 2.3.7.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-115)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ବିଏସ୍‌ୟୁପିର ବସ୍ତୁଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ବିବରଣୀ

ପୌରସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ/ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ବାସଗୃହ ସଂଖ୍ୟା	ବାସଗୃହ ରକମର ଲକ୍ଷ୍ୟ			31.03.2011 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତି		
			ଦ୍ୱିତଳ	ଏକମାତ୍ର ତଳ	ଉନ୍ନତିକରଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ	ଭରତପୁର	1135	36	960	139	256	522	357
	ଭୁମୁଭୁମା	753	114	533	106	175	385	193
	ନୟାପଲ୍ଲୀ ଶବର ସାହି	73	73	0	0	8	65	0
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	ଡମଣା ଏବଂ ଗାଡ଼କଣ	192	1892	0	0	0	192	0
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା	ମାଟିତୋଟା ଏବଂ ମିଶ୍ର ନୋଲିଆସାହି	60	0	60	0	0	60	0
	ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ	295	0	295	0	9	283	3
ସମୁଦାୟ		2508	2115	1848	245	448	1507	553

(ଉତ୍ସ : ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ SLNA ଠାରୁ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌରସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3.7
(ଅନୁକ୍ରମ 2.3.7.3, ହ୍ରାସବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-116)

BSUPରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମି ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଗ୍ରାମ / ଖୁର୍ଚ୍ଚର ନାମ	ଖାତା ନଂ.	ପୂର୍ବ ନଂ.	କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରକାର	ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା କମି
1.	ମଞ୍ଜୁରୀ ବେହେରା ସ୍ୱାମୀ- ନନ୍ଦ ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	42	301	ଘରବରୀ	252.53 Sq.ft.
2.	ସୁବଳ ବେହେରା ପି-ଦୟାବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	364	43	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
3.	ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା ପି-ଦୟା ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	364	43	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
4.	କଳି ବେହେରା ପି-ଦାଣ୍ଡ ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	182	74	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
5.	ଦୀନରାଜୁ ବେହେରା ପି-ଏ-ଚିତ୍ରମଣି	ଗୋଖାସାହି	336	33 & 35	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
6.	ଚୈନ ବେଇ ସ୍ୱାମୀ- ମନ୍ଦିଆ	ଗୋଖାସାହି	594	42,44, 42/1333	ଘରବରୀ	181.50Sq.ft.
7.	ତୁକୁନା ବେହେରା ପିତା- ସୁଭାଜ୍ୟ ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	412	118	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
8.	ସାବି ବେଇ ସ୍ୱାମୀ- ମନ୍ଦିଆ	ଗୋଖାସାହି	412	118	ଘରବରୀ	216 Sq.ft.
9.	ଗୋହିର ବେହେରା ପି-ଦୋମ ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	404	34	ଘରବରୀ	265.50Sq.ft.
10.	କୁଲି ବେହେରା ପି-ଖେତ୍ର ବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	110	64/1318	ଘରବରୀ	259 Sq.ft.
11.	କାଙ୍ଗାଳୀ ବେହେରା ପି- ଏ ରଞ୍ଜନ	ଗୋଖାସାହି	475	48	ଘରବରୀ	200 Sq.ft.
12.	ଚକେଶ ବେହେରା ପି - ଏ ଭବତ	ଗୋଖାସାହି	475	48	ଘରବରୀ	240 Sq.ft.
13.	ମଣୀ ବେଇ ପି- ମଧ୍ୟତ	ଗୋଖାସାହି	430	114&115	ଘରବରୀ	243 Sq.ft.
14.	ଚକିନୀ ବେଇ ସ୍ୱାମୀ- ବିନ୍ଦୁବେହେରା	ଗୋଖାସାହି	177	68	ଘରବରୀ	230 Sq.ft.
15.	କଲନ ମଲ୍ଲିକ ପି-ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ	ମଙ୍ଗଳା ସାହି	285	599&601	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
16.	ବିଶା ସିଂ ସ୍ୱାମୀ- ରାଘୁନାମ ସିଂ	ମଙ୍ଗଳା ସାହି	175/33	527	ଘରବରୀ	260 Sq.ft.
17.	ବାସୁନୀ ଭୋଇ ପି- ଏ ବିରାଜ	ମଙ୍ଗଳା ସାହି	385	580	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
18.	ମକୁଳ ଭୋଇ ପି - ଏ ବିରାଜ	ମଙ୍ଗଳା ସାହି	318	555	ଘରବରୀ	225 Sq.ft.
19.	ମକୁଳ ଭୋଇ ପି- ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭୋଇ	ଭୋଇସାହି	14	25	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
20.	ହର ବେଡ଼ା ସ୍ୱା- ଏ ମହର ଭୋଇ	ଭୋଇସାହି	20	23	ଘରବରୀ	204 Sq.ft.
21.	ଫୁଲ ବେଡ଼ା ସ୍ୱା-ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର	ଭୋଇସାହି	14	25	ଘରବରୀ	180 Sq.ft.
22.	ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ ପି-ଶ୍ରୀମାଧ୍ୟ ବିଶୋଇ	ବିକରପଡ଼ା	257A	116(Pr.)	ଘରବରୀ	217.50Sq.ft.

(ଉପ : ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.4.1
(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.7, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-130)
ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରହଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
1	<p>କୋକଡ଼ିଆଠାରେ ଖରସୁଆଁ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ଓ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଯୋଗ ପଥ କୁଆଖିଆ କେନାପୁର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାରେ (ଓ.ଡି.ଆଇ.) ତିସେମର 2006 ମସିହାରେ 8.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି (ଆର.ଆଇ.ଭି.ଏଫ.) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସାରିତ 8 କି.ମି. ରାସାଭୂ, ବାଲଞ୍ଜକରୁ ଶଙ୍ଠାଚିଲ ୩ କି.ମି. ରାସା 2008-09 ମସିହାରେ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସତେକ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ବନକା କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକା ବୃକ୍ଷିପତ୍ର ତିସେମର 2008ରେ କଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ 7.24 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତିକୃତ ହୋଇଥିଲା । (ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠିରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା)। ମାତ୍ର 14.45 ଏକର ବେସରକାରୀ କମ୍ପି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମେ 2011 ମସିହା ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲା । 11.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାଟି ସର୍ବକାଳୀନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ନଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ ସେତୁଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଯୋଗପଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିନା କମ୍ପି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସେତୁକୁ ନିୟମିତ ସଂଯୋଗପଥ ନିର୍ମାଣ ନହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପି ବିନା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।</p>	11.04
2	<p>ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 4.36 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007) ଏକ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ଧାରନର-ଦୋବାଲ-ଷେଷପୁର ରାସ୍ତାର 8/050 କି.ମି.ଠାରେ 11.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୈରଗଣା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ନୀରାତର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି- XII ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା । ସେତୁଟିରେ 1.99 ଏକର ବେସରକାରୀ କମ୍ପି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେବୃଆରୀ 2008ରେ କଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 9.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2009 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 6.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଟିଏ ଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ରୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅବକାଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର 40 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ (ମେ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବେସରକାରୀ କମ୍ପି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।</p>	6.80
3	<p>ନୟାଗଡ଼-କନ୍ଧମୁଣ୍ଡପ୍ରସାର-ରୁଆଗାଁ ରାସ୍ତାର 80 କି.ମି.ଠାରେ ବଡ଼ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସେତୁର ନିର୍ମାଣ କଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 8.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅପ୍ରେଲ 2010 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ 2008ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଜୁନ୍ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 4.06 ଏକର କମ୍ପି ଅତି ଶେଷରେ ମେ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର କୁଲାଇ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପି କରର ଦଖଲ ମୁକ୍ତ ନହେବା ଫଳରେ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ କରର ଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଣା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ବିବରଣୀ କୌଣସି ପଞ୍ଜିକୃତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା ।</p>	5.35
	<p>ସମୁଦାୟ</p>	23.19



କରରଦଖଲରେ ଥିବା ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା



ଷେଷପୁରଠାରୁ ବୈରଗଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଲେଣ୍ଡଲ ବ୍ରିଜ୍

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.4.2
(ଅନୁକ୍ରମ 2.4.8, ଦ୍ରଷ୍ୟ ଫୁଷ-131)

ଯୋଜନା ନିର୍ବାହନ/ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ ସମୟରେ ଚାଳନେଇ ନ ରହିବାର ବିବରଣି

କ୍ର. ସଂ	ସଞ୍ଚିତ ଅବଲୋକନ	ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ)
1	<p>ଡେଇଫି-ରୂପା ରାସ୍ତା (ଏମ୍.ଡି.ଆର୍.-70) ଠାକୁରମୁଣ୍ଡଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 53 ରୁ ବାହାରି 108.6 କି.ମି. ଅତିକ୍ରମ କରି ରୂପସାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି- ବଠ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଖ୍ୟଯୋଗ (ଡି.ପି.ଆଇ.ଆର୍.) 9.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କର୍ତ୍ତୃତାମାନଙ୍କ ନିକାର 12 କି.ମି. ଓ ସାପ୍ତାହୀ ନିକାର 15.10 କି.ମି.ରେ ରୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 11.7 କି.ମି. ରାସ୍ତାର ପାହ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିକରି କୃଷ ମୁଣ୍ଡ (ଆର.ଡି. 96/900 ରୁ 108/600 କି.ମି.) କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ନଭେମ୍ବର 2010/ମାର୍ଚ୍ଚ 2010ରେ ଦୁଇଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 8.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯହିଁରୁ 2.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସରିଥିଲା । 108 କି.ମି. ରାସ୍ତାରୁ 87 କି.ମି.କୁ କୃଷ ମୁଣ୍ଡ ବସାଣ (ବି.ଡି. ସରଦେସ) କରିବାକୁ ଏବଂ ବଳକା 20 କି.ମି. ମୂଲିକା ବସାଣ ମଧ୍ୟରୁ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ 1 କି.ମି. ସଂଯୋଜକ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ 2.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସବୁଦିନିଆ ରମନାଗମନ ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା । ସରକାର କଣ୍ଠାପାଇଁ (ଫେବୃୟାରୀ 2012) ଯେ, କଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଶିମିଳିପାଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବେଲ 20 କି.ମି. ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗଲ ସଫେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା ।</p>	2.66
2	<p>ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାମୁଲିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ କରମ୍ପାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟ କିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା (ଓ.ଡି.ଆର୍) ଯାହାକି କରମ୍ପାସ ପୁରୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୂରତ୍ୱ କମାଇବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜପଥ 203ର ବାହାପ୍ରଦାନପ୍ରଦାନରୁ ବାହାରି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 21ରେ 97.20 କି.ମି. ଦୂରରେ ଶରଣକୁଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା ଶରଣକୁଳଠାରୁ ରାମେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 67.60 କି.ମି. ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କୃଷ ମୁଣ୍ଡ ସମତଳ (ବିଡି ସରଦେସ) କରିବା ଲାଗି 36.92 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିଅଧିନିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ¹ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ² ଅଣାଯାଇ) ବ୍ୟୟ 2006ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା 16 କି.ମି. (0ରୁ 16 କି.ମି.) ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି (ଆର.ଆଇ.ଡି.ଏଫ୍.- XIII) ସହାୟତାରେ 20.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଥିଲେ । ସମାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 97.20 କି.ମି. ରାସ୍ତାରୁ 83.60 କି.ମି. ରମନାଗମନ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 13.60 କି.ମି. ଅତି ଶୋଭନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରମନାଗମନ ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ରାସ୍ତାଟିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିବର୍ଷ (2007 ରୁ 2011) ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି କରମ୍ପାସକ ପବ୍ଲିକ୍ ସହରକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗର ଅଭିଳାଷିତ ବାସ୍ତବତା ଅର୍ଜିତ ହୋଇ ନଥିଲା କାରଣ ଏହି 13.60 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣର ପ୍ରସାରଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008ରୁ କରାଯାଇ ଅବ୍ୟାବଧି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।</p>	57.87




ରମନାଗମନ ଉପଯୋଗୀ ମୁଖ୍ୟ କରମ୍ପାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ଅର୍ଥ



ଡେଇଫି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ କରମ୍ପାସ ସତ୍ତ୍ୱେ

¹ ଅର୍ଥାଳ ଲେହ୍ୟାୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

² ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ନିର୍ବାହନ

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆଧିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ)
3	<p>ବାଙ୍କି ଚୁକର 34ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟି ଗ୍ରା:ପ: କଟାମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ଓ ଅନ୍ୟ 10ଟି ଗ୍ରା:ପ: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପରେ ଅବସ୍ଥିତ । କଟାମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା । କଟାମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟାମୁଣ୍ଡିଆଠାରେ କଟାମୁଣ୍ଡିଆ - ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାର ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାମୁଆରୀ 2008ରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସେତୁଟି କାତାୟ ଗାଜପଥ-5ର କୁରାଡମଲ୍ଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାତାୟ ଗାଜପଥ-8ରେ ନିର୍ମୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ବୃହତର ଉପପଥ (ବାଲପାସ)ର ଅଂଶ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାଟି କାତାୟ ଗାଜପଥ-5ରୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଭିତ୍ତ କମାନ୍ଦାରୀରୁ 54.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାମୁଆରୀ 2011 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା । କୁନ୍, 2011 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 37.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଉପପଥ (ବାଲପାସ) ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍, 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ବୋଧସମ୍ଭବ ଯୋଜନା, ଉପପଥ (ବାଲପାସ) ନିର୍ମାଣରେ ବାଲକୋଲ ନରଖି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସିମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିପାରିବ ।</p> <div data-bbox="1534 954 1825 1276" style="text-align: center;">  <p>ସେତୁର ଅବମାପ ଅଂଶ</p> </div> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ସେତୁଟି ବାଙ୍କି ରାଜସ୍ୱ ଉପଖଣ୍ଡର 10ଟି ଗ୍ରା:ପ:କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ସେତୁଟି କାତାୟ ଗାଜପଥ-42କୁ କାତାୟ ଗାଜପଥ-5 ସହ ସୁଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରୁ ଚୌପୁରର ଦୂରତା 40 କି.ମି. କମାଇବେବ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କାତାୟ ଗାଜପଥ-42କୁ କାତାୟ ଗାଜପଥ-5 ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ବୃହତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ଉପପଥ (ବାଲପାସ) ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଯାହାକି ଯୋଜନାର ଦୂର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ।</p>	54.72
4	<p>ବରୁଆ-ବାଲିରହପୁର 22 କି.ମି. ରାସ୍ତା କୁଆଖିଆ-ବରୁଆ-ବନୀ-କନାମାଟିଆ ରାସ୍ତାର (ଏମ୍‌ଟିଆର-14) 7ମ କି.ମି.ଠାରେ ବରୁଆ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ କାତାୟ ଗାଜପଥ-5Aକୁ କୃଷ୍ଣବାସପୁରଠାରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୁକଗିରି, ଚତୁଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ କଲିଗିରିକୁ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ତିନିଟି ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା: କେଳୁଆ, ଅରୋଲକଣା ଏବଂ ବିରୁପା । 22 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଏବଂ କେଳୁଆ ଓ ଅରୋଲକଣା ଉପରେ ସେତୁ ସ୍ତୂତିକ 2007 ମସିହାରୁ 40.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିକଶିତ /ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ ସାଧିତ ହୋଇ ସର୍ବକାଳିନ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି । ଏହି ନିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲିରହପୁରକୁ ସର୍ବକାଳିନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁଳୀ ସ୍ତୂତିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ନଥିଲା କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିରୁପା ନଦୀକୁ ବିନା ସେତୁରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ବାଲିରହପୁରଠାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ ସଂଯୋଗପଥ ଅଛି ଏଣୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବରୁଆ ବାଲିରହପୁର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇପୁରକୁ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସିଧାସଳଖ ଓ ନିମ୍ନ ଦୂରତ୍ୱରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କଲିଗିରିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମାତ୍ର ଏହା ବିରୁପା ନଦୀ ଉପରେ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ ।</p>	40.47
5	<p>15ଗୋଟି ଆରିବିସା ବହୁଳ ଗ୍ରାମକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି 21 କି.ମି. ବୈଦ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଉଳା ଛୁଞ୍ଚପଡା ରାସ୍ତାର 10 କି.ମି. ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଟଠରୁ 4.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅବକଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷେତ୍ର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବନଳା 11 କି.ମି. ରାସ୍ତା ଅମରସୁଣ ଚଳ ଓ ଗାଡିମୋରର ଯିବା ଅନୁପସ୍ଥୁତ ଥିଲା । 2011 ମସିହା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 2.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତି ହେଉଥିଲା । କଟକ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନହୋଇ ସର୍ବକାଳିନ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟଭାଗ ଗାଡିମୋରର ଯିବାକୁ ଅନୁପସ୍ଥୁତ ଥିଲା । ଯାହାକି ଦୂର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯୋଜନାକୁ ସୁଚାଉଅଛି ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ରାସ୍ତାର ବନଳା ଅଂଶର ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ପରକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।</p>	2.81
	ମୋଟ	158.13

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.4.3
(ଅନୁକ୍ରମ 2.4.10, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-134)
ଅନୁଚିତ୍ ପାଇଦା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟର ବିବରଣି

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ)
1	<p>ନଗରପୁର-ଭୁବୁରି ରାସ୍ତାର ବିସ୍ତାରିତ ଯୋଜନା ବିବରଣୀ ଏମ.ଓ.ଆର୍.ଡି.ଏଚ୍. ସ୍ୱୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯହିଁର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଉପରିବେଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଶ ଭାଗ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ । ଏହିପରି ଗାଏମୋଟ 21 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଉପରିବେଧ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକ 2006ରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ଉପରିବେଧକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନକରେ । ଏହିପରି ଏମ.ଓ.ଆର୍.ଡି.ଏଚ୍. ସ୍ୱୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଅବଲୋକନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 11 ପ୍ରତିଶତ ଉପରିବେଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 34.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ପାଇଦା ହେଲା ।</p> <p>ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ, ଏମ.ଓ.ଆର୍.ଡି.ଏଚ୍. ଅନୁମୋଦନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକଳନଟି ମରଣୋକ୍ଷୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବୈଷୟିକ ବିଷୟର ଦତ୍ତା 4.1 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବୈଷୟିକ ବିଷୟର ଦତ୍ତା 4.1 ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ଶ୍ରମ, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମରଣୋକ୍ଷୟ ସ୍ୱୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାତ୍ର 21 ପ୍ରତିଶତ ଉପରିବେଧ ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଦର ବିଶେଷଣ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦର ବିଶେଷଣ ସ୍ୱୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା 10 ପ୍ରତିଶତ ଲାଭାଂଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ହେବ ।</p>	34.31
2	<p>କିନିଷପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟର କିନିଷପତ୍ରକୁ ରାସ୍ତାକଡରେ ଗଦା ମାରି ରଖିବା ଦେଇ ଏହି ପୂର୍ବମାପ ଲାଗି କେତେ ପରିମାଣର କିନିଷ କାମ କରିବା ଯାଗାକୁ ଅଣାଗଲା ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ । ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକ 2006 ଅନୁସାରେ ଗଦାମାପ ପରିହାର କରାଯାଇ କେତେ ଘନ ପରିମାଣର କାମ କରାଗଲା ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାସ୍ତାମାପ ଅଭିନିଷ୍ଟତରୁ ହିଁ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଆଦିର ମୌଳିକ ଦର ଅବେଳା ଦେବାବେଳେ ଗଦାମାପା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦରେଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର କିନିଷର ଗଦାମାପ ଦେଇ ମିଶାଇ ହିସାବ କରୁଥିଲେ (50 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବା ଦେଇ ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକରେ ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ) । ଏହିପରି 26ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 1.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ପାଇଦା ଦିଆଯାଇଛି ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟକୀ ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକରେ ଦରନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଦି ହ୍ରାସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ପେଷଣସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ କରିଥିଲେ । ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଦରତାଲିକା ପୁସ୍ତକ ଏକିଗନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିବାକୁ ମାତ୍ର ସେଠାରେ ବିହିତଦର କାର୍ଯ୍ୟସୁନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ।</p>	1.46
3	<p>ରାଜ୍ୟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ମାଟିକାମ ସମୟକୁ କରିବା ମୋଟର ଯାନ ସମୟକୁ ଯତ୍ନ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଘଟାପ୍ରତି 200 ଘନମିଟର ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ନଗରପୁର-ଭୁବୁରି ରାସ୍ତାର ବିକ୍ରୟ ଯୋଜନା ବିବରଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ଘଟାପ୍ରତି 100 ଘ.ମି.2 ଘଟାକୁ 100 ଘ.ମି. ବିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ମୂଲ୍ୟ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ଯାହାକି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ପାଇଦା ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ଦର ବିଶେଷଣ ଏମ.ଓ.ଆର୍.ଡି.ଏଚ୍. ସ୍ୱୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଗୃହୀତ ଦର ଆକଳନ ସହ ଫର୍ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଯତ୍ତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଦର ବଳିବର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ନଥିଲା ।</p>	2.72

³ ନଗରପୁର-ଭୁବୁରି, କଟକ-ପାଲୀପୁର, ଧର୍ମଶାଳା-ସୁବଳ୍ୟା-ଗରିଆ, ସମଲପୁର-ସୋନପୁର (3ଟି ବିଭା), ସୋନପୁର-ବିନିକା-ଭୁଞ୍ଜୁରାପାଲି, ବଲାଙ୍ଗୀର-ଅଲ୍ପିନପୁର-ଭୁଞ୍ଜରା-ବେତଗଡ, ବେତଗାଁ-ବିକରପଡ, ଭଞ୍ଜନଗର-ଦଶପଲ୍ଲୀ, କରମ୍ପାପୁରସାଗ-ଭଞ୍ଜନଗର(ଭୁଞ୍ଜି ବିଭା), ଏସ୍.ଏମ୍.କେ.ଗମ୍ଭୀ.ଏମ୍.ଡି.ଏମ୍.ଶରଣକୁଳ ଦର୍ପନରାୟଣପୁର, ପ୍ରଧାନ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ସୁନାଖିଳା-ଆଇରପୁର, ଉଠିପୁର-ଯାଜପୁର-ମଲିକାପୁର-କଲ୍ୟାଣଗୋଲା, ବିଞ୍ଚାରପୁର-ସିଲିପୁର, ଯାଜପୁର-ବିଞ୍ଚାରପୁର, ଭାଗଲପୁର-ସାଇଗୋ, କରଖିଆ-ଖିରିଙ୍ଗ, ଧାନନଗର-କୋଠାର, କୋରକା-ଝୁଝପଡା ରାସ୍ତାଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ତେଜନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚବେଗ ଓ ଏହାର ପ୍ରଚେଦନ, ଧାନନଗର ଷେଷପୁର ରାସ୍ତାରେ ବୈରଗଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚବେଗ, ଶିଖରଘାଟରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚବେଗର ଉଚ୍ଚତମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଚେଦନ ।

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ)
4	<p>ଡେଲିଭ-80ର ମାଟି ବିଛାଇବା କ୍ଷମତା ଘଟାଯିବ 300 ଘନମିଟର ଅଟେ । ମାତ୍ର ଏହା ନଗରପୁର-ଭୁବନି ରାସ୍ତାର ବିଶ୍ୱବ ଯୋଜନା ବିବରଣୀରେ ଘଷାପ୍ରତି 200 ଘନମିଟର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ମୂଲ୍ୟ 0.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ଯହିଁରୁ କି 2011 ମସିହା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀକୁ 0.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି ।</p> <p>ସରକାର ଫେରୁଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ଏମ.ଓ.ଆର.ଟି.ଏରର ତଥ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବୃହତତର ଆକଳନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଯତ ଓ ଯତ୍ନପାତ୍ରିତ ଚଳନଶିଳର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ନଥିଲା ।</p>	0.85
5	<p>ଦରଗାଲିକା ପୁସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଦର (ଫାକ୍ଟ) ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ନଅଟି⁴ ରାସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିଦର ଜିଲା ଦାମଦାର ଉପମୁକ (କି.ଏସ୍.ବି.) ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଓଦା ରେଟି ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 8.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଆରଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେରୁଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ପୁସ୍ତର ଆଦିର ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଘନମିଟରର ଘନତ୍ୱକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏଣୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଦରଗାଲିକା ପୁସ୍ତକରେ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ।</p>	8.00
6	<p>କରକସିଂଘପୁର କିଲ୍ଲି ବାଲିଖର୍ଚ୍ଚା-ଶିଖରଯାତ ରାସ୍ତା (ଏମ୍.ଡି.ଆର-83)ର ଦେବା ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚତରୁର ବନ୍ଦକା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି 20.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2007 ମସିହା ମେ ମାସରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ୍, ଚିକ ପ୍ରଭୃତି ଲାଗି ରାଜିନମା ପତ୍ରରେ ପ୍ରତି ଘନମିଟର ପ୍ରତି 1785 ଟଙ୍କାରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ସାଧନ, ସଯତ, ସାଧୁତ ଓ ଶିତି ଜାଲ୍ୟାଦି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଲାଗି କରିବେ । କୃପାକରଣ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ୍, ଚିକ ନିର୍ମାଣର ଦର ଦରନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଦରଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଅଭିଭିନ୍ନ ଚିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାରାହୁତ ହୋଇଛି ତାହାହେଲା ସେବାମାର୍ଗ, ଭସାପୋଲ, ପାଦପେତ୍ର (ଗୋରଗଣିବା ଯାଗା) ପାଇଲନ ଯାହାକି ଦରନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ଗ୍ରହଣୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେବାଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 2.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଭିତ୍ ଫାଇଦା ହେଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେରୁଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ଏମ.ଓ.ଆର.ଟି.ଏର ତଥ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିରାଜକୁ ବିଆଯାଇଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଦରନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦରନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଏ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ ।</p>	2.92
7	<p>ଭଞ୍ଜନଗର-ଦଣ୍ଡପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କରମୁଥ ପ୍ରସାର-ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟସୁଳିଠାରୁ 15ରୁ 25 କି.ମି. ଦୂରରେ ନିକଟତମ ବିରଞ୍ଚପୁର ପଥର ଖାଦାନ ଅବସ୍ଥିତ । କିନ୍ତୁ ସି.ଆର.ଏଫ. ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରେ ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ ବିରଞ୍ଚପୁର, ଯୁଗୁତପର ଓ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ଆଦି ତିନି ଖାଦାନର ହାରାହାରି ଦୂରତ୍ୱକୁ ନେଇ 54ରୁ 56 କି.ମି. ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଦଣ୍ଡପଲ୍ଲୀକୁ ନିକଟତର ଖାଦାନ ରୂପେ ବିଆଯାଇଛି ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟସୁଳିଠାରୁ 21 କି.ମି. ଦୂର ମାତ୍ର ଏହା ବଦଳରେ ତିନି ଖାଦାନର ହାରାହାରି ଦୂରତ୍ୱକୁ 49 କି.ମି.କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସକାଶେ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁବ୍ୟର ତାତପର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରେ ଅଭିଲିଖିତ ଦର ଅନୁସାରେ ନିକଟତର ଖାଦାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ ମିଳୁନଥିବାର ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଏକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ହେଉ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିମାଣମୂଳକ ବିବୃତି ଏଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇନାହିଁ ।</p> <p>ସରକାର ଫେରୁଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନରେ ହାରାହାରି ଦୂରତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଚାଲୁଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ନିକଟତର ଖାଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ସାଧାରଣ ବହୁବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିମାଣମୂଳକ ବିବୃତି ବିନା ସଂଲଗ୍ନରେ</p>	4.05

⁴ ନଗରପୁର-ଭୁବନି, କଟକ-ପାରଦ୍ୱାର, ଭଞ୍ଜନଗର-ଦଣ୍ଡପଲ୍ଲୀ, କରମୁଥପ୍ରସାର-ଭଞ୍ଜନଗର(ଭୁବନି ଭିତ), ଧର୍ମଶଳା-ସୁବଳ୍ୟା-ଗରିଆ, ସୋନପୁର-ବିନିଳା-ଭୁଞ୍ଜରାଯାଳି, ବଳାଙ୍ଗୀର-ଅଗ୍ନିନପୁର-ଭୁଞ୍ଜରା-ବେତଗର, ବେଝାଣି-ବିରପପା, ରାସାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ।

କ୍ର ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ)
	ନିଆଯାଇଛି ।	
8	<p>କଟକ-ପାରଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯଥା: ପ୍ୟାକେଜ୍ - I ଆଇ.ଡି. 00 (କଟକ)ରୁ 43 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ - II ଆଇ.ଡି 43 କି.ମି.ରୁ 82 କି.ମି.(ପାରାଦ୍ୱୀପ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲାଗି କଟକରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଦୁରତା 22 କି.ମି ବ୍ୟତୀତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଟକରୁ 63 କି.ମି. ଦୁରତା ବିଧିଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ 22 କି.ମି. ଦୁରତ୍ତ ଅଟେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲାଗି ଏହି ଅଧିକ ଦୁରତ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ତ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ୍ତ ବାଲୁକା ଆଣିବା ଦୁରତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆକଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଦୁଇ / ପାଞ୍ଚ କି.ମି. ଅଧିକ ଥିଲା ଯାହାକି ଅସାଧାରଣ ବଢ଼ାରେ ମୂଲ୍ୟ ସଙ୍ଗଣନ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 0.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ତ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା । ଅସାଧାରଣ ବଢ଼ାରେ ବ୍ୟାପାର ଉପମଳ (କି.ଏସ୍.ବି.) ସହ 15.36 ଟଙ୍କା ଘନମିତର ପ୍ରତି ସେତୁଶୁଳକ ମିଶାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଅନୁଚିତ୍ତ ଫାଇଦା 0.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ଥିଲା ।</p>	2.86
9	<p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୁରତ୍ତ ନିଆଯାଇଥାଆନ୍ତା ଏହା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତା । ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମାନନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନା ତଥା ସଚିବ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସିମେଣ୍ଟର ଦର ଆକଳନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଏହାର ନେବା ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ଆକଳନ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଅସାଧାରଣ ବଢ଼ାରେ ବାଲି ପାଇଁ ନୂଆଖାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯହିଁରେ କି ସେତୁଶୁଳକ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଯାହା କୁଆଖାଇ ସେତୁରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବାଲି ଖାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଦରଚାଲିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ସେତୁ ଶୁଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।</p>	1.21
	<p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପଦାର୍ଥ ବିନେ ଅଧିକ ଦୁରତ୍ତରେ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାବିତ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ହାରାହାରି ଦୁରତ୍ତକୁ ପ୍ରାକଳନରେ ବିଆଯାଇଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ।</p>	58.38

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.4.4
(ଅନୁକ୍ରମ 2.4.11.1, ଦ୍ରଷ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-136)

ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ରାଜିନୀମାର ଫରମାବନ୍ଧୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଅର୍ଥକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋ)
1	<p>ଓ.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. କୋଡର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୀମ ଦେବାପାଇଁ ନିୟମ ନିଷିଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାହିତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରୀମ ରାଶି ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦେୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।</p> <p>ନରକପୁର-ଭୁବନୀ ରାସ୍ତାର ରାଜିନୀମାରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ ରାଜିନୀମା ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ, ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ କିଛି ହିସାବରେ 31.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର 2007ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2008 ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ମୂଲ୍ୟକମାର ପରିମାଣ 6.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧର ପରିମାଣ 4.47 କୋଟ ଟଙ୍କା (ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଗଲା)କୁ ମେ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଅସୁଲି କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ 31.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଧର ପରମାଣ ଅସୁଲି ବାବଦରେ ବିରୋଧାନ ଅଛି (ମେ 2011) । ରାଜିନୀମା ମୂଲ୍ୟର ଅଧିକତମ 5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ସାଜ ସରକାରୀ ଅଗ୍ରୀମ ହିସାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜିନୀମାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମେ 2008ରୁ ନଭେମ୍ବର 2008 ମଧ୍ୟରେ ସାଜ ସରକାରୀ ଅଗ୍ରୀମ ବାବଦରେ 13.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>କମହାରରେ ସୁଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯଥା ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଧ ମୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଗ୍ରୀମ ଯାହା କି 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଅସୁଲ ପାଇଁ ଓ.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. କୋଡରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ 13.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି ।</p> <p>ପୁନଶ୍ଚ, କଟକ-ପାରଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାର ରୁକ୍ମିରେ ରାଜିନୀମା ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ ଏବଂ 5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଜ ସରକାରୀ ଅଗ୍ରୀମ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମର କିଛି ହିସାବରେ 33.50 କୋଟ ଟଙ୍କା କୁମ୍ 2007ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ମୂଲ୍ୟକମାର ପରିମାଣ 23.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧର ପରିମାଣ 8.14 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମେ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଅସୁଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ 12.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଧର ପରିମାଣ ଅସୁଲ ବାବଦରେ ବିରୋଧାନ ଅଛି (ମେ 2011) । କମ ହାରରେ ସୁଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯଥା ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଯାହାକି 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ଅସୁଲ ପାଇଁ ଓ.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. କୋଡରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ 8.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି ।</p> <p>କଟାମୁଣ୍ଡିଆ-ସୁରକ୍ଷପୁର ରାସ୍ତାର କଟାମୁଣ୍ଡିଆଠାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଲାମ ଡକ୍ଲାମେଣ୍ଟ 54.72 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନାକାର୍ଡ ସହାୟତାରେ (ଆଇଆରଡିଏଫ୍-XII) ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜିନୀମାଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଡିଙ୍ଗ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (ଏସ୍.ବି.ଡି.)ର ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ (ଜାନୁୟାରୀ 2008) କରାଯାଇଥିଲା (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ) । ରାଜିନୀମା ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହି ରାଜିନୀମାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 2008ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ମଧ୍ୟରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଗ୍ରୀମ ବାବଦରେ 5.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅନାମକୁ ସୁଧ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଅସୁଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଧ ବାବଦରେ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ସୁଧ ଦେୟର ପରିମାଣ ରାଜିନୀମା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ କଟକ-ପାରଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଅନାମ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କମ ହାର ସୁଧରେ ଏବଂ ବିନା ସୁଧରେ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଓ.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. କୋଡର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଟକ-ପାରଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାର ମୂଳ ବିଦ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୋଣସି ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ପରେ ଏବଂ ଓ.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. କୋଡରେ</p>	23.75

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋ)
	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ଯୋଗଠାରୁ କମ ହାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଅନୁମତି କରାଯାଇଥିଲା ।	
2	<p>F2 ବୃଦ୍ଧିମାର୍ଗର ମାନକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟର 75 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ମାନକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପିଚୁକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷାଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ବିଆସିବନାହିଁ । ପୁନଃ, ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗତ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟର ଭିନ୍ନତାକୁ ବର୍ଷର ହାରର ମୂଲ୍ୟବଦଳା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧିମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟର 85 ପ୍ରତିଶତ(ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ଅନୁସାରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହ୍ୟ) ପ୍ରତିପୁରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗତ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ବିଆସିବାପାଇଁ F2 ବୃଦ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ନରଣପୁର-ଭୁବନା ଏବଂ କଟକ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିମାର୍ଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ମାନକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧାରୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟସୁଚାର ଭିନ୍ନତାର ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ 43.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଓ ଅନାୟତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା(10 ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନତା ପାଇଁ 4.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷପାଇଁ 0.47 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ 8.41 କୋଟି ଟଙ୍କା)</p> <p>ପୁନଃ ନାବାର୍ତ୍ତ ସହାୟତାରେ କମପୁଣିଆ ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ଓ ଧର୍ମଶାଳା-ସୁରକ୍ଷା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ 0.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାର ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ । ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କହିଲେ ଯେ, ବୃଦ୍ଧିମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 85 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ବିଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ନଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦେଖ ନଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ 85 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିପୁରଣ ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ରାଜିତି ଉଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା ପୁନଃ ଅପ୍ରେଲ 2007ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପିଚୁକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ନଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷୟ ଥିଲା ।</p>	13.41
3	<p>୧.ପି.ଡି.ଏ.ସି. ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ରାଜିନମା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ (ଏସ୍.୧,ଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ରାଜିନମା ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ପତ୍ର (ବି.୧.କ୍ୟୁ) ସହିତ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ଟିକର ସମାନ୍ତରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବି.୧.କ୍ୟୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉକ୍ତର ଦରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯିବା କଥା । ଯେଉଁ ଟିକଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଏସ୍.୧,ଆରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟିକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସୁତରାଂ F2 ବୃଦ୍ଧିର ଆକାରର ରାଜିନମା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନୁସୂଚକ ଟିକକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ବିନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ନକ୍ସା ହିସାବରେ ଦତ୍ତ ଉକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ ନରଣପୁର-ଭୁବନା ଏବଂ କଟକ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ବି.୧.କ୍ୟୁରେ ଉପଯୋଗିତା ସେବା/ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅପସାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ (0.50 କୋଟି ଟଙ୍କା), ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସେଭ, ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (0.26 କୋଟି ଟଙ୍କା), ରଜିନ ଫଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା (0.18 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯତ୍ରା ମାନଙ୍କର ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା (3.07 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ବୋଧ ହେଲା । ଉପରେଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍.୧,ଆର ଏବଂ F2 ବୃଦ୍ଧି ଆକାର ଅନୁସାରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି ଅନୁସୂଚିତ ଟିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅସୁଲି ପାଇଁ ବି.୧.କ୍ୟୁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 5.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 3.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଇ.ଇ. ଫର୍ମକୁ ମେ 2011ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଉପରେଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍.୧,ଆର,ଟି,ଏଚ୍, ବିନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ହିସାବରେ ହୋଇଥିଲା । F2 ରାଜିନମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେତୁ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଆଗେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।</p>	5.32
4	<p>ରାଜ୍ୟର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ରାଜିନମାର ଉପର ରାଜି ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିପୁରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ନରଣପୁର – ଭୁବନା ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ 3.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୁରଣ କମ୍ପାନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପିଚୁର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦେଲେ ଯାହାକି ଡି.ପି.ଆର୍.ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା</p>	3.23

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆଞ୍ଚିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋ)
	<p>କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହିତ ରାଜିନୀମାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରକଳପ ହେତୁ ରାଜିନୀମା ଏପିଆଇ.ଡି.ଆଇ.ସି. ଫର୍ମାଟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଭ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜିନୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।</p>	
	ମୋଟ	45.71

ପରିଶିଷ୍ଟ-2.4.5
(ଅନୁସୂଚୀ 2.4.12, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-137)
ଗୁଡିପୁଷ୍ଟି ଚୁକ୍ତି ହେତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ବିଧିରୁଦ୍ଧତା ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋ)
1	<p>ମାବାର୍ଚ୍ଚ ସହାୟତାରେ ପୁନଃ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ଡିପିଆଇ ଓ ଆର) 240.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର 23ଟି ଡିପିଆର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2006-ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) । ମାଟିକାମ, ଶ୍ରାମିକାର ସର୍ବ ବେସ୍ ଏବଂ ଡେର୍ ମିକ୍ସ୍ ମାକାଡମା ଚିକ ଗୁଡିକର ମୁଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ଏହି ଡିପିଆର ଗୁଡିକରେ 3.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜନର ମୁଲ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବାବଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ । ଯଦିଓ ପାଣିର ମୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଡିପିଆର ଗୁଡିକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିବା ବେଝର ଗୁଡିକର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ (ଏନ୍.ଆଇ.ଟି)ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ନିଲାମ ଚକାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଲ୍ୟ ଯଥା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଝିବେ ଋଣି ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜନର ପରିବହନ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଦାବି ଗୁଡିକ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ନିଲାମ ଚକାଳି ମାନେ ପୁନଃ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ।</p> <p>ନରଖପୁର-ତୁରୁରୀ ଏବଂ କଟକ-ପାରାଦ୍ୱିପ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକର ଡିପିଆରରେ 4.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜନର ମୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବାବଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ମୁଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ କରାଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣାଯାଇ ନଥିଲା ।</p> <p>ଡିପିଆରରେ ଚିକ ଗୁଡିକର ଦର (ପାଣିର ମୁଲ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ) ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ନିଲାମ ଚକାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା (ପୁନିବାର ପାଣିର ମୁଲ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ) ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସହଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମୁଲ୍ୟକୁ ବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଡିପିଆର ଗୁଡିକରେ ପାଣିର ମୁଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ବେଝର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ (ଏନ୍.ଆଇ.ଟି)ର ଧାରା 38 ଅନୁସାରେ ନିଲାମ ଚକାଳି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁବେଶି ବିଧିଯୋଗାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରିବେ । ଏହି ପରିଦ୍ରୋଷିରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏନ୍.ଆଇ.ଟିର ଧାରା 54ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଦରରେ ପାଣିର ପରିବହନ ମୁଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଜନର ପରିବହନ ପାଇଁକୋଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ୟାୟିତ ହେବ ନାହିଁ ।</p>	8.07
2	<p>ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକ ଉପକର ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର 2008ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଲ୍ୟର 1 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଶ୍ରମିକ ଉପକର (ଲେବର ସେସ୍) କର ବସାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2007ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିବା ନରଖପୁର-ତୁରୁରୀ ଏବଂ କଟକ-ପାରାଦ୍ୱିପ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକର ଏନ୍.ଆଇ.ଟିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ବିଲଡିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଖୁଲିସ ବେଗୁଲେସ୍ ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୋଜିକ ଆଣ୍ଡ ଅଫ ସର୍ଭିସ ଆକ୍ଟ, 1996 ଆଣ୍ଡ ସେସ ଆକ୍ଟ, 1996 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଲାମ ଚକାଳି ମାନେ ନିର୍ବାଣ ମୁଲ୍ୟର 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବର ସେସ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡିକ ରୂପେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ଅକ୍ଟୋବର 2007), ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ</p>	5.37

5 ଧର୍ମଶାଳା-ତୁରୁରୀ-ଗଡିଆ, ସୋମପୁର-ବିନିକା-ତୁଙ୍ଗିପାପାଳି, ବଲଙ୍ଗୀର-ଅଲୁକପୁର-ତୁଷାରୀ-ବେଉଗଡ, ବେଉଗାଁ-ବିକରପଡା, ଉଷନଗର-ଚଟପଲ୍ଲୀ, କରମ୍ପାଅପୁସାର-ଊଷନଗର(ଦୁଇଟି ଚିର),ଝିଙ୍କିରା-ଅଁଳା, ଶରଣକୁଳ ଉର୍ଦ୍ଧାଚାରାୟଣପୁର, ପ୍ରୟାଗ ଚୁର୍ଚ୍ଚପୁସାର, ସୁନାଖଳା-ଆୟତପୁର, ଷଠିପୁର-ଯାଜପୁର-ମଙ୍ଗଳପୁର-କଇଝାବେଲା, ବିଞ୍ଚାଚପୁର-ସିଙ୍ଗିପୁର, ଯାଜପୁର-ବିଞ୍ଚାଚପୁର, ଭାଗଲପୁର-ସାଇଲୋ, କରଞ୍ଜିଆ-ଶିବିଙ୍ଗ, ଧାମନଗର-କୋଠାର, କୋରଳା-ଶୁଞ୍ଜିପଡା ରାସ୍ତାଗୁଡିକର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଶେଖୁନାଗା ଉପରେ ଉଚ୍ଚସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ, ଧାମନଗର ବେଝପୁର ରାସ୍ତାରେ ବୈଦରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସତ୍ତ୍ୱ, କିରପା ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସତ୍ତ୍ୱ, ବଡ଼ବେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସତ୍ତ୍ୱ, ଶିଖରାଘାଟରେ ବେଗା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚସତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣ ।

କ୍ର. ସଂ	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଲୋକନ	ଆଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବ (କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋ)
	<p>ଏହି ନିୟମ ଆନୁସଙ୍ଗ ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ 1 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଲୋଭର ସେସ ଅଭିଷ 2009ରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା 5.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହତୁଳ ଅନୁକମ୍ପା ବିଆରଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଲୋଭର ସେସ ବସାଣ 1 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ତିସେମର 2008ରୁ ଷଷ୍ଠାବନୀ ବିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ଦେହି ହିସାବରେ ସେସ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଲୋଭର ସେସ ଆନୁ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜିନାମା ଗୁଡିକରେ ସେସର କର ବସାଣ ପାଇଁ (2 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ 1 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଆଦାୟ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହେତୁଳ ଅନୁକମ୍ପା ସୁବିଧା ଜନକ ହୋଇଥିଲା ।</p>	
3	<p>ନରଖପୁର-ତୁରୁରୀ ରାସ୍ତାର ରାଜିନାମାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପିତ୍ତର ବ୍ୟବହାର ରାତି ଗୁଡିକଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ କମରେ କ୍ଷତିପୁରଣ/ଆଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଧାରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଆକଳନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ରେନଟେସାର୍ସର ସିମେଣ୍ଟ କଳ୍ପିତ ଏମ୍-20 ଏବଂ ଏମ୍-25ରେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଯଥାକ୍ରମେ 60 କି.ଗ୍ରା. ଓ 70 କି.ଗ୍ରା. କମ ଥିଲା । ଆର୍.ସି.ସି., ଏମ୍-20ର 9869 ଘନମିଟର ଏବଂ ଆର୍.ସି.ସି., ଏମ୍-25ର 19804 ଘନମିଟର ପାଇଁ 0.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣର ହୋଇଥିଲା (ମେ 2011) ଯାହାକି ଗୁଡିନାମାର ଧାରାରେ ସମୟକାରୀ ଧାରାରେ ଅଭାବ ହେତୁ ଆଦାୟ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।</p> <p>ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଏହା କେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିର ପ୍ରକଟ, ରାଜିନାମା ବି ଏଫ୍.ଆଇ.ଡି.ଆଇ.ସି. ଫର୍ମାସେର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କ୍ଷତିପୁରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଧି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଟ ଗୁଡିକର ରାଜିନାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେତୁର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।</p>	0.90
	ମୋଟ	14.34

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.1.2 ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-142)

ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଇ ଜମା ଜମା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କାରେ)

ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଇ		ସରକାରୀ ଭାଗ ଜମା ଦେବା କଥା 5 ପ୍ରତିଶତ / 15 ପ୍ରତିଶତ	ସରକାରୀ ହିସାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଇ ଜମା		ସରକାରୀ ହିସାବକୁ କମ୍ ପ୍ରେରଣ
		ପରିମାଣ	ପ୍ରାପ୍ୟ ସମୟ		ପରିମାଣ	ଜମା ସମୟ	
ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ରଞ୍ଜାମ	33	16530542	05.01.06 ରୁ 28.08.10	11181857	3919087	05.01.06 ରୁ 17.02.09	7262770
ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ରୁ	2	118610	20.08.05 ଏବଂ 26.02.09	88958	18744	12.08.05 ଏବଂ 11.05.09	70214
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ବୃହତ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଗତସିଂହପୁର	13	350050845	11.11.05 ରୁ 06.11.09	175025417	98540076	19.11.05 ରୁ 30.10.07	76485341
ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ସମଲପୁର	9	37408898	30.05.02 ରୁ 19.03.10	18910677	8732918	30.05.02 ରୁ 15.05.07	10177759
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ସମଲପୁର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ	11	92948451	18.10.04	46474227	16144028	19.10.04 ରୁ 03.12.05	30330199
ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ଭଦ୍ରଖ	110	39335692	23.02.04 ରୁ 11.10.10	29497629	4096000	19.03.04 ରୁ 29.08.08	25401629
ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ	19	135374498	03.12.03 ରୁ 31.01.11	100319806	42397560	05.12.03 ରୁ 01.03.11	57922246
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରୀ	13	43810852	21.09.06 ରୁ 16.02.09	21905429	14014995	28.09.06 ରୁ 05.12.06	7894434
ମୋଟ	210	715578388		403404000	187863408		215544592

(ଉତ୍ସ: ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡରୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.2
(ଅନୁଛେଦ 3.2, ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-147)
ଅବ୍ୟବହୃତ ପିଇସି ପାଇପର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ବିଭାଜନ	ବର୍ଷ	ପୂର୍ବ ବଳକା		କିଣା		ମୋଟ		କାମରେ ଲାଗିବା		ବଳକା	
			ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	ଟଙ୍କା	ପରିମାଣ (ମିଟରରେ)	ଟଙ୍କା
1.	ବଲାଙ୍ଗିରି	07-08	0.29	25.27	1.15	68.31	1.44	93.58	1.26	70.13	0.18	23.45
		08-09	0.18	23.45	4.54	351.84	4.72	375.29	3.55	282.99	1.17	92.30
		09-10	1.17	92.30	00	00	1.17	92.30	0.64	48.03	0.53	44.27
		10-11	0.53	44.27	0.91	90.65	1.44	134.92	1.03	103.04	0.41	31.88
2.	ଫୁଲବାଣୀ	07-08	0.11	58.46	2.76	260.05	2.87	318.51	2.09	215.24	0.78	103.27
		08-09	0.78	103.27	2.49	248.89	3.27	352.16	1.38	181.61	1.89	170.55
		09-10	1.89	170.55	00	00	1.89	170.55	0.46	67.62	1.43	102.93
		10-11	1.43	102.93	0.01	5.13	1.44	108.06	0.85	78.47	0.59	29.59
3.	ପୁରୀ	07-08	0.13	73.04	3.29	280.41	3.42	353.45	2.75	241.51	0.67	111.94
		08-09	0.67	111.94	4.35	517.14	5.02	629.08	4.10	503.70	0.92	125.38
		09-10	0.92	125.38	00	00	0.92	125.38	0.52	49.09	0.40	76.29
		10-11	0.40	76.29	1.79	221.58	2.19	297.87	1.41	214.62	0.78	83.25
4.	ସମ୍ବଲପୁର	07-08	0.31	67.94	2.52	244.39	2.83	312.33	1.71	205.43	1.12	106.90
		08-09	1.12	106.90	2.97	366.20	4.09	473.10	2.90	346.73	1.19	126.37
		09-10	1.19	126.37	00	00	1.19	126.37	0.88	108.77	0.31	17.60
		10-11	0.31	17.60	0.32	91.44	0.63	109.04	0.41	92.08	0.22	16.96

ଉତ୍ସ: ବିଭାଗିୟ ନଥିର ଯାଞ୍ଚ ର ଫଳ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.3
(ଅନୁଛେଦ- 3.3, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-148)

2008 ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତାର ବିଷୟ ବିବରଣୀ

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କିଲ୍ଲାର ନାମ	2008-09			2009-10			2010-11			2008 ରୁ 2011
		ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ	କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ	ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରାଶି	ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ	କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ	ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରାଶି	ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ	କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ	ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରାଶି	ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରାଶି
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ଅନୁଗୁଳ	0	0	0	1092.89	1091.73	1.16	0	0	0	1.16
2	ଭାଲେଶ୍ୱର	2266.16	0	2266.16	1320.05	0	1320.05	3898.91	1949.46	1949.45	5535.66
3	ବରଗଡ଼	1411.04	1305.39	105.65	2123.51	1542.56	580.95	0	0	0	686.60
4	ଭଦ୍ରକ	1486.77	1167.76	319.01	2237.48	1993.29	244.19	0	0	0	563.20
5	କଟକ	1870.03	1679.32	190.71	2814.27	2200.99	613.28	0	0	0	803.99
6	ବୌଦ୍ଧ	277.11	272.24	4.87	417.01	370.59	46.42	476.75	467.19	9.56	60.85
7	ଦେଘାଳୀ	963.18	628.10	335.08	0	0	0	0	0	0	335.08
8	ଗଜପତି	437.81	391.91	45.90	0	0	0	0	0	0	45.90
9	ଗଞ୍ଜାମ	2372.94	2294.70	78.24	3571.10	2716.82	854.28	4082.62	4078.27	4.35	936.87
10	ଜଗତସିଂହପୁର	1126.67	734.72	391.95	1695.57	0	1695.57	1938.44	0	1938.44	4025.96
11	ଯାଜପୁର	1691.13	1572.89	118.24	2545.04	2365.65	179.39	0	0	0	297.63
12	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	259.03	250.47	8.56	389.80	341.08	48.72	0	0	0	57.28
13	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	759.82	379.91	379.91	0	0	0	0	0	0	379.91
14	କେନ୍ଦୁଝର	952.05	854.73	97.32	1432.77	905.34	527.43	0	0	0	624.75
15	କନ୍ଧମାଳ	0	0	0	704.49	522.27	182.22	0	0	0	182.22
16	ନବରଙ୍ଗପୁର	602.40	380.54	221.86	0	0	0	0	0	0	221.86
17	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0	0	1245.75	622.88	622.87	0	0	0	622.87
18	ନୂଆପଡ଼ା	236.86	233.01	3.85	356.46	193.59	162.87	407.53	279.13	128.40	295.12
19	ପୁରୀ	1440.51	1391.47	49.04	0	0	0	0	0	0	49.04
20	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	889.79	673.80	215.99	0	0	0	0	0	0	215.99
21	ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର	0	0	0	0	0	0	506.67	505.84	0.83	0.83
22	ସମ୍ବଲପୁର	0	0	0	909.74	728.27	181.47	0	0	0	181.47
23	ରାୟଗଡ଼ା	0	0	0	882.39	638.19	244.20	1008.78	504.40	504.38	748.58
ମୋଟ		19043.30	14210.96	4832.34	23738.32	16233.25	7505.07	12319.70	7784.29	4535.41	16872.82

ABSTRACT (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ବ୍ୟୟ	ପ୍ରଦତ୍ତ	ଉତ୍ତ
2008-09	19043.30	14210.96	4832.34
2009-10	23738.32	16233.25	7505.07
2010-11	12319.70	7784.29	4535.41
TOTAL	55101.32	38228.50	16872.82

Source : Information furnished by Panchayati Raj Department

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.4

(ଅନୁଛେଦ 3.6, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-154)

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମେସର୍ସ ଓ.ସି.ସି. ଲମିଟେଡ୍ ପାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାଜିନାମର ନମ୍ବର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ସେତେବେଳର ଓସିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବକାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ⁶ ଆକଳନରେ ମିଶିଥିବା ଓସିସି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରି ଦେୟ	ମୋଟ (ବାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଟକଳ)	କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09								
1	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	RD 28050 ମି.ଠାରୁ RD 30360 ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଡର ଫିନିଶ୍ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ, ତା ସହିତ ରେଳବାଇ କ୍ରସିଂ ହେତୁ 45ମି.ର ଅଧିକା ଲମ୍ବା ଓ ତରସହିତ RD 28125 ମି. ଠାରୁ 28215 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କୋର୍ ଓ ତାହା ସହିତ RD 28215ମି. ଠାରୁ 28155ମି. ରେଙ୍ଗାଲି ସେତ ଉପପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣବନ୍ଧ କେନାଲର ସ୍ଥିରକୋର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ	1F2/2008-09	415.33	534.89	76.70	588.03	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
2	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ	ଏ.ଆଇ.ବି.ପି. ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଧ କେନାଲ ରାସ୍ତାର ପେଡର ଫିନିଶ୍ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଇନିଂ RD 30360 ମି.ରୁ RD 36320 ମି. (RD 30390 ମି. ଠାରୁ RD 30480 ମି., RD 32340 ମି. ଠାରୁ 32630 ମି. ଏବଂ RD 33690 ମି. ଠାରୁ 35000 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ)	2F2/2008-09	773.00	992.27	142.66	1093.74	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
3	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶାସନ ମୂଲ୍ୟ କେନାଲର ଜଳମାର୍ଗଠାରୁ ହେତୁ ରେଗୁଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକୋଟାର ଓ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ	01F2/2008-09	3051.38	3280.22	492.03	3772.26	2129.14
2009-10								
4	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ଧ ଉପର ରାସ୍ତା (ପିରୁ) ଷ୍ଟର-2)	163F2/2009-10	53.68	62.81	9.42	72.23	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
5	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ଧ ଉପରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ (ଷ୍ଟର-2)	164F2/2009-10	93.02	113.67	17.05	130.72	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।

⁶ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଟକଳ ଆକଳନରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ଯାହାକି (ଷ୍ଟର 8ର ପରିମାଣ × 15 ÷ 1015)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାଜିନାମାର ନମ୍ବର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ସେତେବେଳର ଓସିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ^୧ ଆକଳନରେ ମିଶିଥିବା ଓସିସି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରି ଦେୟ	ମୋଟ (କାମର ରୂପାନ୍ତ ଅଟକଳ)	କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା	ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଟିବନ୍ଧର ବନ୍ଧତଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ରାସ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମ ସଂଯୋଗାକରଣ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ (ସ୍ତର -2)	165F2/2009-10	46.25	59.29	8.89	68.19	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
7	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଟିଟିଲଗଡ଼, ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଟିବନ୍ଧର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ଷ୍ଟପଲାଇ ଡ୍ରେନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ସ୍ତର -2)	No Agreement	7.40	9.52	1.59	12.17	ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
8	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲୁକୋଲ୍ ଗାଁର କୁମପଟିଆ ହାମଲେଟରୁ ମେନ ବଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାର ଆରଡି 0.00 ମିଟର ଠାରୁ 1920 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ସ୍ତର-2)	167F2/2009-10	60.90	78.03	11.70	89.73	କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
9	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ବ୍ଲୁକୋଲ୍ ଗାଁ ସହିତ ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାତାୟ ରାଜପଥ 217କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଯୋର ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ହାଇଲେଭଲ୍ ବ୍ରିଜ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ(ସ୍ତର-2)	560F2/2009-10	181.64	298.49	40.48	310.36	କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
10	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ବ୍ଲୁକୋଲ୍ ଗାଁ ସହିତ ଟିଟିଲଗଡ଼ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାତାୟ ରାଜପଥ 217କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଯୋର ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ହାଇଲେଭଲ୍ ବ୍ରିଜ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ(ସ୍ତର-2)	561F2/2009-10	446.70	584.77	86.78	665.36	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
11	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ତେଲ ନଦୀର ବାମ ତଟବନ୍ଧରେ ତାଲୁ ସୁରକ୍ଷା କାମର RD 2390 ମି. ରେ ଏସ୍କେପ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରରେ RD 2965 ମି. ଠାରୁ 4000 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ୍ୟ ରିଟ୍ରିଭ୍ୟୁଟର ଲାଇନିଂ କାମ କରିବା	116F2/2008-09	297.79	332.46	47.62	365.05	383.05
12	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	RD 26560 ମି.ରେ ପାର ହୋଇଥିବା ହଂସିଆ ଜୋର ଉପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସାଇଡ଼ନର ତଟବନ୍ଧର ପ୍ରବେଶ ପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଶାଖା ପ୍ରବାହର RD 26725 ମି. ରେ ସିଆର-କମ୍-ଏସ୍କେପ୍ ନିର୍ମାଣ	120F2/2008-09	230.88	249.70	37.32	286.08	303.51
13	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	କାଗମଗୁଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	39F2/2008-09	427.59	546.14	79.93	612.77	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
14	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କତରପାଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	01F2/2009-10	273.81	390.79	51.24	392.85	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାଜିନାମାର ନମ୍ବର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ସେତେବେଳର ଓସିସିକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ^୧ ଆକଳନରେ ମିଶିଥିବା ଓସିସି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରି ଦେୟ	ମୋଟ (କାମର ରୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟକଳ)	କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ହାଡୁଆ ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିଳସ୍ତର ମାଟିବନ୍ଧ ଓ ମୂଳଭିତ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡକୁ ସଫା କରିବା ଓ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା	01F2/2009-10	205.03	211.66	31.75	243.41	କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
16	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ସମ୍ବଲପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନରେ ଥିବା ଧୋବି କୋର ନଳାର ସଫା ଓ ପକୋଟାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ	01F2/2009-10	121.86	214.44	23.71	181.80	(*) 174.15
17	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ସରକାରୀ ବାଲିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର (କନ୍ୟାଶ୍ରମ)ର ପକ୍ୱା ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	73F2/2009-10	240.92	297.27	44.45	340.78	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
18	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ପୁରୀ କେନାଲର RD 0.00 M ରୁ RD 6400.00 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ଭାଗ କରିବା (ପକୋଟାର)	2421F2/2009-10	85.00	98.71	13.98	107.21	(\$) 100.00
19	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ରେଙ୍ଗାଲି ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣବନ୍ଧ କେନାଲର RD 57.890 କି.ମି. ଠାରୁ RD 58.542 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ରାସ୍ତାର ପେଡରଫିନିସ୍ ସହିତ ଲାଇନିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତରସହିତ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ	01F2/2010-11	213.62	248.93	36.49	279.77	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
20	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ହେଡୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସିର ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ RD 0.00 M ରୁ RD 100 M, RD 5500 ମି. ଠାରୁ RD 11340 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଛପଟ, RD 1900 ମିଟର ଆକ୍ଟେଡୁକୁ RD 0.00 ମି. ରେ ଆରଏମ୍‌ସି, RD 4150 ମି. ପଛପାଖ ଓ ତାହାସହି RIDF-X ଅଧୀନରେ ଥିବା ଘନଶାଳି ସ୍ତର-୨ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଗଠଣ କାର୍ଯ୍ୟ	130F2/2009-10	296.13	328.05	(#) 51.44	369.97	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
21	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	RIDF-XIV ଅଧୀନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବେକେପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଝିଲ୍ଲିନଳା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (D/W) ର ହେଡ଼ଓର୍ଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	62F2/2010-11	150.38	169.82	24.19	187.30	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
22	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଦୟାନଦୀର ବେଲ ମୁହାଣରୁ ଚିଲିକା ଉପତ୍ରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଶାଳାର ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ (RD 5600 ମି. ଠାରୁ RD 6400 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)	03F2/2009-10	250.53	225.45	33.82	259.27	281.87
23	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଉପରେ ଥିବା ବାମ ତଟବନ୍ଧର ବେକେଲୁଆରୁ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ	216F2/2009-10	317.73	302.82	45.42	348.24	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାଜିନାମାର ନମ୍ବର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ସେତେବେଳର ଓସିସିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ଆକଳନରେ ମିଶିଥିବା ଓସିସି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରି ଦେୟ	ମୋଟ (କାମର ରୂପାନ୍ତ ଅଟକଳ)	କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	2009-10 ବର୍ଷରେ ବୈତରଣୀର ବାମରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଦାଟ TRC ରେ ମୁକୁଳାଥିବା ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା (ଉପର ସାହୁ ସାହି ପାଖରେ RD 4.365 କି.ମି. ଠାରୁ 4.545 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ	2100F2/2009-10	116.41	159.89	21.25	162.93	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
25	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	2009-10 ବର୍ଷରେ ତଳ ସାହୁ ସାହି ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ପଟ ବନ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଦାଟ ଟି.ଆର.ସି. ଠାରେ RD 4.990 କି.ମି. ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 9 ଗୋଟି ସରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ	2099F2/2009-10	124.96	156.11	22.24	170.49	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
26	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	2009-10 ବର୍ଷରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଗାନ୍ଧୀଦାଟ ଟି.ଆର.ସି.ର RD 5.910 କି.ମି. ଠାରୁ 6.270 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳା ଥିବା ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ	2098F2/2009-10	266.87	366.71	47.47	363.91	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
27	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	83F2/2009-10	253.01	299.10	44.86	343.96	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
28	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ପୁରୀ ସହରକୁ 75 MLD ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଭାର୍ଟିକା ନଦୀର 37.50 କି.ମି. ରେ ଗବକୂଷ୍ଠ କଟରେ କଣ୍ଠୋଳ ଷ୍ଟକଟର ନିର୍ମାଣ	2520F2/2009-10	1464.61	1967.98	260.48	1997.01	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
29	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ତେଲ ଆକ୍ସେଡ଼କ୍ଟର ନିମ୍ନଗାମୀ ପ୍ରବାହରେ ଟୋଝାଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ସହିତ RD 13570 ମି.ରୁ 13970 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନିଂ କାମ କରିବା ଏବଂ ସହିତ କୁଲିହାରୀ S/M I ଏବଂ IIର ହେଡ୍ ରେଗୁଲେଟର କମ୍-ଭିଆରବି କାମ ଏବଂ SH କୁସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RD 5.4 କି.ମି. ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼େଇ କାମ ଓ ସହିତ RD 29 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମରାମତି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ	26F2/2009-10	596.47	616.77	88.76	680.48	652.15
30	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଭୁବନେଶ୍ୱର 8 ନଂ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଥିବା ତେଲଟା କଲୋନୀରେ ଅଫିସର ବାରାକର କୋଠାଘରର ତିକାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନକ୍ସା, ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣର ବିଲ୍ ଟିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ	2420F2/2009-10	54.29	85.68	8.57	65.69	ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
31	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜରେ ଥିବା ସୁଇଚ୍ ଓ ହେଡ୍ ରେଗୁଲେଟର ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଟ୍ ଓ ଷ୍ଟପଲିଗ ଗୁଡ଼ିକର ନକ୍ସା, ଯୋଗାଣ, ଗଢ଼ଣ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲଗେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବା	68F2/2009-10	8232.62	8315.13	1221.61	9447.15	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ।
2010-11								

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାଜିନାମାର ନମ୍ବର	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ସେତେବେଳର ଓସିସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ^୧ ଆକଳନରେ ମିଶିଥିବା ଓସିସି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପରି ଦେୟ	ମୋଟ (କାମର ରୂପାନ୍ତ ଅଟକଳ)	କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	N.H. 215 ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତକରଣ ଓ ବାମ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗର ବୈତରଣା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ କଲଭର୍ଟ ସହ ଉନ୍ନତକରଣ କାମ		273.04	302.87	45.43	348.30	କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
33	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ରେଙ୍ଗାଲି ସେତ ଉପପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଧ କେନାଲର RD 27.090 କି.ମି.ରୁ RD 27.180 କି.ମି., RD 27.800 କି.ମି.ରୁ RD 28.050 କି.ମି., RD 30.360 କି.ମି. ଠାରୁ RD 30.526 କି.ମି. (କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ), RD 32.340 କି.ମି.ରୁ RD 32.630 କି.ମି., RD 34.060 କି.ମି.ରୁ RD 34.250 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	72F2/2010-11	443.82	498.59	72.14	553.09	କାମ ସରିନାହିଁ
34	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	ବାଉଁରକଣ ନିକଟ ଦେବା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ତଟବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସ୍ଵର ନିର୍ମାଣ	01F2/2010-11	1185.35	1658.70	195.56	1499.25	କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ।
35	ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା	କାନପୁର ସେତ ପ୍ରକଳ୍ପର RD 80.00 କି.ମି. ଠାରୁ 750.00 ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଳ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ଖନନ	62F2/2011-12	1237.21	1456.51	183.54	1407.11	ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
		ମୋଟ		22489.23	24979.35	3492.43	27816..66	

ଉତ୍ସ- ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.5

(ଅନୁକ୍ରମ 3.9, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-159)

ବନ୍ୟଜୀବନ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନାଦେୟ ବିବରଣ

ବନ୍ୟଜୀବ	ପରିଦର୍ଶନ ବିବରଣୀ ସଂଖ୍ୟା/ ବର୍ଷ	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପଠାଧାରୀଙ୍କ ନାମ ମେସିସ	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖନନ	ଅବସ୍ଥିତି	ଖନନ ପଟା ଅଞ୍ଚଳ (ହେକ୍ଟର)	ଦେୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା (କ୍ର.ନ)
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର	31/2009-10	1	ଟାଟା ଆଇରନ ଓ ଷ୍ଟିଲ କୋ	ଲୁହାପଥର ଓ ମାଂଗାନିକ	ଯୋଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ	1437.719	28754380	*Sl. No.277
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର	31/2009-10	2	ପଟ୍ଟନାଏକ ମିନେରାଲସ	ଲୁହାପଥର	ଜରିବାହାଲ	106.534	2130680	Sl. No.320
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର	31/2009-10	3	ବି.ଡ଼ି. ପଟ୍ଟନାୟକ	ଲୁହାପଥର	କଳାପର୍ବତ	25.633	512660	Sl. No.287
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର	31/2009-10	4	କଲିଙ୍ଗ ମାଇନିଂ କରପୋ.	ମାଂଗାନିକ	କୁରୁଡ଼ି	54.754	1095080	Sl. No.334
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର	31/2009-10	5	ଡ଼ି.ସି.ଜୈନ	ଲୁହାପଥର ଓ ମାଂଗାନିକ	ଦଳପାହାଡ଼	89.961	1799220	Sl. No.250
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମୋଟ		5				1714.671	34292020	
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	33/2010-11	6	ମହାନଦୀ କୋଲ. ରିଃ	କୋକିଲା	ବସୁଧା ପୁର ଓସିପି	140.84	2816800	Sl. No.466
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	33/2010-11	7	ଓସିଏଲ (ଭା) ଲିଃ	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ଲାଞ୍ଜିବେରଣା	893.55	17871000	Sl. No.539
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୋଟ		2					20687800	
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	8	ଏମ.ଜି. ମହାନ୍ତି	ଲୁହାପଥର	ପଟାବେଡ଼ା	14.000	280000	Sl. No.507
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	9	ଏମ.ଜି. ମହାନ୍ତି	ଲୁହାପଥର ଓ ମାଂଗାନିକ	ପଟାବେଡ଼ା	19.425	388500	Sl. No.491
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	10	ବି.ଡ଼ି. ପଟ୍ଟନାୟକ	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	କଡ଼ାଲିବାହାଲ	58.178	1163560	Sl. No.529
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	11	ଜି.ଏସ. ଶର୍ମା ଏଣ୍ଡ ସନ୍ସ	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ଝାରବେଡ଼ା	95.684	1913680	Sl. No.535
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	12	ପଟ୍ଟନାଏକ ମିନେରାଲସ୍	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ଜୟଡେଗା	54.53	1090600	Sl. No.541
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	13	ୟୁନାଇଟେଡ୍ ମିନେରାଲସ୍	ରୁନପଥର	ଆଳୟା	67.33	1346600	Sl. No.551
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	14	ଶ୍ରୀମତୀ ପି.ଭଞ୍ଜଦେଓ	ଖଣିକ ପ୍ରସ୍ତର	ଅନ୍ଧାରା	27.069	541380	Sl. No.586
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	15	ସାଲିଗ୍ରାମ କ୍ଷୀରଖିଲା	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ବୋରାଲ	163.472	3269440	Sl. No.557
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	16	ରସିକଲୀଲ ଏଣ୍ଡ କୋ	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ବିମତା	42.148	842960	Sl. No.546
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା	34/2010-11	17	ରାଣିସତୀ ମାଇନିଂ ଟ୍ରେଡ଼ରସ୍	ରୁନପଥର ଓ ଡୋଲୋମାଇଟ	ଚୁଟିଆ - କଡ଼ାଲିବାହାଲ	132.82	2656400	Sl. No.550
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲା ମୋଟ		10				674.656	13493120	
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼	41/2010-11	18	ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଲିଃ	ରୁନପଥର	ତୁଙ୍ଗୁରା	502.215	10044300	Sl. No.35
ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ମୋଟ		1				502.215	10044300	
ସର୍ବମୋଟ		18				3925.862	78517240	

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା -ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକା/ ଏମ ଏଲ ଆଇ (ଜେ) -3/09-5717/ଡ଼ି.ଏମ ଡା- 19.05.2011

* ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଟ. 287,54,380 ରୁ ରିସକୋ ଟ. 56,30,000 ପିଠି କରିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ସ : ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟଜୀବ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.6

(ଅନୁସୂଚୀ 3.10, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-160)

ବାସ୍ତବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (NPV) ଅନାଦେୟ ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବନ୍ୟଖଣ୍ଡର ନାମ	ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା	ଅପସାରିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିମାଣ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମହାଲୟର ନିକାଶ ତାରିଖ		ବାସ୍ତବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟର ହାର	ଆଦାୟ ହେବା ରାଶି	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ରାଶି	ଅବଶେଷ
					ସ୍ତର-I	ସ୍ତର- II				
1	ବଲାଙ୍ଗିର (ପଶ୍ଚିମ)	ଜି.ଏଲ.ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ବଲପୁର	23.24	ଗ୍ରାମାଢ଼ଟ ଧାତୁପଥର ଖନନ	12.08.2002	09.12.2003	7.5	174.30	-	174.30
2	ଘୁମୁସର (ଦକ୍ଷିଣ) ଭଞ୍ଜନଗର	କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ, ହରଭଂଗୀ, ସେଚ ଖଣ୍ଡ-III ଅଡ଼ଭା	29.967	ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ	06.05.1998	15.12.2005	6.26	187.59	-	187.59
3	ରାଉରକେଲା	ଏମ୍.ଜି. ମହାନ୍ତି, ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି, ପଟାବେଡ଼ା	38.04	ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖନନ	29.12.2005	17.08.2009	7.3	277.69	-	277.69
	ମୋଟ		91.247					639.58	-	639.58

ଉତ୍ସ : ବିଭାଗୀୟ ନଥିପତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.7

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.12, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-163)

ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2007-10 ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥାଇ ନିର୍ମୂଳ ବିଭିନ୍ନ ସୁଲଭ ଛାତ୍ରାବାସ ଘରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ।

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଡିଡିଏର ନାମ	ଛାତ୍ରାବାସର ନାମ	କୋଠାଘର ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ନାମ	କୋଠାଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ପାଦକ ତାରିଖ	କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବିସ୍ତୃତ ତାରିଖ	ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ (ମାସରେ)	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା କୋଠାଘର										
1	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ଭୂମେରପଦର	ସିଏସ୍‌ପି	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ନଭେମ୍ବର 2008	ରତ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	100	ପିଇବା ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ, ଗାଧୁଆଘର ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କୋଠାଘର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିଲା।
2	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ବାଙ୍କପଳାଶ	ସିଏସ୍‌ପି	27 ନଭେମ୍ବର 2007	13 ମଇ 2010	29	9.50	9.50	100	ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଓ କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2011)
3	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ଗୁଣ୍ଡପୁର	ସିଏସ୍‌ପି	ଲଭ୍ୟନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.14	100	-ଏକନ-
4	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ମଦନପୁର	ସିଏସ୍‌ପି	ଜୁଲାଇ 2007	ଜାନୁୟାରୀ 2008	05	9.50	8.61	100	କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପାଇଁ କଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
5	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ପାଣ୍ଡିକୁଡ଼ି	ସିଏସ୍‌ପି	ଜୁଲାଇ 2007	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007	02	9.50	9.50	100	ରୋଷେଇଘର, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଓ ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଥିଲା। ଯଦିଓ କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା (10 ନଭେମ୍ବର 2010) ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2011)
6	କୋରାପୁଟ	ପି. ବଡ଼ପଦର	ବିଜୁ କେବିକେ କ	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2007	24 ଜାନୁୟାରୀ 2009	22	3.00	3.00	100	ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଠାଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂଅ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କୋଠାଘରଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା।
7	କୋରାପୁଟ	ବୁନୁପୁର	ସିଏସ୍‌ପି	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	11 ଅଗଷ୍ଟ 2009	16	4.75	4.75	100	ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଠାଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂଅ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	କୋରାପୁଟ	କୁଟ୍ଟାବେଡ଼ା	କେବିଠେ କ	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009	24	5.00	5.00	100	ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂଅ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
9	କୋରାପୁଟ	ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା	କେବିଠେ କ	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	11 ନଭେମ୍ବର 2008	14	5.00	4.75	100	କେବିଠେ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ, ନଳକୂଅ ନାହିଁ ।
10	କୋରାପୁଟ	ବିଜାଘାଟି	କେବିଠେ କ	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009	12	5.00	5.00	100	ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଠାଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂଅ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।
11	କୋରାପୁଟ	ବାଲା	-	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	01 ଅକ୍ଟୋବର 2008	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	4.00	4.00	100	-ଏକନ-
12	କୋରାପୁଟ	କାନ୍ତି	କେବିଠେ କ	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	05 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008	12	5.00	5.00	100	-ଏକନ-
13	କୋରାପୁଟ	ପି. ବଡ଼ପଦା	ଅନୁଛେ ଦ 275(1)	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	26 ଅଗଷ୍ଟ 2009	17	5.00	5.00	100	-ଏକନ-
14	କୋରାପୁଟ	ଉମେଲ	ଅନୁଛେ ଦ 275(1)	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	5.00	4.47	100	ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ । କୋଠାଘରଟି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ।
ମୋଟ (କ)							89.25	87.22	1400	
କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି										
15	ଥୁଆମୁଳ, ରାମପୁର	ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼	ସିଏସପି	ଅଗଷ୍ଟ 2007	ଫେବୃୟାରୀ 2009	18	9.50	9.50	100	ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011)
16	ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର	ମଧୁପୁର	ସିଏସପି	ଏପ୍ରିଲ 2008	ଡିସେମ୍ବର 2008	08	9.50	9.28	100	ରୋଷେଇଘର, ଧୋଇବା ବେସିନ୍, ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ଓ ଶୈବାଳୟ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ଯଦିଓ କୋଠାଘରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ।
17	ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର	କୁନାଗଡ଼	ସିଏସପି	03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	100	କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ଯଦିଓ 60 ଅନ୍ତେବାସୀ କୋଠାଘରେ ରହୁଥିଲେ । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି କି ଗାଧୁଆ ଘର / ଶୈବାଳୟ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା । 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନଳକୂଅ ପିଇବା ପାଣିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଥିଲା ।
18	କୋରାପୁଟ	ଗୁନେଇପଡ଼ା	ବିଜୁ କେବିଠେ	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2007	31 ଜୁଲାଇ 2008	16	3.00	3.00	150	ପିଇବା ପାଣି ଓ ପରିମଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ । ପାଣି ସରବରାହ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଅନୁମୋଦିତ ଅଟକଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ 150 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	କୋରାପୁଟ	ଦେବଗନ୍ଧା	ବିଜୁକେବିକେ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2007	13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009	24	3.00	3.00	100	ପାଣି ସରବରାହ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଅନୁମୋଦିତ ଅଟକଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ରୋଷେଇଘର, ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଶୈତାଳୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ 80 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିଲେ।
20	କୋରାପୁଟ	ଗୁସବା	କେବିକେ	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	5.00	4.54	110	ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଦୈନିଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂଅ କୋଠାଘରରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉକ୍ତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏହି କୋଠାଘରରେ ରହୁଥିଲେ।
ମୋଟ (ଖ)							39.50	38.82	660	
ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଘର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଓ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ରହଣୀ										
21	ଧୁଆମୁଳ ରାମପୁର	ଜଇପାଟନା	ସିଏସ୍‌ପି	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	100	ଶୈତାଳୟ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
22	ଧୁଆମୁଳ ରାମପୁର	ଅମାପାଣି	ସିଏସ୍‌ପି	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010	ରଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	100	ହତା ପାଟେରୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍ସ ନଳକୂପ ଏହାବ୍ୟତୀତ ଶୈତାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
23	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ରେବିଜିଆ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଡିସେମ୍ବର 2007	27 ଜୁନ୍ 2008	06	3.00	3.00	160	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଶୈତାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ବିନା ଛାତ୍ରାବାସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇଘର, ହାତଧୁଆ ବେସିନ୍ ଓ ଖାଇବା ଘର ନଥିଲା।
24	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ବାଟଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅଗଷ୍ଟ 2007	03 ମଇ 2009	20	9.50	9.50	140	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହତା ପାଟେରୀ, ଖାଇବା ଘର ଏବଂ ଶୈତାଳୟ ହାତଧୁଆ ବେସିନ୍ ଓ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ବିନା ଛାତ୍ରାବାସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା।
25	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ସୁଦ୍ରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଅନୁଛେଦ 275(1)	30 ଜୁନ୍ 2008	10 ନଭେମ୍ବର 2008	05	5.00	5.00	110	ରୋଷେଇଘର ଓ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ନ ଥାଇ ଛାତ୍ରାବାସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଟକଳରେ 18500 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ହୋଇନଥିଲା।
26	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	8 ଡିସେମ୍ବର 2008	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	160	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ, ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ରୋଷେଇଘର ଓ ହାତଧୁଆ ବେସିନ୍ ନ ଥାଇ ଛାତ୍ରାବାସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା।
27	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ବେଲଘର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ଜୁନ୍ 2008	16 ଡିସେମ୍ବର 2008	06	9.50	9.50	305	ଜଳଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ।
28	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ଗୁମ୍ଫା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ଅନୁଛେଦ 275(1)	30 ଏପ୍ରିଲ 2007	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	5.00	5.00	402	-ଏକନ୍-
29	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କୋଟଗଡ଼	ସିଏସ୍‌ପି	31	17	02	9.50	9.50	420	ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ		ଅକ୍ଟୋବର 2007	ଡିସେମ୍ବର 2007					
30	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ରେଡ଼ାସିଙ୍ଗ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	25 ନଭେମ୍ବର 2009	25	9.50	9.50	160	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ, ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
31	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କିର୍ତ୍ତିକିଆ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ଅଗଷ୍ଟ 2007	05 ଜାନୁୟାରୀ 2008	04	9.50	9.50	170	-ଏକନ-
32	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ଗାଟମାଲା ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	08 ଜୁଲାଇ 2008	08	9.50	9.50	150	ଶୈବାଳୟ, ଗାଧୁଆଘର ଓ ହାତଧୁଆ ବେସିନ୍‌କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନ ଥାଇ ଛାତ୍ରାବାସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ।
33	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ସକପଜୋଡ଼ି ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ଏପ୍ରିଲ 2008	31 ମଇ 2008	01	9.50	9.43	169	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
34	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	27 ଡିସେମ୍ବର 2008	09	9.50	9.50	268	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ।
35	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	31 ଜାନୁୟାରୀ 2009	10	9.50	9.50	417	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ, ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
36	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କିଲାବାଡ଼ି ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଡିସେମ୍ବର 2007	2 ଏପ୍ରିଲ 2008	03	9.50	9.48	142	ଜଳଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ ।
37	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କିରାମାହା ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଡିସେମ୍ବର 2007	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	03	9.50	9.49	150	ଜଳଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ ।
38	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ବୁଡ଼ାମାହା ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	4 ଫେବୃୟାରୀ 2009	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.49	150	-ଏକନ-
39	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ବେରେଡାକିଆ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ମଇ 2007	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	05	9.50	9.48	150	-ଏକନ-
40	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ଗୁମ୍‌ଧାନୀ ସେବାଶ୍ରମ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ 275(1)	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	5.0	5.0	150	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।
41	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ରାଇକିଆ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	2 ନଭେମ୍ବର 2009	21	9.50	9.50	406	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ମୋଟାକିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ	ସିଏସ୍‌ପି	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007	30 ଅକ୍ଟୋବର 2007	01	9.50	9.50	387	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।	
43	ବାଲିଗୁଡ଼ା	କଚିକିଆ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ	9.50	9.50	140	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ନାହିଁ ।	
44	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ମୁଣାଗାଁ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008	10	9.50	9.50	150	ଜଳଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣର ସୁବିଧା ନାହିଁ ।	
45	ବାଲିଗୁଡ଼ା	ରୁଡ଼ାକିଆ ସେବାଶ୍ରମ	ସିଏସ୍‌ପି	31 ଅକ୍ଟୋବର 2007	24 ଡିସେମ୍ବର 2007	02	9.50	9.50	150	ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳର ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।	
ମୋଟ (ଗ)							217.50	217.37	5206		
ସର୍ବମୋଟ (କ+ଖ+ଗ)							346.25	343.41			

ଉତ୍ସ- ସଂପୃକ୍ତ ଆଇଟିଡିଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ସଂଗୃହୀତ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.8
(ଅନୁସୂଚିତ 3.14.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-169)
ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2011 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇ ନଥିବା ବନେୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବରଣୀ/ ଅନୁସୂଚିତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ	ବିଭାଗର ନାମ	ମାମାଂସା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବିବରଣୀ (ଜୁନ୍ 2010 ସୁଦ୍ଧା)		ମାମାଂସା ଅପେକ୍ଷାରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ରହିଥିବା ବିବରଣୀ		ବିବରଣୀ ସଂଖ୍ୟା
		ବିବରଣୀ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା	
1	କୃଷି	936	2945	183	469	183
2	ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ	172	264	48	78	44
3	ସମବାୟ	93	287	18	24	10
4	ଶକ୍ତି	17	38	0	0	6
5	ଅନକାଗୀ	76	113	31	51	23
6	ମାତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ	476	1379	129	248	93
7	ଅର୍ଥ	174	294	101	165	69
8	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	3	5	1	1	1
9	କଳାକ ଓ ପରିବେଶ	525	1495	141	413	14
10	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	22	39	5	5	8
11	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	1399	4303	476	1428	76
12	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	374	1041	78	124	30
13	ଗୃହ	220	569	20	30	35
14	ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	88	234	22	44	9
15	ଶିଳ୍ପ	263	827	53	104	37
16	ସରକାରୀ ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	56	207	2	10	56
17	ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି	2	8	0	0	1
18	ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ	43	118	1	2	25
19	ଆଇନ	120	294	15	23	35
20	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ	1797	6531	482	1651	650
21	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	12	25	3	4	0
22	ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ	57	169	7	18	69
23	ସାର୍ବଜନିକ ଉଦ୍ୟୋଗ	2	6	0	0	1
24	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	1180	2861	357	762	254
25	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	432	1502	103	150	6
26	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	1093	3047	348	786	41
27	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	2	17	0	0	1
28	ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ	267	692	78	141	44
29	କ୍ଷତ୍ରୀ ଓ ଖଣି	22	51	0	0	13
30	କ୍ରୀଡା ଓ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟାପାର	34	107	12	29	5
31	ସମନ ଓ ହସ୍ତଗତ	50	152	11	18	13
32	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି	78	230	26	56	14
33	କଳ ସଂପଦ	1256	3752	496	1137	22
34	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ	810	3038	397	1199	143
35	ନିର୍ମାଣ	472	1229	189	329	16
	ମୋଟ	12623	37869	3833	9499	2047

ଉତ୍ସ- ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକାର(ଭିଭିଲ୍ ଅକ୍ଟିଭ୍) ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକାର(ଭି.ଡବ୍ଲୁ.ଆର୍.ଏ)ଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.9
(ଅନୁସୂଚୀ 3.14.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-169)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିରୁ କୁନ୍ 2011 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇ ନଥିବା ବନେୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବରଣୀ/ ଅନୁସୂଚୀର ସ୍ଥିତିର ବର୍ଷ ଧାରୀ ବିଭେଦ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବରଣୀ	ଅନୁସୂଚୀ
1979-80	3	3
1980-81	18	51
1981-82	13	36
1982-83	22	37
1983-84	20	40
1984-85	26	59
1985-86	26	57
1986-87	69	135
1987-88	69	129
1988-89	87	167
1989-90	100	216
1990-91	129	248
1991-92	162	357
1992-93	188	398
1993-94	196	458
1994-95	253	592
1995-96	329	891
1996-97	378	963
1997-98	335	888
1998-99	407	1067
1999-00	506	1356
2000-01	497	1351
2001-02	550	1435
2002-03	570	1540
2003-04	823	2286
2004-05	704	1952
2005-06	671	1680
2006-07	869	2418
2007-08	1019	3365
2008-09	1120	4103
2009-10	1239	4359
2010-11	1225	5232
ମୋଟ	12623	37869

ଉତ୍ସ- ମହାଲେଖାକାର(ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଳ) ଏବଂ ମହାଲେଖାକାର(ଭି.କେ.ଆର୍.ଏ)ଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.10
(ଅନୁଚେତ 3.14.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-169)

ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇଥିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବରଣୀରେ ପ୍ରତିବେଦିତ ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର	ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଭେଦ	ଅନୁଚେତ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
କ. ନିୟମ ତଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା			
1.	ନିଷ୍ପାଳ/ଅଣଫୋକପ୍ରଦ /ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ/ଅଭିଭିକ୍ତ ଦେୟତା/ଅଧିକ ବ୍ୟୟ	543	110.40
2.	ଅଗ୍ରାଧ୍ୟା/ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ	146	1.62
3.	ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ/ଅଗ୍ରାମ କମ୍ ଆଦାୟ	327	10.89
ସମୁଦାୟ (କ)		1016	122.91
ଖ. ଖୁଚିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ୍ତ/କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତ୍ୟୋପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା			
4.	ଠିକାଦାର/ଫାର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	89	0.97
5.	କ୍ଷତି, ଆତ୍ମସାବଜରାଣ ଓ ଭଣ୍ଡାର ନ୍ୟୁନତା	165	2.15
6.	ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟୟ	73	5.35
7.	ଠିକାଦାର/ଫାର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ	26	2.77
ସମୁଦାୟ (ଖ)		353	11.24
ଗ. ବିଭାବେତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା			
8.	ପଡିଗହଥିବା ଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବ୍ୟବଳା/ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅବରୋଧ	351	135.13
9.	ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପଛଠ ନ ହେବା	277	105.10
10.	ସିଲିକ୍ କମାରେ ଟଙ୍କା ଗଣିବା	75	15.51
11.	ଅବିବେଚିତ ଅର୍ଥ ଅବରୋଧ	209	0.53
12.	ବିକ୍ରମ ଶୁଳ୍କ/କୋଟିମାତ୍ରା	21	0.50
13.	ବିବିଧ/ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟୟ/ଭାଡରର ଅଣ ପଛଠ/ଅଧିକ ଉଠାଣ ଇତ୍ୟାଦି	883	64.00
14.	ଟିକଟ କିମ୍ବା ରହିତ/ପ୍ରାପ୍ତି ସୁକାରୀର ଅଭାବ	118	10.11
15.	ଗଣ/ଅଗ୍ରାମ ଆଦାୟ ନ ହେବା	1019	152.18
16.	ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ସୂଚୀ ଆଦାୟ/ଅନାଦାୟ	266	294.29
ସମୁଦାୟ (ଗ)		3219	777.35
ଘ. ଅନବଧାନତା/ଶାସନ ଚାରିବ ଅସଫଳତା			
17.	ଅନିୟମିତ କୁସ୍/ସାମାନ୍, ହିସାବ କରା ନ ଯିବା/ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟର ଅଣସମାଯୋଜନ	106	43.01
18.	ଫାର୍ମି/ଠିକାଦାର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ନ ହେବା	199	66.63
19.	ବିଭାଗୀୟ ଯତ୍ନପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ଉପଯୋଗ	15	1.05
ସମୁଦାୟ (ଘ)		320	110.69
ସମୁଦାୟ (କ+ଖ+ଗ+ଘ)		4908	1022.19

ଉତ୍ତ- ମହାନେଖାକାର(ସିଭିଲ ଅଭିଭ) ଏବଂ ମହାନେଖାକାର(ସି.ଡବ୍ଲୁ.ଆର.ଏ)ଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.11

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.14.2, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-172)

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ସୁଦ୍ଧା ଲେଖା ପଢ଼ାଯାଇ ପ୍ରତିବେଦନ (ସି.ଭି.ଇ.) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଲେଖା ପଢ଼ାଯାଇ/ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶନେତା ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀୟ ଅନୁପାଳନ ଟୀକ୍ଷଣୀ ମିଳି ନଥିବା ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

ବିଭାଗ	ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖା ପ୍ରତିବେଦନ (ସି.ଭି.ଇ.) (ଲେଖା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା)													Total (In Number)
	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
କୃଷି	3.1 (ଆର)	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.5.3	ନାହିଁ	2.2(ଆର)	3.4.3	04(ଆର 2)
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.6	3.8	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.2	3.4.2, 2.4(ଆର)	05(ଆର 1)
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.3	3.2 (ଆର)	4.3.4, 4.5.4 3.3(ଆର)	3.1 (ଆର)	ନାହିଁ	4.3.7, 4.4.18, 4.4.19, 4.5.1	4.5.3, 4.5.4	3.1.1, 3.4.1	3.1.2 3.4.6	16 (ଆର 3)
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.4.9	3.1.9, 3.2.7 3.3.5	ନାହିଁ	04
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାସ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.5.5, 4.6.1	3.2.1 3.3.3	3.4.1	05
ସିସିଓ ଆଧାରିତ ସମୀକ୍ଷା (ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ)	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.1 (ଆର)	01 (ଆର 1)
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.4 3.1.5, 3.1.6 3.3.4, 3.4.2	2.1(ଆର)	06 (ଆର 1)
ଶିଳ୍ପ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.4 (R)	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.4.1.7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	02(ଆର 1)
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ	3.1.5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.3 (ଆର) 3.5(ଆର) 4.2.5	ନାହିଁ	3.3.1	05 (ଆର 2)
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1(ଆର)	ନାହିଁ	2.4 (R)	02(ଆର 2)
ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	କେ ବି କେ (ଆର)	ନାହିଁ	ନାହିଁ	01(ଆର 1)
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.6(ଆର)	ନାହିଁ	02 (ଆର 2)
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.10	3.1.6	02
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ	4.1 (ଆର)	4.16	4.1 (ଆର)	4.2 (ଆର)		3.4(ଆର) 5.2	4.3.1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.2(ଆର) 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3	2.3(ଆର) 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.3	3.1.3, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.6,	28 (ଆର 6)

ବିଭାଗ	ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖା ପ୍ରତିବେଦନ (ସିଭିଲ) (ଲେଖା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା)													Total (In Number)
	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
													3.3.2, 3.4.4	
ନିର୍ମାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.1 (ଆର)	3.6 (ଆର)	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.11, 3.1.12 3.4.4, 3.4.5	3.1.1, 3.2.5, 3.4.5	09 (R-2)
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.1.3, 3.2.2	3.2.2, 3.2.4	04
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	2.3 (ଆର1), 3.1.4	02 (ଆର 1)
ଗୃହ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.4.7	01
ମୋଟ	03 (ଆର 2)	01	01 (ଆର 1)	02 (ଆର 1)	03 (ଆର 1)	04 (ଆର 3)	05 (ଆର 2)	01 (ଆର 1)		08 (ଆର 2)	16 (ଆର 4)	29 (ଆର 3)	26 (ଆର 5)	99 (ଆର 25)

ଆର : ସମାକ୍ଷା/କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା

II. 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସିଭିଲ)ର ନେଶଦେଶ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିବାର ବର୍ଗୀକରଣ

ନେଶଦେଶ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁଲେଖଦର ବର୍ଗ	ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସିଭିଲ) ର ନେଶଦେଶ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁପାଳନ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଅନୁଲେଖ												ମୋଟ (ସଂଖ୍ୟାରେ)
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
ନିୟମ ତଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା	3.15	4.16	ନାହିଁ	3.16	3.3	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.3.7, 4.5.1,	4.2.1, 4.6.1,	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6	24
ଠେଟିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାକ୍ଷା ବିନା ଯଥାର୍ଥତା ଖର୍ଚ୍ଚ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	5.2	4.3.1	ନାହିଁ	4.4.17, 4.5.3	4.2.2, 4.2.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 4.5.5,	3.2.1, 3.2.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6	22
ବିରାଚରିତ/ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4.1.1	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5	3.3.1, 3.3.2	08
ଅନବଧାନତା/ଶାସନ ରୀତିର ଅସଫଳତା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3.8	ନାହିଁ	4.3.4, 4.5.4	ନାହିଁ	4.4.18, 4.4.19	4.4.3, 4.5.3, 4.5.4	3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5	3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7	20
ମୋଟ	01	01	00	01	02	01	03	00	6	12	26	21	74

ଉତ୍ତ : ମହାଲେଖାକାର (ସିଭିଲ ଅଫିସ) ଏବଂ ମହାଲେଖାକାର (ସିଭିଲ୍ ଆର୍କ)ଙ୍କ ନିୟମିତ ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଶିଷ୍ଟ-3.12
(ଅନୁକ୍ରମ -3.14.2.1, ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ନୂଞ୍ଚ-173)

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ପୂଜା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଏ.ଡି.ଏନ୍.ଏଚ୍. ଏବଂ
 ବାଧାରେ ହିସାବ ସମାପ୍ତର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୁପାରିଶ ମାନଙ୍କର ବିବରଣ

(ସୁପାରିଶ ଓ ସଂଶୋଧନ ସଂଖ୍ୟା)

ବିଭାଗର ନାମ	ବିଧାନ ସଭାର ନାମ						ମୋଟ
	10 th (1990-95)	11 th (1995-2000)	12 th (2000-04)	13 th (2004-09)	ମୋଟ		
	ମୋଟ ସୁପାରିଶ	ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ	ମୋଟ ସୁପାରିଶ	ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ	ମୋଟ ସୁପାରିଶ	ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ	ମୋଟ ସୁପାରିଶ
କୃଷି	25	01	15	01	15	05	60
ସମବାୟ	07	01	ନାହିଁ	21	ନାହିଁ	ନାହିଁ	28
ବାରିଶ୍ୟ	14	ନାହିଁ	01	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	15
ଶକ୍ତି	11	ନାହିଁ	16	01	09	ନାହିଁ	36
କଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ	27	02	05	ନାହିଁ	02	ନାହିଁ	37
ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	23	ନାହିଁ	17	40
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ	15	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	03	ନାହିଁ	40
ଅର୍ଥ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	04	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	04
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	13	06	05	ନାହିଁ	ନାହିଁ	07	25
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	23	05	35	19	11	17	86
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	17	ନାହିଁ	05	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	33
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	07	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	34
ଶିଳ୍ପ	29	01	29	ନାହିଁ	05	ନାହିଁ	81
ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	62	ନାହିଁ	01	ନାହିଁ	12	ନାହିଁ	75
ଆକାଶ	02	ନାହିଁ	07	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	09
ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଯୋଜନ	05	ନାହିଁ	05	ନାହିଁ	ନାହିଁ	18	28
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	00	ନାହିଁ	15	ନାହିଁ	16
ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ	04	ନାହିଁ	01	ନାହିଁ	02	ନାହିଁ	09
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	09	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	09
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	03	ନାହିଁ	03
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	10	ନାହିଁ	05	01	ନାହିଁ	ନାହିଁ	20
କ୍ଷାତ୍ର ଓ ଖଣି	58	17	20	07	ନାହିଁ	11	89
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	01	ନାହିଁ	07	ନାହିଁ	14
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	25	ନାହିଁ	04	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	45
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	07	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	07
ସମନ ଓ ସହଯୋଗ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	08	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	08
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	15	ନାହିଁ	15
ପରିବହନ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	05	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	05
କଳ ସଂପଦ	15	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	02	ନାହିଁ	17
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	208	93	10	01	65	08	293
ନିର୍ମାଣ	33	ନାହିଁ	01	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	34
ମିମିକ୍ସ	72	ନାହିଁ	26	02	13	ନାହିଁ	138
ମୋଟ	691	126	248	33	261	08	1353

ଉତ୍ସ : ମହାଲୋକସଭାର (ଭିଜିଲ ଅର୍ଡିନ) ଏବଂ ମହାଲୋକସଭାର (ଭିଡ଼୍ଫୁଆରସ) କ ନୟପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ

ପରିଚିତ୍ତ - 3.13

ସଂକ୍ଷେପତଃ ଶବ୍ଦକୋଷ (ଗ୍ଳୋସାରି ଅଫ୍ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍)

୩

ଏ.ଏ.ପି	ଆନୁଆଳ ଆକ୍ଷରଣ ପ୍ଲାନ
ଏ.ପି.ଏଲ୍	ଏକତ୍ ପତ୍ତର୍ଟି ଲାଇନ୍
ଏ.ଆର	ଏମାଲିଭିସ୍ ଅଫ୍ ରେଭେ
ଏ.ଏସ୍.ସି.ଆଇ	ଏଡ୍ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଷାଫ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଏ.ଏସ୍.ଆଇ	ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍, ଇନଟ୍ରେକ୍ଟିଭ୍
ଏ. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି.ବି	ଆନୁଆଳ ଥ୍ରାକ୍ ପ୍ଲାନ ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍

ବି

ବି.ଡି.ଏ.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଅଥରିଟି
ବି.ଏମ୍.ସି	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍
ବି.ଡି.ଏ.ଏ.ବି	ବିଜୁ, ଡିଏ, ଅପରେଟିଭ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମ୍ପଟର
ବି.ପି.ଏଲ୍	ବିଲୋ ପତ୍ତର୍ଟି ଲାଇନ୍
ବି.ପି.ଆର.ଡି	ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ବି.ପି.ଏସ୍.ଏଲ୍	ଭୂଷଣ ପାଠ୍ୟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ନିରିଟେଡ୍
ବି.ପି.ଏସ୍.ପି.ଏ	ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷେର ପୋଲିସ୍ ଏକାଡେମି
ବି.ପି.ବି.ଏସ୍.ଏଲ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଡ୍ରାମ୍ପଟୋର୍ସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନିରିଟେଡ୍
ବି.ଆର.ଜି.ଏଫ୍	ବ୍ୟାକ୍‌ଥ୍ରାଟ୍ ରିଜନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଫଣ୍ଡ
ବି.ଏସ୍.ଏମ୍.ଏଲ୍	ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ନିରିଟେଡ୍
ବି.ଏସ୍.ୟୁ.ପି	ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର ଅରବାନ ପୁଅର

ସି

ସି. ଆଣ୍ଡ.ଏ.ବି	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଅଭିଟର କେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ସି.ଏ.	କନ୍ସର୍ଭେସନ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍
ସି.ସି	ସିମେଣ୍ଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍
ସି.ସି.ବି.ଏମ୍.ଏସ୍	କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ୍ ନେଗୋସିଆଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ

ସି.ଡି.ପି	ସିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନସ୍
ସି.ଇ	ଟିପ୍ କଞ୍ଚିନିଉର
ସି.ଇ. ଆଣ୍ଡ ବି.ଏମ୍	ଟିପ୍ କଞ୍ଚିନିଉର ଆଣ୍ଡ ବେସିନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ସି.ଲି	କମ୍ପାଡେକ୍ଟ କେନେଗାଲ
ସି.ଆଇ.ଡି	କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ସି.ଆଇ.ପି.ଏ	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଷ୍ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍
ସି.ଆଇ.ପି.ଇ.ଟି	କମନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଆପ୍ରିକେସ୍
ସି.ଏମ୍.ସି	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ, କଞ୍ଚିନିଉରଲି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ସି.ଏମ୍.ପି	କଟେଫ୍ ହେନରିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ
ସି.ପି.ଏଚ.ଇ.ଇ.ଡି	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ହେଲେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାଏରନମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲିନିଉରଲି
ସି.ପି.ଆଇ	ଅରଗାମାଇକେସନ୍
ସି.ପି.ପି	କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନା
ସି.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏ	କ୍ୟାମ୍ପୁସ୍ ପାଥ୍‌ଫାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍
ସି.ଆର.ପି.ଏଫ୍	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ଥର୍ମାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ
ସି.ଏସ୍.ଏମ୍.ସି	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ
	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାକ୍ସସିଜି ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିସନ୍

ଡି

ଡି.ସି.ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟଡିନେସନ ପୋଲିସ୍ ଥ୍ରାଉଲେସ
ଡି.ଏଫ.ଡି	ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର
ଡି.ଜି.ସି.ଏ	ଡାଇରେକ୍ଟର କେନେଗାଲ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍
ଡି.ଆଇ.ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର
ଡି.ଆଇ.ଏସ.ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍‌ଫରମେସନ ସର୍ଭିସେସ କାର୍ଡର୍ସଲ
ଡି.ଡି.ଟି	ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍
ଡି.ପି.ଏ.ପି	ଡ୍ରବ୍ ପ୍ରେମ୍ ଏରିଆ ପ୍ରେଗ୍ରାମ
ଡି.ପି.ସି.ଏଲ	ଧାମରା ପୋର୍ଟ୍ କମ୍ୟାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
ଡି.ପି.ଡି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର
ଡି.ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏଫ୍	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରାଟୋରି

ଇ

ଇ.ଏ.ଏସ୍
 ଇ.ସି.ପି
 ଇ.ଇ
 ଇ.ଏମ୍.ଡି
 ଇ.ପି.ଏମ୍
 ଇ.ଏସ୍.ଆଇ
 ଇ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏସ୍

ଏକ୍‌ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏକେନୁଜ୍
 ଇକୋନୋମିଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍
 ଏକ୍‌ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
 ଆର୍ଟ୍‌ସ୍ ମନି ଡିପୋଜିଟ୍
 ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ମାନେଜିଭିଜ୍
 ଏଲିଭେଟେଡ୍ ସରଭିସ୍ ରିଜର୍ଭର
 ଇକୋନମିକାଲି ଉଇକର

ଏଫ୍

ଏଫ୍. ସି.ଆଇ
 ଏଫ୍.ଇ
 ଏଫ୍.ଆଇ.ଡି.ଆଇ.ସି
 ଏଫ୍.ଏସ୍ ଏଲ୍

ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
 ଫରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏନ୍‌ଭାଇରନମେଣ୍ଟ
 ଫେଡେରେସନ୍ ଇଣ୍ଡଗନେସନାଲ୍ ବେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରସ-କନସେଲ୍ଟ
 ଫରେନସିଜ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍

ଜି

ଜି.ସି
 ଜି.ଆଇ.ଏ
 ଜି.ଓ.ଆଇ
 ଜି.ପି
 ଜି.ପି.ଏସ୍
 ଜି.ଏସ୍.ଟି

ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍
 ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍-ଇନ୍-ଏଡ୍
 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
 ଗ୍ରାମ ଫଂଗାୟତ ,
 ଜିଓ-ପଲିସନିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
 ଗ୍ରାମ୍ପଲାନ ସର୍ଭ ବେସ୍

ଏଚ୍

ଏଚ୍.ଆଣ୍ଡ ୟୁ.ଡି
 ଏଚ୍.ଜି
 ଏଚ୍.ଓ.ଡି
 ଏଚ୍.ପି.ସି

ହାଇସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅରବାନ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍
 ହୋମ୍ ବାଡ୍
 ହେଲ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍
 ହାଇ ପାୱାର କନିଟି

ଆଇ

ଆଇ.ଏ.ଡ୍‌ଉଇ
 ଆଇ.ଡି.ସି.ଓ
 ଆଇ.ଏଚ୍.ଏସ୍.ଡି.ପି
 ଆଇ.ଏମ୍.ଆର୍.ଏ
 ଆଇ.ପି.ଆଇ.ସି.ଓ.ଏଲ୍

ଇନ୍‌ଡିଗା ଆୱାର ଯୋଜନା
 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା
 ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୋଡେଡ୍ ହାଉସିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁମ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍
 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ଏଜେନ୍ସି
 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରୋମୋସନ୍ ଇନଡେଭେଷମେଣ୍ଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡିଶା
 ଲିମିଟେଡ୍

ଆଇ.ପି.ଆର୍
 ଆଇ.ପି.ଏସ୍.ଏଲ୍

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲିସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍
 ଇଣ୍ଡଗନେସନାଲ୍ ସି-ପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ଆଇ.ଇ.ଆର୍.ବି
ଆଇ.ଆରଏସ୍
ଆଇ.ଏସ୍.ଏ.ପି
ଆଇ. ଟି.ଡି.ଏ
ଆଇ. ଟି.ଡି.ପି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟମ୍
ଇନଭେଣ୍ଚୁରୀ ରିପୋର୍ଟ୍
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଷ୍ଟେୟିନିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ ଏକେନି
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ

କେ

କେ.ଇ
କେ.ଏମ୍.ଏମ୍.ଆର୍.ଏମ୍
କେ.ଏସ୍.ପି.ଏଲ୍
କେ.ଭି

କ୍ଲିନ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର
କବାହାଲୀଲ ନେହେରୁ ନେସନାଲ୍ ଅର୍ବିନ୍ ବିନ୍ୟୁଆଲ୍ ମିଶନ
କ୍ରିୟାଳ ଭିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍
କଏଣ୍ ଡେମ୍ବର

କେ

କେ.ବି.କେ
କେ.ପି.ଆଇ

କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗିର କୋରାପୁଟ
କି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଣ୍ଡିକେଟରସ

ଏଲ

ଏଲ.ଏ
ଏଲ୍.ଏ.ଏସ୍. ଆର୍.ଏ
ଏଲ୍.ଏ.ଏମ୍
ଏଲ୍.ଏ.ଏ
ଏଲ୍.ସି
ଏଲ୍.ଡି
ଏଲ୍.ଡି.ଏ
ଏଲ୍.ଆଇ.ଜି
ଏଲ୍.ଏ.ଆଇ
ଏଲ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଇ

ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଜିସନ୍
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଜିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଅଫିସର
ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ସିଜିସନ୍ ଅଫିସର
ଲେଟର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍
ଲିକ୍ୟୁଡେଟେଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍
ଲିକ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ୍ ଅପରେଟ୍
ଲୋୟର ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍
ଲେଫ୍ଟର ହଇଲ୍ ଏକ୍ସ୍ପ୍ରିମିଟ୍

ଏମ୍

ଏମ୍.ଏ.ଆର୍.ଟି
ଏମ୍.ଡି.ଆର୍
ଏମ୍.ଏଫ୍.ଏସ୍.ଏଲ୍
ଏମ୍.ଆଇ.ପି
ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍
ଏମ୍.ଏଲ୍.ଡି
ଏମ୍.ଏ.ଇ.ଏଫ୍
ଏମ୍.ଏ.ଏସ୍.ଏ

ମଲ୍ଟି ଆକସେସ୍ ରେଡିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ମେଜର ଭିଷ୍ଣୁ ରୋଡ୍
ମୋଟିଲ୍ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀଜ୍
ମ୍ୟାନେଜର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ
ମିଲିଅନ୍ ଲିଟରସ ପର ଡେ
ମିନିଷ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ୍
ମିନିଷ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ

ଏମ୍.ଓ.ସ୍ଥ
ଏମ୍.ପି.ଏଫ୍
ଏମ୍.ପି.ଆର୍.ଏସ୍
ଏମ୍.ଡି.ପି.ଏ

ନେମୋରାଣ୍ଡାମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍
ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ୍
ମସ୍ତୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାସ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍
ମେଡ୍ରିକ୍ ଟନ୍ସ ପର୍ ଆନମ୍

ଏମ୍

ଏମ୍.ଓ
ଏମ୍.ଏ.ବି.ଏ.ଆର୍.ଡି
ଏମ୍.ଏ.ଏମ୍
ଏମ୍.ସି.ବି
ଏମ୍.ସି.ଆର୍.ବି
ଏମ୍.ଏର.ଆର୍.ଏ.ଏସ୍.ଏସ୍
ଏମ୍.ଆଇ.ଟି
ଏମ୍.ପି.ଇ.ଡି.ଇ.ଏଲ୍
ଏମ୍.ପି.ଭି
ଏମ୍.ଆର୍.ଏର.ଏମ୍

ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର
ନେଶନାଲ୍ ବ୍ୟାଂକ୍ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ନେସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ମିଶନ
ନେସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଡିଙ୍ଗ୍
ନେସନାଲ୍ କ୍ଲାନ୍ସ ରେକର୍ଡସ୍ ବ୍ୟୁରୋ
ନେସନାଲ୍ ହାଇଡେ଼ ଆକ୍ଟିଭେଷ୍ ବିଲିଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କମ୍
ନୋଟିସ୍ ଇନଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ରେଷ୍ଟର୍ସ୍
ନେସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଏକ୍ସଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଆର୍
ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ନେରଲ୍
ନେର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ ଡ୍ୟାଲ୍
ନେଶନାଲ୍ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିସନ୍

ଓ

ଓ.ବି.ସି.ସି
ଓ.ଡି.ଆର
ଓ.ଇ.ଏ
ଓ.ଜି.ଏଲ୍.ଏସ୍
ଓ.ଜି.ଆର୍
ଓ.ଏର.ଡି.ଏସ୍
ଓ.ଏଲ.ଆର
ଓ.ଏମ୍.ସି.ଏ
ଓ.ପି
ଓ.ପି.ଡି.ଆର
ଓ.ପି.ଇ.ପି.ଏ
ଓ.ପି.ଏଲ୍.ଇ
ଓ.ଏସ୍.ଏ.ପି
ଓ.ଏସ୍.ସି.ସି
ଓ.ଏସ୍.ଏର.ଏସ୍.ସି

ଓଡିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନ୍ସ୍ଟ୍ରକସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍
ଅର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଡ୍
ଓଡିଶା ଇଷ୍ଟର୍ ଆବୋଲିସନ୍
ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲେମ୍ମେଣ୍ଟ୍
ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଜରଭ୍
ଓଡିଶା ହର୍ଟିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ସୋସାଇଟି
ଓଡିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍
ଓଡିଶା ମୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆକ୍ଟ୍
ଆଉର୍ ପୋଷ୍ଟ
ଓଡିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରିଜରଭ୍
ଓଡିଶା ପ୍ରାଇମେରି ଏକ୍ସଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରି
ଓଡିଶା ପ୍ରିଭେଟସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନ୍‌କ୍ସ୍ପ୍ରେମେଣ୍ଟ୍
ଓଡିଶା ଷ୍ଟେର୍ ଆର୍ମିଡ୍ ପୋଲିସ୍
ଓଡିଶା ଷ୍ଟେର୍ କାଉଁସିଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚର୍
ଓଡିଶା ଷ୍ଟେର୍ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ କର୍ପୋରେସନ୍
ଓଡିଶା ଷ୍ଟେର୍ ହେଲ୍ଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାମିଲି ୱେଲଫେୟାର୍ ସୋସାଇଟି

ୱ.ଏସ୍.ପି.ଏଚ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି
ୱ. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏସ୍.ଏସ୍.ବି

ୱଡ଼ିଶା ଚେନ୍ଦୁ ପୋଲିସ୍ ହାଉସିଙ୍ଗ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର
ୱଡ଼ିଶା ଖୁବର ସମ୍ମାନ ଆର୍ଡ୍ ସ୍ଟିଭେନ୍ ବୋର୍ଡ

ପି

ପି.ଏ
ପି.ଏ.ସି
ପି.ସି.ଆର୍
ପି.ଡି.ଏଲ୍
ପି.ଡି.ଏସ୍
ପି.ଏଚ୍.ସି
ପି.ଆଇ.ପି
ପି.ଆଇ.ସ୍ଟୁ
ପି.ଏମ୍.ସି
ପି.ଏମ୍.ଜି.ଏସ୍ ଓଏଲ
ପି.ୱ.ଏଲ୍
ପି.ୱ.ଏଲ୍.ଏଚ୍.ଇ.ଟି
ପି.ପି.ପି
ପି.ଆର୍
ପି.ଆର୍.ଆର୍
ପି.ଟି.ସି
ପି.ଭି.ସି

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର
ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଶ୍ନର
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର୍ପୁସର ରିପୋର୍ଟିଂ
ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ କର୍ମଚାରୀ
ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲଥ୍ ସେକ୍ଟର
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାନ
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଟ୍ରାଟିଜି
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା
ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଲୁଗାଲୁଗା
ପୋଲିସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ
ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍
ପଂଚାୟତି ରାଜ
ପାୱାର ବୋର୍ଡ ବୋଲରସ୍
ପୋଲିସ୍ ଡ୍ରୋପିଙ୍ଗ୍ କଲେଜ
ପଲି ଭିନାୟଲ କ୍ୟୁରାଭାଲଡ୍

ଆର

ଆର.ଡି. ଏମ୍
ଆର.ଡି.ସି
ଆର.ପି.ଏସ୍
ଆର.ଡି.ଏସ୍
ଆର.ପି.ଡି.ଏସ୍
ଆର.ଡି.ଏସ୍
ଆର.ପି.ଏସ୍
ଆର.ଆଇ.ଡି.ଏସ୍

ରେଭେନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍ କମିସ୍ନର
ରିକ୍ୟୁସିଟ୍ ଫର ପ୍ରୋସାକ୍ଟ
ରୁରାଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ
ରିକ୍ୟୁଜିସିଟିଙ୍ଗ୍ ଆଫିସର
ରିଭାଜିଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ରୁରାଲ ଓଏଲ ସମ୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍
ରୁରାଲ ପାଇପ୍ ଓଏଲ ସମ୍ମାନ
ରୁରାଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ

ଆର୍.ଏଲ୍.ଡି.ଏ.ପି
ଆର୍.ଆଇ

ରିଭାଇକ୍ଟ୍ ଲଙ୍କା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ
ରେଭୁନ୍ୟୁ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର

ଏସ୍

ଏସ୍.ଏ.ପି	ଝେଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଲିସି
ଏସ.ଡି.ଡି	ଝାଝାଡ଼ି ବିଜିଙ୍ଗ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
ଏସ୍.ସି./ଏସ୍.ଡି	ସିଡ୍ଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ୍/ ସିଡ୍ଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇଭ୍
ଏସ୍.ସି.ଏ	ସର୍ଭିସ୍ ସେଝର ଏଜେନ୍‌ସି
ଏସ୍.ସି.ଆର୍.ବି	ଝେଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଲେକ୍ଚର୍ସ୍ ବ୍ୟୁରୋ
ଏସ୍.ଇ	ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଏସ.ଏଫ୍.ଏସ୍.ଏଲ୍	ଝେଟ ଫରେନ୍‌ସିକ୍ ସାଇନ୍‌ସ୍ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍
ଏସ୍.ଏଚ	ଝେଟ ହାଇଡ୍ରେ
ଏସ୍.ଏଚ୍.ଏସ୍	ଝେଟ ହେଲ୍ଥ୍ ସୋସାଇଟି
ଏସ୍.ଆଇ	ସର୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର
ଏସ୍.ଆଇ.ଏସ୍	ଝେଟ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍
ଏସ୍.ଏଲ୍.ଇ.ସି	ଝେଟ ଲେଭେଲ୍ ଏମ୍ପାୟ୍‌ଭିଙ୍ଗ୍ କମିଟି
ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏନ୍.ଏ	ଝେଟ ଲେଭେଲ୍ ନେଗୋସିଏ ଟେକନରସି
ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏସ୍.ସି	ସେଲ୍‌ଫ୍ ଲୋଡିଙ୍ଗ୍ ବାଇଫେଲ୍
ଏସ୍.ଏମ୍.ସି	ଝେଟ ଲେଭେଲ୍ ହିଅରିଙ୍ଗ୍ କମିଟି
ଏସ୍.ଏମ୍.ସି	ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମେନ୍ କେନାଲ୍
ଏସ୍.ଏ.ଜି	ଝେଟ ମିସନ୍ ମୋଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍
ଏସ.ଏ.ଆର୍	ସେସିଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ଏସ.ପି.ଏମ୍.ସି	ସିଡ୍ଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ରେଟସ୍
ଏସ୍.ଆର୍.ଇ	ଝେଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ମାନେଜମେଣ୍ଟ କନ୍‌ସଲଟାଣ୍ଟ
ଏସ୍.ଆର୍.ଆର୍	ସିକ୍ସ୍‌ସିଟି ଚିଲେଟେଡ୍ ଏକସ୍‌ପେଡିଟିଭ୍
ଏସ୍.ଆର୍.ଏସ୍	ସିଡ୍ ରିପ୍ରେସେଣ୍ଟେସନ୍
ଏସ୍.ଆର୍.ଏସ୍.ଡକ୍ୟୁ.ଏ.ଆର୍	ସିଷ୍ଟମ୍ ରିକ୍ୱାରେମେଣ୍ଟ୍ ସେସିଟିକେସନ୍
ଏସ୍.ଏସ୍.ଏ	ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ସାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଉଲଗାଉଟ୍ ରିପ୍ରେସେଣ୍ଟେସନ୍
ଏସ୍.ଡି.ଏଲ୍	ସର୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିକାମ୍
ଏସ୍.ଡକ୍ୟୁ.ଏ.ଡି	ସେଲ୍ ସ୍ ବ୍ୟାକ୍‌ସ୍ କୋମ୍
	ସ୍ଟେଲ୍‌ଥ୍ ଡ୍ରକ୍‌ନେସ୍ ଅପରେଟିଭିଜ୍

ଡି

ଡି.ଡି.ଆଇ.ଏମ୍.ଏ

ଆର୍ଡ଼ି ପାଟି ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଙ୍ଗ୍ ଏଜେନ୍‌ସି

ଡି.ଏ.ଡି.ଏ.ସି
ଡି.ଡି.ପି.ଏସ୍
ଡି.ଏସ୍.ଆଇଏସ୍

ବେଷର ଆପ୍ରେଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବେକ୍‌ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି
ଗାର୍ଗେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଭିଜନ୍‌ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ବେକ୍‌ନିକାଲ ସାପୋର୍ଟ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁସନ୍‌ସନ୍

ସ୍ତ

ସ୍ତ.ସିଏସ୍
ସ୍ତ.ଏଲ୍.ବିଏସ୍
ସ୍ତ.ଆଇ.ଡି.ଏସ୍.ଏମ୍.ଡି
ସ୍ତ.ଆଇ.ଜି.
ସ୍ତ.ଏଚ୍.ଏଫ୍
ସ୍ତ.ଏମ୍.ଡି.ସି.ଏଲ୍

ସ୍ତୁଡିଲାଲକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସେସ୍
ଅର୍ବାର୍ ନୋକାଲ୍ ବଡିକ୍
ଅରବାନ୍ ଇନ୍‌ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ସୁଲ ଆଣ୍ଡ
ମିଡିୟମ୍ ଗାଉନସ୍
ଅର୍ବାର୍ ଇନ୍‌ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଗଭରନାନ୍ସ
ଅକ୍ସ୍ ସାଇ ପ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ସ୍
ଅର୍ବାର୍ ମାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ କମ୍ପାନି ଲିମିଟେଡ୍

ଲି

ଲି.ଏସ୍.ଏ.ଡି
ଲି.ଏଚ୍.ଏଫ୍
ଲି.ଏ.ଏଲ୍

ଭେରି ସୁଲ୍ ଆପେର୍ଟର ଟର୍ମିନାଲ୍
ଭେରି ସାଇ ପ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ସ୍
ବେଗାଡ୍ ଆକ୍ସ୍‌ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ ଲିମିଟେଡ୍

ଡବ୍ଲ୍ୟୁ

ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି.ପି
ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି
ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏମ୍.ଏମ୍

ଫାରର ଟ୍ରିବିନେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍
ଫାର୍‌ସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍
ଫେର୍ ମିକ୍ସ ମାକାଡାମ୍

କେଡ

କେଡ୍.ଏସ୍.ଏସ୍

କିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି