



ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ
ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2017

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2017

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		v
ଅଧ୍ୟାୟ I : ଉପକ୍ରମ		
ଉପକ୍ରମ	1	1-9
ଅଧ୍ୟାୟ II : ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା		
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ		
ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ପରିଚ୍ଛେଦନା	2.1	11-36
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.2	37-57
ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ	2.3	58-106
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ		
ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା	2.4	107-124
ଅଧ୍ୟାୟ III : ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ		
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ଯତ୍ନ	3.1	127-139
ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ	3.2	139-146
ଗୃହ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା	3.3	146-160
ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାର କୋଠାରେ ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.4	161-162
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ଠଳ ବିନିଯୋଗ	3.5	162-164
ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚରୀ ବୀମା ବିଭାଗ		
ଶ୍ରମ ଉପକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଦାୟ ଏବଂ ନିବେଶ	3.6	164-168
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିନା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ	3.7	169-170

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ			
ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନରେ କ୍ଷତି		3.8	170-172
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ			
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅଡିଟ୍		3.9	172-181
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ			
ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଳା		3.10	182-183
ପରିଶିଷ୍ଟ			
2.1.1	ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ	2.1.7.6	185
2.1.2	ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶଦ ବିବରଣ	2.1.8.1	186
2.1.3	ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ବୁଧି ସେବା ସଂପର୍କିତ ବିଶଦ ବିବରଣ	2.1.9	187
2.1.4	2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶଦ ବିବରଣ	2.1.9.1	188
2.1.5	2010-16 ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶଦ ବିବରଣ	2.1.11.4	189-190
2.1.6	2011-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ	2.1.12.1	191
2.1.7	2011-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରିଟ୍ରେସର ପାଠ୍ୟକର୍ମରେ ଡାଲିମ୍ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିବରଣ	2.1.12.2	192
2.1.8	ଆଇସିଡିଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଲିମ୍ରେ ହୋଇଥିବା ସକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ	2.1.12.2	193
2.2.1	ଯୋଜନା-ଓଡ଼ିଆ ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ	2.2.7 ଓ 2.2.7.1	194
2.2.2	ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ	2.2.7.4	195-197
2.2.3	ଅଗ୍ରାମ ଉପରେ ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି ସଂପର୍କିତ ବିବରଣ	2.2.7.5	198-199
2.2.4	କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସେରେକ୍ଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ଅଗ୍ରଗତି	2.2.8	200

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
2.3.1	30 ଟି ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍କାର ସୂଚୀ ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣୀ	2.3.4	201
2.3.2	ଅକାମୀ/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା/ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧୁତ ହୋଇନଥିବା 43ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	2.3.6.1	202-208
2.3.3	2011-12 ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଆରଇ ଅଧିନରେ ବର୍ଷଭାରା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ	2.3.7.3	209-210
2.3.4	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିବରଣୀ	2.3.8.2	211-212
2.3.5	କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବାର ବିବରଣୀ	2.3.8.3	213-216
2.3.6	ଆଇଆରସିରେ ବିହିତ ଓସାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଓସାରର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେତୁ/ ନଳାପୋଲର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ	2.3.8.7	217
2.3.7	ପିଏଚ୍ଏଚ୍ଏଲ୍ କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅସୁଲ ହୋଇନଥିବା ଜରିମାନାର ବିବରଣୀ	2.3.14.1	218
2.3.8	ଏଲ୍ଡବୁଲ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଥଇଥାନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଅବଲୋକିତ ଅନିୟମିତତାର ବିବରଣୀ	2.3.16	219-220
2.3.9	ଏଫ୍ଆର୍ଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଗଠନ ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ବୟ ବିବରଣୀ	2.3.18	221
2.3.10	ସଚେତନତା ସଂପର୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିବରଣୀ	2.3.18.2	222
2.3.11	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନପୋଷ ଉପ ବିଭାଜନରେ ଓଟିଏଫ୍ଡି ସଭାଧିକାର ରଦ୍ଦ କରିବାର ବିବରଣୀ	2.3.19.3	223
2.3.12	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ବିବରଣୀ	2.3.22.1	224-225
2.3.13	ଡିଏଲ୍ସି ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଜିଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜର ବିବରଣୀ	2.3.22.1	226
2.4.1	ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମତ୍ୟୁଲମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ	2.4.1 ଓ 2.4.6.1	227-228
2.4.2	ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ହାର୍ଡ଼ଫ୍ରେୟାର ଏବଂ ସାକ୍ଷମ/ ଉପଯୋଗୀ ସଫ୍ଟଫ୍ରେୟାରରେ ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2.4.6.4	229-231
3.2.1	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିକାର ବିବରଣୀ	3.2.4.1	232-236
3.3.1	ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ବିନା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣୀ	3.3.4.2	237

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
3.3.2	ମନୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟର ବିବରଣୀ	3.3.4.3	238-240
3.3.3	ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ବିନା ଉପକରଣ କ୍ରୟର ବିବରଣୀ	3.3.5.1	241
3.3.4	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା/ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଭାବର ବିବରଣୀ	3.3.6.4	242-245
3.6.1	ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବାସ କରାଯାଇ ନଥିବା ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ	3.6.1	246-247
3.10.1	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ-ଖୁରା ବିବରଣୀ	3.10	248
3.10.2	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ-ଖୁରା ବିବରଣୀ	3.10	249
3.10.3	ସଂପାଦନ ସମାପ୍ତ/ ସମାପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ସମାପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବିଭାଗ-ଖୁରା ବିବରଣୀ	3.10.1	250-251
3.10.4	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ପିଏସି ସୁପାରିଶ (10ମ ବିଧାନସଭା ଠାରୁ 15ଶ ବିଧାନ ସଭା) ଉପରେ ବିଭାଗ-ଖୁରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବୃତ୍ତି (ଏଟିଏନ୍) ର ବିବରଣୀ	3.10.2	252-255
	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ	--	256-260

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଅଧିକାରରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଗୃହ, ଆଇନ, ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଣାୟନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା, ସଂସ୍କୃତି, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସଂପର୍କ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ।

ବର୍ଷ 2015-16 ପାଇଁ ହିସାବର ନମୁନା ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ତଥା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରି ନଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । 2015-16 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ମୁତାବକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ବିଧେୟ ।

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଉପକ୍ରମ

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଉପକ୍ରମ

1.1 ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଛାବଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପର ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ।

ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବେଦନ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସଭାବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ମହତ୍ୱ ସହ ଅନୁପାଳନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସମାକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସଂଗଠନର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଶାସନ ରୀତିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ସମାକ୍ଷିତ ସଭାର ବ୍ୟୟ, ପ୍ରାପ୍ତି, ଆସ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ହିସାବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି, ନିୟମାବଳୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦେଶ ଏବଂ କ୍ଷମତାପତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେ ଆର୍ଥିକ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ I ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ଅଧ୍ୟାୟ II ରେ ଚାରିଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ III ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି ଯାହାକି 2015-16 ତଥା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । 2015-16 ବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ମୁତାବକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

1.2 ସମାକ୍ଷିତ ସଭାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଚିତ

ରାଜ୍ୟରେ ସଚ୍ଚିବାଳୟ ସ୍ତରରେ 39 ଟି ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହାରକି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ/ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଅଧକ୍ଷ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଧକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ବିଭାଗ ସମେତ ପିଏସ୍‌ସ୍/ ସାୟର ସଂସ୍ଥା/ ସ୍ଥାନିୟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମହାଲେଖାକାର(ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର) କ୍ଷେତ୍ର ସମାକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଅଛି ।

2015-16 ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 1.1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.1: 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି
(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିବରଣୀ	2013-14			2014-15			2015-16		
	ଯୋଜନା	ଅଣଯୋଜନା	ମୋଟ	ଯୋଜନା	ଅଣଯୋଜନା	ମୋଟ	ଯୋଜନା	ଅଣଯୋଜନା	ମୋଟ
ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ									
ସାଧାରଣ ସେବା	151.76	13537.65	13689.41	175.33	14353.53	14528.86	96.81	14961.85	15058.66
ସାମାଜିକ ସେବା	8642.47	10079.08	18721.55	10481.45	10482.69	20964.14	12471.63	12171.53	24643.16
ଆର୍ଥିକ ସେବା	6213.46	6101.13	12314.59	8220.31	6605.07	14825.38	10701.84	7486.28	18188.12
ସହାୟକ ଅନୁଦାନ	#	892.20	892.20	0.00	817.37	817.37	0.00	915.76	915.76
ମୋଟ	15007.69	30610.06	45617.75	18877.09	32258.66	51135.75	23270.28	35535.42	58805.70
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ									
ପୁଞ୍ଜି ଟଙ୍କା	7598.59	157.81	7756.40	11056.65	17.98	11074.63	17075.74	14.74	17090.48
କରଜ ଏବଂ ଅଗ୍ରମ ବିତରଣ	#	#	463.55	259.52	98.48	358.00	241.89	94.64	336.53
ସରକାରୀ ରକ୍ଷା ପରିଶୋଧ	*	*	2293.22	*	*	4111.45	*	*	2881.37
ସରକାରୀ ହିସାବ ବିତରଣ	*	*	31256.60	*	*	22511.40	*	*	28766.05
ମୋଟ	**	**	41769.77	**	**	38055.48	**	**	49074.43
ସମୁଦାୟ	**	**	87387.52	**	**	89191.23	**	**	107880.13

ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ଯୋଜନା ଓ ଅଣ-ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଙ୍କ ନଥିଲା

* ସରକାରୀ ରକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ହିସାବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଜନା ଓ ଅଣଯୋଜନା ଭାବରେ ଅଲଗା କରାଯାଇନାହିଁ ।

** ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିବାରୁ ସର୍ବମୋଟ ହିସାବ କରାଯାଇନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ)

1.3 ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର

ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାରକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁକ୍ଳେଦ 149 ଓ 151 ଏବଂ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ 1971 ରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସିଏଜିଙ୍କ (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 13¹ ଅଧିନରେ, ସିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି । 41 ଟି ସାୟର ସଂସ୍ଥା²ର ସିଏଜି ଏକାକୀ ସମୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ

¹ (କ) ରାଜ୍ୟର ଏକତ୍ରୀକୃତ ନିଧୁରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, (ଖ) ଆକସ୍ମିକତା ନିଧୁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ (ଗ) ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର, ନିର୍ମାଣ, ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ହିସାବ, ସଚ୍ଚୁଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ ହିସାବର ସମୀକ୍ଷା

² 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ବୈଧ ସେବାକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବୈଧ, ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ଅଧିନିୟମର ଧାରା 20 (1) ଏବଂ 19 (3) ଅଧିନରେ ସମାକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତି । ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 19(1) ଅଧିନରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାରତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଥିବା 120 ଟି ଅନ୍ୟ ସାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏଜି ସମାକ୍ଷା କରନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା (ପିଆରଆଇ) ଓ ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲ୍‌ସି) ଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ଅଧିକାରୀତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଯେହେତୁ ୟୁଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ପିଆରଆଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ସମର୍ଥନ (ଟିଜିଏସ୍) ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏଜିଙ୍କୁ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2011) । ବିଭିନ୍ନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ ଅଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ରେ ବିହିତ କରାଯାଇଅଛି ।

1.4 ସମାକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁନିଟର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ/ ଜଟିଳତା, ଅର୍ପିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଷ୍ଟେକହୋଲଡରଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଏହିପରି ରିସ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିଭାଗ/ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିସ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ । ଏହି ରିସ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆଧାର କରି, ସମାକ୍ଷାର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ମାତ୍ରାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ । ଏହି ରିସ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆଧାର କରି, ସମାକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ସମାକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁନିଟର ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ସମାକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, ସଭାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଏ । ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଭାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତାୟ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପୁନଃ ପଦକ୍ଷେପ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅଧିନରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ।

1.5 ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଚାରିଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ନିର୍ବାହକମାନେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନେଇ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ ପରିକଳ୍ପନାର ସମାକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

1.5.1 ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ସେବା (ଆଇସିଡିଏସ୍) ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ 2011-16 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 1,239.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରୁ ବ୍ୟୟ କମ୍ ଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର(ୟୁସି) ଗ୍ରେଜେରା ଉଠାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ନଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 102.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍

ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା (ପିଏସ୍‌ଇ) କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବିଭାଗ 81.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 38.39 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3.58 ଲକ୍ଷ (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କରା ଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଶି ଲଢ଼ୁର ସଙ୍କ୍ରମଣ ଯୋଗାଣ/ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘରକୁ ନେବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ନିକୃଷ୍ଟ/ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ପରିଚ୍ଛଳନାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଯୋତା (ଟି) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 12ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ଚାଉଳ ଆଡ଼୍‌ସାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 82.03 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5.56 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ (ସାତ ପ୍ରତିଶତ) ପିଏସ୍‌ଇ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନଥିଲେ । ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅଗୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ, 56 ପ୍ରତିଶତ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରସୂତୀ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ 46 ପ୍ରତିଶତ ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଅପଥୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ 71,306 ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 28,187 (40 ପ୍ରତିଶତ) ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ଥିଲା । ଆଇସିଡିଏସ୍ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଗତି ମନ୍ଦୁର ଥିଲା । ତେଣୁ 2010-16 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 26,690 କୋଠା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 14,059 (53 ପ୍ରତିଶତ) କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା । 2013-14 ରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବିଭାଗ, 93.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇ ନଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା 1,281 ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ 18 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଗଲୁ କରିନଥିଲେ । 76 ପ୍ରତିଶତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଋଚି ଦଶନ୍ଧି ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡିଭୁମିର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 31 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ଏବଂ 63 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଖାଲି ଥିଲା । ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1)

1.5.2 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1991 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ବୋର୍ଡ଼ (ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଯଦିଓ, 4,511.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନରେ 1,567.14 କି.ମି. ଲମ୍ବର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳବାହୀ ନଳ ଏବଂ 379.20 ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର (ଏସ୍‌ଟିପି) ସହିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଗୃହର ପରିଚ୍ଛଳନା କରିଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ କ୍ଷ୍ମାବେଦି (ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍) 2011 ଆଧାରରେ 110 ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍‌ପି) ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ତଥା ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିଠା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । କଟକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଥିଲା ଏବଂ 95.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ତ୍ରର ଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ପାଇଥିବା 2,264.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,336.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 99.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ନିବେଶ ହୋଇ ନପାରିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀକୁ 2.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ତିନିବର୍ଷ ନଅମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ଠାରୁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ 1.307 କି.ମି. ଅତିରିକ୍ତ ନଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ 2.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଏସ୍‌ଟିପି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ କଟକ ଠାରେ ନିର୍ମିତ 33 ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏସ୍‌ଟିପି) ଦଶବର୍ଷ ହେଲା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଡାକ୍ତରୀ ସହରରେ ଏସ୍‌ଟିପି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକା ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଚେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିନା ଜରିମାନାରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 228.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା 592.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରିବା ହେତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀକଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ରମ 2.2)

1.5.3 ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ

ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (ଏଲ୍‌ଡବ୍ଲୁଇ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପର ସଂପାଦନ ସମାପ୍ତ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଉନ୍ନୟନ, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ବା ସାକ୍ଷାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇନଥିଲା ।

ଉନ୍ନୟନ :- ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତାକୁ କମ୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଯୋଗୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି)/ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସିଏ) ଅଧିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 163.88 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପାଣ୍ଡିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଅର୍ଜିତ ସୁଧଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା, 497.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡି ପରିଚାଳନାରେ ତୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, 8.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 64ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, 6.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 43ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ

ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି । ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

ନିରାପତ୍ତା:- ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ବିଶେଷ ପରିଚାଳନା ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂରଚନା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିମିତ୍ତ ମୁନିଗୁଡାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକରଣ କାମ ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ଵୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 2007-08 ରୁ 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଚାରିଟି ନିରାପତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର, 20 ଟି ଛାଉଣୀ (ବୋରାକ), କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବାସଗୃହ, ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ 14.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । 100.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଲକ୍ଷ୍ଠ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନଦେବା ଏବଂ 12.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏହାର କାରଣ ଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁ କୋରାପୁଟ ଓ ଭାମିନିରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ବିନା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକୃତ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ନକ୍ସା ବିରୋଧୀ ସରଞ୍ଚାପ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ପୂର୍ବାନୁମତି ବିନା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ନେବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାର 81.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ଵୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟ ତଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵୀକୃତି: ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦାବି 75 ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦଖଲର ପ୍ରମାଣ ନଦେବା କାରଣରୁ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇଥିବା 51ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 35ଟି ଦାବି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖାରଜ ହେବାର କାରଣ ସମନ୍ଵୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ । ସଦ୍ଵାଧିକାର ବନ୍ଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖତିଆନ/ ରାଜସ୍ଵ ନଥିପତ୍ର ସଂଗୋଧିତ ହୋଇନଥିଲା । ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଦ୍ଵାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସଦ୍ଵାଧିକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3)

1.5.4 ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମାକ୍ଷା

ସରକାର ରୁକ୍ଷର ସର୍ଭିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ନହେବାରୁ ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଠାରୁ ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିକ୍ୟୁଆରମେଣ୍ଟ୍ ସେସିଫିକେସନ୍ (ଏସ୍ଆର୍ଏସ୍) ପାଇଁ 10 ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ହେତୁ ତାହା ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଜାତୀୟ ଇ-ଗାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନଇଜିପି) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍-ଇନ୍ ଓରାକୁ ସୁନ୍ ସଂଗ୍ରହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ ଉତ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସରକାର ଦାୟିତ୍ଵ ଭାଗ କରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରଗାସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ରଖି ନଥିଲେ । ସେବାସ୍ତରୀୟ ରାଜିନାମା (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ) ରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯୋଜନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜଟିଳ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବଦଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବାଲପାସ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମତାମତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ଷ୍ଟାଫ୍ ମତାମତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୋଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ସୂଚାଉଥିଲା । ଯେହେତୁ ଆବସର୍ତ୍ତ ଚାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4)

1.6 ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ

1.6.1 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ଯତ୍ନ

ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ଭାବରେ ଥିବା ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତା । ପୁନଶ୍ଚ, ନବଜାତ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପାଇଁ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରସୂତ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବସମ୍ବଳ ନ ଥିଲା । ନବଜାତକ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନବଜାତକ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

1.6.2 ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ

ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଉପକ୍ରମିତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଏବଂ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । କୋଠା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଅଟକଳ ଏବଂ ଠିକା ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସୁଧରେ କ୍ଷତି, ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ଏବଂ 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡିଆରସି) ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ କେନ୍ଦ୍ରୀକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

1.6.3 ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପାଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଧାର କରି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାନାଦର୍ଶ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନହେବାରୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ନିରୂପଣ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଭୁଲ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ନକରି ସାଜସଜ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଓ ଅଗ୍ନିସମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିନିୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର 23 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଭିଯୋଜନାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

1.6.4 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାର କୋଠାରେ ନିର୍ଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଜମି ଦଖଲ ନକରି ଏବଂ ପରିବେଶିୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ନକରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା । ଫଳରେ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ 3.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4)

1.6.5 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ପଳ ନିବେଶ

କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍-ନିର୍ବାହ ଓପେରନ୍ଦିକତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇନଥିବା ହେତୁ 8.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5)

1.6.6 ଶ୍ରମ ଉପକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଦାୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବୋର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରି ନପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ନିୟୁକ୍ତ, ବିନିୟମ ଏବଂ ସେବାସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ, 1996 ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିନିୟମ, 2002 ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଲାଗୁ ନକରିବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମ ଉପକର ଦେଇନଥିଲେ । ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଉପକର ପରିମାଣ ଅନୁପାତରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ଉପକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠିର କେବଳ 10.23 ପ୍ରତିଶତ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସମୟାନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବୋର୍ଡ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6)

1.6.7 ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିନା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ

ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ହେବା ସହ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.7)

1.6.8 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନରେ କ୍ଷତି

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶ ଉଲଙ୍ଘନ କରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ ଏବଂ କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପେଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଶାଖାରେ ଜମା ରଖିବା ଫଳରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ବାବଦରେ 3.65 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.8)

1.6.9 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ଷ 2009 ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପିଟିଜିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସରକାର ସବୁ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁପାରିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଏକ ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିବା ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅବରୋଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଥିଲା । ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏଡ଼ବ୍ୟତୀତ, ଅପପୁଷ୍ଟି, ସାମ୍ପ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ।

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.9)

1.7 ସୁପାରିଶ

ବିହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପଦ୍ଧତିର ପାଳନ ନହେବା, ସୁଶାସନ ପ୍ରୋସାହନ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁପାଳନରେ ଅନବଧାନତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସୁପାରିଶ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ପରିଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ପୃଷ୍ଠା
2.1	ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ପରିଚ୍ଛଳନା	11-36
2.2	ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	37-57
2.3	ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ	58-106
2.4	ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା	107-124

ଅଧ୍ୟାୟ II

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ପରିଚ୍ଛଳନା, ରାଜ୍ୟରେ ସେରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ଯାଇଅଛି ।

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ

2.1 ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନାର ପରିଚ୍ଛଳନା

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ସେବା (ଆଇସିଡିଏସ୍) ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ 2011-16 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅଟଳନ 1,239.23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବ୍ୟୟ କମ୍ ଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର(ୟୁସି) ଟ୍ରେଜେରୀ ଉଠାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟୟ ନଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 102.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା (ପିଏସ୍‌ଇ) କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବିଭାଗ 81.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 38.39 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3.58 ଲକ୍ଷ (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କରା ଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଶି ଲଢୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଗାଣ/ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘରକୁ ନେବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ନିକୃଷ୍ଟ/ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଗହମ ଏବଂ ଖଇଳ ପରିଚ୍ଛଳନାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଯୋଡା (ଟି) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 12ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ଚାଉଳ ଆଡୁସାଉଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 82.03 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5.56 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ (ସାତ ପ୍ରତିଶତ) ପିଏସ୍‌ଇ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନଥିଲେ । ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ, 56 ପ୍ରତିଶତ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରସୂତୀ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ 46 ପ୍ରତିଶତ ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଅପଥୁର୍ଣ୍ଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ 71,306 ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 28,187 (40 ପ୍ରତିଶତ) ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ଥିଲା । ଆଇସିଡିଏସ୍ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଗତି ମନ୍ଦୁର ଥିଲା । ତେଣୁ 2010-16 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର

ହୋଇଥିବା 26,690 କୋଠା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 14,059 (53 ପ୍ରତିଶତ) କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା । 2013-14 ରେ ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବିଭାଗ, 93.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇ ନଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା 1,281 ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ 18 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଖଲୁ କରିନଥିଲେ । 76 ପ୍ରତିଶତ ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଶୌଖିନତ୍ତର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 31 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ଏବଂ 63 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଖାଲି ଥିଲା । ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ଆଇସିଡିଏସ୍) ଯୋଜନା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ରୂପରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1975 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯଥା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର, ବ୍ୟାଧି¹, ଅପପୁଷ୍ଟି ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଏବଂ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିଗତ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ କରିବା ।

ଏହି ଯୋଜନା, ଛଅଗୋଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯଥା ପରିପୁରକ ପୁଷ୍ଟି, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ରେଫରାଲ୍ ସେବା, ଟୀକାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ । ଛଅଟି ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ଯଥା ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ରୀତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ସେବା ଯଥା ଟୀକାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରେଫରାଲ୍ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 338 ଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 71,306 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

2.1.1.1 ସଂଗଠନର ସଂରଚନା

ରାଜ୍ୟରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । କମିଶନର ତଥା ସଚିବ, ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର, ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇସିଡିଏସ୍) ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ) ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସମନ୍ୱୟ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଅଫିସର । ବ୍ଲକ୍/ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଣେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ (ସିଡିପିଓ)ଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମ/ ଜନବସତି ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନଦେୟ ଆଧାରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ (ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ (ଏଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଏର୍) ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ।

¹ ଆଘାତ, ଗମ୍ଭୀର / ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଧି

2.1.2 ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା:

- ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ମିତବ୍ୟୟିତା, ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦତ୍ତାରେ ଉପଯୋଗ;
- ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁପୂରକ ପୁସ୍ତକ, ସାମ୍ବୁଧି ପରୀକ୍ଷା, ରେଫରାଲ୍ ସେବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ, ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସାମ୍ବୁଧି ଶିକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା;
- ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେବାର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଭିଭିଭିମି ସୁବିଧା, ମାନବ ସମ୍ବଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମୁତୟନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉପଲବ୍ଧତା; ଏବଂ
- ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ।

2.1.3 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିସର, ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମେଳନାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । 2011-16 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଆଠଟି ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍, 22ଟି ସିଡିପିଓ ଏବଂ 110ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । 30 ଟି ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିର ନମୁନା ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ପଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ପଲିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଅନୁରୋଧରେ ଓ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକମ୍ପାନି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମାତ୍ରା, ଭୌତିକ ଭିଭିଭିମି ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ 10 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା । ଟିଠା ପ୍ରତିବେଦନ (ରିପୋର୍ଟ) କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 28 ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମେଳନାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗର ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

2.1.4 ସମୀକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ

ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା:

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଦେଶ;

² ବରଗଡ଼, କଟକ, ଦେବନାଗର, ଜୟପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ପୁରୀ

- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମାବଳୀ (ଓଜିଏସ୍ଆର୍)/ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରେଜୁଏଟ ସଂହିତା (ଓଟିସି) ଓ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ ନିୟମାବଳୀ;
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଦେଶ; ଏବଂ
- ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

2.1.5 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଳନ ସମୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ସମୀକ୍ଷା ସାକାର କରୁଛି ।


ସମୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଲେଖରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.1.6 ଆର୍ଥିକ ବରାଦ ଏବଂ ବ୍ୟୟ

ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଯଥା- ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ) ଏବଂ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍ଏନ୍ପି) ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ) ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 90:10 ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା 2015-16 ରେ 60:40 ଅନୁପାତକୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏସ୍ଏନ୍ପିରେ ଏହି ଅନୁପାତ 50:50 ଜାରି ରହିଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁମୋଦିତ ମାନବକ୍ଷ୍ମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ (ଏସ୍ଓଇ) ଏବଂ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ୟୁସି) ଭିତ୍ତିରେ ଚାରି କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧା କିଛିରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ଅଟଳ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଯଥାକ୍ରମେ 6,990.22 କୋଟି³ ଟଙ୍କା ଏବଂ 5,750.99 କୋଟି⁴ ଟଙ୍କା ଥିଲା । 2011-16 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣ୍ଠିର ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚିତ୍ର 2.1.1: ପାଣ୍ଠିର ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)



(ଉତ୍ସ: ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗର ନଥିପତ୍ରକୁ ସଂକଳିତ)

³ ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ): 3,420.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସ୍ଏନ୍ପି: 3,569.48 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁴ ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ): 2,451.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସ୍ଏନ୍ପି: 3,299.07 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଅଟକଳ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ 1,239.23 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଥିଲା । 2011-16 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ) ରେ ବର୍ଷିତ୍ୱା ବିନିଯୋଗ 63 ରୁ 77 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା 2014-16 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 80 ଏବଂ 90 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । କମ୍ ବିନିଯୋଗର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଚିତ ଆକଳନ, ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେବା, ପୂର୍ବବର୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେବା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କମ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଇସିଡିଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେବା ଆଦିକୁ ବିଭାଗ ସ୍ତର ବ୍ୟୟର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଚିତ୍ ଆକଳନ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଦବୀ ପୂରଣ କରାନଯିବା ସହ ବିନିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

2.1.6.1 ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ରହିଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନନେଇ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ନିୟମାବଳୀର ଧାରା 46 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଟକଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଟକଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଧିକା କିମ୍ବା କମ୍ ନହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଭାଗ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିହିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ କରି ଅଟକଳ କରିଥିଲା । ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ ସିଡିପିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ଯାଇନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରେ 102.77 କୋଟି⁵ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏହା ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଟି ବିନିଯୋଗର ଅନୁଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ହିସାବରେ ପୁନଃସଂଯୋଜନ ପରେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ ସିଡିପିଓମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

2.1.6.2 ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ/ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯିବା

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) କ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଅନୁଦାନ ଉପରେ ତ୍ରେମାସିକ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ।

2011-16 ମଧ୍ୟରେ କୋଷାଗାରରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା 3,649 କୋଟି⁶ ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 102.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁସ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ନହେବା ହେତୁ ସମନ୍ୱିତ କୋଷାଗାର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଓଟିଏଏସ୍) ରେ

⁵ ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 7.78 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍) + 16.37 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି); କନ୍ଧମାଳ: 8.08 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଆଇସିଡିଏସ୍) + 12.09 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି); କେନ୍ଦୁଝର: 5.62 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍) + 1 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି); ନବରଙ୍ଗପୁର: 12.10 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍) + 16.04 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି); ତେଜାନାଳ: 1.29 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍), କଟକ: 20.10 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍); ପୁରୀ: 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କା(ଆଇସିଡିଏସ୍)

⁶ ଆଇସିଡିଏସ୍ (ସାଧାରଣ): 2,049 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି : 1,600 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଉପଲବ୍ଧ ପରିମାଣ ଏସ୍‌ଓଇ/ ଷ୍ଟୁସିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ନଥିଲା ।

2.1.6.3 ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା

ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ ଷ୍ଟୁଡୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହା ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବା ପ୍ରଦାନର ଏକ ଅନିର୍ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ ଷ୍ଟୁଡୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ 30.35 କୋଟି⁷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ ଷ୍ଟୁଡୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରୁପେ 25.33 କୋଟି ଟଙ୍କା (90 ପ୍ରତିଶତ 2014-15 ପାଇଁ ଓ 60 ପ୍ରତିଶତ 2015-16 ପାଇଁ) ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାହାଛଡ଼ା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସାସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.9** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ନହେବା ଯୋଗୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଟି ପାଇଁ ଏସ୍‌ଓଇ ଦାଖଲ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

2.1.6.4 ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦପୁର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା (ପିଏସ୍‌ଇ) କିଟ୍ ଯୋଗାଇଦେବା ଦରକାର ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏସ୍‌ଇ ଲାଗି 2011-16 ମଧ୍ୟରେ (2014-15 କୁ ଛାଡ଼ି) ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ପାଣ୍ଟି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି 85.86 କୋଟି⁸ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2014-15 ରେ କେବଳ 16.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, ଏହା ସହିତ 56.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର (90 ପ୍ରତିଶତ 2014-15 ପାଇଁ ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତ 2015-16 ପାଇଁ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁ (2014-15 କୁ ଛାଡ଼ି) ଅନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାରିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଓଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ 2011-14 ଏବଂ 2015-16 ରେ ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା କି ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା ।

⁷ 2011-12: 3.89 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2012-13: 6.60 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2013-14: 6.62 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2014-15: 6.62 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2015-16: 6.62 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୂଲ୍ୟ ମାନକ: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 600 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା 2011-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା)

⁸ ମୂଲ୍ୟ ମାନକ: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା 2011-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,500 ଟଙ୍କାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

2.1.6.5 ଫେଲ୍ଡ୍‌ପାଣ୍ଡିର ଦୁର୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା- ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ମେଡିକାଲ ସେବା ପାଇଁ ଯାତାୟତ, ବାସନ କିଣିବା, ଆକସ୍ମିକ ରେଫରାଲ୍ ସେବା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ବାର୍ଷିକ 1,000 ଟଙ୍କାର ଫେଲ୍ଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ବିବରଣୀ ସହିତ ଭାରତର ରଖିବାର ଥିଲା ଯାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡିପିଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା ।

ବିଭାଗ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 22.13 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଭାରତ ସରକାର: 17.78 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଓଡ଼ିଶା ସରକାର: 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରାଜ୍ୟର 338 ସିଡିପିଓଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ।

ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା:

- ବିଭାଗ 2011-12 ଏବଂ 2013-14 ବର୍ଷ ଲାଗି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ପାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ ।
- 110 ଟି ନମୁନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ 90 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫେଲ୍ଡ୍‌ଫଣ୍ଡର ହିସାବ ନଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଫେଲ୍ଡ୍ ଫଣ୍ଡର ଉପଯୋଗର ସୂଚନା ସିଡିପିଓଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ।
- ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା (ଜାନୁଆରୀ 2016) 2.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ଯୋଡ଼ା(ଟି) ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠା ଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଲିଖିତ କରଣ ନଥାଇ ଏହି ଅର୍ଥ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ / ସିଡିପିଓମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଫଣ୍ଡର ହିସାବ ରଖିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

2.1.6.6 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପୁନଃସଂଯୋଜନ ନକରିବା

ଭାରତ ସରକାର ପାଣ୍ଡି ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ ପାଣ୍ଡିର ପୃଥକ ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନରେ କ୍ୟାସ୍ ବହିର ବଳକା ଜମା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପୁନଃସଂଯୋଜନ କରିବା କଥା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଠଟି ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି⁹ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ, ଆଇସିଡିଏସ୍(ସାଧାରଣ) ଏବଂ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କିମ୍ବା କ୍ୟାସ୍ ବହି ରଖିନଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାବରେ 22 ଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଓ କ୍ୟାସ୍ ବହି ରଖିନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ନମୁନା ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ଓ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାସ୍ ବହିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହିରେ ଥିବା ବଳକା ଜମା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃସଂଯୋଜନ କରା ଯାଇନଥିଲା ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର କ୍ୟାସ୍ ବହିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହିର ପ୍ରକୃତ ଜମାର ତୁଳନା ସମୟରେ ଅଡିଟ୍ 30.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫରକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । ଯୋଜନାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହି ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ବହି ନଥିବା ହେତୁ ଫରକର କାରଣ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ବହିର ସଠିକ୍ ଦେଶନେଣାର ହିସାବରେ ସମୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

⁹ ବରଗଡ଼, କଟକ, ଡେଙ୍କାନାଳ ଓ ପୁରୀ

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡିପିଓଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ ବହିର ଗଚ୍ଛିତ ଜମା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହିର ଗଚ୍ଛିତ ଜମାର ପୁନଃସଂଯୋଜନ ଚାଲୁଅଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2.1.7 ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି), ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ । ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ହାରାହାରି ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକତା ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର କରିବା ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 300 ଦିନ ଲାଗି ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ।

2.1.7.1 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସ୍ୱତ୍ୱତା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଛଅ ମାସରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି (ଏସ୍‌ଏନ୍) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଏସ୍‌ଏନ୍ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଶିଶୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.1: 2011-16 ରେ ମୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

(ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟାରେ)

ବର୍ଷ	ମୋଟ ଶିଶୁ	ଏସ୍‌ଏନ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଶିଶୁ	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିଶୁ	ଏସ୍‌ଏନ୍ ପାଇଥିବା ଶିଶୁ	ଏସ୍‌ଏନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶିଶୁ
2011-12	4056966	3952371	3676781	3367805	689161
2012-13	4061759	3935069	3662945	3554618	507141
2013-14	4041243	3910216	3685351	3609252	431991
2014-15	4037212	3872777	3631605	3544252	492960
2015-16	3978429	3838625	3613311	3480984	497445

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 39.78 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.39 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରି କେବଳ 38.39 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 38.39 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 34.81 ଲକ୍ଷ (91 ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3.58 ଲକ୍ଷ (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି¹⁰ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 91 ରୁ 96 ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁ ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି¹¹ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା 82 ରୁ 88 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ 76.47 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 80.49 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, 4.02 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ

¹⁰ ପୁରୀ (91), ବରଗଡ଼ (92), ବେଙ୍ଗାଳ (92), କେନ୍ଦୁଝର (95) ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ (96)

¹¹ ମୟୂରଭଞ୍ଜ (82), କଟକ (88) ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର (88)

ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ବ୍ୟାପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେହି 4.02 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲିଖିତ କାରଣ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ମାନେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ 2011-16 ଭିତରେ 95 ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅପ୍ରେଲ-ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 66 ପ୍ରତିଶତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିର୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ 4.02 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଏନ୍ ବାବଦରେ ଅଧିକ 55.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 40.51 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40.07 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 0.44 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେବାର ଲିଖିତ କାରଣ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 40.07 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 38.15 ଲକ୍ଷ (95 ପ୍ରତିଶତ)ଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା କାରଣ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନେ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍ ଯୋଗାଣର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ।

2.1.7.2 ଘରକୁ ଦେବା ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଣ

ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଛତୁଆ¹², ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଶି ଲତୁ¹³ ଇତ୍ୟାଦି ଘରକୁ ନେବା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ (ଟିଏର୍‌ଆର) ଛଅ ମାସରୁ ତିନି ବର୍ଷ ଶିଶୁ, ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ (ତିନି ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ), ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଛତୁଆ ଏବଂ ରାଶି ଲତୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍‌ଏର୍‌ଜି)ଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ଯାଉଥିଲା ଓ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜାରରୁ କିଣାଯାଉଥିଲା । ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କିଣୁଥିଲେ । ଟିଏର୍‌ଆର ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.1.7.3 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନୋନୟନ

ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ଜୁନ୍ 2013) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଭି¹⁴ ଥିବ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମନୋନୟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ରୁକ୍ଷି କରିବେ । ଏସ୍‌ଏର୍‌ଜି ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ରାଜିନାମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା:

¹² ଗହମ, ବୁଟ ତାଲି, ଚିନାବାଦମ ଓ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ

¹³ ରାଶି ଓ ଗୁଡ଼ର ମିଶ୍ରଣ

¹⁴ ଶୁଖାଇବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ପ୍ୟାକେଟ କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପକରଣ

- ତିନିଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ନଅଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ¹⁵ ସିଡିପିଓ ମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 20 ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ନମୁନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଚାରକୁ ନନେଇ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର¹⁶ 25ଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେବା ବଦଳରେ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ନଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା।
- ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ¹⁷, 2013-14 ରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଯୋଡ଼ା(ଟି) ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ଅବଧି 6 ମଇ 2016 ରେ ସରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନା ଚୁକ୍ତିରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ଚଳୁରଖୁଥିଲେ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିଏଚ୍ଆର୍ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ସୂଚୁ ନଥିଲା।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଭୌଗଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ସହ ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନୋନୟନ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ।

2.1.7.4 ଶାନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଏନ୍ପିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2013 ରୁ ଟିଏଚ୍ଆର୍ ର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତିନିଟି¹⁸ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ/ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିନଥିଲେ। ଯାହାହେଉ, କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା:

- ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ/ ସିଡିପିଓ ମାନେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଗହମ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଶି ଲଢୁର ମୂଲ୍ୟ କାଟି ବଳକା ଟଙ୍କା ଛତୁଆ ବାବଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସିଡିପିଓ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଓ ରାଶି ଲଢୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଛତୁଆର ମୂଲ୍ୟରେ (କିଗ୍ରା ପ୍ରତି) ଭିନ୍ନତା¹⁹ ଥିଲା। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରହି ପାରିନଥିଲା।
- ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଟିଏଚ୍ଆର୍ ର ମୂଲ୍ୟ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚାରି²⁰ ସିଡିପିଓ ବିନା ଆଧାରରେ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। 20ଟି ନମୁନା

¹⁵ ବରଗଡ଼: ଝାଡ଼ବନ୍ଧ, ସୋହେଲା, ଭେଡେନ; କଟକ: ମାହାଙ୍ଗା, ବଡ଼ମା, ତମପଡ଼ା; କେନ୍ଦୁଝର: ଆନନ୍ଦପୁର, ଯୋଡ଼ା(ଟି), ଝୁମ୍ପୁରା
¹⁶ ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 11 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; କେନ୍ଦୁଝର: 4 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; ବରଗଡ଼: 3 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; କଟକ: 3 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ; ବେଳାମାନ: 4 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ
¹⁷ କୁଲିଅଣା (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ଏବଂ ରାଇକିଆ (କନ୍ଧମାଳ)
¹⁸ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବରଗଡ଼
¹⁹ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ: 20.45 ରୁ 27.80 ଟଙ୍କା; ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ: 21.12 ଟଙ୍କା ରୁ 28.50 ଟଙ୍କା; ଗୁରୁତର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ (ଛଅ ମାସ ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ): 22.28 ଟଙ୍କା ରୁ 30.25 ଟଙ୍କା
²⁰ ଆନନ୍ଦପୁର, ଝୁମ୍ପୁରା, ଯୋଡ଼ା (ଟି) ଏବଂ କୁସୁମି

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଣ୍ଡାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ମାସକୁ ଆଠଟି ଅଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛଅଟି ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁପୁରକ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟି-ଶକ୍ତି ମାତ୍ରା 6.91 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ 0.53 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ତରୀକୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ।

- ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ କିଗ୍ରା ଛତୁଆରେ ଉପାଦାନ²¹ ପରିମାଣ ସମାନ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ କିଗ୍ରା ଛତୁଆର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବା କଥା । ତେବେ, 16ଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ (ଛତୁଆ କିଗ୍ରା ପ୍ରତି) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21.12 ଟଙ୍କାରୁ 28.50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 22.28 ଟଙ୍କାରୁ 30.25 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେତୁ, ଆଠଟି²² ନମୁନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 7.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା ।
- ବଜାରରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନଅଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
- 17ଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜୁଲାଇ 2013 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କୁ 3 ରୁ 33 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ଲଢ଼ୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ କମ୍ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତାର ଛତୁଆର ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ରାଶି ଲଢ଼ୁ/ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଣ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନାଦର୍ଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋଟିନ୍/ ଶକ୍ତି ମାତ୍ରାର ବିହିତ ଅନୁପୁରକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

2.1.7.5 ଛତୁଆର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା

ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଟିଏଚ୍‌ଆର୍ (ଛତୁଆ) ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇବା କଥା । ପ୍ରତି ମାସରେ ଛତୁଆର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଙ୍କ ଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର (ଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଏଲ୍) କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି (ଅଗଷ୍ଟ 2013) କରିଥିଲେ । ଡିଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ମାନେ, ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଙ୍କ ଠାରୁ ନିୟମିତ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଏଲ୍ କୁ ପଠାଇ ତାର ଫଳାଫଳର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା । ଯଦି ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଜବତ କରି ଖାରଜ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ :

- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ, ନମୁନା ନଅଟି²³ ପ୍ରକଳ୍ପର 18ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିଲା । କେବଳ 2015-16 ରେ ଚାରିଟି²⁴ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଞ୍ଚଟି

²¹ ଗହମ: 625 ଗ୍ରାମ, ବୁଟ ଡାଲି: 125 ଗ୍ରାମ, ଚିନାବାଦାମ: 94 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଚିନି: 156 ଗ୍ରାମ
²² କୁସୁମା, ବାଙ୍କିରିପୋଷା, ଜିବି ନଗର, କୁଳିଅଣା, ଯଶାପୁର, ଝୁଝୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଯୋଡ଼ା (ଟି)
²³ ଜିବି ନଗର, କୁଳିଅଣା, ଆନନ୍ଦପୁର, ଝୁଝୁରା, ଯୋଡ଼ା (ଟି), ପର୍ଲିଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ବନ୍ଧ, ଭେଡେନ୍ ଏବଂ ସୋହେଲା
²⁴ ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡି, କୋସଗୁମୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ରାଇଜିଆ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସ୍ପିଏଚ୍ଏଲ୍ ଗୁଣାବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନମୁନା ପଠାଉଥିଲେ । ଡିଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସ୍ ଫାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ରଖିନଥିଲେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ ।

- ଏସ୍ପିଏଚ୍ଏଲ୍ ଠାରୁ ଯାଞ୍ଚ ପରିଣାମ ମିଳିବା ଲାଗି 27 ଦିନରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରିଣାମ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବା ହେତୁ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 91ଟି ନମୁନା ଅପମିଶ୍ରିତ / ନିକୃଷ୍ଟ/ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର 11,801.82 କିଣ୍ଟାଲ ଛତୁଆ ଜବତ କିମ୍ବା ଖାରଜ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଯଦିଓ ଆଠଟି ସିଡିପିଓ²⁵ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଖରାପ ଗୁଣାବତ୍ତାର ଟିଏଚ୍‌ଆର୍ ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ସିଡିପିଓ²⁶ ପ୍ରତିକୂଳ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛତୁଆ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କିମ୍ବା ଖାରଜ କରିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରିସର ବାହାରେ ଥିଲା ।
- ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରୁ ମଇ 2016 ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ପିଏଚ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା 7,929 ଛତୁଆ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ 935 ନମୁନା (12 ପ୍ରତିଶତ) ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଛତୁଆ ତିଆରି ସମୟରେ ସିଡିପିଓ/ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦୁଇ ରୁ ତିନିଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା । ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନଥି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ପରିଦର୍ଶନ ପୁଞ୍ଜିକା)ରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଆଠଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ²⁷ ସୁପରଭାଇଜର/ ସିଡିପିଓମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଛତୁଆ ତିଆରି ସମୟରେ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଉନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏସ୍ପିଏଚ୍ଏଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେକ୍ଷମ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିଏଚ୍‌ଆର୍ ର ଗୁଣାବତ୍ତା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିର ମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଛତୁଆର ଗୁଣାବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଏକ ଉଦ୍‌ବେଗର ବିଷୟ ଅଟେ । ସେମାନେ ଟିଏଚ୍‌ଆର୍ ର ଗୁଣାବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

2.1.7.6 ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ଚୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା

ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫ୍‌ସିଆଇ) ରୁ ରିହାତି ଦରରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟିଏଚ୍‌ଆର୍ ଓ ଗରମ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ²⁸ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କରିଥାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 2,12,991 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ 4,62,806.12 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପିରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,90,242.73 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ

²⁵ ଆନନ୍ଦପୁର, ବାଙ୍କିରିପୋଷା, ଜିବି ନଗର, ଯଶାପୁର, କୁଳିଅଣା, କୋସଗୁମୁଡ଼ା, ମାହାଙ୍ଗା ଏବଂ ରାଇକିଆ
²⁶ ବଡ଼ମା, ଭୁବନ, ଝୁମୁରା, ଯୋଡ଼ା(ଟି), କୁସୁମି ଏବଂ ସୋହେଲା
²⁷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ: କୁଳିଅଣା; କେନ୍ଦୁଝର: ଆନନ୍ଦପୁର, ଝୁମୁରା, ଯୋଡ଼ା(ଟି); କଟକ: ମାହାଙ୍ଗା, ବଡ଼ମା, ତମପଡ଼ା; ବରଗଡ଼: ସୋହେଲା
²⁸ ଗରମ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି ର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଥିଲା (3 ରୁ 6 ବର୍ଷ) ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ

4,30,130.27 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଓ 26.41 କୋଟି²⁹ ଟଙ୍କାର 22,748.27 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏବଂ 32,675.85 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଉଠାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ଖାଦ୍ୟପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ :** ଗହମ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ଚାଉଳ ସାତ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଗହମ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଚାଉଳ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ (ଯୋଡ଼ା (ଟି), ଝୁମ୍ପୁରା, ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ) 20 ମାସ³⁰ ପାଇଁ 4,049 କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ଛତୁଆ କମ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରେ ଅନିୟମିତତା ହେତୁ, ଦୁଇଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ³¹ 189ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ରୁ 104 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ମାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ/ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଚାଉଳ ଆମ୍ବସାତ ହେବା :** କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ 1.60 କୋଟି³² ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 28,280 କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ଚାଉଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଣବା ଲାଗି ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଡ଼ା(ଟି) ପ୍ରକଳ୍ପର 12ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ 16.50 କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ଚାଉଳ ଦେବାର ଥିଲା । ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବନ୍ଧନ ଚଳାଣରୁ ଏହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୁଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ (ଫର୍ମ-1) ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିମାଣ ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳର ରେକର୍ଡ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ଡିଏସଡିଏସ୍ ରଖିନଥିଲେ । ଚାଉଳ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହିସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗଷ୍ଟ-ନଭେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ 30 ରୁ 104 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରା ଯାଇନଥିଲା । ଏଣୁ, 16.50 କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ଚାଉଳ ଆମ୍ବସାତ ହୋଇଥିଲା

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ କମ୍ ଉଠାଣ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଚାଉଳର ଆମ୍ବସାତ ଏବଂ ଭୋକନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.1.8 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତିନି ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୌପଚାରିକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସକରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସମୀକ୍ଷାରେ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

²⁹ 2,27,48,270 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 5.65 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏବଂ 3,26,75,850 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 4.15 ଟଙ୍କା ଦରରେ

³⁰ ଯୋଡ଼ା (ଟି): ଜୁଲାଇ 2013, ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ 2014, ମଇ 2014, ଅଗଷ୍ଟ 2014, ନଭେମ୍ବର 2014, ମଇ-ଜୁନ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015; ଝୁମ୍ପୁରା: ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2013, ମଇ-ଜୁନ୍ 2015 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016; ଝାଡ଼ବନ୍ଧ: ଅଗଷ୍ଟ 2011, ମଇ-ଜୁନ୍ 2012, ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ 2013 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013

³¹ ଯୋଡ଼ା (ଟି): 170 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡି: 19 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର

³² କ୍ରିଷ୍ଣାଲ ପ୍ରତି 565 ଟଙ୍କା ଦରରେ 28,280 କ୍ରିଷ୍ଣାଲ

2.1.8.1 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା

2011-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଶିଶୁ, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତିନି ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2** ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପିଏସ୍‌ଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 6 ରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ କିଛି ଶିଶୁ ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

2.1.8.2 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକାପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ

ସମସ୍ତ ପିଏସ୍‌ଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ଏବଂ ପତା ଚିହ୍ନ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ପିଲା ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ବିଭାଗ ସ୍ତର (ଏପ୍ରିଲ 2012) କରିଥିଲେ । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ଲାଗି 70.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2012-13 ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ (2012-13କୁ ଛାଡ଼ି) 66.15 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ପିଏସ୍‌ଇ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଭାଗ 70.43 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷାକ ଲାଗି 70.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 4.28 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି 4.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠିର ଲିଖିତ କାରଣ ନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 2.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ନମୁନା ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।
- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ମାନେ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ତାରିଖର 20 ଦିନରୁ 6 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସିଡିପିଓମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଶିଶୁମାନେ ପୋଷାକ ପାଇନଥିଲେ । 110ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଏସ୍‌ଇ ପାଇଁ 1,770 ଉପସ୍ଥିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,215 (69 ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ବିଳମ୍ବରେ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ପିଏସ୍‌ଇରେ ସମସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରାଇଦେବା ଲାଗି ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ।

2.1.8.3 ପିଏସ୍‌ଇ କିର୍/ ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଏସ୍‌ଇ କିର୍ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗପ କହିବା ଲାଗି ପ୍ଲ୍ୟୁ କାର୍ଡ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛବି ବହି, ଘର ନିର୍ମାଣ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶେଳଣା ଏବଂ କଣ୍ଠେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା³³ ପିଏସ୍‌ଇ କିର୍ରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଗାଇଥିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ସ୍ତର (2011-12) କରିଥିଲା ।

³³ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା : ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ଭାଗ-I ଏବଂ 4-6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା: ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ଭାଗ-II

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ :

- ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ କେବଳ 2014-15 ରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା । 110ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ, ପିଏସ୍‌ଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତେଣୁ, ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ଅଭାବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ବନ୍ଦୁଡ଼ିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ନଥିଲା ।
- 2013-14 ରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ଛାପିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି, ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭାଗ 3.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଅର୍ଥ 2014-15 ରେ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 15.36 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । 2015-16 ଲାଗି 12 ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 1.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 15.68 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7.18 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 8.50 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଦୁଇଟି ନମୁନା ସିଡିପିଓ (ଯୋଡ଼ା(ଟି) ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା) 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା 26,024 ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟରୁ ସିଡିପିଓ ମାନେ 12,008 ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା³⁴ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ବଳକା 14,016 ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା³⁵ ସିଡିପିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯଦିଓ 18,417 ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାର ବଣ୍ଟନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍-ପଢ଼ା ଏବଂ ଲେଖିବା କୌଶଳ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନେକାଂଶରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ପିଏସ୍‌ଇ କିଟ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା କମ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା ନ ବାଣ୍ଟିବାର କାରଣ ସଂପୃକ୍ତ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବ ।

2.1.9 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରେଫରାଲ୍ ସେବା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେବାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସବ ଯତ୍ନ, ନୂତନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପ୍ରସୂତୀ ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ବିପଦଯୁକ୍ତ ତଥା ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ତଥା ଖରାପ ପ୍ରସୂତୀ ଇତିହାସ ଥିବା ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- **ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା :** 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 56 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ପ୍ରତିଶତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.3** ରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ତେଣୁ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା । 2011-16ରେ ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 65 ପ୍ରତିଶତ, ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 36 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 38 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା

³⁴ ଯୋଡ଼ା (ଟି): 17,424 ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ 8,946 (8,874 ପିଲା); ନିମାପଡ଼ା: 8,600 ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ 3,062 (9,543 ପିଲା)
³⁵ ଯୋଡ଼ା (ଟି): 2015-16 ଅବଧିରେ 8,478 ପୁସ୍ତକ; ନିମାପଡ଼ା: 2013-14 ଅବଧିରେ 5,538 ପୁସ୍ତକ

ସାମ୍ବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ଯଦିଓ 2012-13 ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁହାର³⁶ (230) ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର³⁷ (56) ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ (ଯଥାକ୍ରମେ 167 ଏବଂ 42) ଅଧିକ ରହିଥିଲା ।

- **ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ନହେବା** : ଆଇସିଡିଏସ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା, କ୍ୟୁମି ନାଶ, ଚର୍ମରୋଗ, ଇତ୍ୟାଦିର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ବିଭାଗ, ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ମେଡିସିନ୍ କିଟର ଅଭାବ ହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆଶାକର୍ମୀ/ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା 110 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

2.1.9.1 ରେଫରାଲ୍ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନେ ମାସରେ ଥରେ ଏବଂ ତିନି ରୁ ଛଅ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଓଜନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପୁଷ୍ଟି ହାନିର ସ୍ତୃତି ନିରୂପଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ । ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର କରିବା ଦରକାର ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 2011-16 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 223.05 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4.21 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଗମ୍ଭୀର ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା । ବର୍ଷଭ୍ରାତା ରେଫରାଲ୍ ମାମଲାର ସ୍ତୃତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ପୁନଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 4.21 ଲକ୍ଷ ଗମ୍ଭୀର ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1.96 ଲକ୍ଷ (46 ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷଭ୍ରାତା ରେଫରାଲ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 21 (2015-16) ଏବଂ 73 (2011-12) ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଚାରିଟି³⁸ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଫରାଲ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 67 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

2.1.10 ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ସାମ୍ବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା

ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ସାମ୍ବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ 15 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗାଯୋଗ (ବିସିସି) କୌଶଳର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ସହ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ସାମ୍ବ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବେ ।

³⁶ ପ୍ରତି 1,00,000 ରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁହାର
³⁷ ପ୍ରତି 1,000 ଜନ୍ମରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର
³⁸ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର

2.1.10.1 ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ ଆୟୋଜନରେ ସଫଳତା

ମହିଳା ତଥା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଦିବସ (ଭିଏର୍ଏନ୍‌ଡି) ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ଏଡବ୍ଲୁସିରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 13.75 ଲକ୍ଷ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 9.33 ଲକ୍ଷ (68 ପ୍ରତିଶତ) ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଭିଏର୍ଏନ୍‌ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଞ୍ଚ ଅଟେ, ବୈଠକ ଆୟୋଜନରେ ସଫଳତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଥିବା ସଫଳତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ସହାୟକ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ (ଏଏନ୍ଏମ୍) ମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସୁତରାଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।


2.1.11 ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ

ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁ/ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବୈଠକ କକ୍ଷ, ରୋକ୍ଷେଇ ଘର, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଖାନା, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.1.11.1 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 71,306 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 28,187 (40 ପ୍ରତିଶତ) ଟି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୃତ୍ତାକାର ଚିତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଚିତ୍ର 2.1.2: ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି



(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗୀୟ ନଥିପତ୍ରରୁ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ)

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 23,086 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 10,578 ଟି (46 ପ୍ରତିଶତ) ନିଜସ୍ୱ ଘର ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ କୋଠାଘର (4,578), କମ୍ୟୁନିଟି କେନ୍ଦ୍ର (3,489), ଭଡ଼ା ଘର (1,779) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ

(2,662), ଯଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ/ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ମାନଙ୍କ ଘର, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 110 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 59 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (54 ପ୍ରତିଶତ) ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା, 33 ଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହ/ କମ୍ୟୁନିଟି ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭଡ଼ା ଘରେ, ନଅଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ/ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କ ଘରେ, ତିନିଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳିଆ/ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଗୃହ ନଥିଲା ।



କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚମରାବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି

ବିଭାଗ ଜଣାଇଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ 2018-19 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.1.11.2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା :

- ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 202 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟରେ 53,851 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ (76 ପ୍ରତିଶତ) ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 17,455 ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 4,205 (24 ପ୍ରତିଶତ) ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 23,086 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 15,760 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ (68 ପ୍ରତିଶତ) ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟରେ 46,486 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ (65 ପ୍ରତିଶତ) ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 13,588 (59 ପ୍ରତିଶତ) ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘରର ସୁବିଧା ନଥିଲା ।
- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦିଓ 562 ଏବଂ 82 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁର (ଡିସେମ୍ବର 2013) ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ 1.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । 2014-15 ରେ ଆଲମିରା କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ 59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଏସ୍‌ଟିଏସ୍, ନବରଙ୍ଗପୁରର 1,180 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଲମିରା ଯୋଗାଇ ପାରି ନଥିଲେ ।

- 110 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୁକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 58 ଏବଂ 61 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଲା ଜାଗା, ବାରଣ୍ଡା, ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ।



ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି

ତେଣୁ, ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରାଯିବ ।

2.1.11.3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା

ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ତଥ୍ୟାବଳୀ ନଥିଲା । ତେବେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23,086 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 20,847 ଟି ପକ୍କା/ ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ଘରେ, 2,037 ଟି କଜା ଘରେ ଏବଂ 202 ଟି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଚାଲୁଥିଲା ।



ରଥଗୋଳ, କୁନିଅଣା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 110 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 96 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍କା ଘରେ, 11 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ପକ୍କା ଘରେ, ଗୋଟିଏ କଜା ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁନିଅଣା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଥାଗୋଳ) କୌଣସି କାନୁ ନଥାଇ ଏକ ଅସ୍ତାୟୀ ଚାଳିଆ ତଳେ ଚାଲୁଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେନ୍ଦ୍ରର ଘର ନିର୍ମାଣ 2018-19 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ।

2.1.11.4 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣରେ ମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଗତି

ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ 2010-16 ମଧ୍ୟରେ 26,690 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ 1,234.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.5** ରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 14,059 (53 ପ୍ରତିଶତ) ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12,631 ଟି ଗୃହ (47 ପ୍ରତିଶତ) ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ଏକ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 2013-14 ବର୍ଷରେ 5,556 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 250.02 କୋଟି³⁹ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର 93.76 କୋଟି ଟଙ୍କା (50 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରଦାନ (ଅକ୍ଟୋବର 2013) କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2,376 ଟି ଗୃହ (43 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଟି ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ କିଛିରେ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇପାରି ନଥିଲା, ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ 93.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 22 ଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ:

- 2,671 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1,947 ଟି ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । 579 ଟି ଘର⁴⁰ 13.21 କୋଟି⁴¹ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ 145 ଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 23.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଜମି ବିବାଦ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନହେବା/ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର କାରଣ ଥିଲା ।
- 2013-14 ମଧ୍ୟରେ 65 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର (ଜୁନ୍ 2013) କରାଯାଇଥିବା 1.79 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ, ବରଗଡ଼ ଉଠାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଘଟିଥିଲା ।
- 2011-15 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 33 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର⁴² ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଥର ପାଣ୍ଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ ପାଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ନଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । 2011-15 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ, ଉତ୍ତରକୋଟ ଏବଂ କୋଷାଗୋମୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି⁴³ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସେହିଭଳି କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ସେହି ପାଣ୍ଟିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ସିଡିପିଓ ଏବଂ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।
- ବିଭାଗ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ନିର୍ମାଣକୁ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିନଥିଲା । ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 47 ପ୍ରତିଶତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

³⁹ ଗୃହ ପ୍ରତି 4.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରରେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ 75:25 ହିସାବରେ
⁴⁰ 2010-11 ପୂର୍ବରୁ: 23 ଟି ଘର; 2011-12: 72 ଟି ଘର; 2012-13: 49 ଟି ଘର; 2013-14: 177 ଟି ଘର; 2014-15: 64 ଟି ଘର; 2015-16: 194 ଟି ଘର
⁴¹ 518 ଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସମ୍ପର୍କିତ, ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିନସ୍ଥ 61 ଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରା ଯାଇନଥିଲା
⁴² ନବରଙ୍ଗପୁର: 13, କନ୍ଧମାଳ: 11, କେନ୍ଦୁଝର: 6 ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 3
⁴³ ବଡ଼ବାସିନୀ ହରିଜନସାହି (ଉତ୍ତରକୋଟ) ଏବଂ ଆଦିବାସୀଗୁଡ଼ା (କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା)

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.1.11.5 'ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ' ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ମଇ 2009) ଏବଂ ଅନୁରୋଧ (ଜାନୁଆରୀ 2010) ଅନୁଯାୟୀ 'ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ (ଏଓଡି)' ଯୋଜନାରେ 3,859 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଜାନୁଆରୀ 2012) ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବିଭାଗ ପୁଣିଥରେ 1,297 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 833 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ଭାରତ ସରକାର 1,081 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 200 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ (ନଭେମ୍ବର 2014) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଓଡି ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର 51 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର, 1,281 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ 1,081 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ପଦ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାର ଜଣାଇଥିଲେ । ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଏଓଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମାଟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାଇଥିଲେ । ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଏବଂ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମଞ୍ଜୁରୀ ହେବାର 18 ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ।

ତେଣୁ, ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଧିକତ୍ରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2015-16 ପାଇଁ 5.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇପାରିନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ 1,281 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 76 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବାକି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଡିଏସ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।

2.1.12 ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

2.1.12.1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା

ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2011-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ୟାଡରରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.6 ରେ ବିଷ୍ଟତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖାଲି ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ରୁ 31 ଟି ସିଡିପିଓ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ପଦ ଖାଲିଥିଲା । ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ/ ତହସିଲଦାରମାନେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ, ବିଡିଓ/ ତହସିଲଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 2011 ରେ 756 (27 ପ୍ରତିଶତ) ରୁ 2016 ରେ 858 (31 ପ୍ରତିଶତ) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 899 ପଦ ମଧ୍ୟରୁ 267 (30 ପ୍ରତିଶତ) ସୁପରଭାଇଜର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯଦିଓ 2011-12 ରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସୁପରଭାଇଜର ପଦରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 30 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହମତି (ଜୁନ୍ 2016) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ବାକି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିବ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ/ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
- ରାଜ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 284 ଟି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ (ଏସ୍ଏ) ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦସଂଖ୍ୟା 2011-12 ରେ 157 ରୁ 2015-16 ରେ 179 (63 ପ୍ରତିଶତ) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏସ୍ଏଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଆରି କରିବା, ଏସ୍ଏନ୍‌ପି ଷ୍ଟକର ହିସାବ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।
- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,952 ରୁ 5,386 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 23,230 ରୁ 564 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଖ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦେଖାଚାହିଁ କରୁଥିଲେ ।

ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଡରରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଡିପିଓ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.1.12.2 ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ⁴⁴ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଅନବରତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) ଜବ୍ କୋର୍ସ୍/ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଖ) ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ (ଗ) ରିଫ୍ରେସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ (ଏନ୍‌ଜିଓ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 33.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବର୍ଷିତ୍ୱାତୀ ସଂଖ୍ୟା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.7** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିଫ୍ରେସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା । ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାପିତ 50 ପ୍ରତିଶତ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଥିଲା । ଏହା ବାବଦରେ କେବଳ 43 ପ୍ରତିଶତ ସିଡିପିଓ, 15 ପ୍ରତିଶତ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରିଫ୍ରେସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବଶ୍ୟକତାର ଆନୁପାତିକ ନଥିଲା ।
- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 1,36,893 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1,19,515 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ 17,378 କମ ଥିଲା । ବର୍ଷିତ୍ୱାତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା 5 ଏବଂ 21 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.8** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- 2013-14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକ (11 ଅପ୍ରେଲ 2013) ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ପ୍ରତି ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ତାଲିକା ବେସ୍ ତିଆରି କରିନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସିଡିପିଓ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସୁପରଭାଇଜର/ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇନଥିଲେ ।

2.1.13 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଭନ୍ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଏକାଭିମୁଖୀ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର

⁴⁴ ସିଡିପିଓ, ସୁପରଭାଇଜର, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟକା ମାନେ

ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଞ୍ଚସ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା/ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ସମିତି (ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି), ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ସମିତି (ଡିଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି), ବ୍ଲକ୍/ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ଉପ ବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସମିତି (ବିଏଲ୍ଏମ୍ସି) ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ସହାୟକ ସମିତି (ଏଏଲ୍ଏମ୍ସି) ଗଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲା:

- **ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି ବୈଠକ କରିବାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା:** ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ବିଭାଗ ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି ଗଠନ କରି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ଯେ ଏହି ସମିତିର ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ହେବ । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବେଳେ, ଏସ୍ଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି ବୈଠକ ମାତ୍ର ତିନି⁴⁵ ଥର ବସିଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଯଦିଓ ଅପପୁଷ୍ଟ ନିରୀକରଣ, ପୁଷ୍ଟିର ଏକାଡିମ୍ବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ପାଣ୍ଡିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟୟତା, ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ନଯୋଗାଇବା, ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଖାଲି ରହିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଘରର ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା ।
- **ଡିଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି/ ବିଏଲ୍ଏମ୍ସି ଗଠିତ ନହେବା:** ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଛଅଟି⁴⁶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି ଗଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଦୁଇଟି⁴⁷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏଲ୍ଏମ୍ଆର୍ସି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଜାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 10 ଟି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ।
- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 16 ଟିରେ ବ୍ଲକ୍/ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ତରୀୟ ବିଏଲ୍ଏମ୍ସି ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଯଦିଓ ଛଅଟି⁴⁸ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଏଲ୍ଏମ୍ସି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚାରିଟି⁴⁹ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 20 ଟି ବୈଠକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଇକିଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଏଲ୍ଏମ୍ସି ବୈଠକ ହେବାର କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ :** ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 2.35 ଲକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ, ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ 1.47 ଲକ୍ଷ ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 0.88 ଲକ୍ଷ କମ୍ ଥିଲା । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତା ଝୁଝୁରା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା)ରେ 17 ପ୍ରତିଶତରୁ ଭେତେନ୍ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା)ରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

⁴⁵ ଅପ୍ରେଲ 2012, ଜାନୁଆରୀ 2013 ଏବଂ ମଇ 2015

⁴⁶ ବରଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ପୁରୀ

⁴⁷ ତେଜାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର

⁴⁸ ଆନନ୍ଦପୁର, ରାଇକିଆ, ଫୁଲବାଣୀ, ଭୁବନ, ପର୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ତମପଡ଼ା

⁴⁹ ଆନନ୍ଦପୁର, ଭୁବନ, ପର୍ଲିଙ୍ଗ, ତମପଡ଼ା

ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସିଡିପିଓ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

- **ନଥିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ :** ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 110 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତିକା, ସାତଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଣ୍ଡାର ପଞ୍ଜିକା ଓ ରୋକଡ଼ ବହି ନଥିଲା ।

ତେଣୁ ସମିତି ଗଠନ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବତା, ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ, କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ସି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭିଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀ, ଡିଏସ୍‌ଡିଓଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ସଂପୃକ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ।

2.1.14 ପ୍ରଭାବ

ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନର 40 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଆଇଏମ୍‌ଆର୍) ଏବଂ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍) 2010-11 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 62 ଏବଂ 277 ରୁ 2012-13 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 56 ଓ 230 (ବାର୍ଷିକ ସାସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2012-13) କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଏହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 42 ଓ 167 ଅଧିକ ଥିଲା ।

2.1.15 ଉପସଂହାର

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ଆଇସିଡିଏସ୍) ପରିକଳ୍ପନାରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ 38.39 ଲକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3.58 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କୁ (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଘରକୁ ନିଆଯିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଗହମର ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ସାତ ପ୍ରତିଶତ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଶିଶୁ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଆଇଏମ୍‌ଆର୍) ଏବଂ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍), ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାସ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ରେଫରାଲ୍ ସେବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର ନିର୍ମାଣର ଗତି ମନ୍ଦୁର ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଘରର କେବଳ 53 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର 18 ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟ 1,281 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁକରିପାରି ନଥିଲେ । ସୁପରଭାଇଜର (31 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକ (63 ପ୍ରତିଶତ) ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଯାହା, ଆଇସିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଲାଗି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

2.1.16 ସୁପାରିଶ

- ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରି ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ।
- ଅନୁପୂରକ ପୁସ୍ତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତାର କାରଣକୁ ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ।
- ଅନୁପୂରକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ ହେବାରୁ ଏତାଇବା ଏବଂ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଳିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଘରର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
- ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଗ୍ରହଣ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) କରିଥିଲେ ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

2.2 ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1991 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛେକ ଗୋର୍ଡ଼ (ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂସାହାୟ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂସାହାୟ ଯଦିଓ, 4,511.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନରେ 1,567.14 କି.ମି. ଲମ୍ବର ମଇଳା ଜଳବାହୀ ନଳ ଏବଂ 379.20 ଏମ୍.ଏଲ୍.ଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏସ୍.ଟି.ସି) ସହିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ କ୍ଷୁଦ୍ଧତା (ଓୟୁଏସ୍.ଏସ୍) 2011 ଆଧାରରେ 110 ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍.ସି) ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ତଥା ଓୟୁଏସ୍.ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓୟୁଏସ୍.ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟି.ଠା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଜଟକ ଏବଂ ତାଳଚେର ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଥିଲା ଏବଂ 95.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂସାହାୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ପାଇଥିବା 2,264.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1336.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 99.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ନିବେଶ ହୋଇ ନପାରିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂସାହାୟକୁ 2.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବବିଭାଗ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲେଖନ କରି ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ତିନିବର୍ଷ ନଅମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ଠାରୁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସଠିକ୍ ନଥିବାରୁ 1.307 କି.ମି. ଅତିରିକ୍ତ ନଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ 2.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ମଇଳା ଜଳ ଏସ୍.ଟି.ସି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ଜଟକ ଠାରେ ନିର୍ମିତ 33 ଏମ୍.ଏଲ୍.ଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏସ୍.ଟି.ସି) ଦଶବର୍ଷ ହେଲା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ତାଳଚେର ସହରରେ ଏସ୍.ଟି.ସି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକା ତୁଚ୍ଛ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଖୋଜି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିନା ଜରିମାନାରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 228.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଜଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା 592.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରିବା ହେତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାବିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀକଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା ।

2.2.1 ଉପକ୍ରମ

ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ବାସପଯୋଗୀ କରିବା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ନୀତି, 2008 ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ବାସପଯୋଗୀ ସହର ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍, 2011 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 110 ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମଇଳା ଜଳର ସୁରକ୍ଷିତ ନିଷ୍କାସନ ନିମନ୍ତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍‌ପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିଏସ୍‌ପିକୁ ଏକତ୍ରୀତ କରି ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର, 1991 ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.2.1.1 ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ହିସାବରେ ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ । ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏସ୍‌ୟୁଡିଏ), ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗୃହନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ସହାୟତା ସହିତ ଅର୍ଥ, ମାନବସମ୍ବଳ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ, ବିଭାଗ, କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହାୟତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ⁵⁰, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ⁵¹ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନଅ ଜଣ⁵² ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଛଅଟି⁵³ ପୌରସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱେଚ୍ଛେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୌର ସଂସ୍ଥା (ପୁରୀ)ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।

2.2.2 ସମୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଆକଳନ କରିବାର ଥିଲା ଯେ:

- ସ୍ୱେଚ୍ଛେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ;
- ମଇଳା ଜଳ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ;
- କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତଥା ତଦାରଖକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ଠିକା ରାଜିନାମା ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ; ଏବଂ

⁵⁰ ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ପରିମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଆଇଏସ୍‌ଆଇପି), ଜେଆଇସିଏ
⁵¹ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବୈଷୟିକ ସେଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଆଇଏସ୍‌ଆଇପି, ଜେଆଇସିଏ, କଟକ; ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କଟକ
⁵² ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛେ, ଜେଆଇସିଏ; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ଡ୍ରେନେଜ, ଜେଆଇସିଏ, କଟକ; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛେ, ଜେଆଇସିଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ସଚିପି, ଜେଆଇସିଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ପିଏମ୍‌ସ୍-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ପିଏମ୍‌ସ୍-II, ଭୁବନେଶ୍ୱର; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ପିଏମ୍‌ସ୍, କଟକ; ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ପିଏମ୍‌ସ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନ, ପିଏମ୍‌ସ୍, ରାଉରକେଲା
⁵³ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଡାଳଚେର

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ।

2.2.3 ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର ଓ ପରିସର

ଉଚ୍ଚ ଗୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଅପ୍ରେଲ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । 05 ଅପ୍ରେଲ 2016 ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶିକା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପରିସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସହିତ, ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଆସି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଡ଼ିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବେଶର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ (ଏସପିସିବି) ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । 18 ଅକ୍ଟୋବର 2016ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଅଛି ।

2.2.4 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା:

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱେରେଜ୍ ଏବଂ ସିଡ୍ଡେଜ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତିକା;
- ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଜେଆଇସିଏ) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା;
- ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧିନିୟମ, 1991;
- ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଚେଜି (ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍), 2011;
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଯୋଜନା 2009-14;
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ ସଂହିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ;
- ଏସପିସିବି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓ ଅନୁଦେଶା;
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର) ଏବଂ
- କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

2.2.5 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାକାର

ଅଡ଼ିଟ୍, ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପରିଚଳନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତା ସ୍ୱାକାର କରୁଅଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.2.6 ଯୋଜନା

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ କ୍ଷୁଦ୍ଧତା (ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱ), 2011 ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା (କ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଗୃହମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ମଇଳା ପାଣିର ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହାର ଉପଚାର ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରାଇବା, (ଖ) ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗମୁକ୍ତ ତଥା ମଇଳା ପାଣିର ସୁରକ୍ଷିତ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ (ଗ) ରାଜ୍ୟ ପରିମଳ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା (ଏସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ) ନାମରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ, ଯାହା ସମୟସାମା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପାଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶିକା ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ସିଏସ୍ପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀତ କରି ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ତଦନୁସାରେ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ।

ଇତ୍ୟଦ୍ୱୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚି ବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୁନ୍ 2009) ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯେଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ବୋର୍ଡ୍ (ଓଡ଼ିଶା ସରକାର) 2009-14 ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ (କ) ଋଷି ଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଋଷି ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟସମାପ୍ତି, (ଖ) ଋଷି⁵⁴ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ, (ଗ) 29ଟି⁵⁵ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ 2011 ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ ଏବଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ।

- **ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟିବୋଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା:** ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱ, ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱସ୍ୱକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଋଷି ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ।
- **ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନ କରିବା:** 2011 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଠଟି⁵⁶ ସହରର ପରିମଳ ନିମନ୍ତେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସହରର ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା 52.50

⁵⁴ ଡେକାନାଲ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର
⁵⁵ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 17 ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 100 ଏଲପିସିଡି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା 12 ଟି ଅନ୍ୟ ପୌରାଞ୍ଚଳ
⁵⁶ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଯଦିବା ଜାତୀୟ ସହରୀକରଣ ସଂସ୍ଥା ଜୁଲାଇ 2012 ମସିହାରେ ସିଏସ୍‌ପି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ିକରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 2016 ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 102 ଟି ସହରୀକରଣ ସଂସ୍ଥାରେ ସିଏସ୍‌ପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

- **ସିଏସ୍‌ପି ନ ଥାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଯୋଜନା ଉପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା:** ସିଏସ୍‌ପିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସହରରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ହିସାବକୁ ନେଇ ପରିମଳ ମୁକ୍ତ କରିବା । ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିମଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅତିବ୍ରତ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିଏସ୍‌ପି ରୂପାନ୍ତ ନକରି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ।

ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ପରିମଳ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏସ୍‌ପି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥିବା ଧାରାର ପରିପନ୍ଥ ଅଟେ । ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

2.2.7 ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା

ରାଜ୍ୟ ଜଳ ପରିମଳ ସଂସ୍ଥା 2001-16 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ 2,264.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1,336.54 କୋଟି ଟଙ୍କା (59 ପ୍ରତିଶତ) ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 927.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବଳକା ରହିଥିଲା (*ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1*) । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.2.7.1 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳତା

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1 ରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା (ଏନଆରସିପି), ଜାପାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଯୋଗିତା ସଂସ୍ଥା, ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ, ଜବାହର ଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ସହରି ନବୀକରଣ ମିଶନ (ଜେଏନଏନୟୁଆରଏମ୍) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିଡିଭିଏମି ବିକାଶ ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା 96, 75, 43, 22 ଓ 13 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଜାଇକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ଉପଯୋଗର କାରଣ ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିୟୋଜନ । ଜେଏନଏନୟୁଆରଏମ୍ ଓ ଓୟୁଆଇଡିଏଫ କ୍ଷେତ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସ୍ଥିରତା କମ୍ ଅର୍ଥ ଉପଯୋଗର କାରଣ ଥିଲା । ଅର୍ଥ ଉପଯୋଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 99.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା *ଅନୁଲେଖ 2.2.7.3* ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ଆଶାନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ତଥା ବସ୍ତୁଗତ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସଦସ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଯଥା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଗାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାରେ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ।

2.2.7.2 ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ

ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମର 173 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପଠାଇବେ । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- **ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବା:** ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ 1,408.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ 969.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 888.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାକି 80.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ । ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଜଣାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
- **ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ:** ଦୁଇଟି⁵⁸ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ 663.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 304.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଜିନ୍ଦୁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ 187.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହାଫଳରେ 116.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଜଣାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହି ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ।

2.2.7.3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ବିଫଳ

ଭାରତ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2007 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ⁵⁹ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜବାହରଲାଲ୍ ନେହେରୁ ସହବାକରଣ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ ଭୂବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 498.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ 80 ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗ ଓ 20 ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ହିସାବରେ 399.13 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗ ଦେବାପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ (ପିପିପି)ର ସନ୍ତୋନକ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା/ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ବାବଦରେ 299.30⁶⁰ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2008 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2013) । ଯଦିଓ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଛଅଟି ଏସ୍ଟିପି କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଟିପି ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଜେଏନ୍ଏନ୍ୟୁଆରଏମ୍ ପରିକଳ୍ପନାର ସମସ୍ତସାମା (31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଏସ୍ଟିପି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 99.83⁶¹ କୋଟି ଟଙ୍କାର

⁵⁷ ଏନଆରସିପି: 90.57 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାଇକା: 1,157.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓୟୁଆଇଡିଏଫ: 161.24 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁵⁸ ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ: 188.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜେଏନ୍ଏନ୍ୟୁଆରଏମ୍: 474.70 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁵⁹ ଭୂବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ଜିଲ୍ଲା III, IV, V ଏବଂ VI ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛେତ୍ ଜିଲ୍ଲା-I ଏବଂ II ରେ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ

⁶⁰ 2007-08: 99.78 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2010-11: 99.74 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2012-13: 12.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2013-14: 87.55 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁶¹ 399.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିୟୁତ 299.30 କୋଟି ଟଙ୍କା

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା ।

2.2.7.4 ସଠିକ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି

ଅକ୍ଟୋବର ମସିହା 2012 ରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳୁଥିବା ଫେଲ୍ଡ୍ ଜମାରେ ରଖିବେ । ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ଓଆଇଏସ୍‌ଆଇପି, ଜେଆଇସିଏ, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଏସ୍‌ଡି-VI) ରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛେ ଏବଂ ତ୍ରେନେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନା ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା 4,705 ଟଙ୍କାରୁ 80.81⁶² କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥକୁ 2013 ଏବଂ 2014 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସୁଧ ବାବଦରେ ଅତିରିକ୍ତ 2.89⁶³ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2** ରେ ଦିଆଗଲା ।

2.2.7.5 ଅଗ୍ରୀମ ବାବଦରେ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି

ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.7.21 ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ କୌଣସି ଅଗ୍ରୀମ ଦିଆଯିବା ନିଷେଧ । ଯଦି ଅଗ୍ରୀମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର । ଏଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ରୀମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତଳେ ଦିଆଗଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଚଳୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ରୀମ ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ବହନ କରିଥାଏ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚଳିତ⁶⁴ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର⁶⁵ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ବିନା ସୁଧରେ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଗୃହଣ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟର 30 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳିତ ବିଲରୁ ଚୁକ୍ତି ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଅଗ୍ରୀମ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା, ଯାହା ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, 2013 ରୁ 2015 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ 193.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ମନୁରତା ହେତୁ ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ 151 ଦିନରୁ 594 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା । ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସୁଧ ଆଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଅଗ୍ରୀମ ଆଦାୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦାୟ ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ଉପରେ 49.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛେ ତ୍ରେନେଜ (ଜାଇକା) ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ, କଦି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଅଗ୍ରୀମ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ

⁶² 2013: ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ: 4,705 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ: 68.39 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2014: ସର୍ବନିମ୍ନ: 79,994 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ: 80.81 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁶³ ଛଅମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଫେଲ୍ଡ୍ ସୁଧହାର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ସୁଧହାର ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧର ଅନ୍ତର
⁶⁴ ମେସର୍ସ ଏଲ ଏଣ୍ଡ ଟି ଲିମିଟେଡ୍, ଚେନ୍ନାଇ; ମେସର୍ସ ଡାକ୍ରିଆ- ଭୋଲଟାସ୍ (ଜେଭି); ମେସର୍ସ ଆଇଭିଆରସିଏଲ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଭାଟେକ୍ ଡ୍ରାବାଗ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଚେନ୍ନାଇ
⁶⁵ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି

ଡିପିଆର୍ ରେ ତୁଟି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ମନୁରତା ତଥା ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଯୋଗୁ କାର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟର ଅନୁରୂପ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା ।

2.2.8.1 ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟରେ ତୁଟି

ଯେକୌଣସି ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଶାସନ ଏବଂ ଡ୍ରୋନେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ତଥା ନିର୍ଭୁଲ୍ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ । ଭୁଲ୍ ଡିପିଆର୍ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା :

- କଟକ ସହରରେ ଡ୍ରୋନେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅଇଥାନ ପାଇଁ 2012-13ରେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଡିପିଆର୍ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 2011 ରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 4,210 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 147.20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହର୍ବିକୋଷ୍ଟିକାଲ୍ ସିଲ୍ ସିଲ୍ ପାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷ୍ଣୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଠିକାଦାର ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଠିକାଦାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପରିମାଣର ସିଲ୍ ପାଇଲ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠନ କରାଯାଇ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମିତି ମତ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ଯେ, ଜାଗାର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥା ଡିପିଆର୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଡିପିଆର୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ, ସମିତି ପରିମାଣକୁ 9,900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (6,625.54 ପ୍ରତିଶତ) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ 24,458 ବର୍ଗମିଟର (5.81 ଗୁଣ) ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ତୁଳନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାର 4,614 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସିଲ୍ ପାଇଲ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।
- ସେହିପରି ଭାବରେ, ତାଳଚେର ସ୍ଵେଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆର୍ ରେ ଗତିରୋଧକ ତଥା ଗତିପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଦୁଇଟି ଏସ୍ଟିମି (ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଇ ଏମଏଲ୍ଡି କ୍ଷମତା) ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଉପରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମଇଳା ଜଳ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଟିମିରେ ଉପରୁ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏସ୍ଟିମି ର ନିର୍ମାଣକୁ ମୁଲତବି ରଖିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2014) । ଇତିମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏସ୍ଟିମି-II ପାଇଁ 4.35 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ ତଥା ଡାଇଭରସନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ 95.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ ।

ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

2.2.9 ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଭାରତର ମାନନୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବେଶ ଯାଚ୍ଛିକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ଏନଇଆର୍ଆଇ), ନାଗପୁର 2001 ବର୍ଷରେ 48.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଥାକ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ 2002 ରେ ଓ

ଅକ୍ଟୋବର 2002 ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 2008 ମସିହାରେ 80.45 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 70:30 ଭାଗ ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ଦେଇଥିବା ବିଷୟର ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.2.9.1 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଧାରା 3.5.9 ପରିଶିଷ୍ଟ IX କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ସଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ମଇଳା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀର ନିର୍ମାଣ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ସହିତ ପୁରୀ ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋନ୍-ବି 1, ବି 2 ଏବଂ ବି 3 ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇପର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 5.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2003 ରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2003 ରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ପରେ, ମେସର୍ସ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ଲିଃ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ 8.12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ଅଦରକାରୀ କାମର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଧାର କରି ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ଏହି ଟେଣ୍ଡରକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2003) । ଆଇଏସ୍‌ଆଇ ମାର୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇଏସ୍ ମାନକ ଆର୍କାଇଭ୍ ପାଇପର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଏହି କ୍ରମେ ସାନି ଟେଣ୍ଡର ଡିସେମ୍ବର 2003 ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଟେଣ୍ଡର କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଆଳ କରି ସେହି ଜାଗାରେ ଚାଲିଥିବା ଏନ୍‌ଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2004 ରେ ସେହି ଏକା ଠିକାଦାର (ଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ଟି) କୁ ସମତି ମୂଲ୍ୟ 8.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଇ 2005 ରେ ସମାପନ କରିବା ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ମଇଳା ଜଳବାହୀ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ସମୟ ସାମା ଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ନଅ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସାବିତ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାର କୌଣସି ଛିଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଜୋନରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର ଅବଲୋକନ କରାଯାଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା । ସବୁ ଛିଦ୍ରକୁ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କରାଗଲା । ଟେଣ୍ଡର କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଅବଜ୍ଞା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ଠିକାଦାର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା କଥା ବିଚାର କରାଯିବ ।

2.2.9.2 ଅତିରିକ୍ତ ମଇଳା ଜଳବାହୀ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବାରେ ପରିହାସ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପୁରୀ ସହରର ମଇଳା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଉପଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପ୍ରେଲ 2014 ମସିହାରେ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କେନ୍ଦ୍ର ପି 6 ଏବଂ ପି 8 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବି 3 ଏବଂ ସି 1 ରୁ ସଂଗୃହୀତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସି 1 ର ନାଳ ପ୍ରବେଶ ଗର୍ଭ ସଂଖ୍ୟା-302 କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅବଲୋକନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବାରେ ତୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ନାଳ ପ୍ରବେଶ ଗର୍ଭ ଠାରୁ ପି 10 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ଭାରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବହନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ୟାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 1,307 ମିଟର ଲମ୍ବ ସହିତ 350 ମିଲି ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ

ମଲ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 69.78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିଛାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁଲାପି ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଛାଇବା ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ଗ୍ରହଣ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

2.2.9.3 ପୁରୀରେ ଜମି ଉପଲକ୍ଷ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଅପବୃଦ୍ଧି

ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋନ-ଏ, ସି 2 ଏବଂ ଇ ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି⁶⁷ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ନିର୍ମାଣ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 2007 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାର⁶⁸ଙ୍କୁ ସହମତି ମୂଲ୍ୟ 5.64 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଇ 2005 ରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକାଦାର ଚାରିଟି ଉତ୍ତୋଳନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କେନ୍ଦ୍ର (ପି9 ଚୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ: 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବିକଳ୍ପ ଜମି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2012 ରେ ଉପଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ଠିକାଦାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମତି ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ବୋର୍ଡ୍ ଏହି କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାର⁶⁹ଙ୍କୁ 4.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମା ଅଗଷ୍ଟ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ (ଅକ୍ଟୋବର 2014) କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ 4.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ 2.44⁷⁰ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ଏହି ଉକ୍ତି ସହିତ ସହମତି ହେଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

2.2.10 କଟକ⁷¹ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା (ଜେଆଇସିଏ) କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେରେଜ ଜିଲ୍ଲା VI କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜେଆଇସିଏର ଜେପିଓଇ⁷² 19,061 ମିଲିୟନ୍ (945.13 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରଣ ସହାୟତାରେ ହେବାର ଥିଲା ।

ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସର୍ବମୋଟ 945.13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅନୁମୋଦିତ (ନଭେମ୍ବର 2006) ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପୁନରୀକ୍ଷଣ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ହୋଇ ଏହା 2,974.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ମେସର୍ସ ଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ଟି, ମେସର୍ସ ଆଇଭିଆର୍‌ସିଏଲ୍, ମେସର୍ସ ଭିଏଟେକ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ତାନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଲଟାଜ୍ (ଜେଭି)ଙ୍କୁ ସର୍ବମୋଟ 2,463.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ସମୟ ସାମା ଜୁନ୍ 2016 ଥିଲା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ତିସେମ୍ବର

⁶⁷ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପି 1- 66,36,170 ଟଙ୍କା, ପି 2 - 1,03,18,850 ଟଙ୍କା, ପି 6- 59,26,610 ଟଙ୍କା, ପି 8- 60,14,480 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପି 9- 2,74,82,920 ଟଙ୍କା
⁶⁸ ମେସର୍ସ ରାମ୍‌କି ଭିଭିଭିମି ଲିମିଟେଡ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
⁶⁹ ଜାମସେଦ୍‌ପୁର ବ୍ୟବହାରିକ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
⁷⁰ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ: 4.19 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ (ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ: 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ ସେଟର ସଂଗ୍ରହଣ ମୂଲ୍ୟ : 1 କୋଟି ଟଙ୍କା)
⁷¹ କଟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେରେଜ ଜିଲ୍ଲା VI
⁷² ଜାପାନିଜ୍ ଯେନ୍

2017 କୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ଏହି କାମ 34 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.2.10.1 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

ଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡଟି ସହିତ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାର (ଜାନୁଆରୀ 2013) ଧାରା 10 ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ବିଓକ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା 305 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟାସର ଡିଆଇ ପାଇଫ୍ ସମସ୍ତ ଫିଟିଂ ସହିତ ଟ୍ରେସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛାଗଲା ପରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 10.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କେବଳ ଡିଆଇ ପାଇଫ୍ ଯୋଗାଣ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ବିଓକ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ 305 ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ପରିମାଣ ଆଇଟମ୍ ମୂଲ୍ୟର 80 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଓକ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ବିଓକ୍ୟୁ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଏକ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଠିକାଦାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 80 ପ୍ରତିଶତ ଆଇଟମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 62.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ପାଇଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ 28 ମାସ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2016) ।

2.2.10.2 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନଧିକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା ଅନୁକ୍ଳେପ 3.7.21 ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ନିୟମାନୁସାରେ ନିଷ୍ପେଷ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଗ୍ରୀମ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ଅଗ୍ରୀମ 18 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା (ପିଏମ୍‌ସି)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ⁷³ ଆରଏ ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ (ଜାଇକା) କଟକ 38.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତ ଲିଖିତ ରସିଦ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) । ତେଣୁ, ଠିକାଦାର ପାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ । ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଅଗ୍ରୀମକୁ ଆରଏବିଲ୍‌ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ, ଅଗ୍ରୀମର ସୁଧ ବାବଦରେ 39.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଧ ଦେୟ ଅସୁଲ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ଜଣାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଆଂଶିକ ପ୍ରଦାନ କେବଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଶମ ଆରଏ ବିଲ୍ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା । ଏହି ଉତ୍ତର

⁷³ ମେସର୍ସ ଚାନ୍ଦିଆ-ଭୋଲ୍‌ଟାସ୍

ହୃଦୟୋପକରଣ ନଥିଲା କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନା ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବିଷୟ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାହା ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ମତ ନଥିଲା ।

2.2.10.3 ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ କିଣା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନିୟମିତତା

ରାଜିନାମାର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ ସମ୍ମତ ପରିମାଣର 25 ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ଠିକା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହାର ବା ମୂଲ୍ୟରୁ ଠିକାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମଯୋଜନ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ହାର ନିଆଯାଏ ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବା ହାର ଲଭ୍ୟ ନ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । କାର୍ଯ୍ୟର ସରଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର ବା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟର ଅବଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ।

- ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ :** କଟକ (ଜେଆଇସିଏ)ର ଜଳ ନିକାଶ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ/ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସର୍ସ ଚାନ୍ଦିଆ ଭୋଲଟାସ୍ (ଜେଭି) କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜିନାମାର ନିବନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମତ ମୂଲ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 147.20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ଭିରା ଏବଂ କବାଟ ବାବଦରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ ସାମଗ୍ରିର ପରିମାଣର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ପରିମାଣ 147.20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ ବଢି 9,900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ରେ ପହଞ୍ଚିଲା (**ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.8.1** ରେ ଆଲୋଚିତ) । ପରିମାଣରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକା ନିବନ୍ଧନ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ ମୂଲ୍ୟ ପୁନରାକ୍ଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭାଗ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସମ୍ମତ ମୂଲ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରରେ ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍ଏଆଇଏଲ୍) ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 72,750 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଠିକାଦାର 600 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 65,000 ରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । କର, ମାଲ୍ ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବାମାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଅଧିକତମ ମୂଲ୍ୟର ଦର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 81,000⁷⁴ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନା, ପିଏମ୍‌ୟୁ (ଡେନେକ୍) ପୂର୍ବ ସମ୍ମତ ମୂଲ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ବିଲୋକନ ନ କରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ 4,430 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପରିମାଣର ସିଟ୍ ପାଇଲ୍⁷⁵ ପାଇଁ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।
- ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ:** ଯଦିଓ ଠିକାଦାର 4,614 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର 3,822 ଟି ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ଜୁନ୍ 2014 ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସମୀକ୍ଷା ଓ ସେରେଜ ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ 49.48⁷⁶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2,969 ସିଟ୍ ପାଇଲ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ

⁷⁴ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 75,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ସିଏସ୍‌ସି 2 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ (1,500 ଟଙ୍କା) ଏବଂ ବାମା ସହିତ ଭଡା ପ୍ରତି 6 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ (4,500 ଟଙ୍କା)
⁷⁵ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହଣ
⁷⁶ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଲ୍‌ର ଓଜନ 1.302 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ । 2,969 ସିଟ୍ ପାଇଲ୍‌ର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ 1.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ = 1.302 x 2,969 x 1.28 = 49.48 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଅନଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଦଖଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦିର ବିଦ୍ୟମାନତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନହେବାର କାରଣ ଥିଲା । ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସଂକଳନ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

- **ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ** : ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସିଗ୍ ପାଇଲ ଡଳକୁ ଖସାଇବା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡଳକୁ ଖସାଇବା ସହିତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 6,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଓ ସେରେଜ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନାଙ୍କ ସୂଚନା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ 22,647.15 ବର୍ଗମିଟର ପରିମାପର 2,559 ଗୋଟି ସିଗ୍ ପାଇଲ ଡଳକୁ ଖସାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନଳା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 6,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପରିଣାମ ସରୂପ 11.32 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷⁷ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଅବଲୋକନର ଜବାବରେ, ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ସେରେଜ ବୋର୍ଡ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

2.2.10.4 ହାଡ଼ିଆପଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ଅପବ୍ୟୟ

କଟକର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆସବାବ ପତ୍ର ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ହାଡ଼ିଆପଠାରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା (ଦକ୍ଷିଣ ସେକ୍ଟ ପ୍ରଭାଗ) କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ (ମଇ 2013) ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି । ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ତାୟୀ ସଂସ୍ଥାପନ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇ ଥିବାରୁ ତହସିଲଦାର କଟକ ସଦର ଏବଂ କଟକ ପୌର ନିଗମ, କୋଠା ଭୂମିସାତ୍ ତଥା ଜମି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ (ମଇ 2014) । ତେଣୁ ଅନଧିକୃତ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା (ଡେଭେଲପ୍) କଟକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାଟି କଟକ ପୌର ନିଗମକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏକ ଅନଧିକୃତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅବୈଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କୋଠାଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର ଆଇନ୍ ସମ୍ମତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ତର ସମର୍ଥନୀୟ ନୁହେଁ ।

2.2.10.5 ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର (ଏସ୍ଟିପି)

କଟକ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ ଉପଚାର ନକରି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହି ଜଳର ଉପଚାର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ସଂଯୋଗ ନାଳର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ମଇଲା ପାଣିକୁ ନଳାରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ଉପଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ଘର ଏବଂ ମଉଗଜପୁର ଠାରେ 33 ଏମ୍.ଏଲ୍.ଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ 5.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2000) । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା (ଏନ୍.ଆର୍.ସିପି) ରୁ ମିଳିଥିଲା ।

⁷⁷ 22,647.15 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 5,000 ଟଙ୍କା (ଯଥା 6,000 ଟଙ୍କା -1,000 ଟଙ୍କା)

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2006 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଯାହାହେଉ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଇଲା ପାଣିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଉପଚାରରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭଗ୍ନ ଫାଟକ ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପଚୁ ହିଁ ନଳାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଜୁନ୍ 2016), ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ବିନା ଉପଚାରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 33 ଏମ୍.ଏଲ୍.ଟି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଫଳପ୍ରସୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଏହି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇଥିଲେ ।

2.2.10.6 ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଜାଲକା ପାଣ୍ଡିରେ ନିଷ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା⁷⁸ ସେବା ମେସର୍ସ ଟେକ୍ନିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ, ଜାପାନକୁ 54.39 କୋଟି⁷⁹ ଟଙ୍କାରେ (1,060.216 ମିଲିୟନ ଜେପିଡ଼ୋଲ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରାମର୍ଶଦାତା ତିସେମର 2010 ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2015ର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଯଥା- ଅତିରିକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେରେଜ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନର ଉପସ୍ଥାପନା ତିନି ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବିତ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିଶେଷରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ 33 ମାସର ସଂପ୍ରଦାନ ଘଟିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦେୟ ବାବଦରେ 46.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାର ମତବ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ପରିମଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଆଇଏସ୍ଆଇପି) ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

2.2.11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

754.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ସେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଛଅଟି ସେରେଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2007) । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା (କ) ଜିଲ୍ଲା I ଏବଂ II ରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳବାହୀ ପାଇପ ବିଛାଇବା, (ଖ) ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ଜିଲ୍ଲା III ରୁ VI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳବାହୀ ପାଇପ ବିଛାଇବା ଏବଂ (ଗ) ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ (140 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ନବୀକରଣ ମିଶନ୍ ଅନୁଦାନ (498.91 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଟକଳ ଅନୁଦାନ ରୁ ପାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା

⁷⁸ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାବଦରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଗତି ବିବରଣୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତି ବିବରଣୀ, ବିଶଦ ନକ୍ସା, ତିସିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ଇତ୍ୟାଦି
⁷⁹ 54.39 କୋଟି ଟଙ୍କା (1,060.216 ମିଲିୟନ ଜାପାନୀ ଯେନ୍ X 0.513 ଟଙ୍କା)

ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.2.11.1 ଭୂବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପାଦନରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ଠାରୁ 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ 342.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ⁸⁰ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2007) । ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ଯଥା- ପମ୍ପିଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତୋଳନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ, ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍‌ହୋଲ୍ ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳବାହୀ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇ ନପାରିବା ହେତୁ 250.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯଥା ମୂଖ୍ୟ ଗର୍ଭ ନିର୍ମାଣ ସହ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳବାହୀ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବାକୁ ମେସର୍ସ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଠ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ 286.41 କୋଟି⁸¹ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2008 ରୁ ମଇ 2008) । ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭେମ୍ବର 2010 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଗତି ହେତୁ ଆଂଶିକ ନିଷ୍ପାଦନ ବାବଦରେ 112.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ରାଜିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 402.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଜୁନ୍ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ:

- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ସମୟ ସାମା ନଭେମ୍ବର 2010 ଥିବା ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଥର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାହେଉ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ସେରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ରାଜିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । ସୁତରାଂ, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଦତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 286.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟ 514.63 କୋଟି⁸² ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ 228.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।
- ରାଜିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଚ୍ଛ ରଦ୍ଦ ସମୟରେ ପ୍ରତିଭୂତି ଜମାର ବ୍ୟାଜ୍ୟାସ୍ତି ସହିତ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 34.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଯାହାକି ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 8.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଭୂତି ଜମାକୁ ବ୍ୟାଜ୍ୟାସ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 34.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

⁸⁰ ଭୂବନେଶ୍ୱର ସହରର ସେରେଜ ଜିଲ୍ଲା I & II ରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ଏବଂ ସେରେଜ ଜିଲ୍ଲା III ରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା

⁸¹ ଜିଲ୍ଲା I & II: 136.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା III: 150 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁸² ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ: 112.55 କୋଟି ଟଙ୍କା + ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟକଳ: 402.08 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସମୀକ୍ଷାର ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ସେରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ (ମଇ 2016) ଠିକାଦାରଙ୍କ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ବିଲ ରୁ ଜରିମାନା ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

2.2.11.2 ରାଜିନାମାରେ ଜରିମାନା ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂଶୋଧନ 2005 (ଜୁଲାଇ 2005) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ ସମୟରେ ଖୁଲାସି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା (ଏନଆରସିପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର ଠାରେ 2 ଏମଏଲଡି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନକ୍ସା, ନିର୍ମାଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ମେସର୍ସ ବିଏମସି ବିଲଡର (ପି) ଲିମିଟେଡ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2006) । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିନରେ ସ୍ଥିରାକରଣ ପୁଞ୍ଜରଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ତୋତରୁ ଉପଚାର ଏବଂ ଉପଚାରିତ ବହିଃସ୍ତୋତର ନିର୍ଗମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାର୍ଚ୍ଚ 2007 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା । ମନୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା (ନଭେମ୍ବର 2008) ସହିତ ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ବିନିମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନକରି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ଜରିମାନା ଆରୋପଣ ବିନା ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2010) । ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜିନାମାରେ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ 0.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପଣ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା (ତାଳଚେର) ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ରାଜିନାମାରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହେତୁ ଜରିମାନା ଆରୋପଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ସଂହିତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ରାଜିନାମାରେ ଜରିମାନା ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.2.11.3 ଖୁଲାସି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ସମାପନ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନହେବା

ରାଜିନାମାର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାର ଗୃହିତ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 0.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହିପରି କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ ରାଜିନାମା ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୁରୀ ଏବଂ ତାଳଚେରରେ 67.07 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 13ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2003 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟ 43 ରୁ 55 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2009 ରୁ ମଇ 2011) ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟ 49.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଯଦିଓ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 6.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାପନ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଖୁଲାସି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ବିଲରୁ ସମାପନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

2.2.12 ସ୍ଵେଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ

2.2.12.1 ସାମାଜିକ ହିତ ଉପାର୍ଜିତ ନହେବା

ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ତାର ଉପଚାର ମାନୁଆଲ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର)ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯଥା- ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପନ, ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ସାମ୍ବୁଧି, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପାଦେୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦିତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ପରିଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଜଳାଶୟ, ପରିବେଶ, ସାମ୍ବୁଧି ଇତ୍ୟାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ⁸³ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ହିତ ଉପାର୍ଜିତ ହେବ । ସୁତରାଂ, ଅନୁମୋଦିତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ 2011 ଠାରୁ ଏବଂ କଟକର 2017 ଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ହିତ ଉପାର୍ଜିତ ହେବ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଛଅଟି ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିଷ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 39.48 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2016) । ସେହିପରି କଟକ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା (ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ) କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ 33.69 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଆକଳନ କରାଯାଇ ଥିବା 592.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମାଜିକ ହିତ ଲାଭ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

2.2.12.2 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶଜନିତ ପ୍ରଭାବ

କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବେଶଜନିତ ପ୍ରଭାବ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ସମୀକ୍ଷାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପୌରାଞ୍ଚଳ⁸⁴ର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ମହାନଦୀ, କୋଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ, ଗଙ୍ଗୁଆ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଅବାଧରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନଶୋଧନ କୁଣ୍ଡରୁ ସଂଗୃହୀତ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଳଭସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁକ୍ତାଞ୍ଚଳରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଉସ୍ଫୁଜୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିଲା ।



ଦେଓଗାଁ (ରାଉରକେଲା) ଠାରେ କେରାନଳା ଏବଂ ଇକ୍ଷାଡ଼ କାରଖାନାର ମିଳିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଗରତି ନଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ

⁸³ ଭୁବନେଶ୍ଵର କ୍ଷେତ୍ରରେ 2007-10 ଏବଂ କଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2013-16
⁸⁴ ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ସମଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଡାଲଚେର

- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ନଦୀ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନଦୀ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ସୀମା⁸⁵ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଜୀବ ରାସାୟନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା (ବିଓଡି), ମୋଟ କଲିଫର୍ମ (ଟିସି) ଏବଂ ଫାସଫାଲ କଲିଫର୍ମ (ଏଫସି ସି) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର ନଥିପତ୍ରରୁ ସମୀକ୍ଷାରେ



କଟକ, ଖାନନଗର ଠାରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି

ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ମଳ ମଉଗଜପୁର ସେରେଜ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଚାର ନହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଖାନନଗର ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁ (ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.10.5 ରେ ଆଲୋଚିତ) 2013 ରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୀବରାସାୟନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା 3 ମିଲିଗ୍ରାମ / ଲିଟର ଅନୁପାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ (12.4 ମିଲିଗ୍ରାମ/ ଲିଟର) ଥିଲା ।

- ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟର 109 ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ନଥିପତ୍ରରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 1,42,284 ଜଣ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାହି ରୋଗରେ ପିଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 59 ଜଣ ତରଳ ଝାଡ଼ା ଏବଂ କାମଳ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଏହିପରି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ।



କଟକ ଯୋଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀକ ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ

2.2.13 ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.2.13.1 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, 1991 ଏବଂ ବିନିୟମ 1992 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ଼ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 1993 (ବୋର୍ଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞପିତ ତାରିଖ) ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 136 ଟି ବୈଠକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 26 ଟି ବୈଠକର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ରୁ 27 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମାଧାନ କରି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି, ଠାକାଦାରମାନଙ୍କ ବିଲମ୍ବିତ/ ମନ୍ଦୁର ନିଷ୍ପାଦନ, ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା

⁸⁵ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଲିଟର ପ୍ରତି 4 ମିଲିଗ୍ରାମ ସୁଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ତର ଲିଟର ପ୍ରତି 0.8 ରୁ 3.4 ମିଲିଗ୍ରାମ ଥିଲା

ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ⁸⁶ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ମଇ 2016) ଯେ କେବଳ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ତାଲିକା ଉପରେ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୌନସ୍ପନ୍ଦନକତା ନିର୍ଭର କରେ । ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି ଅଧିନିୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା (ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱ)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର, ସମୟୋଚିତ ରୂପାନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ, ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅସମାହିତ ବିଷୟ ଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇନଥିଲା ।

2.2.13.2 ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିକାଶ ପ୍ରଣାଳୀର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସାଧାରଣ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଉପଚାର ମାନ୍ୟତାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିଣାମ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ ନିଷ୍ପାଦନର ପ୍ରଗତି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଯଥା ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ/ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ/ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ ଆଧାରରେ ତର୍କମା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ 34 ରୁ 61 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଗତି ସହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସୁତରାଂ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନର 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛିତ ପରିଣାମ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରେଲ 2012 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସଙ୍କ୍ରମଣ ପରିମଳ ଯୁକ୍ତି ନିର୍ମାଣ, ବସ୍ତି ପରମଳ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ 13.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରୁ ଉପଯୋଗିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ସମାପ୍ତି ବିବରଣୀ ପାଇପାରି ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବରୁ ଏହା ଘଟିଥିବା ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

2.2.14 ଉପସଂହାର

ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା (ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱ), 2011 କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ବୋର୍ଡ (ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି) ରାଜ୍ୟ ପରିମଳ ନୋଡାଲ୍ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱି ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନିଜସ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଓୟୁସ୍ୱସ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁପରିମାଣର ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳର ସହର ପରିମଳ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳସରୂପ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ 110 ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଆଠଟିକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା । ସମୟୋଚିତ ଅସୁଲକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ ଫ୍ରେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱିର ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳନା ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ।

⁸⁶ ଏକ୍‌ଆର୍‌ସିପି ଅଧିନରେ ପୁରୀ ଓ କଟକ ଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଛଅଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଦେଈନାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମଲପୁରରେ ତାହା ଟେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତି, କଟକରେ 33.69 ପ୍ରତିଶତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.48 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତାଳଚେରରେ 61 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ଦୁରତା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦାନରେ ସଜ୍ଜତାର ଅଭାବ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦୁର ହୋଇଥିଲା । ରତ୍ନ ରାଜିନୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରା ନଯାଇ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବିତ ନିଷ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଆଶାନ୍ୱରୁପ ସାମାଜିକ ହିତ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପାଦନର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର କମି ନଥିଲା ଯାହାକି ଜଳବାହୀ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଘଟାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ସୁତରାଂ, ନିଷ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତିନି ରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାସ୍ତିତ ପରିଣାମ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

2.2.15 ସୁପାରିଶ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିପାରିବେ:

- ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପାଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସେଚେଜ ବୋର୍ଡ଼ର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ଯୋଜନା ସହ ସମକାଳିନ କରିବା ।
- ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିଷ୍ପାଦନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୌରସଂସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ବଳିଷ୍ଠ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସହର ପରିମଳ ଯୋଜନା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ।
- ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।
- ସମୟାନୁସାରେ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜ୍ଜୁତ୍ କରିବା ।

ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

2.3 ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (ଏଲଡବ୍ଲୁଇ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପର ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଉନ୍ନୟନ, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଗୁଡିକର ମାନଧରା ବା ସ୍ୱାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇନଥିଲା ।

ଉନ୍ନୟନ: ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତାକୁ କମ୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି)/ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସିଏ) ଅଧିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡିକରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 163.88 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଅର୍ଜିତ ସୁଧଗୁଡିକୁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଫେରସ୍ତ ନକରିବା, 497.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଠି ପରିଷ୍କଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, 8.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 64ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରୁ ଋରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, 6.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 43ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ନହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା, 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଥିଲା, କତ୍ୟାଦି । ଯୋଜନା ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ନିମିତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

ନିରାପତ୍ତା: ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ବିଶେଷ ପରିଷ୍କଳନା ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂରଚନା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିମିତ୍ତ ମୁନିଗୁଡାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକରଣ କାମ କତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ନିରାପତ୍ତା ସମକ୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 2007-08 ରୁ 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଋରିଟି ନିରାପତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର, 20 ଟି ଛାଉଣୀ (ବାରାକ), କର୍ମଋରୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବାସଗୃହ, ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ 14.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ରୁ ଋରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା । 100.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟୟ ଅଟେଜକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନଦେବା ଏବଂ 12.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏହାର କାରଣ ଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟ ଓ ଭାମିନିରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୂଚିତା ବିନା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡିକରେ ରହୁଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକୃତ ଥାନାଗୁଡିକରେ ନକ୍ସା ବିରୋଧି ସରଞ୍ଚାମ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସେଠାରେ ସେଗୁଡିକ ଉପଲକ୍ଷ ନଥିଲା ।

ପୂର୍ବାନୁମତି ବିନା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ନେବା, ଭିଡିଓମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଯୋଗୁ ଭାରତ ସରକାର 81.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିରାପତ୍ତା ସମକ୍ଷାୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟ ତଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନିକ୍ଷାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି : ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି 75 ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦଖଲର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇଥିବା 51ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 35ଟି ଦାବି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ଖାରଜ ହେବାର କାରଣ ସମକ୍ଷରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ । ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବନ୍ଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖତିଆନ/ ରାଜସ୍ୱ ନଥିପତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନଥିଲା । ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.3.1 ଉପକ୍ରମ

ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, କାରଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦର ଏକ ଅଲିଦ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଝାଡ଼ୁଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଆହୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ରାଜ୍ୟର 18 ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 429ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 45 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ 128 ଜଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 56 ଜଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 516 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 333 ଜଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।

18 ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ (ଏଚ୍ଡିଆଇ) ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ସୂଚକାଙ୍କ (0.579) ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଏବଂ 0.370 (ମାଲକାନଗିରି) ରୁ 0.571 (ନୟାଗଡ଼) ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ନିରାପତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ହକ୍ଦାରୀର ସୁନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଉପଲବ୍ଧିର ପରିଚ୍ଛଳନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଉନ୍ନୟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଯଥା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି)⁸⁷, ରାସ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଜନା I (ଆରଆରପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ 2011-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି) ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 34ଟି ଜିଲ୍ଲା

⁸⁷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ଠାରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ (ଏଲ୍ଡବୁଲ୍) ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସିଏ) ଭାବରେ ପୁନଃନାମିତ

ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଡିଓଇ) ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ⁸⁸ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ମୁତୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭିଡିଭୁମି ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍), ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ) ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା⁸⁹ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ଯୋଜନା ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଭିଡିଭୁମି ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ନିରାପତ୍ତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର⁹⁰ (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ) ଓ ହକଦାରୀକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2,631.93 କୋଟି ଟଙ୍କା⁹¹ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.3.1.1 ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମିତି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ସି) ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ଯାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ରହିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତି (ଡିଏଲ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ରୂପାୟନ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବନ ଖଣ୍ଡୀୟ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ) ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ । ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଟିଇଟି) ଯୁବକମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧିକାରୀ/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିଲେ ।

ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବିଶେଷ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା) ରହିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ରୀକୃତ କମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଥିଲେ, ତାହା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ଉପାୟ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ଭିଡିଭୁମି ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା ।

⁸⁸ ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସମଲପୁର
⁸⁹ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍: 2011-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 75:25, ଏଫ୍‌ପିଏସ୍: 80:20 ଏବଂ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ: 80:20 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଲ୍ଲିଙ୍ଗ୍
⁹⁰ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରମ୍ପରାଗତ ବନ୍ୟ ବାସୀ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା) ଅଧିନିୟମ, 2006
⁹¹ ଆଇଏପି: 2055.64 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଏସ୍‌ଡିଓଇ: 33.12 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍: 63.69 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଏଫ୍‌ପିଏସ୍: 139 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ: 333.04 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ: 7.44 କୋଟି ଟଙ୍କା

ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଋଷି ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ସଂକ୍ରିୟା ବିଷୟ ଅଧିନିୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମିତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ଅଧିନରେ ଉପ-ବିଭାଜନସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ।

2.3.2 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଆକଳନ କରିବାର ଥିଲା ଯେ:

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଯଥେଷ୍ଟ, ପ୍ରଭାବୀ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ଫଳାଫଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ;
- ପାଣ୍ଠି ସବୁ ହକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟୀ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ;
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ; ଏବଂ
- ନିରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ।

2.3.3 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡସବୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା:

- ପରିକଳ୍ପନା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ/ ନୀତି ଆୟୋଗ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ;
- ତତ୍ପରିଲଭୁକ୍ତ ଉପଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀଙ୍କର (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା) ଅଧିନିୟମ, 2006 ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ; ଏବଂ
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାୟ ନିୟମାବଳୀ, ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ସଂହିତା, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ସଂହିତା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୃହ ସଂହିତା ଏବଂ ତତ୍ ସମନ୍ୱୟ ଭାରତୀୟ ମାନକ ।

2.3.4 ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର ଓ ପରିସୀମା

2011-16 ବର୍ଷର ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର (ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସମଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼) ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ 30ଟି ନମୁନିତ ନିର୍ବାହୀ

ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କାଯାଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.1) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 15ଟି ନମୁନା ପୁଲିସ୍ ଥାନା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ର/ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମର କୋରାପୁଟ ଓ ସମଲପୁରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିପତ୍ର/ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 297 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସଂପତ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ 8 ଅପ୍ରେଲ 2016 ଦିନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 18 ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର/ଜବାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.3.5 ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର

ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚ୍ଚରୂପେ ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ ସମୀକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାକାର କରୁଅଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.3.6 ଯୋଜନା

ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି) ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିବା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନତାଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସେବାରେ ଆଖି ଦୂରୀକାରଣ ଉନ୍ନତ ଆଣିପାରିବ । ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଯାଇଛି ।

2.3.6.1 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସହଯୋଗାତା ଓ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପଦ୍ଧତିର ଅଭାବ

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜୀବନ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମନ୍ୱୟ ସଠିକ ପ୍ରସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- **ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ** : ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ । ଯାହାହେଉ, 2013-14 ଏବଂ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ

ହେବାର 3ରୁ 12 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ⁹² ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିବା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସବୁକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । **ଅନୁକ୍ରମ 2.3.7.1** ରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

- **ସହଯୋଗୀତା ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପନ୍ଥାର ଅଭାବ** : ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଧିକତର ହିତ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଥିଲା । ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 2011ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଭାରିଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ/ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର 2012-17 ବର୍ଷର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲା ।

ସେ ଯାହାହେଉ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଡିଟାମେଣ୍ଟରୁ ନିବେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆହୋଇଥିଲା । ସୁତରାଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 18 ପ୍ରତିଶତ (238 ମଧ୍ୟରୁ 43ଟି) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦରକାରୀ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

- **ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା** : ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନନେଇ 9,040 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 7,350 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 238 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 43 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁹³ (18 ପ୍ରତିଶତ) ଯେପରିକି ସାସ୍ତ୍ରୀ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ପଶୁଧାନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର (ଏଲ୍‌ଏସି) ଗୃହ, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା 7.07 କୋଟି⁹⁴ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.2**) ଫେବୃଆରୀ 2012 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏଥିରେ 30ଟି ଅକାମୀ ଗୃହ, ତିନୋଟି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତକ ବନ୍ଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁ

⁹² ଦେବଗଡ଼: ଅକ୍ଟୋବର 2013, ଜୁଲାଇ 2014 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015; କୋରାପୁଟ: ନଭେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2014; ମାଲକାନଗିରି: ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2014; ସମଲପୁର: ଡିସେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2014

⁹³ କୋଠାଘର (24), ପୋଲ ଏବଂ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ (5), ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତକ ବନ୍ଧ/ ରୋଧକ ବନ୍ଧ (3), ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନା (6), ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (5)

⁹⁴ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ 6.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁରୁପଯୋଗ

ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅକାମା କିମ୍ବା ଅସତ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯଥାକ୍ରମେ 39 ଓ 70 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭରସା ଦେଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଆଇଏପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

- **ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରଦ୍ଦକରଣ :** ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର 9,040 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ 362 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁹⁵ ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୃହ, ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 42.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ରଦ୍ଦକରଣର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର/ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ସେଠାରେ ଗ୍ରାମ/ବସତି ନରହିବା, ଜମି ନମିଳିବା, ଚୟନ ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ଘର ରହିଥିବା, ସ୍ଥାନଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଏବଂ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ନଭେମ୍ବର 2016) କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ ।

ଉପରଲିଖିତ ମତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.3.6.2 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାରେ ଅପ୍ରଚୁର/ ଅନୁଚିତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ

ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2011) ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନର ଅତିକମ୍ରେ 65 ପ୍ରତିଶତ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନୁସୂଚୀ-ଭି⁹⁶ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ମୋଟ ଅନୁଦାନର 10 ପ୍ରତିଶତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କୌଣସି ମରାମତି/ ନବୀକରଣ/ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତକର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳରାଶିଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି/ ନବୀକରଣ, ବାସୋପଯୋଗୀ ଘର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଖେଳପଡ଼ିଆ/କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଲିସ୍ ଓ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଜନାରେ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଜୁଳି ତାର ଟାଣିବା, 33/11 କେଭି ଲାଇନ୍

⁹⁵ ଦେବଗଡ଼: 94; କୋରାପୁଟ: 48; ମାଲକାନଗିରି: 61; ସମଲପୁର: 132 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 27
⁹⁶ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା, କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚିତ୍ ଆକାର ଓ ନିବିଡତା, ଅଣ-ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଳନରେ ବିହୀନ ଅସମାନତା ଆଧାରରେ ସମିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀର ଷଷ୍ଠ ଅନୁକ୍ଳେପରେ ଘୋଷିତ କ୍ଷେତ୍ର

ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଏପି ଅଧିନରେ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା:

- ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆନଯିବା :** ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନମ୍ବୁନିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଞ୍ଜୁରା ହୋଇଥିବା 596.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 493.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ/ ଅନୁସୂଚୀ-ଭି କ୍ଷେତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାତ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 329.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ ଅନୁଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ଭଳପୁରର 34 ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିରେ⁹⁷ ଏହି ଆବଣ୍ଟିତ ଅନୁଦାନ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା । ଏହିପରି, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସମେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଭିଭୁମିର ସଂରଚନାର ଅଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଠି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମୁହିକ ଖାତ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ, ଚୟନ ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର 2012-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଓ ତାପରେ ଅତି କମରେ 65 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।
- ଦକ୍ଷିଣ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆ ନଯିବା :** 2013-15 ମଧ୍ୟରେ 28.44 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଆବଣ୍ଟନର 10 ପ୍ରତିଶତ)ର ଆବଣ୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାସ୍ଥଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେବଳ 14.21 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ 14.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କମିଯାଇଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାତ୍ର 15.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି 2.60 ପ୍ରତିଶତ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉପଦ୍ରୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସେଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ (1.83 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କୌଶଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂପତ୍ତି ଅନୁପଯୋଗ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.9** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।
- ବାର୍ଷିକ ଅନୁଯୋଜନାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା :** ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 2010) ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବୁନା ଯାହା କରାଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟରେ 46 ଟି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା-ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଇଟା, ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଯୁନିଟ୍, ନାଇଜର ଡେଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁନିଟ୍, ଇତ୍ୟାଦିର ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ 3.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.10** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।
- ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ :** 2011-16 ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ, ନମ୍ବୁନା ଯାହା କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ

⁹⁷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ଗୁଣ୍ଡୁରୁଥାଁ (2.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), କୁକମ (3.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), କୁଡୁରୁଥାଁ (3.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ପନିମୁରା (1.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ତୁରେଇ (2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ସମିତି 44.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1,107 ଟି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ⁹⁸ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଉଠା ଜଳସେଚନ/ ଲଘୁ ଜଳସେଚନର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ଜମି ସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ, ସୌର ଲଣ୍ଠନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର, ଆମ ବଗିଚାର ଚାରିପାଖରେ ତାରବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ (1.19 କୋଟି ଟଙ୍କା), ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ବିଶ୍ରାମଗାର (1.01 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଜଳିଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁନଃସ୍ଥାପନ/ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଗ୍ରାହ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ (24.96 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତନଖି ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନକରି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରଦ୍ଦକରଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଧାରଣ କରିଥିବା ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.7 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

ରାଜ୍ୟର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ତାହାର ଉପଯୋଗ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

ସାରଣୀ 2.3.1: 2011-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଯୋଜନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ଷେତ୍ର	ପରିକଳ୍ପନା	ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି	ଉପଯୋଗ ପାଣ୍ଠି
ବିକାଶ	ଏକାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା	2055.64	2034.44
	34 ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଉପତ୍ୟୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	33.12	31.35
ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା	ସତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା	63.69	59.60
	ପୁଲିସ୍ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକରଣ	139.00	138.75
	ନିରାପତ୍ତା ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟୟ	333.04	333.04
ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର	7.44	5.44
ମୋଟ		2631.93	2602.62

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଅତିଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.7.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

⁹⁸ କୋରାପୁଟ: 550- 11.63 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଦେବଗଡ଼: 47: 7.89 କୋଟି ଟଙ୍କା; ମାଲକାନଗିରି: 83: 8.88 କୋଟି ଟଙ୍କା; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 249: 6.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମଲପୁର: 178: 9.58 କୋଟି ଟଙ୍କା

ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

2.3.7.1 504.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଷଡ଼ି

ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ଷିକ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ଷିକ 540 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ । ମାତ୍ର, 2013-14 ଏବଂ 2014-15 ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ଓ ଜୁନ୍ 2014 ରେ ସ୍ଥିରାକୃତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ⁹⁹ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଅତିରୂପ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲା 2013-14 ଏବଂ 2014-15 ରେ, 1,080 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ହକଦାର ଥିବାବେଳେ, ଭାରତ ସରକାର, ସ୍ଥିରାକୃତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବା କାରଣରୁ କେବଳ 582.57 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰⁰ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 497.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା କାରଣରୁ, 2013-14 ଏବଂ 2015-16 ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 393.07 କୋଟି¹⁰¹ ଟଙ୍କାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ସରକାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ଅତିରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସିଟି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ତ୍ତପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ।
- ସେହିଭଳି, 34 ଟି ବାମପନ୍ଥୀ ଉପତ୍ୟକା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 8.35 କୋଟି¹⁰² ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାନ୍ତୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିମ¹⁰³ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ଏବଂ ତାଲିମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ, ଅବଶିଷ୍ଟ 6.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

ଏହିପରି ରାଜ୍ୟ, 504.30 କୋଟି¹⁰⁴ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.3.7.2 ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଉପତ୍ୟକା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଭୁମି ପରିଯୋଜନା (ଏସଆଇଏସ୍) ରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ

ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତିମ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

- 2011-16 ରେ ଯଦିଓ 2,034.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଇଏପି ପରିଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଅତିରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍‌ରେ (15.56 କୋଟି

⁹⁹ ପ୍ରତିବେଦିତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ 60 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ, ଉପସ୍ଥାପିତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ
¹⁰⁰ 222.57 କୋଟି ଟଙ୍କା 2013-14 ରେ ଏବଂ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା 2014-15 ରେ
¹⁰¹ 317.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ; ହାତକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ 18 ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ 75.64 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁰² ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ତାଲିମ: 4.24 କୋଟି ଟଙ୍କା; ସକ୍ଷମ ମିଆଦି: 3.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଅନୁବେଷ୍ଟା ତାଲିମ: 0.72 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁰³ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ତାଲିମ: 450 ଯୁବକ, ସକ୍ଷମ ମିଆଦି ତାଲିମ: 1,800 ଯୁବକ, ଅନୁବେଷ୍ଟା ତାଲିମ: 150 ଯୁବକ
¹⁰⁴ ଆଇଏପି: 497.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ: 6.87 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଟଙ୍କା) ଏବଂ 30 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ (53.05 କୋଟି ଟଙ୍କା) 68.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ ଖାତାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରତିବେଦନ ସଠିକ୍ ନଥିଲା ।

- ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା “ବାମପନ୍ଥୀ ଉପଦ୍ରୁତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସତରଘ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିଯୋଜନାରେ” ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା 63.69¹⁰⁵ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 59.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (2012-16) । ଯାହାହେଉ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆଇଏସ୍ ପରିଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସ୍) ଙ୍କ ପାଖରେ 34.91 କୋଟି ଟଙ୍କା (ସୁଧ 10.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ) ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 12 ରୁ 50 ମାସ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 30.82 କୋଟି¹⁰⁶ ଟଙ୍କାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।

2.3.7.3 ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ବୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଏସ୍ଆଇଏସ୍) ଅଧିନରେ ପ୍ରତିପୁରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ 333.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସ୍ଆଇଏସ୍ ପରିଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସ୍ତଳେ, 2011-15¹⁰⁷ ମସିହା ପାଇଁ 263.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିପୁରଣ ଦାବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.3) । ଯାହାହେଉ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ଏ) ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା 182.02 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା 146.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ ବଳକୁ ପରିବହନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ଘାଟିର ସୁରକ୍ଷାକରଣ (59.38 କୋଟି ଟଙ୍କା), କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରିବା ଖରିଦ ସପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନା ନକରିପାରିବା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଗୋଲାବାରୁଦ ନିର୍ଗମନ (4.49 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦେବା (18.03 କୋଟି ଟଙ୍କା) କାରଣରୁ, ଭାରତ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 81.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିପୁରଣ କରିବାକୁ ନାମଞ୍ଜୁର କଲେ ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.14.1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ଏହିପରି, ରାଜ୍ୟ 81.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିପୁରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲା ।

2.3.7.4 ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ନ ହେବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅଣବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରିଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ବିନିଯୋଗ ହେବାର ଥିଲା । ଏହିପରି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଜିତ ସୁଧକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଅତିଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଅନୁପଯୋଗ ପରିଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଅର୍ଜିତ 72.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧରୁ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା

¹⁰⁵ ଭାରତ ସରକାର - 2011-12: 18.85 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2013-14: 21.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2014-15: 23.21 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁰⁶ 34.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିୟୁତ 4.09 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିରହିଥିବା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର)
¹⁰⁷ 2015-16 ର ପ୍ରତିପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା

କେବଳ 5.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 66.95 କୋଟି¹⁰⁸ ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ।

ଏହାଫଳରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସୁଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ତତ୍କାଳ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.3.7.5 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ବାବଦ କ୍ଷତି

ଅଧିକ ସୁଧହାର ଅର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା/ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁପଯୋଗ ପାଣ୍ଟିକୁ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫ୍ଲୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2012 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2014) । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ସୁଧ ହାର ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ, ଫ୍ଲୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ଏହା 6.5 ରୁ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଡିପିଏମ୍‌ସ୍, ସମଲପୁର ଏବଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର 30 ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ସଂସ୍ଥା, 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 2.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 4.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ଫଳରେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପଯୋଗ ଆଇଏପି ପାଣ୍ଟି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାକୁ ଫ୍ଲୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାକୁ ଫ୍ଲୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଥିଲେ ।

2.3.7.6 5.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସମାନତାର ପୁନଃସଂଯୋଜନ ନକରିବା

ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍/ କୋଷାଗାରରୁ ପାସ୍ ବୁକ୍/ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ହିସାବ ଖାତାକୁ ନେବା ଦରକାର । ଏହାଛଡ଼ା, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପୁନଃସଂଯୋଜନ ବିବରଣୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତିଗ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 35 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଟିରେ କ୍ୟାସ୍ ବହି ଓ ପାସ୍ ବହିର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମାରେ 5.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତର ଥିଲା, ଯାହାର ପୁନଃସଂଯୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପୁନଃସଂଯୋଜନ ବିବରଣୀ ସମଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାସ୍ ବହି/ ପାସ୍ ବହି (ଦୁଇଟି) ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ଏବଂ ପୃଥକ ଖାତା (ଡିନିଟିରେ) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ, ବାକି ପାଞ୍ଚଟି ଯୁନିଟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିବା 3.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇସାରିଛି । 27ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅସଂଗତିର ପୁନଃସଂଯୋଜନ ସଂପର୍କରେ ବିଭାଗ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ।

¹⁰⁸ ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଗତ 26 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରେ: 7.39 କୋଟି ଟଙ୍କା କୌଶଳ ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ: 2.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସଆରଇ, ଏସଆଇଏସ୍ ଓ ଏଫ୍‌ପିଏସ୍‌ରେ 56.57 କୋଟି ଟଙ୍କା

2.3.7.7 ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ଆଇଏପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଏକତ୍ରୀକୃତ ନିଧିରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ହାରରେ ଦଣ୍ଡନାୟ ସୁଧ ପଇଠ କରିବାକୁ ହେବ । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 5 ରୁ 49 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ 2011-12 (360 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 2013-14 (180 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମସିହାରେ ତିନିଥରରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଏହାକୁ ପଛତ୍ୟଗତ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

2.3.7.8 ପାଣ୍ଠି/ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୋଗ

ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗକୁ ଆଇଏପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 30ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ତିନିଟିରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 3.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନଧିକୃତ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.05 କୋଟି¹⁰⁹ ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଭରଣା କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା (ଦେବଗଡ଼) ର ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏପି ପାଣ୍ଠିରୁ କିଣାଯାଇଥିବା 89.39 ଲକ୍ଷ¹¹⁰ ର ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପରିଯୋଜନା¹¹¹ ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ଦୁରୁପଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଓ ସାମଗ୍ରୀର ଭରଣା କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.3.7.9 ସଞ୍ଚୟ ଫେରସ୍ତ ନ ହେବା

ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଞ୍ଚୟକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା¹¹² ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ପାଇଥିବା 23.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 21.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 105ଟି କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ । ମାତ୍ର ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା 2.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ । ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା¹¹³, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବେନିୟମ ଭାବରେ ମାଟି ଯୋଡ଼ିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର, ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ରାସ୍ତା ଘାଟର ସତନ୍ତ୍ର ମରାମତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କରିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସୁଧ, ଟେଣ୍ଡର ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅନୁପଯୋଗ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

¹⁰⁹ ବିଡିଓ, ବାରକୋଟ: 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ବିଡିଓ, ମାଲକାନଗିରି: 2.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି: 31.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
¹¹⁰ ବିଡିଓ, ବାରକୋଟ: 13.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ବିଡିଓ, ରିଆମାଳ: 20.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଡିଓ, ତିଲେଇବଣା: 55.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
¹¹¹ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିୟୁତ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଜନା, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ମୋ-କୁଡ଼ିଆ, ଇତ୍ୟାଦି
¹¹² ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆରତବୁଡ଼ି, ରାଉରକେଲା: 18.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆରତବୁଡ଼ି, ଦେବଗଡ଼: 54.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଡିଓ, ରିଆମାଳ: 17.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, କୋରାପୁଟ: 14.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ବିଡିଓ, କାଲିମେଳା: 4.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ବିଡିଓ, କୋରକୁଣ୍ଡା: 8.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ବିଡିଓ, ମାଲକାନଗିରି: 5.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଇଟିଡିଏ, ବୋଣାଇ: 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି: 8.78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
¹¹³ ଆଇଟିଡିଏ, କୋରାପୁଟ: 2.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଆଇଟିଡିଏ, ବୋଣାଇ: 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆରତବୁଡ଼ି ଡିଭିଜନ, ରାଉରକେଲା: 6.93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

2.3.7.10 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ଡିସେମ୍ବର 2010) ଆଇଏପି ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାଛଡା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରକାରର ପାଉଣା ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ । ଯାହାହେଉ 29ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹¹⁴ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆଇଏପିରେ 90.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ 2.63 କୋଟି ହିସାବରେ 3.53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଉଣା ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା) ଏବଂ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ପାଣ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ଆଇଏପି ଯୋଜନାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଉଣା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.3.7.11 ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରାମ

ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ¹¹⁵ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଏକମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ/ ଫେରସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2002) ଅଗ୍ରାମ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲେ ସଂପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯାହାହେଉ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର¹¹⁶ 13 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 3.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାମ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ସଂପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବିତ ଅଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.8 ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷେତ୍ରଭିତ୍ତିକ ମଞ୍ଜୁର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଇଏପି ରେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ:

ସାରଣୀ 2.3.2: ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷେତ୍ରଭିତ୍ତିକ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ତାହାର ସ୍ଥିତିବସ୍ଥା

କ୍ଷେତ୍ର	ମଞ୍ଜୁରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଟି (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	ନିର୍ମାଣାଧିନ	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ପାଣ୍ଟି ଉପଯୋଗ
ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ	3984	328.28	3479	405	100	300.57	92
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	996	74.76	744	163	89	65.70	88
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ	1223	32.22	920	256	47	30.83	96

¹¹⁴ ଆଇଏପି:10; ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍:19

¹¹⁵ ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ସଂହିତା ଖଣ୍ଡ.I ର ଅନୁପୁରକ ନିୟମ 509

¹¹⁶ ଡିପ୍‌ସି, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ, କୋରାପୁଟ: 11: 3.38 କୋଟି ଟଙ୍କା; ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି: 2: 5.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

କ୍ଷେତ୍ର	ମଞ୍ଚୁରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ବିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	ନିର୍ମାଣାଧୁନ	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ପାଣ୍ଠି ଉପଯୋଗ
ଜଳସେଚନ	926	68.30	838	52	36	63.33	93
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ	60	15.52	40	11	9	13.43	87
ପାନୀୟ ଜଳ	881	33.73	700	129	52	31.09	92
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ¹¹⁷	970	43.76	629	67	274	38.64	88
ମୋଟ	9040	596.57	7350	1083	607	543.59	91

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଡିପିଏମ୍‌ସୁ/ ଡିଆରଡିଏ ର ନଥି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଚ୍ୟୁତି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

2.3.8.1 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତଥା ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଡିସେମ୍ବର 2010) ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଇଏପି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଋରି ରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ହେବା ଦରକାର । ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଏପି ଯୋଜନାର ସମୟ ସମାପ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ 30.38 କୋଟି¹¹⁸ ଟଙ୍କାର 607ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା । ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା, ଜମି ବିବାଦ, ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହେବା ଆଦି କାରଣରୁ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ 2011-15¹¹⁹ ରେ 9.87 କୋଟି¹²⁰ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 144ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ଅର୍ଜନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲ, ନଳାପୋଲ, ରାସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।

2.3.8.2 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର 1,083 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 45.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର 551 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 30ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ¹²¹ ହେବାର ଏକରୁ ଋରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୋଜନା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, 14.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଓ ନଳାପୋଲ (15), ବାସଗୃହ (35), ପାନୀୟ ଜଳ (2), ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ (8) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (4) ଆଦି 64ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ସମୟରେ ବିଚ୍ୟୁତିକରଣ ଏବଂ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ (ସାତଟି) ସାଧ୍ୟାବେଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ତବ୍ୟତା (57) କାରଣରୁ 8.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, କୋରାପୁଟ୍ ସେବାଗ୍ରାମରେ କର୍ମଚରୀ ବାସଗୃହ, କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରବାସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖୀ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇଟି ଝୁଲା ପୋଲ (ମାଲକାନଗିରି), ସାସ୍ତ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ପଶୁଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ (ସମଲପୁର) ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୃପ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଦେବଗଡ଼) ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

¹¹⁷ କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, କଣ୍ଟା ଚାରବାଡ଼, ଇତ୍ୟାଦି

¹¹⁸ ଦେଓଗଡ଼: 16.99 କୋଟି ଟଙ୍କା (122); କୋରାପୁଟ୍: 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା (243); ମାଲକାନଗିରି: 1.37 କୋଟି ଟଙ୍କା (10); ସମ୍ବଲପୁର: 4.47 କୋଟି ଟଙ୍କା (99) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା (133)

¹¹⁹ 2011-12: 28; 2012-13: 13, 2013-14: 44 ଏବଂ 2014-15: 59

¹²⁰ ଦେବଗଡ଼: 5.53 କୋଟି ଟଙ୍କା (70); କୋରାପୁଟ୍: 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା (57); ସମ୍ବଲପୁର 0.57 କୋଟି ଟଙ୍କା (8) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 1.61 କୋଟି ଟଙ୍କା (9)

¹²¹ 2011-12:121, 2012-13:75, 2013-14:115, 2014-15: 225 ଏବଂ 2015-16: 15

ପରିଷ୍କଳନା କାରଣରୁ 6.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.4** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ବିଭାଗ ଆଶ୍ୱାସନା (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଦେଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

2.3.8.3 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକାଦାର (338) ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ (789) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ 1,127ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ।

- **କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା** : ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 338ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 224ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ବା 2 ରୁ 1,138 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଠିକାଦାରମାନେ 177ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 47ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷାରତ୍ନୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ/ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଠିକାଦାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା । ଅଥଚ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ 3.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.5**) ।
- **ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ**: ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯଥା କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 789 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ 650ରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 1 ରୁ 1,757¹²² ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । 8.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 208 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିନିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ଲକ୍¹²³ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ (2011-13) । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 174 ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ¹²⁴ 8.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 109 ରୁ 1,836 ଦିନ¹²⁵ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ 92.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 0.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନଳକୁପ ଖନନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୋଲାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

2.3.8.4 ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅପବ୍ୟୟ

ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- **ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ**: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ଟୁ ହନୁମାନ ନଳାରେ ସେତୁ ଓ କଙ୍କ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 2010-11 ମସିହାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

¹²² 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (185), 101 ରୁ 500 ଦିନ (271), 501 ରୁ 1,000 ଦିନ (119), 1,001 ରୁ 1,500 ଦିନ (66) ଏବଂ 1,501 ରୁ 1,757 ଦିନ (9)
¹²³ ଯୁଜୋମୁରା 85; ଜମନକିରା: 61 ଏବଂ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ: 62
¹²⁴ ଯୁଜୋମୁରା: 75; ଜମନକିରା: 60 ଏବଂ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ: 39
¹²⁵ ଯୁଜୋମୁରା: 180 ରୁ 1,710 ଦିନ, ଜମନକିରା: 109 ରୁ 1,757 ଦିନ ଏବଂ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ: 607 ରୁ 1,836 ଦିନ

ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । ଅନୁସୂଚିତ ଦର (ଏସ୍‌ଓଆର୍) ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 48.75 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2012) । ଯାହାହେଉ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବୈଷୟିକ) ଅପ୍ରେଲ 2015 ମସିହାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ।



ମୋଟୁ ହନୁମାନ ନଳା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସେତୁ

- କମଳଜିରା ନୂଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ:** ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଡିଏଲସି, ସମଲପୁର ତିନିଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ¹²⁶ ପାଇଁ 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର¹²⁷ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣରେ 5.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ନିମ୍ନମାନର¹²⁸ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା¹²⁹ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ଅଭାବ, କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନକରିବା, ଦୁଇଟି କଲଭର୍ଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ହେତୁ ସବୁଦିନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 2.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ତିନିଟି ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭାଗ, କୁଟିଣ୍ଡାକ ସପକ୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, ଜୁନ୍ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମାକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ରାସ୍ତାରେ 47.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚାରି ସ୍ଥାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସେତୁ¹³⁰ ଢଳେଇ ନପଡ଼ି ଜୁନ୍ 2012 ମସିହାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ସେହିପରି କଦଳୀପାଳ ଠାରୁ ନନ୍‌ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସରାଇପାଲି ନଳା ଉପରେ 37.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେତୁର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ, ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଗମ ପଥ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ ଅଭାବରୁ ଜୁନ୍ 2013 ଠାରୁ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ଦୁରତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରର ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ ଜନିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 75.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ମାଳତିଜୋର ନଳା ଉପରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସହିତ ଏକ ଢଳେଇ ସେତୁ¹³¹ 37.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2012) । ଜଳ ପ୍ରବେଶ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର ନକରି ଏହା

¹²⁶ (କ) କଦଳୀପାଳ ରାସ୍ତାରୁ ନନ୍‌ଭେଟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ: 2.93 କୋଟି ଟଙ୍କା; (ଖ) ଡାମ୍ପରାସିଂହା ରାସ୍ତାରୁ ଗରିଆବାହାଲ ଦେଇ ନନ୍‌ଭେଟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ: 2.02 କୋଟି ଟଙ୍କା; (ଗ) ଡାମ୍ପରଗଡ଼ ରୁ କିଶିଣ୍ଡା ଭାଷା ସରାଇପାଲି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ: 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କା

¹²⁷ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2011 ରେ ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ

¹²⁸ ମାଟି ଓ ମୋରମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାପି ମଜବୁତ ନକରିବା, ଅନୁମୋଦିତ ବିଶେଷତା ନଥାଇ ବୃହତକାରୀ, କୋମଳ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନିର୍ଗମ ପଥ, କ୍ଷରଣ ଗର୍ଭ, ଅବିରତ କାନ୍ଥ, କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଶ୍ୱ କ ଭାରା ଓ ସମକୁ ଚଟାଣ ସୁରକ୍ଷା, ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରିବା, ନଦୀ ବା ନାଳର ଜଳ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ନଥାଇ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା

¹²⁹ କଦଳୀପାଳ ଠାରୁ ନନ୍‌ଭେଟ ଏବଂ ଡାମ୍ପରାସିଂହା ଠାରୁ ଗରିଆବାହାଲ ଦେଇ ନନ୍‌ଭେଟ

¹³⁰ ଆୟପାଳ ଠାରେ ମାଳତି ନଳା ଉପରେ

¹³¹ ସରାଇପାଲି ଦେଇ ଡାମ୍ପରଗଡ଼ ରୁ କିଶିଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ମାଳତିଯୋର ନଳା ଉପରେ

ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଧୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 67.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଗମ ପଥ, ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ 2013 ରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଯଦିଓ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2015), ଜୁନ୍ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ।

ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

2.3.8.5 ସଡ଼କ ରେଟି ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ସମେତ ଜନକ କ୍ରୟ

ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଣ୍ଡର/ କ୍ଲୋଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ହିସାବ ରଖାଯିବା କଥା ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେୟ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ।

16ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ଜନିଷ ଯନ୍ତ୍ରା/ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା 282 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍, ରୋଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ ଗୃହ, କଲଭର୍ଟ, କ୍ରସ ଡ୍ରେନେଜ, ଇତ୍ୟାଦିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 23.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 2.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଡ଼କ ରେଟି, ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରେତା ବା ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ହାତ ଲେଖା ରସିଦ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 242 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ (14 କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା) କୌଣସି ଅଗ୍ରାମ ନେଇ ନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରେତାମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ନିର୍ଗମ (ତାରିଖ ସହିତ) ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇଟିଡିଏ, କୁଟିଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 2.12 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର 750 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଜିଣାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସିମେଣ୍ଟର ସମେତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ/ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଭୁଲ ଭାଉଚର ଉପସ୍ଥାପନ ବିଷୟ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁମୋଦିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା । 303ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ 32ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଫାଟ (11), ପାଣି ଝରିବା (5) ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବା (16) ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହିପରି, ନିୟମ ପାଳନରେ ବିଫଳତା, ଆଇଏପି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଡିଏଲ୍‌ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରଚୁର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.3.8.6 ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସମାପନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ । ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅଗ୍ରାମ ନେଇ ମଷ୍ଟର ରୋଲରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖାଯାଏ । ଏହି ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ମଷ୍ଟର ରୋଲ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଣାଳୀ

ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଅଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୁଲାଇ 2012) ଅନୁସାରେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଦିଆଯାଏ ।

14ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା¹³² ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ରାସ୍ତା, କୋଠାଘର, କଲଭର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି 242 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 16.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ନେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଟିରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜୁତ୍ୟ ନିୟମ ପରି ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ବୁକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଭୂତି ଅର୍ଥ କାଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

242 ରୁ 81ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦିଓ କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନ ମାନଙ୍କୁ 5.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ମଞ୍ଚର ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 161ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦିଓ ମଞ୍ଚର ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, 1.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ/ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା 25 ଟି ମଞ୍ଚର ରୋଲରେ ଯଦିଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ବାମ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମଜୁରୀର ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ସଜ୍ଜତାର ଅଭାବ ଥିଲା ।

2.3.8.7 ଉଚ୍ଚତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ

ସ୍ଥିରାକୃତ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମିତବ୍ୟୟୀ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ । ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- **ଉଚ୍ଚତର ଓସାର ଏବଂ ମୋଟେଇର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ:** ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍, ରୋଡର ଓସାର ତିନି ମିଟର ଓ ମୋଟେଇ 100 ମିମି ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ (ପିସିସି 1:4:8) ଏବଂ 75 ମିମି ଚିପସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ପିସିସି 1:2:4) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫେବୃୟାରୀ 2013 ରେ 100 ମିମି ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ (ପିସିସି 1:3:6)କୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 100 ମିମି ମୋଟେଇ ଚିପ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ପିସିସି 1:2:4) 9.59 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ 128ଟି ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡର ନଥିପତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 89ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 39ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ମୋଟେଇର¹³³ ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଓସାର¹³⁴ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 1.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- **ରାସ୍ତା ଓସାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଓସାରର କଲଭର୍ଟ:** ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆର୍ସି) ର ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଓସାର ରାସ୍ତାର ଓସାର ସହିତ ସମାନ ହେବା

¹³² ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସମଲପୁରର ସମସ୍ତ 12 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଧିଓ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଓଥା କୋରାପୁଟର ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରଶାସକ
¹³³ ଚିପ୍ କଂକ୍ରିଟ୍: 0.075 ମିଟର ଜାଗାରେ 0.100 ମିଟର, ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ୍: 0.100 ମିଟର ଜାଗାରେ 0.120 ରୁ 0.150 ମିଟର
¹³⁴ ଯୁକ୍ତମୁରା ବୁକ୍ରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.5 ମିଟରରୁ 4.4 ମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.05 ମିଟରରୁ 5 ମିଟର

କଥା। ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 18 ଟି ରୁ 16 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 12' ରୁ 20' ଓସାର (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.6) ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ 23'6" ରୁ 28'7" ଓସାରର ସେତୁ/ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାତାୟତ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଓସାରର କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016)। ଯାହାହେଉ, ଏହା ଆଇଆରସି ମାନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁ ଥିଲା।

- **କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱକାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତର ମୋଟେଇ ହେତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ :** ବିଆଇଏସ୍‌ର ଆଇଏସ୍ 12379 ରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ 75 ମିମି ମୋଟେଇ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (1:3:6) ରେ ଉତ୍ତମ ଶଯ୍ୟା ଓ ଭୂଲମ୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱକାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା କଥା। ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା (ବିଡିଓ ବାରକୋଟ, ତିଲେଇବଣା, କୋରାପୁଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ପିଡି ଡ୍ରାଟର ସେଡ୍ କୋରାପୁଟ) ଦ୍ୱାରା 4.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 56ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟର (ଦେବଗଡ଼: 18 ଓ କୋରାପୁଟ: 38) ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅଧିକ ମୋଟେଇର (100 ମିମି ରୁ 600 ମିମି) ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଶଯ୍ୟା ଓ ଭୂଲମ୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱକାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ 98.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅନିୟମିତତାକୁ ନ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016)।

2.3.8.8 କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁଦିନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନପାରିବା

ତିନିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା (ସମଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼) ରେ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଭେମ୍ବର 2013 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି କଲଭର୍ଟ¹³⁵, ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଛିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ, ମାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ, ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା, ଇତ୍ୟାଦି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଫଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା/ ବିଡିଓ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ପ୍ରବେଶପଥ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ।

ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରାପୁଟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

2.3.9 ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆତ୍ମନିୟୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ

ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ନକ୍ସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଦକ୍ଷତା

¹³⁵ କୋଇଲିପଦ (ଆରଡ଼କୁ ଡିଭିଜନ, ସମଲପୁର) 0.500 କି.ମି ଏବଂ 0.800 କି.ମି ଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଳା ଉପରେ ଆରସିସି ସେଲ୍ କଲଭର୍ଟ 54.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଏରାକୁସୁମିନଳା ଉପରେ କଲଭର୍ଟ (ବିଡିଓ, ମାଲକାନଗିରି): 48.78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଜମାଲ ଠାରେ ଆରସିସି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ (ବିଡିଓ, ବିଶ୍ୱା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼): 8.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଲାକ୍ଷ୍ମୀନୋର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସିଡି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ (ପିଏ, ଆଇଟିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼): 9.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆରଡ଼ି ରୋଡ଼ରୁ ଘଟଗୁଡ଼ା ଯାଏ ପୋଲ (ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ): 16.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଭେଜା ରୁ ସୁକ୍ତିପୁଟ ରାସ୍ତାରେ ସେତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଆରସିସି କଲଭର୍ଟ (ବିଡିଓ ନନ୍ଦପୁର): 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଜାନୁଆରୀ 2011 ରେ ଡିଏଲ୍‌ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ବାମପନ୍ଥୀ ଉତ୍ତରାଦି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପ୍ରଭାବିତ 34 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା' ଅଧିନରେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 450 ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, 1,800 ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ 150 ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଅନୁଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡରେ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା:

- ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 15.51 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 13.43 କୋଟି (87 ପ୍ରତିଶତ) ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର, ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡିଭୁମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ-ଜୁଲାଇ 2016 ମଧ୍ୟରେ 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଜଣାଗଲା ଯେ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜୁଲାଇ 2014 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହୃତ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା (ଚାରି) ଅଥବା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ (ଦୁଇ) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।
- ଏସ୍‌ଡିଓଇ ସିମ୍ ଅଧିନରେ 450 ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, 1,800 ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ 150 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନୁଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 185¹³⁶, 450(2012-13) ଓ 10 (2013-14) ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବିନିୟୁଛି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନଥିଲା ବରଂ 6.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକେନ୍ଦ୍ର 2.3.7.1** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଡିଟିଇଟିଙ୍କ ନିକଟରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 2015-16 ମସିହାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ହେତୁ ଏହା ହୋଇଥିବା ଡିଟିଇଟି ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ।

2.3.10 ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲ ଆସ୍ ଇଟା ଯୁନିଟ୍, ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଯୁନିଟ୍, ନାଇଜର ଡେଲ ଯୁନିଟ୍ ଆଦି 46ଟି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3.26 କୋଟି¹³⁷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଡିପିଏମ୍‌ସୁ କୋରାପୁଟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳର 25ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପିସି ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ ନ ହେବାରୁ (15), ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭାବରୁ (1)

¹³⁶ 2012-13:104 ଏବଂ 2013-14:81

¹³⁷ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ: 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦାମ୍: 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚଳନ୍ତା ପୁଞ୍ଜି (ଆସବାବପତ୍ର, କଞ୍ଚାମାଲ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ): 1.09 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଏବଂ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବାରୁ (2) ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଲିଖିତ କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଆସ୍ ଇଟା ଯୁନିଟ୍ (କୋରାପୁଟ ଓ ବୋରିଗୁମ୍ଫା) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଇଜର ତେଲ ଯୁନିଟ୍ (କୋରାପୁଟ) 48.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ହାତ ଡିଆରି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୁନିଟ୍, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ, କୋଠା ଘରକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାକୁ¹³⁸ ଡିସେମ୍ବର 2012 ମସିହା ଠାରୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

2.3.11 ଆଇଏପି ଅଧିନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଆଇଏପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତ କମିଶନର ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ, ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଛଅ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା (ଅତି କମରେ ତିନି ମାସରେ ଥରେ), କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଉପାୟମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2013 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ ବିବୃତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଆରସିସି ଓ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା । ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବିବୃତିକୁ ବିଚାରକୁ ନନେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଏପି/ ଏସିଏ ଅଧିନରେ 499.58 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା 7,350 ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆସେଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଇଖାନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପାଇଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ସାମ୍ବୁଧି ଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲ୍‌ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତିଏଲ୍‌ସି ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପିଆଣ୍ଡସି ବିଭାଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂପର୍କିତ କୌଣସି ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

¹³⁸ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସପୁରାନ୍ କୋ ଲିମିଟେଡ୍

2.3.12 ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସୂଚକ ଉପରେ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରଭାବ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆଇଏପି ଯୋଜନାର ସର୍ବୋପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯେପରି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକମରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିମାପ ହାସଲ କରିବେ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲ୍‌ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପିଆଣ୍ଡସି ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିସବୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 2011 ରେ 60 ଥିବା ବେଳେ 2016 ରେ 102 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାପ ଯଥା ସାକ୍ଷରତା ଓ ପାରିବାରିକ ଆୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଆକଳନ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏଲ୍‌ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.3.13 ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ

ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଭିମି ପରିକଳ୍ପନା (ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍), ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଗାକରଣ (ଏଫ୍‌ପିଏସ୍) ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଏସ୍‌ଆର‌ଇ) 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବା 535.73 କୋଟି¹³⁹ ଟଙ୍କାରୁ 531.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ 522.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ, 2011-12 ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.3.13.1 ନିରାପତ୍ତା ବାହିନୀ ନିମିତ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ଏବଂ ହର୍

2007-08 ରୁ 2014-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସାତଟି ହର୍ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ 48.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ (କାଲିମେଳା) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା । ଏହିସବୁ ହର୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ନଥି ଯାଞ୍ଚ କରି, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା:

2.3.13.2 କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସ୍‌ଓଜି) ହର୍ ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଇଟିଆର୍‌ସି) ସହିତ କୋରାପୁଟରେ ଏସ୍‌ଓଜି ସହାୟକ ହର୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2010) । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ସହ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋରାପୁଟରେ ସହାୟକ ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ ଏବଂ ଏଇଟିଆର୍‌ସି ପାଇଁ 911ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2011) ଏବଂ ସେଥିରୁ 523ଟି ପଦବୀ ଅକ୍ଟୋବର 2012 ରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । 25 ଟି ଉପ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ଅଧିନରେ ସହଯୋଗୀ ହର୍ ଭିଡି ସଂରଚନା ବିଷୟ 2012-13 ବର୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଗଲା । ଏହାକୁ ଏଇଟିଆର୍‌ସି ପାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧିନରେ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2010-11 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

¹³⁹ ଭାରତ ସରକାର: 309.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: 226.04 କୋଟି ଟଙ୍କା

- ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବର 25 ରୁ 20 ଟି ଉପ-ଉପାଦାନ ଆରମ୍ଭ ନହେବା:** ଭାରତ ସରକାର 21.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 11ଟି ଉପ-ଉପାଦାନକୁ¹⁴⁰ 2013-14 ବର୍ଷରେ ଏବଂ 13.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 14 ଟି ଉପ-ଉପାଦାନକୁ¹⁴¹ 2014-15 ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା 25ଟି ଉପ-ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ, ଟେଣ୍ଡରରେ ବିଳମ୍ବ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା (12 ଟି ଉପ ଉପାଦାନ) ଏବଂ ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ବିଳମ୍ବିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 20ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଆନୁପାତିକ ଅଗ୍ରଗତି ନହେବାରୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଅସୁଲ ନହେବା:** 20 ଟି ଉପ ଉପାଦାନ ଯଥା-ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବ (ପାଞ୍ଚ) ଏବଂ ଏଇଟିଆରସି (15) ପାଇଁ ଠିକାଦାର ସହିତ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଚୁକ୍ତି ସମୟ ସାମାନ୍ 75 ପ୍ରତିଶତ ସମୟ (ମଇ 2016) ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଠିକାଦାର 23.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅସୁଲ ହେବା କଥା । ଯଦିଓ ଠିକାଦାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଦାୟୀ ଥିଲେ, 2.78 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁴² କ୍ଷତିପୂରଣ ଟାଙ୍କ ବିଲରୁ ଅସୁଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2016) ।
- ଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ:** ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ଅଧିନରେ ସାଜସଜ୍ଜାମ, ଯାନ ଏବଂ ଗୋଳାବାରୁଦ କିଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 6.55 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରକ୍ଷା ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 1.45 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 31ଟି ଯାନ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2015 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016) । ଯାହାହେଉ, କଥିତ ହର୍ବ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନଥିବାରୁ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆରକ୍ଷା ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓ 11ଟି ଅନ୍ୟ ଆରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଛଅଟି ଏସ୍‌ଆରଇ ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
- ଏସ୍‌ଓଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଅଭାବ:** ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ କୋରାପୁଟ ଏସ୍‌ଓଜି ସହାୟକ ହର୍ବ ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତ ଏସ୍‌ଓଜି କର୍ମୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦକା ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ । ଯାହାଫଳରେ 2013-16 ରେ ଏସ୍‌ଓଜି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 20 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 1,105 କିଲୋମିଟରରୁ 1,574 କିଲୋମିଟର ସଡ଼ିକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା କଥା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

2.3.13.3 ଜମି ଆବେଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ହର୍ବ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା

2010-11 ରେ ଏସ୍‌ଆରଇ ଅଧିନରେ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ 6.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସିଆରପିଏଫ୍ ହର୍ବ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା । ମଇ 2013 ରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଓଏସ୍‌ପିଏଫ୍‌ରୁ ସିକ୍ସି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ । ଏହି କାମ 6.58 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ

¹⁴⁰ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠାଘର, ଏସ୍‌ଓଜି ହର୍ବର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର, ଜେସିଓ ମେସ୍, 400 ଚାଲିମଧ୍ୟାଗାଳ ପାଇଁ ଚାଲିମ୍ ହଲ, 250 ପୁରୁଷ ବାରାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି

¹⁴¹ ଚାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ବୁରୁଜ (ପ୍ରହରା ଗୃହ), କର୍ମଚାରୀ କୋଠାରା ଇତ୍ୟାଦି

¹⁴² ମାସକୁ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 1.5 ପ୍ରତିଶତ (27.77 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସମୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ

ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଗଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) । ଯାହାହେଉ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଜମି ଆରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଥର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2013 ଓ ଅଗଷ୍ଟ 2015) । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 24 ଏକର ଜମି ଅନ୍ୟତ୍ର (ଝିଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ) ସାମାଜିକ କଲେ ଫେବୃୟାରୀ 2013) । ଏହି ଜମିର ଅଗ୍ରାମ ଦଖଲ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏଣୁ, ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ମୁକ୍ତ ଜମି ଚୟନ ନକରିବା ଓ ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ 6.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଠାରୁ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସି ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁନିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରଖିଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଏହାକୁ ସାକାର କରି ବିଭାଗ କହିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳୁଥିବା ହେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।

2.3.13.4 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ହବ୍

ଅତୀତର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅନୁଦାନ ଅଧିନରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚଟି ସୁରକ୍ଷା ହବ୍ (ଏମ୍‌ଭି 79, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଗୁଡ଼ାରୀ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ କାଲିମେଲା) ପାଇଁ 2007-08 ରେ ମୋଟ 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହବ୍ (କାଲିମେଲା) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ଦୁରତା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ସୁରକ୍ଷା ହବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି । 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରିକ୍ଷାତ ଅଟକଳ¹⁴³ (5.17 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ସୁରକ୍ଷା ହବ୍ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) । ଫଳରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର 2.55 କୋଟି¹⁴⁴ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସିଏପିଏଫ୍‌କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଦେବାର ଅଭିଳାଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.3.13.5 ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଚାରାଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ନହେବା ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରିବା

ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି ସଂକଟମୟ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନାର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ଭିତ୍ତି ସଂରଚନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିବିର ସ୍ଥଳ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

¹⁴³ ଏମ୍‌ଭି 79: 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା: 1.09 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗୁଡ଼ାରୀ: 1.17 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁନିଗୁଡ଼ା: 83.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାଲିମେଲା: 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା

¹⁴⁴ ଏମ୍‌ଭି 79: 68.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା: 63.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୁଡ଼ାରୀ: 62.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁନିଗୁଡ଼ା: 59.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

2.3.13.6 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ନହେବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇବାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଟି 2009-12 ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହୋଇସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡିଏସ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା ହେତୁ 2.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟର ତିନିଟି¹⁴⁵ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା (ଜୁନ 2016) ।
- ସିଏପିଏଫ୍ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଭି 79 ରେ 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗୀକରଣ ସହିତ ପ୍ରିଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ବାରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2008-09 ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2009-10 ରେ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡିଏସ୍‌ଙ୍କ ଠାରେ ପାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ନପାରିବାରୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା (ଜୁନ 2016) ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜମି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଭାଗର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ, ବାରକୋଟ ଠାରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର (କଂସାର) ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ।

2.3.13.7 ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାଇଁ ବାରାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା¹⁴⁶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା 20ଟି ସୁରକ୍ଷା ସମକ୍ଷୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଟି ଅଭାବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

- କୋରାପୁଟରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳର ଉଅଟି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ 2003-04 ରୁ 2006-07 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆଧୁନିକ ପୋଲିସ ବଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ (ଆଇଆର୍) ବାଟାଲିୟନ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 2006 ରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଦର୍ଶାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2006) । ବନାକରଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ଜମା କଲା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2012 ରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ।

ଯାହାହେଉ, ବିନା ପୁନରାକ୍ଷଣ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନରେ, ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡିଏସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2012 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଟି ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି 3.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଡିସେମ୍ବର 2015 ରେ 8.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନରିକ୍ଷାତ ଅଟକଳ ଆରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ

¹⁴⁵ ବାରକୋଟ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଆରକ୍ଷା ବଳ (ସିଏମ୍‌ପିଏଫ୍) ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ଯାଦିକ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ 100 ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଶିବିର ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ମାଣ/ ଦୁର୍ଗୀକରଣ: 1.09 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11); ଆଲମୋଡା ଠାରେ 100 ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ ଯାଦିକ ନିର୍ମାଣ (ଏ ଟାଇପ୍): 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11) ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସିଏପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାରେ ବାହ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା: 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2011-12)

¹⁴⁶ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅନୁଦାନ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ପୋଲିସ ବଳ, ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍

ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଜୁନ୍ 2016) ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭିତ ବାଟାଲିୟନର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏପରିକି ଅସ୍ବାଗାର ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରାକରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଇଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ।

- **ଭାମିନି ଠାରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରାକ ଓ କ୍ୱାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ :** 2007-08 ଓ 2008-09 ରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଆର୍ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି 100 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବାରାକ ନିର୍ମାଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ।

ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ଉଭୟ ବାରାକ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଓପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସୁସି କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 2008-09 ରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 52.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଛଅଟି 'ଇ' ଟାଇପ ସରକାରୀ ବାସଗୃହକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ରେ



ବାରାକ II, ଭାମିନି, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ରହୁଛନ୍ତି

ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା । ସମାକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ବିନା ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ସୁଦ୍ଧା 2.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 41.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ 'ବି' ଟାଇପ ସରକାରୀ ବାସଗୃହକୁ 2012-13ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 4.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2014 (ଦୁଇଟି କାମ), ଡିସେମ୍ବର 2015 (ଗୋଟିଏ କାମ) ଓ ଫେବୃୟାରୀ 2016 (ଗୋଟିଏ କାମ) ରେ 4.80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୁନରୀକ୍ଷିତ ଅଟକଳକୁ ପୁନରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ (ଜୁନ୍ 2016) ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା 2.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ 2.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଜୁନ୍ 2016) ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଆର୍ ବାଟାଲିୟନ, ଭାମିନିର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏହିସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଇଖାନା, କବାଟ, ଝରକା, କାନୁ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ ।

- **ଝାନ୍ଦିଲିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରାକ :** ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ (ଝାନ୍ଦିଲି) 100 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବାରାକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷା ବଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2008) । ଜମିଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସୁସି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପୁନରୀକ୍ଷିତ ଅଟକଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ଅଟକଳ (2008-09) ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାହ କରାଗଲା । 76.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ 1.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଅଟକଳ ଆରକ୍ଷା

ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ଏହାର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ 2016) ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଅଭାବରୁ ବାରାକ ବ୍ୟବହୃତ ନହେବା :** କୁଟିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସିଏପିଏଫ୍‌ଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.82 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11)ରେ କୁଟିଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ 100 ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ବାରାକ ନିର୍ମାଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2011) ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 2012 ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା । ଠିକାଦାର 1.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଭିଲ କାମ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ନିଷ୍ପାଦନ ନହୋଇ ଗୃହଟି ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଗଲା । ଯାହା ଫଳରେ, ଗୃହଟି 1.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏପିଏଫ୍ ମାନେ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।



ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା¹⁴⁷ ଅଧିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଟିରୁ ଆୟ କରାଯାଇଥିବା 100.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପାଖରେ ରହିଥିଲା । ଯଦିଓ ଗୃହ ବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସୁଧର ବିନିଯୋଗ ଅନୁକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଅଟକଳ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଭରସା ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଏହି ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ।

2.3.13.8 ପୁଲିସ୍ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଗାକରଣ

ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ପୁଲିସ୍ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଗାକରଣ ତଥା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ଥାନା ଦୁର୍ଗାକରଣ ଯୋଜନା’ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ, ପାଣ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଥାନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଥାନା ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ ଅତି କମ୍ରେ 40 ଜଣ ପୁଲିସ୍‌ଙ୍କର ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2010-11 ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 70 ଗୋଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନାର ଦୁର୍ଗାକରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2010-14 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 140 କୋଟି¹⁴⁸ ଟଙ୍କା (ଭାରତ ସରକାର: 112 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: 28 କୋଟି ଟଙ୍କା)

¹⁴⁷ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପୁଲିସ୍: 10.59 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସ୍‌ପିଏଫ୍: 29.24 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୁଲିସ୍ ଚାଲିମ୍: 4.31 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଫ୍‌ପିଏସ୍: 16.44 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍: 10.02 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ: 30.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁴⁸ 2010-11: 1 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2011-12: 24 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2012-13: 69.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2013-14: 45.94 କୋଟି ଟଙ୍କା

ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା 70 ଗୋଟି ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ, 2016 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 56 ଗୋଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 14 ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସମ୍ବଲପୁର ତଥା କୋରାପୁଟ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 38 ଗୋଟି ଥାନା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନିତ ନଥିବାରୁ, ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଗୋଟି ଥାନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ବିଭାଗୀୟ ନିଷ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟୟଭାର :** ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 38 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନଅ ଗୋଟି (ସମ୍ବଲପୁର: 7 ଏବଂ କୋରାପୁଟ: 2) ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଚେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥରାକୃତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 29ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ 29ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି, କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣର ସମୟ ସୀମା ପରେ 434 ରୁ 1,015 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତ ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁴⁹ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ (ଜୁନ୍ 2016) ଅବଧି ପରେ 1,003 ରୁ 1,018 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅତ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିବା :** କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି (72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆକଳନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାତଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନାକୁ ଆସବାବ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । 22 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସାତଟି¹⁵⁰ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନାଗୁଡ଼ିକର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସବାବପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଦଖଲ ନେଇନଥିଲେ ।
- ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ନଦେବା:** ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିବା (ଜୁଲାଇ 2010) 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 18.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିମିତ ନକ୍ଲ ବିରୋଧି ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଯଥା- ମେଟାଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ରାଡ଼ି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ପାଞ୍ଜର କଟର, ବିଷ୍ମୋରକ ଡିଟେକ୍ଟର, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ଟିଭି, ମେଟାଲ୍ ମାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି (13.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ସାଧାରଣ ପୁଲିସ୍ ସହାୟତା ଉପକରଣ ଯଥା- 40 ଟି ଖଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମେଗାଫୋନ୍, ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 38 ଗୋଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କେସ୍‌ରେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ 15 ଗୋଟି ଥାନାରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଆସବାବ ଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟମିତ ଯୋଗାଣ:** 38 ଗୋଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ 37 ଟି ଥାନାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ୍ ଥାନା ପ୍ରତି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପାର୍ଟି ସନ୍, ଡ୍ୱାର୍କି ଷ୍ଟେସନ୍, ଚେୟାର ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ଆସବାବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସଂଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 15 ଟି 40 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବାରାକ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି

¹⁴⁹ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ତାଙ୍କସୋରଡ଼ା, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ମୋଗୁ, ଏମ୍‌ଭି 79, ପଦ୍ମପୁର ଓ ଉମରକୋଟ

¹⁵⁰ ଆମଡୋଳା, ଗୁଣ୍ଡପୁର, ଝରିଗାଁ, କକ୍ତିଗୁମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ପୋଟେରୁ

ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ ଖଟ ଅଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, ରାତ୍ରି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ପାଖାର କଟର, ବିଶ୍ଳେଷକ ଡିଟେକ୍ଟର, ପ୍ରଭୃତି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

- **ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନିୟମିତତା :** ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ । ପରିକଳ୍ପନା ପାଣ୍ଠିରୁ 90.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 24 ଟି ଥାନାର ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
- **ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ 40 ଜଣ ପୁଲିସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା:** ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ 40 ଜଣ ପୁଲିସ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ଜୁଲାଇ 2010) ଦେବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 15 ଗୋଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟିରେ ମାତ୍ର 13 ଜଣରୁ 23 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
- **କନ୍ସର୍ଟିନା ଡାରକୁ ଦ୍ଵିତୀୟକ ସୁରକ୍ଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା:** ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଲିସ୍ ଥାନା କୋଠା ଠାରୁ 10-12 ମିଟର ଦୂରରେ କନ୍ସର୍ଟିନା ଡାର ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 10 ଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ କନ୍ସର୍ଟିନା ଡାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ 2012-15 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଆରଇ ଅଧିନରେ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା 1.44 ଲକ୍ଷ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର କନ୍ସର୍ଟିନା ଡାର ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଅଛି ।
- **ପୁଲିସ୍ ଥାନା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଛା ଯିବା:** ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ (ନଭେମ୍ବର 2010) ଅନୁଯାୟୀ ପୁଲିସ୍ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟି ପୋଷ୍ଟ ଠାରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପରନ୍ତୁ, 15 ଟି ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ଥାନା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗାକୃତ ପୁଲିସ୍ ଥାନା (ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା) ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ (ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଜାଲି ବାଡ଼ ଠାରୁ 10-12 ମିଟର) ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ଵାରା ପୁଲିସ୍ ଥାନା ପାଇଁ ଜାଗା ଚୟନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁରୂପ ନଥିଲା ।

2.3.13.9 ପୁଲିସ୍ ଥାନା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା

2010-11 ମସିହାରେ ପୁଲିସ୍ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 1.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୁଡାଗା, ନାରାୟଣପାଟଣା ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିନିଟି ପୁଲିସ୍ ଥାନା ଏବଂ ଭାମିନୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଶିବିରକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଏସ୍ଆରଇ ଯୋଜନାରେ 2010-12 ମଧ୍ୟରେ 1.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାମିନୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା 55.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (2011-12) ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମକୁ ମାତ୍ର 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2013) । ମାତ୍ର 13.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିରେ ମନ୍ଦୁରତା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରୀ ରଇ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା 69.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିମିତ

ସଂଗୋଧିତ ଆକଳନ ଦାଖଲ (ନଭେମ୍ବର 2015) କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।

2.3.13.10 ସିଏପିଏଫ୍‌କୁ ପରିଚାଳନା ସହାୟତା ଅଧିନରେ ଥିବା ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପାଦନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ତ୍ରରତା

ସିଏପିଏଫ୍‌କୁ ପରିଚାଳନା ସମର୍ଥନରେ ଥିବା ଭିଡିଭୁମି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ବାରାକ୍ ନିର୍ମାଣ, ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା, ପାଇଖାନା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2011-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଟୁସି କୁ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସିଆରଇ ଅଧିନସ୍ଥ 764 କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 66.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର 252 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମର୍ଥନରେ ସିଏପିଏଫ୍‌କୁ ସଞ୍ଚାଳନ ବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ 46.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର 257 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ସହିତ ତାର ଜାଲି ବାଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 341 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ 46ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜମି ରୂପାନ୍ତ ନ କରିବା (5), ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବିଳମ୍ବ (117) ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ 122 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା (122 ଟି) ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସିଏପିଏଫ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାଳନ ବାସଗୃହ, ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ସିଏପିଏଫ୍‌ଙ୍କ ଶିବିର ଚାରିପଟେ ତାରଜାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- **ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଜମି :** ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁵¹ କାର୍ଯ୍ୟ 2.34 କୋଟି¹⁵² ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ 2011-12 ରୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର କି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରିକରଣ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବାରାକ୍ ଏବଂ ଚାରିଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉନଥିବା ବିଷୟକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।
- **ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ:** ଆରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଟୁସିକୁ ବିବାଦମୁକ୍ତ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ 80.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ¹⁵³ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରକ୍ଷା ଅଧୀକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 20.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2012 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) । ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- **ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା:** 19.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମେସ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପାଚେରୀର ଉପରି ଭାଗରେ କନ୍‌ସର୍ଟିନା କଏଲ୍ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 131 ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଟୁସିକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ 131 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ତ୍ରରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ ହେବା ହେତୁ 12.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର 87 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାର ଦୁଇ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ।

¹⁵¹ ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରିଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ବାରାକରେ 100 ଲୋକ, ସାଲିମି ଠାରେ ଜଗୁଆଳି ଚାଝାର, ବିଜୟାପୁର ଠାରେ ମେକ୍‌ସିଫ୍‌ଟ ବାରାକ, ଓରା ଠାରେ ଜଗୁଆଳି ଚାଝାର, କର୍ଲାପୁର ଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋକ ସହିତ ଚେନ୍ ସଂଯୋଗ ମେସ୍ ବାଡ଼
¹⁵² 2011-12:2: 164.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; 2012-13:2:40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2014-15:1: 29.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
¹⁵³ ରମଣଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ଥାନାର ଫର୍ଟିଫିକେସନ୍:7.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ନାକାମୁଡ଼ି ଠାରେ ବାରାକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଏପିଏଫ୍‌କୁ ଗମନାଗମନ ସହାୟତା: 73.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

- ପ୍ରାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସାର ମଞ୍ଚ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା : 51 ଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 100 ଟି ପ୍ରସାର ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ 73 ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦିତ 4.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର 42 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଇବାର ଦୁଇ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

2.3.14 ସିଏସିଏଫ୍‌କୁ ପରିବହନ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା

2.3.14.1 ଏସ୍‌ଆରଇ ଅଧିନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 18.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭଡ଼ା ଦେୟର ପ୍ରତିପୁରଣ କରା ନଯିବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍‌ଆରଇ ଦିଗଦର୍ଶନ ନୀତି ଏବଂ ଅନୁଦେଶ (ଜୁନ୍ 2009) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରରେ ଘରୋଇ ହେଲିକପ୍ଟରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭଡ଼ାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ସେହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ/ ଗୋଳାବାରୁଦ ପକାଇବା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପହସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, କ୍ଷତାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚଳନ/ ଉତ୍ତାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିଲା । ଏହା ସଂନିରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା:

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ବିଭାଗ ଭଡ଼ାରେ ଏକ 28 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍‌ଆଇ-172 ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଲିମିଟେଡ୍ (ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍) ସହିତ ଏକ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷର କରିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2011) । ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାନୁଆରୀ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାପରେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଏକ ଆଠ ଆସନ¹⁵⁴ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଉଫିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଫେବୃଆରୀ 2013 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦଉଫିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସାମିତ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧୁତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ରାଜିନାମାରେ ଏମ୍‌ଆଇ-172 ର ଅଣଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ବାସ୍ତବ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଣରେ ଅସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭାଗ ରାଜିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲା ।
- ଏହି କାଳାବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦଉଫିନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର 10 ମାସ¹⁵⁵ ମଧ୍ୟରେ ଥରଟିଏ ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ମାସମାନଙ୍କରେ 341 ସର୍ଟ୍‌ଜ୍ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଏହା ମାତ୍ର 53 ସର୍ଟ୍‌ଜ୍¹⁵⁶ (16 ପ୍ରତିଶତ) ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପକାଇବା ଏବଂ କ୍ଷତାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟାଣ ସର୍ଟ୍‌ଜ୍ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମହାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂନିରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଏସ୍‌ଆରଇ ପରିକଳ୍ପନା ଦିଗଦର୍ଶନ ନୀତିରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲା । ଏହି କାଳାବଧି ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଳନର ପୌନଃପୁନିକତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପକ୍ଷାତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍‌ଆଇ-172 ହେଲିକପ୍ଟର 2012-13 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରୁ ଜୁନ୍ 2016 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା 343 ସର୍ଟ୍‌ଜ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାବଳ ସଞ୍ଚାଳନ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପକାଇବା ତଥା କ୍ଷତାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲା ।

¹⁵⁴ କାହାକି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ସିଟ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ସିଟ୍
¹⁵⁵ ଫେବୃଆରୀ ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2013, ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2013, ମଇ 2014, ଜୁଲାଇ 2014, ଅକ୍ଟୋବର 2014, ଡିସେମ୍ବର 2014
¹⁵⁶ ଜୁନ୍ 2014:4, ଜୁନ୍ 2014:5, ଜାନୁଆରୀ 2015:21, ଫେବୃଆରୀ 2015:3, ମାର୍ଚ୍ଚ 2015:14 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015:6

- ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିକଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଆଇଜି (ଅପରେସନ୍) ଘରୋଇ ବିଭାଗକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍‌ରୁ ସାମ୍ବାଦ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲେ । ଆଇଜିଙ୍କ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଭାବରୁ ନକ୍ସାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ସୂତ୍ରପାତରେ ସାଂଘାତିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନକ୍ସା ବିରୋଧି ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ।
- ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ରାଜିନାମାର ଧାରା-7 ଅନୁସାରେ, ହେଲିକପ୍ଟର କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦରକାର ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ଜାଗାରୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ସିଏପିଏଫ୍ ଶିବିରରେ 1.83 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନଶାଳା, ବିମାନ ପରିଚାଳକଗଣଙ୍କ ବାରାକ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚାଳକଙ୍କ ବାସ ସ୍ଥାନର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ହେଲିକପ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଚଳନ୍ତା ଦିନରେ ଦୁଇ ବିମାନଚଳନା ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ହେବାରୁ ପ୍ରତି ବିମାନଚଳନା ଦିନକୁ 11.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିମାନଶାଳାଟି ଅକାମି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନ ପରିଚାଳକଗଣଙ୍କ ବାରାକ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚାଳକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସିଏପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମେସ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।
- ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଉଡ଼ାଣ ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଲଗାତର ଭାବେ ସାତ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଭୁପୃଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଅନୁମତି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଦିନକୁ 5.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ (ଜାନୁଆରୀ 2016) ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଏକାଥରକେ 13 ଦିନ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭାଗ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ଦାବୀ ଅନୁସାରେ 24 ଦିନର ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହାଫଳରେ 34.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଠାରୁ 53.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅସୁଲ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.7** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ପୁନଶ୍ଚ, ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ ବିନା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର 18.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିପୁରଣ କରିନଥିଲେ ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ହେଲିକପ୍ଟର ଦେୟ ପ୍ରତିପୁରଣ ବାବଦରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ 2013-14 ଏବଂ 2014-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୋଟ 18.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 12.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପୁରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

2.3.15 ନକ୍ସା ହିଂସାରେ ମୃତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀବର୍ଗଙ୍କ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ

ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପରିବାରକୁ 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ 142 ଟି ମାମଲାର (ବେସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତି: 103, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗ: 39) ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ:

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଏଲଡବ୍ଲୁଇ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 103 ବେସାମରିକା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11¹⁵⁷ ମାମଲାରେ ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା, 92 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 80ଟି ମାମଲାରେ ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ଏକ ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ¹⁵⁸ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଳମ୍ବକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁଦେଶା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

- 39 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 31 ମାମଲାରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସାରେ ମୃତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ¹⁵⁹ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ସାନ୍ତୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନକ୍ସଲ ହିଂସାରେ ମୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀବର୍ଗଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ନକ୍ସଲ ହିଂସାରେ ମୃତ (ଫେବୃଆରୀ 2008 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016) ଆଠଟି¹⁶⁰ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାମା ପରିକଳ୍ପନାରେ ଡିସେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଛଅ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାମା ପ୍ରାପ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାମାଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଥିଲା ।
- ଉପରୋକ୍ତ 39 ରୁ 38 ମାମଲାରେ ମୃତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘରବାଡ଼ି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

2.3.16 ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କର ଥଇଥାନରେ ତ୍ରୁଟି

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦାତ୍ତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଏସ୍ଆରଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଜାଲରେ ଛଦି ହୋଇଯାଇଥିବା ବିପଥଗାମୀ ଯୁବକ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାତ୍ତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଧନ୍ଦା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପୂର୍ବକ, ସେମାନଙ୍କର ଉଗ୍ରବାଦକୁ ପୁଣି ଫେରିନିଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କ୍ୱିନିଂ କମିଟି¹⁶¹ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ (ଡିଏଲଏସ୍ସି) ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା । ମାର୍ଗଦର୍ଶିତାରେ ପରିଭାଷିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଥଇଥାନ କମିଟି¹⁶² (ଡିଏଲଏସ୍ସି) ରୂପାନ୍ତ କରିବାର ଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ 2011-16 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, 333 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲୋଷାହନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 2.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ

¹⁵⁷ କୋରାପୁଟ: 1, ମାଲକାନଗିରି: 10
¹⁵⁸ ଏକ ରୁ ଛଅ ମାସ: 27, ଛଅ ମାସ ରୁ 12 ମାସ : 12, ଏକ ବର୍ଷରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ: 16, ଏକ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ: 12 ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ: 13
¹⁵⁹ ଏକ ରୁ ଛଅ ମାସ: 14, ଛଅ ମାସ ରୁ ଏକ ବର୍ଷ: 13, ଏକରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ: 2, ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ: 2
¹⁶⁰ ନୟାଗଡ଼: 1, କୋରାପୁଟ: 4 ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି: 3
¹⁶¹ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି, ସଂପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ସିଏପିଏଫ୍) ର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି (ଯେଉଁଠାରେ ସିଏପିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁନ ହୋଇଥିବେ)
¹⁶² ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଅଧିକାରୀ

97 ଜଣ ନକ୍ସା ଆମ୍ବସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ 97 ଟି ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମ୍ବସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍‌ହାଉସ ରାଶିର କିଛି ଅଂଶକୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜମା ଆକାରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା (39 ମାମଲାରେ), ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନଭଙ୍ଗାଇ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା (5), ଆମ୍ବ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମ୍ବସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ ଖାତାରେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅନୁଦାନକୁ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା (15), ଘରବାଡ଼ି ଜମିର ସମ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପୁରଣ ନକରିବା (18), ବିବାହ ସହାୟତା ବିତରଣ ନକରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିବା (21), ଅଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ନ ବସାଇବା ଇତ୍ୟାଦି (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.8**) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମ୍ବସମର୍ପଣକାରୀମାନଙ୍କ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ତ୍ରୋତ ସହିତ ଏକାକରଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂତ୍ରପାତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସଂପୃକ୍ତ ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

2.3.17 ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ ନକରିବା

ଯଦିଓ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ନକ୍ସାକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ଭିଡିସି)/ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍) ଗୁଡିକ ଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁଇ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ/ ସାମାଜିକ ପକେଟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି ବଳପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତାକୁ ଦୂର୍ବିପାକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍‌କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ (ଜୁଲାଇ 2016) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ।

2.3.18 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅଧିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଖସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 58.14 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର¹⁶³ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 37.34 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 95.91 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ 21.54 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାର ଥିଲେ । ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ (ଓଡିଏଫଡି) ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନଥିବାରୁ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ । ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କର (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱାକୃତି) ଅଧିନିୟମ, 2006 ଯାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ (ଏଫ୍ ଆର୍‌ଏ) ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଓଡିଏଫଡିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି । ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ବନବାସୀଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ¹⁶⁴ ଗୁଡିକର ସଂଗ୍ରହ, ଉପଯୋଗ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ, ଗୋଷ୍ଠାଗତ ଅଧିକାର, ଗୋଷ୍ଠା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ପରିଚ୍ଛଳନା, ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୃଷିଜୀବି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆବାସ ସୁଧା ଅଧିକାରର ସ୍ୱାକୃତି ପ୍ରଦାନ । ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମନ୍ୱୟ କୌଶଳର ଏକ ଅଂଶ ।

¹⁶³ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର 2014-15 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ
¹⁶⁴ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଣ-କାଠ ବନଜାତ ଯେପରିକି ବାଉଁଶ, ଝାଡୁଗଛ, ଗଣ୍ଡି, ବେତ, ଟସର, ଖୋସା, ମହୁ, ଅଠା, ଲାଖ, ଚେନ୍ଦୁ ଓ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଚେରମୂଳ, କାଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମହାଳୟ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି) ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି । ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା, ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମ ଋରିଆଜିଆ¹⁶⁵ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.9** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ 2008 ମସିହାରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 2012 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା । ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ସି) ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତନଖି କରି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଗ୍ରାମସଭା ଉପଖଣ୍ଡ ସଭାୟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

ସମୀକ୍ଷକ 2011-16 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ସଭାୟ¹⁶⁶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମୀକ୍ଷା କଲେ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାସଭାୟ କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ସି), ଉପଖଣ୍ଡ ସଭାୟ କମିଟି ଏବଂ 33 ଗୋଟି ଗ୍ରାମସଭାର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.3.18.1 ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସ୍ୱତ୍ୱତା

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଋରିଟି¹⁶⁷ ରେ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା, ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.3.3 ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି

ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗଠିତ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରଭୁକ୍ତ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଶତ
ଦେବଗଡ଼	774	679	0	0
ସମଲପୁର	1232	1208	743	60.71
କୋରାପୁଟ	1890	1890	1188	62.86
ମାଲକାନଗିରି	933	933	305	32.69
ମୋଟ	4829	4710	2236	46.30

(ଉତ୍ସ: ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନ (ଏଫ୍‌ସିଆର୍) ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାୟ କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ସି) ବାଖଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଏଥିରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 46 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗ୍ରାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ

¹⁶⁵ ଗ୍ରାମ ସଭା, ଉପ ବିଭାଗ ସଭାୟ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାୟ ସମିତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସମିତି
¹⁶⁶ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଓ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି
¹⁶⁷ ଜିଲ୍ଲା ସଭାୟ କମିଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.22.1 ରେ ଆଲୋଚିତ

ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବନବାସୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବା ଉକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାରର ଏକ ବିଶଦ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାର ଅବକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ, ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମ୍ଭବତା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଥିଲା ।

ପରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅଧିନରେ ମିଳୁଥିବା ହିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

2.3.18.2 ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ସଚେତନତାର ଅଭାବ

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ 6 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ଧାରକ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅଧିନରେ ସ୍ଥାପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ:

- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଡିଏଲସି) ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଏସଡିଏଲସି) ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସଞ୍ଚାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ।
- ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 23 ଗୋଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର 72 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.10** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପରିଶିଷ୍ଟରୁ ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ:
 - 87.50 ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ;
 - ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର 81.94 ପ୍ରତିଶତ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଲଘୁବନ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାର, ଆହରଣ କରିବାର ସୁବିଧା, ଉପଯୋଗ ଏବଂ ନିକାଶ କରିବା, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି;
 - ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 26.39 ପ୍ରତିଶତ ସଦସ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ 20.83 ପ୍ରତିଶତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ/ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁଳ ସଚେତନତା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା (ପିଆର୍ ଆଇ) ର ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ/ ତାଲିମ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନଥିବା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

2.3.18.3 ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ନଥିଲୁ ଛୋଇନଥିବା ପଡ଼ା/ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ 2କ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ତାର ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ବା ବସତି ସମୂହ ନଥିଲୁ ଛୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମ, କିମ୍ବା ଟଉନିଆ (ଛୋଟ) ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସଂକଳ୍ପନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସତି ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପାରିତ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସୂଚୀକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଉକ୍ତ ସୂଚୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ ଓ ବିଚାର କରି ଉକ୍ତ ସୂଚୀକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବେ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଛୋଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ସମୂହ ବସତି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲା । ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ସମୂହର ଅଭାବ ହେତୁ ଉକ୍ତ ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ଚାରିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଛୋଇଥିବା ଗ୍ରାମରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ, ନଅଟି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ନଥିଲୁ ଛୋଇ ନଥିବା ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦାବିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସବୁ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଗଠନ ଛୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ସରୁପ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଡିଏଲସି) ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଦେଶ ଜୁଲାଇ 2016 ମସିହାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

2.3.18.4 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ ଓ ଫଏସଲା

ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଫଏସଲା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା:


ସାରଣୀ 2.3.4: ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାବୀର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଫଏସଲାର ବିବରଣ

ବିଷୟ	ରାଜ୍ୟ	ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା	605163	159064
ଖାରଜ ଛୋଇଥିବା ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତିଶତ)	155804 (25.75)	47221 (30)
ପ୍ରତିପ୍ରେରଣା ଛୋଇଥିବା ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା	26522	6889
ଅନୁମୋଦିତ ଛୋଇଥିବା ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା	389043	98134
ବିତରଣା ଛୋଇଥିବା ଶିରୋନାମା ସଂଖ୍ୟା	371459	87426

(ଉତ୍ସ: ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ର ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଛୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା)

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଗ୍ରାମରେ 24,483 ଟି ଦାବୀ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି 20,623¹⁶⁸ ଟି ଦାବୀ ଖାରଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି 2,115¹⁶⁹ ଟି ଦାବୀ ଖାରଜ କରିଥିଲା ।

ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର 6,497 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 3,625 ଟି ଗ୍ରାମରେ ଶିରୋନାମା ଦଲିଲ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଚାର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବଳକା 2,872 ଗ୍ରାମ¹⁷⁰ରେ କୌଣସି ଶିରୋନାମା ବିତରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।



ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ, 96 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମାତ୍ର 34 ଏବଂ 38 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାରଜ ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଅପ୍ରଚୁର ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଖାରଜ ହାର ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.3.18.5 ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଖାରଜ

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ନିୟମ 12କ (10), ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ସଂକଳ୍ପନାମା ଅବା ସୁପାରିଶକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ନାକଚ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବା ନାକଚର ବିଶଦ କାରଣ ସହିତ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରାଇବେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦାବିର ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ନାକଚର କାରଣ କେବଳ ବୈଷୟିକ (ଟେକ୍ନିକାଲ) କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିବ ।

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହୋଇଥିବା 20,623 ଟି ଦାବୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 13,398 ଟି ନାକଚ ଦାବୀର କାରଣ ନଥିବୁକୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଅଭିଲେଖ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାକଚ ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର/ ଉପଲକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.3.5: ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସ୍ତରରେ ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ଖାରଜର ବିବରଣୀ

ଜିଲ୍ଲା	ଏସ୍ଡିଏଲ୍‌ସିରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା	ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା		
		ଖାରଜର କାରଣ ଉପଲକ୍ଷ ଥିଲା	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଉପଲକ୍ଷ ଥିଲା	ମାମଲା ଅଭିଲେଖ ଉପଲକ୍ଷ ଥିଲା
ମାଲକାନଗିରି	1584	1584	0	0
କୋରାପୁଟ	452	452	452	0

¹⁶⁸ ଦେବଗଡ଼-5,455, କୋରାପୁଟ -452, ମାଲକାନଗିରି -1584, ସମଲପୁର-6,223, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-6,909

¹⁶⁹ ମାଲକାନଗିରି-482, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-674 [ବଣାଇ-286 (ଓଟିଏଫ୍‌ଡି-285, ଏସ୍‌ଡି-1), ପାନପୋଷ-7 (ଓଟିଏଫ୍‌ଡି), ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-381(ଓଟିଏଫ୍‌ଡି -329, ଏସ୍‌ଡି-52)] ଏବଂ ସମଲପୁର-959

¹⁷⁰ ଦେବଗଡ଼-509, କୋରାପୁଟ -645, ମାଲକାନଗିରି-41, ସମଲପୁର-642, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ -1035

ଦେବଗଡ଼	5455	5455	5455	5455
ସମଲପୁର	6223	5907	5907	0
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	6909	0	0	0
ମୋଟ	20623	13398	11814	5455

(ଭସ୍ତ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ସୁଚନା)

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 51 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ନଥିବୁଦ୍ଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା :

- ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଡି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଠଟି ଦାବା¹⁷¹ 75 ବର୍ଷ ଭୋଗ ଦଖଲର ପ୍ରମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଆଧାରରେ ନାକଚ କରାଗଲା । ସେ ଯାହାହେଉ ତିନୋଟି ଦାବା¹⁷² କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ତଦାରଖ ପ୍ରତିବେଦନ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦାବିଦାରମାନେ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମିକୁ ଭୋଗ ଦଖଲରେ ରଖି ଆସିଥିଲେ ।
- ଜଣେ ଆଦିମ ଜନଜାତି (ପିଭିଟିଜି)ର ଦାବି ପରିବାର ଇତିହାସ ନଥିବା ଆଧାରରେ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦାବିଦାର ତାଙ୍କ (ମହିଳା) ପରିବାରର ଏକ ମାତ୍ର ଜାବିତ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।
- ରାଜସ୍ୱ ନଥି (ଖତିଆନ) ରେ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ଲଟ୍ (ଭୂ-ଖଣ୍ଡ) ନମ୍ବର ମିଳୁନଥିବା କାରଣରୁ ତିନି¹⁷³ ଜଣ ଆଦିମ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରାକ୍ଷର ଯୁଗ୍ମ ତଦତ୍ତ ସମୟରେ ଦାବିଦାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଦାବିଟି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସଠିକ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ।
- ଯୁଗ୍ମ ତଦତ୍ତ ପରିଚାଳନା ନକରି ନଅଟି ଦାବି¹⁷⁴ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ନାକଚ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ ନକରିବା ହେତୁ ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ନାକଚ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାହେଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ 12କ (6) ଅନୁସାରେ ଖାରଜ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିପ୍ରେରକ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।
- ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତିବେଦନ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲରେ ନଥିବା କାରଣ ଆଧାରରେ 13 ଟି ଦାବି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରି ଦିଆଗଲା । ଯାହାହେଉ, ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମିର ଦାବାଦାର ଭୋଗଦଖଲ କରୁଥିବା ଜମିର ଖାତା ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଜମିର କିମ୍ପା ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଦାବିଦାର ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିବା ଜମିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଅଭାବରୁ ଜମିର ଯୁଗ୍ମ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ବିବରଣୀ ସହିତ ପୁନର୍ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନମୁଖୀ ଭାବରେ ନାକଚ କରିଦିଆଗଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିମ ଜନଜାତି ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

¹⁷¹ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ୍-4 ଏବଂ ତିଲେଇବଣା ବ୍ଲକ୍-4

¹⁷² ତିଲେଇବଣା ବ୍ଲକ୍‌ର ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ଗୋଲେଖ ରଣା, ତମରୁ ବେହେରା

¹⁷³ ଚେମେଣା ପ୍ରଧାନ, ସାମା- ସର୍ଗତ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ; ଚନ୍ଦ୍ରମଣୀ ନାୟକ, ପିତା-ଦେବତାରା ନାୟକ; ରାମ ନାୟକ, ପିତା-ଜଗୁ ନାୟକ

¹⁷⁴ ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଡି: 5, ଏସ୍‌ଟି: 4

- ଅବଶିଷ୍ଟ 16 ଟି ମାମଲାରେ ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷତି ଜମି ଭୋଗଦଖଲ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ କମିଟି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ନାକଚ କରିଥିଲା ।

ତେଣୁ, 51 ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 35ଟି ଦାବି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାରଜ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଧାରକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଦାବିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ତଥ୍ୟ/ ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ଖାରଜ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବେଦନ ହିସାବରେ ଗଣନା କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାବିଦାରକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ମାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2015ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.3.18.6 ଅନିୟମିତ ଭାବେ ନାକଚ ହୋଇଥିବା ଦାବି ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦର୍ଶା ନ ଯିବା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ର ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ କମିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, କୌଣସି ଦାବି ନାକଚ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ଯାହାହେଉ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ କମିଟିର ପ୍ରସାର (ନଭେମ୍ବର 2009) ର ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଯେହେତୁ ଦାବିଦାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର (ଓଟିଏଫ୍ଡି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ 13 ଡିସେମ୍ବର 2005 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ପୁରୁଷ ଧରି ଜମି ଭୋଗଦଖଲ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହୋତାପାଲ ଗ୍ରାମର 15 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଗଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଯୁଗ୍ମ ତଦତ୍ତ ବିବରଣୀ, ଚିହ୍ନଟ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 13 ଅନୁସାରେ ଶିରୋନାମା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ । ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ 12 କ (3) ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ଦରକାର ଥିଲା ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଭରସା ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ନାକଚ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ନୋଡାଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ ।

2.3.18.7 ଓଟିଏଫ୍ଡି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରେ ଅନିୟମିତତା

ତିନି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 27,167 ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 5,942 ଦାବି¹⁷⁵ (21.87 ପ୍ରତିଶତ) ଓଟିଏଫ୍ଡି ମାମଲା ଥିଲା । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଓଟିଏଫ୍ଡି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନିୟମାନୁମୋଦିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

- କୌଣସି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୋତ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୋତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଓଟିଏଫ୍ଡି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିନଥିଲେ । ମାଲକାନଗିରିରେ 2,450 ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଓଟିଏଫ୍ଡି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ

¹⁷⁵ ମାଲକାନଗିରି: 2,450, ଦେବଗଡ଼: 2,871 ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 621 । କୋରାପୁଟରେ ଓଟିଏଫ୍ଡି ଦାବିଦାର ନଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ

ମଧ୍ୟରୁ 1,479 ଦାବି ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ 1,264 ଦାବି ଉଚିତ୍ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାୟ ଚାଲୁ କରି ରାଜସ୍ୱ ନଥିପତ୍ରର ବିସ୍ତାରିତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଦାବିଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ତଥାପି, ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ଛଅ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା ।

- 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଋଷିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ¹⁷⁶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 987 ଟି ଶିରୋନାମା ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଟି ମାନଙ୍କୁ ବଖାଯାଇଥିଲା । 987 ଅନୁମୋଦିତ ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଟି ଶିରୋନାମା ମଧ୍ୟରୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଖାଯାଇଥିବା 602 ଶିରୋନାମା ଓ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.19.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

2.3.18.8 ଦାବି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଉଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରଣରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଟ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆସବାବପତ୍ର, କପିୟର) ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ (ତୁଚ୍ଛ ଭିଡିକ ଅମିନ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର) ଇତ୍ୟାଦି ଏସ୍‌ଟିଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ଡିଏଲ୍‌ସି ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଅନୁକ୍ଷେପ 275(1) ଅଧିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡି¹⁷⁷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା:

- **ନଥିପତ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନହେବା**: 33 ଟି ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ସଭା ମଧ୍ୟରୁ 20 ଟି ଗ୍ରାମ ସଭା ଦାବିପତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 15 ଟି ଗ୍ରାମର 149 ଟି ଦାବିପତ୍ରର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିଣ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା ।
- **ଫେରାଇଦେବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଲକ୍ଷଣ** : ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 6,889¹⁷⁸ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚୀ ଓ ନଥିପତ୍ର ଏସ୍‌ଟିଏଲ୍‌ସି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଫେରସ୍ତର କାରଣ ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

¹⁷⁶ ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
¹⁷⁷ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁷⁸ ଗ୍ରାମ ସଭା-663 (ସମ୍ବଲପୁର-321, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-342), ଏସ୍‌ଟିଏଲ୍‌ସି-5,559 (ବେବଗଡ଼-60, କୋରାପୁଟ-1,424, ମାଲକାନଗିରି -948, ସମ୍ବଲପୁର -2,224, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ -903), ଡିଏଲ୍‌ସି-667 (କୋରାପୁଟ -128, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-539)

2.3.19 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟମିତ ଅନୁମୋଦନ

2.3.19.1 ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନିୟମିତ ଶିରୋନାମା ଅନୁମୋଦନ

ଏଫ୍ଆର୍ଏ 2(ଘ)ରେ କୌଣସି ବନ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ପଡୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମିକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅବର୍ତ୍ତିକୃତ ଜଙ୍ଗଲ, ସାମାଜିକ ନହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ, ବିଦ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତା ଜଙ୍ଗଲ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଆରଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ (ଫେବୃୟାରୀ 2010) ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ (ଏଫ୍ଆର୍ଏ) ଅନୁସାରେ ବନଭୂମିର ପରିଭାଷାକୁ ଦୋହରାଇ ଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ।

- କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 25,861 ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, 3,193 ମାମଲାରେ, 2009 ପୂର୍ବରୁ ଆଠଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି¹⁷⁹ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା ।
- ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ¹⁸⁰ ଗ୍ରାମରେ 98.13 ଏକର ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି (ଗୋବର ଓ ପତିତ କିସମ) ପାଇଁ 68 ଟି ଶିରୋନାମା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ 2009 ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରେ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମାଗିଲେ, କୌଣସି ବି ବିବରଣୀ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତିକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

2.3.19.2 ଶିରୋନାମା ବିତରଣରେ ସମାନତାର ଅଭାବ

ଏଫ୍ଆର୍ଏ ର ଧାରା 4(3) ଅନୁସାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତି ଏବଂ ଓଟିଏଫ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ବନଭୂମିର ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସେଠାରେ ନିବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଓଟିଏଫ୍ଡିର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓଟିଏଫ୍ଡି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ 13 ଡିସେମ୍ବର 2005 ପୂର୍ବରୁ କବଜା କରିଥିବେ ।

ଅଡିଟ୍ ମାଲକାନଗିରିର 19 ଟି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ¹⁸¹ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଶିରୋନାମା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ, 36.312 ଏକର ଜମିର 26 ଟି ଶିରୋନାମା ନାବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ମାମଲାରେ ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି¹⁸² ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ, ନାବାଳକ ମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଡିଏଲ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନାକଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତି, ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ।

¹⁷⁹ କୁପୁଲି କିସମ ବା ପାହାଡ଼ର 2,929 ଶିରୋନାମା ଏବଂ ତଙ୍ଗର କିସମର 264 ଶିରୋନାମା
¹⁸⁰ ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଟିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ରେ ଚକ୍ୱଳିଆବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ଥ କୁଟରିମାଳ ଗ୍ରାମ
¹⁸¹ ସିହିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ଥ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ
¹⁸² ଦେବଗଡ଼, ସମଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

2.3.19.3 ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟମିତ ନାକଚ

ଅଭିଯୋଗ ଆଧାର ଡିଏଲସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଡିକୁ 2009 ରେ ବ୍ୟାପାୟାକଥିବା 602 ଟି ଶିରୋନାମା ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2015 ରେ ନାକଚ କରାଗଲା । ସମୀକ୍ଷାର ନାକଚ ହୋଇଥିବା ଶିରୋନାମାର ଆଠଟି ମାମଲାର¹⁸³ (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.11) ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- ତହସିଲଦାର, ଲାଠିକଟା ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧାରକର ଦାବି ଅସଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ତହସିଲଦାର, ବିରମିତ୍ରପୁର ତିନିଟି ମାମଲାରେ ଦାବିଦାରଙ୍କର (ଏସ୍‌ଟି ବା ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଡି) ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଦାବିଦାରମାନେ ଓଡ଼ିଏଫ୍‌ଡି ସଂବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି । ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି, ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ନିୟମର ଧାରା 13 (କ) ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିବୃତି ନିଆ ଯାଇନଥିଲା । ବଦଳରେ, ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦାବିଦାରମାନେ, 75 ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ରହଣି କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ବା ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ¹⁸⁴ 12ଟି ଶିରୋନାମାଧାରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 26ଟି ଶିରୋନାମା ଡିଏଲସି ଦ୍ୱାରା ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ଶିରୋନାମା ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଅଗତ ନଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.3.19.4 ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା

ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ନିୟମ 8 (କ) ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଡିଏଲସି) ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଶିରୋନାମା ସଂପୃକ୍ତ ଦାବିଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ:

- ଦୁଇଟି¹⁸⁵ ଗ୍ରାମର 25 ଜଣ ଦାବିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ 2014-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପାୟାକଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍‌ଡିଏଲସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଦାବିଦାରମାନେ ଶିରୋନାମା ପାଇନଥିବାର ଜଣାଇଥିଲେ ।
- ଡିସେମ୍ବର 2014 ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଲସିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର¹⁸⁶ 18ଟି ଦାବିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଭାବରୁ ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପାୟାକ ନଥିଲା ।

¹⁸³ ପାନପୋଷ ଉପ-ବିଭାଜନ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପ-ବିଭାଜନ ମାମଲା ନଥି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁନଃ ଚଢ଼ତ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ
¹⁸⁴ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମେଘଡେଗା (19 ମଧ୍ୟରୁ 7) ଏବଂ ବାଲିକୋର (7 ମଧ୍ୟରୁ 5)
¹⁸⁵ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲହନବାବୁଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘେନିପାଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ (14), ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂସାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାମଖୋଳ (11)
¹⁸⁶ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗମ୍ଭାରିଡିହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଠାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମ

ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର¹⁸⁷ 14 ଟି ଦାବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ବ୍ୟାୟିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତଥାପି ସେହି ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ ଅତିବ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟିତା ନଥିଲା ।

2.3.19.5 ଅଧିକାର ସମକ୍ଷା ନଥିବାର (ଆଉଓଆର୍) ସଂଶୋଧନ ନହେବା

ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଆଉଓଆର୍ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ମାନଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆଉଓଆର୍ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ (ଜିଲ୍ଲାପାଳ) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ (ଜୁଲାଇ 2010) କରିଥିଲେ । ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ତହସିଲରୁ ଆଉଓଆର୍ ସଂଶୋଧନ ସମକ୍ଷା ସୂଚନା ମଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି¹⁸⁸ ତହସିଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ:

- କେବଳ ଦେବଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା 1,017 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଶିରୋନାମାରୁ 271ଟି ଅଧିକାର ଦାବିପତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ।
- ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପଠା ଯାଇନଥିଲା, ଯାହାକି ତହସିଲଦାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- 307 ଶିରୋନାମା ଧାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 141 ଜଣ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକ (661.058 ଏକର), ସଂଶୋଧିତ ମାନଚିତ୍ର ପାଇଁ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତହସିଲଦାର, ରିଆମାଳ (ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା) ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଶିରୋନାମା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟ୍ରେସ୍ ମାନଚିତ୍ର ନମିଳିବାରୁ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଆଉଓଆର୍ ବିଭାଗର 2010 ବର୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ଏଫ୍ଆର୍ଏ ଶିରୋନାମା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନଥିପତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ଡିଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ଏସ୍ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଆଉଓଆର୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଲୋକନ ନ ହେବା ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ।

ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି (ଏସ୍ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି) ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2016 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି ।

2.3.20 ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା

ଏଫ୍ଆର୍ଏ ଧାରା (1), ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବନ ଅଧିକାର¹⁸⁹ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବନ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର¹⁹⁰ ଦେବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ

¹⁸⁷ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲହନଦାବୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାଙ୍କରୁ ଗ୍ରାମ
¹⁸⁸ ଦେବଗଡ଼, ରିଆମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସମଲପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକଟିଦେଉଳ, ବଣେଇ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଟାଙ୍ଗରପାଲି
¹⁸⁹ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର
¹⁹⁰ ଜାତିକା ପାଇଁ ଲଘୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଅଧିକାର

2016 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଷ୍ଠାଗତ ବନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ବନ ସଂପଦ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା, ଖାରଜ, ଅନୁମୋଦନ, ଇତ୍ୟାଦିର ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାରାଧିନ ମାମଲା 48 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା 72 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
- ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 521 ଟି ଦାବି ଗୋଷ୍ଠାଗତ ବନ ସଂପଦ ପାଇଁ ଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ, 72 ଟି ଦାବି ତିନିଟି¹⁹¹ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିନିଟି ଶିରୋନାମା ସମ୍ବଳପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଶିରୋନାମା, ଗୋଷ୍ଠାଗତ ବନ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବନ୍ଧାଯାଇନଥିଲା ।


ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଶୋଧନର ଗୋଷ୍ଠାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନାହିଁ ।

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ବନ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଣାଯାଇଅଛି ।

2.3.21 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାନଯିବା

ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ର ନିୟମ 16 ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ବିଭାଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଓଟିଏଫ୍‌ଡି ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ ଭୂମି ସୁଧାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଭୂମି ଉତ୍ପାଦିକ ରୁନିୟାଦି ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସମନ୍ୱୟ ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ହିତାଧିକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା ଚାର୍ଟରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି: ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ:



¹⁹¹ କୋରାପୁଟ(18), ମାଲକାଙ୍ଗିରି (1) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର (53)

- ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମଲପୁରରେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଏଫ୍ଆର୍ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ ।
- ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ପଛକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମି ବିକାଶ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା । ବନ ଅଧିକାର ଧାରକ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ବାଉଁଶ ମିଶନରେ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାବିକା ନିର୍ବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଟି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମ୍ମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବିକଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ଶିରୋନାମା ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.22 ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବୃତ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.3.22.1 ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଭୁଲ/ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସଂଖ୍ୟା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଟିଏ), ଦେଶରେ ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ର ଧାରା 11 ଅନୁସାରେ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ଟ୍ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏର ଧାରା 6(7) ଅନୁସାରେ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନ (ଏମ୍‌ପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏମ୍‌ଓଟିଏ କୁ ଦିଏ । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଅବସରରେ ଭୁଲ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଟି ବିଭାଗକୁ ଡିନିଟି¹⁹² ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ସି) ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଫର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ଏମ୍‌ଓଟିଏ କୁ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.12** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
- ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଟି ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଗ୍ରାମସଭାଗୁଡ଼ିକର ବୈଠକ ସଂଖ୍ୟାର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣ ଏଫ୍‌ଆରସିର ଗଠନ, ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ, ଅନୁମୋଦନ ଇତ୍ୟାଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରା ଯାଇନଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.13** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବରେ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତିବେଦନର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

2.3.22.2 ଡିଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ ନିୟମ 12କ (5) ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଫାଇସଲା କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜ ଦାବିର ସମର୍ଥନରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ଅବସର ଦିଆଯିବ । ସମାକ୍ଷା ବ୍ୟଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ 2011-12 ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ସମାକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ:

- ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 10 ଟି ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି ଏବଂ 5 ଟି ଡିଏଲ୍‌ସିରେ ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କି କଲ୍ୟାଣ

¹⁹² ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି, ଦରଖାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଫାଇସଲାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିଲା ।

- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ 300 ଟି ବୈଠକ ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଟି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଡିସି କେବଳ 92 ଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ । 150 ଟି ସଭା ବା ବୈଠକ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ 54 ଟି ବୈଠକ ପାଞ୍ଚଟି ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ସେହିଭଳି 13 ଟି ବୈଠକ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ତିନିଟି¹⁹³ ବୈଠକ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଫଏସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସାମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶିରୋନାମା ପାଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ ସଭାଧିକାରୀ 10¹⁹⁴ ଟି ଗ୍ରାମରେ ବସନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ନଅଟି ଗ୍ରାମରେ 118 ଜଣ ଅଧିବାସୀ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ସେମାନେ 2009-10 ବର୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ (କାନ୍ତା) ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଡିଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା ।

2.3.23 ଉପସଂହାର

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଦେବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟଣାସବୁ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଜନା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁତ୍ରପାତରେ ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ପାର୍ଶ୍ୱର ଅନିୟମିତ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧର ଫେରସ୍ତ ନ ହେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ କରିବାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେପରିକି ବିକାଶର ବିଳମ୍ବ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ ନ ହେବା, ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ହେବା, ସମୟ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିତରଣକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଦିତ କରିବା ଏବଂ ନିମ୍ନ ମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ।

¹⁹³ 23 ନଭେମ୍ବର 2012, 27 ଜୁନ୍ 2013 ଏବଂ 21 ଜୁଲାଇ 2015
¹⁹⁴ 1. ଦମିତା, 2. କେନ୍ଦ୍ରମାଳ, 3. ପାଟିପର, 4. ଗୁମ୍ଫା, 5. ଜମଲାଲ, 6. କଂସାର, 7. ତକ୍ତା, 8 ପିଠାଭୂଇଁ, 9. ସଲାଙ୍ଗବୁଡ଼, 10. କନ୍ତା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (ଓଏସପିଏଚ୍‌ବି) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିବା ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରି ନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା, ଏହା ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସ୍ୱାଗାର ଏବଂ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଉଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ (ବାରାକ ଗୁଡ଼ିକରେ) ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ, ଶୌଚଳୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିନା ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଓ ମୁଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଦୁର୍ଗାକୃତ ଥାନାରେ ନକ୍ସା ବିରୋଧୀ ସମନ୍ୱୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବା ନଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁତାବକ 40 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ କୌଣସି ଦୁର୍ଗାକୃତ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲେ । ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ/ ମୃତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାହୁନାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରଦାନ ନ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ଆମ୍ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସାମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂକ୍ଳୟା ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଯଦ୍ୟପି ଭାରତ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ/ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲା । ଦାବି ଗ୍ରହଣ, ଫସଲ କାଟିବା ଓ ଶିରୋନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସବୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଖାରଜ ହେବା/ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ସଂପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍/ ନଥିପତ୍ର ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଚୟନ/ ଖାରଜ ହେବାର ମାନଦଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା ।

2.3.24 ସୁପାରିଶ

ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି:

- ଉପଯୋଗିତା ବିଚାର କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ।
- ଆଇଏପି/ ଏସିଏ/ ଏସ୍ଆର/ ଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଅଧିନରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ବେକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏକତ୍ରୀକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିବା ।
- ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ/ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାହୁନାମୂଳକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ନକ୍ସାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସତି ଓ ଅଧିଆନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ସକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ସରକାର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଦେଇଥିଲେ ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

2.4 ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ସରକାର ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫଏମଏସ୍) ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଠାରୁ ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଜୁଆରମେଣ୍ଟ ସେସିଫିକେସନ୍ (ଏସଆର୍ଏସ୍) ପାଇଁ 10 ଟି ମତ୍ୟୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ସରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡଓ୍ଵେୟାର/ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ହେତୁ ତାହା ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଜାତୀୟ ଇ-ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନଇଜିପି) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଓରାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବିକ୍ରେତା ଲକ୍-ଇନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସରକାର ଦାୟିତ୍ଵ ଭାଗ କରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ତାତକାଳୀନ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ନଥିଲେ । ସେବାସ୍ତରୀୟ ରାଜିନାମା (ଏସଏଲଏ) ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ କର୍ଣ୍ଣିକୁଲଟି ଯୋଜନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଜଟିଳ ବିଭାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାପୀତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ଆଇଏଫଏମଏସ୍ରେ ସ୍ଵୟଂକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚାକପାସ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ୟୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ଷ୍ଟାଫ୍ ମତ୍ୟୁଲ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୋଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ସୂଚାଉଥିଲା । ଯେହେତୁ ଆବସର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇଏଫଏମଏସ୍ରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ବିଶ୍ଵସନୀୟତାରେ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.4.1 ଉପକ୍ରମ

ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ (ଏନଇଜିପି) ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫଏମଏସ୍) ବିଭିନ୍ନ ସାଧାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକଶିତ ହେବାର ଏକ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଥିଲା । ଆଇଏଫଏମଏସ୍ରେ 32 ଟି ମତ୍ୟୁଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସମନ୍ୱିତ ବିଭାୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫଏମଏସ୍)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (ଏଫଡି) ଅଧିକରେ ଥିବା କୋଷାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଡିଟିଆଇ) ଶୀର୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ମାନାଦର୍ଶ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏଫଡି ଏକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି (ଇସି) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଡିଟିଆଇର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇ-ମିଶନ୍ ଟିମ୍ (ପିଇଏମଟି) ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ରୋଲ ଆଉଟ୍, ଚଳେଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ

2013-18 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 34.78¹⁹⁵ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 28.23 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁹⁶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

2.4.2 ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା:

- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଜନା ଓ ଅଟକଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା;
- ପଦ୍ଧତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା;
- ଆଇଟି ସାମ୍ପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ।

2.4.3 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଓ ପଦ୍ଧତି

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟିତ ଆଇଟି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଏଫ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ନଥିବାରୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓ ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲେ । ଅର୍ଥ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୋଷାଗାର ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ 29 ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା । 26 ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ସତନ୍ତ୍ର ସଚିବ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିଠା ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗର ମତାମତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

2.4.4 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ଆଇଟି ଅଧିନିୟମ, 2000 ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ନୀତି ଓ ମାନଦଣ୍ଡ, ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ଓଡିଶା କୋଷାଗାର ସଂହିତା, ଓଡିଶା ବଜେଟ୍ ନିୟମାବଳୀ ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅନୁଦେଶ ଆଧାରରେ ଆଇଟି ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.4.5 ସ୍ୱୀକୃତି

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ପରିଷ୍ଟଳନାରେ କରିଥିବା ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

¹⁹⁵ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା: 2012-14 ମଧ୍ୟରେ 31.78 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏନଇଜିପି-ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) + 2015-16 ମଧ୍ୟରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା (ରାଜ୍ୟ ଅଣଯୋଜନା)

¹⁹⁶ ଖର୍ଚ୍ଚ: 2012-14 ମଧ୍ୟରେ 25.87 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏନଇଜିପି-ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) + 2015-16 ମଧ୍ୟରେ 2.36 କୋଟି ଟଙ୍କା (ରାଜ୍ୟ ଅଣଯୋଜନା)

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.4.6 ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.4.6.1 ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମତ୍ୟୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା

ଖୋଲା ଚେଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ମେସର୍ସ ସିଏମ୍‌ସି ଲିମିଟେଡ୍ (ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଟିକ୍ଲେଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ତିନିଆଇ ଏବଂ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ (ଡିସେମ୍ବର 2013) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭିସ ଲେବଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ) ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, 32ଟି ମତ୍ୟୁଲ 23 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃୟାରୀ 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଥିଲା । 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ, ହେଲୁଡେସ୍କ ଅପରେସନ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ, 17ଟି ମତ୍ୟୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା । ମତ୍ୟୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସ୍ଥିତି ଋତ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ :



- 15ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିକ୍ୟୁଆରମେଣ୍ଟ ସେସିଫିକେସନ୍ (ଏସ୍‌ଆରଏସ୍) ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିନଥିଲା ।
- ତିନିଟି ମତ୍ୟୁଲର ଏସ୍‌ଆରଏସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଓ ଦୁଇଟି ମତ୍ୟୁଲର ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, 30 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ମତ୍ୟୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲେ ।
- ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ଏସ୍‌ଆରଏସ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଇଏମଟି ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାରେ 63 ରୁ 947 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରିକ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଆରଏସ୍ ଦାଖଲ ଓ ପିଇଏମଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.1 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ।

ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ଲଭ୍ୟ ପାଣ୍ଟି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଅନ୍ତିମ ଫେରସ୍ତ ଆଦେଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ସପୋର୍ଟ ମତ୍ୟୁଲର ବ୍ୟବହାର ବଜେଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ପେନ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶରେ ତ୍ରୁଟାକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍‌ସନ୍ ମତ୍ୟୁଲ, କରଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଲଭ୍ୟ ପାଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଟିପିଏଫ୍ ମତ୍ୟୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଡର ମତ୍ୟୁଲର ବ୍ୟବହାର, ଇତ୍ୟାଦିର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଳେପରେ ବର୍ଷିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାନ ବୈଠକ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ, ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷ ଯୁକ୍ତ ପରିସରକୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିବାବେଳେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମତ୍ୟୁଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

2.4.6.2 ବୈଷୟିକ ତିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଭାବ

ରିକ୍ୟୁଏଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ (ଆରଏଫ୍‌ପି) ଅନୁସାରେ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ମତ୍ୟୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆଗରୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ତାଗାବେସ୍ ତିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ 17ଟି

ମତ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦରକାର ମୁତାବକ ବୈଷୟିକ ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । ଏଣୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ତାଟାବେସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଭାବ, ବିକ୍ରେତା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍ଷ୍ ଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଗରୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।

2.4.6.3 କ୍ଲୋଜଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ର ଚୟନ

ଏନଇଜିପିକୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା 2012 ର ଜାତୀୟ ନୀତି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଓପନ୍ ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର୍ ଓ ପ୍ରୋମୋଟ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଏବଂ ଓପନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ବିକ୍ରେତା ଲକ୍ଷ୍-ଇନ୍‌କୁ ଏଡେଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଡିଟିଆଇ, କ୍ଲୋଜଡ୍ ସୋର୍ସ ଓରାକୁଲ୍ ବାର୍ଷିକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ (ଏଟିଏସ୍) 14 ମାସ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ 12.08 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ (ମଇ 2013) ।

ଏଟିଏସ୍ ଅବଧି, ଜୁଲାଇ 2014 ସରିବା ପରେ, ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓରାକୁଲ୍ ସ୍କାକ୍ ପାଇଁ ଏଟିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 0.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଡିଟିଆଇ ଓରାକୁଲ୍ ତାଟାବେସ୍ ଉପାଦାନକୁ ସାମିତ କରି ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ଓରାକୁଲ୍ କେବଳ ତାଟାବେସ୍ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଏଟିଏସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଡିଟିଆଇ, ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓରାକୁଲ୍ ସ୍କାକ୍‌ର ଏଟିଏସ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) । ଏଟିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ଯାଇଥିବାରୁ ଓରାକୁଲ୍ ଏହି ଅବଧି ପାଇଁ ଏଟିଏସ୍‌ର ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 150 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିନା ପଇଠରେ ଏଟିଏସ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସରକାର ଏଟିଏସ୍ କିଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ଓରାକୁଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିନା ଏଟିଏସ୍‌ରେ ଜୁଲାଇ 2014 ରୁ କାମ କରୁଥିଲା ।

ଏଣୁ, ଓପନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍ଷ୍-ଇନ୍ ଭଳି ପରିହାସ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପୁଜିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016)ରେ ସରକାର କ୍ରେତା ଲକ୍ଷ୍-ଇନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟୱେୟାରରୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

2.4.6.4 ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହର ପରିହାସ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭାସ୍ୟ ନିୟମର ନିୟମ 9(ଖ) ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆପାତତଃ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ସାଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ହାର୍ଡୱେୟାର 3.57 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣା (ଜୁନ୍ 2013) ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.2) । ନିରର୍ଥକ ହାର୍ଡୱେୟାର/ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା:

ସାରଣୀ 2.4.1: ଅବ୍ୟବହୃତ ହାର୍ଡୱେୟାର/ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ବର୍ଣ୍ଣନା	ଲାଇସେନ୍ସ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ହାର୍ଡୱେୟାର ମୂଲ୍ୟ	ଏଟିଏସ୍ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	ମୋଟ
ହାର୍ଡୱେୟାର	17.86	3.51	21.37
ସାଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର	134.59	5.11	139.70
ସାଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ଓରାକୁଲ୍)	157.20	38.98	196.18
ମୋଟ	309.65	47.60	357.25

(ଉତ୍ସ: ଡିଟିଆଇର ନଥିପତ୍ର)

ଏଣୁ, ଡିଡିଆଇ 3.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର/ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର/ ସଫ୍ଟୱେୟାର 2013 ରେ କିଣାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍‌ଡିସି) ରେ ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟିନିଉଟି ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ଡିଆର) ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତେକ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବ୍ୟବହାର ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା କାରଣ ଏନ୍‌ଡିସିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ 2014 ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେପରିକି ଏସ୍‌ଏସ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ଏସ୍‌ପି କୁଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫେସନାଲ, ଆଇବିଏମ୍ ରେସନେଲ୍ ଆପ୍ ସ୍କାନ, ଏସ୍‌ପି ଲୋଡ ରନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଇତ୍ୟାଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ନଥିଲା ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।

2.4.6.5 ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ

ତାଟାବେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର (ଡିବିଏ) କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ତାଟାବେସ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଡିବିଏରେ ସାଧନ ଅଛି । ଏଣୁ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଲଗା କରି, ଆକ୍ୱେସ୍ ଲଗ୍ ଓ ଗତିବିଧିର ସୁପରଭାଇଜର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ତାଟାବେସ୍ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ତାଟାବେସ୍‌କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- **ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ନକରିବା:** ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଭୁଲ୍ ଓ ଆତ୍ମସାତ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସର ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜଣା ନପଡ଼ିପାରେ । ଏଣୁ ଡିବିଏକୁ ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଥା-ସାମ୍ପମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ହେଲୁ ଡେସ୍କ ଏବଂ ତାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେସନକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲ୍ ରୋଲ୍‌ଡ ଇନ୍‌ଟୁ ଡ୍ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ପମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସାମ୍ପମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଲଗା ହୋଇନଥିଲା । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ।
- **ଡିବିଏର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ:** ଡିବିଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ୱେସ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ପ୍ରତିକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେପରିକି ଡିବିଏ ଆକ୍ୱେସ୍, ଟ୍ରାନ୍‌ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗ୍, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିରଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ତାଟାବେସ୍‌ରେ ରହୁଥିଲା ଯାହାକି ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସର୍ଭରରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ବାହାରେ ଅଲଗା ଦୂର ସମେତା ଲଗ୍ ସର୍ଭର ହିସାବରେ ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍‌ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଲଗ୍‌ରେ ହେରଫେର୍ ଏବଂ ଅପସାରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ଲଗ୍‌ର ଦୁଇଟି ତାଟାବେସ୍¹⁹⁷କୁ ସମୀକ୍ଷାକୁ ତୁଲନା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୋଟ ଉପରେ ଡିବିଏ ଦ୍ୱାରା, 137.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୀକ୍ଷା ଲଗ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡର ଟ୍ରାନ୍‌ଜାକ୍ସନ୍ ଲଗ୍ ଥିଲା, ଅପସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 23ଟି ରେକର୍ଡରେ ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରେଲକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରରେ

¹⁹⁷ ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ଡିଡିଆଇ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ତ୍ତା ସର୍ଭିସରୁ ଲଗ୍ ଡିଡିଏ ଆରକାଇଭାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ।

ଏଣୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଲଗା ନକରି, ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016)ରେ ସରକାର ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଡିଏ ବାହାରେ ଅଲଗା ଲଗ୍ ସର୍ଭିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

2.4.6.6 ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ନିରାପତ୍ତା

ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିରାପତ୍ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେପରିକି, ଲାଇଟଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ଲେଟଫର୍ମ (ଏଲ୍ଡିଏପି) ବ୍ୟବହାର କରି ଦସ୍ତଖତ, ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଆଧାରିତ ବୈଧତା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ ନୀତି, ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଏଫ୍ପିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଷ୍ଟମରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି ପରିଚ୍ଛଳନା ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ ନହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା:

- **ଜଣିକିଆ ସାଇନ୍-ଆଉଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରହିବା:** ତାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଏକକ ଡିହ୍ନଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା । ସମୁଦାୟ 29,124 ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ, 1,985 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ଆଇଡି ସମାନ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ହେଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଆଇଡିକୁ ଅକାମୀ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଇଡି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଜଣିକିଆ ସାଇନ୍ ଆଉଟ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ବଦଳରେ ସମାନ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଇଏଫଏମଏସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଲଗା ଲଗ୍ ଇନ୍ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା । ବୈଧତା ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଆର୍ଏଫ୍ପିରେ ଦିଆଗଲା ପରି, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସମୟ ଅଙ୍କିତ ଏମଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ନରହିବା:** ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଓ ସମୟ ଅଙ୍କିତ ନ ଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଆର୍ଏଫ୍ପିର ଅନୁପାଳନ ହେଉ ନଥିଲା ବରଂ ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଥିଲା ।
- **ପାସୱାର୍ଡର ସମାପ୍ତି ଲାଗୁ ନହେବା:** ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ର ପାସୱାର୍ଡ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତି 90 ଦିନରେ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାଇବା ଦରକାର । ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡର ସମାପ୍ତି ପରେ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା । ତାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 3,340 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡର ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଲଗ୍ କରିପାରୁଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାସୱାର୍ଡ ପରିସମାପ୍ତିର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିବା ଲଗ୍-ଇନ୍ ମାମଲା ଥିଲା ।
- **ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡର ଗୋପନୀୟତା :** ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ର ପାସୱାର୍ଡ ନୀତିରେ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାସୱାର୍ଡ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ । ହେଲୁ-ଡେସ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଥିଲେ ।

ଏହା ବାଦ୍, ହେଲୁ-ଡେସ୍ ଲୋକ, ବିପ୍ଳ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ । ଏହି ସୂଚନା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଜଣକିଆ ସାଇନ୍-ଅନ୍‌କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

2.4.6.7 ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଭିଉଟି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଭିଉଟି ଯୋଜନା (ବିସିପି) ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା (ଡିଆରପି) ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୟ ସାମାନ୍ୟରେ ବିଜିନେସ୍ ପୁନରାୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଥିଲା ।

- **ବିସିପିର ଅନୁପସ୍ଥିତି:** ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସିପିର ଗଠନ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇନଥିଲା । ଏହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାଫ୍/ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଘାତ/ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ କ୍ରିୟାବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ନିବାରଣ, ପ୍ରଶମନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ନଥିଲେ । ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅସୁଲି, ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ପରିଚ୍ଛଳନା କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।
- **ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ଡିଆର) ସାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା:** ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଡିଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡିଆର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିଲା । ଦରକାର ମୁତାବକ ଭିଡିଭୁମି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆଗରୁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
- **ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା:** ଡିଟିଆଇର ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ସଫଳତା କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଡାଟାବେସ୍‌ର ନକଲ ଥିଲା । ବ୍ୟାକ୍‌ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଟେପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ନିଆଯାଉଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଟେପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟାକ୍‌ଅପ୍, ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସାଇଟ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତଥ୍ୟର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍‌ଅପ୍ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ପଲ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଯେହେତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ, ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପ୍ଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ସମୟ ସମୟକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

2.4.6.8 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଦଳ ପରିଚାଳନାର ଅନୁପସ୍ଥିତି

ଶିକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଲିଖିତ କରିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଗିତ, ଦସ୍ତାବିଜକରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ୱୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସର୍ଭରକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲା:

- ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଇ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶରେ ବିନା ଯାତ୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଯାତ୍ନ ସର୍ତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇନଥିଲା । ଉତ୍ପନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦସ୍ତାବିଜକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ନିୟମାବଳୀ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ହେଲା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ସିଷ୍ଟମରେ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ।

ଯାହାଫଳରେ ସିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦକ ତାଟାବେସ୍‌ର ବିଶ୍ୱସନିୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଛି ।

2.4.7 ଆପ୍ଲିକେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.4.7.1 ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ବିଧେୟକ ଅଧିନିୟମିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା-ଶୀର୍ଷ (ଏଚ୍‌ଓଏ) ବାବଦରେ ବିନିଯୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ (ସିଓ) କୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଯାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁନିଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ନହେବ । ତା'ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ ବିନିଯୋଗକୁ ଡିଡିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆବେଦନ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ଏହି ପୂରା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଫ୍ଟୱେର କରାଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲା:

- **ଡିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନରେ କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:** 2011-16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖା-ଶୀର୍ଷକ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡିଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା । କେତୋଟି ଉଦାହରଣର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.4.2: ଡିଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣୀ (ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଡିଡିଓ କୋଡ	ଲେଖା ଶୀର୍ଷକ ଆଇଡି	ଲେଖାଶୀର୍ଷକ ଆଇଡିରେ ସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଡିଓଙ୍କୁ ଆବେଦନ	ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ରାଶି	ଡିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ	ପ୍ରକୃତ ଆବେଦନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ
2014	DKLEDU010	97724	1748628	2286404	2189756	441128
2014	GJMEDU011	97724	1222084	1505488	1434637	212553
2014	JSPEDN001	97942	5609326	5689326	5632428	23102
2012	PLBEDN 002	8938	154523	189523	171645	17122
2012	SBPFIN001	7239	20000	40000	40000	20000

(ଉତ୍ସ: ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ତଥ୍ୟ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2014-16 ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଡିଓଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, 526 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଲେଖା ଶୀର୍ଷରେ ଡିଡିଓମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସାକାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍, ସିଓମାନଙ୍କୁ ଡିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସିଓଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସିଷ୍ଟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମରେ ବୈଧ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତିଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

- ଅଣ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ:** ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍, ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ତିଡିଓମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ହେଡ୍‌ରେ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା । ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପେନ୍‌ସନ୍ ଫେରସ୍ତ, ରେମିଟାନ୍ସ, ଏଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ବଜେଟ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୟ, ବଜେଟ୍ ଦରମା, ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟୟ/ ଅନ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।
- ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି:** ଦରକାର ବୈଧକରଣ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍, ତିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିମାଣ୍ଡ ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍‌କୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମେଜର ହେଡ୍‌ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ତିଡିଓ ସମନ୍ୱିତ ନଥିଲା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସରୁପ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ତିମାଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ନମର 09) ଅଧିନରେ ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଡେକାନାଲ 74,534 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (ତିମାଣ୍ଡ ନମର 05) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ବୁକ୍ (2015) କରିଥିଲେ ।
- ଅନିୟମିତ ଫେରସ୍ତ:** ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲେଖା ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସଙ୍କଳନ ପାଇଁ ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖା ଏବଂ ହକ୍‌ଦାରୀ) କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବର୍ଷ ଶେଷର ଫେରସ୍ତ ହିସାବ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ନଦର୍ଶାଇ ସିଧା ସଳଖ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ଫେରସ୍ତ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା ।
- ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅମେଳ:** ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ ଏବଂ ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁଦାନ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ରହିବା ଉଚିତ୍ । 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 23ଟି ଲେଖା ଶୀର୍ଷକରେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ ତଥ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦିତ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭୋଟ୍ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ରେସିଏସନ୍ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍‌ରେ ଅବକଳ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ତାଟାବେସ୍‌ର ପରିଣାମରେ ଅମେଳ ଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସରକାର ଆଶ୍ଚସ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର 2016) କରାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କରାଯିବ । ଅନୁଦାନ ଦାବି ଅମେଳ ସମନ୍ୱୟରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିଲଟିଏ¹⁹⁸ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକରଣ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ସରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ।

2.4.7.2 ଅସଫଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ

ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତିଡିଆଇର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଇପିସି) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଆରବିଆଇର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଇସିଏସ୍)/ ଇ-କ୍ଲିୟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିୟାନ୍ତିତ କରେ । ଯାହାହେଉ, ଇସିଏସ୍‌ରେ ଯଦି ଅର୍ଥ


¹⁹⁸ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସଫ୍ଟୱେୟାର

ପ୍ରଦାନ ଅସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ '8658-ସସ୍ପେନ୍ସ'ରେ ରୁକ୍ ହୁଏ । ପୁଣି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ସଂପୃକ୍ତ କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରନ୍ତି । ସିଷ୍ଟମ୍ କେବଳ ଅସଫଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ରୁକିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ରେ 2,044 ଅସଫଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ମାମଲାରେ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ, 321 ଟି ମାମଲାରେ, 0.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦୁଇଥର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ସୂଚାଉଥିଲା । ବାକି ମାମଲାରେ, କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ନକଲ ବିଲ୍କୁ ନାକଟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଭାବ, ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମ୍ବିଗୁଆସ୍ କରିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଉ ଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସରକାର ଜଣାଇଲେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଭୁଲ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ସରିଯାଇଥିଲା ।

2.4.7.3 କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ଅସଫଳତା

ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ କୋଷାଗାରର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ରମାନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଛବିରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।



2015 ବର୍ଷର ତାତକାଳୀନ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସମୟରେ 1,309 ମାମଲାରେ ଅସଫଳତା ଥିଲା । ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ଆକାରଣ୍ଡା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧାରୀର ବିଶ୍ୱାସନିୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହି ଅସଫଳତା ତଳ ଛବିରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ଅସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଆଣ୍ଡ୍ରଡ଼ିଫ୍ଟ

Search Bill Details

Treasury * 0501-Bolangir District Treasury DDO * BLGEDN022-Block Education Officer,Bolangir Sadar

Token From Date * 06/05/2015 Token To Date * 06/05/2015

Voucher From Date Voucher To Date

Token Number 1496 Voucher Number

Note: * Marked Fields are mandatory. The result is based on the last update of the Central Server. Amounts showing are in INR.

Search Refresh

Show 10 entries

Chart of Account	Description	Bill Number	Bill Date	Global Token No.	Global Token Date	Voucher Number	Voucher Date	Gross Amount	Net Amount	Bill Status
10-2202-01-101...	Arrear Salary...	05	24/04/2015	0501001496	06/05/2015	2202/79	07/05/2015	3135148	2118176	Approved

Showing 1 to 1 of 1 entries

Bill Process History for Bill Number: 05 Bill Date: 24/04/2015 Token Number: 1496 Token Date: 06/05/2015

Process Date	Process Status	User Name	Designation
06/05/2015 01:36:58 PM	Receive at front office by Bill Receiving Clerk and passed to Dealing Clerk	Rasmita Mishra	Dealing Clerk - Receipt
06/05/2015 02:02:53 PM	Forwarded by Dealing Clerk to Accountant without Objection	Rasmita Mishra	Dealing Clerk - Receipt
06/05/2015 01:54:14 PM	Pay Order Approved by TO / Special TO	Sri Bibekananda Bhoi	Treasury Officer
06/05/2015 01:54:38 PM	Advice List Approved by TO / Special TO	Sri Bibekananda Bhoi	Treasury Officer
06/05/2015 02:27:20 PM	Advice List Generated Centrally by CEPC	Bibhu Ranjan Jena	DC - Cyber Treasury
07/05/2015	Payment Complete	Bibhu Ranjan Jena	DC - Cyber Treasury

(ଉତ୍ସ: ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ଡେବ୍-ରିପୋର୍ଟ)

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ଭିରର ସମୟ ସମକାଳିନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ସମୟର ଅସଫଳତା ହୋଇଥିଲା ।

2.4.7.4 ନକଲ ବିଲ୍

ହସ୍ତଚାଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ (ଡିଡିଓ) ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥାନ, ଆକସ୍ମିକ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ବ୍ୟୟ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ଭାବେ ଆବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ।

ଡାଟାବେସର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମାନ ଡିଡିଓମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନକଲ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍କରଣ/ ୦କେଇ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସମୀକ୍ଷା 171ଟି ନକଲ ବିଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଥିବା ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେହିପରି କିଛି ମାମଲା ଦେଖିପାରି ନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ।

2.4.7.5 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ୍

ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଦେୟର ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ରାଶିର ହିସାବ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ (ଟିପିଏଫ୍) ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2015) । ଟିପିଏଫ୍ ହିସାବର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଟିପିଏଫ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାଧିକରଣ ପାଇଁ ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ସିଓଏ) ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ବିଳମ୍ବ, ଜମା ଓ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ହିସାବ ସହିତ ଭୁରତ୍ୱ ଫାଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲା:

- **ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ହିସାବ ହସ୍ତଚାଳିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ:** ଟିପିଏଫ୍ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 83,523 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 26ଟି ମାମଲାରେ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଧିକୃତ ରାଶି ସହିତ ସିଓଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଚାଳିତ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାଧିକୃତ ରାଶି ମେଳ ଖାଉନଥିଲା କାରଣ ସଠିକ୍ ରାଶିର ହିସାବ କରିବାରେ ସିଷ୍ଟମ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ତଚାଳିତ ନଥିପଦ୍ଧତରୁ ହିସାବ କରିବା ପରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ରାଶିକୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।
- **ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରଖିବାରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:** ଟିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକରେ ମେଳ ନରହିଲେ, ଜମାରାଶିକୁ ସ୍ୱୟଫେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯିବ । ସଂଶୋଧନ ପରେ, ଚାନ୍ଦା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଲେଜର ଖାତାରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବିଷ୍ଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବିଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବିଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇ ଲେଖାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜମାରାଶି ପ୍ରବିଷ୍ଟି ପରେ ସମଗ୍ର ଲେଖାକୁ ଅଦ୍ୟତନ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅସଙ୍ଗତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବିଷ୍ଟି ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜମା ରାଶି ପ୍ରବିଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା ।
- **ମହାଲେଖାକାର ଏବଂ ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପିଏଫ୍ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ :** ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖା ଓ ହକଦାରୀ)ଙ୍କୁ କୋଷାଗାର ଟିପିଏଫ୍ ରାଶି ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃତ ପରିବେଶରେ, ମହାଲେଖାକାର ମଧ୍ୟ

ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରୁ ଭାଉଚର ଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତି ଓ କୋଷାଗାର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଙ୍କ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷରେ ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତିର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପରିମାଣ ମେଳ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।

ଯାହାହେଉ, ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଠ ମାସ (ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2015) ର ବିକଳନ ଓ ଜମା ତଥ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏକି ଏବଂ ସିଓଏଙ୍କ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା । ଜମା ରାଶିରେ (-) 0.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 4.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିକଳନ ଅଙ୍କରେ (-) 8.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 16.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.4.3: ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଓ ଏକିର ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ପାତ୍ର	ଆକଳନ			ବିକଳନ		
		ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଟିପିଏଫ୍ ରାଶି	ଏକି ଟିପିଏଫ୍ ରାଶି	ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଏକି-ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍)	ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଟିପିଏଫ୍ ରାଶି	ଏକି ଟିପିଏଫ୍ ରାଶି	ପାର୍ଥକ୍ୟ (ଏକି-ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍)
2015	1	6894.11	6898.12	4.01	10982.66	10988.14	5.48
2015	2	7946.06	7951.09	5.03	9393.36	9384.55	-8.81
2015	3	9420.13	9421.21	1.08	9442.03	9455.36	13.33
2015	4	1409.09	1408.89	-0.20	5881.38	5890.10	8.72
2015	5	13975.14	13977.14	2.00	11602.89	11602.89	0.00
2015	6	12047.79	12049.07	1.28	8286.81	8280.28	-6.53
2015	7	9702.39	9702.65	0.26	7549.32	7545.62	-3.70
2015	8	9113.99	9114.14	0.15	6490.94	6506.98	16.04
ମୋଟ				13.61	ମୋଟ		24.53

(ଉତ୍ସ: ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ଏକି ଏଲ୍‌ସି ଡାଟାବେସ୍)

ତେଣୁ, ରିକନ୍କିଲିଏସନ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜମାରାଶି ଓ ବିକଳନର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯଥାକ୍ରମେ 13.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 24.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିପିଏଫ୍ ପରିଚାଳନା ମଡ୍ୟୁଲରେ ଫରକ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନ୍ତିର ରାଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

- **ଟିପିଏଫ୍‌ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବ:** ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି (ଓଡ଼ିଶା) ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତଦନୁସାରେ, ଟିପିଏଫ୍‌ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଜନିତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ବୋଧ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନରେ ଟିପିଏଫ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2015-16 ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 969 ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 173 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, 31 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାର 153 ରୁ 518 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ସିଓଏ) ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାରୀ ପତ୍ର ଜାରି କରିନଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 796 ଟି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନ ଠାରୁ 28 ରୁ 475 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ହିସାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାଧିକାର ପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲେ । 2014-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିସାବ ସ୍ୱିପ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମୟରେ ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପଛତିଗତ ଟୁଟି କାରଣରୁ ଏହି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 8.1 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

- **ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଜନ୍ମ ଓ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ :** ଟିପିଏଫ୍ ତଥ୍ୟବଳୀର ପ୍ରଧାନ ସାରଣୀର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2,27,886 ଟିପିଏଫ୍ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 7,605 ଜମାକାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ 'ଶୂନ୍ୟ' ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1,99,406 ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଦିନକୁ 'ଶୂନ୍ୟ' ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଅବସର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୌଣସି ମାସର ଏକ ତାରିଖ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଦିବସ ଗତ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ହୁଏ । ଯାହାହେଉ, 309 ଟି ମାମଲାରେ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକ ବିଧିମାନ୍ୟତାକରଣର ଅଭାବରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଦିବସ ନିୟମାନୁସାରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 68,416 ଟି ନଥିପତ୍ରରେ ଅଯୌଚିକ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ “11/11/1111” ଏବଂ 927 ଟି ମାମଲାରେ ସେବାର ଅବଧି ଅବସର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖରୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବିଯୋଗ କଲେ ବୈଧାନିକ ସେବା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ହିସାବ ସମୟରେ ହସ୍ତଚାଳିତ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଭରସା କରି ଏହିପରି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିଷ୍ଟମଟି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀକ୍ଷାର ମତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପଦ୍ଧତି ତର୍କର ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ସକାଶେ ମାର୍ଜିତ କରାଯିବ ।

2.4.7.6 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲ

ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଅର୍ଡର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ଷ୍ଟାମ୍ପର ସୂଚୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା । ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିଥିଲା:

- **ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରୁମକୁ ସାମିଲ ନକରିବା :** ଡିଟିଆଇ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରୁମ୍)ରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିତରଣ ହୁଏ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରୁମରୁ କୋଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣର ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଧିକାରୀ ହିସାବପରେ ଡିଟିଆଇଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଡିଟିଆଇଙ୍କୁ ଏହି ମତ୍ୟୁଲର ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ମତ୍ୟୁଲଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପ-କୋଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଡିଟିଆଇଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିତରଣ ଓ ଅବଶେଷ ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌ରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- **କୋଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ୟୁଲର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର:** ତଥ୍ୟବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 180 ରୁ 3,586 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 32 ଟି କୋଷାଗାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲରେ ବହନପତ୍ରର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରଖି ନଥିଲେ । ଯଦିଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ ବିବରଣୀ ମିଳୁଥିଲା, ତଥାପି ବିଷମକଚକ ଉପ-କୋଷାଗାର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପ-କୋଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ 503, 262 ଓ 356 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ରୟର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରଖି ନଥିଲେ ।
- **ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତି:** କୋଷାଗାର ମତ୍ୟୁଲ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ବିବୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ବିବୃତି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିବୃତିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ଓ ପୂର୍ବ ଅନ୍ତିମ-ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ଗୁମକୁ ଏହାର ପରିସୀମାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ କୋଷାଗାରକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲରୁ ଆଡେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲ ମିଶନ ମୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମତ୍ୟୁଲଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମତ୍ୟୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ।

2.4.7.7 ପେନ୍ସନ୍ ମତ୍ୟୁଲର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍

କୋଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସେବା ନିବୃତ୍ତି/ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି । ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମତ୍ୟୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ତାତ୍କାଳିନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମତ୍ୟୁଲରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- **ନିଜଳ ପେନ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ :** ନିୟମାନୁଯାୟୀ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ସନ୍ କୋଷାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଣ ହୁଏ । ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ନିୟମିତ ପେନ୍ସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ/ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚୟନ କରିବେ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ପେନ୍ସନ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ କୋଷାଗାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ । ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶ (ପିପିଓ) ର ଏଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ସେହି ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବହୁଗୁଣିତ ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବା ଅନୁଚିତ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋଷାଗାର କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କୋଷାଗାରରୁ ଏକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନଥିବା ସାଷ୍ଟମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇଥର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପିପିଓ କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କେବଳ ସେହି ବିଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ 82,48,606 ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 37,73,263 (46 ପ୍ରତିଶତ) ବିଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହା ତାତ୍କାଳିନୀ ଆକାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ଦୁଇଥର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ।

- **ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରହିବା:** ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମତ୍ୟୁଲର ତାତ୍କାଳିନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ହସ୍ତଚାଳିତ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ।
- **ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ:** ପେନ୍ସନ୍ ବିଲର ମୋଟ ପରିମାଣ ପେନ୍ସନର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯଥା ମୂଳ ପେନ୍ସନ୍, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ମୋଟ ପେନ୍ସନରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିୟୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନେଟ୍ ପେନ୍ସନ୍ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ । ତାତ୍କାଳିନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 33ଟି ମାମଲାରେ ମୋଟ ପରିମାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମୋଟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ 6.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଏବଂ 0.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରେ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପେନ୍ସନ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ପେନ୍ସନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

2.4.7.8 ତାଟାବେସର ବିଶ୍ୱସନିୟତା ଓ ତାଟାର ଗୁଣବତ୍ତା

- **ଅସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିବା :** ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତାଲିକା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇଏଫଏମଏସ୍ କୋଡ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଇତ୍ୟାଦି ଥାଇ 35,32,133 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରବିଆଇ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌ରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା । ତାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା :
- 1,04,611 ଟି ନକଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 28,325 ମାମଲାରେ ନକଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଇଏଫଏସ୍‌ସି କୋଡ ରହିଥିଲା । 127 ଘଟଣାରେ ଏହିପରି ନକଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
- 326 ମାମଲାରେ, 'x','xxxx','0','00000' ‘ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ’, ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଲେଖା ଥାଇ ଅର୍ଥ ହାନି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଥିଲା ।
- 95ଟି ଘଟଣାରେ ଏକ ରୁ ଅଧିକ ଡିଡିଓଙ୍କୁ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଡିଡିଓମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଲିକା ସହିତ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଡିଡିଓମାନଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା । 3,751 ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡରେ ରହିଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3,000 ମାମଲାର ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ 1,932 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 10 ଜଣ ବିକ୍ରେତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ 344 ଜଣ ଡିଡିଓଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।
- ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପରିପତ୍ର (ଜୁଲାଇ 2012) ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନହେବ । ତଦନୁସାରେ ସବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ପେନ୍ସନ୍‌ଧାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିତରଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବି 2015 ବର୍ଷର ପେନ୍ସନ୍ ତାଟାର ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 3.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଡିଓମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ।
- **ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ରାଶିର ଅସଙ୍ଗତି:** ଏକ ବିଲରୁ, ଜିପିଏଫ୍/ଏଲଆଇସି/ପିପିଏଫ୍, ଇତ୍ୟାଦି (ଗ୍ରସ୍ ରାଶି- ନେଟ୍ ରାଶି) କାଟ୍ କରାଗଲା ପରେ ଏହାକୁ “ଏଜି ବାଇ-ଗ୍ରାନ୍ଟ୍‌ଫର୍” ବା “କୋଷାଗାର ବାଇ-ଗ୍ରାନ୍ଟ୍‌ଫର୍” ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରସ୍ ରାଶି ଓ ନେଟ୍ ରାଶିର ପାର୍ଥକ୍ୟ “ବାଇ ଗ୍ରାନ୍ଟ୍‌ଫର୍” (ବିଟି) ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯାହାହେଉ 18 ଟି ମାମଲାରେ (2010-15) ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରସ୍ ରାଶି ଓ ନେଟ୍ ରାଶିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ବାଇ ଗ୍ରାନ୍ଟ୍‌ଫର୍ ରାଶି ସହ ସମାନ ନଥିଲା ।
- **ଭାରତର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାରିଖରେ ଅସଙ୍ଗତି:** କୋଷାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସନ୍ ବିଲ୍ କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂପୃକ୍ତ କିରାଣୀ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ

ଭାରତର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭାରତର ନମର ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁମ୍ଭେ ବିଲ୍ ତାରିଖ ସୁପାରିଶ ତାରିଖ ଆଗରୁ ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ତାରିଖ ଆଗରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଦରମା ବିଲ୍, କର୍ଷକ୍ଷେତ୍ର ବିଲ୍, ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଡିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କୋଷାଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ବିଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ନମର ଦେଇଥାଏ । ଏହାପରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ଭଳି ସାଭାଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆର୍ବିଆଇ/ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ତାରିଖ ସହିତ ସ୍କୋଲ୍ ଫେରସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତର ନମରର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂପର୍କିତ ବିଲ୍ ଅଦ୍ୟତନ ହୋଇଥାଏ ।

2010-15 ସଂପର୍କିତ ଆଇଏଫଏମ୍ଏସ୍ ତାଗାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 347 ମାମଲାରେ ଭାରତର ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖର 1 ରୁ 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ 2008-16 ସଂପର୍କିତ 652 ବିଲ୍ରେ ଭାରତର ତାରିଖ ବିଲ୍ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 1,280 ମାମଲାରେ (2008 ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ) ବିଲ୍ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋକନ ତାରିଖର 1 ରୁ 181 ଦିନ ପରେ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ବିଲ୍ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ 23 ଫେବୃଆରୀ 2815 ଏବଂ 13 ଜାନୁଆରୀ 2026 ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନରେ ସକୋଟତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

- **ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପେନସନ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବା:** ଆଇଏଫଏମ୍ଏସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପେନସନ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ପରେ କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ । ଯାହାହେଉ, ତାଗାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଠଟି ମାମଲାରେ ବିଲ୍ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ।
- **ପେନସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲରେ ବିଧିମାନ୍ୟତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି:** ତାଗାବେସ୍ ପାଇଁ ପିପିଓ ନଥିବାରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ, ମୌଳିକ ପେନସନ୍ ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ । ସମାକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ନଥିବାରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଗାବେସ୍କୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ହସ୍ତଗତ ପିପିଓ/ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ପିପିଓ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲର ବିଘଟିତ ତାଗାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।
- **ଭୁଲ୍ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତ ତାରିଖ:** 3,15,827 ଜଣ ସକ୍ରୀୟ ପେନସନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନଥି ମଧ୍ୟରୁ 41,190 ମାମଲାରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା । 84 ଟି ନଥିରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଅବସର ତାରିଖ ସମାନ ଥିଲା । ଏପରିକି ଅଧିକ 20 ଟି ନଥିରେ ଅବସର ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା । 16 ଟି ନଥିରେ, ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ପେନସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା । 58 ଟି ନଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । 10 ଟି ନଥିରେ ପେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ, ପେନସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ 80, 85, 90, 95 ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ୍ ଦେବାରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ପେନସନ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯଥା ପୁତ୍ର/ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତାଗାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 2,858 ମାମଲାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୂରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଜଣାଗଲା ଯେ 11.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର/ କନ୍ୟାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ

ହେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌ରେ ବିଧିମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ।

- **ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଅସଙ୍ଗତି:** 1,048 ଟି ନଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପରିବାର ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲରେ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ପରିବାର ଯେନସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଗ୍ରହାତୀଙ୍କ ନାମ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ପରିବାର ସାରଣୀ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା । ଏହି 1,048 ନଥିରୁ 163 ଟି ମାମଲାରେ ଗ୍ରହାତୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପିପିଓ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲରେ ଥିବା ନାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନାନ ଭୁଲ ରହିଥିଲା । ବଳକା 885 ମାମଲାରେ ନାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲା ।
- **ଅସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଅବିଶିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାରିଖ:** ସିଷ୍ଟମ ତିଆରିକରି ଅନୁଯାୟୀ, ସିଷ୍ଟମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଡିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଆବଶ୍ୟକ ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ରାଶି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା । ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-16 ମଧ୍ୟରେ 4,775 ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଡିସେମ୍ବର 2016)ରେ ତାଟାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.4.8 ଉପସଂହାର

ସରକାର ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବକ କରନଥିବାରୁ, ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ପଛରେ ଚାଲୁଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 10ଟି ମତ୍ୟୁଲ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଜୁଆରମେଣ୍ଟ୍ ସେସିଫିକେସନ୍ ରୁତାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏକ୍‌ସିଜିପି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବନ୍ଦ ଉତ୍ସରୁ ଓରାକୁ ସୁଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଷିଦ୍ଧ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍-ଇନ୍ ହୋଇ ରହିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଚ୍ଛିନ୍ନକରଣ କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ତ୍ତ ଲେଭଲ୍ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ କର୍ଣ୍ଣିନିଉଟି ଯୋଜନା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବାର ଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା । ଆଇଏଫଏମଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ବଜେଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଜପାସ୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମତ୍ୟୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଳମ୍ବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, କାରଣ ଉକ୍ତ ମତ୍ୟୁଲ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ମତ୍ୟୁଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୋଷାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଥର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ ଥିବା ସୂଚାଉଥିଲା । ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌ରେ ଅସଙ୍ଗତ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଥିବାରୁ ଅନେକ ତାଟା ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ମାମଲା ଥିଲା ।

2.4.9 ସୁପାରିଶ

- ସିଷ୍ଟମ ତିଆରିକରି ଏବଂ ତାଟାବେସ୍ ତିଆରିକରି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍-ଇନ୍ ଅନୁବନ୍ଧନ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଆଇଏଫଏମଏସ୍‌କୁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ।

- ତାତକାଳୀନ ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ରିମୋଟ ଲଗ୍ ସର୍ଭର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିୟମାବଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
- ଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଧାରାବାହିକତା ଯୋଜନା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆସେସ୍ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ହସ୍ତଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଦ ।

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ପରିଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ପୃଷ୍ଠା
3.1	ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ଯତ୍ନ	127-139
3.2	ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିଡିଭୁମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ	139-146
3.3	ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା	146-160
3.4	ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାର କୋଠାରେ ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ	161-162
3.5	ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ଫଳ ବିନିଯୋଗ	162-164
3.6	ଶ୍ରମ ଉପକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଦାୟ ଏବଂ ନିବେଶ	164-168
3.7	ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିନା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟୟ	169-170
3.8	ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ତୁଟି ହେତୁ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନରେ କ୍ଷତି	170-172
3.9	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅଡିଟ୍	172-181
3.10	ସମୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଳା	182-183

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

3.1 ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ଯତ୍ନ

3.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଶିଶୁରୋଗ ଚିକିତ୍ସା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ, ନବଜାତ ଶିଶୁରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବିଗତ ନମୁନା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇସ୍ତହାର, 2013 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଆଇଏମଆର) ଜାତୀୟ ହାରର 40 ଭୁଲନାରେ ପ୍ରତି ହଜାରରେ 51 ଥିଲା ଏବଂ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁହାର (ଏନଏମଆର) ଜାତୀୟ ହାରର 29 ଭୁଲନାରେ ପ୍ରତି ହଜାରରେ 37 ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି¹ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଜିଏମସିଏଚ), 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଡିଏଚଏଚ) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାଉରକେଲାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଗୁରୁଣ ନବଜାତ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏସଏନସିୟୁ) ଅଛି । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ମାରକୋଭର ଶିଶୁରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏସ୍ଡିପିପିଆଇପି), କଟକ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଫଳପ୍ରଦ, ନିବାରକ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟକର ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ପ୍ରଥମ ।

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସିତ । ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା, ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓମି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗର ଆକଳନ ପାଇଁ ମଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର² ଏବଂ ତିନିଟି ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 2013-16 ଅବଧିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ହିସାବ ତନଖିରୁ ପ୍ରାୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

¹ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଏସ୍ଡିପି), କଟକ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ଭିଆଇଏମ୍ଏସ୍ଏଆର୍), ବୁର୍ଲା ଓ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏମ୍‌କେସିଜି), ବ୍ରହ୍ମପୁର
² ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା

ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

3.1.2 ଯୋଜନା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି, 2002 ପ୍ରଣୟନ (2002) କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ମନନ କରେ ଯେ ସଂସ୍ଥା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗିରେ କୌଶଳାତ୍ମକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ । ପରନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା/ ନବଜାତର ଯତ୍ନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ଉପରୋକ୍ତ ନୀତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ନଥିଲା । କୌଣସି ସ୍ୱସ୍ଥ ନୀତି ନଥିବାରୁ ନବଜାତ/ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାଜ ସରଜାମର ସଂଗ୍ରହଣ ଏପରିକି ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥିତ କରାଗଲା ନାହିଁ ।

3.1.3 ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

2013-16 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 10,317.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା 8,931.23 କୋଟି ଟଙ୍କା (87 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ 1,385.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍) ଅଧିନରୁ (ପୁନଃପ୍ରଜନନ ଶିଶୁମତ୍ ଏବଂ ଚିକାକରଣ) 1,014.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଲଭ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରୁ 1,005.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ସାରଣୀ 3.1.1 ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଅଧିନସ୍ଥ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣ ଦର୍ଶାଉଛି (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଅଧିନସ୍ଥ ମୋଟ ପାଣ୍ଠି		ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଠି	ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି	ବ୍ୟୟ	ଅବଶେଷ ଜମା
		ଭାରତ ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର				
2013-14	108.18	202.36	28.62	1.53	340.69	309.65	31.04
2014-15	31.04	212.22	72.13	2.29	317.68	317.94	(-) 0.26
2015-16	(-)0.26	179.65	176.11	0.43	355.93	377.76	(-)21.83
ମୋଟ		594.23	276.86	4.25	1014.30	1005.35	8.95

(ଉତ୍ସ: ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍)

ଯଦିଓ 2013-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 99 ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମାକ୍ଷା ଯାତ୍ନ ସ୍ତୁନିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ରେମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ କରାଗଲା ।

- ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଦେୟ (ୟୁଜର୍ ଫି)ର ଉପଯୋଗ :** ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ (1997) ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁଜର୍ ଫି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ରାଶି ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ଯଥା- ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯାତ୍ନ, ପରିବହନ, ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିକିରଣ ଜନିତ ରୋଗ ନିଦାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିଲା । ୟୁଜର୍ ଫି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏବଂ ତାର ଉପଯୋଗ ନଭେମ୍ବର 2006 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । 2015 ର ସିଏଜିଏସ୍ ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 4 ର ଅନୁକ୍ରେମ 3.8.4 ରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ ଫିର ଉପଯୋଗ ବିଷୟ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଛି । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟୁଜର୍ ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ।

- 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲୁଭୂଆଇ ପଟେଲ ସ୍ମାରକୋତ୍ତର ଶିଶୁରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି), କଟକ 5.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତର ଫି ବାବଦରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ 5.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା । ଉପଯୋଗ କରିଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ 13.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାମା ଯୋଜନା ଅଧିନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ (13.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର କିଣା (0.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବାବଦରେ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ।
- **ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି:** ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ 171(2) ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଯଥାବିଧି ସରକାରଙ୍କ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ବିଭାଗ 2015-16ରେ ସରକାରର କୁୟ ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲୁଭୂ ଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ମାରକୋତ୍ତର ଶିଶୁରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ (ଜାନୁଆରୀ 2016) କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ରାଶି ଉଠାଇବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପିର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

3.1.4 ସେବା ବିତରଣ

ସରକାରୀ ଭେକ୍ସନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ନବଜାତ ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରନ୍ତୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

3.1.4.1 ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନକ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜଟିଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ରୋଗୀର ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରହଣିର ଦୀର୍ଘତା ଏବଂ ତତ୍‌ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଆରେ ରୋଗୀ ତଥା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଳ (ଏର୍‌ଆଇସିଟି) ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି (ଏର୍‌ଆଇସିସି) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ କୌଣସି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଳ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସଂକ୍ରମଣ ସମିତି ନଥିଲା । ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜନ୍ମିତ 27,804 ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 427 ନବଜାତ ସେପସିସ୍, ନିମୋନିଆ ଆଦି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଜନଗହଳି, ଅସାମିତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର କାରଣ ଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.5.1** ଏବଂ **3.1.6.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

3.1.4.2 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ନିଅଣ୍ଟ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନ୍ 2013 ରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ବିତରଣ ପରିକଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା କଥା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା (ଓଏସଡିଏମ) ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ ରାଶିର 80 ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସଏମସିଏଲ) କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 20 ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସରକାରୀ ଭେକ୍ସନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦେୟରୁ ଔଷଧ କ୍ରୟ କରି ପାରିବେ । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ପାଣ୍ଠି ମହକୁମା ସତ୍ତ୍ୱେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ମହକୁମା ଏକ ମାସ ଅବଧି (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପୁରୀ) ରୁ 80 ମାସ ଅବଧି (ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କନ୍ଧମାଳ) ଯାଏ ମହକୁମା ନଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ/ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧର ମହକୁମା ସ୍ଥିତିର ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସତ୍ୟାପନ କରିନଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା 41 ଜଣ ମା'ଙ୍କୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ 15 ଜଣ ମା' ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଦରକାରୀ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାହା ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନ କରୁନଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା ଭଣ୍ଡାର ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ମହକୁମା ନଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ବିଚାରାର୍ଥେ ପଠାଇବେ ।

3.1.4.3 ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯିବ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 20 ପ୍ରତିଶତ ସଂଗୃହଣ ଔଷଧର ଅନିୟତ ନମୁନାକୁ ଯୋଗାଣ/ ବିତରଣ/ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଉକ୍ତ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ପ୍ରାପ୍ତିର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର³ (ଏସଡିଏମସୁ)କୁ ପଠାଇବେ ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ନବଜାତ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ସହ 12.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ହେଲେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଔଷଧମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

³ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଏବଂ ସାମ୍ପୂ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2015 ଠାରୁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ସାମ୍ପୂ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଅଛି

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯିବ ।

3.1.4.4 ଅପ୍ରଚୁର ପରୀକ୍ଷାଗାର ସେବା

ପରୀକ୍ଷାଗାର ସେବା ମାନ ରୋଗ ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଚିକିତ୍ସାଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରୋଗ ସଂନିରାକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିଦାନିକ ଗବେଷଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଂଶ ଅଟେ । ପରୀକ୍ଷାଗାର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀର ଯତ୍ନ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ନିହିତ । ସୁତରାଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ଭୁଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଧେ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସାମ୍ପ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ପର ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପୁନଃ ଉତ୍ସାଦନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି (ଜିସିଏଲପି) ପାଇଁ ନିରୂପିତ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନକରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନାରେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ ସମୀକ୍ଷା ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସାଜ ସାରଜାମ ଗୁଡ଼ିକର ମହଜୁଦ୍ ନଥିବା ଏବଂ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ରକମର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଅଥବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 3.1.2: ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା

ପରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହଜୁଦ୍ ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା		
	ମହଜୁଦ୍	ଆଂଶିକ ମହଜୁଦ୍	ମହଜୁଦ୍ ନାହିଁ
ଜୈବ ରସାୟନ	1	5	1
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ	1	4	2
ନିଦାନ ବିଦ୍ୟା	3	4	0

(ଉତ୍ସ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ)

ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

- ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରୀକ୍ଷାଗାରର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରିଏଜେଣ୍ଡ୍ (ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦାର୍ଥ) ନଥିଲା । ସମସ୍ତ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଫ୍ଲୋ ସାଇଟୋମିଟର ଇଲୋକଟ୍ରୋ ପ୍ଲୋସେସ୍ (ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା) ଏବଂ ପିଟି ଏବଂ ପିଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ (ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ) ନଥିଲା ।
- ନମୁନା ନିଆହୋଇଥିବା ସାତଟି ଡିଏଚଏଚ୍ ରୁ ଛଅଟି⁴ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗତ 6 ରୁ 60 ମାସ ଧରି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ, ସେମି ଅଟୋ ବିଶ୍ଳେଷକ, ଅଟୋ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ଫ୍ଲୋ ସାଇଟୋମିଟର, ମାଇକ୍ରୋସୋପ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁକ୍ଷରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥିଲା ।

⁴ ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା

- ସମସ୍ତ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନପାତି ଯଥା-ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିଅମ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ, ଇନକ୍ୟୁବେଟର, କ୍ୟୁବିସି ହିସାବ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶ୍ଳେଷକ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଦାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ରାଉରକେଲା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଚେକ୍‌ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ଉପକରଣର କ୍ରୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯିବ ।

3.1.4.5 ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଅମାନ୍ୟତା

ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସାମ୍ବ୍ୟ ମାନକ (ଆଇପିଏସ୍‌ଏସ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷାଗାରର ବିବରଣୀର ବାହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ଧାରା ବାହିକ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ବିବରଣୀର ମାନ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ସାତଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି⁵ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ବିବରଣୀ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟ କରାହୋଇନାହିଁ । ମାନ୍ୟତାର ଅଭାବରେ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ ।

3.1.4.6 ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ଅଭାବ

ଭେକ୍ସଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରକାରୀ ନିୟମକର ଅନୁସୂଚୀ ନୀତି-III (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍) 1999 ବାର୍ଷିକ 250 ଆଡମିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଜିଏମ୍‌ସିଏସ୍‌ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଓ ଆଇପିଏସ୍‌ଏସ୍, ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ର ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିୟୁ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।

ନଥିପଡ଼ି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 40 ଟିରୁ 11⁶ଟି ଦରକାରୀ ଉପକରଣ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏହି ଉପକରଣ ପାଇଁ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗକୁ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ନଥିଲେ । ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଭେକ୍ସଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ବିଭାଗ ଏହି ଉପକରଣର କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଯେ 32 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ତିନିଟି ସରକାରୀ ଭେକ୍ସଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ଫେରୁଆରୀ, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2015 ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍) କୁ 115.90 କୋଟି⁷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ନା ସିଡିଏମ୍‌ଓ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ନା ବିଭାଗ ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ 2015-16 ରେ ପାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ଭିତ୍ତିରେ କେବଳ 13.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପକରଣର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2016) । ଅବଶିଷ୍ଟ 102.68 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରଖିଥିଲେ ।

⁵ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
⁶ ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ (8), ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓଜନ ମାପକ (1), ଇନଫାକ୍ସୋ ମିଟର (2), ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁୟର ଟୁଲି (4), ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲ୍ୟାମ୍ପ (4), ଚଳମାନ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ଯନ୍ତ୍ର (6), କୋଠରୀ ଗାୟମାମକ ଯନ୍ତ୍ର (3), ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଅଗୋକ୍ଲେଡ୍ (ଗୋଟିଏ), ବିଶୋଧନ ସିଞ୍ଚକ (7), ଫର୍ମାଲିନ୍ ବାଷ୍ପକ (5) ଏବଂ ପାଞ୍ଚାର କେନେରେଟର୍ (3)
⁷ 2014-15: 35.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2015-16: 80.00 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସାଧାରଣ ପରିଚ୍ଛଳକ (ଅର୍ଥ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ) ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2016 ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଉପକରଣ ମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ ।

3.1.4.7 ଚୂଣ୍ଡମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସଫଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସେବାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ଓ ମା ଦ୍ୱାରା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସୁଚିତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଆଶା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି । ଆଶାକର୍ମୀ ମୌଳିକ ଔଷଧର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବସତିରେ ସବୁଠୁ ନିକଟତମ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଉପକେନ୍ଦ୍ର/ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ମା ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ 644 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି କାରଣ 7,907 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକାଙ୍କ ଜାଗାରେ 7,263 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକା ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ 3,426 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସୁଲେ 3,125 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟର 6,688 ଉପକେନ୍ଦ୍ରରୁ 253 ଟି ଉପକେନ୍ଦ୍ର ବିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ତ୍ରୁଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

- 2013-16 ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇରନ୍ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ବଟିକା, ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 24.43 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟରୁ 6.37 ଲକ୍ଷ (26 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହା ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ଅଳ୍ପ ଓଜନର ଶିଶୁ (ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଜନ୍ମର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା । 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନଅଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା 27,804 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,752 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଓଜନ ଏହି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ।
- ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 25.82 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20.58 ଲକ୍ଷ (80 ପ୍ରତିଶତ) ଶିଶୁଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 10.83 ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ 8.55 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କର (79 ପ୍ରତିଶତ) ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ।

କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅସଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାଆମାନଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିବା ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

3.1.4.8 ମୃତ୍ୟୁ ସମୀକ୍ଷା/ ଔଷଧ ଚିଠା ସମୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନହେବା

ମୃତ୍ୟୁ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜିଏମସିଏଚ୍ ରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 1984), ଯାହା ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ ଥରେ ଏକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଠକ କରି ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଡିଏମ୍‌ଇଟି) କୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ମାସରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁର ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଏମସିଏର ଚିକିତ୍ସା ସମନ୍ଧ୍ୟା ବିଭାଗକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ।

ଔଷଧ ଚିଠା ସମାକ୍ଷା ଔଷଧର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଔଷଧ ଚିଠା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଷାଦାର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ପୂର୍ବକ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା (ଚିକିତ୍ସକ) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର (1000 ପ୍ରତି 37) ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଭେକ୍ସନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ଜିଏମସିଏ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 16,651 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଜିଏମସିଏ ମୃତ୍ୟୁର ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ । 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ସମିତିର ବୈଠକ ଆଦୌ ହୋଇନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମିତିର ନିୟମିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ବିଷୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସଂସ୍ଥାରେ ଔଷଧ ଚିଠାର ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (ଏଡିଏମ୍/ଓ) ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ (ଜୁନ-ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମାକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଔଷଧ ଚିଠା ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଅବଶିଷ୍ଟ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଏଡିଏମ୍/ଓ ଅଧିକ୍ଷ କହିଥିଲେ (ମଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ସେମାନେ ଏହା ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ ।

3.1.5 ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା

ଭାରତୀୟ ଜନସାମ୍ବୁ୍ୟ ମାନକ (ଆଇପିଏର୍ଏସ୍) ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନ୍ୟୁନତମ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଉପକରଣ ଥିବା ଉଚିତ୍ । ନମୁନା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତୁଟି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

3.1.5.1 ଅତ୍ୟଧିକ ଶଯ୍ୟା ଦଖଲ ଅନୁପାତ (ଟିଓଆର୍)

ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ଆର୍ 1999 ର ଧାରା ବି.1.1 ଏବଂ ବି.1.8 ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶଯ୍ୟା ନ୍ୟୁନତମ ଦଖଲ ହାର 75 ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଭାରତୀୟ ମାନକ (ଆଇଏସ୍): 13808 ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ଦଖଲ ହାର 90 ପ୍ରତିଶତ ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଅନୁଚିତ୍ । ଆଇପିଏର୍ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓର୍ଡର୍ (ଏନସିଡବ୍ଲୁ) ରହିବା କଥା । ନିମ୍ନତମ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ନବ ଜାତକ ଏବଂ ତାର ମାଆକୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ସେବା ଯୁନିଟ୍ (ଏସଏନସିୟୁ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ । ସମାକ୍ଷା 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମାକ୍ଷା ନକରକୁ ଆସିଥିଲା:

- କୌଣସି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓର୍ଡର୍ ନଥିଲା । ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍/ ଆଇପିଏର୍ଏସ୍ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏସଏନସିୟୁ ରେ ଶଯ୍ୟା-ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ମିଶରର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାହା



ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏସଏନସିୟୁରେ ଭୂମି ଉପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ

ଦେଉଳ ମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରତା ଥିଲା । ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି ଘର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ନକରି ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାକୁ 200 ରୁ 356 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ମାତ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନଥିବା ହେତୁ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଖଲ ହାର ଅଧିକ ଥିଲା ।

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 10 ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟ⁸ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓଡ଼ିରେ ଶଯ୍ୟା ଦଖଲ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ 121 ରୁ 393 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 121 ରୁ 190 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏଡିଏମ୍‌ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ, ନୂତନ ମାତୃ-ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଶଯ୍ୟା ଦଖଲ ହାର ହେତୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

3.1.5.2 ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅପଥେକ୍ସ ଜ୍ୟୋତିକ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍, 1999 ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଭେକ୍ସଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଯତ୍ନପାତି ଓ ଆଇସିୟୁ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ, ତିନିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଭେକ୍ସଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇସିୟୁ ଉପଲବ୍ଧତା ଜନିତ ସମ୍ପତ୍ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପିରେ 12 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ଆଇସିୟୁ ଥିଲା, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । 2015 ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନଥିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଶଯ୍ୟା ଅଭାବରୁ 15 ଜଣ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଚାରିରୁ 56 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ବର୍ଷର ସିଏଜି ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7.2 ରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ନଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା 39,143 ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ 858 ଜଣଙ୍କୁ ସତତ ଜରୁରୀକାଳିନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
- **ଡାକ୍ତର/ ସେବିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା :** ଆଇପିଏବ୍‌ଏସ୍ ମାନକ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସକ/ ସେବିକାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ବର୍ଗ ଫୁଟର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଆବଶ୍ୟକ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ସେବିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଅଭାବରେ ସେବିକାମାନେ ଔପଚାରିକତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଭିତରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ସଂପର୍କିତ ନଥିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବିଷୟ 27 ଜଣ ସେବିକା ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

⁸ ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି, କଟକ: 121 ରୁ 153 ପ୍ରତିଶତ (31 ମାସ), ଜିଏମ୍‌ସିଏବ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର: 126 ରୁ 190 ପ୍ରତିଶତ; ଡିଏବ୍‌ଏବ୍, ବାରିପଦା: 150 ରୁ 393 ପ୍ରତିଶତ

- **କ୍ଷେପ ଡାଉନ୍ ଯୁନିଟ୍ (ଏସ୍‌ଡିୟୁ) :** ଏହା ଗୋଟିଏ 6 ରୁ 10 ଶଯ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା ଯୁନିଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦରକାର କରୁନଥିବା ସୁସ୍ଥ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି । ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଛଅଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ⁹ ଏସ୍‌ଡିୟୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗହଳି ହେଉଥିଲା ।



ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପିତାମାନେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି

- **ଦିବାରାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ:** ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରହିବା ଦରକାର । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଦିବାରାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାମାନେ ରାତ୍ରିରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ।
- **ଶକ୍ତିଚାଳିତ ଧୁଲେଇ ଘର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ/ ବ୍ୟବସ୍ଥା :** ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍‌ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି । ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୌଣସି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ଧୁଲେଇ ଘର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ବିଛଣା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତେଣୁ ବାଞ୍ଛିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏଡିଏମ୍/ ଅଧିକ କହିଲେ (ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ଭିଡି ସଂରଚନାର ଉନ୍ନତି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।

3.1.6 ମାନବ ସମ୍ପଳ

3.1.6.1 ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସକ, ସେଚିକା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭାବ

ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ର ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ରେ ଚାରି ଜଣ ଚିକିତ୍ସକ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାରୁ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ 40 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ମାତ୍ର ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ¹⁰ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ କୌଣସି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମସ୍ତ ବର୍ହିବିଭାଗ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଓ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ । ଏହିପରି, ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ କଟକ ଏସ୍‌ଭିପିପିଆଇପିରେ 54 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପଦବୀ ଅନୁମୋଦନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 34 ପଦବୀ (62 ପ୍ରତିଶତ) ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହିପରି, 257 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅନୁମୋଦନ ଥିବା ବେଳେ 10 ପ୍ରତିଶତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସହାୟକ ପଦବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ (95

⁹ ଭିଆଇଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର୍, ବୁର୍ଲା, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ବାଲେଶ୍ୱର, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ବାରିପଦା, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳ, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ପୁରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରାଉରକେଲା
¹⁰ ଏସ୍‌ଭିପିପିଆଇପି, କଟକ, ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭିଆଇଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର୍, ବୁର୍ଲା ଏବଂ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ (ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ପୁରୀ)

ଅନୁମୋଦିତ) କ୍ଷେତ୍ରରେ 28 ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 29 ପଦବୀ (ଚିକିତ୍ସକ-15 ଓ ସ୍ନାୟୁ ନର୍ସ-14) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଯଥେଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନୁଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ହେତୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାଲିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସହକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ (ଜୁନ୍-ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ।

3.1.6.2 ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଅଧିକ ସେବିକା ଓ ଶିଶୁ ଅନୁପାତ

ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍‌ର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପାଲିରେ ସେବିକା ଶିଶୁ ଅନୁପାତ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୁ ଡିନି ଦରକାର । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 315 ଜଣ ସେବିକା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 99 (31 ପ୍ରତିଶତ) ସେବିକା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ସେବିକା ପଦବୀରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଅଧିକ ସେବିକା ଶିଶୁ ଅନୁପାତର (1:7 ରୁ 1:10) କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସରକାର ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଖାଲି ସେବିକା ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

3.1.6.3 ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ/ ଅନୁଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ୍

ସୁବିଧା ଭିତ୍ତିକ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ (ଏଫ୍‌ବିଏନ୍‌ସି) ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଚିକିତ୍ସକ, ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌କେ), ସୁବିଧାଭିତ୍ତିକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୁବିଧାଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ୱୟ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 2,018 ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ, 906 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ (45 ପ୍ରତିଶତ) ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 15,305 ଜଣ ଅନୁଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ 10,106 ଜଣ (66 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ତାଲିମ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଲିମ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନହେବାର କାରଣ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ତାଲିମ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ୍ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି । ଯଥେଷ୍ଟ ତାଲିମ୍ ଅଭାବରୁ, ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଅନୁଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

3.1.6.4 ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି, ଜଟିଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାର

ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଳେପର ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି ରେ 62 ପ୍ରତିଶତ ଚିକିତ୍ସକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ 10 ପ୍ରତିଶତ ସେବିକା ପଦ ଖାଲି ଥିଲା । ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ନଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି ରେ 53 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବାର ଖବର ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ 30ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚେକନିଲାଳ କମିଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 30 ଟିରୁ 14ଟି ସେପ୍ଟିମ୍ବର/ ସେପ୍ଟି ସେମିୟା¹¹ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ତିନିଟି ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଆସ୍ପିକ୍ସିଆସ୍¹² ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତିନିଟି ପ୍ରିମାଟ୍ସୁରିଟି ଉଦ୍ଧୃତ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିସ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିନ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁହାରର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଭିଡ଼ିଭୁମିର ଅଭାବ ଓ ଆବାସିକ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଭୁମି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱକୁ ସୁଗଢ଼ିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଶିଶୁ ଏବଂ ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

3.1.7 ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

- ବିଭାଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କକ୍ଷ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ।
- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 10 ଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ସାତଟି ରେ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ଅଧିବେଶନ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ।
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଆଇସିଏମ୍) ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଇସିଏମ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା ବିତରଣ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଔଷଧ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମର ଧାରା 111 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷରେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଭଣ୍ଡାରର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଭଣ୍ଡାରର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯତ୍ନପାତି ଓ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସାମୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଦରକାରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ଯତ୍ନପାତିଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ରାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

3.1.8 ଉପସଂହାର

ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ଭାବରେ ଥିବା ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତା । ପୁନଃ, ନବଜାତ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପାଇଁ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରସୂତ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁଗତ ଭିଡ଼ିଭୁମି ଏବଂ ମାନବସମ୍ବଳ ନ ଥିଲା । ନବଜାତକ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନବଜାତକ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିଲା ।

¹¹ ଟ୍ରୋକୋନିମୋନିଆ, ମେନିଙ୍ଗାଇଟିସ୍, ଆସ୍ପିରେସନ୍, ପ୍ରିଟର୍ମ୍, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଜନ, ସାଙ୍ଗାତିକ ବୃକ୍ମ ଆଘାତ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ସେପ୍ଟିସି ହୁଏ
¹² ଆସ୍ପିକ୍ସିଆସ୍; ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ୍ଷତି

ପ୍ରତିବେଦନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶାସକୀୟ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା(ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ

3.2 ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ

3.2.1 ଉପକ୍ରମ

ନ୍ୟାୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାଘର, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ/ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବାସିକ ଘର, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ସାଜ ସରଜାମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅଧିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପରିକଳ୍ପନା (ସିଏସ୍‌ଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ନୂତନ କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥାପନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ କର୍ମୋଚ୍ଚେତ୍ସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ଦକ୍ଷତା ଓ ମିତବ୍ୟୟତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ 2013-16 ଅବଧିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଅପ୍ରେଲ-ଜୁନ୍ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୃହ ବିଭାଗ, ଆଇନ୍ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଧି ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ), ପ୍ରବନ୍ଧକ (ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ), ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ (ଓଏଚ୍‌ସି) ଓ ପାଞ୍ଚଟି ନମ୍ବୁନା ଜିଲ୍ଲାର¹³ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ/ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ନମ୍ବୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଦୁଇଟି ବିଭାଜନରେ¹⁴ ନଥିପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

3.2.2 ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗିତା

2013-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ସଂପର୍କିତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗିତା ନିମ୍ନ **ସାରଣୀ 3.2.1** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ସାରଣୀ 3.2.1: 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗର ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଭସ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ	ବ୍ୟୟ	ବ୍ୟୟର ପ୍ରତିଶତ
ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	24.49	268.41	292.90	192.66	66
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ	14.53	19.17	33.70	10.50	31
ମୋଟ	39.02	287.58	326.60	203.16	62.20

(ଭସ: ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନ, କୋଠାବାଡ଼ି, ସିଏମ୍‌ଡି, ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓ ସହସ୍ୟ ସଚିବ, ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ)

¹³ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସମଲପୁର
¹⁴ ସମଲପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ

ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ, 2010-13 ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏଫ୍‌ସି) ରେ ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ 24.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗିତା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 62.20 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗିତା 66 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 31 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ପାଣ୍ଠିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପଯୋଗିତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ (*ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.3.1*), ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ ନହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକଳନର ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁର ନ ହେବା (*ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.4.1*) ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।
- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 38 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ 82.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓସ୍ତାଦିଏବ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । 34.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଠି (31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ସୁଦ୍ଧା 24.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ଅର୍ଥ ଏବଂ 9.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ) ଓସ୍ତାଦିଏବ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ସମୁଦାୟ 116.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଓସ୍ତାଦିଏବ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 78.98 କୋଟି ଟଙ୍କା (68 ପ୍ରତିଶତ) ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ଓସ୍ତାଦିଏବ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବଳକା ପାଣ୍ଠି ଉପରେ 9.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଏହା ବିଭାଗକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଣିନଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଧ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ବିଷୟ ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧିନ ରହିଛି ।

3.2.3 ଯୋଜନାର ଅଭାବ

3.2.3.1 ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା

ଶୀର୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିକାଶ ପଞ୍ଜି ସମନ୍ୱୟ 'ଜାତୀୟ କୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପ କମିଟି' ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି (ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା), ମଧ୍ୟମ ମିଆଦି (ପଞ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି (ଦଶ ବାର୍ଷିକ) ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012) । ପୁନଶ୍ଚ, ଅପ୍ରେଲ 2013 ରେ ମୂଖ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିଡିଭିଏଫି ସଂରଚନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଭିଜନ ବିବରଣୀ ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା (ସିଡିପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 391 ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିବନ୍ଧକ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସିଡିପି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2015) । ଏହି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିବା 194 ଟି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମିତି ଜାନୁଆରୀ 2016 ରେ ଏହି ସିଡିପିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । 2013-16 ମଧ୍ୟରେ, 180 ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ¹⁵ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ

¹⁵ 2013: 60, 2014: 38, 2015: 55 ଏବଂ 2016 (ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା): 27

ହୋଇଥିଲା । ଏହି 180ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 140 ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 125 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ବଳକା 40 ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ରମ 3.2.3.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

3.2.3.2 ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା

ସକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ (ଜିଏନ୍) ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ¹⁶, 2008 ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୂହରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (4 ଜାନୁଆରୀ 2010) ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 16ଟି ଜିଏନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 13ଟି ଜିଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହି ଜିଏନ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ଜିଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ (3), ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ (9), ଭଡ଼ା ଘରେ (1) ଚାଲୁଥିଲା । ବଳକା ତିନିଟି ଜିଏନ୍, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତୟନ ନହେବା ଏବଂ କୋଠାଘରର ଅଭାବ ଯୋଗୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 13ଟି ଜିଏନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି¹⁷ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ଦୁଇଟି ଜିଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିଏନ୍ ଏକ ସରକାରୀ ବାସ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଜିଏନ୍¹⁸ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶଚ୍ୟୁତ ଛାତ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଗମନା ଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ।

ଆଇନ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବଳ ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା (ଅପ୍ରେଲ 2014) ଯୋଗୁ ଜିଏନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଯେହେତୁ ଜିଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

3.2.3.3 ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ 612 ଅଧିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ, 80ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ କୋଠାଘର¹⁹ ନଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ, 144ଟି ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ଘର²⁰ ନଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆଇନ ବିଭାଗ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 180ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ରାଜ୍ୟର 80ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନଥିଲା, ସେଥିରୁ 41ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା

¹⁶ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ
¹⁷ 1) ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଲଖନପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 2) ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଟାଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ 3) ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ
¹⁸ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଲଖନପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
¹⁹ ପାଞ୍ଚଟି କୋର୍ଟ 1 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଭଡ଼ା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ; 55 କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ; ତିନିଟିର ଏଡିଆର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଏକଟି କୋର୍ଟ ରେଳବାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ 16 ଟି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
²⁰ ଭଡ଼ା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: ଏକ; ସ୍ଥାନୀୟ ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦେଇଥିବା ଘରେ: ତିନି; ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଘରେ: ଆଠଟି

ରଖି ରହିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବଳକା 39 ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯଦିଓ ଓଏସପିଏବଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପାଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସୁଧ ବାବଦରେ 9.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 180ଟି ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 125ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯହିଁରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 89ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନହେବାରୁ 36ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବଳକା 55ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ, 15ଟିର ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 40ଟି ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଭିଭିଭିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚୟନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେବାର ଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହି 40ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ।

3.2.3.4 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ଭିଭିଭିଏମ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମାନ୍ୟବର ମୂଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ‘ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିର ଉପ କମିଟି’ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ମାନାଦର୍ଶ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012) । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଉପକମିଟିର ମାନାଦର୍ଶ ସହ ଭିଭିଭିଏମ୍ ଅଭାବ²¹ ଖାପ ଖାଇନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲେ ।

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 144 ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭିଭିଭିଏମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା:

- 104 ଟି ନମୁନା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ କୋଠରୀ/ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ।
- 144 ଟି ନମୁନା ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 88 ଟିରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ରୁଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସୁରକ୍ଷା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 82 ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନଥିଲା ।
- ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 106 ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ 27 ଟି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହିସବୁ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନାଗରିକମାନେ ସଂଘର୍ଷ ମୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଉପକମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

²¹ ପାଞ୍ଚର ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆଇଟି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାଘର, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ, ଇତ୍ୟାଦି

3.2.4 ବିଭାଗ ବିଭାଗୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥାପନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

3.2.4.1 ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ

2013-16 ମଧ୍ୟରେ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଓ ଓଏସପିଏବ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ 831 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ²² ର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ 268.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, 59.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗରେ 755 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 76 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 55 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁରହିଥିଲା ଏବଂ 2013-14 ରୁ 2015-16²³ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 21 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ 27 ଟି ବୃହତ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ (*ଅନୁଲେଖ 3.2.1*) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 31 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । 27 ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି କୋଠାଘରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ସମୟ ସୀମା (ମଇ 2015 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2016) ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରି ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 18ଟିର କୌଣସି ସମାପ୍ତି ସୀମା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦୁର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାର କାରଣ ଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଅଭାବ (1), ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ନ ହେବା (1), ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ (2) ଏବଂ କୌଣସି ଲିଖିତ କାରଣ ନଥାଇ (3), ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା 72.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଥିବା 82.41 କୋଟି²⁴ ଟଙ୍କାରୁ 19.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରି 38 ଟିରୁ 2 ଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ସମୟରେ ବିଭାଗ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନଥିଲା । 6 ଟିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ହସ୍ତାନ୍ତର ନହେବା, 4 ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ, 2ଟି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ନ ହେବା ଏବଂ 2 ଟି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଏହିପରି 14 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ 13.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଲା ।
- ଯଦିଓ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହିତ 10 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା/ କ୍ଷତିପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ/ ଅସୁଲ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ କୋଠାଘରଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋଚିତ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ 21 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ 55 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

3.2.4.2 ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହର ଅଭାବ

144ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର 129 ଜଣ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 81 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, 22 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ

²² କୋର୍ଟ କୋଠାଘର: 43; କର୍ମଚାରୀ ଗୃହ: 428; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: 360
²³ 2013-14: 2, 2014-15:18 ଏବଂ 2015-16: 1
²⁴ 2013-14: 10 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 55.89 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2014-15: 27 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 13.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2015-16: ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 13.13 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଅବଶିଷ୍ଟ 26 ଜଣ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଣୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାସଭବନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

3.2.5 ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥର ଅଣ-ଉପଯୋଗ

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନାଦର୍ଶ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ବିକଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡିଆରସି) କୋଠା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କୋଠାରେ ପାଣ୍ଟି ବିନିଯୋଗ ହେବା ଅନୁଚିତ୍ ।

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ପ୍ରାୟ 42.52 କୋଟି²⁵ ଟଙ୍କାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ସେବା (ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ)ର ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏଡିଆରସି ନିର୍ମାଣ (30 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (12.52 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ ବିନିଯୋଗ ହେବାର ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ, 19 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡିଆରସି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନକୁ 17.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡିଆରସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଏଡିଆରସି କୋଠା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାଘରେ ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2014) । କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗ, ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟିରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ପାଣ୍ଟି ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅବଧୂର ସମାପ୍ତି ହେଲା । ଫଳରେ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏଡିଆରସି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ ପାଖରେ 23.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲା ।
- ମାନାଦର୍ଶରେ ଯଥାନ୍ତୁପାତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ଡିଭିଜନକୁ ତିନିଟି ଏଡିଆରସି²⁶ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 26.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ଡିଭିଜନକୁ ଯଥାନ୍ତୁପାତ ଦେୟ ଫେରାଇବା/ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।
- ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ନରଖି ଫେଲ୍ଡ୍ କୁ ଖାତାରେ ରଖିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2012 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2014) । ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରୁ 42.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା 12.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 24.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ରାଶିକୁ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖି 2.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା । ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସୁଧ ବାବଦରେ 4.40 କୋଟି²⁷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହା ଫଳରେ, ସୁଧ ବାବଦରେ

²⁵ 2010-11: 8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2011-12: 8.15 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2012-13: 8.37 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2013-14: 8.21 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2014-15: 9.63 କୋଟି ଟଙ୍କା

²⁶ ବ୍ରହ୍ମପୁର: 13.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , ବରଗଡ଼: 9.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମଲପୁର : 3.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

²⁷ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଶେଷ ଉପରେ ହିସାବ

2.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅବଲୋକିତ ହେଲା ପରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଓସଏଲଏସଏ ଫେଣ୍ଡି ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ।

3.2.6 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ

ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, 50,000 ଟଙ୍କା (31 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ ହେଲା) ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ହେବା କଥା । ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଚାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିବାର ନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଓସଏପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ²⁸ (13) ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ²⁹ (92) ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ 105ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 78ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ:

- ଜୁଲାଇ 2014 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ପ୍ରଭାଗ ଦ୍ୱାରା 0.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 58ଟି କାର୍ଯ୍ୟ³⁰ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଚାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମରେ 2 ରୁ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଭାଗକୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 16 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଖଣିରୁ ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓସଏପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 'ଦେବଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠା' ପାଇଁ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2014) । କିନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭାଗ ଦୂରତା ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ 10 ରୁ 45 କିମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଅଟକଳରେ ଅଧିକ ଦୂରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 23.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଓସଏପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଜଣାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ପଥର ଏବଂ ବାଲି ନିକଟରେ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ଠିକାଦାରମାନେ ଦୂରରେ ଥିବା ଖଣିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସପକ୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ପାସ୍, ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ରୟାଲ୍‌ଟି, ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି ଲିପିବଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ।
- ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଞ୍ଚଳ (ସିଆରଜେଡ୍) ଅଧିସୂଚନା 2011 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ଯେ, ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିଆରଜେଡ୍ ନିକାସ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ପ୍ରଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଆରଜେଡ୍ ନିକାସ ହାସଲ ନକରି 30 ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ 2.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 57.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ସିଆରଜେଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏଭଳି ଅତିଥି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ, ସିଆରଜେଡ୍ ନିକାସ ହାସଲ ପାଇଁ ପରକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

²⁸ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମଲପୁର
²⁹ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସମଲପୁର
³⁰ କଟକ ଡିଭିଜନ-I: 21 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର: 37

ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ଥାନର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅପ୍ରଭାବୀ ଠିକା ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

3.2.7 ଉପସଂହାର

ନୂତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଓଫି ଓ ବିଦ୍ୟମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଉପକ୍ରମିତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭିଡିଓଫିର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଏବଂ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । କୋଠା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଅଟକଳ ଏବଂ ଠିକା ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ (ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସୁଧରେ କ୍ଷତି, ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ ଏବଂ 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡିଆରସି) ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ କେନ୍ଦ୍ରୀକ ଭିଡିଓଫିର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ଗୃହ ବିଭାଗ

3.3 ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା

3.3.1 ଉପକ୍ରମ

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିନିୟମ ତିସେମର 1993 ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା । ଅଗ୍ନି ଦାଉରୁ ଧନ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ/ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଓ ନିରୋଧନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଭୂମିକା ସହ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 290 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 79,788 ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଘଟଣା ଏବଂ 58,792 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଦକାଳୀନ ଘଟଣାର ସୂଚନା³¹ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3,808 ଜୀବନ³² ହାନି ଓ 395.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

ଗୃହରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, {ଡିଜି (ଏଫ୍‌ଏସ୍)} ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ (ସିଏଫ୍‌ଓ) ରେଞ୍ଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତିନିଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ (ଏଫ୍‌ଓ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା 30 ଜଣ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିକାରୀ (ଏଏଫ୍‌ଓ) ଡିଜି (ଏଫ୍‌ଏସ୍) କୁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ।

2011-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଯୋଜନା, ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା, ଭିଡିଓଫି ସ୍ଥାପନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ, ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଜି (ଏଫ୍‌ଏସ୍), ସିଏଫ୍‌ଓ ତିନି ଜଣ ଏଫ୍‌ଓ ଏବଂ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାର

³¹ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା
³² 282 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 3,526 ପ୍ରାଣୀ

45 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସିଭିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ମିତବ୍ୟୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ କର୍ଯ୍ୟୋତ୍ସବ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସପିଏଚ୍‌ଡିସି) ର ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ (ସମଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟ) କୁ ମଧ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

3.3.2 ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

ଦମକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବା ବ୍ଲକ୍‌ରେ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏହି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2010) । ସ୍ତ୍ରୀୟା ଅଗ୍ନିଶମ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ³³ (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି)ର ମାନାଦର୍ଶି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ଅସୁରକ୍ଷିତତା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସଙ୍କଟମୟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମାବନ ସମଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏନ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଏ) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2012) । ଏହି ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ସୁଧାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସରକୁ ଆଧାର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 50,000 ଜନସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 50 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 10.36 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି ଓ ଏନ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ଏନ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 180 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଏନ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 840 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ତେଣୁ 660 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହି ତୁଳନାରେ 1993 ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2012-16 ମଧ୍ୟରେ 155 ଟି ନୂତନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । 335 ଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 290 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଏଗୁଡ଼ିକର ମାବନ ସମଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି ଓ ଏନ୍‌ଡିଏଫ୍‌ଏ ମାନାଦର୍ଶି ସହ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି ମାନାଦର୍ଶି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସଂସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 45 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 40 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରୁ 500 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର³⁴ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.3.6** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

³³ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ତ୍ରୀୟା ପରିଷଦ, ଯିଏ ବେସାମରିକ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି

³⁴ 500 ବର୍ଗ କିମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ : 13 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, 500 ରୁ କମ୍ ଏବଂ 100 ବର୍ଗ କିମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ : 27ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅପ୍ରେଲ 1993 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1998 ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହା ରହିଲା ଯେ ଏନଡିଏମ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ମାନାଦର୍ଶ ଜାରି ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 314 ଟି ବ୍ଲକ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ 271 ଟିରେ 290 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇସାରିଥିଲା । ବାକି 43 ଟି ବ୍ଲକ୍‌ରେ 2009-14³⁵ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜମି ରୂପାନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଭୁମି ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.4.1** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ସମେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଓ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଛଅଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଠଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.3.2.1 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ

ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲେ:

ସାରଣୀ 3.3.1: ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା

ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ	ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି
ଅଗ୍ନିସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉଚ୍ଚତ୍ୱ ଭାବେ ଛଅଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଥା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସତର୍କ ସଂସ୍ଥା, ଅଗ୍ନି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂପର୍କ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଓ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ।	ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉଚ୍ଚତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମାବେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାବେଶିତ ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାକୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭାଜନ ସ୍ତରରେ, ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହାୟକ ବିଭାଗୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ।	ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମାବେଶ ନଥିଲା । ମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିନିଟି ରେଞ୍ଜରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନରହି ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହାୟକ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।

(ଉତ୍ସ: ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ସୁପାରିଶ ଓ ସମାକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରୁ, ଜନାଦିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ଉପାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.6.4** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

³⁵ 2009-10: 1, 2011-12: 4, 2012-13: 16 ଏବଂ 2013-14: 22

ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ପୃଥକ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।

3.3.2.2 ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ

ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 26 (1) ରେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ଉପରେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିନିୟମ ଜାରି ହେବାର 23 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିୟମ ଚିଠା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିନିବାରଣ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ) ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା ।

ଫଳରେ, ଜାତୀୟ ଭବନ ସଂହିତା (ଏନ୍‌ବିସି) ରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.6.4** ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା । ବିଧି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୋଠାବାଡ଼ିର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସମାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ କୋଠାବାଡ଼ିର ଦଖଲକାରୀ/ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ।

ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) । ବିଭାଗର ଜବାବ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

3.3.3 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ (ଅଗ୍ନିଶମ) ଦ୍ୱାରା 2011-16 ରେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା:

ସାରଣୀ 3.3.2: 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିନିଯୋଗ

(କୋଟି କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାପ୍ତି ପାଣ୍ଠି					ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ
	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	ରାଜ୍ୟ ଅଣ - ଯୋଜନା	ତୁଲ୍ୟାଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ପାଣ୍ଠି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା	ମୋଟ	
2011-12	6.73	5.20	37.50	0	49.43	49.42
2012-13	20.00	1.68	35.10	8.24	65.02	65.02
2013-14	20.81	2.44	38.99	0	62.24	62.24
2014-15	27.06	3.90	38.41	0	69.37	68.92
2015-16	41.00	2.10	0	0	43.10	43.08
ମୋଟ	115.60	15.32	150.00³⁶	8.24	289.16	288.68

(ଉତ୍ସ: ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) କ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ)

³⁶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବକାଯାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ପାଇବା ଆଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ 289.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 212.06 କୋଟି³⁷ ଟଙ୍କା ଭିଡିଭୁମି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏବଂ 77.10 କୋଟି³⁸ ଟଙ୍କା ସାଜସଜ୍ଜାମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବା:** ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ବଳକା 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବଳକା 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଚୁର କଲେ (2014-15) । ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା) 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 110.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ 39.05 କୋଟି³⁹ ଟଙ୍କା ସାଜସଜ୍ଜାମ କ୍ରୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ପାଇଁ ମଞ୍ଚୁର କଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାତ୍ର 64.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଜମି ରୂପାନ୍ତ ନହେବା, ଜମି ବିବାଦ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗୁଁ 244 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 153 ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3.4** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ଫଳରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ କେବଳ 111.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପୈଠ ନ କରିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଳକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅବଧି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ବଳକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

ବିଭାଗ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି (ନଭେମ୍ବର 2016) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ 56 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 23 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । 74 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା, ଜମି ବିବାଦ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

- ଶ୍ଵିତ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ :** କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 111.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ 103.81 କୋଟି⁴⁰ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
- ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ନହେବା :** 2011-16 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବଳକା ଅର୍ଥରୁ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିବା 17.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧରୁ ମାତ୍ର 9.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭାଗକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲା । ବଳକା 7.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲା ।

³⁷ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ: 110.82 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 91.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଣଯୋଜନା: 9.64 କୋଟି ଟଙ୍କା

³⁸ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ: 39.18 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା: 8.24 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଣଯୋଜନା: 5.68 କୋଟି ଟଙ୍କା

³⁹ ବଳକା 13.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା

⁴⁰ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି: 64.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଅଗ୍ନିସେବା): 39.05 କୋଟି ଟଙ୍କା

ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ସୁଧ ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା 10 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସ୍‌ସି ଠାରୁ ପୁନଃ ଅଟକଳ ମଗାଯାଇଛି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

3.3.4 ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ

3.3.4.1 ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 212.06 କୋଟି ଟଙ୍କା 127 ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ, 1,178 ଆବାସିକ ଗୃହ (377 ପ୍ରକଳ୍ପ) ଏବଂ 16 ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ⁴¹ ପାଇଁ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସ୍‌ସିକୁ ଆବେଦନ କଲେ । ବର୍ଷିକ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ସାରଣୀ 3.3.3: 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷିକ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି (ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା)

ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବର୍ଗ	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	ମୋଟ	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥିତି		
							ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ନିର୍ମାଣାଧୀନ	ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିବା
ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ	30	51	39	3	4	127	35	73	19
ଆବାସିକ ଗୃହ	53	86	88	45	105	377	121	125	131
ଅନ୍ୟ ଅଣଆବାସିକ ଗୃହ	4	0	0	10	2	16	2	1	13
ମୋଟ	87	137	127	58	111	520	158	199	163

(ଉତ୍ସ: ଡିଜି, ଏଫ୍‌ଏସ୍ ଓ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ସ୍‌ସି ପାଖରେ ଅର୍ଥର ମହଲୁଦ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 163 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (31 ପ୍ରତିଶତ) ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଭୂମିର ଅଭାବ, ଅଟକଳ ଓ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ରାଜ୍ୟ ସରକାର (ଅକ୍ଟୋବର 2010) ଅନୁଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁକେଦ 3.3.4.3** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । 2013-15 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 16 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର⁴² ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଆବେଦନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦିଓ 15 ରୁ 27 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୋଇସାରିଥିଲା ।
- 2011-12 (2) ଏବଂ 2014-15 (8) ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 10 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁴³ ଜମି ରୂଢ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଟକଳ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ (2011-12)

⁴¹ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଠା, ଗ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଓଫିସ୍‌ସ୍‌ସ୍

⁴² ଝାରବନ୍ଧ, କଣାସ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବେଲଗୁଣ୍ଡା, ବାହାନଗା, ବିଜତୋଲା (ରାଇରଙ୍ଗପୁର), କୁଳିଅଣା, ଶାମାଖୁଣ୍ଡା ଓ ମୋରଦା ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର; ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ (2), କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ (3) ଏବଂ ଘସିପୁରା (2) ଠାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର

⁴³ ସମଲପୁର: ଗ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ଆବାସିକ ଗୃହ, ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୁଝୁପୁର: ଗ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ଆବାସିକ ଗୃହ, ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା, କଟକ: ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଶାଳା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଏବଂ ଓଏଫ୍‌ଡିଆର୍‌ଏ ଠାରେ ଅତିଚୋରିୟମ୍

ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରେ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଅଟକଳ (ମଇ 2016) ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଠଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ (2014-15) ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଂଗୋଧିତ ଅଟକଳ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନଥିଲେ ।

- 2012-15⁴⁴ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା 26 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁴⁵ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ (ବିଜେପୁର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର), ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅନୁମତି ନମିଳିବା (କାଶାପୁର), ସଂଗୋଧିତ ଅଟକଳ ଅନୁମୋଦିତ ନହେବା, ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ।
- ପୁନଶ୍ଚ, ଅନୁମୋଦନର ଏକ ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 199 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (38 ପ୍ରତିଶତ) ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ରହିଥିଲା । 73 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, 125 ଟି ଆବାସିକ ବାସଗୃହ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ ଆବାସିକ ଗୃହ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
- କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରଖିନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଯେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ।

3.3.4.2 ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା 11.38 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 19 ଟି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଜୁନ୍ 2014 ରୁ ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ (*ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.1*) । କିନ୍ତୁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ନଥିବା ହେତୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ), ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରିନଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ଅଟକଳ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ 2.48 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ସରିଥିବା (ଅପ୍ରେଲ 2015 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2016 ମଧ୍ୟରେ) ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ:

- ପାଞ୍ଚଟି⁴⁶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମି ବିକାଶ, ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 1.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳକ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ସମଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2015), ଯିଏକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲା ନଥିଲା । ଏହି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠଳ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା କୋଇଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ।

⁴⁴ 2012-13: 3, 2013-14: 2 ଏବଂ 2014-15: 21
⁴⁵ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ: ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଲୋଇସାଂହା, ମାଥୁଲି, ବିଜେପୁର, କାଶାପୁର ଏବଂ ତରଭା; କ୍ୱାର୍ଟରସ୍: କାଶାନଗର (3), ବୋରିଗୁମ୍ଫା (3), ବାମୁରୁ (3), ବି.ମହାରାଜାପୁର (3), ରାମପୁର (3), ଗୋଟିଏ ବାରାକ୍, ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ, ଲାଇଦ୍ରାବା ହଲ, ପରାକ୍ଷାଗାର, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
⁴⁶ ଲୁହୁଣିପଡ଼ା (37.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); କୋଲାବିରା (39.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); ଲାଇକେରା (15.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); ଗୁରୁଶ୍ରୀଆ (49.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ କିରିମିରା (22.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

- ନାରାୟଣ ପାଟଣା ଓ ଦଶମତ୍ରପୁର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଡିସେମ୍ବର 2011 ଓ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଅଟକଳର ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯଦିଓ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ।
- ପ୍ରବେଶ ପଥ ନଥିବାରୁ ଆଠଟି ବ୍ଲକ୍ରେ⁴⁷ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାତଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଘରେ/ ଭଡ଼ାଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ 16ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 7 ଟିରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ କାମ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ-ଅକ୍ଟୋବର 2016 ମଧ୍ୟରେ ଦଖଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବଳକା ନଅଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁଶ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ବ୍ଲୁସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିନା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅନୁଚିତ୍ ଯୋଜନାକୁ ସୂଚାତ କରୁଥିଲା ।

3.3.4.3 ସମୟ ଗଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି

ଜୁଲାଇ 2005 ରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବିଭାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ବିଏଫ୍) ଅଧିନିୟମ, 2005 ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା ଭାଗ-1 ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.7.1(ଏ) ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ବିଭାୟ ସଂଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନକ୍ସା ଓ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନକ୍ସା ଓ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ।

ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ବ୍ଲୁସିର ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ (କୋରାପୁଟ ଓ ସମଲପୁର) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାସଗୃହର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2008-14 ମଧ୍ୟରେ, 8.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳର 24 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା (*ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.2*) । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଡ୍ରିଟିୟୁକ୍ସ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯାହା ଫଳରେ ନକ୍ସା ଓ ଚିତ୍ରକୁ ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମନ୍ଦୁର ଗତି ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରର ଭର୍ତ୍ତିଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 14.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟକଳକୁ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- 39.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅତାବିରାର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହର ନକ୍ସା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡ୍‌ବ୍ଲୁସିର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ (ଡିସେମ୍ବର 2010) ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2016), କାରଣ ସ୍ଥାନଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । 65.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) କୁ ଅପ୍ରେଲ 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଗୃହଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲା ।

⁴⁷ ଲକ୍ଷ୍ମଣପଡ଼ା, କୋଲାବିରା, ଲାଇକେରା, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ, କିରିମିରା, କୋଇଡା, ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ଦଶମତ୍ରପୁର

- 58.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିଜେପୁରର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ 2013-14 ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଏଥିପାଇଁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବା ବିଷୟ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2014) । 70.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ)ଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ଜଣାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ ।
- 2010 ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ 39.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଷମ କଟକ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛଅଟି 'ଏଫ୍' ଟାଇପ୍ ବସଗୃହର ଅନୁମୋଦନ (ଅଗଷ୍ଟ 2010) କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରେଲ 2013 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 40.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଳ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) । 75.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

ସୁତରାଂ, ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣା ବିନା ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ 24 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମକୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.3.4.4 ଚୁକ୍ତି ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.5.18 ଭାଗ-1 ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଅନୁଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 2005) ଏବଂ ଠିକାଦାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚୁକ୍ତିର ଧାରା 2 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଠିକାଦାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାସକୁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ପ୍ରତିଶତ (ଦୈନିକ ହିସାବ ଭିତ୍ତିରେ) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସଂହିତାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବ୍ୟୁତିଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ:

- 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ⁴⁸ ଠିକାଦାର 18.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ 26.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2014 ଓ ଅଗଷ୍ଟ 2015) କେବଳ 0.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରୀ ଦେୟ 26.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପାଖରେ କେବଳ 0.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 25.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2016) । କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2016) ।

⁴⁸ ଗୁଡ଼ାରି ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର; ନାକଟିଦେଉଳ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଡ଼ି ଟାଇପ୍ ଦୁଇଟି ଇ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ଛଅଟି ଏଫ୍ ଟାଇପ୍ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ

- ଯଦିଓ ମାଧୁଲି ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2014 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା (ଫେବୃଆରୀ 2013), ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ହେତୁ ଜୁଲାଇ 2014 ରେ ନାକଚ କରି 9.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
 - କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ଦମକଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅପ୍ରେଲ 2014 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା (ଅପ୍ରେଲ 2013) । ଠିକାଦାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 19.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ । ଯଦିଓ 5.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 1.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା 4.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମ୍ ସ୍ୱତିପୂରଣ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଠିକାଦାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 39.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଅସ୍ତ୍ରୁଲ ନହେବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ବିଷୟ ସୂଚାଉଥିଲା ।

3.3.5 ସାଜସଜ୍ଜାମର କ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର

3.3.5.1 ଯୋଗାଣକାରୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶାନୁସାରେ (ଫେବୃଆରୀ 2012) 5 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ କିଣା ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ରଗମ) 2015-16 ମସିହାରେ 3.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାଜସଜ୍ଜାମ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଣି ନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ 2014-15 ରେ ରୁଡ୍ରାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦର ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ କ୍ରୟ କମିଟିର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ସାଜସଜ୍ଜାମ ଓ ପୋଷାକ କିଣାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟମିତ ଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.3) ।

ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ 2014-15 ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଦର ଅନୁସାରେ 2015-16 ରେ କ୍ରୟ କମିଟିର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ସାଜସଜ୍ଜାମ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

3.3.5.2 ସାଜସଜ୍ଜାମ ଅକାମା ହେବା

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧିନରେ 100 ଟି ନୂଆ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଜସଜ୍ଜାମ କ୍ରୟ ପାଇଁ 39.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । 39.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସେହି 100 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜାମ କ୍ରୟ ହେଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ 290 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 45 ଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲେ:

- ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପାଣ୍ଟିରୁ
- 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 10 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସାଜ ସଜ୍ଜାମ ଏକ ରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅକାମା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, କାରଣ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ହୋଇରହିଥିଲା । ଗ୍ୟାରେଜର ଅଭାବ ହେତୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ବିଭାଗ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ମାନି ନେବା ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅଟକ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

- ଜୁଲାଇ 2014 ମସିହାରେ 9.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ଲଟଫର୍ମ (ଡ୍ରୋଷୋ-ସ୍କାଏ ଲିଫ୍ଟ) ଯୁକ୍ତ ଯାନ ଅଗଷ୍ଟ 2015 ମସିହାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପର ଠାରୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଗୃହ ବିଭାଗ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ, ଯାନଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ପଠାଯିବାର ଥିଲା ।
- 16 ରୁ 29 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା 174 ଟି ଗାଡ଼ି 2013-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 115⁴⁹ ଗାଡ଼ିକୁ ଅକାମୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ (2013-14 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି 59 ଟି ଗାଡ଼ି ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, କଟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

3.3.6 କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା

ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଖୋଲା/ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଅଗ୍ନିଶମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ, କମ୍ପାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କମାଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମାଗୁଡ଼ିକର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଥିଲା । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବଲିୟ ଟେଲିଫୋନ୍, ପ୍ରେରିତ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବଲିୟ ଟେଲିଫୋନ୍, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପିବିଏଲ୍ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଫିକ୍ସିନ୍ ଯୁକ୍ତ 100 ଡ୍ରାଗ୍ ରେଡିଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

3.3.6.1 ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ

45 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖବର ସଂପର୍କିତ ଦୁଇ ମାସର ରିପୋର୍ଟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ 1,005 ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖବର ଏହି ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । 355 ଟି ମାମଲାରେ (35 ପ୍ରତିଶତ), ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା । 650 ଟି ମାମଲାରେ (65 ପ୍ରତିଶତ), ଦମକଳ ପହଞ୍ଚିବାର 1 ରୁ 62 ମିନିଟ୍⁵⁰ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ ସାମ୍ବଲିୟ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନି କଲ୍ ସମୟର ପ୍ରାମାଣିକତା ଯାହା କ୍ଷେତ୍ର ଡାକ୍ତରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କାରଣ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା/ ସାଜସଜ୍ଜାମର ଅଭାବ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବା ।

ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଗ୍ନିସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

⁴⁹ 2013-14: 46, 2015-16: 32, 2016-17 (ଅକ୍ଟୋବର 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): 37

⁵⁰ 1 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ - 537ଟି କଲ୍, 11 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ - 105ଟି କଲ୍ ଏବଂ 31 ରୁ 62 ମିନିଟ୍ - 8ଟି କଲ୍

3.3.6.2 ବିଦ୍ୟମାନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଅଭାବ

ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା 290 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 59 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଘର ଭଡ଼ା ଘରେ (9) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଠାଘରେ (50) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । 45 ଟି ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭାବ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ଭଡ଼ା ଘରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କୋଠାଘରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାତଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗାଡ଼ିରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିଭାଗ ଉଭର ଦେଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପରେ 59 ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ରେଲ-ଅକ୍ଟୋବର 2016 ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।
- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 45 ଟି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସରଞ୍ଜାମ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ, ଛାତ ଉପର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଜଳଛାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉଭର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା କାରଣ ମିଳିତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 45 ଟି ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲେ ।
- 45ଟି ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 38 ଟିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜର୍ମିଚାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- **ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ନଥିବା:** ରାଜ୍ୟ, ରେଞ୍ଜ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଉଭର ଦେଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ତିନିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପଲ୍ପୁରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର କୋଠାଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।

3.3.6.3 ସାଜସଜ୍ଜାମର ଅଭାବ

ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ରାଜ୍ୟ ସଦର ମହକୁମା, ପ୍ରଭାଗାୟ ମହକୁମା ଏବଂ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନ୍ୟୁନତମ ସାଜସଜ୍ଜାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ⁵¹ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର 290 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ କମ୍ ଥିବାର ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ସାରଣୀ 3.3.4 ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚିଆ/ ସାଜସଜ୍ଜାମର ଉପଲବ୍ଧତା

ସାଜସଜ୍ଜାମର ନାମ	ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ	ଉପଲବ୍ଧ	କମ୍ପି (ପ୍ରତିଶତରେ)
ଜଳବେହିବା ଗାଡ଼ି	878	806	72 (8)
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ	293	12	281 (96)
ଜଳବହନ କରୁଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ	592	12	580 (98)

(ଉତ୍ସ: ଅତିରିକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନଥି ଓ ସୂଚନାରୁ ସଂକଳିତ)

⁵¹ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ର 33 ଡମ ବୈଠକ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଜସଜ୍ଜାମ ଯଥା- ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ, ହାଜମତ୍ ଭ୍ୟାନ, ଜଳବୋହିବା ଗାଡ଼ି, ଲାଇଟିଙ୍ଗ୍ ଭ୍ୟାନ, କଣ୍ଟୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାନ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭ୍ୟାନ, ଟେଲିଫୋନାଗୋଗ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଏବଂ ମରାମତି ଭ୍ୟାନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିପୋଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାଜସଜ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ଥିଲା ।

ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ।

3.3.6.4 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିଫଳ ହେବେ, ଅଗ୍ନିସମ ସେବା ନିୟମ, 1993 ର ଧାରା 17 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଅଧିକୃତନା (1997) ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିସର⁵²ରେ ରହିଥିବା ମାଲିକ ଏବଂ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ନିବାରଣର ପ୍ରାକ୍ ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକୃତନା ଅନୁସାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା(ଏଚ୍‌ଆର୍‌ବି)⁵³ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାତୀୟ କୋଠା ସଂହିତା (ଭାଗ 5) ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ କରିବାର ଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି) ପାଇ ସାରିବା ପରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦଖଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ । ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିନିୟମ) ନିୟମ 1994, ଅନୁସୂଚୀ ଏ (2)ର ନିୟମ 3(3) ସହ କାରଖାନା ନିୟମ 1948ର ଧାରା 38 (1) ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସରଜାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ, ଅତିତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ :

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ 282ଟି⁵⁴ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଛଅଟି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ଅଭାବରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 276 ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଅଫିସ୍ ଗୃହ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ।

ସେହିପରି, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା ଯାହା ଚିକିତ୍ସାଳୟ⁵⁵ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ 17 ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ ଏକ ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁହତ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବିନା ଚାଲୁଥିବା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଥିବା 623 ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 32 ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକାକୁ ଦଖଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ହେଲା ଯେ ଦଖଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସଂକ୍ଳିୟା ନାହିଁ । ଏହା ଦଖଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନହେବା ବିଷୟ ସୂଚାଉଥିଲା ।

⁵² ଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା କୋଠା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
⁵³ 15 ମିଟର ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର
⁵⁴ ଭୁବନେଶ୍ଵର-132, କଟକ -90, ପୁରୀ-27, ବ୍ରହ୍ମପୁର-10, ରାଉରକେଲା-13, ଜଗତସିଂହପୁର-7, ବରଗଡ଼-1, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-1 ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ-1
⁵⁵ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ଵର

- ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପେଶାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଲାଇସେନ୍ସ/ ନବୀକରଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସାମ୍ବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ରହିନଥିଲା ।
- ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) କ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନଥିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 11ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକା, 10 ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକାରେ ଚାଲୁଥିବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 22 ଟି ପରିସରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା/ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ନଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.4** ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି 22 ଟି ପରିସରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:
 - ଯଦିଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁବିଧା/ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ନଥିବାରୁ 13 ଟି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକା/ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଧାରା 17 ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
 - ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତଟି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକା/ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
 - ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକାରେ⁵⁶ ବ୍ୟବସାୟକ/ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ⁵⁷ ଅଗ୍ନି ନିବାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ୍ମ ତଦାରଖ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତଦାରଖକୁ ଏତାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିସେବା ନିୟମର ଧାରା 17 ଅନୁଯାୟୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାଳିକାର ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ।

ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିୟମ, 1993 ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ଆଇନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ନିୟମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ଉତ୍ତରରୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୁତ୍ସାହ ଜନକ ଥିଲା ।

3.3.7 ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଇ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, 2015-16 ରେ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର

⁵⁶ ଅଜୟ ବିନୟ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ; ଭୃଷଣ ପାଞ୍ଜୀର ଏବଂ ଷ୍ଟାଲ ଲିମିଟେଡ୍, ସମଲପୁରର ଆବାସିକ କୋଠା

⁵⁷ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ମିଶନ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ(କେଆଇଏମଏସ୍), କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷା ମହାନିରୀକ୍ଷକ {ଆରକ୍ଷା ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ଅଗ୍ନିଶମ)}, ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଥିବା ଅବଲୋକନ କଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ) ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ, 47⁵⁸ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ (40) ଏବଂ ଆରକ୍ଷା ମହା ନିରୀକ୍ଷକ (7)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- 48 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ, ସମାକ୍ଷା 10 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସାତଟି (70 ପ୍ରତିଶତ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
- ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଚାମର ମରାମତି ନକରିବା ଭଳି 62ଟି ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର ଚାରିଟି (6 ପ୍ରତିଶତ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
- ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2015-16 (ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା) ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା 291ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 105ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ⁵⁹ କରାଯାଇଥିଲା । ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 166 ଟି ଅଭାବ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 15 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.3.8 ଉପସଂହାର

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପାଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଅଗ୍ନିଶମ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାନାଦର୍ଶ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନହେବାରୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ନିରୂପଣ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଭୁଲ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଭିମି ସ୍ତ୍ରୀୟନ ନକରି ସାଜସରଞ୍ଚାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଓ ଅଗ୍ନିସମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଧିନିୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣାତ ହେବାର 23 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଭିଯୋଜନାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

⁵⁸ 2013-14: 16, 2014-15: 9 ଏବଂ 2015-16: 22

⁵⁹ ଆରବଂସଂ, ସମଲପୁର: 64, ଆରବଂସଂ, ବ୍ରହ୍ମପୁର: 6 ଏବଂ ଆରବଂସଂ, କଟକ: 35

3.4 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାର କୋଠାରେ ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଜମି ଦଖଲ ନକରି ଏବଂ ପରିବେଶିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ନ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା । ଫଳରେ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ 3.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା ଭାଗ 1 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ କି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନହେବା ଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଜମି ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ଅଟେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁଜୁମରା ଠାରେ 226.20 ଏକର ପରିମିତ ସ୍ଥାନ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ନିରୁପଣ ସମିତି⁶⁰ ଏକ ନୂତନ ମୁକ୍ତ ପବନ କାରାଗାର ଓ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ସୁବିଧା ନିର୍ମିତ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2009) । ଏହି ଆଧାରରେ ଘରୋଇ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ହାଉସିଂ ଓ ଷ୍ଟେଲଡେୟାର କର୍ପୋରେସନ (ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କାରାଗାର), ବିଭାଗୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ)ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009) ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଥିବାର ଦେଖିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009) ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ, 1980ରେ ଥିବା ପରିବେଶିକ ମାପଦଣ୍ଡ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (ଅକ୍ଟୋବର 2009) କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନକରି, କାରାଗାର ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ସୌଧ ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍‌କଳିତ ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 1.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ନଭେମ୍ବର 2009) କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରି ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଯେଠି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.08 କୋଟି⁶¹ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା ଓ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଅନୁମତି ଅଭାବେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ । ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2014 ରେ କାରାଗାର ମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 127 ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ⁶² କାଟିବା ପାଇଁ ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ଜୁନ୍ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ତଦନ୍ତର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୁଜୁମରା ତହସିଲଦାର ସ୍ତମ୍ଭ କଲେ କି 226.20 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ 73.79 ଏକର⁶³ ଜମି ଯଦାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା । ଫଳରେ ସେହି ଜମି ଉପରେ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମୋଦନାୟକ ନଥିଲା ।

⁶⁰ ସମ୍ବଲପୁର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ତହସିଲଦାର ଯୁଜୁମରା ପୋଲିସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ, ସମ୍ବଲପୁର, ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷ (ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ), ସମ୍ବଲପୁର, ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍, ସମ୍ବଲପୁର, ସାସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରାଥମିକ ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୁଜୁମରା ଓ ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାର ମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ
⁶¹ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ: 98.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ: 9.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
⁶² ଶାଳ: 15, ଅର୍ଜୁନ :40, ଜାମୁ: 22 ଏବଂ କେନ୍ଦୁ: 50
⁶³ ବଳକା 152.41 ଏକର ଜମିର କିମ୍ପା 'ପଡ଼ିତ'

ପରିବେଶିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ନକରି, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କାରାଗାର), ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ବଦଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣର ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ 2.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2013) ଏବଂ ଓସ୍ତପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଠାରେ ଜମା କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଓସ୍ତପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସଂପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରା ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (ମଇ 2016) ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ କୋଠା ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଟେରୀ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।



ଯୁକ୍ତମତୀ କାରାଗାରର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଟେରୀ କାନ୍ଥ

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଜମି ଦଖଲ ନକରି ଓ ପରିବେଶିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ନକରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠଳ ହେଲା ଏବଂ 3.09 କୋଟି⁶⁴ ଟଙ୍କା ଓସ୍ତପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଙ୍କ ଠାରେ ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କାରାଗାର) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ଓ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବାର ଆଶା କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ କାରାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଡିଏଫଓ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଯୁଗ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ନହେବାରୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2010 ରୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନହେବା ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ନହେବା ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016), ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଅଛି (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

3.5 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ଠଳ ନିବେଶ

କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍-ନିର୍ବାହ ଓପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଓସ୍ତପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କରାଯାଇନଥିବା ହେତୁ 8.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିକାଶ/ଅନୁମତି ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

⁶⁴ 4.17 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରଦାନ ପରିମାଣ) ମଧ୍ୟରୁ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଉପଯୋଗ ପରିମାଣ)

ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପିଛା ଦୈନିକ (ଏଲ୍‌ପିସିଡି) 135 ଲିଟର ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧୁ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା (ପିଏଚ୍‌ଇଓ) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରା ଭିଡିଓମି ବିକାଶ ଯୋଜନା (ୟୁଆଇଡିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଟି) ମାଧ୍ୟମରେ ‘ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ’ ନାମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2009) । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଡିସେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2009) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ସିଇ) ଜନସାଧୁ ବିଭାଗ (ପିଏଚ୍ ଅର୍ଦ୍ଧନ) ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 14.51 କୋଟି⁶⁵ ଟଙ୍କାର ବୈଷୟିକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2009) । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସାତଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା । ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଯଥାକ୍ରମେ 80 ଓ 20 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ), ପିଏଚ୍ ବିଭାଜନ-II, କଟକ 2009-10 ଏବଂ 2013-14 ରେ ଏହି ବାବଦରେ 14.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସାତଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହର ପୂର୍ବ ଔପଚାରିକତା⁶⁶ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ୟାକେଜ-2 ରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣରେ 15.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ତିନିଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି:

ସାରଣୀ 3.5.1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କିତ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅବକଳ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
1.	ପ୍ୟାକେଜ -1: ପମ୍ପ ଚାମର ସହିତ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କୂପ, ଦୈନିକ ସାତ ମିଲିୟନ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର, ଚାରିଟି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚିତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର	5.73	ଜୁଲାଇ 2010	ଜୁନ୍ 2011	2.21	ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ରେ ନିକାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2012 ରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ତିନି ଥର ସମୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।
2.	ପ୍ୟାକେଜ -6: ଅଗୋଧିତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ଏବଂ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବଣ୍ଟନ	1.70	ଫେବୃଆରୀ 2011	ଅଗଷ୍ଟ 2011	0.22	ଜୁନ୍ 2013 ରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2015 ରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତା କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ।
3.	ପ୍ୟାକେଜ -2 ପମ୍ପ ଘର ଏବଂ	0.33	ଜୁଲାଇ 2010 (କାନୁଆରୀ)	ନଭେମ୍ବର 2010 ମଇ	0.12	ଜମି ଦଖଲ ହୋଇନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜିନାମା ରଦ୍ଦ

⁶⁵ ଜଳ ଯୋଗାଣ: 14.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଇନସେଷ୍ଟିଭ୍: 0.21 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁶⁶ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଠାରୁ ନିକାସ, ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତା କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଏବଂ ଜମି ଦଖଲ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
	କର୍ମଚାରୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା		2016 ରେ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ)	2016		କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 49.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2016) । ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଦଖଲ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ 15.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।
	ମୋଟ	7.76			2.55	

ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ୟାକେଜରେ 5.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନମନାୟ ଲୁହା ପାଇପ୍, ଭାଲ୍ଭ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପମ୍ପ ସେଟ୍ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ୟାକେଜରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସରକାରୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ ହେଲା ପରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ସେହି ସରକାରୀଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ସମୟ ଯୋଗାଣ ଓ କ୍ରୟ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ 12 ରୁ 18 ମାସ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚ୍ୟାରେଞ୍ଜ୍ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ବାହ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ସହିତ ସର୍ଭେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ସପ୍ତମ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 8.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, 0.53 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ⁶⁷ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାକାର କରି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଯାହାହେଉ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କୌଣସି ପରିଣାମ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ନଭେମ୍ବର 2016) ।

ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ

3.6 ଶ୍ରମ ଉପକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଦାୟ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା (ଅଗଷ୍ଟ 1996) କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ନିୟୁକ୍ତ ବିନିୟମ ଏବଂ ସେବାସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ, 1996 (ବିଓସିଡବ୍ଲୁ ଅଧିନିୟମ) ରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା

⁶⁷ 2041 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହରର ଆକଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟା 1.14 ଲକ୍ଷ

ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ନିୟୁକ୍ତି, ବିନିୟମ ଏବଂ ସେବାସର୍ତ୍ତ) (ଓବିଏବଓସିଡବ୍ଲୁ) ଅଧିନିୟମ, 2002 ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2004 ରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ (ଓବି ଏବଂ ସିଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁବି) ଗଠନ କଲେ । ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା ବିଭାଗ (ଏଲ ଏଣ୍ଡ ଇଏସଆଇ) ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଫେବୃୟାରୀ 2004) ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଲଏ) ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର⁶⁸ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମ ଉପକର ଆଦାୟ କରିବା ଓଡ଼ିଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁବିର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । ଏହି ଆଦାୟ ଉପକର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଗ୍ରାମ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବିବାହ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ଯେନସନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି କଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଶ୍ରମ କମିଶନର ଏହି ବୋର୍ଡ଼ର ପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସବିବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ସହିତ ଶ୍ରମ ଉପକରର ଆକଳନ ଏବଂ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

2011-16 ମଧ୍ୟରେ, ବୋର୍ଡ଼ ଉପକର ବାବଦରେ 838.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 155.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ବୋର୍ଡ଼ ନିକଟରେ 965.06 କୋଟି⁶⁹ ଟଙ୍କା ଅଣ ବିନିଯୋଗ ରାଶି ରହିଥିଲା । ଓବିଆଣ୍ଡସିଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁବି ଏବଂ 32ଟି ଡିଏଲଏ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି⁷⁰ ଏବଂ ସାତଟି⁷¹ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ 2011-16 ର ନଥିପତ୍ରକୁ ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ମଇ- ଜୁଲାଇ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଉପକରର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣ ତଥା ଅପ୍ରଭାବୀ ବିନିଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

3.6.1 ଉପକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆଦାୟ

ବିଓସିଡବ୍ଲୁ ଅଧିନିୟମ, 1996ର ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ⁷² ଜଣେ ନିୟୋଜକ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଓବିଏବଓସିଡବ୍ଲୁ (ଆରଇଏଣ୍ଡସିଏସ୍) ଅଧିନିୟମ, 2002 ର ନିୟମ 22(2) ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ସେବା ନିୟମ, 1998 ର ନିୟମ 6 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟୋଜକ⁷³ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଉପକର ପ୍ରଦାନର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ବ୍ୟୟ, ନିୟୁକ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ଆକଳନ ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ । ନିୟମ 7 ଅନୁସାରେ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ ଆଦେଶ ନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 3,760 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଜିକୃତ

⁶⁸ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିନିୟମ, 1923 ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଚାକର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବିଆଯାଇଥିବା ଅଥବା ଦେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ

⁶⁹ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ: 98.96 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଉପକର: 838.10 କୋଟି ଟଙ୍କା + ସୁଧ: 183.01 କୋଟି ଟଙ୍କା = 1,120.07 କୋଟି ଟଙ୍କା - 155.01 କୋଟି ଟଙ୍କା (ବିନିଯୋଗ) = 965.06 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁷⁰ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପଦ୍ଧତି ବିନା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ବଲିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଇଥିବା ଅନୁଗୁଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର

⁷¹ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ, ତାଳଚେର-ଅନୁଗୁଳ-ମେରାପୁଣ୍ଡଳୀ, ସମଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

⁷² କୌଣସି ନିଗମ କିମ୍ବା ଫାର୍ମ, ଜନସାଧୁ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ/ ପୂର୍ବ ବିଭାଜନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ସଂଘ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନଥିବ

⁷³ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ଠିକାଦାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକାଦାର ନିୟୋଜକ ଅଟନ୍ତି

ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 251 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରମ ଉପକର ବାବଦରେ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

- **ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟାବଳୀ ନଥିବା :** ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପଞ୍ଜିକରଣ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବୋର୍ଡ଼ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
- **ଉପକରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରିବା:** ନିୟମ 6 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିୟମ 7(3) ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିନଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ, ବାକି ରହିଥିବା ଉପକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ବୋର୍ଡ଼ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଉପକରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
- **ଅନାଦେୟ ଉପକର:** କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପକର ନିୟମ 1998 ର ନିୟମ 4(4) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଅନୁମୋଦନ ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ନିର୍ମାଣର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଉପକର ମୂଲ୍ୟର ତିନିଗୁଣ ବ୍ରାଫ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସପକ୍ଷରେ ଦାଖଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାତଟି⁷⁴ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମାନକ କୋଠାବାଡ଼ି ବିନିୟମ (ଏସବିଆର୍)ରେ ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ କୋଠାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ମାପିବା କିମ୍ବା ଶ୍ରମ କର ଜମା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡିସେମ୍ବର 2008) ଅନୁଯାୟୀ କୋଠାର ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତିଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ପୁନଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ସାତଟି ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 9,656 କୋଠାବାଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ତେବେ ବି ଏସବିଆର୍ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଉପକର ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 443ଟି କୋଠାବାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 3,170.44 କୋଟି⁷⁵ ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିଥିଲା । ଯାହାଉପରେ 31.70 କୋଟି ଟଙ୍କା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1**) ଶ୍ରମ ଉପକର ବାବଦରେ ଆଦାୟ ହେବାର ଥିଲା । ତେଣୁ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ 31.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରମ ଉପକର ବାବଦରେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ (ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ) ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନତ ବିଭାଗରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନପାଇବା, ଶ୍ରମ ଉପକର ଆଦାୟ ନହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2016-ଅଗଷ୍ଟ 2016) ।

⁷⁴ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କଟକ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମଲପୁର ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଳଚେର-ଅନୁଗୁଳ-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
⁷⁵ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କୋଠାବାଡ଼ିର ପୁନୁ ଏରିଆ ଏବଂ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣର ନିମ୍ନମୂଲ୍ୟ ହାରରେ ସମାକ୍ଷା ହିସାବ କରିଛି

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା ବିଭାଗ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 2008 ରେ ଜାରି କରିଥିଲା ।

- ବୋର୍ଡକୁ ଉପକର ପ୍ରେରଣ ନକରିବା :** ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପକର ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡରେ ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାତଟି⁷⁶ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ 16 ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା 22.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 42 ଟି ଟେକ୍ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ଜମା କରିନଥିଲେ । ସେହି ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବିଧିମାନ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ 2014 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2015) । କିନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି⁷⁷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୌର ସଂସ୍ଥା (ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ) ଦ୍ୱାରା 2010-14 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଉପକର ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 33.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋର୍ଡକୁ ପୈଠ ନକରି ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ।

ବୋର୍ଡ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବୈଧିକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

3.6.2 ଶ୍ରମ ଉପକରର ବିନିଯୋଗ

ବିଓସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିନିୟମ, 1996 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଓ ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 90 ଦିନ କୋଠାବାଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନମତେ ଅବଲୋକନ କଲା:

- କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ହାସଲରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା:** ଉପଲକ୍ଷ ଥିବା ସମୁଦାୟ 1,120.07 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷⁸ ମଧ୍ୟରୁ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ମାତ୍ର 114.56 କୋଟି ଟଙ୍କା (10.23 ପ୍ରତିଶତ) ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 14.25 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ମାତ୍ର 3.44 ଲକ୍ଷ (24.14 ପ୍ରତିଶତ) ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପାଣ୍ଡିର ଦକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦା/ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣା/ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ନଥିବା, ଅନୁପସ୍ଥିତି, କମ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।
- ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା :** ସହାୟତା ପାଇଁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହସ୍ତଗତ ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ନାକଚ ଦରଖାସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅତିତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରି ନଥିଲା । 2012-16 ମଧ୍ୟରେ, ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା 58ଟି ଦରଖାସ୍ତ⁷⁹ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ 80ଟି ଦରଖାସ୍ତ ପୁନଃ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ଯେ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସହାୟତା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ

⁷⁶ କଟକ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ଏବଂ ସମଲପୁର (10 ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ)

⁷⁷ ବିଷମକଟକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଡେଲାଇ ଓ ତୁରେଇକେଲା

⁷⁸ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ: 98.96 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଦାୟ ଉପକର: 838.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ: 183.01 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁷⁹ 2012: ପାଞ୍ଚ; 2013: ଚାରି; 2014: ଦୁଇ; 2015:26; 2016:21

ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତାନ୍ତରାଳରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲେ ।

- **ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ନହେବା :** ବୋର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ (ୟୁଏଲ୍‌ବି)⁸⁰ 78.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2014 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2014 ମଧ୍ୟରେ) । ତେବେ ବି ଅକ୍ଟୋବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରମିକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେବଳ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ ।

ବୋର୍ଡ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

- **ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:** ଓବିଏସ୍‌ଓସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନିୟମ, 2002 ର ନିୟମ 278 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୃତ୍ତି ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । କିନ୍ତୁ, ବୋର୍ଡ 2011-16 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ।
- **ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା:** 2012-16 ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା 2.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇନଥିଲେ । ଏହି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନୁଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିନିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟଲୋଚନା ନକରିବା ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନ ପାଉଥିବା ସୁବିଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

3.6.3 ଉପସଂହାର

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବୋର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରି ନପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି ବିଓସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିନିୟମ, 1996 ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଓବିଏସ୍‌ଓସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିନିୟମ, 2002 ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଲାଗୁ ନକରିବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମ ଉପକର ଦେଇନଥିଲେ । ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଉପକର ପରିମାଣ ଅନୁପାତରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଟିର କେବଳ 10.23 ପ୍ରତିଶତ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତାନ୍ତରାଳ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବୋର୍ଡ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

⁸⁰ ଦେଶୀୟ ପୌରାଞ୍ଚଳ: 32.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ: 28.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳ: 17.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

3.7 ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିନା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେବା ସହ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (ଆରଡି) ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ (ଜିଓଆଇ) ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (ପିଏମଜିଏସ୍‌ଓଆଇ) ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.2.3 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମଟି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ, ନଦ୍ଦୀର ସବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସବିଶେଷ ଅଟକଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.7.4 ଅନୁସାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସିଭିଲ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଯେ ଭାନପୁର-ଡୋରିଆବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର 8/53⁸¹ କିମି ରେ ଧନୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭାଗ ନିମାପତାର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ), ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008) । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସେତୁ ତଥା ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା 4.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଫେବୃୟାରୀ 2009 ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 3.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଫେବୃୟାରୀ 2009 ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2012 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 4.13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2010) ।

ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଏବଂ ସେତୁ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ରହିଥିବା ହେତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନଥିଲେ । 10 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ (ଜାନୁଆରୀ 2013), ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ 2.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2012) ଯାହାକି ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷକ ନିକଟରେ ପଢ଼ି କରାଯାଇନଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଠିକାଦାର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରେ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବେଶ ପଥ ନ ଥିବା ହେତୁ ନିର୍ମିତ ସେତୁଟି ଅଧିବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

⁸¹ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲପଥର ଚିହ୍ନ

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରବେଶ ପଥର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧମୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଜମିର ଲକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ସେତୁ ନିକଟକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଟକଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମଞ୍ଜୁର ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.2.3 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଇଁ ଜମିର ଲକ୍ଷ୍ମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିବା, ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.7.4 ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଯେ, ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜମି ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୁତି ସମନ୍ୱୟ ଟ୍ରାନସେକ୍ସ ଓ୍ୱାକ୍ଟର⁸² କୌଣସି ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଡିପିଆରରେ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ସଠିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯିବା ଫଳରେ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 1,451 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତୋରୀଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016); ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରହିଛି (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

3.8 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନରେ କ୍ଷତି

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁବେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ବାବଦରେ 3.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ।

ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2012), ଯାହା ଫଳରେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି, ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜମାଗାଠି ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ କରିହେବ ।

⁸² ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ, ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥିତି, ଜମି ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା

ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରହିଥିବା ସୁବିଧା ସହିତ ଅଧିକ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଫେଲ୍ଟି ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଏହି ଅନୁଦେଶକୁ ପାଳନ ନକରିବା ଦ୍ୱାରା, 2011-16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଧ ବାବଦରେ 3.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ । ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା:

- ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ), ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶନେଣା କାରବାର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁ ଖାତାରେ⁸³ କରିଥିଲେ । 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 0.09 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 35.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ରାଶି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି କୌଣସି ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ କରୁନଥିଲା । ଚଳନ୍ତି ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେହି ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଫେଲ୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ଖାତାରୁ ବଦଳ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇସିଟି ବିଭାଗ/ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶ ଅନୁପାଳନ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ବାବଦରେ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନ (ଗ୍ରାମାଣ) ଏବଂ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସହାୟକ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଅନ୍ତର୍ଗତ 0.59 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 419.10⁸⁴ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଦେଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଧ ବାବଦରେ 0.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ମୂଖ୍ୟଯତ୍ନୀ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ (ପରିମଳ) ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେ ଜୁଲାଇ 2016 ରୁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଫେଲ୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
- 2011-16 ମଧ୍ୟରେ, କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ସିଡିଏ) ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା 2.59 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 3.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଚଳନ୍ତି ଖାତା/ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ⁸⁵ ଜମା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ 0.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଯଦି ସେହି ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଫେଲ୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ 0.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ବିଭ ଏବଂ ଲେଖା ସଦସ୍ୟ, ସିଡିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016), ଯେ, ଫେଲ୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନରଖିବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ନଥିଲା ଓ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରୁ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେଲ୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ।

ତେଣୁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତା କରିବା ଫଳରେ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, 2011-16 ମଧ୍ୟରେ 3.65 କୋଟି⁸⁶ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।

⁸³ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାରିପଦା ଓ ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାରିପଦା
⁸⁴ 2013-14: ସର୍ବନିମ୍ନ -2.96 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ -14.51 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2014-15: ସର୍ବନିମ୍ନ - 0.92 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ - 5.26 କୋଟି ଟଙ୍କା; 2015-16: ସର୍ବନିମ୍ନ - 0.59 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ - 419.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁸⁵ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କଟକ (1 ଅପ୍ରେଲ 2013 - 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013); ଏଡିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍, କଟକ (7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013-31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016)
⁸⁶ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ - 0.72 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସିଡିଏ - 0.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ - 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ରହିଛି (ଡିସେମ୍ବର 2016) ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

3.9 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଫଲୋ-ଅପ୍ ଅଡିଟ୍

3.9.1 ଉପକ୍ରମ

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 62 ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଯେଥିରୁ 13 ଟି ସଂପ୍ରଦାୟ⁸⁷, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର (ପିଭିଟିଜି) ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସେମାନେ ସାକ୍ଷରତା, ହ୍ରାସ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର 12 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କର 21,802 ଟି ପରିବାର (2015⁸⁸) ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 89,208 ଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା ଯଥା ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଉନ୍ନୟନ (ସିସିଡି) ଯୋଜନା⁸⁹ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପରିକଳ୍ପନା ଯଥା ଜନଜାତି ଉପଯୋଜନା (ଟିଏସ୍‌ପି)କୁ ସତରଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସ୍‌ସିଏ) ଏବଂ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜନଜାତିକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଧାରା 275(1) ଅଧିନରେ ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହିସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି) ବିଭାଗ 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଘ) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପରିଚାଳନା ନିକାୟ (ଜିବି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସତରଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ⁹⁰ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସିଏଜିକ୍ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ସବୁ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) । ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫଲୋ-ଅପ୍ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଏବଂ 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ⁹¹ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିର 2013-16 ଅବଧିର ନଥିପତ୍ ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଜୁଲାଇ 2016 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଋଷିଟି ସୁପାରିଶରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁପାରିଶ ଆଂଶିକ ଭାବେ

⁸⁷ ବଣ୍ଡା, ବୁଢ଼ିଆ ଭୃଞ୍ଜିଆ, ଦିଦାୟା, ତଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ, ପାହାଡ଼ି ଖତିଆ, ମାଙ୍କଡିଆ, ବିରହୋର, ଜୁଆଙ୍ଗ, କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା, ଲୋଧା, ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଓ ସଉରା
⁸⁸ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତାଲିମ୍ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (2015) ଅନୁଯାୟୀ
⁸⁹ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜିଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା
⁹⁰ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (ପିବିଜି), ଯାହା ପିଭିଟିଜି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା
⁹¹ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ପିବିଜିଏ), ଜମାରଡିହି; ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଜେଡିଏ), ଗୋନାସିକା; ବୁଢ଼ିଆ ଭୃଞ୍ଜିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ସିବିଜିଏ), ସୁନାବେଡ଼ା (ନୁଆପଡ଼ା); ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏଲ୍‌ଡିଏ), ମୋରଡ଼ା; ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ପିବିଜିଏ), ଖୁଷାଗାଁ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ), ପୁଟାସି । ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ସାମାଜିକ୍ ଉଇଦାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା

କାର୍ଯ୍ୟାନୁବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନିଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦୌ ହୋଇନଥିଲା । ନିମ୍ନ ଅନୁଲେଖନଗୁଡ଼ିକରେ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା

3.9.2 ସିସିଡି ଯୋଜନାରେ ପିଭିଟିଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା

ସୁପାରିଶ -1: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପରିଚାଳକ ନିଜାୟ ପିଟିଜିଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି (ଅପ୍ରେଲ 2008 ଓ ଅପ୍ରେଲ 2015) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିକାଶ (ସିସିଡି) ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା । ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ସେଠାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ସମୀକ୍ଷା 2012-17 ଅବଧିରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ଏଆର୍) ର ଅନୁଲେଖ 2.4.2.2 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସିସିଡି ଯୋଜନାରେ ପାହାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଭରା ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କର 15,243 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା 4,241 ଟି ପରିବାରକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ ପାହାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଭରା ଜନଜାତି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା/ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ସିସିଡି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2011) । ତଦନୁସାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଲୋଧା ଏବଂ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ପିଭିଟିଜିକୁ ନେଇ 40,241 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ (8,202 ପରିବାର) ଅତିରିକ୍ତ 260 ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ମଧ୍ୟରୁ ଋରିଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2012 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015) । ଯାହାହେଉ, ସିସିଡି ଯୋଜନା 2012-17 ରେ ଚାରିଟି⁹² କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଟିଏ)ର ସଚିବଙ୍କ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ସିସିଡି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବାର କାରଣ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ପିଭିଟିଜିଙ୍କୁ ସିସିଡି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଗର ପିଭିଟିଜିଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାକି ନିମ୍ନସାରଣୀ 3.9.1 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ସାରଣୀ 3.9.1: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା/ ବର୍ଷଭୂରା ବିରହୋର ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନସଂଖ୍ୟା

କ୍ର.ସଂ.	ପିଭିଟିଜିଙ୍କ ନାମ	1991	2001	2011	ଦଶନ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ (2001-11)
1	ବିରହୋର	825	702	596	-15.10
2	ମାଙ୍କଡ଼ିଆ	1150	130	31	-76.15

(ଉତ୍ସ: ଜନଗଣନା 2011)

⁹² ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା; ଏଲଏସଡିଏ, ପୁରୀ ଏବଂ ପିବିଡିଏ, ଖୁର୍ଦ୍ଧା

ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିସର ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ସିସିଡି ଯୋଜନାରେ ପିଭିଜିମାନେ ରହୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସାରକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

3.9.3 ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ସୁପାରିଶ-3: କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ।

3.9.3.1 କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନବ ସମ୍ବଳ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.8 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ 17ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 25 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ପଦବୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଚାରଧିନ ରହିଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ନମୁନା ଛଅଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 85 ଥିବା ବେଳେ 39 ଜଣ ଲୋକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 54 ପ୍ରତିଶତ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ କନିଷ୍ଠ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ, ସାମାଜିକ ମୋବିଲାଇଜର (ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ପ୍ରତିଶତ), କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନ (33 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ (67 ପ୍ରତିଶତ) ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

3.9.4 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ସୁପାରିଶ-2: ସରକାର ଯଥା ସମ୍ଭବରେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଜିବିର ବୈଠକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ପିଡିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଯୋଜନାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.9 ରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ ପରିଚାଳନା ନିକାୟ (ଜିବି)ର ସଭା ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ହେଉଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲା:

- **ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (ଏଜିଏମ୍):** କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା କଥା । ଯାହାହେଉ, ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କୌଣସିବିଧିରେ ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଏଜିଏମ୍ ବୈଠକ ବସିନଥିଲା ।

- ପରିଚାଳନା ନିକାୟ ସଭା:** କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଜିବି⁹³ ତ୍ରୈମାସିକ ବୈଠକ କରି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଥିଲା । ତିନିଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ, 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 72 ଜିବି ସଭା ଦରକାର ଥିବାବେଳେ 16 ଟି ସଭା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 56 ଟି ସଭା ହୋଇନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଜିବି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ ।
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମିତି:** ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ପିଡ଼ରୁଡ଼ି) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଏନଜିଓରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ସମିତି ଗଠନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଅପ୍ରେଲ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା କଥା । ଯାହାହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି (ଓଡ଼ିଡିଏସ୍) ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା :** ଓଡ଼ିଡିଏସ୍ ଯାହା ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୋଡାଲ୍ ସମିତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଥିଲା । ଯଦିଓ, ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଡିଏସ୍ (2013-14) 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା । ପିଭିଟିଜିଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନ ଏକାଭିମୁଖୀ ଭଙ୍ଗାରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର⁹⁴ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା । ଏଣୁ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିକଳ୍ପନା/ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା, କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ସୁପାରିଶ ଆଂଶିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା

3.9.5 ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସୁପାରିଶ-4: ପୁରୁଣାକାଳିଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ, ପିଟିଜିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପରିକଳ୍ପନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏକାଠି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦରକାର କରୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁପୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ ।

3.9.5.1 ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା (ଆଇଜିଏସ୍) ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ପି ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ଡିସେମ୍ବର 2006) ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ/ ଆୟ ସହ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଭିଡିଭିଏଫି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ବିହିତ କରେ ଯେ ଏସ୍‌ସିଏରୁ ଟିଏସ୍‌ପି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର ଯୋଗଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଯାହା ଅଧିକାରୀ ଆଇଜିଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଭିଏଫି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରା ଯାଇପାରିବ ।

⁹³ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଭିଏ ହିସାବରେ ନେଇ ଗଠିତ
⁹⁴ 15 ମଇ 2015 ରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.4.1, 2.4.4.2 ଏବଂ 2.4.4.3 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହରେ ଅଭାବ, ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନକରିବା ଏବଂ ବଜାର ସୁବିଧାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଅନୁସାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା 1 ରୁ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତିନିଟି ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ, 2013-16 ମଧ୍ୟରେ, 17ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 3,757 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ବାହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ 1,948 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟ (52 ପ୍ରତିଶତ) ର ନିର୍ବାହ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ, 1,371 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ 836 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟ (61 ପ୍ରତିଶତ) ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 535 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ⁹⁵ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 404ଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସମାପ୍ତିର ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ଵେ, ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସତର୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏହିବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (ଯୋହାକି ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ)ର ବିଫଳତା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ନହେବାର କାରଣ ଥିଲା ।
- 296 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, 43 ପ୍ରକଳ୍ପ (15 ପ୍ରତିଶତ)ରେ, ଯେପରିକି ରାସ୍ତା, କାନୁବାଡ଼, ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ମାଣରେ 1.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯୋହାକି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 1,258 କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ (ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ) ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଜାମରତିହି ଦ୍ଵାରା 8.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 2013-14 ରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସମାକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ।
- କେବଳ ଚାରିଟି⁹⁶ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 17.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବଜାର ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 129 ଗ୍ରାମରୁ 3 ଟି ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
- ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଭାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିରିଡିକ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା/ ମାନବ ଉନ୍ନତିର ସୂଚୀକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ/ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2011) ।
- 120 ଟି ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ, ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:
 - 87 ହିତାଧିକାରୀ (73 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା;

⁹⁵ 2013-14: 228, 2014-15: 176, 2015-16: 131

⁹⁶ ସୁନାବେଡ଼ା, ଜାମରତିହି, ଖୁଖାଗାଁ ଏବଂ ମୋରଡ଼ା

- 87 ହିତାଧିକାରୀ (73 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ; ଏବଂ
- 38 ହିତାଧିକାରୀ (32 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ପୁନଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ, 1,479 ପିଭିଟିଜି ଯୁବକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଯେପରିକି ରାଜନୀତି, ଫିନାନ୍ସ/ ବ୍ଲିଟିଙ୍ଗ୍ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଧୂପକାଠି, ଛତୁଚାଷ, ଇତ୍ୟାଦିରେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 796 ଯୁବକଙ୍କୁ⁹⁷ (54 ପ୍ରତିଶତ) ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଯଦିଓ 105 ଯୁବକଙ୍କୁ 14.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିୟୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । କେକେଡିଏ, ବେଲଘରରେ ପିଭିଟିଜି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସତରଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

3.9.5.2 ଭିଭିଭିମିର ବିକାଶ

ସିସିଡି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସିସିଡି ଯୋଜନା, ଟିଏସପିରୁ ଏସସିଏ ଏବଂ ଧାରା 275(1) ର ଅନୁଦାନ ଅଧିନରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଭିଭିଭିମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଭିଭିମିର ସୁବିଧା ଯେପରିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ସଂଯୋଗାକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.5 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ଵାକାଂକ୍ଷା ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଭିଭିଭିମି ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ବସ୍ତୁଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ 1 ରୁ 23 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସାକ୍ଷରତା, ପିଇବା ପାଣି, ସାମ୍ବୁଧି ସେବା, ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଗୃହ, ବିଜୁଳି, ଇତ୍ୟାଦି ଭିଭିଭିମିର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁମେ କରାଯାଉଛି ।

ଭିଭିଭିମି ନିର୍ମାଣରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ରାଜ୍ୟରେ 541 ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରୁ ନମୁନା ଛଅଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 35 ଟି ଗ୍ରାମ ସହ 165 ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗାକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 120 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସମୟରେ, 31 ଜଣ କହିଥିଲେ ଯେ 11 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗାକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 541 ଗ୍ରାମରୁ 43 ଟି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଦୁଇଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସାତଟି⁹⁸ ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଟି ଗ୍ରାମରେ ସୌର ପମ୍ପ ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ବଳକା

⁹⁷ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୁତ୍ତ: 464 ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟୁତ୍ତ: 332
⁹⁸ କୋକଡ଼ (ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା); ସରେଇକେଲା, ଚିଲକୁଡା, ଫୁଲଝର ଭୂୟାଁସାହି, ଭଟିସାହି, ପଟାମୁଣ୍ଡ ସୁଲ ସାହି, ସଞ୍ଜଲଭୂଆଦିସି (ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ)

ତିନିଟି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚୁଆ ପାଣି⁹⁹ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 246 ଟି ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ହୋଇନଥିଲା । ଛଅଟି ନମୁନା ପ୍ରକଳ୍ପର 129 ଟି ଗ୍ରାମରୁ 40ଟି ଗ୍ରାମ (31 ପ୍ରତିଶତ) ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସତରଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ ସହିତ ଦରକାର ମୁତାବକ ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସହ ପିଭିଟିଜି ଜନବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ । କେବଳ ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ବିଭାଗ ସହିତ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓମି ନିର୍ମାଣ ବିଷୟ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
- 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 21,802 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 5,365 ପରିବାର (ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1,438 ସହିତ) କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇନଥିଲା । 117 ମାମଲାର ନଥି ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତିନି ରୁ ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଓ 11.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ 49 ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ପିବିଟିଏ ଖୁଣ୍ଟଗାଁ ଦ୍ଵାରା ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

3.9.5.3 ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ

ସିସିଟି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମାଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ (ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓସିଟି) ବିଭାଗ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡବ୍ଲୁସି) ଅନୁପୁରକ ପୁଷ୍ଟି¹⁰⁰ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଦୂର କରିବାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା :

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 14 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 226 ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ନଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଭାବରେ, ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 16 ଟି ଗ୍ରାମର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୁ ଆଠ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ ।
- ପିଭିଟିଜିଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସମନ୍ବୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନ (ଏଫଏନଜିଓ)କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗକୁ 56.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2014) । ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫଏନଜିଓ ମାନଙ୍କର ନିଯୋଜନ ନହେବା ଦର୍ଶାଇ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଟିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2015) । ଏଣୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

⁹⁹ ଚୁଆ ପାଣି ଅର୍ଥ ମାଟି/ ବାଲି ଖୋଳି ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଏ

¹⁰⁰ ଛଅ ମାସରୁ ଛଅ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆ

- ଛଅଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କମ୍ ଓଜନ ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା 216 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା । 2012-13 ମଧ୍ୟରେ ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ, 19 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅପପୁଷ୍ଟିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।
- ରାଜ୍ୟରେ, 41¹⁰¹ ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 32,475 ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି 13 ଟି ସାସ୍ତ୍ରୀକେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହି ସାସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପିଏସ୍‌ସି/ ସିଏର୍‌ସି କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 5 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଛଅଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନୁମୋଦିତ 30 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଚାରିଟି ପଦ ଏକ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର¹⁰² ଦୁଇଟି ପିଏର୍‌ସିରେ, 2014-15 ରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ସାସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ । ସାସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ଅଭାବରୁ ଏବଂ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ, ପିଭିଟିଜି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସାସ୍ତ୍ରୀସେବା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- 2013-16 ରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ସାସ୍ତ୍ରୀ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 4.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବାବଦରେ 16.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ କେବଳ 13ଟି ସାସ୍ତ୍ରୀ ଶିବିର ପାଇଁ 6.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର/ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଔଷଧାୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ସାସ୍ତ୍ରୀ ଶିବିର ସମୟାନୁସାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା କାରଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାସ୍ତ୍ରୀ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା ।

3.9.5.4 ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା

ସିସିଡି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନାମ ଲେଖା, ସାକ୍ଷରତା ହାରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ହାର କମାଇବା ସହ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ:

- ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବୟସର ଶିଶୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାସ୍ତବିକ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ । 19 ଟି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 849 ଜଣ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲେ । 17ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର 2015-16 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 44.10 ଓ 34.26 ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା 82.40 ଏବଂ 64.36 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

¹⁰¹ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ 33 ପ୍ରାଥମିକ ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର (ପିଏର୍‌ସି)/8 ଗୋଷ୍ଠୀ ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର(ସିଏର୍‌ସି) ଏବଂ ନମୁନା ଅଣ୍ଡୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 11 (ପିଏର୍‌ସି)/ 2 (ସିଏର୍‌ସି)
¹⁰² ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଗୋନାସିକା ଓ ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ମୋରଡା

- ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୋଡାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, 19 ଟି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 190ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ 74.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2013) । ଯାହାହେଉ ମତ୍ୟୁଲ୍/ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତତ୍ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବରେ ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1,758 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 511 ହିତାଧିକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା (ଓଏପି) ଅଧିନରେ ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ । ବିଡିଓ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଓଏପିରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

3.9.5.5 ବନ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା

2009 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.4.4 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ବନ୍ୟ ଜାଗାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଦଲିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରମ୍ପରାଗତ ବନ୍ୟ ନିବାସୀ (ବନ୍ୟ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା) ଅଧିନିୟମ, 2006 ଅଧିନରେ 13 ଡିସେମ୍ବର 2005 ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଗା ଦଖଲ କରି ରହିଥିବା ପିଟିଜି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ/ ପତି ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବନ୍ୟ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ଜମିର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଥିବା 21,459 ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,884 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3,575 ଦାବିଦାର (17 ପ୍ରତିଶତ) ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଛଅଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 9,571 ଦାବିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,186 ଜଣ ଜାଗାର ଅଧିକାରନାମା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଅଧିକାରନାମା ବଞ୍ଚନ ନହେବାର କାରଣ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ଅଭାବ ଏବଂ ଦାବିଦାରଙ୍କ ଦାବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ବୋଲି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଯାହାହେଉ ବିଭାଗ ଅବଗତ ଅଭିଯାନ କିମ୍ବା ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

3.9.6 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ

ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ଥିବା 2009 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.3.1 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2012) ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଅଗ୍ରିମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବା ସହ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ସମାକ୍ଷା ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିବା ଅବଲୋକନ କଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ, ବିଭାଗ 17 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ତାରିଖ ଠାରୁ 16 ରୁ 146 ଦିନ¹⁰³ ବିଳମ୍ବରେ 69.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବକୁ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ।
- ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 273¹⁰⁴ ଜଣ ପଦାଧିକାରୀ/ ଏନ୍‌ଜିଓମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 1990 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 1.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର¹⁰⁵ ଅଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ବିଭାଗ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଅଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ/ ଅସ୍ଥଳ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
- 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା 33.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 17.28 କୋଟି ଟଙ୍କା (52 ପ୍ରତିଶତ) ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ମଞ୍ଜୁରି ଆଦେଶ ପତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

3.9.7 ଉପସଂହାର

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ଷ 2009 ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପିଟିଜିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସରକାର ସବୁ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁପାରିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ସହ ଛଅଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିବା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅବରୋଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ଅପପୁଷ୍ଟି, ସାସ୍ତ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ।

¹⁰³ 16 ରୁ 60 ଦିନ: 6 ଟି ମାମଲା (51.34 କୋଟି ଟଙ୍କା); 61 ରୁ 90 ଦିନ: 2 ଟି ମାମଲା (5.72 କୋଟି ଟଙ୍କା); 91 ରୁ 120 ଦିନ: 2 ଟି ମାମଲା (8.04 କୋଟି ଟଙ୍କା); 121 ରୁ 146 ଦିନ: 2 ଟି ମାମଲା (4.71 କୋଟି ଟଙ୍କା)

¹⁰⁴ 13 ଜଣ ଅବସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିରହିଥିବା ଅଗ୍ରାମ ସହିତ: 5.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ମୃତ କର୍ମଚାରୀ: 0.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

¹⁰⁵ 0.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଅବିଭକ୍ତି ପରିମାଣ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

3.10 ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଲା

ଲେଖା ଓ ସମାକ୍ଷା ବିନିୟମ, 2007ର ଅଧିନିୟମ 197 ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ଅନୁକ୍ଷେପ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୁନ 2016 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 9858 ଟି ଆଇଆର୍ ର 41,586 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଅମାମାଂସିତ ରହିଥିଲା । ଅମାମାଂସିତ ଆଇଆର୍ ଓ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ-ଓ୍ଵାରା ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,075ଟି ଆଇଆର୍ ର 12,450 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଅମାମାଂସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.2**) । ଉପରୋକ୍ତ ଅମାମାଂସିତ ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟରୁ 1,624 ଟି ଆଇଆର୍ ର ପ୍ରଥମ ଜବାବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ (ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଯୁଡ଼ି), ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା (ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏମ୍), ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ (ଡବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ୍ ସିଡି) ଏବଂ ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଏମ୍) ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଯାହାଠାରୁ ଅନେକ ଜବାବର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ମାମାଂସା ପାଇଁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।

3.10.1 ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ

ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାମାନ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପ, ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ), ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା 24 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟି ବିଭାଗ, 2007-08 ରୁ 2013-14 (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.3**) ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 33 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂପର୍କିତ (25 ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଠଟି ପିଏ) ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାଳନଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ବିଭାଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଡର୍ଜମା କରିବେ ।

3.10.2 ଲୋକ ଲେଖା ସମିତି (ପିଏସି) କରିଥିବା ସୁପାରିଶ ଉପରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଜବାବ

ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ନିରୀକ୍ଷଣର ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲୋକଲେଖା ସମିତି (ପିଏସି) ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ଏଲ୍. ସିକଦାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଉକ୍ତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ

ବିଭାଗକୁ ପିଏସି ସୁପାରିଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚିତ୍ତଣୀ, ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ପିଏସି ଦ୍ୱାରା 10ମ ବିଧାନସଭା (1990-95)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଠାରୁ 15ଶ ବିଧାନସଭା (2014-19)ର ଚତୁର୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ 630 ଟି ସୁପାରିଶ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.4) ମଧ୍ୟରୁ 19 ଟି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ (ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚିତ୍ତଣୀ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ

(ଆର୍.ଅମଲହୁନନ)
ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା)
ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସ୍ୱାକ୍ଷରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ

(ଶଶିକାନ୍ତ ଶର୍ମା)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.1.7.6)

ଅନୁପୂରକ ପୁଞ୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଗଠନ ଏବଂ ଚାଳନା କରାଯାଇ ଏବଂ ଉପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

(ପରିମାଣ ଏମ୍.ଟି.ରେ)

ବର୍ଷ	ଚାଉଳ			ଗହମ		
	ଆବଣ୍ଡିତ	ଉପାଗ	ଉପଯୋଗ ପରିମାଣ	ଉପାଗ	ଉପଯୋଗ ପରିମାଣ	ଉପାଗ
2011-12	46494.00	35622.43	35622.43	10871.57	72087.58	17893.42
2012-13	43379.00	38052.63	38052.63	5326.37	89056.27	6907.85
2013-14	43100.00	41113.34	41113.34	1986.66	89389.79	4638.21
2014-15	42142.00	39172.53	39172.53	2969.47	89478.59	2284.41
2015-16	37876.00	36281.80	36281.80	1594.20	90118.04	951.96
ମୋଟ	212991.00	190242.73	190242.73	22748.27	430130.27	32675.85

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ନଥିବା ସଂକଳିତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.1.8.1)

ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ଏମ୍ପିଆର୍ ଆଧାରିତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା	ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା	ନାମ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ଉପସ୍ଥିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ସ୍ୱଳ୍ପତା	ସ୍ୱଳ୍ପତାର ହିସାବ ପ୍ରତିଶତରେ
2011-12	2057921	1967308	1625630	1514062	111568	7
2012-13	2018007	1910728	1588449	1497715	90734	6
2013-14	2019242	1902434	1624362	1531740	92622	6
2014-15	2040532	1892741	1630310	1535827	94483	6
2015-16	2000075	1907413	1734516	1567575	166941	10
ମୋଟ	10135777	9580624	8203267	7646919	556348	7

(ଉତ୍ସ: ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନଥିରୁ ସଂଗୃହଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.3
(ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମ 2.1.9)
ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ବ୍ୟ ସେବା ସଂପର୍କିତ ବିବରଣ

ବର୍ଷ	୦ ଚା. ୧ ବର୍ଷର ପିଲା		ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା		ପ୍ରସୂତୀ ମା	
	ମୋଟ ଶିଶୁ	ସାମ୍ବ୍ୟ ପରିକ୍ଷାତ ପ୍ରତିଶତ	ମୋଟ ମହିଳା	ସାମ୍ବ୍ୟ ପରିକ୍ଷାତା ପ୍ରତିଶତ	ମୋଟ ମାତା	ସାମ୍ବ୍ୟ ପରିକ୍ଷାତା ପ୍ରତିଶତ
2011-12	4504293	1105606	395697	193414	444969	189173
2012-13	4488063	1221493	374087	203534	419045	203170
2013-14	4465407	1237261	398029	203946	426021	195253
2014-15	4455184	1518734	380943	234140	417259	235219
2015-16	4392393	1685449	384422	245337	410692	240802
ମୋଟ	22305340	6768543	1933178	1080371	2117986	1063617

(ଉତ୍ତ: ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସଂକଳିତ)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.4

(*ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.1.9.1*)

2011-16 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକରିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା			ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା	ସମ୍ପର୍କ	ସମ୍ପର୍କର ହିସାବ ପ୍ରତିଶତ
		ସ୍ୱାଭାବିକ	ପରିମିତ	ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅପପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମିତ			
2011-12	4504293	2474652	1428844	141905	38123	103782	73
2012-13	4488063	2750923	1129115	107909	49993	57916	54
2013-14	4465407	2879674	1025690	73348	41780	31568	43
2014-15	4455184	2948548	933827	55576	31865	23711	43
2015-16	4392393	2941570	784824	41979	33349	8630	21
ମୋଟ	22305340	13995367	5302300	420717	195110	225607	54

(*ଉତ୍ସ: ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନିୟୁତ୍ତ ସଂକଳିତ*)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.5
(ପ୍ରକ୍ଷର ୨ ଅନୁଲେଖ 2.1.11.4)

2010-16 ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପରିକଳ୍ପନାର ନାମ	ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରାଗ୍ରାସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଲୋଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା	ମଞ୍ଜୁରାଗ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲୋଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା	ଅସମାପ୍ତ / ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଲୋଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା	ଅସମାପ୍ତ / ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଲୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶତ
1	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	2010-11	177	887.74	3349	1157	25.68
2	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	2011-12	2000	10000.00			
3	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	2012-13	2000	10000.00			
4	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	2013-14	198	990.00			
5	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	2013-14	131	655.00			
6	ତ୍ରୟୋଦଶି ଅର୍ଥ କମିଶନ	2011-12	8000	10000.00	6416	1584	19.80
7	ତ୍ରୟୋଦଶି ଅର୍ଥ କମିଶନ	2012-13		10000.00			
8	ତ୍ରୟୋଦଶି ଅର୍ଥ କମିଶନ	2013-14		10000.00			
9	ତ୍ରୟୋଦଶି ଅର୍ଥ କମିଶନ	2014-15		10000.00			
10	ପୁଷ୍ଟିକର ଅପରେସନ୍ ଯୋଜନା(ଏନ୍.ଡି)	2011-12	247	1235.00	600	394	39.64
11	ଏନ୍.ଡି	2012-13	371	1855.00			
12	ଏନ୍.ଡି	2013-14	376	1880.00			
13	ଏମ୍.ଡି.ଏନ୍.ଆର.ଇଡି.ଏସ୍ (ଏକତ୍ରୀକରଣ)	2013-14	2184	6006.00	1318	6316	82.74
14	ଏମ୍.ଡି.ଏନ୍.ଆର.ଇଡି.ଏସ୍	2014-15	1368	3762.00			
15	ଏମ୍.ଡି.ଏନ୍.ଆର.ଇଡି.ଏସ୍	2015-16	4082	18369.00			

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୂତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	ପରିଚଳନାର ନାମ	ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାର ସଂଖ୍ୟା	ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୋଠାର ସଂଖ୍ୟା	ଅସମାପ୍ତ / ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା କୋଠାର ସଂଖ୍ୟା	ଅସମାପ୍ତ / ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା କୋଠାର ପ୍ରତିଶତ
16	କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା	2013-14	5556	27780.00	2376	3180	57.24
	ମୋଟ		26690	123419.74	14059	12631	47.32

(ଉତ୍ସ: ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାହିଲା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନଥିରୁ ସଂକଳିତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.6
(ପ୍ରକ୍ଷରୀ ଅନୁଲେଖ 2.1.12.1)
2011-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

ପଦର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2012		ମାର୍ଚ୍ଚ 2013		ମାର୍ଚ୍ଚ 2014		ମାର୍ଚ୍ଚ 2015		ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	
		କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ
ସିଡ଼ିପିଓ	338	309	29	310	28	318	20	306	32	317	21
ସୁପରିଭୋକ୍ତା	2808	2052	756	2051	757	1998	810	1976	832	1950	858
ଏସ୍ୱି	284	127	157	115	169	115	169	106	178	105	179
ଏଡ଼ିଟିଓ, ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.	71306	65920	5386	66816	4490	68400	2906	68954	2352	69354	1952
ଏଡ଼ିଟିଓ, ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.	60918	57651	3267	58403	2515	59337	1581	59572	1346	59851	1067
ଟୋଟାଲ	135654	126059	9595	127695	7959	130168	5486	130914	4740	131577	4077

(ଲକ୍ଷ: ସମାପ୍ତ ହୋଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ସଂକଳିତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.7
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.12.2)

2011-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରିପ୍ରେସର ପାଠ୍ୟକର୍ମରେ ଚାଲିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ସିଡିପିଓ		ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ		ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ	
	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ	ଲକ୍ଷ୍ୟ
2011-12	-	-	2052	200	65920	7200
2012-13	310	153	2051	200	66816	14960
2013-14	318	135	1998	275	68400	10560
2014-15	306	117	1976	175	68954	10560
2015-16	317	131	1950	700	69354	24698
ମୋଟ	1251	536	10027	1550	339444	67978
ପ୍ରତିଶତ	43		15		20	

(ଉତ୍ସ: ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନଥିରୁ ସଂକଳିତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.8

(ଦୁଷ୍ଟତ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.12.2)

ଆଇସିଡିଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିମରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା	ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ସ୍ୱଚ୍ଛତା	ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତିଶତ ହିସାବ
2011-12	20925	17623	3302	16
2012-13	28769	22619	6150	21
2013-14	25880	24660	1220	5
2014-15	24571	24476	95	-
2015-16	36748	30137	6611	18
ମୋଟ	136893	119515	17378	13

(ଉତ୍ସ: ସମାଜା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନଥିରୁ ସଂକଳିତ)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଷ୍ଟ 2.2.1

(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.7 ଓ 2.2.7.1)

ଯୋଜନା-ଓଡ଼ିଶା ମୋଟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ଯୋଜନା / ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ	ପୌରସଂସ୍ଥାର ନାମ	ଅର୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତର ସମୟ	ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାନ୍ତ ତିଥିଆର ଅନୁସାରେ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ପ୍ରାନ୍ତ ପରିମାଣ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ (ସୂଧ)	ମୋଟ	ବ୍ୟୟ	ଅଣ ଉପଯୋଗ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ	ବ୍ୟୟ ପ୍ରତିଶତ
1	ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ କମିଶନ	ଭୁବନେଶ୍ୱର	2006-10	140.00	140.00	48.55	188.55	81.77	106.78	43.36
2	ନୂଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସୂଚୀ	ଭୁବନେଶ୍ୱର	2007-14	498.91	372.00	102.70	474.70	105.75	368.95	22.27
3	ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍.ଆର୍.ସିପି)	ପୁରୀ	2001-11	80.45	73.49	4.64	78.13	74.80	3.33	95.73
4	ଏନ୍.ଆର୍.ସିପି	କଟକ ଓ ତାଳଚେର	2000-15	12.53	12.44	0	12.44	10.83	1.61	87.05
5	ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ (ଓୟୁଆଇଡି ଏଫ୍)	ସମଲପୁର	2014-16	373.44	99.00	3.58	102.58	15.47	87.11	13.09
6	ଓୟୁଆଇଡି ଏଫ୍	ରାଉରକେଲ	2014-15	431.49	55.00	3.66	58.66	5.64	53.02	
7	ଜାପାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗୀ ଏବେନୁସା (ଜେଆଇସିଏ)	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ	2011-16	2974.66	1134.58	22.59	1157.17	862.34	294.83	74.52
8	କମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	ଭୁବନେଶ୍ୱର	2008-16	-	192.06	0	192.06	179.94	12.12	93.69
	ମୋଟ			4511.48	2078.57	185.72	2264.29	1336.54	927.75	59.02

(ଉତ୍ସ: ସରକାରୀ ପତ୍ରିକା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବାଳୟ, କଟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2

(ଦୁଷ୍ଟତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.7.4)

ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧଜନିତ ଷଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣ

ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଷ	ନ୍ୟୁନତମ ପରିମାଣ	ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ	ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ (ଅର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ)	ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର	ଫେଲ୍ଡ୍ ଜମା ସୁଧ ହାର ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ସୁଧ ହାର (ଗାରି ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ନ୍ୟୁନତମ ସୁଧଜନିତ ଷଡ଼ି
ସୁନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କଟକ	801010136334	2013	10000000	10074521	31-12-2013	6.50	325000	200000	125000
		2014	10033721	10234069	30-06-2014	7.00	351180	200674	150506
		2014	4293165	14293165	31-12-014	7.25	155627	85863	69764
		2013	3449986	40690232	30-06-2013	6.50	112125	69000	43125
ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି, ଡେଲିଭାସିଭି, କଟକ	1973145000022	2013	19818430	223750110	31-12-2013	6.50	644099	396369	247730
		2014	475321153	475321153	30-06-2014	7.00	16636240	9506423	7129817
		2014	777342161	777342161	31-12-2014	7.25	28178653	15546843	12631810
		2013	882711	891417	30-06-2013	6.50	28688	17654	11034
ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଦିଡ଼ାମାଟି, କଟକ	912010015579446	2013	9307	10475	31-12-2013	6.50	302	186	116
		2014	15010581	215550411	30-06-2014	7.00	525370	300212	225158
		2014	7402611	165177131	31-12-2014	7.25	268345	148052	120293
ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଦିଡ଼ାମାଟି, କଟକ	912010033895533	2013	9632183	37722589	30-06-2013	6.50	313046	192644	120402

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଷ	ନ୍ୟୁନତମ ପରିମାଣ	ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ	ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ (ଅର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ)	ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର	ଫେଲ୍ଟୁ ଜମା ସୁଧ ହାର ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ସୁଧ ହାର (ତାରି ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ନ୍ୟୁନତମ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି
(ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ)		2013	163589	90216786	31-12-2013	6.50	5317	3272	2045
		2014	3076013	18617453	30-06-2014	7.00	107660	61520	46140
		2014	226549	150226549	31-12-2014	7.25	8212	4531	3681
		2013	4892604	6585170	30-06-2013	6.50	159010	97852	61158
	912010039762668	2013	3973537	4476037	31-12-2013	6.50	129140	79471	49669
		2014	3979764	4019016	30-06-2014	7.00	139292	79595	59697
		2014	4093348	131212202	31-12-2014	7.25	148384	81867	66517
		2013	14281131	683881131	30-06-2013	6.50	464137	285623	178514
		2013	4705	278428705	31-12-2013	6.50	153	94	59
	913000001263684	2014	68330844	170103226	30-06-2014	7.00	2391580	1366617	1024963
		2014	112346561	169363546	31-12-2014	7.25	4072563	2246931	1825632
		2013	3086150	4152086	30-06-2013	6.50	100300	61723	38577
	407102010017802	2013	11717449	23086165	31-12-2013	6.50	380817	234349	146468
		2014	1885191	12015200	30-06-2014	7.00	65982	37704	28278
		2014	1641329	1853391	31-12-2014	7.25	59498	32827	26671

ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ	ଖାତା ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଷ	ନ୍ୟୁନତମ ପରିମାଣ	ସର୍ତ୍ତାଧିକ ପରିମାଣ	ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ (ଅର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ)	ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ଘୃଣା ସୁଧ ହାର	ଫେଲ୍ଟୁ ଜମା ସୁଧ ହାର ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ସୁଧ ହାର (ତାରି ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁସାରେ ସୁଧ ପରିମାଣ	ନ୍ୟୁନତମ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରହ୍ମକରାଣୀ ରୋଡ, କଟକ	510610310000286	2013	7000000	10000000	30-06-2013	6.50	227500	140000	87500
		2013	3910672	23910672	31-12-2013	6.50	127097	78213	48884
		2014	8097322	182897450	30-06-2014	7.00	283406	161946	121460
		2014	103733784	808103784	31-12-2014	7.25	3760350	2074676	1685674
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଡା, ମହତାବ ରୋଡ, କଟକ	36260100001878	2014	106745557	106745557	30-06-2014	7.00	3736095	2134911	1601184
		2014	52202801	88745557	31-12-2014	7.25	1892352	1044056	848296
ପଞ୍ଜାବ ନେସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବକ୍ସିବଜାର କଟକ	99000100161931	2013	0	0			0	0	0
		2013	1832383	1843428	31-12-2013	6.50	59552	36648	22904
		2014	1879994	1879994	30-06-2014	7.00	65800	37600	28200
		2014	79994	111591	31-12-2014	7.25	2900	1600	1300
ମୋଟ						65925772	37047546	28878226	

(ଉତ୍ସ: ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ, ଡେଭିଲପିଂ, କଟକଙ୍କ ନଥିଲୁ ସଂକଳିତ)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3

(ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.7.5)

ଅଗ୍ରାମ ଉପରେ ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି ସଂପର୍କିତ ବିବରଣ

(ପରିମାଣ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକାଶନ ନାମ	ଅଗ୍ରାମ ପରିମାଣ	ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତି ଅବଧି	କାର୍ଯ୍ୟାବେଶ/ ରାଜିନାମା ନିର୍ବାହ ତାରିଖ	ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତୁଆରମ୍ଭ ତାରିଖ (ବେଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରାମ ହାସଲ ଠାରୁ)	ଯେଉଁ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନୁପାୟ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା	ଯେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା	ଅନୁପାୟ ପରିମାଣ	ଅନୁପାୟ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧର ପରିମାଣ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଏଲ୍ ଅକ୍ସିଡି	କଟକରେ ସେବେନଟ ପ୍ରକଳ୍ପ	62.46	36 ମାସ	31-03-13	01-03-14	01-03-14	16-10-15	62.46	594	18.30	17/10/2015 ରେ ଅସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତୁ ନିର୍ବାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା
ଏଲ୍ ଅକ୍ସିଡି		18.62	30 ମାସ	31-03-15	01-01-16	01-01-16	31-05-16	18.62	151	1.39	31/05/2016 ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା
ତାନ୍ଦ୍ରୀ-ଲୋଲଗାସ୍	କଟକରେ ଡ୍ରୋନେଟ ପ୍ରକଳ୍ପ	58.39	36 ମାସ	31-03-13	01-03-14	01-03-14	24-04-15	58.39	419	12.07	25/04/2015 ରେ ଅସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 5.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତୁ କରାଯାଇଥିଲା
ତାନ୍ଦ୍ରୀ-ଲୋଲଗାସ୍						26-04-15	31-05-16	52.60	401	10.40	31/05/2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାୟ ପରିମାଣ ଅସ୍ତୁ ହୋଇନଥିଲା

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଅଗ୍ରମ ପରିମାଣ	ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତି ଅବଧି	କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ/ରାଜିନାମା ନିର୍ବାହ ତାରିଖ	ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ (ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 30 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ଠାରୁ)	ଯେଉଁ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନାଦାୟ ଉପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା	ଯେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା	ଅନାଦାୟ ପରିମାଣ	ଅନାଦାୟ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୂଚର ପରିମାଣ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଆଇଆର୍ଆଇ ଏଲ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରବି ସେରେନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ	30.02	36 ମାସ	26-07-13	01-07-14	01-07-14	20-07-15	30.02	384	5.68	21/07/2015 ରେ ଅସୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 18.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହୋଇପାରିଥିଲା
ଭିଏ ଟେଲ୍ ଡକ୍ସଟିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍		24.49	36 ମାସ			22-07-15	30-06-16	11.77	344	2.00	30/06/2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅସୁଲ ହୋଇନଥିଲା
ମୋଟ		193.98								49.84	

(ନାମ: ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ନେଆଇସିଏ, କଟକ ଅଧିକାରୀ, କଟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା, ସେରେନିଟି, କଟକ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କଟକ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯତ୍ନା, ସେରେନିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଟକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.8)

କାର୍ଯ୍ୟ ବାଲ୍ୟୁଥିବା ସେରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ଅଗ୍ରଗତି

(ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଲୋଟିରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି	ବ୍ୟୟ	ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତିଶତ	ବସ୍ତୁଗତ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତିଶତ
1	ଦ୍ଵାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ ଜେଏନ୍ଏନ୍ୟୁଆରଏମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂବନେଶ୍ଵର	638.91	187.52	29.35	39.48
2	ଜେଆଇସିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ	1157.15	862.34	74.52	33.69
3	ଏନ୍ଆରସିପି ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ	8.45	8.04	95.14	100
4	ଏନ୍ଆରସିପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀ	78.13	74.80	95.73	99.00
5	ଏନ୍ଆରସିପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଳଚେର	3.99	2.79	69.92	61.00
6	ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଲପୁର	102.58	15.47	15.08	0
7	ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଉରକେଲା	58.66	5.64	9.61	0

(ଉତ୍ସ: ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏସ୍ଏଚ୍, ଭୂବନେଶ୍ଵର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନୀ, ଜେଆଇସିଏ, କଟକଙ୍କ ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.4)

30 ଟି ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସୂଚୀ ଦର୍ଶାଇଥିବାର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ
1.	ଦେବଗଡ଼	ବିଡ଼ିଓ, ବାରକୋଟ
2.		ବିଡ଼ିଓ, ରିଆମାଳ
3.		ବିଡ଼ିଓ, ଡିଲେଇବଣୀ
4.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ଦେବଗଡ଼
5.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ବିଭାଜନ, ଦେବଗଡ଼
6.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଷ୍ଟେସ୍ନୋ, ଦେବଗଡ଼
7.	କୋରାପୁଟ	ବିଡ଼ିଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର
8.		ବିଡ଼ିଓ, ନନ୍ଦପୁର
9.		ବିଡ଼ିଓ, କୋରାପୁଟ
10.		ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, କୋରାପୁଟ
11.		ପିଡି, ଜଳଛାୟା, କୋରାପୁଟ
12.		ଡିପିସି, ଏସଏସଏ, କୋରାପୁଟ
13.	ମାଲକାନଗିରି	ବିଡ଼ିଓ, କାଲିମେଳା
14.		ବିଡ଼ିଓ, କୋରୁକୋଣ୍ଡା
15.		ବିଡ଼ିଓ, ମାଲକାନଗିରି
16.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ନଂ 1, ମାଲକାନଗିରି
17.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ ବିଭାଜନ, ମାଲକାନଗିରି
18.		ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି
19.	ସମଲପୁର	ବିଡ଼ିଓ, ଯୁଯୋମରା
20.		ବିଡ଼ିଓ, ଜମନକିରା
21.		ବିଡ଼ିଓ, ନାକ୍ଟିଦେଉଳ
22.		ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, କୁଟିଣ୍ଡା
23.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର
24.		ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଷ୍ଟେସ୍ନୋ, ସମଲପୁର
25.	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ବିଡ଼ିଓ, ବିସ୍ତା
26.		ବିଡ଼ିଓ, ଲାଠିକଟା
27.		ବିଡ଼ିଓ, କୋଇଡ଼ା
28.		ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ବୋଣାଇ
29.		ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
30.		ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଷ୍ଟେସ୍ନୋ, ବୁଲିଆ

ପରିଷ୍ଟ 2.3.2

(ପ୍ରକୃତ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.6.1)

ଅକାମୀ/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା/ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥିବା 43ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

(ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟ ନାମ	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅବକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଦେବଗଡ଼	ଦିଡିଓ, ଭିଲେଇବାଣୀ	ଏକଲବ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କନ୍ଧସର +2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ	7.00	7.00	20-05-2014	30-03-2015	ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ
2	କୋରାପୁଟ	ଆଇଡିଟିଏ, କୋରାପୁଟ	ହାତଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ତଥା ସ୍ନାନାଗାର (ବଡ଼ ଆକାର) ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୌଚାଳୟ	10.00	10.00	20-04-2011	05-06-2013	ଅକାମୀ
3	କୋରାପୁଟ	ଆଇଡିଟିଏ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟରେ ଶଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ (ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ)	କୋଠା	ଶଯ୍ୟାଳୟ	35.00	34.79	20-04-2011	15-12-2012	ଅକାମୀ
4	କୋରାପୁଟ	ଆଇଡିଟିଏ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର ନିକଟରେ ଥିବା ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ	କୋଠା	ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର	5.00	5.00	01-07-2011	21-02-2012	ଅକାମୀ
5	କୋରାପୁଟ	ଆଇଡିଟିଏ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର (ଛାତ୍ର ନିବାସ) ନିକଟରେ ଥିବା ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ	କୋଠା	ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର	5.00	5.00	21-12-2011	26-06-2012	ଅକାମୀ
6	କୋରାପୁଟ	ଆଇଡିଟିଏ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର (ଛାତ୍ର ନିବାସ) ନିକଟରେ ଥିବା ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ	କୋଠା	ଡାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର	5.00	5.00	21-12-2011	26-06-2012	ଅକାମୀ

କିଲ୍ଲାର ନାମ	କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟ ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
କୋରାପୁଟ	7	ଆଇଟିସିଏ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର (ଛୋଟ ନିବାସ ଓ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଆରମ୍ଭିତ ଖର୍ଚ୍ଚ) ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ	କୋଠା	ଚାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର	5.00	5.00	21-12-2011	26-11-2012	ଅକାମୀ
କୋରାପୁଟ	8	ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ	ହାତଗଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁରାପୁଟର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ପାଠାଗାରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା	କୋଠା	ପାଠାଗାର	5.00	5.00	12-01-2015	13-10-2015	ଅକାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ
କୋରାପୁଟ	9	ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ	ମୋହନ ପଡାରେ କମାରମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	କମାର ମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ	5.00	4.80	30-01-2015	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅକାମୀ
କୋରାପୁଟ	10	ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ	ମାଥାଲପୁଟ ଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ	12.00	11.67	20-05-2014	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅକାମୀ
କୋରାପୁଟ	11	ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 4ଟି ଶଯ୍ୟା ଚିଶିକ୍ଷ ବର୍ମ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ବର୍ମ ଖର୍ଚ୍ଚ	18.50	18.50	12-12-2011	23-08-2012	ଅକାମୀ
କୋରାପୁଟ	12	ବିଡିଓ, କୋରାପୁଟ	କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଦାମ	4.00	4.00	14-09-2012	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅକାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ
କୋରାପୁଟ	13	ବିଡିଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର	ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୌରଲୟ ଯୋ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌରଲୟ	10.00	9.07	05-08-2015	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅକାମୀ
କୋରାପୁଟ	14	ଡିପିସି, ଏସ୍ଏସ୍ଏ କୋରାପୁଟ	କଳିକାର ସଂଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସଂସ୍କୃତିକ ଭବନ	40.00	40.00	05-12-2012	31-12-2012	ଅକାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୂଚୀ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟର ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
କୋରାପୁଟ	15	ଆଇଟିଏ, କୋରାପୁଟ	ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖୁବେଡି ଠାରୁ ଚଲାନପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ	ଯୋଗାଯୋଗ	ରାସ୍ତା	4.48	4.48	15-09-2012	16-04-2013	ପିଏମଜିଏସ୍‌ସିଲି ପରିସରକୁ ଛେବାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି
କୋରାପୁଟ	16	ବିଡିଓ, ନନ୍ଦପୁର	ଭେଜା ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳିପୁଟ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ	ଯୋଗାଯୋଗ	ପୋଲ	5.00	5.00	15-10-2014	10-10-2015	କୋଣସି ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ
କୋରାପୁଟ	17	ବିଡିଓ, ନନ୍ଦପୁର	କାନ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆରସିସି ନଳପୋଲ ନିର୍ମାଣ	ଯୋଗାଯୋଗ	ନଳପୋଲ	5.00	5.00	23-12-2014	10-08-2015	ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ
କୋରାପୁଟ	18	ପିଡି, ଖୁବରସେଡ଼, କୋରାପୁଟ	ସତ୍ୟମ-II ଠାରେ ନଦୀର ଗଡ଼ିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ	ଜଳସେଚନ	ବନ୍ଧ	13.00	13.00	14-05-2014	10-07-2014	ଜଳସେଚନ ସୂତ୍ରିଆ ଯୋଗାଯାଇନାହିଁ
କୋରାପୁଟ	19	ପିଡି, ଖୁବରସେଡ଼, କୋରାପୁଟ	ସତ୍ୟମ-I ରେ ନଦୀର ଗଡ଼ିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶାଳା ସହ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ	ଜଳସେଚନ	ଡିଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ସି	9.00	9.00	01-02-2013	07-04-2013	ଜଳସେଚନ ସୂତ୍ରିଆ ଯୋଗାଯାଇନାହିଁ
କୋରାପୁଟ	20	ପିଡି, ଖୁବରସେଡ଼, କୋରାପୁଟ	ହାଡିଗୁଡ଼ା ରେ ନଦୀର ଗଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶାଳା ସହ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ	ଜଳସେଚନ	ଡିଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ସି	13.00	13.00	17-05-2014	22-08-2014	ଜଳସେଚନ ସୂତ୍ରିଆ ଯୋଗାଯାଇନାହିଁ

କିଲ୍ଲାର ନାମ	କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟ ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟର ତାରିଖ	ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
କୋରାପୁଟ	21	ଡିପିଓ, ଏସଏସଏସ କୋରାପୁଟ	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ, ଏଲିଜିଟିଭିଟି ଏବଂ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପାଦାନ (15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବସ୍) ସହ ବୁକ୍ସ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ବସ୍	30.00	30.48	12-01-2012	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅଜାଣା
କୋରାପୁଟ	22	ଡିପିଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର	ଯୋଗାଯୋଗ କୁଶଳତା ଓ ଆଇଇସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୁଶଳ ବିକାଶ ସ୍ଥାପନ	କୁଶଳ ବିକାଶ	କୁଶଳ ବିକାଶ	10.00	10.00	10-10-2013	17-09-2014	ଅଜାଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର
ମାଲକାନଗିରି	23	ଡିପିଓ, କୋରୁକୋଣ୍ଡା	କୋୟାଗିରି ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର	6.00	5.59	23-12-2011	06-05-2013	ଅଜାଣା
ମାଲକାନଗିରି	24	ଡିପିଓ, କୋରୁକୋଣ୍ଡା	କୋୟାଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର	20.00	20.00	28-12-2012	26-10-2014	ଅଜାଣା
ମାଲକାନଗିରି	25	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆର୍ଏସ୍, ମାଲକାନଗିରି	ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଓ ମଝିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଣ	ପାନାୟ ଲାଇନ୍	ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଣ	14.40	14.41	18-08-2011	20-10-2012	ଅଜାଣା
ସମଲପୁର	26	ଡିପିଓ, ଜୁଜୋମୁରା	ସୁଯୋମୁରା ହେସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନିର୍ମାଣ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ	10.00	8.01	01-03-2014	20-08-2015	ପାଟାରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି
ସମଲପୁର	27	ଡିପିଓ, ଜମନ୍ଜିରା ଜାମଙ୍କିରା	ଜମନ୍ଜିରା ବ୍ଲକ୍ ଠାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ-ପୋ-ଡକ୍ସିଡା ବୁକ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୁଶଳ ବିକାଶ	କୁଶଳ ବିକାଶ	20.00	20.00	22-12-2011	02-07-2014	ଅଜାଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର
ସମଲପୁର	28	ଡିପିଓ, ଜମନ୍ଜିରା	ଜମନ୍ଜିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ନିର୍ମାଣ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ	10.00	7.93	03-03-2014	18-12-2014	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୂତ୍ରୀ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାପ୍ତୀ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
29	ବିଡିଓ, ଜମିନିବା	ବଡ଼ମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ କୁଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୁଶଳ ବିକାଶ	କୁଶଳ ବିକାଶ	35.00	32.86	03-03-2014	15-02-2016	ଅକାମୀ
30	ବିଡିଓ, ନାକ୍ଟିବେଡ଼ଳ	ନାକ୍ଟିବେଡ଼ଳ ଠାରେ ମିନି କ୍ଷାତିକ୍ଷମ ନିର୍ମାଣ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	କ୍ଷାତିକ୍ଷମ	10.00	8.75	01-03-2014	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ
31	ପିଏ, ଆଇଟିଏ, କୁଟିଣ୍ଡା	କୁଶଳ ବିକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବାଉରିଗୁଡ଼ା, ଅକ୍ଟୋବର 2013-14 ମଧ୍ୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ	କୁଶଳ ବିକାଶ	କୁଶଳ ବିକାଶ	87.70	81.69	01-02-2014	07-01-2016	ଅକାମୀ
32	ନିର୍ବାହୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟେମୁରା ଠାରେ ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.32	15.78	20-06-2013	28-02-2014	ଅକାମୀ
33	ନିର୍ବାହୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧମାଠାରେ ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.07	15.39	11-06-2013	28-02-2014	ଅକାମୀ
34	ନିର୍ବାହୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ଠାରେ ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.13	15.78	04-12-2013	28-02-2014	ଅକାମୀ

କିଲ୍ଲାର ନାମ	କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟର ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ସମଲପୁର	35	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.29	14.63	18-03-2013	30-06-2015	ଅକାର୍ଯ୍ୟ
ସମଲପୁର	36	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଇପାଲି ଠାରେ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.91	14.18	28-05-2013	15-11-2014	ଅକାର୍ଯ୍ୟ
ସମଲପୁର	37	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଠେମେରା ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠେମେରା ଠାରେ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.89	15.21	19-03-2013	20-02-2014	ଅକାର୍ଯ୍ୟ
ସମଲପୁର	38	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ଯୁଯୋମୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ବୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସାହିର ଠାରେ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର	19.45	14.94	21-03-2013	17-07-2015	ଅକାର୍ଯ୍ୟ
ସମଲପୁର	39	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	ବେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଉପ ବିଭାଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରକରାଠାରେ ପଶୁଟିକିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ପଶୁଟିକିଆ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର	9.66	9.66	10-05-2013	13-03-2015	ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	40	ବିଡ଼ିଓ, ବିଶ୍ୱା	ଭୁଡ଼େଲିଜୋର ଗ୍ରାମଠାରେ ନଳାପୋଲି ସହିତ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲ ନିର୍ମାଣ	ଯୋଗାଯୋଗ	ନଳା ପୋଲି	10.00	8.80	22-08-2014	21-12-2014	ଅକାର୍ଯ୍ୟ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କିଲ୍ଲାର ନାମ	କ୍ର. ସଂ.	ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର	ଉପକ୍ଷେତ୍ର	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	କାର୍ଯ୍ୟର ତାରିଖ	ବାସ୍ତବିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ	ମନ୍ତବ୍ୟ
ସମଲପୁର	41	ପିଏ, ଆରିଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଲାଲୁପୋର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଲାଲୁପୋର ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ	ଯୋଗାଯୋଗ	ନଳା ପୋଲ	10.00	9.98	22-01-2013	10-05-2013	ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଭାବ
ସମଲପୁର	42	ପିଏ, ଆରିଡିଏ, ବୋଗେଇ	ବଗେଇ ଗୁଣ୍ଡଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ଛାତ୍ରାବାସ) ଠାରେ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାଲିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	92.36	92.36	21-05-2014	20-02-2015	ଅକାମୀ
ସମଲପୁର	43	ପିଏ, ଆରିଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ସିଡିଭିଓ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଲିମ ନିର୍ମାଣ	କୋଠା	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	33.24	26.10	12-11-2014	11-05-2015	ଅକାମୀ
		ମୋଟ				760.40	706.84			

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଓ ମିଳିତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତଖତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.3

(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.7.3)

2011-12 ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ଏସଆରଇ ଅଧିନରେ ବର୍ଷାଭିତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ	ଏସଆରଇ ଆଇମେ	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	ମୋଟ
1	ଦେସୀମାନଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ ସହାୟତା	11,100,000	1,800,000	2,300,000	4,500,000	4,400,000	39,400,000
2	ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ ସହାୟତା	3,500,000	10,000,000	1,800,000	-	-	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	150,000,000	150,000,000	117,311,000	113,114,000	117,136,000	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	7,347,858	7,347,858	37,284,282	24,201,835	32,769,447	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	26,206,122	26,206,122	27,386,333	31,179,194	32,621,705	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	27,499,743	27,499,743	27,181,686	29,809,567	25,371,121	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	9,958,842	9,958,842	13,218,926	13,275,633	7,705,861	1,322,552,553
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	26,375,775	26,375,775	30,491,604	29,088,957	29,804,970	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	1,151,626	1,151,626	1,643,184	2,224,759	2,316,918	
	ଏଲଏସ୍-ସିଏସ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଓ ଗଠିତା ବ୍ୟୟ	285,000	285,000	272,243	251,347	259,502	
3	ଗୋଲାର୍ଡୁ	26,999,995	29,999,994	24,999,975	24,999,977	24,999,998	131,999,939
	ଟିଆର୍ ଜି-ଟିଇ	15,099,883	10,000,000	10,500,000	10,000,000	11,000,000	
4	ଟିଆର୍ ଜି-ଟିଆର୍ ଜି ସହାୟତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ		8,049,539	16,405,996	11,966,495	14,886,800	152,852,399
	ଟିଆର୍ ଜି-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦେୟ		1,273,675	1,394,000	41,372,511	903,500	
5	ଗୋଷ୍ଠୀ ନୀତି	7,499,571	9,498,038	15,587,618	15,973,053	15,971,997	64,530,277
6	ଭିଡ଼ି-ମାନବେୟ-ଏସ୍ ପିଓ	39,304,696	38,696,963	31,367,082	33,394,024	30,649,460	173,412,225
7	ଆନୁସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଶାସନାଳୟ ପାଇଁ	610,000	8,678,000	1,716,000	8,640,450	9,770,000	29,414,450

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଟର୍ମ୍ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ	ଏସଆରଇ ଆଇମେ	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	ମୋଟ
8	ବୀମା ଅଧିକୃତ	49,900,000	49,900,000	48,000,000	49,000,000	49,500,000	246,300,000
9	ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା	86,070,551	141,676,501	31,210,338	90,191,307	144,351,632	493,500,329
10	ଦୃଶ୍ୟକରଣ	150,000,000	160,000,000	120,000,000	99,902,000	99,938,000	629,840,000
11	ପ୍ରତ୍ନତା ଅଭିଯାନ	7,500,000	9,475,170	9,473,825	9,469,865	6,231,504	42,150,364
12	ଉପକ୍ରମଗତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଏଏଲ୍	1,987,851	1,935,672	496,134	-	-	4,419,657
	ସର୍ବମୋଟ	727,380,060	729,808,518	570,040,226	642,554,974	660,588,415	3,330,372,193

(ଲକ୍ଷରେ)

(ଉତ୍ତର ସିଆଇଡିଓ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉପକ୍ରମଗତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଏଏଲ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.4
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.8.2)
ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବିବରଣ

ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଖର୍ଚ୍ଚ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରକାର
କୋରାପୁଟ	18.55	ଜୁନ୍ 2011 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅନୁରୋଧ ସହିତ, ଆଇଟିଡିଏ, କୋରାପୁଟ ମୋଟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 22.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାଲିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶୈଳ୍ୟ ଏବଂ ସେବାଗ୍ରମର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ବାସଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ରେଲ 2011 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 18.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା ।
ମାଲକାନଗିରି	98.63	ଚିଡିଓ, ମାଲକାନଗିରି ମୋଟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 1.00 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମାଲକାନଗିରି ଠାରେ ଗୋଟିଏ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, 98.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ (ଚାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ଏବଂ ଚଟାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ (କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସ)ରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ଠାରୁ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା ।
	429.00	ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରକାନାମାଳା ଓ ରାଲେଗଡ଼ ଗ୍ରା.ପ.ର ଦୁଇଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମିଣ ସେବାଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଝୁଲା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇଟିଡିଏ ବିଭାଗୀୟ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝୁଲା ପୋଲର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ, ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013) । ଯଦିଓ 4.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀକୁ 4.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନତାଙ୍କୁ ଯାତାୟତ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲାମାନଙ୍କୁ, ମାତ୍ର 4.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଅବରୋଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ଖର୍ଚ୍ଚ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଅନିଷ୍ଟମିତାର ପ୍ରକାର
ସମଲପୁର	88.66	ଛଅ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅନୁବନ୍ଧତା ସହିତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର ଛଅଟି ସାମ୍ବୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣାଟିକିସ୍ତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଫେରୁୟାଗା-ଜୁନ୍ 2013 ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏପରିକି 88.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦିଓ ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରୁ ମଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ ସମାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସଂସ୍ଥାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ତାଜରଣ ଏବଂ ଜନସାମ୍ବୁ୍ୟ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାକୁ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।
ଦେବଗଡ଼	24.50	ଅପ୍ରେଲ 2015 ଠାରୁ ହାତ ପକ୍ଷ କିଣି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅପ୍ରେଲ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚତ୍ରିଶଟି ନଳକୃପ ପ୍ରକଳ୍ପ କୌଣସି ଲିଖିତ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।
ମୋଟ	659.34	

(ଉତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଓ ମିଳିତ ସରକାରି ନେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.5
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.8.3)

(ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରମେ)

କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ନିମ୍ନାୟକ କରାଯାଇଥିବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅବକଳ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରମେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ତାରିଖ	ପ୍ରକୃତ ସମାପନ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	ସମାପନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ		ଅସ୍ଥଳ ହୋଇ ନଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପନ ତାରିଖ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାପନ ତାରିଖ
								ସମାପନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	ସମାପନ ତାରିଖ ପରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ		
1	ସମ୍ବଲପୁର	ବିଡିଓ, ଜନନକିରା	13/12	247.99	ମଇ 2014 to ଜୁଲାଇ 2015	ଡିସେମ୍ବର 2014 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016	137-399	54.05	141.74	14.17	08/04
2	ସମ୍ବଲପୁର	ବିଡିଓ, ଯୁଦ୍ଧମୁରା	07/06	201.49	ଜୁନ୍ 2014 ରୁ ଜୁଲାଇ 2015	ଜୁନ୍ 2015 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015	124-578	51.61	145.85	14.59	0/06
3	ସମ୍ବଲପୁର	ବିଡିଓ, ନାକଟିଦେଉଳ	11/10	203.85	ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ଜୁଲାଇ 2015	ଡିସେମ୍ବର 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	88-670	40.46	133.75	13.38	05/05
4	ସମ୍ବଲପୁର	ପିଏ, ଆଇଡିଏ, କୁଟିଣା	07/06	260.70	ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2015	ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	93-433	88.82	171.88	17.19	06/0

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ତାରିଖ	ପ୍ରକୃତ ସମାପନ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	ସମାପନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମୂଲ୍ୟ	ସମାପନ ତାରିଖ ପରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅସ୍ଥୁଳ ହୋଇ ନଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ନକରିବା, ନକରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଉପଖଣ୍ଡ କରାଯିବା
								ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ			
			38/34	914.03				234.94	593.22	59.33	19/15
1	ଲୋରାପୁଟ	ବିଡିଓ, ଲୋରାପୁଟ	06/06	96.00	ଅପ୍ରେଲ 2015 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2015	ନଭେମ୍ବର 2015 (ହୁଇଟି ମାମଲା) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି (ବାକି ମାମଲା)	59-184	10.80	81.93	8.19	6/0
2	ଲୋରାପୁଟ	ପିଏ, ଆଇଡିଏ, ଲୋରାପୁଟ	11/11	104.00	ଡିସେମ୍ବର 2013 ରୁ ଜୁଲାଇ 2015	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	161-405	17.67	86.33	8.63	11/0
			17/17	200.00				28.47	168.26	16.82	17/0
1	ଦେବଗଡ଼	ବିଡିଓ, ବିଆମାଳ	8/6	57.00	31.1.15 ରୁ 14.6.15	11.2.15 ରୁ 15.7.15	11-291	3.38	53.62	5.70	05/01
2	ଦେବଗଡ଼	ନିର୍ବାହୀଯତ୍ନୀ, ଆରଡବ୍ଲୁଡି, ଦେବଗଡ଼	42/32	327.22	17.4.12 ରୁ 15.4.16	30.5.12 ରୁ 30.4.16	2-371	64.00	263.21	31.41	32/0

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ତାରିଖ	ପ୍ରକୃତ ସମାପନ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	ସମାପନ ତାରିଖ ପରେ	ଅସ୍ଥୁଳ ହୋଇ ନଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ	କାଠଡ଼ି ପାଇଁ ଘରଖାସ୍ତ ନକଲିବା, ନାହିଁ ସରିବା ପରେ ଘରଖାସ୍ତ କରିବା	
								କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	କରାଯାଇଥିବା/କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ		ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ
3	ଦେବଗଡ଼	ନିର୍ବାହୀଯତ୍ନୀ, ଆରତକୁଂସସଂସ୍ଥା ଏସଡି, ଦେବଗଡ଼	21/18	297.79	3.1.15 ରୁ 6.8.15	16.03.15 ରୁ 1.2.16	15-301	95.65	202.14	25.28	18/0
			71/56	682.01				163.03	518.97	62.39	55/01
1	ମାଲକାନଗିରି	ବିଡିଓ, କାଲିମେଳା	08/06	65.71	18/12/11 ରୁ 28/2/12	14/3/12 ରୁ 27/1/15	77 ରୁ 1035	36.62	29.09	6.57	06/0
2	ମାଲକାନଗିରି	ବିଡିଓ, କୋରକୋଣ୍ଡା	23/17	157.02	9/12/11 ରୁ 29/1/15	15/3/12 ରୁ 6/8/15	32 ରୁ 565	15.51	141.51	15.70	17/0
3	ମାଲକାନଗିରି	ବିଡିଓ, ମାଲକାନଗିରି	7/6	270.00	28/7/12 ରୁ 12/7/15	11/6/14 ରୁ 29/3/16	15 ରୁ 853	103.91	166.09	16.86	6/0
4	ମାଲକାନଗିରି	ନିର୍ବାହୀଯତ୍ନୀ, ଆରତକୁଂସ, ମାଲକାନଗିରି	10/8	301.56	2/2/13 ରୁ 19/8/15	7/1/14 ରୁ 31/8/16	60 ରୁ 840	54.37	289.64	28.65	8/0
5	ମାଲକାନଗିରି	ନିର୍ବାହୀଯତ୍ନୀ, ଆରତକୁଂସସଂସ୍ଥା ଏସଡି, ମାଲକାନଗିରି	20/18	177.21	1/8/11 ରୁ 30/4/14	30/10/11 ରୁ 6/6/15	13 ରୁ 879	20.05	157.16	17.41	18/0

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଇଁ ସମାପ୍ତା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲା ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପନ ତାରିଖ	ପ୍ରକୃତ ସମାପନ ତାରିଖ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	ସମାପନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ	ସମାପନ ତାରିଖ ପରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ	ଅସ୍ଥୁଳ ହୋଇ ନଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକଲିଗା, ନକଲିଗା, ନକଲିଗା, ନକଲିଗା, ନକଲିଗା, ନକଲିଗା
								ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ			
6	ମାଲକାନଗିରି	ପିଏ, ଆଇଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି	2/1	20	08-03-2012	01-02-2014	517	0	20	2.00	1/0
		6ମାଟ	70/56	991.50				230.46	803.49	87.19	56/0
1	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ପିଏ, ଆଇଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	15/06	120.24	09/11-05/15	07/12-01/16	201-1138	64.58	36.88	10.65	06/00
2	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ବିଡିଓ, ବିଜ୍ଞା	44/22	355.00	12/14-05/15	06/15-03/16	66-367	49.81	290.43	35.15	15/07
3	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ବିଡିଓ, ଲାଠିକରା	30/15	315.00	10/14-07/15	09/15-04/16	89-332	74.68	221.49	31.40	06/09
4	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ବିଡିଓ, କୋଇଡା	28/05	118.00	03/15-08/15	05/15-03/16	53-70	50.74	61.47	11.78	02/03
5	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଆଇଡିଏ, ବୋଣାଇ	25/13	672.55	04/13-09/15	07/13-08/15	52-325	395.83	131.57	55.40	01/12
		6ମାଟ	142/61	1580.79				635.64	741.84	144.38	30/31
		ସର୍ବ ମୋଟ	338/224	4368.33			02-1138	1292.54	2825.78	370.11	177/47

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.6

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.8.7)

ଆଇଆରସିରେ ବିହିତ ଓସାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଓସାରର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେତୁ/ ନଳାପୋଲର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବୁକର ନାମ	ମିଳିତ ସରକମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସେତୁ/ ନଳାପୋଲ ସଂଖ୍ୟା	ନଳାପୋଲଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀକ ଓସାର	ଗଠିତ ରାସ୍ତାର ଓସାର
1	ଜମନକିରା	9	24'4" ରୁ 28'7"	12' ରୁ 18'
2	ନାକ୍‌ବିଦେଉଳ	3	25' ରୁ 27'42"	13 ରୁ 19
3	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନା , ଆରତଗୁମ୍ଫା ବିଭାଜନ, ସମଲପୁର	4	23'6" ରୁ 25'	13' ରୁ 16'
	ମୋଟ	16		

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.7
(ପ୍ରକ୍ଷେପ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.14.1)

ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅସୁଲ ହୋଇନଥିବା ଜରିମାନାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ମାସ	ମେସର୍ସ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ମେସର୍ସ ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	18 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି 1 ରୁ 13 ଜାନୁୟାରୀ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା	ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ରାଜିନାମାର ଧାରା 5.3.1 ଅନୁସାରେ ଅନୁମତି ବାହାରେ 9 ଦିନ (13-4) ର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ପିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଠାରୁ ଅସୁଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
1.	ଜାନୁଆରୀ - 2016	1,38,68,535 ଟଙ୍କା (1,56,45,000 ଟଙ୍କା x 24 / 31 ସେବା କର 14.5% ସହିତ)	1,38,68,535 ଟଙ୍କା (1,56,45,000 ଟଙ୍କା x 24 / 31 ସେବା କର 14.5% ସହିତ)	1,04,01,401 ଟଙ୍କା (1,56,45,000 ଟଙ୍କା x 18/31 ସେବା କର 14.5% ସହିତ)	34,67,133 ଟଙ୍କା ବା 34.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା	9 x 5.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା = 46.89 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ସେବା କର 14.5 % = 53.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା	
	ମୋଟ				34.67	53.69	88.36

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପାଞ୍ଜି କରାଯାଇଥିବା ନାୟିକିଟିଆସଂସ୍ଥାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.8
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.16)

ଏଲଡରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଥିଲଥାନ ପରିମାଣ ଉପରେ ଅବଲୋକିତ ଅନିୟମିତତାର ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ଆବଶ୍ୟକତା	ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ
1	<p>ଥିଲଥାନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ଥିଲଥାନ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ବୁଝାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଉପକାର ପ୍ରଗତିର ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଡିଏଲ୍‌ଆରସି ହେଁଠକ ହେବାକୁ ଥିଲା।</p>	<p>ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଚାରିଖଠାରୁ 1 ମାସରୁ 46 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଡିଏଲ୍‌ଆରସି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।</p> <p>ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା 100 ସଭାରୁ ମାତ୍ର 14ଟି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ଥିଲଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବସତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନଥିଲା।</p> <p>ମାଲକାନଗିରି ଆବକ୍ଷା ଅଧୀକାରୀ ଡିଏଲ୍‌ଆରସି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ କରି 93.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ।</p>
2	<p>ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ସାକ୍ଷତି ପରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା / 1,50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କ ବୁଝାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 2,00,000 ଟଙ୍କା/ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ଏବଂ ଆବକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ତାୟୀ ଜମା (ଏଫ୍‌ଡି) ରେ ଜମା କରିବାକୁ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 1,50,000 ଟଙ୍କା ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଦେବାକୁ ଥିଲା।</p>	<p>ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ମାଲକାନଗିରି ଏସପି 39 ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି କୌଣସି ସେପରି ପ୍ରୋସାହନ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ତାୟୀ ଜମାରେ ରଖିଥିଲେ।</p> <p>କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ, ଛଅ ରୁ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା 4.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଫ୍‌ଡି ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ କୁଲାଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏଫ୍‌ପୁତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ସମାକ୍ଷାକୁ ଏହାର କାରଣ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା।</p>
3	<p>ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଉପଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ବେପାର/ ଧରାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଥିଲା । ପ୍ରତିମାସରେ 4,000 ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ସର୍ତ୍ତାଧିକ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ଥିଲା । ପ୍ରକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏଂସ୍ଟାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଥିଲା । ଗଜ୍ୟ ନିୟୋଜନ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଥିଲା ।</p>	<p>ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମୁନା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଷଗାରରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା । ଏସପି, ସମଲପୁର କିଛି ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ନଥିଲେ ।</p> <p>କୋରାପୁଟରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରା ଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ (13.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି (15.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ତିତିଓଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରୁ ସାତ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ଗାଡଗକେଲାରେ, ଉଠାଯାଇଥିବା 2.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣକାରୀ</p>

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	ଆବଶ୍ୟକତା	ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ
		ପ୍ରଶିକ୍ଷଣୀଙ୍କୁ ଗୃହିତ ଭାବରେ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେସରଜାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି ଟଙ୍କା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
4	ସମସ୍ୟାନ୍ୱୟାୟା ବଜଲୁଥିବା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଛାନ୍ଦିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ସହଯୋଗରେ ସମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ (ଏକ୍ସିଜି)ର ପ୍ରଦାନ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 97 ଗୁ 15 ଟି ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 45,000 ଟଙ୍କା ହାତରେ ଏକ୍ସିଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡରେ ତାହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ।
5	ପୁନର୍ବସତି ଏବଂ ଥଇଥାନ (ଆର.ଆଣ୍ଡ.ଆର୍) ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 04 ଡିସିମିଲି ଗୃହପୋସୋନା ଜମି ସମାନତା ଟଙ୍କା (ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର 25,000 ଟଙ୍କା) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା	କୌଣସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ଆବେଦନ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକ୍ଷେତ୍ର 97 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 79 ମାମଲାରେ ଜମି ବଦଳରେ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
6	ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କେହି ସଂପର୍କୀୟ ପତି/ପତ୍ନୀ ନଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।	ମାଲିକାନାଗିରିରେ 37 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ଦେୟ ବାବଦ ରାଶି ସ୍ୱଳ୍ପ ହିସାବ ଖାତାରେ କିମ୍ବା ତତକ୍ରମେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖାତାରେ ବିତରଣ ନ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ।
7	ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କେହି ସଂପର୍କୀୟ ପତି/ପତ୍ନୀ ନଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।	ନୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ଟି ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ବିତରଣ ନହୋଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚି ଖାତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ଗୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
8	ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ।	97 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 11 ଟିରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।
9	ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମାତ୍ମକ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ତାଲିଚଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର/ ଆଶ୍ରମ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଥିଲା ।	ଯଦିଓ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସଆରଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁକ୍ଷେପ, ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବର କୌଣସି ସୁତ୍ର ପାତ କରାଯାଇନଥିଲା ।
9	ଆବଶ୍ୟକ ସୁଲେ, ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା/ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଥଇଥାନ ଅଧିକାରୀ (ଆର.ଓ) ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟନ ରକ୍ଷା କରିବେ ।	ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକଣା, ଜାତିକା, ନିୟୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତାତାବେଦ/ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ଟିକ୍ସ କରି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା ।

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ସାଂସ୍ଥାନ ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.9

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3.18)

ଏଫଆର୍ଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଗଠନ ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷୀୟ ବିବରଣ

ଗ୍ରାମ ସଭା

- ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଇନ୍ ଅଧିନରେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମା ଓ ପରିସାମା ମଧ୍ୟରେ ଦାବା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏକତ୍ର କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟାପନ କରି, ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁମୋଦିତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ । ଉକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ନକଲ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଇବ ।
- ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ ।

ଉପଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି

- ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମସାମୟିକ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ରହନ୍ତି, ଉପବିଭାଜନ ବନାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମସାମୟିକ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, ବୁଲ୍ ବା ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ଏବଂ ବିଭାଜନରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ହେବେ
- ଆଇନ୍ ସମକ୍ଷରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ, ଫର୍ମ, ନଥି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର, ଭୋଟର ତାଲିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇବ ।
- ଗ୍ରାମ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ବିଚାର କରିବ ।
- ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମାଧାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଣି କରିବ ।
- ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବୁଲ୍ ଓ ତହସିଲଦ୍ୱାରା ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ସବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଚିଠାନଥି ସହିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବ ।

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି

- ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଟି ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ/ ସଦସ୍ୟା ମନୋନୀତ ହେବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ।
- ଉପ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଏବଂ ନଥିପତ୍ରକୁ ବିଚାର କରି ପରିଶେଷରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ନଥିପତ୍ର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରୂପାନ୍ତ ଏବଂ ଆବନ୍ଧ କର ହେବ ।
- ସଂପୃକ୍ତ ଦାବିଦାରକୁ ଅଧିକାର ଶିରୋନାମାର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନକଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ।
- ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
- ଦାବି ସମକ୍ଷୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି କରିବ ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି

- ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ, ଆଦିବାସୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦର ତିନିଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସଭ୍ୟ, ସଦସ୍ୟ ରହିବେ, କମିଟିର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ କିମ୍ବା ସମାନ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସାକ୍ଷି ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଓ ସୂଚନା ସଂକଳନ କରି ନୋଡାଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ।

(ଉତ୍ସ: ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାହା ଅଧିନରେ ଗଠିତ ନିୟମ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.10

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.18.2)

ସଚେତନତା ସଂପର୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରତିକ୍ରିୟା	ପ୍ରତିଶତ
1	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିବା	26.39
2	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଚେତନ ନଥିବା	11.11
3	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ମୁଖରେ ସଚେତନ ନଥିବା	20.83
4	ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାର ସମ୍ମୁଖରେ ସଚେତନ ନଥିବା	79.17
5	ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନଥିବା	80.56
6	ଆଇନ୍ ଏବଂ ନିୟମର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ନକଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା	43.06
7	ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନଥିବା	19.44
8	ତଦାରଖ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନଥିବା	26.39
9	ଉପ ବିଭାଗ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ	87.50
10	ଉପ ବିଭାଗ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ	86.11
11	ଉପ ବିଭାଗ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଧାରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ସଂରକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତାର ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା	81.94
12	ଲଘୁ ବନଜାତ ପଦାର୍ଥର ମାଲିକାନା, ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଧିକାର, ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର/ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ଥିବା	81.94

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥିପତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.11

(ପ୍ରକାଶନ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.19.3)

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନପୋଷ ଉପ ବିଭାଜନରେ ଓଟିଏଫ୍‌ଟି ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ରଦ୍ଦ କରିବାର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାମ ଓ ଠିକଣା	ତହସିଲର ନାମ	ଖାତା ନମ୍ବର	ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର	କ୍ଷେତ୍ର (ଏକରରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଏଚ୍‌ସିଆ ଗୌଡ଼, ପିତା-ଅଶୁ ଗୌଡ଼, ଗ୍ରାମ-କଠାକରଞ୍ଜିଆ, ଥାନା-ହାତାବରା	ବୀରମିତ୍ରପୁର	18, 16	42/1, 22/1	0.12, 0.76 = -0.88	ପୁନଃ ଚଢ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ଏସ୍‌ଇସି (ଗରଡ଼) ଜାତିର
2	କିଲ ତୁରା, ପିତା-ବଣିଆ ତୁରା, ଗ୍ରାମ-କଠାକରଞ୍ଜିଆ, ଥାନା-ହାତାବରା	ବୀରମିତ୍ରପୁର	16	110/1	1.92	ପୁନଃ ଚଢ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ହରିଜନ (ତୁରା) ଜାତିର
3	ରଘୁନାଥ ସିଂହ, ପିତା-ହାପିନ୍ଦର ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ବନ୍‌କୋବା, ଥାନା-ହାତାବରା	ବୀରମିତ୍ରପୁର	108	284, 828/2	1.33, 0.62 = 1.95	ପୁନଃ ଚଢ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ (ରାଉତିଆ) ଜାତିର
4	ଫଗୁ ସିଂହ, ପିତା-ବିଶ୍ୱା ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ଦଲକୁଦର	ଲାଠିକଟା	48	469, 470	0.84, 0.26 = 1.1	ଦାବାଦାରଙ୍କ ଦାବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।
5	ଦାଶୁ ସିଂହ, ପିତା-ଶୁକ୍ଳ ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ଦଲକୁଦର	ଲାଠିକଟା	48	443	0.4	ଦାବାଦାରଙ୍କ ଦାବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।
6	ଶୁଖୁ ସିଂହ, ପିତା-ଶୁକ୍ଳ ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ଦଲକୁଦର	ଲାଠିକଟା	48	443	0.95	ଦାବାଦାରଙ୍କ ଦାବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।
7	ନିରଞ୍ଜନ ସିଂହ, ପିତା-ଗଣ୍ଡା ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ଦଲକୁଦର	ଲାଠିକଟା	48	469	0.52	ଦାବାଦାରଙ୍କ ଦାବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।
8	ଶିବ ଚରଣ ସିଂହ, ପିତା-ଲାଲୁ ସିଂହ, ଗ୍ରାମ-ଦଲକୁଦର	ଲାଠିକଟା	50	338	0.45	ଦାବାଦାରଙ୍କ ଦାବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ।
	ମୋଟ	8			8.17	

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥି)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.12
(ପ୍ରକ୍ଷମ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.22.1)

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଅସମ୍ପାଦ୍ୟତାର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିବରଣୀ	ଦେବଗଡ଼			ଲୋରାପୁଟ			ସୁନ୍ଦରଗଡ଼		
		ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ
1	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଗୃହିତ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	13817	13817	0	35103	34948	155	40311	53155	-12844
2	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	13817	13817	0	32642	32408	234	40311	47628	-7317
3	ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	13465	13817	-352	29988	29910	78	29229	32316	-3087
4	କ) ପରିଚାଳିତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଖ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆକ୍ସନ (ଏକରରେ)	13465 18510	13817 18510	-352 0	28167 42890.48	29910 43862	-1743 -971.52	29229 53804.48	32316 53085.62	-3087 718.855
5	ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	352	0	352	2498	2498	0	10740	10740	0
6	ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ମାନ୍ୟତା ସଂଖ୍ୟା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଟିଏଲସିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	0 7036	0 7036	0 0	0 27854	0 27804	0 50	3290 20353	585 20353	2705 0
	କ) ପରିଚାଳିତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଖ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆକ୍ସନ (ଏକରରେ)	7036 8232.35	7036 8232.35	0 0	27770 42325.27	27804 42820.54	-34 -495.27	20353 23535.11	20353 31486.3	0 -7951.19

କ୍ର. ସଂ.	ବିବରଣୀ	ଯେକେତେ			କୋରାପୁଟ			ସୁନ୍ଦରଗଡ଼		
		ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଏଲସି	ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ	ପ୍ରଭେଦ
7	ଏସିଏଲସି ଦ୍ୱାରା ଖାତେ ଯୋଗାଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	5455	5807	-352	452	452	6909	6909	0	
8	ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଏସିଏଲସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କ) ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଖ) ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଆୟତନ (ଏକକରେ) ଘ) ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା	6745	6745	0	27770	27676	18605	18605	0	
9		7983.68	7983.68	0	42325.3	42408.44	24339.23	26826.28	-2487.06	
		6745	6745	0	25742	26742	12457	12457	0	

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନାମାନ୍ୱିତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.13

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3.22.1)

ଡି-ଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଜିଯାଇଥିବା ନିକଟତର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ବିବରଣୀ	ହଜିଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ/ ମୂଳ ନିୟମ
1	ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ସଭା ବୈଠକର ସଂଖ୍ୟା	ଗାରିଖ ଓ ଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ହୋଇଥିବା ସୂଚି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
2	ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମିତିର ସଂଖ୍ୟା	ଏପ୍ରିଲରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସୂଚି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
3	ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ
4	ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଯାଚ୍ଛ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ
5	ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନାହିଁ
6	ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ନାକଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	20504 ନାକଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ କେବଳ 6776 ମାମଲାରେ କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି
7	ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ସମସ୍ତ 5559 ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନାହିଁ
8	ଡି-ଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ନାକଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	1156 ନାକଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ମାତ୍ର ସାତଟି ମାମଲାରେ ନଥି ଅଛି
9	ଡି-ଏଲ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	667 ଫେରାଯାଇଥିବା ମାମଲାକୁ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
10	ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଶିରୋନାମାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି
11	ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମୂହଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଶିରୋନାମାର ସଂଖ୍ୟା	ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ
12	ଖେତସାଇଟ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ତଥ୍ୟରେ ଫରକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ
13	ସଂଯୋଜନାର ସମ୍ପର୍କିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପ୍ରିଲରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା	ଲିଷ୍ଟାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଶିରୋନାମା ଧାରକମାନଙ୍କର ସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.1

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକ୍ରମ 2.4.1 ଓ 2.4.6.1)

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ (ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍) ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମତ୍ୟୁଲମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ମତ୍ୟୁଲର ନାମ	ଏସଆର୍ଏସର ସ୍ଥିତି			କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା କି (ନଭେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା)
		ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ	ସିଇଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	
1	ବନେଟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି	15- ଜୁଲାଇ-13	17- ଫେବୃୟାରୀ-16	947	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
2	୪ଶ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଜୀ	17- ସେପ୍ଟେମ୍ବର-13	25- ଫେବୃୟାରୀ-14	161	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
3	ଫେଲ୍ଡ୍ ଉଡ଼ାଣକରଣ ଏବଂ ଫେଲ୍ଡ୍ ପ୍ରଦାନ ଆବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ	24- ଡିସେମ୍ବର-13	25- ଫେବୃୟାରୀ-14	63	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
4	ସରକାରୀ ଦାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଇ-ବିବରଣୀ 4(କ) କୋଷାଗାର ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ମତ୍ୟୁଲର ସହିତ ଏକତ୍ରକରଣ 4(ଖ) ବେଳ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରେ	*	25- ଫେବୃୟାରୀ-14	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
5	ନୂତନ ଫେଲ୍ଡ୍ ଯୋଜନା (ଏମ୍ସିଏସ୍) ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତା' ସହିତ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଇଏସ୍ଏସ୍	10- ସେପ୍ଟେମ୍ବର -14	09- ଜୁଲାଇ -15	302	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
6	କେନ୍ଦ୍ରିୟ ନୂତନ ଫେଲ୍ଡ୍ ଯୋଜନା (ଏମ୍ସିଏସ୍) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅପଲୋଡ଼ିଂ	10- ସେପ୍ଟେମ୍ବର -14	09- ଜୁଲାଇ -15	302	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
7	ବିଭାଗୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟତା ପଞ୍ଜୀ (ବିଡିଏସ୍ଏସ୍)-I	27- ଫେବୃୟାରୀ -15	09- ଜୁଲାଇ -15	132	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
8	ଅନୁଲାଇନ୍ - ଅପ୍ରେଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମତ୍ୟୁଲ ଏକତ୍ରକରଣ	27- ଫେବୃୟାରୀ -15	09- ଜୁଲାଇ -15	132	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
9	ଅନୁଲାଇନ୍ - ଅପ୍ରେଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ମତ୍ୟୁଲ ଏକତ୍ରକରଣ	12- ଜୁଲାଇ -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	228	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
10	ପ୍ରକୃତ କୋଷାଗାର ମତ୍ୟୁଲ (ସାଇବର କୋଷାଗାର ସହିତ ଏକତ୍ରକରଣ)	10- ସେପ୍ଟେମ୍ବର -14	26- ନଭେମ୍ବର -14	76	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
11	କୋଷାଗାର-ବନେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଡିଏସ୍ଏସ୍ ମତ୍ୟୁଲ ଏକତ୍ରକରଣ	27- ଫେବୃୟାରୀ -15	09- ଜୁଲାଇ -15	132	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
12	ମୋବାଇଲ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବେଣେଟ ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଜୀ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
13	ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ-ମୋବାଇଲ୍ ଆଧାର ବିକସ୍ ପ୍ରଦାନ ଏକତ୍ରକରଣ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
14	ମଞ୍ଜୁର ଆବେଦନ ଉପ ଆଧାର (ଡାଟାବେସ୍) ମତ୍ୟୁଲ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକତ୍ରକରଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ	27- ଅଗଷ୍ଟ-13	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
15	ବନେଟ ବକ୍ସ- ଓଡ଼ିଶା ଆକସ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁମତି, ମତ୍ୟୁଲ ଏକତ୍ରକରଣ	12- ଜୁଲାଇ -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -13	228	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
16	କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍ସି) ରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଂଶର ପୃଥକକରଣ	13- ସେପ୍ଟେମ୍ବର -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -13	165	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
17	ପାଣି ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଜୀ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୂଚୀ ସମାପ୍ତ ଷର୍ଟ୍ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	ମତ୍ୟୁଲାର ନାମ	ଏସଆର ଏସର ସ୍ଥିତି			କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା କି (ନଭେମ୍ବର 2016 ସୂଚୀ)
		ସି ଏମସି ଶ୍ରେଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ	ପିଇ ଏମସି ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁମୋଦନ	ବିଳମ୍ବ (ଦିନ)	
18	ଗିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରଟିଆଇ) ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ମିନିସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଗନା	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
19	କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନ୍ୟା ଟିଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଲେଖା ଉପସ୍ଥାପନ	*	09- ଡିସେମ୍ବର -15	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
20	ଏକତ୍ରୀକୃତ ନିୟୁ ବ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଲେଖା ଉପସ୍ଥାପନ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
21	ବଜେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାପ୍ତ ପରେ (ବିପିଏସ୍) -II	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
22	ନିୟମଣ ଅନୁମୋଦନ (ସିପି) ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦନ, ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ	27- ଅକ୍ଟୋବର -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	182	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
23	ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶା ଲେଖାଗାର ପରିଚାଳନା ପରେ ଲେଖା ସଂଶୋଧନ	27- ଅକ୍ଟୋବର -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	182	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
24	ନିମ୍ନ ଲେଖା ଏବଂ ଷ୍ଟିମିସ୍ (ଆଇଡିଏମ୍) ସହିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ	17- ଡିସେମ୍ବର -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	161	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
25	ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶା ଲେଖାଗାର ପରିଚାଳନା ପରେ (ଆଇଡିଏମ୍) -ସିପିଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏକତ୍ରୀକରଣ	17- ଡିସେମ୍ବର -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	161	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
26	ମାନବ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ପରେ (ଏସଆର ଏମ୍ ଏସ୍) ସହିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ	10- ଡିସେମ୍ବର -14	26- ନଭେମ୍ବର -14	76	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
27	ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟାନୁିତ (ବିପିଏସ୍)	28- ଜୁନ -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	242	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
28	ପ୍ରଦାନ-ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟାନୁିତ ମତ୍ୟୁଲ ଏକତ୍ରୀକରଣ	28- ଜୁନ -13	25- ଫେବୃୟାରୀ -14	242	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
29	ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସୁସ୍ତର)ର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଗନା ଏବଂ ନିୟମଣ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
30	ଅନୁମୋଦନ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ	*	*	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇନଥିଲା
31	ପିଏଲ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ଅନୁମୋଦନ	*	09- ଡିସେମ୍ବର -15	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା
32	ଲେଖାଗାର-ପିଏଲ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ	*	09- ଡିସେମ୍ବର -15	*	କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିଲା

* ନଥିବାର ସୂଚନା ଲଭ୍ୟ ନଥିଲା

(ଉତ୍ସ: ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇନ ନଥିବାର/ ପଞ୍ଜୀକରଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.4.6.4)

ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିବା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଏବଂ ସାଫ୍ଟୱେୟାର/ଉପଯୋଗୀ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣର ବିଶଦ ବିବରଣ

କ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିବା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରରେ ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର	ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିବା (ପରିମାଣ)	ସଂଗୃହିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ	ଅତିରିକ୍ତ	ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟେପ୍ (ବିସିପି)	1	17.86	0	1	17.86
ମୋଟ					17.86

ଖ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ନିମିତ୍ତ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିବା (ପରିମାଣ)	ସଂଗୃହିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ	ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ
ଟେପ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ (ବିସିପି)	1	3.51	0	1	3.51
ମୋଟ					3.51

ଗ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥିବା ଉପଯୋଗୀ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହିତ ଲାଇସେନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ସଂଗୃହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଲାଇସେନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ	ନିରର୍ଥକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ
ଏସ୍ଏସ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ	1	35.63	0	1	35.63
ଏର୍ପି କୁଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲ୍	2	9.06	0	2	9.06
ଆଇବିଏମ୍ ରେସନାଲ୍ ଆପ୍ ସ୍ଟାନ୍	1	22.64	0	1	22.64
ଏର୍ପି ଲୋଡ୍ ରନର 1 କଣ୍ଟ୍ରୋଲର	1	50.89	0	1	50.89
ପରିଚାଳନା ସମାଧାନର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ	1000	16.68	49	951	15.86
ଉଇଣ୍ଡୋସ୍ ସର୍ଭର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର	30	0.66	7	23	0.51
ମୋଟ					134.59

ଘ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ନିମିତ୍ତ ଉପାଦେୟ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏଡିଏସ୍ ରେ ନିରୂପିତ ପୁଞ୍ଜିଲଗଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହୀତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା	ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ	ଏସ୍ଏଲ୍ଏ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ଚୁତିବନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର	ନିରୂପିତ ପୁଞ୍ଜି ଲଗଣ
ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ	1	3.66	18.28	0	1	3.66
ପରିଚାଳନା ସମାଧାନର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ	1000	0.94	4.68	49	951	0.89
ଉଇଣ୍ଡୋ ସର୍ଭର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର	30	0.73	3.66	7	23	0.56
ମୋଟ						5.11

ଙ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିବା ସାଞ୍ଜମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ଓରାକ୍ଲ୍ ଷ୍ଟୁକ୍) ରେ ନିରୂପିତ ପୁଞ୍ଜିଲଗଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହୀତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା	ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟ
ଓରାକ୍ଲ୍ ଲିନକ୍ସ	16	7.97	15	1	0.50
ଓରାକ୍ଲ୍ ଭିଏମ୍	13	3.90	4	9	2.70
ଓରାକ୍ଲ୍ ଡେଭ୍ ସେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ୍	9	225.02	6	3	75.00
ଏସ୍ଏସ୍ ସୁଟ୍ ଫର୍ ଓରାକ୍ଲ୍ ମିଡ୍‌ଲୱେୟାର	12	138.01	6	6	69.00
ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍	8	40.00	6	2	10.00
ମୋଟ					157.20

ଚ. ସମନ୍ୱିତ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଆଇଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍) ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିବା ସାଞ୍ଜମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ଓରାକ୍ଲ୍ ଷ୍ଟୁକ୍) ରେ ନିରୂପିତ ପୁଞ୍ଜିଲଗଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହୀତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି	ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ଚୁତି ବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟ
ଓରାକ୍ଲ୍ ଡେଭ୍ ସେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ୍	9	56.95	--	6	3	18.98
ଏସ୍ଏସ୍ ସୁଟ୍ ଫର୍	12	34.93	--	6	6	17.47

ସଫ୍ଟୱେୟାର	ସଂଗୃହିତ ଲାଇସେନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି	ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ଚୁତି ବେତ୍ତା ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟବହୃତ ଲାଇସେନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ	ଅତିରିକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ
ଓରାକ୍ଲ ମିଡଲୱେୟାର						
ଏସ୍‌ଏସ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍	8	10.12	--	6	2	2.53
ମୋଟ						38.98

(ଉତ୍ତ: ଡିଡିଆଇର ନଥିବୁ)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଷ୍ଟ 3.2.1

(ପ୍ରକ୍ଷଣ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.2.4.1)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିକାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାଗଡ଼ି ବିଭାଜନ ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ
1.	ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଅନୁଗୁଳ	673.52	673.52	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	10 ଜୁନ୍ 2015
2.	ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଶରୀର	670.65	670.65	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	25 ଅଗଷ୍ଟ 2015
3.	ଝାଟସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଝାଟସୁଗୁଡ଼ା	995.00	995.00	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	24 ଜୁଲାଇ 2015
4.	ସୋନପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ବଲାଙ୍ଗିର	709.20	709.20	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	02 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015
5.	ଭଦ୍ରକଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଭଦ୍ରକ	603.16	603.16	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	02 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015
6.	ନିୟମିତଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	804.97	804.97	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	19 ମଇ 2015
7.	ଜୟପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ଜୟପୁର	342.00	342.00	ପ୍ରଥମ ମହଲା 50% ସ୍ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଲ୍ଲେଖ	31 ଡିସେମ୍ବର 2015

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ
8.	ସମଲପୁର ଠାରେ ନୂତନ ଦେଖିନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବୁଡ଼ ଏବଂ ଦୌରା ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାଲଖାନାର ନିର୍ମାଣ	ସମଲପୁର	23.73	23.73	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	31 ଜାନୁଆରୀ 2016
9.	ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ	ପୁଲବାଣୀ	387.18	237.18	2ୟ ମହଲା ଚଳେଇ ହୋଇଛି	23 ଅପ୍ରେଲ 2016
10.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭବନର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନକ୍ସା ଏବଂ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସେବା	ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	214.03	14.78	ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
11.	ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ଦେଖିନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫାହଲରେ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କକ୍ଷ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ	ଢେଙ୍କାନାଳ	7.50	7.50	ସିତଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
12.	ଚାଲଚେରଠାରେ ଏଡିଜେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭବନର ନିର୍ମାଣ	ଅନଗୁଳ	107.00	107.00	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ
13.	ପିପିଲି ଠାରେ ରେଝାମା ବିଚାରକ ଉପାଦେୟତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭବନର ନିର୍ମାଣ	ଭୁବନେଶ୍ୱର-II	14.59	14.59	ଲିଖେଲ୍ ଡର	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
14.	ହୁକୁମ୍ଭର ଠାରେ ସତରଞ୍ଜ ବିଚାରକ (ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ) ନିମନ୍ତେ ଖ-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଗଞ୍ଜାମ-I	34.00	34.00	କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
15.	ତାଳଚେରଠାରେ ଏଡିଜେଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଅନଗୁଳ	34.00	34.00	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
16.	ସୋନପୁର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିବାସ ନିକଟରେ ଜେଏମ୍ଏସିଏ ଜେଏମ୍ଏ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟାୟିକ କର୍ମଚାରୀ ବାସଗୃହର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ	ସୋନପୁର	3.94	3.94	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
17.	ଯାଜପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ପାଣିକୋଇଲି	9.50	9.50	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
18.	ଭବାନିପାଟଣାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କଲହାଣ୍ଡି	5.00	5.00	ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
19.	ଭବାନିପାଟଣାଠାରେ ଏଡିଜେଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	କଲହାଣ୍ଡି	15.00	15.00	ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ
20.	ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ (ବେଝୁଳୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ) ଏବଂ ନିମନ୍ତେ ସି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଖରିଆର	15.60	15.60	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
21.	ସୋନପୁରଠାରେ (ବେଝୁଳୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ) ଏବଂ ନିମନ୍ତେ ସି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ସୋନପୁର	10.00	10.00	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
22.	ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଠାରେ ଦେଖୁଳି ବିଚାରକ (ଏସ୍‌ଡି) ନିମନ୍ତେ ସି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ପାଣିକୋଇଲି	11.57	11.57	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
23.	ସୋର ଠାରେ ଦେଖୁଳି ବିଚାରକ (ଜେଡି) ଏବଂ ନିମନ୍ତେ ଡି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ବାଲେଶ୍ୱର	12.25	12.25	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
24.	ହିନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଏମ୍‌ଡିଜେଏମ୍ ଏବଂ ନିମନ୍ତେ ଡି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଢେଙ୍କାନାଳ	8.88	8.88	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
25.	ଜୟପୁର ଠାରେ ସତ୍ୟ ବିଚାରକ (ସୁନାମ ନିବାହଣ) ଏବଂ ନିମନ୍ତେ ଏ-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଜୟପୁର	20.00	20.00	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ନାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଆବଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି	ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ
26.	କରଞ୍ଜିଆ ଠାରେ ଦେଖିବା ବିତାରିକ (କେଡି) ତଥା- ଏସଡିଜେଏମ୍ ଏ ନିମନ୍ତେ ଡି-ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ରାଇବଜ୍ଜିପୁର	12.40	10.00	କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା
27.	ଅନୁଗୁଳଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟାର (ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟାଳୟ) ଏ ନିମନ୍ତେ ସି- ଶ୍ରେଣୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ	ଅନଗୁଳ	24.80	24.80	ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା

(ଉତ୍ତ: ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, କୋଠାବାଡ଼ି, ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.3.4.2)

ସଂଯୋଗକରଣ ରାସ୍ତା ବିନା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷହେବା ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ମଞ୍ଜୁର ବର୍ଷ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ନାଉଗାଁ	ଜଗତସିଂହପୁର	2011-12	5510600
2	ଲାଲକେରା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	2011-12	6590700
3	ସଇଁତଳା	ବଲାଙ୍ଗିର	2011-12	5518000
4	ବେଲପଡ଼ା	ବଲାଙ୍ଗିର	2011-12	5579000
5	ରାଇଘର	ନବରଙ୍ଗପୁର	2011-12	5526000
6	ନାରାୟଣପାଟଣା	କୋରାପୁଟ	2011-12	8118100
7	କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି	ବଲାଙ୍ଗିର	2012-13	5942200
8	ବୈପାରାଗୁଡ଼ା	କୋରାପୁଟ	2012-13	5856100
9	କୁହା	କୋରାପୁଟ	2012-13	5811700
10	ଚମ୍ପାହାର	ପୁରୀ	2012-13	5969400
11	ଲାମତାପୁଟ	କୋରାପୁଟ	2012-13	6459500
12	ଟିକାବାଲି	କନ୍ଧମାଳ	2012-13	5829200
13	ନନ୍ଦପୁର	କୋରାପୁଟ	2013-14	5965000
14	ଦସମନ୍ତପୁର	କୋରାପୁଟ	2013-14	5981000
15	କୋଇଡ଼ା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	2013-14	5874000
16	ଗୁରୁଶ୍ରୀଥା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	2013-14	5923000
17	ଲହୁଣିପଡ଼ା	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	2012-13	5698100
18	କୋଲାବିରା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	2012-13	5756400
19	କିରିମିରା	ଝାରସୁଗୁଡ଼ା	2013-14	5864000
ମୋଟ				113772000

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.2

(ହଞ୍ଚକୃତ ଅନୁକ୍ରମ 3.3.4.3)

ମନୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ବିତରଣ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଅନୁଦାନ/ ବର୍ଷ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ପୁନଃ ଅବେଳନ ମୂଲ୍ୟ	ଅଭିରିକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	ପୁନଃ ଅବେଳନ ତାରିଖ	ପାଇଁ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ
1	ବିଷମକଚକ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ 2 ଟି 'ଇ' ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	1832174	3529994	1697820	22 ଜାନୁଆରୀ 2016	1893365
2	ବିଷମକଚକ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ 'ଡି' ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	1191304	2374900	1183596	22 ଜାନୁଆରୀ 2016	1332378
3	ମୁନିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	3876522	7390915	3514393	20 ନଭେମ୍ବର 2014	4052060
4	କୋ.ସିଂହପୁର ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	5640700	6267935	627235	15 ଜୁଲାଇ 2014	5704127
5	ରାୟଗଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ପାଚେରୀ କାନୁ ଓ ଜଳ ଭାର୍ ନିର୍ମାଣ	ଉପଲକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ	985638	1165455	179817	08 ମଇ 2014	1048335
6	ଗୁଣ୍ଡପୁର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ 'ଡି' ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2011-12	1451304	2342300	890996	11 ଫେବୃଆରୀ 2016	1439450
7	ଗୁଣ୍ଡପୁର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଦୁଇଟି 'ଇ' ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2011-12	2149088	3407000	1257912	11 ଫେବୃଆରୀ 2016	2107478
8	ଗୁଡ଼ାଠା ଠାରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	13ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ: 2012-13	4585219	7574094	2988875	24 ନଭେମ୍ବର 2015	1413718

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଅନୁଦାନ/ ବର୍ଷ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ପୁନଃ ଅବେଳନ ମୂଲ୍ୟ	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ପୁନଃ ଅବେଳନ ତାରିଖ	ମାଲ୍ 2016 ସୂଚୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ
9	ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	13ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ	4957737	10603183	5645446	09 ଡିସେମ୍ବର 2015	0
10	ବୁଣ୍ଡପୁର ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଚାରିଟି 'ଏଫ୍' ଟାଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2011-12	3518848	5890000	2371152	19 ନଭେମ୍ବର 2015	3518084
11	ବିଷମଜଗଜ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛଅଟି "ଏଫ୍" ଟାଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-2011	3926087	7553421	3627334	04 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	4074900
12	ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2009-10	4350000	5228000	878000	22 ଜାନୁଆରୀ 2016	4457691
13	ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	4458000	5431300	973300	22 ନଭେମ୍ବର 2013	4057815
14	ଚନ୍ଦ୍ରାହାଣ୍ଡି ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2008-2009	3278261	4345600	1067339	17 ଅକ୍ଟୋବର 2013	3604838
15	ଡେହୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2008-2009	2782609	4092622	1310013	24 ଜୁଲାଇ 2015	3718417
16	ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଜଳ ଭାଙ୍ଗି ଖ୍ୟାରେଇ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧି		665455	876924	211469	04 ଡିସେମ୍ବର 2013	687316
17	ଦମଜଳକୋଟ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ 'ଡି' ଟାଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	1191304	1534394	343090	05 ଡିସେମ୍ବର 2013	1189434
18	ଡେହୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ପାଟେରୀ କାନ୍ଥ, ଜଳ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ ପଥ, ନିକଟସ୍ଥ ନାଳ କଲକର୍ଡ ନିର୍ମାଣ	ଅଣ ଯୋଜନା: 2013-14	1805048	2138500	333452	19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013	60459
19	ସମଲପୁର ଠାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	13ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ	8008000	11273000	3265000	24 ଜୁଲାଇ 2015	85036

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଷର୍ଟ୍ ଟାଇଁ ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରକାଶର ନାମ	ଅନୁଦାନ/ ବର୍ଷ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ପୁନଃ ଅବେଳ ମୂଲ୍ୟ	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ପୁନଃ ଅବେଳ ତାରିଖ	ପାଇଁ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ
20	ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜଗାଁଲିପୁର	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2009-10	4350000	14414600	10064600	21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015	0
21	ନାଲୁଦେଉଳ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ 'ଡି' ଟାଇପ୍, ଦୁଇଟି 'ଇ' ଟାଇପ୍ ଓ ଛଅଟି 'ଏଫ୍' ଟାଇପ୍ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2012-13	10400000	14190100	3790100	06 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010	419249
22	ବିଜେପୁର ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର, ବରଗଡ଼	13ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ: 2013-14	5830000	7030000	1200000	23 ଡିସେମ୍ବର 2015	0
23	ଗାଲସିଲଟ, ବରଗଡ଼ ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	13ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ: 2011-12	4550839	8036346	3485507	30 ଡିସେମ୍ବର 2015	2117425
24	ଅତାବିରା, ବରଗଡ଼ ଠାରେ ଦମଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 2010-11	3950853	6529000	2578147	ଅପ୍ରେଲ 2016	4785631
	ମୋଟ		89734990	143219583	53484593		51767206

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.3.5.1)

ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ବିନା ଉପକରଣ କ୍ରୟର ବିବରଣ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ର.ସଂ.	କ୍ରୟହୋଇଥିବା (ପରିମାଣ)	ଉପକରଣ	ପାଣ୍ଡର ଉତ୍ସ	ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ରାଶି	ଉପକରଣ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ
1	ମେକାନିକାଲ୍ କରତ (117)		ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	116.42	ସନରାଇଲ୍ ରେସୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଫ୍-46, କଟଘାଟା ସରାଇ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
2	ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଟେବୁ ପାଞ୍ଚାଳ ବୋର୍ ସହିତ 40 ଏଫ୍‌ପି ଓବିଏମ୍ (20)		ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	128.83	ମେସର୍ସ ଜି.ପି ରେନଫୋର୍ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଗୁରଗାଁ ଓ ହରିଆନା
3	ମିନି ମଟର ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ (17) ପାଇଁ ରିଅର ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପମ୍ପ (250 ରୁ 300 ଲିଟିଏମ୍)		ଅଣଯୋଜନା	26.12	ମେସର୍ସ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କଟକ
4	ମିନି ମଟର ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ (17) ପାଇଁ ପାଞ୍ଚାଳଗେଜ୍ ଅପ୍ (ପିଟିଓ)		ଅଣଯୋଜନା	17.80	ମେସର୍ସ ଆନନ୍ଦ ଫାକ୍ରିକେଟର ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କଟକ
6	ରୋପ୍ ଲ୍ୟାଡର୍ (108)		ଅଣଯୋଜନା	5.89	ମେସର୍ସ ନିଗମ ସପ୍ଲାଇସ୍, କଟକ
7	ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର (25)		ଅଣଯୋଜନା	1.89	ମେସର୍ସ ଶକ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର
8	ଖାକି ଟେରା କଟନ କୁଅ (3150 ମିଟର)		ଅଣଯୋଜନା	5.35	ମେସର୍ସ ହର୍ଷୁଖଦା କାଶିରାମ, କଟକ
9	ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୋଲ୍‌ଡର ଷ୍ଟାପ୍ (10102 ମିଟର)		ଅଣଯୋଜନା	1.09	ମେସର୍ସ ସରସତୀ ଯୁନିଫର୍ମସ୍, କଟକ
10	ଓଏଫ୍‌ଏସ୍ ଲେଟର୍ସ୍ କାନ୍ଥ ବ୍ୟାଜ୍ (ଧଳା ଧାତୁ)ପାଇଁ (11136)		ଅଣଯୋଜନା	0.81	ମେସର୍ସ ନିଗମ ସପ୍ଲାଇସ୍, କଟକ
11	ଓଏଫ୍‌ଏସ୍ ଆର୍ମି ବ୍ୟାଜ୍ (5568)		ଅଣଯୋଜନା	0.38	ମେସର୍ସ ପ୍ରତିହାରୀ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭେଟ୍, କଟକ
12	ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରେଡେଡ୍ ଲ୍ୟାନୟାର୍ଟ୍ (4563)		ଅଣଯୋଜନା	1.40	ମେସର୍ସ ମଲ୍ଟି ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭେଟ୍, କଟକ
13	ବ୍ରାଉନ୍ ଲିଡର ବେଲ୍ଟ ସହିତ ଧଳା ଧାତୁ ବକଲସ୍ (27)		ଅଣଯୋଜନା	0.05	ମେସର୍ସ ଶାଶ୍ୱତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, କଟକ
14	ବୁର୍ ପଲିସ୍ ଡାର୍ଜ ଟାନ୍(16704)		ଅଣଯୋଜନା	5.63	ମେସର୍ସ ଗୌରବ, କଟକ
15	ରେଡ୍ କଲର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ (1683)		ଅଣଯୋଜନା	4.82	
16	ରେଡ୍ ଉଲ୍‌ନ୍ ସାସ୍(534)		ଅଣଯୋଜନା	0.42	ମେସର୍ସ ପ୍ରତିହାରୀ
17	ହାବିଲଦାର ରେଭରନ୍ (320)		ଅଣଯୋଜନା	0.30	ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭେଟ୍, କଟକ
18	ଓଏଫ୍‌ଏସ୍ କ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟାଜ୍(3712)		ଅଣଯୋଜନା	0.42	
	ମୋଟ			317.62	

(ଉତ୍ସ: ଡିଜି, ଅଗ୍ରି ଶମ, କଟକକ ନଥ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.3.4
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.3.6.4)
ନମୁନା ଯାଏଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା/ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଭାବର ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ.	କୋଠାଘରର ବିବରଣୀ	ବର୍ଗ	ନଥିପଡ଼ୁ/ନେପିଆଇ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ନିକ୍ତ ହୋଟେଲ, ସାକ୍ଷାପଡ଼ା, ସମଲପୁର	ଏର ଆର୍କିଟି	ନେପିଆଇ	<p>ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ବିଆ ଯାଇ ନଥିଲା:</p> <ul style="list-style-type: none"> ଖୋଲା ଜାଗାର ଉପାଦାନ ଓ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଡ଼କ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ସୋପାନକ୍ଷେତ୍ରର ଉପାଦାନ 1.30 ରୁ 0.88 ମିଟର ଥିଲା ଏବଂ ଭିତର ଚାଉଣାର ଉପାଦାନ 2 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 1.52 ମିଟର ଥିଲା । ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଷ୍ଟେର୍ ରାଇଜର ଓ ଡ୍ରାଏ ରାଇଜର, ବହିର୍ଗତ ଭିତର ପାଣି ନଳଦ୍ୱୟ, ସମ୍ପର୍କାଳିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଲ୍ଲଟି, ସାର୍ବଜନୀନ ଠିକଣା ପ୍ରଶାଳା, ସମ୍ପର୍କାଳିତ ସିଂଗେନ ପ୍ରଶାଳା କୋଠାଘର ବିଆ ଯାଇ ନଥିଲା । <p>ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଯଦିଓ ଆବାସିକ ଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 21 ଟି ଗୁରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।</p>
2	ଭୂକ୍ଷଣ ପାଖର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସମଲପୁର ଆବାସିକ ଘର	ଏର ଆର୍କିଟି	ନେପିଆଇ	ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ବିଆ ଯାଇ ନଥିଲା:
3	ଅଜୟବିନୟ ଭନଷ୍ଟାୟନ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଟକ	ଏର ଆର୍କିଟି	ନେପିଆଇ	<p>ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ବିଆ ଯାଇ ନଥିଲା:</p> <ul style="list-style-type: none"> ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସାମା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ 6 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 3.45 ମିଟର ଥିଲା ; ଘରର ଚାରିପଟେ ଯେପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ, ପକ୍ଷାତ୍ ଭାଗ, ବାମ ଓ ଡକ୍ସିଟ ମାଟ୍ ଖୋଲା ଜାଗାର ଉପାଦାନ 6 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ 4.05 ମିଟର, 4.00 ମିଟର, 4.00 ମିଟର, 4.48 ମିଟର ଓ 3.00 ମିଟର ରହିଥିଲା । 2.00 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାତ୍ର ବହିର୍ଗମ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଥିଲା ; ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି ମିନାର, ଖୋଲା ଛାତରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସ୍ଥିର ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ପମ୍ପ, ଷ୍ଟେର୍ ଓ ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର, ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆଉଟଲେନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ସାଇଡ୍ରାକ୍ସ, ପାଣିନଳ ନିକଟର ଜଳବାୟୁ ବାଲୁ, ସମ୍ପର୍କାଳିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ଓ ବାପଦ ସଂକେତ ପଲ୍ଲଟି, ଧୂମ ଚିହ୍ନକୋରା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ

କ୍ର.ସଂ.	କୋଠାଘରର ବିବରଣୀ	ବର୍ଷ	ନଥିପତ୍ର/ଜେସିଆଇ	ମନ୍ତବ୍ୟ
4	ବିକାଶ, ଦି କନସେପ୍ଟ୍ସ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସମଲପୁର	ଏପ୍ରିଲ୍	ଜେସିଆଇ	<ul style="list-style-type: none"> ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗ୍ରହ ପଢ଼ି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା; ହରିଶମ୍ଭୁ ଓ ହରିଶମ୍ଭୁ ରାସ୍ତା ସଂକଳନ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା; ଅଗ୍ନି ଲାଗିବା ସମୟରେ ଲିଫ୍ଟ୍ କୁ ଚଳନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ୍ରେ ପାୟାର ମ୍ୟାନ୍, ସୁଇଚ୍, ଖଞ୍ଜାଯାଇ ନଥିଲା; କୋଠାଘରରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ନଥିଲା । <p>ଏଫ୍.ଏସ୍.ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:</p> <ul style="list-style-type: none"> ଘରର ଚାରିପଟେ ଗମନା ଗମନା ମାର୍ଗ (ସମ୍ମୁଖ, ଭାଗ ପକ୍ଷ, ଭାଗ, ବାମ ଓ ଡାହାଣ) ର ଓସାର ଜାଗା ଓ 6 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 9 ମିଟର, 6 ମିଟର ଓ 4 ମିଟର ରହିଥିଲା; ମାନାବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାୟୀ 6 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 ମିଟର ଓସାର ଥାଇ ଏକ ମାତ୍ର ହରିଶମ୍ଭୁ ମାର୍ଗ ରହିଥିଲା । 2 ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୋପାନର ଓସାର ମାତ୍ର 1.67 ମିଟର ଥିଲା । ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରି କି ଅଗ୍ନି ମିନା, ସୁରକ୍ଷା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଲିଫ୍ଟ୍ ଷ୍ଟେର୍ ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର୍ସ, ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଟୁଇଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ୍, ସମ୍ପର୍କିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଞ୍ଜି, ଧୂମ ଚିହ୍ନଜାଗା, ଅଲ୍ଟି ନିର୍ମିତ ଠିକଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସିଂଚନ ପଞ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ହରିଶମ୍ଭୁ ଓ ହରିଶମ୍ଭୁ ରାସ୍ତା ସଂକଳନରେ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା; କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ।
5	ସେବାଗାମି ବାଡ଼ା, ପୁର ନଂ .316, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏପ୍ରିଲ୍	ନଥି ଗୁଡ଼ିକ	<p>ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଫ୍.ଏସ୍.ସି ଦିଆଯାଇଥିଲା:</p> <ul style="list-style-type: none"> ଗମନା ଗମନା ପାଇଁ ଓସାର ଜାଗା ଓ ଘରର ଚାରିପଟ ମାର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ 6 ମିଟର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା; ହରିଶମ୍ଭୁ ମାର୍ଗର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରି କି ଅଗ୍ନି ମିନା, ସୁରକ୍ଷା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଲିଫ୍ଟ୍ ଷ୍ଟେର୍ ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର୍ସ, ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଟୁଇଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ୍, ସମ୍ପର୍କିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଞ୍ଜି, ଧୂମ ଚିହ୍ନଜାଗା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସିଂଚନ ପଞ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
6	ଲୀଲତା ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍, ସହିଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏପ୍ରିଲ୍	ନଥି ଗୁଡ଼ିକ	
7	ମେସର୍ସ ଉଇସ୍ଟା ଟେକନୋଲୋଜି, ପୁର ନଂ. ୧୫/୫, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏପ୍ରିଲ୍	ନଥି ଗୁଡ଼ିକ	
8	ଦି ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଅଶୋକ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଏପ୍ରିଲ୍	ନଥି ଗୁଡ଼ିକ	

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	କୋଠାଘରର ବିବରଣୀ	ବର୍ଷ	ନଥିପତ୍ର/ଜେପିଆଇ	ମନ୍ତବ୍ୟ
9	ସାଇସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଲିଆଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	
10	ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଏଚ୍ (ଜେଆଇଏମଏସଆର), ବୁର୍ଲା	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ଜେପିଆଇ	ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ଡିଆ ସାଇ ନଥିଲା: <ul style="list-style-type: none"> ଗମନା ଗମନ ପାଇଁ ଓସାର ଜାଗା ଓ ଘରର ଚାରିପଟ ମାର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ 6 ମିଟର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା; ବହିର୍ମମନ ଫାଟକର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରି କି ଅଗ୍ନି ମିନାର, ସ୍ମିଟିଙ୍ଗାଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଲିଫ୍ଟ, ଡ୍ରେଜ୍, ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର୍ସ, ବହିର୍ଗତ ଅନ୍ତ ଏକ ଓ ଦୁଧ, ପାଣିନାଳ, ସୟଂଚାଳିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଛଟି, ଧୂମ ଚିହ୍ନକୋରା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସୟଂଚାଳିତ ସଂଚନ ପଛଟି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ବହିର୍ମମନ ଓ ବହିର୍ମମନ ରାସ୍ତାର ସଂକେତ ଚିହ୍ନରେ ସୟଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା।
11	ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସିଡିଏ, କଟକ	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ଜେପିଆଇ	
12	ସାବରମତୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ଜେପିଆଇ	
13	ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଏସ୍ ସି କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ / ଜେପିଆଇ	
14	ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁର ନଂ.369, ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥି ଗୁଡ଼ିକ	ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ଡିଆ ସାଇ ନଥିଲା: <ul style="list-style-type: none"> ଗମନା ଗମନ ପାଇଁ ଓସାର ଜାଗା ଓ ଘରର ଚାରିପଟ ମାର୍ଗ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ, ପକ୍ଷାତ୍ ଭାଗ, ବାମ ଓ ଡକ୍ଟିଣା) ଆବଶ୍ୟକ 6 ମିଟର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା; ବହିର୍ମମନ ଫାଟକର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରି କି ଅଗ୍ନି ମିନାର, ସ୍ମିଟିଙ୍ଗାଲ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଲିଫ୍ଟ, ଡ୍ରେଜ୍, ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର୍ସ, ବହିର୍ଗତ ଅନ୍ତ ଏକ ଓ ଦୁଧ, ପାଣିନାଳ, ସୟଂଚାଳିତ ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଛଟି, ଧୂମ ଚିହ୍ନକୋରା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସୟଂଚାଳିତ ସଂଚନ ପଛଟି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ବହିର୍ମମନ ଓ ବହିର୍ମମନ ରାସ୍ତାର ସଂକେତ ଚିହ୍ନରେ ସୟଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା।
15	ଓମେନସ୍ କ୍ୟୁରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସିଂ ହୁମ୍, ସାମନ୍ତସାହି, ବିଜେ ରୋଡ୍, କଟକ	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	
16	ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀବିହାର କଲୋନୀ, ବୁଳସାପୁର, କଟକ	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	
17	ମାତୃଶିଳ୍ପ ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲ୍ ସେକ୍ସର (ପ୍ରା) ଲିଃ, ଭାବରଗଞ୍ଜ, ସହଦେବସ୍ତୁକ୍ଷା, ବାଲେଶ୍ୱର	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	
18	କାନ୍ତନଗୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେସିଆଲିଟି (ଜେଆଇଡିଏସ୍), ବୁମୁଡୁମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ସିଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆରବି	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ ଏସ୍ ସି ଡିଆ ସାଇ ନଥିଲା: <ul style="list-style-type: none"> ଗମନା ଗମନ ପାଇଁ ଓସାର ଜାଗା ଓ ଘରର ଚାରିପଟ ମାର୍ଗ 6 ମିଟର ଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା; ବହିର୍ମମନ ଫାଟକର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା; ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ଓସାର 2 ମିଟରରୁ କମ୍ ଥିଲା;

କ୍ର.ସଂ.	କୋଠାଘରର ବିବରଣୀ	ବର୍ଷ	ନଥିପତ୍ର/କେପିଆଇ	ମନ୍ତବ୍ୟ
19	ଆଦିତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁରୁ ନଂ-329/ 1929 (ପି), ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ସିଇ	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	<ul style="list-style-type: none"> ସୁବିଧା/ ଉପକରଣ ଯେପରି କି ଅଗ୍ନି ମିନାର, ସ୍ଥିତିଶୀଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଲିଫ୍ଟ, ଫ୍ରେଜ୍, ଡ୍ରାଇ ରାଇଜର୍ସ, ବହିର୍ଗତ ଅନ୍ତ ଏକ ଓ ଦୁଇ, ପାଣିନାଳ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁଟ ଓ ବିପଦ ସଂକେତ ପଛଟି, ଧୂମ ବିନ୍ଦୁକୋରା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଶାଳା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଂଚନ ପଛଟି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
20	ରାଜ କୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ	ସିଇ	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯତ୍ନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆବେଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
21	ପଣ୍ଡା କ୍ୟୁରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ, କଟକ	ସିଇ	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ମାପକ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆବେଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
22	ଭଗିରତୀ ହସ୍ପିଟାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	ସିଇ	ନଥିଗୁଡ଼ିକ	

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.6.1)

ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିବା ଉପକର ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାମ	ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗ ଫୁଟରେ)	ନିର୍ମାଣର ଅଟଳ ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପକର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2012	204	35	1706493.89	155.15	1.55
	2013	87	59	2610812.81	305.61	3.06
	2014	88	54	1673834.49	193.07	1.93
	ଉପମୋଟ	379	148	5991141.19	653.83	6.54
କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2012	07	06	1481742.77	143.48	1.43
	2013	10	09	1537102.40	196.84	1.97
	2014	10	10	8253573.70	1018.99	10.19
	ଉପମୋଟ	27	25	11272418.87	1359.31	13.59
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2011	334	14	572968.50	54.02	0.54
	2012	383	22	1032722.31	108.11	1.08
	2013	433	09	185244.00	22.04	0.22
	2014	391	08	442238.10	58.11	0.58
	2015	402	01	27685.77	5.04	0.05
	ଉପମୋଟ	1943	54	2260858.68	247.32	2.47
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2011	359	29	636985.50	64.22	0.64
	2012	274	31	543916.80	65.84	0.66
	2013	61	22	73945.29	9.38	0.09
	2014	85	10	490043.00	59.84	0.60
	2015	207	03	484495.72	62.35	0.62
	ଉପମୋଟ	986	95	2229386.31	261.63	2.61
ଡାକଟର-ଅନୁଗୁଳ-ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2011	612	07	82504.00	8.61	0.09
	2012	376	09	32370.00	3.62	0.04
	2013	351	11	164019.00	20.18	0.20
	2014	294	10	35184.00	4.00	0.04
	2015	191	09	290294.00	37.21	0.37
	ଉପମୋଟ	1824	46	604371.00	73.62	0.74
ସମଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2011	396	11	518477.29	46.11	0.46
	2012	459	05	344928.00	37.28	0.37
	2013	594	09	1129129.69	140.65	1.41
	2014	682	09	190102.80	23.47	0.24
	2015	468	09	311811.89	36.44	0.36
	ଉପମୋଟ	2599	43	2494449.67	283.95	2.84

ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାମ	ବର୍ଷ	ମଞ୍ଚୁର ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚୁର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗ ଫୁଟରେ)	ନିର୍ମାଣର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ	ଆଦାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପକର
ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ	2011	325	04	216825.40	22.55	0.22
	2012	351	03	177885.17	21.57	0.22
	2013	460	10	803611.97	101.81	1.02
	2014	448	09	671036.42	86.05	0.86
	2015	314	06	439200.04	58.80	0.59
	ଉପମୋଟ	1898	32	2308559.00	290.78	2.91
	ମୋଟ	9656	443	27161184.72	3170.44	31.70

(ଉତ୍ସ: ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଲେଖ 3.10)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/
ଅନୁଲେଖଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ-ଓ୍ଵାରୀ ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ	ଅନୁଲେଖ
1980-81	4	24
1981-82	3	11
1982-83	5	8
1983-84	7	19
1984-85	10	32
1985-86	10	23
1986-87	24	75
1987-88	31	72
1988-89	42	71
1989-90	37	96
1990-91	50	119
1991-92	102	260
1992-93	94	236
1993-94	102	298
1994-95	163	459
1995-96	188	536
1996-97	197	607
1997-98	228	692
1998-99	279	741
1999-2000	276	861
2000-01	281	826
2001-02	313	921
2002-03	346	1147
2003-04	442	1512
2004-05	444	1562
2005-06	397	1242
2006-07	593	1996
2007-08	829	2857
2008-09	902	3904
2009-10	1064	4591
2010-11	1253	6482
2011-12	446	2005
2012-13	103	830
2013-14	57	454
2014-15	205	2070
2015-16	331	3947
ମୋଟ	9858	41586

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.10)

**ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/
ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ-ସ୍ତରୀ ବିବରଣ**

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ		10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ		ପ୍ରଥମ ଜବାବ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟ
		ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	
1	ସଂସ୍କୃତି	31	138	11	17	5
2	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା	12	107	4	28	3
3	ଅର୍ଥ	19	48	4	4	3
4	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	83	207	17	28	14
5	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	12	59	2	10	3
6	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	823	2421	389	999	109
7	ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା	383	2069	121	362	97
8	ଗୃହ	106	373	25	50	15
9	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ	344	4342	52	686	264
10	ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ	69	214	30	69	13
11	ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା	34	160	1	1	6
12	ଆଇନ୍	104	386	39	110	35
13	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ	3519	16243	1377	4952	348
14	ସଂସଦାୟ ବ୍ୟାପାର	14	34	6	9	0
15	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	67	266	12	62	19
16	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	3	20	0	0	1
17	ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଯେନ-ସର୍ବ ପ୍ରଶାସନ	2	3	0	0	0
18	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	1660	4724	714	1483	182
19	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	379	1165	135	224	17
20	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	1000	3364	529	1517	229
21	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ	15	90	10	49	1
22	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	351	1721	135	353	26
23	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା	39	117	20	44	8
24	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	789	3315	442	1393	226
ମୋଟ		9858	41586	4075	12450	1624

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.3
(ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁକ୍ଷେପ 3.10.1)

ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା/ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ସହ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପର ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିଷୟାତ୍ମକ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବିଭାଗ-ଖୁରୀ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	ମୋଟ (ସଂଖ୍ୟାରେ)
1	ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା	-	-	2.4 (ଅଲ)	-	-	3.1 3.3	3.1	03 ଅଲ-01
2	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ	3.3 (ଅଲ)	3.1.3 3.2.2 8.8 (ଅଲଅଲ)	3.2.2 3.2.4	3.8	2.2 (ଅଲ)	3.7	3.4 3.9	09 ଅଲ-02
3	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	-	-	-	-	ଗୋଟି (ସହସ୍ର)	-	2.1(ଅଲ)	02 ଅଲ-02
4	ଗୃହ	-	-	-	-	-	-	3.1 3.1	01
5	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	-	-	-	3.2	-	-	-	01
6	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	-	-	-	-	-	3.6 2 (ଅଲ)	2.1(ଅଲ) 3.3 3.6	03 ଅଲ-02
7	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	-	-	-	-	-	-	3.6 2.2(ଅଲ)	02 ଅଲ-01
8	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	-	-	-	-	-	-	3.10 3.8 3.9	02

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	ମୋଟ (ସଂଖ୍ୟାରେ)
9	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛଆଡ଼ର ଜଲ୍ୟାଣ	-	-	-	-	-	3.4	-	01
10	ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା	-	-	-	-	-	-	3.3	01
	ମୋଟ	ଆର-01	03	02	02	ଆର-02	05 ଆର-01	13 ଆର-03	25 ଆର-08

ଆର-ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା; ଆରଆର-ରଜେସ ପ୍ରାଣ୍ଟି; ଏସ୍-ଏ-ଆଇ ଏଲୋଜନ

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.10.4
(ପ୍ରକ୍ଷଣ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.10.2)

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ପିଏସି ସୁପାରିଶ (10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଉପରେ ବିଭାଗ-ଖ୍ରୀଣୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିରୁଦ୍ଧ (ଏସିଏନ) ର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପାଠ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ	10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1990-1995)		11 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1995-2000)		12 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2000-2004)		13 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2004-2009)		14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2009-2014)		15 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2014-19)		ମୋଟ	
		ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡିଟ୍ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ
1	ଅର୍ଥ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	4
2	ଶାନ୍ତ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	23	ନାହିଁ	ନାହିଁ	17	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	40	ନାହିଁ	28
3	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	13	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	25	ନାହିଁ	25
4	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	23	ନାହିଁ	35	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	17	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	86	ନାହିଁ	86
5	ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା	20	1	5	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	36	1	25
6	ଗୃହ	8	ନାହିଁ	23	ନାହିଁ	13	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	44	ନାହିଁ	35
7	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ	28	ନାହିଁ	29	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	18	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	80	ନାହିଁ	80

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ	10 ମସିହା ସଭା (1990-1995)		11 ମସିହା ସଭା (1995-2000)		12 ମସିହା ସଭା (2000-2004)		13 ମସିହା ସଭା (2004-2009)		14 ମସିହା ସଭା (2009-2014)		15 ମସିହା ସଭା (2014-19)			ମୋଟ		
		ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ
8	ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ	2	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	9	ନାହିଁ	ନାହିଁ	9
9	ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଦାମା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	15	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7
10	ଆଇନ୍	5	ନାହିଁ	6	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	18	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	30	7	ନାହିଁ	20
11	ପଞ୍ଚସଖିରାଜ	5	1	1	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	14	1	ନାହିଁ	10
12	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	9	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	9	ନାହିଁ	ନାହିଁ	8
13	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3	Nil	ନାହିଁ	1
14	ରାଜ୍ୟ ବିପଦାୟ ପରିଚାଳନା	10	ନାହିଁ	18	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	39	1	ନାହିଁ	38
15	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	51	4	18	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	16	1	4	ନାହିଁ	4	4	93	9	ନାହିଁ	79

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ଚାର୍ଟରେ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ପାଠ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ	10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1990-1995)		11 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1995-2000)		12 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2000-2004)		13 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2004-2009)		14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2009-2014)		15 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (2014-19)			ମୋଟ		
		ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ	ଉପାଧିକାରୀ
16	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଞ୍ଚୁଆବର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	8	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	8	ନାହିଁ	1	43
17	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	25	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	45	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7
18	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7

କ୍ର.ସଂ.	ପାଠ ପ୍ରାଥମିକ	10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (1990-1995)		11ମ ବର୍ଷ (1995-2000)		12ମ ବର୍ଷ (2000-2004)		13ମ ବର୍ଷ (2004-2009)		14ମ ବର୍ଷ (2009-2014)		15ମ ବର୍ଷ (2014-19)		ମୋଟ		
		ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ	ଓପ୍ରାଡ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ
19	ସଂସ୍କୃତି	ନାହିଁ	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	5	5
20	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	33	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	ନାହିଁ	36	ନାହିଁ	36	36
21	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୂବ ସେବା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	1
ମୋଟ		232	6	176	2	99	0	107	6	10	0	6	630	19	548	548

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ

ଏଏପି	ଆନୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ
ଏସିଏ	ଆଡିସିନାଲ୍ ସେକ୍ସ୍ଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ଟ
ଏଡିଜି	ଆଡିସିନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍
ଏଡିଏମ୍‌ଓ	ଆଡିସିନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର
ଏଡିଆରସି	ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଡିସପୁଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ସେକ୍ଟର
ଏଇଟିଆରସି	ଆଣ୍ଟି ଏକ୍ସ୍ଟ୍ରାମିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ଟର
ଏଏଫ୍‌ଓ	ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର
ଏଜିଏମ୍	ଆନୁଆଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମିଟିଙ୍ଗ୍
ଏଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ସି	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଭଲ୍ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କମିଟି
ଏଏନ୍‌ଏମ୍	ଅକ୍ଜିଜିଆରା ନର୍ସ ମିଡିକାଲ୍ ଫ୍
ଏଓ	ଆସେସିଙ୍ଗ୍ ଅଫିସର
ଏଓଡି	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ
ଏଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଏ	ଆକ୍ରିଡିଟେଡ୍ ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ
ଏଟିଏସ୍	ଆନୁଆଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ
ଏଡବ୍ଲୁସି	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେକ୍ଟର
ଏଡବ୍ଲୁଏଚ୍	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର
ଏଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁ	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରାଜିର
ବିସିପି	ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୁଟି ପ୍ଲାନ
ବିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି	ବୁକ୍ ଲେଭଲ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ବିଓସିଡବ୍ଲୁ ଆକ୍ଟି	ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଜିସି (ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ) ଆକ୍ଟି
ବିଓଡି	ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ
ବିଓକ୍ୟୁ	ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଷିଫି
ସିଏପିଏଫ୍	ସେକ୍ସ୍ଟାଲ୍ ଆମିଡ୍ ଫୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସି
ସିସି	କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାଟିଫିକେଟ୍
ସିସିଡି	କଞ୍ଚିଭେସନ୍-କମ୍-ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ
ସିଡିଏ	କଟକ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି
ସିଡିଏମ୍‌ଓ	ଡିପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର
ସିଡିପି	କୋର୍ଟ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ
ସିଡିପିଓ	ଟାଇଲ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର
ସିଇ	କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏକ୍ସ୍‌ଟ୍ରାମିଷ୍ଟ / ଡିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ସିଇପିସି	ସେକ୍ସ୍ଟାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର
ସିଏଫ୍‌ଓ	ଡିପ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର
ସିଓଏ	କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍
ସିପିସିବି	ସେକ୍ସ୍ଟାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ
ସିଆରଜେଡ୍	କୋଷ୍ଟାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୋନ
ସିଏସ୍ ପି	ସିଟି ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ଲାନ

ସିଏସ୍‌ଏସ୍	ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ତନସରତ୍ ସ୍ନାମ୍
ଡିଏ	ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟୀ
ଡିବିଏ	ଡାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର
ଡିସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର
ଡିଏଫ୍ ଓ	ଡିଭିଜନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର
ଡିଜି(ଏଫ୍‌ଏସ୍)	ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ
ଡିଜିପି	ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍
ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ୍
ଡିଆଇ	ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଆଇରନ୍
ଡିଏଲ୍‌ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ୍ କମିଟି
ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ୍ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି
ଡିଏଲ୍‌ଓ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭର ଅଫିସର
ଡିଏଲ୍‌ଆର୍‌ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କମିଟି
ଡିଏଲ୍‌ଏସ୍‌ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ୍ ସୁନିଙ୍ଗ୍ କମିଟି
ଡିଓ	ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍
ଡିପିଏମ୍‌ୟୁ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍
ଡିପିଆର୍	ଡିପେଲ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଡିଆର୍	ଡିଭିଜନାଲ୍ ରିକଭରି
ଡିଆର୍‌ଡିଏ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସୀ
ଡିଆର୍‌ପି	ଡିଭିଜନାଲ୍ ରିକଭରି ପ୍ଲାନ
ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର
ଡିଟିସିଏନ୍	ଡିପେଲ୍ଟ୍ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍
ଡିଟିଇଟି	ଡାଇରେକ୍ଟର, ଟେକନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ
ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର
ଇସି	ଏମ୍‌ପାୟାର୍ଡ କମିଟି
ଇଇ	ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଏଫ୍‌ବିଏନ୍‌ସି	ଫାସିଲିଟି ବେସ୍ଡ ନ୍ୟୁରର୍ସିଙ୍ଗ୍ କେୟାର
ଏଫ୍‌ସି	ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ
ଏଫ୍‌ସି	ଫାଏକାଲ୍ କଲିଫର୍ମ
ଏଫ୍‌ଡି	ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ	ଫାସିଲିଟି ଟିମ୍, ନନ୍-ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍
ଏଫ୍‌ପିଏସ୍	ଫୋର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍
ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ	ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ
ଏଫ୍‌ଆର୍‌ବିଏମ୍	ଫିସ୍କାଲ୍ ରେସନ୍‌ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ଏଫ୍‌ଆର୍‌ସି	ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ କମିଟି
ଏଫ୍‌ଏସ୍	ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍
ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି	ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ଜିବି	ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି
ଜିଏମ୍‌ସିଏଚ୍	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ୍

ଜିଏନ୍	ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ
ଜିଓଆଇ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଜିଓଓ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଏର୍ଆଣ୍ଡୟୁଡି	ହାଇସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅବିଏନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଏର୍ଆଇସିସି	ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଇନ୍ଫୋକୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମିଟି
ଏର୍ଆଇସିଟି	ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଇନ୍ଫୋକୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍
ଏର୍ଆରବି	ହାଇ ରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ
ଆଇଏପି	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ଲାନ
ଆଇସିଡିଏସ୍	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍
ଆଇ ସିଏମ୍	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍
ଆଇ ସିୟୁ	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କେୟାର୍ ସୁନିଟ୍
ଆଇଏପିଏମ୍ଏସ୍	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପାଇନାଲ୍ ଆଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ସାଙ୍ଗମ୍
ଆଇଜିଏସ୍	ଇନ୍‌କମ୍ ଡେନେରେସନ୍ କ୍ଲବ୍
ଆଇଏମ୍ଆର୍	ଇନ୍‌ଫାଷ୍ଟ୍ ମୋଟିଭିଟି ରେଟ୍
ଆଇପିଏର୍ଏସ୍	ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ୍ ସ୍ଟ୍ରାଟେଜି
ଆଇଆର୍	ଇନସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ୍
ଆଇଟି	ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଆଇଟିଡିଏ	ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗ୍ରାଉଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ଡା
ଜେଆଇସିଏ	ଜାପାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍
ଜେଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍	ଜବାହରଲାଲ୍ ନେହେରୁ ନେସନାଲ୍ ଅବିଏନ୍ ରିନ୍‌ୟୁଆଲ୍ ମିଶନ
ଜେପିଆଇ	ଜିଏସ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍
ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଏସ୍ଆଇ	ଲେବର ଆଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ସ୍ପେଟ୍ ଇନ୍‌ସୁରାନ୍ସ
ଏଲ୍ଏସି	ଲାଇଭ୍‌ସ୍ଟକ୍ ଏଡ୍ ସେକ୍ଟର
ଏଲ୍‌ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଲୋ ବାଥ୍ ଡ୍ରେସ୍
ଏଲ୍‌ଡିଏପି	ଲାଇଭ୍‌ଡ୍ରେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟିଭା ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଏଲ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇ	ଲେଫ୍ଟ୍ ଉଇଲ୍ ଏକ୍ସିଜିଟିମିଜିମ୍
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍	ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ନେସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏମେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ଲବ୍
ଏମ୍‌ଏର୍ଏ	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ
ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍‌ଭାଇରନମେଣ୍ଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍
ଏମ୍‌ଓୟୁଡି	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅବିଏନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିସ୍ଟିକ୍ସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜେସ୍ ରେଗୁଲେସନ୍
ଏନ୍‌ବିସି	ନେସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍
ଏନ୍‌ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ନିୟୁରଷ୍ଟ୍ କେୟାର୍ ଡ୍ରାଟ୍
ଏନ୍‌ଡିଏମ୍‌ଏ	ନେସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ଅଥରିଟି
ଏନଆଇୟୁଏ	ନେସନାଲ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅବିଏନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ
ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍	ନିଉନାଟାଲ୍ ମୋଟିଭିଟି ରେଟ୍
ଓଏପି	ଓଲ୍ଡ୍ ଏଜ୍ ପେନସନ୍
ଓବିଆଣ୍ଡଏସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଅଦର କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଜିସି (ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏମେଣ୍ଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍)
ଓସି	ଅକ୍ସିଡିଜେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ଓଏଫ୍‌ଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍
ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରୁଲ୍ସ୍
ଓଏର୍‌ସି	ଓଡ଼ିଶା ହାଇ କୋର୍ଟ
ଓଆଇଏସ୍‌ଆଇପି	ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାନିଟେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍
ଓପିଇଏଲ୍‌ଆଇପି	ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଟିଜି ଏମ୍‌ପାଉରମେଣ୍ଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲିଭ୍‌ଲିହୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଓପିଡ୍‌ବୁଡି	ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍
ଓଏସ୍‌ଡିଏମ୍	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ଡ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍
ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏ	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି
ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡିଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ପୋଲିସ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସେଭିୟର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏସ୍‌ଡିଏସ୍‌ଏମ୍	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟର ଡ୍ରାଟର ଆଣ୍ଡ୍ ସାନିଟେସନ୍ ମିଶନ
ଓଟିସି	ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନେରା କୋଡ
ଓଟିଏଫ୍‌ଡି	ଅଦର ଗ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍
ଓଟିଡିଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଭରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ସୋସାଇଟି
ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍	ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦାନ୍ ଇନ୍‌ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍
ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦାନ୍ ସାନିଟେସନ୍ ସ୍ଟ୍ରାଟେଜି
ଓଡକ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି	ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ୍ ସେରେଜ୍ ବୋର୍ଡ୍
ପିଡି	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର
ପିଇ	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ପିଇଏମ୍‌ଟି	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଇ-ମିଶନ ଟିମ୍
ପିଏର୍	ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ
ପିଏର୍‌ଇଓ	ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍
ପିଏମ୍‌ସି	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ	ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା
ପିପିପି	ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍
ପିଏସ୍‌ଇ	ପି-ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ
ପିଭିଟିଜି	ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଉଲନେରେଟ୍ ଗ୍ରାଭରାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ଆର୍‌ସିସି	ରେନ୍‌ଫୋର୍ସିଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍
ଆର୍‌ଡି	ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି	ରିଜ୍ୟୁଏସ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋପୋଜାଲ୍
ଏସ୍‌ଏ	ସ୍ମାର୍ଟିଫାଇଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ସିଆର୍	ସ୍ମାର୍ଟିଫାଇଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍
ଏସ୍‌ସିଏ	ସ୍ମାର୍ଟିଫାଇଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ଡିଏଲ୍‌ସି	ସର୍-ଡିଭିଜନାଲ୍ ଲେଭଲ୍ କମିଟି
ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ୟୁ	ସେକ୍ଟର ଡ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ୟୁନିଟ୍
ଏସ୍‌ଡିୟୁ	ସେକ୍ଟର ଡାଇନିଂ ୟୁନିଟ୍
ଏସ୍‌ଡିଓଇ	ସିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍
ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଏସି	ସ୍ମାର୍ଟିଫାଇଲ୍ ଫାୟାର ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍
ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଡି	ସେଲ୍‌ଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରୁପ୍
ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍	ସ୍ମାର୍ଟିଫାଇଲ୍ ଇନ୍‌ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଲାନ

ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ	ସଭିଏ୍ ଲେଉଲ୍ ଏଗ୍ରାମେଣ୍ଟ
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଉଲ୍ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଉଲ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଉଲ୍ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏନ୍	ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍
ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ	ସିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେୟାର ଯୁନିଟ୍
ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି	ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଏସ୍‌ଓଇ	ଷ୍ଟେଟ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର
ଏସ୍‌ଓଜି	ସ୍ୱେସିଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗୁପ୍
ଏସ୍‌ପି	ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍
ଏସ୍‌ପିସିବି	ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ୍
ଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଏଲ୍	ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଲାବୋରୋଟରୀ
ଏସ୍‌ଆରଇ	ସିକୁରିଟୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର
ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍	ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିକ୍ସମେଣ୍ଟ୍ ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ	ସିଡିଏଲ୍‌ଡ ଟ୍ରାଲ୍‌ବୁ ଆଣ୍ଡ୍ ସିଡିଏଲ୍‌ଡ କାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍, ମାଇନରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବ୍ୟାକ୍‌ଡ୍ରାଡ୍ କ୍ଲ୍ୟାସେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ	ଷ୍ଟେଟ୍ ସାନିଟେସନ୍ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ଟିପି	ସେୟେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ୟୁଡିଏ	ଷ୍ଟେଟ୍ ଅବିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍ ଏଜେନ୍ଟ୍
ଏସ୍‌ଭିପିପିଜିଆଇପି	ସର୍ଭିସ୍ ବଲୁଭାଲ୍ ପଟେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ୍
ଟିସି	ଟୋଟାଲ୍ କଲିଫର୍ମ୍
ଟିଏଚ୍‌ଆର୍	ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ୍
ଟିପିଏଫ୍	ଟିଚରସ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍
ଟିଏସ୍‌ପି	ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍-ପ୍ଲାନ୍
ୟୁସି	ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାଟିଫିକେଟ୍
ୟୁଏଲ୍‌ବି	ଅବିନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡି
ଭିଏଚ୍‌ଏନ୍‌ଡି	ଭିଲେଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେ
ଡବ୍ଲୁଆଣ୍ଡ୍‌ସିଡି	ଡ୍ରମେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ୍
ଡବ୍ଲୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓ	ଡ୍ରାଟର ଆଣ୍ଡ୍ ସାନିଟେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଗାମାଇଜେସନ୍

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାଜକ
www.saiindia.gov.in

www.agodisha.gov.in