



ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2018

ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ 2018

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		v
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		vii-xi
ଭାଗ-କ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା	1.2	1-2
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	1.3	3
ପିଆର୍ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି	1.4	3
ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	1.5	4
ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା	1.6	4-7
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ	1.7	7
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ସିଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ	1.8	8
ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍	1.9.1	8
ଭାରତର ମହାଲୋକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅତିର୍	1.9.2	9
ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍‌ଙ୍କର ଅତିର୍ ପ୍ରତିବେଦନ	1.10.1	9
ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଏଜିଙ୍କର ପ୍ରତିବେଦନ	1.10.2	9
ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ ଉପରେ ଜବାବ	1.10.3	9
ନ୍ୟାୟପାଳ (ଅମ୍ବୁଡ଼ସ୍‌ମ୍ୟାନ୍)	1.11(କ)	10
ଲୋକାୟୁକ୍ତ	1.11(ଖ)	10
ସାମାଜିକ ଅତିର୍	1.11(ଗ)	10
ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ୟୁସି) ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ	1.12	10
ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ	1.13	10
ରୋକଡ଼ ବହିର ଅବଶେଷ ମେଳକ ନ ହେବା	1.14	11
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ହିସାବ ପରିଚାଳନା	1.15	11
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା		
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.1	13-39

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ଣ୍ଣ		
ସୁଧରାଶିର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ି	3.1	41-42
ନିଷ୍ଠଳ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.2	42-43
ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି 10.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ୁ ସାଢ଼କରଣ	3.3	43-44
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପୌରସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	4.1	45
ୟୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା	4.2	45-46
ୟୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	4.3	46
ୟୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ତାଞ୍ଚା	4.4	46-47
ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	4.5	47
ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା	4.6	47
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ	4.7	47-48
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ସିଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ	4.8	48
ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ଣ୍ଣ	4.9.1	48-49
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାପକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅତିର୍ଣ୍ଣ	4.9.2	49
ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ଣ୍ଣର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ	4.10.1	49
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାପକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ	4.10.2	49
ଅତିର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିଜବାବ	4.11	49-50
ସମ୍ପତ୍ତି କର ପରିଷଦ	4.12(କ)	51
ସେବା ସ୍ଵରାୟ ମାନକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ବି)	4.12(ଖ)	51
ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ	4.13	51
ଅସମାୟୋଜିତ ଅଗ୍ରୀମ	4.14	51
ୟୁଏଲ୍‌ବି ମାନଙ୍କରେ ହିସାବପତ୍ର ରକ୍ଷଣ	4.15	51-52
ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା		
ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ	5.1	53-64
ସକ୍ଷ ଭାରତ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ	5.2	64-76
ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟକୃତ ଆୟର ଆତ୍ମସାଢ଼କରଣ	5.3	76-78

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ		5.4	79-80
ଅପଚୟକର ବ୍ୟୟ		5.5	80-81
ପରିଶିଷ୍ଟ			
1.1	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ	1.3	83
1.2	ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିବରଣୀ	1.5	84
2.1	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ	2.1.5	85-87
3.1	ରାଜଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଶ୍ରୀ ଜି.ସି.ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅସମାଯୋଜିତ ଅଗ୍ରାମ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧର ବିବରଣୀ	3.3	88
3.2	14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 26ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ୍ୟୁପରେ ପାଇଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ବିବରଣୀ	3.3	89-93
5.1	ଆର୍.ଏ.ଓ. ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ବିଭବମ୍ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ନଥିବା ବାସଗୃହ (ଡି.ସ୍କୁ) ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ	5.1.3.5	94
5.2	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍.ବି.ଏମ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଉପଯୋଜିତ ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ	5.2.4.1	95
ସଂକ୍ଷେପଣ ଶିଳ୍ପକୋଷ			97-99

ମୁଖବନ୍ଧ

ସିଏଜିଙ୍କର (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ, 1971 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଦ୍ଧ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏଥିରେ 2016-17 ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଅତିର୍ଦ୍ଧରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷର ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅତିର୍ଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ବିଧେୟ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା, ଦୁଇଟି ବିଶଦ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ପିଆରଆଇ ଓ ଯୁଏଲ୍‌ସି ଉପରେ ଛଅଟି ଚିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ସାମିଲ ହୋଇଅଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

- ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା
- ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଶଦ ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ଦ୍ଧି ଏବଂ
- ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ଷ ଭାରତ ମିଶନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଶଦ ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ଦ୍ଧି ।

କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ଦ୍ଧି ଅବଲୋକନର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

- 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ପରିବାର ପିଛା ରୋଜଗାର 671 ଟଙ୍କାରୁ 1,630 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ଥିଲା । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଦିନ ପାଇଁ 12,600 ଟଙ୍କାରୁ 17,400 ଟଙ୍କା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ତୁଳନାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଜୁରୀ ଦରରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇସିଏସ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷଣୀୟ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6)

- ନଭେମ୍ବର 2007ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ 18ଟି ବୈଠକ ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ସଭାସଭା (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ଅଲଭ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ବୈଠକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁନତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7.1)

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଜନଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗୁଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇସିଏସ୍ ହିସାବ ରଖିବା, ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକାର, ହାଜିରା ନାମାବଳୀର ଅନୁଲୋଚନା ସଂଯୋଗ, ଜବ୍‌କାର୍ଡର ସତ୍ୟାପନ ଏବଂ ଜାରି କରିବାରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7.2)

- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗିକର ଚାହିଦା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେକ୍ସାସେବାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇନଥିଲେ । ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜର ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗିକ ପାଇଁ ସତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7.3)

- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ, ନିର୍ଗମ ହାସଲ ଦିଗରେ ସାମୁହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫଳବତୀ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7.4)

- 120ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 102ଟିରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚାହିଦା ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.8)

- 3,114.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । 53.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେୟ ସ୍କୁଲ କେବଳ 15.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 2012-17 ମଧ୍ୟରେ 338.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଶନେଣା ମଧ୍ୟରୁ 91.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମକ୍ଷିତ 9.50 ଲକ୍ଷ ଦେଶନେଣା କାରବାର ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା । ଖାରଜ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଡ୍ (ଆଇଏଫ୍ଏସ୍‌ସି), ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନଥିବା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଖ୍ୟାର ଅମେଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.11)

- 23 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2014ରୁ 2017 ଭିତରେ 11,843 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 1,22,430 ଦିନର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନା କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.12)

- 2012-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ 32,21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1,389 ଟି ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଟି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ସରୁଦିନିଆ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.15.2)

- ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 12ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 7.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.15.4)

- ଋଷିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକାଭିମୁଖୀ ସମିତି (ଡିଏଲ୍‌ସିସି)ର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ 15.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇଥିଲା । ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଦ୍ୟାନକୃଷି (ଡିଡିଏର୍) କଳାହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା 5.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.15.8)

- ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଦ୍ୟାନକୃଷି (ଡିଡିଏର୍), କଳାହାଣ୍ଡି 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 34,200 ଗାବିୟନ୍ ଭୂବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ବଜାର ସମିତି (ବିଆର୍‌ସିଏମ୍‌ଏସ୍)ରୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର 2016) । ବିଆର୍‌ସିଏମ୍‌ଏସ୍‌କୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାବିୟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲିଖିତ ମାପର 50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଆର୍‌ସିଏମ୍‌ଏସ୍‌କୁ ପୁରା ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ 58.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.15.8)

- 11ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 944 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 3674 ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ 6.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁଟିଯୁକ୍ତ ମଷ୍ଟର ରୋଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.16)

- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିକଳ୍ପନାର ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନମନାୟ (ଫେଲ୍ଡ୍) ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଫଳରେ ସୁଧ ବାବଦରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

- ଯୋଡା ଏବଂ ବାଲିଶଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଋଷିରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଅପଥା ପତି ରହିବାରୁ 17.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

- ଅନୁଚିତ ରୋକତ ପରିଚାଳନା ଓ ଉପରସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ହେତୁ 11ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭରା ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 10.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତୁସାତ୍ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

- ଯୁଏଲ୍‌ବିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ /ପୌର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵଳ୍ପ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଫଳରେ 10ଟି ଡିପିଆର୍‌ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 73.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.3.5)

- ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସ୍ତାପିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ 4.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଞ୍ଚାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ତେବେ, ଏହା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଏହି କୋଠାକୁ ବଜାର ସମୂହ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.4.3)

- ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବସ୍ତିପୁଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 25.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.4.5(କ))

- ନେସ୍‌ନାଲ୍ ବିଲଡିଂ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସାମାନ୍ତରା ଅଧିକ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.4.5(ଖ))

- ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ ସଞ୍ଚାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4.69 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ ନ କରି ଗୃହ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.4.5(ଗ))

- ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଣଫଳପ୍ରଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1.4.5(ଘ))

ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

- ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକର ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଏକତ୍ରୀକୃତ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ କୌଶଳ (ଓୟୁଏସ୍‌ସ୍) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ ନୀତି (ଓୟୁଏସ୍‌ପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.2)

- ମୋଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି 2015-17 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର କେବଳ 29 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ସେଥିରୁ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 15.87 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.2)

- ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଲ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ପାଇଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.2)

- 2015-17 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ସଫଳତାର ହାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.2)

- ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ପିଣ୍ଡର ନଅ ପ୍ରତିଶତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଖାନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ହାଇଡ୍ରାଟ୍ ପାଇଖାନା ପିଣ୍ଡର କେବଳ 11 ପ୍ରତିଶତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ଥିଲା । ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଶନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର କେବଳ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.2)

- ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ୍‌ସାହନ ରାଶିକୁ (ଡିସେମ୍ବର 2016)ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ସିକୁ ଜାନୁଆରୀ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆଇଏଟ୍‌ଏଟ୍‌ଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.5.2)

- ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାରେ 2014-16 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବିକ୍ରିଲକ୍ଷ 66.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡୁସାଡ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 50.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.3)

-
- ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକାରେ ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ରର ବାଲ୍ଟି ଆକାର ବିଶେଷିତ ନ କରିବା ଓ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 27.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମଇଳାବୁହା ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଫଳରେ 6.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.4)

- କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ଵାରା ଜମି କାଗଜପତ୍ରରେ ମାଲିକାନାର ସତ୍ୟାପନ ନ କରି ଏକ ଜମି ଉପରେ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ 9.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟକର ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 5.5)

ଭାଗ-କ

ପଞ୍ଚାମୃତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ

**ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
ବିଭାଗ କ**

ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପିଆର୍‌ଆଇ) ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ 1948ର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 1948 ମସିହାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପିଆର୍‌ଆଇ) ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1961 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିନିୟମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1959 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିନିୟମଗୁଡ଼ିକ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ, 1992 ଅନୁସାରେ 1993 ଓ 1994 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ହେଲା । ଏହା ପିଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିଥିଲା ।


ସାରଣୀ 1.1: ରାଜ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର

ସଙ୍କେତକ	ରାଜ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ	ଏକକ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ	1,55,707	ବର୍ଗ କିମି
ତହସିଲ	317	ସଂଖ୍ୟା
ଗ୍ରାମ	51,349	ସଂଖ୍ୟା
ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (ଜନଗଣନା 2011)	419.74	ଲକ୍ଷ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା	83	ପ୍ରତିଶତ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ	989	1,000 ପୁରୁଷ ପ୍ରତି
ସାକ୍ଷରତା	270	ବ୍ୟକ୍ତି/ବର୍ଗ କିମି
ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର	81.59	ପ୍ରତିଶତ
ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର	64.01	ପ୍ରତିଶତ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାକ୍ଷରତା ହାର	70.22	ପ୍ରତିଶତ
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା	17.13	ପ୍ରତିଶତ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା	22.85	ପ୍ରତିଶତ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ	30	ସଂଖ୍ୟା
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	314	ସଂଖ୍ୟା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	6,801	ସଂଖ୍ୟା
ମୋଟ ଗ୍ରାମ	61,313	ସଂଖ୍ୟା

(ଉତ୍ସ: ଭାରତର ଜନଗଣନା 2011)

1.2 ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (ପିସସ୍) ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଜିପି) । ପିଆର୍‌ଆଇ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିମ୍ନରେ ସୂଚିତ କରାଗଲା ।



ପିଆର୍.ଆଇ.ର ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ୍ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ (ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ)ର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ, ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ ଅଟନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପଞ୍ଚାୟତ୍ରାଜ), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସତରଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ) ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ଜେଡ୍.ପି) ଅଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ନିକାୟ ପରିଚାଳନା କରେ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଷଦର ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ (ଡିଆରଡିଏ)ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ଇଓ) ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାବିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଅଧିକାରଣ ଏବଂ ସାମୁହିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚାୟତ୍ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃଆରୀ 2017 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ବାଚିତ ନିକାୟର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା: -

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ସଭାପତି	ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍	ସରପଞ୍ଚ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ	ଓର୍ଡ଼ିନେର

1.3 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା

ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିହିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଅନୁସୂଚୀରେ ଥିବା 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ/ ମୂଳ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାକୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନର ଏକ ମଞ୍ଜୁ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବେ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର 19ଟି ବିଭାଗର 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ମଧ୍ୟରୁ 11ଟି ବିଭାଗର 21ଟି କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2005ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି (*ପରିଶିଷ୍ଟ-1.1*) । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ପାଣ୍ଠି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଆଣ୍ଟି । ଏହାସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

1.4 ପିଆରଆଇ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତି ପଦ୍ଧତି

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ବିହିତ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଡି) ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍‌ର ମୂଖ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏବିଡିଓ) ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୂଖ୍ୟ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ । ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକର ବିବରଣୀର ନଥିପତ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ୍, ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିମାଦାର ଅଟନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଓ ଅଧିକୃତ ପଦବୀ *ସାରଣୀ 1.2* ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 1.2: ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଓ ଅଧିକୃତ ପଦବୀର ବିବରଣୀ

ପଦବୀ	ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ	ଅଧିକୃତ ପଦବୀ	ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀ (ପ୍ରତିଶତ)
ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ)	314	276	38 (12)
ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ଏବିଡିଓ)	314	180	134 (43)
କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ସା/ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ (ଜିପିଟିଏ)	2,698	2,308	390 (14)
ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)	6,801	5,362	1,439 (21)

(*ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା*)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ 43 ପ୍ରତିଶତ ଏବିଡିଓ ପଦବୀ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ 21 ପ୍ରତିଶତ ପିଇଓ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ଧାୟକ ପଦବୀ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଖାଲି ପଦବୀ ପିଆରଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ।

1.5 ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀୟା କମିଟିସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି (ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ ସାତୋଟି ଲେଖାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି) ଯାହାର ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛାଯାଏ। **ପରିଶିଷ୍ଟ-1.2**ରେ ସ୍ତ୍ରୀୟା କମିଟିର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋଚନା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟଲୋଚନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଭିଏମ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟଲୋଚନା କମିଟି (ଡିଭିଏମ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଭିଏମ୍‌ସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିନିଜଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 29 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଡିଭିଏମ୍‌ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସଚିବ ତଥା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଡି, ଡିଆର୍‌ଡିଏଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟଲୋଚନା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2015) । ଅତିରିକ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଆବାହକ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଉଭୟ କମିଟି ଅତି କମରେ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ବସିବା କଥା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016-17ରେ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଭିଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ଏବଂ 44ଟି ଡିଭିଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି 120ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2016-17 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା ।


1.6 ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଗତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ରାଜ୍ୟରେ ପିଆରଆଇଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତିୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଷ୍ଠିତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍), (ଖ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ପିଏମ୍‌ଏଫ୍‌ଆଇ), (ଗ) ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ଜୀବିକା ମିଶନ (ଏନ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍), (ଘ) ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ପଞ୍ଚାୟତ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ (ଆର୍‌ଜିପିଏସ୍‌ଏ) ପ୍ରଭୃତି । ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି) ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ସିଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଯଥା (କ) ବିଜୁ ପଟ୍ଟା ଘର ଯୋଜନା (ବିପିଜିଫ୍‌ଆଇ), (ଖ) ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (ସିସି) ରୋଡ, (ଗ) ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ଏବଂ (ଘ) ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମାଣ ଯୋଜନା (ଜିଜିଫ୍‌ଆଇ) ରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ)ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପିଆରଆଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିବା¹ ପାଣ୍ଠି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟକ ଅନୁଦାନର ସ୍ଥିତି **ଟାବ୍ଲ 1.1 ଓ ସାରଣୀ 1.3** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

¹ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କମା ଏବଂ ସୁଧ ସହିତ ମିଳିଥିବା ସମୁଦାୟ ପାଣ୍ଠି

ଟାବଲ 1.1: ପିଆରଆଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି



ସାରଣୀ 1.3: ପିଆରଆଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ପରିକଳ୍ପନା	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ଏମ୍.ଜି.ଏନ୍.ଆର.ଜି.ଏସ୍	1321.64	1322.78	1077.38	2060.94	2149.68
ଏସ୍.ଜି.ଏସ୍.ଡ୍.ଆଇ./ଏନ୍.ଆର.ଏଲ୍.ଏମ୍.*	124.71	104.56	113.27	194.09	195.93
ଆଇ.ଏ.ଡ୍.ଆଇ./ପି.ଏମ୍.ଏ.ଡ୍.ଆଇ.**	1110.60	1257.44	1998.71	2866.26	3420.19
ବି.ପି.ଜି.ଡ୍.ଆଇ	133.25	273.36	346.92	1219.66	1360.65
ପଛୁଆ ଆଞ୍ଚଳ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି (ବି.ଆର.ଜି.ଏମ୍.)	396.04	428.56	326.23	72.05	30.23
ଜି.ଜି.ଡ୍.ଆଇ	199.10	261.80	248.89	710.26	1521.86
ଏସ୍.ଏମ୍.ସି, କୁଷ୍ଠର ହାଉସ୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା	729.03	1148.28	860.88	1122.87	1634.39
ଉଲ୍ଟ୍ରା ଦ୍ରୁତ, ଚକ୍ରିତ, ସି.ଏମ୍.ସି	713.10	731.93	804.40	1264.44	2415.81
ଆର.ଜି.ପି.ଏସ୍.ଏ	0	12.56	48.25	33.82	28.44
ମୋଟ	4727.47	5541.27	5824.93	9544.39	12757.18

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନାୟତ ନଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଓ ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍ ବିବରଣୀ)

* ଜୁନ୍ 2011 ରେ ସର୍ବ ନିୟମିତ ଗ୍ରାମ ସରକାରର ଯୋଜନା (ଏସ୍.ଜି.ଏସ୍.ଡ୍.ଆଇ) ନାମାୟ ଗ୍ରାମାଣ ନୀତିକା ନିୟମ ରୂପେ ନୂତନ ରୂପ ନେଲା ।

** ଏପ୍ରିଲ 2016 ଠାରୁ କାନ୍ଥର ଆବାସ ଯୋଜନା (ଆଇ.ଏ.ଡ୍.ଆଇ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ରୂପେ ନୂତନ ରୂପ ନେଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜି.ଜି.ଡ୍.ଆଇରୁ ପିଆରଆଇ ପାଣ୍ଠି ଶହେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପଛୁଆ ଆଞ୍ଚଳ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି (ବି.ଆର.ଜି.ଏମ୍.) ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଜି.ଜି.ଡ୍.ଆଇ ଯୋଜନା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା । ସାରଣୀ 1.4ରେ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.4: ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଯୋଜନା	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ଆଇ.ଏ.ଡ୍.ଆଇ	941.26	946.94	825.96	1981.65	1315.58



ଯୋଜନା	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ବିପିଜିଓଇ	79.83	147.84	193.54	828.22	554.62
ଜିଜିଓଇ	163.46	238.46	189.26	192.57	1126.22
ବିଆରଜିଏଫ୍	273.09	271.13	266.93	47.60	13.90
ଏସଜିଏସ୍ଓଇ/ ଏନ୍ଆରଏଲଏମ୍	74.49	50.97	67.82	124.02	160.99
ଏମଜିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍	1,177.47	1,289.13	1,073.07	2,046.67	2,146.47
ଭ୍ରାହ୍ମଦଶ, ଚରୁଢ଼ିଶ ସିଏଫ୍ସି	440.32	500.49	536.49	364.44	1,044.44
ଆରଜିପିଏସ୍	0	0.85	14.42	15.39	10.39
ଏସଏଫ୍ସି, କୁଷ୍ଠର ହାଉସ୍, ସିସି ରୋଡ୍	472.19	1011.20	697.21	425.66	786.61
ମୋଟ	3,622.11	4,457.01	3,864.7	6,026.22	7,159.22

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ବିବରଣୀ)

ସାରଣୀ 1.3 ଏବଂ 1.4 ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2016-17ରେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧି 2015-16 ଠାରୁ 34 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା କେବଳ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଆରଆଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ ଅଣ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗର୍ଭ 1.2, 1.3 ଏବଂ ସାରଣୀ 1.5 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ଚାର୍ଟ 1.3: ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାଇଁ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଅଣଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ



ସାରଣୀ 1.5: ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ ଅଣଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଯୋଜନା		ଅଣଯୋଜନା	
	ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ	ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତିଶତ)	ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ	ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତିଶତ)
2012-13	1,501.04	1,320.63 (88)	1,438.21	1,216.77 (85)
2013-14	2,245.45	2,082.51 (93)	1,525.67	1,296.12 (85)
2014-15	4,175.75	3,441.58 (82)	1,703.30	1,401.37 (82)
2015-16	6,217.69	5,329.51 (86)	2,338.90	2,334.85(99.8)
2016-17	5,883.70	5,242.48 (89)	3,127.18	3,123.24 (100)

(ଉତ୍ସ: ପିଆର୍ ଏଞ୍ଚ୍ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧତା କରାଯାଇଥିବା ଏମଆଇଏସ୍ ବିବରଣୀ)

ଚାର୍ଟ 1.2 ଓ 1.3 ଏବଂ ସାରଣୀ 1.5 ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2014-15 ବର୍ଷରେ ଉଭୟ ଯୋଜନା ଓ ଅଣଯୋଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପରିମାଣ 82 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । 2015-16 ଏବଂ 2016-17 ରେ ଯୋଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 86 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 89 ପ୍ରତିଶତ ନିଧି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଣଯୋଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 99.8 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 100 ପ୍ରତିଶତ ନିଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

1.7 ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏସ୍ ଏଫ୍ ସି) କୁ ସୁପାରିଶ

ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ 2010-15 ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ 6,787.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ଖୁଲାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3,120.14 କୋଟି ଟଙ୍କା (56 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ହିସାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ କେତେକ ସୁପାରିଶ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା । ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

1. ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସଂଚରନାତ୍ମକ ଦୃଢ଼ୀକରଣ;
2. ସମ୍ପଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନଗତ ବାଧା;
3. ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ;
4. ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର ।

ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପିଆର୍ ଆଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2015-20 ଅବଧିରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ମୋଟ ସମ୍ପଲ ହସ୍ତାନ୍ତର (ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଲରୁ) ସାରଣୀ 1.6 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 1.6: ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସମ୍ପଲ ହସ୍ତାନ୍ତର

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ମୋଟ
ହସ୍ତାନ୍ତର	493.77	493.77	493.77	493.77	493.77	2,468.85
କର ସମର୍ପଣ	438.31	539.60	620.16	672.84	730.79	3,001.70
ଅନୁଦାନ	290.05	368.43	455.12	539.20	581.72	2,234.52
ମୋଟ	1,222.13	1,401.80	1,569.05	1,705.81	1,806.28	7,705.07

(ଉତ୍ସ: ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ବାବଦରେ 1395.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଆର୍ ଆଇମାନଙ୍କୁ 2016-17 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

1.8 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ସିଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସୁପାରିଶ

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂଳ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଦାନଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଜଳଯୋଗାଣ, ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଲନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନସମାଜ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିପାଳନ, ରାସ୍ତା, ଚଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ ଏବଂ ମଶାଣି ଏବଂ ସମାଧ୍ୟାୟକ ଇତ୍ୟାଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ।

ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳ ଅନୁଦାନର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ିକ 2016-17 ମସିହାରୁ କେତେକ ସମ୍ପାଦନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ପରେ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷ-ସ୍ତରୀ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ **ସାରଣୀ 1.7** ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.7: ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ	ବିଷୟ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	ମୋଟ
1	ମୂଳ ଅନୁଦାନ	955.52	1,323.09	1,528.71	1,768.44	2,389.54	7,965.28
2	ସଂପାଦନ ଅନୁଦାନ	0	173.55	196.40	223.04	292.05	885.03
	ମୋଟ	955.52	1,496.64	1,725.11	1,991.48	2,681.59	8,850.31

(ଉତ୍ସ: ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ)

ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, 2016-17 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ବାବଦରେ 1,496.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।

1.9 ଅତିର୍ ଉନ୍ନତ

1.9.1 ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅତିର୍ (ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ) ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ସମାକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1948 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ 26ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅତିର୍ ଅର୍ଥେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଆରଆଇଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିର୍ କରିଥାନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ଅତିର୍ ହୋଇଥିବା ପିଆରଆଇଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି **ସାରଣୀ 1.8** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 1.8: ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅତିର୍ ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଅତିର୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବା ମୋଟ ପିଆରଆଇ ସଂଖ୍ୟା			ମୋଟ ଅତିର୍ ହୋଇଥିବା ପିଆରଆଇ ସଂଖ୍ୟା			ନ୍ୟୁନତା (ପ୍ରତିଶତ)		
	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
	2014-15	6,234	314	30	4,647	314	29	1,587 (25)	0
2015-16	5,977	314	30	5,427	311	30	550 (9)	3(1)	Nil
2016-17	4,606	314	30	4,429	314	28	177 (4)	0	2

(ଉତ୍ସ: ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ସରକାର/ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ ଅତିର୍ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀକ ସମାକ୍ଷକ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଆଇପିଏଆଇ)କୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) । ଆଇପିଏଆଇ 2016-17 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ଏ ତରଫରୁ 2,177 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତିର୍ କରିଥିଲେ ।

1.9.2 ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିର୍

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 2011ରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କୁ ସିଏଜିଙ୍କ (କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ 1971ର ଧାରା 20(କ) ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ତ୍ରିସ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅତିର୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ (ଏପ୍ରିଲ 2011)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅତିର୍ ସଂସ୍ଥା ଯଥା-ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅତିର୍ (ଏଲଏଫଏ)କୁ ବୈଷୟିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା (ଟିଜିଏସ୍) ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଏଜିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର, ଜୁଲାଇ 2011ରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍‌ରେ ବୈଷୟିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ। ଟିଜିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 2016-17 ଅବଧିରେ 167 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅତିର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ (କ) ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ (ଖ) ପିଆରଆଇ ଓ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଅତିର୍ ଏବଂ (ଗ) ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତିର୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିନି ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ ଲେଖବା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ପରି ଏକ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ କରିନାହାନ୍ତି।

1.10 ପ୍ରତିବେଦନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା

1.10.1 ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍‌ଙ୍କର ଅତିର୍ ପ୍ରତିବେଦନ

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଏଲଏଫଏ (ସଂଶୋଧିତ) ନିୟମ 2015ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଡିଏଲଏଫଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏକ ସଂକଳିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଆଗତ ହେବ। 2015-16 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାରେ 15 ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା।

1.10.2 ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଏଜିଙ୍କର ପ୍ରତିବେଦନ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିର୍ ପ୍ରତିବେଦନ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା।

1.10.3 ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ ଉପରେ ଜବାବ

2016-17 ବର୍ଷରେ 997 ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ 101 ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନର ତ୍ରିକୋଣୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ମାମାଂସିତ ହୋଇଥିଲା। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 3505 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନରେ 16,591ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅମାମାଂସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା।

2005-06ରୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର) ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଦଶଟି ବାର୍ଷିକ ବୈଷୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ ଜାରି କରିଥିଲେ। 2016-17 ବର୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସିଏଜି ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବିଧାନସଭାରେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଦିନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଅତିର୍ ଆପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତିର୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2015)।

ବିଭାଗ ଖ
ଦାୟାଦ୍ୱାଧାନତା ସଂକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ

1.11 ଦାୟାଦ୍ୱାଧାନତା ସଂକ୍ରିୟା

(କ) ନ୍ୟାୟପାଳ (ଅନୁଭବମ୍ୟାନ)

ନ୍ୟାୟପାଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାର ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏ ଧାରା 27 ଅନୁସାରେ ଏକରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏକ ସାଧାନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭୁଲ କରୁଥିବା ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣାଣୀଗତ ଓ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ନ୍ୟାୟପାଳକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆହୁରି ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । 2016-17 ମସିହାରେ, 23 ଜଣ ନ୍ୟାୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ନ୍ୟାୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏ ଅଧିନିୟମ ସମନ୍ୱୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।

(ଖ) ଲୋକାୟୁକ୍ତ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାନୁଆରୀ 2015ରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବିଲକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବାକି ଅଛି । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜପତ୍ର ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତେବେ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ।

(ଗ) ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଦାୟାଦ୍ୱାଧାନତା ଓ ସକ୍ଷତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମିତି ନାମକ ଏକ ସାଧାନ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସମିତି (ଏସ୍‌ଏସ୍) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଛଅ ଜଣ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ୍ ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଲେଖାଏଁ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

1.12 ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2016-17 ବର୍ଷରେ ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା 40ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 26ଟିରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା 441.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 335.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ସେହିପରି, 189 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 2016-17 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା 24.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 23.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

1.13 ବଳେୟା ଅଗ୍ରାମ

ଅନୁପାଳନ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 38ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 35.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାମ ଅସମାପ୍ୟୋଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ରାମ ଖାତା ନ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ ଓ କାରଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଡିଟ୍‌ରେ ଜଣାପଡ଼ି ପାରିନଥିଲା ।

1.14 ରୋକଡ଼ ବହିର ଅବଶେଷ ମେଳନ ନ ହେବା

2016-17 ବର୍ଷରେ ଅନୁପାଳନ ଅତିରରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 40ଟିରୁ 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମେଳନ ଅଭାବରୁ ରୋକଡ଼ ବହିର ଅବଶେଷ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

1.15 ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ପରିଚାଳନା

- ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ହିସାବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଏ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ହିସାବ ରକ୍ଷଣା ପାଇଁ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅତିର ନିୟମାବଳୀ 1951ର ନିୟମ 20(h) ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଏ ।
- 4,963 ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ହିସାବ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅତିର 2016-17ରେ 4,783 ଟି ହିସାବ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ।
- ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଆଦର୍ଶ ହିସାବ ପଦ୍ଧତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହିସାବ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ପିଆର୍‌ଆଇଏ ସଫ୍ଟ୍) ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ (ଏପ୍ରିଲ 2014) । ତେବେ ବି, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 26ଟି, 314ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 303ଟି ଏବଂ 6,801ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 4,779ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଉଚର୍ ପିଆର୍‌ଆଇଏ ସଫ୍ଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ
ସଂପାଦନା ସମୀକ୍ଷା

ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

2.1 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ)ର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଥିଲା । ଏହା ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତି କମ୍‌ରେ 100 ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପରିଷଦ (ଓଆର୍‌ଇଜିସି)ର ପୁନଃଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳସ୍ଵରୂପ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା କାରଣ ନଭେମ୍ବର 2007ରେ ଏହାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ବିହିତ 18ଟି ବୈଠକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରୋଟି ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ନ୍ୟୁନତାର କାରଣ ହେଲା ପଦାନୁସାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ବୈଠକରେ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟତା ।

ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରରୁ ଘର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନ ରଖି ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପରିଯୋଜିତ ଶ୍ରମ ବିବସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା । ହାଜିରା ନାମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ୍ ରୂପେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଚଞ୍ଚଳତା, ଖାଲି ହାଜିରା ନାମାବଳୀରେ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ ଓ ବିନା ପ୍ରାପ୍ତି ସିକାରରେ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ ଆଦି ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା ।

ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆୟ 671 ରୁ 1,630 ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମ୍‌ରେ 100 ଦିନ ପାଇଁ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ 12,600 ରୁ 17,400 ଟଙ୍କାର ତୁଳନାରେ ଥିଲା । ଏହି ମଜୁରୀ ହାରରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲାଘବ କରିବାରେ କେବଳ ସ୍ଵଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା ।

2012ରୁ 2017ମଧ୍ୟରେ 83.22 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 63.98 ଲକ୍ଷ ପରିବାର (77 ପ୍ରତିଶତ) ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ । ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 26ରୁ 37 ପ୍ରତିଶତ କାମ ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ । କାମ ଦାବୀ କରିଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 23ରୁ 32 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୀ କରିଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 100 ଦିନ କାମ ପାଇଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇରୁ ନଅ ଥିଲା ଏବଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ନିମ୍ନ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ହେବାର କାରଣ ହେଲା (କ) ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଠିକା କାମ (ଜର୍) କାର୍ତ୍ତ ଜାରି ନ କରିବା (ଖ) ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲା ନ ହେବା (ଗ) ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା (ଘ) ମଜୁରି ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ, (ଙ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟଙ୍କା ଅନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଖାରଜ ହେବା (ଚ) କମ୍ ଦରରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ (ଛ) ବିଳମ୍ବରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେବା ।

ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ ଓ ମାତ୍ରାତ୍ଵକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଚିକ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା ।

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଣ ପରିବାର ଯାହାର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ସେକ୍ସକୃତ ଭାବେ ଅଣକୃଷିକା ହାତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ଭରା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ଅଧିନିୟମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଫେବୃଆରୀ 2006 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2008 ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସର (ଯଥା ମହିଳା, ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନ ଜାତି) ମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ । ବିଭିନ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଆଜୀବିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ଅଧିନିୟମରେ ବେକାରୀ ଭରା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା । ଏହି ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୋଷଣୀୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ଏହି ପରିକଳ୍ପନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ (i) ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଓ କୁଶଳୀ/ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର 25 ପ୍ରତିଶତ, (ii) ବେକାରୀ ଭରା ଏବଂ (iii) ରାଜ୍ୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ଠିତତା ପରିଷଦର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।

2.1.2 ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ (ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ଯାଉଥିଲା । ଏହା ଜଣେ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଚାଳକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ଠିତତା ଆୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଚାଳକ (ଡିପିସି) ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ । ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ପିଓ) ପଞ୍ଚାୟତି ସମିତି (ପିଏସ୍) ସ୍ତରରେ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ ।

2.1.3 ଅତିରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସଂପାଦନ ସମାପ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କି :

- ଅଧିନିୟମ/ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ କରି ପରିକଳ୍ପନାର ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା;
- କର୍ମନିୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ପରିବାରର ପଞ୍ଜିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଦକ୍ଷତାର ସହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା;
- କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିତବ୍ୟୟିତା ସହ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଏକାଭିମୁଖ କରି ସ୍ଥାୟୀ ପରିସଂପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା;
- ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ।

2.1.4 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ମାନଦଣ୍ଡର ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନାର ସମ୍ପାଦନାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା:

- (i) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ, 2005,
- (ii) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, 2013,
- (iii) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡିର ପ୍ରଧାନ ପରିପତ୍ର/ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ/ଆଦେଶ,
- (iv) ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହିସାବ ପଦ୍ଧତି (ଓପିଏସ୍‌ଏପି) ନିୟମାବଳୀ 2002,
- (v) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଜିଏସ୍ ଡ୍ରେସ୍‌କୋଡ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍) ତଥ୍ୟ,
- (vi) ଜନଗଣନା 2011 ତଥ୍ୟ ଏବଂ
- (vii) ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍), ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ।

2.1.5 ଅତିର ପରିସର ଏବଂ ପଛତି

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଜିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା 2012ରୁ 2017 ଅବଧି ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2017 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିର ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ, 30 ଟି ଡିପିସି¹ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି, 88ଟି ପିଓ² ମଧ୍ୟରୁ 24ଟି, 16ଟି ସମାନ୍ତରଣ ବିଭାଗ/କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା³ ଏବଂ ଆଠଟି ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାର 454ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 120ଟି (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1)ର ନଥିପତ୍ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଜିଏସ୍‌ର ଅନୁଲୋଚନା ତଥ୍ୟକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଜିଆଇଏସ୍‌ଏସ୍‌)ର ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ଭୟ ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 75 ପ୍ରତିଶତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ବିନା ସ୍ତରନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଇଥିଲା। ପରିକଳ୍ପନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିସରକୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ଏବଂ ଜର୍ କାର୍ଡର ସତ୍ୟାପନ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 3 ଏପ୍ରିଲ 2017ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ଅତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଓ ପଛତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା।


¹ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
² ବୌଦ୍ଧ, ହରଭଙ୍ଗା, କନ୍ଧମାଳ, ଧର୍ମଗଡ଼, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା, ଜୁନାଗଡ଼, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଜି. ଉଦୟଗିରି, ଚିକାବାଲି, ଅନନ୍ଦପୁର, ବଂଶପାଳ, ଚମ୍ପୁଆ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଣପୁର, ଚିଲିକା, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା, କୁନ୍ଦା, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବିନିକା, ଭୁଞ୍ଜୁରିପାଲି, ସୋନପୁର, ବାଲିଶଙ୍କରା, କୋଇରା ଏବଂ ନୂଆଗାଁ ।
³ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଡିଏର୍): କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି, ଉଦ୍ୟାନକୃଷିର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଗଣ (ଏଡିଏର୍): ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳ ବିଭାଜନ : ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପ୍ରଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ: ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି (ଦକ୍ଷିଣ), କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସେଚନ: ବୌଦ୍ଧ ।

ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.1.6 ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ

ଏପ୍ରିଲ 2012ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ 7,486.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 7,338.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା । 88.13 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା 5,067.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରମ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସହ 34.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଜଳ ଅମଳ, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ଡାଆ, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗାଳନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ 5.56 ଲକ୍ଷ ପରିସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ 3,357 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8,149 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଯାହା ମାନଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ମାନଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା .1: ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ



ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ରେ ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ମଜୁରୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଗଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା 7,546 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8,149 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ପିଛା 3357 ଟଙ୍କାରୁ 3,738 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ପରିବାର ପିଛା ରୋଜଗାର 671 ଟଙ୍କାରୁ 1,630 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଦିନ ପାଇଁ 12,600 ଟଙ୍କାରୁ 17,400 ଟଙ୍କା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ତୁଳନାରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଜୁରୀ ଦରରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ବାରିଦ୍ରୁ୍ୟ ଦୂରାକରଣ ଦିଗରେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷଣାୟ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉଚିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

2.1.7 ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା

2.1.7.1 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପରିଷଦର (ଏସ୍‌ଇଜିସି) ଅନୁଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏର ପରିଚ୍ଛେଦ 12, ଏସ୍‌ଇଜିସିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗଠନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା। ଏସ୍‌ଇଜିସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାରର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପରିଷଦ (ଓଆର୍‌ଇଜିସି) ଏସ୍‌ଇଜିସି ଥିଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ନଭେମ୍ବର 2007 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଅଣକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଆର୍‌ଇଜିସି ନିୟମାବଳୀର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4 ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌ଇଜିସି ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଇଜିସି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ⁴ର ବିଳମ୍ବରେ ନଭେମ୍ବର 2012ରେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସାତ ମାର୍ଚ୍ଚ⁵ର ବିଳମ୍ବରେ 2016ରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ପୁନଶ୍ଚ ଓଆର୍‌ଇଜିସି ନିୟମାବଳୀର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6(2) ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ଏସ୍‌ଇଜିସିର ବୈଠକ ହେବା କଥା। ତେବେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର 2007ରେ ଓଆର୍‌ଇଜିସିର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ 18ଟି ବୈଠକ ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଦପ୍ରୟୁକ୍ତ ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ଅଲଭ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ବୈଠକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁନତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫଳତଃ, 2009-10, 2010-11 ଏବଂ 2011-12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିବେଦନକୁ ଓଆର୍‌ଇଜିସି କେବଳ ଜାନୁଆରୀ 2013ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ବର୍ଷ 2012-13, 2013-14 ଏବଂ 2014-15ର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷାର ସମ୍ପତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବିଚାରାଧିନ ଥିଲା। ପରିଚ୍ଛେଦନାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିବିଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.15 ଏବଂ 2.1.17ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଏହିପରି ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟତା କାରଣରୁ ଓଆର୍‌ଇଜିସି ଫଳପ୍ରଦ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) କି କେତେକ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଅଧିକ ବୈଠକ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିଚାର କରି ପିଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏସ୍‌ଇଜିସି ମେ 2017ରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।

2.1.7.2 ଅପ୍ରଚ୍ଚୁର ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଜଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବୀଣ, ଚାରିଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଚାରିଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଚାରି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗୀ, ଚାରି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନେଇ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2007)। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ସାବଲୀଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ଏପିଓ), କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ, ହିସାବ ସହାୟକ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସହାୟକ (ଏମ୍‌ଜିଏ) ନିୟୁକ୍ତି ପାଇବାର ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜିଆର୍‌ଏସ୍) ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ନିୟୁକ୍ତ ହେବାର ଥିଲା।

⁴ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ତାରିଖ: 26 ନଭେମ୍ବର 2010 ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିବାର ତାରିଖ: 3 ନଭେମ୍ବର 2012।
⁵ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ତାରିଖ: 2 ନଭେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିବାର ତାରିଖ: 18 ଜୁନ୍ 2016।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ସମିତି ସହ ଜନଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ 28 ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । 40ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ କୌଣସି ସହାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନଥିଲେ, 688ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଜିଆରଏସ୍ ନଥିଲେ ଏବଂ 192 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ସହାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ରୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଥିଲା, ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ । ବିହିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ହିସାବ ରଖିବା, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର, ହାଜିରା ନାମାବଳୀର ଅନୁଲୋଚନା ସଂଯୋଗ, ଜବ କାର୍ଡର ସତ୍ୟାପନ ଏବଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଶାଖା ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଜନଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏହାର କାରଣ ଥିଲା । ତେଣୁ, ପରିକଳ୍ପନାର ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ଏପିଓ ଏବଂ ଏମ୍‌ଜିଏ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

2.1.7.3 ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 9ରେ ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ, ଭେଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର⁶ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ହୁଏତ ବାଦ୍ ରହିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରେଷ୍ଟା କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗଙ୍କର ଚାହିଦା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେକ୍ସାସେବାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଥିଲା । ଏହାପରେ, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା କଥା ଏବଂ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା । ତଦନୁସାରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନକ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ (ଓମେଗା) ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଭେଦ୍ୟ ଜନଜାତି ଦଳ (ଏସ୍‌ଟିଇପି)ର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଶୋଦନରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ (କ) ଓମେଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକ୍ସାସେବା ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଏବଂ (ଖ) ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲା । 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କାମ ବିଷୟରେ ଅତିବ୍ 120ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ 827 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କମ୍ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜର ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

2.1.7.4 ଶ୍ରମ ଦଳ ଗଠନ ନ ହେବା

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (କ) ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ହକଦାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଔପଚାରିକ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2015) । ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଏକ ଦଳକୁ କାମ ଦାବା ପାଇଁ

⁶ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଦିମ ଜନଜାତି ଦଳ, ଯାଯାବର ଜନଜାତି, ବିକ୍ଷାପିତ ଜନଜାତି, ସତ୍ତ୍ଵ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମହିଳା, 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଏସ୍‌ଆଇଇ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ।

ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଠଟି ନମୁନା ଯାହା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ କୌଣସିଟିରେ ଏହି ଶ୍ରମଦଳ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାସଲ ଦିଗରେ ସାମୁହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫଳବତୀ ହୋଇନଥିଲା । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟିବିରୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯଥା;

- (i) ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମତାଇବା,
- (ii) କାମ ଦାବି କରିବା,
- (iii) ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଓ ମାସିକ ବୈଠକ କରିବା, ଏବଂ
- (iv) ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେବା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତରଞ୍ଜ ପ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ କାମ ଆଶାନ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ପାଇଁ ସେକ୍ସାସେବା ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଓମେଗା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରମ ଦଳ ଗଠନ ନହେବା ବିଷୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର କହିଲେ ।

ଯାହାହେଉ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଓମେଗା ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଅତିରକ୍ତେ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରମ ଦଳ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରେ ହିଁ ଅନୁଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ।

2.1.8 ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 6 ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ (i) କାମର ମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ii) କାମ ଦାବୀର ସମୟ ଏବଂ (iii) ଦାବା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହେ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ସତ୍ତାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେବାକୁ ଥିଲା । ଏହା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରୀକୃତ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବା କଥା । ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡିର ପ୍ରଧାନ ପରିପତ୍ରର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.5.3.2 ଏବଂ 2.5.3.3 ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏଏପି)ରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗାନ୍ତରୁ ପରିଣାମ⁷ ଦର୍ଶାଇବା କଥା । କେବଳ ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ସତ୍ତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁଣି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏଏପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା କଥା ।

2012-17 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 3405.19 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ତୁଳନାରେ 3,463.68 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା (ସାରଣୀ 2.1) ।

ସାରଣୀ 2.1: ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରମ ଦିବସର ଦାବା ଏବଂ ସଫଳତାର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରମଦିବସ (ଲକ୍ଷରେ)	ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା (ଲକ୍ଷରେ)	ବ୍ୟବଧାନ
2012-13	612.00	546.01	11 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
2013-14	600.00	711.83	19 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
2014-15	633.13	534.79	15 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
2015-16	760.06	894.65	18 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
2016-17	800.00	776.40	3 ପ୍ରତିଶତ କମ୍
ମୋଟ	3,405.19	3,463.68	

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

⁷ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି, ଜଳ ଅମଳ, କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା, ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ।

ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମଦିବସ ପ୍ରସାବିତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ 22 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଲା;

- 120ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 102ଟିରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । 24ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 12ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଏହା ଏକରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚାହିଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନ ଗତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମନିୟୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।
- ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏସପିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଜଳସେଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ଅକର୍ତ୍ତୃକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ (ଜେପିଆଇ) ସମୟରେ ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ (କ) ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନିତ ନ ହୋଇ ସାତୋଟି⁸ ଆଡିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଖ) ଚାରୋଟି⁹ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।
- ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍.ଜି.ଏନ୍.ଆର୍.ଜି.ଏସ୍ ପାଣ୍ଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏସପିରେ କୌଣସି ଅଲଗା ପାଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲେ । ସମୟୋପଯୋଗୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତ୍ରାୟିତ୍ୱ ବତାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଅଡିଟ୍ ଜେପିଆଇରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତିନୋଟି¹⁰ ଆଡିବନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଦେଖିଲା ।
- ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ 65ଟି ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ପୋଖରୀ ଓ ଗାଡ଼ିଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା ।
- 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତକାଳ ବିଭାଗର ନଅଟି¹¹ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ 246.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4355ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ଅଂଶାଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଜନା କରିବା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଣାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଏସପି ସହଭାଗିତା କରି ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ମାନି ଏସପି ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଲୋକନ ଉପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନା ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।


⁸ ଜୁନାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଚାରୋଟି, ବାଲିଶଙ୍କରାରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଚିଲିକା ଓ ବାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ
⁹ ଚିଲିକା ଏବଂ ବାଲିଶଙ୍କରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ।
¹⁰ ଚମ୍ପୁଆରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ।
¹¹ ଡିଏଫ୍.ଓ, କଳାହାଣ୍ଡି (ଦକ୍ଷିଣ), ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼; ଡିଡିଏଚ୍-କଳାହାଣ୍ଡି; ଏଡିଏଚ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୋନପୁର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳଛାୟା, କେନ୍ଦୁଝର ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ନଥିଲା କାରଣ 85 ପ୍ରତିଶତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ପୁଣି ଅନୁମୋଦିତ ଏସପି ପରିଣାମ ଆଧାରିତ ନଥିଲା ।

2.1.9 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି, ଅନ୍ତରଣ ତଥା ଉପଯୋଗ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମ ନିୟୁକ୍ତ ପାଣ୍ଠି (ଏସ୍‌ଇଜିଏଫ୍) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଏଁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଇଜିଏଫ୍‌ର ଅର୍ଡିନେନ୍‌ସିତ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଉଚିତ୍ । 2012-13ରୁ 2016-17 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା-ଓଡ଼ିଶା ପାଣ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉପଯୋଗକୁ ମାନଚିତ୍ର 2 ଏବଂ 3 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ମାନଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2: 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠି



କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ବାବଦରେ 20.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାନ ଭଡା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ¹² ଆସବାବପତ୍ର କିଣାରେ 7.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବିଡିଓ¹³ ବିଜୁଳି ଭଡା ବାବଦରେ 4.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

- **କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟଭୁକ୍ତ ହେଉନଥିଲା :** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ଯଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଶିଶୁ ସଦନ, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଦିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟଭୁକ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ମାତ୍ର 24ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 14ଟିରେ ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧାର ମୂଲ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । ମୋଟ 8.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଭାର ପଡ଼ିଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପାଳନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ।

2.1.9.2 କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍‌ରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଉପକର ଜମା ନ ହେବା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ଡିସେମ୍ବର 2008) ଶ୍ରମ ଉପକର (ସେସ୍) ମୋଟ ନିର୍ବାହିତ କାମର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟବିଲ୍‌ରୁ କଟାଯିବା କଥା । ଏହି ସେସ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦରେ ଜମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତଦନୁସାରେ, ପିଆର୍ ଏବଂ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ ଶ୍ରମିକ ସେସ୍ ଜମା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡିଆର୍‌ଡିଏ ମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 16ଟିରେ ବିଡିଓମାନେ 2014-17 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି 276.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ 2.77 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ ପ୍ରତିଶତ) ଶ୍ରମ ସେସ୍ ରୂପେ କଟାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଂପୃକ୍ତ ବିଡିଓ ମାନେ ଜମା କରିନଥିଲେ । ସେହିଭଳି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୋଟ 7.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 162ଟି ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍‌ରୁ 6.34 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ସେସ୍ କଟାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2015 ସୁଦ୍ଧା, ଶ୍ରମ ସେସ୍ ଜମା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଥକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ମାତ୍ର ଡିଡିଓମାନେ ଶ୍ରମ ସେସ୍‌କୁ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହିପରି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉପଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) କି ଶ୍ରମ ସେସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

¹² ଏଡିଏର୍, ସମଲପୁର: 1.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଆର୍‌ଡିଏ, କଳାହାଣ୍ଡି: 0.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଡିଡିଏର୍, କଳାହାଣ୍ଡି: 2.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବିଡିଓ, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା: 3.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଡିଓ, ନାରାୟଣପାଟଣା: 0.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
¹³ ବିଡିଓ, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା: 3.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଡିଓ, ନାରାୟଣପାଟଣା: 0.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

2.1.10 ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ ଆବେଦନ

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1ରେ ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ କାର୍ଡ ଜାରି ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବେଦନ କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନଚେତ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ।

2.1.10.1 ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି

2012-17 ମଧ୍ୟରେ, 63.98 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍କିଏସ୍ ଅଧିନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 34.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରମ ଦିବସର ରୋଜଗାର ପାଇଥିଲେ । 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଜର୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ତଳ ସାରଣୀ 2.2ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି :

ସାରଣୀ 2.2: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍କିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତି

ବର୍ଷ	2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ପରିବାର (ଲକ୍ଷରେ)	ମୋଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ଷରେ)	ନିୟୁତ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ମୋଟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ (ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରତିଶତ)	କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୋଟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ (କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତିଶତ)	ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତର ପ୍ରତିଶତ	ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ (କାର୍ଯ୍ୟଦାବି କରିଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ଶ୍ରମ ଦିବସ)	100 ଦିନ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା (କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତିଶତ)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	83.22	63.05	17.66(28)	15.99 (91)	25	546.01 (31)	75,038 (4)
2013-14	83.22	63.56	18.90(30)	17.10 (90)	27	711.82 (38)	1,56,781 (8)
2014-15	83.22	65.06	16.94(26)	14.69 (87)	23	535.40 (32)	82,022(5)
2015-16	83.22	66.65	22.28(33)	19.97 (90)	30	894.46 (40)	1,97,460 (9)
2016-17	83.22	63.98	23.55(37)	20.35 (86)	32	775.34 (33)	35,778 (2)

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍କିଏସ୍ ପ୍ରେସ୍‌ପାଲର୍ ଓ ଜନଗଣନା 2011 ରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବଲୋକନମାନ କରାଗଲା:

- **କମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ:** ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 76 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର 2012-13 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି¹⁴ରେ ଏହା 16ରୁ 84 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।
- **କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା:** 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 26ରୁ 37 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହା 16 ରୁ 64 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ।
- **କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ:** 2012-17 ମଧ୍ୟରେ କାମ ଦାବି କରିଥିବା ପରିବାରର ମାତ୍ର 86ରୁ 91 ପ୍ରତିଶତ ବାସ୍ତବରେ ରୋଜଗାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହା 79ରୁ 95 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପରିବାର ତୁଳନାରେ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଶତ 23 ରୁ 32 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।

¹⁴ ବୌଦ୍ଧ: 84 ପ୍ରତିଶତ, କଳାହାଣ୍ଡି: 73 ପ୍ରତିଶତ, କୋରାପୁଟ: 83 ପ୍ରତିଶତ, କେନ୍ଦୁଝର: 89 ପ୍ରତିଶତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: 16 ପ୍ରତିଶତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: 71 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 23 ପ୍ରତିଶତ ।

- **100 ଦିନର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି:** ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିବା ପରିବାର ତୁଳନାରେ, 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ଉପଲକ୍ଷ୍ମି କରିଥିବା ପରିବାର କେବଳ ଦୁଇରୁ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହା ଏକରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା।

ପରିବାର କର୍ମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (କ) ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମେଦନଶୀଳ କରାଇବା, (ଖ) ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ (ଗ) ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର୍ ବେଳେ, 27 ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ବିଳମ୍ବିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କାରଣରୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା କାମର ପ୍ରାବଧାନ ନ ରହିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି 25 ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 50 ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ କର୍ମ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଏହାଛଡା, ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତରଣ ଆଦେଶ (ଏଫ୍ଟିଓ) ଖାରଜ ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନଦେବା ଆଦି ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ଷମ ଉପସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ, ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା/ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ତୁଳନାରେ କର୍ମ ମଜୁରୀ ହାର, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କର୍ମ ଆଗ୍ରହ ହେତୁ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।

2.1.11 ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3 (iii) ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବର୍ଷନ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ହେବନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସଂଶୋଧିତ ଅନୁସୂଚୀ-II ର ଅନୁକ୍ଷେପ 29 ଅନୁସାରେ ହାଜିରୀ ନାମାବଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ର ଦିନଠାରୁ ଅପରିଶୋଧିତ ମଜୁରୀ ଉପରେ ଦୈନିକ 0.05 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରଧାନ ପରିପତ୍ରର ଅନୁକ୍ଷେପ 10.7 ଅନୁସାରେ ବିଡିଓ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ସୁଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗଣନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଅଥବା ନାକଚ କରିପାରିବେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ନାକଚ ହେବା ସୁଲେ, ବିଡିଓ ଏମ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତତ୍‌ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ। 2013-17 ମଧ୍ୟରେ 3,114.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର¹⁵ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ 53.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେୟ ଥିଲା। ଯାହାହେଉ, 2013-17 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 15.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋଟ ଦେୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ପୁନଶ୍ଚ, ଦେଖାଗଲା କି 104.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରୁ 93.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 93.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 48.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ନାକଚ ହେବାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅନ୍ତରାୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟତା ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ନୁହେଁ। ଅଗ୍ରାହ୍ୟତା ସଂପର୍କିତ କୌଣସି ନଥିପତ୍ର ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ବିଳମ୍ବିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାଯୋଗୁଁ ପରିକଳ୍ପନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତିହତ ହେଉଥିଲା।

¹⁵ 1,340.11 କୋଟି ଟଙ୍କା : 15 ରୁ 30 ଦିନ, ₹ 998.45 କୋଟି ଟଙ୍କା: 30 ରୁ 60 ଦିନ, ₹ 384.59 କୋଟି ଟଙ୍କା: 60 ରୁ 90 ଦିନ ଏବଂ 391.43 କୋଟି ଟଙ୍କା: 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଳମ୍ବିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତୁଟି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

- ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଖାରଜ ହେବା କାରଣରୁ ମଜୁରୀ ଦିଆ ନଯିବା:** ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 8.4 ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଏକାଡୁତ (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍) ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା। ଅନୁକ୍ଷେପ 8.1 (v) ମଧ୍ୟ କହେ କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ/ ଡାକ ଘରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସଂବନ୍ଧ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ 338.46 ଲକ୍ଷ ନେଣଦେଣ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 91.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧିତ 9.50 ଲକ୍ଷ ନେଣଦେଣ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ଖାରଜ ହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବିଭାଜ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂହିତା, ଅଣବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖାତା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖାତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖାତାର ବାଖ୍ୟାର ଅମେଳ। ପୁନଶ୍ଚ, ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ନେଣଦେଣ ସଂଖ୍ୟା 2012-13ରେ 0.51 ଲକ୍ଷରୁ 2016-17ରେ 2.71 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 17.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର¹⁶ ମଜୁରୀ ଅର୍ଥ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଜବ କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଯୁକ୍ତ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସତ୍ୟାପନ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଭାଗ କହିଲା (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ, କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିସାବ ଖାତା ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଅବଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- କମ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ:** 1 ଏପ୍ରିଲ 2012ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଜୁରୀ ହାର 125 ଟଙ୍କାରୁ 126 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏମିତି ଏନ୍.ଆର୍.ଇ.ଏ.ଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 314 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 1570 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ 2012 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 125 ଟଙ୍କା ହାରରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରମ ଦିବସରେ 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି¹⁷ ଏବଂ 23ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ 1.61 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସରେ 1.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2015-16 ରେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାର 174 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 2015-16 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀ ଦର ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ମଜୁରୀ ଦର 226 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯାହାହେଉ, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା (କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ର 17ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 50ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାକ୍ଷରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2211 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବୋନସ୍ ପାଇନଥିଲେ। ଦୈନିକ 174 ଟଙ୍କା ହାରରେ 13,235 ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଇଁ 6.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଓ ନାରାୟଣପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚାରିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 614 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର 7.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦେୟ ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4,033 ଶ୍ରମଦିବସ ପାଇଁ 6.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ଫଳରେ 1.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

¹⁶ ବୌଦ୍: 0.41 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦୁଝର 6.16 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୋରାପୁଟ: 5.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 4.96 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁷ ଜି.ଉଦୟଗିରି, ଟିକାବାଲି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଚମ୍ପୁଆ, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା, ବାଲିଅନ୍ତା, ଚିଲିକା, ତୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ବିନିକା, ବାଲିଶଙ୍କରା ଓ ନୁଆଗାଁ।

- **ନିୟୋଜନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନହେବା** : ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର (ବାଲିଗୁଡ଼ା, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଓ ନାରାୟଣପାଟଣା) ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 20ଟି ଶ୍ରମଦିବସ ପାଇଁ 53 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 3,480 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 335 ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ 315ଟି ଶ୍ରମଦିବସ ପାଇଁ 53,730 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ କମ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।
- **କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ** : ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା) ର ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 68ଟି ଶ୍ରମଦିବସ ପାଇଁ 14 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 11,702 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରାଇ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.12 ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆନଯିବା

ଏମିତିଏନଆରଇଜିଏ ନିୟମାବଳୀର ପରିଚ୍ଛେଦ 7 ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.5 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଜବ କାର୍ତ୍ତାଧାରୀ କାମ ମାଗିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ସେ ବିହିତ ଦର¹⁸ରେ ଦୈନିକ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ଦାର ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 23 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2014ରୁ 2017 ଭିତରେ 11,843 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 1,22,430 ଦିନର କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନା କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 123 ଜଣ ଶ୍ରମିକ¹⁹ କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନଥିଲା । ଏହିଭଳି ସେମାନେ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ସହିତ ବେକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧିନ ରହିଛି ।

2.1.13 ଶହେ ଦିନରୁ ଅଧିକ କର୍ମନିୟୁକ୍ତିର ପ୍ରାବଧାନ

ନିୟମାବଳୀର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.2 (ii) ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜାକୃତ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ଦିନର କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯାହାପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅଣକୃଷୀ ଶ୍ରମିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । 100 ଦିନରୁ ଅଧିକ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବ । ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି)ରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ଦେବା ଦରକାର କି 100 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିକୁ ରାଜ୍ୟ ବହନ କରିବ ।

ଅତିବ୍ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ 2013ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ 4672 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3.41 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ 100 ଦିନ ବାଦେ 24.88 ଲକ୍ଷ ଦିନର ଅଧିକ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 33.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ଉପାଦାନ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବାର ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 2.3 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

¹⁸ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନିଶ ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଓ ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାକି ଦିନର ଅଧା ପାରିଶ୍ରମିକ ।
¹⁹ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 106, କୁନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 10 ସୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 4 ଏବଂ ବିନକା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 3

ସାରଣୀ 2.3: 100 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଦିବସର ବିଶଦ ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ମୋଟ ପରିବାର/ ଜବ କାର୍ଡ	ମୋଟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଦିବସରେ	100 ଦିନ ବାଦେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଦିବସ	ରାଜ୍ୟ ଭାଗରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମ ଦିବସ ପିଛା 125-226 ଟଙ୍କା ଦରରେ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
2013-14	1,28,495	1,49,42,056	20,92,556	26,36,62,056
2014-15	60,936	63,75,183	2,81,583	4,61,79,612
2015-16	1,42,141	1,81,91,595	13,987	31,61,062
2016-17	9,509	10,50,369	99,469	1,73,07,606
ମୋଟ	3,41,081	4,05,59,203	24,87,595	33,03,10,336

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଡେଡ୍‌ସାଇଟ୍)

ପରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୁସିରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 100 ଦିନରୁ ଅଧିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 33.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ମଜୁରୀ ଉପାଦାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷପୂର୍ବ ମଞ୍ଚର ରୋଲ୍‌ରେ 95ରୁ 100 ଦିନ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମଞ୍ଚର ରୋଲ୍ 100 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଉତ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନିତ ନଥିଲା ।

2.1.14 ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି

ନିୟମାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.5 ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ପୈଠ କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା । ପୁଣି ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.5ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାର୍ଷିକ ଅବଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ପଢ଼ାଯିବ । ସେହି ନିୟମାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 8.1 ଅନୁସାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ / ଡାକଘର ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ପରତାର ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।

ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ପରିବାର (ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ) ପ୍ରତି 30,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା (ଆର୍‌ଏସ୍‌ବିଓଇ) ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା (ସାରଣୀ 2.4):

Table 2.4: ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

ପ୍ରସଙ୍ଗ	ଅବଲୋକନ	ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର
ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା	2012-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 120 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 59 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4,925 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିବା ପରେ ବି ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାଯୋଗୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବାରମାନେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତ ପାଇପାରିନଥିଲେ ।	ସମସ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିପିସିକ୍ ଠାରୁ ଅନୁପାଳନା ପାଇଲା ପରେ ଅତିମ ଅନୁପାଳନା ଦେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ	ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁଲୋକନ ପଞ୍ଚାୟତର ଆବେଦନପତ୍ର ଖାତାରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଷ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ 120 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 48ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1064 ଜଣ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ତିନିରୁ 1068 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା ।	


ପ୍ରସଙ୍ଗ	ଅବଲୋକନ	ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର
ଦିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାରଣରେ ଉପଭୋକ୍ତା	ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 162.92 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 83.66 ଲକ୍ଷ (51 ପ୍ରତିଶତ) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାରଣ ନାହିଁ । ପୁଣି 20.42 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାରଣକୁ ଅଟଳ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଦେୟ ପୈଠ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ 9.53 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5.41 ଲକ୍ଷଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାରଣ ନଥିଲା ।	
ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆରବସ୍ତ୍ରାଫଳ ପରିସର ଭୁକ୍ତ	ବର୍ଷରେ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତଥାପି ଅନୁଲାଇନ୍ ତଥ୍ୟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 463 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆରବସ୍ତ୍ରାଫଳ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 100 ଦିନ ବା ଅଧିକ କାମ କରିଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 63,796 ଥିଲା । ତେଣୁ ଆରବସ୍ତ୍ରାଫଳରେ ବାମା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।	

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥି)

2.1.15 କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କାମଗୁଡ଼ିକ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଶ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚେତ କରୁଥିବା ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ । ଅଧିକାଂଶ ଅନୁସୂଚୀ-I ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜଳସଂରକ୍ଷଣ, ମରୁଡ଼ି ନିରୋଧ, ଭୂମି ଉନ୍ନୟନ, ବନାଜରଣ କିମ୍ବା କୃଷିଉଦ୍ୟାନ କରଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗାକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା କଥା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ କାମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ପରିକଳ୍ପନା/ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । 2012-17 ଅବଧିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11.41 ଲକ୍ଷ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 4610.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5.56 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ-ଓ୍ୱାରି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାମ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତଳ ଚିତ୍ର 2.1 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

ଚିତ୍ର 2.1: 2012-17 ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହର କୌଣିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି



24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, 120ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 16ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର ନଥିପତ୍ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ।

2.1.15.1 କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନରେ ବିଳମ୍ବ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାବିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଧିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 2012-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 11,202ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3970ଟି କାର୍ଯ୍ୟ²⁰ ଏକରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । 198ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାମ ସଭା ସେହି ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା । ବରଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାନକରି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) କି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିପିସିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟରେ ଅବ୍ୟତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

2.1.15.2 ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଅସ୍ୱାଗୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଏମ‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗାକରଣ କାମମାନ ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ମାଟି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାଦିନେ ସବୁଦିନିଆ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନଥିଲା । 2012-17 ବର୍ଷରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 32.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1389ଟି ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 5.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେହିପରି 163ଟି ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ମିଶି ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନିଆ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହିପରି 58ଟି ରାସ୍ତା ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା । ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସବୁଦିନିଆ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 32.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅଟକଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

2.1.15.3 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପରାଧକର ଖର୍ଚ୍ଚ

ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଆଡିବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି (କ) ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ମହଜୁଦର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ (ଖ) କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବା । ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 285ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଡିବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଓ



ସୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଛକରମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଲପାଳ ଟାଙ୍କର ପନରୁଦ୍ଧାର

ମାଟି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା 11.82

²⁰ 2012-13 ଠାରୁ : 951, 2013-14: 417, 2014-15: 618 ଏବଂ 2015-16: 1984

କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 4.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବି ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପରେ, ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା । ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅତିରୁ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା । ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ 4.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପତୟକର ହୋଇଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତରଞ୍ଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

2.1.15.4 ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଅଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟୟ

ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକରଣ ପୁଞ୍ଜିକା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ପର ଦୁଇ ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ।

ଅତିରୁ ଦେଖିଲା ଯେ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ବିଭାଗର 12ଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା²¹, 5087.70 ହେକ୍ଟର ଜମି ଏବଂ 15 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ସଡ଼କରେ 28.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ ଲଗେଇବା ସାମଗ୍ରୀ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ କୃଷିସାର କିଣିବାରେ ତେରି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରଜୀବିତା ହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଫଳତଃ 5087.70 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 1470.92 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଉତ୍ତରଜୀବିତା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 7.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସତରଞ୍ଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017) ଯେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ।

2.1.15.5 ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଚିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ଜୁଲାଇ 2015) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଟିରୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଷ 2012-16 ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା²² 3.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଟିରୁ କିଣିଛନ୍ତି । ସେହିସବୁ ଚିଜପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅନିୟମିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।

2.1.15.6 ବିନା ମାପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେପ 7.13.1 ଏବଂ 7.14.2 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାମର ମାପ, ମାପ ପୁଞ୍ଜିକା (ଏମ୍‌ବି) ରେ ଅଭିଲିଖିତ ହେବା ଦରକାର । ସାମ୍ପ୍ରାହିକ ମଞ୍ଜୁର ରୋଲ ଏବଂ ମାପ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏମ୍‌ବି ଏବଂ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟ୍‌ରେ ଅଭିଲିଖିତ ହେବା ପରେ ପରିଶୋଧ ଆଦେଶ ଦେବାର ଥିଲା ।

ଦେଓ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜୁର ରୋଲ୍ ଏବଂ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦୁଇଟି କାମ ଯଥା (କ) ପାତ୍ରପୁରର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର (ଜୁନ୍, 2014) ଏବଂ (ଖ) ପାତ୍ରପୁର ଠାରେ ନୂତନ

²¹ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଚିକାବାଲି ଏବଂ ଜି.ଉଦୟଗିରି, ତିତିଏବ୍: କେନ୍ଦୁଝର, ଏଏସସିଓ, ଜି.ଉଦୟଗିରି, ଏସସିଓ, ସୋନପୁର, ପିଡି, ଓ୍ଵାଟରସେଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆଇଟିଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଡିଏଫ୍‌ଓ-କୋରାପୁଟ ।
²² ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ପିଡି, ଓ୍ଵାଟରସେଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ଡିଏଫ୍‌ଓ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତିତିଏବ୍, କଳାହାଣ୍ଡି, ଡିଏଫ୍‌ଓ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ପିଡି, ଓ୍ଵାଟରସେଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) ପାଇଁ 3.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ଏମ୍ବିରେ ଏହି ଦୁଇଟି କାମର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳରେ ଏହି ଦୁଇଟି କାମର ପରିଶୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା । ତେଣୁ ମାପ ପୁସ୍ତିକାରେ କୌଣସି ବିଶଦ ବିବରଣ ନଥାଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

2.1.15.7 ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଭାମୁଖୀତାର ଅଭାବ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2013) ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ବିଏନ୍ଆରଇଜିଏସ୍ କାମଗୁଡ଼ିକ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ କାମ ସହିତ ଏକାଭାମୁଖୀ କରାଯିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ରାସ୍ତାର ଗଠନ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ କାମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ 2258.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏମ୍ବିଏନ୍ଆରଇଜିଏସ୍ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଏକାଭାମୁଖୀତା ହୋଇନଥିଲା ।

2.1.15.8 ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.4.3 ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତାର ସହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଚିକା ସୁକ୍ଷ ଏବଂ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ-କ୍ରୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ଉପାୟରେ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା:

- **ଡିଏଲ୍‌ସିସିର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ:** ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକାଭିମୁଖୀ ସମିତି (ଜୁଲାଇ 2015)ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକାଭିମୁଖୀ ସମିତି (ଡିଏଲ୍‌ସିସି)ର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏମ୍ବିଏନ୍ଆରଇଜିଏସ୍ ଅର୍ଥରୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଋରୋଟି²³ ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 2015-17 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲ୍‌ସିସି ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାହେଉ, ନଅଟି ସମାନ୍ତରାଳ ବିଭାଗ²⁴ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଜୈବିକ ସାର ଓ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲି କ୍ରୟ ପାଇଁ 15.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଡିଏଲ୍‌ସିସିର କୌଣସି ଅନୁମୋଦନ ଏ ପାଇଁ ନଥିଲା । ଫଳତଃ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକାଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଡିଏର୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଗାବିଅନ୍‌କୁ 110 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 135 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ । ସେହିପରି ଡିଏଫ୍‌ଓ, କୋରାପୁଟ୍ 91 ଟଙ୍କାରେ ଗାବିଅନ୍ କିଣିଲାବେଳେ ଡିଏର୍, କୋରାପୁଟ୍ ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ 126 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ସଂଗ୍ରହଣ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା ।
- **ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ:** ରାଜ୍ୟ 2012-17 ମଧ୍ୟରେ 1,973.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀ ଉପାଦାନରେ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା । ଅତିର୍ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 170ଟି ନଥି ଯାଞ୍ଚ କଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 249.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସଂଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇନଥିଲା । ବିଡିଓମାନେ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ କିଣିଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ 1.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବାରୁ

²³ କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ୍, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ।
²⁴ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି (ଡିଏର୍), କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶାସେଟ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି (ଏଡିଏର୍), ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୋନପୁଟ୍, ବିଭାଗୀୟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ), କଳାହାଣ୍ଡି (ଦକ୍ଷିଣ), ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

ତିଲର ଓ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ରସିଦ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 51.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

- ଗାବିଅନ୍ ଓ ଅନିୟମିତ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ:** ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ ଜୁଲାଇ 2016ରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ରେ ବାଡ଼ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସଠିକ୍, ସଜ୍ଜ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଲାମ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ରୟ ହେବା ଦରକାର । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016)ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ସମବାୟ ମହାସଙ୍ଘ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉଦ୍ୟାନ (ଡିଡିଏର୍) କଳାହାଣ୍ଡିକ କୃଷି ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଫାଇଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ 34,200 ଗାବିୟନ୍ (ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ 6 X 1.5 ମିଟର) 1.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ବଜାର ସମିତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହା ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଡିଟ୍ ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗାବିଅନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 3 X 1.5 ମିଟର ମାପର ଥିଲା ଯାହାକି ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଠାରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି ଗାବିଅନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହିପରି 58.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର 50 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଡିଡିଏର୍ (ଜୁଲାଇ 2017)ରେ କହିଲେ ଯେ ଗାବିଅନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ କରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ର 12 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି (ଜୁଲାଇ 2017) ଯେ 3x1.5 ମିଟର ମାପର ଗାବିଅନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.15.9 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସୁବିଧା ଯଥା ପାଳନ କଲ, ଶିଶୁ ସଦନ/ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଯାହାହେଉ, 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 8.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 191ଟି ମାମଲାର ନଥି ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା । ପାଳନ କଲ 89ଟି କାମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଓ 168ଟି କାମରେ ଶିଶୁ ସଦନ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ନଭେମ୍ବର 2016)ରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିପିସିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ମତ୍ତବ୍ୟ ବିଶଦ ଅନୁପାଳନା ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ।

2.1.16 ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଆମ୍ବୁସାଡ଼କରଣ ମାମଲା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଅଡିଟ୍ କରିବା ବେଳେ ବକେୟା ଅଗ୍ରୀମର ଅଣ ଅସୁଲ, ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଆମ୍ବୁସାଡ଼କରଣ, ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ମଜୁରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ବଶେଷ ସାରଣୀ 2.5 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 2.5: ସମେହାମ୍ବୁଜ ଆମ୍ବୁସାଠକରଣ

ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରକାର	ଘଟିବା ସ୍ଥାନ	ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ	ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତର
ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ ଅଣ ଅସୁଲ	ଏନ୍.ଜି.ଏନ୍.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ୍ ସମିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର	403.00	ଏହି ପରିମାଣ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଏକରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି 14 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ 31 ଗୋଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିପକ୍ଷରେ ବାକି ଥିଲା। କୌଣସି ଅଗ୍ରାମ ଖାତାର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ଅଡିଟ୍ ସରିବା ଯାଏଁ ଅସମାଧେୟିତ ରାଶି ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସମିତି ଚରଫ୍‌ରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଣୁ ପାଣ୍ଠିର ଆମ୍ବୁସାଠକରଣ ଓ ଦୂରପଯୋଗ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ।	ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ଭରଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମେହାମ୍ବୁଜ ଆମ୍ବୁସାଠକରଣ	ବିଡିଓ, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା	6.00	ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ରଡ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଡିଓ, ବୈପାରାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଲଫ୍ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍.ଜି.ଏନ୍.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ରୋକଡ଼ ଖାତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଯାଏଁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ବିତରକ ସପକ୍ଷରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି/ପାଉତି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆମ୍ବୁସାଠ ହୋଇଥିବା ସମେହ କରାଯାଇଛି।	ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସମେହାମ୍ବୁଜ ମଜୁରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଲୋ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଶଙ୍କରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଞ୍ଜିରକେଲା ଓ ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	0.10	ବିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶଜଣ ହିରାଧିକାରୀ ସମାନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 25,235 ଟଙ୍କା (୨,660 ଏମ୍.ଜି.ଏନ୍.ଆର.ଇ.ଜି.ଏସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏବଂ 15,575 ଡିଭୋଲ୍ୟୁସନ ପାଣ୍ଠି ଓ ଚରୁଦିଶ ସିଏଫ୍‌ସି ରୁ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଚର ରୋଲରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଗ୍ରାମ ନାମ ଓ ନିୟୁତ୍ତ ଅବଧି ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୨,660 ଟଙ୍କା ସମେହାମ୍ବୁଜ ଥିଲା।	ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ହାଜିରା ନାମାବଳୀ (ମଞ୍ଚର ରୋଲ) ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅନିୟମିତତା	ଜୁନାଗଡ଼, କୁନ୍ଦା, ବାଲିଶଙ୍କରା, ବାଣପୁର, ବିନିତା, ତୁଙ୍ଗୁରାପାଲୀ, ସୋନପୁର, ଜି.ଉଦୟଗିରି, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା	6.17	2012-17 ପାଇଁ 11ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥିବାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା କି କଟାକଟି କରି ଲିଭେଇ ଓ ଲେଖା ଉପରେ ଲେଖି ମଞ୍ଚର ରୋଲକୁ ଚଞ୍ଚଳତା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3,674 ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଇଁ 944 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 6.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସଂପୃକ୍ତ। ଏଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥାନ ସମେହପୂର୍ଣ୍ଣ।	ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
	ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଜି.ଉଦୟଗିରି, ବୈପାରାଗୁଡ଼ା ଓ ନାରାୟଣପାଟଣା	ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ	ଗାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 109ଟି ଫାଙ୍କା ମଞ୍ଚର ରୋଲରେ 942 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମାମଲା ନଥିବାର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ମଞ୍ଚର ରୋଲ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟସୁଳାରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ନିଆଯାଇଛି।	

(ଉତ୍ତର - ସଂପୃକ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରଥ୍ୟ)

2.1.17 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.1.17.1 ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି (ଏମ୍ଆଇଏସ୍)

ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ତଥ୍ୟ/ ସୂଚନା ଦରଜ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ଭୌତିକ ସୂଚନାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା 11.3 ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଡ୍ରେବ୍ ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି ଯଥା ଏନ୍ଆଇଇଜିଏ ସଫ୍ଟୱେର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି । ଯୋଜନାର ତଦାରଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ଏମ୍ଆଇଏସ୍କୁ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଅତିବ୍ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଦରଜ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗ/ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାଖାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥି ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁମୋଦିତ ହେଉଛି ।

(କ) ଅତିଶୁଦ୍ଧ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ତଥ୍ୟ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହିତ ଅଣକୃଷି ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଦର ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଜୁରୀ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 2.6 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 2.6: ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଦରରେ ତାରତମ୍ୟ

ବର୍ଷ	ବିହିତ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ଘୋଷିତ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଦରର ସୀମା (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦର (ଟଙ୍କାରେ)
2012-13	126	75-135	126*
2013-14	143	66-153	143
2014-15	164	60-199	164
2015-16	164	102-228	164
2016-17	174	120-281	174

• 125 ଟଙ୍କା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.11 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପ-ଅନୁକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ କେତେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 125 ଟଙ୍କା ଦରରେ (ଉତ୍ସ: ମନରେଗା ଡ୍ରେବ୍‌ସାଇଟ୍)

ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ 2012-13ରୁ 2016-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହିତ ଶ୍ରମିକ ଦର 126 ଟଙ୍କାରୁ 174 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2012-13ରୁ 2016-17 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହିତ ଶ୍ରମିକ ଦରର ସୀମା 75 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 281 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ।

(ଖ) ଏନ୍ଆଇଇଜିଏ ସଫ୍ଟୱେର ଦରଜ ଫଟୋଟିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟା

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟସୁଲୀର ଭୁ-ଚିହ୍ନିତ ସମୟ ମୁକ୍ତି ଫଟୋଟିଡ୍ ନରେଗା ସଫ୍ଟ୍ (ଭୁବନ) ଡ୍ରେବ୍‌ସାଇଟ୍ରେ ଦରଜ କରାଯିବା ବିଧେୟ । କେତେକ ଚୟାତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୁ-ଚିହ୍ନିତ ଫଟୋଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡର୍ଜିମା କରିବା ଫଳରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଡିହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋଟିଡ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରଜ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅତିବ୍ ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ²⁵ର ଡ୍ରେବ୍‌ସାଇଟ୍ରେ ଦରଜ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଟିଡ୍, ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟସୁଲୀର ଫଟୋଟିଡ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ।

²⁵ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ତଳକଇଁସାରା ଏବଂ କୁଆଁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ।

ଏମ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଏମ୍.ଆର୍.ଏସ୍ରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ ଫଟୋର ଦୃଶ୍ୟ	
	
କାର୍ଯ୍ୟ କୋଡ ସଂଖ୍ୟା 2402015005/IF/10066507 ନିରଞ୍ଜନ ଶେଠୀଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର	କାର୍ଯ୍ୟ କୋଡ ସଂଖ୍ୟା 2402015005/IF/10097165 ଦୁଲାରୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଏମ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିପକ୍ଷରେ ପରିସଂଖ୍ୟା ଭୁ-ଟି.ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁ-ଟି.ଏସ୍ ପରିସଂଖ୍ୟା ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସହ ମୁଦ୍ରିତ ଦୁଇଟି ଫଟୋଟି ରହୁଥିଲା । ତଥାପି ଏମ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପାଳନା ହାସଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

2.1.17.2 ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13 ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ସଚର୍ଚ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶର ଆଇନ୍ ଏବଂ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଅନୁକ୍ଷେପ 13.2.1ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍ ସମିତି ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଶାଖା (ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ।

ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ ଚିହ୍ନିତ କରିବ । ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ହାଜିରା ନାମାବଳୀର ତନଖି ଏବଂ ନଥିପତ୍ର ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବା ସହ ବସ୍ତୁଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ । ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବେଦନର ସଠିକତା ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଥା ରୋକତ ବହି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଗୁଡିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରାଇବାରେ ସୁଚିତା କରାଇବେ । ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଅତିବ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟିବିତ୍ୟୁତିମାନ ଅବଲୋକନ କରିଛି ।

ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱଧାରଣ ଓ ସକ୍ଷମତା ସମିତି (ଓଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା । ଓଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଟୋବର 2012ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ । ଯାହାହେଉ, ଏମ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ଓଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତତ୍ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ଓ ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା । ଏସ୍.ଏସ୍.ଏସ୍ରେ ବିଲମ୍ବିତ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସଂକ୍ରମଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ।

ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚିଲମ

ନଭେମ୍ବର 2016 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା । ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

- **କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.3.11 ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ସମାପ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଲିଖିତ ହେବା କଥା। ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିର ଦେଖିଥିଲା ଯେ, ସାମାଜିକ ସମାପ୍ତ 2012 ଠାରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଂଗୃହଣିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ଦୃଶ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଓ ଡେପ୍ ହୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ 2015 ଠାରୁ ହୋଇନଥିଲା ।
- **ଜନ ଶୁଣାଣିର ପ୍ରତିବେଦନ ଡିପିସିକୁ ପଠା ନହେବା:** ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗର ଏପ୍ରିଲ 2011 ଅନୁଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିସ୍ତରୀୟ ଜନ ଶୁଣାଣି କମିଟି ସାମାଜିକ ସମାପ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ବସିବାର ଥିଲା । ଜନ ଶୁଣାଣିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଭିଲିଖିତ କରି ଡିପିସିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା । ଅତିର ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ଛଅ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ କୌଣସି ଜନ ଶୁଣାଣି ହୋଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଭିଲିଖିତ କରାଇଥିଲେ, 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବର୍ଷ 2012 ଠାରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଡିପିସିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ।
- **ଗୁଣାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ:** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.2.3 ଅନୁଯାୟୀ ପରିସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅଭିଲିଖିତ ବ୍ୟବହାରିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ରହିବା କଥା । ଅତିର ଦେଖିଲା ଯେ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁ ପରିସଂଖ୍ୟା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିୟୁତ୍ତ କରିନଥିଲେ । ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ସମୟରେ ଅତିର କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା (2012) ଦୁଇଟି (ବିଏନ୍‌ଆର୍ ଜିଏସ୍‌କେ) କୋଠାଗୃହର କାନ୍ଥ ଓ ଚଟାଣର ଭଗ୍ନାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବାସ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ ଅନୁପାଳନା ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଗା ଯାଇଛି ।

2.1.17.3 ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ (ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ସଂକ୍ରିୟା) ନିୟମାବଳୀ, 2010ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା କ୍ଷଣି ତାହାକୁ ଅଭିଲେଖ ବହିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାରିଖ, ଫଂଏସଲା ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଦରଜ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଫଂଏସଲା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବା କଥା । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଡିପିସି ଏବଂ ଡିପିସିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଫଂଏସଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ମାସିକ ପ୍ରତିବେଦନ ପଠାଇବାର ଥିଲା । ସେ ଯାହାହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ।

- **ଅଭିଯୋଗ ଖାତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ:** ରାଜ୍ୟ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ (କଳାହଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ) କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଖାତା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଖାତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ଫଂଏସଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
- **ଅଭିଯୋଗର ମାସିକ ପ୍ରତିବେଦନ ନଥିଲା:** ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଯୋଗ ସମକ୍ଷାୟ କୌଣସି ମାସିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଡିପିସିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉନଥିଲେ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଫଂଏସଲା ହେବାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତିବେଦନ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡିକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପଠାଉନଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗର ମାସିକ ପ୍ରତିବେଦନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ମସଲା ନ ହେବା: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବା 1346 ଅଭିଯୋଗରୁ 628ଟି ଅଭିଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଫର୍ମସଲା ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପଡି ରହିଥିବା 10ଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅତିର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟାପିତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପଡି ରହିଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେ, ପଡିରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଫର୍ମସଲା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁଲାପକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ଅନୁସ୍ଥାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.17.4 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ପ୍ରକୋଷ ଗଠନ ହୋଇ ନଥିଲା

ଅନୁକ୍ଷେପ 13.6.3 ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଜଣେ ଯତ୍ସା ଓ ଜଣେ ସମାକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ପ୍ରକୋଷ ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା । ତାହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ପ୍ରକୋଷର ଅନୁଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସେପରି କୌଣସି ସତର୍କତା ପ୍ରକୋଷ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରୁ ରୂଡାନ୍ତ ଅନୁପାଳନା ପାଇବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂଡାନ୍ତ ଅନୁପାଳନା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ।

2.1.17.5 ଗ୍ରାମ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି (ଭିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି) ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.6.4 ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା । ସେହି କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟତା ସମେତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାପନ ଉପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ 365ଟି କାର୍ଯ୍ୟନଥିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା ଯେ 349ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ।

2.1.17.6 ନ୍ୟାୟପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦବୀ ଖାଲି

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.14 ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗର ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ସଜ୍ଜତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱଧାରଣା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟପାଳ (ଓମ୍‌ରୁଡ୍‌ସମ୍‌ପାନ୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା । ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଜୁଲାଇ 2013 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପାଳ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲା ।

ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟାୟପାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଠ ଜଣ ନ୍ୟାୟପାଳଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସେହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅତିର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟାପନରୁ ଜଣାପଡିଲା କି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା (ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼)ରେ ନ୍ୟାୟପାଳ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ।

2.1.18 ଉପସଂହାର

ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହନ ଅପଥେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ମାନ ଭାଗିଦାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରସାବିତ ଶ୍ରମଦିବସ ଓ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଇଜିସି ପୁନର୍ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅଯଥେଷ୍ଟ ବୈଠକ ହେତୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁମୋଦନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରିକଳ୍ପନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, କ୍ଷତି ପୂରଣ ନ ଦିଆଯିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । 2012-17 ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଅର୍ଜିତ ମଜୁରୀ 671 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1630 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଯାହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖିଦୂରୀଆ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିନଥିଲା ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ସହ ଏକାଭାମୁଖୀ କରି ସ୍ଥାୟୀ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା । କାମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାହିତ ହେବାରୁ ଅପଚୟକର, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଅଭିଲେଖିତ ନ ହେବା ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୁତୟନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଭାବହୀନ ରହିଥିଲା ।

2.1.19 ସୁପାରିଶ

- ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ପରିକଳ୍ପନା ସଂଲଗ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜନଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ;
- ପରିକଳ୍ପନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ;
- ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ;
- ଅନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ସହ ଏକାଭାମୁଖୀ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ;
- ପରିକଳ୍ପନାର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନା ଅତିତ୍

**ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ
ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ଣ୍ଣ**

ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

3.1 ସୁଧରାଶିର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ି

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2013-14ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିକଳ୍ପନାର ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟ (ଫେଲ୍ଡ୍) ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଫଳରେ ସୁଧ ବାବଦରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷଡ଼ି ହୋଇଛି ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବଳକା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2012) । ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ପରିକଳ୍ପନାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବିନା ବ୍ୟାଘାତରେ ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳରେ ପରିକଳ୍ପନାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଏହି ଅନୁଦେଶ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପୁନଃରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଥିବା ପରିମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଜମା ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଟୋବର 2016ରୁ ଜାନୁୟାରୀ 2017 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ସଂସ୍ଥାରେ (ପିଆର୍ଆଇ)¹ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ 88ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ ବହିର ଚଳାଣି କରିଥିଲା । ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ । 2013-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ପାଣ୍ଠିରୁ ଯଥାରୀତି ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ 3.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 4.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ । ଏହିପରି ଭାବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ **ସାରଣୀ 3.1** ଅନୁସାରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ବାବଦରେ ଷଡ଼ି ହୋଇ ଥିଲା ।

ସାରଣୀ 3.1: ଶାଖା-ଓ୍ଵାରୀ ସୁଧରେ ଷଡ଼ି

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅବଧି	ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଶେଷ	ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁଧ	ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରୁ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ	ସୁଧରେ ପ୍ରଭେଦ (ଷଡ଼ି)
1	ବାରିପଦା	05	2013-16	1,523.38	52.88	26.42	26.46
2	ବାଲେଶ୍ଵର	07	2015-16	2,049.25	71.94	46.08	25.86
3	ଉଦଳା	23	2013-16	2,441.42	84.66	69.00	15.66
4	ଖଇରା	07	2013-16	1,507.63	52.15	35.61	16.54
5	ଜସ୍ତିପୁର	24	2013-16	4,077.98	141.88	104.39	37.49
6	ରାଇରଙ୍ଗପୁର	17	2013-16	844.88	29.21	28.74	0.47
7	ଡିଆରୁଡିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	05	2013-16	1,479.44	52.55	33.69	18.86
ମୋଟ		88		13,923.98	485.27	343.93	141.34

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ ବହିରୁ)

ପଞ୍ଚାୟତ୍ତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2017) ଯେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପରିପତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

¹ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ଵର, ଉଦଳା, ଖଇରା, ଯଶାପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଡିଆରୁଡିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେତେକ ବୈଷୟିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ । ଜୁନ୍ 2017ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଜନିତ ପାଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ରେଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପରିପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା ।

ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତିଆରିତ୍ୱ ଓ ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପରିପତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଜଣାଇଲେ । ଫଳରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶ ପାଳନରେ ବିଫଳତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯାହା ହେତୁ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।

3.2 ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉପାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଉତ୍ତରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଅଧିକା ପଡ଼ି ରହିବାରୁ 17.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ବଜନୀନ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା (ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କୋଡ୍) ଧାରା 2.2.66 ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ଯଥା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା ।

(କ) ସର୍ବ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସରୋଜଗାର ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ) ଅଧିନରେ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ ତଥା ଉପାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସମୂହ ସକ୍ରିୟତା ସହିତ ସୁପରିଚିତ କରିବା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପୋଷଣାୟ ଓ ଅଧିକ ଉପାଦାନଶୀଳ କରିବାରେ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) 2011-12 ବର୍ଷରେ 16.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା² ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାସାହି ଠାରେ ସହସା ଖୁଆଯାଇପାରୁଥିବା ଛତୁଆ³ ଉପାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହାତକୁ ନେଲେ ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା (ଏପ୍ରିଲ 2016) ଯେ ପୂର୍ତ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ 12.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଭେମ୍ବର 2012ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜାଗାର ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ବେଳେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଘରଟି ତିଆରି ହେବା ଠାରୁ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରାଇ ପ୍ରକୃତ ଭିଡିଓମି ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଘର ତିଆରିରେ 12.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପଳ ହେଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017) ଯେ ଘରର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2.54 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଛି । ବିଡିଓ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଇବା ଲାଗି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଟିକ୍ସଣା ଦେଲାପରେ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଅଟେ । ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ।

² ଉପାଦାନ ଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ- 11.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ଓ ସଂସ୍ଥାପନା ବାବଦ ବ୍ୟୟ- 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

³ ଛତୁଆ କେତେକ ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ଯଥା-ଗହମ, ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ଚିନିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତର ମିଶ୍ରଣ

(ଖ) ବାଲିଶଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥିପତ୍ର 2016 ପେଟ୍ଟିଫାଇଲ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଆର୍ଡିଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡାଲିମ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2007) । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଭାଗୀୟ ଉଦ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ଫେବୃଆରୀ 2009ରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ବିବାଦ ନେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗା ନଥିର ମାଲିକାନା ସବୁ ବିଷୟରେ ତନଖି କରିନଥିଲେ । ଘଟଣାକ୍ରମେ ଘରଟି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ଡିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠଳ ହେଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ ସାକାର କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017) ଯେ ବିଡିଓ ଜାଗାର ମାଲିକାନାସବୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜମି ଉପରେ ନିଜର ମାଲିକାନା ଦାବି କଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ।

ସେ ଯାହାହେଉ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା କୌଣସି ବ୍ୟୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିର ନିକାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଅଧିକାରୀ ଜୁନ୍ 2011 ଠାରୁ ଏସ୍ଡିଏସ୍‌ଓଇ ପରିକଳ୍ପନା, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ଲାଗିବା ମିଶନ୍ ନାମରେ ପୁନଃସଂଗଠନା କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ସଂଗଠନା ଅଧିନରେ ସେହି ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଅଟେ ।

3.3 ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି 10.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଡ୍ଡିସନାଲ୍ କରଣ

ଅନୁଚିତ ରୋକଡ଼ ପରିଗଳନା ଓ ଉପରସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ହେତୁ 11ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 10.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆଡ୍ଡିସନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମାବଳୀ 1968(i) ଅଧିନସ୍ଥ (କ) ଅଧିନିୟମ 156(2) କହେ କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାମାଜିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରୋକଡ଼ ବହି, ନଥି ଖାତା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ତରରୁ ରୂପେ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରିବେ, (ଖ) ନିୟମ 158ରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବର ତନଖି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀ କହିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି, ଅନିୟମିତତା, ଆଡ୍ଡିସନାଲ୍ ବା ତୋସାରଫ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଉପରସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, (ଗ) ନିୟମ 58 ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କଲା ମାତ୍ରେ ସଂପାଦକ ତାହା ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦରଜ କରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାମ ରୋକଡ଼ କିମ୍ବା ଭାଉଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାୟୋଜିତ ହୋଇଯିବ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦରଜ ମଧ୍ୟ ସେହି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ହେବ । ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ (ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 121(1 ଓ 2) ଅଧିନରେ ଋଜିରିରୁ ଅପସାରିତ/ନିଲମିତ/ବହିଷ୍କୃତ ହେବାପରେ ନଥି ହସ୍ତାନ୍ତର/ ପ୍ରଦାନ କରି ନାହିଁ ବା ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ।

ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପରିଶୋଧ ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ 56 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶୋଧରେ, ସ୍ୱସ୍ତ ଓ ପୁରା ବିବରଣୀ ଆଇ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଭାଉଚର ରହିବ ।

ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା 2008ର ନିୟମ 16 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ/ ସଂପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀ ସଂପୃକ୍ତ ବିଡିଓ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଏମ୍‌ପିଓଇର ନିୟମ 19 ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏସି)ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସତ୍ୟାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁନଶ୍ଚ ଏମ୍‌ପିଓଇର ନିୟମ 22 ଅନୁସାରେ ପେନ୍‌ସନ୍‌ଧାରୀର ମୃତ୍ୟୁର ପରଦିନ ଠାରୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ହେବ ।

11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଅତିର ଦେଖିଲା ଯେ 10.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆଡ଼ୁସାତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ **ସାରଣୀ 3.2** ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 3.2: ଆମ୍ବସାତକରଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ	ଆମ୍ବସାତ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ (ଲକ୍ଷରେ)	ଆମ୍ବସାତକରଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ	ଅତିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକରଣ
1	ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ମହାକାଳପଡ଼ା	6.54	ଶ୍ରୀ ଜି.ସି.ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମତୁଲ/ ଅସୁଝା ଅଗ୍ରାମ ତଥା ହାତକମା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.1)	ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ (ଜୁନ୍ 2017) ଯେହେତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପିଇଓ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଅଗ୍ରାମ ଭରଣା ନ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ।
2	ଅସୁରବନ୍ଧ ଗଜଲବାଡ଼ି ଓ କୁଲାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	0.18	ରୋକଡ଼ ବହିର ବଳକା ଜମାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା ହିସାବରେ ନନେବା	ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇଓ ସାକାର କଲେ (ଜୁନ୍‌ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଅଗ୍ରାମ ଭରଣା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
3	କୋଇଲିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ରାଜକନିକା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	0.20	7 ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଭାଉଚର ଓ ରୋକଡ଼ ବହିକୁ ନ ନେବା	ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ପିଇଓ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଲେ ପୂର୍ବ ପିଇଓଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ ।
4	ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଖଲିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗଞ୍ଜାମ	0.15	7 ଜୁନ୍ 2014 ଦିନ ରୋକଡ଼ ବହିରେ ଦୁଇ ଥର ସେହି ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଇବା	ପିଇଓ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ଯେ ପୂର୍ବ ପିଇଓଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
5	ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ⁴	1.29	ଅନୁଧିକୃତ ଭାବେ ପିଇଓ ଓ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପାଖରେ ନଗଦ ରୋକଡ଼ ରଖିବା	ଅଳପକା, ବାଗଲପୁର, ଚମାଖଣ୍ଡି ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁନ୍‌ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2016ରେ ମାନିଲେ ଓ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଲେ କି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଗରୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ।
6	14 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	1.76	127 ମୃତ ହିରାଧିକାରୀଙ୍କୁ 26ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ (ପରିଶିଷ୍ଟ-3.2)	ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁଲାଇ 2017ରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ଝାରବନ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଡ଼ିଓମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓଙ୍କ ଠାରୁ 36,500 ଟଙ୍କା ଭରଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ପିଇଓ ବିରୋଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଅଛି, ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇନାହିଁ ।
ମୋଟ		10.12		

(ଉତ୍ସ: ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥି)

⁴ ଅଳପକା (ଲେଫ୍ଟିପଡ଼ା ପିଏସ୍), ବାଗଲପୁର (କଣ୍ଟାପଡ଼ା ପିଏସ୍) ଚମାଖଣ୍ଡି (ଛତ୍ରପୁର ପିଏସ୍), ଗରୁଆ (ମହାକାଳପଡ଼ା ପିଏସ୍), ଗୋବିନ୍ଦପୁର (ଟାଙ୍ଗି-ଗୌଦ୍ଵାର ପିଏସ୍)

ଭାଗ-୫

ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ
ବିଭାଗ-କ
ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

4.1 ଉପକ୍ରମ

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 74ତମ ସଂଶୋଧନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ୟୁଏଲ୍‌ସି) ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସରକାରର ଏକ ଯୁନିଟ୍ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଜନାଦେଶ ଦେଲା । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୌର ଅଧିନିୟମ 1950 ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା (2007) । ଓଡ଼ିଶା ପୌର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ 2003ରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ଦ୍ୱାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ୟୁଏଲ୍‌ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 4.1: ପୌର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ

ସଂକେତକ	ପୌର	ରାଜ୍ୟ
ଜନସଂଖ୍ୟା (କୋଟିରେ)	0.70	4.19
ପୁରୁଷ (କୋଟିରେ)	0.36	2.12
ମହିଳା (କୋଟିରେ)	0.34	2.07
ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 1000 ପୁରୁଷରେ	932	978
ସାକ୍ଷରତା ହାର (ପ୍ରତିଶତ)	85.75	72.87
ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର (ପ୍ରତିଶତ)	90.72	81.59
ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର (ପ୍ରତିଶତ)	74.31	64.01

(ଉତ୍ସ: ଭାରତର ଜନଗଣନା 2011)

ରାଜ୍ୟର ସହର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଗର/ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର, ପରିଷ୍କାର, ବାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ତିନିଗୋଟି ବର୍ଷର 111ଟି ୟୁଏଲ୍‌ସି¹ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ପୌର ଅଧିନିୟମ 1950 ଅଧିନରେ ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ 2003 ଅନୁସାରେ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛନ୍ତି ।


4.2 ୟୁଏଲ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଏଲ୍‌ସି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ୍ୱାର୍ଡକୁ ଜଣେ ଓ୍ୱାର୍ଡ ପାରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ପୌର ଆୟୁକ୍ତ ନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଜଣେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୌରପାଳିକା କିମ୍ବା ଏନ୍‌ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ପୌର ଆୟୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ୟୁଏଲ୍‌ସି ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା-(i) ପୌର ଟିକସ ପ୍ରଶାସନ, (ii) ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, (iii) ଭିଡିଓମି ଉନ୍ନୟନ, (iv) ସହର ଯୋଜନା, (v) ପୌର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ, (vi) ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଓ (vi) ସହରା ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ୟୁଏଲ୍‌ସିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା । ଏହା ସହିତ (i) ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା (ii) ଟିକସ ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା (iii) ବ୍ୟୟର ସଞ୍ଚିତା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା (iv) ୟୁଏଲ୍‌ସି ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ


¹ ମହାନଗର ନିଗମ:5, ପୌର ପାଳିକା: 45 ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ: 61

ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବା (v) ଯୁକ୍ତବିଧାନକୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ (vi) ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ତଦାରଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଯୁକ୍ତବିଗୁଡ଼ିକର ସାଂଗଠନିକ ପଦାନୁକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।



ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚିତ ପରିଷଦର ଢାଞ୍ଚା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା:-



ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ମେୟର ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୌରସଂସ୍ଥାର କର୍ପୋରେଟର ଓ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

4.3 ଯୁକ୍ତବିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁସୂଚୀ (ଧାରା 243 ତତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱରେ) ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୌରସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ କରି ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରାଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୌର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାକୁ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି 18 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ସୁଦ୍ଧା ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା-ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି ।

4.4 ଯୁକ୍ତବିଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଢାଞ୍ଚା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନଗର ନିଗମରେ (କ) ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ, (ଖ) ନଗର ଯତ୍ସା, (ଗ) ନଗର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକାରୀ, (ଘ) ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ, (ଙ) ମୁଖ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ, (ଚ) ଆଇନ୍ ଅଧିକାରୀ, (ଛ) ସଚିବ, (ଜ) ଉପସଚିବ, (ଝ) ଅସ୍ଥଳି ଅଧିକାରୀ, (ଞ) ପରିବେଶ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ । ତେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଗମ, ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌରପାଳିକା/ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ,

ଜଣେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ପୌରପାଳିକାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଦାରଖ ଯୋଗ୍ୟ ।

4.5 ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ 2003 ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିମାନ ଗଠନ କରାଯିବା କଥା । ଏଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ଧ (କ) ଟିକସ, (ଖ) ଅର୍ଥ ଏବଂ ହିସାବ, (ଗ) ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, (ଘ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, (ଙ) ଜଳ ଯୋଗାଣ, (ଚ) ଡ୍ରେନ ଓ ପରିବେଶ, (ଛ) ପୂର୍ଣ୍ଣ, (ଜ) ଯୋଜନା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ, (ଝ) ଶିକ୍ଷା, (ଞ) ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, (ଟ) ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅପିଲ, (ଠ) ବୁକ୍ସ, (ଡ) ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, (ଡି) ଅଭିଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ (ଣ) ଦୁଇଟି ପଡ଼ୋଶୀ ମହାନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାମଲା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି (ଡିପିସି) ଗଠିତ ହେବା କଥା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା । ଗୋଟିଏ ଡିପିସିରେ 20 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାଚିତ ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୋଇଥିବେ । ଚାରିଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବେ;

- କ) ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ଏହାର ସଭାପତି ହେବେ;
- ଖ) ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ କି ଉପସଭାପତି ହେବେ;
- ଗ) ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି; ଏବଂ
- ଘ) ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୌରପାଳିକାର ସଭାପତି ।

4.6 ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଗତି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ଅଣ ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁଲି ଯଥା (କ) ଗୃହ ଟିକସ, (ଖ) ବ୍ୟବସାୟ, (ଗ) ଦୋକାନ ଘର ଓ ଭବନ ଉପରେ ଭଡ଼ା ଏବଂ (ଘ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାର ଓ ଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନସାରଣୀ 4.2 ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା:

ସାରଣୀ 4.2: ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଅନୁଦାନର ପ୍ରକାର	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ଅଣ ଯୋଜନା	914.97	1174.29	1253.05	1546.48	1787.38
ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	450.00	1318.81	1528.42	1366.02	1730.89
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା	41.880	0.09	12.79	12.79	110.26
ମୋଟ	1406.85	2493.19	2794.26	2925.29	3628.53

(ଉତ୍ସ: ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଲକ୍ଷ ସୂଚନା)

4.7 ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ଏସ୍ ଏଫ୍ ସି) କୁ ସୁପାରିଶ

ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅତିରିକ୍ତ, ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପଲ ଅନୁପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକୃତ ନିଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗକୁ

ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସମ୍ପତ୍ତି (ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ) ଯାହା 2015-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ସାରଣୀ 4.3: ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷନ ସଂକ୍ରିୟା	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-20 Total
ହସ୍ତାନ୍ତର	164.60	164.60	164.60	164.60	164.60	823.00
କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	540.00	644.00	708.40	779.24	857.16	3,528.80
ଅନୁଦାନ	59.61	80.48	178.10	180.94	184.08	683.21
ମୋଟ	764.21	889.08	1,051.1	1,124.78	1,205.84	5,035.01

(ଉତ୍ସ: ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ)

ତେବେ, 2016-17 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 949.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।

4.8 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ (ସିଏଫ୍‌ସି) କୁ ସୁପାରିଶ

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ 4.4 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 4.4: ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଅନୁଦାନ ପ୍ରକାର	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ	170.10	235.54	272.14	314.82	425.39
ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ	00	69.52	78.67	89.34	116.98
ମୋଟ	170.10	305.06	350.81	404.16	542.37

(ଉତ୍ସ: ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଭାରତ ସରକାର 2016-17 ରେ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ ବାବଦକୁ 305.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

- ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ 80:20 ଅନୁପାତରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ;
- ପୌର ସଂସ୍ଥାର ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିର ବଣ୍ଟନ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ;
- ସମ୍ପତ୍ତି କର ଲାଗୁ, ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା;
- ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କର ବସାଇବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିବା;
- ପ୍ରମୋଦ କର ଢାଞ୍ଚାର ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତଥା ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା; ଏବଂ
- ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେବା କରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ କରିବା ।

4.9 ଅତିର୍ କନାଦେଶ

4.9.1 ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମୀକ୍ଷା (ଡିଏଲଏଫ୍‌ଏ) ରାଜ୍ୟର ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ ଅତିର୍ । ଡିଏଲଏଫ୍‌ଏ ରାଜ୍ୟର 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 26 ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅତିର୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲଏଫ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ **ସାରଣୀ 4.5** ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 4.5: ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲଏଫ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା	ନ୍ୟୁନତା
2014-15	103	103	Nil
2015-16	102	102	Nil
2016-17	107	107	Nil

(ଉତ୍ସ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

4.9.2 ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିର୍ଣ୍ଣ

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି) କୁ ସିଏଜିଙ୍କ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ସେବା ସର୍ବିସାଳା) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 20(I) ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌରସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ (ଏପ୍ରିଲ 2011) । ସେହି ଅନୁସାରେ 2016-17 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ମହାନଗର ନିଗମ, 21ଟି ପୌରପାଳିକା ଏବଂ 17ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦନା ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ଣ୍ଣ 2016-17 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମାକ୍ଷା (ଏଲଏଫ୍‌ଏ) ସଂସ୍ଥାକୁ ବୈଷୟିକ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହାୟତା (ଟିଜିଏସ୍) ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏଜିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ସହମତ ହୋଇଥିବା ଟିଜିଏସ୍‌ର ମାନଦଣ୍ଡ ସରକାରୀ ରାଜପତ୍ରରେ ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2011) ।

4.10 ପ୍ରତିବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

4.10.1 ପ୍ରାଥମିକ ଅତିର୍ଣ୍ଣର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ଓଏଲଏଫ୍‌ଏ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ 2015ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଡିଏଲଏଫ୍‌ଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି ସମାକ୍ଷାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ 15 ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।

4.10.2 ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଉପରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।

4.11 ଅତିର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକରଣ

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା 21ଟି ଅନୁକ୍ଳେଦ, 2016-17 ବର୍ଷରେ ତ୍ରିସ୍ରରାୟ କମିଟି ସଭାରେ ମାମାଂସିତ ହୋଇଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇଥିବା 271ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 3869 ଅନୁକ୍ଳେଦ ଅମାମାଂସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2005-06ରୁ 2014-15 ଅବଧି ପାଇଁ ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦଶଟି ବାର୍ଷିକ ବୈଷୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବେଦନ (ଏଟିଆଇଆର୍) ଜାରି କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶନେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ଏଟିଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ

ଠାରୁ ମିଳି ନଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ପତ୍ର ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ଉପରେ ନଭେମ୍ବର 2017 ସୁଦ୍ଧା ନେଇନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଖ
ଦାୟିତ୍ୱାଧୀନତା ସଂକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ

4.12 ଦାୟିତ୍ୱାଧୀନତା ସଂକ୍ରିୟା

(କ) ସମ୍ପତ୍ତି କର ପରିଷଦ

ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକକୁ ସାଧାନ ଓ ସଜ୍ଜ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ପରିଷଦ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ୟୁଏଲ୍‌ବି ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପତ୍ତି କର ଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧାରିତ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କର ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଥିବା ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) । ତଦନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ନିୟମ (ସଂଶୋଧନ), 2016 ଅକ୍ଟୋବର 2016ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା । ରାଜ୍ୟର ମହାନଗର ନିଗମ ମୁଲ୍ୟାୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଖ) ସେବା ସ୍ରୋତ ମାନକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ବି)

ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2013ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଋରିଗୋଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଯଥା (କ) ଜଳ ଯୋଗାଣ, (ଖ) ମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚ୍ଛେଦନା, (ଗ) ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ (ଘ) କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦନାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନର ମାନକ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଥିଲେ । 2013-14 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମୁଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2015-16 ବର୍ଷରେ ସେବାସ୍ରୋତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) । ଏହା 50ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବି ପାଇଁ ଋରିଗୋଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ପୌରପାଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

4.13 ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ଅନୁପାଳନା ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2016-17 ରେ ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 43ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବି ମଧ୍ୟରୁ 23ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବି 304.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁସି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

4.14 ଅସମାୟୋଜିତ ଅଗ୍ରାମ

ସେହିପରି ଭାବେ 29ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବିରେ ରୋକଡ ବହି ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 23.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାମ ୟୁଏଲ୍‌ବିର କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅସମାୟୋଜିତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା ।

4.15 ୟୁଏଲ୍‌ବି ମାନଙ୍କରେ ହିସାବପତ୍ର ରକ୍ଷଣ

- ୟୁଏଲ୍‌ବିମାନଙ୍କର ହିସାବପତ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଏଲ୍‌ବିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅଡିଟ୍ ନିୟମାବଳୀ, 1951ର ନିୟମ 20 (କ) ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଧି ଅଡିଟ୍ ୟୁଏଲ୍‌ବି ମାନଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଡିଏଲଏଫଏ, 2016-17ରେ ଅଡିଟ୍ ଯୋଜନା ମୁତାବକ 133 ହିସାବ ମଧ୍ୟରୁ, 113ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବିର ହିସାବ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରିଥିଲା ।

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୁଏଲ୍‌ବି ସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅର୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଦୈନିକ ଦରଜ ହିସାବ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ତେବେ 2012-13 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କେବଳ ମିଶନ ସହର² ମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ଦରଜ ହିସାବ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଅଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ନଗଦ ଆଧାରିତ ହସ୍ତକୃତ ହିସାବ ପଦ୍ଧତି ଚାଲୁଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) ।

² ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ, ସମଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା, ବାଲେଶ୍ଵର ପୌର ପାଳିକା, ଭଦ୍ରଖ ପୌରପାଳିକା ଓ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ।

ଅଧ୍ୟାୟ V
ଅନୁପାଳନା ଅତିତ୍

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁପାଳନା ଅତିର୍ତ୍ତ

ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

5.1 ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

5.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଡ୍ରାଇ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 2009ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା “ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ଭାରତ” ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଜୁନ୍ 2011ରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଆରଏଡ୍ରାଇ) ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହି ଯୋଜନାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ)ଙ୍କର ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁଡି) ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନ, ଯାହା ଜୁନ୍ 2013ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୋପାନ, ଯାହା 2013ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ତେବେ ମେ 2015ରେ ଆରଏଡ୍ରାଇକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦେୟତାକୁ ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ’ ନାମକ ନୂତନ ମିଶନ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ସହରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ (ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ପିଏ) ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା

- (i) ଗୃହ ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଗୃହ ଯୋଗାଣ,
- (ii) ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ ରଣ ସୁବିଧାର ପ୍ରସାରାକରଣ,
- (iii) ବସ୍ତି ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଳିୟାର କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକରଣ,
- (iv) ବସ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କିଛି କାରଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା,
- (v) ପୌର, ନଗର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ
- (vi) ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ସବୁ ସୋପାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ।

ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆରଏଡ୍ରାଇ ମିଶନ୍ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି) ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ, ସମାକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହନିର୍ମାଣ ମିଶନ୍ (ଓୟୁଏଚ୍‌ଏମ୍) ଏବଂ ଚାରୋଟି ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ¹ (ୟୁଏଲ୍‌ବି)ରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନାର ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 2009-10ରୁ 2016-17 ଅବଧି ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ କରିଥାରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରୁ ମେ 2017 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ପରିସର କେବଳ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମେ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଥିଲା କି:

¹ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଇଏମ୍‌ସି), ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି), କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (ସିଏମ୍‌ସି) ଓ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ।

- ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ନଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ନଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିପିଓଏ) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା;
- ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିଷ୍ପାଦନ, ସଜ୍ଜ, ଫଳପ୍ରଦ ଓ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇଥିଲା; ଏବଂ
- ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସଂକ୍ଳିୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା।

ଅତିର୍ତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

5.1.2 ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଆର୍‌ଏଫ୍‌ଆଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହା 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 111ଟି ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 21ଟି² ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ବସ୍ତି³ ସଂଖ୍ୟାର ସୂଚନା ନଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 90ଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ, 3172ଟି ବସ୍ତିରେ 4.33 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଯାହାହେଉ, ରାଜ୍ୟ 90ଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି⁴ରେ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲା। ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସାତଟି ପୌର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟରୁ, କେବଳ ଚାରିଟିକୁ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ଆଇ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେରାଇ ନିଆଯିବାର କାରଣ ଥିଲା (i) ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ଦିଆ ନ ଯିବା (ସମ୍ପଲପୁର) ଏବଂ ii) ଠିକାଦାରସଂସ୍ଥା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନହେବା (ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା)। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି (ସିଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ସାତଟି ଅଗ୍ରାଧିକୃତ ଯୁଏଲ୍‌ବିର 126ଟି ବସ୍ତିରେ 12,424 ବାସଗୃହ⁵ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାରିଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ 124ଟି ବସ୍ତିରେ 16ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ⁶ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10,484ଟି ବାସଗୃହକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜନାଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁରା କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍ କରିବାର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋନୀତ ସହର ପାଇଁ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ସହର ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିପିଓଏ) ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି ପାଇଁ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା କଥା। ସିଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 27 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଅତିର୍ତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ:

- ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ନ କରିବାରୁ, ମନୋନୀତ ଯୁଏଲ୍‌ବିମାନେ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିପିଓଏ ଅନୁମୋଦିତ କରିନଥିଲେ।
- ବହିଃଉତ୍ସ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକୋଷକୁ ପ୍ରବୀଣ ଯୋଗାଇ ନପାରିବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
- ରାଜ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଉଦ୍‌ଭାସନ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିନଥିଲା।

² ଆଠଗଡ଼, ବାଲିମେଳା, ବାସୁଦେବପୁର, ବେଲଗୁଣ୍ଡା, ବିନିକା, ଚିକିଟି, ଦଶପଲ୍ଲୀ, ଧାମନଗର, ଧର୍ମଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଜୁନାଗଡ଼, କାମାକ୍ଷାନଗର, କେଶିକା, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ରଣପୁର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ତୁଷୁରା।
³ ବସ୍ତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଯାହିତାହି ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସଂହତ ବସତି ଯେଉଁଠି କମ୍ ସେ କମ୍ 20ଟି ପରିବାରର ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଥିବ।
⁴ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର।
⁵ ବାସଗୃହ ହେଉଛି ଏକା ବା ଏକାଧିକ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱ.ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହଣି ସ୍ଥଳ।
⁶ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନଗରୀୟ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବାସଗୃହର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଏକ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱେ ପାଖାପାଖି ବସ୍ତିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।

- କୌଣସି ସ୍ୱାଧିକାରରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି (ଜିଆଇଏସ୍) ମାନଚିତ୍ରଣ (ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍) ଓ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି (ଏମଆଇଏସ୍)ର ଏକକାକରଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଯାହା ବସ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାରଣ ଓ ତିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା i) 0.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁପଯୋଜିତ ପାଣ୍ଟି ଫେରାନଯିବା, ii) 57.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ନ ହେବା ଏବଂ iii) ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା 2.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଭାଗ ବିଳମ୍ବରେ ଦେବା ।
- ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସାତଟି ସ୍ୱାଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ, ସମଲପୁର, ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଚାରୋଟିକୁ ଆର୍ଏଓଇରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 10,484 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,356 ବାସଗୃହ (13 ପ୍ରତିଶତ) ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । 143.64 କୋଟି ଟଙ୍କା (64.81 ପ୍ରତିଶତ) ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ନଗର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ୱାଧିକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରଣୀ 5.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.1: ଚାରୋଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ୱାଧିକାର ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି

ସ୍ୱାଧିକାର ନାମ	ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅନୁମୋଦିତ ଡିସ୍କ୍ୱା ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କ୍ୱା ସଂଖ୍ୟା	ଗାଲୁ ରହିଥିବା ଡିସ୍କ୍ୱା ସଂଖ୍ୟା	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଡିସ୍କ୍ୱା ସଂଖ୍ୟା	ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ବିଲ୍‌ସମ୍ପାଦି	97.37	5053	5	1235	3813	42.71
ବିଏମ୍‌ସି	84.18	3232	520	2480	232	69.09
ସିଏମ୍‌ସି	8.75	602	273	167	162	8.75
ସାକପୁର	31.31	1597	558	181	858	23.09
ମୋଟ	221.61	10484	1356	4063	5065	143.64

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧିକାର ନଥିପତ୍ର)

ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଶେଷ ଚାରି ବର୍ଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାସଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ ବାସଗୃହର 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 87 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା ।

5.1.3 ଯୋଜନାରେ ଅଭାବ

5.1.3.1 ଅପଥେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 16.2.2 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଏଓଇ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣ୍ଠିକ (ନୋଡାଲ୍) ସଂସ୍ଥା (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏ) ଚିହ୍ନିତ କରାଇବାର ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁକ୍ଷେପ 16.2.3 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକୋଷ (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିସି) ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ଏମଆଇଏସ୍, ଜିଆଇଏସ୍, ସହର ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପ୍ରକଳ୍ପ/ବୈଷୟିକ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ/ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ରହିବାର ଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ଯାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ (ଜୁଲାଇ 2010) ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତିସେମର 2010ରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିସିକୁ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲା । ପରେ, ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସୁଡ଼ିକୁ ଜୁନ୍ 2012ରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜୁନ୍ 2015 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରବୀଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲା । ତେବେ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରବୀଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 2011ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ 27 ରୁ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ରହିଥିଲା ।

ଚାରୋଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ତୁତ୍ୱିତ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ସହର ଯଥା ବିଭବମ୍ବି, ସିଏମ୍ବି ଏବଂ ବିଏମ୍ବିରେ ନଗରସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକୋଷ (ସିଏଲ୍‌ଟିସି) ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଯାଜପୁର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏଣୁ ପ୍ରବାଣମାନଙ୍କ ମୁତୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ଗୃହନିର୍ମାଣ ମିଶନ ଏପ୍ରିଲ 2017ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାଣ ମାନଙ୍କର ମୁତୟନ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିରେ ପ୍ରବାଣମାନଙ୍କର ମୁତୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅନ୍ତର ପୁରଣ କରାନଯିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଏହି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିଲା ।

5.1.3.2 ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସଫଳ

ପରିକଳ୍ପନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେପ 7.1 ଅନୁସାରେ ମନୋନୀତ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିପିଓଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣାଳୀବନ୍ଧ ଭାବେ କରିବାର ଥିଲା । ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିପିଓଏ ସ୍ତୁତ୍ୱିତ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଅଗ୍ରାଧିକୃତ କରିବା ସହ ସାମଗ୍ରୀକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହରୀ ଦରାଦ୍ରୁକ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ନଗରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଗୃହ ଯୋଗାଣ କରିବା ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ସହରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ତିନୋଟି ସ୍ତୁତ୍ୱିତ (ଯାଜପୁର ବ୍ୟତୀତ) ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିପିଓଏର ଚିଠାଖସଡ଼ା ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ଯାଜପୁରକୁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହା କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଏକ ସମୟବନ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଣାଳୀବନ୍ଧ ଉପାୟରେ ବସ୍ତିସବୁର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ତୁତ୍ୱିତମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚାଳନ କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ସି) ଆଗରେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିପିଓଏ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

5.1.3.3 ଅପଥେକ୍ସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ

ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେପ 4.1 ଏବଂ 4.3 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଓ ଉଦ୍‌ଭାସନ ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତୁତ୍ୱିତ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱିତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଥିଲା । ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେପ 5.1.5 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ/ସ୍ତୁତ୍ୱିତର ପଦାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ/ସ୍ତୁତ୍ୱିତ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଅଛି ସେହିଠାକୁ ଉଦ୍‌ଭାସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେକ୍ସାସେବାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3-4 ଦିନର ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ତୁତି ବିଭାଗ (ଏପ୍ରିଲ 2013) ରେ ଅନୁଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନା କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ନା କୌଣସି ଉଦ୍‌ଭାସନ ପରିଦର୍ଶନର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ଚାରୋଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ତୁତ୍ୱିତ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବିଭବମ୍ବି ଓ ସିଏମ୍‌ସିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନରେ ପାଣ୍ଠି ନ ମିଳିବାରୁ ଯାଜପୁର କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇନଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେକ୍ସାସେବାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବିଏମ୍‌ସି 10.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହା ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅତିବ୍‌କୁ ଦେଇପାରି ନଥିଲା ।

ସେହିପରି, ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅବସ୍ଥିତି ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସାତଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିର 1269ଟି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 948ଟି⁷ ବସ୍ତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଳମାନାକରଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ତିନୋଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି⁸ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା ।

5.1.3.4 ଅପଥେକ୍ସ ବସ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍‌ର ମାନଚିତ୍ରଣ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2.1.2 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନର ଉପାଦାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋନୀତ ଯୁଏଲ୍‌ବି ପାଇଁ (i) ବସ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ(ii) ମାନଚିତ୍ରଣ ତଥା ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ସହର ଯୋଜନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଓ ଜିଆଇଏସ୍‌ର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜିନାମା ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବସ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବସ୍ତିର ମୌଳିକ ସୂଚନା ଯଥା, i) ଜାଗାର ସ୍ଥିତି, ii) ଜନସଂଖ୍ୟା ସୂଚନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର, iii) ପରିବାରର ଆୟର ଉତ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର । ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ଜିଆଇଏସ୍ ମାନଚିତ୍ରଣ ତଥା ଜିଆଇଏସ୍-ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏକକୀକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ହେବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଚାରୋଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଥିବା 987ଟି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ 125ଟି ବସ୍ତିରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 862ଟି ବସ୍ତିରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି 862ଟି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 808ଟି ବସ୍ତିରେ ଜିଆଇଏସ୍ ମାନଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍-ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନଏର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାପ୍ତା ବିବରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାରେ କୌଣସି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା ।

ଓୟୁଏର୍‌ଏମ୍‌ର ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଜିଆଇଏସ୍ ମାନଚିତ୍ରଣ ଓ ଜିଆଇଏସ୍-ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣ କେତେକ ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଓୟୁଏର୍‌ଏମ୍‌ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 125ଟି ବସ୍ତିରେ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଜିଆଇଏସ୍ ମାନଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍-ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିପିଓଏ ଏବଂ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

5.1.3.5 ବର୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ତିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ତିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପଦକ୍ଷେପ (ଖ), (ଗ) ଏବଂ (ଘ) ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ କି ଜମି/ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଯୁଏଲ୍‌ବିର ଦଖଲରେ ରହିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଥିଲା କି ଏହି ଜାଗା ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଓ ରଣ/ବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ । ବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ତି ବଦଳରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାସଗୃହର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ଚାରୋଟି ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଯୁଏଲ୍‌ବିର 14ଟି ତିପିଆର୍‌ର ସମାପ୍ତାରୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ 10ଟି ତିପିଆର୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆର୍‌ଏଫ୍‌ଆଇର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

⁷ ବିଲ୍‌ଏମ୍‌ସି (200), ବିଏମ୍‌ସି (360), ସିଏମ୍‌ସି (270), ପୁରୀ (62) ଏବଂ ରାଉରକେଲା (56) ।
⁸ ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ଏବଂ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ।

- କଟକର ସସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 18ଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ⁹ର ପଞ୍ଜାଘର/ ବିବାଦୀୟ ଜମି ଥାଇ ଏବଂ ଜଣକର ଜମି ନଥାଇ ତିପିଆରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ତିପିଆରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟକୁ 0.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ।
- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିବା ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2,138ଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନଥିଲା । ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଗା ସମସ୍ୟା ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜମି, ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକୃତ ଜାଗା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛୁକତା ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 5.1**) । ତିପିଆରରେ ଏହି ସବୁ ବାସଗୃହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 70.61 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ।
- ଯାଜପୁରର ସସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 383ଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 48 ଜଣ ଅଣବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବାରର ଏବଂ 24 ଜଣଙ୍କର ଜମି ନଥିଲା । ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର (ନହରପଡ଼ା ବସ୍ତିର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 14 ଏବଂ 39) ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ସସ୍ଥାନୀୟ ତିପିଆରରେ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

ଏଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକରେ ତିପିଆରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 73.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ଇଓ)/ପୌର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ।

ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓୟୁଏର୍‌ଏମ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇଲିନ୍ (ଗୁଣ୍ଡିଝଡ଼) ପର ସମୟରେ ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରପାତିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭେଦ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ଜାଗା ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା । ଯାଜପୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରି ଓୟୁଏର୍‌ଏମ୍‌କୁ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥୋଚିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମାକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ।

5.1.4 ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି 684.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ଯହିଁରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଭାଗ 350.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନରେ 7.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 255.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପାଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିଷ୍ପାଦନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିବିରୁଧି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

5.1.4.1 ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍‌ଏଫ୍‌ଆଇ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ତାର ଅନୁରୂପ ଅଂଶଭାଗ ସହିତ ଏହି ପାଣ୍ଡିକୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ବିହିତ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା । ପରିକଳ୍ପନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 14.4 ଅନୁସାରେ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ତିପିଆର ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ

⁹ ପାଞ୍ଚଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପଞ୍ଜା ଘର ଏବଂ 13 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମି ବିବାଦ ଥିଲା ।
¹⁰ 3.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବାସଗୃହ ହିସାବରେ 38 ଟି ବାସଗୃହରେ 114.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ତିପିଆର-I) + 3.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବାସଗୃହ ହିସାବରେ 35 ଟି ବାସଗୃହରେ 124.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ତିପିଆର-II) ।

କିଛି (କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶର 40 ପ୍ରତିଶତ) ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ, ପୂର୍ବପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠିର 70 ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ :

- ରାଜ୍ୟ ଛଅଟି ଯୁଏଲ୍‌ସି (ଯୋଜପୁର ବ୍ୟତୀତ)କୁ 7.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 6.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁଏ ଦେଇଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2013ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଅନୁପଯୋଜିତ 0.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁପାତିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।
- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତରେ ଏକ୍ସ‌ପ୍ଲୁଏଟି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସୋପାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା 2.25 କୋଟି¹¹ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶକୁ ମନୋନୀତ ଯୁଏଲ୍‌ସିମାନଙ୍କୁ 325ରୁ 423 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
- କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୋପାନରେ ଗୁରୋଟି ଯୁଏଲ୍‌ସି ପରିସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଇଥିବା 221.61 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 143.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିକୁ 85.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁଏ ଦେଇଥିଲା ଓ 57.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା । ଯୁଏ ଦିଆନଯିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର 150.13 କୋଟି¹² ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

5.1.4.2 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ଆଦାୟ କରାନଯିବା

ଗୃହନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣ୍ଠିଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ, ଯୁଏଲ୍‌ସି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର । ହିତାଧିକାରୀର ଅଂଶଭାଗ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର 10 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି କଟକର 10ଟି ବସ୍ତି ପୁଞ୍ଜର ସ୍ୱସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀର ଅଂଶଦାନ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 2.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 20 ପ୍ରତିଶତ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ର ପ୍ରଗତି ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ 231ଟି ବାସଗୃହର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ନରପତ୍ରର ସମାକ୍ଷାରୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ 231 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଜଣକା 47,471 ଟଙ୍କା ହାରରେ 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଦାନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି କୌଣସି ଚିଠି ଜାରି କରିନଥିଲା ।

20ଟି ଗୃହର ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ 13ଟି ଗୃହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଂଶଦାନ ଆଦାୟ କରିନଥିଲା ।

ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓୟୁଏସ୍‌ଏମ୍ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଜବାବଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାସସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାହା ଜଣାଇନଥିଲେ ।

5.1.4.3 ସଞ୍ଚାର (ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍) ଗୃହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.2.7 ଅନୁସାରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶକୁ ଏକ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା । ଏହି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଠିକା କାମ କିମ୍ବା କାମ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ

¹¹ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କା-379 ଦିନ, 0.01 କୋଟି ଟଙ୍କା-415 ଦିନ, 0.22 କୋଟି ଟଙ୍କା-423 ଦିନ ଏବଂ 0.18 କୋଟି ଟଙ୍କା-325 ଦିନ ।
¹² 350.69 କୋଟି ଟଙ୍କା - 60.54 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ପରିଯୋଜନା ବାତିଲ ପାଇଁ) - 0.33 କୋଟି ଟଙ୍କା (ସୁଧାର ନ କରିବାରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା) - 139.69 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା) ।

ରୋଜଗାରର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା । ସମ୍ପର ଗୃହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟବନ୍ଧ ଭାବରେ କାମ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ସେହିଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀରୂପେ ବିସ୍ତାପିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବାସ ସୁବିଧା ଦେବା ।

ଯାଜପୁରରେ 104ଟି ପରିବାର ରହିଲାଭଳିଆ ଏକ ସମ୍ପର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି 2.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013) । ତେବେ, ଏହି ଗୃହରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 4.14 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଆର୍‌ଏଓ୍‌ଇ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଧକୁ ମିଶାଇ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।



ଯାଜପୁର ମୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗ୍ରାନ୍ତିକ୍ ଗୃହ ବଜାର ସମୂହ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ

ସମ୍ପର ଗୃହର ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସ୍ତାପିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାସ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିଲା । ତଳ ମହଲାଟି ବିକ୍ଷଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଯାହା ପଂଚୋଟିତ୍ତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାଟି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଏହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ।

ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2017) ଯେ ଏହି 4.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଯୁକ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍‌ଏଓ୍‌ଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଭରଣା କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

5.1.4.4 ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁପାଳନ ନ ହେବା

ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍‌ଏଓ୍‌ଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିଶିଷ୍ଟ-4ର ଧାରା-13 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହଣକୁ ସଜ୍ଜ ନିଲାମ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଓପିଡବ୍ଲୁଟି କୋଡ୍ ଭାଗ-IIର ପରିଶିଷ୍ଟ-9 ଅନୁସାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୈନିକ ଇଂରାଜି ଓ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲା ।

ଯାଜପୁରରେ ଇଓ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଔପଚାରିକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନକରି ଗୋଟିଏ ବିକ୍ରେତା ଠାରୁ 18.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଲିଙ୍ ସର୍ଚର୍ ସହର କବାଟ ସମ୍ପର ଗୃହ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଇଓ, ଆର୍‌ଏଓ୍‌ଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବସ୍ତିରେ 4.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 140ଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଓ ଅତିସତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଲାମ ଡାକିଥିଲେ । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2014) ଯିଏ ବିଶେଷ ଓ ଅତିସତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଠିକାଦାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇନଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ଯୁଏଲ୍‌ବିର ଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2014) କି ରାଜିନାମା ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ । ତଥାପି ଏହା ଅଣାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅମାନତ ଜମା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

5.1.4.5 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହରେ କମି

ଜାନୁଆରୀ 2012ରେ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବସ୍ତିପୁଞ୍ଜର ଡିପିଆର୍ ପାଇଁ 44.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଉପାଦାନ ରହିଥିଲା । ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- (କ) 157 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ଥାନୀୟ ବାସଗୃହର ବିକାଶ (3.66 କୋଟି ଟଙ୍କା),

- (ଖ) ସଞ୍ଚାର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ (6.26 କୋଟି ଟଙ୍କା),
- (ଗ) ପୁନଃସ୍ଥାପନରେ 608ଟି ନୂତନ ବାସଗୃହ (18.87 କୋଟି ଟଙ୍କା),
- (ଘ) ଭିଡିଭୁମି ଉନ୍ନୟନ (6.91 କୋଟି ଟଙ୍କା),
- (ଙ) ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ (0.71 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ
- (ଚ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (8.35 କୋଟି ଟଙ୍କା) ।

ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ନିର୍ବାହ ହେବାର ଥିଲା । ଏଚ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ତିସେମର 2014ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ବାସଗୃହର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 26 ହିତାଧିକାରୀ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ 157 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସସ୍ଥାନାୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 183 ଜଣ ହେବା କଥା । ଏହି 183 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 100 ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ନିଜର କର/ ଅର୍ଦ୍ଧପକ୍କା ଗୃହକୁ ପକ୍କା ଗୃହକୁ ଉନ୍ନତ କରିସାରିଥିଲେ । ପେଟ୍ରୋଲ୍ 2015ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଯଥା ସସ୍ଥାନାୟ 157ଟି ଗୃହର ବିକାଶକୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବସ୍ତିପୁଞ୍ଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 41.04 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା । ନଥିପତ୍ରର ସଂବନ୍ଧରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

(କ) ସଂଶୋଧିତ ତିପିଆର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା

ଆର୍ ଏଫ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ତିପିଆର ଅନୁମୋଦନର ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରିର 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା ।

ଜାନୁଆରୀ 2012ରେ ସିଏସ୍ଏମ୍ସି ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବସ୍ତିପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ 44.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ବିଏମ୍ସି 15 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଅକ୍ଟୋବର 2013ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଲଡିଙ୍ଗ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ବି‌ସି‌ସି)କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 157ଟି ବାସଗୃହର ଅପସାରଣ ହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 41.04 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା । କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ଷନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଦରସୂଚୀ ଯଥା 2013-14ର ଦର ଭିତ୍ତିରେ ଏନ୍‌ବି‌ସି‌ସି 66.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତିପିଆରକୁ ବିଏମ୍ସି ଅନୁମୋଦନ (ଜାନୁଆରୀ 2017) କରିଥିଲା । ତେବେ, ଏଚ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଅଣାଯାଇନଥିଲା । ପରିବର୍ତ୍ତିତ 66.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିପିଆରଟି ମଧ୍ୟ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ସି/ସିଏସ୍‌ଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପରେ 25.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ କମିଶନର, ବିଏମ୍ସି ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାର କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାରେ ହୋଇଥିବା 15 ମାସ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓୟୁଏଚ୍‌ଏମ୍ କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ଏହି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ତିପିଆରଟିର ଅନୁମୋଦନ ବାକି ଥିଲା । ତେବେ ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହି ବିଳମ୍ବ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାର ବିଭାଗ କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିନଥିଲା ।

(ଖ) ଟେଣ୍ଡର ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ଅନିୟମିତତା

ତିସେମର 2010ରେ ଜାରି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ଟେଣ୍ଡର ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ¹³ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ । ବିଏମ୍ସି ଓ ଏନ୍‌ବି‌ସି‌ସି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ଷନାମାର ଧାରା 2.7 ଅନୁସାରେ

¹³ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଯତା ଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ।

ଏନ୍‌ବିସିସିକୁ ଖୋଲା ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ନିଲାମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଡକାଲିକୁ କାମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା। ଓପିଡିରୁ୍ୟତି ସଂହିତା ଭାଗ-2ର ପରିଶିଷ୍ଟ-9 ଅନୁସାରେ 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଚେଷ୍ଟର ଏକ ଜାତୀୟ ଖବର କାଗଜ ସହିତ ଏକ ଦୈନିକ ଓଡିଆ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ, ଖବର କାଗଜରେ ବିକ୍ଷତ୍ତ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏନ୍‌ବିସିସି 34.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ମନୋନୀତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଲାଇନ୍‌ରେ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନିଲାମ ଡକାଲି ମେସର୍ସ ବିଶାଲ ବିଲ୍‌ଡର୍ସ ଚେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟର 22.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ 17 ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରିମିୟମ୍‌ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏନ୍‌ବିସିସି ଦ୍ୱାରା ବିଧିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ବେଳେ ବିଏମ୍‌ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସରିଥିବା କାମ ଅନୁସାରେ ଏନ୍‌ବିସିସିକୁ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର 17 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମ୍ 4.47 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ 30.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଗ୍ରାହ୍ୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ନିଆ ଯାଇନଥିଲା। ଏଣୁ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାବଦରେ ବିଏମ୍‌ସିର କମ୍ପିଶନରୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 1.84 କୋଟି ଟଙ୍କା (4.47-2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଥିଲା।

ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର କମ୍ପିଶନରୁ ତଥା ସଚିବ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଜୁଲାଇ 2017) ଯେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି କ୍ଷମତାପନ୍ନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧିଗତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା।

(ଗ) ବିକ୍ରିତ ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଉପଯୋଗ

ପରିକଳ୍ପନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେପ 5.2.7 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବସ୍ତି ବିକାଶ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସ୍ତାପିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପାର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଅନୁକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏବଂ ଡିପିଆରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯିବା କଥା। ପୁର୍ନସ୍ଥାପନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିକଳ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୃହ ଓ ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ଏହା କେବଳ ଅସମର୍ଥନୀୟ ବସ୍ତିରେ ଚଳମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ଜୀବିକା ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଂଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହେବାକଥା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଜିଏଫ୍‌ଆର୍ 2005 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ସୁଧ ସହିତ ଫେରାଇବାର ଥିଲା।

ରଙ୍ଗମାଟିଆ ବସ୍ତିପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ 41.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ 34.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଏମ୍‌ସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି 157ଟି ବାସଗୃହର ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବସ୍ତି ବିକାଶ ବାତିଲ କରିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେବଳ ପୁନଃସ୍ଥାପନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାପିତ ହେବାକୁ ପଡିଲାନି। ତେଣୁ, ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ସମ୍ପାର ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବିଏମ୍‌ସି ସମ୍ପାର ଗୃହ ପାଇଁ 4.69 କୋଟି¹⁴ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ପାଣ୍ଠିପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିଡିଭୁମିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା।

¹⁴ ଡିପିଆରର ପାଣ୍ଠି ବାଆ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାର ଗୃହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 6.26 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ (3.13 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଓ ରାଜ୍ୟର 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ (1.56 କୋଟି ଟଙ୍କା)।

ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓୟୁଏଚ୍‌ଏମ୍ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ଅନୁମୋଦିତ ଡିପିଆର୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଚ୍ ଏଞ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଉଭରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ 157ଟି ବାସଗୃହର ସମ୍ମାନାୟ ବିକାଶ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ସମ୍ଭାର ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ।

(ଘ) ବନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଣଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟୟ

ରଙ୍ଗମାଟିଆର ମୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦିତ ଡିପିଆର୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନାୟ ବସ୍ତି ବିକାଶ ଓ ସମ୍ଭାର ଗୃହକୁ ମିଶାଇ ଜାଗାର ଭିଡିଭୁମି ଉନ୍ନୟନ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପ୍ରକଳ୍ପର 608ଟି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ରଙ୍ଗମାଟିଆରୁ ଗାଡ଼କଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ (ଜୁନ୍ 2013) ହୋଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 2015ରେ ସମ୍ମାନାୟ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଇତ୍ୟବସରରେ, ବିଏମସି ଭିଡିଭୁମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ 1.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । ସରକାର ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ସମସ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ନେବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଅଣଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଓୟୁଏଚ୍‌ଏମ୍‌ର ଯୁଗ୍ମ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନସଚିବଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ବୈଠକ (ଅଗଷ୍ଟ 2013)ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗମାଟିଆର ସମ୍ମାନାୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେବଳ ଭିଡିଭୁମି ଉନ୍ନୟନ ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ଉଭରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସି ଜୁଲାଇ 2013ରେ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲା ।

5.1.5 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକାର

5.1.5.1 ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମ୍ନ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ମିଥ୍ୟା ବିବରଣୀ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ନଗର ସ୍ତରରେ ଆର୍‌ଏଓଇର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା । ଯୁଏଲ୍‌ବି, ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସଂସ୍ଥା (ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏ) ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଲାଇନ୍ କରିଆରେ ବସ୍ତୁଗତ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା ।

ପ୍ରଗତି ବିବରଣୀର ସମାକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 10,484ଟି ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 1356ଟି (13 ପ୍ରତିଶତ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, 4063ଟି (38 ପ୍ରତିଶତ)ରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 5065ଟି (49 ପ୍ରତିଶତ) ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । ସିଏମସି, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏକୁ 273ଟି ବାସଗୃହର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏମ୍‌ଓଏଚ୍‌ୟୁପିଏରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅତିର୍‌କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 231ଟି ବାସଗୃହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଓୟୁଏଚ୍‌ଏମ୍ ଏବଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

(i) ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏର ସ୍ଥାପନା ନ ହେବା

ଆର୍‌ଏଓଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 14.5 ଏବଂ 17.4 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିସିର ଆରଏଓଇ ପ୍ରକୋଷ (ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ବିଶେଷକ)କୁ ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି) ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆର୍‌ଏଓଇ ପ୍ରକୋଷ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି ଦେଇନଥିଲା ଯାହାଯୋଗୁଁ ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନଥିଲା ।

(ii) ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଓ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାରର ଅଭାବ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14.7 ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 16.4 ଅନୁସାରେ (i) ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରିବା (ii) ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ (iii) ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂସ୍ଥାମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଦେଶିଲା ଯେ ଆରବ୍ ଥ୍ରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏନ୍ ଏ ଏବଂ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଟି ସି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ଆରବ୍ ଥ୍ରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ।

5.1.6 ଉପସଂହାର

ଆରବ୍ ଥ୍ରାଇ ପାଇଁ 111ଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ସାତଟି (ଛଅ ପ୍ରତିଶତ)କୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଚାରୋଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆରବ୍ ଥ୍ରାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯହିଁରେ 987ଟି ବସ୍ତିରେ 1.41 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 143.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ 124ଟି ବସ୍ତି (12.5 ପ୍ରତିଶତ)ର 0.10 ଲକ୍ଷ ପରିବାର (ସାତ ପ୍ରତିଶତ)କୁ ଆରବ୍ ଥ୍ରାଇରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ପରିବାରର ମାତ୍ର 2.3 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ଏସ୍ ଏଫ୍ ସି ପି ଓ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତିନୋଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ତିପିଆରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା ବଜାର ସମୂହ ନିର୍ମାଣରେ ପାଣ୍ଡିର ଅପବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । ବିଏମ୍ ସି ବନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଣଫଳପ୍ରଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବୋର୍ଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଚାରୋଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 10,484ଟି ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1356ଟି (13 ପ୍ରତିଶତ) ଗୃହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଏହି ଉଦାସୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସହର ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାସଗୃହ ସମୁଦାୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବାସଗୃହର 13 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବାକି 87 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ।

5.2 ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

5.2.1 ଉପକ୍ରମ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନ୍ (ଏସ୍ ବି ଏମ୍) ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ମିଶନ୍ କୁ ଦେଶର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଅଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁଡ଼ି ବିଭାଗ ଏହି ମିଶନ୍ କୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 111ଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲା । ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 107ଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀର 4.09 ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ¹⁵ ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର 33 ପ୍ରତିଶତ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମଳତ୍ୟାଗ (ଓଡ଼ି) କରିଥାନ୍ତି ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମଳତ୍ୟାଗର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ, ମେହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥାର ମୂଲୋପାଦନ ଏବଂ ପୌର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ସୁପରିଚାଳନା । ମିଶନ୍ ଛଅଟି ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା ଯଥା-

¹⁵ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 107ଟି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ।

- (i) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ପାଇଖାନା (ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍)¹⁶,
- (ii) ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା (ସିଟି)¹⁷,
- (iii) ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା (ପିଟି)¹⁸,
- (iv) କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍),
- (v) ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଜନ ସଚେତନତା (ଆଇଇସିଏସ୍‌ପିଏ) ଏବଂ
- (vi) ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟୟ (ସିବିଏସ୍‌ଏସ୍‌ଓଇ) ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି)ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି, ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ସହାୟକ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଷଦ (ଓଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି), ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଗଣ୍ଠିକ (ନୋଡାଲ) ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ 2017 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପରିସର ଅକ୍ଟୋବର 2014ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଯାଏଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି¹⁹ର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନାଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିସବୁ ଯୁଏଲ୍‌ବି ମାନକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ (ଜେପିଆଇ) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

5.2.2 ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ମିଶନ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ-ମୁକ୍ତ ସହର ହାସଲ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ପାଇଖାନା ନଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନଟ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶନ୍‌ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବା । ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ଏହାର ସଂଯୋଗ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସହ ସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ।

ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମୋନ୍ମତ୍ତିଗାଳ ସଫଳତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶନ୍ ଧାରାରେ ବ୍ୟାପକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାର ଥିଲା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଏଲ୍‌ବି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଢାଞ୍ଚା ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା । ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ମୁ୍ୟନିସିପାଲ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

¹⁶ ଏହା ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଖାନା ଯାହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଢାଞ୍ଚା - ପାଇଖାନାର ଅଧିକରଣ (ପ୍ୟାନ୍ ଓ ଜଳପାତ୍ର ସମେତ) ଏବଂ ଉପ ଢାଞ୍ଚା (ଗୋଟିଏ ଭୂମିସ୍ଥ ଉପଚାର ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଭୂତଳ ମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ) ।

¹⁷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୃହସମଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପୁରା ବସତି ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗିତା ସୁବିଧା । ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ସଂବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମତଃ ନିମ୍ନ ଆୟଧାରୀ ଔପଚାରିକ ବସତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଏବଂ/କିମ୍ବା ଭୂମିର ବାଧକ ଅଛି ।

¹⁸ ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା, ବଜାର ସ୍ଥଳ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା/ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

¹⁹ ପଞ୍ଚମୁଖାଳ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି, ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି, ପୁରୀ ମୁ୍ୟନିସିପାଲିଟି, ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି ଏବଂ ସମଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି) ।

ଏସ୍‌ଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.3.1 ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା କଥା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଖାନା ଅନୁମୋଦନ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ଯୋଜନା କରିବେ। ପାଇଖାନା ନଥିବା ଘର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା ଉପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା।

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁକ୍ଷେପ 3 ଅନୁସାରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଶାମା ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କୌଶଳ ବିନା ସକ୍ଷ ଭାରତ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କୌଶଳ, ଜାତୀୟ ସହରୀ ସଫେଇ କୌଶଳ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା।

ଅତିର୍ ଧିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଯେ:

- ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର (ଡି2ଡି) ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ।
- ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକର ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଏକତ୍ରୀକୃତ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ କୌଶଳ (ଓୟୁଏସ୍‌ସ୍) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ ନୀତି (ଓୟୁଏସ୍‌ପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସଫେଇ ନୀତି ଏବଂ କୌଶଳକୁ ଯୋଜନା ସ୍ତରରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2015-17 ଅବଧି ନିମନ୍ତେ 571.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 164 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି 2015-17 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର କେବଳ 29 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 15.87 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
- ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଲ ଯୋଗାଡ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ବରଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପଲ ନିଜସ୍ଵ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲା।
- ରାଜ୍ୟ 2015-17 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାରେ 3,21,189 ସଂଖ୍ୟକ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ 16,372 (ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ) ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ 26,788 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 1467 (4.5 ପ୍ରତିଶତ) ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥିଲା।
- ସରକାର ସଚେତନତା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବେ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ କେବଳ 28 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଠି ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।
- ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ପିଣ୍ଡିର ନଅ ପ୍ରତିଶତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଖାନା ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ହାଇଡ୍ରାଟ୍ ପାଇଖାନା²⁰ ପିଣ୍ଡିର କେବଳ 11 ପ୍ରତିଶତ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ଥିଲା। ସାର୍ବଜନିକ ପାଇଖାନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟର କେବଳ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ଥିଲା।

²⁰ ହାଇଡ୍ରାଟ୍ ପାଇଖାନା ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ-ପାଇଖାନା ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ଗତାନୁଗତିକ ଜଳଧାବନ ପାଇଖାନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ।

- ରାଜ୍ୟରେ 111ଟି ଯୁବଲବି ମଧ୍ୟରୁ 110ଟି ଯୁବଲବି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍) ନିମନ୍ତେ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଯୁବଲବି ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ଅଣପୂର୍ଣ୍ଣାକୃତ ପୌର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଦା କରୁଥିଲେ।

5.2.3 ଯୋଜନାର ଅଭାବ

5.2.3.1 ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟିବିଚ୍ଛୁ୍ୟତ

ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିଶିଷ୍ଟ 2.5 ଏବଂ 3 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ନଗର ସ୍ତରୀୟ ସଫେଇ ଯୋଜନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିଶିଷ୍ଟ 4.3.1 ଅନୁସାରେ ସବୁ ଯୁବଲବି ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ ମଞ୍ଚୁର କରିବେ ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015ରେ ସବୁ ଯୁବଲବି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଯୁବଲବି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନାକୁ ପାଇଖାନା ନଥିବା ଘରର ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି 15 ଜାନୁଆରୀ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା କି ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ 2017-26 ଅବଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ କୌଶଳ (ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍-2017) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ସଫେଇ ନୀତି (ଓୟୁଏସ୍‌ପି-2017) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଶାଖା (ପିଏମ୍‌ୟୁ) ଏବଂ ସହର ସ୍ତରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶାଖା (ପିଆଇୟୁ) ଗଠନ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିଶିଷ୍ଟ 9.7 ଏବଂ 11 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା। ପିଆଇୟୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ଏକାଠିମୁଣା କରିବାରେ, ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମାନ୍ତରାଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବାକଥା ଥିଲା। ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015ରୁ ବହିଃ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯାହାହେଉ ପିଆଇୟୁ ଗଠନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବହିଃ ଉତ୍ତର ବୁଡାନ୍ତ ନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିବରଣୀ ସତ୍ୟାପନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ପିଆଇୟୁ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ପିଆଇୟୁ ଗଠନ, ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ଥିରାକୃତ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

ପିଏମ୍‌ୟୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଙ୍କଳ୍ପ ଭାରତ ମିଶନର ସଫେଇ କୌଶଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯୁବଲବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଥିଲା। ଯୁବଲବିମାନେ ଯେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁବଲବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠା ସଫେଇ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନାକୁ ଏକାଠି କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସଫେଇ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା। ଯୋଜନାରେ ସମୟ ସୀମା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଥିଲା।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା କି 103ଟି ଯୁବଲବିର ସିଏସ୍‌ପି ମେ 2017 ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଓୟୁଏସ୍‌ଏସ୍-2017 ଏବଂ ଓୟୁଏସ୍‌ପି-2017 ସିଏସ୍‌ପି ଆଧାରରେ ହୋଇ ନ

ଥିଲା । ଏହା ଏକ ସଫେଇ କୌଶଳ ଏବଂ ସଫେଇ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯୋଜନା ସ୍ତରରେ ହିଁ ବିଫଳ କରିଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା ।

5.2.3.2 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଳ ଯୋଗାଡ କରିବାରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଅନୁକ୍ଷେପ 3 ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କୌଶଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପନା ଚିତ୍ତଣା (କନସେପ୍ସ ନୋଟ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ (ଜାନୁଆରୀ 2015)ରେ ଜାତୀୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ବିଏମ୍)ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ସଂକଳ୍ପନା ଚିତ୍ତଣାରେ ଏଚ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଯୁଡ଼ି ବିଭାଗ ମିଶନ ଅବଧି 2014-19 ପାଇଁ ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ 1967.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟକଳ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ଥିଲା 786.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟରେ 3,27,518 ନୂଆ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଡିଆରି କରିବା ପାଇଁ, 33,273 ବିଦ୍ୟମାନ ଏକମାତ୍ର ଗର୍ଭ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିଟ୍)ଏବଂ 24,810 ଅସଞ୍ଜ ପାଇଖାନାକୁ ସଞ୍ଜ ପାଇଖାନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ 154.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରୋସାହନ 4000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୋସାହନ 1300 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ 95 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗ²¹ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ 2700 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋସାହନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବଳକା ରାଶି ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯୋଗାଡ କରିବାର ଥିଲା । ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ଅଧିନରେ ଏହିସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଳ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା ଯଥା (i) ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, (ii) ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ୟୁଏଲ୍‌ବିର ଅଂଶଦାନ, (iii) ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଭାଗ, (iv) ଉପଭୋକ୍ତା ଭାର, (v) ଜମି କିଣାବିକା, (vi) ନବୀନ ରାଜସ୍ୱ ଆୟକାରୀ ପନ୍ଥା, (vii) ସଞ୍ଜ ଭାରତ କୋଷ, (viii) ନିଗମମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, (ix) ବଜାର ଉଧାର ଏବଂ (x) ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଅତିଗତ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ୟୁଏଲ୍‌ବିର ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 2015-16 ଏବଂ 2016-17 ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏସପି)ରେ କେବଳ ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଅତିଚ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ ମେ 2017 ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଅଭିପ୍ରେରଣର ଅଭାବ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା । ସରକାରଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଳ ଯୋଗାଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ଯୋଜନାର ଅଭାବ, ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଡିଆରି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2019 (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ) ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 'ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ - ମୁକ୍ତ ସହର' କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

5.2.4 ପାଣ୍ଡିର ପରିଚାଳନା

5.2.4.1 ପାଣ୍ଡିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, 2014-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

²¹ ବସ୍ତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି/ଜନଜାତି ପରିବାର, ସଫେଇ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର, 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ/ମହିଳା/ ବିଧବା/ଅପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମୁଖିଆ ଥିବା ପରିବାର, ବୁଲାଇକାଳା/କରିଗୋଟାଳା/ଭିଷୁକ/ପୁରାତନ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ/ଉଭୟଲିଙ୍ଗା/ବିକଳାଙ୍ଗ ମୁଖିଆ ଥିବା ପରିବାର ଆଦି

2015-16 ଏବଂ 2016-17ରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିପରୀତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗ ସାରଣୀ 5.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.2: 2015-17ରେ ଏସ୍‌ବିଏମ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପଯୋଗର ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ଉପାଦାନ	ଆବଶ୍ୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଭାଗ	ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଭାଗ	ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ ପାଣ୍ଠି (2015-17)	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି	ନିର୍ଗମନ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ/ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଭାଗ ଓ ଭେଦ୍ୟବର୍ଗ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ସମେତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୋଗିତ ପାଣ୍ଠି
ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍	128.48	58.65	187.13	60.46	42.96	103.42	22.52 (22 %)
ସିଟି/ପିଟି/ବାଇକ୍ରିଡ୍	25.85	139.61	165.46	16.14	6.5	22.64	0.65 (3 %)
ଆଇଇସି ଏଣ୍ଡ ପିଏ	10.92	3.64	14.56	8.08	2.06	10.14	2.83 (28 %)
ସିବି ଏଣ୍ଡ ଏସ୍‌ଏଲ୍	3.19	1.06	4.25	1.41	1.08	2.49	0.04 (1.6 %)
ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍	37.96	151.83	189.79	18.98	6.33	25.31	0
ମୋଟ	206.40	354.79	561.19	105.07	58.93	164.00	26.04 (15.87 %)

(ଉତ୍ସ: ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

* ଏଥିରେ 33.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୋସାହନ ମିଶି ରହିଛି

ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ଅତି ନିମ୍ନ ଯଥା 16 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଉପଯୋଗ କେବଳ 27 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 5.2) । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଉପଯୋଗିତାର ତାରତମ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା; ସମଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ନିଗମରେ ଏହା 2.6 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଏହା 87 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଉପାଦାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସିବି ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ରେ ଏବଂ ସିଟି/ପିଟି ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଯଥାକ୍ରମେ ମାତ୍ର 1.6 ଏବଂ 2.9 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ସିବି ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ପାଇଁ 2.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଉପାଦାନରୁ 39.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ 42.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1929 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପୌରପାଳିକା ଛଅଟି ଅନୁକୃତ ସାମଗ୍ରୀରେ 28.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 5.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.3: ଅନୁକୃତ ସାମଗ୍ରୀରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରକାର	ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ସଫେଇ ବହିଃ ଉତ୍ସ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଏମ୍‌ଡି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ	20,000
2	ପୁରୀରେ 23 ଟି ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଜିପିଏସ୍ ସେବା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ	5,02,444
3	ଆଇକନ୍ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାସ୍ତା, ନାଳ ସଫା ଏବଂ ଅଳିଆଗଦା ସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ 23.12.16 ରୁ 31.12.16 ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	6,55,019
4	ସଫେଇ ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ଝାଡୁଦ୍ୱାରା ଜମାଦାର ପାଇଁ 10 ସ୍ପାର୍ଟ ଫୋନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ	88,000
5	ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ଅଧିନରେ ଫେରୁଆରୀ 2017 ମାସ ପାଇଁ ଗଲି ରାସ୍ତା ସଫା, ନାଳ ସଫା ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲି କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ	4,97,487
6	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ସହ 50ଟି ହସ୍ତଗାଳିତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ	10,82,025
	ମୋଟ	28,44,975

(ଉତ୍ସ: ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ)

ମିଶନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଠାରୁ ପାଇବା ପରେ ଅନୁପାଳନା ସେ ଦେବେ ।

5.2.5 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋସାହନ ପରିଭାଗରେ ଦୁର୍ବଳତା

5.2.5.1 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋସାହନ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.4.1 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଦ୍ଵାରା ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରୋସାହନ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା। ବଳକା ପ୍ରୋସାହନ ରାଶି (ଅଣଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ 6000 ଟଙ୍କା) ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜନ କରିବା କଥା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ୟୁଏଲ୍‌ବି (ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଭାଗ ବ୍ୟତୀତ)ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ଥିଲା। ଏହାର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.4.5 ମୁତାବକ ଯୁଏଲ୍‌ବି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ପଠାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଟି ବିଭାଗ ଯୁଏଲ୍‌ବିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋସାହନ ରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଟି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ତୁଲନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ (1) 2015-16 ଏବଂ 2016-17ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଲର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ (2) ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଟି ବିଭାଗର (ଡିସେମ୍ବର 2016) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସରକାରୀ ପ୍ରୋସାହନ, ପାଇଖାନା ପୁରା ସରିଲା ପରେ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ, ହିତାଧିକାରୀ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ରାଶିର ଭରଣା ଦାବି କରିବ। ଏହାଦ୍ଵାରା ହିତାଧିକାରୀ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାପାଇଁ ତାର ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଇଥିଲା।

5.2.5.2 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶର ଅବମାନନା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସାହନ ରାଶିକୁ (ଡିସେମ୍ବର 2016)ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବିଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଅନୁଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁନଥିଲା।

5.2.5.3 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଵଳ୍ପ ପ୍ରୋସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସଂକଳ୍ପନା ଚିତ୍ରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଜାନୁଆରୀ 2015) କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ନୂଆ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଆକଳନ 30,000 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ରାଶି 4000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି 1300/4000 ଟଙ୍କା (ଭେଦ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ) ଥିଲା। ଏହି 5300/8000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ବଳକା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀ ବହନ କରିବା କଥା। ଯାହା ହେଉ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସାହନ ରାଶିର ଅଭାବ ଏକ କାରଣ ଥିଲା।

5.2.6 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହେବା

ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ)ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଇଖାନା ନଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 60 ପ୍ରତିଶତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିଚ୍ ପାଇଖାନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଣସଫେଇ ପାଇଖାନାକୁ ସଫେଇ ପାଇଖାନାରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍/ସିଟ୍/ପିଟିର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ହେବା କଥା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ଏମ୍‌ଓୟୁଟି ଖୋଲାରେ ମଲତ୍ୟାଗ ଉକ୍ଷେପର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 2019ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ।

ଏସ୍‌ବିଏମ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୌଖିନତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ସାରଣୀ 5.4ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.4: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୌଖିନତ୍ତର 2015-17 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ବିବରଣୀ,

ବର୍ଷ	ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍		ସିଟି		ପିଟି		ଏଚ୍‌ଟି	
	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା
2015-16	131490	678	3986	293	2181	372	0	0
2016-17	189699	15694	0	0	0	0	5957	62
ମୋଟ	321189	16372	3986	293	2181	372	5957	62

(ଉତ୍ସ: ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

2015-16 ଏବଂ 2016-17 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 3,21,189 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 16,372 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ (ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । 12,874ଟି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ (ରୁଗ୍ ପ୍ରତିଶତ) ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ 2,91,943 ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ (91 ପ୍ରତିଶତ) ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 26,788ଟି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍²² ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,467ଟି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍²³ ସରିଥିଲା । 9,445ଟି (35 ପ୍ରତିଶତ) ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ 15,876ଟି ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ (59 ପ୍ରତିଶତ) ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ।

5.2.6.1 ଆବେଦନ ପତ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସତ୍ୟାପନରେ ବିଳମ୍ବ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 4.3.1ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥିବା ଆବେଦନପତ୍ର ଯୁଏଲ୍‌ବି ଦ୍ୱାରା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ହେବ । ଏହି କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଦୋହରାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 20,800 ଆବେଦନ ପତ୍ରରୁ, 9,782ଟି ଆବେଦନ ପତ୍ର²⁴ (47 ପ୍ରତିଶତ) ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ ବାକିଥିଲା । ଆବେଦନପତ୍ରର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ, ସତ୍ୟାପନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନର ବିବରଣୀ ନଥିବାରୁ ବକେୟା ରହିବାରର ଅବଧି ଏବଂ କାରଣ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ । ସତ୍ୟାପନରେ ବିଳମ୍ବର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିହେଲା ନାହିଁ ।

5.2.6.2 ଜାଗୃତିକତା ଅଭିଯାନର ବିଫଳତା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 4.3.1 ଦର୍ଶାଏ କି ପାଇଖାନା ନଥିବା ପରିବାରମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଯୁଏଲ୍‌ବି ନିଷ୍ଠିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ସରକାର 2015-17 ବର୍ଷରେ ଆଇଇସି ଏବଂ ପିଏରେ ସମୁଦାୟ 2.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା 10.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାତ୍ର 28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଆଇଇସି ଏବଂ ପିଏରେ ପ୍ରାୟ 40.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (35 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା ।

²² ବସ୍ତୁଗତ ସଫଳତା: ପଞ୍ଜାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା - 37, ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି-ଶୂନ୍ୟ, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା-1,231, ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି-147 ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି-52 ।
²³ ବସ୍ତୁଗତ ସଫଳତା: ପଞ୍ଜାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା - 3,153, ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି -1,258, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା - 6,213, ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି-962 ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି -15,202 ।
²⁴ ପଞ୍ଜାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା -113 (1861), ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି -423 (903), ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା -715 (7,006), ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି -37 (353) ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି -8,494 (10,677) ।

ଏଣୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 28 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ଥିଲା ।

5.2.7 ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା (ସିଟି) ନିର୍ମାଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1ରେ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନଗରରେ ରହୁଥିବା 20 ପ୍ରତିଶତ ସହରୀ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ କି ଖୋଲାରେ ଶୌଚ ହେଉଥିବେ, ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମାବନା ଥାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଏବଂ ସିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ନମନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) । ଏହାପରେ, ଓଡିଶା ସରକାର ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଦରକାର ମୁତାବକ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ସିଟି ଓ ପିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ 15 ଜାନୁଆରୀ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଵୀକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) । ଯାହାହେଉ, ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଵୀକୃତି ସିଟିର ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା ଯେ ମିଶନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 12,557ଟି ସିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । 2015-16ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ 3986ଟି ସିଟି ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟରୁ 1132ଟି ସିଟି ଆସନ (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 293ଟି (ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 839 (6.6 ପ୍ରତିଶତ)ଟି ସିଟିର କାମ ଚାଲିଥିଲା । ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା 2016-17ରେ ରାଜ୍ୟ 5957ଟି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା (ଏଚ୍‌ଟି) ଆସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 627 (11 ପ୍ରତିଶତ)ଟି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 62ଟି (ଏକ ପ୍ରତିଶତ) ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ 2015-16 ବର୍ଷରେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପାଇଖାନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵୀକୃତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ଏବଂ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 5.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.5: 2015-17 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଵୀକୃତିରେ ସିଟି ଏବଂ ଏଚ୍‌ଟି ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ବିବରଣୀ

ସ୍ଵୀକୃତିର ନାମ	ସିଟି ଆସନ			ଏଚ୍‌ଟି ଆସନ		
	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି	ସଫଳତା	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି	ସଫଳତା
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି	-	-	-	871	138	17
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା	-	-	-	333	17	0
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଳ ପୌରପାଳିକା	43	0	0	-	-	-
ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି	15	8	0	-	-	-
ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି	16	0	0	-	-	-
ମୋଟ	74	8	0	1204	155	17

(ଉତ୍ସ: ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ସ୍‌ସିଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵୀକୃତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସିଟି ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଆସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟର କେବଳ 1.4 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ଵୀକୃତି ମାନଙ୍କରେ ଖୋଲାରେ ମଲତ୍ୟାଗ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ସିଏମ୍) କହିଲେ ଯେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ସ୍ଥାନାଭାବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା । ଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ, ଏକ/ଦୁଇ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂଞ୍ଜ ପାଇଖାନାମାନ ଚାରି/ଛଅ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ

ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁଲାଇ 2016ଠାରୁ ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କରିଅଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ନଥିବା ପରିବାରର ଦ୍ଵାରକୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିସାରିବା ପରେ, ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା ।

5.2.8 ସାର୍ବଜନୀନ ପାଇଖାନା (ପିଟି) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନହେବା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 6 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯୁଏଲ୍‌ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ପ୍ଲୁବକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସାର୍ବଜନୀନ ପାଇଖାନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଏବଂ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ମିଶନ ଅବଧି ଭିତରେ 5191ଟି ପିଟିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 2181ଟି ପିଟିର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ 593ଟି ପିଟି (27 ପ୍ରତିଶତ)ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 372 (17 ପ୍ରତିଶତ)ଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସଫଳତା ମିଶନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମାତ୍ର ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ପୁରୀରେ 2015-16 ବର୍ଷରେ 10ଟି ପିଟି ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସିରେ 2016-17ରେ 20ଟି ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା 11 ପିଟି ଆସନ²⁵ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇ ଅବଧିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉକ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ବିଏମ୍) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) କି ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ନଗର ସଫେଇ ଯୋଜନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସରକାର ସୂଚୀତ କରାଇଥିଲେ ଯେ 81ଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସବୁରେ କାମ ଚାଲିଛି ଯାହାପରେ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଖାନା /ସାର୍ବଜନୀନ ପାଇଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ଵାରାନ୍ୱିତ କରିହେବ ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଇଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲୁବକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ଵାରରୁ ଦ୍ଵାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା ।

5.2.9 ମେହେନ୍ତର/ ଜରିଗୋଟାଳା ଟିହ୍ନଟ କରା ନଯିବା

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.5 ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ସମସ୍ତ ମେହେନ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଟିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତ ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଖାନା ସବୁକୁ ସଜ୍ଜ ପାଇଖାନାରେ ଉନ୍ମାତ କରିବାର ଥିଲା । ସେହିପରି, ଜରିଗୋଟାଳାକୁ ଟିହ୍ନଟ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହରର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍)ର ଔପଚାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଐକୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ମାତ କରାଇବା ପାଇଁ ପରିଗଣିତ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ମେହେନ୍ତର ଓ ଜରିଗୋଟାଳାମାନଙ୍କୁ ଟିହ୍ନଟ କରି ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଯୁଏଲ୍‌ବି ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

²⁵ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମୁନିସିପାଲିଟି-7, ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି-2 ଏବଂ ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି-2

ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ବିଏମ୍) କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଯେ ମେହେତ୍ରର ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିକଳ୍ପନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେହେତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ମେହେତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ମେହେତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅଧିକାର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା 2011 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ 237 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ମେହେତ୍ର ରହିଥିଲେ ।

5.2.10 ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନୂ୍ୟନ ସଫଳତା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 7 ଅନୁସାରେ ଯୁବଲବିଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ସହରରେ ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ପାଇଁ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା । ଡିପିଆର୍ରେ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ କରିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟସେପ ଅର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା । ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥର ପରିଚାଳନା ଓ ନିକାଶ, ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, 1986 ଏବଂ ତଦାଧିନ ନିୟମ ଯଥା ପୌର କଠିନ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥ (ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ନିୟମାବଳୀ, 2000 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା ଯେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଭୂମିପୁରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଣିବାର ଥିଲା । ଭୂମିପୁରଣ ସ୍ଥଳ ବସତି ପୁଞ୍ଜ, ଜଳାଶୟ, ଆଦୁଭୂମି, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଯୁବଲବି ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି । 36ଟି ଯୁବଲବିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 64ଟି ଯୁବଲବିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅତିର୍ତ୍ତ ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣମାନ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁବଲବିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।

- ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଡିପିଆର୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ସେଥିରେ ଏକ ଜଳାଶୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଉଲ୍ଲିଖିତ ପୌର କଠିନ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥ (ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ନିୟମାବଳୀ, 2000 ଏବଂ ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଣପୃଥକୀକୃତ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଦୁର୍ଗାପଲ୍ଲୀଠାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ।
- ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନିକାଶ 1998ରୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ଯୁବଲବିରେ ତାହା କରାଯାଇନାହିଁ । ଯୁବଲବିଗୁଡ଼ିକ ଅଣପୃଥକୀକୃତ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ନିଜ ଇଲାକା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠି ଆବର୍ଜନା ଗଦା କରୁଥିଲେ ।
- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ (ଜୁଲାଇ 2015) ଯୁବଲବିଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିଆପଲ୍ଲୀ ଅଳିଆ ଗଦା ସ୍ଥାନରେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ/ନିକାଶ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୁବଲବି ଅଧିକାରୀ ଜନ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପଚାର କରାଯାଇନଥିବା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି ପୁରଣ କୌଶଳ ବିନା ସେଠାରେ ଗଦା କରାଯାଉଥିଲା ।

5.2.10.1 ଦୈନିକ ଝାଡୁଦାରୀ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ସଂଗ୍ରହ

ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ଅଧିନରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ ବିଭାଗ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2017କୁ ସମୟସୀମା ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଦୈନିକ ଝାଡୁଦାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଥର ଝାଡୁଦାରୀ, ଶୁଖିଲା ଓ ଆଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ସଂଗ୍ରହ,

ପରିବହନ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଡିକୁ ଖତରେ ପରିଣତ କରିବା ଇଚ୍ଛାପାତ୍ରି । ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଡି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଜନଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନାଙ୍କ ସହିତ 28 ଡିସେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରାଜିନାମାରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରି ରୁଚ୍ଛିନାମା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଝାଡୁଦାରା ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଡିର 100 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ଵାରକୁ ଦ୍ଵାର ସଂଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟର 111ଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 68ଟିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ବେଳେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା :-

- ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଆଦ୍ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର 100 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ଵାରକୁ ଦ୍ଵାର ସଂଗ୍ରହ ଓଦା ଏବଂ ଆଦ୍ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କମ୍ପୋଷ୍ଟକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
- ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈନିକ ଦୁଇଥର ଝାଡୁମରା ହୋଇ ନଥିଲା । ଦ୍ଵାରରୁ-ଦ୍ଵାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁନ ହେବାକୁ ଥିବା ଝାଡୁଦାରର ନିୟୁକ୍ତି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ଦୈନିକ ଝାଡୁ ମରାଯାଉଥିଲା ।
- ବହିଃଉତ୍ସ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଡି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରୁଚ୍ଛି ଏପ୍ରିଲ 2017 ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

5.2.11 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.2 ହିସାବରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ)ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି (ଏଚ୍‌ପିସି) ଗଠନ କରାଯିବା କଥା । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରୁ ରହିବେ । ଏଚ୍‌ପିସି, ମିଶନ ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସମାପିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଶୋଧ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏଚ୍‌ପିସି ଜାନୁୟାରୀ 2015ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 12.3 ଅନୁସାରେ, ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ଅଧିନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ଵରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି) ଗଠନ କରିବାର ଥିଲା । ଏ ସଦର୍ଭରେ ସବିଶେଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଏପ୍ରିଲ 2015 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଚ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 20ଟି ଡିଏଲ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି । ପରନ୍ତୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ନମୁନାଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପୌର ପରିଷଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଚାରୋଟିରେ²⁶ ଡିଏଲ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି ଗଠନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏସ୍‌ବିଏମ୍ (ସହରୀ)ର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 12.1 ଓ 12.2 ଅନୁସାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଆଇଟି ସମର୍ଥିତ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ହେବା କଥା । ପୁନଶ୍ଚ, ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସଂଶୋଧନକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଏଲ୍‌ବି ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଆଇଟି ସମର୍ଥିତ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରାଜ୍ୟ, ନଗର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟ ବର୍ଗରେ (କ) ଏସ୍‌ବିଏମ୍ ପ୍ରସାର, (ଖ) ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ (ରାଜ୍ୟ), (ଗ) ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, (ଘ) କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିକାଶ (ସହରମାନ), (ଙ) ଓଡ଼ିଶାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ ବିବରଣୀ, (ଚ) ପିଟି/ସିଟି ଆସନ, ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ଏମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ/ସମାପନ ଆଦି ସୂଚନା ସମେତ ବିଶଦ ବିବରଣୀ

²⁶ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା, ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି (ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା), ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଳ ପୌରପାଳିକା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା) ଏବଂ ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି (ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା) ।

ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର ବିବରଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ରୋକଡ ପ୍ରାପ୍ତି ଭାଉଚର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଭାଉଚର ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିସାବରେ ନିଆଯିବା କଥା ।

ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା, ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ପିଡିଏସ୍) ଅଧିନରେ ଗହମ, ଚାଉଳ ଓ କିରୋସିନି ବାଣ୍ଟିଥିଲା । ଗହମ ଓ ଚାଉଳ, ଜିଲ୍ଲା ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ନିଗମ, କଟକ ଠାରୁ ଏବଂ କିରୋସିନି, ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଗୋଦାମରୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ବିକ୍ରିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ପୌରପାଳିକାର କ୍ୟାସିଅରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ଦେବାର ଥିଲା । ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗହମର ମୂଲ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଓ ଡିସେମ୍ବର 2015 ଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଥିଲା । ସେହିପରି ପୌରପାଳିକା କିରୋସିନି ତେଲ 14.11 ଟଙ୍କାରୁ 14.43 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲା ।

ନଭେମ୍ବର 2016ରେ ପୌରପାଳିକାର ପିଡିଏସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ତନଖୁରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, 2015-16 ପୂର୍ବରୁ ପିଡିଏସ୍ କାରବାର ପାଇଁ ଅଲଗା ରୋକଡ ହିସା ନଥିଲା । ଗହମର ଭଣ୍ଡାର ଜାରି ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ବିକ୍ରି ପ୍ରଣାଳୀ ରେଜିଷ୍ଟରର 2014-16 ଅବଧିରେ ହୋଇଥିବାର ନମୁନାଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅକ୍ଟିମ ଷ୍ଟକ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଶ୍ରୀ ରୁଡୁରାଜ ମୁଦୁଲି, ପିଅନ ଓ ପି.କେ ମାନସିଂହ, ଜମାଦାରଙ୍କ ନାମରେ ଯଥାକ୍ରମେ 230.02 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏବଂ 957.89 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଥିଲା । ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2014ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 3658.50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓ 6,475.73 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗହମ ପାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି 926.28 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗହମର ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 6.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହ 4308.79 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗହମର ମୂଲ୍ୟ 24.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଇଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 6,087.07 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗହମର ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ 44.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା²⁸ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି କିମ୍ବା ମାନସିଂହ ଜମା ଦେଇନଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟିମ ଷ୍ଟକ୍ରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇନଥିଲେ ।

ସେହି ପ୍ରକାରେ 2014-16 ଅବଧିରେ କିରୋସିନିର ଭଣ୍ଡାରଣ/ଜାରି ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବିକ୍ରୟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥର ଜମା ରେଜିଷ୍ଟର ଅତିବରେ ନମୁନାଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ କିରୋସିନି ତେଲର ଅକ୍ଟିମ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାକ୍ରମେ 5,699 ଲିଟର ଓ 10,247 ଲିଟର ରହିଥିଲା । 2014-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ଓ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1,20,696 ଲିଟର ଓ 3,56,298 ଲିଟର କିରୋସିନି ତେଲ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ 3,39,582 ଲିଟର କିରୋସିନିର ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 48.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସିଅର ପାଖରେ ଜମା ଦେଲେ । ବଳକା 1,53,358 ଲିଟର କିରୋସିନିର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 21.71 ଲକ୍ଷ²⁹ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ଓ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହ ଜମା କରିନଥିଲେ । ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ତଥା ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମା କଲେ ନାହିଁ ତାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 5.6 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

ସାରଣୀ 5.6: ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ନ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବିଶଦ ବିବରଣୀ

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ	ବର୍ଷ	ଜିନିଷର ନାମ- ଗହମ (କୁଇଣ୍ଟାଲରେ)						
		ଜିନିଷର ନାମ		ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଭ୍ୟ ଜିନିଷର ପରିମାଣ	ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଜମା		ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଜମା ନ ହେଲା	
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପ୍ରାପ୍ତି		ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ଜିନିଷର ନାମ- ଗହମ (କୁଇଣ୍ଟାଲରେ)								
ଆର୍.ଆର୍.ମୁଦୁଲି	2014-15	230.02	588.56	818.58	610.94	4,28,314	207.64	1,44,692
ପି.କେ.ମାନସିଂହ		957.89	2,358.04	3,315.93	2,957.17	15,24,376	358.76	7,96,775
ଆର୍.ଆର୍.ମୁଦୁଲି	2015-16	207.64	3,069.94	3,277.58	315.34	2,21,232	2,962.24	19,85,166
ପି.କେ.ମାନସିଂହ		358.76	4,117.69	4,476.45	1,351.62	9,46,338	3,124.83	24,84,968
ମୋଟ		566.40	7,187.63	7,754.03	1,666.96	11,67,570	6,087.07	44,70,034

²⁸ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି 2962.24 କୁଇଣ୍ଟାଲ = 19.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହ 3,124.83 କୁଇଣ୍ଟାଲ = 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

²⁹ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି -64,414 ଲିଟର = 9.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହ -88,944 ଲିଟର = 12.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ	ବର୍ଷ	ଜିନିଷର ନାମ- ଗହମ (କୁଇଣ୍ଟାଲରେ)						
		ଜିନିଷର ନାମ		ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଭ୍ୟ ଜିନିଷର ପରିମାଣ	ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଜମା		ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଜମା ନ ହେଲା	
		ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପ୍ରାପ୍ତି		ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ଜିନିଷର ନାମ- କିରୋସିନି ତେଲ(ଲିଟରରେ)								
ଆର୍.ଆର୍.ମୁଦୁଲି	2014-15	5,699	44,020	49,719	38,737	5,48,070	10,982	1,52,529
ପି.କେ.ମାନସିଂହ		10,247	1,77,548	1,87,795	1,61,017	22,81,198	26,778	3,76,867
ଆର୍.ଆର୍.ମୁଦୁଲି	2015-16	10,982	76,676	87,658	23,244	3,31,194	64,414	9,14,500
ପି.କେ.ମାନସିଂହ		26,778	1,78,750	2,05,528	1,16,584	16,60,692	88,944	12,56,488
ମୋଟ		37,760	2,55,426	2,93,186	1,39,828	19,91,886	1,53,358	21,70,988

ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗହମ ଓ କିରୋସିନି ତେଲ ବିକ୍ରି ଆୟ ବାବଦକୁ 98.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ଦେବାର ଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 31.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସିଅର ପାଖରେ ଜମା ଦେଇଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 66.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ସେମାନେ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଆମ୍ବସାଡ୍ ଧରାଗଲା ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଅସୁଲର ଦୈନିକ ହିସାବ ରଖିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ । ନିର୍ଗମନ ଓ ମହଜୁଦ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିଲା ଯାହାକି ନିୟମିତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏ ପ୍ରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟାର ବିଫଳତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରୟଲକ୍ଷ ଅର୍ଥକୁ ଆମ୍ବସାଡ୍ କରିବାରେ ସୁବିଧା କଲା । ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରିରେ 22.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର³⁰ ଆମ୍ବସାଡ୍ କରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ବିଭାଗୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇଲେ । କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନିଲେ ଓ 15.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା³¹ ଜମା କରିଦେଲେ । ନଭେମ୍ବର 2016ରେ ଅତିବ୍ ପୁନଃ ଦେଖିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ପୌରପାଳିକାର ହିସାବରକ୍ଷକ କରିଥିବା ହିସାବରେ ଆମ୍ବସାଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଭୁଲ୍ ଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଆମ୍ବସାଡ୍ ପରିମାଣ 66.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 5.7ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ 50.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା ।

ସାରଣୀ 5.7: ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଆମ୍ବସାଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ

(ଟଙ୍କାରେ)

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ	ଭରଣା ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ		ମୋଟ	ଭରଣା ପରିମାଣ	ଭରଣା ହେବାକୁ ଥିବା ପରିମାଣ
	ଗହମ	କିରୋସିନି ତେଲ			
ଆର୍.ଆର୍.ମୁଦୁଲି	19,85,166	9,14,500	28,99,666	5,44,000	23,55,666
ପି.କେ.ମାନସିଂହ	24,84,968	12,56,488	37,41,456	10,00,902	27,40,554
ମୋଟ	44,70,134	21,70,988	66,41,122	15,44,902	50,96,220

ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥ୍ୟ ଓ ପରିମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016) କି ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଓ ଅନୁସରଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ।

ଘଟଣାକୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କୁ ତିସେମ୍ବର 2016ରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଗଲା । ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ତିସେମ୍ବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

³⁰ ଶ୍ରୀ ମାନ ସିଂହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 9.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବସାଡ୍ ଓ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲି ବିପକ୍ଷରେ 12.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବସାଡ୍ ।
³¹ ଶ୍ରୀ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ମାସିକ ଭରଣା 7000 ବାଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

5.4 ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

କ. ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା

ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ର ବାଲ୍ଟି ଆକାର ବିଶେଷିତ ନ କରିବା ଓ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିବା ସହିତ 27.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସାର୍ବଜନୀନ ଖରିଦଦାରା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ କ୍ରୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହାର ଅନୁକ୍ରେମ 3 ଅନୁସାରେ କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରକାର ଓ ପରିମାଣର ବିଶେଷତା ଇତ୍ୟାଦି କିଣୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ରୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିହାତି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିକ୍ରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକାର 2010-16 ଅବଧିର କ୍ରୟ ନଥି (ପରିମଳ) ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା । ଦେଖାଗଲା ଯେ, ପୌରପାଳିକାର ପରିଷଦ ମେ 2012 ଓ ଜୁନ୍ 2012ରେ ଛଅଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା ଓ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲର ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୌରପାଳିକା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013ରେ ଦୁଇଟି ନଳା ସଫା ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଚାରିଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ପୌରପାଳିକା 14.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ର ଓ 13.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା ଫେବୃଆରୀ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013ରେ କିଣିଲା ।

ଅତିକ୍ରମ ଦେଖିଲା ଯେ ଉଭୟ ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ର କିଣାହେବା ଦିନ ଠାରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ।



ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ନଳାର ଦୃଶ୍ୟ



ଅବଳ ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ

ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କି ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବାଲ୍ଟି ନଳାରେ ପଶିଯାଉନଥିଲା । ନଳାଗୁଡ଼ିକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ରଖିଲା । ଅତିକ୍ରମ ଦେଖିଲା ଯେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କଲାବେଳେ ପୌରପାଳିକା ବାଲ୍ଟିର ଆକାର ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନଥିଲା ।

ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ହସପିଟାଲ, ବଜାର, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ମେଳା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ପୌରପାଳିକା କିଣିଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା କିଣାହେବା ଦିନଠାରୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା । ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନାର ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ ପାଇଖାନା କିଣା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 13.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା ।

ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) କି ଦୁଇଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ତାକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନଳାସଫା ଯନ୍ତ୍ର ବାଲ୍ଟି ଆକାର ବିଶେଷିତ ହୋଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିନା କାରଣରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନାର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରୟକୁ ଚୈତ୍ତୁ 2ଟିକୁ କମା ଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା କିଣା ଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଗଲା ନାହିଁ ।

କ. ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍‌ଏସି

ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମଇଳାବୁହା ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଫଳରେ 6.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍କଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (ଏନ୍‌ଏସି)ର 2010-16 ଅବଧିର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଜାନ୍ୟାୟା-ଫେବୃୟାରୀ 2017ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନ୍‌ଏସି ଜାନ୍ୟାୟା 2012ରେ 6.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ପରିମଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଇଳାବୁହା (ସେସପୁଲ) ଟ୍ୟାଙ୍କର କିଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏନ୍‌ଏସି ଛଅ ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ 2012 ରେ ଏହି କିଣାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା କି ମଇଳାବୁହା ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାୟଂଋଳିତ କ୍ଷମତା ନଥିବା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଏକ ଅନୁଯାନ (ଟ୍ରେଲର୍) ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜିକାରେ କୁହାଗଲା ଯେ, ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଠେଲା ଗାଡିର ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରି ସାତେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଆଠଗଡ଼ ବୁକ୍ସ ପରିସରରେ ପଡି ରହିଛି । ତେଣୁ ସେସପୁଲ ଯନ୍ତ୍ର କିଣାବାବଦରେ ବ୍ୟୟିତ 6.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଷ୍କଳ ଥିଲା ।

ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2017) କି (କ) ମଇଳାବୁହା ଯନ୍ତ୍ରର ସାୟଂଋଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା (ଖ) ଏନ୍‌ଏସି ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ (ଗ) ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଗୁରୁତ୍ୱା କମ୍ ଥିଲା ।



ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍‌ଏସିରେ ଅକାମୀ ସେସପୁଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଦୃଶ୍ୟ

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୋହିବା ପାଇଁ ଯାନର ଲଭ୍ୟତା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନାଧର୍ମେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା (ଡିସେମ୍ବର 2016 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) । ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷିତ ଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2017) ।

5.5 ଅପଚୟକର ବ୍ୟୟ

ଜମି କାଗଜପତ୍ରରେ ମାଲିକାନାର ସତ୍ୟାପନ ନ କରି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ 9.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅପଚୟକର ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ନିରାଶ୍ରିତ ମହିଳା ସମେତ ଗୃହହୀନ/ଆଶ୍ରୟବିହୀନ ସହରୀ ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌରୁଲୟ ଓ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏପ୍ରିଲ 2012ରେ ଏକ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କଲେ । ସେଗୁଡିକ ସମତଳ ଚଟାଣ ଥିବା ଶୟନାଗାର/ହଲ୍ ହେବା କଥା ଯାହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଦିନବେଳା ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ସାମ୍ବୁ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଡ୍ଡନିୟୁକ୍ସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ।

ଓପିଡ଼ବ୍ୟୁତି ସଂହିତାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.7.4 ସହିତ ଅନୁକ୍ଳେଦ 2.2.62 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାବିଧି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବା ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତା ଛଡା ଉକ୍ତ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.4.11 କହେ ଯେ, ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାର ଫାଇସଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (ସିଏମ୍‌ସି)ର ନଥିପତ୍ରର ସମାକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସିଏମ୍‌ସିର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସହରରେ ଚାରୋଟି ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମଗାର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2012ରେ

ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋତ୍ରା ଠାରେ ମୂଳତଃ ଜଳସେଚନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଜମି³² ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଥିଲା। ସେହି ଜମି 2003 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ (ରେଭେନ୍‌ସା ଜୁନିଅର କଲେଜ) ଆବଣ୍ଟନ³³ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍‌ସି ଅବ୍ୟତନ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଫେବୃୟାରୀ 2013ରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ତିସେମ୍ବର 2014ରେ 30.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍‌ସିର ଅନୁରୋଧ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରହିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 32.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଛ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2013ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା।

ଜାନୁଆରୀ 2015ରେ ସିଏମ୍‌ସିର ଆୟୁକ୍ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଜମି ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରା ଯାଇଥିଲା। ସିଏମ୍‌ସି ତତକ୍ଷଣାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେଯାଏ ଠିକାଦାରକୁ ସରିଥିବା କାମ ପାଇଁ 9.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017)।



କଟକର ଯୋତ୍ରାଠାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରାଡ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟ

ତେଣୁ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ 9.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅପରାଧକର ବ୍ୟୟ ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 20.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏମ୍‌ସି ପାଖରେ ତିସେମ୍ବର 2014 ଠାରୁ ଅନୁପଯୋଜିତ ଭାବେ ପଡି ରହିଛି।

ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ପରେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ସଚିବ କହିଲେ ଯେ ସିଏମ୍‌ସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର, କଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଉକ୍ତ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରାଳାପ କରିବେ। ତା'ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଲିଜ୍ ସୁତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତା

(ଆର୍.ଅମଳାଘ୍ରାନନ୍ଦ)

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ

(ରାଜାର ମହର୍ଷି)

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତା

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

³² ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 855; PT (ଖାତା ସଂଖ୍ୟା.822 ମୌଜା: କଟକ ସହର, ଯୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 25; ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: ମାଲଗୋଦାମ, ଓ୍ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା.36. ପୁଲିସ୍ ଫାଣ୍ଡି ପାଖ, କୋଡ୍ରା)

³³ ପୁରୁ ସଂଖ୍ୟା 855; Ac 1.214 (ଖାତା ସଂଖ୍ୟା.823/1 ମୌଜା: କଟକ ସହର, ଯୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା .25, କୋଡ୍ରା)

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.3)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ	ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ
1	କୃଷି ସମେତ କୃଷି ସଂପ୍ରଦାରଣ	25.10.2005
2	ଭୂମି ଉନ୍ନତି କରଣ, ଭୂସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଚକବନ୍ଦି ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ	25.10.2005
3	କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳଛାୟା ଉନ୍ନତିକରଣ	25.10.2005
4	ପଶୁପାଳନ, ଗୋପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	25.10.2005
5	ମହ୍ୟରକ୍ଷ	25.10.2005
6	ସାମାଜିକ ବନାକରଣ ଏବଂ ଫାର୍ମ ବନାକରଣ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
7	ଲଘୁ ବନଜାତ ଉତ୍ପାଦ	25.10.2005
8	କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସମେତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ଶିଳ୍ପ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
9	ଖଦି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
10	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଗାଣ	25.10.2005
11	ପାନାୟ ଜଳ	25.10.2005
12	କାଳେଣୀ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
13	ରାସ୍ତା, ନଳାପୋଲ, ପୋଲ, ଘାଟ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା	25.10.2005
14	ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ସମେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
15	ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ	25.10.2005
16	ଦାରିଦ୍ର୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା	25.10.2005
17	ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା	25.10.2005
18	ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ଓ ଧରାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
19	ପୌଡ଼ ଓ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା	25.10.2005
20	ପାଠାଗାର	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
21	ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ
22	ବଜାର ଓ ମେଳା	25.10.2005
23	ସାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିମଳ ସମେତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା	25.10.2005
24	ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	25.10.2005
25	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	25.10.2005
26	ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁଥିରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଚ୍ଚିତ	25.10.2005
27	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ	25.10.2005
28	ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା	25.10.2005
29	ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	25.10.2005

(ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.5)

ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିବରଣ

ସ୍ତରୀୟ	କ୍ର.ସଂ	ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟି ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଷୟ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ	1	ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ
	2	କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି, ଜଳଛାୟା ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମହ୍ୟରାଷ
	3	ନିର୍ମାଣ, ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିମଳ
	4	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସମେତ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ
	5	ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ କଲ୍ୟାଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜାଲେଣୀ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ
	6	ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ
	7	ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	1	ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ
	2	କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି, ଜଳଛାୟା ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମହ୍ୟରାଷ
	3	ନିର୍ମାଣ, ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିମଳ
	4	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସମେତ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ
	5	ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ କଲ୍ୟାଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜାଲେଣୀ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ
	6	ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ
	7	ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	1	ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ ଏବଂ ବଜେଟ୍
	2	କୃଷି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ସମବାୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ପରିକଳ୍ପନା
	3	ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ସମେତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ
	4	ସମାଜର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
	5	ଗମନାଗମନ

(ଉପ-ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରକରଣ ପୁସ୍ତିକାକୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.5)

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ
1	ଖୋର୍ଦ୍ଧା	ବାଲିଅନ୍ତା	ଜଗନ୍ନାଥପୁର
2			ପୁରଣପ୍ରଧାନ
3			ଜୟଦେବ
4			ସରକଣା
5			ବଇଁତୁଆ
6		ଚିଲିକା	ହରିପୁର
7			ନିମିଖେଟା
8			ବଡ଼କୁଳ
9			ଆଙ୍କୁଲୁ
10			କଳକଳେଶ୍ୱର
11		ବାଣପୁର	ଗମ୍ଭୀରାମୁଣ୍ଡା
12			ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର
13			ଦେଓଗାଁ
14			କୁମାରଙ୍ଗ ଶାଶନ
15			ଦମିଆ ବରବରା
16	କଳାହାଣ୍ଡି	ଜୁନାଗଡ଼	ବାଙ୍କ ପଳାଶ
17			ବୁଢ଼ା ଦରାହ
18			ଦେ ଦର
19			ମାଳିଗୁଡ଼ା
20			ମାଟିଗାଁ
21		ଧର୍ମଗଡ଼	ସାହି କୁଳିହାରି
22			ତିପିଗୁଡ଼ା
23			ଗଡ଼ିଆଜୋର
24			ଡୁମେରଗୁଡ଼ା
25			କାଙ୍କେରୀ
26		ଗୋଲମୁଣ୍ଡା	ରେଙ୍ଗ୍‌ସାପଲୁ
27			ବୋରଗୁଡ଼ା
28			ଚପ୍ପିଆ
29			ଉଛଲୁ
30			ନୁଆଗାଁ
31	ବୌଦ୍ଧ	ବୌଦ୍ଧ	ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲୀ
32			ବାଘିଆପଡ଼ା
33			ଗୋଛାପଡ଼ା
34			ମନୁପାଲି
35			ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା
36		କଣ୍ଟାମାଳ	ମନମୁଣ୍ଡା
37			କଣ୍ଟାମାଳ
38			ନାରାୟଣପ୍ରସାଦ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	
39			ବିଳାସପୁର	
40			ଲମସରା	
41			ହାରଭଙ୍ଗା	ଡିଲେଶ୍ୱର
42				ଡଳଗାଁ
43				ସଙ୍କୁଲୋଇ
44				ସଂପୋଟ
45			ସରସରା	
46	କୋରାପୁଟ	କୁନ୍ଦରା	କୁଣ୍ଡରା	
47			ଘୁମୁରା	
48			ବଗଦେରା	
49			ମୋସିଗାଁ	
50			ଦିଗାପୁର	
51		ବୈପାରିଗୁଡ଼ା	ବାଲିଗାମ	
52			ବୈପାରିଗୁଡ଼ା	
53			ଦସମନ୍ତପୁର	
54			ଦୋରାଗୁଡ଼ା	
55			ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର	
56		ନାରାୟଣପାଟଣା	ବାଲିପେଟ	
57			ଲଙ୍ଗଳାବେଡ଼ା	
58			ନାରାୟଣପାଟଣା	
59			ଡେହୁଲିପଦର	
60			ଡାଲଗୁମାଣ୍ଡି	
61		ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର	ସୋନପୁର	ରେଙ୍ଗାଲି
62				ମାଲିକପଡ଼ା
63				ହରଦଗୋଲ
64	ଛକୋରମୋଲ			
65	ନାରାୟଣପୁର			
66	ବିନିକା		ବରଦା	
67			ମାହଦା	
68			କଇଁତରା	
69			ସାଲେଦି	
70			ଶଙ୍କର	
71	ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି		ସୁଖା	
72			ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି	
73			ଡମାମୁରା	
74			ଭିମଟିକିରା	
75		ସୁନାପାଲି		
76	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ନୁଆଗାଁ	ହାଡ଼ିବାରୀ	
77			ବାଗଦେଗା	
78			କରଦେଗା	
79			କୋକେରେମା	
80			ମନମେନା	

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ
81		କୋଇରା	ଜାମୁଡ଼ିହି
82			କେ. ବାଲାଙ୍ଗ
83			କୋଇରା
84			ମାଲଦା
85			ସୋୟମା
86		ବାଲିଶଙ୍କରା	ବାଲିଶଙ୍କରା
87			କିଞ୍ଜିରକେଲା
88			ଲୁଲକିଡ଼ିହି
89			ରାମପୁର
90			ଡିଲଡେଗା
91	କନ୍ଧମାଳ	ଟିକାବାଲି	ଟିକାବାଲି
92			ପଦାଙ୍ଗି
93			ଗଡ଼ଗୁଡ଼ା
94			କୋଇଝର
95			ଗୁରିଙ୍ଗିଆ
96		ଜି-ଉଦୟଗିରି	ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ
97			କଟିଙ୍ଗିଆ
98			ଲିଙ୍ଗଡ଼ା
99			ମଲିକପୋଡ଼ି
100			ତଲାରମାହ
101		ବାଲିଗୁଡ଼ା	ବଡ଼ଖାମ
102			ଲଣ୍ଡାଗାଁ
103			ପରପଙ୍ଗା
104			ଶୁଭ
105			ଶାଳଗୁଡ଼ା
106	କେନ୍ଦୁଝର	ଚମ୍ପୁଆ	ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର
107			ଯାଜପୋସି
108			କୋଡାଗାଡ଼ିଆ
109			ପାଡୁଅ
110			ପାରସଲ
111		ଆନନ୍ଦପୁର	ବଇଲୋ
111			ବାଂଉଶଗଡ଼
113			ଜାଲସୁଆଁ
114			ପଣସଡ଼ିହି
115			ଶାଳବଣି
116	ବଂଶପାଳ	ବଂଶପାଳ	
117		ଯାତ୍ରା	
118		କୁନରା	
119		ସିଂପୁର	
120		ତଲକେସାରି	

ପରିଚିଷ୍ଟ 3.1
(ପ୍ରକ୍ଷର୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.3)

ରାଜଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଶ୍ରୀ ଜି.ସି.ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅସମାୟୋଜିତ ଅଗ୍ରାମ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ	ବୋକଡ଼ ବହି	ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	ତାରିଖ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ				
1	ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନା	ବିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍‌ରେ ଭରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାମ	14/5/2013	3,00,000
2		ବିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍‌ରେ ଭରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାମ	31/1/2014	95,432
3	ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ	ବିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍‌ରେ ଭରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାମ	29/6/2013	1,00,000
4		ବିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍‌ରେ ଭରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାମ	26/3/2014	50,000
5	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଠାଘର ମରାମତି	24/8/2012	30,000
ସମୁଦାୟ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ				5,75,432
ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ				
6		ବକ୍ଷା ହୋଇନଥିବା ମାନଦେୟ	27/10/2014	11,800
7	ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ	କୌଣସି କାରଣ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ହାତରେ ରଖିଥିବା	17/11/2014	2,000
8		କୌଣସି ଟିକି ମଜୁରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ହାତରେ ରଖିଥିବା	31/1/2015	11,200
9	ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା (ଝଏସି)	ହାତରେ ରଖିଥିବା	14/11/2014	4,700
10		ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା ବଙ୍କନରୁ ଅବଶେଷ	13/12/2014	16,600
11		ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା ବଙ୍କନରୁ ଅବଶେଷ	14/1/2015	2,400
12		ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା ବଙ୍କନରୁ ଅବଶେଷ	14/2/2015	5,800
13		ହାତରେ ରଖିଥିବା	13/3/2015	14,400
14	ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା (ଝଏସି)	ବାଇଁଙ୍କ୍ୟ ଭତା ବଙ୍କନରୁ ଅବଶେଷ	16/3/2015	9,600
15		ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେଲା	18/3/2015	(-) 1,200
16	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦର୍ଶାଇ ହାତରେ ରଖିବା	15/2/2013	1,016
ସମୁଦାୟ ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ				78,016
ସର୍ବମୋଟ				6,53,748

ପରିଶିଷ୍ଟ -3.2
(ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.3)

14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 26ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ୍ୟୁପତ୍ରେ ପାଇଥିବା ବାଣ୍ଟିଲା ଉଦ୍ଧାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ	ହିରାଧରାଜୀଙ୍କ ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ	ପେନସନ, ଯୋଜନା	ପେନସନ ପରିମାଣ	ଅବଧି	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ଶ୍ରୀମତୀ ଚଞ୍ଚଳି ଦେବି ସାମା-କାଳନ୍ଦୀ ଭୋଇ	ଝାରପଡ଼ା	କଟକପଡ଼ା	20.06.2015	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି	500	6/15 ଓ 9/15=4 ମାସ	2000
2	ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତ ଦେବେରା ସାମା-ବସନ୍ତ ଦେବେରା	-do-	-do-	30.09.2015	ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଏସି	300	09/15 ଓ 10/15=2 ମାସ	600
3	ସମାଜନ ଭୋଇ, ପିତା-ବାମ ସମୁ	ବାଗଲପୁର	-do-	21.06.2014	ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଏସି	500	06/14=1 ମାସ	500
4	ସୋନି ଭୋଇ, ପିତା-ବାଜି	-do-	-do-	12.06.2014	ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଏସି	500	6/15 ଓ 7/14=2 ମାସ	1000
5	ବେଣୁଧର ଜେନା, ପିତା-ଗଜେନ୍ଦ୍ର	-do-	-do-	05.07.2014	ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଏସି	300	6/14 ଓ 8/14=3 ମାସ	900
6	ଗୁରୁନାଥ ବାରିକ, ସାମା-ନେତ୍ରାମୟ	ଅଡ଼ଶପୁର	-do-	12.04.2015	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି	300	3/15 ଓ 5/15=3 ମାସ	900
7	ଜୁନି ଦାସ, ସାମା-ଶୁଭବର	-do-	-do-	30.01.2016	ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଏସି	300	1/16 ଓ 2/16=2 ମାସ	600
8	ବିଳାଶ କୋଟା, ସାମା-ଅଭିରାମ	ଝରମାଳ	ଲେଝିପଡ଼ା	22.10.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	10/14 ଓ 11/14=2 ମାସ	600
9	ଚରଣୀ ପ୍ରଧାନ, ପିତା-ଭୁବନ	-do-	-do-	15.09.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	09/14 ଓ 10/14=2 ମାସ	600
10	ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝି, ପିତା-ପତି	-do-	-do-	22.07.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	7/14=1ମାସ	300
11	ସୁନ୍ଦରୀ ସଂ, ସାମା-ଗୋପାଳ	-do-	-do-	18.12.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	12/14 ଓ 1/14=2 ମାସ	600
12	ଜମୁନା ଖଟି, ସାମା-ସୋନ	-do-	-do-	13.11.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	10/14 ଓ 11/14=2 ମାସ	600
13	ପଞ୍ଚାନନ ମାଝି, ସାମା-କାନ୍ତନ	-do-	-do-	27.07.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	7/14 ଓ 10/14=4 ମାସ	1200
14	ମଧୁ ମିଥା, ପିତା-ବିହିରୁ	କଟକପଡ଼ା	-do-	19.12.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	12/14 ଓ 1/15=2 ମାସ	600
15	ଚକ୍ରା ରୋହିତାସ, ପିତା-ସାଗରୀ	-do-	-do-	28.12.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	12/14=1ମାସ	300
16	ସୁଜନା ପୁରଜେ, ପିତା-କନ୍ଦୁ	ଖୁଲୁଗିରା	-do-	03.10.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	09/14 ଓ 1/15=5 ମାସ	1500
17	ଲିଙ୍ଗା ମାଝି, ପିତା-ସମୁଦ୍ର	-do-	-do-	01.08.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	7/14 ଓ 10/14=4 ମାସ	1200
18	ରାଧା ମୁଖା, ସାମା-ସୁଶା	-do-	-do-	27.11.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	11/14 ଓ 12/14=2 ମାସ	600
19	ବସୁ କିଶାନ, ପିତା-ଗୁପ୍ତଧର	-do-	-do-	25.08.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	8/14 ଓ 11/14=4 ମାସ	1200
20	ଉପାସି କାଲେ, ସାମା-ବଜରା	-do-	-do-	05.06.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	5/14 ଓ 1/15=9 ମାସ	2700
21	ମୋହନ ସାହୁ, ପିତା-ଶ୍ରୀଧର	-do-	-do-	20.11.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	11/14 ଓ 12/14=2 ମାସ	600
22	ତନାଲି ବାଗ, ସାମା-ଲତି	-do-	-do-	23.09.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	09/14 ଓ 12/14=4 ମାସ	1200
23	କୁଳମଣି ରାଣୁ, ପିତା-ଶ୍ରୀ	-do-	-do-	19.07.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	7/14 ଓ 11/14=5 ମାସ	1500
24	ଦାମୋଦର ସାହୁ, ପିତା-କନ୍ଦସିଂହ	-do-	-do-	15.03.2014	ଆଇନିଏଲ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟିପିଏଲ୍	300	3/14 ଓ 10/14=8 ମାସ	2400

କ୍ର.ସଂ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଗ୍ରାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟର ତାରିଖ	ଯୋଗ୍ୟତା	ପେନସନ ପରିମାଣ	ଅନ୍ୟ	ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
55	ରମି ବାରିକ, ପିତା-ନନ୍ଦ	-do-	-do-	-do-	17.08.2015	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	8/15 ଉ.12/15=5 ମାସ	1500
56	ଦାମଦର ନାୟକ, ପିତା-ରତନା	-do-	-do-	-do-	26.07.2015	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	500	7/15 = 1 ମାସ	500
57	ନାଲମଣୀ ଜେନା, ସାମା-ମାଗୁଣୀ	-do-	-do-	-do-	31.10.2015	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	10/15 ଉ.12/16= 3 ମାସ	900
58	କୃପାସିଦ୍ଧ ରାଉତ, ପିତା-ବଲ୍ଲଭ	ସରଦାଙ୍ଗ	-do-	-do-	13.07.2015	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	500	6/15 = 1 ମାସ	500
59	ଶଶୀ କୁମାର, ଭିକା	ନାରାୟଣପୁର	-do-	ସୋନପୁର	19.12.2014	ଏଲ୍‌ଏସି	300	12/14 ଉ. 3/15 = 4 ମାସ	1200
60	ମୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରୁପୁରାଣୀ	-do-	-do-	-do-	02.01.2015	ଏଲ୍‌ଏସି	300	12/14 ଉ. 3/15 = 4 ମାସ	1200
61	ଦାସ ଶଶି, ଘାସି	-do-	-do-	-do-	30.12.2014	ଏଲ୍‌ଏସି	300	12/14 ଉ. 3/15 = 4 ମାସ	1200
62	ସାତାରାମ ନାଏକ, ପିତା-କନ୍ଦ	ମଣ୍ଡାଳ	-do-	କଲମପୁର	27.01.2014	ଏଲ୍‌ଏସି	300	1/14 ଉ. 4/14 = 4 ମାସ	1200
63	ବେଣୁ କନ୍ଦ, ପିତା-ଦେବୀ କନ୍ଦ	-do-	-do-	-do-	04.12.2013	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	11/13 ଉ. 4/14 = 6 ମାସ	1800
64	ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି, ପିତା-ଧନ	-do-	-do-	-do-	15.12.2013	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	12/13 ଉ.10/14=11ମାସ	3300
65	ମଧୁସୂଦନ ବରଗି, ପିତା-ଭାଗିରଥ	ଦେଓପୁର	-do-	-do-	20.8.2013	ଏଲ୍‌ଏସି/ଏସି	300	8/13 ଉ. 7/14 = 12 ମାସ	3600
66	ହରିହର ସାହୁ, ପିତା-ଶତ୍ରୁଘ୍ନ	-do-	-do-	-do-	23.03.2014	ଏଲ୍‌ଏସି	300	3/14 ଉ. 7/14 = 5 ମାସ	1500
67	ବିଭୀଷଣ ମହାପାତ୍ର, ପିତା-ମାଳବିକା	-do-	-do-	-do-	18.01.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	1/14 ଉ. 8/14 = 8 ମାସ	2400
68	ଉତ୍ତମ ଚାଲିଶ, ପିତା-ସାଧୁ	-do-	-do-	-do-	22.05.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି (80 ବର୍ଷ)	500	5/14 ଉ. 9/14 = 5 ମାସ	2500
69	ସତ୍ୟବାନ ସାହୁ,	-do-	-do-	-do-	01.09.2014	ଏଲ୍‌ଏସି/ଏସି	300	8/14 ଉ. 10/14 = 3 ମାସ	900
70	ସାବିତ୍ରୀ ନାଥ, ସାମା-ରାମେଶ୍ୱର	-do-	-do-	-do-	19.01.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	1/14 ଉ. 09/14 = 9 ମାସ	2700
71	ମଙ୍ଗଳା ବେଣୁ, ସାମା-ବେଣୁଧର	-do-	-do-	-do-	22.10.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି (80 ବର୍ଷ)	500	10/14 = 1 ମାସ	500
72	ଗାୟତ୍ରୀ ଜାଲ, ସାମା-ସୁକୁମାରୀ	-do-	-do-	-do-	16.12.2013	ଏଲ୍‌ଏସି	300	12/13 ଉ.10/14=11 ମାସ	3300
73	କାଠ ଲେଖିଆ, ସାମା-ଭରତ	-do-	-do-	-do-	27.11.2013	ଏଲ୍‌ଏସି	300	11/13 ଉ.10/14=12 ମାସ	3600
74	ଧନେଶ୍ୱର ହଂସ, ପିତା-ଗୋବିନ୍ଦ	-do-	-do-	-do-	22.3.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	3/14 ଉ. 11/14 = 9 ମାସ	2700
75	ଶ୍ରୀମତୀ ଘା. ପିତା-ଶ୍ରୀମା	-do-	-do-	-do-	07.4.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	3/14 ଉ. 10/14 = 8 ମାସ	2400
76	ସଂଜାତନ ସାହୁ, ପିତା-ପତି	ଝାଉର	-do-	ଝାଉର	18.06.2013	ଏଲ୍‌ଏସି	300	6/13 = 1 ମାସ	300
77	ଦୁର୍ଗାମାମ ମାଝି, ପିତା-ଚମରୁଧର	-do-	-do-	-do-	25.03.2013	ଏଲ୍‌ଏସି	300	3/13 = 1 ମାସ	300
78	ପାଟିଆ ବନକେଶ୍ୱର, ସାମା-ବାଲେଶ୍ୱର	-do-	-do-	-do-	05.03.2013	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	(300*2)+400	2/13 ଉ. 4/13 = 3 ମାସ	1000
79	ସୁଧୀ ବନକେଶ୍ୱର, ସାମା-ଶଶୀଧର	-do-	-do-	-do-	02.07.2013	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	6/13 = 1 ମାସ	300
80	ସୁମିତ୍ରା ବନକେଶ୍ୱର, ସାମା-ପିତାମହ	-do-	-do-	-do-	04.01.2013	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	12/12 ଉ. 3/13 = 4 ମାସ	1200
81	ବାବିଶାର ମହାପାତ୍ର,	-do-	-do-	-do-	19.7.2014	ଏଲ୍‌ଏସି	300	7/14 ଉ. 8/14 = 2 ମାସ	600
82	ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ପିତା-ଦୀନକର	ବରଗଡ଼	-do-	ବରଗଡ଼	03.09.2014	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	8/2014 = 1 ମାସ	300
83	ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପିତା-ଦତ୍ତା	-do-	-do-	-do-	4.11.14	ଅଲଜିଏଲ୍‌ଏସି	300	10/14 ଉ. 11/14 = 2 ମାସ	600

ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରେ ସମାପିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋଡାପରାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ)

କ୍ର. ସଂ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ମୂଲ୍ୟର ତାରିଖ	ସେବକର ଯୋଜନା	ସେବକର ପରିମାଣ	ଅବଧି	ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
84	ସୁନ୍ଦରୀ ବସୋୟା	-do-	-do-	12.11.13	ଓଏସି	400	9/13 ଓ 10/13 = 2 ମାସ	800
85	ମନୋଜ ନାଏକ, ପିତା-ହରି	ଧୂମାଗଲ	-do-	06.09.14	ଓଏସି	300	8/14 ଓ 11/14 = 4 ମାସ	1200
86	ସାତା ରଣା, ସାମା-ରଘୁ	-do-	-do-	26.11.13	ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	800	10/13 = 1 ମାସ	300
87	ପାଣ୍ଡବ ବିଶ୍ୱାଳ, ପିତା-ପମ୍ପୁ	-do-	-do-	11.10.12	ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	9/12 ଓ 10/12 = 2 ମାସ	600
88	ତପୋଲ ସାଲ୍, ସାମା-ବରଜ	-do-	-do-	11.10.12	ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	9/12 ଓ 10/12 = 2 ମାସ	600
89	ବନୁଶ ନାଏକ, ପିତା-ଗଣେଶ୍ୱର	ଶିଳିଡି	କେନ୍ଦୁଝର	22.08.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	8/15 ଓ 9/15 = 2 ମାସ	600
90	ରୁଧ୍ର ମୁଖା, ପିତା-ଶୁକ୍ର	-do-	-do-	4.10.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	9/15 ଓ 10/15 = 2 ମାସ	600
91	କାଳିନୀ ନାଏକ, ସାମା-ଅନାଦି	-do-	-do-	29.7.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	7/15 = 1 ମାସ	300
92	କେତୁକା ବେଣ୍ଟା, ଅନାଦି	ସାନ୍ତାପୁର	ରାଜି	03.08.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	7/15 ଓ 11/15 = 5 ମାସ	1500
93	ନିମାଣ ବରଣ ଅଡ଼ିଭୁକ୍ତି, କାଶିନାଥ	-do-	-do-	27.4.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	4/15 ଓ 5/15 = 2 ମାସ	600
94	ଅନୁଜି ସାହୁ, ଆକ୍ରମ	-do-	-do-	10.10.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	09/15 = 1 ମାସ	300
95	ଜଳଧର ମହାପାତ୍ର, ଦୁଲା	-do-	-do-	25.9.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	09/15 = 1 ମାସ	300
96	ଲୀତ୍ୟା ବେଣ୍ଟା, ଚାମୋଦର	-do-	-do-	7.7.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	6/15 ଓ 7/15 = 2 ମାସ	600
97	ପୁଲ ବେଣ୍ଟା (80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ), ଶିତା	-do-	-do-	19.08.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	500	8/15 ଓ 10/15 = 3 ମାସ	1500
98	ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାମନ୍ତରାୟ (80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ), ରାସଲୁଡ଼	-do-	-do-	19.08.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	500	8/15 ଓ 10/15 = 3 ମାସ	1500
99	କୁମ୍ଭର ସାହୁ (80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ), ଉଦୟନାଥ	-do-	-do-	6.7.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	500	06/15 ଓ 08/15 = 3 ମାସ	1500
100	ଧନେଶ୍ୱର ସାଲ୍ (80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ), ଗଣପତି	-do-	-do-	31.10.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	500	10/15 ଓ 11/15 = 2 ମାସ	1000
101	ଦୁଲାଶି ଭୋଇ, ବେଣ୍ଟୁ	ହୁକୁପୁର	-do-	20.10.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	10/15 = 1 ମାସ	300
102	ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁକୁଳ, କିରନ	-do-	-do-	14.07.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	6/15 = 1 ମାସ	300
103	କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା, ଉତ୍ତର	-do-	-do-	14.05.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	4/15 ଓ 5/15 = 2 ମାସ	600
104	ଉଷା ସାହାଣୀ, ଗୁମାମା	-do-	-do-	23.05.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	5/15 = 1 ମାସ	300
105	ଲଳିତା ସାମଲ, କମ୍ପୁ	-do-	-do-	24.04.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି/ ଏମ୍‌ଟି‌ସିଏଲ	300	4/15 ଓ 5/15 = 2 ମାସ	600
106	ଅଧିକାରୀ ନାୟକ, ମାଳତୀ	କରନାଥପୁର	-do-	04.11.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	10/15 ଓ 11/15 = 2 ମାସ	600
107	ପାଲୁଣି ବେଣ୍ଟା (80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ)	-do-	-do-	31.07.15	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	500	7/15 = 1 ମାସ	500
108	ରମେଶ ମାଝି, ଶାମେନ୍ଦ୍ର	ଗୋଡାଗୁଡା	ମାଲକାନାଗିରି	3.2.14	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	1/14 ଓ 2/15 = 14 ମାସ	4200
109	ନିମାଣ ମିଶ୍ର, ଲୋକନାଥ	-do-	-do-	1.8.14	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	7/14 ଓ 6/15 = 12 ମାସ	3600
110	ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁକ୍ରା	-do-	-do-	17.02.14	ଆଇଡିଏମ୍‌ଏସି	300	2/14 ଓ 2/15 = 13 ମାସ	3900
111	ହିରା ମାଝି, ସୁକୁରା	ପଲ୍ଲୀ	ଯୋଡା	8.6.14	ଏମ୍‌ଏସି	300	5/14 ଓ 1/15 = 9 ମାସ	2700

କ୍ର.ସଂ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ	ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ
112	ହିତାଧିକାରୀ, କାନ୍ଥପୁରୀ ମାଝି	-do-	-do-	19.8.14	ଏନଏସଏସ	300	8/14 ଓ 9/14 = 2 ମାସ	600		
113	ସାବିତ୍ରୀ ଲେଙ୍କା, ହଳଧର ଲେଙ୍କା	-do-	-do-	25.10.14	ଏନଏସଏସ	300	10/14 ଓ 12/14 = 3 ମାସ	900		
114	ଜି. ଅନୁପମା ଦୁଇ, ଡକ୍ଟର	-do-	-do-	17.02.14	ଏନଏସଏସ	300	2/14 ଓ 4/15 = 14 ମାସ	4200		
115	ଶରତ ମହାକୁଡ଼, କୁଷ୍ଠ	୧୫.୦୨.୧୪	-do-	01.02.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	1/15 ଓ 2/15 = 2 ମାସ	600		
116	ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ନାଥ, ଗଣେଶ୍ଵର	-do-	-do-	07.02.14	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	1/14 ଓ 7/14 = 7 ମାସ	2100		
117	ଶ୍ରୀକେତେ ଦାସ, ରଙ୍ଗାଧର	-do-	-do-	23.12.14	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	12/14 = 1 ମାସ	300		
118	ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ର, ଧନିଆ	-do-	-do-	24.07.14	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	7/14 = 1 ମାସ	300		
119	ମିତାଳ ନାଥ, ସାମୁ	-do-	-do-	02.07.14	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	6/14 ଓ 7/14 = 2 ମାସ	600		
120	ସୁକୁମାର ନାଥ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ	-do-	-do-	08.07.14	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	6/14 ଓ 7/14 = 2 ମାସ	600		
121	ବିମଳ ମହାନ୍ତି	ସୋସା	୧୫.୦୨.୧୪	15.11.14	ଏନଏସଏସ / ଏସଏସ	300	11/14 ଓ 11/15 = 13 ମାସ	3900		
122	ଦୁର୍ଲଭା ମହାନ୍ତି	-do-	-do-	12.11.14	ଏନଏସଏସ / ଏସଏସ	300	10/14 ଓ 8/15 = 11 ମାସ	3300		
123	ଦାମୋଦର ନାଥ	-do-	-do-	22.05.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	5/15 ଓ 10/15 = 6 ମାସ	1800		
124	ଡାକ୍ତର କରୁଣା	-do-	-do-	19.06.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	6/15 ଓ 09/15 = 4 ମାସ	1200		
125	ଶ୍ରୀକେତେ ଦାସ	-do-	-do-	17.06.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	6/15 ଓ 10/15 = 5 ମାସ	1500		
126	ମହା ମାଝି	-do-	-do-	30.11.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	11/15 ଓ 1/16 = 3 ମାସ	900		
127	ସାବିତ୍ରୀ ଦେବି	-do-	-do-	20.03.15	ଅଲଜିଏନଏସଏସ	300	03/15 ଓ 10/15 = 8 ମାସ	2400		
ମୋଟ										
									175700	

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 5.1.3.5)

ଆର୍ ଏଫ୍ ଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ନଥିବା ବାସଗୃହ (ଡିୟୁ) ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ତିଥିଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅଞ୍ଚଳର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା ଡିୟୁର ସଂଖ୍ୟା		ଡିୟୁ ପ୍ରତି ଅବେଳ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)		ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗାଫାଲଥିବା ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇପାରିବାର କାରଣ	
			ନୂଆ ଡିୟୁ	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	ନୂଆ ଡିୟୁ	ମୋଟ		
1	2	ଉତ୍ତର ମୁଖା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ -2	160	0	2.99	0	478.40	ମାଲ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡିକ୍ରେଟ୍ (ଗ) ସଂଖ୍ୟା 16081/2016 ରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ବିଧିର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
2	3	କରକରୁ ହୁଡ଼ା ଏବଂ ହରିଜନ କଲୋନୀ	96	0	3.27	0	313.92	କୌଣସି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ହିରାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କୋଠାଘର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ।
3	5	ପଣ୍ଡା କଲୋନୀ ଏବଂ ଚାଳି ପେଣ୍ଠ	208	0	2.91	0	605.28	2012 ର ଡିକ୍ରେଟ୍ (ଗ) ସଂଖ୍ୟା 16,740 ରୁ 16,747ରେ ମାଲ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯଥା ପୂର୍ବସ୍ଥିତିରେ ଅପଲାଇ ହିରାଧି ଏବଂ ହିରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀ ଓ ଅର୍ଡ୍ଡର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯାହା ବନ୍ଦୀର ବିଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା।
4	6	ପର୍ଯ୍ୟାୟ - VI	0	474	0	3.12	1478.88	ମାତ୍ର 122 ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
5	7	ଗେର, ବେରା କେନାଲ ଗଳି, ଜାଗିଲି ଗଳି, ବାଣସାହି ଗଳି ଏବଂ ମୋଟି ଗଳି	176	66	3.12	3.12	755.04	ହିରାଧିକାରୀ ନାମରେ କରଲା ରହିଥିବାରୁ, ଚୟନ କୋଠାଘର ପାଇଁ ହିରାଧିକାରୀମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା।
6	8	ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର, ବେଢ଼ା ପଥର, ରାମ ନଗର ଓଡ଼ିଆ ଗଳି ଏବଂ ମିଳିତାବା ପଡ଼ିଆ	332	280	3.58	3.58	2190.96	ଡିକ୍ରେଟ୍ (ଗ) ସଂଖ୍ୟା 16327/2016, ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ବିଧିର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ରୋକ, ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କରଲା ରହି ପଞ୍ଜୀ ଘର ଥିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ।
7	9	ପନଖଲି, ବାଣସାହି ଗଳି, ମୁରୁକଣ୍ଡିର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହରିଜନ ନଗର	232	114	3.58	3.58	1238.68	ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧିନରେ ଥିବା ଜମି, ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କରଲା ରହି ପଞ୍ଜୀର ଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 59 ଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜି ହେବା।
ମୋଟ			1204	936	2138	7061.16		

(ଉତ୍ସ: ଡିପ୍ଟିଭୁର ମହାନଗର ନିଗମରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 5.2
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 5.2.4.1)

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଏସ୍‌ଟି ଏମ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉପଯୋଜିତ ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ

ଉପାଦାନ	ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ପାଲିକା		ପିପିଲି ଏନ୍‌ଏସି		ପୂର୍ବା ପୌର ପାଲିକା		ରଣପୁର ଏନ୍‌ଏସି		ସମଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ		ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ
	ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ଟ୍ୟାକ୍ସ	ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ଟ୍ୟାକ୍ସ	ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ଟ୍ୟାକ୍ସ	ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ଟ୍ୟାକ୍ସ	ପ୍ରାଥମିକ ପାଣ୍ଠି	ଟ୍ୟାକ୍ସ		
ଆଇଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଲ୍	105.47	28.80	41.45	9.75	186.40	143.72	23.60	10.40	503.52	2.28	860.44	194.95
ସିଟି/ପିଟି	13.98	0	4.88	2.82	19.50	0	0	0	13.00	5.2	51.36	8.02
ଆଇଇସି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଏ	5.10	1.10	1.97	0	11.73	5.74	0.95	0.30	20.36	6.87	40.11	14.01
ସିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଏ	1.27	0.27	0.49	0	2.18	42.05	0.24	0.20	5.09	0	9.27	42.52
ଏସ୍ ଚକ୍ରାଧିକାରୀ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ମୋଟ	125.82	30.17 (23.98%)	48.79	12.57 (25.76%)	219.81	191.51 (87.3%)	24.79	10.90 (43.97%)	541.97	14.35 (2.65%)	961.18	259.50 (27%)

(ଉପର ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ପାଞ୍ଜି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଉପଯୋଜିତ ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ)

ସଂକ୍ଷେପଣ ଶିକ୍ଷକୋଷ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ

ଏଏପି	ଆନୁଆଲ୍ ଆକସନ୍ ପ୍ଲାନ
ଏଡିଏର୍	ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହଟ୍ କଲଚର
ଏଇ	ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ଡିଚର୍
ଏପିଓ	ଆଡଭାଇସରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଫିସର
ବିଡିଏ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟୀ
ବିଡିଓ	ବୁକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର
ବିଇଏମ୍‌ସି	ବୁକ୍ସ ପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍
ବିଏମ୍‌ସି	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍
ବିଏନ୍‌ଆର୍କିଏସ୍‌କେ	ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜିବ୍ ଗାନ୍ଧି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ବିଆର୍‌ସିଏମ୍‌ଏସ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି
ସିବି	କ୍ଲୋଜିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ
ସିବି ଆଣ୍ଡ ଏଆଣ୍ଡଓଇ	କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ଡିଚର୍
ସିଇ	ଟିଏଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ସିଏର୍‌ସି	କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର
ସିଏଲ୍‌ଟିସି	ସିଟି ଲେଉଟଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେଲ୍
ସିଏମ୍‌ସି	କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍
ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି	ସେକ୍ସ୍ଟାଲ୍ ସାଂକ୍ସନିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ସିଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି	ସିଟି ଲେଉଟଲ୍ ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ
ସିଟି	କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାଏଲ୍
ଡି2ଡି	ଡୋର ଟୁ ଡୋର
ଡିଡି	ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଲେ
ଡିଡିଏର୍	ଡେପ୍ୟୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହଟ୍ କଲଚର
ଡିଡିଓ	ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇନିଂ ଅଫିସର
ଡିଏଲ୍‌ସିସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଉଟଲ୍ କନଭର୍ଜେନ୍ସ କମିଟି
ଡିଏଲ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଉଟଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ଡିଓସ୍	ଡିସାଇନିଂ ଅଫିସର
ଡିପିଆର୍	ଡିପେଲ୍ଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଡିଆରଡିଏ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସୀ
ଡିୟୁସ୍	ଡେଲିଭ୍, ସ୍ଟୁନିଟ୍
ଇଓ	ଏକଜ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର
ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍	ଇକୋନୋମିକାଲି ଉତ୍ତର ସେକ୍ଟର
ଏଫ୍‌ସି	ଫିକାଲ୍ କଲିଫର୍ମ
ଏଫ୍‌ଡି	ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ଏଫ୍‌ଟିଓ	ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଡିଟର
ଜିଆଇଏସ୍	ଜ୍ୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଜିଓଆଇ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଜିଓଓ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଜିପି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଜିପିଇଓ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର
ଜିଆର୍‌ଏସ୍	ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ
ଏର୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ୟୁଡିଡି	ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅବ୍‌ନାଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ

ଏର୍ବରସ	ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ସ
ଏର୍ପିସି	ହାଇପାଠ୍ଟାର କମିଟି
ଏର୍ସସ୍‌ଫୋଲ	ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା
ଏର୍ଟି	ହାଇଡ୍ରୋ ଟ୍ୟାଲର୍
ଆଇଇସିଆଣ୍ଡପିଏ	ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଡୁକେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଠ୍ଟାରନେସ୍
ଆଇଏର୍ଏର୍ଏଲ୍	ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ଆଲ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ସ ଲାଗ୍ରିନ୍
ଆଇଟି	ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଜେଇ	ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଏଇ	ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଜେଏମ୍‌ଡି	ଜଏନ୍ ମିଶନ ଡିରେକ୍ଟର
ଜେଏନ୍‌ଏନ୍‌ୟୁଆର୍‌ଏମ୍	ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ରିନ୍‌ଆଲ୍ ମିଶନ
ଜେପିଆଇ	ଜଏଷ୍ଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର
ଏଲ୍‌ଆଇଜି	ଲୋୟର ଇନକମ୍ ଟ୍ରାପ୍
ଏମ୍‌ବି	ମେଜରମେଣ୍ଟ ବୁକ୍
ଏମ୍‌ବିପିଠ୍ଟୋଲ	ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା
ଏମ୍‌ଜିଏ	ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍	ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ନେସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍‌ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍
ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍	ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଏମ୍‌ଓଏ	ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ
ଏମ୍‌ଓଏର୍‌ୟୁପିଏ	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ପୋଭର୍ଟି ଆଲିଭିଏସନ୍
ଏମ୍‌ଓଆରଡି	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଏମ୍‌ଓୟୁଡି	ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଏମ୍‌ଆର୍	ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍
ଏନ୍‌ଏସି	ନୋଟିଫାଇୟାଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍
ଏନ୍‌ସିସିସି	ନେସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଏନ୍‌ଇଇଏସ୍‌ସିଓ	ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି	ନେସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଓଏପି	ଓଲଡ୍ ଏଜ୍ ପେନସନ୍
ଓବି	ଓପନିଙ୍ଗ୍ ବାଲାନ୍ସ
ଓସିସିଏଲ୍	ଓଡ଼ିଶା କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଡି	ଓପନ୍ ଡିଫିଜେସନ୍
ଓଡିଏଫ୍	ଓପନ୍ ଡିଫିଜେସନ୍ ଫି
ଓଡିପି	ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାବଲଡ୍ ପେନସନ୍
ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍	ଓରିଶା ଜେନେରାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରୁଲ୍‌ସ୍
ଓଏମ୍‌ଇଜିଏ	ଓଡ଼ିଶା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜିଂ ଇକୋନୋମି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ଓପିଏସ୍‌ଏପି	ଓରିଶା ପସ୍ତାୟତ ସମିତି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋସେଡିଅର
ଓପିଡିପି	ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ଓଆରଇଜିସି	ଓରିଶା ରୁରାଲ୍ ଏମ୍‌ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାଉନସିଲ୍
ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏସି	ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍‌ଡିଂ‌ଆରେନ୍ସ
ଓରିସି	ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋଡ
ଓୟୁଏର୍‌ଏମ୍	ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ମିଶନ
ଓଡିପିଏସ୍‌ଏସି	ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଟର ସଭିସ୍ ସେରେଜ୍ ବୋର୍ଡ
ପିଏଏନ୍	ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର
ପିଡିଏସ୍	ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍

ପିଇଓ	ପଞ୍ଚାୟତ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର
ପିଆଇୟୁ	ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ
ପିଏମ୍ଏଡ୍	ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ୍‌ଭାସ୍ ଯୋଜନା
ପିଏମ୍‌ୟୁ	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍
ପିଆର୍	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ପିଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁଡି	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜିଙ୍ଗ୍ ଓ୍ଵାଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ପିଏସ୍	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି
ପିଟି	ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ
ଆର୍ଏବି	ରନିଙ୍ଗ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ
ଆର୍ଏଡ୍‌ଆଇ	ରାଜୀବ ଆଡ୍‌ଭାସ୍ ଯୋଜନା
ଆଇପିଏଲ୍	ମେସର୍ସ ରୁରୁଲିଷେକ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଆର୍ଏଫ୍‌ପି	ରିଭେନ୍ସା ଫର୍ ପ୍ରୋପୋଜାଲ୍
ଆର୍ଏମ୍‌ସି	ରାଉରକେଲା ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍
ଆର୍ଡ୍‌ଆର୍	ରେକର୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍
ଆର୍ଏସ୍‌ବିଡ୍‌ଆଇ	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା
ଏସ୍‌ଏସ୍	ସୋସିଆଲ୍ ଅଡିଟ୍ ୟୁନିଟ୍
ଏସ୍‌ଇଜିସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍
ଏସ୍‌ଇଜିଏଫ୍	ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଣ୍ଡ
ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ
ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସିପିଓଏ	ସ୍ଟାଟ୍ ଫ୍ରି ସିଟି ପ୍ଲାନ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟନ୍
ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଆଇ	ସର୍ଭିଜ୍‌ସ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ସରୋଜଗାର ଯୋଜନା
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏନ୍‌ଏ	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସୀ
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର୍ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ସାଂସନିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଟିସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେଲ୍
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡି	ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶନ ଡିରେକ୍ଟର
ଏସ୍‌ପିସିବି	ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ୍
ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ଡ୍‌ଓଆର୍	ଷ୍ଟାଟିଫାଏଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ଉଇଦାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍
ଏସ୍‌ଟିଇପି	ସ୍ଵେଚ୍ଛାଶାଳୀ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଭଲନରେବଲ୍ ଗ୍ରାଉବାଲ୍ ଗୁପସ୍
ଏସ୍‌ଡ୍‌ଓଏମ୍	ସଲିଡ୍ ଡେଫ୍ଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ଟିସି	ଟୋଟାଲ କଲିଫର୍ମି
ଟିଏଫ୍‌ସି	ଥାଟିନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ
ଟିଆଇଏନ୍	ଟ୍ୟାକ୍ସିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୟର
ଟିପିଆଇଏମ୍‌ଏ	ଥାଡି ପାର୍ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ଏଜେନ୍ସୀ
ୟୁଏଲ୍‌ବି	ଅର୍ବିନ୍, ଲୋକାଲ ବଡି
ଭିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି	ଭିଲେଜ୍ ଲେଭଲ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାଜକ
www.saiindia.gov.in

www.agodisha.gov.in