



ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟୁକ୍ତକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ

ରାଣିଜିପକ
31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ
(ଫର୍ମା- 4)



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଭାରତର
ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ
ପ୍ରତିବେଦନ

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ

ସଂଖ୍ୟା-4
ବାଣିଜ୍ୟକ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ବିଷୟ ସାରଣୀ

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		vii
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ		ix-xv
ଅଧ୍ୟାୟ I		
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ	1	1-18
ଉପକ୍ରମଣିକା	1.1 ଓ 1.2	1
ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	1.3 ରୁ 1.5	2
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ	1.6 ରୁ 1.8	2-3
ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟୟ, ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ରଣ	1.9 ରୁ 1.11	4-5
ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସହ ତାରତମ୍ୟର ମିଳାମିଶା	1.12 & 1.13	5-6
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	1.14 ରୁ 1.20	6-9
ହିସାବ ବୁଢ଼ାନ୍ତରେ ବକେୟା	1.21 ରୁ 1.26	9-10
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ	1.27 ରୁ 1.29	10-11
ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା	1.30 ରୁ 1.35	11-14
ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାୟ	1.36	14
ପୃଥକ୍ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନାର ସ୍ଥିତି	1.37	15
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ	1.38	15-17
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର	1.39 ରୁ 1.40	17-18
ଅଧ୍ୟାୟ II		
ସରକାରୀ କର୍ମାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମାକ୍ଷା	2	19-114
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ	2.1	19-52
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	-	19-20
ଉପକ୍ରମଣିକା	2.1.1 ରୁ 2.1.2	20-21
ସମାକ୍ଷା ପରିସର	2.1.3	21
ସମାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.1.4	21-22
ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ	2.1.5	22
ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି	2.1.6	22-23
ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ	2.1.7 ରୁ 2.1.58	23-51
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଳନାର ପରିଣାମ	2.1.8	23-24
ପାଣ୍ଠି ପରିଚ୍ଛଳନା	2.1.9 ରୁ 2.1.20	24-29
ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ	2.1.21 ରୁ 2.1.26	29-32

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
କଷ୍ଟମ୍ ମିଳନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ସଂପର୍କିତତା ଓ ଦେୟ	2.1.27 ରୁ 2.1.37	32-37
ଅଶା ବ୍ୟାଗ୍ର ସଂଗ୍ରହଣ	2.1.38	37-38
ଚିତ୍ତ ପାଇବା କେନ୍ଦ୍ର	2.1.39 ଓ 2.1.40	38-39
ପିତୃସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ବିତରଣ	2.1.41 ରୁ 2.1.46	39-43
ପିତୃସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ	2.1.47 ରୁ 2.1.50	43-45
ନିଜସ୍ୱ ଗୋଦାମ ଘର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା	2.1.51	45
ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.1.52 ଓ 2.1.53	45-48
ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁଦ୍ରଣ	2.1.54	48-49
ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା	2.1.55	49
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା	2.1.56 ରୁ 2.1.58	50-51
ସାକାରୋକ୍ତି	-	52
ଉପସଂହାର	-	52
ସୁପାରିଶ		52
ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ନିର୍ମାଣ କ୍ରିୟାକଳାପ	2.2	53-88
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	--	53-54
ଉପକ୍ରମଣିକା	2.2.1 ରୁ 2.2.4	54-55
ସମୀକ୍ଷା ପରିସର	2.2.5	55-56
ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.2.6	56
ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ	2.2.7	56
ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି	2.2.8	56-57
ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ	2.2.9 ରୁ 2.2.71	57-87
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ	2.2.10 ରୁ 2.1.12	57-60
ଯୋଜନା	2.2.13 ଓ 2.2.14	60
ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.2.15 ଓ 2.2.16	61-62
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି	2.2.17 ରୁ 2.2.19	62-64
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ	2.2.20 ରୁ 2.2.27	64-68
ଠିକାଗ୍ରମିକ ନିୟୁକ୍ତି	2.2.28 ଓ 2.2.29	68
ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ	2.2.30	68-69
ଆର୍ଥିକ ଟେଣ୍ଡର ମାନକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିୟୁକ୍ତି	2.2.31	69-71
ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା	2.2.32 ରୁ 2.2.48	71-79
ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ	2.2.49 ରୁ 2.2.57	79-82
ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିଚାଳନା	2.2.58 ରୁ 2.2.61	82-84
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା	2.2.62	84
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା	2.2.63 ରୁ 2.2.65	85

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.2.66 ରୁ 2.2.70	85-86
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା	2.2.71	86-87
ସାକାରୋକ୍ତି	-	87
ଉପସଂହାର	--	87
ସୁପାରିଶ	--	88
ଦ୍ଵି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.3	89-114
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	--	89-90
ଉପକ୍ରମଣିକା	2.3.1 ରୁ 2.3.6	90-92
ସମୀକ୍ଷା ପରିସର	2.3.7	92
ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.3.8	92
ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ	2.3.9	93
ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି	2.3.10	93
ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ	2.3.11 ରୁ 2.3.53	93-113
ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି) ମଡ୍ୟୁଲ	2.3.12 ଓ 2.3.13	94
ତୃତୀୟ ଅନୁରୂପାକରଣ	2.3.14 ରୁ 2.3.19	94-99
ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଣ ଉପଯୋଗ	2.3.20 ଓ 2.3.21	99-100
ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ମଡ୍ୟୁଲ	2.3.22	100
ତୃତୀୟ ଅନୁରୂପାକରଣ	2.3.23 ଓ 2.3.24	100-101
ହିସାବ ନାତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତିକ୍ରମ	2.3.25	101-102
ବହନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ	2.3.26	102
ଏସ୍‌ଏପି କୁ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯିବା	2.3.27 ରୁ 2.3.38	102-107
ଫିକୋ ମଡ୍ୟୁଲ	2.3.39	107
ତୃତୀୟ ଅନୁରୂପାକରଣ	2.3.40	107-108
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବର ନିକାସ ନକରିବା	2.3.41	108
କାରବାରର ପାଠ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବ୍ୟବହାର	2.3.42	108-109
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ	2.3.43	109
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପାଜିତ ସୁଧର ଗଣନା	2.3.44	109
ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ	2.3.45	110-111
ବିକ୍ରେତା ପରିଚାଳନା	2.3.46	111
ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ	2.3.47 ରୁ 2.3.51	111-113
ଲେଖା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତିର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.3.52	113
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ	2.3.53	113
ସାକାରୋକ୍ତି	--	113

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ଉପସଂହାର	--	114
ସୁପାରିଶ	--	114
ଅଧ୍ୟାୟ III		
ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାର ମନ୍ତବ୍ୟ	3	115-149
ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ	3.1 ରୁ 3.14	115-146
ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ସେବାକର ଉପରେ ପରିହାୟମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.1	115-116
ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲର ପରିହାୟମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.2	116-117
ଇଡ଼କଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍		
ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାଦନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.3	117-119
ଲାମ କୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.4	119-120
ଜଣେ ଘରୋଇ ପକ୍ଷକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	3.5	120-122
ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋଲ୍‌ର ଅଣସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି	3.6	122-124
ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	3.7	124-125
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	3.8	125-126
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ଅବିବେକୀ ଅର୍ଥ ପରିଚ୍ଛଳନା	3.9	126-128
ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
କାଢୁ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ କ୍ଷତି	3.10	128-131
ତୃତୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଜନିତ କ୍ଷତି	3.11	131-132
ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	3.12	132-133
ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଜନିତ କ୍ଷତି	3.13	134-135
ଦି' ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍		
ନୂତନ କୋଇଲା ନୀତି (ଏନ୍‌ସିଡି‌ପି) ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ବିତରଣ	3.14	135-146
ସାଧାରଣ		
ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଅନୁଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ	3.15	146-149

ପରିଶିଷ୍ଟ

ସଂଖ୍ୟା	ସବିଶେଷ ବିବରଣ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1.	ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି, ବକେୟା ରଣ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସବିଶେଷ ବିବରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	1.6	151-157
2.	ରୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବିଶେଷ ବର୍ଷର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	1.14 ଓ 1.35	158-165
3.	ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ/ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ଼, ରଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅଂଶଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	1.9	166-169
4.	ହିସାବ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ବାକିଥିବା ପି.ଏସ୍.ୟୁ.ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	1.24	170-171
5.	ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	1.14	172-173
6.	ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପରିଣାମର ବିବରଣ	1.14	174-175
7.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 2009-10 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ବିଗତ ଋଷି ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ ସୂଚାଉଥିବା ବିବରଣ	2.1.8	176-177
8.	ବୁଲ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ଖୁରୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କୋଟାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବିବରଣ	2.1.41	178
9.	2006-11 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଯୋଜନା ପାଇଁ ଋଜୁଳ, ଗହମ ଏବଂ ଚିନିର ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଉଠାଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	2.1.43	179
10.	2006-2011 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍/ଜେଲ୍/ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା/ବିଋତ ବିଭାଗୀୟ ପରିଯୋଜନା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	2.2.35	180-181
11.	ଋଜୁରହିଥିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବିବରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	2.2.36 ଓ 2.2.41	182
12.	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନା ସମାପ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ	3.15.1	183
13.	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	3.15.3	184
14.	ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଚିଠା ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନା ସମାପ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିବରଣ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011)	3.15.3	185

ମୁଖବନ୍ଧ

ସରକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ହିସାବ ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସି.ଏ.ଜି.)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି:

- ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ,
 - ବୈଧାନିକ ନିଗମ, ଏବଂ
 - ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ।
2. ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାର ଫଳ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 19(କ) ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସିଭିଲ୍) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
3. ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବର ସମାକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 619 ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ।
4. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତକ ପରିବହନ ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଏକ ବୈଧାନିକ ନିଗମ, ସି.ଏ.ଜି. ଏହାର ଏକ ମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, 2000 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା ବ୍ୟତିରେକ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କର ସମାକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିସାବର ସମାକ୍ଷା ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁକ୍ତ ଚୁକ୍ତ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କର ସମାକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସି.ଏ.ଜି. ଏକମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ ।
5. ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ 2010-11 ର ସମାକ୍ଷାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରି ନଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 2010-11 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
6. ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ।
7. ଅନୁମୋଦିତ ବିବରଣୀରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ, ଇଂରାଜୀ ବିବରଣୀ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

1. କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956ର ଧାରା 619 ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ସି.ଏ.ଜି.କ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ସି.ଏ.ଜି.କ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 35 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (32 ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ 3 ଟି ବୈଧାନିକ ନିଗମ) ଏବଂ 30 ଟି ନିଷ୍ପ୍ରୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ) ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 0.25 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା 9,320.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଞ୍ଜିକୃତ କଲେ। ଅଧିକାଂଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଏହି କାରବାର ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାର (ଜି.ଡି.ପି.)ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 1,112.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2,524.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ

ସରକାରୀ 65 ଟି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (ମୂଳଧନ ଓ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ) 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହା 3.34 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ 2005-06 ରେ 9,894.44 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 3.34 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2010-11 ରେ 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଧନ ଏବଂ ରଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 2005-06 ରେ 81.49 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଳ୍ପ ହ୍ରାସ ପାଇ 2010-11 ରେ 80.60 ପ୍ରତିଶତ ହେଲା।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ 35 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ 2010-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,400.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଅଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ 287.42 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଥିଲେ। ଲାଭରେ ଅବଦାନ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, (1,089.32 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (166.44 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ

ଲିମିଟେଡ୍ (46.93 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (40.02 କୋଟି ଟଙ୍କା)। ଅତିମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗ୍ରୀଡ୍ କୋ ଲିମିଟେଡ୍ (146.53 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (71.37 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଇଡକଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (39.61 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (28.68 କୋଟି ଟଙ୍କା) ।

କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପରିଷ୍କାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଦାୟୀ ଅଟେ। ସି.ଏ.ଜି.କ୍ୱା ଡିନିଟର୍କ୍ସର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଉନ୍ନତ ପରିଷ୍କାରଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା 2,409.93 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଏବଂ 264.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆୟତାଧୀନ ଥିଲା। ଡେଣ୍ଟି, ପରିଷ୍କାରଣରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି/କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିସର ରହିଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ହିସାବର ଗୁଣବତ୍ତା

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 39 ଟି ହିସାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 12 ଟି ହିସାବରେ ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ 42 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।

ବଜେଟ୍ ହିସାବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା 25 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର 39 ଟି ହିସାବ ବଜେଟ୍ ଥିଲା। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ହିସାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। 30 ଟି ନିଷ୍ପ୍ରୟ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତିତ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

(ଅନୁକ୍ରମ 1)

2. ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମାକ୍ଷା

‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ’ ଏବଂ ‘ଦି’ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଗ୍ରହନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ‘ଦି’ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିମନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗିକ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ପରିଷ୍କଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

<p>କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କର୍ଷକ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦ (ସିଏମଆର୍) ର ଯୋଗାଣ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ/ଗହମ ଏବଂ ଲେଉଟି ବିନିକୃତ ଯଥାକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତ ଏବଂ ବିନିକୃତମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ପଦ୍ଧତି (ପିଡିଏସ୍)ରେ ବିତରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1980 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ପିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଷ୍କଳନା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣର ଦକ୍ଷ ପରିଷ୍କଳନା, ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା, ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବସିଡି ଦାବିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାରଦର୍ଶୀତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପରିଷ୍କଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସମନ୍ୱୟ କମ୍ପାନୀର କର୍ମସମ୍ପାଦନାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।</p>	<p>ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା</p>
<p>ପିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆର୍ଥିକ ପରିଷ୍କଳନା</p> <p>ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ ମୋଟ 8,494.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ କରଜ ନେଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଲା ଯାହାର ପ୍ରତିପୂରଣ କର୍ଷକ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର/ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସର୍ବସିଡି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ପରିଷ୍କଳନାରେ ବହୁତ ଟୁଟି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ନିମନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଅଧିକ ନଗଦ କରଜ ନେବାରେ ପରିହାରୀୟ ସୁଧର କ୍ଷତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଗଲା, ଯଥା - ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥସାମ୍ବାଧିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରେରଣରେ ବିଳମ୍ବ (ସୁଧ କ୍ଷତି - 8.23 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଦକ୍ଷାବିଜ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ଆଗତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ (52.20 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆଦ୍ୟାବଧି କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ ଲେଖା ଚୁକ୍ତି ନକରିବା ଏବଂ କର୍ଷକ ମିଳିତମାନଙ୍କଠାରୁ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ (7.76 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଇତ୍ୟାଦି ।</p>	<p>ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସି.ଏମ୍.ଆର୍ କୁ ସଂପର୍କିତ ଓ ବିତରଣରେ ବହୁତ କମି ରହିଥିଲା । କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2008-11 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ବନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଷକ ମିଳିତ ମାନେ 14.45 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ରୁ 4.31 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ର ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାରିଖ ଠାରୁ 6 ରୁ 510 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନୁରୂପ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଧାନର ଦର ବାବଦରେ (627.86 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅବରୋଧ ହୋଇ 20.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2006-07 ରୁ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ଛାଡ଼ି କଲା ଏବଂ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ରେ 111 ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କ ଉପରେ 9.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ରୁପକ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡାଭୋଗ କଲାନାହିଁ । କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2006-10 ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷ୍କଳନା/କର୍ଷକ ମିଳିତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଭାଉଚର କାଗଜ ପତ୍ର ବିନା ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 32.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡି ଲେବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଅନିୟମିତ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡ୍ରାଏଡ଼ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ 7.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅହେତୁକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ନ କରିବାରୁ 5.78 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା । ଖିଲାପକାରୀ ସି.ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେନିୟମ ଭାବେ ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।</p>
	<p>ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ</p>
	<p>ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦ, ଗହମ ଏବଂ ବିନିର କମ୍ ଉଠାଣ ଯୋଗୁଁ ଯଥାକ୍ରମେ 1.98 କୋଟି, 0.95 କୋଟି ଏବଂ 11.20 କୋଟି, ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର 11.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଲା । ପୁଣି</p>

ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ - ବଲାଙ୍ଗୀର - ଜଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ଉପରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଏସିଏଲ୍ ଉତ୍ତରଣ କମ୍ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ 53.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାରୀୟ ଆର୍ଥିକ ବୋଧ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ମୋଟ 66,525 ଟି ନିକଳି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 7.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4,574 ଏମ୍.ଟି ଉତ୍ତରଣ ବେନିଫିସିଆଲିଟି ବ୍ୟୟନ କରାଗଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନରେ ଅନୁଚିତ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ 6.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାରୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିଷ୍କରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଗମ ଆଡ଼ହଳ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରି ଆଧାରରେ କର୍ମଚରୀ ନିୟୁତ୍ତ କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତକୁ ଅଧିକାରୀ କରାଯାଇ, ଯଥା ସମୟରେ ଧାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ସଂଗ୍ରହର ହିସାବରେ ଚାରତମଧର ମିଳାମିଶା, ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ନିଗମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା । ଏମ୍ଆଇଏସ୍

ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିଷ୍କରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିଗମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ, ଉଠାଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟନ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରି ପାରିଥାନ୍ତା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚୋଚ୍ଚ ସୁପାରିଶ ରହିଛି - ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଳକା ପାଣ୍ଡିର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା ବ୍ୟୟନ ସହ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା; କର୍ମ ମିଳର ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷିକା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା; ବ୍ୟୟନ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପି.ଡି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠାଣ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟୟନ କରିବା; ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପକ୍ଷରୁ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଗମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କରିବା ।

(ଅନୁକ୍ରମ 2.1)

ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (ଜି.ଓ.ଆଇ)ଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର (ଜି.ଓ.ଓ) ପୋଲିସ୍, କାରାଗାର, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭାଗର ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇ 1980 ରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀର 2006-07 ରୁ 2010-11 ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା, ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା

କମ୍ପାନୀ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ 2009-14 ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ବି.ଓ.ଡି) ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିର ଯଥେଚିତ ଉପଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପଦେଶା ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା

(ଏସିପି) ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ବଜେଟ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ, ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଓଓ ଠାରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଥିଲା । ଉପଲକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ ମାତ୍ର 24 ରୁ 39 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା । ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନାର ଓ.ଏ.ଏ. ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ପ୍ରାବଧାନତା ନ ଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ରୁ 390 ଦିନ ଏବଂ 3 ରୁ 720 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ବିଚାର ନ କରିବା, ବହିର୍ଦ୍ଦୃଶ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାବଧାନତା ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା ଭଳି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର 27.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଠିକାଗ୍ରାମିକ ଓ ବାସ୍ତୁକାର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ,

ଠିକାଶ୍ରମିକ ଓ ବାସ୍ତୁକାରଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର 2.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା

କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ନାନବିଧ ଚୂଚି ଯଥା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳର ଅଭାବ, ଠିକାଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 3,014 ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 1,124 ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୁଏତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ (731) ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା (393) ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଏ । ପୁନଃ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା 1,890 ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 1,645 ପ୍ରକୃଷ୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କେବଳ 120 ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟକୁ (ଶତକଡ଼ା 7) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଓ 1,525 ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟକୁ 1 ରୁ 81 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକୃଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ 24.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟତଃ 37 ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଗୃହନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଚୂଚି ଯୋଗୁଁ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା ।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ସେହି ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଉଚିତ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅଧିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଥାନ୍ତା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିପାଇଁ ଋଚି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଅଛି ଯଥା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଏଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ/କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା; ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା; ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା; ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2)

ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ପଡ଼ି, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କମ୍ପାନୀଟି ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମ ପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥରର ଖନନ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା (ମେ 1956) ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ସଂଗ୍ରହଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ସିକ୍ସମସ୍, ଆର୍ପିକେଶନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସ କନ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରୋଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ (ଏସଏପି - କଆରପି) କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଧା ଏସଏପି - କଆରପି ପଡ଼ିର ପାଞ୍ଚଟି ମଡ୍ୟୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏସଏପି ପଡ଼ିର ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ 5 ଟି ମଡ୍ୟୁଲରୁ 3 ଟି ମଡ୍ୟୁଲରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ସମାକ୍ଷା ଫେଡ଼େସାରା ରୁ ମେ 2011 ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସଏପି) ମଡ୍ୟୁଲ

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ଭିତ୍ତିରେ ମାଲ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନର ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ ତଥ୍ୟକୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ

ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି- ଏସଏପି) ମଡ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ନିବେଶ ଓ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହିସାବ ନାଚିର ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧିରେ ପଡ଼ିର ସାମିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅଣବିଶ୍ଳେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିବେଶ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ବିଲକୁ ସ୍ୱୟଂଚ୍ଚ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିରେ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏବଂ ଗଣମାନ୍ଦିନ ଖଣିରେ 57.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବାବଦରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମାନ ଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣମାନ୍ଦିନ ଖଣିରେ 96.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପଡ଼ିରେ ବୈଧାନିକ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାବଧାନ ସଙ୍କେତ

ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ 82.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ‘ମଡ଼୍ୟୁଲ’

କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟୟ ‘ମଡ଼୍ୟୁଲ’ ମାଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଡ଼ିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ହିସାବ ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଡ଼ିଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ପାଇଁ 386 ଟି ମାମଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 29 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ରୂପେ ବିତରଣ ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆଗରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ପତ୍ର ଏବଂ ବହନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଡ଼ିଟି ପାଇଁ 10.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ବାବଦରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏସ୍ ଏପି ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକରିବା

କମ୍ପାନୀ ବାସ୍ତବିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍ ଏପି ପକ୍ଷରୁ ସହିତ ଏକୀକରଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରେ ହସ୍ତକ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିବେଶ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ 1,655 ଏମ୍ପି ର ମାଲ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 64.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲିଗାସା ପକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଡ଼୍ୟୁଲ

ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତକରିବାରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଫିନୋ) ମଡ଼୍ୟୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଫିନୋ ମଡ଼୍ୟୁଲରେ ଡ଼ିଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ନିବେଶ ଓ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ସହିତ ବିକ୍ରି ଆୟର ସଂସ୍କୃତ ଭାବରେ ସମୋନ୍ମୋଜନ ପାଇଁ ପକ୍ଷକୁ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ପକ୍ଷରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରିର ବିକ୍ରି ଆଦେଶ ଏବଂ ବହି ପତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବାରୁ ଖୁଚୁରା କ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରାମ ନାନା ପ୍ରକାର ରଣା ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପାଠ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣୀର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସଠିକ ଅଧିକୃତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପାଇଁ କାରବାର ସବିଶେଷର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅସମାପ୍ତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସ୍ ଏପି ପକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ

କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହସ୍ତକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ

କମ୍ପାନୀ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯଥା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ସହାୟତା ନୀତି, ସକ୍ଳେଡ ନୀତି କଚ୍ୟାଦିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟାଦ୍ୱର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଚାପୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଚ୍ୟାବଳୀର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବରଜାର ।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ନିବେଶ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ‘ଏସ୍ ଏପି’ ରେ ଡ଼ିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଦା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ଯାହାପାଇଁ ସଠିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସାଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଏସ୍ ଏପି’ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ପକ୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତକ୍ତ ଭାବେ ନିବେଶ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ‘ଏସ୍ ଏପି-କଆରପି’ ରେ ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭରଣା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍ ଏପି ପକ୍ଷରେ ଉପକାରଣକୁ ଅନୁକୂଳତା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରମୁଖ ସମାକ୍ଷାରେ ଗରୋଟି ସୁପାରିଶ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା – କାରବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସରକାରଙ୍କ ପଥଦର୍ଶୀ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରେ ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର; ସମନ୍ୱେଷିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲିପିବଦ୍ଧ ସୁନିର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳିପାରିବ; ସ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରେ ସହିତ ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକୀକରଣ; ଏବଂ କାରବାରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3)

3. ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାର ମନ୍ତବ୍ୟ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପରିଚଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ।

ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଠିକା ରାଜିନାମାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ନହେବା ଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ 5.36 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1 ଏବଂ 3.2)

ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ସାର୍ଥକ ରକ୍ଷା ନହେବା ଯୋଗୁ ଛଅଟି ଘଟଣାରେ 4.97 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 ଏବଂ 3.13)

ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ/ସଙ୍କ ସୋଜନା କରାଯିବା ଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ 3.95 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8 ଏବଂ 3.9)

ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ/ସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4 ଏବଂ 3.12)

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଣଉପଲବ୍ଧି/ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ 0.30 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.14 ଏବଂ 3.11)

କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟର ସାରମର୍ମ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ବୈଧାନିକ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କର ଛାଡ଼କୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇପାରିବା ଫଳରେ ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର 2.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ରତ୍ନାକର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଜନା ଯୋଗୁଁ ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ଅଯୋଜିତ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟର ସୁରାକରଣ ସହିତ ଯୌଥ ଭାବରେ ପରିଚଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଫଳରେ ଇଡ଼କଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର 98.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

ଅସମାଚିନ ଆର୍ଥିକ ପରିଚଳନା ଏବଂ ଘରୋଇ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଠିକାରେ ସମାନ ଯୋଗସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ ଇଡ଼କଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର 21.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ପୈଠ ଏବଂ 63.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5)

ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରୋକତ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ନକରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 83.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତଥା ଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଚଳତ୍ତି/ ଅସୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 2.07 କୋଟି ଏବଂ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.9)

ଦି' ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ କୋଇଲା ବିତରଣରେ ପାରଦର୍ଶୀତା ଏବଂ ସକ୍ଷମତା ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୋଇଲା ବିତରଣ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.14)

ଅଧ୍ୟାୟ I

1. ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

ଉପକ୍ରମଣିକା

1.1 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ (ପି.ଏସ୍.ୟୁ.) ଗଠିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ରୂଡାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ 9,320.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଞ୍ଜିକୃତ କଲେ, ଯାହାକି 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାର (ଜି.ଡି.ପି.)ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶେଷ ରୂଡାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 1,112.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 0.25 ଲକ୍ଷ¹ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ² ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଭାଗୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଭିଲ୍ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

1.2 ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 65 ଟି (62 ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ମିଶାଇ) ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଚାଲିକାଉଁଥିବା ହୋଇ ନଥିଲା।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରକାର	କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	ନିଷ୍ପିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ³	ମୋଟ
ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ⁴	32	30 ⁵	62
ବୈଧାନିକ ନିଗମ	3	-	3
ମୋଟ	35	30	65

¹ ମୋଟ 35 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ।

² ବନ ବିଭାଗ (କେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର)ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ।

³ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ।

⁴ ପାଞ୍ଚଟି 619-ବି କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଥିରୁ ଋଷିଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାନୀ ଅଟନ୍ତି।

⁵ ଚିନିଟି ନିଷ୍ପିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଯଥା: ଇଉକଲ୍ ପାଇପିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାଇସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏସ୍ଏନ୍ କର୍ପରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

1.3 ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 619 ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଧାରା 617 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ସମାବଦ ପୁଞ୍ଜିର ଅନୁଧ୍ୟାନ 51 ପ୍ରତିଶତ ଯଦି ସରକାରୀ/ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ପୁନଶ୍ଚ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 619-ବି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ 51 ପ୍ରତିଶତ ସମାବଦ ପୁଞ୍ଜି ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସରକାର/ସରକାରମାନଙ୍କ, ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ଏବଂ ସରକାର/ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ (ବିବେଚିତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ) ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

1.4 କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 619(2) ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର (କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 617 ରେ ପରିଭାଷିତ) ହିସାବ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର 619 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ।

1.5 ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଧାନପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତିନୋଟି ନିଗମ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମ ପାଇଁ ସି.ଏ.ଜି. ଏକମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମର ସମାକ୍ଷା ଗୁଗର୍ତ୍ ଅକାଉଣ୍ଟାକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ହୁଏ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ

1.6 ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 65 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (619-ବି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ) ରେ 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ (ମୂଳଧନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ) ହୋଇଥିଲା।


(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରକାର	ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ			ବୈଧାନିକ ନିଗମ			ସର୍ବମୋଟ
	ମୂଳଧନ	ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ	ମୋଟ	ମୂଳଧନ	ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ	ମୋଟ	
କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	1,987.71	7,389.55	9,377.26	568.52	161.70	730.22	10,107.48
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	80.36	37.14	117.50	---	---	---	117.50
ମୋଟ	2,068.07	7,426.69	9,494.76	568.52	161.70	730.22	10,224.98


ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଏକ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 1 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

1.7 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ 98.85 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.15 ପ୍ରତିଶତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୁଦାୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 25.79 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ 74.21 ପ୍ରତିଶତ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ ଅଟେ । ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର 2005-06 ରେ 9,894.44 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 3.34 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2010-11 ରେ 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଯାହା ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ ରଣର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା ।



1.8 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ ହାର ନିମ୍ନ ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯଦିଓ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 2005-06 ରେ 81.49 ପ୍ରତିଶତରୁ 2010-11 ରେ 80.60 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ତଥାପି ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2005-06 ରେ 11.69 ପ୍ରତିଶତରୁ 2010-11 ରେ 12.02 ପ୍ରତିଶତ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2005-06 ରେ 2.50 ପ୍ରତିଶତରୁ 2010-11 ରେ 2.88 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2005-06 ରେ 4.32 ପ୍ରତିଶତରୁ 2010-11 ରେ 4.50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।



(ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ପ୍ରତିଶତକୁ ସୂଚାଏ)

ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟୟ, ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ରଣ


1.9 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ ସମନ୍ଧୀୟ ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟୟ, ରଣ, ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଦେୟ ଛାଡ଼ ଏବଂ ରଣରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନରେ ରୁପାନ୍ତର କରିବା ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ସମନ୍ଧୀୟ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 3 ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ନିମ୍ନରେ 2010-11 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେଉଥିବା ତିନି ବର୍ଷର ସବିଶେଷ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2008-09		2009-10		2010-11	
		ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ବଜେଟରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନରେ ବ୍ୟୟ	4	54.22	4	12.56	4	73.00
2.	ବଜେଟରୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ	1	52.52	1	47.22	2	48.03
3.	ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ	15	608.46	12	889.69	11	960.21
4.	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (1+2+3)	17 ⁶	715.20	16 ⁶	949.47	16 ⁶	1,081.24
5.	ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ ରୂପେ ରୁପାନ୍ତରୀତ ହୋଇଥିବା ରଣ	1	1.73	1	0.04	-	-
6.	ରଣ ଛାଡ଼	--	--	--	--	2	180.65
7.	ସୁଧ/ ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ ସୁଧର ଛାଡ଼	2	84.98	--	--	--	---
8.	ମୋଟ ଛାଡ଼ (6+7)	2	84.98	--	--	2	180.65
9.	ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ	--	--	--	--	1	1,600.00
10.	ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଶୃତି	8	1,131.59	8	795.48	5	2,357.53

⁶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ/ରଣ/ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ/ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ।

1.10 ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନାୟ ଶେଷ ଛଅ ବର୍ଷର ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟୟ ନିମ୍ନରେ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଏହା ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଧନ, ରଣ, ଏବଂ ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନାୟ ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟୟ 2007-08 ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 924.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 71.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ବିତରଣ ଯୋଗୁ 2010-11 ରେ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ 1,081.24 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା ।

1.11 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ନଭେମ୍ବର 2002) ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପଲକ୍ଷ ରଣ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକତମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ରଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ୍ (ଜି.ସି.) ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥିଲେ । ବର୍ଷ 2010-11 ରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ 1,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଦ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2010-11 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2,357.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଋଷିଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜି.ସି. ବାବଦକୁ ସରକାରଙ୍କୁ 1.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜି.ସି. ବାବଦକୁ ଋଷିଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର 52.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସହ ତାରତମ୍ୟର ମିଳାମିଶା

1.12 ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦକୁ ବଜେଟ୍ ଦେୟର ସଂଖ୍ୟା ଅଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସଂଖ୍ୟାରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଲେ ସମନ୍ୱିତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି

ପାର୍ଥକ୍ୟର ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିମ୍ନରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମକ୍ଷାୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କେଉଁ ସମକ୍ଷାୟ ବକେୟା	ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପାର୍ଥକ୍ୟ
ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ	1,724.07	2,116.58	392.51
ରଣ	2,022.15	3,581.71	1,559.56
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି	2,002.74	2,357.53	354.79

1.13 ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ 40ଟି⁷ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ହିସାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁବର୍ଷରୁ ମିଳାମିଶା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2009 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ ମହାଲେଖାକାର ଡିନିଟି⁸ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସମକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଦୁଇଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତ ମିଳାମିଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ମହାଲେଖାକାରର ଅପ୍ରେଲ 2011 ରେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ । ତଥାପି ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଶୁ ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ, ପାର୍ଥକ୍ୟର ମିଳାମିଶା ପାଇଁ ସମୟ ସାମା ଭିତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

1.14 ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଣାମ ଯଥାକ୍ରମେ ପରିଶିଷ୍ଟ 2, 5 ଓ 6 ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାର (ଜି.ଡି.ପି.)ର ଅନୁପାତ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ । ନିମ୍ନ ସାରଣୀ, 2005-06 ରୁ 2010-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାର ସମକ୍ଷରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)


ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ⁹	5,493.67	5,772.26	7,257.81	8,093.78	8,573.26	9,320.78
ରାଜ୍ୟ ଜି.ଡି.ପି.	78,953	93,374	1,06,466	1,22,165	1,50,946.38	1,86,356
ରାଜ୍ୟ ଜି.ଡି.ପି. ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାରର ପ୍ରତିଶତ	6.96	6.18	6.82	6.63	5.68	5.00

⁷ 13 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମିଶାଇ ।

⁸ ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ।

⁹ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶେଷ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ।

1.15 କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା 2005-06 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲାଭ ନିମ୍ନ ବାର୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆଯାଇଛି ।



(ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ)

ଉପରୋକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା 397.79 କୋଟି ଟଙ୍କା (2006-07) ରୁ 2,175.29 କୋଟି ଟଙ୍କା (2009-10) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ 35 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଟି ଉଦ୍ୟୋଗ 1,400.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଅଟି ଉଦ୍ୟୋଗର 287.42 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 1956 ର ଧାରା 25 ରେ ପଞ୍ଜିତ ହୋଇନଥିବା ଗୋଟିଏ¹⁰ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ‘ବିନା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ’ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୁଲେ ଚରିଟି¹¹ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ । ଲାଭରେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (1,089.32 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (166.44 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (46.93 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (40.02 କୋଟି ଟଙ୍କା) । ବୃହତ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍ (146.53 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (71.37 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଇଡକଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଡ୍ୱାର୍କସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (39.61 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (28.68 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ୟତମ ।

1.16 ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି । ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ

¹⁰ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ପରିଶିଷ୍ଟ-2 ର କ୍ର.ସଂ.-କ-30)
¹¹ ବୈତରଣୀ ଖେଳ କୋଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ମହାକଳି ବା କୋଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଏରିଆ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-କ- 16, 20, 27 ଏବଂ 29)

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ 2,409.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ଏବଂ 264.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଉନ୍ନତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷ-ଓ୍ୱାରା ବିଶଦ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିଶଦ ବିବରଣ	2008-09	2009-10	2010-11	ମୋଟ
ନିର୍ମାଣ	1,191.16	2,175.29	1,112.83	4,479.28
ସି.ଏ.ଜି.କ୍ୱ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କ୍ଷତି	417.38	1,062.95	929.60	2,409.93
ନିଷ୍ପଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ	259.35	5.15	--	264.50

1.17 ସି.ଏ.ଜି.କ୍ୱ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କ୍ଷତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଉନ୍ନତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଦାୟାଦୁବୋଧତା ଓ ବୃଦ୍ଧିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ।

1.18 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିସରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସର୍ବିଶେଷ ବିବରଣ	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳ (ପ୍ରତିଶତରେ)	14.80	10.94	18.59	15.14	20.21	9.78
କରଜ	7,828.13	7,495.60	5,929.23	5,573.22	5,549.32	7,588.39
କାରବାର ¹²	5,493.67	5,772.26	7,257.81	8,093.78	8,573.26	9,320.78
କରଜ/କାରବାର ଅନୁପାତ	1.42:1	1.30:1	0.82:1	0.69:1	0.65:1	0.81:1
ଫୈଠ ସୁଧ	650.29	580.45	478.85	402.59	358.19	361.09
ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ/ (କ୍ଷତି)	(1,541.66)	(1,441.03)	(17.36)	1,269.44	2,135.60	2,339.35

1.19 ଉପରୋକ୍ତ ପରିସରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଳତାର ମିଶ୍ରିତ ଧାରା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଅଛି । ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ 9.78 (2010-11) ରୁ 20.21 (2009-10) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଧି (2006 ରୁ 2011) ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ 2010-11 ରେ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା (9.78 ପ୍ରତିଶତ) । ଏହା ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରୀଂ କ୍ଷେତ୍ରର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରତିଫଳ 72.64 ପ୍ରତିଶତ (2009-10) ରୁ 30.55 ପ୍ରତିଶତ (2010-11) କୁ ହ୍ରାସ ହେବା ଜନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ 800.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା । କରଜ କାରବାର ଅନୁପାତ ବର୍ଷ 2005-06 ରେ 1.42:1 ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବର୍ଷ 2009-

¹² 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବିଶେଷ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ।

10 ରେ 0.65:1 ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ 2,039.07 କୋଟି ଟଙ୍କା କରଜରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁ ଏହା ବର୍ଷ 2010-11 ରେ 0.81:1 କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ 2005-06 ରେ 1,541.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରୀକୃତ କ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ 2010-11 ରେ 2,339.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତଥାପି, ବର୍ଷ 2010-11 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ 2,524.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

1.20 ଦଶମ ଅର୍ଥ କମିଶନ୍‌ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ପ୍ରୋସାହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରୋସାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ପରିମିତ ପ୍ରତିଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ, ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଋଷି ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ ଉପରେ ଲାଭାଂଶ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଶେଷ ରୁଡାକ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 24 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମୋଟ 1,400.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ତିନିଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା: ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା, 0.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଲାଭାଂଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ହିସାବ ରୁଡାକ୍ତରେ ବକେୟା

1.21 କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 166, 210, 230, 619 ଓ 619-ବି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ହିସାବ ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପର ୦ାରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଡାକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରୁଡାକ୍ତ, ସମାକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରୁଡାକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

କ୍ର.ସଂ.	ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	32	32	33	35	35
2.	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଡାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	33	35	34	46	39
3.	ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	65	62	54 ¹³	43	39
4.	ଉଦ୍ୟୋଗ ପିଛା ହାରାହାରି ବକେୟା ହିସାବ (3/1)	2.03	1.94	1.64	1.23	1.11
5.	ହିସାବ ବକେୟା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	31	29	28	27	25
6.	ବକେୟା ହିସାବର ଅବଧି	1 ରୁ 7 ବର୍ଷ	1 ରୁ 7 ବର୍ଷ	1 ରୁ 5 ବର୍ଷ	1 ରୁ 5 ବର୍ଷ	1 ରୁ 5 ବର୍ଷ

1.22 ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଯଦିଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ପିଛା ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ବକେୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା 25 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ 39 ଟି ହିସାବ ବକେୟା ଅଛି। ଏଣୁ ବକେୟା ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁବନ୍ଧ ଭାବରେ ରୁଡାକ୍ତ କରିବା ଉପରେ

¹³ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-ଗ- 29 ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଯଥା: ଏଲ୍‌ମାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ସାତ ବର୍ଷର ହିସାବ ବକେୟା ଥାଇ 2008-09 ବର୍ଷରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

1.23 ଏହା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ବକେୟା ଥିଲା । ମୋଟ 30 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 19¹⁴ ଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ 11 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ 10 ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବକେୟା ଥିଲା ।

1.24 ପରିଶିଷ୍ଟ 4 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 14 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ 2,211.59 କୋଟି ଟଙ୍କା (ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ: 76.22 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରଣ: 326.32 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନୁଦାନ: 1,809.05 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ । ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ପ୍ରାବଧାନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ଓ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଡିର କ୍ଷରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ।

1.25 ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ବିହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଗୃହିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । ମହାଲେଖାକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ୍ରୁଟ୍ୟମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବକେୟା ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମହାଲେଖାକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2011) । ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରି ନଥିଲୁ ।

1.26 ଉପରୋକ୍ତ ବକେୟା ହିସାବର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ସାମୟିକ ଭାବରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ

1.27 ମୋଟ 30 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	32	31	33	33	30

ଯେହେତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତିନିଟି¹⁵ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ 2010-11 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

¹⁴ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-ଗ- 1,3,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,17,20,21,22,26,27 ଏବଂ 28 ।
¹⁵ କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ।

ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦରମା ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦକୁ 0.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା ।

1.28 ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ସ୍ତର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

କ୍ର.ସଂ.	ବିଶଦ ବିବରଣ	କମ୍ପାନୀ ସଂଖ୍ୟା
1.	ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	30
2.	ଉପର (1) ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ	
(କ)	କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ	10 ¹⁶
(ଖ)	ସେକ୍ସାକୃତ ଭାବରେ ସମାପନ	9 ¹⁷
(ଗ)	ବନ୍ଦ ଯଥା: ରହିତାଦେଶ/ନିଲେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ।	11

1.29 ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ 4 ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେକ୍ସାକୃତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଅର୍ଜିକାର/ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ 11 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଚଳୁରଖିବା ବା ଅନ୍ୟଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି । ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଗତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ବିଷୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା

1.30 ମୋଟ 34 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାନୀ 2010-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର 36 ଟି ସମୀକ୍ଷିତ ହିସାବ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଟି କମ୍ପାନୀର 34 ଟି ହିସାବ ଅନୁପୂରକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଅନୁପୂରକ ସମୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ହିସାବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାନ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସି.ଏ.ଜି. ଏବଂ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଶଦ ବିବରଣ	2008-09		2009-10		2010-11	
		ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ଲାଭରେ ହ୍ରାସ	11	38.78	17	161.61	14	1,145.50
2.	କ୍ଷତିରେ ବୃଦ୍ଧି	7	350.72	5	68.53	3	65.22
3.	ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା	9	146.55	8	48.00	12	192.71
4.	ହିସାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନରେ ତ୍ରୁଟି	7	23.45	5	36.50	7	291.35

¹⁶ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-ଗ- 3,5,6,7,9,20,21,22,27 ଏବଂ 28 ।

¹⁷ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-ଗ- 1,4,10,12,13,15,16,17 ଏବଂ 26 ।

1.31 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ 36 ଟି ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12 ଟି ହିସାବରେ 42 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିସାବମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁପାଳନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିଲା।

1.32 କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍; (2009-10)

- ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ସମିତିର ଅପ୍ରେଲ 2010 ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବାବଦକୁ 670.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ନକରିବା ଫଳରେ 670.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବଦକୁ କମ୍ ଏବଂ ଲାଭ ବାବଦକୁ ଅଧିକା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀରାଜ୍ୟ ଲିମିଟେଡ୍ (2009-10)

- ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (53.95 କୋଟି ଟଙ୍କା), ବେଦାନ୍ତ ଆଲ୍ୟୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ (0.29 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ହିଣ୍ଡାଲକୋ (0.22 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଜନିତ ବିଳମ୍ବିତ ଅଧିକାର ପୈଠକୁ ପ୍ରାବଧାନ ନକରିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ, ଚଳନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ 54.46 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (2010-11)

- ଇର୍ ଅର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାରଖାନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ଅବକ୍ଷୟ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଅନୁସୂଚୀ XIV ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅବକ୍ଷୟ ଦର ଠାରୁ କମ୍ ଦାବୀ କରିବା ଫଳରେ ଅବକ୍ଷୟ ବାବଦକୁ 23.11 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଆସ୍ତି ଏବଂ ଲାଭ ବାବଦକୁ ସେହି ପରିମାଣ ଅଧିକା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (2009-10)

- କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ 1,305 ଘନ ମିଟରକୁ ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବରେ ରକ୍ଷାଲିପି ବାବଦକୁ 2.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 63.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଉଚିତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅଧିକା ରକ୍ଷାଲିପି ଦାବୀ ଫଳରେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭରେ 1.56 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଗଲା।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (2008-09)

- ଡିସେମ୍ବର 2007 ରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଧାର/ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ପକ୍ଷ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏକ କାଳୀନ ମିମାଂଶା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଟି ମାମଲାର 39.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିମାଂଶା କରିଥିଲା। ଏହି ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 2.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବକେୟା ରାଶି ଏକ କାଳୀନ ମିମାଂଶା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମିମାଂଶା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବକେୟା ରାଶିର ପୁଣି ଭରଣା ପାଇଁ ପରିସର ନଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହିସାବରେ ପ୍ରାବଧାନଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଉକ୍ତ

ରାଶିକୁ ପ୍ରାବଧାନ ନକରିବା ଫଳରେ ଚଳନ୍ତି ଆସ୍ତି, ରଣ ଓ ଅଗ୍ରୀମ ଏବଂ ଲାଭ ବାବଦକୁ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (2009-10).

- ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଚାରିଫ୍ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ ଆସ୍ତି ବାବଦକୁ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତ 76.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 132.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଲିଂ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ, ଚଳନ୍ତି ଆସ୍ତି (ଆୟୋଗ ଆସ୍ତି) ବାବଦକୁ କମ୍ ଏବଂ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଅଧିକା 55.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

1.33 ସେହିପରି 2010-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିନିଟି¹⁸ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସେମାନଙ୍କର ଡିନିଟି ହିସାବ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ହିସାବ କେବଳ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପରିସର ଭୁକ୍ତ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହିସାବ ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା । ସି.ଏ.ଜି. ଏବଂ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମତ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଶଦ ବିବରଣ	2008-09		2009-10		2010-11	
		ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ଲାଭରେ ହ୍ରାସ	1	0.74	3	2.47	2	4.52
2.	ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା	--	--	2	26.62	1	113.22

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଡିନିଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀକୁ ମତ୍ରବ୍ୟୟୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

1.34 ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ରବ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ (2008-09)

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦରରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 4.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବକୁ ନନେବା ଫଳରେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଣ୍ୟାଗାର ଆୟ, ରଣଦାତା ଏବଂ ଲାଭ ବାବଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4.04 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମ (2008-09)

- ସ୍ତ୍ରୀୟ ଆସ୍ତି (ନଥି ମୂଲ୍ୟ: 0.02 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବିକ୍ରି ଜନିତ ହୋଇଥିବା 5.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭକୁ ହିସାବ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନକରିବା ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଆସ୍ତି ବାବଦକୁ 0.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା, ଅଣପରିଚାଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ 5.98 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଏବଂ ଗଛିତ ମୂଲ୍ୟନ ବାବଦକୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

¹⁸ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ।

- ଜାଗାର ଉପ-ପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ କିଛି (ଅଫେରସ୍ତ)କୁ ଆୟ ଭାବରେ ହିସାବକୁ ନେବା ଫଳରେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଣପରିଚ୍ଛଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ବଳତା ବାବଦକୁ 6.52 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

1.35 କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର 619(3)(କ) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସି.ଏଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣରେ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନେ (ରୂଟା ଥାକାଉଷ୍ଟାଣ୍ଟ) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ/ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସରଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷିତ ସର୍ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା/ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ 22 ଟି¹⁹ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ 21 ଟି²⁰ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ରୂପ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

କ୍ର.ସଂ.	ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର	ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା
1.	ଭଣ୍ଡାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟୁନତମ/ଅଧିକତମ ସୀମା ସ୍ଥିର ନକରିବା	19	କ-2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,19, 20,21,24,25,26,31
2.	କମ୍ପାନୀ କାରବାର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଅନୁରୂପ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି	22	କ-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15, 17,19,20,23,24,28,29,32, ଗ-3
3.	'ମୂଲ୍ୟ' ନଥିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା	4	କ-3,4,19, 20
4.	ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣ ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ, ଅବସ୍ଥା, ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା, କମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତାରିଖ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆସ୍ତ୍ରର ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣା ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସଠିକ୍ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ।	18	କ-1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,19,29, 30,31,32, ଗ-3

ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାୟ

1.36 ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷିତ 28.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 23.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନିନେଇଥିଲେ ଏବଂ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା 15.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

¹⁹ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-କ- 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,19,21,24,25,26,28,30,31,32 ଏବଂ ଗ-3 ।
²⁰ ପରିଶିଷ୍ଟ- 2 ର କ୍ର.ସଂ.-କ- 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15,17,19,20,23,24,26,28,29 ଏବଂ ଗ-3 ।

ପୃଥକ୍ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନାର ସ୍ଥିତି

1.37 ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ ପୃଥକ୍ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (ଏସ୍.ଏ.ଆର୍.) ଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

କ୍ର.ସଂ.	ବୈଧାନିକ ନିଗମର ନାମ	କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍.ଏ.ଆର୍. ଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା	କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ୍.ଏ.ଆର୍. ଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନଥିଲା		
			ଏସ୍.ଏ.ଆର୍. ବର୍ଷ	ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ	ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ
1.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	2010-11	--	--	--
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ	2008-09	ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ	-ସମ-	-ସମ-
3.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମ	2007-08	2008-09	11 ଜୁଲାଇ 2011	ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା

ଏସ୍.ଏ.ଆର୍.ଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଇନ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର (ନିଗମ) ଆର୍ଥିକ କୈଫିୟତ ଯୋଗ୍ୟତା କୋହଳ ହୋଇଯାଏ। ଏସ୍.ଏ.ଆର୍.ଗୁଡ଼ିକର ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଡ଼ରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ

1.38 ରାଜ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳ ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରେ 34 ଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର (ପି.ଏସ୍.ଇ.) ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର/ ଘରୋଇକରଣ/ ପୁନର୍ଗଠନ/ ସମାପନ ପାଇଁ ଗଠିତ (ଅକ୍ଟୋବର 1995) କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସର୍ବ୍ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନକରିବାରୁ ସଂସ୍କାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା (15 ଅପ୍ରେଲ 1999) ଅନୁସାରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସମୟଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାର ଥିଲା। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ନିମିତ୍ତ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ୍ ଗଠନ (10 ଅକ୍ଟୋବର 2000) କରାଯାଇଥିଲା। ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ୍‌ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଷଣାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ଏକ ରୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ (11 ଅକ୍ଟୋବର 2001); ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2002-2005 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2005-2007) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚାରିଟି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର (ଯଥା: ଇଡ୍‌କଲ୍

ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଡକଲ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ହୀରାକୁଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓରିଜେମ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ଅଂଶଧନର ବିନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର 2003 ରୁ ମଇ 2008 ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ହେଲା ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉଦ୍ୟୋଗର ନାମ	ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ	ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	ହିସାବ ରୂପାନ୍ତରେ ବିଲମ୍ବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ମାଲିକ ଦ୍ୱାରା ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଅମିତାସିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଗତ ରହିଥିଲା ।
କାନ୍ତି ଶମୀ ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ବନ୍ଧ କରିବା ପିଟିସନ୍ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବଦଳେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଧ କରିବା ପିଟିସନ୍ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏଲ୍ମାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	ସେକ୍ସାକୃତ ଅବସର ଯୋଜନା କରିଆରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ଭାରମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସହଜ ପ୍ରସ୍ତାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧ କରିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	କମ୍ପାନୀର ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିକଟରେ ବନ୍ଧ ପିଟିସନ୍ ରଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲା ।
ନିୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ²¹	କମ୍ପାନୀର ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲା ।
ଇଡକଲ ଫେରୋକ୍ସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ଘରୋଇକରଣ	ଅକ୍ଟୋବର 1999 ²¹	ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଇଡକଲ୍) ସହ ଇଡକଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଡ୍ରାକ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଡକଲ୍ ଫେରୋକ୍ସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମିଶିଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇଡକଲ୍ ଗୋଟିଏ କୁଶଳା ଭାଗାଦାର ଖୋଜିବାର ଥିଲା ।
କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ଘରୋଇକରଣ	2002-05	ଶିଳ୍ପ ସମକ୍ଷା ବିବାଦ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଯୁନିଟ୍‌ର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	2002-05	କମ୍ପାନୀଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଗ୍ରାଫିକାଲ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଧ	2002-05	କମ୍ପାନୀଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ଥିଲା ।

²¹ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଉଦ୍ୟୋଗର ନାମ	ଗୃହଣ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି
କୋଣାର୍କ ଝୋଟ ଲିମିଟେଡ୍	ଘରୋଇକରଣ	2002-05	ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳୁଅଛି।
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	ମାନବ ସମ୍ପଦ ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପୁନର୍ଗଠନ ସ୍ଥାପନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପୁନର୍ଗଠନ ସ୍ଥାପନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	-ସମ-
ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	- ସମ-
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	- ସମ-
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଦ	2002-05	କମ୍ପାନୀଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଦ	2002-05	ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଗୃହିତ ଦାୟିତ୍ଵ ନିକାଶ ପରେ ଉଚ୍ଚେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚମି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ୍ଦ	2002-05	ହିସାବଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ରୂପାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	ପୁନର୍ଗଠନ	2002-05	ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧିନ ଥିଲା । ଖୋଲା ବଜାର ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଚୟନ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।

ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର

1.39 ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସୁସଂଗତ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂଚରଣ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ଲାଭସେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଧାର ଅଧିନିୟମ, 1995 ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଓ.ଇ.ଆର୍.ସି.) ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଓ.ଇ.ଆର୍.ସି. 144 ଟି (ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ଵ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 25 ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ 119 ଟି) ଆଦେଶ ଜାରୀ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, 2003ର ଧାରା 104 ଅନୁଯାୟୀ ଓ.ଇ.ଆର୍.ସି. ବର୍ଷ 2008-09 ପାଇଁ ତା'ର ହିସାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, 2003 ର ଧାରା 104(2) ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାଲେଖାସମୀକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବାସର୍ତ୍ତ (ଡି.ପି.ସି.) ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 19(3) ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗର ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।

1.40 ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷରିତ (ଜୁନ୍ 2001) ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଗତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ର.ସଂ.	ବିଶଦ ବିବରଣ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ଉପଲବ୍ଧ
1.	ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ 69.73 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ।
2.	ସମସ୍ତ ବିତରଣ ଫିଡରଗୁଡ଼ିକରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ମିଟର ବିଛା କାମ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009	ମିଟର କାମ 59.28 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି ।
3.	ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା	ଡିସେମ୍ବର 2005	86.54 ପ୍ରତିଶତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
4.	ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିତରଣରେ କ୍ଷତି 34 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା 20 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅଛି ।	2009-10	ବର୍ଷ 2010-11 ରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିତରଣ ଜନିତ ମୋଟ 40.37 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହେଲା ।
5.	ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମକ ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା	ଅପ୍ରେଲ 1996	ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଅଧ୍ୟାୟ- II

2. ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା

2.1 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ

କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କଷ୍ଟମ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦ (ସିଏମଆର୍) ର ଯୋଗାଣ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ/ଗହମ ଏବଂ ଲେଉଟି ଚିନିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଏବଂ ଚିନିକଳମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ପଦ୍ଧତି (ପିଡିଏସ୍)ରେ ବିତରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1980 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ପିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା, ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା, ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବସିଡି ଦାବିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାରଦର୍ଶୀତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସମୀକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ନିଗମ ମୋଟ 8,494.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ କରଜ ନେଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଯାହାର ପ୍ରତିପୁରଣ କଷ୍ଟମ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର/ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସର୍ବସିଡି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ନିଗମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଅଧିକ ନଗଦ କରଜ ନେବାରେ ପରିହାରୀୟ ସୁଧର କ୍ଷତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଗଲା, ଯଥା - ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରେରଣରେ ବିଳମ୍ବ (ସୁଧ କ୍ଷତି - 8.23 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଦକ୍ଷାବିଜ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ଆଗତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ (52.20 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆଦ୍ୟାବଧି

କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ ଲେଖା ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବା ଏବଂ କଷ୍ଟମ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦଠାରୁ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ (7.76 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଇତ୍ୟାଦି ।

ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା

ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସି.ଏମ୍.ଆର୍ କୁ ସଂପର୍କିତ ଭାବରେ ବିତରଣରେ ବହୁତ କମି ରହିଥିଲା । କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2008-11 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ବକ୍ସା ଜିଲ୍ଲାରେ କଷ୍ଟମ ମିଳିତ ମାତ୍ର 14.45 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ରୁ 4.31 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ର ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାରିଖ ଠାରୁ 6 ରୁ 510 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନୁରୂପ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଧାନର ଦର ବାବଦରେ (627.86 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅବରୋଧ ହୋଇ 20.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2006-07 ରୁ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ ନିଗମ 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଫି କ୍ଷାଡ଼ କଲା ଏବଂ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ରେ 111 ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କ ଉପରେ 9.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଫି ରୁପକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟରୋପ କଲାନାହିଁ । କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2006-10 ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ/ କଷ୍ଟମ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଭାରତର କାଗଜ ପତ୍ର ବିନା ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 32.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡି ଲେବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଅନିୟମିତ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡ୍ରାଏଜ୍ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ 7.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକତରୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ନ କରିବାରୁ 5.78 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା । ଖିଲାପକାରୀ ସି.ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିସ ଭାବେ ଧାନ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ, ଗହମ ଏବଂ ଚିନିର କମ୍ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1.98 କୋଟି, 0.95 କୋଟି ଏବଂ 11.20 କୋଟି, ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର 11.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଲା । ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ - ବଲାଙ୍ଗୀର - ଜଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ଉପରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଏପିଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ 53.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାରୀ ଆର୍ଥିକ ବୋଧ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ମୋଟ 66,525 ଟି ନିକଳି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 7.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4,574 ଏମ୍.ଟି ଉତ୍ପାଦନ ବେନିଫିଟ ଭାବେ ବ୍ୟୟନ କରାଗଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନରେ ଅନୁଭୂତ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ 6.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାରୀ କ୍ଷତି ହେଲା ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଗମ ଆଡ଼ିହକ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରି ଆଧାରରେ କର୍ମଚରୀ ନିୟୁତ୍ତି କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଅଧିକାରୀ

କରିବା, ଯଥା ସମ୍ଭବରେ ଧାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହର ହିସାବରେ ତାରତମ୍ୟର ମିଳାମିଶା, ହିସାବ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ନିଗମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା । ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିଗମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ, ଉଠାଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟନ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଭାଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରି ପାରିଥାନ୍ତା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସୁପାରିଶ ରହିଛି - ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଳକା ପାଣ୍ଡିର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା; କମ୍ପାନୀ ମିଲର ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା; ବ୍ୟୟନ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପି.ଡି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠାଣ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟୟନ କରିବା; ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଗମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କରିବା ।

ଉପକ୍ରମଣିକା

2.1.1 ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଚିନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ, ଭଣ୍ଡାରଣ, ପରିବହନ, ବ୍ୟୟନ ଓ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହାୟତା ତଥା ସେବା ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାସତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1980 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।

ନିଗମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ, ଧାନକୁ କମ୍ପାନୀ ମିଲର ଉତ୍ପାଦନ (ସି.ଏମ୍.ଆର୍.)କୁ ସଂପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସି.ଏମ୍.ଆର୍.ର ଭଣ୍ଡାରଣ ଓ ପରିବହନ ଏବଂ ବଳକା ସି.ଏମ୍.ଆର୍.କୁ ଭାରତ ସରକାର (ଜି.ଓ.ଆଇ)ଙ୍କ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନା (ଡି.ପି.ଏସ୍) ରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫ୍.ସି.ଆଇ) କୁ ବିତରଣ;
- ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ/ଧାନ ଏବଂ ଚିନିକଳରୁ ଚିନିର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ବ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ୍ସ୍‌କ୍ସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖୁରୁରା ସୁଲଭ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟନ ।

2.1.2 ନିଗମର ପରିଚ୍ଛଳନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସାତ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି । ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା - ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଅଧିକାରୀ (ଏଫ୍.ଏ. ଏବଂ ସି.ଓ) ଉପ ମହାପରିଚ୍ଛଳକ (ଅର୍ଥ), ପାଞ୍ଚଜଣ ମହାପରିଚ୍ଛଳକ (ସଂଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲେଖା ଓ ସମୀକ୍ଷା) ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ନିଗମର 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପରିଚ୍ଛଳକ ତଥା ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଚ୍ଛଳକ ତଥା ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପରିଚ୍ଛଳକ ତଥା ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚ୍ଛଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଗମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନ୍ତି ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ନିଗମର 2,795 ଟି ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର (ପି.ପି.ସି), 212 ଟି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର (ଆର୍.ଆର୍.ସି) ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପରିସର

2.1.3 ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା ବିଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଫେବୃୟାରୀରୁ ମଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 30 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 11²² ଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ । ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତମ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ (6 ଟି) ଓ ବିତରଣ (5 ଟି) ଅନୁସାରେ ବଛାଯାଇଅଛି ।

କମ୍ପାନୀର ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2007 ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗୁରୁରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ପରିଚ୍ଛଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥ୍ୟକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଉଠାଣ ସହ ମିଳାମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ୍ସ୍‌ପାନେନ୍ସନ୍ସ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟିର ଏହି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ (ଏଫ୍.ଏସ୍.ସି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବେଦନ ଅକ୍ଟୋବର 2007 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଟିସ୍ପଣା କରାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

- 2.1.4** କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ:
- ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା ସୁଚାରୁ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା;
 - କମ୍ପାନୀର ଧାନ ଓ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହଣ, ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣର ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା;

²² ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

- ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଋତୁକାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷ ଓ ସଞ୍ଜ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା;
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର, ମିତବ୍ୟୟ ଓ ଦକ୍ଷ ପରିଚ୍ଛଳନା, ଋତୁକାଳ, ଗହମ ଓ ଚିନିର ଉଠାଣ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା;
- ଜନଶକ୍ତିର ସଠିକ ଉପଯୋଗ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା; ଏବଂ
- କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପରିଚ୍ଛଳକମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା।

ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

2.1.5 ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଗମର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମାକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ବଜେଟ୍, ଧାନର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ପେସଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜି.ଓ.ଆଇ. / ଜି.ଓ.ଓ ର ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍. (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଦେଶ;
- ଜି.ଓ.ଓ. ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି ଏବଂ ନିଗମର ଧାନର ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଋତୁକାଳ ଯୋଗାଣ;
- ଜି.ଓ.ଆଇ/ଜି.ଓ.ଓ. ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍. ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମାସିକ ବନ୍ଧନ ଆଦେଶ, ଉଠାଣ ଯୋଜନା, ଏସ୍.ଏ ଓ କଷ୍ଟମ ମିଲରମାନଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମା;
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର. ର ଅନୁମୋଦିତ ଇକୋନମିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗଦ କରଜ (ସି.ସି) ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା (ଏମ୍.ଓ.ୟୁ.) ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ; ଏବଂ
- ବୋର୍ଡ଼ ଓ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚ୍ଛଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

2.1.6 ଲେଖାପରାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାପରାକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା :

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି, ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା;
- ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନି ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସମାକ୍ଷା;
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚ୍ଛଳକ ତଥା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀର ସମାକ୍ଷା;

- ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗହମ ଓ ଚିନିର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଉଠାଣ, ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏସ୍.ଏ./ଏମ୍.ଏଫ୍.ପି.ଏସ୍. ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ ନଥିପତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ;
- ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଲେଖା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିବେଦନ ଓ ବିବରଣୀ ଓ ନଗଦ ବାକିର ରେକର୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବେଦନର ସମାକ୍ଷା;
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସମନ୍ୱୟ ନଥିପତ୍ରର ସମାକ୍ଷା;
- ନିଗମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବକ୍ସା ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର;
- ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଜାରି କରିବା ।

ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

2.1.7 ଆମେ ସମାକ୍ଷା ପରିସର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଛତା 23 ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଖ୍ୟା କରିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 26 ଜୁଲାଇ 2011 ରେ ଆମେ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଗମକୁ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଓ ଏହା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ କମିଶନର୍-ତଥା-ସଚିବ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ (ଏଫ୍.ଏସ୍.ଏବଂ ସି.ଡ୍ବ୍ଲ୍ୟୁ) ଓ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମ୍.ଡି)ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଚାଳନା ବର୍ଗ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉତ୍ତର 27 ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ଦେଇଥିଲେ । ସରକାର 31 ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ନିଗମର ମତାମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମତାମତ ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଯଥାବିଧି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

2.1.8 ନିଗମ ତାର ହିସାବ ବର୍ଷ 2008-09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ବର୍ଷ 2010-11 ପାଇଁ ନିଗମ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳନ କରି ନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ 2010-11 ହିସାବ ବର୍ଷର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ରୂପାନ୍ତ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ, ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବର୍ଷ 2003-04 ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣକୁ କାରଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ସମାପ୍ତ ବିଗତ ଋଷି ବର୍ଷରେ ନିଗମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 7** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପରିଶିଷ୍ଟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ:

- ଅଧିକମାତ୍ରାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ନଗଦ କରଜ ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଗମ ତାର ରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଣ 2007-08 ରେ 588.77 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2009-10 ରେ 3,210.28 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2007-08 ପରଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି, ଚଳିତ ଦେୟ (କମ୍ପାନୀ ମିଲର/ ଏସଏ କୁ ଦେୟ), ଭଣ୍ଡାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚଳୁ ଆସ୍ତି (ପାଇବାକୁ ଥିବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ) ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

- ନିଗମ 'ବିନା ଲାଭ କ୍ଷତି' ଆଧାରରେ ତାର ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଭାରତ/ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରୁ ଆୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଭରଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 2008 ପୂର୍ବରୁ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଋତୁଲର ଦର 5.65 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା ବଦଳରେ 2.00 ଟଙ୍କା ବି.ପି.ଏ.ଲ ଋତୁଲର ବିତରଣ ହେତୁ ନିଗମର ବିକ୍ରୟ 2007-08 ରେ 1,022.22 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2009-10 ରେ 736.88 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
- ଏଫସିଆଇ ରୁ ପାଇଥିବା ଭେଦାତ୍ମକ ଦାବା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରୁ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ବିବିଧ ଆୟ 2006-07 ରେ 2.24 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2009-10 ରେ 18.25 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
- ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ପରିମାଣ ଓ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ 2007-08 ରେ 2006-07 ଠାରୁ 555.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 2009-10 ରେ 2007-08 ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 2,198.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟୟ, ସଂଗ୍ରହଣ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସୁଧ ବ୍ୟୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ପାଣି ପରିଚାଳନା

2.1.9 ନିଗମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଏଚ.ଓ) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ କରଜ ଖାତା ଖୋଲି ଗଠିତ ଋତୁଲ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ 6.50 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 13.50 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ହାରାହାରି 8,494.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ କରଜ ପାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଂଗୃହୀତ ନଗଦ କରଜ ରାଶିକୁ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡି.ଓ)ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ନଗଦ କରଜ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସି.ଏମ.ଆର. ଋତୁଲ ବିକ୍ରି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର/ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରୁ ଭରଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନଗଦ କରଜର ସୁଧଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ସି.ଏମ.ଆର ଋତୁଲ ବିକ୍ରିରୁ ଲବଧ ରାଶି ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବା ଏବଂ ଭାରତ / ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲୁ -

ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ରାଶି ଧରି ରଖିବା

2.1.10 ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଚାଳନାରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ନାମିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀତ ସଂଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଡି.ପି.ସି) ଖାତା (ବିନା ସୁଧ) ଖୋଲି ଥିଲେ। ଡି.ପି.ସି ରେ ଉପାଦାନ ହେଉଥିବା ବିକ୍ରୟ ରାଶି ଡି.ପି.ସି ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସହିତ ଏଫସିଆଇ ର ଋତୁଲ ଓ ଗହମ ସଂଗ୍ରହଣ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିସି ଖାତାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ଏବଂ ବିତରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଉଥିଲା।

2.1.11 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (2006-07 ରୁ 2010-11) ଏବଂ ଏମଡ଼ିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ମେ/ଡିସେମ୍ବର 2008) ଡି.ସି.ପି/ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ବଳକା ପାଣିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ପଡ଼ି ନରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକମାନେ ଡି.ପି.ସି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅବଲୋକନ କଲୁ :

- ପାଣିର ବୃଥା ବ୍ୟବହାର ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଡି.ଏମ. ମାନେ ଡି.ପି.ସି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ପାଣିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗନାର ସାମୟିକ ବିଶଦ ବାବରଣା / ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ।

ଡିପିସି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ
ଥୁବା ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ
ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ
6.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର
ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ବୋଧ
ହେଲା ।

ଡି.ଓ.କୁ ଓ ଡି.ଓ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଟିକୁ ଦେବା ଓ ଉପଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଚ.ଓ. ଡିପିସି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ଜମା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଟିର ପରିମାଣ ଓ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲା । 11 ରୁ 10²³ ଟି ଡି.ଓ. ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ହାରାହାରି ମାସିକ ନ୍ୟୁନତମ ବଳକା ପାଣ୍ଟି (5.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏଚ.ଓ. କୁ ତୁରନ୍ତ ନ ପଠାଇ ଡି.ପି.ସି. ଖାତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଫଳ ସବୁ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ସି.ସି. ଉପରେ 5.43²⁴ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା ।

- ସେହିପରିଭାବରେ 11 ଟି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଟି ରେ ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ ଅତିକମରେ 8.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୁ 3.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳକା ରାଶି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା । ପରିଣାମ ସବୁ ଏହା ନଗଦ କରଜ ଉପରେ 1.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଏଫ.ସି.ଆଇ ରୁ ମାସିକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଡି.ଓ. ସ୍ତରରେ ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆବଶ୍ୟକ ରାତି ସ୍ଥିର କରିବେ ।

ଦାବୀକରାଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିବା

2.1.12 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁତ୍ରପାତ କରାଯାଇଥିବା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀତ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ବଜାର ରତ୍ନ (କେ.ଏମ.ଏସ) 2003-04²⁵ ବର୍ଷ ପର ଠାରୁ ଗୁଡଳ ସଂଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାର ଗୁଡଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ²⁶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଗମ ମୂଲ୍ୟ²⁷ ଓ ଇକୋନୋମିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିଗମକୁ ଦିଅନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତନିମାସରେ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଦାବୀ କରାଯାଉଥିବା 95 ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଜି.ଓ.ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତି କେ.ଏମ.ଏସ ର ବାର୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଦିଆଯାଏ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେ.ଏମ.ଏସ.ର ସମାପ୍ତିର 6 ମାସ ପରେ ହୋଇନଥିବ । ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟିମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ।

କେଏମଏସ୍ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ

2.1.13 ନିଗମ କେଏମଏସ ବର୍ଷ 2005-06 ରୁ 2009-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା । ପରିଣାମ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପାଦିତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବମୋଟ 245.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବୀ କରିପାରିନଥିଲା । ଯଦି କମ୍ପାନୀ କଥିତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, ସି.ସି. ଖାତାରେ 23.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଭାର ଜମିଯାଇଥାନ୍ତା ।

ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ
ମାଗିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ
ନଗଦ କରଜ ବାବଦକୁ 23.01
କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ
ଭାର ।

²³ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
²⁴ ମାସିକ ନ୍ୟୁନତମ ବଳକା ପାଣ୍ଟି ଉପରେ ନଗଦ କରଜ ସୁଧ ହାରରେ ହିସାବ କରାଗଲା ।
²⁵ ଖରିଫ ବଜାର ରତ୍ନ (ଅକ୍ଟୋବର 2003 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।
²⁶ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଡଳର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ।
²⁷ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁଡଳ ଦିଏ ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥୋଚିତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏଣୁ ସମ୍ଭବ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ସୁଧଭାର ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ନିଗମ ପ୍ରକୃତରେ ବାକି 5 ପ୍ରତିଶତ ଜି.ଓ.ଆଇ. ର ସାହାଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ ସମାକ୍ଷିତ ହିସାବ ଜଳଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନପାଇବା

2.1.14 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଋତ୍ନ ବିତରଣରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର (ଭ୍ୟାଟ୍) ଛାଡ଼ି କରନ୍ତି ତେବେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଟ୍ (ଇନପୁଟ୍ ଭ୍ୟାଟ୍) ଓ ଋତ୍ନ ବିକ୍ରିରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଭ୍ୟାଟ୍ (ଆଉଟପୁଟ୍ ଭ୍ୟାଟ୍)ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିପୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଓ ଭ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ି କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2005) କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱିକ୍ଷକରଣ ଦେଇନଥିଲେ। ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନଥିଲା। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେଲା ପରେ (1 ଜୁଲାଇ 2011) ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱିକ୍ଷକରଣ ଦେଇଥିଲେ (9 ଜୁନ୍ 2011), ନିଗମ/ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2005-06 ରୁ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରତିପୁରିତ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି।

ଭ୍ୟାଟ୍ ସମନ୍ୱୟ ବିଶଦ ବିବରଣ/ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 499.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳି ନଥିଲା

ସେହିପରି ଋତ୍ନର ଭଣ୍ଡାରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି²⁸ ପ୍ରତିପୁରିତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନିଗମ ଷ୍ଟକ୍ ବିବରଣ ସହିତ ଭଣ୍ଡାରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତିର ବିଶଦ ବିବରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦରକାର। ନିଗମ କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତିର ବିଶଦ ବିବରଣ ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇନଥିଲେ। ଭ୍ୟାଟ୍ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ୱିକ୍ଷକରଣ ଉପଲବ୍ଧରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତିର ବିଶଦ ବିବରଣ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ଫଳରେ ବର୍ଷ 2005-06 ରୁ ବର୍ଷ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ 449.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳି ନଥିଲା।

ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ରୂପାନ୍ତ କରି ତାହା ଅକ୍ତିମ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ହିସାବଗୁଡ଼ିକରେ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଅଗ୍ରିମ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ନିବେଦନରେ ବିଳମ୍ବ

2.1.15 ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଦେଶ (ଜୁଲାଇ 2009) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ ତିନିମାସ ପାଇଁ ତା' ପରମାସର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି (95 ଶତକଡ଼ା) ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିମାସର ଅଗ୍ରିମ ଦାବି (90 ପ୍ରତିଶତ) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ଖରିଫ୍ ଋତୁ (କେ.ଏମ୍.ଏସ୍) 2006-10 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ରିମ ସାହାଯ୍ୟ (1,231.54 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଅନକ୍ତିମ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ (1,411.34 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଯଥାକ୍ରମେ 79 ଦିନରୁ 62 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ

²⁸ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଋତ୍ନ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି।

ଅଗ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁକ୍ରମ
ସାହାଯ୍ୟ ଦାବିରେ ବିଳମ୍ବ
ଯୋଗୁଁ 22.33 କୋଟି
ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ଖର୍ଚ୍ଚ
ହୋଇଥିଲା

ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସାହାଯ୍ୟ ଦାବିର ସମୟୋଚିତ ନିବେଦନ ହୋଇଥିଲେ ନଗଦ
କରଜ ଉପରେ ପରିଣାମୀ ସୁଧ ଭାର 22.33²⁹ କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ସମୀକ୍ଷାମତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ,
ତଥ୍ୟ ସଂକଳନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଯଥା ସମୟରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନାରେ
ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା । ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ, ସେହି ନେତାଦେଶୀ
ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି ।

କଷ୍ଟମ୍ ମିଲଡ଼୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବିଳମ୍ବ

2.1.16 କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2010) ସମସ୍ତ ମିଲର୍ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନାକୁ ପ୍ରମାଣ
ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ବଳକା କଷ୍ଟମ୍ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ
ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ରର ମୂଳ କପି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିବୃତି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣର ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀର
ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ । ତାହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନାମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
କାଗଜପତ୍ର ସହ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ତେଣୁ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନାମାନେ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ।

ସିଏମ୍ଆର୍ ଦାବି
ଉପସ୍ଥାପନରେ ମାତ୍ରାଧିକ
ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ
କରିବାରେ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁରୂପ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ
7.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ
ଜନିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 11 ଟି ନମୁନା ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 10³⁰ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନାମାନେ
326.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2.41 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ବାବଦରେ 975 କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ରୁ 382 ଦିନ
ବିଳମ୍ବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଆଠଟି³¹ ଜିଲ୍ଲାରେ 1.06 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ
ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଦିଆଯାଇଛି (ଫେବୃୟାରୀ-ଡ଼ିସେମ୍ବର 2010) କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମଇ 2011
ସୁଦ୍ଧା 45,296.80 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉପରେ 82.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ ।
ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କଷ୍ଟମ୍
ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ 2.86 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟର ଦାବି
କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ନଗଦ କରଜ ଉପରେ 7.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ,
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଳମ୍ବର କାରଣ, ମିଲର୍ମାନେ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାରେ
ବିଳମ୍ବ, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଠାରୁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ
ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଅଟେ । ଯାହାହେଉ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ
ଅପ୍ରଭାବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ବାବଦରେ କମ୍ପାନୀ 7.76³² କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ।

²⁹ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବିରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।
³⁰ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
³¹ ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର
³² ଅବରୋଧ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନଗଦ କରଜ ସୁଧ ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ଲେଭି ଚିନିର ଭେଦାତ୍ମକ ପରିମାଣ ଅନାଦେୟ

2.1.17 କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଥିବା ଚିନିକଳଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଲେଭି ଚିନି³³ ସଂଗ୍ରହଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାକ୍ଷୁତି ପ୍ରାପ୍ତ ଦରରେ କରେ । କୁନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚିନିର ଖାଉଟି ସୂଚିତ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲେଭି ଚିନି ଦର ସମାନୀକରଣ ପାଣ୍ଠିରୁ (ଏଲ.ଏସ୍.ପି.ଇ.ଏଫ୍) କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିପୁରଣ କରିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନି ହିସାବ ନାତି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ (ଜୁନ୍ 2001), କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାସରେ ଉଠାଣ କରିବ ତା ପରମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପରିପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲୁ ।

2.1.18 କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଅପ୍ରେଲ 2006 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2007 ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଦାବିର ଭେଦାତ୍ମକ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 50 ରୁ 282 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପୁନଶ୍ଚ 64 ଦିନରୁ 233 ଦିନ ପରେ ତୁଟା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ 1.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି କମ୍ପାନୀକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଡିସେମ୍ବର 2007 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ମଧ୍ୟରେ 78.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି 16 ରୁ 327 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଇଥିଲା । ତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 15.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ବାକି 63.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ରୁ ମିଳିବାର ଅଛି (ନଭେମ୍ବର 2011) ଯାହା ଫଳରେ ଡିସେମ୍ବର 2007 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି 5.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା । ତେଣୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଅଭାବରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି 6.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) (କ) ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଚିନିକଳମାନେ ଦରାକାରୀ କାରାଜପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ନଥିଲେ ଓ (ଖ) ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମାମାଂସା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ, ବିଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଧରି ବହୁଳ ଦାବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ସହିତ ଦାବି ମାମାଂସା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011), ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବେ ।

ଚିନି ଚିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ

2.1.19 ସାଧାରଣ ବର୍ଷନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେକ୍ସମାନଙ୍କୁ ଚିନି ବିତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିନି ଦାମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଲେଭି ଚିନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଯଥାଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ 2009-11 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସମାନେ 223.37 କୋଟି ଟଙ୍କା 2 ଦିନରୁ 65 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲେ (ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଛାଡ଼ ପରେ) । ପରିଶାମତଃ କମ୍ପାନୀକୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ କରଜ ଉପରେ 63.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁଧ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

³³ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିନୀୟମ, 1955 ଅନୁସାରେ ଚିନିକଳଗୁଡ଼ିକରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ଚିନିକୁ ଲେଭି ଚିନି କୁହାଯାଏ ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011), ଆକ୍ଟିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧାନ ଜିଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ

2.1.20 କମ୍ପାନୀ ଋଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ (ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍) ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର (ଓ.ଏସ୍.ସି.ବି) ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଡି.ସି.ସି.ବି) ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସଞ୍ଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରିମ ଦିଆଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳନାମାନେ ପାଣ୍ଡିର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ତଦାରଖ କରିବେ ଯେପରିକି ଡି.ସି.ସି.ବି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବଳକା ପାଣ୍ଡିର ପଡ଼ିରହିବାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 41.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଗ୍ରିମ 2009-10 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତା ମଧ୍ୟରୁ 34.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡି.ସି.ସି.ବି. କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ୍ 2010 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବଳକା 7.48 କୋଟି ଟଙ୍କା 16 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଛଅଟି ଡି.ସି.ସି.ବି. ମାନେ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜିନାମାରେ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଅବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦରେ ଡି.ସି.ସି.ବି. ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 67.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଦାବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ, 2010-11 କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ରେ ଡି.ସି.ସି.ବି. କ୍ଷେତ୍ର ସହ ରାଜିନାମାରେ ସୁଧ ଅସୁଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ।

ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ

2.1.21 ସାଧାରଣ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପରିଚାଳନା କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ଋଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଜନକ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକତମ ଋତୁଳ ସଂଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନା (ନଭେମ୍ବର 1997) ଆନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନା (ଡି.ପି.ଏସ୍) 2003-04 ଖରିଫ ଋତୁ³⁴ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଆସୁଥିଲା । ତଦନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତି ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପେଷା ଯାଉଥିବା ଋତୁଳ (ସି.ଏମ୍.ଆର୍) ର ବର୍ଷନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁଥିଲା ।

କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା (କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ 2009-10 ଠାରୁ) ସ୍ୱାଲୋକ ଆମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସଙ୍ଘ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଋତୁଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହି କଷ୍ଟ ମିଳିତ ଋତୁଳ, ଋତୁଳ ସଂଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଖୁରୁରା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

³⁴ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

2.1.22 ପ୍ରତି ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 2006-07 ରୁ 2009-10 ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ର 93 ରୁ 98 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଋତୁର 91 ରୁ 98 ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିଛି।

କମ୍ପାନୀର ସଂଗ୍ରହଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ କଷ୍ଟ ମିଳିତ ଋତୁର ସଂପର୍କିତ ଏବଂ ବିତରଣରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହଣ

2.1.23 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷୀମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନ ଦେବା ବେଳେ ଧାନ କ୍ରୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ 2008-09 ଓ 2010-11 ରେ 1,489 ରୁ 266 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2,051 ଏମ୍.ଟି ଓ 156 ଏମ୍.ଟି ଧାନ କ୍ରୟରେ ଋଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ଅଣାଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଋଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟର ସତ୍ୟାପନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଋଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ

ପରିଚ୍ଛେଦନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦସ୍ତଖତଗୁଡ଼ିକ ଧାନକ୍ରୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭେଣ୍ଡର ରିସିପୁରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଧାନ କ୍ରୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

2.1.24 ଋଷିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ³⁵ 15 ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,200 ଜଣ ଋଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରିର 8 ରୁ 60 ଦିନ ପରେ ଧାନ (2.03 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ) ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା କଥା। ପୁନଶ୍ଚ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 180 ଜଣ ଋଷୀଙ୍କୁ 0.21 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଧାନ କିଣିବାର 49 ଦିନ ପରେ (ଅଡ଼ିଏ ହେବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ମଧ୍ୟ ପେସ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

ଋଷିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷୀମାନଙ୍କ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2008) ସଚିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟ

2.1.25 କମ୍ପାନୀ 2009-10 ଖରିଫ୍ ଋତୁ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ (ପିଏସିଏସ୍) ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟୁନତମ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟର 2.5 ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ୍ ଦେଇ ନିୟୁତ୍ତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକୃତ ଋଷୀଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା।

ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ :

ଋଷୀମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜୀପୁଞ୍ଜ ବିବରଣ ସଂଗ୍ରହ ନକରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ କମିଶନ ବାବଦରେ 19.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

- ଖରିଫ୍ ଋତୁ 2009-10 ରେ 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,051.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର 11.07 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଶନ୍ ଭାବେ 26.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅପ୍ରେଲ 2011 ସୁଦ୍ଧା 19.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଯିବାରୁ

³⁵ ବରଗଡ଼ (ଋଷୀ : 16) [ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାରରେ]; ବଲାଙ୍ଗୀର (ଋଷୀ : 1,489, ପରିମାଣ: 16,286 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ), ସମ୍ବଲପୁର (ଋଷୀ : 13) [ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାରରେ] ଏବଂ ସୋନପୁର (ଋଷୀ : 1,682, ପରିମାଣ : 1,86,967 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ)

କମ୍ପାନୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଦେଲା ଯେ, ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଋଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣର ହିସାବ ମିଳାମିଶା କରାଯିବ ।

- ଖରିଫ ରତ୍ନ 2009-10 ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ରେ (ଉତ୍କଳେଇ, ଗୁରବାହାଲ, ଖଇରପଦର, ନରୁଲା ଏବଂ ଫରଙ୍ଗ) ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କ୍ରୟ ନକରି ସିଧାସଳଖ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରୁ ଋଷୀଙ୍କ ଘରୁ 15,096 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଉଠାଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ, ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ବାବଦରେ 4.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

- ଖରିଫ ରତ୍ନ 2010-11 ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠଟି³⁶ ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରୁ ମାନେ ବିନା ଓଜନରେ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ନକରି କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରୁ ଧାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି, ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ ସିଧାସଳଖ ତିନିଜଣ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରୁ ଧାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ଓଜନ ଓ ମାପର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମର ମତ୍ରବ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ସହାୟକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ

2.1.26 କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର (ଆର୍.ଏମ୍.ସି)³⁷ କୃଷକ ବଜାର/ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷେତ୍ର/ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ଧାନ କିଣାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିକୁ ନ୍ୟୁନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବଜାର ଫିସ୍ ବାବଦରେ ଦିଅନ୍ତି । ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ (ନଭେମ୍ବର 2008) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ମାର୍କେଟ ଫି ପାର୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଭୁମି ସହାୟତା³⁸ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହାକୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) । ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2006) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍.ଏମ୍.ସି.କୁ ମାର୍କେଟ ଫି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଆର୍.ଏମ୍.ସି. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଭୁମି ସହାୟତା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ।

³⁶ ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍.ର ସାଲାନା, ସିନ୍ଦୂରବାହାଲ ଚଉକ, ଘେସ୍, ସତଲି, କେଶେଇପାଲି, ଲହଣ୍ଡା, ସାତ୍ତାମା ଏବଂ କୁମ୍ଭାରୀ ପି.ପି.ସି. ।

³⁷ କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଣାବିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବଜାର ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

³⁸ ଭିଡିଭୁମି ସହାୟତା ଅଧୀନରେ ନମୁନା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯତ୍ନପାତି, ଓଜନ ମାପିବା ଯତ୍ନପାତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଡିଭୁମି, ଚାର୍ଯ୍ୟୋଲିନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆସବାବପତ୍ର, ବିଶ୍ରାମ ସୁଳା ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲଙ୍ଘନ କରି ଓ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିବା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ନକରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିକୁ ମାର୍କେଟ ଫି ବାବଦରେ 91.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚର 11 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2006-07 ରୁ 2010-11 ଖରିଫ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ମାର୍କେଟ ଫି ବାବଦକୁ 91.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ/ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍.ଗୁଡିକ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏସ୍.ଏଚ୍.ଜି.ଗୁଡିକ/ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକ ଠାରୁ ଭିଡିଭୁମି ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନପାଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଭିଡିଭୁମିର ଉନ୍ନୟନରେ ମାର୍କେଟ ଫି ର ଉପଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ଫି ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ରେ କହିଲେ ଯେ, ମାର୍କେଟ ଫି ଏକ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ସଂପର୍କିତ ବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦେୟ

2.1.27 ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂପର୍କିତ ବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରେ । କଷ୍ଟ ମିଲରମାନେ ସଂପର୍କିତ ବର୍ତ୍ତନ ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତରେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିୟମାବଳୀ ଓ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟ ମିଲର ମାନେ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ସର୍ବାଧିକ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଖରିଫ ଋତୁ 2006-07 ଏବଂ 2007-08 ପାଇଁ ଏବଂ 40 ଦିନ ଭିତରେ 2008-09 ଓ 2009-10 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଧାନ ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 20 ଦିନ କିମ୍ବା 40 ଦିନରୁ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ଦିନକୁ 20 ପଇସା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ଆଦାୟ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଗତଃ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ଅବଲୋକନ କଲୁ ।

ବିଳମ୍ବିତ ସିଏମ୍ ଆର ଦେୟ ଯୋଗୁଁ 627.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ 20.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

2.1.28 କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚାଉଳର ତାଗାବେସ୍ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ ଭାବେ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ମିଲର କେତେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ତାର ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଉନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଠିକ ଭାବେ ଆକଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । 10 ଟି ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ³⁹, 2008-09 ରୁ 2010-11 ଖରିଫ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ମିଲରମାନେ 14.45 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ ମଧ୍ୟରୁ 4.31 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ 6 ରୁ 510 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବରେ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଦେୟ ହେତୁ କମ୍ପାନୀର (ସମପରିମାଣ ଧାନ ବାବଦକୁ) 627.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବରୋଧ ହେଲା ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ 20.28 କୋଟି⁴⁰ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି ହେଲା । ପରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକମାନେ ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ ଦେୟର ରିପୋର୍ଟ ଲୋଡ଼ିନଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଭୃତ ସୁଧ ଜନିତ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ, କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେଷିବା କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଦାମ ଘର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଷାଇବା କାମରେ ନିୟୋଜନ

³⁹ ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁴⁰ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ନଗଦ କରଜ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହାରରେ ସୁଧ ଆକଳନ ।

କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ସଚିବ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍ସାହୀ ଶ୍ରମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ଶ୍ରମତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି ।

2.1.29 ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂଗୃହଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଧାନ ଓ ଚାଉଳର ମହକୁଦ ପରିମାଣକୁ ସମୟେ ସମୟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ, 10 ଟି ବକ୍ସାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସାପ୍ତାହିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନ କେବଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ମାସିକ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିମାସିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳନାମାନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥିବାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂଗୃହଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନେବାକୁ ଥିବା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ସମୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ଅନାଦେୟ

କମ୍ପାନୀ ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରଙ୍କ ଉପରୁ 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ

2.1.30 ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ⁴¹ 2006-07 ରୁ 2009-10 ଖରିଫ ଋତୁ ସମୟରେ 358 ଜଣ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ (20 ବା 40 ଦିନ) ରୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 10.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଆଧାର କରି 3.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହାର କୌଣସି କାରଣର ସତ୍ୟାପନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା (ଅପ୍ରେଲ 2008) ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 111 ଜଣ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରଙ୍କ ଉପରେ 9.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ନଥିଲା

2.1.31 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, 11 ଟି ନମୁନା ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି⁴² ଜିଲ୍ଲାର 2009-10 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 111 ଜଣ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରଙ୍କ ଉପରେ 9.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ହିସାବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଯାଇନଥିଲା କି ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନକରି ସେହି ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011), ବିଳମ୍ବରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଯଥା, ସେମାନଙ୍କ ପେଷାଇବା ଶ୍ରମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ପ୍ରଦାନ, ଜାଗା ଅସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବାଧା ଲାଗିବା ଦାୟୀ ଓ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ, ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳନାମାନେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି, କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି

⁴¹ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁴² ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର (ଖରିଫ ଋତୁ- 2007-08 ରୁ 2009-10) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ, ହୋଲଡିଂ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ପୁନଃ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।

ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିସମ ଭାବେ ଧାନ ଉଠାଣ

2.1.32 କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା 2010-11 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉଚିତ୍ କାରଣ ନ ଥାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ଭାବେ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ, କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳକମାନେ ସେମାନେ ପେଷାଇବା କ୍ଷମତା, ଆୟକର, ବିକ୍ରିକର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଧାନିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ।

2.1.33 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଗଜପତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଶାକ୍ତିଷ୍ଟା ରାଇସ୍ ମିଲର (ଏସ.କେ.ଆର.ଆଇ) ମାଲିକ ଅଶୋକ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ 2009-10 ଖରିଫ ରତ୍ନ ପାଇଁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 166.60 ଏମ୍ପିଟି ଧାନ ବଦଳରେ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି ମାଲିକ 2010-11 ଖରିଫ ରତ୍ନରେ ଶାକ୍ତିଷ୍ଟା ପୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅବିଦ୍ୟମାନ ମିଲ ଗଠନ କରି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ରୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଖରିଫ ରତ୍ନ 2010-11 ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମିଲକୁ 15,415 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ 2.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 10,482 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରାଇଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଖୁଲାପକାରୀ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ନାମରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) ରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଲର ଅବସ୍ଥିତି ନଥିବା ହେତୁ 2.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲିର ଆଶା କରାଯାଇନାହିଁ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତୃଟି ହେତୁ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ଚାଉଳ ବାବଦରେ 4.57 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି

2.1.34 ଖରିଫ ରତ୍ନ 2006-07 ର ଖୁଲାପକାରୀ ଉତ୍ତର ରୋଲର ଫ୍ଲୋର୍ ମିଲସ୍ 2007-08 ଖରିଫ ବଜାର ରତ୍ନରେ ସଂଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ଉକ୍ତ ମିଲର ଆବେଦନ ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2009-10 ଖରିଫ ରତ୍ନ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ରଖି ନିୟୁତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବହେଳା କରି 2010-11 ଖରିଫ ରତ୍ନରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ 3.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,133 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ପି.ଏ.ସି. ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା 2,130 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 749 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ 1,381 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ୁସାତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳକ ଉତ୍ତର ରୋଲର ଫ୍ଲୋର୍ ମିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଉଠାଣକୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେୟରେ ସାମିତ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ତତ୍‌ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ପରିହାର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତୃଟି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଅନିୟମିତ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଚାର୍ଜ/ହାଣ୍ଡେଲିଂ ଚାର୍ଜ ଦେୟ

କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଦସ୍ତାବିଜ ନରଖି, ମଣ୍ଡି ଲେବର ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ 32.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ

2.1.35 ମଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା - ଶସ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା, ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଗଛିତ କରି ଓଜନ କରିବା, ବ୍ୟାଗ ସିଲାଇ କରିବା, ଗଦାମାରିବା, ସମାନ କରିବା, ଟ୍ରକ୍‌ରେ ବୋର୍ଡେଇ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଣ୍ଡି ଲେବର ଚାର୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଖରିଫ ରତ୍ନ 2006-07 ରୁ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଲେବର ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ କମ୍ପାନୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5.76 ରୁ 8.41 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍, ହାଜର ନାମାବଳୀ ପ୍ରାମାଣ ପତ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକଥା।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 11 ଟି ନମୁନା ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି⁴³ ଜିଲ୍ଲାରେ 30.57 କୋଟି ଟଙ୍କା କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କୁ 2006-07 ରୁ 2009-10 ଖରିଫ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ନରଖି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 2006-07 ରୁ 2009-10 ଖରିଫ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ 1.87 କୋଟି ଟଙ୍କା କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନା ପ୍ରତିସ୍ପାଷ୍ଟର କରିନଥିଲେ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା।

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ, ମଣ୍ଡି ଲେବର ଚାର୍ଜ କ୍ଲିଷ୍ଟାଳ ପ୍ରତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୌଣସିଠାରେ ସମର୍ଥନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ରଖିବାରେ ଉଲ୍ଲଖିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର /ସମର୍ଥନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ନ ରଖି ମଣ୍ଡି ଲେବର ଚାର୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପନ୍ଥା।

ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡ୍ରାଏଜ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

2.1.36 ଧାନର ମହଜୁଦ ଏବଂ ତା’ର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅପ୍ରଚୁର ମହଜୁଦ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଧାନର ବିତରଣ ଠାରୁ ଧାନର ପେଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମହଜୁଦ ପାଇଁ, ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସି.ଏମ୍. ଓ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କେ.ଏମ୍.ଏସ. 2009-10 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିବା ପାଇଁ ବି.ଓ.ଡି. ସ୍ଥିର କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2009)। ପୁଣି ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଧାନର ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରତି ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟାଳ ପ୍ରତି 1.84 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଞ୍ଜୁରା କଲା (ଏପ୍ରିଲ 2010)। କମ୍ପାନୀ 2 ଜୁଲାଇ 2010 ଏବଂ 4 ଜୁଲାଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମା କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) ଧାନର ମହଜୁଦ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଧାନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକେନ୍ସିମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍‌ରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆବରଣ ଓ ଭିଡିମ୍ପୁଲ ମହଜୁଦ (ସି.ଏ.ପି) ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରିବା (ଖ) ସ୍ଥିରାକୃତ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା (ଗ) ମିଲରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍‌ର ଇନ୍‌ସୁରାନ୍‌ସ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେବା (ଘ) ଡି.ଏମ୍.ମାନେ / ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଫିସର ମାନେ (ଏ.ଓ) ଧାନ ଷ୍ଟକ୍‌ର ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନା ପାଇଁ, ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂ ପାଇଁ ଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଗମ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍.ଓ. ବିନା ଧାନର ମିଲିଂକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବ।

କମ୍ପାନୀର ବଳକା ଧାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହଜୁଦ କରିବା ପାଇଁ ସି.ଏମ୍.ମାନେ ଭଡ଼ା/ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ମହଜୁଦ ଜାଗା ସପକ୍ଷରେ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 2009) ଦେଲେ। ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜି.ଓ.ଆଇ. ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) ଅନୁସାରେ ମିଲର ପରିସରରେ ମହଜୁଦ ଧାନ ବା ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ମହଜୁଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆ ନ ଯାଇଛି ତେବେ ଜି.ଓ.ଆଇ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ କୌଣସି ମହଜୁଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ:

- ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ସି.ଏମ୍.ମାନେ ଧାନ ପାଇବାର 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସର ମହଜୁଦ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ

⁴³ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ଅନୁମତି ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ 60 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ଋତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀର ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମତି ଥିଲା ।

ବିନା ଦସ୍ତାବିଜରେ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର୍ ମାନଙ୍କୁ 3.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ

- ଏମ୍.ଡି.ଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଋତ୍ନଟି ଜିଲ୍ଲାର⁴⁴ ଡି.ଏମ୍. ମାନେ 139 ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଧାନ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ଜାଗା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଧାନ ଷ୍ଟକର ବାମା ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନପାଇ 2009-10 କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ରେ 9.50 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ଧାନ ଉପରେ ସର୍ବମୋଟ 3.33⁴⁵ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ପୁନଶ୍ଚ କୌଣସି ସି.ଏମ୍. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 6.46 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ସି.ଏମ୍.ଆର. ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।



ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲର୍ଙ୍କ (କସ୍ତିପଦା ଆଗ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସ, ବାରିପଦା) ମହଜୁଦ ସ୍ଥାନରେ ଅଣାବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହଜୁଦ ଧାନ

ଖର୍ଚ୍ଚ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣ ନପାଇ ଏବଂ ବି.ଓ.ଡି. ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 3.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଜୋର ନଦେଇ ସମ୍ପଦରେ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାପଦରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା ।

ଡ୍ରାଏଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ସୁଚିଧା

2.1.37 କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2003-04 ରୁ ଜି.ଓ.ଆଇ. ମଞ୍ଜୁରା କରିଥିବା ଇକୋନମିକସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ୍.ଏସ୍.ପି.ରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଡ୍ରାଏଜ⁴⁶ ଏକ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ ଥିଲା । ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଏଜ ମହଜୁଦ ସମୟରେ ଧାନ ଷ୍ଟକର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା । ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2003-04 ରେ ଜି.ଓ.ଆଇ. ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲାବେଳେ ଡ୍ରାଏଜକୁ ଅନୁମତି

⁴⁴ ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ଵର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
⁴⁵ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ମାର୍ଚ୍ଚ/ଅପ୍ରେଲ 2010 ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାରଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା 3.35 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଧାନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
⁴⁶ ମହଜୁଦ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଓଜନ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜି.ଓ.ଆଇ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଡ୍ରାଏଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଧାନ ଷ୍ଟକ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ ନଥିଲା । କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2007-08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋନମିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପରିମାଣ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ରଖିଥିଲା ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ⁴⁷ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାରେ ଥିବା 4.45 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଧାନ ଉପରେ 463 ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ 3.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତ୍ରୁଟି ପରିମାଣ ଦିଆଗଲା ଯଦିଓ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ର ଷ୍ଟକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଓଜନରେ କ୍ଷତି/କମ୍ପତ୍ତି ଘଟି ନଥିଲା । ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବି.ଓ.ଡି. ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅନୁମୋଦନ ନେବା ସମୟରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଦେବା କଥା ବି.ଓ.ଡି. କୁ ଜଣାଇ ନ ଥିଲେ ।

ପ୍ରକୃତ ଓଜନରେ କମ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 3.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ତେଣୁ, ଜି.ଓ.ଆଇ ଦ୍ଵାରା 3.83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିପୁରଣ, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ମଞ୍ଜୁର କରିବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ସି.ଏମ୍. ମାନେ ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଏହା ଶୁଖାଇବା ଦରକାର ଥିଲା । ଜି.ଓ.ଆଇ. ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ବି.ଓ.ଡି.ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତ୍ରୁଟି ଉଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସି.ଏମ୍. ମାନେ ଦେଇଥିବା ଷ୍ଟକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଧାନର ମହଜୁଦ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଜି.ଓ.ଆଇ. ଏହି ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିପୁରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ପାରେ ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।

ଅଖା ବ୍ୟାଗର ସଂଗ୍ରହଣ

2.1.38 ସି.ଏମ୍. ମାନେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର/ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ରେ ଦେଉଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଅଖା ବ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଚ୍.ଓ. ପ୍ରତି କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ପାଇଁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଫର୍ମାସ ଯୋଗାଣ ଓ ନିକାଶର ତ୍ରୁଟିରେକ୍ତର ଜେନେରାଲ (ଡି.ଜି.ଏସ୍. ଏବଂ ଡି) କୁ ଦେଉଥିଲା । ଅଖା ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଡି.ଜି.ଏସ୍.ଏବଂ ଡି ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ତରୁ ଡି.ଜି.ଏସ୍. ଏବଂ ଡି. ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ କିଣା ଯାଉଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ତରୁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ମିଳିବାରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାହା ସି.ଏମ୍.ଙ୍କ ଯୋଗାଣରୁ ଭରଣା କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2006-07 ରୁ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 50,159 ବେଲ୍ ଜିଣିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ବି.ଓ.ଡି.ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅକ୍ଟୋବର 2006) ଅନୁସାରେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଡି.ଜି.ଏସ୍ ଏବଂ ଡିର ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଡି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ସି.ଏମ୍. ମାନେ ଦେଇଥିବା ଅଖା ସବୁ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନକୁ ବହନ କରୁଛି । ଯଦିଓ ସି.ଏମ୍. ମାନେ ଅଖାର ସଂଗ୍ରହଣ ବିଲ୍ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ସଲଗ୍ନ କରି ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଇ ଯାଇଥିବା 50,159 ବେଲର ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନ ଥିଲେ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡି.ଏମ୍. ମାନେ ମଧ୍ୟ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନଥିଲେ କି ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡି.ଏମ୍. ମାନେ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ଅଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 56.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିପୁରଣ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ 56.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

⁴⁷ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଦେଲେ ଯେ ଅନୁଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କୁ ଅଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଡି.ଏମ୍. ମାନେ ଏକ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଋତ୍ନ ପାଇବା କେନ୍ଦ୍ର

2.1.39 ଋତ୍ନ ପାଇବା କେନ୍ଦ୍ର (ଆର୍.ଆର୍.ସି.) ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ନିଜର ଅଥବା କମ୍ପାନୀ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବା ଗୋଦାମ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପି.ଡି.ଏସ୍. ରେ ଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ସି.ଏମ୍. ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. କୁ କମ୍ପାନୀର ନିଜ ଆର୍.ଆର୍.ସି. କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଗୋଦାମରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷାପରେ ଋତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଗୁଣରେ ଅବନତି ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ରଖିବା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଜିଷ୍ଟର ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆର୍.ଆର୍.ସି. ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ରଖାଯିବ ତା'ର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ⁴⁸ 20 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି.ର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ :

- ଏପ୍ରିଲ 2006 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 20 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରୁ କୌଣସିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷତି ରେଜିଷ୍ଟର, ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ନିରୀକ୍ଷଣ ରେଜିଷ୍ଟର, ଲବ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ରସାୟନ ବ୍ୟବହାର ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ ଜାରି କରିଥିବା ଆର୍.ଆର୍.ସି. ର କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରେ ଥିବା ଋତ୍ନର ଗଦାକୁ 15 ଦିନରେ ଥରେ କ୍ରୟ ଅର୍ଦ୍ଧସର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ୍ରୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖିବେ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ଦ୍ଵାରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା 20 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅଭାବରେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ରେ ତିନୋଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି.⁴⁹ ରେ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 638 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନ କମ୍ପ ଥିଲା । ପରିଷ୍କଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 122 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନ କମ୍ପ ପାଇଁ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲାବେଳେ ବାକି 92.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 516 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନ କମ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

ନିୟମାବଳୀ ଅଭାବ
ଯୋଗୁଁ ଆର୍.ଆର୍.ସି.
ଗୁଡ଼ିକରେ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୂଲ୍ୟର ଋତ୍ନ କମ୍ପ
ହୋଇଥିଲା

ସରକାର/ପରିଷ୍କଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) (i) କେବଳ ଜଳେଶ୍ଵର ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରେ ରସାୟନ ବ୍ୟବହାର ରେଜିଷ୍ଟର ଛଡ଼ା ସବୁ ଆର୍.ଆର୍.ସି.ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା (ii) ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁ ଅଭାବି ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଗଲା, ତାହା ନଥିପତ୍ରର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା କାରଣ କ୍ରୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପେଶ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପ ର ଅସୁଲି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯୁକ୍ତିଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଉଭୟ ସହ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଜିଷ୍ଟରର ନକଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ପର ସମୟର ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଉଭୟଟି 92.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଅଭାବ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନିରବ ଥିଲା ।

⁴⁸ ବାଲେଶ୍ଵର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁴⁹ ବଲାଙ୍ଗୀର- ଆର୍.ଆର୍.ସି., ବେଲପଡ଼ା; ସୋନପୁର- ଆର୍.ଆର୍.ସି., ପଞ୍ଚକତଳା; ରାୟଗଡ଼ା- ଆର୍.ଆର୍.ସି., ପଦ୍ମପୁର

ଆରଆରସି ମାନଙ୍କରେ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଚାଉଳର ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି

2.1.40 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସିଏମ୍‌ଆର୍ ର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ କ୍ଷତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ତୈମାସିକ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭରଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳର ମହଜୁଦ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟର ଶତକଡ଼ା 0.35 ରୁ 0.50 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲୁ :

- କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷ 2006-07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଆରସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଉଳର ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲା। ପରେ 2007-08 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରଆରସି ମାନଙ୍କରେ 0.10 ରୁ 0.30 ପ୍ରତିଶତ ଅଥବା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା କମ୍ ତାହା ମହଜୁଦ କ୍ଷତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ରେଲ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ ହେଉଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ଷ୍ଟକ୍‌ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା 0.50 କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କମ୍ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
- ବର୍ଷ 2007-08 ରୁ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନେ 5.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3,464 ଏମ୍‌ଟି ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ (ଏପ୍ରିଲ 2010) ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଚ୍.ଓ. ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ କି ଡି.ଓ. ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିନ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଗମ ତା'ର ତୈମାସିକ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବିରେ ଏହି କ୍ଷତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲା। ନିଗମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷତି ଦାବି କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରରେ ଏପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷତି ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରରଣ ବାବଦକୁ 5.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ (କ) ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଇ 2010 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଦିଗାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲେ (ଖ) ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ତୈମାସିକ ବିବରଣୀରେ କମ୍ପାନୀ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍ ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ 1,447 ଏମ୍.ଟି ଅଭାବର ଭରଣା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ମଇ 2010 ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିନଥିଲା।

ପିଡ଼ି ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିତରଣ

2.1.41 ନିଗମ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁନିଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ (ଟି.ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍) ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଲେଉଟି ଚିନି ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରାକୃତ ମାସିକ ବଣ୍ଟନକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଗମ ମୂଲ୍ୟରେ (ସି.ଆଇ.ପି) ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ରୁ ଚାଉଳ କିଣାଯାଏ। ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ୍ (ଏସ୍.ଏ) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ସିଧାସଳଖ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ.ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଦାମରେ ରଖନ୍ତି। ତତ୍‌ସହିତ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ସମ୍ପାଳନରୁ ସଂଗୃହିତ ଚାଉଳ ଏସ୍.ଏ.ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଗୋଦାମରେ

ରଖନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଚିନିକଳ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନି କିଣି କମ୍ପାନୀର ଋଚୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଦାମରେ ଏସ୍.ଏ. ମାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି ।

ତା ପରେ ଏସ୍.ଏ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଷ୍ଠି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବି.ଡ଼ି.ଓ) ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ (ଇ.ଓ) ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ପଡ଼ି କାର୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଖୁବୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଢ଼ଳ, ଗହମ ଓ ଲେଉଟି ଚିନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ପରିଶିଷ୍ଟ 8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିତରଣରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

2.1.42 ବିପିଏଲ୍ ଓ ଏଏଫ୍‌ଇଲ୍ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି, ଭାରତ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2000 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 97,131 ଏମ୍.ଟି. ଓ 44,260 ଏମ୍.ଟି. ଚଢ଼ଳ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 35 କେ.ଜି ହିସାବରେ 27.75 ଲକ୍ଷ ବି.ପି.ଏଲ୍ ଓ 12.65 ଲକ୍ଷ ଏଏଫ୍‌ଇଲ୍ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ବିପିଏଲ୍ ଓ ଏଏଫ୍‌ଇଲ୍ ବର୍ଗପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଗମ ମୂଲ୍ୟ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 5.65 ଟଙ୍କା ଓ 3.00 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପିଡ଼ିଏସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ, 2001 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ବିପିଏଲ୍ ଚିଠା ପୁନରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏଏଫ୍‌ଇଲ୍ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଅଟକଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମାଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1997 ର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 27.75 ଲକ୍ଷ ଅଟକଳ ବଦଳରେ 37.58 ଲକ୍ଷ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତତ୍‌ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କେ.ବି.କେ ଜିଲ୍ଲାରେ 5.56 ଲକ୍ଷ ଏପିଏଲ୍ ପରିବାରକୁ ବିପିଏଲ୍ ହାରରେ ଚଢ଼ଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାସିକ ଆବଶ୍ୟକ 97,131 ଏମ୍.ଟି ବିପିଏଲ୍ ଚଢ଼ଳ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା 1,07,850 ଏମ୍.ଟି କୁ 43.14 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା (37.58 ଲକ୍ଷ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ଯୁକ୍ତ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ⁵⁰ 5.56 ଲକ୍ଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାମାରେଖ୍ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ (ଏପିଏଲ୍) ପରିବାର । ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚଢ଼ଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ 35 କି.ଗ୍ରା.ରୁ 25 କି.ଗ୍ରା.କୁ ହ୍ରାସ କରି ଭରଣା କରାଗଲା । ଏପରିକି ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଧନ ପରିମାଣରୁ 10,719 ଏମ୍.ଟି ଚଢ଼ଳ ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2008 ପରଠାରୁ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପିଏଲ୍ ଓ ଏପିଏଲ୍ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ସବୁ ଏଏଫ୍‌ଇଲ୍ ପରିବାରକୁ 2.00 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏହା ସହିତ 10,719 ଏମ୍.ଟି. ପରିମାଣର କମ ଚଢ଼ଳ ଡି.ପି.ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚଢ଼ଳରୁ ବ୍ୟୟାୟା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଗମ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ଳ ବନ୍ଧନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଏବଂ 10,719 ଏମ୍.ଟି ଚଢ଼ଳର ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଗଲା ।

ପରନ୍ତୁ ବିପିଏଲ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି.ପି.ଏଲ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିମାସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 35 କି.ଗ୍ରା. ବଦଳରେ 25 କି.ଗ୍ରା. ଚଢ଼ଳ ପାଇଆସୁଥିଲେ । ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ /ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ।

⁵⁰ କେ.ବି.କେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ।

ଆବଣ୍ଟନ ଓ ଉଠାଣ

2.1.43 ବିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଏସ୍‌ଆଇ ରେ ଋତୁଳର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗହମ ଏବଂ ଚିନିର ଆବଣ୍ଟନ ତୁଳନାରେ ଉଠାଣ 2010-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ପରିଶିଷ୍ଟ 9 ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀ ଆବଣ୍ଟନ ଓ ଉଠାଣର ସାର ସଂକ୍ଷେପ ସୂଚିତ କରେ ।

ବର୍ଷ	ଋତୁଳ			ଗହମ			ଚିନି		
	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	କମ୍ ଉଠାଣ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	କମ୍ ଉଠାଣ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	କମ୍ ଉଠାଣ
	(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ଆକାରରେ)								
2006-07	17.39	14.47	2.92(17)	1.49	1.32	0.17 (11)	1.07	0.65	0.42 (39)
2007-08	17.09	16.34	0.75 (04)	1.41	1.31	0.10 (07)	1.06	0.35	0.71(67)
2008-09	18.16	17.83	0.42 (02)	1.58	1.25	0.33 (21)	1.00	0.33	0.67(67)
2009-10	18.90	18.57	0.33 (02)	3.93	3.66	0.27 (07)	1.08	0.66	0.42 (39)
2010-11	18.64	18.26	0.38 (02)	4.33	3.77	0.57 (13)	1.09	1.07	0.02 (02)
ମୋଟ	90.18	85.47	4.71 (05)	12.74	11.31	1.43 (11)	5.30	3.06	2.24 (42)

(ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ଷୁଦ୍ଧ କମ୍ ଉଠାଣର ପ୍ରତିଶତକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି)

ଋତୁଳ ଉଠାଣରେ 4.71 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. କମ୍ ହେବା ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧିମୁକ୍ତ ଋତୁଳ ପାବନାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ

ପରିଶିଷ୍ଟ-9 ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଏ 2006-07 ରେ ଋତୁଳର ଉଠାଣ 83 ପ୍ରତିଶତରୁ 2010-11 ରେ 98 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଲେଉଟି ଚିନି 2006-07 ରେ 61 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 2010-11 ରେ 98 ପ୍ରତିଶତ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାବେଳେ ଗହମ ଉଠାଣ 2006-07 ରେ 89 ପ୍ରତିଶତରୁ 2009-10 ରେ 93 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2010-11 ରେ ଶତକଡ଼ା 87 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଋତୁଳ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ନିଗମ ଦ୍ୱାରା 4.71 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଋତୁଳର ଉଠାଣ ନହେବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 1.98 କୋଟି ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟତାପି 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଗହମ ଓ ଲେଉଟି ଚିନିର କମ୍ ଉଠାଣ 2006-07 ରୁ 2010-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ 0.95 କୋଟି ଓ 11.20 କୋଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ତତ୍ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଗମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ କ୍ୟୁଟାଲ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଗହମ ଓ ଲେଉଟି ଚିନିର ଉଠାଣ ହେତୁ ନିଗମ 11.09 କୋଟି ଟଙ୍କା 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିପିଏଲ୍ ଯୋଜନାରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏପିଏଲ୍ ଋତୁଳର ଅଣଉଠାଣ

ଏ.ପି.ଏଲ୍. କୋଟା ଋତୁଳର 55,710 ଏମ୍.ଟି. କମ୍ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଭାର ବାବଦକୁ 53.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା

2.1.44 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ଏପିଏଲ୍ ଋତୁଳ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏପିଏଲ୍ ଏବଂ ବିପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 2.00 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ପରଠାରୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଏପ୍ରିଲ 2008) ନେଲେ । ଭାରତ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ 1,20,596 ଏମ୍.ଟି ଋତୁଳ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 9.30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲେ । ନିଗମ କିନ୍ତୁ 64,886 ଏମ୍.ଟି (54 ପ୍ରତିଶତ) ଏପିଏଲ୍ ଋତୁଳ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ଏପିଏଲ୍ କୋଟାରୁ 55,710 ଏମ୍.ଟି ଋତୁଳ କମ୍ ଉଠାଣ ହେତୁ, ନିଗମ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସିଏମ୍‌ଆର୍ ଋତୁଳ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 16.88 ଟଙ୍କା (2008-09), 18.90 ଟଙ୍କା (2009-10) ଏବଂ 19.16 ଟଙ୍କା (2010-11) ଦରରେ କିଣି କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପିଏଲ୍ ଓ ବିପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲା ଯଦ୍ୱାରା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ 53.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ବୋଧ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ତତ୍ସହିତ ସିଏମ୍‌ଆର୍ ଋତୁଳ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟିତ

ଏପିଏଲ୍ ଋତ୍ନଳର ମୂଲ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଗମକୁ ପରିଶୋଧନାୟ ନୁହେଁ । ଏପରି କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର/ନିଗମ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏପିଏଲ୍ ଋତ୍ନଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉଠାଣ ସମଭାବରେ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଉଠାହୋଇନଥିବା ଗଛିତ ଋତ୍ନଳ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଏପ୍ରିଲ 2008) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ।

ଅନୁପୂରକ ପୁଞ୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥିବା ଋତ୍ନଳର ଭରଣା ନକରିବା

2.1.45 ଅନୁପୂରକ ପୁଞ୍ଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍.ଏନ୍.ପି) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟନିତ କରିବାକୁ ବିପିଏଲ୍ ଋତ୍ନଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ 2008 ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଗଛିତ ସିଏମ୍.ଆର୍. ଋତ୍ନଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏସ୍.ଏନ୍.ପି. ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିବା ପରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଏପ୍ରିଲ 2008) । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେବା ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡି) ନିଗମକୁ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଋତ୍ନଳର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ମେ 2008 ରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡି ବିଭାଗ 9,444 ଏମ୍.ଟି ର ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଋତ୍ନଳ 22 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍.ଏନ୍.ପି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ 5.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ ନିଗମ ପାଖରେ ଜମା କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏସ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ ଓ ମଇ 2008 ରେ ଏସ୍.ଏନ୍.ପି. ରେ ବିତରଣ ପାଇଁ 6,435 ଏମ୍.ଟି ର ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଋତ୍ନଳ ଉଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 581 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ଭରଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 2.56⁵¹ କୋଟି ଟଙ୍କାର 5,854 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଳ ଡି.ଏସ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 0.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବରୋଧିତ ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ବକେୟା ଋତ୍ନଳର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ରୋପିତ ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ କ୍ଷତି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏଫ୍.ଏସ୍ ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡି ବିଭାଗକୁ 20 ଜୁନ୍, 2011 ରେ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଉଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ବୋଲି ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ।

ନକଲି ପଡ଼ି କାର୍ଡରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକେଣ୍ଟକୁ ବେନିଫିସମ ଋତ୍ନଳ ଆବଶ୍ୟକ

2.1.46 ସାଧାରଣ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଦେଶ, 2001 ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ନକଲି ପଡ଼ି କାର୍ଡ ବାଛିବା ପାଇଁ ସାମୟାନୁସାରେ ପଡ଼ିକାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରଚଳିତ ବିପିଏଲ୍ ଓ ଏଏଡ୍ରାଇ ପରିବାର ତାଲିକା ସମାକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପଡ଼ିକାର୍ଡରେ ସତ୍ୟାପନ

⁵¹ 5,854 ଏମ୍.ଟି X 14,543 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏମ୍.ଟି ନିଗମ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର ବିୟୁକ୍ତ 5.95 କୋଟି ଟଙ୍କା= 2,56,34,722 ଟଙ୍କା X 8.5 ପ୍ରତିଶତ X 3 ବର୍ଷ = 65,36,854 ଟଙ୍କା

ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରତାଳ କରିବା ଓ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପିଏଲ୍ କାର୍ଡର ସତ୍ୟାପନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର/ଡ଼ିସେମ୍ବର 2008 ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସର୍ଭାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଜାନୁୟାରୀ 2010 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାରଥିଲା।

ନକଲି ପଡ଼ିକାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ
ଡ଼େରିରେ ରଦ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ
7.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4,574
ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ବେନିୟମତ
ଭାବେ ଉଠାଣ ହେଲା

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ 2010 ମଧ୍ୟରେ 66,525 ଟି ନକଲି କାର୍ଡ(ବିପିଏଲ୍ - 49,021, ଏଏଡ୍‌ଭାଇ-7,067 ଏବଂ ଏପିଏଲ୍-10,437) 10 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ⁵² ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, ନକଲି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ 2 ରୁ 5 ମାସ ବିତି ଯିବା ପରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି /ଜାଲ ପଡ଼ି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁଲାଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରୁ 4,574 ଏମ୍.ଟି (ବିପିଏଲ୍ - 3,655 ଏମ୍.ଟି, ଏଏଡ୍‌ଭାଇ - 633 ଏମ୍.ଟି ଏବଂ ଏପିଏଲ୍ - 286 ଏମ୍.ଟି) ଋତ୍ନଳ ଏସ୍.ଏ. ମାନେ ଉଠାଇ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଋତ୍ନଳ ଜାଲ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହେଲା, ଏସ୍.ଏ. ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା 4,574 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ଉପରେ 7.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀର ପଡ଼ିକାର୍ଡ ସହ ସମନ୍ଧ ନଥିଲା କି ପଡ଼ିକାର୍ଡର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁନଥିଲା। ନକଲି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟଳ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ।

ପି.ଡ଼ି. ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ

2.1.47 ସମସ୍ତ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଗମ ମାସିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭକରିଥିଲା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ରୁ ସଂଗ୍ରହ ଋତ୍ନଳର ପରିମାଣ, ପରିବହନ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଜ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ର ଉଠାଣ, ଉତ୍ତୋଳନ ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଋତ୍ନଳର ସୁବିଧା ଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଜନା ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ର ଡିଭିଜନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପରିବହନରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ

2.1.48 ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ (ଫେବୃୟାରୀ 2010), ନିଗମର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଋତ୍ନଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ର ଡିଭିଜନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ନିଗମର ନଅଟି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ⁵³, 13,134 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ କୁ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମପରିମାଣର ଋତ୍ନଳ ଋତ୍ନଳ ବଳକା ଜିଲ୍ଲାରୁ⁵⁴ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ମାସିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ତୃଟି ଦର୍ଶାଇ ଥାଏ। ନିଗମର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଯଦି ସେହି ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ଋତ୍ନଳ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, ବଳକା ଜିଲ୍ଲାରୁ 13,134 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ଋତ୍ନଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ

ଋତ୍ନଳର ଅନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ପରିଚଳନ
ପାଇଁ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା
ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବହନ
ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 3.89 କୋଟି
ଟଙ୍କା ହେଲା

⁵² ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁵³ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପୁରୀ।
⁵⁴ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୋନପୁର।

ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜାନୁୟାରୀ 2010) ଅନୁସାରେ ନିଗମର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ପରିହାର ପାଇଁ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ଋତ୍ନଳ ଦେବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା ।

2.1.49 ନିଗମର ପାଞ୍ଚଟି ବଳକା ଜିଲ୍ଲା⁵⁵ ମେ 2009 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଠଟି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ⁵⁶ (ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ) 65,358 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ପଠାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଡି.ଓ. ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତଟି⁵⁷ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଡି.ଓ (ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା) ଯଦ୍ୟପି କଥିତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟତର, ସେମାନେ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ରୁ 50,625 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ଉଠାଇ ଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ସେହି ମାସରେ ପାଖରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଋତ୍ନଳ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ ଓ ଆଠଟି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ସେହି ମାସରେ ଦରକାରୀ ଋତ୍ନଳ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. ରୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ ନିଗମ 47,533 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଳ ପରିବହନରେ 2.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଡାଇ କରିପାରିଥାନ୍ତା ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ (କ) ଯଦିଓ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ବହନ କରୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଫ୍.ସି.ଆଇ ର ଦରକାର ମୁତାବକ ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ପୁଲବାଣୀରେ ଗଢ଼ିତ ପୁରୁଣା ଋତ୍ନଳ ଉଠାଯାଇଥିଲା (ଖ) ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁ ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ (i) ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର (ଅନୁଗୁଳ ବ୍ୟତୀତ) ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ । ପୁଣି ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ଅନ୍ୟ ପରିଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ (ii) ଋତ୍ନଳ ପରିବହନ ବେଳେ ବାସ୍ତବ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇ ଥିଲା ।

2.1.50 ଋତ୍ନଳ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରର (ଆର୍.ଆର୍.ସି) କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଛି ଆର୍.ଆର୍.ସି ରେ ଓଜନ ସେତୁ ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍.ଆର୍.ସି ରେ ଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଷ୍ଟକର 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶର ଓଜନକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, 14 ଟି ଜିଲ୍ଲାର 46 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି ରେ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ବେସରକାରୀ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଓଜନ ପାଇଁ ପରିବହନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା 2 କିମି ରୁ 60 କିମି ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 37,312 ଏମ୍.ଟି ଋତ୍ନଳ ପରିବହନରେ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ତତ୍ସହିତ ନିଗମର 10 ଟି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ତିନୋଟି⁵⁸ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବହନକାରୀ ବେସରକାରୀ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଓଜନ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବେସରକାରୀ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ୍ ଓଜନର ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ବାବଦ ଅଧିକ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନିୟମ ବହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆର୍.ଆର୍.ସି ରେ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେଠାରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ମିଲର୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣୁଥିବା ଋତ୍ନଳ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ 2009-10 ବର୍ଷର କର୍ମସମ୍ପାଦନ ନିୟମ

⁵⁵ ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁର
⁵⁶ କଟକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀ
⁵⁷ ଅନୁଗୁଳ, ଡେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
⁵⁸ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ

ଅନୁସାରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳର ଓ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରକୃତ ପରିବହନ ନଥାଇ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ପରିବହନକାରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ପ୍ରତିପୁରଣର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନିୟମିତତା ଥିଲା।

ନିଜସ୍ୱ ଗୋଦାମ ଘର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ/ ଅନନୁମୋଦିତ ଭାବେ ଅଧିକୃତ ଗୋଦାମ 66 ଟି କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଥିଲା

2.1.51 ନିଗମର ପାଖରେ ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ 184 ଏମ୍‌ଟି ରୁ 3,000 ଏମ୍‌ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ହାରାହାରି 1,20,328 ଏମ୍‌ଟି ର ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା 212 ଟି ଗୋଦାମ ଘର ଥିଲା। ଏହି 212 ଟି ଗୋଦାମ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 146 ଟି ଗୋଦାମ ଘର (କ୍ଷମତା – 81,763 ଏମ୍‌ଟି) ସାଧାରଣ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସଂଗୃହୀତ ଋତୁଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଏସ୍.ଏ. ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମ ଘର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରବେଶ ପଥ ନଥିବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅନଧିକାର ଦଖଲ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 66 ଟି ଗୋଦାମ ଘର (38,565 ଏମ୍‌ଟି) ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହି ଥିଲା।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ନିଗମ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକାର ଦଖଲ ବିଷୟ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବରେ ସରକାର/ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-11 ମଧ୍ୟରେ ନିଗମର 32 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଗୋଦାମ ଘର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ 16.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଦାମ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ। ଯଦି ନିଗମ ନିଜ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଭଡ଼ା ବ୍ୟୟ ଅତିକ୍ରମରେ 3.36 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ନିଗମ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି/ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ/ଗ୍ରାମାଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ/ସାଧାରଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜବର ଦଖଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, 66 ଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ଗୋଦାମରୁ 3 ଟି ଜୁଲାଇ 2011 ସୁଦ୍ଧା ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 36,365 ଏମ୍‌ଟି ର ଗୋଦାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଯେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ନିଗମ ପାଖରେ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି/ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଚରୀ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର/ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ କର୍ମଚରୀ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ।

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ଚାଲିପୁରୁଛି ଥିଲା

2.1.52 ଜି.ଓ.ଓ./ଜି.ଓ.ଆଇ.ଦିଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଋଷିକ ଠାରୁ କିଣା ଯାଉଥିବା ଧାନ ଓ ସଂପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଋତୁଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନକ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ଷ 2003-04 ରୁ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର (ପି.ପି.ସି) ଓ ଋତୁଳ ପ୍ରାପ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର (ଆର୍.ଆର୍.ସି.) ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖରିଦ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଏମ୍.ଡ଼ି. ଏପ୍ରିଲ 2008 ରେ ଡ଼ି.ଏମ୍

ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଲାବରୋଗାରୀ ପରିଚଳନା କରି ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣର ସମନ୍ୱୟ ତଥା ଧାନ ଓ ଚାଉଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହଜୁଦ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଲାବରୋଗାରୀ ପରିଚଳନା ହେଉନଥିଲା । ପି.ପି.ସି/ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ (ନଭେମ୍ବର 2009) ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ (ଡିସେମ୍ବର 2009) ରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗୁଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (ଏଚ୍.ଏଲ୍.କ୍ୟୁ.ସି.ସି) କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ପି.ପି.ସି. ଓ ଆର୍.ଆର୍.ସି. ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାମିତ ଥିଲା । ତେବେ ଧାନ ଓ ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚଳନା କକ୍ଷ (ଡି.ଏଲ୍.କ୍ୟୁ.ସି.ସି.) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଡି.ଏଲ୍.କ୍ୟୁ.ସି.ସି.ର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଦରକାରୀ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପି.ପି.ସି./ଆର୍.ଆର୍.ସି. ଗୁଡ଼ିକରେ ବିହିତ ରେକର୍ଡ଼ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ୍ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିହିତ ଗୁଣର ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ପୁଣି ସେମାନେ ପି.ପି.ସି/ଆର୍.ଆର୍.ସି./ ଓ.ଏସ୍.ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି./ ସି.ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି. ର ସବୁ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକମ୍ରେ ମାସରେ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ପାଦନରେ ଥରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।



ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ ଥିବା ଆର୍.ଆର୍.ସି.ର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କୌଣସି ଡି.ଏଲ୍.କ୍ୟୁ.ସି.ସି., ପି.ପି.ସି/ଆର୍.ଆର୍.ସି.ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଗଠନ (ନଭେମ୍ବର 2009) ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିଲେ । ଡି.ଏଲ୍.କ୍ୟୁ.ସି.ସି ଗଠନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଚାଉଳ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ନଥିଲା । ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ଓ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଉଳ ବିନା ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପି.ପି.ସି./ଆର୍.ଆର୍.ସି.ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲୁ :

- ଜାନୁୟାରୀ 2009 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ (ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଗଞ୍ଜାମ) ଯେଉଁଥିରେ 13 ଟି ପି.ପି.ସି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିକ୍ଷ, ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 60,832 ଏମ୍.ଟି. ଚାଉଳ କିଣା ଯାଇଥିଲା ।
- ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ତିନୋଟି ମାର୍କେଟ୍ ଷାଡ଼ିଂ (ଫାସିମାଳ, ଚରମାଳ ଓ ଜୁଜମୋରା)ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ଓ 2010-11 ରେ 9,383 ଏମ୍.ଟି. ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା । ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

- 20 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 9 ଟି⁵⁹ ଆର୍.ଆର୍.ସି. ରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଯେପରିକି ଆର୍ତ୍ତତା ମିଟର, ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ, ନମୁନା ଗ୍ରହଣ ଯାଜନଥିଲା । ଫଳରେ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ଓ 2010-11 ରେ 7,976 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ତଳ ଏହି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ତ୍ତତା, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଓ କଲର୍ ନିରୂପଣ ନକରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ଏବଂ 2010-11 ରେ ଋରିଟି⁶⁰ ଜିଲ୍ଲାର 36 ଡ଼ରୁମ୍ପୁ.ଏସ୍.ଏଚ୍.ଜି/ପି.ପି. ଗୁଡ଼ିକରେ 20,231 ଏମ୍.ଟି ଧାନ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନଥାଇ ପରିଗଣନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଣା ଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର/ପରିଗଣନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ (i) ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଧାରୀ ଓ ଅଫିସର ଅଭାବରୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ 145 ଜଣ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ 341 ସଂଗ୍ରହକ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, (ii) ଏଚ୍.ଓ. ର କ୍ୟୁ.ସି.ସି. 76 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ଜି.ଓ.ଆଇ. ର କ୍ୟୁ.ସି. ପଦାଧିକାରୀ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2010-11 ରେ 80 ଟି ଆର୍.ଆର୍.ସି. ନଅ ମାସରେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ । କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ରେ ଜି.ଓ.ଆଇ/ଜି.ଓ.ଓ. ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ଓ ଋତ୍ତଳର ଗଣତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ଖାରଜ ସାମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗୁଣ ଋତ୍ତଳର ପ୍ରାପ୍ତି

2.1.53 ପ୍ରତ୍ୟେକ କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ପାଇଁ ଜି.ଓ.ଆଇ. ଋତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଫସଲର ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନୁପାତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିସରଣର⁶¹ ଅଧିକତମ ସାମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉଚିତ ସାଧାରଣ ଗୁଣମାନକର ଋତ୍ତଳ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଋତ୍ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିସରଣର ଅଧିକତମ ସାମା ଉପରେ ଋତ୍ତଳର ସାକୃତ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକାରୀ/ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ‘ଖାରଜ ସାମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ’⁶² ଷ୍ଟକର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତାହା ସି.ଏମ୍.ଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଷ୍ଟକକୁ ଫେରେଇ ନେବା ଓ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତିନିଦିନ ଭିତରେ ଏମ୍.ଏ.କ୍ୟୁ. ଋତ୍ତଳ ଦେବାକୁ ସି.ଏମ୍. କୁ ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାପନ ଦେବେ । ତଥ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଫେରେଇଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡି.ଏମ୍., ବି.ଆର୍.ଏଲ୍. ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବାର ଥିଲା ।

⁵⁹ ଟିଟଲଗଡ଼, ଯୋଗିମୁଣ୍ଡା ଆର୍.ଆର୍.ସି. (ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆର୍.ଆର୍.ସି. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆର୍.ଆର୍.ସି. ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ଆର୍.ଆର୍.ସି ପଦ୍ମପୁରା (ରାୟଗଡ଼ା), ଜନସି, କୋଦଳା, ବେଗୁନିଆ ପଡ଼ା, ପାଡୁର (ଗଞ୍ଜାମ)

⁶⁰ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ସମଲପୁର

⁶¹ ପ୍ରତିସରଣ – ଭଙ୍ଗା, ବହିରାଗତ ପଦାର୍ଥ, କ୍ଷତି/ଅକ୍ଷୟ କ୍ଷତି/ବିବର୍ଣ୍ଣ, ନାଲି ଶସ୍ୟ, ଧଳା ଶସ୍ୟ, ଚୋପା ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମିଶ୍ରିତ, ଆର୍ଦ୍ରତା ।

⁶² ବି.ଆର୍.ଏଲ୍ – କଷ୍ଟମ ମିଲଡ଼ିଂ ଋତ୍ତଳର ପ୍ରତିସରଣ ଜି.ଓ.ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଏକା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବିଷୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା:

କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ମାନେ 5,501
ଏମ୍.ଟି. ବି.ଆର୍.ଏଲ୍.
ଋତ୍ନଲତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ

- ପାଞ୍ଚଟି⁶³ ଜିଲ୍ଲାର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. 2009-10 ଓ 2010-11 ରେ 15 ଟି⁶⁴ ଆର୍.ଆର୍.ସି. 5,501 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଲତା ପାଇଥିଲେ। ଜି.ଓ.ଆଇ ଓ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଳିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହି ଋତ୍ନଲତା ବି.ଆର୍.ଏଲ୍. ଗ୍ରେଡ୍‌ର ଥିଲା କାରଣ ଏହି ଋତ୍ନଲତା ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଷ୍ଟମ୍ ମିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଋତ୍ନଲତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦରକାର ଥିଲା। ଏହି ଋତ୍ନଲତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଡି.ଏମ୍.ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେନିଫିସରେ ପି.ଡି.ଏସ. ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- ଡି.ଏମ୍. ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏଫ.ଆଇ.ଆର. ଆଧାରରେ ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ଆର୍.ଆର୍.ସି. କେସିଙ୍ଗାର 379 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଲତା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ସି.ଏମ୍. ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି ନିକୃଷ୍ଟ ଋତ୍ନଲତା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ 204 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଲତା ବି.ଆର୍.ଏଲ୍ ବର୍ଗର ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସି.ଏମ୍.ମାନଙ୍କଠାରୁ 204 ଏମ୍.ଟି. ବି.ଆର୍.ଏଲ୍ ଋତ୍ନଲତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଡି.ଏମ୍. କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ।

ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲର ମାନେ 3,053 ଏମ୍.ଟି. ବି.ଆର୍.ଏଲ୍. ଋତ୍ନଲତା ବଦଳରେ 2,574 ଏମ୍.ଟି. ଏଫ୍.ଏ.କ୍ୟୁ ଋତ୍ନଲତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2011) କିନ୍ତୁ କେସିଙ୍ଗା (କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ) କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ନମୁନା ରଖି 379 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଲତା ପି.ଡି.ଏସ୍. ରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଆର୍.ଆର୍.ସି.ଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା 2,574 ଏମ୍.ଟି. ଏଫ୍.ଏ.କ୍ୟୁ. ଋତ୍ନଲତା ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆର୍.ଆର୍.ସି.ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ସେହି ଦିନ ସେହି ପରିମାଣର (3,053 ଏମ୍.ଟି.) ବି.ଆର୍.ଏଲ୍. ଋତ୍ନଲତା ନଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ପୁଣି 379 ଏମ୍.ଟି. ଋତ୍ନଲତା ପି.ଡି.ଏସ୍. ରେ ନିର୍ଗମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ଦିନ (ନଭେମ୍ବର 2011) ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଗମ ହୋଇ ନଥିଲା।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ

2.1.54 ପି.ଡି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1980) ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2003-04 ରୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ, ଧାନକୁ ପେଷି ଋତ୍ନଲତା କରିବା ଏବଂ ଋତ୍ନଲତା ମହଜୁଦ କରିବା ଓ ସମ୍ପାଦିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥିବାରୁ ମୂଳ ପରିଚାଳନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆୟତନ ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବଢିଯାଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ 2006-07 ରେ 8.12 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ରୁ 2009-10 କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ରେ 32.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ହୋଇ ପ୍ରାୟତଃ ଋତ୍ନଲତା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2006-07 ରୁ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ କାରବାର 736.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁ 1,022.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା।

ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଥିବା ବହୁତ
ଖାଲିପଦ ଯୋଗୁ ପି.ଡି.ଏସ୍
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରତିକୂଳ
ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା

⁶³ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମଲପୁର।
⁶⁴ ବେଲପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯୋଗିମୁଣ୍ଡା, କଟକ, ଚିଟିଲାଗଡ଼ (ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା) ଆର୍.ଆର୍.ସି. ସି.ଜି.-I, ଆର୍.ଆର୍.ସି ଶିରିଗଡା, ସି.ଜି.- VII, ଜିଆର୍ ମିଲ୍ ପରିସର, ସି.ଜି. ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସି.ଜି. -VI ଭିସିଏସ୍ଏମ୍ (ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା) ସି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି ଟେଡୁଆର (କଟକ ଜିଲ୍ଲା) ପୋଲସରା, ହିଞ୍ଜଳିକୋଟା (ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା) ଭବାନୀପାଟଣା-I (କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା), ବରେଇପାଲି (ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା)।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 981 ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷମତା ତୁଳନାରେ କମ୍ପାନୀର 485 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ 496 ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ (52), କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ (109) ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରଣ ସହାୟକ-ତଥା-ଗୋଦାମ ସହାୟକ (203) ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଖାଲିପଦ ଥିଲା। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ହକ ଓ ଦିନ ମଜୁରି ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରେକର୍ଡ଼ ଓ ବିବରଣୀ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ଧାନ ଦେବା ଓ ଋତୁଳ ପାଇବା ମିଳାମିଶା କରିବା, ଲେଖା ବୁଢ଼ାନ୍ତ କରିବା, ଧାନ ଓ ସି.ଏମ୍. ପରିସରରେ ଥିବା ଋତୁଳର ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା।

ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏସ୍.ଏ. ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ କରିବା ପରି ଜି.ଓ.ଓ. ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଫେବୃୟାରୀ 2011) ଯୋଗୁ 2,497 ମାନବସମ୍ବଳର ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଥିରେ 763 ଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ 1,734 ଟି ସ୍କୋରେଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜି.ଓ.ଓ. ମଞ୍ଜୁରୀ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) ଦେଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳୁରହିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2011)।

ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଏମ୍.ଆଇ. ଏସ୍. ଡ଼ାଟା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.1.55 ଧାନ ଓ ସି.ଏମ୍.ଆର୍ ର ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍ ରେ ବଖନ ଜନିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍. ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲୁ :

- କମ୍ପାନୀ ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍. କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡ଼ି.ଓ. କୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ସୂଚନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକୃତ ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍. ଡ଼ାଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଏମ୍.ଆଇ.ଏସ୍. ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନଥିଲା ଏବଂ ବି.ଓ.ଡ଼ି. କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲା।
- ଯଦିଓ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ, ବଳକା ପାଣ୍ଠି ରଖିବା, ଏଚ୍.ଓ. ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସି.ଏମ୍. କୁ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଏହି ବିତ୍ୟୁତି ନକରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା।
- ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାପନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିକ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସତ୍ୟାପନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିକ ଭାବେ କରିବାକୁ ମହାପରିଚାଳକ (ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍) କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ।
- ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ପରିଯୋଜନା (ଡ଼ି.ପି.ଏସ୍)ରେ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ପି.ପି.ସି/ ଆର୍.ଆର୍.ସି. ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିନଥିଲା। ଏଚ୍.ଓ. ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ନେଉନଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନଥିଲା।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.1.56 ମାନେଜରିଆଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ଏକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାକୁ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ତୃଟି ଦେଖାଗଲା।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା

- କମ୍ପାନୀ ହିସାବ ପୁସ୍ତିକା ତିଆରି କରିନାହିଁ।
- କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ (ସଂଶୋଧନ) 2000 ର ଧାରା 292 (ଏ) ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ସମାକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବି.ଓ.ଡି. ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ସମାକ୍ଷା ସମିତିର ସଭା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ହୋଇନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମିତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରିପାରିନଥିଲା। ସରକାର/ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ସମାକ୍ଷା ସମିତିର ସଭା ଡାକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।
- ଏମ୍.ଡି.ଙ୍କ ଆଦେଶ (ଫେବୃୟାରୀ 2006) ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପି.ଡି.ଏସ୍. ସାମଗ୍ରୀ ନ ମିଳେ, ମିଳିବାରେ ଡେରି ହେବାର କାରଣ ଜି.ଓ.ଓ. ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯିବ। ଯଦିଓ ଉଠାଣରେ ଡେରି/ପି.ଡି.ଏସ୍. ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣ ନ କରିବାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡି.ଏମ୍. ତଥା ସି.ଏସ୍.ଓ. ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ।
- ଡି.ଓ. ଏବଂ ଆର.ଆର.ସି ମାନେ ଆସ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର (କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗୁଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ତନେଜ୍ ଜିନିଷ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସାଜ, ଓଜନ ସ୍କେଲ୍ ଓ ଓଜନ ଜିନିଷ), ଏଚ. ଓ. ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ (ନଭେମ୍ବର 2010) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ।

ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାରେ ଥିବା
ଧାନର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ
ନିର୍ଗମନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର
ଅଭାବ

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଲ୍ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଧାନର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଗମ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଡି.ଏମ୍. ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଧିକୃତ ଅର୍ଦ୍ଧସର୍ ନିୟୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ମିଲିଂ ପାଇଁ ଧାନ ନିର୍ଗମ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆର.ଓ. ରେଜିଷ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ଡି.ଏମ୍. ମାନେ କୌଣସି ମିଲର ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ ଭୈତିକ ସତ୍ୟାପନ କରିନଥିଲେ।
- ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଅଖା ଓ ଅଖାର ନିର୍ଗମକୁ ଅଭିଲିଖିତ କରି ଅନ୍ତମ ଷ୍ଟକ୍ ଜାଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସି.ଏମ୍. ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଖା ନିର୍ଗମ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଖା କିଣା ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିର୍ଗମକୁ ଅଲଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରିନଥିଲା।
- ଯାତ୍ରାଭତ୍ତା, ମେଡ଼ିକାଲ, ପର୍ବ, ଘରତିଆରି ଅଗ୍ରିମ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ବିସ୍ତାନ ଇନସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିସାବ କରାଯାଇନଥିଲା। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ସୁଦ୍ଧା, 6.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥର ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜ ଲେଖନ/ ଷ୍ଟକ ରେକର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ

2.1.57 କମ୍ପାନୀ 2006-07 ରୁ 2009-10 କେ.ଏମ୍.ଏସ୍. ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ (8.12 ଲକ୍ଷରୁ 32.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏବଂ ସି.ଏମ୍.ଆର୍ (5.37 ଲକ୍ଷରୁ 22.04 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ସମ୍ପାଦିତ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଲେଖନ ଓ ଷ୍ଟକ୍ ରେକର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ :

ଷ୍ଟକ୍ରେ 3.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା

- ବର୍ଷ 2007-08 ର ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 3.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 48,983 କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ପି.ଡି.ଏସ୍. ସାମଗ୍ରୀ ଏସ୍.ଏ. କ୍ ଏ ପାଖରେ କମ୍ ଥିଲା । ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ହେବାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନଥିଲା । ବର୍ଷ 2007-08 ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲ୍ମାଲିକଙ୍କ ପରିସରରେ ଧାନର ଅନ୍ତର୍ମ ଅବଶେଷ 1,02,452 କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଯାହାର ସମତୁଲ୍ୟ 69,667 କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2008-09 ରେ ଆରମ୍ଭ ଅବଶେଷ 60,079 କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଥିଲା । ହିସାବ ମିଳାମିଶା ବିବରଣୀ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ରେକର୍ଡ ଅଭାବରୁ 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 9,588 କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ସି.ଏମ୍.ଆର୍. ର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ।

5.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନକ ଥିଲା

- ବର୍ଷ 2008-09 ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଡି.ଓ. 2.27 ଲକ୍ଷ କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛଅଟି ଡି.ଓ କୁ ପଠାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ଛଅଟି ଗ୍ରହଣକାରୀ ଡି.ଓ.କ୍ ରେକର୍ଡ, ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ, 1.92 ଲକ୍ଷ କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଗୃହିତ ପରିମାଣ ଭାବେ ଓ ବାକି 0.35 ଲକ୍ଷ କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ର ଷ୍ଟକ୍ - ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଗଲା । 5.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 0.35 ଲକ୍ଷ କ୍ରିଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚଳନର ମିଳାମିଶା ନ ହେବା କଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା

2.1.58 ନିଗମର ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ଶାଖା ନାହିଁ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଗମ ଚାଚାଡ଼ି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେଇଥିଲା । ନିଗମ ନିଜେ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ନିୟମ ପୁସ୍ତିକା ତିଆରି କରିନଥିଲା କି ଆଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗତକ ଯେପରିକି ସି.ଏମ୍/ଆର୍.ଏମ୍.ସି/ପି.ଏ.ସି.ଏସ୍ କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କଳ ଠାରେ ଧାନ ଜମା ହେବା, ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷାରେ ଧାନ ଦେବା, ଆର୍.ଆର୍.ସି. ର ବହିଖାତା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରେଜିଷ୍ଟରର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପ୍ରତି ଜୋର୍ ନଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ । ନିଗମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ବାକିଥିବା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତାଚାବେସ୍ ନଥିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଓ ତା ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି.ଓ.ଡି. ର ଅବଲୋକନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚିବ ଓ ଏମ୍.ଡି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୂପେ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ନିୟମ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ରାଜିହେଲେ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା, ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ଆମେ ସାକାର କରୁଅଛୁ ।

ଉପସଂହାର

- କମ୍ପାନୀର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ବଳକା ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଓ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନଗଦ କରଜ ଉପରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧର ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜି.ଓ.ଆଇ./ଏଫ୍.ସି.ଆଇ. କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି/ଅଗ୍ରମ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି ମାମାଂସା କରିବାରେ ଡେରି ହେବା ଫଳରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଡେରି, ଅଦ୍ୟାବଧି କେ.ଏମ୍.ଏସ. ଲେଖା ଶେଷ ନ କରିବା, ପୂରା ଜାଗଜପତ୍ର ବିନା ଦାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀର ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ମିଲର୍ (ସି.ଏମ୍) ମାନେ କମ୍ପାନୀ ମିଲର୍ ଗୁରୁତର ଦେବାରେ ଡେରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସୁଲ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଋଜୁ ସିଏମ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାରୋପ କରାଗଲା ନି/ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ସିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ଲେବର ଋଜୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭିରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡ୍ରାଏଜ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା । ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।
- ଜି.ଓ.ଆଇ. ର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର, ଗହମ ଓ ଚିନିର କମ ଉଠାଣ ଯୋଗୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଦରରେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ମାନବ ସମ୍ପଳ ପରିଚାଳନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି; ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାରେ:

- ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଳକା ପାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସହ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା;
- କମ୍ପାନୀ ମିଲର୍ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା;
- ବ୍ୟୟନ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପି.ଡ଼ି.ଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠାଣ ଓ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟୟନ କରିବା; ଏବଂ
- ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ପଳ ମୁତୟନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଗମର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କରିବା କରିବା ।

2.2 ବି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାବରଣ

ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (ଜି.ଓ.ଆଇ)ଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର (ଜି.ଓ.ଓ) ପୋଲିସ, କାରାଗାର, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭାଗର ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇ 1980 ରେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରେ କର୍ମଚାରୀ 2006-07 ରୁ 2010-11 ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା, ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା

କର୍ମଚାରୀ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ 2009-14 ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା (ବି.ଓ.ଡି) ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିର ଯଥୋଚିତ ଉପଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା। ବଜେଟ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ, ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଓଓ ଠାରୁ କୌଣସି ଚ୍ୟୁତି ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଥିଲା। ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ ମାତ୍ର 24 ରୁ 39 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନାର ଓ.ଏ.ଏ. ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ପ୍ରାବଧାନତା ନ ଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ରୁ 390 ଦିନ ଏବଂ 3 ରୁ 720 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ବିଚାର ନ କରିବା, ବହିର୍ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାବଧାନତା ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା ଭଳି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ 27.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଠିକାଗ୍ରାମିକ ଓ ବାସ୍ତୁକାର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିବାରେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଶାଳନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ପୁନଃ, ଠିକାଗ୍ରାମିକ ଓ ବାସ୍ତୁକାରଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ 2.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା

କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାରେ ନାନବିଧି ତ୍ରୁଟି ଯଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳର ଅଭାବ, ଠିକାଗ୍ରାମିକମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ନିୟୁତ୍ତ ନ ଦେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 3,014 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 1,124 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ (731) ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା (393) ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ଯାହା କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ପୁନଃ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା 1,890 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 1,645 ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କେବଳ 120 ଟି

ପ୍ରକଳ୍ପ (ଶତକଡ଼ା 7) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଓ 1,525 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 1 ରୁ 81 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ 24.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ 37 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ଯୋଗୁଁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଦୃଢ଼ି ଯୋଗୁଁ 1.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋରଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ସେହି ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଉଚିତ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅଧିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଋଚି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଅଛି ଯଥା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଏଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ/କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା; ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା; ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା; ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା।

ଉପକ୍ରମଣିକା

2.2.1 ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ୍, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆବାସିକ ଓ ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କ୍ଲବ୍ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ମଇ 1980 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା⁶⁵ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ୍, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, କାରାଗାର, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭାଗର ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାମିତ ଅଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଜମାକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛି।

2.2.2 କମ୍ପାନୀ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ, 324.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1,890 ଟି ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଣ ଠିକାଦାରା/ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପନ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 731 ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 332.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

2.2.3 କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନା ଉପରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

⁶⁵ ପୋଲିସ୍ ବାହିନୀ ଆଧୁନିକୀକରଣ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ), ରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟୟ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ), ସଚକ୍ଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଣ-ଯୋଜିତ ପରିକଳ୍ପନା (ସି.ଏସ.ଏନ.ପି), ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜିତ ଓ ଅଣ-ଯୋଜିତ ପରିକଳ୍ପନା।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟି (କୋପୁ) ଏହି ପ୍ରତିବେଦନକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2007 ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେ :

- ପାଣ୍ଠିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା;
- ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା;
- ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ
- ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବଜେଟ୍ ସଂକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରଣର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।

କୋପୁର ସୁପାରିଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବେଦନକୁ ଏପ୍ରିଲ 2010 ରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ, ପାଣ୍ଠିର ସଦୁପଯୋଗ ନ ହେବା, ଭୁଟି ପୁଣି ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଭୁଟି ତଥାପି ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ପୁନର୍ବିଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.2.4 କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ଭାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀ (ବି.ଓ.ଡ଼ି) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସାତ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା (ସିଭିଲ୍), ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା, କମ୍ପାନୀ ସଚିବ ତଥା ଯୁଗ୍ମ ମହାପରିଚାଳକ (ବିଭ), ଉପମହାପରିଚାଳକ(ପ୍ରଶାସନ) ଓ ତିନି ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଆଠଟି ମଣ୍ଡଳ ଯୁଗ୍ମ/ ଉପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ।

କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ପୁନଃସଂଗଠନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନ୍ 2007 ରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହାପରିଚାଳକ (ସିଭିଲ୍) ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉପମହାପରିଚାଳକ (ସିଭିଲ୍) ପଦବୀ ଡେପୁଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ପଦବୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନଥିବାରୁ ନଭେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ପରିସର

2.2.5 ଫେବୃଆରୀ ରୁ ଜୁନ୍ 2011 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୁନର୍ବିଲୋଚନାରେ 2006-07 ରୁ 2010-11, ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯୋଜନା, ଆବାସିକ ଓ ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର, ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି⁶⁶ ଜିଲ୍ଲା ରେ ଥିବା ନଥିପତ୍ର ସହିତ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ । ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, କମ୍ପାନୀର ଆଠଟି ମଣ୍ଡଳ

⁶⁶ କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସମଲପୁର ।

ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି⁶⁷ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର 63 ପ୍ରତିଶତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

ସମାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

2.2.6 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ :

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମନ୍ୱେଷିତ ଥିଲା;
- କମ୍ପାନୀର ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା;
- ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମିତବ୍ୟୟ ଓ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ
- ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

2.2.7 ସମାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଗୃହୀତ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- ପରିପେକ୍ଷାତ ଯୋଜନା, ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଓ ଯୋଜନା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ;
- ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ ଓ ଅନୁଦେଶ ଏବଂ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା;
- ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା;
- ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରାକୃତ ବିଭିନ୍ନ ମାନାଦର୍ଶ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ; ବିହିତ ଏମ୍ପାଇଭସ୍, ଏବଂ
- ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ (ଓପିଡ଼ବ୍ଲୁପ୍ଡି) ବିଧି ।

ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

2.2.8 ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବୈଠକର ଆଜେଣ୍ଡା ପତ୍ର, ବିବରଣୀ ଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା;
- ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚ;
- ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରୀକ୍ଷା;
- କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତି ଓ ସମ୍ପାଦନ ବିବୃତ୍ତି ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ତଥ୍ୟାବଳୀ/ସୂଚନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ;
- ଠିକାଦାର, ଆର୍ଜିଟେକ୍ସ/ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କର ଚୟନ ସମନ୍ୱୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ର ଯାଞ୍ଚ;

⁶⁷ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସମଲପୁର ।

- ମାପ ପୁସ୍ତିକା, ଷ୍ଟକ ନଥିପତ୍ର, ଭଣ୍ଡାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଓ ଯୋଗାଣିଆ ତଥା ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ଆଦିର ଯାଞ୍ଚ;
- ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ/ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ପତ୍ରବିନିମୟର ଅଧ୍ୟୟନ;
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ବିବୃତ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥା କମ୍ପାନୀର ଅନୁଦେଶ ର ଯାଞ୍ଚ; ଏବଂ
- ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ପରିଷ୍କଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

2.2.9 ଆମେ 28 ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ । ପୁନଶ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାକୁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ସତତ ସଚିବ ଓ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଷ୍କଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ବିରୁଦ୍ଧିମର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପୁନର୍ବିଲୋଚନା ରୁଦ୍ରାନ୍ତକରଣ ସମୟରେ ବିରୁଦ୍ଧକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଷ୍କଳନାର ପରିଣାମ

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

2.2.10 କମ୍ପାନୀର 2010-11 ରେ ସମାପ୍ତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(କ) ଦାୟିତ୍ୱ					
କ) ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63
ଖ) ଆରକ୍ଷଣ ଓ ବଳକା	8.25	14.15	21.80	28.24	33.88
ଗ) ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାବଧାନ					
(i) ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାମ	228.08	325.52	405.81	498.09	652.97
(ii) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାବଧାନ	15.51	16.70	21.04	21.35	17.43
ମୋଟ ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାବଧାନ	243.59	342.22	426.85	519.44	670.40
ମୋଟ	257.47	362.00	454.28	553.31	709.91
(ଖ) ଆସ୍ତି					
ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି					
କ) ମୋଟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି	5.38	2.14	2.26	2.49	2.67
ଖ) କମ: ଅବକ୍ଷୟଣ	1.10	1.19	1.28	1.44	1.54
ଗ) ନିର୍ମୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି	4.28	0.95	0.98	1.05	1.13
ଘ) ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ	0	0	0.61	2.42	4.29
ଙ) ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ରକ୍ଷା ଓ ଅଗ୍ରାମ					
(i) ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ	98.32	117.06	175.00	258.77	333.93
(ii) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ରକ୍ଷା ଓ ଅଗ୍ରାମ	154.87	243.99	277.69	291.07	370.56

ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ମୋଟ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ରଣା ଓ ଅଗ୍ରାମ	253.19	361.05	452.69	549.84	704.49
ମୋଟ	257.47	362.00	454.28	553.31	709.91
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	13.88	19.78	27.43	33.87	39.51
ନିର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି	13.88	19.78	27.43	33.87	39.51

- ବି.ଦ୍ର.: 1. ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି - ନିର୍ମ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାମଚଳା ପୁଞ୍ଜି।
 2. ନିର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି - ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଓ ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚଳକା ବିଯୁକ୍ତ ଅସର୍ଗାମ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି।

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ 2006-07 ଠାରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 98.32 କୋଟି (2006-07) ରୁ 333.93 କୋଟି (2010-11) ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି 253.19 କୋଟି ଟଙ୍କା (2006-07) ରୁ 704.49 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11)କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତରେ ଥିବା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାସହ ଅନୁକ୍ଳେପ 2.2.33 ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ 228.08 କୋଟି (2006-07) ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 652.97 (2010-11) କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ 243.59 କୋଟି (2006-07) ଟଙ୍କାରୁ 670.40 (2010-11) କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତିକୁ ବିଚାର ନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପର ପୂରା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣ୍ଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇରହିଛି। ସେ ଏହାମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଣ୍ଟି ଯୋଗାଇବେ। ଏହି ଉଭରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ, କମ୍ପାନୀ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମି ନ ଥିବା ବିଷୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାରଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପାଣ୍ଟିକୁ ରୋକିବାପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କେବେ ବି ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଣ୍ଟି ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଜଣାଇନଥିଲା।

ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଂଶିକ ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ସୁବିଧା ଜନକ ନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଟି ଯୋଗାଇଦେଉଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ବିନା ଆଦେଶରେ ଅଂଶଧନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

2.2.11 କମ୍ପାନୀ 1979-90 ମଧ୍ୟରେ 5.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ପାଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, ଏହା 1986-91 ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ 72 ଟି ଆବାସିକ/ଅଣ-ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ଅଂଶଧନରୁ 5.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଦେଶ ମିଳିନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଇ 2010 ରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ପୁନଶ୍ଚ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ 5.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, ଅଂଶଧନରୁ 72 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟସରକାର 28 ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା।

ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମାନନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ସାକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଂଶଧନ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଯିବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ନ ଥିଲା। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

କାର୍ଯ୍ୟପରିଚଳନାର ପରିଣାମ

2.2.12 କମ୍ପାନୀର 2010-11 ରେ ସମାପ୍ତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚଳନାର ପରିଣାମ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା :

(ଟଙ୍କା କୋଟି ଆକାରରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(କ) ଆୟ					
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆୟ	71.13	63.23	122.08	154.35	186.36
(ଖ) ବ୍ୟୟ					
1) ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟୟ	68.38	63.49	118.02	147.96	179.89
2) କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗୀକରଣ ବ୍ୟୟ	3.90	4.85	4.90	6.10	6.43
3) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ	0.65	1.19	1.28	1.30	1.72
4) ଅବକ୍ଷୟଣ	0.07	0.11	0.14	0.17	0.19
ମୋଟ ବ୍ୟୟ	73.00	69.64	124.34	155.53	188.23
(ଗ) କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାରେ ଲାଭ/କ୍ଷତି (କ-ଖ)	(-)1.87	(-)6.41	(-)2.26	(-)1.18	(-)1.87
(ଘ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ					
i) ସ୍ତାୟୀ କମ୍ପାନୀର ସୁଧ	10.22	15.09	13.63	11.63	12.05
ii) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	0.26	0.31	0.25	0.68	0.53
ମୋଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ	10.48	15.40	13.88	12.31	12.58
(ଙ) ବର୍ଷର ଲାଭ (ଗ+ଘ)	8.61	8.99	11.62	11.13	10.71
ବିୟୁତ - କର ପ୍ରାବଧାନ	3.15	3.09	3.98	3.78	3.56
ପୂର୍ବ ଅବଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ/(ଡେବିଟ୍)	0.04	(-)0.01	0.01	0.91	1.51
ନିଟ୍ ଲାଭ	5.42	5.91	7.63	6.44	5.64

କମ୍ପାନୀର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଭୀକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆୟ 71.13 କୋଟି ଟଙ୍କା (2006-07) ରୁ ବଢ଼ି 2010-11 ରେ 186.36 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏହା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କେବେ ବି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚଳନାଗତ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା 2006-07 ରେ 8.61 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2010-11 ରେ 10.71 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଓ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 2006-07 ରେ 10.22 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2007-08 ରେ 15.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ତାୟୀ କମ୍ପାନୀର ସୁଧ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ପରିଚଳନାଗତ କ୍ଷତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଠାରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇବା ଓ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟର କାଟକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ଦ୍ଧିତମୂଲ୍ୟର ପରିହାର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର କର୍ମସମ୍ପାଦନାରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମକ୍ଷରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପନ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସୁଧ ଆୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟସରକାର କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟିର ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ଓ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଯୋଜନା

2.2.13 କମ୍ପାନୀ ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟଧରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଏହା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଯୋଜନା କରିବାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ କମ୍ପାନୀ 1,490 ଟି ଆବାସିକ/ଅଣଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ (750 ଟି ପୋଲିସ, 390 ଟି କାରାଗାର, 250 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ 100 ଟି ନ୍ୟାୟପାଳିକା) ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର 2009-14 ରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନା (ପିପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନାଟି ବିଓଡ଼ିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ନିର୍ମାଣଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ
ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନାରେ
ଲକ୍ଷ ଓ ବିଗର ଅଭାବ ଥିଲା

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ପିପି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଭିତ୍ତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଏହା 2009-14 ମଧ୍ୟରେ ଆକଳିତ ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହନ କରିବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାପନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ପିପି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବୃଦ୍ଧି ଓ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଯୋଜନାଟି ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁ ବିଓଡ଼ିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ/କାର୍ଯ୍ୟରତ
ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନ ଥିଲା

2.2.14 ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏ.ଏ.ପି.)କୁ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମଞ୍ଜୁର କରିବା, କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଏଚ୍.ଏଚ୍) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମଞ୍ଜୁରୀମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ / ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଓ ମଞ୍ଜୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀପକ୍ଷରୁ ଉପଯୋଗୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ପ୍ରାକ୍-ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । କୋପୁର ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା କରିନଥିଲା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକୁ ପ୍ରତିକୂଳଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.33** ରୁ **2.2.36** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପଲ ଯୋଜନା (ଇଆରପି) କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି । ଏହି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ କୌଣସି ଭୌତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜୁରପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ 2010-11 ରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଏହି ଉଭୟରେ କୋପୁର ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ।

ବଜେଟୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.15 ବଜେଟ ଚଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟୟକୁ ଆକଳନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ତଥା ପ୍ରତିକୂଳ ତତ୍ପର ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରସୂତ ବଜେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାର୍ଷିକ ପରିଚ୍ଛଳନାଗତ ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ (ଏଓବି), ଯଦିଓ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବଜେଟୀୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟୟ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରାଭିତ୍ତୀୟ ତଥାପି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଭୌତିକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଗତି ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁରାଭିତ୍ତୀୟ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଓବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲା । ଏଓବି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଓଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, 2006-07, 2007-08 ଓ 2010-11 ବର୍ଷର ଏଓବି ଗୁଡ଼ିକ ବିଓଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1 ମାସରୁ 8 ମାସର ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.2.16 ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟୀୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟୟ ଚଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟୟର ତଥା ବଜେଟ ଠାରୁ ଅଧିକ / କମ୍ପାଣି ସୂଚାଇ ଅଛି ।

(ଟଙ୍କା କୋଟି ଆକାରରେ)

ବର୍ଷ	ବଜେଟୀୟ		ପ୍ରକୃତ		ଅଧ୍ୟୟନ(+)/କମ୍ପାଣି (-) (ଶତକଡ଼ାରେ)	
	ପ୍ରାପ୍ତି	ବ୍ୟୟ	ପ୍ରାପ୍ତି	ବ୍ୟୟ	ପ୍ରାପ୍ତି	ବ୍ୟୟ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(2)	(7)=(5)-(3)
2006-07	87.81	81.56	81.26	68.38	(-) 6.55 (7)	(-) 13.18 (16)
2007-08	99.98	83.10	127.55	63.49	(+) 27.57 (28)	(-) 19.61 (24)
2008-09	108.03	80.79	150.56	118.02	(+) 42.53 (39)	(+) 37.23 (46)
2009-10	154.55	150.88	153.07	147.96	(-) 1.48 (1)	(-) 2.92 (2)
2010-11	155.80	185.56	258.95	179.89	(+) 103.15 (66)	(-) 5.67 (3)

(ଉତ୍ସ: ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ, ବାର୍ଷିକ ହିସାବ/ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ)

ବଜେଟୀୟ କୌଶଳ ଫଳପ୍ରସୂତ
ନଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ, 2010-11 ବର୍ଷ ବ୍ୟତିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଜେଟୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟୀୟ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ତୃପ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଯଦିଓ 2006-11 (2009-10 ଛଡ଼ା) ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଓ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟୟ ଭିତରେ ଶତକଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ 7 ଏବଂ 66 (ପ୍ରାପ୍ତି) ଓ 3 ଏବଂ 46 (ବ୍ୟୟ) ଥିଲା, ତଥାପି କମ୍ପାନୀ କୋପୁର ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚନା କରିନଥିଲା । ବିଓଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଜେଟୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫଳପ୍ରସୂତତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମାଗିନଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ଯେ, ବଜେଟୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଣ୍ଟିର ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯାହା କମ୍ପାନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆକଳିତ ତଥ୍ୟର ହାରାହାରି ବହିର୍ବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, କୋପୁର ସୁପାରିଶାନ୍ତୁଯାୟୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ମିଳି ପାରିନଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏହି ବିଷୟଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା । ଏହି ଉଭୟଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ତାହାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ଳେଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିବୁଛୁ କରାଯାଇନଥିଲା। ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିଫଳତା, ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି

2.2.17 କମ୍ପାନୀ, ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ, କମ୍ପାନୀ ଯୋଜନାନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ତଥ୍ୟାବଳୀ ରଖିଥିଲା, ଯୋଜନାନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ନଥିବୁଛୁ କରାଯାଇନଥିଲା। ନିମ୍ନସାରଣରେ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ବିନିଯୋଗ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି।

(ଟଙ୍କା କୋଟି ଆକାରରେ)

ବର୍ଷ	ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ଅବଶେଷ	ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ	ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ	ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ	ଖର୍ଚ୍ଚହୋଇ ନଥିବା ଅବଶେଷ	ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ଅବଶେଷ ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ କମ୍ପତି (ଶତକଡ଼ାରେ)
2006-07	119.67	81.26	200.93	68.38	34	132.55	43
2007-08	132.55	127.55	260.10	63.49	24	196.61	52
2008-09	196.61	150.56	347.17	118.02	34	229.15	40
2009-10	229.15	153.07	382.22	147.96	39	234.26	35
2010-11	234.26	258.95	493.21	179.89	36	313.32	23
ମୋଟ		771.39		577.74			

(ଉତ୍ସ: ବାର୍ଷିକ ହିସାବ/ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ)

ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ଶତକଡ଼ା 24 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁନ ଅଟେ ଯାହା ଶତକଡ଼ା 24 ରୁ 39 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏପରିକି ପାଣ୍ଠିର ବାର୍ଷିକ ବିନିଯୋଗ ଉକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପାଣ୍ଠିର ଅବଶେଷ ତୁଳନାରେ ସେହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 23 ରୁ 52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ଷ 2000-11 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଯୋଜନାର ଅଭାବ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ (731) ଏକତ୍ରୀକୃତ ହେବା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ 393 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ନ୍ୟୁନ ବିନିଯୋଗର କାରଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳିକ ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ବିଳମ୍ବର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲେ।

ପରିଚାଳନାବର୍ଗ/ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତିର 65 ପ୍ରତିଶତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ସମସ୍ୟା ଓ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତିକୁ ହିସାବକୁ ନ ନେଇ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦେବା ପାଣ୍ଠି ଏକତ୍ରୀକରଣର କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ଉକ୍ତି ଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ, 2006-11 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧିର ଶତକଡ଼ା 24 ରୁ 39 ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏସପିକୁ ବିଚାର କରି ବାସ୍ତବବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା।

ଅଣବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ସୁଧ

2.2.18 ଅଣବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି (2010-11 ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବଳର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଜନା ବ୍ୟତିତ)କୁ ମିଆଦ ଜମାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ଉପରେ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧକୁ କମ୍ପାନୀର ଆୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଧର ବିନିଯୋଗ ସମନ୍ଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆଦେଶ/ନୀତି ନଥିବା ଯୋଗୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପନ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଥିଲା ଯେହେତୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମା ଉପରେ ସୁଧରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସୁଧ ଆୟରୁ ଭରଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟମାନୁମୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହି ଜବାବଟି ସତ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପରିକଳ୍ପନା ପାଣ୍ଠିର ଉପରେ ସୁଧ ଆୟକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସୁଧ ଆୟ ବିନିଯୋଗର ନୀତି ସମନ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହାଶାଳାୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସଙ୍ଗେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯିବ।

ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା

2.2.19 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ସମନ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ)ପାଇବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ (ଡି.ଓ) କାର୍ଯ୍ୟଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ 80 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ (62 ଟି ପୋଲିସ୍, 6 ଟି କାରାଗାର ଓ 12 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା) ଏଏ ପାଇବା ପରେ, 9.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ରୁ ଜୁଲାଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 51 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 29 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 7.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବାର 467 ରୁ 1,546 ଦିନ (ପୋଲିସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ), 269 ରୁ 897 ଦିନ (କାରାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ) ଓ 1,661 ଦିନ (ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ) ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 9.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲା ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏଏ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଉପରୋକ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲା। ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟଟିକୁ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନ ଥିଲା। ଫଳତଃ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ସରୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସୁଧ ବାବଦରେ 2.10 କୋଟି ଟଙ୍କା⁶⁸ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା।

ଏଏ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ
ଯୋଗୁଁ 9.94 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୁଲାଇ/ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ, ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାବିତ ସ୍ୱାରକ ବୁଝାବଣାରେ (ଏମଓୟୁ) କମ୍ପାନୀ ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ଦେବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ମତି ମିଳିବା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବିଳମ୍ବତା ହ୍ରାସ ହେବ। ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ଏଏ ଗୁଡ଼ିକ ବଜେଟ୍ରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାବଧାନ ପରେ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଥୋଚିତ ଓଡ଼ିପରାମର୍ଶକତା ପରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜବାବଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଏହି

⁶⁸ କଂପାନୀ ସ୍ତାୟୀ ଜମା ଉପରେ ଉପାର୍ଜିତ କରୁଥିବା ଆଠ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ 1,661 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପାଣ୍ଟି ପାଇନଥିଲା। ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରିନାହିଁ।

ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

2.2.20 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଜି.ଓ.ଓ. ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକୋଷ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା, 2006-11 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ⁶⁹ ର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆର୍ଜିଟେକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିଥିଲା। ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ବଜେଟ୍‌ସ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ (ଡି.ଓ) କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଡି.ଓ. ମାନେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଏଚ.ଓ) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଶ୍ରମଦର ଭିତ୍ତିରେ ଠିକାଗ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଇଟା, ବାଲି, ମୋରମ, ଚିପସ୍, ପଥର, ଇତ୍ୟାଦି ଡି.ଓ. ମାନେ ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନତମ ଦରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଦରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଲୁହାଛତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ୍ (ସେଲ) ଠାରୁ କିଣା ଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା, କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆକଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଥରେ ଏସ ଦିଆଯିବା ପରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ସଂଶୋଧନ/ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନାହିଁ। ତେଣୁ, ସଠିକ ସମୟରେ ଓ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏଏପି ଭିତ୍ତିରେ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଜନା ଓ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ହସ୍ତାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫଳପ୍ରଦ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରାକ୍-ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ଆମେ, ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି, ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ତଥା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏସ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପନ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ଅସାଧାରଣ ବିଳମ୍ବ ଆଦି ଅବଲୋକନ କଲୁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି।

ଆକଳନ ପଠାଇବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ

2.2.21 ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ କୋପୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି/ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଓ ଏସ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସାମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ଥାନା, ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର, ଆବାସିକ ବାସଗୃହ, ବ୍ୟାରାକ୍, ପୋଲିସ୍ ଫାଣ୍ଡି, ପୋଲିସ୍ ଥାନା/ବ୍ୟାରାକ୍‌ର ସୁରକ୍ଷାକରଣ ଆଦିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ନକ୍ସା ଓ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଥିବାରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବର୍ଗର 605 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 396 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ 4 ରୁ 390 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନେ 220 ଟି ଆକଳନର ଏସ ଆହୁରି 3 ରୁ 720 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପଠାଇଥିଲେ (ପ୍ରତ୍ୟେକ

କମ୍ପାନୀ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ 390 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଏ ପାଇବାରେ 720 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା

⁶⁹ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ, ବରା, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କାମୁଝରା କାରାଗାର ଏକାଡେମୀ ଛାତ୍ରାବାସ, ରସୁଲଗଡ଼ କର୍ମଋତା ବାସଗୃହ, ଏସଓଜି, ଚନ୍ଦକା ଇତ୍ୟାଦି।

କ୍ଷେତ୍ରରେ 30 ଦିନକୁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି/ପଠାଇବା ଓ ଏବ ଦେବା ପାଇଁ 30 ଦିନର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟ ବାଦ କରି) ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ/କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର /ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ, ଭୂମିର ଲବ୍ଧତା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ ଯେ ଆକଳନ/ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ 30 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତା (ସିଇ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ, ସିଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦାରଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକଳନ / ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ 390 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତରଟି ନାହିଁ ଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି

2.2.22 ସରକାର ଆକଳନଗୁଡ଼ିକର ଏବ ଦେବାବେଳେ ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରା ନ ଯିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ତେଣୁ, ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରି କମ୍ପାନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣବିଭାଗର ଚଳିତ ଏସଓଆର ଭିତ୍ତିରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲୁ ।

ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶ୍ରମଦରକୁ ବିଚାର ନ କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି

2.2.23 ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ମଜୁରୀ ଅଧିନିୟମ ଭିତ୍ତିରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରମଦରକୁ ନେଇ ଏସ.ଓ.ଆର. ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶ୍ରମଦରକୁ, 90 ଟଙ୍କାରୁ 129 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି (13 ଜୁଲାଇ 2009) କରାଇଥିଲେ । ଆମେ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ, 17 ଜୁଲାଇ 2009 ରେ 23 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମବର୍ଗର ସଂଶୋଧିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶ୍ରମଦରକୁ ନ ନେଇ ପ୍ରାକ୍-ସଂଶୋଧିତ ଶ୍ରମଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଆକଳନରେ 21.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009) । ତେଣୁ, ଶ୍ରମ ଦରରେ କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ 25.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା (ତଦାରଖ ବାବଦକୁ 3.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ) ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର /ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନତମ ମଜୁରୀର ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ, କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମ ଦର ସଂଶୋଧନ ପରେ 17 ଜୁଲାଇ 2009 ରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ ଏବ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନନାରେ ସିଏମ୍‌ଡି ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟା ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ଲିକେଶନ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ (ଏସ୍‌ଏପି) ପକ୍ଷର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଥିଲା ।

ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଯୋଗୁଁ 1.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

2.2.24 କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 2007 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2010 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର 13 ଟି ପୋଲିସ୍/କାରାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଭିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 30.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନକୁ ଚଳିତ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ (2007, 2008 ଓ 2009) ଭିତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରି ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ (2006, 2007 ଓ 2008) ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 0.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆକଳନରେ କମ୍ ପ୍ରାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ 1.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର (0.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତଦାରଖ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ) କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ସେହିଭଳି, କମ୍ପାନୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରା ଠାରେ ବାରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାନୁୟାରି 2010 ରେ 2008 ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ 3.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ଏକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏସ.ଓ.ଆର 2009, ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଯଦିଓ ସଂଶୋଧିତ ଏସ.ଓ.ଆର., ଏକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଆକଳନର ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ, 16.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ ଯୋଗୁଁ 2.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତଦାରଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ 18.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁଲାଇ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ତୃଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ସିଏମ୍‌ଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନନୀରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଇ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପଛଟିଗତ ତୃଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।

ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରାବଧାନ

2.2.25 କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକରଣ ସମକ୍ଷରେ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରାବଧାନ କରିଥିଲେ। ଓପିଡିଗୁଡ଼ି ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବିଶେଷ ଆକଳନ ଅସମ୍ଭବ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରାବଧାନତା କରାଯାଇପାରିବ। ପରନ୍ତୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରାବଧାନତାର ସବିଶେଷ ଆକଳନ କରାଯିବା ଏବଂ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍। କମ୍ପାନୀ ଶକ୍ତି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ (ପିଡ଼ିସି) ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକରଣ ସମକ୍ଷୀୟ ବିଷୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମପରିଚଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତିକ)ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗ ଓ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 13 ଟି ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚଳକ (ବୈଦ୍ୟୁତିକ) ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ ବିଷୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକଳନ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଡ଼ିସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ରଖିନଥିଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କମ୍ପାନୀ ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ କୋପୁର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2008) ବିଷୟ ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକଳନ କରିବାର ସୁପାରିଶକୁ ନ ମାନି ଆକଳନରେ ସାମଗ୍ରୀକର ପ୍ରାବଧାନ ରଖି ଆସୁଥିଲା। ଆମ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା 475 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (2006-11 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ) କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ 8.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆକଳନରେ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରାବଧାନ ଭାବେ ରଖିଥିଲା, ଯାହା କି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ପିଡ଼ିସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 16.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନରେ 7.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ପ୍ରାବଧାନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା କି ଅସୁଲ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବାବଦରେ

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀକ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ 7.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

8.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରିପେକ୍ଷାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ସରକାର ଏହି ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନକୁ ଭୁଲି ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେହିଠାରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ଏହି ଜବାବଟି ଓପିଡ଼ାକୁ ବିଧି ପ୍ରାବଧାନତାର ବିରୋଧ କରେ ଯେ, ଆକଳନକୁ ଭୁଲି ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପରେ ବାସ୍ତବତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା। ସିଏମ୍‌ଡ଼ି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନନୀରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ବାହ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷଦ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗକୁ ଆଦେଶ ଜାରୀ କରାଯାଇଛି ।

କାଠସାମଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଟ୍ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆକଳନରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା

2.2.26 କମ୍ପାନୀ କାଠ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରାକୃତ ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳ୍ପ ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶୁଳ୍କ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ, ଆକଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହି ସବୁକୁ ସତତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କ (ଭ୍ୟାଟ୍) ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନ ଥିଲା। ବର୍ଷ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ 23 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 146 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ/ପୋଲିସ ପ୍ରକଳ୍ପର କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକଳନରେ ମୋଟ 2.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ 2.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଫଳତଃ, କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାଟ୍ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 0.28 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହିସାବରେ ହିସାବ ହୋଇଥିଲା।

ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଭ୍ୟାଟ୍ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବର୍ଷରେ ଥିବା ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଭୟଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟଦର ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାଟ୍ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।

ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର କାଟକ୍ଟାଣ୍ଡ

2.2.27 କମ୍ପାନୀ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକଳନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ଏଏ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାନ୍ତରାୟୀ (ଏମ୍‌ପିଏଫ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) 636 ଟି ପୋଲିସ୍/ଅଗ୍ନିଶମ ପ୍ରକଳ୍ପମଧ୍ୟରୁ, 568 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ 208.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏଏ କୁ ବଜେଟ୍ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ 192.39 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସାମିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କାଟକ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଯୋଗୁଁ 15.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା କି କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।

ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର /ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଏହି ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟକୁ କାଟକ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନନୀରେ ସତତ ସଚିବ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ,

ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 15.68 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି । ପରନ୍ତୁ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ନକଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଠିକାଶ୍ରମିକ ନିୟୁତ୍ତି

2.2.28 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1990 ଠାରୁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ ଠିକାଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲା । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଜ୍ଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା । ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡି.ଓ. ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରମ ଦର⁷⁰ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଡି.ଓ. ମାନେ ଅନୁମୋଦିତ ଶ୍ରମଦରରେ ଚୟନ କରୁଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡି.ଓ. ମାନେ ଠିକାଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିରେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୋଗୀ କରିନଥିଲେ ।

ଠିକାଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶ୍ରମ ଦର ପ୍ରଦାନ

2.2.29 ବର୍ଷ 2007-11 ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନେ ଏସ୍.ଓ.ଆର୍. ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସଂଶୋଧିତ ଶ୍ରମଦରର ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା 67 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ 112 ଟି ପୋଲିସ ଥାନାର ଆକଳନକୁ ଏବ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟକୁ ସାମିତ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମଦର, ଏସ୍.ଓ.ଆର୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ, କମ୍ପାନୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶ୍ରମଦର (ଜୁଲାଇ 2007/2009/ନଭେମ୍ବର 2010) କୁ ଏହି ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2007 ରେ, 10 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୁଲାଇ 2009 ରେ 8 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ 13 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମ୍ନତର ଦରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଫଳତଃ, କମ୍ପାନୀ ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । ଆମେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକଲୁ ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ କୌଣସି ଦାବି, ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇନଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନାବର୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ, ଯେ ବଜାର ସମସ୍ୟା ଓ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଶ କରୁଛନ୍ତି । ସିଏମ୍.ଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମେଳନାରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଟର୍ଣ୍ଣିକି ରୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଫଳରେ ଠିକାଶ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବଦଳାଯିବ । ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଟର୍ଣ୍ଣିକି ରୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଯାହା ବି.ଓ.ଡି. ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ।

ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

2.2.30 ଓପିଡ଼ିରୁ ଡି.ସି. ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାରଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ

ମୂଲ୍ୟସୂଚୀଠାରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଶ୍ରମଦର ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ କମ୍ପାନୀ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା

⁷⁰ କମ୍ପାନୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।

ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାର ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର୍ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା । ଆମେ ଲକ୍ଷ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ସକ୍ଷମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ ନକରି ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱେପିଙ୍ଗ୍ କାମ (17.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର) ଓ ବାହ୍ୟ/ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାପନ (1.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର) କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିସେମ୍ବର 2010/ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ କୋଟେସନ୍ ଆହ୍ୱାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜବାବଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଏକ ଅଂଶକୁ ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ଏକ ଠିକାଦାରକୁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟେଣ୍ଡର୍ ବିନା ଅର୍ପଣ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନ ଥିଲା ।

ଆର୍ଜିଟେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିୟୁତ୍ତ

2.2.31 କମ୍ପାନୀ 1980 ମସିହାଠାରୁ ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରି ନିୟୁତ୍ତ କରୁଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଯୋଗୁଁ, ସିଏମ୍‌ଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ନକ୍ସା ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାମଧ୍ୟେୟ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହି ମର୍ମରେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ :

ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା

- କମ୍ପାନୀ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓ ନିୟୁତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କୌଣସି ନୀତି /ନୀୟମାବଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସକ୍ଷମ ନିୟୁତ୍ତ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 2009 ରେ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଯାହା ବାବଦରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 42 ଜଣ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3 ଜଣ ଟେଣ୍ଡରର ସମସ୍ତ ନୀୟମାବଳୀକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଏହା ଅନୁକରଣ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କମିଟି, ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଡର ନୀୟମାବଳୀକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ, କମିଟି ବିନା କାରଣରେ 18 ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାବଦରେ 25 ଟି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଦର ବାବଦରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ; ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟି ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଜମା ଦେଇଥିଲେ ।
- କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁକାରୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାନପତ୍ର ନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନୀୟମାବଳୀର କୋହଳ କରାଯିବା କାରଣର କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ନ ଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ 65 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବାପାଇଁ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ 13 ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ବାସ୍ତୁକାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଦସ୍ତାବିଜ

କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

- କମ୍ପାନୀ, ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା ।
- ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଭିତ୍ତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ କରି ତଥା ବଜାର ଦରକୁ ନିରୂପଣ ନ କରି କମ୍ପାନୀ ଯଥେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ, ପରିଚାଳନାଗତ ଚାର୍ଜକୁ ବାଦଦେଇ ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 0.5 ରୁ 4 ହାରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଆମେ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ, ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଓ ଗଠନ ନକ୍ସାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର 1.6 ଓ 0.5 ଶତକଡ଼ା ପଛରେ ରହିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, 2010-11 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଲିଖିତ କାରଣ ବିନା, ଶତକଡ଼ା 2.1 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶତକଡ଼ା 2.5 ହାରରେ ନକ୍ସା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗଠନ କୌଶଳ ନକ୍ସା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଗଠନ କୌଶଳ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି କାମକୁ ବାହ୍ୟଭାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନ ଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ପୋଲିସ୍ କମିଶନରେ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ନାହରିକା ସହଯୋଗୀ (ଏନ୍ଏ) ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁକ୍ତ ଚେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା (ପିଏମ୍ସି) ପାଇଁ ମାସିକ 1.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର 1.75 ଶତକଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିତ ହାରରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଏନ୍ଏ ସହ ରୁକ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବା ଏକ ବାସ୍ତୁକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୁକ୍ତ କରାଯିବା କଥା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନ୍ଏ, ସେମାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ପିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମଇ 2010 ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଫଳତଃ, କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ଏ କୁ ଜୁନ 2010 ରେ ରୁକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ । ଆମେ ଏହା ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ଏନ୍ଏଙ୍କୁ ମଇ 2010 ରେ ରୁକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତ କଲାପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ, ଡିସେମ୍ବର 2009 ରେ, ସୁକ୍ଷ୍ମଚରାଲ୍ ଏନାଲିସିସ୍ କ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ସେଲ୍ (ଏସ୍ଏଡିସି) ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନକ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 4 ହାରରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ଏସ୍ଏଡିସି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ସଂସ୍ଥା ନ ଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ଷରୁ ବାଦ ଦେଇ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ନଥିବା ଏସ୍ଏକେ ନନ୍ ନାମକ ବାସ୍ତୁକାରକୁ ସେହି ହାରରେ 10.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିୟୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନକ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମାନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 4 ଶତକଡ଼ା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ନିୟୁକ୍ତ ଦେଇ 34.10⁷¹ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ରାଜ୍ୟସରକାର, ଅକ୍ଟୋବର/ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଥବା ବିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରକ୍ରିୟାପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବାସ୍ତୁବାଦୀ ପରିଷଦର ଉପଦେଶ ଭିତ୍ତିରେ, ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିବରଣୀରୁ ନିୟୁକ୍ତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

⁷¹ { (10.71 କୋଟି ଟଙ୍କା - 2.98 କୋଟି ଟଙ୍କା) x 4 ଶତକଡ଼ା } + 10.3 ଶତକଡ଼ା ସେବା କର ଉପରେ ।

ସେମାନେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ, ଏହି ଡିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁକାରମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ୍ତୁକାର ନିୟୁତ୍ତି ନିତୀର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖସଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା

2.2.32 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିନା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ଚଳନ୍ତି ଏସ୍‌ଏଆର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ।

ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିଲା

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ, ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଦେବା ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତିପାଇଁ, କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏସ୍ ପାଇଥିଲା, ତାହା ମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଏଣିକି କମ୍ପାନୀ, ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ସମୟ ଦର୍ଶାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ଜନିତ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ

ଆମେ ପୁନଃ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋକନ କୌଶଳ (ପିଇଆର୍ଟି) ଋଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବାବଦରେ ଅବଧୂଳିଆ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ସହିତ, କେବଳ ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା । ପୁନଃ, ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ରଖିନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ତଥା ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିର ମାନଦଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଉନଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏପି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଚ୍, ଅନୁସୂଚୀ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାଧନ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚ୍ଛଳନା ପଛଟି ନାହିଁ ।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ/କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବା, ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତା ଶର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଳେଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସ୍ଥିତି

ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଶତ ଅତି କମ୍ ଥିଲା

2.2.33 କମ୍ପାନୀ, ଡିଓମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ 4 ରୁ 18 ମାସର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ହସ୍ତଗତ ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ, 19 ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ବର୍ଷ	ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	ଉତ୍ତର ହୋଇଥିବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ	ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ⁷²	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଶତ
2006-07	469	514	983	267	716	27
2007-08	716	940	1,656	322	1,334	19
2008-09	1,334	506	1,840	509	1,331	28
2009-10	1,331	311	1,642	418	1,224	25
2010-11	1,224	274	1,498	374	1,124	25
ମୋଟ		2,545		1,890⁷³		

ବିଳମ୍ବର ମାତ୍ରା

2.2.34 ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା 1,890 ପ୍ରକଳ୍ପମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 1,645 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ହସ୍ତଗତରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବର ମାତ୍ରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ବର୍ଷ 2006 - 11 ମଧ୍ୟରେ 93 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକଳ୍ପ 1 ରୁ 81 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା

ବିଳମ୍ବର ଅବଧି (ମାସରେ)	ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା				
	ନ୍ୟାୟପାଳିକା	ପୋଲିସ୍	କାରାଗାର	ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା	ମୋଟ
1 ରୁ 3	0	147	15	6	168
4 ରୁ 6	0	42	26	7	75
7 ରୁ 12	0	175	92	32	299
13 ରୁ 18	2	133	104	23	262
19 ରୁ 24	0	110	56	20	186
25 ରୁ 81	0	269	226	40	535
ମୋଟ	2	876	519	128	1,525
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ	0	103	11	6	120
ମୋଟ ହସ୍ତଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ	2	979	530	134	1,645
ମୋଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ	100	89	98	96	93

⁷² ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2007-11 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମାତ୍ର, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିବା 337 ଟି ସିପା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

⁷³ ବର୍ଷ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ 2006-07 ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 350 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଆମଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ 1,645 ପ୍ରକଳ୍ପମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସାତ ପ୍ରତିଶତ (120) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 4 ରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1,525 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 1 ରୁ 81 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ।

ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ

2.2.35 ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ 2006-07 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ତୁଳନାରେ ମଞ୍ଜୁରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 10 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ମୋଟ	
		ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା
2006-07	514	42	4	458	114	8	105	1	93	4	46	513	362
2007-08	940			51	9	735	332	147	171	1	91	934	603
2008-09	506					23	3	442	70	35	64	500	137
2009-10	311							4	2	269	13	273	15
2010-11	274									2	nil	2	nil
ମୋଟ	2,545	42	4	509	123	766	440	594	336	311	214	2,222	1,117 ⁷⁴

ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 57 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2,222 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 57 ପ୍ରତିଶତ (1,265⁷⁵) ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦିଓ 275 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ ବର୍ଷ (2006-11) ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା 122 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 18 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି

2.2.36 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିଶିଷ୍ଟ 11 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପରିଶିଷ୍ଟରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ :

ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 462 ଟି ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସମାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା, 2000-11 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ 731 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବେଳେ 393 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ଜୁନ୍ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ନିର୍ମାଣାଧୀନ 731 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 2001-10 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ 462 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (63 ପ୍ରତିଶତ) ଆମେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ 4 ରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସହିତ ଫେବୃୟାରୀ 2003 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2010 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ 8 ରୁ 100 ମାସ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ବିଳମ୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି 462

⁷⁴ 337 ଟି ସିପା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

⁷⁵ 1,117 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ 148 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଯଥା - ପରିସମାପ୍ତ (41), ପଲସରା, ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ଏବଂ ଚଟାଣ ତିଆରି (84), ଖନନ ଏବଂ ଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ (55), ରଡ୍ ବନ୍ଧା ଏବଂ ସେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ସଫଟିଂ (25), ଲେ ଆଉଟ୍ (64) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଅବସ୍ଥା (193)। ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନଥିବାରୁ ହୋଇନଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅଧିକ 4.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା

- ଏହି 462 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 226.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ ତୁଳନାରେ 134.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 63 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 23.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ ତୁଳନାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 28.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ 4.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.33 ରୁ 2.2.36 ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମାକ୍ଷା ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011)।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବତା ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବତା, ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବତା ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି।

କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବତା

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନିୟୁତ୍ତରେ 947 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା

2.2.37 ଡ଼ିଓ ମାନେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ, ଡ଼ିଓ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନିୟୁତ୍ତ କରିନଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଡ଼ିଭିଜନର ନଅଟି ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ 254 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 100 ଟିରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବାର 1 ରୁ 947 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ⁷⁶ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବତା

କମ୍ପାନୀ 2 ମାସରୁ 4 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା

2.2.38 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ⁷⁷ 128 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ, 2 ମାସରୁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ⁷⁸ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ 77 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ପୁନଶ୍ଚ, ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧିତ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ଼ିଓ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋଟ 128 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 77 ଟିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ତିନୋଟି⁷⁹ ଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାରେ 8 ରୁ 31 ମାସ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

⁷⁶ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ କରିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଞ୍ଚଦିନ ବାଦ ଦିଆଗଲା ପରେ ବିଳମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି।
⁷⁷ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର
⁷⁸ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଞ୍ଚଦିନ ବାଦ ଦେବା ପରେ ବିଳମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି।
⁷⁹ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଦେବା, ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଦରର ସଂଶୋଧନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନେ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସଠିକ୍ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ସାମଗ୍ରୀର ଚୋରାଚର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା ।

ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ

2.2.39 କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାରବାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2009) । ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଏଫ 2⁸⁰ ବୁକ୍ସ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ ତାରିଖ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ମାସକୁ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର 1.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇଠ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିଥିଲେ ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଜାନୁୟାରୀ ରୁ ମଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଇ-ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 10 ଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଠମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା ବରଂ ସମାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖଠାରୁ ଏପରିକି 266 ରୁ 388 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ସେହି ଖୁଲାପା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁକ୍ସର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, 24.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିନଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନ ଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବହେଳାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବିଳମ୍ବତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ, ଖୁଲାପା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିନଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଉଦାସୀନତା ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି

2.2.40 ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା 1,890⁸¹ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 457 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ଏଏ) 104.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ, କମ୍ପାନୀ 122.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜିଓଓ ଠାରୁ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅଧିକ 17.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା

⁸⁰ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଓ ପିତବୁଡ଼ି ନିୟମରେ ଏଫ 2 ବୁକ୍ସ ଫର୍ମ ରଖାଯାଇଛି ।
⁸¹ ସମୀକ୍ଷା ଅବଧିର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2006-07 ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ

ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 17.87 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବତା, ଗୃହସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇଆରପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକାଦାର ନିୟୋଜନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟବୃଦ୍ଧିକୁ କମାଯାଇପାରିବ। ସରକାର କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଏହି ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରଭାବୀ ସମ୍ମନ୍ଦୟ, ଗୃହସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଠିକାଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନର ପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିହାର କରାଯାଇପାରିବ ବିଷୟ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନ ହେବା

2.2.41 ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ତ୍ରିଓ ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ 2000-01 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ 393 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (ପରିଶିଷ୍ଟ 11) ପାଇଁ 143.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବଂ 2 ରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଓ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, 7 ରୁ 108 ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି 393 ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ଅକ୍ଟୋବର 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା।

ସାତ ରୁ 108 ମାସର ବିଳମ୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ 393 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା

ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ, 393 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 127 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା (70), ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଅସୁବିଧା (8), ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ଦେଇଦେବା (34), ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ (3) ଏବଂ ଯୋଜନା/ପ୍ରସ୍ତାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ (12) ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଯୋଗୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 266 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାର କାରଣ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା। ଜାଗା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ/ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସଭା ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ବିଓଡ଼ି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2008)। ପରନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିରତ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି, ତ୍ରିଓମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଆଜି/ଆଇଜି କ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ମାସିକ ସମାକ୍ଷା ସଭାରେ ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଆନ୍ତି। ସରକାର କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଜାଗା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟରେ ଏପରି ବହୁଦିନରୁ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, 266 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା।

ଅଗଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ

2.2.42 କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କର ସହମତି ବିନା, ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ନକ୍ସାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ

ବିଓଡ଼ି, ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2007) । ଚନ୍ଦ୍ରକାଠାରେ ରୋଷେଇ ଶାଳ ସହିତ 150 ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାପାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ (ଜାନୁୟାରୀ 2010) ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନକୁ ଜିଓଓ ର ଗୃହ ବିଭାଗ 2.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2010) । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, 78.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ବଦଳରେ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଂଯୁକ୍ତ ଆଧୁନିକ ରୋଷ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦନ ବିନା, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 68.94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପାଦନ କରି 26.94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଓଡ଼ି ର ଅନୁମୋଦନ (ଫେବୃୟାରୀ 2010) ରେ, କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ବଳରୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ରୋଜଗାରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଓଡ଼ିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ମେମୋରେଣ୍ଡମ୍ ଓ ଆର୍ଟିକଲସ୍ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏସନରେ କୌଣସି ସମର୍ଥକାରୀ ପ୍ରାବଧାନ ବିନା, ବିଓଡ଼ି ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର, ଅକ୍ଟୋବର 2007 ର ନିଜସ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରୁଥିଲା ।

ବାସ୍ତବ ‘ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଵାଣ୍ଟିଟି’ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ନ ହେବା

2.2.43 କମ୍ପାନୀ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଅଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ଚାରୋଟି 100 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବାବାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜିଓଓ ଠାରୁ 7.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ/ଅକ୍ଟୋବର 2009) । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ନଅଟି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି 100 ପୁରୁଷ ବାବାକ୍ ପାଇଁ ଜିଓଓ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର ଭୁଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଓପିଡ଼ିରୁ କୋଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ବାସ୍ତବ ପରିମାଣ ପତ୍ତ (ବିଓକ୍ୟୁ)⁸² ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଭୁଲ୍ ହୋଇନଥିଲା । ତଦନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟର 177 ଟି ବିଷୟରେ ଇ-ଟେଣ୍ଡରରେ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ଜାନୁୟାରୀ/ମେ 2010) । ଫଳତଃ, କମ୍ପାନୀକୁ 40.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ/ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ଏସଓଆର କୁ ମାନାଦର୍ଶୀ ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଓକ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଠିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏମ୍ଡି କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ କମ୍ପାନୀକୁ 40.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଜିଓଓ କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ବିଶଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟୟ

2.2.44 ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ (ଯଥା – ଜିଓଓ ର ଗୃହ ବିଭାଗ) ର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଏହାର 18.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ବହିର୍ଭୂତ ଗ୍ଲ୍ୟୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ (46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଅତିରିକ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ

⁸² କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ୍ଵାରା ଆକଳିତ ବିସ୍ତୃତ ପଦାର୍ଥର ବିବରଣ

(65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବାବଦକୁ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଓଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅର୍ଜିତ ସୁଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦନ ନ ପାଇ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ 1.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି/ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.2.45 ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଦେବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଯିବ। ଏହି ବିଷୟଟି ବ୍ୟବହୃତକାରୀ ବିଭାଗ/କମ୍ପାନୀ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ନ ଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଜଗାରଖାରେ କମ୍ପାନୀର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଦେଖୁଲୁ।

ଜିଓଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା

2.2.46 ଜିଓଓ ର ଗୃହ ବିଭାଗ (i) କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଅବଧି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା (ii) କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରଗତିର ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରିବା (iii) ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ (iv) ବିଭାଗକୁ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳିତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା।

ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି/ହସ୍ତାନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ନ କରିବା

2.2.47 ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପାନୀର ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକୃତ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା। ସମାପ୍ତି ତାରିଖର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବତା ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ସଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତରର ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଖାତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ହିସାବ କରୁଥିଲେ। ସମାକ୍ଷା ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011), ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି।

ସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଜଗାରଖାରେ ବ୍ୟୟ

2.2.48 ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖାହୋଇଥିଲା ଯେ, 57.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 275 ଟି ପୋଲିସ୍/ଅଗ୍ନିଶମ/କାରାଗାର/ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ, କୌଣସି ନଥିଉତ୍ତ କାରଣ ନଥାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2011)। ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 275 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ପରେ 57.07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ 275 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନଥିଲା

କଥାବାଢ଼ୀ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ବି.ଓ.ଡ଼ି. କୁ ଜଣାଇ ନ ଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ, କମ୍ପାନୀ ଫେବୃୟାରୀ 2008⁸³ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଜଗାରଣା ବାବଦରେ 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା 57.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ଖାତାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ ।

ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ

2.2.49 କମ୍ପାନୀ ଚିରାଚରିତ ଆରସିସି⁸⁴ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଜିଓଓ/ଜିଓଆଇ ଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା⁸⁵ ଅଧୀନରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ବାରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗକୁ 53 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ 50.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ପଠାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2008 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2010) ଏବଂ 50.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଏ ପାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ 53 ଟି ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ତିନିଥର ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ନିଯୋଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଏନ୍‌ଆଇ), ଜବଲପୁରକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ତୃଟି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ ।

ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନରେ ତୃଟି

2.2.50 ଜିଓଓ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଇ-ସଂଗ୍ରହଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁୟାରୀ 2009) ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ଠାରୁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଏନ୍‌ଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା (ଫେବୃୟାରୀ – ମାର୍ଚ୍ଚ 2010) 37 ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 4.73 କୋଟିରୁ 12.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିନଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଯଦିଓ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଛଅ ମାସ ନେଇଥିଲା । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାରେ କମ୍ପାନୀର ବିଫଳତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରଟି ନୀରବ ରହିଥିଲା ।

⁸³ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ନ ମିଳିବାରୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ୦୫ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ।
⁸⁴ ରିଇନଫୋର୍ସିଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍
⁸⁵ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (16 ଯୁକ୍ତ 4), ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ (11) ଏବଂ ଏସ୍‌ଆଇଏସ୍ (22)

2.2.51 ଓପିଡ଼ବୁଡ଼ି କୋଡ଼ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଣ୍ଡର ଫର୍ମ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, କେତୋଟି ଫର୍ମ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ପାଇଲେ ଦର୍ଶାଇ କୁମାନୁଯାୟୀ ହିସାବ ରଖିବାର ଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ନଥିବୁଡ଼ି କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ, ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଓପିଡ଼ବୁଡ଼ି କୋଡ଼ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟର ଟେଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ପ୍ରତିଶତ ଭ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତି ଟେଣ୍ଡର ଫର୍ମକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଲାମ ଡ଼କାଳି ମାନଙ୍କୁ 2.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ ନ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.2.52 ଜିଏଫ୍ଆର୍ ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବିତରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲାମର ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟର 2 ରୁ 5 ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ନିଲାମ ସୁରକ୍ଷା (ବେଲନାଧନ ଜମା) ଜମା କରିବାର ଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

2.2.53 କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ (ଜିଏଫ୍ଆର୍)/ଓପିଡ଼ବୁଡ଼ି କୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ସ୍ତରର ନିଲାମ ଯଥା- ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଲାମ ଆହ୍ୱାନ କରିନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଡ଼କାଳି ମାନେ ବୈଷୟିକ ନିଲାମରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଇ-ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ନିଲାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ନିଲାମ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଖୋଲାଯିବା ସମୟରେ ନିଲାମ୍ ଡ଼କାଳି/ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷର, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ସବୁପ୍ରକାର, ନିଆଯାଇନଥିଲା । ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷରତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି

2.2.54 କମ୍ପାନୀ ଚାରୋଟି⁸⁶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ବାରାକ୍ ପାଇଁ 7,228 ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ 12 ଟି 100 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ବାରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବର୍ଗଫୁଟକୁ ମୋଟାମୋଟି 1,400 ଟଙ୍କାରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2010) । ପରନ୍ତୁ, ଓ.ପି.ଡ଼ବୁଡ଼ି. କୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇ ସବିଶେଷ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା । ପରିଣାମତଃ, ପ୍ରାକ୍-ଗଠିତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆକଳନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିନଥିଲୁ । ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ /ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ ଆକଳନ ଏକ ସମଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଡ଼ର ପ୍ରାବଧାନକୁ ନ ମାନିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ନିମ୍ନରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି

2.2.55 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ କନ୍ସମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ୍ ବଳକୁ ବାସଗୃହ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଏବଂ ଏଏ ନ ପାଇ କନ୍ସମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଟି 100 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବାରାକ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇ କୁ 4.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2008) । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 3.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2009) । ଯାହା ଫଳରେ, 0.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ 2009 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2010 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2010) । ତେଣୁ,

⁸⁶ ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ।

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆକଳନରେ କମ୍ ପ୍ରାବଧାନ ପାଇଁ 0.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଦାବି କରି ନାହିଁ । ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ।

ଉଚ୍ଚତର ଦରରେ ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

2.2.56 କମ୍ପାନୀ 21 ଟି ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟ୍ରାସ ଏବଂ ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ କରୋଗେଟେଡ୍ ଆଇରନ୍ (ଜିସିଆଇ) ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏନଆଇ କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2010) । ପରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗୀୟ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା । ଟ୍ରାସ ଏବଂ ଜିସିଆଇ ଫର୍ଦ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରତି 750 ଟଙ୍କାରେ ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରାସ ଓ ଜିସିଆଇ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥକ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟର ପୃଥକୀକରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁ ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଭରଣା କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଭରଣା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଯଦିଓ ଏକା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଟ୍ରାସ ଏବଂ ଜିସିଆଇ ଫର୍ଦ୍ଦ ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରତି 189 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା 21 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏନଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରତି 304 ରୁ 367 ଟଙ୍କାର ଉଚ୍ଚତର ଦରରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏମଡ଼ି ଏହି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ।

ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ଦରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 1.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେଲା

ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ

2.2.57 କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତିରେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସାମିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍‌ଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥାପନ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ଓପିଡ଼୍‌ବୁଡ଼ି କୋଡ଼ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିରେ ଠିକାଦାରର ବିଫଳତା ପାଇଁ ମାସିକ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଆଯିବ, ଯାହା ଦୈନିକ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 10 ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୁନୀର୍ତ୍ତି ନିବାରଣ ଆୟୋଗ (ସିଭିସି)ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହର ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ନିହିତାର୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀର ସାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସମାପନ କ୍ଷତି/ଶାସ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା (ଚନ୍ଦକାରେ ଋରୋଟି 150 ପୁରୁଷ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚାକ୍) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥିଲା କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥିବା ଆଠ ମାସର ସମାପ୍ତ ଅନୁସୂଚୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶରେ ନଅ ମାସକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତିର ଧାରା ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଓପିଡ଼୍‌ବୁଡ଼ି କୋଡ଼ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଥିଲା । ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତ 53 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭେମ୍ବର 2010 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 2011 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 24 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ରୁ 12 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 29 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର 9 ରୁ 17 ମାସ ପଛରେ ରହିଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟଦେଶରେ ସମର୍ଥକାରୀ ପ୍ରାବଧାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସଠିକ ଦସ୍ତାବିଜର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଠିକାଦାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଆରୋପ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ 9 ରୁ 17 ମାସ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାରକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର /ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୈତିକ ଭାବେ ଶାସ୍ତି ଆରୋପ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଠିକାଦାର ଉପରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଅହେତୁକ ବ୍ୟାଘାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପକ୍ଷପାତିତା ହେବ ଏବଂ ମାଲିମକଦ୍ଦମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ । ଉଭରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ପୁନଃ ସତ୍ୟାପନରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଏନ୍‌ଆଇ କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଠିକାର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍‌ଆଇ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ 26.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାସ୍ତି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେବାର ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା ସମ୍ଭବରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଠିକା ପରିଚ୍ଛଳନାରେ ତୃଟି ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଓପିଡ଼୍‌ବୁଡ଼ି କୋଡ୍ ପ୍ରାବଧାନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା ଯାହା କେବଳ ଠିକାଦାରକୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା ।

ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଳନା

2.2.58 କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣା କରିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 2009 ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଟେଣ୍ଡର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ପରତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତାତ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ଯାହା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ⁸⁷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ, ତ୍ରିଓ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ (ଜୁଲାଇ 2009) ।

ଇସ୍ତାତ୍ ସଂଗ୍ରହଣା

2.2.59 ତ୍ରିଓ ମାନେ ଜୁଲାଇ 2009 ରେ ଭାରତ ଇସ୍ତାତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ୍ (ସେଲ୍) ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଇସ୍ତାତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆର୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍) ଏବଂ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ତାତ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟିସ୍କୋ) ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ତାତ୍ କ୍ରୟ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇସ୍ତାତ୍ ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଦର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅର୍ପଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ଆଇସି) ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯାହା ଟିସ୍କୋର ଟାଟା ଟିସକନ ରତ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମାତ୍ର ବିତରକ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା/ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିମାଣ କଟକଣା ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ⁸⁸ ଦର ଅଧିନରେ ସେଲ୍‌ର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଇସ୍ତାତ୍ ରତ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ତେଣୁ, ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଧର କ୍ରୟରେ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ଦର ଏବଂ ସେଲ୍‌ର ଖୁଚୁରା ଦରକୁ ତୁଳନା କରି ଉପଯୁକ୍ତତା ଆଧାରରେ କ୍ରୟ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ହିତକର ଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଆଇସି ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଦର ମହଙ୍ଗା ଥିଲା । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ତ୍ରିଭିଜନ୍ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ଦରରେ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଠାରୁ ଟାଟା ଟିସକନ ରତ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

⁸⁷ ଇସ୍ତାତ୍: ସେଲ୍, ଆର୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ଏବଂ ଟିସ୍କୋ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ: ଏସିସି, ଲାଫାର୍ଜ୍ ଏବଂ ଅଲ୍‌ଗ୍ରାଟେକ୍
⁸⁸ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିକ୍ରିରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଲେଡା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମ୍‌ରେ ମାସିକ 25 ରୁ 200 ଟନ୍ ମାଲ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ ହେବ । ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦର ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାଲ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ।

କରିନଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଡିଭିଜନ୍ ଓଏସଆଇସି ରୁ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ଦରରେ ଟନ୍ ପ୍ରତି 35,174 ରୁ 45,152 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟାଟା ଟିସକନ ରତ୍ନ କ୍ରୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 2009 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର 2,761 ଟନ୍ ସେଲ୍ ଇସ୍ତାତ ରତ୍ନ ପ୍ରତି 35,400 ରୁ 47,400 ଟଙ୍କା ଦରରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 28.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଉଭୟ ସେଲ୍ ଏବଂ ଟିସ୍କୋ ଇସ୍ତାତ ରତ୍ନର ଗୁଣବତ୍ତା ସମାନ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ଜୁନ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବିଲମ୍ବ ଏତାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ଇସ୍ତାତର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଓଏସଆଇସି ର ଅଗ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ଇସ୍ତାତ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏମ୍‌ଡି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଗ୍ମ ପରିଚ୍ଛଳକମାନଙ୍କୁ ଓଏସଆଇସି ଏବଂ ସେଲ୍ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଦର ତୁଲନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ

2.2.60 କମ୍ପାନୀ ଡିଓ ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ (ଇଟା, ବାଲି, ଗେଟି, ଚିମ୍ବ, ଇତ୍ୟାଦି) ସଂଗ୍ରହଣକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2009) । ସଂଗ୍ରହଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, (ଡିସେମ୍ବର 2009) ଡିଓ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର/ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ କରିଆରେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବରାଦ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଗାଣକାରୀକୁ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦିଆ ଯିବାର ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଜୁଲାଇ 2009 ପୂର୍ବରୁ) କିମ୍ବା ଡିଓ ମାନଙ୍କ (ଜୁଲାଇ 2009 ପରବର୍ତ୍ତୀ) ଦ୍ୱାରା ରୂଡ଼ାନ୍ତ ଦର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବଇନାଧନ ଜମା (ଇଏମ୍‌ଡି) ବ୍ୟାୟାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟି ଦେଖୁଲୁ :

- କମ୍ପାନୀ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଏଫ୍ 2⁸⁹ ର ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଓକ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଓକ୍ୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ପରନ୍ତୁ, ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳି ନଥିଲା ।
- ଟେଣ୍ଡରର ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଜିସିଟି) ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ଦର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧିମାନ ଥିଲା । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଚନ୍ଦକା, ଜାମୁଝରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀଦର ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରେ ରୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫେବୃୟାରୀ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଜିସିଟିର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସାତଜଣ⁹⁰ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ଥିବା ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନ କରିବା

⁸⁹ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଏଫ୍ 2 ଚୁକ୍ତି ଫର୍ମ ରଖାଯାଇଛି ।

⁹⁰ ଦେବଶିବ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ (ପ୍ରା) ଲିମିଟେଡ୍, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଜେନା, ପ୍ରତିମା ଷ୍ଟେଲ୍ କୁସିଂ ଯୁନିଟ୍, ରାୟ ଏବଂ ରାୟ କନସ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଶଶୀଭୂଷଣ ଗଜେନ୍ଦ୍ର

ପାଇଁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦିକା ଏବଂ ଜାମୁଝରି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2008)। ଯାହାଫଳରେ ଜୁଲାଇ 2008 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2009 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 80.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ଜୁନ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଚେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇନଥିଲେ। ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେହି ଏକା ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସି ଦର ସଂଶୋଧନ ବିନା ବୃଦ୍ଧିବଦ୍ଧ ଦରରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୃହନିର୍ମାଣ ଜାଗାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ହିସାବ ନ ରଖିବା

2.2.61 କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିଓ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀର ଦୈନିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଗମ ଦର୍ଶାଇ ଭଣ୍ଡାର ନଥି ସଠିକ ଭାବେ ରଖିନଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, 13 ଟି ନିର୍ମାଣାଧୀନ/କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ 2.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭଣ୍ଡାର ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକୃତ ହିସାବକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସମାକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଯାଗାରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରର ଭୌତିକ ସମାପନ କରାଯାଇନଥିଲା।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ସେମାନେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ/ମଣ୍ଡଳୀୟ ଭଣ୍ଡାରଣ ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖି ନ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍-7 ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହିସାବ ଖାତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା

2.2.62 ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ବିଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି, କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ବିଓଡ଼ି ନିର୍ମାଣର ଗୁଣବତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ବିଓଡ଼ି ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଜିଓଓ ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର (ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ)କୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ର ଅଧୀନରେ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଭାବ

ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର (ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ)କୁ ଗୃହନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରକୃତଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଭୂମିପୁର୍ଣ୍ଣ/ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ/ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖି ନଥିଲା।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତିର
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ରେ
ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ନଥିଲା

2.2.63 ଭୌତିକ/ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତିକୁ ନଜର ରଖିବା ଏକ ଫଳପ୍ରସୂତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରାକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା। ପୋଲିସ୍ ବଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ (ଏମ୍‌ପିଏମ୍) ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନିମାସରେ ଥରେ ଭେଟି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜିଓଓ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନ କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି) ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା (ମଇ 2001)। ପରନ୍ତୁ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଛଅ ଥର ସଭା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମାସକୁ ଥରେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜାନୁୟାରୀ 2011 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ, ତାହା ପରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ର କୌଣସି ସଭା ହୋଇନାହିଁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011)।

2.2.64 ଯଦିଓ ବିଓଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳପ୍ରସୂତ ଏବଂ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବତାର କାରଣ ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ଜିଓଓ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପୁନର୍ବିଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ବର୍ଷ 2006-11 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 13 ଟି ସଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଗତିର ପୁନର୍ବିଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବିଲୋଚନା ସଭାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବାରୁ କରାଯାଇନଥିଲା।

2.2.65 ବିଓଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ପ୍ରଗତି ଠାରୁ ବିଲ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପାଣ୍ଠିପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହିସାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ସିଏଏସ) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଓଓ ର ଅନୁମୋଦନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (କେଏସ୍‌ପିଏସ୍‌ସି) ସହିତ ଏକ ଏମ୍‌ଓୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009)। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏଏସ୍ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଓୟୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କମ୍ପାନୀ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇଆରପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2011)। ତେଣୁ, ସିଏଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବତା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏଏସ୍/ଇଆରପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ଅନ୍-ଲାଇନ୍‌ରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏମ୍‌ଡ଼ି କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, କେଏସ୍‌ପିଏସ୍‌ସି ସହିତ ଏମ୍‌ଓୟୁ ପାଇଁ ବିଓଡ଼ିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜିଓଓର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.66 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ। ଏକ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସୂତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରସୂତ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା।

ହିସାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିୟମ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା

2.2.67 କମ୍ପାନୀ ହିସାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିୟମ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗତିବିଧି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଧ ନ ହୋଇ ପାରିବା ବ୍ୟତୀତ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଐକିକତା ନଥିଲା । ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ନଭେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଇଆର୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।

ମାପ ବହି ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା

2.2.68 ଗୃହିତାଙ୍କଠାରୁ ମାପବହି (ଏମ୍ବି) ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର ନଥିବୁକୁ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଯାଅ ମାପକାର୍ଯ୍ୟ ଓପିଡ଼ିଗୁଡ଼ି କୋଡ୍ ପ୍ରାବଧାନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବିଲ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ୍‌ସ୍‌ପେକ୍ଟର/ ଏସିଏମ୍‌ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏମ୍ବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାନାଯିବା

2.2.69 ଓପିଡ଼ିଗୁଡ଼ି କୋଡ୍‌ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ବି ରେ ନଥିବୁକୁ ମାପର ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ବି ର ଫେରସ୍ତ ଏମ୍ବି ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର କରାଯିବାର ଥିଲା । ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ବାଲେଶ୍ଵରର ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ବିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 67.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2010) ।

ନଥିପଡ଼ିବୁ ଅନୁଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

2.2.70 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଏହା ଓପିଡ଼ିଗୁଡ଼ି କୋଡ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ପାଞ୍ଚଟି ଡିଭିଜନ୍ ଉଚିତ୍ ଭାବେ ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ବହି ରଖିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଆମ୍ଭ ଦ୍ଵାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏମ୍ବି କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉତ୍ତରର ଭୌତିକ ସମାପନ କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ ଭାବେ ଏମ୍ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା
ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା

2.2.71 କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ଵ କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ବିଭାଗ ନ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳାମିଶା ବିବରଣୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୀମ, ବଇନାଧନ ଜମା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପୂର୍ବ ଅବଧି ଆଇଟିମ ଇତ୍ୟାଦିର ମିଳାମିଶା ଭଳି ନିତ୍ୟ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଗୋଧନ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିବୁକୁ ହୋଇନଥିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର, ଠିକାଦାର/ଯୋଗାଣକାରୀ/ସୁପରିମାନଙ୍କର ବିଲ୍, ସମୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଠିକାଦାର/ଠିକାଗ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 2006-07 ରୁ

2010-11 ମଧ୍ୟରେ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମତ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ବିଓଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏମ୍‌ଡ଼ି କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ଯେ, ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟ ବିଓଡ଼ି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ସାକାରୋକ୍ତି

ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ସାକାର କରୁଅଛୁ।

ଉପସଂହାର

- କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ସମୟରେ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଏଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭୌତିକ ଭାବେ କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ଭିତ୍ତିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳତଃ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଚାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା।
- ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନକରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୌତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଆକଳନ ନ କରି ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃ, ବଜେଟ୍‌ରେ ଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲେ।
- ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାପ୍ତି/ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗ/ଜିଓଓ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିଲା।
- ବାସ୍ତବତା ଭିତ୍ତିରେ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଚଳିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର (ଏସ୍‌ଏଆର୍)କୁ ଉପେକ୍ଷାକରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରାବଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତୃଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଚାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
- କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।

ସୁପାରିଶ

କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରିପାରେ:

- ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଏଏପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ/କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା;
- ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା;
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା;
- ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ।

2.3 ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ପଛଟି, ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ

କମ୍ପାନୀଟି ଲୁହାପଥର, କ୍ରେମା ପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥରର ଖନନ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲକ୍ଷ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା (ମେ 1956) ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଓ ସଂଗ୍ରହଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ସିଝମସ୍, ଆର୍ପିକେଶନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସ ଇନ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡରପ୍ରାଇଭ୍ ରିସୋର୍ସ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ୍ (ଏସ୍ଏସି - ଇଆରପି) କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଧା ଏସ୍ଏସି - ଇଆରପି ପଛଟିର ପାଞ୍ଚଟି ମଡ୍ୟୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍ଏସି ପଛଟିର ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ 5 ଟି ମଡ୍ୟୁଲରୁ 3 ଟି ମଡ୍ୟୁଲରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ସମୀକ୍ଷା ଫେଡ୍ରେସନ୍ ରୁ ମେ 2011 ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସ୍ଏସି) ମଡ୍ୟୁଲ

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ଭିତ୍ତିରେ ମାଲ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନର ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ ତଥ୍ୟକୁ ପଛଟି ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସ୍ଏସି) ମଡ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ନିବେଶ ଓ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହିସାବ ନାତିର ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧିରେ ପଛଟିର ସାମିତ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅଣବିଶ୍ଳେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିବେଶ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ବିଲକୁ ସ୍ୱୟଃକୃତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଟିରେ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏବଂ ଗନ୍ଧମାଝିନ ଖଣିରେ 57.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବାବଦରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷଟି ମନ୍ଦୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅସମାନ ଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧମାଝିନ ଖଣିରେ 96.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପଛଟିରେ

ବୈଧାନିକ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାବଧାନ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ 82.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟୟ 'ମଡ୍ୟୁଲ'

କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟୟ 'ମଡ୍ୟୁଲ' ମାଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚୂଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ହିସାବ ନାତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଚୂଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ପାଇଁ 386 ଟି ମାମଲାରେ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 29 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ରୂପେ ବିଚାରଣ ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆଗରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ପତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଡେରି ପାଇଁ 10.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ବାବଦରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଏସି ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକରିବା

କମ୍ପାନୀ ବାସ୍ତବିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍ଏସି ପଛଟି ସହିତ ଏକୀକରଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପଛଟିରେ ହସ୍ତକ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିବେଶ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ 1,655 ଏମ୍ଟି ର ମାଲ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 64.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲିଗାସା ପଛଟିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଡ୍ୟୁଲ

ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତକରିବାରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଫିକୋ) ମଡ୍ୟୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଫିକୋ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଚୂଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ନିବେଶ ଓ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ସହିତ ବିକ୍ରି ଆୟର ସ୍ୱୟଃକୃତ ଭାବରେ ସମୋତ୍ତୋଳନ

ପାଇଁ ପକ୍ଷଟିକୁ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ପକ୍ଷଟିରେ ଖୁବ୍‌ରୁ ବିକ୍ରିର ବିକ୍ରି ଆଦେଶ ଏବଂ ବହି ପତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବାରୁ ଖୁବ୍‌ରୁ କ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ନାନା ପ୍ରକାର ରଣା ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପାଠ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣୀର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସଠିକ ଅଧିକୃତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପାଇଁ କାରବାର ସବିଶେଷର ତଥ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପକ୍ଷଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହସ୍ତକୃତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ସମକ୍ଷାୟ

କମ୍ପାନୀ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯଥା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ସହାୟତା ନୀତି, ସକ୍ଳେଚ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟାଦୂର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ତାପ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର ।

ଉପସଂହାର ଏବଂ ସୁପାରିଶ

ନିବେଶ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ‘ଏସ୍‌ଏସ୍’ ରେ ଚାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଦା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ଯାହାପାଇଁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଏସ୍‌ଏସ୍’ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ପକ୍ଷଟିରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତକୃତ ଭାବେ ନିବେଶ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ‘ଏସ୍‌ଏସ୍-ଇଆରପି’ ରେ ପରିଗଣନାଗତ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭରଣା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଏସ୍ ପକ୍ଷଟିର ଉପକାରୀତାକୁ ଅନୁକୂଳତମ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ସମାକ୍ଷାରେ ଗୁରୋଟି ସୁପାରିଶ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - କାରବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସରକାରଙ୍କ ପଥଦର୍ଶୀ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷଟିର ଅନୁରୂପାକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର; ସମକ୍ଷେତ୍ର ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ; ସ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷଟି ସହିତ ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଏକାକରଣ; ଏବଂ କାରବାରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସମକ୍ଷାୟ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।

ଉପକ୍ରମଣିକା

2.3.1 ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଲୌହ, କ୍ଳୋମ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ମଇ 1956 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଲଗି ଗୋଟି (23) ଖଣିରୁ ଧାତୁ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ସାତଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ⁹¹ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ବିକ୍ରି ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଭରଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାରାଦିପ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମୁଖ୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚନା ପକ୍ଷଟିର ଲକ୍ଷ ରଖି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତୀୟ, ପରିଗଣନା ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଏମ୍) ର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା କିଷ୍ଟା ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଧାରକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2002) । ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସିଷ୍ଟମସ, ଆପ୍ଲିକେଶନ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଇନ ଡ଼ାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ (ଏସ୍‌ଏସ୍) କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟୋଗ ସାଧନ ସମ୍ବଳ (ଇଆରପି) ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଗଲା । ଏହି ଏସ୍‌ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍‌ଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିପିଏଲ) କୁ ଜୁଲାଇ 2004 ରେ 98.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 30 ଏପ୍ରିଲ 2005 ରେ ଶେଷକରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋ ଲାଇଭ୍ (Go Live) ତାରିଖ

⁹¹ ବଡ଼ବିଲ, ବାଙ୍ଗୁର, ଦୈତାରୀ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେ.କେ. ରୋଡ୍, କୋଇଡ଼ା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା

ଯଥାକ୍ରମେ 24-31 ଜାନୁୟାରୀ 2005 ଏବଂ 1 ଫେବୃୟାରୀ - 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ଇଆରପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା।

- ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରବାହୀ କରିବା;
- ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବିକ୍ରି, ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏକୀକରଣ କରିବା;
- ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପଇତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଥାକୁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା;
- ହସ୍ତଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଇତି ଦ୍ୱାରା କମେଇବା; ଏବଂ
- ଗ୍ରାହକସେବା ଓ ଚତୁର୍ପରତାକୁ ବଢ଼ାଇବା।

କମ୍ପାନୀ ଏସ୍‌ପି - ଇଆରପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପଇତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2006 ମଧ୍ୟରେ 5 ଗୋଟି ଏସ୍‌ପି ମଡ୍ୟୁଲ⁹² ମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଆର-3 ର 4.7ସି ସଂସ୍କରଣ ଡିଭିଜନ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓରାକେଲ ଏହାର ତଥ୍ୟବଳୀ ପରିଚାଳନା ପଇତି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଇଆରପି ଏସ୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ 11 ଗୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହାମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍/ହାର୍ଡୱେର୍ର କୁୟମ୍‌ଲୀ ଏବଂ 2005-06 ରୁ 2010-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଡ୍ୟୁଲ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେଖ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା :

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସ୍‌ପି) ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.2 ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରତିଦିନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏସ୍‌ପି ପଇତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦିତ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଧାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ବିକ୍ରିକରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ (ଏସ୍‌ଡି) ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.3 ଏସ୍‌ଡି. ମଡ୍ୟୁଲ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରୁକ୍ଷି କରିବାରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ବିଲ ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଲୀନନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏମ୍‌ଏମ୍) ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.4 ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଣା ପାଇଁ ବରାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖରିଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବହନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ମଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଡ୍ୟୁଲର ଏକୀକରଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ତୃଟି କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

⁹² ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ (ଏସ୍‌ଡି) ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପିଏସ୍‌ପି) ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (ଏମ୍‌ଏମ୍), ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଫିକୋ) ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ (ଏଚ୍‌ଆର୍)

ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଫିଜୋ) ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.5 ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ସାଧାରଣ ହିସାବ ଖାତା ଏବଂ ଉପସାଧାରଣ ହିସାବ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଲୋଚନା ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକରଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମଡ୍ୟୁଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁଲୋଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ହିସାବ ଖାତା, ଟ୍ରାଏଲ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ, ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିହୁଏ।

ମାନବ ସମ୍ପଦ (ଏଚଆର୍) ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.6 ମାନବ ସମ୍ପଦ ମଡ୍ୟୁଲ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା, ରଣ ନିମିତ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଲୋଚନା ସେବାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯଥା ବେତନ ବିବରଣୀ, ରଣ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର

2.3.7 ଏହି ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ସମୀକ୍ଷା ଫେବୃୟାରୀ ରୁ ମଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏସ୍‌ଏପି -ଇଆରପି ର 5 ଗୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୋଟି ମଡ୍ୟୁଲ ଯଥା ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି ମଡ୍ୟୁଲ, ଏସ୍‌ଏପି ମଡ୍ୟୁଲ ଓ ଫିଜୋ ମଡ୍ୟୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛତ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲିଗାସି ପଛତ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀପ ସହିତ ଏକାଠି କରିବା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା, କମ୍ପାନୀର ଛଅଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ଚରିଗୋଟି⁹³ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା।

ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

- 2.3.8** ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା :
- ପରିକଳ୍ପିତ ଉପକାରୀତାଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍‌ଏପି ପଛତ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିହେଉଥିଲା;
 - ଏସ୍‌ଏପିର ଅନୁରୂପାକରଣ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଥିଲା;
 - ଇନପୁଟ୍, ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତଥ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିହେଉଥିଲା;
 - ଏସ୍‌ଏପି-ଇଆରପି କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିଲା; ଏବଂ
 - ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଲିଖିତ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା।

⁹³ ବୈତରା, ଗନ୍ଧର୍ବନ, ଖଣ୍ଡାଧାର (ଲୋହି ପଥର), ଯେ.କେ. ରୋଡ୍ (କ୍ଲୋମ୍ ପଥର)

ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

2.3.9 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଗୃହୀତ ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- ଏସ୍‌ଏଫି-ଇଆରପି ଅବଧାରଣା କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ;
- କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଷିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ ନୀତି ସମୂହ;
- ଘୋଷିତ ହିସାବ ଜନିତ ନୀତି; ଏବଂ
- ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି)ର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ଧତି ।

ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

2.3.10 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା :

- ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ;
- ଏସ୍‌ଏଫି-ଇଆରପିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସତର୍କ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ;
- ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତିଜନିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ସବିଶେଷ ଯୋଜନା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ;
- ସାଧାରଣ ଏବଂ ପୂର୍ବଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ଟେକନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ;
- ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ମିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ; ଏବଂ
- ଅଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛଳକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

2.3.11 ଆମ୍ଭେ 21 ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ’ ରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାହାକୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ’ ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ରୂପାନ୍ତକରଣ ସମୟରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା (ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି) ମଡ଼୍ୟୁଲ

2.3.12 କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୌହ ଏବଂ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତନ ଆଧାରରେ ମାପ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୌହ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଯାନବାହନ ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତିଦିନର ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଧାତୁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କମ୍ପାନୀ ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି ମଡ଼୍ୟୁଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ତଥ୍ୟ ଯାନବାହାନ ଓଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏତଦବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

2.3.13 ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଯାନବାହାନ ଓଜନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଏକ ପୁରାତନ (ଏଲଇଓ) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯାହା କି ଉତ୍ପାଦନର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଓଜନ, ଲକ୍ଷନ ଏବଂ ଭାର ବିନା ଓଜନ, ଗାଡ଼ି ନମର, ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନାମ⁹⁴ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଏହି ପୁରାତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ (ଏଲଇଓ) ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଯାହାକି ଠିକାଦାରା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମର, ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ଓଜନ, ଭାରବିନା ଓଜନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ହସ୍ତକୃତ ଟିଠା ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏସ୍‌ଏପି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇନଥିବା (ଜେଡ୍‌ୟୁଏନ୍‌ଏ) ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ଗୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲାପରେ ଏହାକୁ ପରିଶେଷ ଉତ୍ପାଦନ ରୂପେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହଜଲଭ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଯଥା ଜେଡ୍ ମୁଭ୍, ଏମ୍‌ବି 51 ଏବଂ ଜେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍⁹⁵ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଜନିତ ସୂଚନା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।

ଆମ୍ଭେ ହିସାବ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁରୂପାକରଣରେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଧିମାନ୍ୟତା ଓ ନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଲକ୍ଷ କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା।

ତୃତୀୟ ଅନୁରୂପାକରଣ

2.3.14 ଇଆର୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ହେଲା ଏହାକୁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଅନୁରୂପାକରଣ କରିବା ଏବଂ ହିସାବ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଙ୍କିତ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି ମଡ଼୍ୟୁଲର ଅନୁରୂପାକରଣର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛୁ।

⁹⁴ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥାଏ।
⁹⁵ ଜେଡ୍ ମୁଭ୍ ପ୍ରତିବେଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ରିପୋର୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏମ୍‌ବି 51 ଷ୍ଟକ୍ ଚଳନ ଅବସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଷ୍ଟକ ସମନ୍ଧାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।

ଲୌହ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି

2.3.15 ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଲୌହ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ଏହାର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇନଥିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ପରିଶେଷ ଉତ୍ପାଦନ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ :

ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା

- ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ବିଶ୍ଳେଷିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଶେଷ ଉତ୍ପାଦିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିବେଶି ରେ 7 ଦିନ ସମୟର ଅନୁମତି ଥାଏ । ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଣ-ବିଶ୍ଳେଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମାନ୍ୟତାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିଜ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ 8,863 ଏମ୍‌ଟି ଏବଂ 9,476 ଏମ୍‌ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟିରୁ 4.70 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

ବର୍ଷ	1 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ରୁ 4.7 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ବିବରଣୀ	
	ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣି	ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣି
2008-09	10	13
2009-10	8	10
2010-11	5	12

- ଅଣ-ବିଶ୍ଳେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନମୁନା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୂପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସ୍‌ପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୂପାକରଣ କରା ଯାଇନଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ମତାମତ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଅନୁସାରେ ଅଣ-ବିଶ୍ଳେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକାଳୀନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପରିଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ ଦାୟୀ । ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯିବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ତାରିଖକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ଯେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନମୁନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ । ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଛି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ 'ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନନା' ରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

- କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ, ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଚିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂଚାଳିତ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅନୁରୂପାକରଣ

କରାଯାଇନଥିଲା ଏହି ହିସାବ ଚିଠାଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରେ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ଏସ୍‌ଏସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଉତ୍ତର (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଥିଲା ଯେ ଠିକାଦାରମାନେ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତ୍ୱରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ପିଓ) ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ପୈଠ କରାଯାଉଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଠିକାଦାରମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଯାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା ।

2.3.16 ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉପରଲିଖିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୁକିଂ ଏବଂ ଚୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପୀକରଣ ଯୋଗୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଅଧିକ ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ।

- ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଅଧିକ ଓ ଲୁଗ୍ରିକାଣ୍ଟ (ପିଓଏଲ) ଏବଂ ବେତନ ହାରଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2,12,770 ଏମ୍ଟି ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଫେବୃୟାରୀ 2008 ରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ 2008 ରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 51,606 ଏମ୍ଟି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ବେତନ ହାରର ପୁନରୀକ୍ଷଣ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ , ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ଅନିୟମିତ ବୁକିଂ ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 6.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
- ସେହିପରି ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ ବେତନ ହାରର ପୁନରୀକ୍ଷଣ 20 ମଇ ମାସ 2009 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଇ ମାସ ସାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା 3.09 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେତନ ହାର ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫେବୃୟାରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା 4.70 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି ପରିମାଣର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନିୟମିତ ବୁକିଂ ଯୋଗୁ ଏପ୍ରିଲ 2010 ଠାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବେତନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ 50.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ହେବା ସହିତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ସୁଦ୍ଧା ଅବଶେଷ ସ୍ତକକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଠାରୁ 14.95 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି ।

କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁର ଉତ୍ପାଦନ ବୁକିଂ

2.3.17 କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁର ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋହି ପଥର ଭଳି ଓଜନ କରାଯିବା ବଦଳରେ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଓଜନ କରାଯାଉଥିଲା । କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁର ଉତ୍ପାଦନର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ 2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ

ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନର ଅନିୟମିତ ବୁକିଂ ହେବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 57.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପୈଠ ହୋଇଥିଲା

ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା

2011 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

- ଠିକାଦାରମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2010 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମାସରେ ଯଥାକ୍ରମେ 71,535 ଘନମିଟର ଏବଂ 1,22,370 ଘନମିଟର ପରିମାଣର ଖନନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
- ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ବୈଧି ସମୟ ଡିସେମ୍ବର 2010 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଥଚ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା 1,75,800 ଏମ୍ଟି ଓଜନର କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁୟାରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି ଖଣି ଠାରେ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିବା ଥାକଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଥାକଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅବସ୍ଥିତି ନଥିଲା ।

କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଲୌହ ଧାତୁ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁକୁ ଲୌହଧାତୁ ପରି ଓଜନ କରାଯାଇ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସଠିକ ଅଟେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବୁକିଂ କରାଯାଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟ ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁକୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ବୁକିଂ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାରଣ ସଦ୍ୟ ସଂଗୃହିତ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁରେ ଖନନ ହେବା ପରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଭୟରେ ଏହା କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ଯେ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଥାକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖନନ ଚୁକ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଧାତୁର ବୁକିଂ କରାଯିବା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ଯେ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ମାପ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ । ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଡ଼ିଟ କରିବା ସମୟରେ କ୍ରୋମ୍ ଧାତୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଥାକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉନଥିଲା । ଅଥଚ 2011 ମସିହା ମଇ ମାସ ଠାରୁ ଥାକଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଠିକ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ମାପ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି ।

ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ

2.3.18 କମ୍ପାନୀ ଖଣିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ମୌଳିକ ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଓଏଲ ଏବଂ ବେତନ ହାର ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୟାପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଯୋଗୁ 96.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବେତନ କମ୍ପାନୀକୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରେ ଏହାର ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା (କଲିଙ୍ଗ କମର୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼) କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେତନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ଅନୁସାରେ ପୈଠ ନ କରି କମ୍ପାନୀର ଦୈନିକ ହାର ଭିତ୍ତିରେ ମାସିକ ଭରା (ଡିଆରଏମ୍ପି) ପାଉଥିବା ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ବେତନ ହାରରେ ପୈଠ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି ଠାରେ, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ଅନୁସାରେ ପୈଠ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଡିଆରଏମ୍ପି ହାର ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଥିଲା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରେ ନିୟୁତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2006 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ 96.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ବେତନର ମୌଳିକ ହାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାନୀକୁ 96.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରକୁ ଏସ୍‌ଏସି ମଧ୍ୟକୁ ଏକସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ପ୍ରଦାନକୁ ଏତାଇପାରିଥାନ୍ତା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ , ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିପତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବେତନ ହାରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତ ଉପରେ ସ୍ଵତ୍ଵତା ନ ଥିବା ଯୋଗୁ ଠିକାଦାରକୁ ଅଧିକ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ପରିଚାଳନା ତଥ୍ୟ ପଛଟି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ

2.3.19 କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପିପି-ଏସ୍‌ଏସି ମଡ୍ୟୁଲର ପାଞ୍ଚଟି ପରିଚାଳନା ତଥ୍ୟପଛଟି (ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ଏ) ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୂପାକରଣ କରିଅଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୌଣସି ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ପରିମାଣ ସୂଚାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପିପି-ଏସ୍‌ଏସି ମଡ୍ୟୁଲର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟମାନଙ୍କରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଖଣିଜ ସଂସ୍ଥା (ଆଇବିଏମ୍) ର ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଯାହା କି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା :

(ପରିମାଣ ଏମ୍‌ଟି ରେ)

ବର୍ଷ	ଆଇବିଏମ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ	ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ (ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ)	ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ବ୍ୟବଧାନ
2008-09	23,99,900	25,18,146	1,18,246
2009-10	23,98,181	28,68,195	4,70,014

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2010) ଯେ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ (ଇସି) ଅନୁସାରେ 24 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ର ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ 23,99,900 ଏମ୍‌ଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯଦିଓ ଏସ୍‌ଏସି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସୂଚକବାରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଚୂଚି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଯୋଗୁ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଯୋଗାଇଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିମାଣକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ବଦଳ କରାଯାଇ ଅବଶେଷ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ସୂଚକବା ସହିତ ଠିକାଦାରକୁ ଅଧିକ ପୈଠ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.16 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ

ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ଯୋଗୁ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ସୂଚାଇ ପାରୁନାଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓ‌ଇଏଫ୍) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ନିୟମ, 1986 ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଦଣ୍ଡନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, କମ୍ପାନୀ, ସେ ସମୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲା ଯାହାକି ସଫଳ ହେଲାନାହିଁ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରବଣ ଜାଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହଠାତ୍ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । । ଉତ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଇସି ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମାନନାରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ କଟକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ କୌଣସି ବୈଧାନିକ ସାମାନ୍ୟତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ ।

ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଣ ଉପଯୋଗ

2.3.20 ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପଲ ଯୋଜନା (ଇଆରପି) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଞ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି ମଡ୍ୟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚନା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଉପକାରାତାଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ଲକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା

2.3.21 କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ, ପିପି-ଏସ୍‌ଏପି ମଡ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଖଣି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରି ମାସିକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରଣ କରିବାରେ ସୁବିଧା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି, ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ ସମୟରେ ନିଆଯାଇ ପାରୁଥିଲା ।

ସମାପ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୈଧାନିକ ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ନଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା **82.68** କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟକ ପଡ଼ିରହିଥିଲା

ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଯଦିଓ ଖଣ୍ଡାଧାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନର ବୈଧାନିକ ସାମାନ୍ୟତା 24 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ଥିଲା, ତଥାପି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.19** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷକୁ ,ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପରିମାଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନଯାଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା⁹⁶ ଯାହାକି ଇସି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ 24 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଥିଲା । ଏହାଫଳରେ ମାସକୁ ହାରାହାରି 26 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ଏପ୍ରିଲ 2009 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2011 ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 82.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

⁹⁶ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ (25 ଜୁଲାଇ 2007 ରୁ 24 ଜୁଲାଇ 2008), ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ (25 ଜୁଲାଇ 2008 ରୁ 24 ଜୁଲାଇ 2009) ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ (25 ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ 24 ଜୁଲାଇ 2010) ଗୁଡ଼ିକରେ 20 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ବିପକ୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ 24.50 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି, 26.50 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି. ଏବଂ 28 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁତରାଂ, କମ୍ପାନୀ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସୁବିଧା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନୁପାଳନ କରିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ , ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଯେପରି ବୈଧାନିକ ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନକରେ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାବଳୀ ଗଠନ କରାଯିବାର ଆର୍ତ୍ତତୁଲ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ।

ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ମଡ୍ୟୁଲ

2.3.22 ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ମଡ୍ୟୁଲ (ଏସ୍‌ଡି) କୁ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଠାଣ ଓ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମରେ ବିକ୍ରି ଓ ଆବଣ୍ଟନ ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମ୍ୟାପିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ବିକ୍ରୟ ନୀତିର ନିବନ୍ଧନ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଖଣିଜଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଇବାପାଇଁ ଏକ ତ୍ରେମାସିକ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତ୍ରେମାସିକ ଆବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ବିକ୍ରି ରୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏସ୍‌ଡି ମଡ୍ୟୁଲରେ ବିକ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ବିକ୍ରୀପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିତରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୀ ସମନ୍ୱୟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ବିକ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପିତ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଥା ଏଲଇଓ, ଚରବୋ, ଡ୍ରେସ୍‌ଟ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠାଯାଇଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଏକ ହସ୍ତକୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆମେ ଚୂଚି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣରେ ଅଭାବ, ହିସାବ ଜନିତ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବାର ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ

2.3.23 ଯେ କୌଣସି ଇଆରପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନୁରୂପାକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା । ସମ୍ପାଦ ର ଏସ୍‌ଡି ମଡ୍ୟୁଲରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା । :

ବିତରଣ ଆଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଣ

ବିତରଣ ଆଦେଶ ହେବାର 29 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 386 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠାଣ ହୋଇଥିଲା

2.3.24 କ୍ରିୟାବିଧି ଅନୁସାରେ ବିତରଣ ଆଦେଶ (ଡ଼ିଓ) ମିଳିଲା ପରେ ହିଁ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ବିଧିମାନଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅନୁରୂପୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2007-08 ରୁ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 54,815 ମଧ୍ୟରୁ 386 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତି 29 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉଠାଣ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଛିଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ବିତରଣ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ହିସାବ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତିକ୍ରମ

2.3.25 କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକାଶିତ ହିସାବ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ବିକ୍ରିଗୁଡ଼ିକ, ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କର ଉଠାଣ କରିବା ଦିନ ହିଁ ବିକ୍ରି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉଠା ନଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ରମେ ଧିରେ ଧିରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ସ୍ ଇସ୍ୟୁ (ପିଜିଆଇ) ⁹⁷ ଯାହାକି କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଣ କରିବାର ଶେଷ ଦିନରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ପିଜିଆଇ ବିତରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଳ କରି ଦେଉଥିଲା । ପିଜିଆଇ ପରେ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୁଡାନ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଯେ ହିସାବ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା ତା' ନୁହେଁ ବରଂ ଷ୍ଟକ୍ ହିସାବକୁ ଅଧିକାନ୍ତନ ନ କରିବା ଏବଂ ବିକ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଣ କରିବାର ଶେଷ ଦିନରେ ହିଁ ବିଧିସାକ୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଯଦିଓ କ୍ଲେଡାମାନେ ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଣ କରିଦେଉଥିଲେ ।

ବିଳମ୍ବରେ ବିଲ୍ ଡିଆରି କରିବା ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଧ ଆକାରରେ 10.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2007-08 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ଉଠାଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, 435.62 ଏମ୍‌ଟି ରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଉଠାଣ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ 1 ରୁ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ପିଜିଆଇ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଉଧାର ପତ୍ର ବିନିମୟରେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା , ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟର ବିଳମ୍ବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଧଜନିତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2007-08 ରୁ 2010-11 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବରେ ବିଲ୍ କରିବା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଯୋଗୁ 10.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା⁹⁸ର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଜିଆଇ ପଦ୍ଧତି ଷ୍ଟକ୍ ର ହିସାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିଲା ଯେହେତୁ ଦୈନିକ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ରୁ ବିୟୁତ୍ତ କରାଯାଇ ଏସ୍‌ଟିଜିଲ ନାମକ ଏକ ଲଜିକାଲ ସଞ୍ଚିତ ଷ୍ଟକ୍‌ରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା । ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେ ପିଜିଆଇ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟକନ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉନଥିଲା । ମାତ୍ର ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନ

⁹⁷ ଉଠାଣ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟକ୍‌ର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଇଁ ପିଜିଆଇ କରାଯାଇଥିଲା ।
⁹⁸ ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଉଠାଣ ଶେଷ ହେବାର ଆଠଦିନ ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶତକଡା ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଇଅଛି ।

ସମ୍ମିଳନୀରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ହିସାବ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ବହନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

ପିଜିଆଇ ଦିନ ଠାରୁ 35 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ବିକ୍ରି ବହନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା

2.3.26 କମ୍ପାନୀ ବହନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲା। ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଣ କଲା ପରେ ବହନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁବିଧା ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୂପୀକରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ହିସାବ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅତିବେଶରେ ସାତ ଦିନର ସମୟକୁ ବିରତକୁ ନିଆଗଲେ ଏବଂ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ରଖାଗଲେ, ବହନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଣ ହେଲା ପରେ ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସଂସ୍କରଣିତ ପଦ୍ଧତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଜିଆଇ ହେବା ଠାରୁ 35 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ବିକ୍ରି ବହନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା।

ବର୍ଷ	ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବହନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଯେଉଁଠାରେ ବହନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 8 ଦିନ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଅଛି	ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ
2008-09	3,187	627	1 ରୁ 27 ଦିନ
2009-10	3,262	555	1 ରୁ 35 ଦିନ
2010-11	3,128	326	1 ରୁ 12 ଦିନ

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ବହନ ପତ୍ର ତିଆରିରେ ବିଳମ୍ବଜନିତ ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଜନିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି।

ଏସ୍ ଏପି କୁ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା

2.3.27 କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପାଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓଜନ କରାଯାଉଥିବା ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ଏହାର ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲିଗାସା ପ୍ରେଗାମଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଏଲଇଓ, ଟରବୋ, ଡ୍ରେସପ୍ସ ପ୍ରଭୃତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ହସ୍ତକୃତ ଭାବେ ଏସ୍ ଏପି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା।

2.3.28 ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍ ଏପି ପଦ୍ଧତିକୁ ଯୋଡ଼ି ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 0.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଟା କନସଲଟାଣ୍ଟସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଟିସିଏସ୍) କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2005)। ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପକାରୀତା ଥିବା ହେତୁ ଟିସିଏସ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2005) କମ୍ପାନୀକୁ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏକାକରଣ କରିବାର ସମ୍ଭବତା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା;

- ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରେଗାମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଏସ୍ ଏପି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ବେଳେ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା;

- ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି ପଦ୍ଧତିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍ୟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା;
- ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି ପଦ୍ଧତିରୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟର ମନୁରତା।

ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ 0.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସମାପ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା

ମାତ୍ର , ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକାକରଣ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ 0.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକରି ପରାମର୍ଶଦାତା ନିୟୁକ୍ତି କରିବାର ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକୃତ ପ୍ରଚ୍ଛେଦକୁ କମ୍ପେଇବା ଓ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏକାକରଣ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ପୃଥକ ଏକାକରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା । ଟିସିଏସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା (ଡ଼ିସେମ୍ବର 2005) ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତିବେଦନର ଛଅ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ଉତ୍ପାଦନ/ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବାର ପଥ ସୁଗମ କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ/ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ।

ଓରିଗୋଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ତିନି ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର⁹⁹ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, ଲିଗାସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିବେଶ/ବିଧିମାନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟମିତତା

2.3.29 କମ୍ପାନୀ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳିତ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାନବାହାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ଜାଗାକୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲା । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଥରେ ଯାଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲା । ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ତାଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବା ଯୋଗୁ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବା ଆସିବା ନେଉଥିବା ଅବାସ୍ତବ ସମୟ¹⁰⁰ ଗ୍ରହଣାୟ ହେଉନଥିଲା ।

⁹⁹ ବୈତାରା, ଗନ୍ଧମାର୍ଜନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଧାର
¹⁰⁰ ଗୋଟିଏ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପକୁ ଅନୁଲୋଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ନେଉଥିବା ସମୟ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅବାସ୍ତବ ସମୟ ରୂପେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଅଛି ।

ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଲୁ ଯେ 2009-10 ଏବଂ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 3, 38, 121 ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟରୁ 4,717 ଟ୍ରିପରେ 1.10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପି ପରିମାଣର ଖଣିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉ ନଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା :

ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହିସାବରେ	ଅଡ଼ିଟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସୀମା
ଗନ୍ଧମାଢ଼ନ	1,143	0.34	10 ମିନିଟ୍
ଖଣ୍ଡାଧାର	3,500	0.75	5 ମିନିଟ୍
ଦୈତାରା	74	0.01	1 ମିନିଟ୍

ତାଟା ଲିମିଟେଡ୍ ନିମିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ହେତୁ ଖଣିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଓଜନର ପରିମାଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବା ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଲିଗାସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିବେଶ ଜନିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସୁବିଧା ନ ଥିଲା । ନିବେଶ ଜନିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବଯୋଗୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ପରିଶେଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ଯାନବାହାନର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମରଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଭୁଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅବାସ୍ତବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ୍ରିପ ପରିବହନର ମୁଖ୍ୟକାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ । ଏହି ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.30 ଅଭିଲିଖିତ ହୋଇଥିବା 3,95, 572 ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 34 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋଟ ଓଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ଯାନର ଓଜନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ସେହିପରି ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଜନରେ 115 କେ.ଜି. ରୁ 1 ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ଗଣନା କରିଥିଲା ଯାହାକି ହସ୍ତଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାଦିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଉଚ୍ଛିଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ ଥରେ ଓଜନ କରାଯିବାର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଲିରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.3.31 ଆମ୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା 42,747 ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 4 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟି କୋଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୋଡ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରୁଡ୍ଡାନ୍ତ ଓଜନର ଟିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଆଠଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ/ ପାର୍ଟି କୋଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କି ହସ୍ତଚାଳିତ ଭାବରେ ଦୈତାରା ଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାପିତ ଟିଠାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଓଜନ ଟିଠା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ପାର୍ଟି କୋଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.3.32 ଦୈତାରାରେ ଚାରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗନ୍ଧମାଢ଼ନରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଓଜନକୁ ଖାଲିଗାଡ଼ିର ଓଜନ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି

ସାକାର କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.3.33 ଏକ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନକୁ -120 କେ.ଜି. ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଏଲ୍‌ଇଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ର ପୁରାତନ ସଂସ୍କରଣ ବିୟୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.3.34 ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଓଜନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ନିମିତ୍ତ ନିୟୋଜିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଦିନ ଓଜନ ନିଆଯିବା ଦରକାର । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧିମାନ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଖାଲି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଆଯାଉନଥିଲା । ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ହେଉଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,11,770 ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟରୁ 181 ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଚୂଚିପୁଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଅତିକମ୍ରେ ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

2.3.35 ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଏଲ୍‌ଇଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଜନମାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଫଳରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ରମ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2009-10 ଏବଂ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 89 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ¹⁰¹ କ୍ରମ ବ୍ୟବଧାନ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ହସ୍ତକୃତ ଭାବେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଲିଭାଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଏକାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟମିତତା

2.3.36 ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା, ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ । ଆମ ଦ୍ୱାରା 2009-10 ଏବଂ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 342 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିପ୍ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ

¹⁰¹ ଦୈତ୍ୟା ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଜନ

ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ତାଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା ।

ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା

- ତାଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ କଟକଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସାତଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକତମ ବୈଧାନିକ ଅନୁମତିଠାରୁ ଅଧିକ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଉଚିତ୍ ବିଧିମାନ୍ୟତା କଟକଣାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 144 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ନମରଗୁଡ଼ିକ ଡୂର୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।
- ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରିପ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲିଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନକରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା । ଜେ.କେ. ରୋଡ୍ ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ଓଜନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକ୍ଟୋବର 2010 ଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ ନିୟମିତ ଓଜନ କରାଯାଉନଥିବା ସମୟରେ (ଏପ୍ରିଲ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଓଜନ ନେବା ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2010 ପରେ) ଖାଲି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ସହିତ ଚୁଲନା କରାଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖାଲିଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ହାରା ହାରି ଓଜନ 2010 ମସିହା 1 ଏପ୍ରିଲ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେକି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଖାଲି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କରାଯାଉନଥିଲା । ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିବା 64.31¹⁰² ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,655 ଏମ୍ବି ଓଜନର ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ କଟକଣା ନଥିବା ଯୋଗୁ 195 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲିଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରିପ୍ ଅନୁସାରେ ଓଜନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସିଦ୍ଧମରେ ରେକର୍ଡ୍ ନଥାଇ ପରିବହନର ମୂଲ୍ୟ 64.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା

- ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିରେ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ଝେସପ୍ଟ) ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଏପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଡି.ଓ. ନମର ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡି.ଓ. ନମର ରେ ହେଉଥିବା ଉଠାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲିପିବଦ୍ଧ/ ବିଧିମାନ୍ୟତା ଜନିତ କଟକଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା;
 - ଦେଖାଗଲା ଯେ 16 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 12,221 ଏମ୍ବି ଓଜନର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃତ୍ରିମ ଡି.ଓ. ନମର ଦିଆଯାଇ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡି.ଓ. ମାନଙ୍କୁ ଅନର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା;
 - ଗୋଟିଏ ଡି.ଓ. ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା;
 - ଛଅଗୋଟି ଡି.ଓ. କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଧତା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଥିଲା;
 - ଡି.ଓ. ମାନଙ୍କର ବୈଧ୍ୟ ସମୟ ପରେ 2,847 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ

¹⁰² ଏହା ଏପ୍ରିଲ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ ଲୋହ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର (10 ରୁ 40 ମିମି+62 ଏଫ୍ଇ) ହାରାହାରି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଅଛି ।

- ସମାନ ନମର କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଗମ ତାରିଖ ଥିବା 22 ଟି ଡି.ଓ. କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କାରବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିନ୍ନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେଉ ନଥିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଏହି ସବୁ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରେଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଏକୀକରଣ କରିବା ପରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ।

ଲିଗାସୀ ପ୍ରେଗ୍ରାମ୍‌ର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି

2.3.37 କମ୍ପାନୀ ଏସ୍‌ଏପି ପ୍ରେଗ୍ରାମ୍‌ରେ ଯଦିଓ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁଥିଲା, ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିଗାସୀ ପ୍ରେଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଦୈନିକ ଖଣିରେ ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି, ଦୈନିକ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣିରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ / ବିକ୍ରି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନମାନର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁକୃତ ଭାବେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଚିତ କରୁଥିଲା

2.3.38 ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଚାରିଗୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଇଡି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଥିଲା । ଫଳରେ ତଥ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦୁରୂପଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ହାଁ ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ଲିଗାସୀ ପ୍ରେଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା ।

ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ

2.3.39 ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଜଡ଼ିତ ପକ୍ଷର ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ‘ଏସ୍‌ଏପି’ ର ସମସ୍ତ ମଡ଼୍ୟୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ରୀକୃତ କରିଥାଏ । ‘ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ’ ରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ତୃଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପୀକରଣ

2.3.40 ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ‘ଇଆରପି ପ୍ୟାକେଜ୍’ର ଅନୁରୂପୀକରଣ ଏବଂ ହିସାବ ନୀତିର ଅଙ୍କନ, ପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତର ଅଟେ । ଆମେ ‘ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ’ର ଅନୁରୂପୀକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ।

- କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 962 ଟି ସାଧାରଣ ଖାତା ସଙ୍କେତ ଲିପି ମଧ୍ୟରୁ, 32 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ହିସାବ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସଙ୍କେତ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ 20 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରୂପ ସଙ୍କେତ ଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ, ନିବେଶ ପରଦାରେ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ହିସାବ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହିସାବ ସଙ୍କେତ ଲିପିର ଇଚ୍ଛାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ 12 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହିସାବର ଏକାଧିକ ସଙ୍କେତ ଲିପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ଅବରୋଧ କରାଯାଇନଥିଲା । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସଙ୍କେତ ଲିପିରେ ନେଣଦେଣ ଦରଜ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ 20 ଟି ସାଧାରଣ ଖାତା ସଙ୍କେତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଜିଏଲ୍ ଟେକ୍ସଟ' କୁ ବଦଳାଇ 'ବୁକ୍ ଟେକ୍ସଟ' କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଅଛି ।

ଭୂମିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପାକରଣ ପାଇଁ 2009-10 ବର୍ଷରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରଣା ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ଦେୟ ରେ 39.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭୂମି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା

- ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ ସହିତ ବିକ୍ରି ଆୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମାଜୋଜନ ପାଇଁ ପଛତର ଅନୁରୂପାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସମାଜୋଜନ ହସ୍ତରକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି “ନାନାପ୍ରକାର ରଣା” ଏବଂ “ଚଳନ୍ତି ଦେୟ”ର ସମାଜୋଜନରେ ବିଲମ୍ବ କରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନାନାପ୍ରକାର ରଣା ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ଦେୟ 2009-10 ବର୍ଷରେ 35.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ସେହିପରି ଏସପି ପଛତରରେ ରହି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଆଦେଶ ଏବଂ ବହନପତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ନହେବାରୁ ରହି ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ରାମ 'ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ରାମ' ବଦଳରେ 'ନାନାପ୍ରକାର ରଣା' ହିସାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା 'ନାନାପ୍ରକାର ରଣା' ଏବଂ 'ଚଳନ୍ତି ଦେୟ' 2009-10 ବର୍ଷରେ 4.08 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ରହି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରିରେ ବିକ୍ରି ଆଦେଶ ଏବଂ ବହନ ପତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବର ନିକାସ ନକରିବା

ଉଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅଭାବରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 46.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିକାସ ପାଇଁ ପଡି ରହିଥିଲା

2.3.41 ମାଲ ପ୍ରାପ୍ତ/ବହନପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ (ଜିଆର୍/ଆଇଆର୍) ହିସାବ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବ ଯାହାକି ମାଲ/ସେବା ବଦଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିକାସ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜିଆର୍/ଆଇଆର୍ ସେବାର ଜିଏଲ୍ ସଙ୍କେତ ଲିପିର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ସୁଦ୍ଧା 46.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିକାସ ପାଇଁ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଉଚିତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ର ଅଭାବ କୁ ଦର୍ଶାଉ ଥିଲା । ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଜିଆର୍/ଆଇଆର୍ ନିକାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଶେଷର ନିକାସ ପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।

ସେହିପରି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ସୁଦ୍ଧା 'ନାନାପ୍ରକାର ରଣା' ମଧ୍ୟରେ 'ଡ୍ରମି' ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାହକ ସଙ୍କେତ ଲିପି ଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 0.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ସଙ୍କେତ ଲିପି 2004-05 ମସିହାରେ ତଥ୍ୟ ଭରିବା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳାମିଶା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ମିଳାମିଶା ପରେ ପରିଶୋଧିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

କାରବାର ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଅବ୍ୟବହାର

2.3.42 ଜିଏଲ୍ ସଙ୍କେତ ଲିପିକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କାରବାର ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାରର ବିଶଦ ବିବରଣୀର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏପି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏହା ସାଧାରଣ ଖାତା ହିସାବରେ ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଆଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2010

ମଧ୍ୟରେ 2,216 ଟି କାରବାର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇନଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଏହା ପରିହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ବିଧିମାନ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଠିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ହିସାବ ପାଇଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାରର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ପାଠ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ନଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ପଛଟି ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂସ୍କୃତିୟ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ

ଏସ୍‌ଏସ୍ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇ ନଥିଲା ଯଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 5.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା

2.3.43 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିର ସହାୟତାରେ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦିଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦରକାରି ନିବେଶ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଗଣନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ପଦ୍ଧତିର ଅବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କାରସାଦି ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2009-10 ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନର ହସ୍ତଗତ ଗଣନାର ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଲ୍ୟର ଗଣନା ହାରାହାରି ଦାମ୍ ଏବଂ ହାରାହାରି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ‘ଖଣି ଆଧାର’ ବଦଳରେ ‘ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଧାର’ ଭିତ୍ତିରେ କରିଥିଲା ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟମୂଲ୍ୟର 5.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ଟିସିଏସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାଗିଦାର ଏହାକୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଙ୍କିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ଏହାମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2010-11 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହାରାହାରି ଦାମ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାମ୍ ‘ଖଣି ଆଧାର’ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ତ୍ରୀୟା ଜମା ଉପରେ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧର ହିସାବ

ଏସ୍‌ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଜମାର ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧର ହିସାବ ହସ୍ତଗତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା

2.3.44 ସ୍ତ୍ରୀୟା ଜମାର ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧର ହିସାବ ଏସ୍‌ଏସ୍ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ବାହାରେ ‘ଏସ୍‌ଏସ୍ ଏକ୍ସଲ୍’ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୃତାକୃତ କର୍ମ ବା ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ତୃଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧର ହିସାବ ହସ୍ତଗତ ଉପାୟରେ କରିବା ଫଳରେ, କମ୍ପାନୀ 2007-08 ବର୍ଷରେ 4.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧ ହିସାବକୁ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି 2008-09 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସମାଜୋଜନ ହିସାବ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, 2009-10 ରେ 2.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧ ହିସାବକୁ ନିଆ ଯାଇନଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାଗିଦାର ଏବଂ ଟିସିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଅଛି ।

ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ

2.3.45 ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ 'ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ' ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଶନେଶର ବିଷୟ ବିବରଣୀକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 'ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ' ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚୁଟିପୁଣ୍ଡି ଅନୁରୂପାକରଣ, ହିସାବ ନୀତିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ବିଧିମାନତା ଏବଂ ନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଫିକୋ ମଡ଼୍ୟୁଲ ରେ ଚୁଟିପୁଣ୍ଡି ଅନୁରୂପାକରଣ, ହିସାବ ନୀତିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ବିଧିମାନତା ଏବଂ ନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା

- ମୂଲ୍ୟହୀନ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 32 ଟି ମୂଳ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ହୀନ ସଠିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଛତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ବିଧିମାନତା କରିବା ଦରକାର । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଧିମାନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବରୁ 12 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଗରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ହୀନରେ 21.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
- ଚୁଟିପୁଣ୍ଡି ଅନୁରୂପାକରଣ ଯୋଗୁ ଭାରି ଯତ୍ନପାତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହାର 30 ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ 13.91 ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2009-10 ବର୍ଷରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ 43.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଭୁଲ ଅଙ୍କନ ଏବଂ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।
- ଏସ୍‌ଏପି ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 211 ଟି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଧିମାନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ 30.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିନା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ-6 ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଚୁଟି ପୁଣ୍ଡି ଅନୁରୂପାକରଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପ୍ରଭାବ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷଠାରୁ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅନୁଯାୟୀ, 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରାଯିବା ଦରକାର । ପଛତରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ରୂପରେଖ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, 14 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 100 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ 4.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
- ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୃହିତ ହିସାବ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପୃଥକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦିଓ ଏସ୍‌ଏପି ପଛତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, 544 କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁସୂଚି ଯାହାକି ସବୁଜନ ଫର୍ଦ୍ଦର ଏକ ଅଂଶ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଛତରେ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ହସ୍ତଗତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2008-09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଯତ୍ନପାତ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଆଇପି' ର ପଛତରେ 'ମଟରଯାନ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଆଇପି' ଭାବରେ ଅନୁସୂଚୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2009-10 ବର୍ଷରେ ସଂଶୋଧନ

କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସୂଚୀର ‘ରାଷ୍ଟ୍ରା ଡ଼ବ୍ଲୁଆଇପି’ ର ଦେଶନେଶ ଭୁଲରେ ‘କୋଠା ବାଡ଼ି’ ଡ଼ବ୍ଲୁଆଇପି’ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

- କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 95 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅବଶେଷ 5 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ/ରହି ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଯଦିଓ ‘ଏସ୍‌ଏପି’ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହି ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏହା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ଭାରି ଯତ୍ନପାତ୍ରତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହାରରେ ଡ଼ବ୍ଲୁଆଇପି ଅନୁରୂପାକରଣ, 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ବ୍ଲୁଆଇପି ସମ୍ପର୍କର ଭୁଲ ଚିତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଅବଶିଷ୍ଟ ମତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂଶୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି।

ବିକ୍ରେତା ପରିଚାଳନା

2.3.46 କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ମୂଳତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ 9,156 ଟି ବିକ୍ରେତା ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 635 ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ମୂଳତଥ୍ୟ ଲିପିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଥିଲା। ଏହା ବିଧିମାନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯାହା କି ମୂଳତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ / ଅଧିନୀତନ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଜରୁରୀ ଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ, ଉପରୋକ୍ତ ଡ଼ବ୍ଲୁଆଇପି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ଗୋ-ଲାଭ୍ କାଳ) ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରେତା ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ‘ଗୋ-ଲାଭ୍’ କାଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ

2.3.47 ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି (ଆଇଟି) ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ସହାୟତା ନୀତି, ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ନୀତି ଏବଂ ବିନାଶ ଅସ୍ୱଳ୍ପ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି କୌଣସି ‘ଆଇଟି’ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ (ଅକ୍ଟୋବର 2011)।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ

2.3.48 ସମ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟାଭାର ଉଚିତ ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଫଳପ୍ରଦ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀକୁ ଏକାଧିକ ନେଶନେଶ କାରବାରକୁ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଭାଗୀକରଣ ନଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା;

- ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ତାହାର ଅନୁମୋଦନ ଓ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।

- ବାରଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପଇତିରେ ବହନ ପତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ଉଣେଇଶ ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟ୍ / ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ପରିସରର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ଲାଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ମତ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଅଞ୍ଚଳ/ପ୍ଲାଟ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ

2.3.49 ସମାପ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଧିକରଣ ନ ଦେବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେମ୍ପାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ‘ସମାପ୍ତ ଅଲ୍ ପ୍ରେମ୍ପାଇଲ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରାଧିକରଣ ବନ୍ଧନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ, ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ସମାପ୍ତ ଅଲ୍ ପ୍ରେମ୍ପାଇଲ୍ 13 ଜଣ ‘ଆର୍-3’ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ଅଲ୍ ପ୍ରେମ୍ପାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମତ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସମାପ୍ତ ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଧିକରଣ ବନ୍ଧନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟାବଳୀ

2.3.50 ବ୍ୟବହୃତକାରୀଙ୍କର ମୂଳ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉଚିତ୍ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏପରିକି 138 ରୁ 81 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ନାମ, ଶେଷ ନାମ ଏବଂ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଅସମାପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 36 ଟି ବିଷୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବଦଳରେ ଏକାଧିକ ନାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 80 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ – ବିଧିମାନ୍ୟ - ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ 31.12.9999 ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଅସମାପ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତଥ୍ୟାବଳୀ ପଇତିରେ ନିବେଶ ହେଉଥିବା ନେଣଦେଣ, ଦାୟିତ୍ଵବୋଧ ପାଇଁ ଶଙ୍କାଜନକ ଅଟେ ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ମୂଳ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନିଜ ନାମ ବଦଳରେ ପଇତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୂମିକା ଅନୁଯାୟୀ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ।

ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ନୀତିର ଅଭାବ

2.3.51 ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଇଡି ଏବଂ ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଲିଖିତ ସୁରକ୍ଷା/ ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ନୀତିର ଅଭାବରୁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ଵବୋଧ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ,

ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ନିୟମିତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଟିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ଲେଖା ସୂଚନା ପଛଟିର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2.3.52 ସମ୍ପାଦକ ଲେଖା ସୂଚନା ପଛଟି (ଏଆଇଏସ) ଲେଖାପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ବିବୃତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲେଖାପରୀକ୍ଷା ପଦବିହୀନ ଓ ‘ଲଗ’ କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ । ଏହା ପଛଟିରେ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେଖ, ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପଛଟିର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସମୋଲୋଚନାତ୍ମକ ସୂଚନା, ସମୀକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପେଶାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥାଏ । ସମ୍ପାଦକ ପରିଚଳନା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ଏଆଇଏସ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ଏଆଇଏସ୍ ସମ୍ପାଦକ ପଛଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲା ।

ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) କହିଲେ ଯେ ଏଆଇଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

2.3.53 ‘ଆଇଟି’ ପଛଟିର ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଟିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର । କମ୍ପାନୀ କିଛି ଅକ୍ତିମ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ତିମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନଥିଲା । କମ୍ପାନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱିତ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 19 ଟି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ସେହି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.22** ରେ ଆଲୋଚିତ ଖାଲି ଗାଡ଼ିର ଓଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗାଡ଼ିର ଓଜନ, ପାଟିର ନାମ, ଯାନର ସଂଖ୍ୟା, ଜମ୍ପାମାଲର ସଙ୍କେତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭୁଲ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଉତ୍ପାଦନ ଲିପିବଦ୍ଧରେ ଅନିୟମିତତା, ବହନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣର ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁତୟନ ତାରିଖର ଲିପିବଦ୍ଧ, ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ପତ୍ତିର ଭୁଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ତୃଟିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କମ୍ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେପରି କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ସାକାରୋକ୍ତି

ଆଇଟି ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସାକାର କରୁଛୁ ।

ଉପସଂହାର

- ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସ୍ଏପିରେ ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପୀୟତା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଦା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ହାସଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା;
- ସ୍ୟାପ ରେ ଲିପିବନ୍ଧ ଓ ନିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସଠିକତା, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ସାଲିସ ହୋଇଥିଲା;
- ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୟାପ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ପକ୍ଷଟିରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତକ୍ରମେ ଭାବେ ଲିପିବନ୍ଧ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଏପି-ଇଆର୍ପି ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ, ହିସାବ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିକ୍ରିର ହିସାବ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 1956 ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଗଣନା ଇତ୍ୟାଦି ସମନ୍ବିତ ପରିଷ୍କରଣ ଗତ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭରଣା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା; ଏବଂ
- ଏକ ଭଲମଭାବରେ ଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତି ନଥିଲା ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ବିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ :

- କାରବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସରକାରଙ୍କ ପଥଦର୍ଶୀ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୟାପ୍ ପକ୍ଷଟିର ଅନୁରୂପୀୟତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର;
- ସମନ୍ବିତ ତଥ୍ୟ ଲିପିବନ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ;
- ସ୍ୟାପ୍ ପକ୍ଷଟି ସହିତ ଯାନବାହନ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଏକୀକରଣ; ଏବଂ
- କାରବାରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ବିତ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁଲିଖିତ ଆଇଟି ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011), ଏହାର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଅଧ୍ୟାୟ III

3. ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାର ମତ୍ତବ୍ୟ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ/ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇ ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ

ଦି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼

3.1 ସେବାକର ଉପରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ବୈଧାନିକ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କର ଛାଡ଼କୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇପାରିବା ଫଳରେ **2.99 କୋଟି ଟଙ୍କା** ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

କମ୍ପାନୀ 2008-10 ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର (ସି.ଏଲ୍.ଓ.) ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥରର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଜୟ ଇନଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ଼ (ଭିଆଇଏଲ୍) ଓ ଅରୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିମିଟେଡ଼ (ଏୟୁଏଲ୍) ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 2008/ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ରାଜିନାମା କରିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦରରେ ଯଥା- (i) ତ୍ରିଲିଂ, ବ୍ଲୁଷ୍ଟିଂ, ଖନନ, ଯେଷଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଲୁହାପଥରର ପରିବହନ ଓ ଯେଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ (ii) ମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥରକୁ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ରେଳପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଠିକାପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଏୟୁଏଲ୍ ଓ ଭିଆଇଏଲ୍ କୁ ସେବା କର ପ୍ରତିପୂରଣ/ପୈଠ କରିବାର ଥିଲା ।

ଖନନ କ୍ରିୟା କଳାପ¹⁰³ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବା କର ଖନନ ସେବା ଭାବରେ ଜୁନ 2007 ଠାରୁ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଗଲା । ଖନନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖଣିଜପଥର ପରିବହନକୁ ‘ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ଏଜେନ୍ସି’ (ଜିଟିଏ) ଅଧୀନରେ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ କର ସେବା ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭାୟ ଅଧିନିୟମ, 1994 ର ଧାରା 68(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଟିଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସେବାକୁ ‘ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜ’ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ କର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଗଲା ଉଦାହରଣ ସରୂପ: କର ଆଦାୟ ଏବଂ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଜିଟିଏ ସେବା ଗ୍ରହଣ (କମ୍ପାନୀ)ମାନେ ଦାୟୀ ରହିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଓ ସାମାଗୁକ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ (ସିବିଇସି)ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜି.ଟି.ଏ. ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାକରର 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସେବାକୁ ସେବାକର ପୈଠରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ।

¹⁰³ ତ୍ରିଲିଂ, ବ୍ଲୁଷ୍ଟିଂ, ଖନନ ଏବଂ ବୃହତାକାର ଖଣିଜ ପଥର (ଆର୍ଓଏମ୍)ର ପରିବହନ, ଆର୍ଓଏମ୍ କୁ ସିଏଲ୍/ଗୁଣ୍ଡା ଲୁହାପଥରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଷଣ ଏବଂ ସୋଧନ କାମ

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ବର୍ଷ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ୍ୟ ଅଧିନିୟମ, 1994 ଅନୁଯାୟୀ କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସେବାକର ଭାଗକୁ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କର ବିଲ୍‌ରୁ କାଟି ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ 28.32 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ର ମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୁଣ୍ଡ ଖଣିଜ ପଥର ପରିବହନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ, ମୌଳିକ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମିଶାଇ, 3.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେବା କର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଯେଠି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ପରିବହନର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ି ଥିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ 0.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାକର ଯେଠି କଲା। ଫଳସ୍ଵରୂପ 2008-10 ମଧ୍ୟରେ 28.32 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ର ଲୁହା ପଥର ପରିବହନ ବାବଦକୁ କମ୍ପାନୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 2.99 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰⁴ ଅଧିକ ସେବାକର ଯେଠି କଲା। କମ୍ପାନୀ 2.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ସେବାକର ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଅଧିନିୟମ, 1944 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଠି କରାଯାଇଥିବା ସେବାକର ତାରିଖୀ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟ ବହୁପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ତେଣୁ, ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସେବାକର ରେ ଛାଡ଼ି କୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇପାରିବା ଭଳି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅପାରଗତା ଫଳରେ 2.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ ସମାକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଖନନ ଠିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

3.2 ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ରତ୍ନାକ୍ଷୀ କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଚୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା।

କମ୍ପାନୀ ଦୈନିକ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ପିପିଟି) ଜରିଆରେ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁହା ପଥର ରତ୍ନାକ୍ଷୀ କରେ। ପିପିଟି ଠାରେ ଥିବା 8,700 ବର୍ଗ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲୁହାପଥର ପୁଲ୍ ଯାହା କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଦ୍ଵାରା ଲୁହା ପଥରକୁ ଭଣ୍ଡାରଣ ଏବଂ ରତ୍ନାକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଏହା ଭଡା ଯେଠି କରି ଦଖଲ କରେ। ଜୁନ୍ 2008 ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରରେ ପିପିଟି 14 ଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣରେ ରତ୍ନାକ୍ଷୀ କରୁଥିବା ରତ୍ନାକ୍ଷୀକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଯାତାୟତ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରତ୍ନାକ୍ଷୀକାରୀମାନେ ଖଣିଜ ପଥର ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏମ୍.ଟି. ପିଛା 34.50 ଟଙ୍କା ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ଯେଠି କରାଯାଇ ପାଇଁ ଦୟା ରହିଲେ। କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟର ପରିମାଣ ବର୍ଷ 2008-09 ପାଇଁ 3.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି., ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ 4.35 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଏବଂ ବର୍ଷ 2010-11 ପାଇଁ 3.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଥିଲା। ତେଣୁ, ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ଯେଠିକୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ପିପିଟି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ଗୁଣ୍ଡ ଲୁହାପଥରର ଉପଲକ୍ଷ୍ମତା ସତ୍ତ୍ଵେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ 2008-11 ସମୟାବଧିରେ କମ୍ପାନୀର ରତ୍ନାକ୍ଷୀ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିପିଟିର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ 11.30 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. କଲେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ କାରଣ ବିନା ପୁଣି 4.51 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟ 4.45 ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି. ଖଣିଜ ପଥର ରତ୍ନାକ୍ଷୀ

¹⁰⁴ ଏୟୁ.ଏଲ୍-- 1.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଭି.ଆଇ.ଏଲ୍- 1.64 କୋଟି ଟଙ୍କା।

କରିଥିଲା ଯାହା କେବଳ ପିପିଟିର ରଞ୍ଚନା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ନିଜସ୍ୱ ସଂଶୋଧିତ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ 2003-08 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ରଞ୍ଚନା 3.57 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି ହୋଇଥିଲାବେଳେ 2008-11 ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମାତ୍ର 1.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁହା ପଥର ଗୁଣ୍ଡର ରଞ୍ଚନା ଘରୋଇ ବିକ୍ରି ତୁଳନାରେ ଏମ୍ଟି ପିଛା 95 ରୁ 750 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ ରଞ୍ଚନା ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଇବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ବଳ ରଞ୍ଚନା ଦକ୍ଷତାର ପୁନର୍ବିଲୋକନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ, କମ୍ପାନୀ 6.86 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି (61 ପ୍ରତିଶତ) କମ୍ ଥାଇ ପିପିଟି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପିପିଟିକୁ ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ଦେୟ¹⁰⁵ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁰⁶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ତେଣୁ ପିପିଟି ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଲୁହା ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ରଞ୍ଚନା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ଖାମ୍ବିଆଲ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲ ବାବଦକୁ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାସ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଲ ପାରାଦ୍ୱାପ ପୋର୍ଟକୁ ପଠାହୋଇଥିଲା । ପରନ୍ତୁ ରଞ୍ଚନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅପ୍ରେଲ 2011 ଠାରୁ ରଞ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃହତ୍ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ରଞ୍ଚନା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱାପକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାଲ ପଠାଇବା ରୂପକ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ 2008-11 ସମୟ ମଧ୍ୟର ଆଠକଣ ରଞ୍ଚନାକାରୀ ପିପିଟି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 5 ରୁ 191 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲକୁ ଏତାଇବା ନିମିତ୍ତ ରଞ୍ଚନାକୁ ଦ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପୋତଘାଟ ମହାସୁଲକୁ ଏତାଇବା ନିମିତ୍ତ ରଞ୍ଚନା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଡଢ଼କଲ କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଲିମିଟେଡ଼

3.3 ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅଧିକିକ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ଥିରୀକରଣ ସହିତ ଯୌଥ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛଳନାଗତ ତୃଟି ଫଳରେ 98.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

କମ୍ପାନୀ ତା'ର ରୋଇଡା-ସି'ରେ ଥିବା ଖଣିରୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2007 ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ସମୟାବଧି ତିନିବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମ୍ଟି ପିଛା 97 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମୁଣ୍ଡା ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଏବଂ ଘନମିଟର ପିଛା 21 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 25 ଜୁନ୍ 2007 ରେ ନିମ୍ନତମ ଟେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଲିଃ (ଓଏସ୍‌ଏଲ୍)କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଏଲ୍ ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ଖଣି ପରିଚ୍ଛଳକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ

¹⁰⁵ ଅପ୍ରେଲ 2009- 51.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2010- 85.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011- 99.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
¹⁰⁶ (11.31 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି ବିୟୁଇ 4.45 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଟି) x 34.50 ଟଙ୍କା = 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

ମାସିକ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ନିଷ୍ପାସିତ ହେବ ସେହି ଜାଗା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାର ଥିଲା । ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନର ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପଡିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତାବଲ୍ ଦେୟକୁ ସୁଗିତ ରଖାଯିବ ।

ଚେଷ୍ଟର ରୁଡ୍ରାକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ 16.68 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପି ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର ଓ ନିଷ୍ପାସନ କରିବାକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଉପର ମାଟି ଆକଳନ କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନାର ପରିବର୍ତ୍ତା କାଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 2007 ରେ ଏକ ଯୋଥ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ରୁଡ୍ରାକ୍ତମାନ ସମୟାବଧିରେ ଓସ୍ତାବଲ୍ 1:0.70 ଅନୁପାତରେ 15.48 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପି ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଏବଂ 10.80 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ କରିବ ।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ଖଣି ପରିଚ୍ଛଳକ/ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଳକ (ଖଣି) ଓସ୍ତାବଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଥିବା ଉପର ମାଟିର ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ମାସିକ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ 10.80 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ସ୍ଥିର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ସମୟରେ ସାତ ଥର କେବଳ 3.87 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟରର ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଓସ୍ତାବଲ୍ ଏହି ନିମ୍ନତର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା ଓ ପ୍ରକୃତରେ 2.35 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପି¹⁰⁷ର ଖଣିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଠିକା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପି ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ରୁଜନୀୟ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନରେ ମୋଟ 4.65 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର¹⁰⁸ କମ୍ ହେଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏତାଦୃଶ୍ୟ କମ୍ପଡି ସତ୍ତ୍ୱେ ଖଣି ପରିଚ୍ଛଳକ/ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଳକ (ଖଣି) ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟର ହାସଲ ପାଇଁ ଓସ୍ତାବଲ୍ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଠିକା ପ୍ରାବଧାନର ଅବମାନନା କରି ଓସ୍ତାବଲ୍କୁ ପୈଠ ହୋଇ ନଥିବା 54.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ରେ ଘନମିଟର ପିଛା 80 ଟଙ୍କାର ଉଚ୍ଚତର ଦରରେ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଓସ୍ତାବଲ୍ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ରୁକ୍ତ କଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ସୁଦ୍ଧା 2.25 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପର ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଠିକା ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳିତ ଖଣିଜ ପଥର ଓ ଉପର ମାଟିର ଅନୁପାତିକ ହାର 1:0.70 ଆଧାରରେ ମୋଟ ବାକି ଥିବା 4.65 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଉପର ମାଟିକୁ ଉଚ୍ଚତର ଦରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ।

ଯଦିଓ କ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ପୂର୍ବ ଠିକାରେ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ଓସ୍ତାବଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିମ୍ନତର ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟ 3.87 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟରକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରି କମ୍ପାନୀକୁ ଅତି କମ୍ପରେ 1.52 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବଳକା ପରିମାଣର ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ 98.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹⁰⁹ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଲା ।

ତେଣୁ, ଉପର ମାଟି ନିଷ୍ପାସନ ପାଇଁ ମାସିକ ଧାର୍ଯ୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ କର୍ମସମ୍ପାଦନାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଫଳରେ 98.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

¹⁰⁷ ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥର - 6,01,440 ଏମ୍ପି + ସିଏଲ୍‌ଓର ଭରଣା ବାବଦକୁ 67 ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ 2,67,083 ଏମ୍ପିର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ 3,98,632 ଏମ୍ପି ମୁଣ୍ଡା ଖଣିଜ ପଥରର ଉତ୍ପାଦନ ।

¹⁰⁸ ଯଥା: ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଥିବା 7 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବିୟୁକ୍ତ ଓସ୍ତାବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତୋଳନ 2.35 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ।

¹⁰⁹ ଘନମିଟର ପିଛା 59 (80 ଟଙ୍କା - 21 ଟଙ୍କା) ଟଙ୍କା ଦରରେ 1.52 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ଉପର ମାଟି ଯୁକ୍ତ 10.3 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସେବା କର ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ।

ଉପର ମାଟି ତୁଳନାରେ ଖଣିଜ ପଥରର ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକା କ୍ୱାରାର ତଳଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ୱାରାର ଉପର ଭାଗରୁ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅସବୁର୍ଦ୍ଧ୍ୟ କାରଣରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଯତ୍ନପାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ରହୁଥିଲା। ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ 9 ଓ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2007 ରେ କ୍ୱାରାରେ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଓଏସ୍‌ଏଲ୍ ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପର ମାଟିର ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ଖଣିଜ ପଥରର ପରିମାଣ ଉପରେ ଉଭୟ ସହମତ ଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ସହିତ ବୁଝାମଣା ନକରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଉପର ମାଟି ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ଦାୟାଦ୍ୱା ଥିଲା।

3.4 ଲାମ୍ କୋକ୍ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

କୋକ୍ ବୋଝେଇ ବେଳେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ସହିତ କ୍ରୟାଦେଶରେ ଅଧିକ ଆର୍ତ୍ତତାର ଭରଣା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା ଫଳରେ **90.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା।**

କମ୍ପାନୀ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଜରିଆରେ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍) ଠାରୁ ଲୋ ଆସ୍ ମେଟ୍ରାଲୁର୍ଜିକାଲ (ଲାମ୍) କୋକ୍ କିଣେ। ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରୀମ ଉପରେ କରକୁ ମିଶାଇ ତୁରୁରୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦର ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 16,600 ଟଙ୍କାରେ 20-80 ମିମି ଆକାରର 5,000 ଏମ୍‌ଟି ଲାମ୍ କୋକ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେତ୍‌ରେ ବୋଝେଇ ସମୟରେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କୋକ୍‌ର ଆର୍ତ୍ତତା ଅତିବେଶରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର 2009 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେତ୍‌ରେ ବୋଝେଇ ସମୟରେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗୁଣବତ୍ତାର ସର୍ତ୍ତରେ 25,500 ଏମ୍‌ଟି ଲାମ୍ କୋକ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ପାଖରେ କ୍ରୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା।

ଆମ୍ରେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତର ଆର୍ତ୍ତତା ବାବଦକୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଭରଣା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ସମେତ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୟାଦେଶରେ ମାନକ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନକରି ଏହା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସିର 25,500 ଏମ୍‌ଟି ଲାମ୍ କୋକ୍‌ର ଯୋଗାଣ ଆଦେଶର ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ସେଥିରେ ସେହିଭଳି ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍‌ରୁ 29,827 ଏମ୍‌ଟି କୋକ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲାମ୍ କୋକ୍‌ରେ ଆର୍ତ୍ତତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଠାରୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଠାରୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ।

ଆମ୍ରେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ କୋକ୍‌ର ଭୌତିକ/ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 2.58 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ତ୍ତତା ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2010 ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହିତ କୋକ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 23,220

ଏମ୍‌ଟି¹¹⁰ କୋକରେ 9.11 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଜଣାପଡିଲା ଯାହାଫଳରେ 90.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 495 ଏମ୍‌ଟି କୋକ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । କ୍ରୟାଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରାଧିକୃତ ଧାରାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଠାରୁ ପ୍ରତିପୂରଣ ଭରଣା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ 90.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ତେଣୁ, କୋକ ବୋଝେଇ ସମୟରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ସହିତ କ୍ରୟାଦେଶରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବଦକୁ ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଧାରା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ 90.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁନ 2011 ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଗମନ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଜରିଆରେ କୋକ ସଂଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ । ସରକାର ଜୁଲାଇ 2011 ରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ତାର ଆର୍ଥିକ ସାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଲ୍ ସଂଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

3.5 ଜଣେ ଘରୋଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଅସମାପିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଘରୋଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଠିକାରେ ସମାନ ଯୋଗସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ **21.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ପୈଠ ଏବଂ 63.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।**

3.5.1 ଉତ୍କଳ ମୋଲ୍‌ଡରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍¹¹¹) ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1993 ରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ବିଲ୍ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କୋକ ଓଭର୍‌ସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲାକୁ କୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ କୋକିଙ୍ଗ୍ କୋଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିସିଏଏଲ୍) ସହିତ ଜୁନ୍ 2004 ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିସିଏଏଲ୍ ଠାରୁ କୋଇଲା ସଂଗ୍ରହଣ କଲା । କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଫେବୃୟାରୀ 2005 ରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 100 ଟଙ୍କାର ସେବା କର ପୈଠ କରି ମାସିକ କୋଇଲା ସଂଗ୍ରହଣ ବାବଦକୁ ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ 60 ଦିନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ । ତଦନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ କୋଇଲାକୁ କୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 100 ଟଙ୍କାର ସେବା କର ସର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 65 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଇଲା ପଠାଯିବା ପାଇଁ କରାଯିବାକୁଥିବା ବିସିଏଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଇ ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଗଲା । ସମୟାନୁସାରେ ବିସ୍ତାର କରି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ।

କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ସେବା କର ବାବଦକୁ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଦର ଏବଂ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୋଗସୂତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି 60 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 163 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ । ପ୍ରତି ଛଅ ମାସ

¹¹⁰ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ଏମ୍‌ଟି ବିଶିଷ୍ଟ 1,935 ଟ୍ରପର ବିଶ୍ଳେଷଣ ରିପୋର୍ଟ ।

¹¹¹ କମ୍ପାନୀ ୟୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ ଠାରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (11 ପ୍ରତିଶତ) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛି ।

ପରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରିବାକୁ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପାୟା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମ୍ବି ପିଇ 198 ଟଙ୍କାକୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀର 16 ନଭେମ୍ବର 2007 ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ (ବିପିଏଲ୍‌ଆର୍) ସୁଧ ହାରରେ 16.75 କୋଟି ଟଙ୍କା (କେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍) ନଗଦ କରଜର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏହି ନଗଦ କରଜ ସୁବିଧାକୁ 28 ଏପ୍ରିଲ 2009 ରୁ ବିପିଏଲ୍‌ଆର୍ ଠାରୁ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହାରରେ 3.50 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଥିବା ନଗଦ କରଜ ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ହିସାବ କଲା ନାହିଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ର ସମକ୍ଷାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ ଜରିଆରେ କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନର୍ବିଲୋକନ କଲା ନାହିଁ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରୁ ଜୁଲାଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ନଗଦ କରଜ ସୁବିଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରୁ ଜୁଲାଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଗଦ କରଜ 73.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 16.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିଲା ଯାହା 20.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଉପଲବ୍ଧ ନଗଦ କରଜ ଉପଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 39,238 ଏମ୍ବି କୋଇଲାର ସଂଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ ଠାରୁ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚତର ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 21.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹² ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଲା। ଆମେ ପୁଣି ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ବାର୍ଷିକ 15 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 60 ଦିନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ହିସାବରେ ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ଥିବା ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଡୃଢ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମ୍ବି ପିଇ 152 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 163 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ, ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍‌କୁ 39,238 ଏମ୍ବି କୋଇଲାର ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 16.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯାହା ଉପରେ ସୂଚିତ 21.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ତେଣୁ, ଅବିବେକୀ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ସୁଧ ବାବଦକୁ 21.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କଲା ଏବଂ ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କଲା।

ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ବିସିସିଏଲ୍ କୋଇଲାର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ ଠାରୁ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ (କ) କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ନଥିବା ନଗଦ କରଜ ବଳକା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଯାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ (ଖ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ନଗଦ କରଜରେ ଥିବା ଅର୍ଥର ହିସାବ ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ପାନୀ ଯେପରି ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍ ଠାରୁ କରାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଦରର ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଏଡାଇ ପାରିବ ସେହି ହିସାବରେ କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରିନଥିଲା।

3.5.2 କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର୍ ଆହ୍ୱାନ ବିନା ବିସିସିଏଲ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ କୋଲିଆରିରୁ ବଡ଼ବିଲ ସ୍ଥିତ କୋଲ୍ ଓଭେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଟିଏମ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ଜୁନ୍ 2005 ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ହାତରେ ବୋଝେଇ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିସିସିଏଲ୍‌ରୁ କୋଇଲାର

¹¹² ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଗଦ କରଜ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହାହେଲେ 42.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 63.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତ ପୈଠର ପାର୍ଥକ୍ୟ।

ଯୋଗସୂତ୍ର କରାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସମୟକୁ ସମୟ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 900 ରୁ 1,465 ଟଙ୍କା ହାରରେ 30 ନଭେମ୍ବର 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ଜାରି କମ୍ପାନୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 1,750 ଟଙ୍କାର ଏକତ୍ରୀକୃତ ଦରରେ ସେହି ସମାନ କାମକୁ ନଭେମ୍ବର 2008 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯାହା ପୁଣିଥରେ 30 ନଭେମ୍ବର 2010 କୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ହେଲା।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ଯଦିଓ ବିସିସିଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବହନ ଠିକା ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କଲା, ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ରୁ ଜୁଲାଇ 2010 ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲାର ପ୍ରେରଣ ବାବଦକୁ ବିସିସିଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ପାଇଁ ଉପର **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5.1** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଂପର୍କିତ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 35 ଟଙ୍କାର ଆଂଶିକ ସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁନର୍ବାର ପୈଠ କଲା। ଏହା ଫଳରେ 2005-06 ରୁ 2010-11 (ଅଗଷ୍ଟ 2010) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,82,370 ଏମ୍ବ୍ରି କୋଇଲାର ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କକୁ 63.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ ହେଲା।

ତେଣୁ, ଜଣେ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଠିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ 63.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 35 ଟଙ୍କାର ଯୋଗସୂତ୍ର କରାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ବିସିସିଏଲ୍ କଲିକତା, ଧାନବାଦ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋଇଲାର ଉଠାଣ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ସହଜ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ବିସିସିଏଲ୍ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ବାବଦକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମ୍ବ୍ରି ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବିସିସିଏଲ୍ କୋଇଲାର ପରିବହନ ପାଇଁ ସମାନ ଯୋଗସୂତ୍ର କାମ ବାବଦକୁ ପୁଣି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଠିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ତାହାର ବିଭାଗ ସାଥୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍।

3.6 ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋର୍ପର ଅଣସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ କୋର୍ପର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ **62.07** ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା।

କମ୍ପାନୀ ପିଗ୍ ଆଇରନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ତା'ର ଫର୍ନାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସହ ଉଷ୍ମଯୁକ୍ତ ଖଣିଜ (ଲାମ୍) କୋକ୍/ଉଚ୍ଚ ଉଷ୍ମଯୁକ୍ତ ଖଣିଜ (ହାମ୍) କୋକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଣର କୋକ୍ କମ୍ପାନୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା କାରଣ ସେହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା କୋକ୍‌ର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପୃଥକ୍ ଥିଲା। ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋର୍ପର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା, ନ୍ୟୁନ ଆକାର ଏବଂ ଫର୍ନାସ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ କୋକ୍ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣତଃ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍‌ର ବିକ୍ଷେପ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଜରିଆରେ ନୀଳାଚଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍) ପାଖରୁ ଲାମ୍ କୋକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରେ।

କମ୍ପାନୀ 20-80 ଏମ୍‌ଏମ୍ ଆକାରର 5000 ଏମ୍‌ଟି ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ଲାମ୍ କୋକ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସିକୁ ଡିସେମ୍ବର 2009 ରେ ଅନୁରୋଧ କଲା । ତୁରୁରୀସ୍ଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଜାରି ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 16,300 ଟଙ୍କା ଦରରେ କେବଳ 2,500 ଏମ୍‌ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 31 ଡିସେମ୍ବର 2009 ରେ ପାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ପଣ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀ 2010 ରେ କ୍ରୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା । ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସି ଅବଶିଷ୍ଟ 2,500 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣକୁ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 19,500 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 3 ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା । ଫର୍ନାସ ପରିଚାଳନାରେ ମିତବ୍ୟୟ ନହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋକ୍‌ର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଦରକୁ ପୂର୍ବଦର ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 16,300 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସିକୁ ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ଅନୁରୋଧ କଲା । ପରିଶେଷରେ କୋକ୍‌ର ଉଚ୍ଚ ଦର ଯୋଗୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣର 2,500 ଏମ୍‌ଟି କୋକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସିକୁ କୌଣସି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ ଲାମ୍ କୋକ୍‌ର ମିଶ୍ରଣ ବିନା ଫର୍ନାସଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳୁରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଘରୋଇ ପକ୍ଷ ଯଥା: ଏନୋର କୋକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ କୋକ୍ ଆଣିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 23,000 ରୁ 20,100 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2,000 ଏମ୍‌ଟି ଏବଂ 5,000 ଏମ୍‌ଟି ର ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସି ଠାରେ ମଇ ଓ ଜୁନ୍ 2010 ରେ କ୍ରୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଯାହା ଜୁଲାଇ 2010 ରେ ଫର୍ନାସଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଫର୍ନାସରେ ବ୍ୟବହୃତ କୋକ୍‌ର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 15,815 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସି ଦ୍ୱାରା 3 ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 19,500 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦର ଅନୁସାରେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍‌ର ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 20,308 ଟଙ୍କାକୁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ 1.182 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଅନ୍ୟ କୋକ୍ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଏମ୍‌ଟି ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 0.820 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତା । ସଂଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କୋକ୍ ଉପଯୋଗିତା ଆଧାରରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 16,652 ଟଙ୍କାକୁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ବ୍ୟବହୃତ ନହୋଇ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା କୋକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 18,688 ଟଙ୍କାକୁ ହିସାବ କରାଗଲା । ତେଣୁ, ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିବା ହେତୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚତର ଦର ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 19,500 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ସେହି ମାସରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 2,036 ଟଙ୍କା (18,688 ଟଙ୍କା – 16,652 ଟଙ୍କା) ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ।

ତେଣୁ, 2,500 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫେବୃୟାରୀ 2010 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି‌ସିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ କୋକ୍ ଉପଯୋଗ ଉପରେ 62.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹³ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ, ତୁଳନାତ୍ମକ କୋକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଆଧାରରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 19,500 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ ସଂଗ୍ରହ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

¹¹³ 2,500 ଏମ୍‌ଟିର ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍‌ରୁ 3,049 (2,500/0.820) ଏମ୍‌ଟିର ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦ୍ୱାରା 3,049 ଏମ୍‌ଟି x 2,036 ଟଙ୍କା = 62.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଉନ୍ନତ ମାନର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 19,004 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ବ୍ୟବହୃତ କୋକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥାଇ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 18,958 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନେ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ସ ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ମଧ୍ୟ ଏନ୍‌ଆଇଏନ୍‌ଏଲ୍ କୋକ୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କୋକ୍ସକୁ ଏକ ମାନକ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 0.900 ଟଙ୍କା ଆଧାରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟୟ ଉପଯୋଗୀତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଉପଯୋଗୀତା ବିଶ୍ଳେଷଣର ପରିଣାମ ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କୋକ୍ସ ସଂଗ୍ରହଣରେ 62.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବାକୁ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ବ୍ୟୟ ଉପଯୋଗୀତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍।

3.7 ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିବା ଫଳରେ 49.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା।

କମ୍ପାନୀ ତା'ର ବଡ଼ବିଲ ସ୍ଥିତ କାରଖାନାରୁ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରି କରେ। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ଉତ୍ତରଣ କ୍ଷମତା ସାଧାରଣ ଭାବରେ 12,500 ଏମ୍‌ଟି ଥିଲାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମଧ୍ୟରେ 22,689 ରୁ 24,755 ଏମ୍‌ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବଡ଼ବିଲ ଠାରେ ଗଠିତ ରଖିଥିଲା।

କମ୍ପାନୀ ଅନୁମାନିକ 2,500 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋ ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ (ଏଲ୍‌ଏମ୍-II) ପିଗ୍ ଆଇରନ୍‌କୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 25 ଜୁଲାଇ 2008 ର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 30,752 ଟଙ୍କା ଏବଂ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 29,418 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୋକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉଚ୍ଚ ଦରର ଟେଣ୍ଡର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍‌ର ବଜାର ଦର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ପ୍ରାୟ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 27,625 ଟଙ୍କାର ନିମ୍ନ ଦରରେ କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍‌ଏମ୍- II ଶ୍ରେଣୀର 2,775 ଏମ୍‌ଟି ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରିକରିଥିଲା।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମଧ୍ୟରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉଚ୍ଚ ଦର ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ 2008 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 26,476 ଟଙ୍କା ଏବଂ 28,751 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ପୁଣି, ଯେହେତୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚଦରରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବଜାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥିବା ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଚଳକ (ବିସ୍ତାପନ) ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ଜଣାଇଲେ। ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବଜାର ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଥିବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଇ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ପ୍ରାୟ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଖାରଜ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବିବେକୀ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଟି ପିଛା 2,775 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରି ବାବଦକୁ 49.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹⁴ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

¹¹⁴ 2775 ଏମ୍‌ଟି x (29,418 ଟଙ୍କା - 27,625 ଟଙ୍କା)

ତେଣୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ବଜାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଇ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଗଷ୍ଟ 2008 ର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଖାରଜ କରିବା ଭଳି ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଏମଟି ପିଛା 2,775 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବିକ୍ରିରେ 49.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରସାବିତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟରୁ କମ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ଖାରଜ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଗଛିତ ଭଣ୍ଡାରଣ ବିକ୍ରି କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭୀଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନେଇଥିଲା । ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଯୁକ୍ତିଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଖାରଜ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ହିତରେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗଛିତ ଭଣ୍ଡାରଣ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍ ବଜାରର ମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ଅବଗତ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼

3.8 ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରୋକତ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ନକରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 83.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ ହେଲା ।

କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିସ୍କର ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଆଦି ପାନୀୟର ଥୋକ କାରବାର କରୁଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାଘତା ପାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ/ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜିନାମା କରୁଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭ ସହିତ ରାଜିନାମାର ସର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ/ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ତାରିଖ ଠାରୁ 15, 30 ଏବଂ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡାରଣ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୈଠ କଲେ ବିକ୍ରିମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1.5, 1 ଏବଂ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ନଗଦ ରିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ହକ୍ ଦାର ଥିଲା ।

ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶାଳ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେରର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ/ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନଗଦ ରିହାତି ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ରେ ଏକ ସମିତ ଗଠନ କଲେ ଯିଏ କାମଚଲା ଆଧାରରେ 0.75 ପ୍ରତିଶତର ସମଦରରେ ନଗଦ ରିହାତି ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2006 ରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ବର୍ଷ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ଛଅ¹¹⁵ ଜଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନଅଟି ଦ୍ରାଘତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିସ୍କର ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦର 19.74 ଲକ୍ଷ କେସ୍¹¹⁶ କୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା

¹¹⁵ ଯୁନାଇଟେଡ଼ ବିଭାରେଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଯୁନାଇଟେଡ଼ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଜଗଜିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ପେନୌଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋ ଡ୍ରାଲେସ୍ ଟ୍ରିଡ଼ିଂ ଲିମିଟେଡ଼ ଏବଂ ଆସିକା ଚିନି ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ଼

¹¹⁶ ଭାରତ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କେସ୍ ଅର୍ଥ 750 ମିଲିର 12 ଟି ବୋତଲ କିମ୍ବା 375 ମିଲିର 24 ଟି ବୋତଲ କିମ୍ବା 180 ମିଲିର 48 ଟି ବୋତଲ କିମ୍ବା 90 ମିଲିର 96 ଟି ବୋତଲ, ବିସ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ 650 ମିଲିର 12 ଟି ବୋତଲ, 330 ମିଲିର 24 ଟି ବୋତଲ କିମ୍ବା 500 ମିଲିର 24 ଟି କେନ୍ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ 200 ମିଲିର 50 ଟି ପାଉର୍ ।

ଏବଂ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ 121.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପୈଠ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମୋଟ 182.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରିହାତି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲା ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ନଗଦ ରିହାତି ବାବଦକୁ 98.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹⁷ କାଟି ରଖିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ରିହାତି ବାବଦକୁ 83.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ନଗଦ ରିହାତି ସୁବିଧା ଦାବି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ 83.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ ହେଲା ।

ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁନ୍ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ନଗଦ ରିହାତି ସୁବିଧାର ପରିମାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହର ବିକାଶ କରାଯିବ । ସରକାର ଜୁଲାଇ 2011 ରେ ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଯୁକ୍ତିଟି ଏହା ଯେ କମ୍ପାନୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2007 ରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଋରିବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ବିଭାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ରିହାତି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.9 ଅବିବେକୀ ଅର୍ଥ ପରିଚ୍ଛଳନା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପରିଚ୍ଛଳନା ପଦ୍ଧତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତଥା ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଚଳକ୍ତି/ ଅସୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 2.07 କୋଟି ଏବଂ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.9.1 ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବଳକା ରାଶିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଭେମ୍ବର 1996 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ରୋକଡ଼ ପ୍ରବାହ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧତା ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବେଚନା କରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବଳକା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଆକଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ରୋକଡ଼ ପ୍ରବାହ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ କରିନଥିଲା ।

ବର୍ଷ 2007-08 ରୁ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା 23.01 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 90.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳକା ରାଶିକୁ ବାର୍ଷିକ 3 ରୁ 11 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧରେ 7 ରୁ 366 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଆଦୀ ଜମାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପରିଚ୍ଛଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସେହି

¹¹⁷ 0.75 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 93.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଜଣ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ 28.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯଥା: ଆସିକା ଟିନି ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ

ଜମାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରେ କମ୍ପାନୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାତଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ରୁ 366 ଦିନ ଅବଧି ପାଇଁ ନବୀକରଣ/ପୁନଃନିବେଶ କରୁଥିଲା । ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ସେହି ବଳକା ପାଣ୍ଟିର ଡକ୍ଟରାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଧିକା ଅବଧି ପାଇଁ ଜମା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ତେଣୁ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତିର ଅଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମରୁ 23.01 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 90.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳକା ରାଶିକୁ 8.5 ରୁ 11.75 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ହାରରେ ଦୁଇବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମିଆଦୀ ଜମାରେ ନ ରଖିବା ଫଳରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ।

ଆମେ ପୁଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରତିଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ୟୁବିଆଇ)ରେ ପରିଚାଳିତ ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁଲାଇ 2008 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ, ଯୁବିଆଇ ରେ ଥିବା ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଏକା ନୀତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇଡିବିଆଇ)ରେ ଥିବା ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଜୁଲାଇ 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଡିବିଆଇ ରେ ଥିବା 27.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳକା ରାଶି ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲା । ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ଆମଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଦିଆଯିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା । ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ ଫ୍ଲୋକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅବଧିରେ କମ୍ପାନୀ ସୁଧ ବାବଦକୁ 11.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲା ।

ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳନାର ଅଭାବରେ କମ୍ପାନୀର 2.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଲା ।

ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁନ୍ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ (କ) ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସମର୍ଥନ ନିମିତ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ (ଖ) ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକତମ ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳକକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା । ବଳକା ପାଣ୍ଟିର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋକତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ବାହାର କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ନୀରବ ଥିଲା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁଧ ଆୟ ଅଧିକା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଟିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଏବଂ ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖଣି ନିଗମ୍ ଲିମିଟେଡ୍

3.9.2 ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 /ଏପ୍ରିଲ 2007 ରେ କୋଇଡ଼ାସ୍ଥିତ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚଳତ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସୀମାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ ସୀମାରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦିନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବ ।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରୁ ମଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ କୋଇଡାସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ସାମାନ୍ୟ 1.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 21.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ରଖି ସେହି ବଳକା ପାଣ୍ଡିକୁ ବଳକା ହେବା ଦିନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଫେଲ୍ଡସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହିସାବରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବଳକା ପାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉପାର୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଧ ବାବଦକୁ 35.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା।

ଆମେ ପୁଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀର ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସୁଧ ଧାରଣା ହେଉ ନଥିବା ଆଦାୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ତିନିଟି ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଦ୍ଵାର୍ତ୍ତ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମାତ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରୁ ମଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଡିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବାରେ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ଅଚଳ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 61.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡି ଅକାମୀ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଫେଲ୍ଡସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହିସାବରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବଳକା ପାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉପାର୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଧ ବାବଦକୁ 69.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା।

ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଚଳନ୍ତି/ଆଦାୟ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାଣ୍ଡିକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ପଠାଇବା ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାନୀ ସୁଧ ବାବଦକୁ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକର୍ଷକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ସାମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଚ୍ଚତର ପାଣ୍ଡି ଧାରଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବଳକା ପାଣ୍ଡି ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ/ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆକର୍ଷକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଦ୍ ଦେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ବଳକା ଅବଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ପୁଣି, ଭୁବନେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ/ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟତାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଳକା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ସୁଧ ବାବଦ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବଳକା ପାଣ୍ଡି ପଠାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.10 କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ କ୍ଷତି

ନୂତନ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଥୋକ ତାଲିକାରେ ନିଲାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେୟର ଭରଣା ପାଇଁ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଳବତ୍ତର ନକରିବା ଫଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ **1.06** କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ **33.49** ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା।

3.10.1 ନିଲାମରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଵ କ୍ଷତି

କମ୍ପାନୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କାଜୁମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଟେଣ୍ଡର/ନିଲାମ ଦ୍ଵାରା ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ୍ ଜାରି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଥୋକ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥୋକ ପାଇଁ

ପୃଥକ ଭାବରେ ନିଲାମ ତାକୁଥିବା ନିଲାମତକାଳୀ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ/ବର୍ଷ, ହେକ୍ଟର ମାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଫଳଟି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ବଳକା ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 2007 ରେ ତା'ର 31 ଟି ଥୋକର ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପୁରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2007-08 ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ¹¹⁸ରେ 893.77 ହେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ୍ (ଯଥା: ଭୁବନେଶ୍ୱର- 603.77 ହେକ୍ଟର, ବ୍ରହ୍ମପୁର- 290 ହେକ୍ଟର) ରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ (ଏକ୍ସ୍ପ୍ଲାଇଡ)ର କାଜୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କଲା। ଯଦିଓ ଏକ୍ସ୍ପ୍ଲାଇଡ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ହେଉଥିଲା। ପୁଣି, ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିବା କାଜୁ ଥୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତି ପରେ ଜୁଲାଇ 2010 ରେ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ୍ (ଯଥା: ଭୁବନେଶ୍ୱର- 0.78 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର- 0.46 ଲକ୍ଷ ଗଛ) ର 31 ଟି ଥୋକରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ 1.24 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗଛ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ 2010 ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଥୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଜ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କଲା।

ଉପରୋକ୍ତ ଏକ୍ସ୍ପ୍ଲାଇଡ ଉଦ୍ୟାନର 31 ଟି ଥୋକ ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପାନୀ 0.30 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଗଛ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନ୍‌ର ଆଠଟି ଥୋକକୁ ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା। କିନ୍ତୁ, 0.94 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗଛ (ଭୁବନେଶ୍ୱର- 0.78 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର- 0.16 ଲକ୍ଷ ଗଛ) ଥାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ 23 ଟି ଥୋକ ଅମଳକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭାଗୀୟ ଭାବେ କାଜୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିଲାମତକାଳୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। 0.94 ଲକ୍ଷ ଅମଳକ୍ଷମ ନୂତନ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଥୋକ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଲାମତକାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ତୋଳିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନପାରେ।

ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀ 0.94 ଲକ୍ଷ ନୂତନ କାଜୁଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର ପ୍ରଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖୁଲାପରେ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ 1.06 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଗଛ ପିଛା 2.5 କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବର୍ଷ 2009 ର କାଜୁ ଦର କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 45 ଟଙ୍କା ଦରରେ ହିସାବ କରି) କ୍ଷତି କଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁନ୍ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ କାଜୁ କଲମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲଫୁଟିବା/ଫଳଧରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ବ୍ୟବସାୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ କେରଳର କାଜୁମଞ୍ଜି ଏବଂ କୋକୋ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀର 2007-08 ର କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାଜୁ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୁଏ। ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର

¹¹⁸ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଏକ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ।

ଉଦ୍ୟାନକୁ କାଢ଼ି ଉଦ୍ୟାନ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଠଟି ଏକ୍ସ୍‌ପ୍ଲୋଜିଭିଭ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖୁଲାପରେ 0.94 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗଛକୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନିଲାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା।

3.10.2 ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ବଳବତ୍ତର ନକରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି

କମ୍ପାନୀ କାଢ଼ୁମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଢ଼ୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ପରାଧାନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରେ 2007 ରୁ 2009 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର 205 କାଢ଼ୁ ଉଦ୍ୟାନର ଟେଣ୍ଡର/ନିଲାମ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମତକାଳୀଙ୍କ (ଲାଭସେନ୍‌ସଧାରୀ) ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଥିଲା ଯେ (କ) ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଲାଭସେନ୍‌ସଧାରୀମାନେ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବେ ଏବଂ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଗ ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ ଜମା କରିବେ। ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ସମକ୍ଷାତ ଅଗ୍ରୀମକୁ ଜମା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍‌କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଲାଭସେନ୍‌ସଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଅର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଭରଣା କରିବ ଏବଂ (ଖ) ଥୋକରେ ଥିବା କାଢ଼ୁମଞ୍ଜିର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣରେ କମ୍ପତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଭସେନ୍‌ସଧାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।

ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ 71.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 16 ଟି ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ (2007) ପାଇଁ ନିଲାମତକାଳୀମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦକୁ 7.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାବରେ 23.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ 2008 ଏବଂ 2009 ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ ଜମା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ, କମ୍ପାନୀ ସେହି ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କର ରାଜିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ନାକଚ କଲା ଏବଂ 7.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍‌କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ କମ୍ପାନୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ 47.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭରଣା ଅର୍ଥ ତୁଳନାରେ କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁନଃନିଲାମ କରିଆରେ 18.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀ 22.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹¹⁹ ର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା।

ସେହିପରି, ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରେ 1.21 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିବା 28 ଟି ଉଦ୍ୟାନରେ ତୃତୀୟ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ 2009 ପାଇଁ ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଗ୍ରୀମ ବାବଦକୁ ନିଲାମ ତକାଳୀମାନେ 40.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ନଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ 12.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କଲା ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ/ପୁନଃନିଲାମ କରିଆରେ ମାତ୍ର 16.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଫଳରେ ଅନୁପାତିକ ନିଲାମ ଅର୍ଥ 40.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 11.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹²⁰ କ୍ଷତି କଲା।

ଆମେ ପୁଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, ଖୁଲାପକାରୀ ଲାଭସେନ୍‌ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତି ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିର ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରାବଧାନକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ପୁଣି, କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଆଦାୟରେ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ପାନୀ ଜୁନ୍ 2006 ରେ

¹¹⁹ ମୋଟ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟ – 71.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିୟୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି 49.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରରେ 23.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାଜ୍ୟାପ୍ତକରଣ ପାଇଁ 7.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଆଦାୟ କରିଆରେ ପ୍ରାପ୍ତ 18.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

¹²⁰ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟ 40.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିୟୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଶି 29.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାଜ୍ୟାପ୍ତକରଣ ପାଇଁ 12.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଆଦାୟ କରିଆରେ ପ୍ରାପ୍ତ 16.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ନିଲାମ ମୂଲ୍ୟର 50 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାମ ଆଦାୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର, ରାଜିନାମାରେ ସର୍ତ୍ତ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ବିଭୀଷ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କ ଦେୟର ଭରଣା ପାଇଁ ରାଜିନାମାରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ବଳବତ୍ତର ନକରିବା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ 33.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁନ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କମ୍ ହେବା ଏବଂ କ୍ଷତି ହେବା ବିଷୟରେ ନିଲାମତକାଳୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖୁଲାପକାରୀ ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି, ରାଜିନାମାରେ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନର୍ଥ ଘଟାଇବାରୁ ବିରତ କରିବା, ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚ୍ୟୁତ ପକାଇବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସମୟ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ଫଳାଫଳ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା କାରଣ ନିଲାମତକାଳୀମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ନିଲାମ ତାକରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସହ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ମାତ୍ର, ନିଲାମତକାଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁଲାପ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭୀଷ୍ଣ କ୍ଷତିକୁ ଏତାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ କାନ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକର ଚେଷ୍ଟର/ନିଲାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଘଟଣାଟି ମଇ 2011 ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା; ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା।

3.11 ଡିପ୍ଲୋମା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଜନିତ କ୍ଷତି

ଗଣ୍ଡିକାଠ ବିକ୍ରୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ତଥା ସରକାରଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେ 2006 ରେ ଗଣ୍ଡିକାଠ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ, କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଦାମକୁ ଆସୁଥିବା ଗଣ୍ଡିକାଠର 30 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁରୁରା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ଗଣ୍ଡିକାଠର ଏହି ରିହାତି ଦର ତିନି ଓ ଚାରି ଫୁଟ୍‌ର ଗଣ୍ଡିକାଠ ସିଏଫ୍‌ଟି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବର୍ଷକୁ ସର୍ବାଧିକ ଏକ କୁବିକ ମିଟର (35 ସିଏଫ୍‌ଟି) ଗଣ୍ଡିକାଠ ରିହାତି ଦରରେ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବ। ଏହି ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 2006 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2009 ରେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 35 ସିଏଫ୍‌ଟିରୁ ଅଧିକ କାଠ କ୍ରୟ କରିବ ସେ ସମୁଦାୟ କ୍ରୟ କାଠ ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବ ଯାହାକି ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 2009 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। କାଠର ଖୁରୁରା ବିକ୍ରୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଟକଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ, ରିହାତି ଦରରେ ଖୁରୁରା ବିକ୍ରୟର କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ହୋଇନପାରିବ।

ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେ 2006 ରେ ଜାରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କାଠଗୋଲାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଡିସେମ୍ବର 2008 ରୁ ମେ 2010 ମଧ୍ୟରେ 18 ରୁ ଛଅ ଟି ଡିଭିଜନରେ 746 ଟି ଘଟଣାରେ, ମୋଟ 27,032 ସିଏଫ୍ ଟି କାଠ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି 35 ସିଏଫ୍ ଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ରିହାତି ଦରଠାରୁ 25/40 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଦର ଲାଗୁ କରିନଥିଲେ ଯାହାକି ନିଜ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ଏଣୁ ଏକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ହେଲା ।

ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯେ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 2010-11 ଠାରୁ ରହାତି ଦରରେ ଖୁରୁରା ବିକ୍ରିକୁ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରିଭୂତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଗଣ୍ଡିକାଠର ଖୁରୁରା ବିକ୍ରୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା କଥା ଏବଂ ଖୁଲାପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହି ବିଷୟ ମେ 2011 ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.12 ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ 62.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ।

ଚୁକ୍ତି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୁନିଟ୍ (ବିଏଚଇପି) 3 ଓ 4 ର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ନବୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମତାବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଜର୍ମାନୀର ଭୋଏଥ ସିମେନ୍ସ୍ ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲାଫଟରେକସ ଟେକନିକ ଜିଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ (ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍) ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାର୍ଚ୍ଚ 2002 ରେ କରିଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର କ୍ରୟାଦେଶ କମ୍ପାନୀ ଦେଇପାରିବ । ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଜାନୁୟାରୀ 2005 ରେ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇ ସୁପାରିଶ ସମନ୍ୱୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଏକ ତାଲିକା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତାଲିକାର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ରେ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍କୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ 31 ଜୁଲାଇ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର କୋଲକୋତାଠାରେ ଥିବା ସିଆଇଏଫ୍ ଦର ଯୁରୋ 9,64,284 କୁ 25 ଅପ୍ରେଲ 2006 ରେ ବଳବତ୍ତର ଥାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । (ଚୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ¹²¹ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୁରୋ 1,10,651 ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ବର୍ହିଭୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୁରୋ¹²² 8,53,633) ।

¹²¹ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ-ଓ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ।

¹²² କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ତିନିମାସ ବିତିଗଲା ପରେ, କମ୍ପାନୀର ଯୁନିଟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କ୍ରୟହେବାକୁ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ପରିମାଣରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 27 ଜୁଲାଇ 2006 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାବେଳେ, ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଦ୍ଵାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2002 ର ମୂଲ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଦ୍ଵାରା ମୂଲ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିରେ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନଦେବାରେ ସାମାନ୍ତରିକ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସୁତୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ, ପୁନଶ୍ଚ 21 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ପରେ ତଥା ଦର ବଳବତ୍ତର ଅବଧୂର ସମାପ୍ତି ପରେ, ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ କୁ ଅନ୍ତିମ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାଇଲା (18 ଅଗଷ୍ଟ 2006) ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅବଧୂ 30 ଜୁନ୍ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଅପ୍ରେଲ 2006 ର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦରର ପୁନଃପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2006 ରେ କହିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍‌ରେ 18 ମାସରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଫର ଦେବେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧିତ ଅଫର ଉକ୍ତ ଦର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କଲେ (ମଇ 2007)। କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ, ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଫରରେ ଥିବା ଦର (ସ୍ଵରୋ- 1,10,651) ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଇ 2007 ରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପରିଶେଷରେ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ କୁ ସ୍ଵରୋ 10,54,495 (ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର ଅନୁସାରେ ରୁଚ୍ଛି ହୋଇଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ – ସ୍ଵରୋ 1,10,651 ଏବଂ ଅଣରୁଚ୍ଛି ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ – ସ୍ଵରୋ 9,43,844 ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଫର ଅନୁସାରେ) କ୍ରୟ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2007)। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ 2009 ରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମେ 2007 ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରେ 7.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଜୁଲାଇ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ର ପ୍ରଚଳିତ ଅବଧୂ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତାଲିକାର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟକରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଅଣରୁଚ୍ଛି ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ 62.21¹²³ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2011 ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭିଏସ୍‌ଏଚ୍ ଦ୍ଵାରା ଏପ୍ରିଲ 2006 ରେ ରୁଚ୍ଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2002 ରେ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିର ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଲୋଚନା ଦ୍ଵାରା ଏକ ମତ ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ରୁଚ୍ଛି ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କ୍ରୟ କରିବାରେ 4.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା ଯାହାକି ଅଣରୁଚ୍ଛି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କ୍ରୟ ର କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିଥିଲା। ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରେ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା କାରଣ କମ୍ପାନୀ ରୁଚ୍ଛିଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମନ୍ଧାୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅଣରୁଚ୍ଛିଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଏପ୍ରିଲ 2006 ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧୂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ, ରୁଚ୍ଛି ସମନ୍ଧାୟ ଏବଂ ଅଣରୁଚ୍ଛି ସମନ୍ଧାୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ପୃଥକୀକରଣ ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାନୀ 62.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।

ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରି କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଦେଲାବେଳେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା ଉଚିତ୍।

¹²³ ସ୍ଵରୋ ପିଛା 72.05 ଟଙ୍କାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଦରରେ 86,337 ସ୍ଵରୋର ବ୍ୟୟ ପାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ 3874 ସ୍ଵରୋ ମୂଲ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇନାହିଁ।

ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.13 ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଜନିତ କ୍ଷତି

ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେତୁ ଏବଂ ମାପ ଖାତା/ଲେବଲ୍ ରୁକ୍ତରେ ମାପ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିବା ହେତୁ 60.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା

ଲୋଏର ଇନ୍ଦ୍ର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର (ଏଲ୍‌ଆଇଆଇପି) ସ୍ଵିଲଡ୍ରେର (ବଳକା ପାଣି ପାଇଁ ନାଲ) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 2001 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗଠାରୁ 53.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 17.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ 23,768 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର (ସିୟୁଏମ୍) ପରୁମାଟି ବାହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2001 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 2004 ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ-ଚାର୍ଜଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମାଟିକାମର ନିଷ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଭୂମିର ଉଭୟ ଲମ୍ପ ଓ ଗଭୀରତାର ମାପ ସମତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ।

କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଚାଲିଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍‌ଆଇଆଇପି ର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ସିଇ) ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ 1,17,570 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ-ଚାର୍ଜଙ୍କ ବିନା ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନରେ କମ୍ପାନୀ ଠିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜୁନ୍ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 1,47,461 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଠିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ, 1,47,461 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାପ ଖାତା/ଲେବଲ୍ ରୁକ୍ତରେ ମାପ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିନଥିଲା । ଏହା ମାତ୍ର 17,009 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା 1,47,461 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ର ଦାବି ବଦଳରେ ମାତ୍ର 17,009 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନର ଦ୍ଵାତ୍ରିୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ରେ ସିଇ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ 1,30,452 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ ନିଷ୍ପାଦନର ଦାବିକୁ ଏପ୍ରିଲ 2008 ରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କଲେ । ଯାହା ଫଳରେ, କମ୍ପାନୀ 73.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦଳରେ କେବଳମାତ୍ର 12.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଓ ମାପ ଲିପି ବଦ୍ଧ ନହେବା ଯୋଗୁ ଅତିରିକ୍ତ 1,30,452 ସିୟୁଏମ୍ ପରୁ (1,47,461 – 17,009) ନିଷ୍ପାଦନ ଯୋଗୁ 60.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲା ।

ସୁତରାଂ, ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ତଥା ମାପ ଖାତା/ଲେବଲ୍ ରୁକ୍ତରେ ମାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ କରି, ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ 60.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଘଟିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେ 2011 ରେ କହିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହି ମତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 72.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ତଥା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ମାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟି କରିବା ବିଧେୟ ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 2011 ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

3.14 ନୂତନ କୋଇଲା ନୀତି (ଏନ୍‌ସିଡିପି) ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ବିତରଣ

ଉପକ୍ରମଣିକା

3.14.1 ସୁସ୍ଥ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକତା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (ସିଆଇଏଲ) ଠାରୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି । କୋଇଲାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ସି.ଆଇ.ଏଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏଜେନ୍ଟ୍ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକତା 4,200 ଏମଟି ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ସେହି ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କୋଇଲା ବିତରଣ ନୀତି (ଏନ୍‌ସିଡିପି) (ଅକ୍ଟୋବର 2007) ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2008 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା ।

3.14.2 ଏନ୍‌ସିଡିପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ କି : (କ) ଏମଏସଏମଇ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କୋଇଲାର ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା, ସଜ୍ଜ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବିତରଣ କରିବା, କୋଇଲାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନ କରିବା; (ଖ) ଅଧିସୂଚିତ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଇଲା ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଲେଣି ଯୋଗାଣ ରାଜିନାମା (ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ; (ଗ) କୋଇଲା ବିତରଣ ସଜ୍ଜ ଭାବରେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରୂପଣ କରିବା ଏବଂ କୋଇଲାର ଅପବ୍ୟବହାରର ନିବାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ଅଧିସୂଚିତ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ମାନଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତି ଏବଂ ଏମସିଏଲ ସହିତ ରାଜିନାମା

3.14.3 ଏନ୍‌ସିଡିପି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନୋନୀତ ଏଜେନ୍ଟ୍¹²⁴ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ) କୁ ଏପ୍ରିଲ 2008 ରେ ନାମିତ କଲା ।

¹²⁴ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ଟ୍ ଅଡ଼ିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା ।

ଏନ୍‌ସିଡିପି ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ବିତରଣ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ, କୋଇଲା କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ଼ (ଏମ୍‌ସିଏଲ) ସହିତ ଏକ ଜାଲେଣି ଯୋଗାଣ ରାଜିନାମା (ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଏପ୍ରିଲ 2008/ ମେ 2009 ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର 2.54¹²⁵ ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର କୋଇଲା କ୍ରୟ କରିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 24.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରିୟା

3.14.4 ଏନ୍‌ସିଡିପିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡ଼ିଓଆଇ) ଏକ “କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରିୟା” ଫେବୃୟାରୀ / ଜୁନ 2008 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କି: (କ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର¹²⁶ (ଡ଼ିଆଇସି) ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗୋଚରାରେ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯୁନିଟ ମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ (ଖ) ଡ଼ିଆଇସି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିଧିମାନ୍ୟ ସ୍ତାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ପିଏମ୍‌ଟି) / ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱାରକପତ୍ର (ଇଏମ୍¹²⁷-2) ଧାରୀ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତାରିଣ କରିବାର ଥିଲା (ଗ) ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଣ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ କୋଇଲା ବିତରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତ୍ରୈମାସିକ / ଷାଣ୍ଟାମାସିକ ତାଲିକା ଶିକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗୋଚରାରେ ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ (ଘ) ଖାଉଟି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରର ସତ୍ୟାପନ କରିବା ଏବଂ ଆସତା ବର୍ଷପାଇଁ କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣ ସୁପାରିଣ କରିବା ଡ଼ିଆଇସି ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟାଦ୍ୱ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରିୟାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2009 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ପରିବର୍ତ୍ତାତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ଯାହା କି ଅଗଷ୍ଟ 2009 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକତା ମିଳିତ ଭାବରେ ଡ଼ିଆଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା¹²⁸ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଥିଲା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା, ବାସ୍ତବ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବାସ୍ତବ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଧିମାନ୍ୟ ପିଏମ୍‌ଟି ଏବଂ ଇଏମ୍‌-2 ସହିତ ଅସ୍ତାୟୀ ରେଜେଷ୍ଟ୍ରିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ପିଆରସି) କିମ୍ବା ଇଏମ୍‌-1 ଧାରୀ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା ବନ୍ଧନର ସୁପାରିଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା, ଯଦି ଏହି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ଼ିଆଇସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ।

¹²⁵ ଜାଲେଣି ଯୋଗାଣ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ 2008-09 ଓ 2009-10 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ଓ 2 ଲକ୍ଷ ଏମ୍‌ଟି ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ 73,901 ଏମ୍‌ଟି (6.93 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 1,80,193 (17.59 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉଠାଇଥିଲେ ।

¹²⁶ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଡ଼ିଆଇସି ଗୁଡ଼ିକ ଡ଼ିଓଆଇଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

¹²⁷ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉନ୍ନୟନ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଡି) ଅଧିନିୟମ, 2006 ର ଧାରା 8ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁସାରେ ଡ଼ିଆଇସିଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସ୍ୱାରକପତ୍ର (ଇଏମ୍) ଦାଖଲ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା । ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବ ଅବଧି ପାଇଁ ଇଏମ୍‌- I ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଏମ୍‌- II ଅଟେ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୀତ ଡ଼ିଆଇସି ଇଏମ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ।

¹²⁸ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶାକ୍ତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଇତ୍ୟାଦି ।

ସମାକ୍ଷା ପରିସର

3.14.5 ରାଜ୍ୟର 31 ଟି ଡ଼ିଆଇସି ମଧ୍ୟରୁ 16 ଟି ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବିତରଣ କରାଗଲା ଯଦ୍ୱାରା ଏନ୍‌ସିଡ଼ିପି ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ସହିତ ଅପ୍ରେଲ 2008 ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନୁୟତ୍ତର ସଜ୍ଜତା ଏବଂ ଦାୟତ୍ତବୋଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ 15 ଟି ଡ଼ିଆଇସି ଏହି କୋଇଲା ବିତରଣରେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନଥିଲେ। ଡ଼ିଆଇସି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ, ରୁକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୋଇଲା ଡିପୋ (ସିଓଡ଼ି) ମାନଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତି, କୋଇଲାର ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ବିଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ତୃଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ।

ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ

3.14.6 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଯଥାକ୍ରମେ 115 ଏବଂ 204 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା ବିତରଣ କରିଥିଲା। ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ସଜ୍ଜତା ଓ ଦାୟତ୍ତବୋଧ ସହ ସାଲିସ୍ କରିବା ପରି ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ କୋଇଲା ବିତରଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ କୋଇଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନି ଯୋଗ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ ନଥିଲା।

ଅଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ

- ଫେବୃୟାରୀ 2008 ର ପୂର୍ବ- ପୁନରୀକ୍ଷଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସଂକ୍ରିୟା ଏବଂ ଡ଼ିଆଇସିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଧିମାନ୍ୟ ପିଏମ୍‌ଟି/ଇଏମ୍-2 ନମ୍ବର ନଥିବା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବାର ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଠଟି¹²⁹ ଡ଼ିଆଇସି ଏପ୍ରିଲ 2008 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2009 ମଧ୍ୟରେ 47 ଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ 39 ଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27,356 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଇଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
- 16 ଟି ଡ଼ିଆଇସି ମାନଙ୍କର¹³⁰ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ, ନଅଟି ଡ଼ିଆଇସି 6 ଅଗଷ୍ଟ 2009 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ମଧ୍ୟରେ 37 ଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2009 ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରି 71,480 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା 71,480 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲାକୁ 32 ଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କୁ 1.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର 12,207 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

¹²⁹ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଡେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

¹³⁰ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗିର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ପୁରୀ

- ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକତା 4200 ଏମ୍ଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏନ୍‌ସିଡିପି ଆଧାରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 10 ଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇକୁ¹³¹ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତିନିଟି ଡିଆଇସି (ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଜଗତ୍‌ପୁର) ଏନ୍‌ସିଡିପିର ଉଲ୍‌ଫନ କରି କୋଇଲା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ 11,285 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଇଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ଅଧିକ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ

- ଯଦିଓ ଋରିଟି¹³² ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମୋଟରେ 5,300 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଡିଆଇସି (ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ) 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ 6,960 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1,660 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ଅଧିକ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା ଓ ବାସ୍ତବରେ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ସୁପାରିଶର କାରଣ ନଥିପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ନଥିଲା।

କୋଇଲାର ବିତରଣ

3.14.7 ଡିଆଇସି ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନକ ତାଲିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଥିବା କୋଇଲାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନକଠାରୁ ଅଗ୍ରାମ ଜମା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହା ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍ ପାଖରେ ଜମା ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ତା ବଦଳରେ ଡେଲିଭରି ଅର୍ଡର (ଡିଓ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଠିକାରେ ପରିଚାଳିତ କୋଇଲା ଡିସୋ (ସି.ଓ.ଡି.)¹³³ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି/ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଯିଏ ଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ କୋଇଲା ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଞ୍ଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନକ ସମକ୍ଷରେ ରିଲିଜ ଆଦେଶ (ଆରଓ) ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆରଓ¹³⁴ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବଣ୍ଟନ ଦାୟାଦ୍ୱୀ ସିଓଡି ମାନଙ୍କର ଥିଲା କମ୍ପାନୀ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ସିଓଡି ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭଣ୍ଡାରରେ କୋଇଲା ଗଞ୍ଜିତ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ସିଓଡି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ପିଟ୍ ହେଡ୍‌ରୁ (ଏକ୍ସ - ଡାଳଚେର) କୋଇଲା ଯୋଗାଇଥିଲା।

ସିଓଡି ନିୟୁତ୍ତରେ ଅନିୟମିତତା

3.14.8 ପୂର୍ବ ରୁକ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଏପ୍ରିଲ 2008 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମଧ୍ୟରେ ଚେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ଋରିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ¹³⁵ ସିଓଡି ଭାବରେ ନିୟୁତ୍ତ କରି ଥରକୁଥର ତାହା ସଂପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର

¹³¹ ଦେବସିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଭୁବନେଶ୍ୱର), ଦେବସିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କଟକ), ମଦନ ମୋହନ କୋଇଲ, ମାନସ କୋଇଲ, କୋଣାର୍କ ସେରାମିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଉତ୍କଳ କ୍ଲୋମିୟମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ରାମ କୋଲ୍ ହିଲ୍ସ୍, ନିଳାଚଳ କାରବୋ ମେଟାଲିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରାମେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପ୍ରତିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

¹³² ପି.କେ.ଏନ୍. ହିଲ୍ସ୍, ବାବା ଏଣ୍ଡ କୋ, ଡ୍ରାଇଫ୍ଟ ହିଲ୍ସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମରାୟର ହିଲ୍ସ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ସ୍

¹³³ ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ.ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଇଲା ବିତରଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ଘରୋଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସି.ଓ.ଡି. କୁହାଯାଏ।

¹³⁴ ରିଲିଜ ଆଦେଶ ତିନି କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ମୂଳ କପିଟି କମ୍ପାନୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଟି ସିଓଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତୃତୀୟ କପିଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କ ପାଇଁ

¹³⁵ ବାଲାଜୀ କୋଲ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ (ମଙ୍ଗୁଳି), କଳିଙ୍ଗ କୋଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ (ବାଲେଶ୍ୱର), ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ (ଝାରସୁଗୁଡା) ଏବଂ ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ (ବ୍ରହ୍ମପୁର)

2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ରେ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଛଅଗୋଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା - ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ଵର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ସମଲପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2009) କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆଠଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ନଅଟି ଆବେଦନ ଜମା କରିଥିଲା। ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ, ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି (ଟିଇସି) ପାଞ୍ଚ¹³⁶ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2009) କରିଥିଲେ। ଟିଇସି ର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିଲା (27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009), ମାତ୍ର ଏବାବଦରେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ (ବିଓଡ଼ି)କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ସୁଟାଭୁକ୍ତ କରିବା, କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ, ଯୋଗାଣପୁରୁ ରକ୍ଷାକରି ଏବଂ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ନଥିପତ୍ର ଲେଖନ ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସିଓଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସମାନଥିଲା। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ କି ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦେୟ ବିବିଧ ସେବାକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ, ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଛଅଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2009), ଏନ୍‌ଆଇଟି ରେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ସମାନ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁନତମ ଦର ହିଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ପରିଣାମତଃ, ବିତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍‌ଟି ପ୍ରତି 19.30 ଟଙ୍କା ରୁ 45.22 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦରର ହାରାହାରି ଦର ଯଥା ଏମ୍‌ଟି ପ୍ରତି 33 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚ୍ଛଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁମୋଦନ କରି କାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କୋଇଲାର କିଣା ଦରରେ ଏମ୍‌ଟି ପ୍ରତି 33 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା 1,80,193 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଉପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ 24.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା।

ବିତରଣରେ ତ୍ରୁଟି

3.14.9 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ, ଆରଓ ପାଇବା ଓ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଆରଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲାର ସମୟାନୁସାରେ ହିସାବ ସମାକ୍ଷା, ଉଠାଯାଇଥିବା, ବିତରିତ କୋଇଲାର ସଜ୍ଜ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କୋଇଲାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୋକନ କଲୁ:

- ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ଠାରୁ କୋଇଲାର କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଫେବୃୟାରୀ 2009) ନେଇଥିଲା, ଅସଲି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରୀମ ଜମା ଆଦାୟ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆରଓ ଭିତ୍ତିରେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ କରିବା ଉଭୟ ଦାୟୀତ୍ୱ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଥିଲା।
- ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ କୋଇଲା ପରିମାଣରେ ଆରଓ ଗୁଡ଼ିକର ଖାଉଟିଙ୍କ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ) ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ର ପିଟ୍ ହେତୁ କୋଇଲା ନେବା ପାଇଁ

¹³⁶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରାନସୋର୍ଟ (ଅନୁଗୁଳ, କଳିଙ୍ଗ କୋଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ (ବାଲେଶ୍ଵର), ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ (ବ୍ରହ୍ମପୁର), ମେଗାଲ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ (କଟକ) ଓ ପାରଫେକ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟାଜେନ୍ସ (ରାଉରକେଲା) ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା। ପରିଚଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ପରିଚଳକ (ଅପରେସନ୍) ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଡ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 2009 ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାମର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି କାମ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ମାତ୍ର, ପରିଚଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ନଦେଇ ଗୋଟିଏ ‘ଅସୁବିଧା ବିହୀନ କ୍ରିୟା ବିଧି’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୁଲାଇ 2009) ଦେଇଥିଲେ।

ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ସାଧାରଣତଃ, ସାଧାରଣ ପରିଚଳକ (ଅପରେସନ୍) କ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ଖାଉଟି ଆର୍ଡ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଓଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିଓଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୋଇଲା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେବା/ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଥିଲା।

- ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଖାଉଟି ଭିତ୍ତିରେ, ଯୁନିଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣର କୌଣସି ସାମୟିକ ବିବରଣୀ (ଯଥା: ଟ୍ରେମାସିକ/ମାସିକ ବିବରଣୀ) ଯାହାକି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ସହିତ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲକ୍ଷେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଗା ଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରାଯାଇ ନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଏହି କ୍ରମାଗତ ଅନିୟମିତତା ସତ୍ତ୍ଵେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖୁଲାପକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
- ସମାନ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାରିଖ ଥିବା ଆର୍ଡ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ 51,479 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର କୋଇଲା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
- ଏହି ସ୍ଵିମ୍ପର ସୁବିଧାର ଉପାଦେୟତା ପାଇଁ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନେ ଯଦିଓ ଭାଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍‌ର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପରିଚଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସର୍ତ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇ ଥିଲା।

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତୃଟି ବିରୁଦ୍ଧି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା କୋଇଲାର ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଇଲାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିନିଯୋଗ ତଥା ଅପବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା।

କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ଦସ୍ତାବିଜ ଲିଖନରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ

3.14.10 ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବିତରଣ ବାବଦରେ ଜମା ଦେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ସିଓଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସାମ୍ବାହିକ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜରୁରୀ ନଥିପଦ୍ଧତି ଯଥା – ଡେଲିଭରି ଚାଲାଣ, ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ପାସ୍, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲେ। ଏହା ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ହେବା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ, ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବାତିଲ କରିନଥିଲା କି ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସିଓଡ଼ିଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଭୁ ଅମାନତ ବାଜ୍ୟାସ୍ତ କରିନଥିଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସିଓଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରାଜିନାମାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରାଜିନାମାର ଅବଧି କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ତିନିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟଥିଲା (ଜୁନ 2009), ଯାହାକି ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଡିପୋ ଦାୟାଦ୍ୱରେ ଥିବା ସିଓଡ଼ି, ବାଲାଜି କୋଲ ଟ୍ରେଡ଼ିଂସ ଡାହାର ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ 3,730 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଏମ୍ସିଏଲ ଠାରୁ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକରୁ ନଅଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଥିବୁଛ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ସାତଗୋଟି ମାମଲାରେ କୋଇଲା ଉଠାଣର 1 ରୁ 46 ଦିନ ପରେ 10,222 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ନଥିବୁଛ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, 2008-09 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିପୋ ଦାୟାଦ୍ୱରେ ଥିବା ସିଓଡ଼ି 7,720 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ନଥିବୁଛ ଏମ୍ସିଏଲ ପିଏ ହେଡ଼ରୁ ଉଠାଣର 3 ରୁ 41 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟକ ହିସାବର ଘୋର ଅନିୟମିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିଓଡ଼ିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ସିଓଡ଼ିଙ୍କ ଡିପୋରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କମ୍ପାନୀର ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ଷ୍ଟକ ବିବରଣୀ ଯୌଥ ଭାବରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବାର ଦାୟାଦ୍ୱ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଆମେ ଆହୁରି ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ, ମଙ୍ଗୁଳି ଡିପୋ ସିଓଡ଼ିଙ୍କର ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ, 1 ଏପ୍ରିଲ 2008 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟକ 3,047 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଥିଲା। ଏହା 54,397 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 55,054 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ ମାନଙ୍କୁ 2008-09 ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ସୁଦ୍ଧା ଅବଶେଷ ଷ୍ଟକ 2,390 ଏମ୍ଟି (ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 33.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର, ମଙ୍ଗୁଳି ଡିପୋରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କମ୍ପାନୀର ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଷ୍ଟକ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିବା କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟକ 3,522 ଏ.ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣ 49,559 ଏମ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ଷ ପରିମାଣ 53,081 ଏମ୍ଟି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଶେଷ ଷ୍ଟକ ପରିମାଣ “ଗୁଣ୍ୟ” ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। ଏଣୁ, କମ୍ପାନୀର ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେକ୍ସକ୍ସ କାରଯାଦି ଯୋଗୁଁ 2,390 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିତରଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷମାନ ହୋଇଥିଲା।

ଏଣୁ, ଷ୍ଟକ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନାଗତ ତୃଟି ହେତୁ କୋଇଲାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅସଲି ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କୋଇଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

କୋଇଲାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉଠାଣରେ ଅଭାବ

3.14.11 ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଡିଆଇସିଏ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଡିଆଇସିଏର ବିନା ସୁପାରିଶରେ ଏବଂ ଆରଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନଥିବା ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି।

- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ରେ, କମ୍ପାନୀ 440 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା (4.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଜଣ ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ¹³⁷ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର, ଜଗତପୁରର ବିନା ସୁପାରିଶରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 40 ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ¹³⁸ ମାନଙ୍କୁ 23,943 ଏମ୍ଟି ପରିମାଣର କୋଇଲା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରନ୍ତୁ ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଆଇସିଏ ମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇନଥିଲା। ଏହି ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପ୍ରକୃତରେ ବୈଧ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ (ଏମ୍ସିଏମ୍ସିଏଲ) କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ।

¹³⁷ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରିକ୍ସ (140 ଏମ୍ଟି) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରିକ୍ସ, ବିବି ବ୍ରିକ୍ସ ଓ ରାଧେଶ୍ୟାମ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଏମ୍ଟି
¹³⁸ 31 ଡି 2008-09 ଏବଂ 9 ଡି 2009-10

- କମ୍ପାନୀ 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିଆଇସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ 26 ଏମ୍ଟି (ଦୁଇଜଣ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ କୁ) ଏବଂ 446 ଏମ୍ଟି (ନଅଜଣ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ କୁ) କୋଇଲା ଯଥାକ୍ରମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 5.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଥିଲା ।
- ବାରଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇର ସମାପ୍ତି/ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନତା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର, ଜଗତପୁର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ରୁ ଜାନୁୟାରୀ 2010 ମଧ୍ୟରେ) କମ୍ପାନୀକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଦିନପରେ କମ୍ପାନୀ 12 ଯୋଗ୍ୟତାହୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ କୁ 2,445 ଏମ୍ଟି ର କୋଇଲା ଆବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 26.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
- କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 13 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ଆରଓ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ (ଡିସେମ୍ବର 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା) 31.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2,935 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା କଟକର ସିଓଡି, ମେଟାଲ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ଜାନୁୟାରୀ 2010) ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଡିଆଇସି ଜାଣିପାରି ଥିଲେ ଯେ ସେହି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଇଲାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ସେହି ବେନିଫିସି କୋଇଲା ବିତରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଓଡି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଯାହା କି ସିଓଡି ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ଗୁଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୂଚୁଥିଲା ।

ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଉଠାଇବା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି

3.14.12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2008-09 ରେ, ସବୁ ସିଓଡି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ (ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ) ମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଓଡି ମାନଙ୍କ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ତାଙ୍କପାଖକୁ ପଠାଇବା, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଓ ମୋହର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସିଓଡିଙ୍କର ଦାବିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବା ।

ବିକ୍ରୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଡେଲିଭରୀ ଖଲାଣ ରଦ୍ଦ କରିବା

3.14.13 ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ 2008-09 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସର୍ଭାଇଭରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପୃଥକ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । ସେମାନେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଡେଲିଭରୀ ଖଲାଣ-କମ୍-ଟ୍ୟାଙ୍କୁ/ରିଟେଲ (ଡି.ସି.ଟି.ଆର୍) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗୁଳି ଡିପୋର ଡିସିଟିଆର୍ (ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ରୁ 13) ଇନଭେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ମଙ୍ଗୁଳି ଡିପୋରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଡିପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିକ୍ରୟ ବିବରଣୀ ପଠାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 48.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 3,463 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 24 ଜଣ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇକୁ ପଠାଯାଇଥିବା 28 ଟି ଡିସିଟିଆର୍ ଇନଭେସ୍ କୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ରଦ୍ଦ କରିବାର ତାରିଖ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ନଥିଲେ । ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ ଉପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 3,463 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ମଧ୍ୟରୁ ସିଓଡିକୁ 12.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 886 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ପରିବହନ ଏବଂ ଚଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 3.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ପଇଠ କରିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଡିସିଟିଆର୍ ଇନଭେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା, ବିକ୍ରୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାକଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୋଇଲା ଯୋଗାଣକାରୀ ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଥିଲା ।

3.14.14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ରେ କମ୍ପାନୀ ବିଲ ପଠାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଡର୍ଜମା (ମେ 2009) କରିଥିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଇନଭଏସ୍ ପଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ, କମ୍ପାନୀର ର ମେଟେରିଆଲ ଡିପୋଟସ (ଆର୍କ୍ସମ୍‌ଡିପି) ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆର୍କ୍ସମ୍‌ଡିପି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ପଠାଇବାର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା।

ର ମେଟେରିଆଲ ଡିପୋ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ପଠାଇବା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି

3.14.15 ଏମ୍‌ଡିଏ ଅନୁଦେଶ (25 ମେ 2009) ର ସର୍ଭାଇଭିଙ୍ଗ୍ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମସିଏ୍ ପାସ୍ (ଟି.ପି) , ଡେଲିଭେରି ଗ୍ଲାନାଣ, ଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଏବଂ ଲେଟରପେଡ୍‌ରେ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କୋଇଲା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରୟ ଇନଭଏସ୍, (ଯାହା କି ପ୍ରକୃତରେ ବିଲ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆର୍କ୍ସମ୍‌ଡିପି ଏବଂ ଦାୟାଦ୍ୱା ଥିଲା। ଏଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଏ୍ ହେତୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଇଥିବା ସିଂଡି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପର ବର୍ଷିତ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଅସଲି ଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ କୋଇଲାର ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହାର ଉଠାଣ ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :

ଆର୍କ୍ସମ୍‌ଡିପି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଏବଂ ନମ୍ବର	ଉଠାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍‌ଟି)	ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ (ଏମ୍‌ଟି)	ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
କଟକ	106	81,800	56,126	300	6.10
ଅନୁଗୁଳ	19	21,284	19,048	122	2.34
ବ୍ରହ୍ମପୁର	16	33,175	22,626	95	2.36
ରାଉରକେଲା	11	18,909	14,326	64	1.56
ବାଲେଶ୍ୱର	52	25,025	21,152	197	2.12
ମୋଟ	204	1,80,193	1,33,278	778	14.48
ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ (ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ 2009)			22,967		2.48
ସର୍ବମୋଟ			1,56,245		16.96

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ :

- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2009-10 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 1,80,193 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲାର ଯୋଗାଣ ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ କେବଳ 1,56,245 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ପାଇଁ 16.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 23,949 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସିଂଡି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇନଭଏସ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ତଥାପି ଖିଲାପି ସିଂଡି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା, 23,949 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ବିକ୍ରୟର ଯଥାର୍ଥତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

- ଏମ୍ଟିଏକ୍ ଅନୁବେଶ (ମେ 2009) କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ଆର୍କଏମ୍ଟିପି ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ ପରିଚଳକ (ଅପରେସନ) କୋଇଲା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବିନା କେବଳ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର ଭିତ୍ତିରେ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଫେବୃୟାରୀ 2010) ଦେଇଥିଲେ। ଅଡ଼ିଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ପରିଚଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଅଗଷ୍ଟ 2011) କହିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ସିଓଡ଼ିମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା (ଯଥା ଡେଲିଭରି ଚାଲାଣ, ଗ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ, ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ଆର୍କଏମ୍ଟିପି ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ – ସାଧାରଣ ପରିଚଳକ (ଅପରେସନ) କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକ (ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ) ମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର ଭିତ୍ତିରେ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ଶୁଳାପି ସିଓଡ଼ିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା।
- କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ ଓ ମଇ 2009 ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା 2.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 22,967 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ ଇଉନିଟ୍, ଗ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ, ଡେଲିଭରି ଚାଲାଣ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା, ଯାହା ସେହି ବିକ୍ରୟର ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନକରିଥିଲା।
- ମୋଟ 1,33,278 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 778 ଇନଭଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍କଏମ୍ଟିପି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 8,130 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ବିନା 71¹³⁹ ଟି ବହନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତତ୍ପରେ, 8,130 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲୁ।
- ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 49.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4,351 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପାଇଁ ଆର୍କଏମ୍ଟିପି, କଟକ 29 ଟି ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ପୁଣି 51.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4,346 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 26 ଟି ଇନଭଏସ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କୋଇଲା ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନକରିଥିଲା।
- ଆର୍କଏମ୍ଟିପି, ଅନୁଗୁଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 19,048 ଏମ୍ଟି (ମୂଲ୍ୟ 2.34 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଁ 122 ଟି ଇନଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ପାଇବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ସେହି ଇନଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଓଡ଼ି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ 81 ଟି ଇନଭଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ଜମା କରିଥିଲେ।
- ଆର୍କଏମ୍ଟିପି, ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନଅଜଣ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ 66.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 6,605 ଏମ୍ଟି କୋଇଲାର ପ୍ରାପ୍ତିସାକାର ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ, 62.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 6,338 ଏମ୍ଟି କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 89 ଟି ବିକ୍ରୟ ଇନଭଏସ୍

¹³⁹ ଅନୁଗୁଳ-41, ବାଲେଶ୍ୱର-1, ବ୍ରହ୍ମପୁର-5, କଟକ-22 ଏବଂ ରାଉରକେଲା -2

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର 74 ଟି ପ୍ରାପ୍ତିସାକାରପତ୍ର ସଂଗୃହ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କ ସଭାଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, 6,338 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ।

- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, 21 ଟି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ କେବେବି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରିନଥିଲେ କି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଓଡ଼ି ଠାରୁ କୌଣସି କୋଇଲା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯଦ୍ୱାରା, 28.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2,846 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ସେହି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ତଥା ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

ତେଣୁ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପାଇବାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ବିନା ବିଲ କରିବା ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଧ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଷୟରେ ସଙ୍କଟା ନଥିଲା ଓ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଥିଲା।

ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ସେବା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ

3.14.16 ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍‌ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ସିଓଡ଼ି ମାନେ ‘ବିବିଧ ସେବା ଦେୟ’ ବାବଦ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ବିବରଣୀ ସହ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଜମା ଦେବାର ଥିଲା। ଆମେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଯେ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ସିଓଡ଼ି 1,80,193 ଏମ୍‌ଟି ପରିମାଣର କୋଇଲା ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। କେବଳ ସିଓଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର 23,152 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ବାବଦରେ ଏମ୍‌ଟି ପ୍ରତି 33 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 7.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ସେବା ଦେୟ ବାବଦରେ ବିଲ୍ ଜମା କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ 2009-10 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 25,024 ଏମ୍‌ଟି ଉଠାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଋରିଟି ସିଓଡ଼ି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା 1,55,169 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲା ଉଠାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିବିଧ ସେବା ଦେୟ ଜମା କରିନଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2011) ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। କୌଣସି ସିଓଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଭୁ ଅମାନତ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଜମା ଦେଇଥିବା 86.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପାଦନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ। ଋରିଟି ସିଓଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 51.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହୋଇଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ବାବଦରେ ବିବିଧ ସେବା ଦେୟର ଦାବି ନକରିବା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଜଣ ସିଓଡ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭୁ ଅମାନତ / ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି / ସମ୍ପାଦନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଦାବି ନକରିବା, କୋଇଲାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜାଇଥିଲା।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

3.14.17 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 2007 ର ଏନ୍‌ସିଡ଼ିପି, କୋଇଲା ବିତରଣରେ ସଙ୍କଟା ଏବଂ ନିର୍ମୂଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାର ଏନ୍‌ସିଡ଼ିପିର ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା କ୍ରୟ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ବିତରଣର ଅନୁମତି ଦେବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ୱୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। କୋଇଲାର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିତରଣ ଏବଂ ସିଓଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ତଥା କ୍ରମାଗତ ଅନାୟତ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର କୋଇଲାର ବିତରଣ ସଂକ୍ରିୟା ସଙ୍କଟ ଏବଂ ନିର୍ମୂଳ କରିବାପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ, ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାବର୍ଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କୋଇଲା ବିତରଣ ଜନିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ତୃଟି ବିରୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା।

ସାରକଥା

- ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଇଲାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା, ନୂଆ କୋଇଲା ବିତରଣ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।
- ଅଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ ଡିଆଇସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ, ଡିଆଇସି ମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍‌ମାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଆବେଦନ, ଆର୍ଡ୍‌ ରେ ଲିମିଟ୍‌ର ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍‌ମାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଯୋଗାଣ, କୋଇଲାର ଯୋଗାଣ ପରେ ଡେଲିଭରି ଚାଲାଣ-କମ୍-ଟ୍ୟାଙ୍କୁ /ରିଟେଲ ଇନଭେସ୍‌ଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ନାକଟ, ବିଲିଂରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ କମ୍‌ମାନର ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାବର୍ଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏନ୍‌ସିଡିପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣାୟତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୋହୁଁ । ତେଣୁ କୋଇଲା ବିତରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶନେଶର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟଟି ପରିଚାଳନା ବର୍ଗ/ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବେଦିତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ହୋଇଥିଲା । ପରିଚାଳନା ବର୍ଗ କହିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2011) ଯେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସେଲ୍ କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ ଜବତ କରିଥିବାର ଓ ସେହି ନଥିବେ କମ୍‌ମାନକୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିବାର ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଡ଼ିଟ୍‌ ମତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ।

ସାଧାରଣ

3.15 ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଅନୁଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ

ବାକିଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ

3.15.1 ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଉଥିବା ହିସାବ ଓ ନଥିପତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଯଥୋଚିତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ କମିଟି (କୋପୁ) ଠାରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋକନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଥବା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ/ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଯଦିଓ 1999-2000 ରୁ 2009-10 ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ମତ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା 16 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ବିଭାଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତମତେ 197 ଟି ଅନୁଛେଦ/ପୁନର୍ବିଲୋକନ ମଧ୍ୟରୁ 59 ଟି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ବାଣିଜ୍ୟିକ) ର ବର୍ଷ	ଉପସ୍ଥାପନ ମାସ	ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିବା ମୋଟ ଅନୁଛେଦ/ ପୁନର୍ବିଲୋକନ	ଅନୁଛେଦ/ ପୁନର୍ବିଲୋକନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ମିଳି ନଥିଲା
1999-00	1 ଅଗଷ୍ଟ 2001	29	1
2001-02	24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003	17	1
2003-04	14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2005	27	2
2004-05	20 ଫେବୃୟାରୀ 2006	17	2
2005-06	29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2007	21	2
2006-07	17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	25	6
2007-08	18 ଜୁନ୍ 2009	25	20
2008-09	16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010	19	11
2009-10	28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011	17	14
ମୋଟ		197	59

ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିଶିଷ୍ଟ 12 ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ନଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ । ଏପରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା, ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବମାନନା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନଥିଲେ ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି (କୋପୁ) ରିପୋର୍ଟର ଅନୁପାଳନ

3.15.2 କୋପୁର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ 2001 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଛଅଟି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ 39 ଟି ସୁପାରିଶର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟ୍ (ଏ.ଟି.ଏନ୍) ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

କୋପୁ ରିପୋର୍ଟର ବର୍ଷ	ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ
2001-02	1	8
2007-08	5	31
ମୋଟ	6	39

ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବାର ଥିଲା ।

ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋକନର ଜବାବ

3.15.3 ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅତିବ୍ ସ୍ଥଳରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନଥିବା ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ପଠାଯାଇଥିବା 36 ଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 395 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 1,497 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି । ଏପରିକି 104 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର 641 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । **ପରିଶିଷ୍ଟ 13** ରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପି.ଏସ୍.ୟୁ. ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଉପରେ ଥିବା ଟିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ତା’ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସଚିବ/ପ୍ରଧାନ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅପ୍ରେଲ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା 15 ଟି ଟିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟିଠା ପୁନର୍ବିଲୋକନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ବିଶଦ ଭାବରେ **ପରିଶିଷ୍ଟ 14** ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୁରୋଟି ଟିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ ଓ ଗୋଟିଏ ଟିଠା ପୁନର୍ବିଲୋକନର ଜବାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) । ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ (କ) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଟିଠା ଅନୁକ୍ଷେପ/ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଓ କୋପୁ ସୁପାରିଶର ଏ.ଟି.ଏନ୍. ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା (ଖ) ଏକ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି/ବକେୟା/ ଅଗ୍ରିମ/ଅଧିକା ପୈଠ ଆଦାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ (ଗ) ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପଦ୍ଧତିର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ

(ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ)
ମହାଲେଖାକାର
(ବାଣିଜ୍ୟିକ, ପୁର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତି ଲେଖାପରୀକ୍ଷା),
ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ

(ବିନୋଦ ରାୟ)
ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି, ବଳେୟା ରଣ ଓ ମାନବ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବିଶେଷ ବିବରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ (ଅନୁକ୍ଷେପ 1.6 ରେ ସୂଚିତ)

(5 (କ) ରୁ 6 (ଘ) ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି \$				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବଳେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପତ୍ତି (କର୍ମ-ଭରା ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
କ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ													
କୃଷି ଏବଂ ସମଜାତୀୟ													
1	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	କୃଷି	ମାର୍ଚ୍ଚ 1996	1.10	--	--	1.10	--	--	--	--	--	12
2	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	କୃଷି	ଡିସେମ୍ବର 1961	6.09	1.05	0.01	7.15	15.36	--	0.70	16.06	2.25:1 (2.25:1)	269
3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	କୃଷି	ଅପ୍ରେଲ 1979	1.55	--	--	1.55	--	--	--	--	--	480
4	ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବନ ଓ ପରିବେଶ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1962	1.28	--	--	1.28	--	--	--	--	--	2778
5	ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଜଳ ସମ୍ପଦ	ଅକ୍ଟୋବର 1973	74.73	--	--	74.73	0.51	--	--	0.51	0.01:1 (0.01:1)	1576
6	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	କୃଷି	ଫେବୃୟାରୀ 1978	2.11	0.39	0.11	2.61	--	--	--	--	--	157
7	ଓଡ଼ିଶା ମସୂରା ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ମସୂ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ	ମଇ 1998	2.21	--	--	2.21	5.08	--	0.22	5.3	2.40:1 (2.43:1)	249
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				89.07	1.44	0.12	90.63	20.95	--	0.92	21.87	0.25:1	5521
ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ													
8	ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1973	83.14	--	--	83.14	--	--	--	--	--	111

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜମିଜମା ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାଦର ପୁଞ୍ଜି ^୧				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଂଶଧନର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (ଜମି-ରାଜ୍ୟ) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
9	ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1976	5.40	--	--	5.40	--	--	--	--	--	23
10	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	ଅଗଷ୍ଟ 1994	48.16	--	--	48.16	326.32	--	168.21	494.53	10.27:1 (10.05:1)	45
11	ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1972	40.80	--	--	40.80	--	--	6.54	6.54	0.16:1 (0.92:1)	193
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			177.5	--	--	177.5	326.32	--	174.75	501.07	2.82:1	372
ଭିତ୍ତିଭୂମି													
12	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1962	57.12	--	--	57.12	32.86	--	--	32.86	0.58:1 (0.58:1)	117
13	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଜଳ ସମ୍ପଦ	ମଇ 1962	17.5	--	--	17.5	--	--	--	--	--	640
14	ଓଡ଼ିଶା ସେରୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପୁରୁ	ଜାନୁୟାରୀ 1983	9.31	--	--	9.31	--	--	--	--	--	284
15	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଗୃହ	ମଇ 1980	5.63	--	--	5.63	--	--	--	--	--	321
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			89.56	--	0	89.56	32.86	--	--	32.86	0.37:1	1362
ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ													
16	ବୈତରଣା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଲ୍ ଜମିନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	ଶକ୍ତି	ଅପ୍ରେଲ 2008	--	--	30.00	30.00	--	--	--	--	--	10
17	ଇଡକଲ୍ ଫେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ-12ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1999	--	--	18.81	18.81	--	--	--	--	--	332
18	ଇଡକଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1999	--	--	95.10	95.10	--	--	--	--	--	1028
19	କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ଜାନୁୟାରୀ 1975	--	--	5.94	5.94	0.43	--	7.22	7.65	1.29:1 (1.29:1)	861
20	ମହାକିନୀ-ବି କୋଇଲା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ଖ)	ଇସ୍ପାତ୍ ଓ ଖଣି	ଫେବୃୟାରୀ 2009	--	--	8.31	8.31	--	--	--	--	--	6

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜମିନୀନାମ ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି \$				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଂଶଧର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (ଜମି-ରାଜୀ ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
21	ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଇସ୍କାର୍ ଓ ଖଣି	ମଇ 1956	31.45	--	--	31.45	--	--	--	--	--	4195
22	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଅବକାରୀ	ନଭେମ୍ବର 2000	1.00	--	--	1.00	--	--	--	--	--	189
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			32.45	--	158.16	190.61	0.43	--	7.22	7.65	0.04:1 (0.05:1)	6621
ଶକ୍ତି													
23	ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ପୂର୍ବନାମ ଓଡିଶା ଗ୍ରୀଡ଼ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍)	ଶକ୍ତି	ନଭେମ୍ବର 1995	432.98	--	--	432.98	989.70	--	3161.13	4150.83	9.59:1 (4.23:1)	58
24	ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶକ୍ତି	ଅପ୍ରେଲ 1995	320.8	--	--	320.80	1743.40	--	89.29	1832.69	5.71:1 (5.92:1)	2827
25	ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶକ୍ତି	ନଭେମ୍ବର 1984	250.01	--	240.21	490.22	--	--	2.32	2.32	-- (0.02:1)	513
26	ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଶକ୍ତି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2004	160.07	--	--	160.07	417.00	--	423.26	840.26	5.25:1 (11.66:1)	3671
27	ଓଡିଶା ଚାପକ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	ଶକ୍ତି	ଜାନୁୟାରୀ 2007	--	--	11.89	11.89	--	--	--	--	-- (--)	5
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			1163.86	--	252.10	1415.96	3150.10	--	3676.00	6826.10	4.82:1	7074
ସେବା													
28	ଇଡ଼୍‌କଲ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.କ- 12ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ନଭେମ୍ବର 1998	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	-- (--)	5
29	ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପରିଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (619-ଖ)	ଶିଳ୍ପ	ଅକ୍ଟୋବର 2009	0.03	--	0.02	0.05	--	--	--	--	-- (--)	0
30	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1980	11.03	--	--	11.03	--	--	--	--	-- (--)	755
31	ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1979	9.62	--	--	9.62	--	--	--	--	-- (--)	633
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			20.68	--	1.02	21.70	--	--	--	--	--	1393

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାଦର ପୁଞ୍ଜି \$				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଂଶଧର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (କର୍ମ-ଘରୀ ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
ବିବିଧ													
32	କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.ନ- 9ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ଜୁଲାଇ 1980	--	--	1.75	1.75	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ ମୋଟ			--	--	1.75	1.75	--	--	--	--	--	--
	ମୋଟ-କ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)			1573.12	1.44	413.15	1987.71	3530.66	--	3858.89	7389.55	3.72:1 (3.75:1)	22343
	ଖ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ												
ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ													
1	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1956	342.73	70.59	0.16	413.48	--	--	136.85	136.85	0.33:1 (0.44:1)	292
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ ମୋଟ			342.73	70.59	0.16	413.48	--	--	136.85	136.85	0.33:1	292
ସେବା													
2	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ	ମଇ 1974	135.51	15.92	0.01	151.44	23.55	--	1.30	24.85	0.16:1 (0.16:1)	1637
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ ମୋଟ			135.51	15.92	0.01	151.44	23.55	--	1.30	24.85	0.16:1 (0.16:1)	1637
ବିବିଧ													
3	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ	ସମବାୟ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1958	1.80	--	1.80	3.60	--	--	--	--	1.50:1 (1.51:1)	363
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ ମୋଟ			1.80	--	1.80	3.60	--	--	--	--	1.50:1 (1.51:1)	363
	ମୋଟ-ଖ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ)			480.04	86.51	1.97	568.52	23.55	--	138.15	161.70	0.28:1	2292
	ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ)			2053.16	87.95	415.12	2556.23	3554.21	--	3997.04	7551.25	2.95:1 (2.32:1)	24635
	ଗ. ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ												
କୃଷି ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନପୁଞ୍ଜ													
1	ଇଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୋଡକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (22 ଫେବୃଆରୀ 1978 ଠାରୁ ସେକ୍ଟରୀଲ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ମଇ 1959	0.01	--	--	0.01	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜମିଜମା ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ^୧				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରାଶି				2009-10 ପାଇଁ ରାଶି ଓ ଅଂଶଧର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (କର୍ମ-ଭରଣୀ ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
2	ଓଡ଼ିଶା ମସୃଣ୍ଣ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ମସୃ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ	ଅଗଷ୍ଟ 1962	0.35	--	--	0.35	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			0.36	--	--	0.36	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରୀ													
3	ଏବିଏସ୍ ସିନିଂ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.କ- 12ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1990	--	--	3.00	3.00	--	--	1.40	1.40	0.47:1 (0.47:1)	ମିଳିନାହିଁ
4	ଗଜପତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ 1969- 70 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 01 ମାର୍ଚ୍ଚ 1974 ଠାରୁ ସେକ୍ସାକୃତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ଫେବୃୟାରୀ 1959	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
5	ହାରା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ.)	ଶିଳ୍ପ	ଅଗଷ୍ଟ 1974	--	--	0.12	0.12	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
6	ଇପିପ୍ଲନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23ର ସହାୟକ) (1998 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ଡିସେମ୍ବର 1981	--	--	0.81	0.81	1.68	--	--	1.68	2.07:1 (2.07:1)	ମିଳିନାହିଁ
7	କାନ୍ତି ଶର୍ମା ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 11 ର ସହାୟକ) (5 ଡିସେମ୍ବର 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	ଶିଳ୍ପ	ଜାନୁୟାରୀ 1994	--	--	0.75	0.75	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
8	କୋଣାର୍କ ଡିଟେନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.- କ 11 ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ଅଗଷ୍ଟ 1978	--	--	0.09	0.09	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
9	କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (1999-2000 ଠାରୁ ଅବଳ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ଜୁନ୍ 1982	6.07	--	--	6.07	2.01	--	--	2.01	0.33:1 (0.33:1)	ମିଳିନାହିଁ
10	ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆସିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି)	ଶିଳ୍ପ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1959	0.01	--	--	0.01	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
11	ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ବସନ ଓ ହସ୍ତକଳା	1943	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
12	ମୋଡର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1960	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି \$				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଂଶଧର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (କର୍ମ-ଭରଣୀ ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
13	ମୋଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଲି ଏବଲ୍ କାର୍ଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (1968 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 09 ମାର୍ଚ୍ଚ 1976 ଠାରୁ ସେକ୍ସାକୃତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1960	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
14	ନିୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ବସ୍ତାନ ଓ ହସ୍ତକଳା	1988	0.17	--	--	0.17	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
15	ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1958	0.04	--	0.01	0.05	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
16	ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ ମିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1960	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
17	ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (1968 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 30 ଅଗଷ୍ଟ 1976 ଠାରୁ ସେକ୍ସାକୃତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1958	0.04	--	0.01	0.05	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
18	ଓଡିଶା ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	ଶିଳ୍ପ	ମାର୍ଚ୍ଚ 1961	0.97	--	--	0.97	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
19	ଓଡିଶା ଚର୍ମ ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 25 ର ସହାୟକ)	ଶିଳ୍ପ	ଜୁଲାଇ 1986	--	--	0.65	0.65	1.77	--	--	1.77	2.72:1 (2.72:1)	ମିଳିନାହିଁ
20	ଓଡିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (2001 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ବସ୍ତାନ ଓ ହସ୍ତକଳା	ଜାନୁୟାରୀ 1946	21.04	--	3.66	24.7	14.68	--	--	14.68	0.59:1 (0.59:1)	ମିଳିନାହିଁ
21	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (31 ଜାନୁୟାରୀ 2006 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1981	20.04	--	--	20.04	--	--	0.19	0.19	0.01:1 (0.01:1)	ମିଳିନାହିଁ
22	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତକଳା ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ବସ୍ତାନ ଓ ହସ୍ତକଳା	ଫେବୃୟାରୀ 1977	3.63	--	0.55	4.18	1.58	--	--	1.58	0.38:1 (0.38:1)	ମିଳିନାହିଁ
23	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଚର୍ମ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (18 ଜୁନ୍ 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	ଶିଳ୍ପ	ଅପ୍ରେଲ 1976	3.97	--	0.28	4.25	0.37	--	--	0.37	0.09:1 (0.09:1)	ମିଳିନାହିଁ
24	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବସ୍ତାନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବସ୍ତାନ ଓ ହସ୍ତକଳା	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1981	4.53	--	--	4.53	1.62	--	--	1.62	0.36:1 (0.36:1)	ମିଳିନାହିଁ

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜମିଜମା ନାମ	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ଥାପନାର ମାସ ଓ ବର୍ଷ	ସମାବେଶ ପୁଞ୍ଜି [§]				2010-11 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରଣ				2009-10 ପାଇଁ ରଣ ଓ ଅଂଶଧନର ଅନୁପାତ (ପୂର୍ବ ବର୍ଷ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ମାନବ ସମ୍ପଦ (ଜମି-ଭରଣୀ ସଂଖ୍ୟା) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
				ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ମୋଟ		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)
25	ଓଡିଶା ଗୁଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇଂଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	ଶିଳ୍ପ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
26	ପ୍ରିମିୟର ବୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି)	ଶିଳ୍ପ	ଅଗଷ୍ଟ 1959	0.01	--	0.01	0.02	--	--	--	--	--	ମିଳିନାହିଁ
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			60.72	--	9.94	70.66	23.71	--	1.59	25.30	0.36:1 (0.33:1)	ମିଳିନାହିଁ
ସେବା													
27	ଏଲକ୍ସପସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲିଟି ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ଜାନୁୟାରୀ 1987	--	--	1.58	1.58	2.00	--	--	2.00	1.27:1 (1.27:1)	ମିଳିନାହିଁ
28	ଏଲ୍‌କୋ କମ୍ପ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ, 1998 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ମାର୍ଚ୍ଚ 1989	--	--	0.64	0.64	0.72	--	--	0.72	1.13:1 (1.13:1)	ମିଳିନାହିଁ
29	ଏଲ୍‌ମାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ)	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ଜାନୁୟାରୀ 1990	--	--	1.02	1.02	0.57	--	--	0.57	0.56:1 (0.56:1)	ମିଳିନାହିଁ
30	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ୍ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ	ଜାନୁୟାରୀ 1964	2.34	--	3.76	6.1	0.50	--	8.05	8.55	1.40:1 (0.28:1)	4
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ			2.34	--	7.00	9.34	3.79	--	8.05	11.84	1.27:1 (0.54:1)	4
	ମୋଟ-ଗ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)			63.42	--	16.94	80.36	27.50	--	9.64	37.14	0.46:1	4
	ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ + ଗ)			2116.58	87.95	432.06	2636.59	3581.71	--	4006.68	7588.39	2.88:1	24639

ଉପରୋକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 619-ବି ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ର.ସଂ.କ- 16, ଗ- 27 ଏବଂ 29 ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

[§] ସମାବେଶ ପୁଞ୍ଜିରେ ଅଂଶଧନ ପାଇଁ ଆବେଦିତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

** ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥିବା ବକେୟା ରଣ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ମିଆଁ ରଣକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 2

ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ବର୍ଷର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ (ଅନୁଲେଖ 1.14 ଏବଂ 1.35 ରେ ସୂଚିତ)

(5 (କ) ଠାରୁ (11) ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				କାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାଦର ପୁଞ୍ଜି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ [§]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
କ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ														
କୃଷି ଓ ସମଜାତୀୟ														
1	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	0.1	--	0.03	0.07	0.56	2.65	1.10	0.06	1.22	0.07	5.74
2	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିକ୍ଷା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2008-09	2011-12	1.65	1.62	0.02	0.01	195.16	-0.54	7.15	-52.23	-25.29	1.63	--
3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2011-12	1.59	--	0.17	1.42	6.94	--	1.55	14.7	20.49	1.42	6.93
4	ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳ ସେବନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	2.89	1.16	0.38	1.35	43.53	-6.40	1.28	-158.82	-150.31	2.51	--
		2010-11	2011-12	5.95	1.34	0.54	4.07	51.54	--	1.28	-155.21	-139.86	5.41	--
5	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	6.15	--	5.76	0.39	35.24	-3.79	74.73	-1.98	150.72	0.39	0.26
6	ଓଡ଼ିଶା ମସୂଦା ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2011-12	1.78	0.86	0.32	0.60	127.15	10.20	2.60	15.58	67.42	1.46	2.17
7	ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2006-07	2010-11	-0.14	0.02	0.20	-0.36	31.21	--	2.21	-3.61	4.33	-0.34	--
		2007-08	2011-12	-0.03	0.03	0.25	-0.31	37.99	--	2.21	-3.91	4.11	-0.28	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				17.19	3.85	7.09	6.25	454.58	--	90.62	-182.99	78.81	10.10	12.82
ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ														

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାପ୍ତ ପୂଞ୍ଜି	ଏକତୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ଫର୍ମୁଲାରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
8	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	1.57	--	0.07	1.50	2.82	-1.47	83.14	-19.04	198.85	1.50	0.75
9	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	0.09	0.00	0.04	0.05	0.37	--	5.40	0.78	6.96	0.05	0.72
10	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2005-06	2010-11	22.47	50.97	0.18	-28.68	28.36	-0.79	48.16	-46.14	619.52	22.29	3.60
11	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2008-09	2010-11	4.61	1.48	0.14	2.99	277.93	-28.29	40.80	-15.45	39.65	4.47	11.27
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				28.74	52.45	0.43	-24.14	309.48	--	177.50	-79.85	864.98	28.31	3.27
ଭିତ୍ତିଭୂମି														
12	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2010-11	2011-12	6.30	1.93	0.43	3.94	19.89	--	57.12	37.42	5.65	5.87	104
13	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2011-12	3.38	0.13	1.62	1.63	160.74	--	16.50	6.65	260.67	1.76	0.68
14	ଓଡ଼ିଶା ସେରୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2007-08	2010-11	0.74	0.01	0.09	0.64	12.82	-4.97	5.00	-12.09	-7.09	0.65	--
		2008-09	2011-12	1.43	0.01	0.08	1.34	13.08	0.00	5.00	-10.75	-5.75	1.35	--
15	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	6.61	--	0.17	6.44	154.35	0.22	5.63	28.24	33.87	11.16	32.95
		2010-11	2011-12	5.83	--	0.19	5.64	186.36	--	5.63	33.88	39.51	10.63	26.90
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				16.94	2.07	2.32	12.55	380.07	--	84.25	67.20	300.08	19.61	6.53
ମାନ୍ୟତାକୃତ														
16	ବୈଚରଣା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	2010-11	2011-12	--	--	--	--	--	--	30.00	--	13.99	--	--
17	ଇଡକଲ୍ ଫେରୋ କ୍ରୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ)	2010-11	2011-12	16.18	0.25	0.97	14.96	115.12	--	18.81	31.97	53.58	15.21	28.39

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାପ୍ତ ପୂଞ୍ଜି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୂଚ୍ୟ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୂଚ୍ୟ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
18	ଇଡକଲ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଥ୍ରାଉଁସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ)	2009-10	2010-11	-33.02	1.30	5.29	-39.61	215.10	--	70.10	-61.00	83.72	-38.31	--
19	କୋଣାର୍କ ଡେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ)	2009-10	2011-12	-0.73	0.15	0.04	-0.92	2.59	--	5.94	-25.30	-4.85	-0.77	--
20	ମହାକଳିନୀ-ବି କୋଇଲା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି) ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	--	--	--	--	--	--	8.31	--	7.45	--	--
		2010-11	2011-12	--	--	--	--	--	--	8.31	--	7.27	--	--
21	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	1106.78	0.6	16.86	1089.32	1577.85	-9.79	31.45	2675.32	3396.58	1089.92	32.09
22	ବୈଚରଣୀ ଡେଞ୍ଜ କୋଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2011-12	40.12	--	0.10	40.02	67.90	1.05	1.00	69.31	70.31	40.02	56.92
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				1129.33	2.30	23.26	1103.77	1978.56	--	165.61	2690.30	3620.60	1106.07	30.55
ଶକ୍ତି														
23	ଗ୍ରୀଡକୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ପୂର୍ବନାମ ଓଡିଶା ଗ୍ରୀଡ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍)	2009-10	2010-11	74.96	221.41	0.08	-146.53	4177.55	-56.27	432.98	-247.78	2512.91	74.88	2.98
24	ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2010-11	2011-12	181.72	7.18	127.61	46.93	338.72	--	320.80	478.17	2735.43	54.11	1.98
25	ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2010-11	2011-12	182.88	0.56	15.88	166.44	453.04	--	490.22	587.66	1164.59	167.00	14.34
26	ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	90.82	54.16	108.03	-71.37	305.16	-84.5	88.13	-160.07	1845.18	-17.21	--
27	ଓଡିଶା ଡାମ୍ପ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	2010-11	2011-12	--	--	--	--	--	--	11.89	--	9.88	--	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				530.38	283.31	251.6	-4.53	5274.47	--	1344.02	657.98	8267.99	278.78	3.37
ସେବା														
28	ଇଡକଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ)	2009-10	2010-11	0.02	--	0.01	0.01	1.28	--	1	-0.47	0.53	0.01	1.89

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାପ୍ତ ପୂଞ୍ଜି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରତିଶତ
				ସୂଚ୍ୟ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୂଚ୍ୟ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
29	ଲାଞ୍ଜିଗତ ପରିଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (619-ବି)	2009-10	2010-11	--	--	--	--	--	--	--	--	30.68	--	--
30	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2008-09	2011-12	--	--	--	--	811.49	--	10.78	--	1284.52	--	--
31	ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	2010-11	3.70	--	0.91	2.79	15.84	5.48	9.62	-1.79	10.69	2.79	26.10
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				3.72	--	0.92	2.80	828.61	--	21.65	-2.26	1326.42	2.8	0.21
ବିବିଧ														
32	କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 9 ର ସହାୟକ)	2007-08	2010-11	0.49	--	0.03	0.46	0.07	-0.1	1.75	-2.71	1.08	0.46	42.59
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				0.49	--	0.03	0.46	0.07	--	1.75	-2.71	1.08	0.46	42.59
ମୋଟ-କ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)				1726.79	343.98	285.65	1097.16	9225.84	--	1885.4	3147.67	14459.96	1446.13	10.00
ଖ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ														
ପୂଞ୍ଜି ଲଗାଣ														
1	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	2010-11	2011-12	10.59	9.65	0.33	0.61	15.4	--	413.48	-400.75	573.09	10.26	1.79
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				10.59	9.65	0.33	0.61	15.4	--	413.48	-400.75	573.09	10.27	1.79
ସେବା														
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	2008-09	2010-11	10.77	1.11	4.09	5.57	51.02	--	151.44	-222.45	-37.64	6.68	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				10.77	1.11	4.09	5.57	51.02	--	151.44	-222.45	-37.64	6.68	--
ବିବିଧ														
3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ	2008-09	2010-11	10.72	--	1.23	9.49	28.52	3.41	3.60	0.01	51.81	9.49	18.32
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				10.72	--	1.23	9.49	28.52	--	3.60	0.01	51.81	9.49	18.32
ମୋଟ-ଖ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ)				32.08	10.76	5.65	15.67	94.94	--	568.52	-623.19	587.26	26.43	4.50

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାପ୍ତ ପୂଞ୍ଜି	ଏକତୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ)				1758.87	354.74	291.30	1112.83	9320.78	--	2453.92	2524.48	15047.22	1472.56	9.79
ଗ. ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ														
କୃଷି ଓ ସମଜାତୀୟ														
1	ଇକ୍ଷର୍ଷ ଆକ୍ୱାରିକ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (22 ଫେବୃୟାରୀ 1978 ଠାରୁ ସେକ୍ଟରୀତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1972-73	1975-76	--	--	--	--	--	--	0.01	--	--	--	--
2	ଓଡିଶା ମସୃଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1982-83	1983-84	-0.03	0.01	--	-0.04	--	--	0.35	--	0.20	-0.03	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାୟୀ ମୋଟ				-0.03	0.01	--	-0.04	--	--	0.36	--	0.20	-0.03	--
ମାନ୍ୟତାକୃତ														
3	ଏସ୍.ଏସ୍. ସିନିଂ ଓଡିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	2006-07	2010-11	12.57	0.24	0.09	12.24	--	--	3.00	-48.89	-7.69	12.48	--
4	ଗଜପତି ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ 1969-70 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 01 ମାର୍ଚ୍ଚ 1974 ଠାରୁ ସେକ୍ଟରୀତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1968-69	1974-75	--	--	--	--	--	--	0.04	--	0.02	--	--
5	ହାରା ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1975-76	1976-77	--	--	--	--	--	--	0.12	--	0.27	--	--
6	ଇପିପିଏନ୍ ଟାଲ୍‌ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 23 ର ସହାୟକ) (1998 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1997-98	2005-06	-0.92	--	--	-0.92	--	--	0.81	-9.47	-2.07	-0.92	--
7	କାନ୍ତି ଶର୍ମା ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 11 ର ସହାୟକ) (5 ଡିସେମ୍ବର 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	1996-97	2008-09	-0.50	0.28	0.03	-0.81	--	--	0.75	-1.26	1.92	-0.53	--
8	କୋଣାର୍କ ଡିସେଲ୍‌ସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 11 ର)	1981-82	1996-97	--	--	--	--	--	--	0.06	--	0.05	--	--

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀକ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାପତ ପୂଞ୍ଜି	ଏକତୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
	ସହାୟକ)													
9	କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍ (1999-2000 ଠାରୁ ଅବକ)	1991-92	1998-99	0.46	1.31	0.10	-0.95	14.05	--	1.20	-6.04	6.00	0.36	6.00
10	ମାନ୍ୟାଳୟ ଉପକ୍ରମ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆସିଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି)	1965-66	1982-83	--	--	--	--	--	--	0.01	--	--	--	--
11	ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	1970-71	1976-77	--	--	--	--	--	--	0.04	--	--	--	--
12	ମଦର୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1965-66	1982-83	--	--	--	--	--	--	0.04	--	0.03	--	--
13	ମଦର୍ସ ମାଲିଏରଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (1968 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 09 ମାର୍ଚ୍ଚ 1976 ଠାରୁ ସେକ୍ସକ୍ଚର ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1972-73	1975-76	--	--	--	--	--	--	0.04	--	0.03	--	--
14	ନିୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	1981-82	2003-04	0.03	--	--	0.03	--	--	0.02	0.03	0.05	0.03	60.00
15	ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1970-71	1997-78	--	--	--	--	--	--	0.05	--	0.01	--	--
16	ଓଡିଶା ବୋର୍ଡ୍ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1967-68	1976-77	-0.01	--	--	-0.01	--	--	0.04	--	0.05	-0.01	--
17	ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନ୍ୟାଳୟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	1966-67	1973-74	--	--	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--	--
18	ଓଡିଶା ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	1987-88	2000-01	-0.04	0.02	--	-0.06	--	--	0.09	--	0.36	-0.04	--
19	ଓଡିଶା ଚର୍ମ ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.- ଗ 25 ର ସହାୟକ)	1991-92	1995-96	--	--	--	--	--	--	0.65	--	1.92	--	--
20	ଓଡିଶା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍	1997-98	1998-99	-7.66	2.58	--	-10.24	--	--	24.7	-53.41	5.17	-7.66	--

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀକ୍ର ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				ଜାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାଦର ପୂଞ୍ଜି	ଏକତୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ରପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ରପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
	(2001ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)													
21	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2004-05	2008-09	-0.24	--	0.02	-0.26	--	--	20.03	-2.80	--	-0.26	--
	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଚକ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	2005-06	2009-10	-0.33	--	0.02	-0.35	--	--	20.03	-3.15	7.28	-0.35	--
22	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚର୍ମ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (18 ଜୁନ୍ 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	2003-04	2011-12	-0.36	0.23	0.01	-0.59	0.03	--	3.53	-20.77	-5.6	-0.36	--
23	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1988-89	2004-05	-0.17	0.06	--	-0.23	--	--	1.85	-2.46	1.71	-0.17	--
24	ଓଡ଼ିଶା ଗୁଳ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇଂଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	1993-94	2003-04	-1.73	1.30	0.07	-3.10	3.52	--	2.62	-15.95	-5.45	-1.80	--
25	ପ୍ରିମିୟର ବୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନବ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି)	1982-83	--	--	--	--	--	--	--	0.44	-0.43	--	--	--
26	ଏବିଏସ୍ ସିନିଂ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-କ 12 ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1966	1973-74	--	--	--	--	--	--	0.02	--	--	--	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				1.34	6.02	0.32	-4.99	17.60	--	60.20	-161.80	4.11	1.03	25.06
ସେବା														
27	ଏଲ୍‌କମ୍‌ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ)	1997-98	2005-06	-0.24	--	0.26	-0.50	--	--	1.59	-6.87	1.76	-0.50	--
28	ଏଲ୍‌କୋ କମ୍ପ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ, 1998 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1997-98	2005-06	--	--	--	--	--	--	0.64	--	-1.46	--	--

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ନିର୍. ଲାଭ (+)/କ୍ଷତି (-)				କାରବାରର ପରିମାଣ	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ [#]	ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ(+)/କ୍ଷତି (-)	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ^{\$}	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ
				ସୁଧ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ଫୁର୍ତ୍ତୁ ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି	ସୁଧ	ଅବକ୍ଷୟ	ନିର୍. ଲାଭ/କ୍ଷତି							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (କ)	5 (ଖ)	5 (ଗ)	5 (ଘ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)
29	ଏଲ୍‌ମାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 23 ର ସହାୟକ)	2000-01	2006-07	-0.05	--	0.02	-0.07	0.77	--	1.02	-2.25	-0.56	-0.07	--
30	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1997-98	2008-09	-0.73	0.32	0.02	-1.07	0.39	--	2.34	-14.21	-4.1	-0.75	--
କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ				-1.02	0.32	0.30	-1.64	1.16	--	5.59	-23.33	-4.36	-1.32	
ମୋଟ-ଗ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)				0.29	6.35	0.62	-6.67	18.76	--	66.15	-185.13	-0.05	-0.32	--
ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ + ଗ)				1759.16	361.09	291.92	1106.16	9339.54	--	2520.07	2339.35	15047.17	1472.24	9.78

ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକ ଏବଂ ସି.ଏ.ଜି.ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍. ପ୍ରଭାବ ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ (+) ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି/କ୍ଷତିରେ ହ୍ରାସ ଓ (-) ଲାଭରେ ହ୍ରାସ/କ୍ଷତିରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ।

@ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ନିର୍. ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତି (ନିର୍ମାଣାଧୁନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ) ଓ କାମଚଳା ପୁଞ୍ଜିର ସମସ୍ତ, ମାତ୍ର ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କମ୍ପାନୀ/ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି, ମୁକ୍ତ ଆରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟ, ଜମା ଓ କରଜ (ପୁନଃ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ସହିତ)ର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷର ସମଷ୍ଟିର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ।

\$ ଲାଭ ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ ଉପରେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ।

* କ୍ର.ସଂ.-କ- 30 ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ 'ବିନା ଲାଭ କ୍ଷତି'ରେ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

∇ କ୍ର.ସଂ.-କ- 16, 20, 27 ଓ 29 ରେ ଥିବା ଚାରୋଟି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ରିୟାକଳାପ/ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 3

ମାର୍ଚ୍ଚ 2010 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାସ/ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ପ୍ରାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ଼, ରଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅଂଶଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ (ଅନୁଲେଖ 1.9 ରେ ସୂଚିତ)

(3 (କ) ଠାରୁ 6 (ଘ) ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ପାଇଥିବା ଅଂଶଧନ/ରଣ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି				ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧତା		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ଼			
		ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ପ୍ରାସ	ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧତା @	ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	(1)	(2)
(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)
କ.	କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ												
କୃଷି ଓ ସମଜାତୀୟ													
1	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.50 [#]	--	0.50 [#]	--	--	--	--	--	--
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	0.64 #	--	--	0.64 [#]	--	--	--	--	--	--
3.	ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	30.00	--	30.00	--	--	0.05	--	--	0.05
4	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	4.25	1.96	--	6.21	--	--	--	--	--	--
5	ଓଡ଼ିଶା ମସୂଦା ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	0.03	--	4.25 0.64[#]	31.96 0.50[#]	--	36.21 1.14[#]	--	--	0.05	--	--	0.05
ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ													
6	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.30 [#]	--	0.30 [#]	--	--	--	--	--	--
7	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.25	--	0.25	--	--	--	--	--	--
8	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	47.50	--	--	--	--	--	168.21	--	--	--	--

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ପାଇଥିବା ଅଂଶଧନ/ରଣ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି				ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ			
		ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ପ୍ରାପ୍ତ	ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ @	ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	(1)	(2)
(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)
9	ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	--	--	--	--	20.00	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	--	47.50	--	0.25 0.30 [#]	--	0.25 0.30 [#]	--	188.21	--	--	--	--
ଭିତ୍ତିଭୂମି													
10	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1.00	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ଶକ୍ତି													
11	ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	--	--	--	1600.00	1978.54	180.60	--	--	180.60
12	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍								2.32				
13	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	71.94	--	--	--	--	--	--	188.46	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	71.94	--	--	--	--	--	1600.00	2169.32	180.60	--	--	180.60
ସେବା													
14.	ଲାଞ୍ଜିଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏରିଆ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	2467.89	924.45	--	3392.34	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	0.03	--	2467.89	924.45	--	3392.34	--	--	--	--	--	--
ମୋଟ-କ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)		73.00	47.50	2472.14 0.64 [#]	956.66 0.80 [#]	--	3428.80 1.44 [#]	1600.00	2357.53	180.65	--	--	180.65

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା-4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ପାଇଥିବା ଅଂଶଧନ/ରଣ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ତି				ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ			
		ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ପ୍ରାପ୍ତ	ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ @	ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	(1)	(2)
(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)
ଖ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ													
ପୁଞ୍ଜି ଲଗଣ													
1	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	--	0.53	--	0.99	--	0.99	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	--	0.53	--	0.99	--	0.99	--	--	--	--	--	--
ସେବା													
2	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନିଗମ	--	--	--	1.60	--	1.60	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	--	--	--	1.60	--	1.60	--	--	--	--	--	--
	ମୋଟ-ଖ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ)	--	0.53	--	2.59	--	2.59	--	--	--	--	--	--
	ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ)	73.00	48.03	2472.14	959.25	--	3431.39	1600.00	2357.53	180.65	--	--	180.65
				0.64[#]	0.80[#]		1.44[#]						
ଗ. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ													
ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ													
1	କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.03 [#]	--	0.03 [#]	--	--	--	--	--	--
2	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.05 #	--	0.05 #	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	--	--	--	0.08[#]	--	0.08[#]	--	--	--	--	--	--

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ପାଇଥିବା ଅଂଶଧନ/ରଣ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି				ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ		ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଛାଡ			
		ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	ପ୍ରାପ୍ତ	ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧନ @	ଅଂଶଧନ	ରଣ	କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର	(1)	(2)
(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)	3(କ)	3(ଖ)	4(କ)	4(ଖ)	(1)	(2)
ସେବା													
3	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	--	--	--	0.08 [#]	--	0.08 [#]	--	--	--	--	--	--
	କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ	--	--	--	0.08[#]	--	0.08[#]	--	--	--	--	--	--
	ମୋଟ-ଗ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)	--	--	--	0.16[#]	--	0.16[#]	--	--	--	--	--	--
	ସର୍ବମୋଟ (କ + ଖ + ଗ)	73.00	48.03	2472.14 0.64[#]	959.25 0.96[#]	--	3431.39 1.60[#]	1600.00	2357.53	180.65	--	--	180.65

@ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ଶେଷର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ସୂଚାଏ।

2010-11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୟ, ଦରମା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୂଚାଏ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 4

ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାକିଥିବା ପି.ଏସ୍.ୟୁ.ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ (ଅନୁକ୍ଷେପ 1.24 ରେ ସୂଚିତ)

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ପି.ଏସ୍.ୟୁ.ର ନାମ	କେଉଁବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଛି	କେତେବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମାବେଶ ପୁଞ୍ଜି	ବାକିଥିବା ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଥିଲା	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ବାକିଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ			
						ଅଂଶଧନ	ରଣ	ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସିତି	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
କ.	କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ								
1	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2005-06	5 ବର୍ଷ	48.16	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	-- -- -- -- -	122.42 56.66 52.52 47.22 47.50	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2008-09	2 ବର୍ଷ	9.78	2009-10 2010-11	1.25 --	-- --	847.85 924.45	-- --
3	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	16.50	2010-11	1.00	--	--	--
4	ଓଡ଼ିଶା ମସୃକ୍ଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2007-08	3 ବର୍ଷ	2.21	2010-11	0.03	--	--	--
5	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	2.60	2010-11	--	--	1.96	--
6	ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	74.73	2010-11	--	--	30.00	--
7	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	5.40	2010-11	--	--	0.25	--
8	ଦି' ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	1.10	2010-11	--	--	0.50	--
9	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	88.13	2010-11	71.94	--	--	--
10	ଦି' ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2009-10	1 ବର୍ଷ	83.14	2010-11	--	--	0.30	--
ମୋଟ କ				331.75		76.22	326.32	1,805.31	--

କ୍ର.ସଂ	ପି.ଏସ୍.ୟୁ.ର ନାମ	କେଉଁବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଛି	କେତେବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ	ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମାଦର ପୂଞ୍ଜି	ବାକିଥିବା ବର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ପୂଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଥିଲା	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ବାକିଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଞ୍ଜିନିବେଶ			
						ଅଂଶଧନ	ରଣ	ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସିଦ୍ଧି	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଖ.	କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ								
1	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	2008-09	2 ବର୍ଷ	151.44	2009-10 2010-11	-- --	-- --	1.60 1.60	-- --
ମୋଟ ଖ				151.44		--	--	3.20	--
ମୋଟ କ+ଖ				483.19		76.22	326.32	1808.51	--
ଗ.	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କ ସମୂହ								
1	କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଲିମିଟେଡ୍	1991-92	ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ	1.20	2008-09 2009-10 2010-11	-- -- --	-- -- --	0.06 0.04 0.03	-- -- --
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1997-98	13 ବର୍ଷ	2.34	2008-09 2010-11	-- --	-- --	0.12 0.08	-- --
3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1993-94	17 ବର୍ଷ	2.62	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	-- -- -- --	-- -- -- --	0.05 0.05 0.06 0.05	-- -- -- --
ମୋଟ ଗ				6.16		--		0.54	--
ମୋଟ (କ+ଖ+ଗ)				489.35		76.22	326.32	1,809.05	--

ପରିଶିଷ୍ଟ 5

ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ
(ଅନୁଲେଦ 1.14 ରେ ସୂଚିତ)

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

1. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ				
ସବିଶେଷ ବିବରଣ		2008-09	2009-10	2010-11
କ. ଦାୟିତ୍ୱ				
ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି		381.78	381.78	413.48
ଆରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି, ଅନ୍ୟ ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଳକା		23.43	23.79	23.91
ରକ୍ଷା:				
(i) ବକ୍ଷ ଏବଂ ଡିବେଣ୍ଡର		1.26	1.27	--
(ii) ସ୍ତ୍ରୀୟା ଜମା		0.15	0.12	--
(iii) ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ		192.74	158.76	136.85
(iv) ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ		--	--	--
(v) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା		--	--	--
(vi) ଅଂଶଧନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ଷା:				
(କ) ରାଜ୍ୟ ସରକାର		--	--	--
(ଖ) ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ		6.22	6.22	--
(vii) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ଭୋଲ୍ଡିଂ)		--	--	--
(viii) ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାବଧାନ		362.75	356.28	305.11
ମୋଟ (କ)		968.33	928.22	879.35
ଖ. ଆସ୍ତି				
ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବଶେଷ		33.52	24.99	23.64
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ		--	--	--
ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ		403.70	371.56	326.15
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଆସ୍ତି		22.23	22.04	22.00
ଅନ୍ୟ ଆସ୍ତି		131.68	133.87	106.81
ବିବିଧ ଖର୍ଚ୍ଚ (କ୍ଷତି)		377.20	375.76	400.75
ମୋଟ (ଖ)		968.33	928.22	879.35
ଗ. ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି *		565.86	588.76	573.09
2 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତକ ପରିବହନ ନିଗମ				
ସବିଶେଷ ବିବରଣ		2006-07	2007-08	2008-09
କ. ଦାୟିତ୍ୱ				
ପୁଞ୍ଜି (ରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ଓ ଅଂଶଧନ ପୁଞ୍ଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)		136.49	146.44	151.44
ରକ୍ଷା (ସରକାର)		23.55	23.55	23.55
(ଅନ୍ୟ)		1.30	1.30	1.30

* ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି, ମୁକ୍ତ ଆରକ୍ଷଣ, ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ଷା, ସିଡ୍ ଅର୍ଥ, ଡିବେଣ୍ଡର (ବାହ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତିତ), ବକ୍ଷ, ଜମା ଓ କରଜ (ପୁନଃ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ସହିତ)ର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷର ସମଷ୍ଟିର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09
ପାଣ୍ଠି #	2.62	2.57	8.53
ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ (ପ୍ରାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)	102.68	104.61	110.50
ମୋଟ (କ)	266.64	278.47	295.32
ଖ. ଆସ୍ତି			
ମୋଟ ସ୍ତ୍ରାବର ସମ୍ପତ୍ତି	40.84	48.82	55.99
କମ୍: ଅବକ୍ଷୟଣ	21.09	22.01	25.79
ନିର୍ଦ୍ଦ ସ୍ତ୍ରାୟା ଆସ୍ତି	19.75	26.81	30.20
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ	--	--	--
ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ	15.97	23.64	42.67
ଏକତ୍ରାକୃତ କ୍ଷତି	230.92	228.02	222.45
ମୋଟ (ଖ)	266.64	278.47	295.32
ଗ. ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି^୧	(-)66.96	(-)54.16	(-)37.64
3. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ			
ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09
କ. ଦାୟିତ୍ୱ			
ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	3.60	3.60	3.60
ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଳକା	31.06	36.48	42.76
ରଣ	5.42	5.42	5.42
ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ (ପ୍ରାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)	21.97	25.64	26.26
ମୋଟ (କ)	62.05	71.14	78.04
ଖ. ଆସ୍ତି			
ମୋଟ ସ୍ତ୍ରାବର ସମ୍ପତ୍ତି	40.68	40.70	40.74
କମ୍: ଅବକ୍ଷୟଣ	8.55	9.71	11.12
ନିର୍ଦ୍ଦ ସ୍ତ୍ରାୟା ଆସ୍ତି	32.13	30.99	29.62
ନିର୍ମାଣାଧୁନ ସ୍ତ୍ରାୟା କାର୍ଯ୍ୟ	0.02	0.02	0.02
ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି, ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ	29.90	40.13	48.40
ମୋଟ (ଖ)	62.05	71.14	78.04
ଗ. ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	40.08	45.50	51.81

ଅବକ୍ଷୟଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ।

* ନିର୍ଦ୍ଦ ସ୍ତ୍ରାୟା ସମ୍ପତ୍ତି (ନିର୍ମାଣାଧୁନ ସ୍ତ୍ରାୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜିର ସମଷ୍ଟିକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 6

ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପରିଣାମର ବିବରଣ
(ଅନୁଲେଖ 1.14 ରେ ସୂଚିତ)

1. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ		(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)		
ସବିଶେଷ ବିବରଣ		2008-09	2009-10	2010-11
1.	ଆୟ			
(କ)	ରଣ ଉପରେ ସୁଧ	20.28	21.10	15.40
(ଖ)	ଅନ୍ୟ ଆୟ	3.00	2.37	10.07
ମୋଟ - 1		23.28	23.47	25.47
2.	ବ୍ୟୟ			
(କ)	ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଓ ସଙ୍କ ମିଆଦୀ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ	12.76	10.79	9.65
(ଖ)	ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ	(11.82)	3.66	--
(ଗ)	ଅନ୍ୟ ବ୍ୟୟ	8.65	8.80	14.69
ମୋଟ - 2		9.59	23.25	24.34
3.	କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ (1-2)	13.69	0.22	1.13
4.	ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାୟୋଜନ (ଆୟ)	10.95	(1.58)	0.53
5.	କର ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ	0.03	--	--
6.	କର ପରେ ଲାଭ/କ୍ଷତି (-)	2.71	1.80	0.60
7.	ଅନ୍ୟ ବିନିଯୋଗ	0.54	0.36	0.12
8.	ଲାଭାଂଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ	2.17	1.44	0.48
9.	ଲାଭାଂଶ	--	--	--
10.	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ *	15.50	12.59	10.26
11.	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ	2.74	2.14	1.79
2. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତକ ପରିବହନ ନିଗମ				
ସବିଶେଷ ବିବରଣ		2006-07	2007-08	2008-09
କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କିତ				
(କ)	ରାଜସ୍ୱ	36.88	40.56	51.02
(ଖ)	ବ୍ୟୟ	38.06	40.15	48.03
(ଗ)	ଅଧିକା/ ନିୟତ (-)	(-)1.18	0.41	2.99
କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ବହିର୍ଭୂତ				
(କ)	ରାଜସ୍ୱ	3.50	3.99	5.23
(ଖ)	ବ୍ୟୟ	1.60	1.72	1.66
(ଗ)	ଅଧିକା/ ନିଅଣ୍ଟ (-)	1.90	2.27	3.57

* ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳକା ବା ରଣ ସହିତ ଲାଭ.କ୍ଷତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୁଧ (ପୁଞ୍ଜିକୃତ ସୁଧକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ସମସ୍ତ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09
ମୋଟ			
କ) ରାଜସ୍ୱ	40.38	44.55	56.25
ଖ) ବ୍ୟୟ	39.66	41.87	49.69
ଗ) ଅଧିକା/ ନିୟତ (-)	0.72	2.68	6.56
ଘ) ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଯୋଜନ (ଆୟ)	(0.11)	(0.22)	-0.99
ଙ) ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଯୋଜନ ପରେ ଅଧିକା/ନିୟତ	0.83	2.90	5.57
ମୂଲ୍ୟନ ଉପରେ ସୁଧ ଓ ରଣ	1.11	1.11	1.11
ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ *	1.94	4.01	6.68
ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଶତ	--	--	--
3. ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ	(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)		
ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09
1. ଆୟ			
ପଶ୍ୟାଗାର ଶୁଳ୍କ	25.46	27.09	28.52
ଅନ୍ୟ ଆୟ	0.20	0.55	0.92
ମୋଟ - 1	25.66	27.64	29.44
2. ବ୍ୟୟ			
(କ) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୟ	5.14	6.77	6.40
(ଖ) ଅନ୍ୟ ବ୍ୟୟ	11.57	13.44	13.63
ମୋଟ - 2	16.71	20.21	20.03
3. କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ/କ୍ଷତି (-)	8.95	7.43	9.41
4. ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମାଯୋଜନ (ଆୟ)	(0.05)	(0.71)	(0.08)
5. କର ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ	1.04	2.52	3.23
6. କର ପରେ ଲାଭ/କ୍ଷତି (-)	7.96	5.62	6.26
7. ଅନ୍ୟ ବିନିଯୋଗ	7.76	5.42	6.30
8. ଲାଭାଂଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ	0.20	0.20	--
9. ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭାଂଶ	0.18	0.18	--
10. ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ	0.06	--	--
11. ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳ*	9.06	8.14	9.49
12. ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଶତ	22.60	17.89	18.32

* ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ରଣ ସହିତ ଲାଭ/କ୍ଷତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୁଧ (ପୁଞ୍ଜିକୃତ ସୁଧକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ସମସ୍ତ ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 7

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 2009-10 ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ବିଗତ ଭରି ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନାର ପରିଣାମ ସୂଚାଉଥିବା ବିବରଣ

(ଅନୁଲେଖ 2.1.8 ରେ ସୂଚିତ)

କ. ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ସାମୟିକ)
ଦାୟିତ୍ୱ				
ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	9.78	9.78	10.78	11.03
ଆରକ୍ଷଣ ଓ ବଳକା	3.00	3.00	3.00	3.00
ସୁରକ୍ଷିତ ରଣ-ରୋକିତ ଉଧାରା	130.91	588.77	1,261.82	3,210.28
ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ	217.68	307.19	496.57	1,067.21
ବିଳମ୍ବିତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ	8.83	8.79	8.77	11.63
ଅଂଶଧନ ଜମା	-	1.00	0.25	-
ମୋଟ	370.20	918.53	1,781.19	4,303.15
ଆସି				
ମୋଟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି	21.64	21.87	22.02	4.51
ବିମୁକ୍ତ: ଅବକ୍ଷୟଣ	11.88	12.49	13.08	0.29
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ପତ୍ତି	9.76	9.38	8.94	4.22
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ	0.10	0.10	0.10	0.10
ଚଳନ୍ତି ଆସି, ରଣ ଓ ଅଗ୍ରାମ				
ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକ	168.17	555.86	1043.08	3,540.45
ରୋକିତ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବଶେଷ	94.93	139.71	176.06	153.35
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଆସି, ରଣ ଓ ଅଗ୍ରାମ	97.24	213.48	553.01	605.03
ମୋଟ	370.20	918.53	1,781.19	4,303.15
ବିନିମୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	152.42	611.24	1284.52	3,235.84
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ*	12.78	12.78	13.78	14.03

* ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଆରକ୍ଷଣର ସମାହାରକୁ ସୂଚିତ କରେ

ଖ. କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନାର ପରିଣାମ

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ସାମୟିକ)
ଆୟ				
ବିକ୍ରି	936.39	1,022.22	811.49	736.88
ଅନ୍ୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନାଗତ ଆୟ	18.66	9.99	11.58	0.08
ବିବିଧ ଆୟ	2.24	2.02	5.44	18.25
ଝକ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି/(ହ୍ରାସ)	107.57	387.70	499.34	1,460.35
ମୋଟ	1,064.86	1,421.93	1,327.85	2,215.56
ଖର୍ଚ୍ଚ				
କାରବାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୁୟ	1,131.57	1,687.40	2,473.30	3,885.63
କାରବାର ଖର୍ଚ୍ଚ	53.60	63.55	94.46	163.85
ସଂଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	65.31	140.07	249.37	371.64
କର୍ମଚାରୀ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ	9.30	10.29	15.63	14.44
ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ	1.97	1.49	2.71	3.03

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (ସାମୟିକ)
ମୋଟ	1,261.75	1,902.80	2,825.47	4,438.59
ସୁଧ, ଅବକ୍ଷୟ ଓ ରଣ ଛାଡ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା ଜନିତ ଲାଭ (କ୍ଷତି)	(196.89)	(480.87)	(1,507.61)	(2,223.03)
ସୁଧ ଓ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	2.85	19.46	49.47	164.04
ଅବକ୍ଷୟ	0.65	0.60	0.59	0.29
ରଣ ଛାଡ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ (କ୍ଷତି)	(200.39)	(500.93)	(1,557.67)	(2,387.36)
ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ ଛାଡ	200.39	500.93	1,557.67	2,387.36
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	200.39	500.93	1,122.01	1,692.35
ଓଡିଶା ସରକାର	ନାହିଁ	ନାହିଁ	435.66	695.01

ପରିଶିଷ୍ଟ 8

ବୁକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କୋଟାକୁ ସୁରାଭିତ୍ତୀ ବିବରଣ
(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.41 ରେ ସୂଚିତ)

ଯୋଜନାର ନାମ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ କୋଟା
ବିପିଏଲ୍ ଚଢ଼ଳ	ଜୁଲାଇ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 6.30/4.75 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ଠାରୁ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ଦରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର, କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ¹ ର ଅଣ-ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରାବାସ/କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (15 କି.ଗ୍ରା.) ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିମାସରେ 25 କି.ଗ୍ରା. ଚଢ଼ଳ ଯୋଗାଣ।
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା	ଜୁଲାଇ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2008 ଠାରୁ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଦରିଦ୍ରତମ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିମାସ 35 କି.ଗ୍ରା. ଚଢ଼ଳ ଯୋଗାଣ।
ଅନ୍ନପୁର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା	ବରିଷ୍ଠ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ମାଗଣାରେ 10 କି.ଗ୍ରା. ଚଢ଼ଳ ଯୋଗାଣ।
ଏପିଏଲ୍ ଗହମ	ଏପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 7 ଟଙ୍କା ଦରରେ ପ୍ରତି ମାସ କାର୍ଡ ପିଛା 15 କି.ଗ୍ରା. ଗହମ ଯୋଗାଣ।
କରଯୁକ୍ତ ଚିନି	କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି 13.50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ 2 କି.ଗ୍ରା. ଚିନି ଯୋଗାଣ।

¹ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣବିଭାଜିତ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପିତ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 9

2006-11 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଯୋଜନା ପାଇଁ ଉତ୍ତର, ଗହମ ଏବଂ ଚିନିର ଆବଣ୍ଟନ ତଥା ଉଠାଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.43 ରେ ସୂଚିତ)

ବର୍ଷ	ବିପିଏଲ୍ ଉତ୍ତର (ଆବଣ୍ଟନ: ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପିଛା 25 କି.ଗ୍ରା.)									ବିପିଏଲ୍ ଉତ୍ତର						ମୋଟ ଉତ୍ତର (ବିପିଏଲ୍ ଓ ଏ.ଏ.ଡ୍ଫାଲ୍.)					
	କି.ଗ୍ରା. ପିଛା 4.75 ଟଙ୍କା			କି.ଗ୍ରା. ପିଛା 6.30 ଟଙ୍କା / 2.00 ଟଙ୍କା			କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାର ଏପିଏଲ୍ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ			ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜନଜାତି କ୍ଷାତ୍ରୀୟ ପାଇଁ (ଆବଣ୍ଟନ: ପରିବାର ପିଛା 15 କି.ଗ୍ରା.)			କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ (ଆବଣ୍ଟନ: ପରିବାର ପିଛା 10 କି.ଗ୍ରା.)								
	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ
	(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)			(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)		
2006-07	2.98	2.98	0	8.21	5.58	2.63	0.76	0.49	0.27	0.14	0.14	0	-	-	-	5.30	5.28	0.02	17.39	14.47	2.92
2007-08	3.05	3.03	0.02	7.84	7.16	0.68	0.76	0.66	0.10	0.13	0.20	-0.07	-	-	-	5.31	5.29	0.02	17.09	16.34	0.75
2008-09	1.01	1.03	0.02	9.99	9.88	0.11	1.56	1.44	0.12	0.37	0.33	0.04	0.01	0	0.01	5.31	5.15	0.16	18.16	17.83	0.33
2009-10				11.39	11.28	0.11	1.69	1.65	0.04	0.49	0.36	0.13	0.02	0	0.02	5.31	5.28	0.03	18.90	18.57	0.33
2010-11	ପରିଯୋଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ			11.16	11.02	0.14	1.66	1.60	0.06	0.53	0.41	0.12	0.02	0	0.02	5.27	5.23	0.04	18.64	18.26	0.38
ମୋଟ				48.59	44.92	3.67	6.43	5.84	0.59	1.66	1.44	0.22	0.05	0	0.05	26.5	26.23	0.27	90.18	85.47	4.71

ପଦ୍ମସିଦ୍ଧି ଉତ୍ତର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା	0	14680000	2360000	1466666	500000	771428	19778094
ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଧରଣ (ଟଙ୍କାରେ)	0	58771408	8638037	1154073	4000000	1788386	74351904

ଏପିଏଲ୍ ଗହମ (ଆବଣ୍ଟନ: ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପିଛା 15 କି.ଗ୍ରା.)

ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଅଭିହିତ ରାସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଧରଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)				
1.49	1.32	0.17	1133333	
1.41	1.31	0.10	666667	
1.58	1.25	0.33	2200000	
3.93	3.66	0.27	1800000	
4.33	3.77	0.56	3733333	
12.74	11.31	1.43	9533333	28600000

କରମୁକ୍ତ ଚିନି (ଆବଣ୍ଟନ: ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପିଛା 2 କି.ଗ୍ରା.)

ଆବଣ୍ଟନ	ଉଠାଣ	ଉଠାଣ ପ୍ରତିଶତ	ଅଭିହିତ ରାସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଧରଣ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
(ଲକ୍ଷ ଏମ୍.ଟି.ରେ)				
1.07	0.65	0.42	21000000	
1.06	0.35	0.71	35500000	
1.00	0.33	0.67	33500000	
1.08	0.66	0.42	21000000	
1.09	1.07	0.02	1000000	
5.30	3.06	2.24	112000000	7907200

ପରିଶିଷ୍ଟ 10

2006-2011 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍/ଜେଲ୍/ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା/ବିରୁଦ୍ଧ ବିଭାଗୀୟ ପରିଯୋଜନା ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.35 ରେ ସୂଚିତ)

ପୋଲିସ୍ ପରିଯୋଜନା

ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ମୋଟ	
		ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା
2006-07	261	0	1	255	86	1	43	1	42	4	24	261	196
2007-08	684			1	3	611	300	72	101	1	50	685	454
2008-09	286							248	30	35	33	283	63
2009-10	215							2		178	13	180	13
2010-11	229											ନାହିଁ	ନାହିଁ
ମୋଟ	1,675	0	1	256	89	612	343	323	173	210	120	1409	726

ଅଗ୍ନିଶମ ପରିଯୋଜନା

ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ମୋଟ	
		ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା
2006-07	46	11	1	35	5		17		4		7	46	34
2007-08	40			10		30			13		15	40	28
2008-09	72					11		61	21		13	72	34
2009-10	55							-		53		53	ନାହିଁ
2010-11	31									-		ନାହିଁ	ନାହିଁ
ମୋଟ	244	11	1	45	5	41	17	61	38	53	35	211	96

ଜେଲ ପରିଯୋଜନା

ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ମୋଟ	
		ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା
2006-07	199	25	2	166	23	7	45		47		15	198	132
2007-08	216			40	6	94	32	75	57		26	209	121
2008-09	142					12	3	127	19		18	139	40
2009-10	29							2	2	26		28	2
2010-11	10									2		2	ନାହିଁ
ମୋଟ	596	25	2	206	29	113	80	204	125	28	59	576	295

ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଯୋଜନା

ବର୍ଷ	ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		ମୋଟ	
		ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିରିକୃତ ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା	ସମାପ୍ତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ପରିଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା
2006-07	8	6	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ		ନାହିଁ					8	ନାହିଁ
2007-08	-											ନାହିଁ	ନାହିଁ
2008-09	6							6				6	ନାହିଁ
2009-10	12									12		12	ନାହିଁ
2010-11	4											ନାହିଁ	ନାହିଁ
ମୋଟ	30	6	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	6	ନାହିଁ	12	ନାହିଁ	26	ନାହିଁ

ପରିଶିଷ୍ଟ 11

**ଋଣରହିଥିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ
(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.36 ଏବଂ 2.2.41 ରେ ସୂଚିତ)**

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ଋଣରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ		ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ		ମୋଟ	
	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ
2000-01	2	10.05	4	20.33	6	30.38
2001-02	1	9.30	24	487.71	25	497.01
2002-03	0	0	21	695.60	21	695.60
2003-04	5	939.56	4	132.31	9	1,071.87
2004-05	9	456.73	1	29.00	10	485.73
2005-06	29	1,213.23	19	197.08	48	1,410.31
2006-07	47	1,646.91	18	322.64	65	1,969.55
2007-08	176	4,275.37	25	184.10	201	4,459.47
2008-09	182	8,359.38	33	943.50	215	9,302.88
2009-10	182	11,132.64	68	2,903.36	250	14,036.00
2010-11	98	5,355.91	176	8,389.54	274	13,745.45
ମୋଟ	731	33,399.08	393	14,305.17	1,124	47,704.25

ପରିଶିଷ୍ଟ 12

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଅନୁଜ୍ଞେଦ/ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ

(ଅନୁଜ୍ଞେଦ 3.15.1 ରେ ସୂଚିତ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	1999-2000	2001-02	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	ମୋଟ
1.	ଶିଳ୍ପ	--	1	--	1	--	--	5	2	3	12
2.	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	--	--	2	1	2	1	--	--		6
3.	ଶକ୍ତି	--	--	--	--	--	2	13	5	4	24
4.	ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ	1	--	--	--	--	--	--	1	1	3
5.	ଜଳ ସମ୍ପଦ	--	--	--	--	--	--	--	1	1	2
6.	ପୁର	--	--	--	--	--	1	--	--		1
7.	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି	--	--	--	--	--	1	--	--	1	2
8.	କୃଷି	--	--	--	--	--	1	--	--	1	2
9.	ଅବକାରୀ	--	--	--	--	--	--	1	--		1
10.	ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	--	--	--	--	--	--	1	2		3
11.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1
12.	ଇସ୍ପାତ୍ ଓ ଖଣି	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2
	ମୋଟ	1	1	2	2	2	6	20	11	14*	59

* ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଚିଠା ଅନୁଜ୍ଞେଦ ଗ୍ରହଣ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ବର୍ଷ 2009-10 ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର 12 ଟି ଚିଠା ଅନୁଜ୍ଞେଦରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା।

ପରିଶିଷ୍ଟ 13

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବକେୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.15.3 ରେ ସୂଚିତ)

କ୍ର. ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ପି.ଏସ୍. ସ୍କୁ.ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ବକେୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	ବକେୟା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସଂଖ୍ୟା	କେଉଁ ବର୍ଷଠାରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ଅଛି
1.	ଶିଳ୍ପ	10	43	174	2004-05 ରୁ 2010-11
2.	ଇସ୍ପାତ୍ ଓ ଖଣି	3	24	80	2004-05, 2006-07, 2008-09 ରୁ 2010-11.
3.	ଗୃହ	1	4	16	2005-06, 2007-08 ରୁ 2009-10
4.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	1	6	34	2005-06 ରୁ 2010-11.
5.	ଅବକାରୀ	1	3	11	2008-09 ରୁ 2010-11.
6.	ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ	2	33	127	2004-05 ରୁ 2010-11
7.	ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି	1	4	11	2004-05, 2007-08, 2008-09 ଓ 2010-11.
8.	ଶକ୍ତି	5	148	519	2004-05 ରୁ 2010-11
9.	ଜଳ ସମ୍ପଦ	2	8	52	2006-07 ରୁ 2010-11
10.	ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ	1	3	20	2008-09 ରୁ 2010-11
11.	କୃଷି	4	15	70	2004-05 ରୁ 2010-11
12.	ପୂର୍ତ୍ତ	1	6	24	2004-05, 2005-06, 2007-08 ରୁ 2010-11
13.	ସମବାୟ	1	4	14	2007-08, 2009-10 ଓ 2010-11
14.	ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	1	86	309	2004-05 ରୁ 2009-10
15.	ବନ ଓ ପରିବେଶ	1	6	23	2004-05, 2006-07 ରୁ 2009-10.
16.	ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି	1	2	13	2007-08 ଓ 2009-10.
	ମୋଟ	36	395	1497	

ପରିଶିଷ୍ଟ 14

ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚିଠା ଅନୁଚ୍ଛେଦ/ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିବରଣ (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011)

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.15.3 ରେ ସୂଚିତ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଚିଠା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା	ପଠାଯାଇଥିବା ସମୟ
1.	ଜଳ ସମ୍ପଦ	1		ଅପ୍ରେଲ 2011
2.	ବନ ଓ ପରିଦେଶ	2		ମଇ 2011
3.	ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି		1	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011
4.	ଶିଳ୍ପ	1		ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011
	ମୋଟ	4	1	

© ଭାରତର ମହାଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାପକ
2011-12



www.cag.gov.in

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧନ ସଂଖ୍ୟା -4 (ବାଣିଜ୍ୟିକ) - ଓଡ଼ିଶା ସରକାର **2010-11**

