

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା
ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ବର୍ଷ 2016 ର ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା
ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ
ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ବର୍ଷ 2016 ର ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା/2

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ	-	v
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ	-	vii-xii
ଅଧ୍ୟାୟ I		
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	1	1-15
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ଦାଇତ୍ତାଧୀନତା ଦ୍ଵାରା	1.2 ରୁ 1.4	1-2
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ	1.5	2-3
ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ	1.6 ଏବଂ 1.7	3-4
ଏବର୍ଷର ସତରଞ୍ଜ ସହାୟତା ଏବଂ ଫେରସ୍ତ	1.8	4-6
ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା	1.9	6
ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତରେ ବକେୟା	1.10 ରୁ 1.12	6-7
ପୃଥକ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ଥିତି	1.13	8
ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାର ପରିଣାମ	1.14	8
ସର୍ବଶେଷ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା	1.15 ରୁ 1.18	8-10
ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ	1.19 ଏବଂ 1.20	10-11
ହିସାବ ଉପରେ ମତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା	1.21 ଏବଂ 1.22	11-12
ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା	1.23	12
ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅନୁଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ	1.24 ରୁ 1.27	12-14
ଏହି ରିପୋର୍ଟର ପରିସର	1.28	14
ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ	1.29	14
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର	1.30 ରୁ 1.32	15
ଅଧ୍ୟାୟ II		
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା	2	17-38
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ	-	-
ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ	-	17-38
କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	-	17-18
ଉପକ୍ରମ	2.1	18-19
ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା	2.2	19
ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ଓ ପଦ୍ଧତି	2.3	19-20
ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.4	20
ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ	2.5	20
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ପରିଣାମ	2.6	20-21
ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର	2.7	21

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ	2.8 ରୁ 2.45	21-38
ଯୋଜନା	2.8 ରୁ 2.9	21-22
ପରିଚ୍ଛେଦନାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	2.10	22
ଜଳ ପରିଚ୍ଛେଦନା	2.11 ରୁ 2.13	22-24
ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	2.14 ରୁ 2.20	24-28
ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି	2.21 ରୁ 2.23	28-29
ଅବୃତ୍ତ	2.24 ରୁ 2.26	29-30
ଉତ୍ପାଦକ ଯୁକ୍ତି, ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	2.27	30
ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	2.28 ରୁ 2.31	30-32
ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନବୀକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି	2.32 ରୁ 2.34	32-33
ପଦାର୍ଥ ସମୂହ ପରିଚ୍ଛେଦନା	2.35 ରୁ 2.37	34-35
ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା	2.38 ଏବଂ 2.39	35-36
ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛେଦନା	2.40 ରୁ 2.43	36-37
ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛେଦନା	2.44	37
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	2.45	38
ଉପସଂହାର	-	38
ସୁପାରିଶ	-	38
ଅଧ୍ୟାୟ III		
ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା	3	39-61
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ	-	--
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସମାକ୍ଷା	-	39-61
କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ	-	39-40
ଉପକ୍ରମ	3.1	41
ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା	3.2	41
ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି	3.3	41-42
ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	3.4	42
ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ	3.5	42
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦନାର ପରିଣାମ	3.6	43
ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର	3.7	43
ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ	3.8 ରୁ 3.40	43-60
ଯୋଜନା	3.9 ରୁ 3.11	43-45
ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ	3.12 ରୁ 3.16	46-48
କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ	3.17 ରୁ 3.21	48-51
ଶୁଦ୍ଧ ସଂରଚନା	3.22 ରୁ 3.27	51-54
ପଣ୍ୟାଗାର ପରିଚ୍ଛେଦନା	3.28 ରୁ 3.33	54-57
ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନା	3.34 ରୁ 3.36	57-59

ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	3.37 ରୁ 3.40	59-60
ଉପସଂହାର	-	60
ସୁପାରିଶ	-	61
ଅଧ୍ୟାୟ IV		
ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ମନ୍ତବ୍ୟ	4	63-91
ସରକାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମୂହ	-	-
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଳିକା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	-	-
ମଦ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	4.1	63-64
ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	4.2	64-65
ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ	4.3	65-66
ଦ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	-	-
ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	4.4	66-67
ଅତ୍ୟଧିକ ବେତନ	4.5	67-68
ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	4.6	68-69
ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା	4.7	69-70
ଅନୁଚିତ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ	4.8	71-73
ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	-	-
ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ	4.9	73-75
ଦ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	-	-
ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି	4.10	75-77
ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ	4.11	77-78
ବୈଧାନିକ ନିଗମ	-	-
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	-	-
ବସ୍ତୁତ୍ରିକର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉପଯୋଗ	4.12	78-91
ଉପକ୍ରମ	4.12.1	78-79
ବସ୍ତୁତ୍ରିକର ଅଧିଗ୍ରହଣ	4.12.2 ରୁ 4.12.6	79-82
ବସ୍ତୁତ୍ରିକର ଉପଯୋଗ	4.12.7 ରୁ 4.12.20	82-90
ଉପସଂହାର	-	91

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1	ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାକିଥିବା ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	1.11	93
2	ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବିବରଣ ଏବଂ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଫଳାଫଳର ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର	1.15	94-102
3	2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏଚ୍‌ପିସିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	2.6	103-104
4	2010-15 ଅବଧିରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ	3.6	105-106
5	ସଂକ୍ଷେପ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା	-	107-108

ମୁଖବନ୍ଧ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ (କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ସମେତ) ର ହିସାବର ସମାକ୍ଷା ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି) କ୍ଷ ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 619 ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 139 ଓ 143 ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟୋଜିତ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକ (ରୂଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ) ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସିଏଜିଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁରୂପକ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସିଏଜି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନର ଅନୁପୂରଣ କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନମୁନା ସମାକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ।

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 19-ଏ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ 2014-15 ର ନମୁନା ସମାକ୍ଷାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିନଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ, 2014-15 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁବାଦିତ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲେ, ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିବେଦନ ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ ।

ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ

1. ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 1956 ର ଧାରା 619 ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 139 ଏବଂ 143 ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ହିସାବର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । ଏହି ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ଅନୁରୂପକ ସମୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ । ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 47 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁ (44 ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ 3 ଟି ବୈଧାନିକ ନିଗମ) ଏବଂ 28 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଏସ୍‌ସୁ (ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ) ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ 0.19 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚରୀ ନିୟୁତ୍ତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 16,474.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରବାର ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାରର 5.30 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 1199.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 555.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ

75 ଟି ସିଏସ୍‌ସୁରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ (ମୂଳଧନ ଓ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ରଣ) 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 12,928.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏହା 26.44 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ 2010-11 ରେ 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2014-15 ରେ 12,928.02 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଧନ ଏବଂ ରଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 2010-11 ରେ 2.14 ପ୍ରତିଶତ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2014-15 ରେ 30.92 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା ।

ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା

ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ 47 ଟି ସିଏସ୍‌ସୁ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଟି ସିଏସ୍‌ସୁ 2,006.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 9 ଟି ସିଏସ୍‌ସୁ 806.78 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁ ବିନା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଏହାର ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ନଅଟି ସିଏସ୍‌ସୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ / ରାଶିଜିଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି । ଲାଭରେ ଅବଦାନ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (1,487.10 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲିମିଟେଡ୍ (229.63 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (52.30 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (49.56 କୋଟି ଟଙ୍କା) । ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଲିମିଟେଡ୍ (679.80 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ (77.40 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (31.71 କୋଟି ଟଙ୍କା) । କ୍ଷତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଷ୍କାମନା ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଦାୟୀ ଅଟେ ।

ହିସାବର ଗୁଣବତ୍ତା

ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ । ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା 43 ଟି ହିସାବ ମଧ୍ୟରୁ 42 ଟି ହିସାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ (ଗ୍ରୀଡ୍‌କୋ ଲିମିଟେଡ୍) ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 21 ଟି ହିସାବରେ ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିବା 43 ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ଦୂର୍ବଳ ସ୍ଥାନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ।

ବଳେୟା ହିସାବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା 29 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଏସ୍‌ସୁର 54 ଟି ହିସାବ ବଳେୟା ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଟିର ହିସାବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 2014-15 ବର୍ଷର ଥିଲା । ମୋଟ 28 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟି ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ/ ସମାପନ ଆବେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମାପକ ତତ୍ପରତା ଅନୁପାଳନ କରି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

(ଅଧ୍ୟାୟ 1)

2. ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସମାକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ 21 ଅପ୍ରେଲ 1995 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ପିସି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 2,027.50 ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛଅଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର (ଏର୍କପି) ଥିଲା ।

ଯୋଜନା

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନଥିଲା । ଛଅଟି ଏର୍କପିର ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାକ୍ରମେ 1,653 ଏବଂ 148 ଥର ଥିବା ବେଳେ ଓଏସ୍‌ପିସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 1,091 ଏବଂ 66 ଥର ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲା ।

ଜଳ ପରିଚାଳନା

ଓଏସ୍‌ପିସି ସହାୟକ ସମୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧାଗମ୍ଭୀର ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ଲଭ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦର ମାତ୍ର 75.48 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା ।

ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପାଦନା

ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବକୁ ଛଅଟି ଏର୍କପିରେ 360 ମାସ ରୁ 155 ମାସ ନିମନ୍ତେ କାପାସିଟି ଋଜୁ ବାବଦକୁ ଓଏସ୍‌ପିସି 63.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା । ଛଅଟି ଏର୍କପିର ସଞ୍ଚାରଣ କ୍ଷତି ସମେତ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ଓକିଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଠାରୁ 448.38 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ (ଏମ୍‌ୟୁ) ଅଧିକ ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ପିସି ଜଳ ଏବଂ ମେସିନର ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋସୁମୀ ସମୟରେ 1,28,792 ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ 10,184.87 ଏମ୍‌ୟୁର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ହାତୀ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ୟୁଆଇ ଏର୍କପି କ୍ଷମତାର 23 ଏବଂ 64 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା ।

ଅଚଳ

2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ମାନ ତୁଳନାରେ ବିଏର୍କପି, ଏର୍କଏର୍କପି ଏବଂ ସିଏର୍କପି ଯଥାକ୍ରମେ 9.85, 15.69 ଏବଂ 9.66 ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧାଗମ୍ଭୀର ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ 3,243.158 ଏମ୍‌ୟୁ କ୍ଷମତାର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହ କାପାସିଟି ଋଜୁ ବାବଦକୁ 133.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ବିଏର୍କପିରେ ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରସାରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ସହ ସାଫ୍ଟ ସିଲ୍‌ର ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏର୍କଏର୍କପିରେ ଉତ୍ପାଦନରେ 1,984.68 ଏମ୍‌ୟୁର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାପାସିଟି ଋଜୁ ବାବଦକୁ 38.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଥିଲା ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି (ଆର୍ ଏମ୍‌ୟୁ)

ଏର୍କଏର୍କପି, ସିଏର୍କପି ଓ ବିଏର୍କପିର ଆର୍ ଏମ୍‌ୟୁ ରେ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ 1,093.463 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଆର୍କଏର୍କପିର ୟୁନିଟ୍ 1 ର ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାପାସିଟି ଋଜୁ ବାବଦକୁ 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିରାପତ୍ତା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ 2011 ଫେବୃଆରୀ ରୁ ବାଧାଗମ୍ଭୀର ଥିବା ବେଳେ ଓଏସ୍‌ପିସି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶ ହେଲା ସମସ୍ତାନ୍ତରାଳୀ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତାର ଚୂଷି ନିମିତ୍ତ ପରିପେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ କରିବା; ଓକ୍ଟୋବର ମାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା; ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାରକୁ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ।

(ଅଧ୍ୟାୟ 2)

3. ବୈଧାନିକ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଉପକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ଡିସି) 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1958 ରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ (ବିକାଶ ଏବଂ ପଣ୍ୟାଗାର) ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 1962 ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଏକ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 3.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାପତ ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ(ସିଡିସି) ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଅଂଶରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଭୂବିକାଶରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଆଠୋଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 4.90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର 63 ଟି ପଣ୍ୟାଗାର (4.87 ଏଲ୍ ଏମ୍‌ଟି ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ 0.03 ଏଲ୍ ଏମ୍‌ଟି ଭଡା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱରେ) ରହିଛି । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ।

ଯୋଜନା

ଓଏସ୍‌ଡିସି 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 1.125 ଏଲ୍ ଏମ୍‌ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପରେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ସ୍ଥାନରେ 0.97 ଏଲ୍ ଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତାର ପଣ୍ୟାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଡିସି ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ଚୁଡ଼ାକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଜମି ବିବାଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରୀକରଣ, ଜଳାଳ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରସାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଘଟିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ସିଡିସିକୁ ଚୁଟି ବିହିନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳତା ହେତୁ 0.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ

ସିଡିସି ଦ୍ୱାରା ନବନିର୍ମିତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା 15 ଟି ଗୋଦାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ଗୋଦାମ୍ 195 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ୍ ଉପଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନହୋଇ ପାରିବା ହେତୁ ସମ୍ଭାବିତ ଆୟ ବାବଦରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ହାରାହାରି କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ 11 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ 21 ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ (ହାରାହାରି) 0.24 ଏଲ୍ ଏମ୍‌ଟି କମ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହଜୁଦ କ୍ଷମତାର ଉପ ଯୋଗ କମ୍ ଥିଲା, ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କନିତାରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ମୁତାବକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟତ୍ନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଶୁଳ୍କ ସଂରଚନା

ମହଜୁଦର ସାଧାରଣ ସର୍ଭିଜ୍‌ସ୍ ଲଘନ କରି ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ନପାଠୁଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି) ପାଇଁ ସିଡିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଠାରୁ କମ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେତୁ 2010-14 ମଧ୍ୟରେ 15.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଠାରୁ 2005-12 ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ ମହଜୁଦ୍ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ପଣ୍ୟାଗାରର ପରିଚ୍ଛଳନା

ମାଲାଧ୍ୟକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡେଲିଭାମେଣ୍ଟ୍‌ସ୍‌ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପର ଛେତୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଡିସିକୁ 6,341 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫର୍‌ସ୍‌ପାଲଡ୍ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଫିଫୋ ପକ୍ଷର ଅନୁସରଣରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟରେ ବାମା କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡିସିର ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ନେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ 77 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା (12.33 ଏଲଏମ୍‌ଟି ରୁ 21.83 ଏଲଏମ୍‌ଟିକୁ 0.97 ଏଲଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ), ମାନବ ସମ୍ବଳରେ 384 ରୁ 319 କୁ 17 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା

ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଡିସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଣ ଭଣ୍ଡାରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 8.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ରାପ୍ୟ 2010-11ରେ ଥିବା 9.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2014-15 ରେ 44.33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସହାୟକ ତଥ୍ୟର ଅଭାବରୁ 2009-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକିୟା ଥିବା 8.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା । ଯଦିଓ ଏଫ୍‌ସିଆଇ/ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଓଏସ୍‌ଡିସି ଠାରୁ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିଥିଲେ ଓଏସ୍‌ଡିସି ତାହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲା ବା କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲା ।

ଗୋଦାମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ରୁ 20 ଟି ପଣ୍ୟାଗାର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଶୁନ୍ୟ ଦଖଲ ହେତୁ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କରିପାରିନଥିଲେ । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡିସି 40 ଟି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ, ଗୋଦାମର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 48.93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ଷର ପରିହାର କରିଥିଲା । ସିଡିସି ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡିସି ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ବାବଦକୁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଓଏସ୍‌ଡିସିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଡିସିର ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ୍ତରାଳିକ ନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାରେ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିବା/ ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିବା ପଣ୍ୟାଗାରର ଅତ୍ୟୁତମ ଉପଯୋଗ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଲାଭ୍ୟ ଗୋଦାମକୁ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପକ୍ଷରେ ମହଜୁଦ୍ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବକ୍ଷୟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ପଣ୍ୟାଗାର ପରିଚ୍ଛଳନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚ୍ଛଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବା ପରି ପାଞ୍ଚୋଟି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।

(ଅଧ୍ୟାୟ 3)

4. ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ମତ୍ତବ୍ୟ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାଗତ ତୃଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ।

ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରୁକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁପାଳନ ନକରିବାରୁ ଦୁଇଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 235.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 0.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.8 ଏବଂ 4.10)

ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ତିନୋଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 42.94 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁ 0.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.12.5, 4.12.9, 4.12.15, 4.12.17 ଏବଂ 4.12.18)

ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ / ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଜନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତିନୋଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 1.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁ 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ମନନ କରାଯାଇଥିବା 18.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.3, 4.9, 4.11 ଏବଂ 4.12.4)

ପରିଚାଳନାରେ ନ୍ୟାୟସଂଗତା, ସଜ୍ଜତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 0.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.7)

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବା/ ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁ 3.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଏସ୍‌ୟୁ 3.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.5, 4.12.14 ଏବଂ 4.12.16)

କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟର ସାରମର୍ମ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବା ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.1)

ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତିରେ ଭୁଲ ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ର 1.22 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାବଦକୁ 47.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2 ଏବଂ 4.3)

କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ (5.59 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆଦାୟ ନକରିବା; ଟେଣ୍ଡର/ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ଷକୁ ଖୁଲାପ କରି କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଇଏମ୍‌ଡି/ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟ (0.98 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଫେରସ୍ତ କରିବା; ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୂତ୍ରରେ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ହିସାବ କରିବାରୁ ଅଧିକ ଦେୟ (3.62 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 10.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.4, 4.5 ଏବଂ 4.7,)

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ +56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ପଥରକୁ 58 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ 56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେତୁ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.6)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସୁ)

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନିଗମ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ 232.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.8)

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ କେବୁଲ୍ କିଣାରେ ନିମ୍ନତମ ନିଲାମ ତାକିଥିବା ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଅବିବେକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଆର୍‌ଏସ୍ ଜଏଣ୍ଟ କିଣିବା ହେତୁ 2.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ 0.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.10)

ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ-ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଜମିର ଚୟନ ହେତୁ 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ସହିତ 9.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 18.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଞ୍ଚିତ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.9)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଋହିଦାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ 2014-15 ରେ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ର 2.74 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହା ବସ୍ ସମୂହର ଅଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 4.12)

ଅଧ୍ୟାୟ I

1. ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଉପକ୍ରମ

1.1 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ (ପିଏସ୍‌ୟୁ) ଗଠିତ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 75 ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ¹ ତାହାର କେବଳ ରଣ ଅମାନତକୁ ବସେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଲିମିଟେଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି । 2014-15 ବର୍ଷରେ ନଅଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ² ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ (ସିଏଜି) କ୍ଷେତ୍ର ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.1: 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ପିଏସ୍‌ୟୁର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା

ପିଏସ୍‌ୟୁର ପ୍ରକାର	କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ	ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ³	ମୋଟ
ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ⁴	44	28	72
ବୈଧାନିକ ନିଗମ	3	--	3
ମୋଟ	47	28	75

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବିଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 16,474.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଞ୍ଜିକୃତ କାରବାର 2014-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ କାରବାର (ଜିଏସ୍‌ଡିପି) 3,10,810.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର 5.30 ପ୍ରତିଶତ ସହ ସମାନ ଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବିଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବମୋଟ 1,199.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 0.19 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ।

31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 28ଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ଚାରିବର୍ଷ ଯଥା 2011-12 ରୁ 2014-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ 103.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦାକ୍ତାଧୀନତା କ୍ଷାମ୍ପା

1.2 ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ, 2013 ର ଧାରା 139 ଏବଂ 143 ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ଧାରା 2(45) ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ସମାଦତ ପୁଞ୍ଜିର ଅନୁଧାନ 51 ପ୍ରତିଶତ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ସରକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କିଛି ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

¹ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍
² (i) ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରେଲସ୍‌ଟେଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ii) ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ୍ ବିଅରିଂ ଏରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (iii) ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜିକ୍ ପାର୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (iv) ଓଡ଼ିଶା କୋଲ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ (v) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (vi) ଡ୍ରେସ୍‌ଟେଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (vii) ଗଞ୍ଜାମ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (viii) ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ix) ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ଟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋମୋସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
³ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ ଅଟନ୍ତି ।
⁴ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 2013 ର ଧାରା 139 (5) ଏବଂ 139 (7) ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ।

ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 143 ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା 139 ଉପ-ଧାରା 7 ବା ଉପଧାରା 5 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସିଏଜି ଯଦି ଉଚିତ୍ ଭାବେ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷାର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କର (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତ) 1971 ର ଧାରା 19(କ) ଅନୁସାରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଅତଃ ଏକ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯାହା ପରୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କିଛି ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଏକ କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ସିଏଜିଙ୍କର ସମାକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷାର ସମାକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 1956 ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ ।

ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷା

1.3 ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ (ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 2013 ର ଧାରା 2 (45) ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି) ଗୁଡ଼ିକ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 139 (5) କିମ୍ବା (7) ଅନୁସାରେ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ସିଏଜିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର 143(5) ଧାରା ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ । ଏହି ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ବିବରଣୀ ସିଏଜିଙ୍କ ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 143(6) ଅନୁସାରେ ସିଏଜି, ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ପାଇବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି ।

ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଧାନପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ତିନୋଟି ବୈଧାନିକ ନିଗମ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ପାଇଁ ସିଏଜି ଏକ ମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମର ସମାକ୍ଷା ଚତୁର୍ଥ ଆକାରଖଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ଏବଂ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପୂରକ ସମାକ୍ଷା ହୁଏ ।

ସରକାର ଏବଂ ନିୟମକଙ୍କର ଭୂମିକା

1.4 ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ସରକାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ଲେଖା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 394 ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସହିତ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଜିଙ୍କ ଚିତ୍ତଣୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୃଥକ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି । ସିଏଜିଙ୍କର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜି (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 19(କ) ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ

- 1.5** ଏହି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର:
- **ଅଂଶଧନ ଓ ରଣ-** ଅଂଶଧନ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ ରଣ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

- **ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା** – ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।
- **ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା** – ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ

1.6 ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣ ଅନୁଯାୟୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 75 ଟି ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ରେ 12,928.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି (ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ) ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା:


ସାରଣୀ 1.2: ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ର ପ୍ରକାର	ସରକାରୀ ଜମିନୀ			ବୈଧାନିକ ନିଗମ			ସର୍ବମୋଟ
	ମୂଲ୍ୟନ	ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ	ମୋଟ	ମୂଲ୍ୟନ	ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ	ମୋଟ	
କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌	2644.38	9492.51	12136.89	573.38	113.89	687.27	12824.16
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌	66.72	37.14	103.86	0	0	0	103.86
ମୋଟ	2711.10	9529.65	12240.75	573.38	113.89	687.27	12928.02

ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର 99.20 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 0.80 ପ୍ରତିଶତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୁଦାୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର 25.41 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟନ ଏବଂ 74.59 ପ୍ରତିଶତ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ରଣ ଥିଲା । 2010-11 ରେ ଥିବା 10,224.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 26.44 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2014-15 ରେ 12,928.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 1.1: ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ



1.7 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।


ସାରଣୀ 1.3 : ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ	ସରକାରୀ/ ଅନାଧିକାରୀ କମ୍ପାନୀ		ବୈଧାନିକ ନିଗମ	ମୋଟ ନିବେଶ
	କାର୍ଯ୍ୟରତ	ନିଷ୍ପିନ୍ଧ	କାର୍ଯ୍ୟରତ	
କୃଷି ଏବଂ ସମଜାତୀୟ	129.59	0.36	0	129.95
ଅର୍ଥ	181.25	0	518.95	700.2
ଭିତ୍ତିଭୂମି	643.03	0	0	643.03
ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚୁରିଂ	259.46	85.42	0	344.88
ଶକ୍ତି	7105.98	0	0	7105.98
ସେବା	3815.04	18.08	164.72	3997.84
ଅନାଧିକାରୀ	2.54	0	3.6	6.14
ମୋଟ	12136.89	103.86	687.27	12928.02

ଋଷି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ ହାର ନିମ୍ନ ବାର ଗ୍ରାଫରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଗ୍ରାଫ 1.2: ପିଏସ୍‌ୟୁରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ



(ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରତିଶତକୁ ସୂଚାଏ)

2010-11 ରୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ପିଏସ୍‌ୟୁରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା । 2010-11 ରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 2.14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2014-15 ରେ 30.92 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 1.20 ପ୍ରତିଶତରୁ 4.97 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2010-11 ରୁଜନରେ 2014-15 ରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତିଶତ ଯଥାକ୍ରମେ 80.61 ରୁ 54.97 କୁ ଏବଂ 12.02 ରୁ 5.42 କୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ।

ଏବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଏବଂ ଫେରସ୍ତ

1.8 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଆନ୍ତି । 2014-15 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ତିନି ବର୍ଷରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟୟ, ରଣ, ଅନୁଦାନ / ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଦେୟ ଛାଡ଼ ଏବଂ ସୁଧ ଛାଡ଼ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 1.4 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।


ସାରଣୀ 1.4 : ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜେଟରୀ ସହାୟତାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13		2013-14		2014-15	
		ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ବଜେଟରୁ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନରେ ବ୍ୟୟ	3	61.72	2	58.00	3	74.00
2.	ବଜେଟରୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ	--	---	--	--	--	--
3.	ବଜେଟରୁ ଅନୁଦାନ/ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଗ୍ରହଣ	11	1260.11	9	1336.46	11	1530.26
4.	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (1+2+3)	13	1321.83	10	1394.46	12	1604.26
5.	ରଣ ଏବଂ ସୁଧ ଛାଡ଼	2	2.28	2	2.28	1	3.15
6.	ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ	-	-	1	463.50	1	236.00
7.	ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧି	2	2274.15	1	2001.37	2	1719.63

ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସମନ୍ବୟ ବଜେଟରୀ ବ୍ୟୟ ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 1.3: ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସମନ୍ବୟ ବଜେଟରୀ ବ୍ୟୟ



ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସମନ୍ବୟ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟରୀ ବ୍ୟୟ 2010-11 ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2014-15 ରେ ସର୍ବାଧିକ 1,604.26 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼କୁ 1,212.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼କୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ଦେବା ଫଳରେ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2002 ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛି । ଏହି ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧି ଭାରତର ସମ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧି ଫିସ୍

ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ରଣ କିମ୍ବା ତତ୍‌ଜନିତ ବକେୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ରଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 0.50 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ (ଜିସି) ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଟନ୍ତି । 2012-13 ରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପରିମାଣ 2,274.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା 2014-15 ରେ 1,719.63 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଋରୋଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 2014-15 ରେ 10.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ଦେଇଥିଲେ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଋରୋଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ⁵ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 73.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କମିଶନ ବାକି ରହିଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା

1.9 ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସହ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦକୁ ବକେୟା ଦେୟର ପରିମାଣ ମେଳ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପରିମାଣରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହିପାର୍ଥକ୍ୟର ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିମ୍ନରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.5 : ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ଏବଂ ପିଏସ୍‌ୟୁର ନଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ରଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦକୁ ବକେୟା ଦେୟର ବିବରଣୀ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କେଉଁ ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ ବକେୟା	ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପାର୍ଥକ୍ୟ
ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ	2681.31	2539.15	142.16
ରଣ	ମିଳିନାହିଁ	3235.91	--
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି	1563.01	1719.63	156.62

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, 30 ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ⁶ର ହିସାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ସମତୁଲ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ପିଏଜି) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଚିଠି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ତାତ୍‌ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ସରକାର ଏବଂ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ହିସାବ ରୂଡ଼ାନ୍ତରେ ବକେୟା

1.10 କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 96(1) ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର । ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 99 ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଦଣ୍ଡନାୟ ହେବ । ସେହିପରି ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରୂଡ଼ାନ୍ତ, ସମାକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ।

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଗତିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 1.6 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

⁵ ପରିଶିଷ୍ଟ -2 ର କ୍ର.ସଂ-କ-12,27,28 ଏବଂ 30
⁶ ଆଠଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁ ସହିତ

ସାରଣୀ 1.6 : କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ.	ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	35	36	37	38	47
2.	ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	39	30	35	38	43
3.	ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	39	45	47	47	54
4.	ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ବକେୟା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ସୁ ସଂଖ୍ୟା	25	29	30	27	29
5.	ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି (ବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା)	1 ରୁ 5 ବର୍ଷ	1 ରୁ 4 ବର୍ଷ	1 ରୁ 5 ବର୍ଷ	1 ରୁ 6 ବର୍ଷ	1 ରୁ 7 ବର୍ଷ

ବକେୟା ହିସାବର ସଂଖ୍ୟା 2010-11 ରେ 39 ଥିଲା ବେଳେ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2014-15 ରେ 54 ହୋଇଥିଲା । ଅତଃ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ ବକେୟା ହିସାବର ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ କିଛି ଆଶୁ ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯଦିଓ 35ଟି ପିଏସ୍‌ସୁ ର 43ଟି ହିସାବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି 29ଟି ପିଏସ୍‌ସୁ⁷ ର ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକ ଏକରୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ପତ୍ରାଳାପ, ପ୍ରବନ୍ଧନ ଓ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକ ସହିତ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକ ବକେୟା ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ନିଜର ପରିଯୋଜନାର ଅନୁପାଳନ କରିନଥିଲେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଲେଖା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାୟାଗୁଣା । ଏଣୁ ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁବନ୍ଧତା ଭାବରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହ ବୈଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

1.11 ପରିଶିଷ୍ଟ-1 ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ନଅଟି ପିଏସ୍‌ସୁ ରେ 4423.72 କୋଟି ଟଙ୍କା {ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ : 58 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଦୁଇଟି ପିଏସ୍‌ସୁରେ), ରଣ 310.47 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ସୁରେ) ଏବଂ ଅନୁଦାନ 4055.25 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଆଠଟି ପିଏସ୍‌ସୁରେ)} ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲା । ହିସାବ ଓ ସମାକ୍ଷା ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଫଳରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ନିବେଶ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ଏହି ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶ ରାଜ୍ୟ ନିୟାମକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଥିଲା ।

1.12 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟତୀତ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ବକେୟା ଥିଲା । 28ଟି ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ପିଏସ୍‌ସୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଅଛି ଯାହାକି 5 ରୁ 49⁸ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 11⁹ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପିଏସ୍‌ସୁର ହିସାବ 14 ରୁ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରହିଅଛି ।

ସାରଣୀ 1.7: ନିଶ୍ଚିତ ପିଏସ୍‌ସୁ ଗୁଡ଼ିକର ବକେୟା ଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି

ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପାନୀ ସଂଖ୍ୟା	ହିସାବ ବକେୟା ରହିଥିବା ସମୟ	ବକେୟା ହିସାବର ଅବଧି
28	1966-67 ରୁ 2014-15	5 ରୁ 49 ବର୍ଷ

⁷ ପରିଶିଷ୍ଟ -2 ର କ୍ର.ସଂ-କ - 1, 3, 13, 14 ରୁ 17, 21, 27, 30, 35, 38, 41 ଏବଂ ଖ-3 (1 ବର୍ଷ); କ-2, 5, 7, 22, 25, 26, 44 ଏବଂ ଖ-2 (2 ବର୍ଷ); କ-6, 11, 36, 37 ଏବଂ 43 (3 ବର୍ଷ); ଏବଂ କ-10 (7 ବର୍ଷ)
⁸ ପରିଶିଷ୍ଟ -2 ର କ୍ର.ସଂ-ଗ - 27 ଏବଂ 28 (14-20 ବର୍ଷ); ଗ-16, 17, 21 ଏବଂ 22 (21-30 ବର୍ଷ); ଗ- 2, 8, 11, 13, ଏବଂ 23 (31-44 ବର୍ଷ)
⁹ ପରିଶିଷ୍ଟ -2 ର କ୍ର.ସଂ-ଗ - 3, 5 ଏବଂ 18 ରୁ 20 (5-10 ବର୍ଷ); ଗ-6, 7, 25 ଏବଂ 26 (11-20 ବର୍ଷ); ଗ-9 (21-30 ବର୍ଷ); ଏବଂ ଗ-1, 4, 10, 12, 14, 15 ଏବଂ 24 (41-49 ବର୍ଷ)

ପୃଥକ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ସ୍ଥିତି

1.13 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସିଏଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୈଧାନି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍) ଗୁଡ଼ିକର ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.8 : ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ	ବୈଧାନିକ ନିଗମର ନାମ	କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।	କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା ।	
			ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ବର୍ଷ	ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତାରିଖ
1.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	2013-14	2014-15	07 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ	2011-12	2012-13 2013-14	25 ଜୁଲାଇ 2014 05 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015
3.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	2010-11	2011-12 2012-13	01 ଅଗଷ୍ଟ 2014 14 ଅଗଷ୍ଟ 2015

ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବିତ ଉପସ୍ଥାପନା ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ କୋହଳ କରେ । ସରକାର ଏସ୍‌ଏଆର୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପସ୍ଥାପନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ହିସାବ ରୂଢ଼ାନ୍ତ ନ କରିବାର ପରିଣାମ

1.14 ଅନୁକ୍ଳେଦ 1.10 ରୁ 1.12 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଯେ, ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ରୂଢ଼ାନ୍ତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ହେବାର ରିସ୍କ ସହିତ ତତ୍‌ସଂଲଗ୍ନ ବିଧେୟକର ଅମାନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅସଦୁପଯୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି । ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 2014-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପି ଉପରେ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ତହବିଲକୁ ଅବଦାନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ତେଣୁ ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ :

- ସରକାର ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ବକେୟା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକର ରୂଢ଼ାନ୍ତକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀକୁ ବକେୟା ହିସାବର ରୂଢ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସେଲ୍ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।
- ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବାହ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବକେୟା ହିସାବର ରୂଢ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ସର୍ବଶେଷ ରୂଢ଼ାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା

1.15 କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ ପରିଶିଷ୍ଟ-2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପିର ଅନୁପାତ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିବାଦିତ କରେ । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ 2014-15 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.9 : କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଏବଂ ତତ୍‌ସଂଲଗ୍ନ ଜିଡିପି


(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
କାରବାର ¹⁰	9,320.78	11,450.16	11,294.70	15,949.82	16,474.01
ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପି	1,86,356.00	2,26,236.14	2,58,744.09	2,88,414.31	3,10,810.24
କାରବାର ତୁଳନା ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର ପ୍ରତିଶତ	5.00	5.06	4.37	5.53	5.30

2011-12 ଏବଂ 2013-14 ବ୍ୟତୀତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାନ୍ୱୟାତ୍ମକ ନଥିଲା । ଋରୋଟି ପିଏସ୍‌ୟୁର କାରବାରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2013-14 ରେ କାରବାର 41.22 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

1.16 କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ 2010-11 ରୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲାଭ ନିମ୍ନ ବାରଗାର୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗାର୍ 1.4: କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ/କ୍ଷତି



■ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଭ

(ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ)

ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 47 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 2,006.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନଅଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 806.78 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିନା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଏହାର ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ତରରେ ନଅଟି¹¹ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା କଳାପ/ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି । ଲାଭରେ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଥିବା ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (1,487.10 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (229.63 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (52.30 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (49.56 କୋଟି ଟଙ୍କା) । ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍ (679.80 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ନିଗମ (77.40 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (31.71 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ୟତମ ।

¹⁰ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର କାରବାର

¹¹ ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. କ-16,17,22,26,32,34,36,41, ଏବଂ 44

1.17 ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ସମନ୍ୱୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିମାପ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.10 : ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ପରିମାପ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବିଶଦ ବିବରଣ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳ(ପ୍ରତିଶତରେ)	9.78	15.80	13.62	14.44	13.86
କରଜ	7588.39	7469.11	7703.16	7503.98	9643.54
କାରବାର ¹²	9320.78	11450.16	11294.70	15949.82	16474.01
କରଜ/ କାରବାର ଅନୁପାତ	0.81:1	0.65:1	0.68:1	0.47:1	0.59:1
ସୁଧ ଫେଠ	361.09	970.85	976.32	1160.85	964.74
ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ/(କ୍ଷତି)	2339.35	2254.85	1561.36	2763.57	555.36

(ଉତ୍ସ: ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଳନର ମିଶ୍ରିତ ଧାରା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଅଛି । ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ 2014-15 ବର୍ଷରେ 13.86 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଯାହା 2013-14 ରେ 14.44 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାହାକି 2012-13 ରେ 41.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲା, 2013-14 ରେ 679.80 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଥିଲା । କରଜ କାରବାରର ଅନୁପାତ 2013-14 ରେ 0.47:1 ରୁ 2014-15 ରେ 0.59:1 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧିର ପରିଣାମ ଅଟେ । ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ 2010-11 ରେ 2,339.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହା 2014-15 ରେ 555.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହା ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ସୂଚ୍ୟ ।

1.18 ଡିସେମ୍ବର 2011 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଲାଭ କରୁଥିବା ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭର 20 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଂଶଧନର 20 ପ୍ରତିଶତ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ସେତିକି ପରିମାଣର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଶକ୍ତି ଓ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭର 30 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 28¹³ ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁର 2,006.48 କୋଟି ଟଙ୍କା କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 8¹⁴ ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ 561.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ / ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭ 1861.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦ

1.19 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 28 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁ (ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ) ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଟି ସମାପନ ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଗତ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ସାରଣୀ 1.11 : ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା

ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	30	28	28	28	28

¹² ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାରବାର

¹³ ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ -1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,19,23,24,25,28,29,30,33,35,38,39,40, ଓ 42 ଏବଂ ଖ -2 ଓ 3

¹⁴ ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ - 3,4,13,23,24,28,29 ଏବଂ ଖ-3

ଯେହେତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । 28 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦରମା ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦକୁ 1,880 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥିଲା । ବାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ହିସାବର ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

1.20 ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ସ୍ତର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.12 : ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣ	କମ୍ପାନୀ ସଂଖ୍ୟା
1.	ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	28
2.	ଉପର (1) ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ	
(କ)	କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ	10 ¹⁵
(ଖ)	ସେକ୍ସାକୃତ ଭାବରେ ସମାପନ	7 ¹⁶
(ଗ)	ବନ୍ଦ ଯଥା: ରହିତାଦେଶ/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ	11

ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ 5 ରୁ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେକ୍ସାକୃତ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଅଙ୍ଗିକାର/ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର 11 ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଏସ୍‌ୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ହିସାବ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା

1.21 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ 32 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାନୀ 40 ଟି ସମୀକ୍ଷିତ ହିସାବ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି 40 ଟି ହିସାବ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଟି ହିସାବର ଅନୁପୂରକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସିଏଜିଙ୍କ ଅନୁପୂରକ ସମୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ହିସାବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସିଏଜି ଏବଂ ବୈଧାନିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.13 : କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟର ପରିଣାମ (ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣ	2012-13		2013-14		2014-15	
		ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ଲାଭରେ ହ୍ରାସ	12	687.10	14	1493.65	20	734.61
2.	କ୍ଷତିରେ ବୃଦ୍ଧି	4	46.66	5	92.57	6	213.00
3.	ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ କରିବା	15	4734.18	13	2305.58	13	1066.84
4.	ହିସାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନରେ ତ୍ରୁଟି	2	0.06	--	--	1	0.76

¹⁵ ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. ଗ-3,5,6,7,9,18,19,20,25 ଏବଂ 26

¹⁶ ପରିଶିଷ୍ଟ 2 ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା. ଗ -1,4,10,12,14,15 ଏବଂ 24

ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକମାନେ ପାଇଥିବା 39 ଟି ହିସାବ ପାଇଁ ମତ୍ତବ୍ୟମୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀତକୋ ଲିମିଟେଡକୁ ନକରାମୂଳକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ତବ୍ୟ ଫଳରେ ଗ୍ରୀତକୋ ଲିମିଟେଡ୍ ତାହାର 2013-14 ବର୍ଷର ହିସାବ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ସଜାଡ଼ି ଥିଲା । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ (ଏଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 21 ଟି ହିସାବରେ ହିସାବ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥିବାର 43 ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

1.22 ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ହିସାବ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଗୋଟିଏ ହିସାବ କେବଳ ସିଏଜିଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ । ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ଏକକ/ ଅନୁପୂରକ ସିଏଜିଙ୍କର ସମାକ୍ଷା ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ହିସାବ ଲେଖାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ସିଏଜି ଓ ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.14 : ବୈଧାନିକ ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ମତ୍ତବ୍ୟର ପରିଣାମ

(ପରିମାଣ: କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ ବିବରଣୀ	2012-13		2013-14		2014-15	
		ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ହିସାବ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ
1.	ଲାଭରେ ହ୍ରାସ	3	16.59	2	12.46	1	1.43
2.	କ୍ଷତିରେ ବୃଦ୍ଧି	ଶୂନ୍ୟ	ଶୂନ୍ୟ	ଶୂନ୍ୟ	ଶୂନ୍ୟ	1	0.44
3.	ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା	3	42.90	2	25.25	2	42.25

ଗଠିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ହିସାବକୁ ମତ୍ତବ୍ୟମୁକ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଲାଭରେ ହ୍ରାସ, କ୍ଷତିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା

1.23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଏବଂ 16ଟି ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସଚିବ/ ପ୍ରଧାନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଛଅ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅନୁଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ

ଚାକିରୀ ଉତ୍ତର/ ଜବାବ

1.24 ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ରଖାଯାଇଥିବା ହିସାବ ଓ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଯଥୋଚିତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ଯେ ବିଧାନ ସଭାରେ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାର ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି (କୋପୁ) ଠାରୁ କୌଣସି ବିକ୍ଷତ୍ରି ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅନୁକ୍ଷେପ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଥବା ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା

ପ୍ରସାବିତ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ / ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ସାରଣୀ.1.15 : ପ୍ରାପ୍ତ ନହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା)

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ବର୍ଷ (ବାଣିଜ୍ୟିକ/ ପିଏସ୍‌ସ୍)	ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର ତାରିଖ	ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା		ପିଏ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା ମିଳିପାରିନାହିଁ	
		ପିଏ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପିଏ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା
2010-11	29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	3	14	2	1
2012-13	23 ଜୁନ୍ 2014	2	10	1	-
2013-14	24 ଅଗଷ୍ଟ 2015	2	9	2	9
ମୋଟ		7	33	5	10

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା 40ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ / କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ବିଭାଗର 15ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ / କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

କୋପୁରେ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର ଆଲୋଚନା

1.25 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପିଏସ୍‌ସ୍ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିଲା ତାର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି (କୋପୁ) ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ.1.16 : 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା / ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା

ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ବର୍ଷ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା / ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା			
	ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା		ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା	
	ପିଏ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପିଏ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ
2008-09	2	17	0	13
2009-10	2	15	0	13
2010-11	3	14	0	13
2011-12	2	18	1	18
2012-13	2	10	1	10
2013-14	2	9	0	0
ମୋଟ	13	83	2	67

କୋପୁର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ (ଅଗଷ୍ଟ 2014) ରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବକେୟା ଥିବା ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୋପୁକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 2014-15 ରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଲୋକାଳୟ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗିତାରେ କୋପୁ ନଅଟି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ 2008-09 ରୁ 2012-13 ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନର 35ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ରିପୋର୍ଟର ଅନୁପାଳନ

1.26 କୋପୁର ଛଅଟି ପ୍ରତିବେଦନ ସମାକ୍ଷାର 18ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟ (ଓଟିଏନ୍) ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2001 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.17 : କୋପୁ ରିପୋର୍ଟର ଅନୁପାଳନ

କୋପୁ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ମୋଟ କୋପୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	କୋପୁ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଉପରେ ଏଟିଏନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।
2001-02	1	8	8

କୋପୁ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ମୋଟ କୋପୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	କୋପୁ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଉପରେ ଏଟିଏନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।
2007-08	3	6	6
2013-14	2	4	4
ମୋଟ	6	18	18

କୋପୁ ରିପୋର୍ଟ ସୁପାରିଶରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସିଏଜିଙ୍କର 1993-94 ରୁ 2010-11 ବର୍ଷର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଚିଠା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଲୋଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ

1.27 ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଲେଖା ଏବଂ ଲେଖାପରୀକ୍ଷା ବିନିମୟ, 2007ର ବିନିମୟ 197 ଅନୁସାରେ ପିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଷି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା । 2004-05 ରୁ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଥିବା 37 ପିଏସ୍‌ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 488 ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମନ୍ଧ୍ୟ 2,013 ଅନୁଚ୍ଛେଦ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଅଛି । ଏପରିକି 124ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର 509ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର 71 ପ୍ରତିଶତ ପିଏସ୍‌ୟୁ ରହିଥିଲା ।

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ (କ) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଚିଠା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଓ କୋପୁ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏଟିଏନ୍ ପଠାଇବେ (ଖ) ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି/ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ/ ଅଧିକ ପୈଠ ଆଦାୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା (ଗ) ସମାକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟର ପରିସର

1.28 ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 12ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ର ପରିଚାଳନା ଓ ମରାମତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ 667.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ।

ପିଏସ୍‌ୟୁଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ

1.29 2005-07 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 35 ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁକୁ ବନ୍ଦ (13 ଟି କମ୍ପାନୀ), ଘରୋଇକରଣ (13 ଟି କମ୍ପାନୀ) ଓ ପୁନର୍ଗଠନ (9 ଟି କମ୍ପାନୀ) ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 2¹⁷ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, 3¹⁸ଟି ଘରୋଇକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍‌ୟୁ¹⁹ ପୁନର୍ଗଠନ/ସଂସ୍କାର କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ବଳକା 29²⁰ ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁ (18ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ 11 ଟି ନିଷ୍ପିନ୍ଧ କମ୍ପାନୀ) ମଧ୍ୟରୁ 11 ଟି ପିଏସ୍‌ୟୁର ବନ୍ଦ, 10 ଟିର ଘରୋଇକରଣ, 8 ଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି ।

¹⁷ ଓଡ଼ିଶା ଟିମର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ୍ୱାର୍କ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓ୍ୱାର୍କ୍
¹⁸ ହାରାଗୁଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଓ୍ୱାର୍କ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଡକଲ ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଡକଲ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍.
¹⁹ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ
²⁰ ପରିଶିଷ୍ଟ 3 କ - 2, 3, 4, 5, 6, 7,12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 ,30, 32, 33 & 34; ଖ- 1; ଏବଂ ଗ- 7, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27 ଏବଂ 28

ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର

1.30 ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସୁସଂଗତ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂଚାରଣ ଓ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଅଧିନିୟମ, 1995 ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 1996 ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (ଓଇଆରସି) ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଇଆରସି 82 ଟି (ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 08 ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ 74 ଟି) ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, 2003 ର ଧାରା 104 ଅନୁଯାୟୀ ଓଇଆରସି ବର୍ଷ 2014-15 ପାଇଁ ତା'ର ହିସାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, 2003 ର ଧାରା 104(2) ସହିତ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାଲେଖା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେବାସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ, 1971 ର ଧାରା 19(3) ଅନୁଯାୟୀ ଓଇଆରସି ହିସାବଗୁଡ଼ିକ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

1.31 ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ରାଜିନାମା (ଏମ୍‌ଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (ଜୁନ୍ 2001) ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଗତି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 1.18: ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଗତି

କ୍ର.ସଂ	ବିଷୟ ବିବରଣୀ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧି
1.	ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା	ଡିସେମ୍ବର 2005	98.20 ପ୍ରତିଶତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମିଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି
2.	ସମସ୍ତ ବିତରଣ ଫିଡ଼ରଗୁଡ଼ିକର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମିଟର ବସାଇବା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2009	ମିଟରିଂ କାମ 77.63 ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି
3.	ସଂଚାରଣ ଏବଂ ବିତରଣରେ କ୍ଷତି 34 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା 20 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅଛି	2009-10	ବର୍ଷ 2014-15 ରେ ସଂଚାରଣ ଏବଂ ବିତରଣ ଜନିତ କ୍ଷତି 34.87 ପ୍ରତିଶତ
4.	ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ 98.97 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା

1.32 ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଅଧିନିୟମ 1995 ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଗୁରୁତ୍ୱ²¹ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ (ନଭେମ୍ବର 1997) ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରେଲ / ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1999 ରେ 51 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରି ଘରୋଇକେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇସେନ୍ସ ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଫଳରେ ଓଇଆରସି ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ରେ ସେସୁ ନାମକ ଏକ ଯୁଟିଲିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିନିୟମ, 2003ର ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ଡିସକମ୍ (ନେସ୍କୋ, ଡ୍ରେସ୍କୋ ଏବଂ ସାଉଥକୋ)ର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ସିଏମ୍‌ଡିକୁ ଏହି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 20(1)(ଘ) ଅନୁସାରେ ଶାସକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପର ସରଳିକରଣ ଯଥା ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ/ ସରବରାହ/ ବିତରଣ ଜନିତ କ୍ଷତି କମ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

²¹ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ସେସ୍କୋ), ଡ୍ରେସ୍କୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ଡ୍ରେସ୍କୋ), ନର୍ତ୍ତ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ନେସ୍କୋ), ସଦର୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ସାଉଥକୋ) ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

2. ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

ପରିଚ୍ଛଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ 21 ଅପ୍ରେଲ 1995 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ପିସି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 2,027.50 ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛଅଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର (ଏର୍କପି) ଥିଲା ।

ଯୋଜନା

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନଥିଲା । ଛଅଟି ଏର୍କପିର ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାକ୍ରମେ 1,653 ଏବଂ 148 ଥର ଥିବା ବେଳେ ଓଏସ୍‌ପିସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 1,091 ଏବଂ 66 ଥର ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲା ।

ଜଳ ପରିଚ୍ଛଳନା

ଓଏସ୍‌ପିସି ସହାୟକ ସମୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଳ ଯୋଗୁଁ ଲଭ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦର ମାତ୍ର 75.48 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା ।

ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପାଦନା

ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବରୁ ଛଅଟି ଏର୍କପିରେ 360 ମାସ ରୁ 155 ମାସ ନିମନ୍ତେ କାପାସିଟି ଷର୍ଟ ବାବଦକୁ ଓଏସ୍‌ପିସି 63.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା । ଛଅଟି ଏର୍କପିର ସଞ୍ଚାରଣ କ୍ଷତି ସମେତ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ଓକିଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଠାରୁ 448.38 ମିଲିୟନ ଯୁନିଟ୍ (ଏମ୍‌ୟୁ) ଅଧିକ ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ପିସି ଜଳ ଏବଂ ମେସିନର ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋସୁମୀ ସମୟରେ 1,28,792 ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ 10,184.87 ଏମ୍‌ୟୁର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ହାତୀ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଯୁଆଇଏର୍କପି କ୍ଷମତାର 23 ଏବଂ 64 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା ।

ଅଟଳ

2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ମାନ ତୁଳନାରେ ବିଏର୍କପି, ଏର୍କଏର୍କପି ଏବଂ ସିଏର୍କପି ଯଥାକ୍ରମେ 9.85, 15.69 ଏବଂ 9.66 ପ୍ରତିଶତ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ 3,243.158 ଏମ୍‌ୟୁ କ୍ଷମତାର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହ କାପାସିଟି ଷର୍ଟ ବାବଦକୁ 133.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ବିଏଚ୍‌ଇପିରେ ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ସହ ସାପ୍ଟ୍ ସିଲର ସମସ୍ତାନ୍ତରାୟୀ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପିରେ ଉତ୍ପାଦନରେ 1,984.68 ଏମ୍‌ୟୁର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାପାସିଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାବଦକୁ 38.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଥିଲା ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି (ଆର୍ ଏମ୍‌ୟୁ)

ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି, ସିଏଚ୍‌ଇପି ଓ ବିଏଚ୍‌ଇପିର ଆର୍ ଏମ୍‌ୟୁ ରେ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ 1,093.463 ମିଲିୟନ ଯୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଆର୍ ଏଚ୍‌ଇପିର ଯୁନିଟ୍ 1 ର ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାପାସିଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାବଦକୁ 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିରାପତ୍ତା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ 2011 ଫେବୃଆରୀ ରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବା ବେଳେ ଓଏଚ୍‌ପିସି ବିଜ୍ଞପିତ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲା ।

ସୁପାର୍ଟିଣ୍ଟ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚୋଚ୍ଚ ସୁପାର୍ଟିଣ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତାନ୍ତରାୟୀ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପରିପେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ କରିବା; ଓଇଏମ୍‌ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଚ୍‌ଇପି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା; ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାରକୁ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା; ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ।

ଉପକ୍ରମ

2.1 ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧତା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଉନ୍ନତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ । 2009-10 ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଶତକଡା 73 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ପୂଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 19,410 ଏମ୍‌ୟୁରୁ ବଢ଼ି 33,628 ଏମ୍‌ୟୁ ହୋଇଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 1,44,639 ଏମ୍‌ୟୁ ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ କେବଳ 1,20,927 ଏମ୍‌ୟୁ ଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ 23,712²² ଏମ୍‌ୟୁ ର ଅଭାବ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିର 19 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୁ (27,323 ଏମ୍‌ୟୁ) ଲବ୍ଧ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିଥାଏ । ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ, 1995 ଅନୁସାରେ 21 ଅପ୍ରେଲ 1995 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ (ଜିପାନୀ) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ

²² 2011-12 : 2,175 ଏମ୍‌ୟୁ, 2012-13 : 7,320 ଏମ୍‌ୟୁ, 2013-14 : 7,285 ଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ 2014-15 : 7,833 ଏମ୍‌ୟୁ (2010-11 ରେ ଅଧିକା 901 ଏମ୍‌ୟୁ ସହିତ) ।

ସହ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅପ୍ରେଲ 1996 ରେ ଓ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ପରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା 1,237.50 ମେଗା ୱାଟ୍ ଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀର ଛଅଟି²³ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା 2,027.50 ମେଗା ୱାଟ୍ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଯୌଥ ପରିଯୋଜନା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର 36 ମେଗା ୱାଟ୍ ଭାଗ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ତାହାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଲିମିଟେଡ଼ କୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟର ରାଜିନାମା ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବହାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ ।

ଓଏର୍ପିସିର “ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ” ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ (ବାଣିଜ୍ୟ) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନାହିଁ । ଉକ୍ତ ସମାକ୍ଷାରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳକୁ ପରିହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଜଳର ଦକ୍ଷତା ସଦୃଶିଯୋଗ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସହାୟକ ବ୍ୟବହାରରେ କମ୍ପତି ଓ ମାନବ ସମ୍ପଲ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାକ୍ଷାରେ ଏହି ସବୁ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚ୍ଛେଦ²⁴ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

2.2 ଓଏର୍ପିସି ର ପରିଚାଳନା ଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ 10 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସିଏମ୍‌ଡି) କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ସିଏମ୍‌ଡି ଓଏର୍ପିସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପାନୀ ସଚିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ ଓ ମାନବ ସମ୍ପଲ ବିକାଶ) ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅପରେସନ୍) ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ, ଦୁଇ ଜଣ ଉପ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଜଣେ ସହାୟକ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ଓ ପଛଟି

2.3 ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାରେ ଓଏର୍ପିସି ର ସମସ୍ତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ଓଏର୍ପିସି ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ଏହାର ଛଅଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

6 ଅପ୍ରେଲ 2015 ରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଛଟି ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 16 ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଏର୍ପିସି ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2015

²³ ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ବିଏର୍‌ଇପି- 510 ଏମ୍‌ଡି), ଚିପିଲିମା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସିଏର୍‌ଇପି- 72 ଏମ୍‌ଡି), ହିରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏର୍‌ଏର୍‌ଇପି - 275.5 ଏମ୍‌ଡି), ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆର୍‌ଏର୍‌ଇପି - 250 ଏମ୍‌ଡି), ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁଆଇଏର୍‌ଇପି - 600 ଏମ୍‌ଡି) ଏବଂ ଉପର କୋଲାବ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁଆଇଏର୍‌ଇପି- 320 ଏମ୍‌ଡି)

²⁴ ପରିଚ୍ଛେଦ 2.7 ରୁ 2.12, 2.17, 2.23 ରୁ 2.33, 2.43 ଏବଂ 2.44

ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଥିବା ମତାମତ ଓ ଓଏର୍‌ପିସି ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବେଦନରେ ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

2.4 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ:

- ଯତ୍ନପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଓ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନପାତ୍ର ଓ ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଶୋଧନ;
- ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲଭ୍ୟତା ସହ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ଅନୁସାରେ ନିରାପଦ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନବୀକରଣ ଜରିଆରେ ଅଣଯୋଜନା ବନ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ;
- ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଯୁନିଟ୍, ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ ସମୟାନୁସାରେ କରାଯାଉଛି କି ଏବଂ ତାହା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁଇଚିଂ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଓ ପରିଚାଳନା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିବେଶରେ ନିରାପଦତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି କି ।

ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

2.5 ଗୃହୀତ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପରେ ଆଧାର କରୁଅଛି । :

- କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ସମିତି ସହ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ସରକାରଙ୍କର ଲଭ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ତ୍ୟାମ୍ ଓ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ବିବରଣୀ ;
- କେନ୍ଦ୍ର / ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷମତା ;
- ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ହ୍ରାସଲ, ପୁଞ୍ଜିଗତ ଓ ରାଜସ୍ଵ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍, କମ୍ପାନୀର ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତି ଓ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ;
- ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ (ଡିପିଆର୍) ଓ ବିଦ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ;
- ବନ୍ଧ/ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର/ କେନାଲ ଆଦିର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ନୀତି ।

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ

2.6 ଓଏର୍ ପିସିର 2014-15 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ ପରିଶିଷ୍ଟ 3 ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ:

- ଯଦିଓ ଓଏର୍ ପିସି ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଷରେ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଏହାର ଆୟ 2011-12 ରେ 460.40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2013-14 ରେ 647.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଲାଭ 2011-12 ରେ 76.31 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 2013-14 ରେ 8.80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ

ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ଏହି 8.80 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଲାଭ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଲୋନ୍ ର ସୁଧର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବି ହୋଇଥିଲା ।

- 2010-11 ରେ ଖଟାଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି 2,734.56 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଗଢିତ ଓ ବଳକା ପାଣ୍ଠିର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2013-14 ରେ 2,784.55 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ 2014-15 ରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଧାରରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 2318.57 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
- ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 2010-11 ରେ 918.83 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2014-15 ରେ 1,017.91 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା ।

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର

2.7 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପୁନର୍ବିଲୋକନ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

ଯୋଜନା

କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି

2.8 ଓଏର୍ପିସି ଏହାର ମିଶନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳ ସଂପଦର ଉନ୍ନତି ସହ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ । ଏହି ବାବଦରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

- 2,431.70 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 320 ଏମ୍ପଡ଼ବ୍ଲୁର ତିନୋଟି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାକ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବରଣୀ (ପିଏଫ୍ଆର୍) 2006 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ସିଣ୍ଡୋଲ-I) ପାଇଁ ସବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ 2012ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ନ ଥିଲା ।
- ବିଏର୍ଇପି, ଯୁକେଏର୍ ଇପି ଏବଂ ଯୁଆଇଏର୍ଇପି ଠାରେ 1420 ଏମ୍ପଡ଼ବ୍ଲୁ ପମ୍ପ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଓଏର୍ପିସି ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ପିଏଫ୍ଆର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ରେ 0.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏର୍ପିସି 15 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଯୁଆଇଏର୍ପିର ତିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା (ଜାନୁୟାରୀ 2014)। ତିପିଆର୍ ତି ଜାନୁୟାରୀ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ତିପିଆର୍ ର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରୀଡକୋର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଏଣୁ ତିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୁକ୍ତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପମ୍ପ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା

2.9 ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିବାରକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଅଚଳ ହ୍ରାସ କରିବା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଏବ୍‌ଏମ୍) ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ । ମୂଳ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦକ (ଓଇଏମ୍) ଏହି ବନ୍ଦ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତକର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଓଏବ୍‌ଏସି ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ିକର ମାସିକ/ ତ୍ରିମାସିକ/ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ।

ସମାକ୍ଷା ଓଏବ୍‌ଏମ୍ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ।

- ଓଏବ୍‌ଏସି, ଓଇଏମ୍‌ଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ଓଏବ୍‌ଏମ୍ ମାନୁଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଇଏମ୍‌ଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲା ।
- ଛଅଟି ଏବ୍‌ଇପିରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,653ଟି ଓ 148ଟି ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଂପାଦନ ଦରକାର ଥିବାବେଳେ, ଓଏବ୍‌ଏସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 1,091ଟି (66 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 66 ଟି (44 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ଡିନିଟି²⁵ ଏବ୍‌ଇପି, ଯେଉଁଠାରେ କି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପଛତାଗତ ଭାବେ ନଥିବୁତ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାନୁଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଓଏବ୍‌ଏସି ଏବ୍‌ଇପିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ପରିଚାଳନାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

2.10 ଓଏବ୍‌ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ନିବେଶ ଦକ୍ଷତା ଯଥା ସାମଗ୍ରୀ (ଜଳ) ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ, ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷମତା, ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ଲବ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

ଜଳ ପରିଚାଳନା

ଜଳର ବ୍ୟବହାର

2.11 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଓଏବ୍‌ଏସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । କେବଳ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ୟୁଆଇଏବ୍‌ଇପି) ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓଏବ୍‌ଏସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ । ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଟକଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ୟୁଆଇଏବ୍‌ଇପି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଜଳ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସାଧୁନତା ଓଏବ୍‌ଏସିର ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଉପଯୋଗ ଜଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି²⁶ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିସି) ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଟିପିଲିମା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସିଏବ୍‌ଇପି)କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ (ଯୋହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ), 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାଋତୁ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା ।

²⁵ ବିଏବ୍‌ଇପି, ୟୁକେଏବ୍‌ଇପି ଏବଂ ୟୁଆଇଏବ୍‌ଇପି
²⁶ ଜଳଉପଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଡିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର, ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଏବଂ ଓଏବ୍‌ଏସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ।

(ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିୟୁତ ଘନମିଟରରେ-ଏମ୍ସିଏମ୍)

ବର୍ଷ	ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ	ବାଷ୍ପୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ କ୍ଷତି	ଘରୋଇ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ	ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଜଳ	ଅବ୍ୟବହୃତ ସଂରକ୍ଷଣ	ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲବ୍ଧ ଜଳ	ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ
1	2	3	4	5	6	7 (2-3-4-5-6)	8
2010-11	34517.14	1240.64 (3.59)	3223.93	252.78	3275.36	26524.43 (76.84)	17683.9545 (66.67)
2011-12	38692.01	1149.96 (2.97)	3057.41	225.90	3275.36	30983.39 (80.08)	23066.2620 (74.45)
2012-13	37731.78	1252.08 (3.32)	3042.61	112.25	3275.36	30049.48 (79.64)	22787.5018 (75.83)
2013-14	41667.68	1331.97 (3.20)	3318.91	112.25	3466.47	33438.08 (80.25)	26916.8456 (80.50)
2014-15	36183.82	1205.78 (3.33)	3311.51	112.25	3541.56	28012.73 (77.42)	22010.6158 (78.57)
ମୋଟ	188792.43	6180.43 (3.27)	15954.37	815.43	16834.11	149008.11 (78.93)	112465.1797 (75.48)

(ଉତ୍ସ: ଓଏର୍ପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଟି.ପ୍ର: ବନ୍ଧନା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2ୟ ସମ୍ପର ପ୍ରତିଶତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ 8 ରେ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପ 7 ର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶାଉଛି ।

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୋଟ ଜଳର 76.84 ରୁ 80.25 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 1,49,008 ଏମ୍ସିଏମ୍ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସ୍ତଳେ, ଓଏର୍ପିସି କେବଳ 1,12,465 ଏମ୍ ସିଏମ୍(75.48 ଶତକଡ଼ା) ଜଳ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଚଳ ଓ ସହାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ମେସିନ୍ ରଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଉପଯୋଗ କମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକେଦ 2.18 ଏବଂ 2.26 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଜଳର କ୍ଷରଣ

2.12 ଜଳର କ୍ଷରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଓ ବନ୍ଧର ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- 2009 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏର୍ଏଚ୍‌ଇପିର 470 ଗ୍ୟାଲେରୀରେ²⁷ ଥିବା ନିଃସରଣକୁ 2015 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରାଯାଇନଥିଲା । ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲା ।
- ଓଇଆର୍ସି ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ଏହାର ତଦାରଖ ବେଳେ ଆର୍ଏଚ୍‌ଇପିର 24ଟି ରେଡିଆଲ୍ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଃସରଣ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା । ଏହି ବିଷୟ ରୂପେ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଓଏର୍ ପିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଓଏର୍ପିସି କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ 17ଟିରୁ ତିନିଟି ଗେଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2009 ଠାରୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।



ଏର୍ଏଚ୍‌ଇପିର 470 ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଜଳ କ୍ଷରଣ

ଏର୍ଏଚ୍‌ଇପିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ କ୍ଷରଣ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିଥିଲା ।

²⁷ ପାଣ୍ଡ୍ରାଲ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ତରର 470 ଫୁଟରେ ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଗମନ ପଥ

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ଏବଂ ଏକାଧିକ ଜଳ କ୍ଷରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପିର ତିନିଟି ଗେଟ୍‌କୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ।

ପଚୁର ଅଣ ନିଶ୍ଚାସନ

2.13 ଓଏଚ୍‌ପିସି ମଇ 2009 ରେ ଆଇଏଚ୍‌ଇପିର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି 2.5 ମିଟର ମୋଟେଇରେ ପଚୁ ଜମା ଥିବା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା । ତିନି ବର୍ଷପରେ (ଜୁନ୍ 2012) ପଚୁର ଅପସାରଣ ପାଇଁ 76.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ 22 ଜୁଲାଇ 2012 ସୁଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିବା ପରେ ଓଏଚ୍‌ପିସିର ମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଠିକତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସ୍ଫୁଆଇଏଚ୍‌ଇପିର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 2015 ଫେବୃୟାରୀ ରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶକୁ ବନ୍ଦ କରି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା । ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁଆଇଏଚ୍‌ଇପିରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଚୁର ହାରାହାରି ମୋଟେଇ ତିନି ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଚକ୍ରିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଓ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପଚୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ । ଏଣୁ ପଚୁ ହଟାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଚରାଜନର ଯତ୍ନାଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜଳର ଗମନ ପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

2.14 ଓଇଆରସି ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଓଏଚ୍‌ପିସିର ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଏକକରେ 2010-15 ରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି²⁸, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	ସମୁଦାୟ
1	ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା (ମେଗାଓୟାର୍)	2027.50	2027.50	2027.50	2027.50	2027.50	10137.50
2	ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି (ମିଲିୟନ୍ କ୍ଵାଟି)	5676	5676	5676	5676	5676	28380
3	ଓଇଆରସି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି (ଏମ୍‌ୟୁ)	5619.24	5619.24	5619.24	5619.24	5619.24	28096.20
4	ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ (ଏମ୍‌ୟୁ)	4756.46	4971.91	4389.10	6967.98	6238.46	27323.89
5	ଉତ୍ପାଦନରେ କମ୍‌ତି (-)/ଅଧିକ (+) (ଏମ୍‌ୟୁ)	(-) 862.78	(-) 647.33	(-) 1230.14	1348.74	619.22	(-)772.29
6	ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ପ୍ରତିଶତ	85	88	78	124	111	97

(ଉତ୍ସ: ଓଏଚ୍‌ପିସିର ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏଚ୍‌ପିସି ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, 2010-13 ମଧ୍ୟରେ 2,740.25 ଏମ୍‌ୟୁର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି 12 ରୁ 22 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପୁନଶ୍ଚ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ :

- ଓଇଆରସି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକ୍ରିଯୋଗ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ତୁଳନାରେ ଏକକ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 4011 ଏମ୍‌ୟୁ²⁹ କମ୍ ହେଲା ଏବଂ

²⁸ ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ଏନର୍ଜିର ପରିମାଣ ଯାହା ଏକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ଷମତାର 95 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଏକ 90 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ।

²⁹ ବିଏଚ୍‌ଇପି: 750 ଏମ୍‌ୟୁ (2011-13), ସିଏଚ୍‌ଇପି: 968 ଏମ୍‌ୟୁ (2010-15), ଏଏଚ୍‌ଇପି: 95 ଏମ୍‌ୟୁ (2014-15), ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି: 250 ଏମ୍‌ୟୁ (2010-11), ସ୍ଫୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି: 1005 ଏମ୍‌ୟୁ (2010-13), ସ୍କୁକେଏଚ୍‌ଇପି: 943 ଏମ୍‌ୟୁ (2010-13 ଏବଂ 2014 15)

ସିଏଚ୍‌ଇପିର ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ହ୍ରାସ ନକରିବାରୁ ଶୁଳ୍କ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା

- ଜୁନ୍ 2010ରେ ଚିପିଲିମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦଳ ସମାଜିବା ନିମିତ୍ତ ଫୋରବେରେ ଗ୍ରାସ ର୍ୟାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 490 ଏମ୍‌ୟୁର ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ସିଏଚ୍‌ଇପି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ।



ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଚିପିଲିମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏମ୍‌ର ସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଇଆରସିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 490 ଏମ୍‌ୟୁର ଡିଜାଇନ୍ ଏନର୍ଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଇଆରସି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଲଭ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମାନ ହାସଲରେ ଅସଫଳତା

2.15 ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଲଭ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମାନ (ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍) ଅର୍ଥ ଲଭ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଯାହା ସିଇଆରସି (ଶୁଳ୍କ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମକ, 2009 ର ନିୟମକ 27 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନିୟମକ ମୁତାବକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା 50:50 ଅନୁପାତ ଭିତ୍ତିରେ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ । ଓଏଚ୍‌ପିସିର କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ୍ ଗ୍ରାହକୋ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ବା ଆହରଣ ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଯୁନିଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍‌ଇପିଗୁଡ଼ିକରେ ଓଇଆରସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ଏବଂ ପ୍ଲ୍‌ୟୁର ବାସ୍ତବିକ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

(ପ୍ରତିଶତରେ)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ୟୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	88	88	88	88	88
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	92.06	97.02	86.09	96.58	94.28
ଚିଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	85	85	85	85	83
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	81.11	73.72	84.18	72.56	75.38
ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	85	85	85	85	87
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	84.77	94.61	88.53	86.85	92.56
ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	78	78	78	78	78
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	77.63	57.66	74.25	79.75	65.21
ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	75	75	75	75	75
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	79.24	81.04	76.33	84.83	85
ସିଏଚ୍‌ଇପି					
ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍	75	75	75	75	75
ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ ପ୍ଲ୍‌ୟୁ	82.25	80.93	73	76.65	61.47

(ଉତ୍ସ: ଓଇଆରସି ଶୁଳ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ବିବରଣ)

ଯେତେବେଳେ ଆର୍କିଭିଂ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା, ବିଏର୍କିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାହା କୌଣସି ବର୍ଷ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ଏର୍କିପି ଏକ ରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସକାଶେ ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ହାସଲ କରିନଥିଲେ । ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଓଏର୍କିପି ଛଅଟି ଏର୍କିପିରେ 360 ମାସରୁ 155 ମାସ ପାଇଁ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 63.58 କୋଟି³⁰ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିପାରି ନଥିଲା । ଏକ ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା । ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ହାସଲରେ ବିଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଚଳ ଯଥା ପୁରୁଣା ମେସିନ୍, ଯନ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା, ଜଟିଳ ଯନ୍ତାଂଶର ଅପ୍ରଚଳନ, ଥିକ୍ସ ବିୟରିଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେବା, ଡିସଚାର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିର୍ଗତ, ଟର୍କବାଇନ୍ ଡୁଇଁ ଏବଂ ଇନ୍‌ଟେକ୍ ଟେକ୍ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ହାସଲ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ହାସଲ ନକରିବାରୁ 63.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଏର୍କିପି ଏବଂ ଏର୍କିପିରେ ଏନ୍‌ଏପିଏଏଫ୍ ହାସଲ ନହେବା ହେତୁ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜରେ କ୍ଷତିକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ।

ବିଏର୍କିପିରେ ଅଧିକ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ

2.16 ବିଏର୍କିପି ପ୍ରତିଦିନ ପରଦିନ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଚଳକୁ ବିଚାର କରି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମେସିନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏସ୍‌ଏଲଡିସିକୁ ପଠାଇଥାଏ । ମେସିନ୍ ଲଗ୍ ଖାତାର ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜୁନ୍ 2012 ମଧ୍ୟରେ ବିଏର୍କିପିର ଆଠଟି ଯୁନିଟ୍‌ରୁ ତିନିଟି ଯୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଟର୍କବାଇନ୍‌ର ମରାମତି ପାଇଁ 5 ରୁ 50 ଦିନ ଅଚଳ ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏହି ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଏର୍କିପି ସେହି ସମୟରେ ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ଠାରୁ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ଅଧିକ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ମେସିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଏର୍କିପି 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିଥିଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ଗ୍ରୀଡ଼କୋ ସହିତ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।

ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର

2.17 ଓଇଆରସି ଆଦେଶ (ନଭେମ୍ବର 2008) ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ (ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କଲୋନୀ ଉପଯୋଗ) ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର³¹ର ମାନ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ମାନ ସୀମା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଓଏର୍କିପିକୁ ଅଧିକା ଉପଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତାରେ (ଏଆରଆର) ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଏର୍କିପିର ସହାୟକ ବ୍ୟବହାରର ମାନ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲନାରେ 0.34 ରୁ 12.29 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 448.38 ଏମ୍‌ୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ସହ 16.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଇଆରସି ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଓଏର୍କିପି 2010-15 ରେ ଏଆରଆରରେ 183.66 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ପଡ଼ିଥିଲା ।

448.38 ମିଲିୟନ୍ ଯୁନିଟ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ସହ 16.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା

³⁰ ବିଏର୍କିପି: 42 ମାସ (26.29 କୋଟି ଟଙ୍କା), ସିଏର୍କିପି: 27 ମାସ (3.87 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏର୍କିପି: 38 ମାସ (21.92 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆର୍କିପି: 17 ମାସ (5.07 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଯୁଆଇଏର୍କିପି: 11 ମାସ (3.86 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଯୁକେଏର୍କିପି: 20 ମାସ (2.57 କୋଟି ଟଙ୍କା)

³¹ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟକ ଯନ୍ତାଂଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କ୍ଷତି

ସରକାର କହିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2015) ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଧିକ ରୁପାନ୍ତର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଆରବମ୍ବୁ ସମୟରେ ଜେନେରେଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି

2.18 ଓଇଆରସି ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରା ସମୟ ଉପଯୋଗ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଜୁଲାଇ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୋଟ ଲକ୍ଷ ସମୟ, ଚାଳିତ ସମୟ, ସହାୟକ ସମୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଗଲା ।

ଏକକପିତ ନାମ	ମୋଟ ଲକ୍ଷ ସମୟ	ଚାଳିତ ସମୟ	ସହାୟକ ସମୟ	ମୋଟ ଲକ୍ଷ ସମୟ ତୁଳନାରେ ସହାୟକ ସମୟର ପ୍ରତିଶତ	ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନରେ କ୍ଷତି (ଏମ୍.ସ୍କୁ)	ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
ବିଏଚ୍.ଇପି	118080	54840	32324	27.37	2094.54	75.11
ଏଚ୍.ଏଚ୍.ଇପି	103320	67808	14661	14.19	593.67	28.89
ସିଏଚ୍.ଇପି	44280	35927	2117	4.78	50.81	1.25
ୟୁଆଇଏଚ୍.ଇପି	59040	33422	24219	41.02	3632.85	141.26
ଆର୍.ଏଚ୍.ଇପି	73800	45261	20832	28.23	1042	41.21
ୟୁକେଏଚ୍.ଇପି	59040	19543	34639	58.67	2771	52.10
ମୋଟ	457560	256801	128792	28.15	10184.87	339.82

ବର୍ଷା ଋତୁରେ 1,28,792 ଘଣ୍ଟା ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ 10,184.87 ଏମ୍.ସ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା

(ଉତ୍ସ: ଓଏଚ୍.ସି ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଓଏଚ୍.ସି 2010-15 ରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୋଟ ଲକ୍ଷ ସମୟର 28.15 ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 10,184.87 ଏମ୍.ସ୍କୁ ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ବୋହିଯାଏ ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଏଚ୍.ଏଚ୍.ଇପି ଏବଂ ଆର୍.ଏଚ୍.ଇପିରେ ମେସିନ୍ ଲକ୍ଷ ନଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଏବଂ ୟୁଆଇଏଚ୍.ଇପି, ବିଏଚ୍.ଇପି ଏବଂ ୟୁକେଏଚ୍.ଇପିରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେସିନ୍ ନଗାଲେ ତାହାହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁଆଇଏଚ୍.ଇପି, ବିଏଚ୍.ଇପି ଏବଂ ୟୁକେଏଚ୍.ଇପିରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ ଶକ୍ତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଓଇଆରସିର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଉପଲକ୍ଷ ନହେବା

2.19 ଓଇଆରସି କମ୍ପାନୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯୋଜନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ମେସିନ୍ ଉପଲକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯୋଜନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ଉପଲକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓଇଆରସିର ଉପଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିନିଟି³² ଏକକପିତରେ 3,109 ଘଣ୍ଟାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ 2010-15 ର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ 2,21,400 ଘଣ୍ଟାରୁ 25,566 ଘଣ୍ଟା

³² ଏଚ୍.ଏଚ୍.ଇପି, ଆର୍.ଏଚ୍.ଇପି ଏବଂ ସିଏଚ୍.ଇପି

ମେସିନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ³³ ଭାବେ ଅଚଳ ରହିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 1,049.126 ଏମ୍‌ସୁ ସମ୍ଭବିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସିଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ମେସିନ୍‌ର ବ୍ୟୟାଧିକ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଚଳ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷମତାରେ ନଚଳାଇବା ହେତୁ କ୍ଷତି

2.20 ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି ଟେଲ ରେସ୍ ଟ୍ୟାନେଲକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ । ପରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତଳଭାଗରେ ଥିବା ପୋଲ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଏଚ୍‌ପିସିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି । ଓଇଆରସି ଓଏଚ୍‌ପିସିକୁ ସଡ଼କ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ(ଆରମ୍ଭାଣ୍ଡ) ବିଭାଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୈନିକ ଭାଗିଦାରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2009) । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ହାତୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଅଭାବରୁ ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି ରେ ବର୍ଷାଋତୁରେ କ୍ଷମତାର କମ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନହେବା ହେତୁ ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି ବର୍ଷା ଋତୁରେ (ଜୁଲାଇ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର) 2010-15 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର 23 ଏବଂ 64 ପ୍ରତିଶତ³⁴ ଉପଯୋଗ କରି ପାରିଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ।

ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି

2.21 ସୁଇଚ୍ ଫାଇଟର 132 କେଭି/220 କେଭି ଫିଡର ଦେଇ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଏଚ୍‌ଇପିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବିଏଚ୍‌ଇପିରେ ଅଭାଗୀ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା

2.22 ବିଏଚ୍‌ଇପିର 510 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା ଅଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି 180 ଏମ୍‌ଡବ୍ଲୁ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିନିଟି 220 କେଭି ସଂଚାରଣ ତାରରେ ଏବଂ 20 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ପରିବାହୀ ତାରର ବ୍ୟୟାଧିକ ହେତୁ ଏହି ଡିନିଟି 220 କେଭି ତାର 180 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବଦଳରେ 120 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରୁଥିଲା । ତେଣୁ, ବିଏଚ୍‌ଇପି 380 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରୁଥିବାରୁ, 130 ମେଗାଓ୍ୱାଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍³⁵ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) ଜୁନ୍ 2009 ରେ ଆଉ ଏକ ସରକିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତର ପାଓ୍ୱାର ଗ୍ରାଡ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ସାରକିଟ୍ ଛଅ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ତଥାପି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ବିଏଚ୍‌ଇପି ରେ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବାରୁ 130 ଏମ୍‌ଡବ୍ଲୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ 220 କେଭି ସଂଚାର ତାର ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାୟୀ ହୋଇପାରିବ ।

³³ ତୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଫଳତା ପରେ ଯୁନିଟ୍‌କୁ ସମକାଳୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିବାହିତ ସମୟ ।
³⁴ 2010-11 : 23, 2011-12 : 35, 2012-13 : 48, 2013-14 : 59, 2014-15 : 64 ପ୍ରତିଶତ
³⁵ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଚାରଣ ସଂସ୍ଥା

ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ରେ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା

2.23 ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି, ବୁର୍ଲା ଆଠଟି 132 କେଭି ଫିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ଫିଡର ବେସରକାରୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର (ହିଣ୍ଡାଲକୋ) ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ ଦେଶନେଶ ହେତୁ ଫିଡରରେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଓଏଚ୍‌ପିସିର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏବଂ ସାମ୍ବନ୍ଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ କରୁଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିପିଙ୍ଗ୍ ହ୍ରାସ କରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଲୋଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ।

ଅଚଳ

2.24 ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଅଚଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏଚ୍‌ଇପିଦ୍ୱାରା 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲଭ୍ୟ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଯୋଜନା/ ବାଧ୍ୟତା ଅଚଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଏଚ୍‌ଇପିର ନାମ	ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧ ସମୟ	ଯୋଜନା ଅଚଳ (ଘଣ୍ଟାରେ)	ବାର୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଯୋଜନା ଅଚଳର ପ୍ରତିଶତ	ବାଧ୍ୟତା ଅଚଳ (ଘଣ୍ଟାରେ)	ବାର୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧ ସମୟ ତୁଳନାରେ ବାଧ୍ୟତା ଅଚଳର ପ୍ରତିଶତ
ୟୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି	175296	9838	5.61	3651	2.08
ବିଏଚ୍‌ଇପି	350592	12724	3.63	69599	19.85
ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି	175296	16630	9.49	3359	1.92
ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି	306768	21024	6.85	54718	17.84
ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି	219120	33813	15.43	3079	1.41
ସିଏଚ୍‌ଇପି	131472	7433	5.65	18182	13.83
ମୋଟ	1358544	101462	7.47	152588	11.23

(ଉତ୍ସ: ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ପିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଅଚଳ

2.25 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସମୟକୁ ଯୋଜନା ଅଚଳ କୁହାଯାଏ । ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଯୋଜନା ଅଚଳ (8.20 ପ୍ରତିଶତ) ଯାନ (7.47 ପ୍ରତିଶତ) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି(9.49) ଏବଂ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି (15.43) ରେ ଯୋଜନା ଅଚଳ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ରେ ଯୋଜନା ଅଚଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆର୍‌ଏସ୍‌ୟୁ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପିର ଆର୍‌ଏସ୍‌ୟୁରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଜନା ଅଚଳ ଏବଂ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ

2.26 ଭୂମି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ଲଟ୍‌ର ବିଫଳତା ପରେ ଯୁନିଟ୍‌କୁ ସମକାଳୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିବାହିତ ସମୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ କୁହାଯାଏ । ଓଇଆର୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ବର୍ଷ ସାରା ମୋଟ ଲକ୍ଷ ମେସିନ୍ ସମୟର 4.5 ରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା 16 ରୁ 37 ଦିନ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଏଚ୍‌ଇପି, ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ସି ଏଚ୍‌ଇପିରେ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ଯୋଗୁଁ 133.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,243.158 ଏମ୍‌ସ୍‌ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି, ଯୁକେଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ମାନ ଭିତରେ (ସର୍ବୋଚ୍ଚ 10 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଏଚ୍‌ଇପି, ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ସିଏଚ୍‌ଇପିରେ ମାନ ବାହାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 9.85, 15.69 ଏବଂ 9.66 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 71,041 ଘଣ୍ଟାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କାପାସିଟି ଟାର୍ଜ ବାବଦକୁ 133.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3243.158 ଏମ୍‌ସ୍‌ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହି ଅଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳର କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚରବାଇନ୍ ସମସ୍ୟା, ଜେନେରେଟର ବିଫଳତା, ଷ୍ଟାଟର୍ ଆର୍ଥୀ ଭୂମି, ଇନ୍‌ଟେକ୍ ଗେଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଚରବାଇନ୍ ଖାତରୁ ଅସାଧାରଣ ଜଳ/ତୈଳ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ବିଏଚ୍‌ଇପି, ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ସିଏଚ୍‌ଇପି ମେସିନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଅଟଳ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍‌ ନହେବା ହେତୁ ଓଇଆର୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ଘଟୁଥିଲା ।

ଉତ୍ପାଦକ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

2.27 ଓଇଆର୍‌ସି ଓଏଚ୍‌ପିସିକୁ 3 ବା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମେସିନର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଛଅଟି ଏଚ୍‌ଇପିର 31 ଟି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଟି ମେସିନର ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 1 ରୁ 10 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଏଚ୍‌ପିସି 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଯୁନିଟ୍‌ର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଇଆର୍‌ସି ଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ତାମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଯୁନିଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜୁଲାଇ 2014 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଯଥାକ୍ରମେ ଜୁଲାଇ 2015 ଏବଂ ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ହେଉଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଓଇଏମ୍ ସହ ଠିକା ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଏସଏଲ୍‌ଡିସି ଠାରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଉପକରଣର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା

2.28 ବିଏଚ୍‌ଇପି ପରିଚ୍ଛେଦନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ (ଜୁଲାଇ 2010) ଯେ ପ୍ରଥମ ଛଅଟି ମେସିନ୍‌ର ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ ତୈଳ ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା । ତୈଳ ପମ୍ପିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଟର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଅଲଟରନେଟିଂ କରେକ୍ଟ (ଏସି) ଏବଂ ତାଇରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ (ଡିସି) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ କୁଲିଂ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବିଏଚ୍‌ଇପିର ଡିନିଟି ଯୁନିଟ୍ (3,4 ଏବଂ 5) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ ମେସିନ୍ ଲୁକ୍ରିକେସନ୍ ବିନା ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମେସିନର ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଥ୍ରଷ୍ଟ ବିଅରିଂ ପ୍ୟାଡ୍‌ର ଆହରଣ ଏବଂ

ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ତାରିଖର (ଜାନୁଆରୀ 2012) 10 ରୁ 201 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଫେବୃୟାରୀ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରେ ମେସିନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଯଦ୍ୟାପି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 1,033.92 ଏମ୍.ସ୍କୁ. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହେଲା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଥିକ୍ସ ବିଅରିଂ ଡେଲି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ (ଜୁଲାଇ 2010) ସମୟାନୁସାରେ ଯଦ୍ୟାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା 159 ରୁ 351 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତତ୍ ସହିତ 1033.92 ଏମ୍.ସ୍କୁ. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଏବଂ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 9.84 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଥିକ୍ସ ବିଅରିଂ ଡେଲି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

ଏଚ୍.ଏଚ୍.ପି. ଯୁନିଟ୍-1 ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବିଳମ୍ବ

2.29 ଏଚ୍.ଏଚ୍.ପି. ଯୁନିଟ୍-1 ର ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲରେ ଜଳ କ୍ଷରଣ ଫଳରେ ଚରବାଇନ୍, ଗାଇଡ୍ ବିଅରିଙ୍ଗ୍ (ଟିଜିବି) ର ଲୁହ୍ରିକେସନ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଯୁନିଟ୍‌ର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ରେ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 03 ଡିସେମ୍ବର 2013 ରୁ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି (22 ଜାନୁଆରୀ 2014) ହେତୁ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ମେସିନ୍‌କୁ ଗ୍ରାହ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ (11 ଜାନୁଆରୀ 2014) କରାଯାଇଥିଲା । ତତ୍ପରେ, ଏହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 17 ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଅଟଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାପରେ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମେସିନ୍‌କୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର 210 ଦିନପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 249.48 ଏମ୍.ସ୍କୁ.ର ସଂଭାବିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଏବଂ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 20.23 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ 249.48 ଏମ୍.ସ୍କୁ. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ସରକାର କହିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସାଫ୍ଟ୍ୱେ ସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଗ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଇନଟେକ୍ ଗେଟ୍, ତଳକୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ବନ୍ଧର ଟପ୍ କ୍ଲେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା । ତଥାପି ସମୟାନୁସାରେ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ସମୟକୁ କମାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଓଇଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରିବା

ଓଇଏମ୍ ର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରିବା ହେତୁ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 8.01 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

2.30 ଥିକ୍ସ ବିଅରିଙ୍ଗ୍‌ରେ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଏଚ୍.ଏଚ୍.ପି.ର ଯୁନିଟ୍-1, 29 ଜାନୁଆରୀ 2013 ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ଥିଲା । ହାଏ-ପାଊର ଆସୋସିଏଟ୍ (ଏଚ୍.ପି.ଏ), ଜବଲ୍‌ପୁରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା (20 ଫେବୃୟାରୀ 2013) ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ଓଇଏମ୍ ପାଊର ମେସିନ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ପିଏମ୍ ଆଇଏଲ୍) କୁ 93.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଚ୍.ପି.ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ପିଏମ୍ ଆଇଏଲ୍ କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯାହାକି ଓଏଚ୍.ପି.ଏ ଦ୍ୱାରା ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଯୁନିଟ୍‌ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାହ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରଣ (14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍ପରେ କମ୍ପାନୀ ପିଏମ୍ ଆଇଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2014) । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଏହିପରି

ଏହି ଯୁନିଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା (ଜୁନ୍ 2015) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଅଟଳ ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାସିତି ଚାଳନା ବାବଦକୁ 8.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ତା ବାଦ୍ 701.28 ଏମ୍‌ସ୍କୁର ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସମୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍କୁର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ଯୁନିଟ୍‌କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚେଷ୍ଟର ରୂପାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଆନୁସଙ୍ଗିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଇଏମ୍‌ର ପ୍ରସାରକୁ ବିଚାର ନକରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ବିଏଚ୍‌ଇପି ସିଡ୍ କ୍ଷାତ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ତ୍ରୁଟି

2.31 ବିଏଚ୍‌ଇପିରେ ଥିବା 220 କେଭି ସିଡ୍ କ୍ଷାତ୍‌ରେ 54ଟି କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନସଫରମର (ସିଟି) ଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 33ଟି 30 ରୁ 41 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସସୀମା ପାର କରିଯାଇଥିଲେ । ଯୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 23 ଡିସେମ୍ବର 2010 ରେ ସୁଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସାର ଦେଇଥିଲେ । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା 33 ରୁ 18ଟି ସିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ସିଟି ତିନୋଟି ସିଟି ଫାଟିବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ସିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ 37 ଓ 39 ଦିନର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ 190.27 ଏମ୍‌ସ୍କୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଫେବୃୟାରୀ 1998 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2009 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା 15 ଟି 220 କେଭି ଏସ୍‌ଏଫ୍ ସରକିଟ୍ ବ୍ରେକର (ସିବି) ସମୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଓଭରଲୋଡ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ ସରକିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ବହନ କରି ଏହାର ତୃଟିଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ବାଲିମେଳାରେ କ୍ଲେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ହେତୁ ସିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ କ୍ଲେନ୍‌କୁ ଯୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି ରୁ ଆଣିବାର ଥିଲା । ଏହା ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ଏହି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କ୍ୟାପା ଓଭର ଥିଲା । ତଥାପି କ୍ୟାପା ଓଭର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ବର୍ଷ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୟସାଧିକ ସିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଯୁନିଟ୍ ଅଟଳ ହେବା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସରକିଟ୍ ବ୍ରେକରର ସମୟ ସମୟରେ ମରାମତି ନହେବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି

2.32 ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍କୁ ମେସିନର ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଯଦିଓ 31 ଟି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 15ଟି ଡାକ୍ତରୀ 35 ବର୍ଷର ଅବଧିରୁ ଅଧିକା ପୁରଣ କରିସାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଛଅଟି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପିର ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ 35 ବର୍ଷ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମଇ 2012 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2013 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନହେବା

2.33 ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍‌ଏମ୍‌ସ୍କୁ କରିବାରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ପ୍ରତିବେଦନ (ବାଣିଜ୍ୟିକ) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସିଟି ଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 190.27 ଏମ୍‌ସ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା

- ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟରୀ ସ୍କିମ୍ 5 ଏବଂ 6 ର ଆର୍କାଇଭ୍ ନିମନ୍ତେ ଓଏସ୍‌ପିସି ଡିସେମ୍ବର 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଓଇଆରସି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଡିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇ ନଥିବା ହେତୁ (ଜୁଲାଇ 2011 / ଡିସେମ୍ବର 2012 / ଜୁଲାଇ 2013) ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ ଓଏସ୍‌ପିସି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଯାହା ଜୁଲାଇ 2015 ରେ 158.77 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍କାଇଭ୍ ନିମନ୍ତେ ବିଳମ୍ବ ସମାପ୍ତି ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା 88.41 ପ୍ରତିଶତ (2012-13) ରୁ 40.91 ପ୍ରତିଶତ (2014-15) କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରୁ ଡିସେମ୍ବର-6 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- ସିଏକ୍ସପିର ସ୍କିମ୍-3 ର ଆର୍କାଇଭ୍ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ପିସି ଅପ୍ରେଲ 2010 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୟସ ଫେବୃୟାରୀ 1999 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରେ ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ରୂପାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଓଏସ୍‌ପିସି ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା 65.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମଇ 2015 ରେ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍କିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମାପ୍ତି ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା 2010-11 ରେ ଥିବା 92.05 ପ୍ରତିଶତରୁ 2013-14 ରେ 61.12 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2012 ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ବିଏକ୍ସପିର ଛଅଟି ସ୍କିମ୍ 2008-12 ମଧ୍ୟରେ ତାର ବୟସସୀମା ପାର କରିଯାଇଥିଲେ, ଓଏସ୍‌ପିସି ସମସ୍ତ ଛଅଟି ସ୍କିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ପାଇଁ 664.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର 2012 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଡିପିଆର୍ ରୂପାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଛଅଟି ସ୍କିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମାପ୍ତି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟଳ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଫେବୃୟାରୀ 2013 ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି ।

ନଅଟି ସ୍କିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନକରିବା ହେତୁ 1,093.463 ଏମ୍.ସ୍କୁ. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ଏହିପରି ଉପରୋକ୍ତ ନଅଟି ସ୍କିମ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ନହେବା ଫଳରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 1093.463 ଏମ୍.ସ୍କୁ. ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେଟରୀ, ସିଏକ୍ସପି, ବିଏକ୍ସପି ର ନଅଟି ସ୍କିମ୍ ବିଳମ୍ବିତ ଆର୍କାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ଆର୍କାଇଭ୍ ସ୍କିମ୍ -1 ର ଆର୍କାଇଭ୍ ବିଳମ୍ବିତ ସମାପ୍ତି

ଆର୍କାଇଭ୍ ସ୍କିମ୍ 1 ର ଆର୍କାଇଭ୍ ବିଳମ୍ବିତ ସମାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ କାପାସିଟି ଟର୍ଜ ବାବଦକୁ 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

2.34 ଓଏସ୍‌ପିସି ଆର୍କାଇଭ୍ ସ୍କିମ୍-1 ର ଆର୍କାଇଭ୍ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣକାରୀ (ଓଇଏମ୍) ବିଏକ୍ସଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 2009 ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଓଇଆରସି ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍‌ପିସି ବିଳମ୍ବିତ ଭାବେ (ଜୁଲାଇ 2010 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2012 ମଧ୍ୟରେ) କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯଥା ସ୍ମାରକ କୋର ଇନ୍ ସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାରକ ବାର୍ ପାଇଁ କ୍ରୟାଦେଶ ଦେବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 31 ମଇ 2012 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆର୍କାଇଭ୍ ସ୍କିମ୍ -1 ର ବିଳମ୍ବିତ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କାପାସିଟି ଟର୍ଜ ବାବଦକୁ 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସ୍କିମ୍-1ର ସମାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଏସ୍‌ପିସି ଏବଂ ବିଏକ୍ସଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଘଟିଥିଲା ।

ପଦାର୍ଥ ସମୂହ ପରିଚ୍ଛେଦନା

2.35 ଓଏର୍‌ପିସିର ଭଣ୍ଡାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯତ୍ରାଂଶ, ତେଲ ଓ ଲୁହ୍ରିକାଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ବଳକା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଇସ୍ତାତ, ସିମେଣ୍ଟ, କୋଠାବାଡି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ତାର କୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଭଣ୍ଡାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦନା ପାଇଁ ଓଏର୍‌ପିସି ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ହିସାବକରଣ, ଭଙ୍ଗା ଅବଲୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ନିକାସ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆହରଣ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ କରିବା, ବିଭକ୍ତିକରଣ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଫେବୃୟାରୀ 2009 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- ଓଏର୍‌ପିସି ଏବିସି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ / ସର୍ବୋଚ୍ଚ / ଆହରଣ ସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ କ୍ରୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ବିନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଆଇଚ୍‌ଇପି ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇନଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକପି ଗୁଡିକରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରାପ୍ତି, ଜାରି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ସାମଗ୍ରୀର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉନଥିଲା ।
- ସାମଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଏର୍‌ଇପି ଏବଂ ଏଏର୍‌ଇପି ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 518 ଏବଂ 1,517 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବ ନହୋଇ ଆର୍ଏମ୍‌ୟୁ ସମୟ (ଅପ୍ରେଲ 1998 ରୁ ମଇ 2008) ଠାରୁ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆହରଣ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଣ୍ଡାରଣ ପରିଚ୍ଛେଦନା ରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା

2.36 ସିଇଆର୍‌ସି ନିୟାମକ (ଜାନୁୟାରୀ 2009) ମାନ ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକ ଏହାର ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର 15 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ପାରିବ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ହିସାବ ସମୟରେ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ସ୍ଥାନିତ ନାମ	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	ମାନ	ବାସ୍ତବ	ମାନ	ବାସ୍ତବ	ମାନ	ବାସ୍ତବ	ମାନ	ବାସ୍ତବ	ମାନ	ବାସ୍ତବ
ଏଏର୍‌ଇପି	5.69	4.24	5.82	5.58	6.11	5.80	6.10	9.98	9.82	7.64
ସିଏର୍‌ଇପି	2.39	1.67	2.44	2.52	2.56	2.40	2.56	2.26	2.35	2.39
ଆରଏର୍‌ଇପି	4.73	17.31	4.74	23.48	4.97	6.95	4.79	7.67	6.65	7.72
ବିଏର୍‌ଇପି	6.65	2.43	6.62	3.23	6.93	4.93	6.76	4.95	10.15	5.28
ୟୁକେଏର୍‌ଇପି	3.42	5.92	3.45	6.74	3.61	7.33	3.47	8.11	5.25	9.15
ୟୁଆଇଏର୍‌ଇପି	8.46	21.81	8.57	15.79	9.00	15.20	8.82	14.84	9.95	22.61
ମୋଟ	31.34	53.38	31.64	57.35	33.18	42.60	32.50	47.81	44.17	54.79

(ଉତ୍ସ: ଓଏର୍‌ପିସିର ଏଆର୍‌ଆର୍ ଏବଂ ଏଏର୍‌ଇପି ଗୁଡିକର ବାର୍ଷିକ ହିସାବ)

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍‌ଏଚ୍‌ଇପି, ୟୁଆଇଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି ସବୁ ବର୍ଷ ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ବିଏଚ୍‌ଇପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସେହି ସବୁ ଏଚ୍‌ଇପି ଗୁଡ଼ିକରେ ମହଜୁଦ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାମା ଠାରୁ 4 ରୁ 734 ମାସର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ 2010-15 ରେ 11.90 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 29.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 5,878 ପ୍ରକାରର 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସିଇଆର୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ମନା କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଯନ୍ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅବଲୁପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଉପଯୋଗ ନହେବା

2.37 ସାମଗ୍ରୀର ମାନକାକରଣ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧକାରିତାକୁ ଅମାମାଂସିତ ରଖି ଓଏଚ୍‌ପିସି ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନାରେ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି, ନିର୍ଗମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ନିଜସ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାସ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାକୁ ମଇ 2010 ରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । 2011-12 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ଛଅଟି ଯାକ ଏଚ୍‌ଇପିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଗା ଯାଇଛି, ଏହା ବିଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଭଣ୍ଡାରଣ ପରିଚାଳନା ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା

2.38 ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଗଲା:

- ଓଏଚ୍‌ପିସି ସୁରକ୍ଷା ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ/ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ବା ସିଇଏ (ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାରଖାନା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକତାର ନିର୍ମାଣ, ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା) ନିୟମକ, 2011 ମୁତାବକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାକି ଫେବୃୟାରୀ 2011 ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା ।
- ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତା ନଥିଲା ବା ଚାରିଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ସିଏଚ୍‌ଇପି, ବିଏଚ୍‌ଇପି, ଆରଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ୟୁକେଏଚ୍‌ଇପି) ରେ କାମ କରୁନଥିଲା । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ଆରଏଚ୍‌ଇପି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା । ଆରଏଚ୍‌ଇପି, ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି ଏବଂ ସିଏଚ୍‌ଇପି ର ଜଳ କ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅକାମା ଥିଲା । ଆରଏଚ୍‌ଇପି ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଆରଏଚ୍‌ଇପି ଜୁନ୍ 2015 ରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲା । ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 969 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟକ ଥିଲା ।

ସିଇଏ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକର ଅବମାନନା କରାଯାଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ ଅଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ଜଳ କ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିରାପତ୍ତା

2.39 ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରାପତ୍ତା ବେସରକାରୀ ନିରାପତ୍ତା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗରୁ ଗୃହରକ୍ଷାଙ୍କୁ ଆଣି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ । ଓଏର୍‌ପିସି କୌଣସି ନିରାପତ୍ତା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲା ବା ନିରାପତ୍ତା ସମନ୍ବିତ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ସମନ୍ବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜନ କରିନଥିଲା । ପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା 2008-09 ର ଅନୁକ୍ଷେପର ଉତ୍ତରରେ ଓଏର୍‌ପିସି ସିସିଟି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟାଉର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଅକ୍ଟୋବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟାଉର ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି ।

ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା

2.40 ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିଷ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ତୃଟି ଗୁଡ଼ିକ **2.41** ରୁ **2.43** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୈଳ କ୍ଷରଣ

2.41 ଓଏର୍‌ପିସି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଓଇଏମ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରବାଇନ୍ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15 ରେ ତିନିଟି³⁶ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳକ୍ଷରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ 7 ରୁ 18 ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ 1.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର 85,905 ଲିଟର ଚରବାଇନ୍ ତୈଳକ୍ଷରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନଦୀକୁ ଛଡ଼ା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଅସାବଧାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଜଳଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନରେ ଉପଚାର ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2.42 ଯୁଆଇଏଚିପିର 2,630 ବର୍ଗ କିମି ପରିମିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧ ଅଛି । ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅବଧି ପତ୍ତୁ ମାଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା 100 ବର୍ଷର 61.5 ବର୍ଷରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ । ତଦନୁସାରେ, ଯୁନିଟ୍ ପରିଚାଳକ 10 ବର୍ଷରେ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅବଧି 3.85 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଇ 2005 ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି 2,444.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥାଆନ୍ତା । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଏର୍‌ପିସିର ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାବର୍ଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

³⁶ ଏର୍ଏଚିପି (18,600 ଲିଟର : 25.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ସିଏଚିପି (45,360 ଲିଟର : 65.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଆର୍ଏଚିପି (21,945 ଲିଟର : 31.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ତାପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଜଳଗ୍ରହଣ ଉପଚାର ଯୋଜନାକୁ 2013-14 ଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ (ସିଏଟିପି) ଆନୁମାନିକ 595.62 କୋଟି ଟଙ୍କା (ୟୁକେଏରଇପି ନିମନ୍ତେ 209.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୟୁଆଇଏରଇପି ପାଇଁ 386.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଥିରେ 17.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଯାହାକି ଓଏରପିସି ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ) ଜୁନ୍ 2013 ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ୟୁଆଇଏରଇପି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 1.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୁ ମାଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏଟିପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରୁମାଟି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ ।

ୟୁଆଇଏରଇପି ଶକ୍ତି ଚାଳନାର ନିର୍ଗମ ପଥ ମରାମତି

2.43 ୟୁଆଇଏରଇପିର ଟେଲରେସ୍ ଚାଳନା (ଟିଆରସି) ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳପୁର ବ୍ୟାରେଜକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ । ନିର୍ଗମ ପଥରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ପରୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦଳ (ଡିଏସ୍‌ଆରପି) ଓଏରପିସିକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2004) । ଯାହାପାଇଁ ୟୁଆଇଏରଇପି 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦଶ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ପରୁ ମାଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରି ସଂଶୋଧିତ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛଳନା

2.44 ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-12 ଏବଂ 2012-15 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ 3,263 ଏବଂ 3,852 କର୍ମଚାରୀ ମାନ ଭୂଳନାରେ ଓଏରପିସିରେ 3,003 ରୁ 3,053 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ସୁତରାଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (2010-15 ମଧ୍ୟରେ 2,009 ରୁ 2,465) ନିଜର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରୁ 588 ରୁ 994 କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରର ସଂପାଦନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୈନନ୍ଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଚାରିଥର ସାଇନ୍‌ରେ ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ଉଲ୍ଲିଖିତ କରିଥିଲା, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 96 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର 14 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 11,520 ମାନବ ଦିବସ କ୍ଷମତା ଭୂଳନାରେ ଡାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପଯୋଗ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2,459 ଏବଂ 3,417 ମାନବ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଡାଲିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.45 ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌତିକ/ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଓଏର୍‌ପିସିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଗଲା ।

- ଓଏର୍‌ପିସିର ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2010-11 ଏବଂ 2014-15 ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିଲେ ।
- ଜାତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯୋଜନା 2012 ମୁତାବକ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସାଧନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ ଅଛି ।

- ଓଏର୍‌ପିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ (ସ୍କାଡା) ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏନର୍ଜି ବିଲ୍ ସ୍କାଡା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ତଥାପି ତାହାର ଉପଯୋଗ ଓଏର୍‌ପିସିରେ ହେଉନାହିଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ହାର୍ଡ କପିରେ ହସ୍ତଗତ ପରେ କରାଯାଇଛି ।

ଉପସଂହାର

ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଳାଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଏର୍‌ପିସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରି ନଥିଲା । ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚୀ ମୁତାବକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମେସିନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଚଳ ହେବା ଫଳରେ କାପାସିଟି ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର ମାନଠାରୁ 16.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 448.38 ଏମ୍‌ସ୍କୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଜଳ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ 1,28,792 ଘଣ୍ଟାର ସହାୟକ ସମୟ ହେତୁ 10,184.87 ଏମ୍‌ସ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଋତୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଓଏର୍‌ପିସି ସିଲ୍‌ଏ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକର ଅନୁପାଳନ କରିନଥିଲା । ଓଏର୍‌ପିସିରେ ମାନବ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା, ଭଣ୍ଡାରଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କମ୍ପାନୀ ଏହା ବିବେଚନା କରିବା ଦରକାର:

- ସମୟାନୁଯାୟୀ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପରିପେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ କରିବା;
- ଓଇଏମ୍‌ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଚଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍‌ପି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା;
- ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟକ ବ୍ୟବହାରକୁ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା; ଏବଂ
- ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟାୟ III

3. ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା

କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ

ଉପକ୍ରମ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ଡିସି) 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1958 ରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ (ବିକାଶ ଏବଂ ପଣ୍ୟାଗାର) ଅଧିନିୟମ, 1956 ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 1962 ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ଏବଂ ପରିଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଏକ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 3.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପାଦନ ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ(ସିଡିସି) ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଅଂଶରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଭୂବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଆଠୋଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 4.90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର 63 ଟି ପଣ୍ୟାଗାର (4.87 ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଟି ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ 0.03 ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଟି ଭଡା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱରେ) ରହିଛି । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ।

ଯୋଜନା

ଓଏସ୍‌ଡିସି 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 1.125 ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୂମିରେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ସ୍ଥାନରେ 0.97 ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତାର ପଣ୍ୟାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଡିସି ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଜମି ବିବାଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରୀକରଣ, ଜଳାଳ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥିବା ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଘଟିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ସିଡିସିକୁ ଡିଡି ବିହିନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳତା ହେତୁ 0.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ

ସିଡିସି ଦ୍ୱାରା ନବନିର୍ମିତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା 15 ଟି ଗୋଦାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ଗୋଦାମ୍ 195 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମର ଉପଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନହୋଇ ପାରିବା ହେତୁ ସମ୍ପାଦିତ ଆୟ ବାବଦରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ହାରାହାରି କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ 11 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ 21 ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶତ (ହାରାହାରି) 0.24 ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଟି କମ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହଜୁଦ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କମ୍ ଥିଲା, ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କନିତାରେ ଥିବା ପ୍ରାବଧାନ ମୁଦାବର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟତ୍ନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଶୁଳ୍କ ସଂରଚନା

ମହଜୁଦର ସାଧାରଣ ସର୍ଭିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଏସ୍‌ଡିସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ନପାଉଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି) ପାଇଁ ସିଡିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଠାରୁ କମ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେତୁ 2010-14 ମଧ୍ୟରେ 15.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡିସି

ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଠାରୁ 2005-12 ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ପଣ୍ୟାଗାରର ପରିଚାଳନା

ମାଲ୍ୟୁୟନ ଏବଂ ଡେଲିଭେରିଆନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପରେ ହେତୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଡିକୁ 6,341 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଲୁମିନିୟମ ଫର୍ସପାଇଡ୍ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଫିଫୋ ପକ୍ଷର ଅନୁସରଣରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡି ମହତ୍ତ୍ୱଦକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେୟରେ ବାମା କିଛି ଅର୍ଜିତ ନଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡିର ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ନେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ 77 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା (12.33 ଏଲଏମ୍‌ଟି ରୁ 21.83 ଏଲଏମ୍‌ଟିକୁ 0.97 ଏଲଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ), ମାନବ ସମ୍ପଲରେ 384 ରୁ 319 କୁ 17 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଡି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 8.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ରାପ୍ୟ 2010-11 ରେ ଥିବା 9.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2014-15 ରେ 44.33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସହାୟକ ତଥ୍ୟର ଅଭାବରୁ 2009-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକିୟା ଥିବା 8.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା । ଯଦିଓ ଏଫ୍‌ସିଆଇ/ଓଏସ୍‌ସିଏମ୍‌ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱଦ କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଓଏସ୍‌ଡି ଠାରୁ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିଥିଲେ ଓଏସ୍‌ଡି ଚାହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲା ବା କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲା ।

ଗୋଦାମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

2010-15 ମଧ୍ୟରେ 10 ରୁ 20 ଟି ପଣ୍ୟାଗାର ସ୍ୱଳ୍ପ/ ଶୂନ୍ୟ ଦଖଲ ହେତୁ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କରିପାରିନଥିଲେ । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡି 40 ଟି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ, ଗୋଦାମର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 48.93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପକ୍ଷର ପରିହାର କରିଥିଲା । ସିଡିକୁ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନବୀକରଣ କରାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡି ମହତ୍ତ୍ୱଦ ଦେୟ ବାବଦକୁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଓଏସ୍‌ଡିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଡିର ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ୍ୱିତ ନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷାରେ ମହତ୍ତ୍ୱଦ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି କ୍ଷତି ସହିଥିବା/ ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିବା ପଣ୍ୟାଗାରର ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଉପଯୋଗ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଲଭ୍ୟ ଗୋଦାମକୁ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପକ୍ଷରେ ମହତ୍ତ୍ୱଦ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବକ୍ଷୟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ପଣ୍ୟାଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବା ପରି ପାଞ୍ଚୋଟି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।

ଉପକ୍ରମ

3.1 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1958 ରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ (ବିକାଶ ଏବଂ ପଶ୍ୟାଗାର) ଅଧିନିୟମ 1956 ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ 1962 (ଅଧିନିୟମ) ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏକ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 3.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାଦତ ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ (ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଅଂଶରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ । ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

- ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅନୁମୋଦନରେ ଗୋଦାମ୍ ଏବଂ ପଶ୍ୟାଗାର ଆହରଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ;
- ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ସାର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚୀତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ; ଏବଂ
- ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ସାର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚୀତ ସାମଗ୍ରୀର ଲୁହ, ମହଜୁଦ୍, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବିତରଣ କରିବା ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫ୍‌ସିଆଇ), ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ମହଜୁଦ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ୍ ଏବଂ ପଶ୍ୟାଗାରର ଆହରଣ/ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସିଆଇର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ପଶ୍ୟାଗାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଥାଏ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସମୁଦାୟ 4.90 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି)କ୍ଷମତାର (4.87 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ନିଜସ୍ୱ ଓ 0.03 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ଭଡା ସୂତ୍ରରେ) 63ଟି ପଶ୍ୟାଗାର ଥିଲା ।

ସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା

3.2 ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପରିଚାଳନା ଭାର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏଗାର ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ (ବିଓଡି)ଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମ୍‌ଡି)ଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମ୍‌ଡିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ବାଣିଜ୍ୟିକ), ସଚିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ୟାଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଶ୍ୟାଗାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର ଏବଂ ପରିସର

3.3 ଅପ୍ରେଲ ରୁ ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ୟାଗାର ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି)ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସମୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପଶ୍ୟାଗାରର ସମ୍ପାଦନ, ପଶ୍ୟାଗାରର ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣ, ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି, ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାବର୍ଗଙ୍କୁ 07 ମଇ 2015 ର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଗତ କରିବା, ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ,

ଆଠଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ³⁷ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 63ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରୁ 16ଟି³⁸ ପଣ୍ୟାଗାରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ, ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସମାକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଚିଠା ସମ୍ପାଦନା ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ପରିଚାଳନାବର୍ଗ/ ସରକାରଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଜାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ପଣ୍ୟାଗାରର ବାର୍ଷିକ ମହଜୁଦ ଷମତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ଥିରାକୃତ ନମୁନା ପଦ୍ଧତି ମୁତାବକ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପଣ୍ୟାଗାର ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ମିଳନୀ (03 ନଭେମ୍ବର 2015) ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତରକୁ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) ପ୍ରତିବେଦନ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

- 3.4** ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରାଜ୍ୟର ମହଜୁଦ ସୁବିଧାର ସବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଆକଳନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମହଜୁଦ ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଅଣ୍ଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା;
 - ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏହାର ପଣ୍ୟାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଦରରେ ପଣ୍ୟାଗାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା;
 - ପଣ୍ୟାଗାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହଜୁଦର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା; ଏବଂ
 - ପ୍ରଭାବୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପସ୍ଥିତି ।

ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

- 3.5** ସମାକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପଣ୍ୟାଗାର ନିରମ ଅଧିନିୟମ, 1962;
 - ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିୟମ, 1974;
 - ପଣ୍ୟାଗାର (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟମକ) ଅଧିନିୟମ, 2007 (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଆର୍‌ଏ);
 - ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର କୋର୍ଟ;
 - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ବିବରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ;
 - ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖୁଥିବା ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ସହ ରୁଚ୍ଛିନାମା;
 - ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ନିମନ୍ତେ ନିତା ନିୟମ; ଏବଂ
 - ସରକାର/ ଏଫ୍‌ସିଆଇ/ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ।

³⁷ ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ସମଲପୁର ଏବଂ ଚିଟିଲାଗଡ ।

³⁸ କଟାପାଲି, ଅତାବିରା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଭଦ୍ରକ, ବୋରିଗୁମ୍ମା, ବଉଦ, ତୁମେରପାଣୀ, ଗୁଣ୍ଡପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, କରଞ୍ଜିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପାଲି, ଖରିଆର ରୋଡ୍, ମନମୁଣ୍ଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡା ।

ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ

3.6 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପରିଣାମ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ **ପରିଶିଷ୍ଟ 4** ରେ ଦିଆଗଲା ।

ଏହା ପରିଶିଷ୍ଟରୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ଯେ:

- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଭ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହଜୁଦ ଶୁଳ୍କର ବୃଦ୍ଧି, ନୂଆ ଗୋଦାମରୁ ଆୟ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଁ 7.04 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11) ରୁ 20.21 କୋଟି ଟଙ୍କା (2014-15)କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟ 2010-11 ରେ 57.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2014-15 ରେ 109.54 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଭକୁ ରଖି ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତାଂଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସକାଶେ ଘଟିଥିଲା । ନୂତନ ପଣ୍ୟାଗାରର ଯୋଗ ଏବଂ ମହଜୁଦ ଶୁଳ୍କର ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ନିଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟରୁ ଆୟ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଥିଲା ।
- ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇବା ତୁଳନାରେ ଲାଭ, ଅବିଚଳ ଭାବେ ମହଜୁଦ ଶୁଳ୍କର ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ 12.16 (2010-11) ରୁ 17.19 ପ୍ରତିଶତକୁ (2014-15) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯାହାକି 2012-13 ରେ ମହଜୁଦ ଶୁଳ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ 12.81 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ପ୍ରାପ୍ୟ (ବକେୟା ପଣ୍ୟାଗାର ମହଜୁଦ ଶୁଳ୍କ)ର ହାରାହାରି ସଂଗ୍ରହ ସମୟ 252 (2010-11) ରୁ 180 (2014-15) ଦିନକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଦଣ୍ଡ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ ନକରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଧାରନ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ 90 ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଓ ଅସୁଲି ହୋଇ ପାରୁନଥିବା ରାଶି 89.32 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 3.37 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11) ରୁ 6.38 କୋଟି ଟଙ୍କା (2014-15) ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ରାଶିର ବିଲ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା ।

ପ୍ରାପ୍ତି ସାକାର

3.7 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସହ ଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ସାକାର କରୁଅଛୁ ।

ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

3.8 ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଯୋଜନା

କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା

3.9 ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିତରଣ, ଭାରତ ସରକାର ଅପ୍ରେଲ 2010 ରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇକୁ ମହଜୁଦ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ପିଇଜି) 2009 ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇର ମହଜୁଦ ଆବଶ୍ୟକତା ସକାଶେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧୀନରେ ପୁନଃ ମହଜୁଦ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଓ ଓଡ଼ିଶା

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିତ ଭାବେ ମହଜୁଦ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି 3 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ମହଜୁଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2010) । ଏଫ୍‌ସିଆଇର ସିଏମ୍‌ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଓଆଇର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010ରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା 1.125 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା 1.875 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ମହଜୁଦ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ (ନଭେମ୍ବର 2009) ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପାଇଁ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାରକ ଭାବେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକ ଦେୟ ସହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପିଇଜି କ୍ଷିମ୍ ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 2011-12 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଆରକ୍ଷଣର ପ୍ରଚୁର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ 17 ଟି ସ୍ଥାନରେ 1.125 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ସ୍ଥାନରେ 0.97 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତାର ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲା । ବାକି ରହିଥିବା 2 ଟି ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି ଶତ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ସମାକ୍ଷା ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପିଇଜି 2009 ପରିକଳ୍ପନାରେ ମନନ ହୋଇଥିବା ମହଜୁଦ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତା ଛଡା ମହଜୁଦ ଶୁଦ୍ଧ ବାବଦକୁ ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 3.12 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି । ଯୋଜନା ମୁତାବକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିର ଜମି ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଜମି ବିବାଦ ସମାଧାନ ନହେବା, ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେବା, ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି/ ସହଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 3.12 ରୁ 3.14 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା

3.10 ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଏହାର ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମନ୍ଧାୟ ଅପ୍ରେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ବର୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସମବାୟ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଜାଣୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 2010-13 ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା ଏବଂ 2013-16 ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 2010-13 ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ 2013-16 ରେ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଜାନୁୟାରୀ 2013 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ଏକ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ଜାଣୁଆରୀ 2014 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଯୋଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯଥା 2013-15 ମଧ୍ୟରେ 0.51 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମହଜୁଦ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଛୋଟ ପଣ୍ୟାଗାରର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭଗ୍ନ ଗୋଦାମର ନବୀକରଣ, ପଣ୍ୟାଗାର ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ଏବଂ ହାରାହାରି ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟକୁ 90 ଦିନକୁ କମାଇବା ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଫଳ ଥିଲା ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6, 3.17, 3.21 ଏବଂ 3.38 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରଦାନ ହୋଇନଥିବା/ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ତଥ୍ୟକୁ ମାନିଥିଲେ ।

ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ

3.11 ଅଧିନିୟମର ଧାରା 26 ମୁତାବକ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚୀର ଖସତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆର୍ଥିକ ଅଟକଳର ଖସତା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ତୁଳନାରେ ବାସ୍ତବ ପୂଞ୍ଜି /ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଆୟର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ					
ଅଟକଳ	33.65	37.52	44.87	62.48	78.80
ବାସ୍ତବ	31.54	35.75	47.43	70.92	84.91
ବିବିଧତା	(-)2.11	(-)1.77	(+)2.56	(+)8.44	(+)6.11
ଅଟକଳ ତୁଳନାରେ ବିବିଧତାର ଶତକଡ଼ା	(-)6	(-)5	6	14	8
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ					
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ	2.82	28.99	4.70	7.18	4.80
ବାସ୍ତବ	0.28	24.11	17.27	1.27	10.34
ବିବିଧତା	(-)2.54	(-)4.88	(+)12.57	(-)5.91	(+)5.54
ଅଟକଳ ତୁଳନାରେ ବିବିଧତାର ଶତକଡ଼ା	(-)90	(-)17	267	(-)82	115
ମହଜୁଦ ଆୟ					
ଅଟକଳ	40.63	39.36	57.96	81.75	93.16
ବାସ୍ତବ	38.58	50.04	60.81	88.92	105.12
ବ୍ୟୟ ବିବିଧତା	(-)2.05	(+)10.68	(+)2.85	(+)7.17	(+)11.96
ଅଟକଳ ତୁଳନାରେ ବିବିଧତାର ଶତକଡ଼ା	(-)5	27	5	9	13

(ଉତ୍ସ: ସିଡକ୍ୟୁସିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଏବଂ ଓଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ 2012-15 ରେ
17.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମା
ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ।

- ଯଦିଓ 2010-12 ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହା 2012-15 ରେ 17.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାହ୍ୟଭାଗ ପ୍ରଦାନ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ।
- ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ରୁ ଓଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା ହେତୁ 2010-12 ଏବଂ 2013-14 ରେ 17 ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନଥିଲା । । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ 2012-13 ଏବଂ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ପ୍ରତିଶତ ଯଥାକ୍ରମେ 267 ଏବଂ 115 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ।
- 2010-11 ବ୍ୟତୀତ ଓଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଟକଳ ଉପରେ 5 ରୁ 27 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ 2010-11 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ତୁଳନାରେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 26 କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖସତାକୁ 31 ରୁ 182 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପର ଖସତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସିଡକ୍ୟୁସି ନିକଟରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖସତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ

ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ

3.12 ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 57.98 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 17 ଟି ସ୍ଥାନରେ 1.125 ଏଲଏମ୍‌ଟିର ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2010 ରେ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ଷି (ଏମ୍‌ଓଏ) ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି ହେବାର 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍‌ଓଏ ସଂପାଦନାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ 17 ଟି ସ୍ଥାନରୁ 15 ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- ଚେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି ହେବାର 62 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ 11 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଚେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଡରେ ଉଚ୍ଚ/ ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ ସମୟାନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାରେ 547 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- 15 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ 24 ରୁ 529 ଦିନ³⁹ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି ବିବାଦ, ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣରେ ବିଳମ୍ବତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମାଧାନରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ବିଫଳତା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ବାବଦକୁ 4.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ନହେବା ସକାଶେ ବାକି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010) ହେବାର 59 ମାସ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା.
- 15 ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିଲା, ଏମ୍‌ଓଏ ମୁତାବକ ଜୋରିମାନା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 4.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡିଶା ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ମାନି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜୋରିମାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

3.13 ଏମ୍‌ଓଏର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସ୍ଥାନ/ ଜମିକୁ ଚୂଟି ଶୂନ୍ୟ କରି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଠିକା ମୂଲ୍ୟକୁ କିଛି ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଡେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ (5,000 ଏମ୍‌ଟି) ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ କରି ଚେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2011 ରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରେଲ 2015 ରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ

³⁹ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: 4, 101-200 ଦିନ: 1, 201-300 ଦିନ : 6, 301-400 ଦିନ : 2, 401-500 ଦିନ : 1 ଏବଂ 501-600 ଦିନ: 1 ଗୋଦାମ ଘର ।

ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବତା ପାଇଁ 0.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ନିକାସ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2011) । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସିଡବ୍ଲୁସି ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ 2.09 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଠିକାଦାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିବିହୀନ ଜମି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ (ଜୁଲାଇ 2012) ରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସିଡବ୍ଲୁସି ସେହି ଠିକାଦାରକୁ ନୂତନ ଚେଷ୍ଟର ଜରିଆରେ (ନଭେମ୍ବର 2012) 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା । ଗୋଦାମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଉତ୍ତୁରଧାରକ ଦେୟ (0.04 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସମେତ 0.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସିକୁ ଡେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥାନରେ କାଜୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗଛ କାଟିବା ଅନୁମତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ପଢ଼ି କରିପାରି ନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ

3.14 ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଡବ୍ଲୁସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା (ଜାନୁୟାରୀ 2011) ଏବଂ 0.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ସିଡବ୍ଲୁସି ଅକ୍ଟୋବର 2011ରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧ ହେତୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ୍ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି କିଛି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ସିଡବ୍ଲୁସିକୁ 0.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011/ ନଭେମ୍ବର 2011) । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଘଷ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ସିଡବ୍ଲୁସି ପାଖରେ 0.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ପାଣ୍ଟି ଅନୁପୋଯୋଗ ରହିବା ସମେତ ସୁଧ ଦେୟ ବାବଦକୁ 0.21⁴⁰ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାରଣରୁ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ପାଣ୍ଟି ଅନୁପୋଯୋଗ ସମେତ ସୁଧ ଦେୟ ବାବଦକୁ 0.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ, ଏମ୍ଏଓ ମୁତାବକ ଅନୁବନ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓସ୍ତଦବ୍ଲୁସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ଗୋଦାମ ଉପଯୋଗରେ ବିଳମ୍ବ

3.15 ସିଡବ୍ଲୁସି 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ଗୋଦାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୋଦାମ ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖଠାରୁ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12 ଟି ଗୋଦାମ 195 ଦିନ⁴¹ ବିଳମ୍ବରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବାକି ରହିଥିବା ଡେଙ୍କାନାଳ ଗୋଦାମ ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015)ର 122 ଦିନ ପରେ ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରେ ଲୁଇ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଳମ୍ବ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଦାମ ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ବାବଦକୁ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭବିତ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମ ବିଳମ୍ବରେ ଉପଯୋଗ ଫଳରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ଭବିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

⁴⁰ 0.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ 46 ମାସ (ଅକ୍ଟୋବର 2011-ଜୁଲାଇ 2015) ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10.75 ପ୍ରତିଶତ ।
⁴¹ 50 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: 4, 51-100 ଦିନ: 6, ଏବଂ 101-200 ଏବଂ: 2 ଗୋଦାମ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଗୋଦାମ ଉପଯୋଗରେ ବିଳମ୍ବ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବିଳମ୍ବ ସକାଶେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଦାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦନାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମି

3.16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର 79 ଟି ସ୍ଥାନରେ 223.194 ଏକର ଜମି ଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର/ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (ଇଡିକୋ)/ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି (ଆର୍ଏମସି) ଠାରୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । 79 ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର 32 ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଥିବୁଦ୍ଧ ଅଧିକାର (ଆର୍ଓଆର୍) ନଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି 12 ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଅନୁସରଣ ଅଭାବରୁ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଚାରିଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦନାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦନା ନହେବା ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦୁଇଟି⁴² ପଣ୍ୟାଗାର ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ (0.61 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଜୋରିମାନା ସୁଧ (0.17 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବାବଦକୁ 0.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

ଯଦିଓ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 1985 ଏବଂ 2002 ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି⁴³ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା / ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ ସହ ସମ୍ଭବିତ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କରେ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ।

ତଥ୍ୟକୁ ସଂକଳନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆର୍ଓଆର୍ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ

ପଣ୍ୟାଗାରର ଦଖଲ ସ୍ଥିତି

3.17 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 0.03 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରର ପଣ୍ୟାଗାର ସହିତ 4.90 ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ 63ଟି ପଣ୍ୟାଗାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟାଗାରର ହାରାହାରି ଦଖଲ 91 ରୁ 95 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା ।

ବର୍ଷ	ପଣ୍ୟାଗାର ସଂଖ୍ୟା	ହାରାହାରି କ୍ଷମତା (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରେ)	ହାରାହାରି ଦଖଲ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରେ)	ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିଶତ	ହାରାହାରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରେ)
2010-11	58	411479	386609	94	24870
2011-12	58	420812	399287	95	21525
2012-13	61	462628	437668	95	24960
2013-14	63	484917	460173	95	24744
2014-15	63	488440	445379	91	43061

(ଉତ୍ସ: ପଣ୍ୟାଗାର ଡ୍ୱାରା ମାସିକ ମହଜୁଦ୍ ଉପଯୋଗ ବିବରଣ)

ସମାକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନମତେ ଦେଖାଗଲା:

- ଯଦିଓ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ହାରାହାରି କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା, 10ଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ଉପଯୋଗ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ 11 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ଉପଯୋଗ 21 ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 0.24 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦଖଲ ହୋଇନଥିଲା । ଅନ୍ୟ

⁴² ତୁମେରପାଣି ଏବଂ ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗା

⁴³ ସୋରଡ଼ା, ପଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା

ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଦଲିଲ୍ ସଂପାଦନା ନହେବା ହେତୁ 0.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ 8 ରୁ 15 ପଶ୍ୟାଗାରର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଉପଯୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.18 ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

- 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ସହ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷମତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପଶ୍ୟାଗାର, ସ୍ଥାନର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ରାଜପଥ/ ରେଳପଥ ଠାରୁ ଦୂରତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 21 ଟି ପଶ୍ୟାଗାର ସହ/ ଉପଯୋଗ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । 10 ରୁ 20 ଟି ପଶ୍ୟାଗାର⁴⁴ ତାର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ ଭରଣା କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ଏଥିରେ 3 ରୁ 9 ଟି ପଶ୍ୟାଗାର ଦରମା ବାବଦକୁ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତଥାପି ସେହି ପଶ୍ୟାଗାରର ନବୀକରଣ/ ବନ୍ଦ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ।



ମଳମୁଣ୍ଡାଠାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଗୋଦାମ ଗୃହ

10 ରୁ 20 ଟି ପଶ୍ୟାଗାର ତାର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ ଭରଣା କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ 2.39 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲା

- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କୃଷକ ଏବଂ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଦାମର ବଳକା ଅଂଶକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ ଯେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ପଶ୍ୟାଗାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନାରେ ଉନ୍ନତି କରି ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ପଶ୍ୟାଗାରକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ୟାଗାର ସହ ସଂଯୋଗ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷତି କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ

3.18 ପଶ୍ୟାଗାର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟମିତ ସଂସ୍ଥା ମାନୁଆଲ୍ ମୁତାବକ ପଶ୍ୟାଗାରରେ ମହଜୁଦ୍ ସମୟରେ, ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ମହଜୁଦ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା । ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଅବାଧ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିବ । ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନା ସକାଶେ ଗଦା (0.75 ମିଟର), କାନୁ (0.60 ମିଟର ଏବଂ କବାଟ (1.20 ମିଟର) ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ କରିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହଜୁଦ୍ ନକରିବା ସୁରୁକରାଯାଇଥିଲା

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ରୁ 15 ଟି ପଶ୍ୟାଗାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତାର 140 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗଦା ଉଚ୍ଚତାର ବୃଦ୍ଧି ବାହାରେ ମହଜୁଦ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହଜୁଦ୍ ନକରିବା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନଷ୍ଟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଫ୍‌ସିଆଇର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେତୋଟି ଗୋଦାମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 100 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସୁତରାଂ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହଜୁଦ୍ ମାନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

⁴⁴ 2010-11 : 20, 2011-12 : 18, 2012-13 : 13, 2013-14 : 12 ଏବଂ 2014-15 : 10 ପଶ୍ୟାଗାର

ମହଜୁଦ୍‌କାରୀ ଭିତ୍ତିରେ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ

3.19 କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପଣ୍ୟାଗାର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସକାଶେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହଜୁଦ୍ ସମକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1978-79 ରେ କୃଷକ ପ୍ରସାରଣ ସେବା (ଏଫ୍‌ଇଏସ୍) ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଲିମ୍ ଦେବା ଉଲ୍ଲିଖିତ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ଭିତ୍ତିରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବର୍ଷ	ମୋଟ ପରିମାଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରେ)	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସିଆଇ		ସାର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ		କୃଷକ	
		ପରିମାଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରେ)	ମୋଟ ପରିମାଣର ଉପଯୋଗ ପ୍ରତିଶତ	ପରିମାଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରେ)	ମୋଟ ପରିମାଣର ଉପଯୋଗ ପ୍ରତିଶତ	ପରିମାଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରେ)	ମୋଟ ପରିମାଣର ଉପଯୋଗ ପ୍ରତିଶତ
2010-11	1233442	1218024	98.75	15045	1.22	373	0.03
2011-12	1389433	1358106	97.74	31202	2.25	125	0.01
2012-13	1680070	1650134	98.22	29928	1.78	08	0.00
2013-14	1909603	1885842	98.76	23761	1.24	0	0.00
2014-15	2182539	2161793	99.05	20746	0.95	0	0.00

(ଉତ୍ସ: 2010-14 ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍)

କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରହିଥିବା ଗୋଦାମ ସ୍ଥାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥିଲା

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟାଗାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା 97 ରୁ 99 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ 2010-13 ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କ୍ରମଣ ଥିଲା ତାହା 2013-15 ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଏଫ୍‌ଇଏସ୍ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ରହିଥିବା ଗୋଦାମ ସ୍ଥାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପଣ୍ୟାଗାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ମହଜୁଦ୍ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ଗୋଦାମର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ

3.20 ପଣ୍ୟାଗାର (ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟାମକ) ଅଧିନିୟମ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଆର୍ଏ) 2007 ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ 25 ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଣ୍ୟାଗାରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତାକୁ ପଣ୍ୟାଗାର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରଣ ପାଇବା ଏବଂ ଅଭାବି ବିକ୍ରି ପରିହାର କରି ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ କରିବାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ରସିଦ୍ ଦେବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଯଦିଓ 63 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରୁ ଚାରିଟି⁴⁵ ପଣ୍ୟାଗାର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଆର୍ଏ ମୁତାବକ ପଣ୍ୟାଗାର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

⁴⁵ ବୋରିଗୁମ୍ମା (500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍), ଗୁଣ୍ଡପୁର (500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍), କୋଟପାଡ଼ା (500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍) ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର (1,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍)

ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକର
ଅଣପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦାନ
ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ
ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ
ହୋଇଥିଲେ

ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2011), ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତୁଟିକୁ ନ ସୁଧାରିବା ସକାଶେ ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ (ନଭେମ୍ବର 2014) ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଅଭାବି ବିକ୍ରି ପରିହାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରଣ ପାଇବାର ସୁବିଧା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ 30 ଟି ଗୋଦାମ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତରୁମୁଡ଼ିଆରୁ ଅଧିକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସିଡ଼କୁସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପଶ୍ୟାଗାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ/ ନବୀକରଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ

3.21 6,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତାର ଜୟପୁର ଗୋଦାମ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତଥାପି ଅବସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ହେତୁ, ଏଫ୍‌ସିଆଇ ପଶ୍ୟାଗାରର ବାକିଆ ଅଂଶ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2007) । ପ୍ରାକ୍ତାନ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଓସ୍‌ସଡ଼କୁସି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଓସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସିଡ଼କୁସି ଦ୍ୱାରା 2,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 3,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2011) । ଏହା ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ (ଜାନୁଆରୀ 2013) ଅଠର ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲା । ସିଡ଼କୁସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଓସ୍‌ସଡ଼କୁସି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ସିଡ଼କୁସି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ତେଣୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ନବୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ସିଡ଼କୁସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନା ହେତୁ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପଶ୍ୟାଗାର ଉପଯୋଗ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଶେଷରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ବାବଦକୁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଜୟପୁର ଗୋଦାମର ନିର୍ମାଣ
ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ
ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ ଗୋଦାମ ଆଠ
ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ନହୋଇ
ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଏବଂ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ
ବାବଦକୁ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି
ହୋଇଥିଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓସ୍‌ସଡ଼କୁସି କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ ସଂରଚନା ମନୋନୀତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିସେମର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ଶୁଳ୍କ ସଂରଚନା

3.22 ଓସ୍‌ସଡ଼କୁସିର ନିଜସ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ନଥିଲା ଏବଂ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଏବଂ ଓସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିଏ ବ୍ୟତୀତ ମହଜୁଦ୍‌କାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଡ଼କୁସିର ଶୁଳ୍କ ସଂରଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଯାହାକି ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହେଉଥିଲା । ସିଡ଼କୁସି 4ଟି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚୀତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟ, ସଂପାଦନା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଓସ୍‌ସଡ଼କୁସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଫ୍‌ସିଆଇ ପାଇଁ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକରେ ହେଉଥିଲା ଯାହାକି ସେହି ବର୍ଷର 01 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହେଉଥିଲା । 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ନିମନ୍ତେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଠ ଥର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି 01 ଏପ୍ରିଲ 2005 ରୁ 01 ଏପ୍ରିଲ 2012 ମଧ୍ୟରେ ପିଚ୍ଛିଳା ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଓସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିଏ ନିମନ୍ତେ ଶୁଳ୍କ ରୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଣୟନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତା **ଅନୁକ୍ଷେପ**

3.23 ରୁ **3.25** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବାକିଥିବା ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ବାବଦକୁ ସୁଧ ଲାଗୁ ନକରିବା

3.23 ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର / ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସମବାୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମହଜୁଦ୍ କାରାକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହଜୁଦକାରୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବାକିଆ ଦେୟ ବାବଦକୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଦେବାର ଥିଲା ।

2012-15 ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟାଗାର ଶୁଳ୍କ ବିଲ୍ ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ବାକିଆ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 570 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରୁଚ୍ଛିଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମେଳନରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ସହ ରୁଚ୍ଛି ଅଭାବରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ନିଗମରେ ରୁଚ୍ଛିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ଅଭାବରୁ ଜୋରିମାନା ସୁଧ ଲଗାଯାଇନଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଶୁଳ୍କ

3.24 ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନୀତି ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ନିମନ୍ତେ 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ରୁଲନରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

(ଦତ୍ତ:ଟଙ୍କାରେ)

ଅବଧି	50 କେଜି ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଣ ଦର			ପ୍ରକୃତ ରିହାତି ମଞ୍ଜୁରୀ (ପ୍ରତିଶତ ରେ)	ଅଧିକ ରିହାତି ମଞ୍ଜୁରୀ (ପ୍ରତିଶତ ରେ)
	ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି	10 ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ	ବିଧାନମା ପରେ ସ୍ଥିର		
ଅପ୍ରେଲ 2010 ରୁ ଜୁନ୍ 2011	3.55	3.20	2.66	25	15
ଜୁଲାଇ 2011 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	4.15	3.74	2.66	36	26
ଅପ୍ରେଲ 2012 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013	4.45	4.01	2.87	36	26
ଅପ୍ରେଲ 2013 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	5.80	5.22	3.75	35	25
ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015	6.25	5.63	3.38	46	36

(ଉତ୍ତ: ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନଥି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମର ଶୁଳ୍କ ସଂରଚନା)

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 2010-14 ରେ ମହଜୁଦ୍ ଦରରେ ବିଶେଷ ରିହାତି (ଓଜନ ଦେୟ ବାଦ୍ ଦେଇ) ଦେଇଥିଲା, ଯାହା 25 ରୁ 36 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 2014-15 ରେ ଏହା ଏଫ୍‌ସିଆଇ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ 50 କେଜି ବ୍ୟାଗ ପିଛା ମାସକୁ 3.38 ଟଙ୍କା (ଓଜନ ଦେୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ) ମହଜୁଦ୍ ଦର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଏକତରଫା ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରିହାତି (46 ପ୍ରତିଶତ) ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ନିମନ୍ତେ ଶୁଳ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିକୁ ବିଶେଷ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର 2010-14 ମଧ୍ୟରେ 15.48 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରୁଚ୍ଛି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା

ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସ୍ୱାଧୀନ ନୀତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିକୁ ବିଶେଷ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର 2010-14 ମଧ୍ୟରେ 15.48 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି କହିଲେ ଯେ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ଏକ ବୃହତ୍ ମହଜୁଦକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁତରାଂ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସିତକ୍ଷ୍ମି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିହାତି ସହିତ ଏହି ରିହାତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଭିନ୍ନ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟର ଅନାଦେୟ

3.25 ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମିର ଗୋଦାମ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତିରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା । ନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତି ପାଇଁ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଗୋଦାମକୁ ଏକ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛି କରୁଥିଲେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତିର ଗୋଦାମ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯାହାକି, ସିତକ୍ଷ୍ମିର ଅନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହାରରେ ଥିଲା ।

ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାରରେ ମହଜୁଦ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ଫଳରେ 2005-12 ମଧ୍ୟରେ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ମହଜୁଦ୍ ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଏଫ୍‌ସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ହାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଯଦିଓ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟର ହାର ନିଶ୍ଚିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ପିଛିଲା ଭାବରେ ସମୟରୁ ସମୟ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ତଥାପି ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ 2005-12 ମଧ୍ୟରେ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ପଣ୍ୟାଗାର ଅଧିକ୍ଷକ ଭେଦାତ୍ମକ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ନିଶ୍ଚିତ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୋଦାମ ଯୋଜନାରେ ଅନାଦେୟ

3.26 ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଏବଂ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ଦ୍ୱାରା 12ଟି ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ (ପିଇଜି) ଗୋଦାମ ରୁଚ୍ଛି (ନଭେମ୍ବର 2013) ମୁତାବକ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ମହଜୁଦ୍ ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହି ରୁଚ୍ଛିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଦାମକୁ ସବୁ ସମୟରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଯଦି ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ର ଚୂଟି ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଉପଯୋଗ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନୁପଯୋଗୀ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ଭଡା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱଳ୍ପ ଦଖଲ ପାଇଁ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମିର କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିବା ଫଳରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଠାରୁ 0.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇନଥିଲା

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ର ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ବିଲ୍ ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଗୋଦାମର ଉପଯୋଗ ସକାଶେ 0.96 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଟି ରଖିଥିଲା । କାଟି ରଖିଥିବା ରାଶି ଉପରେ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି କରିଥିବା ଅନୁରୋଧ (ଫେବୃୟାରୀ 2015) ରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଜଣାଇଥିଲା (ମେ 2015) ଯେ ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମିକୁ ଗୋଦାମ ଉପଯୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ଚାହାର ଚୂଟି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ପଇଠ ଅଭାବରୁ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଠାରୁ 0.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ ଦରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମିଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମହଜୁଦ୍ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍‌ସିଆଇକୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ବହନ କ୍ଷତି ।

3.27 ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଫ୍‌ସିଆଇ ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଦେୟ ସମେତ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ପରିବହନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫେରସ୍ତ ପାଇଥାଏ । 0.5 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବହନ କ୍ଷତି ଏଫ୍‌ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଓସ୍ତକ୍ତକ୍ଷ୍ମିର ହସ୍ତାନ୍ତର

କୌଣସି ସଂକ୍ରିୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତବ ବହନ କ୍ଷତି ବାବଦରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନଙ୍କଠାରୁ 0.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା

ଏବଂ ପରିବହନ ବିଲ୍‌ରୁ କଟାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିଲ୍‌ରୁ କଟାଯାଇଥାଏ । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ 1.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବିଲ୍‌ରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିଥିଲା । ବାସ୍ତବ ବହନ କ୍ଷତିର ନିରୂପଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂକ୍ରିୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 0.70 କୋଟି ଟଙ୍କା (2010-11 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 0.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମେତ) ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସମାକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ ସେହି ରାଶି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ପଣ୍ୟାଗାର ପରିଚ୍ଛଳନା

ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

3.28 ଏଫ୍‌ସିଆଇର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁସ୍ତିକା ମୁଦ୍ରାବଦ କାଟର ମାତ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାଲାଥିଅନ୍ ଏବଂ ଡେଲଟାମେଥ୍ରାନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରତି 15 ଏବଂ 90 ଦିନରେ 1:100 ଏବଂ 40ଗ୍ରାମ୍ ସହ 1 ଲିଟର ଅନୁପାତରେ ଜଳ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରି ଉପଚର କରିବାର ଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସ୍‌ଫାଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରିବାର ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 20 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମାସକୁ ଦୁଇଥର ମାଲାଥିଅନ୍ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ବାକି 80 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଡେଲଟାମେଥ୍ରାନ୍ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲା । ସମାକ୍ଷାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ 433 ଟି ଘଟଣାରେ 723 ଥର ମାଲାଥିଅନ୍ ଉପଚର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଦୌ ମାଲାଥିଅନ୍ ଉପଚର ହୋଇନଥିଲା (109 ଥର) ବା 324 ଥର ମାନ ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 127 ଟି ଘଟଣାରୁ 78 ଘଟଣାରେ କମ୍ ଡେଲଟାମେଥ୍ରାନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ମାଲାଥିଅନ୍ ଓ ଡେଲଟାମେଥ୍ରାନ୍ କମ୍ ଉପଚର ହେତୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୁ 6,341 କେଜିର ଆଲୁମିନିୟମ ଫସ୍‌ ଫାଉଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଉପଚରରେ ଅଭାବ ହେତୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି, ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ସାମଗ୍ରୀର ନିର୍ଗମ / ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଅନୁକ୍ରମେ 3.29 ଏବଂ 3.36 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବରୁ ଘଟିଥିଲା । ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁଲାଇ 2015 ରୁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଗମରେ ଅନିୟମିତତା

3.29 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିନ ମହଜୁଦ୍ କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ-ପ୍ରବେଶ-ପ୍ରଥମ-ପ୍ରସ୍ଥାନ (ଫିଫୋ) ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 16ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପଣ୍ୟାଗାରରୁ 7ଟିରେ ଫିଫୋ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୂତ ହୋଇନଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି⁴⁶ ପଣ୍ୟାଗାରରେ 2012-13 ଏବଂ 2013-14 ଶସ୍ୟ ବର୍ଷର 1,89,280.07 କିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବଳ ଦ୍ୱାରା (ଡିସେମ୍ବର 2014 ଏବଂ ମେ 2015) ରେ ଖାରଜ ସାମା⁴⁷ (ବିଆର୍‌ଏଲ୍) ବାହାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି

⁴⁶ ତୁମେରପାଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପାଲି ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ
⁴⁷ ନକ୍ଷ, ବେରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି

ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଉପଚରରେ ଅଭାବ ହେତୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା

ଏହି ସାମଗ୍ରୀରୁ 3,280.62 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ନିର୍ଗମ କରିଥିଲା ଯାହାକି ମାନବ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯାହାକି ପଣ୍ୟାଗାର ରେ ପଡି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଫିଫୋ ପକ୍ଷର ଅନୁସରଣ ଅଭାବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଙ୍ଗ ବିହୀନ ହେବା, ଗଜାହୋଇ ଯିବା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ କଡାକଡି ଭାବେ ଫିଫୋ ପକ୍ଷର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଫଳତାରେ ପଣ୍ୟାଗାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

ବୈଧାନିକ ପକ୍ଷରେ ମହଜୁଦ୍

3.30 ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନ ଅନୁସାରେ ବୈଧାନିକ ପକ୍ଷରେ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ ପାଇଁ ଗୋଦାମକୁ ମହଜୁଦ୍ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ନେବା ଉଚିତ୍ । ସମାକ୍ଷାରେ 16 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ 14 ଟିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 10 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଚାରିଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକାମୀ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ବୋରିଗୁମ୍ମା ପଣ୍ୟାଗାର ଯାହାକି ଖାଲି ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 12 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ତାରିଖ,



ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପ, ନିଆଯାଇଥିବା ଉପଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇଥିବା ସ୍ଟାକ୍ କାର୍ଡ/ ଟାଲି କାର୍ଡ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥିଲା । ତିନିଟି ପଣ୍ୟାଗାରର ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା (ରାୟଗଡ଼ା, ମଳମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ) ଯଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ତିନିଟି ପଣ୍ୟାଗାରର (ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାରିପଦା) ସ୍ତାଏ ଲାଇଟ୍ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଗୋଦାମରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଚଳାନ୍ତମାନ କବାଟ ଭଦ୍ରକ ପଣ୍ୟାଗାରରେ କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁ ନଥିଲା । ପଣ୍ୟାଗାରରେ ଥିବା ଏହି ସବୁ ଅଭାବ ମହଜୁଦ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣ ଉପରେ ଖରାପ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ୟାଗାରରେ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୋଦାମକୁ ମହଜୁଦ୍ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ବୀମା ସୁରକ୍ଷା

3.31 ମହଜୁଦ୍ ଦେୟରେ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ୟାଗାରରେ ମହଜୁଦ୍ ରହୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସକାଶେ ନିଆଁ/ ବନ୍ୟା/ ଚୋରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ଷିକ ଟେଣ୍ଡର ଭିତ୍ତିରେ ବୀମା ଭୁକ୍ତ କରେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011/ ଅକ୍ଟୋବର 2013ରେ ବାଙ୍କି ଏବଂ ଜଗତପୁରରେ ବନ୍ୟା/ ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 0.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ଦୁଲନାରେ ବୀମା କମ୍ପାନି 0.09 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାକି 0.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି ସହ ବୀମା ହେରୁ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା । ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟର 100 ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ 50 ପ୍ରତିଶତର ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦିନ ଘୋଷିତ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ,ସହ ବୀମାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁର ଗୋଦାମର ବୀମା ନ ଥିବାରୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ୟାଗାରର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ 0.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟରେ ବାମା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସରକର୍ତ୍ତ ବାମା/ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାର ମହଜୁଦ୍‌କାରୀ ମାନକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମହଜୁଦ୍‌କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସରକର୍ତ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହଜୁଦ୍ ଦେୟରୁ ବାମା ଶୁଳ୍କ ବାଦ୍ ଥିଲା । ଏପରିକି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମହଜୁଦ୍‌କାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାମଗ୍ରୀର ବାମା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲା ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସାବଧାନତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ 2015-16 ଠାରୁ ଗୋଦାମ ଓଜନ ଏବଂ ଛିଜ ସମେତ ମହଜୁଦ୍ ସାମଗ୍ରୀର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବାମା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛଳନା

3.32 ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନିୟୋଜନ ମାନ (ଜୁନ 1984) ଅନୁସାରେ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ରୁ 17 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 2004) ରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ଖାଲି ପଦକୁ ଉଚ୍ଚେତ ଅନୁସାରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଉପରେ ଥିବା ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନ ନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ 511 ରୁ 472 କୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରୁ ଲାଗୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟମକ ସଂସ୍ଥା ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାନୁଆଲ ମୂତାବକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେଶନେଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗଦ୍ଵାରା ଭିତ୍ତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା :

- ଯଦିଓ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେଶନେଶ 0.97 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ଯୋଗ ସହିତ ଆଗାତୀତ ଭାବେ 77 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା (12.33 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରୁ 21.83 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍), ମାନବ ସମ୍ବଳ 17 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା , ଯଥା 384 ରୁ 319 ।
- 16ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ 15ଟି ରେ ବାସ୍ତବିକ ନିୟୋଜନ ନିୟୋଜନ ମାନ 191 ତୁଳନାରେ 72 ଥିଲା, ଯାହାକି 62 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର କମ୍ପି 1 ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟମକ ସଂସ୍ଥା ମାନୁଆଲରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକ 150 କର୍ମଚାରୀ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମାନ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
- 16ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ନଅଟି (କ୍ଷମତା 2,500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରୁ ଏବଂ 24,400 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ) ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସହାୟକଙ୍କ ବିନା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁପରିଚେଷ୍ଟର୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସଂପାଦନାକୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ମହଜୁଦ୍‌କାରୀଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ।

କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ମାନ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛଳନା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

3.33 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେବାର ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୌଣସି ସାମୟିକ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା । ଯଦ୍ଵାରା ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା (ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର 8 ରୁ 31 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଛାଡ ମରାମତି, କବାଟ, ସ୍ଵାଧି ଲାଇଟ୍, ଫାଟ/ଫାଙ୍କ ଚଟାଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

- 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 40ଟି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଚାରୀ ବାସଗୃହ, ଗୋଦାମ, ଛିଦ୍ର ମରାମତି ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ 48.93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠିକା କାମ ଦୁଇରୁ ସାତ ଥର ଭାଗ ଭାଗ କରି ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡରିଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା । ତଥାପି 17 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ 15 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ 5 ରୁ 24 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଇଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ନଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋର୍ଡ (ଖଣ୍ଡ-1) ଉପଧାରା 509⁴⁸ କୁ ଅନୁଯାୟୀ 0.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ 2008-11 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଯନ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା 12 ରୁ 53 ମାସ ଅତିକ୍ରମ ପରେ 2011-13 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ 47 ଟି ରସିଦ୍ 2008-10 ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରସିଦ୍‌ରେ ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପରିମାଣ ପୁସ୍ତିକାର ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ସିମାନ୍ତ ଯନ୍ତା ପାଇଁ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ସକ୍ଷ ଏବଂ ଜରୁରୀ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୂର ପାଇଁ ଜର୍ ଭିତ୍ତିରେ ସଂପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବସିଡି / ଶସ୍ତା ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନକରିବା

3.34 ଗ୍ରାମାଣ ଭଣ୍ଡାର ନୀତି (ଜିବିଓଇ) ମୁତାବକ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗ୍ରାମାଣ୍ଟରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ପ୍ରତିଶତ ମିଆଦୀ ରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲେ । ନାବାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ପୁଞ୍ଜିର 25 ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍‌ଦାର ଥିଲା । ସର୍ବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ବିପଣନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ (ଡିଏମ୍‌ଆଇ) ରଣ ଆବେଦନ ପଠାନ୍ତେ କରିବାର ଥିଲା ।

ଯେହ୍ନେତୁ ନାବାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି (ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍) ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜୁଲାଇ 2011) ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୁ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ 17 ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନୁମାନିକ ପାଣ୍ଠି ପଠାନ୍ତେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜିବିଓଇ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ରଣ ପାଇବାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମାଣ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ସର୍ବସିଡି ଏବଂ ନାବାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରଣ ଆବେଦନକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଏବଂ ଡିଏମ୍‌ଆଇଠାରୁ ସର୍ବସିଡି ଦାବି ନକରି ଏସ୍‌ବିଆଇଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) 40 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 23.47 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012) ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ଜିବିଓଇ ଅଧିନରେ ସର୍ବସିଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏସ୍‌ବିଆଇକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ସର୍ବସିଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦାବି ବିଳମ୍ବରେ ପଠାନ୍ତେ ହେତୁ ସର୍ବସିଡି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର ଜିବିଓଇ ଅଧିନରେ ସର୍ବସିଡି ବନ୍ଦ (ଅଗଷ୍ଟ 2014) କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଜିବିଓଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 8.44 କୋଟି⁴⁹ ଟଙ୍କା ସର୍ବସିଡି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଜିବିଓଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଅବମାନନା କରିବା ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 8.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବସିଡି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା

⁴⁸ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମକୁ ମାସକ ଭିତରେ ସମାପ୍ତକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ ସମାପ୍ତକରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ରୀମଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ ।
⁴⁹ 33.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର (ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପ୍ରତିx 112500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍) 25 ପ୍ରତିଶତ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍)

ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ ଅଧୀନରେ
କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିବାରେ ବିଫଳତା ହେତୁ
2.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର
ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

- ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନାବାର୍ଡ଼ଠାରୁ କମ୍ ସୁଧରେ(6.5 ପ୍ରତିଶତ) ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍-17 ଯୋଜନାରେ ଏସବିଆଇଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକ ସୁଧର ରଣ (10.75 ପ୍ରତିଶତ) କୁ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ (ନଭେମ୍ବର 2011) କରିଥିଲା । ନାବାର୍ଡ଼ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଇଠରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ରଣ ସହାୟତାକୁ ନାକଚ କରି ଦେଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2012) । ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ରୁଡାନ୍ତ ନ କରି ପାରିବା, ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ଏସକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ଖୋଲିବା ହେତୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ 2012-13 ପାଇଁ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍-17 ଯୋଜନାରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଆବେଦନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013) ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ରେଲ 2012 ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନାବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2014) । ତେଣୁ ଆର୍‌ଆଇଡିଏଫ୍ ଅଧିନରେ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ହେତୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 2.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି 23.47 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 21.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ରୂପେ ନିବେଶ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2012), ଯେହେତୁ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଡିରୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି (କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା) କୁ 18.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2010 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ତାପରେ ବାକିଆ ରଣ କୁ 16.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ନକରି ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଡି ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବିଆଇ ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟ ବାବଦକୁ 0.62 କୋଟି କାଟି ଦେଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ ଏସବିଆଇଠାରୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।

ବାକିଆ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ

3.35 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ମହଜୁଦ୍‌କାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାକିଆ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ 44.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରାମ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ବର୍ଷଭ୍ରାତା ବାକିଆ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସଂସ୍ଥାର ନାମ	2009-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	ମୋଟ
ଏଫ୍‌ସିଆଇ	4.04	0.80	0.73	0.22	0.71	20.01	26.51
ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି	1.42	0.22	0.20	0.53	2.25	7.93	12.55
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	3.33	0.04	0.04	0.15	0.21	1.50	5.27
ମୋଟ	8.79	1.06	0.97	0.90	3.17	29.44	44.33

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

2010-11 ରେ ବଳେୟା ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ 9.85 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2014-15 ରେ 44.33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା

ବାକିଆ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ 2010-11 ରେ 9.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁ 2014-15 ରେ 44.33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2009-10 ସୁଦ୍ଧା ବାକିଆ ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟରେ 2.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପରି ମହଜୁଦ୍‌ କାରୀଙ୍କ ଠାରେ ବାକିଆ ଥିଲା ଯାହା ସହ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେଣ ନେଣ ହୋଇ ନାହିଁ । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବର୍ଷଭ୍ରାତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସହକାରୀ ତଥ୍ୟର ଅଭାବରୁ ଏହାର ଆଦାୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ଚାଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ନିୟୋଜନ କରି ଦେୟର ସବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବାକି ରହିଥିବା ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ।

ମହଜୁଦ୍ ଷଡ଼ି

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମାନ ଠାରୁ
ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ ବାବଦରେ
2.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଷଡ଼ି
ହୋଇଥିଲା

3.36 ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15, ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍ ସିଆଇ/ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ମହଜୁଦ୍ ବିଲ୍ ରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ ଷଡ଼ି ବାବଦକୁ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ମହଜୁଦ୍ ଷଡ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମହଜୁଦ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ୍‌ପାଇଲ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଅଭାବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ **3.28 ଏବଂ 3.29** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ୍ ଷଡ଼ିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଷଡ଼ି କମାଇବା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏଫ୍‌ସିଆଇ/ ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ 5.33 କୋଟି ଟଙ୍କା (2.65 କୋଟି ଟଙ୍କା 2010-11 ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା) ତୁଳନାରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅତ୍ୟଧିକ ମହଜୁଦ୍ ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 0.99 କୋଟି ଟଙ୍କା (0.06 କୋଟି ଟଙ୍କା 2010-15) ଆଦାୟ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍‌ର ଅବଧି ଭିତ୍ତିରେ ଷଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

3.37 ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୌତିକ / ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା

3.38 ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଅନୁଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ, ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା (ଏଫ୍‌ଆଇଏସ୍) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲା । ଯଦିଓ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଣ୍ୟାଗାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ମହଜୁଦ୍ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପ୍ରେଲ 2012 ରୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା, ତାହା ମାନ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । 2013-15 ର ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପିଟିଲର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 17 ରୁ 58 ଟି ପଣ୍ୟାଗାର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମହଜୁଦ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ । ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଜଗତପୁର ଏବଂ ଏ. କଟାପାଲି ବୃହତ୍ ପଣ୍ୟାଗାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ 2014-15 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ଅଧିକ ସେବା କର ପ୍ରଦାନ

3.39 ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସମୟାନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭେସ୍ ଜାରି କରିବାରେ ବିଫଳତା ଫଳରେ ଏଫ୍‌ସିଆଇ ସେବାକର ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ 0.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ବାସ୍ତବିକ ଋତ୍ନ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋତ୍ନ ଏବଂ ଗହମର ସମୁଦାୟ ବିଲ୍ ଉପରେ ସେବା କର ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ 0.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେବାକର ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଏଫ୍‌ସିଆଇ/ ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ପାଖରୁ ଦାବି କରାଯାଇନଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କହିଲେ ଯେ ସେକ୍ସାକୃତ ଅନୁପାଳନ ଉତ୍ସାହ (ଭିସିଇ) ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକ

ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା
0.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେବା
କର ଏଫ୍‌ସିଆଇ/
ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସି ଠାରୁ ଦାବି
କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା

ସେବାକର ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବୀ ପରିଚ୍ଛେଦନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦାନକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଲା ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

3.40 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଉପ ଯାହା ପରିଚ୍ଛେଦନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ହାସଲ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରେ ଅନୁସୂଚିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

- ଜୁନ 2010 ଠାରୁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଏମ୍‌ଡି ପଦବୀ ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିର ଏମ୍‌ଡିଙ୍କ ଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବାବେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମହଜୁଦ୍‌କାରୀ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ।
- ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଗମ ଅନୁଶାସନ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସମାକ୍ଷା ସମିତିର ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନିଥର ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ କେବଳ 4 ଥର ବସିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ସମାକ୍ଷା ସମିତି ବିଭାଗୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷା ସମିତି(ଡିଆଇଏସି) ବୈଠକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ମତବ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମାସକୁ ଥରେ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ (ନଭେମ୍ବର 2013)ଦେଇଥିଲେ ,ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ବୈଠକ ତୁଳନାରେ କେବଳ 5 ଥର ହୋଇଥିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପାଇଁ ଅଭାବରୁ ବୈଠକ ବସିବା ସମ୍ଭବତଃ କାରଣ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଡିଆଇଏସି ବୈଠକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକୃତି ପଣ୍ୟାଗାର ଦେୟ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପ୍ରେରଣ ସମତୁଲ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାକିଆ ଆଦାୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଉପସଂହାର

ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ପିଇଜି ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କ୍ଷମତା ସଂଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ୟାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମହଜୁଦ୍ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ୍‌ରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ସମେତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗୋଦାମ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭାବୀ ନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ

ଓଏସ୍‌ଡିଏସି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ :

- କ୍ଷତି ସହୁଥିବା / ଅବ୍ୟବହୃତ ପଣ୍ୟାଗାର ଉଚ୍ଚତମ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା;
- କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଲଭ୍ୟ ଗୋଦାମକୁ ଅନୁକୂଳ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ;
- ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହଜୁଦ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଗୁଣାବୃଦ୍ଧି ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗୁଣାବୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ମହଜୁଦ୍ କ୍ଷତି କମାଇବା ।
- ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହଜୁଦ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ପଣ୍ୟାଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ବିକାଶ କରିବା ।

ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟାୟ IV

4. ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ମତ୍ତବ୍ୟ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

4.1 ମଦ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବା ବାବଦରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ବିସି) ଏହାର ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତି (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି) ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ / ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ⁵⁰ କ୍ରୟ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଖୁରୁରା ବେପାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ । ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଓଏସ୍‌ବିସି ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ପାଇବାର 15, 30 ଏବଂ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ 1.5, 1 ଏବଂ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ ହଜ୍ଜଦାର ଅଟେ । ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରୁ ଓଏସ୍‌ବିସି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି ସମୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିପାରୁନଥିଲା । ତେଣୁ ଓଏସ୍‌ବିସି ଏକ ପ୍ରକାର 0.75 ପ୍ରତିଶତ କାମଚଳା ଭାବେ ଅର୍ଥ ରିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2006) ।

ଓଏସ୍‌ବିସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନାରେ ବିଳମ୍ବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସିଏଜିଏ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ କମିଟି (ସିଓପିୟୁ), ଜୁଲାଇ 2013 ରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ରିହାତି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ତାରିଖ ଠାରୁ ବିବେଚନା କରିବା ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଖୁରୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେୟ ପରିଶୋଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ବିସିର ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ମଇ 2013 ରେ ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ ଓଏସ୍‌ବିସି ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ (ଜୁନ 2013) ଯେହେତୁ ବିକ୍ରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଓଏସ୍‌ବିସି ବିକ୍ରି ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ । ତେଣୁ ଅର୍ଥ ରିହାତି ସକାଶେ ଦିନର ଗଣନା ବିକ୍ରି ତାରିଖ ଠାରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜିନାମାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରି ବିକ୍ରି ଉପରେ 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ବଦଳରେ ବିକ୍ରି ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେତୁ ଓଏସ୍‌ବିସି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦୁଇଥର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ⁵¹ ତଥାପି ଜୁନ

⁵⁰ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଅର୍ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ
⁵¹ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ କମିଶନର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ବିସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ

2013 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମାରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ । କମିଟିର ଜୁନ୍ 2013 ର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକ୍ରି ତାରିଖ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ରିହାତି ହିସାବ ପଛତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) । ସଂଶୋଧିତ ପଛତା ସଂଶୋଧିତ ଯୋଗାଣ ନୀତି ବିକ୍ଷେପିତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି 2013-14 ଜାନୁଆରୀ 2014 ରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 1 ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- ଓଏସ୍‌ସିଏ ଏହି ତଥ୍ୟ ସହ ଅବଗତ ଥିଲା ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ବିକ୍ରି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସଫ୍ଟୱେର ସ୍ଥାପନା ବିନା 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବ । ତଥାପି ଏହା ସିଓପିସ୍‌ସ୍ ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ / ସୁପାରିଶ ପାଇଁ 17 ଜୁଲାଇ 2013 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ରାଜିନାମାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନର ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୁନ୍ 2013 ରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାହାର ଭିତ୍ତି ରୂପାନ୍ତକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଡେଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ହେତୁ ଜୁଲାଇ 2013 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2014 ମଧ୍ୟରେ 9.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ରିହାତି ପାଇବାରେ କମ୍ପାନୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ ଯେ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅଡିଟ୍ କମିଟିର ମତ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗାତା ମୂଳକ ପରିବେଶରେ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଓଏସ୍‌ସିଏର ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଅଧିକାର ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା ।

4.2 ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସକାଶେ ଓଏସ୍‌ସିଏର ଲାଭ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର ବାବଦକୁ 1.22 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ସିଏ) ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତି (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି) ଅନୁସାରେ ପାନୀୟ ଯଥା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ, ବିଅର ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦର ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା । ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି (ପିଏସ୍‌ସି) ଅନୁମୋଦନ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟରେ⁵² ପାନୀୟ ଆହରଣ ପାଇଁ ରାଜିନାମା କରୁଥିଲା । ଓଏସ୍‌ସିଏର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପିଏସ୍‌ସିର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ । ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦ୍‌ପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଲାଭକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗ କରି ନିଗମ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଡେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ସିଏର ଲାଭ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା :

⁵² ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସ‌ପୋର୍ଟ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାନୀୟକୁ ଓଏସ୍‌ସିଏକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ

- 2013-14 ରେ ପିଏଫସି ଛଅଟି ବୈଠକରେ 104 ପ୍ରକାର ମଦ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା । ଛଅଟି ବୈଠକରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବୈଠକରେ ପିଏଫସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୈଠକ ବିବରଣୀରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତିଯୋକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆଠ ରୁ 27 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ବିସି 10,81,320 ପେଟି (104ଟି ପ୍ରକାରରୁ 95ଟି) ପାନୀୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଓଏସ୍‌ବିସି ଏବଂ ସରକାର ଯଥାକ୍ରମେ 37.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଏବଂ 84.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କର ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନର ଆର୍ଥିକ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି / ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମାରେ ବା ପିଏଫସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2015) ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଲି ଆସିଥିବା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପିଏଫସି ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବରଣୀ ସାକ୍ଷର ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା । ଯାହା ବେଳେ ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିଲା । ତଥାପି ଓଏସ୍‌ବିସି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍, 2015) ଯାହାର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।

4.3 ପରିହାରୀୟ ବ୍ୟୟ

ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତିରେ ଭୁଲ ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେତୁ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ 47.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାରୀୟ ବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ବିସି) ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟର⁵³ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା । ମଦ ଯୋଗାଣ ନୀତି (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି) ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ପାନୀୟ ଆହରଣ ପାଇଁ ରେଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭୁକ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରୁଚ୍ଛି କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଖୁରୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନେ ପାନୀୟକୁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓଏସ୍‌ବିସିର ତିଯୋକୁ ପ୍ରରେଣା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିଲା । ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି 2009-10 (ସର୍ତ୍ତ 21) ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 2014 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଥିଲା, ତାର ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିଲା ଯେ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେବାକର ପ୍ରଦାନରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ରୁଚ୍ଛିକୁ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି 2013-14 ରେ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଓଏସ୍‌ବିସି ତିଯୋରେ ଥିବା ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ । ତଦନୁସାରେ ଓଏସ୍‌ବିସି 2014-15 ନିମନ୍ତେ 47.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରୁଚ୍ଛି ମୁତାବକ ପଣ୍ୟାଗାରରେ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସହୁଥିଲେ, ଓଏସ୍‌ବିସି ତିଯୋରେ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମହକୁଦ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ତେଣୁ ଓଏସ୍‌ବିସି ଦ୍ୱାରା ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା । ସେହି ହେତୁ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି 2009-10 ରେ ଥିବା ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ 47.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିହାରୀୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

⁵³ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଦେଶୀ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିଅର ଏବଂ ଦେଶୀ ସିରିଗ୍

ତେଣୁ ଏଲଏସ୍‌ପି 2013-14 ରେ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବହନ କରିବା ସର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଏଲଏସ୍‌ପି 2009-10 ରେ ନଥିଲା, 47.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013) ଥରେ ଗୋଦାମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲେ ମହଜୁଦ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧି ଦାୟିତ୍ଵ । ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ ଦେୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ବ୍ୟୟ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ଏଲଏସ୍‌ପି ସମୟରେ ବି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ପାନାୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ଵ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନ ବିକ୍ଷତା ନଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁନ 2015), ଯାହାର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

4.4 ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବା ହେତୁ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ଵ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ 5.59 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମ୍‌ସି) ନିଜସ୍ଵ ଖଣିରୁ ଲୌହ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟକୁ ସମୟ ବିକ୍ରୟ ରୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନା କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା । ବିକ୍ରୟ ରୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଲୌହ / କ୍ରୋମ୍ ପଥର ରୟାଲଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଇ ଖଣି ବାହାର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍‌ହାଉସ୍ ବାହାର ଭିତ୍ତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ବିକ୍ରୟ ରୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିଲା ଯେ ଥରେ ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ ହେଲା ପରେ ଓଏମ୍‌ସି ଦାୟିତ୍ଵ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରୁକ୍ତି ସମୟରେ ବା ତଦ୍‌ପରେ ବୋଝେଇ, ପରିବହନ ଏବଂ ଏଥିସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ରେତା ଓଏମ୍‌ସି ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦାୟି ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ୍‌ସ୍ (ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ଥେପ୍ଟ୍, ସ୍ପାଗଲିଂ ଏଣ୍ଡ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପଜେସନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଟ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନସ୍‌ପୋର୍ଟେସନ୍) ନିୟମ, 2007 ସର୍ଚ୍ଚ 11(5) ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ବହନକାରୀ ବତ୍ତାଗର ଜଗୁଆଳି ପୋଷ୍ଟ ବା ଜଗୁଆଳି ପୋଷ୍ଟ ସହ ଓଜନ ହିଜ୍ ବା ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ଲିଜ୍ ଏରିଆ, ବା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀର କାରଖାନା ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଓଜନ ହିଜ୍ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା । ସରକାର ଅନ୍ୟ ଓଜନ ହିଜ୍‌ରେ ଜଗୁଆଳୀ ନିୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଜନ ହିଜ୍ ମାଲିକ ଦ୍ଵାରା ବହନ ହେଉଥିଲା । ଏହି ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍ତାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଜନ ଦେୟକୁ ଗାଡ଼ି ପିଛା 35 ଟଙ୍କା (25 ଟଙ୍କା ଓଜନ ହିଜ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେୟ ବାବଦକୁ 10 ଟଙ୍କା) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଜନ ମାପ ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ସି ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଜନ ହିଜ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଟ୍ରିପ୍ ପିଛା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବାବଦକୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେହେତୁ ଓଏମ୍‌ସି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରୁକ୍ତି ସମୟ ବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଦାୟ କରିବାର ପ୍ରଣୀଧାନ ଥିଲା । ଓଜନ ବାବଦକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ 35 ଟଙ୍କା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା । ଓଏମ୍‌ସିର ଛଅଟି⁵⁴ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖଣିର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ସେହି ଖଣି ଗୁଡ଼ିକର 2010-15 ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା 15,97,937 ଟ୍ରିପ୍ (ଫେବୃୟାରୀ 2015 ସୁଦ୍ଧା) ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 5.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା

⁵⁴ ଏସ୍‌ଜିବିକେ ଖଣି (26,292 ଟ୍ରିପ୍), ଗନ୍ଧମାର୍ଜନ ଲୁହା ପଥର ଖଣି (4,98,774 ଟ୍ରିପ୍), ବୈତାରୀ ଲୁହା ପଥର ଖଣି (1,42,205 ଟ୍ରିପ୍), କୁରମିତାର ଲୁହା ପଥର ଖଣି (6,63,816 ଟ୍ରିପ୍) ଏବଂ ଜେକେ ରୋଡ୍ କ୍ରୋମ୍ ଅଞ୍ଚଳ (ସାଉଥ କାଲିଆପାଣି ଏବଂ ସୁକରାଂଗା କ୍ରୋମାଲଗ୍ ଖଣି - 2,66,850 ଟ୍ରିପ୍)

(ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କା ହାରରେ) । ଯେଉଁଥିରେ 1.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଠାରୁ ବିକ୍ରି ରୁଚ୍ଛି ଅମାନ୍ୟ କରି ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ନ କରିବା ହେତୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ 5.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2015) ଯେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ / ଇ-ନିଲମା ବିଜ୍ଞାପନ / ଓଏମ୍‌ସିର ବିଲ୍ ରୁଚ୍ଛିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଠାରୁ ଓଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବା ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାହା ଟେଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ରୁଚ୍ଛି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଟେଣ୍ଡରରେ ସମାନ୍ତରାଳିକ ଭାବେ କମ୍ କରି ମୂଲ୍ୟ ପକାଇ ଥାଆନ୍ତେ ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ/ ବିକ୍ରି ରୁଚ୍ଛି ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଓଏମ୍‌ସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା କମ୍ ହାରରେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇବା ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା ।

4.5 ଅତ୍ୟଧିକ ଦେୟ

ମଜୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୂତ୍ରରେ ଅଧିକ ମଜୁରି ହିସାବ ହେତୁ 3.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଦେୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମ୍‌ସି) ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା⁵⁵ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ତାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) (ଜିଆଇଓଏମ୍) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମ୍ ଖଣି (ଏସ୍କେସିଏମ୍) ର ଲୌହ ଖଣିଜ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2010/ମଇ 2011 ରେ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷର କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ଯଥାକ୍ରମେ ଦଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥିଲା ଯାହାକି ଓଏମ୍‌ସିର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପାଦନା ଆକଳନ କରି ନଦାକରଣ ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ରାଜିନାମା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଓଏମ୍‌ସି ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ରାଜିନାମାରେ ମଜୁରି ହାର ବୃଦ୍ଧି/ ହ୍ରାସର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମଜୁରି ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶର 20 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରିବ । ମଜୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୂତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଉତ୍ତୋଳନ ରୁଚ୍ଛିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୂତ୍ର ଭିତ୍ତିରେ ଥିଲା ।

2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏମ୍‌ସି ସଂସ୍ଥାକୁ 5, 96,344 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ (12.59 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 78,40,250 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର କ୍ରୋମ୍ ଖଣିଜ (139.38 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 151.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 7.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରି ବାବଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା:

- ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବିତ୍ତରେ ମଜୁରି ବାବଦକୁ 19.30 ଟଙ୍କା ଏବଂ 13.19 ଟଙ୍କା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଜିଆଇଓଏମ୍ ର ତାକ ମୂଲ୍ୟ 215 ଟଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଏସ୍କେସିଏମ୍ ତାକ ମୂଲ୍ୟ 162 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ଉଲ୍ଲେଖିତ 20 ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 8.98 ଏବଂ 8.14 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧାନ୍ତ କଲାବେଳେ, ବୁଝାମଣା କମିଟି ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳକ ମୁଖ୍ୟଥିଲେ, ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ ମଜୁରି ହାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୂତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୂତ୍ରରେ 20

⁵⁵ ଜିଆଇଓଏମ୍ ଏବଂ ଏସ୍କେସିଏମ୍ ଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଗାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ (ଏସ୍‌ଏସ୍ ମାଇନିଂ ଏବଂ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବେ ପୁନଃ ନାମକରଣ) ଏବଂ ଧନସର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ମଜୁରି ହିସାବ କରି ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ଯଦିଓ ଓଏମ୍‌ସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ପରିଚାଳକ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ବିଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଜୁରି ବାବଦକୁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ 6.80 ଏବଂ 9.15 ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ, ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖଣି) ବାର୍ଷିକ ରାଜିନାମା ନବୀକରଣ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜିନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରୁକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଜୁରି ବାବଦକୁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି 2006-11 ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍କେସିଏମ୍ ଷେଡୁରେ 2.86 ରୁ 5.73 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
- ଯଦିଓ ଓଏମ୍‌ସି ଜୁଲାଇ 2012 ର ଖଣି ରାଜିନାମାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାବଧାନର ସମାନ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଏହି ଅନୁସାରେ ରାଜିନାମା ସମାକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବା ବାର୍ଷିକ ରାଜିନାମା ନବୀକରଣ ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁତ୍ରରେ ମଜୁରି ବାବଦକୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପ୍ରାବଧାନ କରିଥିଲେ ।

ତେଣୁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ⁵⁶ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁତ୍ରରେ ଅଧିକ ହାରରେ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା 3.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରି ବାବଦକୁ 3.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେବା କର ବାବଦକୁ (0.39 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ସମାକ୍ଷା ମତ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ (ଜୁନ୍ 2015) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅନୁସୂତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୀତି ସହ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ।

4.6 ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

+56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ ପଥରକୁ 58 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ 56 ପ୍ରତିଶତ ଭିତ୍ତିରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେତୁ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମ୍‌ସି) ଖଣିରୁ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହାକି କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2012) ଓଏମ୍‌ସି ଇ-ନିଲାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରୁ ମେଗାଲ୍ ସ୍ୱାପ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଟିସି) କୁ ନିୟୋଜିତ କରି (ମଇ 2012) ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା । ଇ-ନିଲାମା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ସମୟରେ ଓଏମ୍‌ସି ବିଜ୍ଞି ପାଇଁ କ୍ଲୋମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡର କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ପାଇଁ ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ + 54 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ୍ କୁ 54 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ । ଯାହାର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଲୋମ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ବିଲ୍ ହେଉଥିଲା ।

ଇ-ନିଲାମା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଓଏମ୍‌ସିର ବିକ୍ରୟ କମିଟି ମିନେରାଲ୍ ଏବଂ ମେଗାଲ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଟିସି) ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରଥାନା ସଂରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ (ଇଆରପି) ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ । ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଟିସିର ଇଆରପି ଭାରତୀୟ

⁵⁶ ମଜୁରି ବାବଦକୁ ଜିଆଇଓଏମ୍ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଟିସି ଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2.32 ରୁ 8.22 ଏବଂ 6.13 ରୁ 13.28 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ ଏବଂ 10 ପ୍ରତିଶତକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 6.80 ଏବଂ 9.15 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା

ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସିର ଲାଭ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପସ୍ଥିତି, ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବନ୍ଦର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ଦେଇ ନିଟ୍ ଆଦେୟ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଫ୍ଲୋର୍ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ନିଲାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ପଣ ମୂଲ୍ୟ ଫ୍ଲୋର୍ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରୁ ଜୁନ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଏମ୍‌ସି ବିଭିନ୍ନ କିସମର 10.17 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ବିକ୍ରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 56-58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ୍ ଉପାଦାନ ଥାଇ 24,076.040 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଏମ୍‌ସି + 54 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ୍ ପଥରକୁ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଇଆର୍‌ପି ଯଥାକ୍ରମେ 54-56 ଏବଂ 56-58 କିସମକୁ 56 ଏବଂ 58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ନକରି ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଇଆର୍‌ପି ଭିତ୍ତିରେ 54-56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍‌କୁ 56 ପ୍ରତିଶତ ଭିତ୍ତିରେ ଫ୍ଲୋର୍ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିବା 54-56 ଏବଂ 56-58 ବିଭାଗକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 56 ଏବଂ 58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତ୍ତିରେ ହିସାବ କରୁନଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ + 56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ଫ୍ଲୋର୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍‌ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରୁ ଜୁନ 2014 ମଧ୍ୟରେ 24,076.040 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ବିଲ୍ କରିବାରୁ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, + 56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା କ୍ଲୋମ୍ ପଥରକୁ 58 ପ୍ରତିଶତ ପରିବର୍ତ୍ତେ 56 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ 2.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କମ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଯେ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟିସି 56-58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା କ୍ଲୋମ୍ ପଥରକୁ 58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଟାଟା ଭିଡିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ସିଲିକା ଉପସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଓଏମ୍‌ସିର 56-58 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଲୋମିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋମ୍ ପଥରରେ ସିଲିକା ଉପାଦାନ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ନିଲାମୀର ବିଜ୍ଞାପନ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କ୍ଲୋମ୍ ପଥର ବିଭାଗ ସିଲିକା ଉପସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା, ଯାହାକି କ୍ଲେଡାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ।

4.7 ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଟେଣ୍ଡର/ବିକ୍ରୟ ରୁକ୍ତକୁ ଖୁଲାପ କରି ରୁକ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ (ଇଏମ୍‌ଡି)/ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଫଳରେ କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କୁ 0.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମ୍‌ସି) ଏହାର ଖଣି ଗୁଡିକର ଲୌହ ପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରେମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ରୁଡାକ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଟେଣ୍ଡର⁵⁷ (ପିଏସ୍‌ଟି) ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଲାମଧାରୀକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲେଡା ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ । ନିଲାମା ମାନେ ଟେଣ୍ଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇଏମ୍‌ଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକକାରୀ ମାନେ ସମୁଦାୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟ କମା କରିଥାନ୍ତି । ପିଏସ୍‌ଟି ରୁଡାକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଇଏମ୍‌ଡି ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ । ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକକାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର 90 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନଦେଲେ ଇଏମ୍‌ଡି / ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ । ଟେଣ୍ଡର/ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ ଯଦି ସାମଗ୍ରୀର

⁵⁷ ପିଏସ୍‌ଟି ଏକ ସଂକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଲୁହାପଥରର ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତ୍ରେମାସିକ ଦର ଓଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୁଏ

ନଉଠାଇବା ବା କମ୍ ଉଠାଣ ପାଇଁ କ୍ଲେଡାମାନେ ଦାୟା ନୁହଁନ୍ତି ତେବେ ଓଏମ୍‌ସି ଇଏମ୍‌ଡି/ ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ।

ଓଏମ୍‌ସି ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋହି ଖଣିରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଲୋହି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ପିଏସ୍‌ସି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମା ଭାବେ ଫର୍ଟ୍ୟୁନ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ (ଏଫ୍‌ଏପିଏଲ୍) କୁ 0.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏମ୍‌ଡି ଜମାରେ 50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବେଷ୍ଟନ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସାର୍ଜ ମାଇନ୍‌ସ୍ ଏଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପିଏଲ୍)ର ଅନୁରୋଧ ଭିତ୍ତିରେ ଓଏମ୍‌ସି ତାହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ 0.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେୟ ଜମାରେ 45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆବେଷ୍ଟନ କରିଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଠାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍‌ଏପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପିଏଲ୍ ଆବେଷ୍ଟିତ ପରିମାଣର 10,194.33 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (20.39 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 12,243 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (27.21 ପ୍ରତିଶତ) ଉଠାଇ ପାରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବେଷ୍ଟନୀୟ ପରିମାଣ ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ କ୍ଲେଡା (ଜାନୁଆରୀ / ଫେବୃୟାରୀ 2014) ରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ୍‌ଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାରାଦ୍ୱାପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଥରଟି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାରାଦ୍ୱାପ ପୁର୍ ଖାରଜ ଜଣାଇ ଇଏମ୍‌ଡି ଏବଂ କମିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ ରାସି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ ଓଏମ୍‌ସି ବିକ୍ରି କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ/ ମଇ 2014), ଯେଉଁଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, 0.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏମ୍‌ଡି ଏବଂ 0.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ମୋଟ 0.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଥାକ୍ରମେ ଏଫ୍‌ଏପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପିଏଲ୍ କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ / ମଇ 2014) ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ କ୍ଲେଡାମାନେ (ଅଗଷ୍ଟ 2012 ରୁ) ପାରାଦ୍ୱାପ ପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପୁର୍ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଅବଗତ ଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତି (ଡିସେମ୍ବର 2013) ପୂର୍ବରୁ ଓଏମ୍‌ସିକୁ ଜଣାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଆହରଣ ରଞ୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଓଏମ୍‌ସିକୁ ଜଣାଇନଥିଲା । ଟେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତକୁ ଖୁଲାପ କରି ପୁର୍ ବାତିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ସିକୁ ଜଣାଇବା ଟେଣ୍ଡର/ ବିକ୍ରି ରୁକ୍ତିର ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ଦର୍ଶାଇ ଖୁଲାପା କ୍ଲେଡାକୁ ଇଏମ୍‌ଡି/ ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଇଏମ୍‌ଡି / ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ବଳକା ଥିବା 72,562.67 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଏସ୍‌ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଟନ୍ ପିଛା 370 ଟଙ୍କା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଓଏମ୍‌ସି କ୍ଲେଡାମାନଙ୍କୁ ଇଏମ୍‌ଡି/ ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିକୁ କମାୟାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର / କ୍ରୟ ରୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଖୁଲାପା କ୍ଲେଡାକୁ ଇଏମ୍‌ଡି/ ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲେଡାକୁ 0.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ଯେ, ଯେହେତୁ ଓଏମ୍‌ସିର ବିକ୍ରି କମିଟି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଉଠାଣ ପାଇଁ କ୍ଲେଡାମାନେ ଦାୟା ନଥିଲେ, ଇଏମ୍‌ଡି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୃତି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ସମୟରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ ନଥିଲା ଯାହାକି କମ୍ପାନୀକୁ ପଥର ବିକ୍ରି ସୁଗମ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥାଆନ୍ତା । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ କ୍ଲେଡାମାନେ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ।

4.8 ଅନୁଚିତ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ

ପାରିପାଶ୍ଵିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନିଗମ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପାଦନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଚିତ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା

ନିଗମ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ଵ (ସିଏସ୍‌ଆର୍) କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଦାରଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ପାଦନା କରିବା କଥା । ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏମ୍‌ସି) ଡିସେମ୍ବର 2009 ରେ ପାରିପାଶ୍ଵିକ ବିକାଶ (ପିଡି) ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା । ଏହା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 2013 ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ କମ୍ପାନୀର (ସିଏସ୍‌ଆର୍) ନିୟମ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ପରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଏମ୍‌ସିର ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିର ପିଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍)କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଓଏମ୍‌ସିର ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍ ନୀତି (ଡିସେମ୍ବର 2009) ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲା ।

- ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଲାଭର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଓଏମ୍‌ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ (ବିଓଡି) ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
- ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର 60 ପ୍ରତିଶତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ଆଠ କିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠିର ଅବଶିଷ୍ଟ 40 ପ୍ରତିଶତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
- ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଖଣିସ୍ତରୀୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଖଣିର ଲାଭ ଅନୁପାତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

2010-14⁵⁸ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 409.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଓ 391.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 359 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାର ଉପଯୋଗର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ଅନୁମୋଦିତ ରାଶି	ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ଅର୍ଥଦାନ	ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ		ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ	ପିଡି ଏବଂ ସିଏସ୍‌ଆର୍‌ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶିର ପ୍ରତିଶତ			
				ଖଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ	ଖଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ		ଖଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ	ଖଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା	ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ	ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ଅର୍ଥଦାନ
1	2	3= (4+5+6+7)	4	5	6	7	8=5/3 *100	9=(5+6)/3*100	10=4/3 *100	11= (4+7)/3 * 100
2010-11	232.68	232.68	220	11.32	0.74	0.62	4.86	5.18	94.55	94.82
2011-12	17.58	17.58	15	0.49	0.69	1.40	2.79	6.71	85.32	93.29
2012-13	96.27	84.21	74	0.07	7.53	2.61	0.08	9.02	87.88	90.98
2013-14	62.65	57.13	50	0.10	1.11	5.92	0.19	2.12	87.52	97.88
ମୋଟ	409.18	391.6	359	11.98	10.07	10.55				

(ଉତ୍ସ: ଓଏମ୍‌ସିର ଡାଟାବେସ୍)

⁵⁸ ଯେଉଁ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପିଡି ଏବଂ ସିଏମ୍‌ଆର୍ ନୀତି 2009 ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- ଉଲ୍ଲିଖିତ 60 ପ୍ରତିଶତର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2010-14 ମଧ୍ୟରେ 2.12 ରୁ 9.02 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
- 15 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାବଧାନ ତୁଳନାରେ 8 କିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଖଣିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 0.08 ରୁ 4.86 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
- ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ନାହିଁ ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଶତ ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ ଅର୍ଥ ଦାନ ସମ୍ପେତ 40 ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ 90.98 ରୁ 97.88 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ 85.32 ରୁ 94.55 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ ସମାକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା:

- 2010-14 ମଧ୍ୟରେ ଓଏମ୍‌ସି ଏହାର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କରି 229.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ଲାଭର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ 1 ରୁ 27 ପ୍ରତିଶତ⁵⁹ ଅଧିକ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖଣିର ଲାଭ ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନରେ ବିରୁଦ୍ଧକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।
- 2011-12 ବର୍ଷକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଖସଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସିଏସ୍‌ଆର୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଆକଳନ ବା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଠିର ଅନୁମୋଦନ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ପଇଠ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିଲା ।
- ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ 2010-11 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦାନ ଅନୁମୋଦନ କଲାବେଳେ ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ⁶⁰ଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ମହଜୁଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଓଏମ୍‌ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିନା ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ଅର୍ଥ ଦାନରୁ ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖଣିଜ ମହଜୁଦ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 156.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
- ଓଏମ୍‌ସି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ⁶¹ଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ 2010-14 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 0.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନୀତିରେ ସିଏସ୍‌ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ ।
- ଓଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୋର୍ଟସ୍ ଡେଭଲପ୍‌ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରୋମୋସନ୍ କମ୍ପାନୀ (ଓଏସ୍‌ଡିପିସି) କୁ ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍‌ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହକି ଦଳକୁ ପ୍ରୟୋଜନା ପାଇଁ 2.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ।
- ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଧିକାରୀ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଜନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅନୁମୋଦିତ 1.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 0.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା ।

⁵⁹ 2010-11 ରେ 27 ପ୍ରତିଶତ, 2012-13 ରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2013-14 ରେ 1 ପ୍ରତିଶତ

⁶⁰ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲେ

⁶¹ ଖଣି ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ, ଚହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇତ୍ୟାଦି

- ପିଡି ଏବଂ ସିଏସଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଖଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜରିଆରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ଓଏମ୍‌ସିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଓଏମ୍‌ସିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପିଡି ଏବଂ ସିଏସଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସାଧୁତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଠି ଖଣିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ଯେ:

- ସିଏସଆର୍ ଆୟବ୍ୟୟ ଅବକଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପେକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 2013 ର ଅମାନ୍ୟକୁ ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ ।
- ସିଏସଆର୍‌ଏଫ୍ କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠିରେ ଓଏମ୍‌ସିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ନକରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
- ନୀତି ମୁତାବକ ପିଡି ଏବଂ ସିଏସଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣିଜ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଡିପିସି କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହଜି ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ:

- ସିଏସଆର୍ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିର ଉପେକ୍ଷା ନିଜସ୍ୱ ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରୁଥିଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଓଏମ୍‌ସି ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ଖଣିଜ ମହଜୁଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏସଆର୍‌ଏଫ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ତୁଚ୍ଛ ସମ୍ପାଦନା କରିବାର ଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଡିପିସିକୁ ହଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହଜିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ନଥିଲା ବରଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ।

ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

4.9 ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ସର୍ବ-କ୍ଷେପନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଜମିର ଚୟନ ହେତୁ 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ସହିତ 9.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଏବଂ 18.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାସ୍ତବିକ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନଥିଲା

ସମ୍ପାଦନା ନେଗ୍‌ଓର୍‌କିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଶକ୍ତିର ଗଠନାତ୍ମକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓପିଟିସିଏଲ୍) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୁଆଁରପୁଣ୍ଡା ଠାରେ 220/132/33 କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସର୍ବ-କ୍ଷେପନ ଏବଂ ଏହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅନୁମୋଦନ କଲା ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଏକ ବିଶଦ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆକଳନ ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ଫାଇଦା ବିଶ୍ଳେଷଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର

ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରସାରେ ଇଏଚ୍‌ଟି (ନିର୍ମାଣ) ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ (ଫେବୃୟାରୀ 2009) କ୍ରମେ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରସାରେ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌କୁ ଏକ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ 67.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2009 ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶଦ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନରେ କମ୍ ସଂସାରଣ କ୍ଷତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ 9.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କଥା ।

ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ନିଲାମଧାରୀ⁶²କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଯୋଗାଣ (26.36 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ନିର୍ମାଣ (13.32 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଁ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସର୍ବ୍ୱେକ୍ସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ସମୟରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଟିପି ଏବଂ ସି) ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଟି ଆବଡା ଖାବଡା ଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳାଶ୍ୱବ ରହୁଥିବା କଥା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଟିପି ଏବଂ ସି) ଜମିକୁ ସମରୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଖକୁ ବିଚାରାର୍ଥେ ପଠାଇଥିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2011) । ଅପ୍ରେଲ 2011 ରେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଉପଦେଶକ୍ରମେ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ସହିତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ମଇ 2014 କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯଥା ସୁଇଚ୍‌ସ୍ୱିଚ୍‌ର କମ୍ ଉଚ୍ଚତା, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୂଲଭିତ୍ତିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୁଇଚ୍‌ସ୍ୱିଚ୍‌ ଏରିଆକୁ ପୋତିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ, କ୍ରୟ ଉପ ଜମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ (ଜୁଲାଇ 2014), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଜମି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହିତ କାମକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ଅନୁସାରେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରେ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଥିରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ନିଲାମ ଦଲିଲ୍‌ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ କେବଳ ଜମି ଯୋଗୁଁ କାମର ପରିସରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପରିଷ୍କାର ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା ଜମି ପରିଦର୍ଶନକୁ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇନଥିଲେ । ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରେ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2010 ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜମିର ଅନୁପଯୋଗିତା ବିଳମ୍ବରେ ଫେବୃୟାରୀ 2011 ରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ 14.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 5.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍କଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ବାବଦକୁ 9.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 9.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାସ୍ତବ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

⁶² ପଞ୍ଜାବ ମହାଶକ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚାଳକନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା ।

ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରେ କହିଲେ ଯେ ଜମିର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚୟନ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଅପ୍ରଚୁର ପୂର୍ତ୍ତ ତିଆରି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, କାରଣ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ମିଳିପାରିନଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଓପିଟିସିଏଲ୍‌ର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମିର ଅନୁପଯୋଗିତା କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରି ଏହି ଜମିକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍

4.10 ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ କେବୁଲ୍ କିଣାରେ ନିମ୍ନତମ ନିଲାମ ଡାକିଥିବା ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଅବିବେକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଆର୍ ଏସ୍ ଜଏଣ୍ଟ କିଣିବା ହେତୁ 2.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଏବଂ 0.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ବାତ୍ୟା (ଅକ୍ଟୋବର 2013) କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍ଆଇସି) କୁ ଏକ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସାଉଥକୋ⁶³କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଯଥା ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଏସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଆଇସି ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଆର୍ସି ଅନୁମୋଦିତ ଦରରେ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2013) । ଯେଉଁ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଓଲଟାଆର୍ସି ଅନୁମୋଦିତ ଦର ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ବା ଯେଉଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏସ୍ଆଇସି ଡ୍ରେପ୍‌ସାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରି କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଏସ୍ ଜଏଣ୍ଟ କିଣା ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ।

(କ) ଏବି କେବୁଲ୍ କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ

ନଭେମ୍ବର 2013/ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ରେ ସାଉଥକୋର “3 x 50 + 1x 35 ବର୍ଗ ଏମ୍ ଏମ୍ 1850 କି.ମିର କେବୁଲ୍ ଯୋଗାଣ କରିବା ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓଏସ୍ଆଇସି (ନଭେମ୍ବର 2013) 1000 କି.ମିର ଏବି କେବୁଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଚେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଚେଣ୍ଡରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଗୁରୋଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଓଏସ୍ଆଇସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବିତ୍ରେ (1,26,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କି.ମି)⁶⁴ ବଲନା ମୂଲ୍ୟ (ଇଏମ୍‌ଡି) ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କିମି ପ୍ରତି 1,48,999.59 ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ⁶⁵ ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଓଏସ୍ଆଇସି ଡିସେମ୍ବର 2013 ରୁ ଜୁନ୍ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରରେ 1,190.693 କି.ମିର କେବୁଲ୍ କ୍ରୟ କରି ସାଉଥକୋକୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ (ଫେବୃୟାରୀ 2013) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମର (ଏନ୍ ଏସ୍ଆଇସି) ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଟୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମଗୁଡ଼ିକୁ ଇଏମ୍‌ଡି ଓ

⁶³ ସର୍ବ ଉଚ୍ଚ ଲେକ୍‌କ୍‌ଗ୍ରାସିଟି ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାକି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ।
⁶⁴ ରକମନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍
⁶⁵ ଜେଡି ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ଟେଣ୍ଡର ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମଧାରୀ (ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ) ଥିଲା । ତାହା ଏନ୍ ଏସ୍ ଆଇସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ଆଇସି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମଧାରୀ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ଆଇସି ଏହାର ଟେଣ୍ଡରର ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରରେ 1190.693 କି.ମିର କେବୁଲ୍ କ୍ରୟରେ 2.74 କୋଟି⁶⁶ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଣୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଧିମାନ୍ୟ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଖାରଜ କରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟେଣ୍ଡରରେ କ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ 2.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଜୁଲାଇ 2015 ରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏଲ୍-1 ବିତର ତାର ଇଏମ୍ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଦଲିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାଖଲ ନକରିପାରିବାରୁ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଏଲ୍-2 ବିତର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଧିକୃତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଏଲ୍-1 ବିତର ଏନ୍ ଏସ୍ ଆଇସିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଫେବୃୟାରୀ 2013) ଅନୁଯାୟୀ ଇଏମ୍ ଡେୟରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ ଏଲ୍ -2 ବିତର କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରାଧିକାର ନଥିଲା ।

(ଖ) ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ

ସେହିପରି ସାଉଥକୋର ଅକ୍ଟୋବର 2013 ର ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1,773.49 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିବରଣୀର ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ ଆଇସି ସେଲରେ ଲଭ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 55,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଓଏସ୍ ଆଇସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏସ୍ ଆଇସି ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟର 1 ପ୍ରତିଶତ ସେବା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ କରି ଦେଇଥାଆନ୍ତେ । ଓଏସ୍ ଆଇସି ସେଲ ଠାରୁ (1,256.40 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍⁶⁷) ଏବଂ ତିନି⁶⁸ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ (1,027.86 ଏମ୍ ଏମ୍ (150 X 150 ମିମି) ଏହିପରି ମୋଟ 2284.26 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ର ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ କ୍ରୟ କରି ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରୁ ଜୁନ୍ 2014 ମଧ୍ୟରେ ସାଉଥକୋ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ 150 X 150 ଏମ୍ ଏମ୍ 1027.86 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି 55,000 ଟଙ୍କାରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍ ଆଇସି ମୋଟ ବିଲ୍ (5.65 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର 1 ପ୍ରତିଶତ ସେବା କର ବାବଦରେ ମୋଟ 5.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କରିଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଲ୍ ଓଏସ୍ ଆଇସିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ତାତ ଯୋଗାଇଦେବାର ଭରସା ଦେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2013) ଓ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ତାତ କାରଖାନା ଭଳି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଏସ୍ ଆଇସି ସେଲ୍ ନିକଟରେ 150 X 150 ଏମ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ ଲଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନକରି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ 1,027.86 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ର ଆର୍ ଏସ୍ ଜ ଏସ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍ ଆଇସି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 9,000 ଟଙ୍କା⁶⁹ ହିସାବରେ

⁶⁶ 1,190.693(1,48,999.59 ଟଙ୍କା - 1,26,000 ଟଙ୍କା)
⁶⁷ 150 X 80 ଏମ୍ ଏମ୍: 943.710 ଏମ୍ ଏମ୍ ଏବଂ 200 X 100 ଏମ୍ ଏମ୍: 312.69 ଏମ୍ ଏମ୍
⁶⁸ ଏସ୍ କେ ମହାପାତ୍ର, କଲିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆନନ୍ଦ ସିଲ୍
⁶⁹ ସାଉଥକୋକୁ ବିଲ୍: ସେଲ୍ ଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହଣ 55,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏମ୍ ଏମ୍: 46,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏମ୍ ଏମ୍

ମୋଟ 92.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିଥାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା କର ବାବଦରେ ମାତ୍ର 5.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା ।

ଏଣୁ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବରୁ 0.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ (ଜୁଲାଇ 2015) ଏବିଷୟରେ ଓଏସ୍‌ଆଇସିର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେଲ୍ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଏବଂ ସାଉଥ୍‌କୋ ଠାରୁ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ।

ଯାହାହେଉ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେଲ୍ ସବୁପ୍ରକାରର ଓ ଆକାରର ଇସ୍ତର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସହ ବକେୟା ସର୍ତ୍ତର ସମୟ ସାମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମୟାନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେଲ୍ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ।

4.11 ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ

ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ 1.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସ୍‌ଆଇସି) ରାଜ୍ୟରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମଲ୍‌ହୁଡ୍ ରଡ଼ର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ । ବାର୍ଷିକ ବନ୍ଧନ ରୁଚ୍ଛିଗୁଡ଼ିକର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ବମିଖାଲରେ ଥିବା ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ରଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ଘରୋଇ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏସ୍‌ଆଇସିର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡିପୋଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଥାଏ ।

ଖୁରୁରା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ତାର ବମିଖାଲ ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଓଏସ୍‌ଆଇସିର ମଞ୍ଜୁରୀ ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ମାଲ ପରିବହନ ଓ ଉଠାଣ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଏହାର ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟାଙ୍କିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମଞ୍ଜୁରୀ ଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା । ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଓଏସ୍‌ଆଇସିକୁ ଜୁନ୍ 2012 ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଜୁନ୍ 2012 ରେ ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଟାଙ୍କିରେ ଭଡ଼ାସୁତ୍ରରେ ଜମି ଅଧିକାର ବାବଦରେ କାରଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଏହି କମିଟି ଅଧିକରଣ ମାସକୁ 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ସୁତ୍ରରେ ଅଧିକାର କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2012) । ଅପ୍ରେଲ 2013 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହାପରେ ଅପ୍ରେଲ 2013 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଜଣାଇଥିଲେ (ଆଠ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ) । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଏସ୍‌ଆଇସିକୁ ଟାଙ୍କି ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଖରେ ଏକ ଜମି ଭଡ଼ାରେ ନେବା ପାଇଁ ଓ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଏହାର ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଆଇସି 1 ଫେବୃୟାରୀ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଟାଙ୍କିରେ ଏକ ଷ୍ଟକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭରସାରେ ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍, ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଟାଙ୍କିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ରଡ଼ ପରିବହନ ବାବଦରେ ପଡୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଟାଙ୍କିରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏକ ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରି ନଥିଲା, ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ପରିବହନ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟକୁ ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ଭରଣା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ:

- ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯାତ୍ ବମିଖାଲରୁ ଟାଙ୍କିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଜୁନ୍ 2012 ରୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଡିସେମ୍ବର 2013 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ନଥିଲା । ଷ୍ଟକ୍ ଯାତ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଏ ବିଷୟରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ।
- ଓଏସ୍‌ଆଇସି ଟାଙ୍କିରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରକୁ ପରିବହନ ବାବଦରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 329.03 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଆସୁଅଛି । ଟିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଅପ୍ରେଲ 2014 ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟକୁ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 229.03) ଭରଣା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ମାଲ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଟାଙ୍କିରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟକ୍‌ଯାତ୍‌କୁ 52,291.50 ଏମ୍‌ଟି ଲୁହାରତ୍ ପରିବହନ ବାବଦରେ 119.76⁷⁰ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଆସୁଅଛି ।

ଏଣୁ, ଷ୍ଟକ୍‌ଯାତ୍‌ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ 1.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍‌ଯାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଭଡ଼ା ଜମି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା । ଏହା ଛଡ଼ା ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 11.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଆନ୍ତା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଫାଇଦା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମାକ୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା । ପୁନଶ୍ଚ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍‌ଯାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାବଦରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା ।

ବୈଧାନିକ ନିଗମ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସତକ ପରିବହନ ନିଗମ

4.12 ବସ୍ତୁତ୍ରିକର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉପଯୋଗ

ଉପକ୍ରମ

4.12.1 ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ମିତବ୍ୟୟୀ ସତକ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷରେ ପରିବହନ ନିଗମ ଅଧିନିୟମ ଧାରା-3 ଅନୁଯାୟୀ, 1 ମଇ 1974 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର(ଜିଓଓ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ (ସିଆଣ୍ଟି) ବିଭାଗର ଅଧିନସ୍ଥ ଏକ ନିଗମ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର 370 ବସ୍ (2.73 ପ୍ରତିଶତ) ସହିତ ମୋଟ 13,565 ବସ୍ ଭୁଲନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 16712 ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର 458 ବସ୍ (2.74 ପ୍ରତିଶତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ବର୍ତ୍ତମାନ 458 ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 160 ବସ୍⁷¹ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

⁷⁰ 52,291.50 ଏମ୍‌ଟି * ₹ 229.03 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏମ୍‌ଟି

⁷¹ ଟେସ୍‌ସ୍:28 ଏବଂ ଡିଆରି କମ୍:132

2012-2015 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ, ମିତବ୍ୟୟୀ ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ନିଗମର ସମୁଦାୟ 16 ଟି ଡିପୋ ମଧ୍ୟରୁ 6⁷²ଟିର ଏବଂ ନିଗମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଥିବା ଜବାବକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏହି ଅନୁକ୍ଷେପଟି ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଗ୍ରହଣ

କୃଷ୍ଣ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ନକରିବା

ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଏକ କୃଷ୍ଣ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ କରିନଥିଲେ

4.12.2 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 2009 ରେ ପିଏସ୍‌ସୁ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଏସ୍‌ସୁରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଅଧିସୂଚୀତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ନୀତି ସଜ୍ଜା, ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସୂଚୀ ଓ କଡାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହି ନୀତି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସାକ୍ଷରୀତ ହୋଇଥିବ । ସମାକ୍ଷାରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇନଥିଲା । କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ନିଗମର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ବାବଦରେ ବିକ୍ରୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିଲା ।

2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 132 ଟି ଡିଆରି ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 57⁷³ଟି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ 28 ଟି ବେସିସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 24 କୋଟି ଫଣ୍ଡ (ପୁଞ୍ଜି 16 କୋଟି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସହ ମୋଟ 34.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଆର୍‌ଟିସି ଅଧିନିୟମ ବିଭାଗ 12 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ଖରିଦ୍ କମିଟି, କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ, କେତେ ପରିମାଣର ଏବଂ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଠାରୁ ଖରିଦ୍ କମିଟି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସ୍ଥିର କରିଥାଏ । ଯାହାକି ହେଉ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୀତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିୟମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଅବମାନନା କରିଥିଲା ।

ଯୋଜନା

4.12.3 ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସତକ ପରିବହନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପରିବହନ ସେବା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତମାନର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେ 2007ରେ ପରିବହନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିକୁ ତାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁ ରଖିବାର ଥିଲା । ଯାହାକି 2013-15 ର ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାନକପତ୍ର (ଏମ୍‌ଓୟୁ) ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ତାହାର 2500ଟି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅତି କମରେ ମୋଟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର 25 ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ରହିବାର ଥିଲା । ଯାହାକି 2013-15ର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 1000 ଟି ବସ୍ତୁ ସହିତ ମୋଟ ଭାଗର 10 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି ।

2012-15 ରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଏହାର ଏକତ୍ରୀକୃତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦରକାର କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକତ୍ରୀକୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା

⁷² ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭବାନୀପାଟଣା, କଟକ, ଜୟପୁର, ସମଲପୁର ଏବଂ ବିଜୟନଗରମ୍ (ଆହୁପ୍ରବେଶ)
⁷³ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଦି ଯୋଜନା ଅଧିନସ୍ଥ (ବିଜିଜିଓଇ)

ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ନିଗମ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିବହନ ନୀତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଓ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳେଇବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦାୟ ସରକାରୀ ପରିବହନରେ ନିଗମର ଅଂଶ 2.74 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଷେପ 4.12.7 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ ଏମ୍‌ଓୟୁ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା 1000 ରେ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲେ ହେଁ ଏଯାବତ୍ ନିଗମର ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା 458 ରେ ସୀମିତ ଅଛି ।

ସରକାର କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ କ୍ରୟ କରି ପାରିନଥିଲା ।

ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

4.12.4 ଜୁନ 2011ରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ବସ୍ ଏବଂ ଚେସିସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ କିମ୍ବା ଚେସିସ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ନ ଦର୍ଶାଇ ଏକ ଚେଷ୍ଟର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ନେଗୋସିଏସନ୍ କମିଟି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2011ରେ ଚେସିସ୍ ପ୍ରତି 10.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୂଲ୍ୟ ରୂପାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ହେଉ, ପାଣ୍ଡିର ଅଭାବ ଓ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତତା ନ ଥିବାରୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 2011 ରେଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଚେଷ୍ଟରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପୁନଶ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ରେ ଏକ ଚେଷ୍ଟର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା (ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍) ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେକି ପୂର୍ବ ଚେଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମୂଲ୍ୟ ମନୋନୟନ କମିଟି ଚେସିସ୍ ପ୍ରତି 12.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 12.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରୂପାନ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥାକ୍ରମେ ଚେସିସ୍ ପ୍ରତି 1.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 1.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହିପରି ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଚେସିସ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବେ ମୂଳ ଚେଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେତୁ 22.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ବସ୍ କ୍ରୟ ନକରିବାରୁ 0.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ

4.12.5 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ କମିଟି ତିସେମ୍ବର 2012ରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିକୁ 100ଟି ବସର କ୍ରୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 75ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ (30ଟି ହାଇଡେକ୍ ଓ 45ଟି ହାଇ କମ୍ପୋର୍ଟ) କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚେସିସ୍ କିଣି ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଠାରୁ 16ଟି ଚେସିସ୍ କ୍ରୟ କରି ଏହାର ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ବର୍ତ୍ତମାନର ରୁକ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବସ୍ ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଚେସିସ୍‌ର ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାଇଡେକ୍ ବସ୍ ପିଛା 12.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମ ବସ୍‌ଟିକୁ 30 ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ 10 ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 24.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ⁷⁴ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ 24.70 ଲକ୍ଷ⁷⁵ ଟଙ୍କା । ପୁନଶ୍ଚ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହାଇଡେକ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର

⁷⁴ ଚେସିସ୍ ସ୍ଥାନାୟ ବସ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍‌କୋର ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ହେବା

⁷⁵ ଚେସିସ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ : ଟାଟା ମୋଟର୍ସ - 12.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ - 12.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାଣ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ପାଇଁ 0.69
କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ
ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 0.90
କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି
ହୋଇଥିଲା

ଦାମ୍ 27.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ି ନିର୍ମିତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ 24.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ବସ୍ ପ୍ରତି 3.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ବଡ଼ି ନିର୍ମିତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷର ଆଳ ଦେଖାଇ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ 22ଟି ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବଡ଼ି ନିର୍ମିତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା 32 ରୁ 72 ଦିନ ଥିବାବେଳେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ କମ୍ପାନୀ 112 ରୁ 298 ଦିନ ସମୟ ଅଧିକ ନେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 22 ଟି ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବାରେ 68.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ଓ ଏହାଛଡ଼ା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 90.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଟେସିସ୍ କ୍ରୟ କରି ବଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମୟ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିର ବିନିଯୋଗ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତା, ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି । ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କ୍ରୟ କରାଯିବା କଥା ସେହି ଆଧାରରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 90.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟରେ ଅନିୟମିତତା

4.12.6 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରେ “ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ” ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରେ 2014 ଫେବୃଆରୀରେ “ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଡ଼ି” ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରି ବର୍ଷରୁ ବାମା ଓ ପଥକର ସହ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 100 ଟି ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ (ଏଲ୍‌ଡବ୍ଲୁଇ) ଯାତାୟାତ କରିବାର ଥିଲା । କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2013 ଡିସେମ୍ବର ଓ 2014 ନଭେମ୍ବରରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିକୁ ମାତ୍ର ଆଠ କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 2014 ଫେବୃଆରୀରେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2015 ରେ 57 ଟି ବସ୍ (ଟାଟା: 35 ଓ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ:22) 8.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ୍ରୟ କରିଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ:

- ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ବୈଷୟିକ କମିଟି 2014 ଜାନୁୟାରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତତାର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯଥା- ଜାଲେଣିର ଦକ୍ଷତା, କମ୍ପାନର ପରିମାଣ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆରାମଦାୟକ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା ତିନିଟି କମ୍ପାନୀର ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଟାର ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ଏହାପରେ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଶେକ୍ସରେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏଲ୍ ଇସ୍‌ପୁକୁ ଥିଲା । କ୍ରୟ କମିଟି ଟାଟା ମଡେଲର ସମସ୍ତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥାଇ ଯଥାକ୍ରମେ 50:40:10 ଅନୁପାତରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ସର୍ବଦା ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଠାରୁ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିଥାଏ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରିକ୍ଷିତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏଲ୍ ଇସ୍‌ପୁକୁ ଠାରୁ 10ଟି ବସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ କ୍ରୟ କମିଟିର 50:40:10 ଅନୁପାତରେ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ।

- ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ) 100 ଟି ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ବାବଦକୁ ନିଜ ଭାଗ ପୁଞ୍ଜିର 50 ପ୍ରତିଶତ ବାବଦରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଏହା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ପାଖରେ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଣ୍ଠି
ଯୋଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ
ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ତା କାମକୁ
ନୂଆ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବାରେ
ବିନିଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲା

ବିନିଯୋଗ ନହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2014 ଜୁଲାଇରେ ଉକ୍ତ ରାଶିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଦି ଯୋଜନାରେ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଗମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବସ୍ କ୍ରୟ କରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

- ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଡିପୋ ମଧ୍ୟରୁ ଜୟପୁର ଡିପୋର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 16 ଟି ବସ୍ ଆବେଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା 12 ଟି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗମ ସାତଟିର ଅନୁମୋଦନ ପାଇନଥିଲା । ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗର ପରମିଟ୍ ଅଭାବରୁ ସାତଟି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ଫଳରେ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଂଶଧନର ଅନୁପଯୋଗ ଏବଂ ଅଣଚିହ୍ନଟ ମାର୍ଗରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ

ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ବୃତ୍ତାନ୍ତ

4.12.7 ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ଜାନୁୟାରୀ 1986 ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାନ ପାଇଁ 5.80 ଲକ୍ଷ କି.ମି ଏବଂ ଟାଟା ଯାନ ପାଇଁ 4.80 ଲକ୍ଷ କି.ମି ବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ନଅ ବର୍ଷ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଦ୍ୱାରା 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ସୂଚୀ ଦିଆଗଲା ।

ବର୍ଷ	2012-13	2013-14	2014-15
ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	370	379	436
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	12	116	32
ବର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	3	59	10
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	379	436	458
ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	154	156	150
ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବସ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ	42	41	34

(ଉତ୍ସ: ନିଗମ ଯୋଗାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

150 ଟି ବସ୍ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 150 ଟି ବସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି । ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବା ଜରୁରୀ ଥିବାବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବରୁ ହଟାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର 29.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଣ୍ଠି ଥିଲା, ଏହି ଅଧିକ ବୟସଯୁକ୍ତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସରକାର, ସମାକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ ଯେ 29.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିବା ପାଣ୍ଠି କେବଳ ଖାତାରେ ଦର୍ଶାଉଥିବା ନାମକୁ ମାତ୍ର ପାଣ୍ଠି, ଏପରି କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଧିକ ବୟସଯୁକ୍ତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ପରେ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ନୂଆ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ତାହାକୁ ଅଧିକ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରାମତି କରି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମାନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।

ବସ୍ ସମୂହର ବ୍ୟବହାର

4.12.8 ବସ୍ ସମୂହର ବ୍ୟବହାର, ସମୁଦାୟ ଚାଲୁଥିବା ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଓଏସଆର୍ଟିସି ଦଖଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍‌ର ଅନୁପାତକୁ ବୁଝାଏ । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସଆର୍ଟିସିର ବସ୍ ସମୂହର ବ୍ୟବହାରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13	2013-14	2014-15
ଦଖଲରେ ଥିବା ହାରାହାରି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	376	422	446
ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	294	299	339
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବସ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ	78	71	76
ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନଥିବା ହାରାହାରି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	82	123	107

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଆର୍ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ବସ୍ ସମୂହର କମ୍
ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁଁ 23.72
କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ
ସଂପାଦନା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ଯଦିଓ 2012-13 ରେ ହାରାହାରି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା 376 ଥିବା ବେଳେ 2014-15 ରେ 446 କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର 2012-13 ର 78 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 2013-14 ରେ 71 ପ୍ରତିଶତକୁ ଓ 2014-15 ରେ 76 ପ୍ରତିଶତକୁ କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଦେଶର 2012-13 ଏବଂ 2013-14 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଯଥାକ୍ରମେ 90.8 ଓ 89.5 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହିପରି ବସ୍ ସମୂହର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଓଏସଆର୍ଟିସି 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 23.72 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷତି ସହିଛି । ବସ୍ ସମୂହର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, କମ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ଓ ଚାଳକମାନଙ୍କର କମ୍‌ତି ଲବ୍ୟାଦି, ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 4.12.9, 4.12.17** ଏବଂ **4.12.19** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଅକାମି ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବସ୍ ସମୂହର ବ୍ୟବହାରରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର ବାତିଲ

4.12.9 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର, ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବାତିଲ କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟରର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀରେ ଦିଆଗଲା ।

(ଲକ୍ଷ କିମିରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13	2013-14	2014-15	ମୋଟ
1	ଦଖଲ ଥିବା ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	379	436	458	--
2	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର	357.39	363.02	389.62	1110.03
3	ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର	320.53	293.65	312.00	926.18
4	ବାତିଲ କିଲୋମିଟର	36.86	69.37	77.62	183.85
5	ବାତିଲର ପ୍ରତିଶତ	10.31	19.11	19.92	16.56
6	କି.ମି ହିସାବରେ ବସ୍ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର (3/1/365)	231.71	184.52	186.64	--
7	କି.ମି ପ୍ରତି ଅବଦାନ (ଟଙ୍କାରେ)	7.04	7.69	9.25	8.21
8	ଅବଦାନର କ୍ଷତି (4X7) (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	2.59	5.33	7.18	15.10

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଆର୍ଟିସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

183.85 ଲକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମି ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଅବଦାନରେ 15.10 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର ବାତିଲ 2012-13 ରେ 10.31 ପ୍ରତିଶତରୁ 2014-15 ରେ 19.92 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଅବଦାନର କ୍ଷତି 15.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ପରମିଟର ଅଭାବ, କମ୍ ଯାତ୍ରୀସଂଖ୍ୟା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଧାରଣା, ଭଡ଼ାର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟରର ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର ଦିନକୁ ବସ୍ ପ୍ରତି 2012-13 ରେ 231.71 କିମିରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇ 2014-15 ରେ 186.64 କିମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଦିନକୁ ବସ୍ ପ୍ରତି ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର ସର୍ବଭାରତୀୟ ହାରାହାରି 2012-13 ଓ 2013-14 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 317.80 କିମି ଓ 304.1 କି.ମି ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି କହିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନକରିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟାଧିକ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମିରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରଭାବି ଅନୁସରଣ

4.12.10 ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ, 1988 ର ଧାରା 71 ଓ ଉପବିଭାଗ 3(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମକୁ ପର୍ମିଟ୍ ଦେବାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ ଧାରା 102(1) ଅନୁସାରେ ସମୟ ସାରଣୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ଉଦ୍ୟୋଗର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପର୍ମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ ଏହାର ଛଅଟି ତିପୋ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି (କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର) ର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ-

- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ପରିଚାଳକ (ଡିଟିଏମ୍) କ୍ଷ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରଘୁଆଁ ମାର୍ଗରେ 24 ମଇ 2014 ରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଚାଳକମାନଙ୍କର ସମୟ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଆୟ ଦର୍ଶାଇ ଚୁକ୍ତିକାରକମାନେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧାରା 71ର ଉପବିଭାଗ 3(ଡି) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇ ଘରୋଇ ଚାଳକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ନକରିବା ପର୍ମିଟ୍‌କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2014) ।
- ଡିଟିଏମ୍, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟକ-ନରସିଂହପୁର ମାର୍ଗରେ ‘ଦୁତଗାମୀ’ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2014 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହାର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବସ୍ ସେବାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଡିଟିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ଧାରା 102(1) ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପରେ ଡିଟିଏମ୍, କଟକ ସେହି ବସ୍ ସେବାର ପୂର୍ବ ସମୟ ଓ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏସ୍‌ଟିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଦର୍ଶାଇ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯାହାହେଉ ନିଗମ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁତଗାମୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିନିୟମର ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍‌ଟିଏ ଫଳପ୍ରଦ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ଏହି ଉଭୟ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଏସ୍‌ଟିଏ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ।

ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ (ବିଜିଜିଓଇ) ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ

4.12.11 ବିଜିଜିଓଇ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଫେବୃୟାରୀ 2014/ ଫେବୃୟାରୀ 2015 ରେ 57 ଟି ଛୋଟ ବସ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 6 ଟି⁷⁶ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା । ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ :

ଜୟପୁର ଡିପୋର 14 ଟି ବସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବିନା ପରମିଟ୍‌ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା

- 16 ଟିରୁ 14 ଟି ବସ୍ ଛଅଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଡିପୋ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜୟପୁର ଡିପୋକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ବିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପର୍ମିଟ୍ ବିନା ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ 2015 ମଇ ସୁଦ୍ଧା 3292 ରୁ 85,548 କି.ମି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି 2015 ଫେବୃୟାରୀରେ କ୍ରୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ମିଟ୍ ବିନା ଚଳାଚଳ କରିପାରି ନଥିଲେ; ଏବଂ
- ନଅଟି ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଫେବୃୟାରୀ 2015 ରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପର୍ମିଟ୍‌ର ଅଭାବରେ ମଇ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଏଣୁ, ପର୍ମିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିଲା, ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

4.12.12 ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988 ର ଧାରା 146 (1) ଅନୁଯାୟୀ ବାମା ନଥାଇ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଧାରାର ଉପଧାରା 3 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କୌଣସି ଯାନକୁ ବିନା ବାମାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟିଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି ଦେୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭରଣା ନିମିତ୍ତ ଏକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଦରକାର ।

ଓସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 351 ବସ୍‌ରୁ 294 ଟିକୁ ବାମାଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା, ଓସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 351 ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 294⁷⁷ଟିକୁ ବାମା ଭୁକ୍ତ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବାମାଭୁକ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇ ନଥିଲା । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1957 ଏପ୍ରିଲରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଚାଲୁ ନ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ବଳକା ପାଣ୍ଠି ନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ ଓସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 40ଟି ଏମ୍‌ଏସିଟି⁷⁸ କେସ୍ (50.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରୁଝାମଣା ପାଇଁ ଓ 66 ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରାମତି (17.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବାବଦକୁ 67.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 1,361 ଟି ଏମ୍‌ଏସିଟି କେସ୍‌ର 21.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାବି ବକେୟା ଅଛି ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ 2015 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାହେଉ, ଏହି ପାଣ୍ଠି ବକେୟା ଏମ୍‌ଏସିଟି ଦାବିକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗିତା

4.12.13 ଓସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗିତା ପାଇଁ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବସ୍ ପାଇଁ 5.80 ଲକ୍ଷ କି.ମି ଓ ଟାଟା ବସ୍ ପାଇଁ 4.80 ଲକ୍ଷ କି.ମି ବା ନଅ ବର୍ଷ ଯାହା ଶାନ୍ତ ଆସିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

⁷⁶ ଭଞ୍ଜନଗର:4, ଜୟପୁର:16, ମାଲକାନଗିରି:11, ନବରଙ୍ଗପୁର:6, ପୁଲବାଣୀ:11 ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା:9
⁷⁷ ବିଜିଜିଓଇରେ କିଣାଯାଇଥିବା (ଫେବୃଆରୀ 2014/ ଫେବୃଆରୀ 2015) 57 ଟି ବସ୍ ବାମାଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
⁷⁸ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ଟ୍ରିବୁନାଲ

28 ଟି ଅନୁପଯୋଗୀ ବସ୍ତର ବିକାଶ 10 ରୁ 53 ମାସ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା

କରିଥିଲା । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର 72 ଟି ବସ୍ତୁ ରଦ୍ଦି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 150 ଟି ଅଧିକ ବସ୍ତୁସମୂହ ବସ୍ତୁ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗିତା ଓ ନିକାଶର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲା । ତିସେମର 2013 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 43 ଟି ଅନୁପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 28 ଟିର ନିକାଶ କରିବାରେ 10 ରୁ 53 ମାସ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା ଏବଂ 29 ଅନୁପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ନିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ସେହିସବୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିକାଶ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ

1233 ଟାୟାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହେବାରୁ 0.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା

4.12.14 ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ମଇ 1989 ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ 97,000 କି.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ସହ 14 ଟି ତିପୋରେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 1233 ଟାୟାର ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ମୋଟ 256.39 ଲକ୍ଷ କି.ମି କମ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଓ 264 ଟି ଟାୟାର ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟାୟାର ପ୍ରତି 12,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ 31.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସରକାର, ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲେ ଯେ ଯୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଟାୟାରଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଆନୁପାତିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ାରେ ନିଷ୍ପେକ୍ଷ

4.12.15 ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୁକ୍ଷର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲା । ରୁକ୍ଷର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରିପ୍ ପରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରିପ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ ରାଶିକୁ ଜମା କରିବା ଉଚିତ୍ । ନଚେତ୍ ଜମାଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବ୍ୟାଜାସ୍ତି କରି ଦିଆଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ରାଶି ଜମା ନହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ସେମାନଙ୍କର ଅମାନତ ଜମା ବ୍ୟାଜାସ୍ତି କରିନଥିଲା

- ମୋଟ ଛଅଟି ଯୁନିଟ୍‌ରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 138 ଭଡ଼ାଟିଆ 2007-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ରାଶି ବାବଦକୁ 34.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାକୁ ବ୍ୟାଜାସ୍ତି କରିନଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଜାସ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ସମୟ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ବକେୟା ଦେୟ ଗୁଡ଼ିକ 2007 ରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

- ରୁକ୍ଷର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତିନେଲ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟକୁ ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସୁଲ କରାଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଛଅଟି ତିପୋରୁ ଦୁଇଟିର (ଜୟପୁର ଓ ଭବାନିପାଟଣା) ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ତିନେଲ୍ ବାବଦକୁ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା 6.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟକୁ ଅସୁଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବାନିପାଟଣା ତିପୋର ଯୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା (ଫେବୃୟାରୀ/ଏପ୍ରିଲ 2014)ରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥାଇ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରତି ତିନେଲ୍‌ର ପରିମାଣ 4 ରୁ 8 ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
- 2013-14 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 99 ଟି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ 41.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 40.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ପେ-ଲୋଡ୍ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯାଇ

ସମାକ୍ଷାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅସମାନତା ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ କୌଣସି ଜବାବ୍ ଦେଇନଥିଲେ ।

- ଡିଡିଏମ୍, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟକ ଭୂବନେଶ୍ୱର ମାର୍ଗରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 102 ପ୍ରତିଶତ ପେ-ଲୋଡରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅବଧି ପରେ ସେହି ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ନକରି ବା ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ନକରି ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସମାନ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 102 ପ୍ରତିଶତ ପେ-ଲୋଡରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଶ୍ଚ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ାଟିଆକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେ-ଲୋଡ୍ ବିନା ଉକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ମାତ୍ର 63 ରୁ 81 ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ାଟିଆକୁ 91 ପ୍ରତିଶତ ପେଲୋଡରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରୁ ଫେବୃୟାରୀ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଟେଣ୍ଡର ବିନା କମ୍ ପେ ଲୋଡରେ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଓ କମ୍ ପେ ଲୋଡରେ ସାକୃତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ରାଜସ୍ୱର ହାନି ଘଟିଛି ।

ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନଥିଲେ ।

ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର

4.12.16 ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଲିଟର ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର(କେଏମ୍ପିଏଲ୍) ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଜାଲେଣା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ତିପୋ ପ୍ରତି ମାସିକ ଜାଲେଣାର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛି । ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ-

2.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର
3.97 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଅଧିକ
ଏବଂ ସ୍ୱତ୍ୱି ତେଲ ବ୍ୟବହାର
ହୋଇଥିଲା

- ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର କୌଣସି ତିପୋ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ 3.97 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ହିସାବରେ ମୋଟ 2.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା;
- ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଛଅଟି ତିପୋ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦେଶର ହାରାହାରି⁷⁹ 4.94 କେଏମ୍ପିଏଲ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ହାରାହାରି 4.57 କେଏମ୍ପିଏଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଅଧିକ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି;
- ଛଅଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି⁸⁰ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 5,441 ଲିଟରର ଅଧିକ ଲକ୍ଷନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା; ଏବଂ
- 2012-2015 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷନ ଭରିବା ପାଇଁ 2.53 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ସହିତ ମୋଟ 8.03 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେକାର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଳକା 5.50 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେକାର ଚଳପ୍ରଚଳର କୌଣସି କାରଣ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲେ,

⁷⁹ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୁନେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ
⁸⁰ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମଲପୁର ଏବଂ ବିଜୟନଗରମ୍

ଯାହାଫଳରେ 1.19 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଅଧିକ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ 64.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରାଘତା ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭିତ୍ତିଆଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ବ୍ୟୟକୁ ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ବେକାର ଚଳପ୍ରଚଳ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

4.12.17 ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଆର୍‌ଆଣ୍ଡଏମ୍) ବାବଦରେ ମୋଟ 21.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ବର୍ଷାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13	2013-14	2014-15
1	ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	7.88	6.90	6.81
2	ସମୁଦାୟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	379	436	458
3	ବସ୍ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ	0.02	0.016	0.015

(ଉତ୍ତ: ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ଯୋଗାଇଥିବା ବିବରଣୀ)

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ମଧ୍ୟ 82 ରୁ 107ଟି ବସ୍ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁ ନଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ନଥିପତ୍ର ଯାତ୍ରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 75ଟି ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 31 ଟି ବସ୍‌ର ମରାମତି ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 29ଟି ବସ୍‌ର ମରାମତି ପାଇଁ 3 ରୁ 36⁸¹ ମାସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ବଳକା 44ଟି ବସ୍ 9 ରୁ 38 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି 60.02 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର⁸² ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ 5.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ଯାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଜୟନଗରମ୍ ଡିପୋରେ 2014 ଏପ୍ରିଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 2014 ଅକ୍ଟୋବର ମହାବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ମରାମତି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୟନଗରମ୍‌ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍‌କୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାର ଅନୁପଯୋଗ

4.12.18 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର 2.71⁸³ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରକୃତ ପୁଞ୍ଜିର 50 ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ମୋଟ 1.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ କାଳୀନ ସହାୟତା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2012) । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2012 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ବାବଦକୁ ଅନୁମୋଦିତ ରାଶିର 50 ଶତକଡ଼ା 67.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବଳକା ରାଶି 2012-13 ରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିଠାରୁ ଉପାଦେୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରିପୋର୍ଟ

⁸¹ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: 6 ବସ୍, > 6 ରୁ 12 ମାସ: 12 ବସ୍, >12 ରୁ 24 ମାସ: 8 ବସ୍, 24 ମାସରୁ :3 ବସ୍
⁸² ଫଳପ୍ରଦ କିଲୋମିଟର (186.64 କିଲୋମିଟର) ଏବଂ ଅବଦାନ ରୋଜଗାର (9.25 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି) 2014-15 ଭିତରେ
⁸³ ଇଣ୍ଡରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (22.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଯାନ ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାଲେଣା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (35.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସିଟ୍ ଅଧିକାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା (78.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (49.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଡିପୋଟ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (85.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାର ସବିଶେଷ କ୍ରମୋତ୍ତ୍ୱ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 4.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2013 ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା, ତାହା ଅଗଷ୍ଟ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତିପୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ବାବଦକୁ 107.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଚୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଏସଆର୍ଟିସି ତିପୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ (37.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ (9.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ⁸⁴ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ଦରକାର କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଅଭାବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିନଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏସଆର୍ଟିସି 2013 ନଭେମ୍ବରରେ ମୋଟ 67.50 ଲକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 36.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିଥିଲା । ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ କିଛି ବାବଦରେ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଓ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜୁଲାଇ 2014ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, । ବଳକା 31.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ପାରିନଥିବାରୁ 2ୟ କିଛି, ବାବଦରେ 67.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥିଲା । ଏଣୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା 4.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବରୁ ଓଏସଆର୍ଟିସି ଉକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରି ନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ ବଳକା ରାଶିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଯାହାହେଉ, 2013 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ।

ମାନବ ସମ୍ବଳ

4.12.19 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସଆର୍ଟିସିର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 23 ରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଏହାର ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିକା ଦର୍ଶାଇଅଛି ।

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13	2013-14	2014-15
1	ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟମିତ	811	697	606
2	ମାନବ ସମ୍ବଳ ଠିକା	755	674	984
3	ମାନବ ସମ୍ବଳ ମୋଟ	1566	1371	1590
4	ମାନବ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	18.47	19.05	19.38
5	ଫଳପ୍ରଦ କି.ମି (କୋଟିରେ)	3.21	2.94	3.12
6	ଫଳପ୍ରଦ କି.ମି ପ୍ରତିମାନବ ସମ୍ବଳ-4/5(ଟଙ୍କାରେ)	5.76	6.49	6.19
7	ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦିକା (5/3/365)	56.08	58.68	53.94
8	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	379	436	458
9	ବସ୍ ପ୍ରତି ମାନବ ସମ୍ବଳ – 3/8	4.13	3.14	3.47

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଆର୍ଟିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ)

⁸⁴ ଯାନ ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାଲେଣା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ:

- ବସ୍ ପ୍ରତି ମାନବ ସମ୍ବଳ 2012-13 ରେ ଥିବା 4.13 ରୁ 2013-14 ରେ 3.14 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2014-15 ରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 3.47 ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିର ବସ୍ ପ୍ରତି ମାନବ ସମ୍ବଳ 2012-14 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ହାରାହାରି 5.4 ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିଲା;
- 2012-15 ମଧ୍ୟରେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟୟ 5.76 ଟଙ୍କାରୁ 6.49 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା;
- ମୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 2642 ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2013 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 811 ରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତୁଟ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 606 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସିକୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଓ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା; ଏବଂ
- ଯଦିଓ 77 ପ୍ରତିଶତ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ଟିସି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିନଥିଲା ।

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

କ୍ର.ସଂ	ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2012-13	2013-14	2014-15
1	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥିବା ମୋଟ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା	379	436	458
2	ବସ୍ ପ୍ରତି 2.5 ହାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଖ୍ୟା	948	1090	1145
3	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଖ୍ୟା	640	666	720
4	ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଅଭାବ (2-3)	308	424	425
5	ବସ୍ ପ୍ରତି 1.4 ହାରରେ ଆବଶ୍ୟକ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	531	610	641
6	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା	357	186	406
7	ବର୍ଷ ଶେଷରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଭାବ	174	424	235

(ଉତ୍ସ: ନିର୍ଗମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ)

ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର କମ୍ପୂଟି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଲୋମିଟର ବାଟିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା

2015 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 425 ଡ୍ରାଇଭର ଓ 235 କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହାକି ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଚଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କି.ମିର ବାଟିଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ 1991-92 ଠାରୁ ନିୟମିତ ନିୟୁତ୍ତ ଅଭାବରୁ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା । ମୂଳ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଯାହାହେଉ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହିଁ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କି.ମି ବାଟିଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

ଉପସଂହାର

ଓଏସଆର୍ଟିସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରିବହନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏହାର ଅଂଶ 2011-12 ରେ 2.73 ପ୍ରତିଶତରୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2014-15 ରେ 2.74 ପ୍ରତିଶତରେ ଥିଲା । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହା ବସ୍ ସମୂହର ଅଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ଓଏସଆର୍ଟିସିର ପରିଚାଳନାରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ନିଶ୍ଚିତ ନକରିବା ହେତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର

ତାରିଖ

(ଦେବିକା)

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର

(ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ତାରିଖ

(ଶଶୀକାନ୍ତ ଶର୍ମା)

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ-1

ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାକିଥିବା ପିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ (ଅନୁଲେଖ 1.11 ରେ ସୂଚିତ)

(ସମ୍ପ 4 ଏବଂ 6 ରୁ 8 ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ପି.ଏସ୍.ସ୍ଟି.ର ନାମ	କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଅଛି	ସର୍ବଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ସମାବର ପୁଞ୍ଜି	ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାକିଥିବା ହିସାବର ସମ୍ଭାଷଣା	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ବାକିଥିବା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ		
					ଅଂଶଧନ	ରଣ	ଅନୁଦାନ/ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ତି
1	2	3	4	5	6	7	8
କ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ							
1	ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	1.10	2014-15	0.00	0.00	0.50
2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	1.55	2014-15	0.00	0.00	1.52
3	ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	74.73	2013-14	0.00	0.00	43.88
				2014-15	0.00	0.00	44.48
4	ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟରଖ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2.21	2013-14	0.00	0.00	2.00
				2014-15	0.00	0.00	0.00
5	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2007-08	48.16	2008-09	0.00	52.52	0.00
				2009-10	0.00	47.22	0.00
				2010-11	0.00	47.50	0.00
				2011-12	0.00	163.23	0.00
				2012-13	0.00	0.00	0.00
				2013-14	0.00	0.00	0.00
				2014-15	0.00	0.00	0.00
6	ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	303.07	2014-15	50.00	0.00	255.00
7	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2011-12	11.03	2012-13	0.00	0.00	1182.66
				2013-14	0.00	0.00	1283.41
				2014-15	0.00	0.00	1212.08
8	ଗଞ୍ଜାମ ସହର ପରିବହନ ସେବା ଲିମିଟେଡ୍	2013-14 ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିସାବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାକିଅଛି	--	2013-14	0.00	0.00	15.52
				2014-15	0.00	0.00	0.00
ମୋଟ କ			441.85	--	50.00	310.47	4041.05
ଖ. କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଧାନିକ ନିଗମ							
1	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ	2012-13	154.44	2013-14	8.00	0.00	3.60
				2014-15	0.00	0.00	10.60
				--	0.00	0.00	0.00
ମୋଟ ଖ			154.44	--	8.00	0.00	14.20
ମୋଟ କ+ଖ			545.92	--	58.00	310.47	4055.25
ଗ. ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ							
ସର୍ବ ମୋଟ (କ+ଖ+ଗ)			545.92	--	58.00	310.47	4055.25

ପରିଶିଷ୍ଟ-2

ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପରିଚାଳନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

(ଅନୁକ୍ରମ 1.15 ରେ ସୂଚିତ)

(ଅନୁ 5 ରୁ 12 ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୁଞ୍ଜି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟାବହ	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରବାର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ^୧	ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳନ ^୨	ବିନିୟୁତ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଶତ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
କ. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ													
କୃଷି ଓ ସମାଜତାୟ													
1	ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13 2013-14 2012-13	2014-15 2015-16 2014-15	1.10 1.10 7.15	0.00 0.00 0.00	0.47 0.62 -25.41	0.52 0.32 480.92	0.17 0.23 12.57	2.50 -1.96 0.00	4.07 5.82 -17.95	0.38 0.29 14.15	9.34 4.98	33 190
3	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଢୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	1.55	0.00	18.25	13.15	3.23		33.28	3.23	9.71	379
4	ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14 2014-15	2014-15 2015-16	5.00 5.00	0.00 0.00	-127.39 -116.83	111.33 132.71	14.52 16.14	-35.70 0.44	-122.39 -111.83	17.67 20.03		2194
5	ଓଡ଼ିଶା ଉପାଦାନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2014-15	74.73	0.65	-0.38	49.91	0.78	-40.56	140.78	0.78	0.55	1096
6	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2011-12	2014-15	2.62	29.14	22.01	170.30	2.66	1.01	86.10	5.16	5.99	131
7	ଓଡ଼ିଶା ମହାଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2015-16	2.21	5.44	-2.96	84.03	1.26	0.00	8.20	1.32	16.10	187
କ୍ଷେତ୍ର ଖୁଣା ମୋଟ				94.36	35.23	-104.70	931.34	36.87	-41.07	144.40	44.96	31.14	4210

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୂଞ୍ଜି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟର ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିପାଳନ ମୋର୍ ପ୍ରତିପାଳନ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରତିଶତ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ପୂଞ୍ଜି ଲଗାଣ													
8	ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସାୟନ ଓ ପୂଞ୍ଜିନିବେଶନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	83.14	0.00	-5.40	1.42	4.92	-92.62	89.38	4.92	5.50	86
9	ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2014-15	5.40	2.56	0.63	0.45	0.03	-0.18	11.00	0.03	0.27	21
10	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟଗୁଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2007-08	2012-13	48.16		-103.12	15.70	-31.71	-340.92	550.87	10.82	1.96	37
11	ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2011-12	2014-15	40.80	1.19	6.14	481.89	15.00	-2.91	48.25	15.28	31.67	214
କ୍ଷେତ୍ର ଖରା ମୋର୍				177.50	3.75	-101.75	499.46	-11.76	-436.63	699.50	31.05	4.44	358
ଭିତ୍ତିଭୂମି													
12	ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14 2014-15	2014-15 2015-16	57.12 57.12	78.92 76.34	45.02 46.02	7.58 1.60	-3.00 -11.21	-2.98 -14.49	181.06 179.48	-0.94 -8.81		82
13	ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13 2013-14	2014-15 2015-16	17.50 17.50	279.34 466.13	10.33 12.67	251.32 326.25	3.76 4.56	-49.35 -7.10	307.47 496.59	3.85 4.60	1.25 0.93	483
14	ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13 2013-14	2014-15 2014-15	9.31 9.31	0.00 0.00	-0.89 0.25	9.24 10.18	2.22 1.70	-0.25 0.00	8.42 9.56	2.22 1.70	26.37 17.78	225
15	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୁଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	5.63	0.00	65.48	308.20	20.14	-5.15	71.11	20.14	28.32	302
16	ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00		11
17	ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍				0.00								4
କ୍ଷେତ୍ର ଖରା ମୋର୍				100.56	542.47	124.42	646.23	15.19	-26.74	767.86	17.63	2.30	1107

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାପ୍ତତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ମୋର୍ ପ୍ରତିଫଳନ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ମ୍ୟାକ୍ରୋପ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ													
18	ବୈଦେଶିକ ଖଣି ଲେଉଟି କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	30.00	0.00	-0.11	0.00	-0.04	0.00	29.89	-0.04		9
19	ଇଡକଲି ପେଟ୍ରୋକୋମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଇ.ଏ.-ଏ-12ର ସହାୟକ)	2014-15	2015-16	18.81	0.00	25.52	110.41	4.12	-0.61	44.33	4.58	10.33	249
20	ଇଡକଲି କଲିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଥିକ୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14 2014-15	2014-15 2015-16	120.10 150.10	0.00 0.00	-117.31 -125.58	133.77 64.48	-13.49 -5.06	-3.70 -0.39	2.79 24.52	-12.89 -4.89		694
21	କୋଶାଙ୍ଗ ଝେର ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	5.94	11.85	-31.82	0.00	-0.23	-1.69	-14.03	-0.08		6
22	ମହାକିନୀ-ଡି ଲୋଇଲା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2014-15	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00		0
23	ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	31.45	0.00	3482.33	1881.26	1487.10	-390.92	5688.00	1520.45	26.73	3148
24	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13 2013-14 2014-15	2014-15 2014-15 2015-16	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	172.55 202.08 210.67	2195.13 2554.64 2905.05	112.35 82.57 49.56	-14.94 -18.95 -10.46	192.56 227.79 238.65	112.35 82.57 49.56	58.35 36.25 20.77	230
25	ନୁଆଗାଁ ଲୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	2012-13	2014-15	2.00	0.00	0.08	0.00	0.09	0.00	2.08	0.09	4.33	0
26	ପାରାଜାପ ପ୍ୟୁଷ୍ଟିକ ପାଲ ଲିମିଟେଡ୍				0.00								0
କ୍ଷେତ୍ର ଖଣି ମୋର୍				247.61	11.85	3561.09	4961.20	1535.54	-404.07	6021.75	1569.67	26.07	4336
ଶିଳ୍ପ													
27	ହିଡକୋ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	576.71	2255.47	-3205.00	6372.26	-679.80	-174.29	-372.82	209.11		50
28	ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	339.80	1300.66	15.59	493.24	46.68	24.45	2318.58	101.12	4.36	2009

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୂର୍ତ୍ତି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟାବହ	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ^୧	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମୋର୍ ପ୍ରତିଫଳନ ^୨	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	490.22	836.92	853.58	539.27	229.63	-5.83	2331.06	229.63	9.85	705
30	ଓଡିଶା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	303.07	724.82	-146.91	598.89	52.30	-5.35	1868.04	94.95	5.08	3123
31	ଓଡିଶା ତାପନ ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	228.41	0.00	-7.32	0.00	-1.21	0.61	221.09	-1.21		7
32	କଳିଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରସାରଣ ନିଗମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00		1
33	ଓଡିଶା ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	49.89	0.00	0.08	0.00	0.77	0.00	59.97	0.77	1.28	7
34	ଓଡିଶା କୋଇଲା ଓ ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍				0.00								2
	କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀ ମୋର୍			1988.11	5117.87	-2489.98	8003.66	-351.63	-160.41	6425.93	634.37	9.87	5904
ସେଣା													
35	ଇଡକଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.କ- 12ର ସହାୟକ)	2013-14	2014-15	1.00	0.00	0.62	5.72	0.40	-0.06	1.62	0.40	24.69	4
36	ଲଞ୍ଜିଗଡ ପରିଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ	2011-12	2012-13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00	0
37	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2011-12	2014-15	11.03	3781.34	3.00	1239.46	0.00	-30.80	3811.85	299.43	7.86	564
38	ଓଡିଶା ପରିସଫରଣ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2013-14	2014-15	9.62	0.00	8.66	25.32	4.26	0.00	18.78	4.28	22.79	585
39	ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ପରିବହନ ସେବା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	1.00	0.00	3.38	1.78	1.73	-0.12	4.38	1.74	39.73	6
40	ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସହର ପରିବହନ ସେବା ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	1.00	0.00	0.58	0.60	0.82	0.00	1.58	0.82	51.90	2

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାପ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟର ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ^୧	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମୋର୍ ପ୍ରତିଫଳନ ^୨	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ଗଞ୍ଜାମ ସହର ପରିଷଦର ସେବା ଲିମିଟେଡ୍				0.00								2
42	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଡେଷ୍ଟିଲ ବିଜ୍ଞାନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2014-15	2015-16	10.00	0.00	0.46	0.00	0.64	0.00	10.46	0.64	6.12	6
	କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ ମୋର୍			33.70	3781.34	16.70	1272.88	7.85	-30.98	3893.03	307.31	7.89	1169
ବିବିଧ													
43	କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟିରୋଲିମିଟେଡ୍ (ଇ.ଏ.କ- 9ର ସହାୟକ)	2011-12	2013-14	2.54		-3.29	0.22	-0.12	0.00	0.06	-0.03		2
44	ଓଡିଶା କ୍ରୀଡା ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍												1
	କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ ମୋର୍			2.54	0.00	-3.29	0.22	-0.12	0.00	0.06	-0.03		3
	ମୋଟ କ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)			2644.38	9492.51	1002.49	16314.99	1231.94	-1099.90	17952.53	2604.96	14.51	17087
ଖ. କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଧାନିକ ନିଗମ ସମୂହ													
ପୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଣ													
1	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ	2014-15	2015-16	415.34	103.61	-476.90	11.53	-77.40	-0.44	545.19	-77.40		183
	କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ ମୋର୍			415.34	103.61	-476.90	11.53	-77.40	-0.44	545.19	-77.40		183
ସେବା													
2	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନିଗମ	2012-13	2015-16	154.44	10.28	180.81	65.53	19.38	0.33	-10.53	20.49		1590
	କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ ମୋର୍			154.44	10.28	180.81	65.53	19.38	0.33	-10.53	20.49		1590
ବିବିଧ													
3	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପଶୁଚାଷ ନିଗମ	2013-14	2014-15	3.60	0.00	0.00	81.96	25.78	-1.43	94.69	27.84	29.40	328
	କ୍ଷେତ୍ର ଖ୍ରୀଣ ମୋର୍			3.60	0.00	0.00	81.96	25.78	-1.43	94.69	27.84	29.40	328

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୂର୍ତ୍ତି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରବାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ଚିନିପୁସ୍ତକ ପୂର୍ତ୍ତି [@]	ଚିନିପୁସ୍ତକ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମୋର୍ଟ ପ୍ରତିଫଳ ^s	ଚିନିପୁସ୍ତକ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ	ମାନବ ସମ୍ପତ୍ତି
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ମୋଟ ଖ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର/କମ୍ପାନୀର ନାମ)			573.38	113.89	-296.09	159.02	-32.24	-1.54	629.35	-29.07		2101
	ସର୍ବମୋଟ (କ+ଖ)			3217.76	9606.40	706.40	16474.01	1199.70	-1101.44	18581.88	2575.89	13.86	19188
ଗ. ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ													
କୃଷି ଓ ସମାଜତାୟ													
1	ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଗ୍ରିକଲ୍ଚର ପ୍ରୋଡକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (22 ଫେବୃୟାରୀ 1978 ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ)	1972-73	1975-76	0.01									0
2	ଓଡିଶା ମହାପ୍ରାୟୋଗ୍ୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1982-83	1983-84	0.35				-0.04		0.20	-0.03		0
	କ୍ଷେତ୍ର ଖରା ମୋର୍ଟ			0.36		0.00	0.00	-0.04	0.00	0.20	-0.03		0
ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ													
3	ଏଲିକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓଡିଶା ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର. ସଂ. କ- 12ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ)	2006-07	2010-11	3.00	1.40	-48.89		12.24		-7.69	12.48		0
4	ଗଜପତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ 1969-70 ଠାରୁ 01 ମାର୍ଚ୍ଚ 1974 ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ)	1968-69	1974-75	0.04						0.02	0.00		0
5	ହୀରା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର. ସଂ. -କ 12 ର ସହାୟକ) (ସମାପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ.)	1975-76	1976-77	0.12						0.27	0.00		0

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୂଞ୍ଜି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟର ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି [@]	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋର୍ଟ୍ ପ୍ରତିଫଳନ ^s	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିଶତ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ଇପିଟିଏଲ୍ ଚାଇମିଆଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ:-୧ 19୧ ସହାୟକ) (1998 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1997-98	2005-06	0.81	1.68	-9.47		-0.92		-2.07	-0.92		0
7	କାନ୍ତି ଶର୍ମା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ:-କ 11 ର ସହାୟକ) (5 ଡିସେମ୍ବର 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	1996-97	2008-09	0.75		-1.26		-0.81		1.92	-0.53		0
8	କୋଣାର୍କ ଡିଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ:-କ 11 ର ସହାୟକ)	1981-82	1996-97	0.06						0.05	0.00		0
9	କୋଣାର୍କ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ (1999-2000 ଠାରୁ ଅବକ)	1991-92	1998-99	1.20	2.01	-6.04	14.05	-0.95		6.00	0.36	6.00	0
10	ମାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି)	1965-66	1982-83	0.01						0.00	0.00		0
11	ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍	1970-71	1976-77	0.04		0.00				0.00	0.00		0
12	ମୋର୍ଟ୍ ମ୍ୟାଲିଏଡେଲ୍ କାଷ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (1968 ଠାରୁ ବନ୍ଦ, 09 ମାର୍ଚ୍ଚ 1976 ଠାରୁ ସେକାକ୍ରିଡ୍ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1972-73	1975-76	0.04		0.00				0.03	0.00		0
13	ନିୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍	1981-82	2003-04	0.02		0.03		0.03		0.05	0.03	60.00	0

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା	ସମାପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ * ପୂର୍ଣ୍ଣ	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟୟର ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରତିଫଳନ	ବିନିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ଓଡିଶା ରୋଟ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1970-71	1997-78	0.05		0.00				0.01	0.00		0
15	ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମାଲ୍ଟିପ୍ଲାଇରର୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	1966-67	1973-74	0.05		0.00				0.05	0.00		0
16	ଓଡିଶା ଇନ୍ଷୁରେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍	1987-88	2000-01	0.09		0.00	0.00	-0.06	0.00	0.36	-0.04		0
17	ଓଡିଶା ଟର୍ମ ଟ୍ରିଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର.ସଂ.-ଗ 21 ର ସହାୟକ)	1991-92	1995-96	0.65	1.77	0.00			0.00	1.92	0.00		0
18	ଓଡିଶା ଟେଲିକାମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (2001 ଠାରୁ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	1997-98	1998-99	24.70	14.68	-53.41		-10.24		5.17	-7.66		0
19	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2004-05	2008-09	20.03	0.19	-2.80		-0.26	-	0.00	-0.26		0
20	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ)	2003-04	2011-12	3.53	1.58	-20.77	0.03	-0.59	0.00	-5.60	-0.36		0
21	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଟର୍ମ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (18 ଜୁନ୍ 1998 ଠାରୁ ବନ୍ଦ)	1988-89	2004-05	1.85	0.37	-2.46		-0.23		1.71	-0.17		0
22	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1993-94	2003-04	2.62	1.62	-15.95	3.52	-3.10		-5.45	-1.80		0
23	ଓଡିଶା ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (619-ବି)	1982-83		0.44		-0.43				0.00	0.00		0

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 2 (ପିଏସ୍‌ସ୍)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ଷେତ୍ର/ କମ୍ପାନୀର ନାମ	ହିସାବର ସମୟ	କେଉଁ ବର୍ଷ ହିସାବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା	ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠି *	ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବକେୟା ରାଶି	ଏକତ୍ରୀକୃତ ଲାଭ (+)/ କ୍ଷତି (-)	କାରକାରର ପରିମାଣ	ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (+)/କ୍ଷତି (-)	ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ଚିନି ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ^୧	ଚିନି ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋର୍ ପ୍ରତିଫଳ ^୨	ଚିନି ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିଫଳର ପ୍ରତିଶତ	ମାନବ ସମ୍ପଦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ପ୍ରିୟଙ୍କା ରୋଲ୍‌ସ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି)	1966	1973-74	0.02		0.00				0.00	0.00		0
	କ୍ଷେତ୍ର ଖଣି ମୋର୍			60.12	25.30	-161.45	17.60	-4.89	0.00	-3.25	1.13		0
ସେବା													
25	ଏଲିକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର. ସଂ. - ୧) 19 ର ସହାୟକ	1997-98	2005-06	1.58	2.00	-6.87		-0.50		1.76	-0.50		0
26	ଏଲିକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ (କ୍ର. ସଂ. - ୧) 19 ର ସହାୟକ	1997-98	2005-06	0.64	0.72					-1.46	0.00		0
27	ଏଲିକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (କ୍ର. ସଂ. - ୧) 19 ର ସହାୟକ	2000-01	2006-07	1.02	0.57	-2.25	0.77	-0.07		-0.56	-0.07		0
28	ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ୍ ପରିବହନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	1998-99	2014-15	3.00	8.55	19.53	0.00	-2.99	-0.39	0.62	-2.74		0
	କ୍ଷେତ୍ର ଖଣି ମୋର୍			6.24	11.84	10.41	0.77	-3.56	-0.39	0.36	-3.31		0
	ମୋଟ ୪ (ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଖଣି ନିକ୍ରିୟ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ)			66.72	37.14	-151.04	18.37	-8.49	-0.39	-2.69	-2.21		0
	ସର୍ବ ମୋର୍ (କ+ଖ+ଗ)			3284.48	9643.54	555.36	16492.38	1191.21	-1101.83	18579.19	2573.68	13.86	19188

ବୈଧାନିକ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ସିଏଲିକ୍ ଡାଉନ କରାଯାଇଥିବା ହିସାବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ (+) ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି/କ୍ଷତିରେ ହ୍ରାସ/କ୍ଷତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ।

^୧ ଚିନି ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟ (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ) ଓ କାରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିର ସମୟ, ମାତ୍ର ପୁଞ୍ଜି ଲାଗଣ କମ୍ପାନୀ/ ନିଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନ୍ତର ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ଆବେଦନ, ବକ୍ତ, ଜମା ଓ କର (ପୁନଃ ପୁଞ୍ଜି ଲାଗଣ ସମ୍ପର୍କ) ର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷର ସମନ୍ୱୟ ଖାତାରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ।

^୨ ଲାଭ ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ ଉପରେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ଚିନି ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ମୋର୍ ପ୍ରତିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ।

* ସମାନ୍ତର ପୁଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ-3

2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଓଏର୍ପିସିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.6 ରେ ସୂଚୀତ)

କ. ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ନିଷ୍କ୍ଷତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ					
ଅଂଶପୁଞ୍ଜି	320.80	320.80	320.80	320.80	339.80
ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଳକା	598.03	624.31	681.61	687.13	678.11
ଦୀର୍ଘ ମାଧ୍ୟାଦି ରଣ	1815.73	1806.96	1792.47	1776.62	1300.66
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘମାଧ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱ	31.39	24.77	22.71	301.79	350.91
ଦୀର୍ଘମାଧ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା	62.49	96.86	115.89	0.39	43.67
ସଙ୍କ୍ରମାଧ୍ୟାଦି ରଣ	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେୟ	8.35	1.28	2.03	0.81	2.01
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ	96.64	103.94	133.55	101.91	402.74
ସଙ୍କ୍ରମାଧ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା	58.53	85.14	73.83	49.98	42.15
ମୋଟ	2991.96	3079.06	3142.89	3239.43	3160.05
ଆସ୍ତି					
ସର୍ଗନାୟ ଆସ୍ତି	1656.58	1557.98	1471.45	1375.90	1085.17
ପୁଞ୍ଜିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି	39.00	62.75	58.43	44.87	50.40
ଅପ୍ରଚଳ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ	15.94	16.94	21.94	121.20	174.12
ଦୀର୍ଘ ମାଧ୍ୟାଦି ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ	8.78	8.41	8.67	8.36	7.15
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରଚଳ ଆସ୍ତି	1.41	0.99	441.15	633.19	622.09
ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲିକା	53.38	57.35	42.60	47.81	54.79
ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ	335.56	441.41	192.13	44.97	136.45
ନଗଦ ଏବଂ ନଗଦ ସମତୁଲ	816.81	860.79	844.78	862.34	912.47
ସଙ୍କ୍ରମାଧ୍ୟାଦି ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ	38.63	39.78	38.81	45.26	77.67
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି	25.87	32.66	22.93	55.53	39.74
ମୋଟ	2991.96	3079.06	3142.89	3239.43	3160.05
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ¹	2734.56	2752.07	2794.88	2784.55	2318.57
ନିର୍ଦ୍ଦ ପରିମାଣ ²	918.83	945.11	1002.41	1007.93	1017.91

¹ ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି + ଆରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବଳକା + ଦୀର୍ଘମାଧ୍ୟାଦି ରଣ

² ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି + ଆରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବଳକା ନଥିବା ସର୍ଗନାୟ ଆସ୍ତି

ଖ. କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଫଳାଫଳ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ଆୟ					
କର୍ମ ସମ୍ପାଦନାରୁ ରାଜସ୍ୱ	338.72	358.68	353.12	451.73	493.24
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ	54.86	101.72	92.46	196.01	131.59
ମୋଟ	393.58	460.40	445.58	647.74	624.83
ଖର୍ଚ୍ଚ					
କର୍ମଚାରୀ ହିତସାଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ	149.58	144.72	179.45	153.56	159.90
ବନ୍ଧର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଆରବଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ)	17.77	17.03	20.83	22.54	32.20
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆରବଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	8.45	4.87	9.90	10.10	8.05
ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଆରବଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	3.77	5.48	10.98	12.12	18.97
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରବଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	3.69	3.31	2.39	3.63	2.86
ମୋଟ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	33.68	30.69	44.10	48.39	62.08
ଶକ୍ତି, ଜାଳେଣି, ଡେଲି ଏବଂ ଡେଲି ଜାତୀୟ	2.29	3.20	3.40	3.82	3.28
ବାମା ଦେୟ	1.24	1.28	1.28	1.31	1.45
ରକ୍ଷା ପ୍ରହରା	1.86	2.19	3.14	3.92	3.51
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ଖର୍ଚ୍ଚ	1.11	0.91	1.06	1.24	1.61
ମୋଟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ଖର୍ଚ୍ଚ	6.50	7.58	8.88	10.29	9.85
ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	13.55	19.17	17.21	21.02	18.72
ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ	5.85	0.00	0.00	0.03	4.31
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟସୀମାର ସମାପ୍ତକାଳୀନ ମିଶାଇ ଓ ଏଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିହୀନ ମୋଟ ଓ ଏଣ୍ଡସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	209.16	202.16	249.64	233.29	254.86
ଆର୍ଥିକ ପରିବ୍ୟୟ	6.98	17.01	12.61	292.50	58.47
ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ରଣ ପରିଶୋଧ ଖର୍ଚ୍ଚ	127.61	123.10	124.10	126.11	294.73
ମୋଟ	343.75	342.27	386.35	651.90	608.06
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ସମାପ୍ତକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ	2.91	22.52	0.31	-15.29	-29.91
କର ବସାଣ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ	46.92	95.61	58.92	11.13	46.68
ନିର୍, ଚଳନ୍ତି କର ଦାୟିତ୍ୱ	9.35	19.30	11.79	2.33	31.09
ଅବଧି ପାଇଁ ଲାଭ/(କ୍ଷତି)	37.57	76.31	47.13	8.80	15.59

ପରିଶିଷ୍ଟ-4

2010-15 ଅବଧିରେ ଓଏସ୍‌ଟିଏର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

(ଅନୁଲେଖ 3.6 ରେ ସୂଚିତ)

କ. ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (ସଂକଳନ)
ଦାୟିତ୍ୱ					
ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଳକା ପାଣ୍ଠି	54.30	67.87	80.53	91.12	105.92
ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ସମାଦତ୍ତ ପୁଞ୍ଜି	0.00	23.47	20.31	17.15	7.97
ବ୍ୟବସାୟିକ ଦେୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଛି ଦାୟିତ୍ୱ (ପ୍ରାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) (ସିଏଲ୍)	43.46	49.66	57.92	81.54	95.98
ମୋଟ	101.36	144.61	162.36	193.41	213.49
ଆସି					
ମୋଟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି	32.80	46.25	66.54	71.81	80.98
କମ୍: ଅବକ୍ଷୟଣ	11.49	12.93	13.89	10.57	14.06
ନିର୍ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି (ଏନ୍‌ବି)	21.31	33.32	52.65	61.24	66.91
ପୁଞ୍ଜିଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି (ସିଡିଏଆଇପି)	0.02	10.73	7.71	3.72	4.89
ଅଚଳ ମାଲର ମୂଲ୍ୟ	1.14	1.68	2.87	3.76	4.20
ଚଳଚ୍ଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ					
ନଗଦ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବଶେଷ	19.24	38.04	29.79	29.72	32.04
ବଳକା ମହଜୁଦ ଦେୟ (କ)	26.08	26.54	28.72	42.39	44.33
ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅସୁଲିଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ (ଖ)	3.37	4.39	5.67	6.55	6.38
ବହୁବିଧ ରଣ (ହିସାବ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ) (କ+ଖ)	29.46	30.93	34.40	48.93	50.70
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାମ	30.19	29.90	34.94	46.04	54.75
ମୋଟ	101.36	144.61	162.36	193.41	213.49
ନିର୍ ମୂଲ୍ୟ [#]	57.90	71.47	84.13	94.72	109.54
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି (ଏନ୍‌ବି+ ସିଡିଏଆଇପି+ସିଏ-ସିଏଲ୍)	57.90	94.94	104.44	111.87	117.52
ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବାବଦରେ ଲାଭର ପ୍ରତିଶତ	12.16	15.05	12.81	16.09	17.19
ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଅନୁପାତ	0.00	0.33	0.24	0.18	0.07
ହାରାହାରି ଆଦାୟ ସମୟସୀମା (ଦିନ ଆକାରରେ)*	252	226	210	186	180

ଖ. କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଫଳାଫଳ

ଆୟ					
ମହଜୁଦ କରିବା ଦେୟରୁ ଆୟ	37.12	48.81	56.63	81.86	101.08
ଓଡ଼ି କ୍ରିଜରୁ ଆର	0.03	0.02	0.08	0.10	0.12
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ	1.40	0.91	2.90	2.49	3.92
ମୋଟ	38.55	49.74	59.61	84.45	105.12
ବ୍ୟୟ					
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେୟ	13.22	10.82	11.16	11.62	12.38
ସମ୍ପାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦେୟ	11.68	13.45	20.10	39.23	51.33
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ	4.70	4.43	9.61	12.29	10.75
ମୋଟ	29.60	28.71	40.88	63.14	74.47
କର ବସାଣ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ (କ୍ଷତି)	8.95	21.03	18.74	21.32	30.65
ପୂର୍ବରୁ ଅବଧୂର ସମାକ୍ଷାଜନ ଆୟ / (ବ୍ୟୟ)	(0.14)	0.30	1.01	3.93	(0.02)
କର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା	1.77	7.04	6.37	7.25	10.42
କର ବସାଣ ପରେ ଲାଭ (କ୍ଷତି)	7.04	14.29	13.38	18.00	20.21

ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ଆରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଳକା ରାଶି

* ହାରାହାରି ଆଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟତା = ହାରାହାରି ହିସାବ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ x ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦିନ / କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଆୟ

ସଂକ୍ଷେପ ଶବ୍ଦର ପରିଭାଷା

କ୍ର.ସଂ.	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ
1.	ଏସି	ବିକଳ ପ୍ରବାହ
2.	ଏଟିଏନ୍	କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୋଟ୍
3.	ବିଜିଜିଝି	ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା
4.	ବିଏଚ୍‌ଇପି	ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
5.	ବିଓଡି	ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ
6.	ବିଆର୍‌ଏଲ୍	ଖାରଜି ସାମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ
7.	ସିଏଜି	ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ
8.	ସିଏଟିପି	ଜଳଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା
9.	ସିବିଏସ୍	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ଲଫ୍ଟିକାରକ
10.	ସିଇଆର୍‌ସି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ
11.	ସିଇଏସ୍‌ସିଓ	ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
12.	ସିଇଏସ୍‌ସ୍	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଉପଯୋଗିତା
13.	ସିଏଚ୍‌ଇପି	ଚିପିଲିମା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
14.	ସିଏମ୍‌ଡି	ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
15.	ସିଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଫ୍	ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି
16.	କୋପୁ	ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗର କମିଟି
17.	ସିଏସ୍‌ଆର୍	ନିକାୟ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱ
18.	ସିଟିଏସ୍	ପ୍ରବାହମାନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍
19.	ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ
20.	ଡିସି	ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବାହ
21.	ଡିଏମ୍‌ଆଇ	ବିପଣନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
22.	ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
23.	ଡିପିଆର୍	ବିଶଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ
24.	ଡିଏସ୍‌ଆର୍‌ପି	ନଦୀବନ୍ଧ ନିରାପତ୍ତା ପୁନରୀକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ
25.	ଡିଟିଏମ୍	ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ପରିଚାଳକ
26.	ଇଏମ୍‌ଡି	ବଜନା ଧନ ଜମା
27.	ଇଓଆଇ	ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
28.	ଇଆର୍‌ପି	ରଥାନି ଆବେଦନ ମୂଲ୍ୟ
29.	ଏଫ୍‌ସିଆଇ	ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ
30.	ଏଫ୍‌ଆଇ‌ଏଫ୍‌ଓ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପାଦନ
31.	ଜିବିଝି	ଗ୍ରାମାଣ ଭଣ୍ଡାରଣ ଯୋଜନା
32.	ଜିଡିପି	ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ
33.	ଜିଆଇଓଏମ୍	ଗନ୍ଧମାଢ଼ିନ ଲୋହିତ ଧାତୁପଥର ଖଣି
34.	ଜିଓଓ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
35.	ଏଚ୍‌ଏକ୍ସଟି	ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପରିବହନ
36.	ଏଚ୍‌ଇପିଏସ୍	ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
37.	ଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି	ହାରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ
38.	ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ସି	ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି
39.	ଆଇଡିସିଓ	ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
40.	ଆଇଆର୍‌ଏସ୍	ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ
41.	ଜେଭି	ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ
42.	କେଏମ୍‌ପିଏଲ୍	କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଲିଟର
43.	ଏଲ୍‌ଏମ୍‌ଟି	ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍
44.	ଏଲ୍‌ଓଏ	ପୁରସ୍କାର ପତ୍ର
45.	ଏଲ୍‌ଓଆଇ	ଅଭିଳାଷ ପତ୍ର
46.	ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ପି	ମଦ ଉଦ୍‌ଗମନ ନୀତି
47.	ଏଲ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇ	ଲେପ୍ଟ ଉଇଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସ୍‌ଟ୍ରିମିଷ୍ଟ

କ୍ର.ସଂ.	ସଂକ୍ଷେପଣ	ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ
48.	ଏମ୍‌ଡି	ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
49.	ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ଇପି	ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
50.	ଏମ୍‌ ଆଇ ଏସ୍	ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି
51.	ଏମ୍ ଏମ୍ ଟିସି	ଖଣିଜ ଏବଂ ଧାତବ ବ୍ୟାପାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
52.	ଏମ୍‌ଓଏ	ରାଜିନାମାର ସ୍ଥାପକ
53.	ଏମ୍ ଓୟୁ	ଦୁଃଖାମଣା ସ୍ଥାପକ
54.	ଏମ୍ ଏସ୍ ଇଏସ୍	ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ
55.	ଏମ୍ ଏସ୍ ଟିସି	ରଘି ଧାତବ ବ୍ୟାପାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
56.	ଏମ୍ ୟୁ	ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍
57.	ଏନ୍ ଏ ପିଏ ଏଫ୍	ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଲବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ
58.	ଏନ୍ ଇଏସ୍ ସିଓ	ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
59.	ଏନ୍ ଏସ୍ ଆଇସି	ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ
60.	ଓଏଓଏମ୍	ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
61.	ଓଇଏମ୍ ଏସ୍	ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା
62.	ଓଡ଼ିଆର୍ ସି	ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀ ଆୟୋଗ
63.	ପିଏଜି	ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର
64.	ପିଡି	ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
65.	ପିଇଜି	ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିପ୍ରେନିଅର୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
66.	ପିଏଫ୍ ସି	ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି
67.	ପିଜିସିଆଇଏଲ୍	ପାଣ୍ଡ୍ରା ଗ୍ରିଡ୍ କରପୋରେସନ୍ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍
68.	ପିଏମ୍ ଆଇଏଲ୍	ପାଣ୍ଡ୍ରା ମେସିନ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍
69.	ପିଏସ୍ ଟି	ପ୍ରାଇଭ୍ ସେଟିଂ ଟେଣ୍ଡର
70.	ପିଏସ୍ ୟୁ	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
71.	ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବି	ସତକ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ
72.	ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍	ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
73.	ଆର୍ ଆଇଡିଏଫ୍	ଗୁରୁଲ୍ ଇନଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭେଲୋପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ
74.	ଆର୍ ଏମ୍ ସିଏସ୍	ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି
75.	ଆର୍ ଏମ୍ ୟୁ	ରିନୋଭେସନ୍, ମଡ଼ିରନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ
76.	ଆର୍ ଓ ଆର୍	ଅଧିକାର ଅଭିଲେଖ
77.	ଏସ୍ ଏ ଆଇ ଏଲ୍	ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ୍
78.	ଏସ୍‌ଏଆର୍ ଏସ୍	ପୃଥକ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ
79.	ଏସ୍ ସିଡିଏ	ସୁପାରଭାଇଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍
80.	ଏସ୍ କେସିଏମ୍	ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି
81.	ଏସ୍ ଏଲ୍ ଟିସି	ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋଡ୍ ଡେସପାର୍ଟ୍ ସେକ୍ଟର
82.	ଏସ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ପିଏଲ୍	ସାର୍ ମାଇନ୍ସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନରାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
83.	ଏସ୍ ଓ ୟୁଟି ଏର୍ ସି ଓ	ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
84.	ଏସ୍ ଟି	ସେବା କର
85.	ଏସ୍‌ଟିଏ	ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ
86.	ଟିଜିବି	ଟରବାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ବିଅରିଙ୍ଗ
87.	ଟିଏଲ୍	ଅଭିବହନ କ୍ଷତି
88.	ଟିଆର୍ ସି	ଟେଲ୍ ରେସ୍ ଗନେଲ୍
89.	ଟିଏସ୍ ଏଲ୍	ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍
90.	ୟୁସି	ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
91.	ୟୁଆଇଏଚ୍ ଇପି	ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
92.	ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଆର୍ ଏ	ପଣ୍ୟାଗାର (ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ, 2007
93.	ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଏସ୍ ସିଓ	ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାକ୍ଷକ
www.cag.gov.in

www.agodisha.gov.in