

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 4 ବର୍ଷ 2016

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		v
ଅଧ୍ୟାୟ I : ଉପକ୍ରମ		
ଉପକ୍ରମ	1	1-5
ଅଧ୍ୟାୟ II : ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା		
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.1	7-21
ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ		
ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଓ୍ଵାର୍କସ୍ଥେ ଅଗୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା	2.2	22-46
ଅଧ୍ୟାୟ III : ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା		
ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ		
ବିଜୁ କନ୍ୟାମାଳା ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	3.1	47-56
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ		
ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ୍ ପରିଚାଳନା	3.2	56-61
କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁସ୍ଵ କରିବାରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ	3.3	61-62
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	3.4	63-68
ଗୃହ ବିଭାଗ		
ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ କାଟ	3.5	68-70
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ		
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧିର ଅଂଶଦାନ ଅସୁଲି ଏବଂ ପୈଠ ନ କରିବା	3.6	70-71
ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ	3.7	71-73
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳାନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି	3.8	73

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ			
ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଲା		3.9	74-75
ପରିଶିଷ୍ଟ			
2.1.1	ଆର୍କ୍ଷମ୍ଭାବ୍ଧି ଅଧିନରେ ବର୍ଷ-ଓଡ଼ିଆ, ଯୋଜନା-ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ତାର ଉପଯୋଗର ବିବରଣୀ	2.1.7	77-79
2.1.2	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାର ବିବରଣୀ	2.1.8.2	80
2.2.1	ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଓସାସ୍ ଅଧିନରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା କୋର, ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭାଗ ସମନ୍ବିତ ଆର୍ଥିକସମ୍ପଦ ତାଲିକାର ବିବରଣୀ	2.2.6	81-83
2.2.2	ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁସାରେ ଓସାସ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ମାଲିକିଆନର ବିବରଣୀ	2.2.6	84
2.2.3	2012-15 ଅବଧିରେ ମାନୁଆଲ ନଥିପତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଚଳନର ବିଭାଗ-ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ	2.2.20.3	85
2.2.4	10 ଟି କୋର ଏବଂ 20 ଟି ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକସମ୍ପଦ ଅଧିନରେ ମତ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା 26 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ	2.2.20.3	86
3.2.1	ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଚଳାଉଥିବା ଦୋକାନ ଘର ସମ୍ପର୍କିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତ୍ତିର ବିବରଣୀ	3.2.1	87-88
3.2.2	ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ	3.2.1	89
3.2.3	ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକା ସ୍ଥାନରେ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣର ବିଷୟ ବିବରଣୀ	3.2.2	90-92
3.2.4	ଲିଜ୍ ରାଜିନାମାର ବାରମ୍ବାର ନବୀକରଣର ବିବରଣୀ	3.2.3	93
3.4.1	କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣୀ	3.4.1.4	94
3.4.2	ରୁକ୍ଷ ବାଟିଲ ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଲ୍‌ଡି ଲାଗୁ ନହେବା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନହେବାର ବିବରଣୀ	3.4.1.4	95-96
3.6.1	2007-15 ମଧ୍ୟରେ ମୁଦନସ୍ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନର ଅସୁଲ ନ ହେବାର ବିବରଣୀ	3.6	97-98
3.7.1	ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବିବରଣୀ	3.7	99-100
3.8.1	ଚଳନ୍ତି ଖାତାରେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ଠୁଳ: ସୁଧ ହାନୀର ବିବରଣୀ	3.8	101

		ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
3.9.1	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ-ଓଡ଼ିଆ ବିବରଣ	3.9	102
3.9.2	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ-ଓଡ଼ିଆ ବିବରଣ	3.9	103
3.9.3	ସଂପାଦନ ସମାପ୍ତ/ ସମାପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ସମାପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବିଭାଗ-ଓଡ଼ିଆ ବିବରଣ	3.9.1	104
3.9.4	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ପିଏସି ସୁପାରିଶ (10ମ ବିଧାନସଭା ଠାରୁ 14ଶ ବିଧାନସଭା) ଉପରେ ବିଭାଗ-ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବୃତ୍ତି (ଏଟିଏନ୍)ର ବିବରଣ	3.9.2	105-106
	ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ କୋଷ	--	107-109

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ଅଧିକାର ଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକିଟି ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଗୃହ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ, ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା, ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନସନ୍ ପ୍ରଶାସନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା, ସାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା 2014-15 ବର୍ଷର ହିସାବର ନମୁନା ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଅଥବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା; 2014-15ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ମୁତାବକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନୁଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ବିଧେୟ ।

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଉପକ୍ରମ

ଅଧ୍ୟାୟ I ଉପକ୍ରମ

1.1 ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଛାବଛା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପର ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ।

ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବେଦନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାବତୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସଭାବ, ଆକାର ଏବଂ ମହତ୍ୱ ସହ ଅନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସମାକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସଂଗଠନର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଶାସନ ରୀତିରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ସମାକ୍ଷିତ ସଭାର ବ୍ୟୟ, ପ୍ରାପ୍ତି, ଆସ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ହିସାବ ପରାକ୍ଷାରେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି, ନିୟମାବଳୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଦେଶ ଏବଂ କ୍ଷମତାପତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ପରାକ୍ଷା କରେ ଯେ ଆର୍ଥିକ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପରିକଳ୍ପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ I ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ଅଧ୍ୟାୟ II ରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ III ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା 2014-15 ବର୍ଷର ହିସାବର ନମୁନା ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଅଥବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । 2014-15ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ମୁତାବକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ।

1.2 ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ନିର୍ବାହକମାନେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ନେଇ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ପରିକଳ୍ପନାର ସମାକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା

1.2.1 ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଦେଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ସର୍ବସମତା ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍) ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଘରଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ

ଡାକ୍ତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 3,167 ଯୋଗ୍ୟ ଜନବସତିରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା । ଭିଡିଓଫିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ କୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ହେବା କଥା ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ମାତ୍ର କୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକରଣର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥିଲା । ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 1,535 ନୂଆ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 773 ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିଥିଲା । ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଓ ପ୍ରଚଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡିଓଫି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କମ୍ପୂଟି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 1:40 ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । 4,790 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ଦିଆଯିବା ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନିମ୍ନମାନର ଆସବାବ, ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗାଣ ନହେବା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଆଇସିଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଫଳରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1)

1.2.2 ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଓ୍ୱାର୍କଫ୍ରେମ୍ ଆଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାକ୍ଷା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଓ୍ୱାର୍କଫ୍ରେମ୍ ଆଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଓସାସ୍) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ରୋତ ଅଟେ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋର, ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଓସାସ୍ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଅଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟିନୁୟିଟି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (ଓକାକ୍) ତାଟାବେସ୍ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ଆଂଶିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଓସାସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ସ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଓସାସ୍ ତିନିଜଣରେ ତୁଟି ଥିଲା, ଯଥା- ଅସମାପ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ବଦଳି/ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା, ଅପ୍ରଭାବୀ ସେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟାଇମ୍‌ସ୍‌ସିଟ୍ରେ ଅସଙ୍ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଓସାସ୍ରେ ଆସେସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ପଦବୀ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଓସାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ଓକାକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ବିକ୍ରେତାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓସାସ୍ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା । ଅନେକ ବେଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଅକାମୀ ଥିଲା ।

ଓସାସ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ 81 ପ୍ରତିଶତ ବିଭାଗ ଓସାସ୍ ବାହାରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫାଇଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କୋର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2)

1.3 ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ

1.3.1 ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2009-10 ରେ ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନା (ବିକେଜିଓଇ) ନାମରେ ଏକ ସତର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ । ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବ୍ୟବଧାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା-ବିଜୁଳି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯୋଜନାରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି, ପାଣି ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଭାଗର ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ, ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗିତା ଲଭ୍ୟ ପାଣ୍ଠିର କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ଅନେକ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ଅପଥ୍ୟ ବ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା । ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1)

1.3.2 ଦୋକାନଘର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ୍ ପରିଚାଳନା

ଦୋକାନଘର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀମାନେ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ କରି ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ତଥା ଭଡାରେ ନେଇ ପୁନଃ ଭଡାରେ ଲଗାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଯଥେଷ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଓ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନଃ ଭଡା ଲଗାଇଥିବା ସନ୍ଧାନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀମାନେ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବେ ଦଖଲରେ ରଖିଥିଲେ । ଏକ ସକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ଦୋକାନଘର ଗୁଡ଼ିକର ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୟାନୁଯାୟୀ ଭଡା ସଂଶୋଧନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2)

1.3.3 କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିବାରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ସରକାରୀ ସୂତ୍ରପାତର ଆଧୁନିକୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରାଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 1,511ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3)

1.3.4 ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଆଠଟି ବିଭାଜନର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଜମି ଉପଲବଧ ଥିବା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି ଛଅଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଭାଗ 5.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ୟୟ କଲେ । 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ 5.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ନଅଟି ମାମଲାରେ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ପରେ, 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଜୋରିମାନା ଅସ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4)

1.3.5 ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ କାଟ

ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଶେଷ ହେବାରୁ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5)

1.3.6 କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧୁର ଅଂଶଦାନ ଅସ୍ତର ଏବଂ ପୈଠ ନ କରିବା

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଏବଂ ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିନିୟମ, 1952 ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 18.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧିକୁ ପଇଠ ନ କରିବାରୁ ଜୋରିମାନା ବାବଦରେ 3.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6)

1.3.7 ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ

ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ, 1894ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବ କରିବାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2,410 ଜଣ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 6.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7)

1.3.8 ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି

ତତ୍କାଳ ବିଚରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଷାଗାରରୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଉଠାଣ କରି ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ରଣ ବୋଝ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.8)

1.3.9 ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା, 24ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୁନ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 10,092ଟି ଆଇଆର୍ ର 40,919ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଅମାମାସିତ ରହିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା, 24ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ବିଭାଗ, 2003-04 ରୁ 2013-14 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 38ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂପର୍କିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ । ପିଏସି ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ବିଧାନସଭା (1990-95) ର ତୃତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଠାରୁ 14ଶ ବିଧାନସଭା (2009-14)ର 10ମ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ 624ଟି ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 3.9)

1.4 ସୁପାରିଶ

ବିହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପଦ୍ଧତିର ପାଳନ ନହେବା, ସୁଶାସନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁପାଳନରେ ଅନବଧାନତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସୁପାରିଶ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ପରିଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ପୃଷ୍ଠା
2.1	ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	7-21
2.2	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା	22-46

ଅଧ୍ୟାୟ II
ସଂପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟରରେ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନର ସୁଚନା ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷାର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

2.1 ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ଦେଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ସର୍ବସମତା ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ) ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଘରଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍.ଏର ଢାଞ୍ଚାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 3,167 ଯୋଗ୍ୟ ଜନବସତିରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା । ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ କୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ହେବା କଥା ଯାହା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ମାତ୍ର କୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକରଣର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥିଲା । ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସାଦିତ 1,535 ନୂଆ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 773 ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିଥିଲା । ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଓ ପ୍ରଚଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କମ୍ପଟି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 1:40 ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । 4,790 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନଦିଆଯିବା ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍, ନିମ୍ନମାନର ଆସବାବ, ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗାଣ ନହେବା ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇସିଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଫଳରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ଦେଶରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ସମାନତା ଓ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର (ଜିଏଆଇ) 2009 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ) ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପ୍ରଚଳିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଇ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଭିନ୍ନସମ୍ପର୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ଉପକରଣ, ପଢ଼େଇବା/ ପଢ଼ିବା ଉପକରଣ, ପରିବହନ/ ରକ୍ଷାତର ଭତ୍ତା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜରେ ଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସମସ୍ତ

ଛାତ୍ରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ସ୍ଥାପନ, ମାଗଣାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା-ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ (2009-10), ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲ୍ (2010-11), ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା (ଆଇଇଡିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍) (2013-14) ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା (ଭିଇ)(2013-14) ଆରମ୍ଭସମୟ ସହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭସମୟ ଓ ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବେ 75:25 ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଜନା ଦ୍ୱୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ 90:10 ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଇଡିଏସ୍‌ସ୍‌ସ୍ ଯୋଜନାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭସମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓ 2014-15 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ **ସାରଣୀ 2.1.1** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.1: 2009-10 ଓ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ-ଭୁଗା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା, ଶିକ୍ଷକ ମୁଦୟନର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା		ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ¹		ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	
	2009-10	2014-15	2009-10	2014-15	2009-10	2014-15
ସରକାରୀ	4,594	5,071	5,27,438	7,17,629	27,878	30,742
ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ	2,052	2,892	2,92,461	3,54,016	17,192	20,336
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ²	1,272	1,528	1,27,656	1,53,914	NA	NA
ମୋଟ	7,918	9,491	9,47,555	12,25,559	45,070	51,078

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁଳନାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 2009-10 ରେ 58 ପ୍ରତିଶତରୁ 2014-15 ରେ 53 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ବର୍ଷରେ 56 ପ୍ରତିଶତରୁ 59 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ନାମଲେଖା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦରକାରୀ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା **ଅନୁଲେଖ 2.1.6.4** ଓ **2.1.8.1** ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

2.1.2 ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭସମୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ (ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା (ଏସ୍‌ଆଣ୍ଡଏମ୍‌ଇ) ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମିତି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା (2010) । ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ, ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏସ୍‌ପିଡି) ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖା ଜିଲ୍ଲାଶିକ୍ଷା

¹ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାରେ ନିଆଯାଇନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନରେ ଆସନ୍ତି

² ଆଇସିଏସ୍‌ଇ, ସିବିଏସ୍‌ଇ ଓ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି

ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ) ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ (ଡିପିସି) ରହିଥାନ୍ତି । ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମିଶନକୁ ପଠାଇଥାଏ ଓ ତାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋର୍ଡ (ପିଏସି) ଭାବେ ପରିଚିତ ଜାତୀୟ ମିଶନର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ ।

2.1.3 ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଥିଲା ଯେ:

- ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା;
- ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା;
- ଯୋଜନାର ରାତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମଦେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା;
- ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଭାବୀ, ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ମିତବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା; ଏବଂ
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦକ୍ଷ ଥିଲା ।

2.1.4 ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା:

- ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛେଦନା ଓ ସଂଗ୍ରହଣ ନିୟମାବଳୀ ;
- ଓଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍ ବାର୍ଷିକ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା, ବଜେଟ୍ ଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ;
- ଓରିଶା ବଜେଟ୍ ମାନୁଆଲ୍, ଓରିଶା ରାଜକୋଷ ସଂହିତା ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ;
- ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା; ଏବଂ
- ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଦେଶାବଳୀ ।

2.1.5 ସମୀକ୍ଷା ପରିସର ଓ ପଦ୍ଧତି

2010-15 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ସଂରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ (ଓଏମ୍‌ସ୍‌ଏମ୍) ଏବଂ ଆଠଟି ନମୁନା³ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ/ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିୟୋସ୍‌ମେଣ୍ଟ (ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍‌ଓଆର୍) ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗୋଟିଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ତିନିଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍କିଭ୍‌ସ୍‌ଏମ୍‌ଓଆର୍ ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଓ ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ତଦତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା, ବସ୍ତୁଗତ ଭିତ୍ତି ସଂରଚନାର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପରିବେଶର ଏକ ସଂକ୍ଷେପଜନକ ସ୍ତରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ନମୁନା

³ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଦେଢ଼ାନାଳ

ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ତଥା ପଇତି ଆଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ 12 ମଇ 2016 ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗର ମତାମତକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।

ସମାକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଳେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.1.6 ଯୋଜନା

2.1.6.1 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପହସ୍ତ ଥିବା ଜନବସତି

ପ୍ରତି ଜନବସତି ଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଜନବସତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2009-12⁴ ମଧ୍ୟରେ 1,535 ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ନୂଆ ଏବଂ ଉନ୍ନୀତ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଥିଲା । 2009-10 ଏବଂ 2014-15 ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନବସତି ସଂଖ୍ୟା **ସାରଣୀ 2.1.2** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.2: ଜନବସତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି

ସବିଶେଷ	2009-10	2014-15
ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ଜନବସତି ସଂଖ୍ୟା	87,095	89,341
ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜନବସତି ସଂଖ୍ୟା	1,235	3,167

(*ଉତ୍ସ: ରାଜ୍ୟର ଏଡ଼ହୁପିଆଣ୍ଡି ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଥିତି*)

2009-10 ବ୍ଲକ୍‌ନାରେ ଯଦିଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା 2014-15 ରେ 2.58 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ସମୁଦାୟ ଜନବସତି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ୍‌ନାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଜନବସତି 2009-10 ରେ 1.42 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 2014-15 ରେ 3.54 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ/ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 773 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ⁵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, 2012 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା, ରାଜ୍ୟର 89,341 ଜନବସତି ମଧ୍ୟରୁ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର 1,195 ଜନବସତି ସହ 3,167 ଜନବସତି (3.54 ପ୍ରତିଶତ) ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା 649 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ 120 ଜଣ ପିଲା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

⁴ 2009-10: 300, 2010-11: 800 ଏବଂ 2011-12: 435
⁵ 2009-10: 300, 2010-11: 400, 2011-12: 9, 2013-14: 45 ଏବଂ 2014-15: 19

2.1.6.2 କୋର ଗୁପ୍ତ ଗଠନ ନହେବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା

ଆର୍ଦ୍ରାସୁସୁସର ଡାକ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କୋର ଗୁପ୍ତ ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପରିଚ୍ଛେଦ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି) ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିବାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟକୁ ନ ନେଇ, ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାକୃତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି (ୟୁଡିଆଇଏସ୍‌ଇ) କୁ ଆଧାର କରି ତିନିସି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ତଥ୍ୟ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଦ୍ରାସୁସୁସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 1:40 ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ସେହିଭଳି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଭୁମି ଯଥା ଲାବୋରାଟୋରୀ, ପାଠାଗାର, ପିଇବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଯଦିଓ 50 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଭିଡିଭୁମି ନିର୍ମାଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମନ୍ବୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମିଟି ଯଥା ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଓ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଡାକ୍ତାଙ୍କ ମନନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି ଆର୍ଦ୍ରାସୁସୁସର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

2.1.6.3 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇଇଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଅଭାବ

2013-14 ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆର୍ଦ୍ରାସୁସୁସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର 9.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) କରିଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 43.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) କରିଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବିଭାଗ ମଇ 2015 ରେ 30ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1,500 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ 2015-16 ଠାରୁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯଥା ସୂଚନା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା/ ସୂଚନା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସମର୍ଥୂତ ସେବା ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ । କିନ୍ତୁ, ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତିନିସିସି 2015 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଇଇଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏନ୍‌ଜିଓଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ହୋଇଥିଲା । 2012-15 ଅବଧି ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଜନାର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2016) ଯେ 2016-17 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.1.6.4 ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା

ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପାହ୍ୟାବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଅନୁମୋଦନ ବେଳେ ପିଏବି 2009-10 ଠାରୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟ ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 2.1.3** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.3: ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଓ ବାସ୍ତବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟ ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ପିଏବି ଅନୁମୋଦିତ		ବାସ୍ତବରେ ନିଯୁକ୍ତି	
	ଶିକ୍ଷକ	ଅଣଶିକ୍ଷକ ⁶	ଶିକ୍ଷକ	ଅଣଶିକ୍ଷକ
2009-10	2,400	0	691	0
2010-11	3,200	1,400	687	0
2011-12	72	1,400	6	0
2012-13	0	807	0	0
2013-14	360	1,418	10	0
2014-15	152	0	0	0
ମୋଟ	6,184	5,025	1,394	0

(ଉତ୍ସ: ଓଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଅନୁମୋଦିତ 6,184 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 1,394 ଶିକ୍ଷକ (22.54 ପ୍ରତିଶତ) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଯଦିଓ 2012-13 ଏବଂ 2014-15 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପିଏବି ଦ୍ୱାରା 5,654 ଏବଂ 1,499 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ । ଅଣଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଏବି ଦ୍ୱାରା 1,394 ପଦବୀ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 50 ଟି ନମୁନା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚଟି⁷ ବିଷୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ଏବଂ 13 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକ-ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ 1:30 ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନାରେ 1:31 ରୁ 1:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ।
- 240 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଦରକାର ଥିବା 1,821 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଳନାରେ, 2,359 ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଫଳରେ 538 ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ 974 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 7,202 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳରେ 4,256 ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଫଳରେ 2,946 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଥିଲା ।
- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତିନିଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ (ପିଇଟି) ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜିଲ୍ଲାରେ 52 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ।

2.1.7 ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତିନିସି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଓଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍କୁ ପ୍ରଦାନ

⁶ ଲେବୋରାଟୋରୀ ସହାୟକ, ଲାଇବ୍ରାରୀ ସହାୟକ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ଏବଂ ଦସ୍ତରୀ
⁷ ଟିକିଟି କଲା: 16 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟିକିଟି ବିଜ୍ଞାନ: 10 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହିନ୍ଦି: 19 ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଂସ୍କୃତ: 13 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପିଇଟି: 10 ବିଦ୍ୟାଳୟ

କରିଥିଲେ । 2009-15 ଅବଧିରେ, ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ 1,321.31 କୋଟି⁸ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 560.76 କୋଟି ଟଙ୍କା (42.44 ପ୍ରତିଶତ) ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ । **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1** ରେ ବର୍ଷିତ୍ୱାଦି ଅନୁମୋଦନ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 2014-15 ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ 2009-14 ମଧ୍ୟରେ ଧନରାଶିର ଉପଯୋଗ ହ୍ରାସର ହାର 51.27 (2009-10) ରୁ 94.13 (2010-11) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । 414 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ନକରିବା, ଧନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଠି ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯାହାକି ଅନୁକ୍ଳେଦ **2.1.6.3**, **2.1.8.1** ଏବଂ **2.1.9.1** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାରା ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 1,752.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 977.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଥିଲେ ।

ସମାପ୍ତ ନିମ୍ନ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା:

- ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା, ବିଭାଗର 30 ଜଣ ଡିପିସି, 30 ଜଣ ଡିଇଓ ଏବଂ ଏସ୍‌ସି ଏବଂ ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 516.98 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 58.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଏହି ବଳକା ଅଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

- ଡିସେମ୍ବର 2011 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଣ୍ଟିନ୍‌ଜେନ୍ସି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସାଜସଜ୍ଜାମ ସଂଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 12 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ (96.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଆଠଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ (13.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 13.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ ନେଇଥିବା ଛଅଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନରୁ ବଦଳି ହୋଇସାରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଅପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଅଗ୍ରାମର ଅଧିକ ଅଂଶ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦରୁ ବହିର୍ଜିଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ।

- ଏସ୍‌ପିଟି, ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଙ୍କ ଆଦେଶ ବଳରେ, ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନିଟିରେ 88.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଇଓ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ‘ସାଇକେଲ ବିତରଣ’ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅଟେ ।
- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2009-12 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଇଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 21.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମାପ୍ତ ଦେୟ ବାବଦକୁ 21.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟ୍ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ ଅଗଷ୍ଟ 2015 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା (ମଇ 2016) ।

⁸ ଭାରତ ସରକାର: 977.75 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର: 297.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ: 46.09 କୋଟି ଟଙ୍କା

2.1.8 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଲାବୋରାଟୋରୀ, କଳା ଓ କାରିଗରୀ ଗୃହ, ପାଠାଗାର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଡିଭୁମି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା:

2.1.8.1 ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ କମ୍‌ଟି

ଓଏମ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, 87,095 ବସତି ମଧ୍ୟରୁ, 7,761 ଟି (8.91 ପ୍ରତିଶତ) ବସତିରେ ପାଞ୍ଚ କଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା । ଏହା 1,535 ନୂତନ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର କରୁଥିଲା । 2009-15 ଅବଧିରେ ବର୍ଷତ୍ୱାରା, ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।:

ସାରଣୀ 2.1.4: ନୂତନ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା

ବର୍ଷ	ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା	ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ	ପିଏବି ଅନୁମୋଦିତ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା			
				ସମାପ୍ତି	କମ୍‌ଟି	ଋଲୁ ରହିଥିବା	ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା
2009-10	300	300	300	195	105	58	47
2010-11	800	800	400	164	236	141	95
2011-12	435	42	9	0	9	0	9
2012-13	--	0	0	0	0	0	0
2013-14	--	70	45	0	45	25	20
2014-15	--	200	19	0	19	0	19
ମୋଟ	1,535	1,412	773	359	414	224	190

(ଉତ୍ସ: ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇବି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2011-12 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1,535 ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା 2011-12 ପର ସମୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ:

- ଯଦିଓ ବିଭାଗ 773 ଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମୂଳ/ଉନ୍ନତ କଲା, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 414 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ (53.56 ପ୍ରତିଶତ) ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡିଭୁମି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ।
- ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନହେବା (25), ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ (18), ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା (88), ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନଥିବାର ଉପଲବ୍ଧି ନ ଥିବା (59) ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଏକରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 190 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
- ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 50ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ, 2009-11 ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମତ ହୋଇଥିବା 10 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତିନିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଭାବରୁ ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଭିଡିଭୁମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.1.8.2 ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କମ୍ପଟି

ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା 4,594 ଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ-ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ 1:40 ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରବ୍‌ସର୍ବ୍‌ସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୋଠାଘରରେ ପରିଣତ କରିବା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀ, ପାଠାଗାର, ଲାବୋରାଟୋରୀ, ଶୌଚଳୟ, ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରବ୍‌ସର୍ବ୍‌ସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଡବ୍‌ଲୁସାରେ ବିଭାଗ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାବୋରାଟୋରୀ ଇତ୍ୟାଦି) ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ, 2009-15 ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଟକଳ (ଏଡବ୍ଲୁପିଏକ୍ସଟି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2** ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲା :

- ଆରବ୍‌ସର୍ବ୍‌ସ, ବର୍ଷଭ୍ରମା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସଫଳତାକୁ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥାପିତ କରିନଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟରେ, 685ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୋଠାଘର ନଥିଲା, 2,468ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀ ନଥିଲା, ଛଅଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତମ୍ବୁରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ 59ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାପତା ନଥିଲା ଏବଂ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 1,452 ଓ 802 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚଳୟ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 1,114 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ।
- 50ଟି ନମୁନା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 27ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ-ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ 1:52 ରୁ 1:135 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 38 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋରାଟୋରୀ ନଥିଲା ଏବଂ 21 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାବୋରାଟୋରୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା ।



ଆରବ୍‌ସର୍ବ୍‌ସ ଅନୁଯାୟୀ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ସମିତି (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିସି) କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 50ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଡିସିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.1.8.3 ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ 6,000ଟି⁹ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2012) ।

⁹ 2010-11: 4,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 2012-13: 2,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଯାହାହେଉ, 790.12¹⁰ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4,000 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇସିଟି@ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମନୋନୟନ ଆଧାରରେ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଲେଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା (ଜୁଲାଇ 2011) ଏକ ସତରଞ୍ଜ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓକେସିଏଲ) କୁ ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ (ଫେବୃୟାରୀ 2013) । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତଫ୍ରେୟାର ଏବଂ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଇସିଟି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଯୋଜନାରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓକେସିଏଲ ପୂର୍ବ ସଂସ୍ଥାପିତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ଟାବଲେଟ୍, ଡ୍ରେବ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏନସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଇ-ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା, ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ ଅନାବର୍ତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 204.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓକେସିଏଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ, 3.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପାର୍ଜିତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଓକେସିଏଲକୁ ଅଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ଟୁଟିପୁକ୍ତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ :** ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁସାରେ, ଓକେସିଏଲ, 4,000 ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବେ । କିନ୍ତୁ, ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଓକେସିଏଲ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା । ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଅଭାବୀ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖ୍ୟାତନାମା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।
- ନିମ୍ନମାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଯୋଗାଣ :** ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦର୍ଶାଇଲା (ଜୁନ୍ 2015) ଯେ, ଓକେସିଏଲ ଦ୍ୱାରା 8.34 କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଣଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକ (44,317) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଶେଷ ବିବରଣସବୁ ଅନୁରୂପ¹¹ ନଥିଲା । ସମସ୍ତ ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଓକେସିଏଲ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ମତ ଦେଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ବଦଳା ନ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ।
- ନିଷ୍ଠଳ ଆଇସିଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ :** ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମତ୍ୟୁଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିଟିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ 40 ଘଣ୍ଟା¹² ପାଇଁ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ସହ ଗୋଟିଏ ଥର 80 ଘଣ୍ଟା¹³ ପାଇଁ ଡ୍ରେବ୍ ଆଧାରିତ ପଦାର୍ପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯାହାକି ସମୁଦାୟ 240 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ତେବେ, ଓକେସିଏଲ ସହିତ ରୁକ୍ଷିନାମାରେ କେବଳ 132 ଘଣ୍ଟାରେ ପଦାର୍ପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଓକେସିଏଲ, 24,555 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4,935 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
- ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟାବଲେଟ୍ ନ ଯୋଗାଇବା :** ରୁକ୍ଷି ଅନୁଯାୟୀ ଓକେସିଏଲ 4,000 ସ୍କୁଲର 40,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍ଥାପିତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ

¹⁰ ହାତଫ୍ରେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନାବର୍ତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (295.50 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଉନ୍ନତି (18 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (21.60 କୋଟି ଟଙ୍କା), ବିନିଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ପେଡ୍ରୋଲ୍/ଡିଜେଲ୍, ଟେଲିଫୋନ ଦେୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଦରମା (440.02 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (15 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଁ ଆବର୍ତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

¹¹ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 1.5 ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗଠନ 1 ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚର ପାଇପ୍ ଥିଲା

¹² ଦିନକୁ ଆଠଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତ ବର୍ଷକୁ

¹³ ଦିନକୁ ଆଠଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ 10 ଦିନ ପାଇଁ

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ । ଯେହେତୁ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ନଥିଲା, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସରି ନଥିବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଓକେସିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ନଥିଲା । 24,555 ଶିକ୍ଷକ ମହକୁଦ୍ ଥାଇ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ 40,000 ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ତଥ୍ୟକୁ ସାକାର କରି (ମଇ 2016) ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଲେ ।

- **ତୁଚ୍ଛନାମାରେ ଚ୍ୟୁଟି:** ଓକେସିଏଲ୍ ଏବଂ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୁଚ୍ଛରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚ୍ୟୁଟିକୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା ।
 - ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସମାପ୍ତ ସମୟ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗାଣ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଫଳତଃ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଇସିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇପାରି ନ ଥିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭରା ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଯାଇ ନ ଥିଲା ।
 - ଓକେସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବରେ ଯୋଗାଯାଇଥିବା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଚ୍ଛରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରି ନଥିଲା ।
 - ତୁଚ୍ଛନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ କୁଣ୍ଠଳତା ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବହାରୀକାରୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଓକେସିଏଲ୍ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓକେସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଭୂମିକା ନ ଥିଲା ।

ରୁଚ୍ଛନାମାର ଏହିଭଳି ଅଭାବ ହେତୁ, ରାଜ୍ୟର ସାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା ।

2.1.8.4 ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ସାମାଜିକ କାରଣ ପାଇଁ ବାଲିକାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନବସତି ପାଖରେ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଅବହେଳିତ ବୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ବାଲିକା ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ (2009-10) । 2009-11 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ 1.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ 130 ଟି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଇ/ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅଟକଳ ଜମା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଇ/ ଡିଜାଇନ ଓ ଅଟକଳ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ¹⁴ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର ତ୍ରୁଇ/ ଡିଜାଇନ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ (ଅପ୍ରେଲ 2014) ସୁଗତ କରିଥିଲେ ଯେ 2010-11 ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର (ଏସ୍‌ଓଆର) ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗକୁ ସାମିତ କରାଯିବ ଓ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । ଭାରତ ସରକାର ଜୁଲାଇ 2014 ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 87.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 9.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଭାଗ 2013-14 ର ଏସ୍‌ଓଆର ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଯୁନିଟର ମୂଲ୍ୟ

¹⁴ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2010, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ଏବଂ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012

2.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାଦନ କଲା । ଫଳରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂଇଁ/ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ, 130 ଟି ଛାତ୍ରାଧିକାରୀ ନିର୍ମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 74.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଧ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.1.9 ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

2.1.9.1 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଚାକିରୀକାଳିନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ତଦନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ସାମର୍ଥ୍ୟ' ନାମରେ ଏକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚନା କରିଥିଲା । ପିଏସି, 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2,68,495ଟି¹⁵ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍କୁର୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,68,936ଟି¹⁶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍କୁର୍ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲା । ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା:

- ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, 1,389 ସ୍କୁର୍ ଆବଣ୍ଟିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ, 'ସାମର୍ଥ୍ୟ' ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ 531 ଟି ସ୍କୁର୍ରେ କେବଳ 299 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- 2010-11 ଏବଂ 2013-14 ରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 60,689 ଏବଂ 4,612 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍କୁର୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା ।
- ସେହିଭଳି, ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,68,936 ଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍କୁର୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଓଏମ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2016) ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସହାୟତାରେ ନିପୁଣତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଚିତ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ ଥିଲା ।

2.1.10 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ମନ୍ତ୍ରର ଗତି

2017 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା (ମୋଟ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ 100 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନିନ ଧାରଣା ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆରବ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ସ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ବର୍ଷ 2014-15 ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଖ୍ୟ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଥିଲା:

ସାରଣୀ 2.1.5: ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ମୂଖ୍ୟ ସୂଚକ

ବର୍ଷ	ଜିଇଆର୍	ଏନ୍‌ଇଆର୍	ଧାରଣା ହାର
			(ପ୍ରତିଶତରେ)
2009-10	59.89	40.39	79.03
2010-11	69.27	52.72	78.08
2011-12	77.43	64.18	83.56

¹⁵ 2010-11: 60,689, 2011-12: 55,070, 2012-13: 54,051, 2013-14: 70,175 ଏବଂ 2014-15: 28,510

¹⁶ 2011-12: 82,692, 2012-13: 86,184, 2013-14: 30 ଏବଂ 2014-15: 30

ବର୍ଷ	ଜିଇଆର୍	ଏନ୍‌ଇଆର୍	ଧାରଣ ହାର
			(ପ୍ରତିଶତରେ)
2012-13	78.60	66.13	84.53
2013-14	78.70	65.00	83.51
2014-15	75.43	64.86	85.64

(ଉତ୍ସ: ଏଡ଼ବୁ ପିଆଇଟି 2015-16)

- ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭରେ (2009-10), ଜିଇଆର୍ 59.89 ଥିଲା, ଯାହାକି 2014-15 ରେ 75.43 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ତିନିଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା¹⁷ ରେ ଜିଇଆର୍ 53.23 ରୁ 74 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ହାରାହାରି ଠାରୁ କମ୍ ।
- ଯଦିଓ ଏନ୍‌ଇଆର୍ 2009-10 ରେ 40.39 ରୁ 2014-15 ରେ 64.86 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା¹⁸ ରେ ଏହା 2014-15 ରେ ରାଜ୍ୟ ହାରାହାରିଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିଲା ।
- ସେହିପରି, ଧାରଣ ହାର 2009-15 ରେ 15.46 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯଥା 2009-10 ରେ 79.03 ପ୍ରତିଶତ ରୁ 2014-15 ରେ 85.64 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା¹⁹ରେ ଧାରଣ ହାର 74.63 ରୁ 84.60 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ହାରାହାରି ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିଲା ।

2.1.11 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା:

- **ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୀକ୍ଷଣରେ ଆଭାବ :** ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ (ଜିସି) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ (ଇସି) ବର୍ଷକୁ ଅତିକମ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଚାରିଟି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 2011-15 ଅବଧିରେ, ଜିସି ଏବଂ ଇସି ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଚାରିଟି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଜିସି ର ନିୟମିତ ବୈଠକର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।
- **ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ନହେବା:** ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରେ, ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା । କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
- **ଜିଲ୍ଲା/ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ନହେବା :** ଯୋଜନାର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ପ୍ରେମ୍‌ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖଣ୍ଡ 9.2.3 ରେ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ/ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା । ଏସ୍‌ଆଇଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଜୁଲାଇ 2013) ଡିଇଓ ଏବଂ ବିଇଓ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଡିଇଓ

¹⁷ କୋରାପୁଟ (53.23), ରାୟଗଡ଼ା (54.53) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (74)

¹⁸ କୋରାପୁଟ (46.68), ରାୟଗଡ଼ା (45.45) ଯାଜପୁର (60.14) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (63.72)

¹⁹ ଡେଙ୍କାନାଳ (83.33), ଯାଜପୁର (77.82), କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (80.45), ସୋନପୁର (74.63) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (84.60)

ମାସକୁ ଅତିକମରେ 10 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ । ଯାହାହେଉ, 2013-15 ମଧ୍ୟରେ 1,600 ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର ଡିଭିଓ ମାନେ 979 ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭିନ୍ନମାନେ କେତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏହା ବାବଦରେ ଡିଭିଓ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ।

- **ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନତ କମିଟି (ଏସ୍ଏମ୍ଡିସି) ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଅଭାବ :** ଆରଏମ୍ଏସ୍ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍ଏମ୍ଡିସିର ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଥା ଅତି କମରେ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଥରେ । 70 ଟି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 8,400 ଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ଏମ୍ଡିସି ଦ୍ଵାରା 939 ଟି ବୈଠକ (11 ପ୍ରତିଶତ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ଉପକମିଟି ଯଥା ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ଏବଂ ହିସାବ ବିଷୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ରିୟାକଳାପର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି କୌଣସି ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା ।
- **ପିତାମାତା-ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (ପିଟିଏ)ର ଅପ୍ରଚୁର ବୈଠକ :** ଆଠଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାର 1,400 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 2015 ସୁଦ୍ଧା 317 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଟିଏ ଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା । 70 ଟି ନମୁନା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପିଟିଏ କେବଳ 39 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି 2010-15 ମଧ୍ୟରେ 4,200 ଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, 334 ଥର ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯୋଜନାର ଫଳପ୍ରଦତାର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- **ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ପ୍ରକୋଷ ଗଠନ ନହେବା :** ଆରଏମ୍ଏସ୍ଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ସଂକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହିଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକୋଷ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି/ ନିକାଶ ସମନ୍ଵୟ କୌଣସି ନଥି ଅନୁରକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

2.1.12 ଉପସଂହାର

କୋର୍ ଗୁପ୍ତ ଗଠନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତିଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 3,167 ବସତି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ-ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତ 1:40 ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହାସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାବୋରାଟୋରୀ, ପାଠାଗାର ପ୍ରଭୃତି ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟିଯୁକ୍ତ ଇ-କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ ଥିଲା ।

2.1.13 ସୁପାରିଶ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

- ଯୋଜନାର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଇଲଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧନାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
- ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।
- ବିଦ୍ୟମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରି ଭିଡିଓମିରେ ସୁଧାର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ।
- ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ

2.2 ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟରୀ-ଏଚ୍ ଓ୍ଵାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମାକ୍ଷା

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟରୀ-ଏଚ୍ ଓ୍ଵାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ (ଓସ୍ଵାସ୍) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ରୋତ ଅଟେ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋର, ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଓସ୍ଵାସର ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଅଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଜିନେସ୍ କର୍ମିନିୟୁଇଟି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ସେଣ୍ଟର (ଓକାକ୍) ଚାଟାବେସ୍ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଆଂଶିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଓସ୍ଵାସ୍ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ସର ବିଶ୍ଵାସନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଓସ୍ଵାସ୍ ଡିଜାଇନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯଥା-ଅସମାପ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ବଦଳି/ ନିୟୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା, ଅପ୍ରଭାବୀ ସେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଫାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ରେ ଅସଙ୍ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଓସ୍ଵାସରେ ଆସେସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ପଦବୀ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଓସ୍ଵାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ଓକାକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ବିକ୍ରେତାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓସ୍ଵାସ୍ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଭେଦ୍ୟ ଥିଲା । ଅନେକ ବେଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଅକାମୀ ଥିଲା ।


ଓସ୍ଵାସ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ 81 ପ୍ରତିଶତ ବିଭାଗ ଓସ୍ଵାସ ବାହାରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫାଇଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କୋର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

2.2.1 ଉପକ୍ରମ

ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟରୀ-ଏଚ୍ ଓ୍ଵାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ (ଓସ୍ଵାସ) ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2007) ଏବଂ ଖୋଲା ଚେଣ୍ଡର କରିଆରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଟିସିଏସ୍) କୁ ନିୟୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008) । ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ଅନୁପାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଫାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି, ଫାଇଲର ଅଗ୍ରାଧିକାର, ପ୍ରୋସେସିଂର ଏକାଧିକ ସ୍ତର, ଅନ୍ତଃ-ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ, ଫାଇଲ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅନୁସରଣ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବେଗ, ଧାରା ଏବଂ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଫୁଲ୍‌ସ୍କେନ୍‌ରେ ଜାଭା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍‌ସ୍କେନ୍‌ରେ ଓରାକଲ୍ ତାଟାବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଓସାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓରାକଲ୍ ଡ୍ରେବ୍-ଲଜିକ୍ ସର୍ଭର ଆପ୍ଲିକେସନ ଭାବରେ ଏବଂ ଡ୍ରେବ୍-ସର୍ଭର ଭାବେ ଆପାଚେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଏହା ସଚିବାଳୟରେ ଇଣ୍ଟାନେଟ୍‌ରେ ଯଥା ଏସଇସିଏଲ୍‌ଏସଏନ୍²⁰ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ 40ଟି ବିଭାଗ ସହ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

2008-16 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଓସାସ ପାଇଁ 28.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଡଫ୍ରେୟାର, ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟଫ୍ରେୟାର, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (19.70 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ସଫ୍ଟଫ୍ରେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ (8.31 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରୁ ଚିସିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁମ୍ଭେ ରୂପାୟନ ହୋଇଥିଲା ।



2.2.2 ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା (ଇଆଣ୍ଡିଆଇଟି) ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓକାକ୍, ଇଆଣ୍ଡିଆଇଟି ବିଭାଗର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟେ । ଓସାସ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ପାଇଁ ଓକାକ୍ ନୋଡାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟେ ।

2.2.3 ସମୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା:

- ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁସୂଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଯୋଜନା ଦୃଢ଼ ଥିଲା କି ନାହିଁ ;
- ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଫ୍ଟ ଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାସଲ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ;
- ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ;
- ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟିନୁୟିଟି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ; ଏବଂ
- ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ ।

²⁰ ସଚିବାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନେଟୱାର୍କ

2.2.4 ସମାକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ

ଆଇଟି ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା :

- ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ଯଥା- ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ (ସ୍ୱୁଆରାଏସ୍)/ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ (ଏସଆରଏସ୍)/ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର/ ମାନୁଆଲ/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା/ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ;
- ଓସାଏର ସର୍ଭିସ୍ ସ୍ତରୀୟ ରାଜିନାମା (ଏସ୍ଏଲଏ) ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (ଆରଏଫ୍) ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜିନାମାର ସର୍ଭିସ୍;
- ସୁଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ଅଧିନିୟମ, 2000 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ;
- ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଲିସି ଏବଂ କ୍ଷାତ୍ରାନ୍ତ; ଏବଂ
- ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଓଏସଆଇ) ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ (ଓଜିଆରବି)

2.2.5 ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ଏବଂ ପନ୍ଥା

ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସମାକ୍ଷା କୌଶଳ ଯେପରିକି ଆଇଡିଆ/ ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍, ଟେଷ୍ଟ ସର୍ଭରରେ ଆପ୍ଲିକେସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନଥିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ²¹ କରିଆରେ ନଭେମ୍ବର 2015 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଓସାଏର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା । ଇଆକ୍ସଆଇଟିର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହ 13 ମଇ 2016 ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାକ୍ଷା ସିନ୍ଦ୍ୱାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗର ମତାମତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.6 ସର୍ଭିସ୍ ସ୍ତରୀୟ ରାଜିନାମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା

ଓକାକ୍ ଏବଂ ଚିସିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍ତରୀୟ ରାଜିନାମା (ଏସ୍ଏଲଏ) (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008) ଅନୁଯାୟୀ, ମାଇଲ୍‌ଷ୍ଟୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ତେଲିଭରେକ୍ଟସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜାନୁଆରୀ 2010 ସୁଦ୍ଧା 37 ବିଭାଗ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, 20ଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ 99ଟି ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓ ବିକାଶ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1** ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏସ୍ଏଲଏରେ ଥିବା ମାଇଲ୍‌ଷ୍ଟୋନ୍ (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2**) ଅନୁସାରେ କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆଧାରରେ ଗଠନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅବଲୋକନ କଲା:

²¹ ଜାନୁଆରୀ 2016 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାକ୍ଷାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାଏ ଡାଟାବେସ୍ ବାରିଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (20 ଜୁନ୍ 2015, 29 ଜୁନ୍ 2015, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2015)

2.2.6.1 ଓସାସ ଅଧିନରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରା ନଯିବ।

ମଇ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକଶିତ ହୋଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା :

- 10ଟି ରୁ ଗୋଟିଏ (ଇ-ମେଲ୍) କୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା ।
- 20ଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି²² ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ 10ଟି²³ ଯଦିଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଅବଶେଷ କେତୋଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଥିଲା ।
- 99 ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଓକାକ୍ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ 50 ଟି ବିଭାଗ ସଂପର୍କିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଇ-ମେଲ୍ ମୋଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ଛଅଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯଦି ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବ, ସମୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓକାକ୍‌କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ, ସମୀକ୍ଷା ଓସାସକୁ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ (ମଇ 2016) କିନ୍ତୁ ଓକାକ୍ ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଏବଂ ଛଅଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରି ନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞେତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।

2.2.6.2 ଡେଲିଭରେବଲ୍‌ସ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବ।

ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (ଆରଏଫ୍‌ପି) ଏବଂ ଏସଏଲ୍‌ଏ ଅନୁଯାୟୀ ସିକ୍ୟୁର ସକେଟସ୍ ଲେୟର (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍)²⁴, ବାୟୋ-ମେଟ୍ରିକ ରେସପ୍ଡ୍ ଆସେସ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ଫାକ୍ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଓ ବାଲିକିଙ୍ଗ୍‌ଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌କୁ ଓସାସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଓସାସ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ମୂଳ କୋଡ୍ ସହ ଦରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଓକାକ୍/ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହ ଭାଗିଦାରୀ ହେବ । ଯାହାହେଉ ଏହି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଡେଲିଭରେବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ନିମ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା:

- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ନ ଥିବାରୁ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟସ୍, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ନଥି ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ କରିଆରେ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ସ୍‌ଟ୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍ସ୍‌ମିଶନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସ୍‌ମିଶନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା ।
- ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ଥିବାରୁ ଓସାସ୍ ର ଆସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ।
- ଇ-ମେଲ୍ ଏବଂ ଫାକ୍ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ନ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍, ସ୍କାନ, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଦରକାରୀ ନକଲ ଏବଂ କାଗଜର ଅପଚୟ ହେଉଥିଲା ।

²² ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତି; ବିଧାନ ସଭାରେ ବିଲ୍ ଓ ସଂଶୋଧନ ଉପସ୍ଥାପନାର ପଦ୍ଧତି; କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଛାପକ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍; ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଟ୍ରାକିଙ୍ଗ୍; ଟେଲିଫୋନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ; ସରକାରୀ ନିୟମ/ ବିନିୟମ/ ଅଧିନିୟମ ଓ ଆଗୁଆ ଖୋଜିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି

²³ ଆରଟିଆଇ; ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଶ୍ନ; ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସିସିଆର/ ଏସିଆରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍; ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା; କର୍ମଚିଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରୋସେସ୍; ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା ଓ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍; ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କମିଟି; ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୋସେସିଂ; କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍; ସମୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ଏବଂ ଅପିଲ୍ ବିବରଣୀ; ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି

²⁴ ଷ୍ଟେର୍ ସର୍ଭିର ଓ ହାଉଜର ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍‌କ୍ରିପ୍ଟ୍ ଲିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁର ସକେଟ୍ ଲେୟର ଏକ ସ୍ମାଥର୍ଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

- ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଏକାକରଣ ନ ହେବାରୁ ଓସାଏ ଯୁକ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ଲି ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
- ତାଟାବେସ୍ ସହ ସୋସି କୋଡର ତେଲିଭି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ ଓସାଏର ପ୍ରଭାବୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପୁନଃରୁପାନ୍ତରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିକ୍ରେତା ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ସମସ୍ତ କୋର୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ବିକାଶ ଏବଂ ଓସାଏର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରା ନଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓକାକ୍, 9.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 8.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଟିସିଏସ୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା) ।

ତଥ୍ୟ ସାକାର କରି ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ତେଲିଭିଭରବଲ୍‌ସ୍, ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ସୋସି କୋଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।

2.2.7 ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ଅଭାବ

ଆରବଫର୍ମି ଅନୁସାରେ, ଓସାଏକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦରକାରୀ ଇ-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସୁପାରିଶ ଦେବାର ଥିଲା । ଏସ୍ଆରଏସ୍‌ର ରୂପାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (ବିପିଆର୍) କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଟଅପ୍ ଟିମ୍ (ପିଏସଟି) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2008) । ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ମାନୁଆଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଓସାଏକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଦଳରେ ଟିସିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ଇନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍‌ସନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପିଏସ୍‌ଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା (ଫେବୃୟାରୀ 2009) ।

ଏହି ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସଚିବାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ଏସ୍ଏଲ୍‌ଆଇସି) ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2013) ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗର ମତାମତ ଆଧାରରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଓକାକ୍ ଏବଂ ଟିସିଏସ୍‌ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପିଆର୍ କମିଟି ଗଠନ କରି ବିପିଆର୍ ରୂପାନ୍ତ କରିବେ । ସେହି କମିଟି ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିପିଆର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଡ୍ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍‌ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ମାନୁଆଲ ଯଥା ଓସାଏଆଇ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ଓସାଏଆଇରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଇ ଓସାଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ଫଳରେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନାର ସମାନତା ରହି ନଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା :

- ଓସାଏଆଇ ମୁଦାବକ ଫାଇଲର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକତା ପାଇଁ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ଦରକାର । ଯାହାହେଉ, ଓସାଏରେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍/ ତକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.9.1** ଏବଂ **2.2.9.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।
- 43ଟି ବିଭାଗ/ ସାଙ୍ଗଠନିକ²⁵ ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ, 26 ଟିରେ ପ୍ରାୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କେବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସବୁ ଫାଇଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ରୂପରେ ରଖିଥିବାରୁ ଫାଇଲ ରଖିବାରେ ସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 25ଟି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ/ ଯୁନିଟ୍ 1,66,735 ଟି

²⁵ ଇ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ

ମାନୁଆଲ୍ ପଂକ୍ତୀ ୧୧୯ ୨୨,୦୩୫ ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ପଂକ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଓସାସକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମାନୁଆଲ୍ ୧୧୯ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ପଂକ୍ତୀରେ ପଂକ୍ତୀ ରଖିଥିଲେ । ଯଦି ବିପିଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଓସାସଆଇର ନିୟମକୁ ଉଚିତ୍ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଓସାସକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

- ବିଜିନେସ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନହେବା ଯୋଗୁଁ, ଓସାସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗୋପନୀୟ ଚରିତ୍ର ରିପୋର୍ଟର ପରିଚ୍ଛଳନା/ ବାର୍ଷିକ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ, କମ୍ପିଟିଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗଠନର ପ୍ରୋସେସ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମ୍ପିଟିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରୋସେସିଂ, ଅଭିଯୋଗ ପରିଚ୍ଛଳନା ପ୍ରଣାଳୀ, ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଅପିଲ୍ ବିବରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ କେବେବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ ୨୦୧୬) ଯେ ଓସାସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ବିପିଆର କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓସାସର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭର୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିପିଆର କରାଯିବ ।

2.2.8 ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ

ତାଟାବେସ୍ ସଂପାଦନ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର (ଡିବିଏ) ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ତାଟାବେସ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡିବିଏ ନିକଟରେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଅଛି । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ କରି, ଆସେସ୍ ଲଗ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣୀୟ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ତାଟାବେସ୍ ଟୁଲ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ତାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କଥା । ଯାହାହେଉ, ଓସାସରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗବଣ୍ଟା : କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ନଦେବା ଯେପରିକି ତୁଟି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅମୁସାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରା ନଯାଇପାରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗବଣ୍ଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଡିବିଏକୁ ପଛତ ପ୍ରଶାସକ ସହାୟକ ତେଜ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଦରଜ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓସାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାଶକ ଯଥା, ଟିସିଏସ୍ ଉଭୟ ପଛତ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଡିବିଏର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଚାଳକ, ସହାୟକ ତେଜ୍ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ଦରଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଓସାସର ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଚାଳନା ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ।

ଫଳରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନଥିପତ୍ରକୁ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଏପରିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଟିସିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ/ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଓକାଲ୍, ଟିସିଏସ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲା ଯାହାକି **ଅନୁଚ୍ଚେଦ 2.2.9.1** ଏବଂ **2.2.9.3** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା । ଏପରିକି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅପସାରଣ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁଚ୍ଚେଦ 2.2.17.3** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଡିବିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁପୂରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ : ଡିବିଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆସେସ୍ ଲଗ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସମାକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ, ଓସାସର ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ସ୍ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଏବଂ ଓସାସ୍ ଓରାକଲ୍ ତାଟାବେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ତାଟାବେସ୍ ଡିବିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ତାଟାବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଓସାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ସମାକ୍ଷା ଓକାକ୍ କରିନଥିଲା । ଏପରିକି ଏସ୍ଏଲ୍ଆଇସି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2013) ନିଆଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତୀୟ ପକ୍ଷର ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ତିବିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ, ତିବିଏ ଆକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଦେଶନେଶ ଲଗ୍ସ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ତିବିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମାକ୍ଷା ଟ୍ରେଲର ଅଭାବରୁ, ଉଦ୍ଭୂତ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦେଶନେଶର ଅପ୍ଡେଟେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ସମାକ୍ଷା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଓସାସ୍ ତାଟାବେସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଗ୍ସକୁ ଚିସିଏସ୍ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସର୍ଭରରେ ରଖାଗଲା, ଯେହେତୁ ତାଟାବେସ୍ ପ୍ରଶାସକର ବାହାରେ ଏକ ସତକ୍ଷ ରିମୋଟ୍ ଲଗ୍ ସର୍ଭର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ, ଏପରିକି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶନେଶ ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.9.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଓକାକ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଓସାସ୍ ର ତାଟା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କୋର୍ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ।

2.2.9 ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.9.1 ଫାଇଲ୍ ନୋଟ୍ସରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଯେହେତୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ, ସମେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଏହି ପକ୍ଷଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚିସିଏସ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ଓସାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନତଃ ବିଧିମାନତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଧରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଆଇଟି) ଆଇନ, 2000 ଅନୁସାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ।

- **ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା :** ଅନୁସୂଚିତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଓସାସ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କଲେ (2013) । ଯାହାହେଉ, ଅନୁସୂଚିତ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 686 ଅଧିକାରୀଙ୍କ²⁶ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 242 ଜଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ (ତିଏସି) କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କେବଳ 205ଟି ତିଏସି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯେହେତୁ ଓସାସ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତ ଚିସିଏସ୍ରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜୁନ୍ 2014²⁷ ଠାରୁ ଓସାସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 9,22,275 ଚିସିଏସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 38,387ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଜାରି ହୋଇଥିବା 64 ଟି ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ଚାକିରୀ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଓସାସ୍ରେ ଚିସିଏସ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରର ଅଣପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଲଲେକ୍ସନିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶଙ୍କା ରହିଲା । ଓସାସ୍ଆଇର ଅନୁକ୍ଷେପ V-34 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ଚିସିଏସ୍ରେ ସମ୍ମତ ହେବେ ବା ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ । ଯାହାହେଉ, ବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ନୋଟ୍

²⁶ ଅତିରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଗଣନା ପକ୍ଷଟି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ସ୍ତର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 686 ଥିଲା

²⁷ 1 ଜୁନ୍ 2014 କୁ କର୍ମ ଅଫ୍ ଚାରିଖ ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଅଛି

କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଚିଠିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ହୋଇନଥିଲା ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 2.2.1** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 2.2.1: ଓସାସ୍ ଫାଇଲ୍ ଚିଠିପତ୍ରରେ ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସ୍ଥିତି (1 ଜୁନ 2014 ଠାରୁ)

କ୍ର.ସଂ.	ତିସସି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦ	ଓସାସ୍ ଫାଇଲ୍ରେ		ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର	
		ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା	ଚିଠିପତ୍ର	ଧିରା ଥିବା ଚିଠିପତ୍ର	ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିପତ୍ର
1.	ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ		8,611	1,369	784
2.	ସଚିବ ସହାୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ		74,613	17,270	3,057
3.	ଅତିରିକ୍ତ/ ସତ୍ତା/ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସହାୟ ଅଧିକାରୀ		1,11,279	10,623	1,446
4.	ଉପସଚିବ ସହାୟ ଅଧିକାରୀ		95,595	4,691	533
5.	ଅନୁସଚିବ ସହାୟ ଅଧିକାରୀ		51,102	4,434	247
	ମୋଟ		3,41,200	38,387	6,067
					32,320

(ଉତ୍ସ: ଓସାସ୍ ଡାଟାବେସ୍)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଯଦି ଡିବିଏ/ ଭିତରର କେହି/ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିପତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିପତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଚିଠିପତ୍ରରେ ଅନେକ ଯେପରିକି ଚିଠିପତ୍ର ଅପସାରଣ, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିଫଳତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା । ତେଣୁ ନଥିପତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା । ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି କଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ।

- ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ :** ଆଇଟି ଅଧିନିୟମ, 2000ର ଧାରା 3 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ପକେଟି ଏବଂ ହାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାକି ମୂଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଆବୃତ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣତାର ପ୍ରାଧିକାରୀ କି ବ୍ୟବହାର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।

ଚିଠିପତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପାଇଁ, ଚିସିଏସ୍ ଠାରୁ 12.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଫର୍ମ ସାଇନର ସହିତ ଚାରି ଗୋଟି ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ରୟ କରାଗଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2014) । ଯାହାହେଉ, ଚିସିଏସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ସିଷ୍ଟମ ସଂଲଗ୍ନ କରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚିଠିପତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହାସିଙ୍ଗ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଓସାସ୍ ମୂଳ ଚିଠିପତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସାରଣୀରେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ଧନକ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାରଣୀରେ ରଖିଥିଲେ ଯାହାକି ମୂଳ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏବଂ ତେକ୍ନିକାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ତାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସଚିବାଳୟର 141 ଜଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 38,944 ଚିଠିପତ୍ର²⁸ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା । 643 ଚି ଓସାସ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 40 ଚି ଫାଇଲ୍ରେ 51 ଚି ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ଚିଠିପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀନରେ ସତ୍ୟାପିତ ସାକ୍ଷର ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହି ଚିଠିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀନରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ଲେ

²⁸ ମଇ 2009 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଭଗ୍ନ ସାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଚର୍କ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରର ଭଙ୍ଗକୁ ସତ୍ୟାପନ କରିହେବ । ତେଣୁ, ଓସାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇଟି ନିୟମ, 2000 କୁ ଅନୁପାଳନ କରିନଥିଲା ।

ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଟିସ୍ପଣା ଥିବା ସାରଣୀକୁ ଗୋପନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ 35 ଟି ଘଟଣାରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କର ଚାରିଟି ଟିସ୍ପଣାକୁ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରେ ଡିବିଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତାକୁ ବ୍ୟାକ୍‌ଅପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହିପରି 31ଟି ଟିସ୍ପଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଡାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅନୁରୂପ ନୋଟିଂ ବିନା 22 ଟି ନଥିରେ ନୋଟିଂର ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା । ବ୍ୟାକ୍‌ଅପରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନୋଟିଂ ସହ ନୋଟ୍ ବିବରଣୀର ସଂଯୋଗ ନ ହେବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

ତେଣୁ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତ ଦସ୍ତାବିଜର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଡିବିଏ ଲଗ୍ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋପନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସାକାର କରି ଓକାକ୍ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରି ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରକୁ ଆଇଟି ନିୟମ, 2000 ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରିତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

- **ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ପିଡିଏଫ୍ ରୂପରେ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ଲଭ୍ୟ ନହେବା :** ଆଇଟି ନିୟମ, 2000ର ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଦସ୍ତଖତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ହେବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷର ବହନ କରିବ ବା ସାକ୍ଷରତ ହେବ, ଏହିପରି ସୂଚନା କିମ୍ବା ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

ବାହ୍ୟ ଷ୍ଟେକ୍‌ହୋଲ୍ଡର ଯଥା ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା, ସମାକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ, ଓସାସ୍‌ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିପତ୍ରର ପିଡିଏଫ୍ କପିଗୁଡ଼ିକରେ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଓସାସ୍ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ ଥାଇ ପିଡିଏଫ୍ ନଥିପତ୍ର ବାହାର କରିପାରିନଥିଲା ଯଦିଓ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

ଓକାକ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା (ଅପ୍ରେଲ 2016) ଯେ ଓସାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିପତ୍ରର ପିଡିଏଫ୍ ଭର୍ସନରେ ତିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ସଂଲଗ୍ନ ନଥିଲା ।

2.2.9.2 ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଧିକୃତ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚ ସୁବିଧା ଲଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା

ଓସାସ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓସାସ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ନାମ ଓ ପାସୱାର୍ଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଓସାସ୍‌ରେ ପ୍ରତି ଲଗ୍‌ଇନ୍ ସେସନର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍‌ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟିଏ “ଗ୍ରାନ୍-ସପେରେନ୍ସି ଲଗ୍” ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 6,110 ମାମଲାରେ ଡିବିଏ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷାତରେ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ଅଧିପ୍ରମାଣକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଡିବିଏ 1,308 ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଓସାସ୍‌କୁ

ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଚିବମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଏହି ଅନୁକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଡିବିଏ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଲଗ୍‌କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଡିବିଏର ଅନୁକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଡିବିଏ ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଇଟି ନିୟମ, 2000 ର ଧାରା 43²⁹ ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିର ଭଙ୍ଗକୁ ପରିହାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

2.2.9.3 ସମୀକ୍ଷା ଟ୍ରେଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅପସାରଣ

ଓସ୍ତାସ୍‌ରେ, ନଥିପତ୍ର ଦେଶନେଣ ଯଥା ନଥିପତ୍ର ଅନୁମୋଦନ, ନଥିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ସମୀକ୍ଷା ଟ୍ରେଲ୍ ସାରଣୀରେ ରହେ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନଥିପତ୍ରର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ । ତାତ୍‌କାଳୀନ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଡିବିଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେଲା । ହଜିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାକ୍‌ଏଣ୍ଡ ବିଲୋପନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପଛଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁରାଭିତ ପାଇଁ ଏହିପରି ଘଟଣାବଳି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟକୁ ବ୍ୟାକ୍‌ଏଣ୍ଡରେ ବିଲୋପନ ସୁରାଭି ଚିହ୍ନଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 12 ଟି ବିଭିନ୍ନତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା । ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା (ମଇ 2016) ।

2.2.10 ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଜନା (ବିସିପି) ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲା:

- **ବିସିପିର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଅଭାବ:** କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷରୁ ତତ୍ପର୍ବ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓସ୍ତାସ୍ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଜନା ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା । ଏହାର ଅଭାବରେ କର୍ମଚାରୀ/ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଘାତ/ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଥିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଦକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ବାବଦରେ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଓସ୍ତାସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଆପାଦକାଳ ମୁକାବିଲା, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆକର୍ଷକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
- **ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ଥଳର ଅଭାବ :** ଓସ୍ତାସ୍‌ର ତାତ୍‌କାଳୀନ ସେକ୍ଟରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ନଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା/ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲା । ଫଳରେ ପଛଟି ଚପ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଗ, ପଛଟି, ଦସ୍ତାବିଜ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ତାତ୍‌କାଳୀନ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଜଳ/ ଆର୍ଦ୍ରତା ସନ୍ଧାନକାରୀ, ଆଗୁଆ ଅଗ୍ନି ସତର୍କ ସୂଚନା ପଛଟି, ଧୂଳି ସନ୍ଧାନକାରୀ, ଉତ୍ପତ୍ତ ଚଟାଣ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ପଛଟି ନ ଥିବାରୁ ତାତ୍‌କାଳୀନ କ୍ଷତି ପ୍ରବଣ ଥିଲା ।

²⁹ ଧାରା 43(ଡି) ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, ତାତ୍‌କାଳୀନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାତ୍‌କାଳୀନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାୟି ରହିବେ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ

- **ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା :** ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ତାତ୍‌କାଳୀନ ଦୈନିକ ଓ ମାସିକ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ତାହା ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ପରାକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ଏବଂ ନିରୂପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :** ଓକାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ଏବଂ ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ସର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ (ଡ୍ରିଭ୍) ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା । ଡେଭଲପ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଅବଧି ଜାନୁୟାରୀ 2016 ରେ ସରି ଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଓସାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର/ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ପ୍ରୟୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.11 ପ୍ରଶାସନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଭାବ

ପଦ୍ଧତିର ତାତ୍‌କାଳୀନ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍³⁰ ମାଧ୍ୟମରେ ଓସାସ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନକ୍ସାରେ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଚିସିଏସ୍ ଦୁଇଟି ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯଥା ସୁପର ଏଡମିନି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଏଡମିନି ପରିଭାଷିତ କରି ଏକ ଏଡମିନି ବ୍ୟବହାର ସଂହିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ସୁପର ଏଡମିନି ଛୁଟିର ତଥ୍ୟ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ପୁନଃଗଠନ, ବିଭାଗ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦବୀ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ବିଭାଗୀୟ ଏଡମିନି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ/ଏଡିଟ୍ ନଥିପତ୍ରର ଚଳନ ପାଇଁ ପଦାନୁକ୍ରମର ଅନୁରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନଥିପତ୍ରର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯେହେତୁ ସୁପର ଏଡମିନି ଅନେକ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ବିଭାଗ ଏଡମିନି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବିଭାଗ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚିସିଏସ୍ ଦ୍ଵାରା ସୁପର ଏଡମିନି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ, ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ/ ଏଡିଟ୍, ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନାର କ୍ରମୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଇନଡେକ୍ସ ବିଷୟକ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଚିସିଏସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଓସାସ୍ ଦ୍ଵାରା ବଦଳି, ପଦୋନ୍ନତି, ଅବସର ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତଭାବେ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା । ଚିସିଏସ୍ ବେଳେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଭିଏ ଭଳି ବ୍ୟାକ୍‌ଏଣ୍ଡ ବଦଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାତ୍‌କାଳୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାନତା ରହୁଥିଲା । ଓସାସ୍ରେ ବଦଳି ଏବଂ ମୁତୟନ ପରିଚାଳନା ଡିଜାଇନ୍ ଅଭାବ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ;

- ଓସାସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ (ପଦବୀ) କୁ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫାଇଲକୁ ପଢ଼ି ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନୂଆ ପଦବୀ (ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ)କୁ ବଦଳି ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୂଆ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସହ ମ୍ୟାପ୍ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ନୂଆ ପଦବୀ ସହ ଜଡିତ ଫାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଓସାସ୍ରେ ପଦବୀ ମ୍ୟାପ୍ ନ ହୋଇ 338 ଟି ନଥି ଚାରି ମାସରୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି

³⁰ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରିମ କରିଆରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ମୁତୟନ, ଫାଇଲ ବିଷୟରେ ଯୋଗ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିତରଣ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଯୁନିଟ୍ (ପଦବୀ) କୁ ମାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନଥିଲେ । ସେହିପରି, ଓସାସ୍‌ରେ 525 ଟି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୁନିଟ୍ (ପଦବୀ) ରେ ସଂପୃକ୍ତ ନଥିଲା ।

- ବାସ୍ତବରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମ୍ୟାପ୍ ବିନା ବିଭାଗରେ କୌଣସି ପଦବୀ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଯଦି ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଟିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ/ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଓସାସ୍‌ରେ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳରୁ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଅବସର, ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନକୁ ଓସାସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ବଦଳ ଓ ମୁତୟନ ମତ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ବିଭାଗ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ମତ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓସାସ୍‌ରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.2.12 ଅପ୍ରଭାବୀ ଅନୁକ୍ରମ ପରିଚାଳନା

2.2.12.1 ଆଗମନ ତାଏରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନତା

ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ-IV-1 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ତାଏରିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତାଏରୀ ରେଜିଷ୍ଟରର ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଉକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ରଖାଯିବ ।

ଓସାସ୍‌ରେ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ବିଷୟ, ବର୍ଣ୍ଣନା, କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ସଂଲଗ୍ନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତାଏରିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଦରଜ କରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂଚନା ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ । ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାବେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବ, ଯାହାକୁ ତାଏରୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସିଷ୍ଟମରେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।

ଓସାସ୍‌ରେ ବର୍ଷ 2015 ର ଆଗମନ ରେଜିଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ 43 ଟି ସାଂଗଠନିକ ଯୁନିଟ୍ (ବିଭାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି) ସମ୍ପର୍କିତ 488 ଟି ମାମଲାରେ ତାଏରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମାକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଟାବେସରୁ ତାଙ୍କର ତାଏରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପସାରଣ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁଗଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ମାର୍କ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ମତ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ସାକାର କଲେ (ମଇ 2016) ଏବଂ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

2.2.12.2 ବ୍ୟବହାରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲଗ୍ ଅନୁକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନତା

ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ପାଇଁ ଏକ ସାରଣୀରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍‌ଇନ୍, ଲଗ୍‌ଆଉଟ୍ ଏବଂ ସେସନର ସମୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓସାସ୍‌ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ସେସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଓସାସ୍ ତାଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବିରତି କାଳ ସହ ଅନୁକ୍ରମ ହେବ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ତାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଯେ ପହଞ୍ଚି ଲଗ୍‌ରେ 9,464 କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅପ୍ରାଧିକୃତ ପହଞ୍ଚି ଅପସାରଣକୁ ସୂଚାଉଥିଲା । ଏହା ପୁନଶ୍ଚ, ଫାଇଲ୍‌କୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ **ଅନୁକ୍ରମ 2.2.9.2** ରେ ଆଲୋଚିତ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଲ୍‌କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭାଗ ସାକାର କଲେ (ମଇ 2016) ଏବଂ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସନା ଦେଲେ ।

2.2.13 ଟାକ୍ସିଆସନ ପରିଚାଳନାରେ ତୁଟି

ଓସାସ୍ତର ଆର୍ଜିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭାବୀ ତାଟାବେସ୍ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ତାଟାବେସ୍ ସର୍ଭିସ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ଓସାସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲଗ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଭୟ ତାଟାବେସ୍ ସର୍ଭିସର ଟାକ୍ସିଆସନ ସମକାଳିନ ହେବାର ଥିଲା । ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ, ତାଟା ସଂଚାରଣର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମାପ୍ତ ଓସାସ୍ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ବିବରଣୀ ଏବଂ ନୋଟର ଅପଡେସନ୍, ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା । ଲଗ୍‌ଇନ୍, ନୋଟ୍‌ସ୍, ଫାଇଲ୍‌ର ଚଳନ, ସମାକ୍ଷା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକ୍ରମ ଏବଂ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଧାରାଯାଏ ।

ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରଣୀ ଯଥା-ଲଗ୍‌ଇନ୍, ଟ୍ରାକ୍, ନୋଟ୍‌ସ୍, ସମାକ୍ଷା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଚଳନରେ ତାରିଖ/ ସମୟର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ସମାକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା, ଯାହାକି **ସାରଣୀ 2.2.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.2.2: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଟାକ୍ସିଆସନରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିବରଣୀ	ପରେ ହୋଇଥିବା ଦେଶନେଣରେ ପୂର୍ବରୁ ଟାକ୍ସିଆସନ ପକାଯାଇଥିବା ନଥି ସଂଖ୍ୟା			ମୋଟ
		125 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍	125 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ	ଅଧିକତମ ସମୟରେ	
1	ଲଗ୍‌ଇନ୍, ଟ୍ରାକ୍ ଲଗ୍	8,225	41,150	4 ଦିନ	49,375
2	ନୋଟ୍‌ସ୍	1,12,589	2,613	3 ମାସରୁ ଅଧିକ	1,15,202
3	ଫାଇଲ୍‌ର ଚଳନ	5,437	--	--	5,437
4	ସମାକ୍ଷା ଟ୍ରାଏଲ୍	68,880	--	--	68,880

(ଉତ୍ସ:- ଓସାସ୍ ତାଟାବେସ୍)

ସମାକ୍ଷା ପୁନଃ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ:

- 16,81,588 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 24,899 ରେ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ପହଞ୍ଚି ଲଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ଟାକ୍ସିଆସନ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ
- 12,669 ନୋଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇ ସାରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଓସାସ୍ତରେ ଥିବା ତୁଟିକୁ ବିଭାଗ ସାକାର କଲେ (ମଇ 2016) ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ତୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

2.2.14 ସେସନ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ତ୍ରୁଟି

ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜରରୁ ସଂଯୋଗର ଅନୁମତି ସହ ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀତ ଲଗ୍‌ଇନ୍ ପାଇଁ ଓସାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀତ ସେସନ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଷିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଥା ସମ୍ପର୍କୀତ ସେସନ୍ ବାବଦରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା, ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସେସନ୍ ସାଇନ୍ ଆଉଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସାଧାରଣ ଲଗ୍‌ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେସନ୍ ଟାକ୍ସିଆସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ, ଓସାସ୍ତରେ ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

2.2.14.1 ଲଗଇନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ

ସମୀକ୍ଷା ଏକକାଳିକ ସେସନ୍‌ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତାବିଜ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୂପାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳା³¹ ଯାଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେସନ୍‌ରେ ପର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଥିଲା । ସେହିପରି, ଗୋଟିଏ ସେସନ୍‌ରେ ଫାଇଲ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପତ୍ରାଳାପ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସେସନ୍‌ରେ ବଦଳା କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ଏହା ଫାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା ଓ ଅନଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଲଗ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

2.2.14.2 ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏକକାଳିନ ଲଗଇନ୍

ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 1,420 ଟି ଘଟଣାରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକକାଳିନ 2 ରୁ 30ଟି ସେସନ୍ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ଆଇପି)ରୁ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ 86ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଏକକାଳିନ ଲଗଇନ୍ କରିଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଏକକାଳିନ ଲଗଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ତାଟାବେସ୍‌ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଟ୍ରାଞ୍ଜେକସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।


2.2.14.3 ଲଗଆଉଟ୍ ସମୟର ଭୁଲ୍ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ

45 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂପର୍କିତ 465 ନଥିପତ୍ରର ଚିତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲଗ୍‌ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦୌ ଲଗଇନ୍ କରି ନଥିଲେ । ଏହା ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ତିନିଜଣର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅଚାନକ ସେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଉଚିତ୍ ସେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଓସାସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତିନିଜଣ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ମତ୍ରବ୍ୟୟକୁ ମାନି ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମେଇ 2016) ।

2.2.15 ଆପ୍ଲିକେସନ ତିନିଜଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବେଶର ଅଭାବ

ତିନିଜଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଠଟି ପାରାମିଟରକୁ ପୂରଣ କଲେ ଓସାସରେ ପ୍ରବେଶ ଓ କାମ କରିବେ ।



³¹ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଯଦି ଏକ ଟିଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଯଥା ତେଜ ଅଫିସର, ଅନୁସଚିବ, ଉପସଚିବ, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ କାହାରି ବିନା ଜ୍ଞାତସାରରେ ଜଣେ ସହାୟକ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦଳ/ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ । ଟିଠାର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍‌ଏସ୍ ଓର୍ଡର୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଥିବା ଟିଠା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଚିତ୍ରଣାକୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବଦଳା ଯାଇପାରେ ।

ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହିପରି ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା । ଓସାଏ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଉଜରରେ କେବଳ ଡେସ୍କଟପ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସରୁପ, ଇଆଣ୍ଡଆଇଟି ବିଭାଗର ଜଣେ ସଂପୃକ୍ତ ସହାୟକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଫାଇଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ । ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୃତ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହ ଜଣେ ପତ୍ର ବିନିମୟରେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ, ଡ୍ରାଫଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଥିବା ଫାଇଲର ଟିପ୍ପଣୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା ଅପସାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ । ଉଭୟ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ମୁତୟନ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.6.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କୌଣସି ଲଗ୍ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଡିଜାଇନରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ।

2.2.16 ଦାୟୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚିହ୍ନଟରେ ଅଭାବ

2.2.16.1 ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଓସାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନୋଟିଂ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକରେ ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଯିଏ ବିଭାଗ ବା ଯୁନିଟ୍‌ରୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନୋଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓସାଏ ତାହାର ହିସାବ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଦାୟୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା । ଡାଟାବେସ୍‌ର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 44,239 ନୋଟ୍‌ସ୍ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ନୋଟ୍ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଲେଖିନଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଦବୀରୁ ଅନ୍ୟ ପଦବୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା 2009 ରେ 30 ରୁ 2014 ରେ 16,750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ କାରଣ ନୋଟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ରିପୋର୍ଟରେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

- ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦ ଟାଏଲର ପେଣ୍ଡିଂସି ରିପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ।
- ନୋଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାମ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂସି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନାମ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ।
- ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗର ଟାଏଲର ରିପୋର୍ଟରେ ନାମଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍‌ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଥିଲେ ।

2.2.16.2 କର୍ମଚାରୀ ତଥ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା

ଡାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 31,027 ନୋଟ୍‌ରେ 256 ଜଣ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ରିକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିରେ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲରୁ ବ୍ୟାକ୍‌ଏଣ୍ଡରେ କର୍ମଚାରୀ ସବିଶେଷ

ବିବରଣୀର ଅପସାରଣ/ ଅଣ-ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଏହି ଅଭାବକୁ ଠିକ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.2.17 ଇନ୍-ପୁର୍ବ୍ ଏବଂ ବିଧିମାନ୍ୟକରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

2.2.17.1 ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ

ଫାଇଲ୍ ନୋଟିଂର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ଓସାସରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ । ସୁତରାଂ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହର କ୍ରମୋଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍‌ର ନୋଟିଂ ଟାଇମ୍‌ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍‌ରେ ସମାନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହିସାବରେ ହେବା ବାସ୍ତବ୍ୟ । ପୁନଶ୍ଚ, ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକା ସମୟରେ ଅନେକ ନୋଟ୍ ସୃଷ୍ଟିକରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ।

ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 934 ଟି ଫାଇଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଂ ଟାଇମ୍‌ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯଥାବଦ୍ ସମାନ³² ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନୋଟିଂଗୁଡ଼ିକ 2 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହିପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ 8,663 ଟି ଦସ୍ତାବିଜର ମାର୍ଜିନ୍ ନୋଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 679 ଟି ଫାଇଲ୍ ଏବଂ 6,764 ଟି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ନୋଟିଂ ସମାନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦେଖାଗଲା । ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଓସାସରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଏହିପରି ଅସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟସବୁ ତାଟାବେସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଓସାସର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।


2.2.17.2 ଦସ୍ତାବିଜ ମେଟାଡାଟା ଅପସାରଣ

ଓସାସରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମେଟାଡାଟା ଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ । ଦସ୍ତାବିଜ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତାବିଜ କଣ୍ଟେନର ଟେବୁଲ୍‌ରେ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ । ପରିଣାମସରୁପ ଦସ୍ତାବିଜ କଣ୍ଟେନର ଟେବୁଲ୍‌ର ସମସ୍ତ ମେଟାଡାଟା, ଦସ୍ତାବିଜ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ, ଦସ୍ତାବିଜ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଅନୁରୂପ ରେକର୍ଡ୍ ନଥାଇ 563 ଟି ଦସ୍ତାବିଜ, ଦସ୍ତାବିଜ କଣ୍ଟେନର ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଥିଲା । ଏହି ତାଟାବେସରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକର ମେଟାଡାଟା ଅପସାରଣ ହୋଇଥିବାର ସୂଚିତ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ସବୁକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱୀକୃତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ।

2.2.17.3 ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରିଚାଳନାରେ ଅକ୍ଷମତା


ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲଗଇନ୍ ଅଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଓସାସରେ ଲାଇଟ୍‌ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଆସେସ୍ ପ୍ରଟୋକଲ୍ (ଏଲଡିଏପି) ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ଭର ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମ, ପାସୱାର୍ଡ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସର୍ଭର ସଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଓସାସର କର୍ମଚାରୀ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍‌ରେ ପାସୱାର୍ଡ୍ ବ୍ୟତୀତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବିବରଣୀ



³² ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓସାସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମଟି ଓସାସ ତାଟାବେସର କର୍ମଚାରୀ ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲରେ ଲଭ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବ, ଫାଇଲରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ୍ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସର୍ଭରରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଓସାସରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭୂମିକା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଓସାସ ଏବଂ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସର୍ଭରରେ ସମାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲଭ୍ୟ ହେବାର ଉଚିତ୍, ଯେହେତୁ ଉଭୟ ତାଟାବେସ୍ ଓସାସ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି । ଯାହାହେଉ, ଏହି ଦୁଇଟି ତାଟା ସେବ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତଥ୍ୟର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା, ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଗଲା :

- ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଓସାସ ତାଟାବେସରେ ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ :**
 ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଓସାସ ତାଟାବେସରେ ଥିବା 7,205 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,501 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସର୍ଭରରେ 5,101 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିଲେ । ସମାକ୍ଷା ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ତୁଳନା କରି ଜାଣିଲା ଯେ 4,176 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଭୟ ତାଟାବେସରେ ଥିଲେ । ସୁତରାଂ, ଓସାସ ତାଟାବେସରେ ଥିବା 2,104 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇନ୍‌ପୁର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ ଏଲିକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା 925 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଓସାସରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅପସାରଣର କାରଣ ନଥିଲେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲା ।



- ସମାନ ଲଗଇନ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ :** କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିମିତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଗଇନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 30 ଜଣ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଟି ଲଗଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ତାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବଦଳି ପରେ ଲଗଇନ୍ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେପରିକି, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲଗଇନ୍ ନାମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ, ସେହି ଲଗଇନ୍ ନାମ ଆଉ ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗଇନ୍ ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି କେହିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାନ ଲଗଇନ୍ ନାମ ତିନିଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

ପଛରେ ଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା (ମଇ 2016) ।

2.2.17.4 ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ର- ଓସାସ୍ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉନ୍ନତ

ଶିକ୍ଷର ଉତ୍ତମ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଆଗ୍ନିକେସନର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ନୀତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେପରିକି ପାସ୍‌ପୋର୍ଟର ଅବସାନ, ସେବା ସମାପ୍ତି ପରେ ସାଧୁକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏକାଡ଼େମି ଅବସାନ, ବାରମ୍ବାର ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ, ପାସ୍‌ପୋର୍ଟର ଜଟିଳତା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଡାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 1,723 ଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକାଡ଼େମିରେ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ଅବସାନର ତାରିଖ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ଅବସାନ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 5,501 ଟି ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4,041 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବସାନ ପରେ ସାଧୁକ୍ରିୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକାଡ଼େମି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଉ ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏକାଡ଼େମିଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଏବଂ ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ଅବସାନ ପରେ ଡାଟାବେସ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରଣୀରେ 38 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ 635 ଟି ଦେଶନେଣା ରହିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ (ମଇ 2016) ଏବଂ ଏପରି ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

2.2.18 ଅନାବଶ୍ୟକ ଡାଟାବେସ୍

ଉତ୍ତମ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଗତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମର ଡାଟାବେସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର । ସାଧାରଣତଃ, ଦସ୍ତାବିଜ ମୁଖ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଲିଙ୍କ୍ ଯଥା- ପ୍ରାଇମେରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ବହୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଫାଇଲ୍/ ଫଟୋ / ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଥିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ, ଓସାସ୍‌ରେ ଏହା ନଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଡାଟାବେସ୍ ଆକାରରେ ଅଧିକାଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ।

2.2.18.1 ଫଳହୀନ ଦସ୍ତାବିଜ ପରିଷ୍କରଣ

ଡାଟାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ ଯାହା ଗୋଟିଏରୁ ଦେଶୀ ସିବ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗକୁ ମାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଡାଟାବେସ୍‌ରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନଥିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମାର୍କ କରାଯାଇଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା U.O.I. No 630/ACS Rev.&D.M.’ dated 21 ଜୁନ୍ 2014, 484ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସଞ୍ଚୟ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ 483 ଗୁଣ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲା ।

27,376 ଟି ଦସ୍ତାବିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଆକାର 22.7 ଜିବି) (ଯେଉଁଥିରେ ଇ-ପ୍ରେରଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା 25.670 ଟି ଡାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 99,197 ଗୁଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ସଞ୍ଚୟ ସ୍ଥାନକୁ 60 ଜିବିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଏହିପରି ସଞ୍ଚୟର ଫଳହୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଓସାସର ଡାଟାବେସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।

ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ।

2.2.18.2 ଇ-ପ୍ରେରଣ ଓ ଓସାସ୍‌ର ଏକୀକରଣ

ଡାକ୍ ପ୍ରେରଣ ପଦ୍ଧତି ବିନା ଓକାକ୍ ଓସାସର ବିକାଶ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲୁଟିଫର୍ମ³³ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଇ-ପ୍ରେରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓକାକ୍‌ର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶରେ ଇଆଣ୍ଡଆଇଟି ବିଭାଗ ଇ-ପ୍ରେରଣ ସହିତ ଓସାସକୁ ଏକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

³³ ଏସ୍‌ପି.ନେଟ୍, ଫ୍ଲକ୍ସଏଣ୍ଡ ଭାବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଡା ସର୍ଭର ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (ଆଇଆଇଏସ୍) ସହ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏଲ୍ ସର୍ଭର ଡାଟାବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ଡଟ୍ ନେଟ୍ (.ନେଟ୍) ଫ୍ରେମ୍‌ୱାର୍କରେ ଇ-ପ୍ରେରଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା

ଉଚ୍ଚ ଏକକାକରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପୃଥକ (ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ) ସର୍ଭର ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ତା'ପରିଷ୍କାମେ ଇ-ପ୍ରେରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଓସାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିଲା । ତେଣୁ, ଏକା ପ୍ରକାର ତିନିଟି ତଥ୍ୟ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା- ଇ-ପ୍ରେରଣା ପକ୍ଷ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭର ଏବଂ ଓସାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଓସାସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ଜଣାଗଲା ।

- **ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା :** 28 ଟି ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1,63,106 ଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 88,670 ଟି ପତ୍ର ଓସାସ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶେଷ 74,436 ଟି ପତ୍ର³⁴ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।
- **ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେରଣ :** ଇ-ପ୍ରେରଣାରେ ତିନିଟି ଛାନ୍ଦ ପାଇଁ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମବେତ କରି ବହିଗାମୀ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଇ-ପ୍ରେରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଓସାସ୍ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେରଣା କୌଣସି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ଥିଲା ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭରରେ ଥିବା ଅସଂଯୋଗିତ ପତ୍ରସବୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଇ-ପ୍ରେରଣା ଡ୍ରେପ୍ ସାଇଟରୁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦଳିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତଥାପି, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କାଳିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ହାର୍ଡ କପି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ପ୍ରେରଣା ଉପବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହା ଇ-ପ୍ରେରଣା ପକ୍ଷରେ ପୁନଃ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବାର ଥିଲା । ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ନକଲ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ହାର୍ଡକପି/ ସଫ୍ଟକପିକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପକ୍ଷ ଏକକାକରଣ ଅସଫଳ ହେଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବାସ୍ତବିକ ଧାରାରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେରଣା କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଓସାସ୍ ଏବଂ ଇ-ପ୍ରେରଣାର ଏକକାକରଣକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯିବ ।

2.2.19 ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ପକ୍ଷ

ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟରେ ଛୁଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ପକ୍ଷ (ଏଲ୍ପିଏସ୍) ଓସାସ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା । ଏଲ୍ପିଏସ୍ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର 7,205 ଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,017 ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାମିତ ଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ ସହ ଏକକାକରଣ ବିନା ଗୋଟିଏ ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଚିସିଏସ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।

- **ବିଭାଗୀୟ ପଦାନୁକ୍ରମ ସହିତ ଏଲ୍ପିଏସ୍କୁ ସଂଯୋଗ ନକରିବା :** ତା'ପରିଷ୍କାମେ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 128 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ନହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗର ବାହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଫଳରେ, 13 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ 43 ଥର ଛୁଟି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓସାସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଏଲ୍ପିଏସ୍ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ପଦାନୁକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହ ଅପ୍ରଭାବୀ ଥିଲା ।

³⁴ ବର୍ଷ 2013 ର 4,294 ପତ୍ର, ବର୍ଷ 2014 ର 34,459 ଏବଂ ବର୍ଷ 2015 ର 35,683 ପତ୍ର ଓସାସ୍ରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା

- **ବଳକା ଛୁଟିରେ ଭୁଲ୍ :** ତାତାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 813 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୁଟିର ହିସାବ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ବିଭାଗ ଛୁଟି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନରେ ଛୁଟି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନକଲ କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ନଥିଲା ।
- **ଭୁଲ୍ ବଳକା ସମାପ୍ତି ପଦ୍ଧତି :** ଛୁଟି ଯେପରିକି ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି, ଇଚ୍ଛାଧିନ ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ବାର୍ଷିକ ମାମାଂସା କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ଛୁଟି ଯେପରିକି ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି, ଅଧା ଦରମା ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ଯଥାକ୍ରମେ 15 ଓ 10 ଦିନ କ୍ରେଡିଟ୍ କରି ମାମାଂସା କରାଯାଏ, ଯାହା ଅବଶେଷ ସମାପ୍ତିରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାହେଉ, ତାତାବେସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏପରି ଅର୍ଜିତ ବାର୍ଷିକ ବଳକାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାତାବେସ୍ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ଏବଂ ଅଧା ଦରମା ଛୁଟି ଲେଜର ହିସାବ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।
- **ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅଭାବ :** ଅନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭଳି, ଛୁଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଛୁଟି ନିୟମାବଳୀ ଓସାସରେ ଥିବା ଛୁଟି ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତିରେ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଲପିଏସ୍ରେ ବର୍ଷିତ ଛୁଟିରୁ ଅଯଥୋଚିତ ଛୁଟି, ବିଶେଷ ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି, ଶିଶୁ ପ୍ରତିଯୋଷଣା ଛୁଟି, ଅଧ୍ୟୟନ ଛୁଟି, ବିଶେଷ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଛୁଟି, ସଙ୍ଗରୋଧ ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସେହିପରି, ଦରମା ଛୁଟି/ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ଛୁଟି, ଅଧା ଦରମା ଛୁଟି/ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ଅଗ୍ରାମ ଜମା ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ହିସାବରେ ସମାନ୍ତରାଳିକ ଭାବେ ଜମା ହେବା ପଦ୍ଧତି ଏଲପିଏସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏଲପିଏସ୍ରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓସାସରେ ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ବିଭାଗସବୁ ଛୁଟି ହିସାବ ମାନୁଏଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିନା ବ୍ୟବହାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଫର୍ମରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିପିଆର୍ ଅଭାବରୁ ଛୁଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଦ୍ଧତିର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.2.20 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ

2.2.20.1 ନିରାପତ୍ତା ସମୀକ୍ଷା ସୁପାରିଶ

ରାଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓସାସର ହୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଓସାସ୍ ଉପରେ ସଚିବାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମିତିର ବୈଠକ (ଜାନୁଆରୀ 2012) ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଓକାଜ୍, ସର୍ବ-ଇନ୍³⁵ରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷକ ଜରିଆରେ ଓସାସ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) ଏବଂ ଚାରିଟି ଭେଦ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଯଥା-(i) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର କ୍ଲିଅର ଟେକ୍ସ୍ରେ ରଖାଗଲା, (ii) ଏଡମିନ୍ ହିସାବ ପାଇଁ ଖୁଲାପକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର, (iii) ଅସୁରକ୍ଷିତ ହାଇପରଟେକ୍ସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରଟୋକଲ (ଏଡମିନ୍) ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ (iv) ଏଡମିନ୍ ପି ଶୀର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ । ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ଓସାସ୍ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରି (ଜୁନ୍ 2015) ସୁରକ୍ଷା ନିକାଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2015) ଏବଂ ସାଇଟ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ । ଏହି ଭେଦ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନଟ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ

³⁵ ଭାରତ ସରକାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଭାରତୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପାବକାଳିନ ସେବା ଦଳ

ସମାକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 2016 ରେ ଓସାସ୍ ଯାତ୍ରା କଲା, ଜଣାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ଭେଦ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ସମାକ୍ଷା ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିବା ସାକାର କଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ।

2.2.20.2 ଓସାସ୍ରେ ବୈଷୟିକ ଅପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ

କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ସହ ଅପ୍ରଚେତ୍ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସାଧାରଣ ଭେଦ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧାନ ହୋଇସାରିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ।

- **ପୁରୁଣା ଜାଭା ଭର୍ସନ:** ଓସାସ୍ କେବଳ ଜାଭା³⁶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ସହ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ଯେହେତୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ 2005-07 ରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିସିଏସ୍, ଓସାସ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା । ଏହା ଜାଭାର ସଦ୍ୟତମ³⁷ ଭର୍ସନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଜାଭାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଭେଦ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ପଛଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ କରିଥାଏ । ଯେହେତୁ ଏହା ଦୂର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତା, ସଫୋଟତା ଏବଂ ଲଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖଲାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧାସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଓସାସ୍ରେ ବୈଷୟିକ ଅପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ବିପଦ ପ୍ରବଣ ହେଲା ।

- **କ୍ରସ୍ ବ୍ରାଉଜର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି :** ଆର୍ଏଫ୍ପି ଅନୁସାରେ ଓସାସ୍ ଡେଭ୍ ଆଧାରିତ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବ୍ରାଉଜରଠାରୁ ସାଧାନ ହେବା ବାସ୍ତବ୍ୟ । ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଓସାସ୍କୁ ବ୍ରାଉଜରଠାରୁ ସାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଓସାସ୍କୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍/ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓସାସ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉଜର (ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍) ରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଉଜରରେ ଓସାସ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଓସାସ୍ରେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟସବୁର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟସବୁ ଅନେକ ବ୍ରାଉଜରରେ ଅକାମି ହୋଇରହିଗଲା ।

- **ସ୍ୱଳ୍ପ ନାଭିଗେସନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:** ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଓସାସ୍ରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅକାମା ମେନୁ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓସାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନାଭିଗେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିମ୍ନମତେ ସଂକଟରେ ପକାଇଥିଲା:
 - ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ, “ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍” ଲିଙ୍କ୍ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ନଦର୍ଶାଇ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟେକ୍ସ୍ ପେଜ୍ (ଆନୁଭୂତିକ ସାରଣୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ, ବଜେଟ୍ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍)କୁ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲା । ଇଣ୍ଟେକ୍ସ୍ ପେଜ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅକାମା ଥିଲା ।
 - ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପର୍-ଅପ୍ଡର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

³⁶ ଜେଆରଇ ଭର୍ସନ 6 (1.6.0.25 /6u25)
³⁷ ଜେଆରଇ ଭର୍ସନ 8 ସହିତ

- ଆଇକନିକ୍ ଭ୍ୟୁ ସହ ଡେସବୋର୍ଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ଯୁସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବଜେଟ୍, କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏବଂ ଛୁଟିଭଳି ଲିଙ୍କ୍ ଭରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ଥିଲା ।
 - ଇଡିଏନ୍ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିମିତ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।
 - ଓସାସର ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଢାଞ୍ଚା ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାରୁ ନାଭିଗେସନ୍ ସଂରଚନା ଗାଢ଼ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- **ନୋଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ ଏଡିଟିଂରେ ଅକାମୀ ଏଡିଟିଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ :** ଫଣ୍ଟ ଆକାର, ଫଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍, ଇନ୍ଡେକ୍ସେସନ୍, କଟ-କପି-ପେସ୍ଟ୍, ବୁଲେଟିଂ/ ନମ୍ବରିଂ, ବୋଲ୍ଡ୍/ ଇଟାଲିକ୍/ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ/ ସ୍ୱେଲ୍ ଟେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡ୍ରାଏଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଓସାସ୍ ରିଡ୍ ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ ଏଡିଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା । ଓସାସ୍ରେ ଉକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ ଏଡିଟିଂ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ ନିମ୍ନମତେ ତାରତମ୍ୟ ରଖିନଥିଲା ।
- ଫଣ୍ଟ ଆକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫଣ୍ଟର ଆକାରର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଡିଟିଂରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାସ୍ତିତ ଫଣ୍ଟ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲା ।
 - ସ୍ୱେଲ୍ ଟେକ୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ପପ୍-ଅପ୍ରେ ଶବ୍ଦଟି ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏଡିଟିଂରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା ।
 - ସଂଯୋଗ ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଏଡିଟିଂରେ ଫାଇଲ ନାମ ଓ ଡ୍ରେସାଇଟ୍‌କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା, ଯେପରିକି “ABCD” ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ରେ www.google.com ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏହା ABCD ଟେକ୍ସ୍ଟ୍‌କୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ www.google.comକୁ ଅନ୍ତଃ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା ।
- ଉକ୍ତ ଏଡିଟିଂରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଓସାସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । ସେହିପରି, ମେନୁରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିୟମାବଳୀ ଅକାମୀ ଥିଲା । ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ଓକାକ୍ ଏସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବୈଷୟିକ ଅପ୍ରଚଳନ ଓ ଓସାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମତାକୁ ସାକାର କଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ପ୍ଲଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ।


2.2.20.3 ଓସାସର ଅପ୍ରଚ୍ଚର ବ୍ୟବହାର

ଓସାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଓ ସଜ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ । 43³⁸ଟି (ମଇ 2016) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ତଥ୍ୟ (2012-15) ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 26 ଟି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ସମୀକ୍ଷା ଓସାସର ବ୍ୟବହାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଆଣ୍ଡଆଇଟି ବିଭାଗ ସହ 15ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

³⁸ ଓସାସରେ ଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ 39ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ଚାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଥା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓକାକ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

- ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଚଳନ :** ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 26 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଚଳନ 2014-15 ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 11 ଟି ବିଭାଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଯାହା **ପରିଣତ 2.2.3** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଓସାସ୍ତର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2015 ରେ 26 ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ ଫାଇଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଶତକଡ଼ା **କର୍ତ୍ତୃକ 2.2.1** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।



ସମାକ୍ଷାକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 26 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଓସାସ୍ତ ଲଗାଇବା ପରିଚ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଓସାସ୍ତ ବାହାରେ 81 ପ୍ରତିଶତ (26 ରୁ 21 ଟି) ବିଭାଗ ବର୍ଷ 2015 ରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଧାରା **ପରିଣତ 2.2.3** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା । କେବଳ ନଅଟି ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଧାରା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା । କେବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିଲା ।

କେତେକ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲୁଖିତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ବିଧି ଫାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ରଖିବା ସହଜ । ଏହି ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବର କାରଣକୁ ଓକାକ୍ ଆଦୌ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ନଥିଲା । ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଓକାକ୍ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏହା ବର୍ଷ 2015 ରେ ମୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା 352 ଟି ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 258 ଟି (73 ପ୍ରତିଶତ) ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଥିଲା ।

- **କୋର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନର ବ୍ୟବହାରରେ ନ୍ୟୁନତା :** 28ଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍³⁹ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇରୁ ଛଅଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 26ଟି ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏଲ୍‌ପିଏସ୍ ହେଉଛି ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ **ଅନୁକ୍ରେମ 2.2.19** ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ।

10ଟି କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିରୁ ଆଠଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 26 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍, ସମୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ଅନୁସୂଚୀ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିଲା ।

- **ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ :** ଓସାସ୍‌ର ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁସାରେ, କୋର ଟିମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଟିସିଏସ୍‌କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓକାଲ୍ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଲଜ୍‌ଡ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯୋଜନା ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟିସିଏସ୍ ଉପରେ ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 26 ଟି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଭାଗ, କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିମିତ୍ତ 260 ରୁ 104ଟି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିମିତ୍ତ 520 ରୁ 482 ଟି ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2016) ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା । କଷ୍ଟମାଲଜ୍‌ଡ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ରେ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଞ୍ଚା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ଥିବା ସାକାର କଲା (ମଇ 2016) ଏବଂ ସମୟବନ୍ଧ ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗତ ଫାଇଲସରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବନ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ।

2.2.21 ଉପସଂହାର

ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଡ୍ରାକ୍‌ଡ୍ରୋ ଅଗୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (ଓସାସ୍)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓସାସ୍ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା । ଓସାସ୍‌ର ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଓସାସ୍‌କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସରୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଓସାସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରେବଲ୍‌ସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି, ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରି-ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରିଚାଳନା ନକରି ଏବଂ ବିଜିନେସ୍ କର୍ମନିୟମିତ ପ୍ଲାନ ସ୍ଥାପନ ନକରି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତାଟାବେସ୍ ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଓକାଲ୍‌ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା । ଓସାସ୍‌ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ତିଜାଇନ୍ ଅଭାବ ଥିଲା ଯଥା- ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ବଦଳି ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା, ଅପ୍ରଭାବୀ ସେସନ୍ ପରିଚାଳନା, ଗାଲମଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ସଚିବାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ଅବକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟିହେଲା । ଓସାସ୍‌ର ପହଞ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବିଭାଗ, ପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଲଭ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସକେଟ୍ ସୁରାୟ ଅଧିପ୍ରମାଣ ପଛତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପଛତର ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍‌ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଟାବେସ୍‌ର ଆକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓସାସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ତିଜିଗାଲ୍ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ନୋଟ୍‌ର ସକୋଚତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲା । ଛୁଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ପଛତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଓସାସ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 81 ପ୍ରତିଶତ ବିଭାଗ ଓସାସ୍‌କୁ ଅଣଦେଖା କରି 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

³⁹ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 20 ଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ, ଆର୍ଏଫ୍‌ପିରେ ଚିହ୍ନିତ ଆଠଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ କର୍ମଚାରୀ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

2.2.22 ସୁପାରିଶ

- ବିଧି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମାକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ସର୍ଭିସ୍ ସୁରାକ୍ଷ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରେତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ତେଲିଭରେକଲ୍ସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
- ଓସାସ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ବିକ୍ରେତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୋର୍ସ୍ କୋଡର ବଦଳି ସହ ସଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜିକରଣ ଯଥା ତାଗାବେସ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
- ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନକରଣ ସହ ତାଗାବେସ୍ ଏଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଗାବେସ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସିଷ୍ଟମ ଏଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓକାଲ୍ କୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ।
- ଓସାସ୍ ପାଇଁ ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟିନୁଇଟି ଯୋଜନା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିକଭରି ସଂକ୍ଳିୟା ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଓସାସ୍ରେ ସୂଚନାର ଗୋପନୀୟତା, ସକ୍ଷେପତା ଏବଂ ଲଭ୍ୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପହଞ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂକ୍ଳିୟା ଓ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ଓ ବୈଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଧ୍ୟାୟ III

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ପରିଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ବିବରଣୀ	ପୃଷ୍ଠା
3.1	ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	47-56
3.2	ଦୋକାନଘର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ୍ ପରିଚାଳନା	56-61
3.3	କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିବାରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ	61-62
3.4	ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	63-68
3.5	ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ କାଟ	68-70
3.6	କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧର ଅଂଶଦାନ ଅସୁଲି ଏବଂ ପୈଠ ନ କରିବା	70-71
3.7	ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ	71-73
3.8	ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି	73
3.9	ସମୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଳା	74-75

**ଅଧ୍ୟାୟ III
ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା**

ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ

3.1 ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2009-10 ରେ ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନା (ବିକେଜିଓଇ) ନାମରେ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ । ସରକାର ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2011-15 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 114 କୋଟି¹ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2,289 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ² ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଜନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୁନିଟ୍ (ଡିପିଏମୟୁ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡିଆରଡିଏ), ଛଅଟି ନମୁନା ବ୍ଲକ³ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା (ଇଏ)ର⁴ 2011-15 ସମୟର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହ ନଭେମ୍ବର 2015 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

3.1.1 ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଓ ଚିହ୍ନଟ

ବିକେଜିଓଇର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଅନୁସାରେ (ନଭେମ୍ବର 2009) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର (ବିଜୁଲି, ସଡ଼କ, ପାଣି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପତ୍ତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା)କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ଥିତି **ସାରଣୀ 3.1.1** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ସାରଣୀ 3.1.1: ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ 2011-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ଷେତ୍ର	କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ		2011-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା		ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା
	ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚ	
ବିଜୁଲି	110	329.53	80	199.98	52
ସଡ଼କ	1,176	6,271.55	1,092	3,444.12	645
ପାଣି	497	3,157.10	459	1,910.12	311
ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପତ୍ତା	99	748.27	89	218.27	38

¹ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ 1.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ କନ୍ଧମାଳ (12 ଟି ବ୍ଲକ୍): ବାର୍ଷିକ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଜପତି (7 ଟି ବ୍ଲକ୍): ବାର୍ଷିକ 10.50 କୋଟି ଟଙ୍କା
² କନ୍ଧମାଳ: 1,569 ଏବଂ ଗଜପତି: 720
³ କନ୍ଧମାଳ : ଫୁଲବାଣୀ, ଖଜୁରିଆପଡ଼ା ଏବଂ ଫିରିଙ୍ଗିଆ; ଗଜପତି: ଗୁମ୍ଫା, ଗୋଷାଣୀ ଓ ମୋହନା
⁴ କନ୍ଧମାଳ: ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାଲିଗୁଡ଼ା; ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଜନ, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ଫୁଲବାଣୀ; ଗଜପତି: ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଜନ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଜନଜାତି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

କ୍ଷେତ୍ର	କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁମୋଦିତ		2011-15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା		ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା
	ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚ	
ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା	0	0	0	0	0
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	407	893.55	399	564.67	364
ମୋଟ	2,289	11,400.00	2,119	6,337.16	1,410

(ଉତ୍ସ: ଡିପିଏମସ୍/ଡିଆରଡିଏର ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ଯୋଜନାର ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି:

3.1.1.1 ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେବା

ବିକେଜିଓଇଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧାରରେଖା ତଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଭରଣା କରିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

- ବିଜୁଳି:** ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର 3,870 ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ 732 ଟି ଗ୍ରାମକୁ (ଗଜପତି: 201 ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ: 531) ଅଗଷ୍ଟ 2013 ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ବିକେଜିଓଇଲ ଅଧିନରେ ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅପର ପକ୍ଷରେ, 110ଟି ସହ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡ୍ରାରିଙ୍ଗ୍, ରାସାର ଆଲୋକାକରଣ, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁୟା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନଦେବା କାରଣରୁ 732ଟି ଗ୍ରାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ସଡ଼କ:** ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 63 ଟି ଗ୍ରାମକୁ⁵ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସରୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନଥିଲା । ବିକେଜିଓଇଲ ଅଧିନରେ ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ 2011-15 ର ଏସପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, 63 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ନଦେଇ, ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା 62.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନଳା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସରୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମ/ ବସତି ଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ସବୁକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତି:** କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନରେ 7.4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ 2011-15 ଏସପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ମିଳନୀ⁶, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତା ଚାଷ⁷ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାକୁ⁸ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ 4.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ

⁵ ଜନସଂଖ୍ୟା 250 ଓ 499 ମଧ୍ୟରେ: 57, 500 ଓ 999 ମଧ୍ୟରେ: 5 ଏବଂ 1,000 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା: 1
⁶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପରିଚାଳନା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଅଧିନରେ ପ୍ରବେଶ ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
⁷ ଡ୍ରାପ୍ କିଟ୍, ଜିରୋ ଏକର୍ ଜାତୀୟ ଶାତଳଭଣ୍ଡାର, ଖାଲି ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର, ମଦର ଟିକ୍ ଯୁନିଟ୍, ଆଗ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ
⁸ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା, ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 51.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା⁹ (12 ପ୍ରତିଶତ) ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ । କମ୍ ଉପଯୋଗ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମତା । ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 29.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ (ଜାନୁୟାରୀ 2014), ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ (ମଇ 2014) ସେ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥରେ ସୌରଗାଳିତ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଏହା ପୁଣି ଉଦ୍ୟାନଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା¹⁰ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା (ଅପ୍ରେଲ 2015) ଏବଂ ଶେଷରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ¹¹ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରିବାରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରିୟାବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ଫଳରେ ଏସପିରେ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର ସଂପାଦନ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ସୁତରାଂ, ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟିକରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

- **ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା :** ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅବହେଳିତ ଜନତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିକେଜିଓଇ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ । ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବନ୍ଧନ ଅଧିନରେ ଅବହେଳିତ ଯଥା- ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅନାଥ, ନିରାଶ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ପାଣି :** ଯତ୍ନା ମୂଖ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ (ଆର୍ଡବୁଏସ୍‌ଏସ୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ସୁଦ୍ଧା 1,570 ଟି ବସତି ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଅଧିନରେ ଆଂଶିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 3,827 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀତା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସାକାର କରି ଦର୍ଶାଇଲା (ମଇ 2016) ଯେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଅବହେଳିତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଜାବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ରେଖା ତଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।

3.1.1.2 ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅଭାବ

ବିକେଜିଓଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ, ଏସପିରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନ ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା:

- **ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ :** ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର 2011-15 ର ଏସପିଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 17 ରୁ 288 ଦିନ¹² ପରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 11ଟି ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 204 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ବିଭାଗ, ଏପରି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୈମାସିକଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏସପି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

⁹ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 29.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୌରଗାଳିତ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 9.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ହଳଦୀ ଓ ପିଆଜ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 11.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
¹⁰ ଡ୍ରିପ୍ କିଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ, ପଲ୍ଲୀଗୃହ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ କଦଳୀ, ହଳଦୀ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା, ପୋଟଳ ଚାଷ
¹¹ ଉଠା ଜଳସେଚନ, ରେଫ୍ରିଜେରେଟଡ ଭ୍ୟାନ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି
¹² କକ୍ଷମାଳ: 2011-12: 214, 2012-13: 288, 2013-14: 17 ଏବଂ 2014-15: 157 ଦିନ; ଗଜପତି: 2011-12: 146, 2012-13: 135, 2013-14: 143 ଏବଂ 2014-15: 261 ଦିନ

- **ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନହେବା:** ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2010-13¹³ର ଏଏପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 63.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅବକଳ ମୂଲ୍ୟର 19ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ଯାହାହେଉ, ଅନୁପଯୋଗ ପାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ କରାଯାଇନଥିଲା ।
- **ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ:** କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 1,420 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, 316 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁴ (3.24 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସଂପର୍କିତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକଳ୍ପନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏଏପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।
- **ଏସ୍‌ସି ଓ ଏସ୍‌ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା:** ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ପି) ଅଧିନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପାଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉପ ଯୋଜନା (ଟିଏଏସ୍‌ପି) ଅଧିନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏପରି କୌଣସି ଉପାଦାନଓଡ଼ାରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କେବଳ 11 ଟି ଏସ୍‌ସି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା :** ବିକେଜିଓଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ, ସଞ୍ଚିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ଓ ଆରମ୍ଭର କାରଣ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲିକା ସରକାରୀ ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବାର ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ପିଆରଆଇ), ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଏନଜିଓ), ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କମିଟି (ଭିଇସି), ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ସୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇ କରିବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂପୃକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା । ବିଭାଗ ସମାକ୍ଷା ମତ୍ରବ୍ୟସରୁକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ (ମଇ 2016) ।

3.1.2 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରର ପୁନର୍ବିଲୋକନରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଗଲା:

- **ମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ :** 2011-15 ଅବଧିରେ ବର୍ଷଓଡ଼ାରା ପ୍ରାପ୍ତି, ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଡି, ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 3.1.2** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

¹³ 2010-11: 11, 2011-12: 4 ଏବଂ 2012-13: 4

¹⁴ 290 ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋସମ୍ପଦ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର କୋଠାଘରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ (258.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କାମ (10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); ସରକାରୀ/ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ (20.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ (11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ 17 ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଓୟାରିଂ ଇତ୍ୟାଦି (23.88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ସାରଣୀ 3.1.2: ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଲଭ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗିତା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପ୍ରାପ୍ତି	ସୁଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ ଲଭ୍ୟ	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ	ବ୍ୟୟ ନ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଥିବା ରାଶି	ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟୟ
2011-12	28.17	28.50	0.43	57.10	35.87	21.23	31.97
2012-13	21.23	28.50	0.57	50.30	15.37	34.93	14.11
2013-14	34.93	28.50	0.84	64.27	31.49	32.78	23.94
2014-15	32.78	28.50	0.73	62.01	29.31	32.70	2.58
ମୋଟ		114.00	2.57		112.04		72.60

(ଉତ୍ସ: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗିତା ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଡି¹⁵ର 50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା (କନ୍ୟାମାଳ: 51 ପ୍ରତିଶତ ଓ ଗଜପତି: 48 ପ୍ରତିଶତ) । ପୁନଶ୍ଚ, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା 2,119 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 730 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା 32.70 କୋଟି ଟଙ୍କା (23 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଛଅଟି ବ୍ଲକ୍ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାର 1,429 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 910 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 43.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 72.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । 11 ଟି ନମୁନା ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି¹⁶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିର ଉପଯୋଗିତା 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 49 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସକ୍ଷମ ଉପଯୋଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଏସପି ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ନହେବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ, ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନକରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାରେ ଅଭାବ ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଆର୍ଡିଏ, କନ୍ୟାମାଳ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2015) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଓ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟୟ ଦକ୍ଷତା କମ୍ ରହିଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡି ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

- **ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନହେବା :** କନ୍ୟାମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2011-15 ଏସପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 11.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 149 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁷, ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଓ ଅଟକଳ ଉପସ୍ଥାପନ ନହେବା ଓ ଜମି ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ,

¹⁵ 1 ଅପ୍ରେଲ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନଥିବା ରାଶି 28.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ 114 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି

¹⁶ ବିଡିଓ: ଖଜୁରିପଦା: 40 ପ୍ରତିଶତ, ପୁଲବାଣୀ: 44 ପ୍ରତିଶତ, ଗୁମ୍ଲା: 49 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାଲପି: 9 ପ୍ରତିଶତ

¹⁷ 2011-12 (2.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର 52 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ), 2012-13 (2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର 35 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ), 2013-14 (5.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର 53 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ), 2014-15 (0.79 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପ)

ଯେହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏସପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା ।

- **ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ :** ଯଦିଓ ବିତିଓ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ତଥାପି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯୋଜନା ଓ ଅଟକଳ ମାଗିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 1,420 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 44.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 844ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ 38 ରୁ 1,191 ଦିନ¹⁸ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଏବେଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ପରିହାର କରାଯାଇଛି ।
- **ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ନହେବା :** କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନକରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ଫୁଲବାଣୀର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ) ଏସପି 2009-10 ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 2.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ । ସେହିପରି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ 2009-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 261 ଟି ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର 31ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁹ ଏକ ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯଥା-ପୁନଃନିରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଳମ୍ବ (23), ଟେଣ୍ଡର ରୁଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ (4), ଅନ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା (1), ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ (2) ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା (1) ଯୋଗୁଁ ତିସେମର 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି । ଏହି ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇସାରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନହେବାର କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ ।
- **ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚ୍ୟୁତି :** ଦୁଇଟି ନମୁନା କ୍ଷୁଦ୍ଧିତ²⁰ରେ, 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 33 ଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ²¹ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଏକ ରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା:
 - ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା 33ଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯଥା-ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିବା, ପମ୍ପସେଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରା ନଯିବା, ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛା ନଯିବା, ଟ୍ରାନ୍ସ୍‌ମିସନ ସଂସ୍ଥାପନ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ଠଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଗେରୁପଡ଼ା)ର ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ଏବଂ ବିତରକ ପାଇପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 13.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପଲବ୍ଧି ନହେବାରୁ ତାହା ଅକାମୀ ରହିଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016)

¹⁸ 38 ରୁ 90 ଦିନ: 372; 91 ରୁ 180 ଦିନ: 227 ; 181 ରୁ 365 ଦିନ: 193; 366 ରୁ 730 ଦିନ:30; 731 ରୁ 1,000 ଦିନ: 19 ଏବଂ 1,001 ରୁ 1,191 ଦିନ: 3
¹⁹ 2009-10:8; 2010-11:1; 2011-12:4; 2012-13:16; 2014-15:2
²⁰ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
²¹ 2009-10:6; 2010-11:1; 2011-12:14; 2012-13:7; 2013-14:4 ଏବଂ 2014-15:1

ଯେ ଏହିସବୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

- ବିକେଜିଝାଲ ଅଧିନରେ ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରାଯାଇଥିବା 91 ଟି ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତିନିଟି²² ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର/ ଭଣ୍ଡାର ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅଟକଳରେ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଶୋଧିତ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ, ଫୁଲବାଣୀର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି 144 ଟି ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2013 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015) । 15 ଟି ନଳକୂପ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯଥା-ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଖନନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ସମୟରେ, 129ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 25ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ (19 ପ୍ରତିଶତ) ଖନନ ସମୟରେ ପାଣି ବାହାରି ନଥିବା ଫଳରେ 8.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା²³ର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦାବୀ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରିସର କମ୍ ଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ।
- ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ଜଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନର ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (ଜିପିଏସ୍)ର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହାହେଉ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସମସ୍ତ 104 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ନଦେଇ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିଗୃହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ନଳକୂପର ଜିପିଏସ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

- **ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ:** ହାତପଡ଼ା ନିକଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଉପରେ ନଳାପୋଲ ନିର୍ମାଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) । ଯେହେତୁ ନଳାପୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ (ଜାନୁଆରୀ 2016), ତେଣୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ



ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକର ବିମାପୁର ଠାରୁ କୁଡୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଳା ପୋଲର ଫଟୋ

²² ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଜପୁର ଓ ପାଟିକୋଟା ଏବଂ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋବଜୟପୁର
²³ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ୍ ଅଧିନରେ ମୁଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମ ଉପରସାହି ବସ୍ତି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପକୁ 32,187 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅସଫଳ ଖନନ (125 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 19.70 ମି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ 425 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମିଟର ଦରରେ, 100 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 55.30 ମିଟର ଖୋଳିବା ପାଇଁ 410 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମିଟର ଦରରେ ଏବଂ କଜିଙ୍ଗ ପାଇପ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମିଟର ଦରରେ 19.70 ମିଟରକୁ)

ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଗଲା । ସେହିପରି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ଲକ୍ (ଗୋଷାଣୀ)ର ଦିମାପୁର, କୁଜୁନି ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମିତ ନଳାପୋଲରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଳାପୋଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2011 ରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ²⁴ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ପାଣ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।

- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହେବା :** କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, 83.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 27 ଟି ରାସ୍ତା ଆଲୋକାକରଣ ଓ ସୌର ଆଲୋକାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା । ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ‘ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ଗୁମାଗଡ଼ ଜିପିରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚାଲୋକ ସମ୍ପର୍କ’ର ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖମ୍ବରୁ ବିଜୁଳି ମିଟର ବିନା ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନହେବା :** 4.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ 43 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ 41 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ 11 ରୁ 591 ଦିନ²⁵ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା (41)/ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା (2) ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ 32.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହା ଓପିଡିକୁ ସଂହିତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 3.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର 93 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 3 ରୁ 1,171 ଦିନ²⁶ ବିଳମ୍ବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ରୁକ୍ଷନାମାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କୌଣସି ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଖୁଲାପକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରିମାନା/ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ :** 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ, ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଡିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ରୁକ୍ଷନାମାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରାକ୍ମାପ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଓ ତାହା ମାପକ ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା । ସିସି/ ଆରସିସି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତ ହାସଲକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ବିଡିଓ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବୈଷୟିକ)ଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

3.1.3 ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳନା

ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା:

- ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ :** ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାହେଉ, କନ୍ଧମାଳ

²⁴ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲାଦି ପାଇଁ
²⁵ 11 ରୁ 100 ଦିନ (6); 101 ରୁ 500 ଦିନ (36); 501 ରୁ 591 (1)
²⁶ 3 ରୁ 100 ଦିନ (25); 101 ରୁ 500 (54); 501 ରୁ 1171 (14);

ଜିଲ୍ଲାରେ 1,420 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 501 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ରୁ 53 ଦିନ²⁷ ବିଳମ୍ବରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, 720 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା 48 ରୁ 158 ଦିନ²⁸ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2009-11 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 2.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 42 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନଥାଇ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

- ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ରଖିବା :** ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅପ୍ରେଲ 2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ମଧ୍ୟରେ 12.12 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଗଜପତି: 2.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ:9.53 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତା (ପିଏଲ୍) ହିସାବରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମାଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସାକାର କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଏଲ୍ ଖାତାରେ ପାଣ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।
- ପାଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର :** ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, କନ୍ଧମାଳ ତଥା ବିଡ଼ିଓ, ଖଜୁରାପଡ଼ା ଓ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 2011-15 ରେ ଅନୁକୃତ ଭାବେ 22.61 କୋଟି ଟଙ୍କା²⁹ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା-ମନରେଗା ଯୋଜନା, ଆଇଏଡ଼ିଆ, ଡିଆରଡିଏ ପ୍ରଶାସନ ଇତ୍ୟାଦିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ, ନଭେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା 2.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ମଇ 2016) ।
- ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନକରିବା :** ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଯୁସି) ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର 1 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 88.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ ତୁଳନାରେ କେବଳ 61.96 କୋଟି ଟଙ୍କା (କନ୍ଧମାଳ: 48.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଜପତି:13.22 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ଯୁସି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଜପତି ମାତ୍ର 6.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁସି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ଯୁସି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଥିଲେ । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଜମା ଫେରସ୍ତ ନହେବା ଓ ଅନୁକୃତ ଉପଯୋଗ ହେବା :** 2011-15 ଅବଧିରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଅଟି³⁰ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାକୁ 124 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ 7.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 6.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶେଷ 1.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା (ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷା, ଆରଡ଼ବ୍ଲୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଜନ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି), 2009-11 ଅବଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 0.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 21.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏସପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ନଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶେଷ ରାଶି 75.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମୀକ୍ଷା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରି ନଥିଲେ । ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅବଶେଷ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

²⁷ 3 ରୁ 30 ଦିନ: 499 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ; 31 ରୁ 53 ଦିନ: 2 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ
²⁸ 2011-12 (158 ଦିନ); 2012-13 (143 ଦିନ); 2013-14 (125 ଦିନ); 2014-15 (48 ଦିନ)
²⁹ 2011-12: 19.54 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2012-13: 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2013-14: 1.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2014-15: 0.63 କୋଟି ଟଙ୍କା
³⁰ ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷା, ଆରଡ଼ବ୍ଲୁଏସ୍ଏସ୍, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି; ଗୋଷାଣା, ଗୁମ୍ମା, ଖଜୁରାପଡ଼ା, ମୋହନା, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଓ ଫୁଲବାଣୀର ବିଡ଼ିଓମାନେ: ପିଏ, ଆଇଡିଏ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯକ୍ଷା, ଆରଡ଼ବ୍ଲୁଏସ୍ଏସ୍, ଫୁଲବାଣୀ

3.1.4 ନିରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ନିରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା:

- **ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା :** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଏହା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- **ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ :** ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2011) । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର (ଡିସି) ତାକୁ ଭିତ୍ତି ଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, 2012-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ ।
- **ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ :** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ପିଆରଆଇ, ଏନ୍‌ଜିଓ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଭିକସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାରେ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ।
- **ଫଳାଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନହେବା :** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଥବା ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

3.1.5 ଉପସଂହାର

ବ୍ୟବଧାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଡିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା-ବିଜୁଳି, ଜାବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଯୋଜନାରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି, ପାଣି ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏଏପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଭାଗର ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ, ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ 2011-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗିତା, ଲଭ୍ୟ ପାଣ୍ଠିର କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପିତ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ଅନେକ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ଅଯଥା ବ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା । ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ।

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ

3.2 ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ୍ ପରିଚାଳନା

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 66,610.703 ବର୍ଗଫୁଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ 153 ଟି ଦୋକାନ/ ଦୋକାନ ତଥା ବାସଗୃହକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ 4.92 କୋଟି

ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା³¹ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । ସପିଂ ହଲଗୁଡ଼ିକର ଆବଣ୍ଟନ, ନବୀକରଣ/ ଲିଜ୍ ର ଉଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ୟବହାର ରୀତି ଆଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୋକାନ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ।

ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ୟୁନିଟ୍-II, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ 42,030 ବର୍ଗଫୁଟ³² କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ 15³³ ଟି ନମୁନା ସପିଂ ହଲ୍ (ଏସ୍‌ଏଚ୍)ର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଦୋକାନ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ାଦେବା, ଅନଧିକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲିଜ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଖଲ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

3.2.1 ସପିଂ ହଲଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ା ଲଗାଇବା

ନିୟମ 15 (ଏ) ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ମାହାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଦୋକାନ ବା ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବା ଦୋକାନକୁ ପୁନଃ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଓ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ ପରେ ଦଖଲ ଅବଧି ପାଇଁ ଦୈନିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାର 10 ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଦେବେ । ନିୟମ 2(ବି) ଅନୁସାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆବଣ୍ଟନ ଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଥାଇ ବା ନଥାଇ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ସାଧୁନ ଭାବେ, ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ା ଲଗାଇବା ବୁଝାଯାଏ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ 1986 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 4³⁴ ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍ ମାତ୍ର ଏକ ରୁ ଆଠ ଥର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନିରୀକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍³⁵ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.1) ଚାଲୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା (ଜାନୁଆରୀ 1997 ରୁ 2013) ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିନ ଡାକ୍ତରୀ (ଜେପିଆଇ) (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2015) ଓ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଥିର ପ୍ରତିପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଠଟି³⁶ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌କୁ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଭଡ଼ା ଲଗାଇଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ଯାହାକି ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.2 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା । ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିବା ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଭଡ଼ା ରାଜିନାମା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

- ଏସ୍‌ଏଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7 (ଦି ଜେଡ୍)ର ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ବିଶାଳ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଭଡ଼ା ବୁକ୍ସି କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2001 ଓ ଅପ୍ରେଲ 2014) । ଏହି ବୁକ୍ସି ଅନୁସାରେ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଡ଼ା 1.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ବିକ୍ରି କାରବାରର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2001 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ମଧ୍ୟରେ), ଯାହା ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ତିନି ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି

³¹ ଜାନୁଆରୀ 1988 ରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗଫୁଟ ପ୍ରତି ଭଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା, 15 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2011 ମଧ୍ୟରେ 4 ଟଙ୍କା ଓ ତାହାପରେ 15 ଟଙ୍କା

³² 153 ଟି ଦୋକାନର ମୋଟ ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 63 ପ୍ରତିଶତ

³³ ପୂର୍ବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସପିଂ ହଲ୍ ଏକରୁ ସାତ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକରୁ ଆଠ

³⁴ ଇଏମ୍‌ବି-1, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-1, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -2 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -5

³⁵ ଇଏମ୍‌ବି -3, ଇଏମ୍‌ବି -7, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -4, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -7 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -8

³⁶ ପାଞ୍ଚଟି ସପିଂହଲ୍: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତିନିଟି ସପିଂ ହଲ୍: ଆଂଶିକ ଭାବରେ

ପାଇଥିଲା । ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ 34 ମାସ³⁷ରେ ଭଡ଼ା ଓ କମିଶନ ବାବଦକୁ 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖଜଣା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ମାତ୍ର 29.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦିଓ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ରୁକ୍ଷିନାମାର ନକଲ ରହିଥିଲା, ଏହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲା ।

- ସେହିପରି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8 (ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଲସେଲ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋରସ୍ ଲିମିଟେଡ୍)ର ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ, ଆବଣ୍ଟିତ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଏକ ଅଂଶକୁ ଚାରିଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାସିକ ଭଡ଼ା 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା (ମଇ 2012) ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ସମୟରେ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ମାତ୍ର 42,030 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ଅତିବର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 2007-2008 ର ସବିସେକ୍ସ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ଭଡ଼ା ଅସ୍ୱଳ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।

3.2.2 ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରା ନଯିବା

ନିୟମ 15 (ଏ) ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଦୋକାନର ଅନୁଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ ପରେ ଦଖଲ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାର 10 ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ହେବ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଅନୁଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

42,030 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍ 15 ଜଣ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମାକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂପୃକ୍ତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରାଯିବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହି 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1,13,356.73 ବର୍ଗଫୁଟ ଥିଲା ଯାହା ଆବଣ୍ଟିତ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ 71,326.73 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଧିକ ଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.3) ।

ସମସ୍ତ 15 ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀମାନେ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମହଲା, ଛାତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରି 1182.20 ବର୍ଗଫୁଟ (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-5) ରୁ 9,472.18 ବର୍ଗଫୁଟ (ଇଏମ୍‌ବି-6) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, ଛଅଟି³⁸ କ୍ଷେତ୍ରରେ 18,397 ବର୍ଗଫୁଟର ଅନିୟମିତ ନିର୍ମାଣକୁ ବିଭାଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ (ମଇ 2000 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2014) । କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମାହଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 6,249 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ (ଗାରିଟି³⁹ ଦୋକାନ) ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 12,148.90 ବର୍ଗଫୁଟ⁴⁰ ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍⁴¹ ଜାରୀ କରିବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏହି ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀମାନେ ପୁନଶ୍ଚ 24,283.59 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜେପିଆଇରୁ ଜଣାଗଲା ।

କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

³⁷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2015
³⁸ ଇଏମ୍‌ବି-2, ଇଏମ୍‌ବି-3, ଇଏମ୍‌ବି-6, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7
³⁹ ଇଏମ୍‌ବି-2, ଇଏମ୍‌ବି-3, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3, କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା 2,458 ବର୍ଗଫୁଟ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣରୁ 1,860 ବର୍ଗଫୁଟକୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଥିଲା
⁴⁰ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3: 598 ବର୍ଗଫୁଟ (ଅଗଷ୍ଟ 2001), ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4: 5604 ବର୍ଗଫୁଟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013/ ଫେବୃଆରୀ 2014) ଏବଂ ଇଏମ୍‌ବି-6: 5,946 ବର୍ଗଫୁଟ (ଅକ୍ଟୋବର 2013/ ଫେବୃଆରୀ 2014)
⁴¹ ଫେବୃଆରୀ 2002 ରୁ ଜୁନ୍ 2008 ମଧ୍ୟରେ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3, ମଇ 2014 ରେ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ ଇଏମ୍‌ବି-6 କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା

- ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4 କ୍ଷେତ୍ରରେ 2,802 ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୋକାନ ଗୃହର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ/ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2014) । ଯାହାହେଉ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା (ମଇ 2014) ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାହାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ । ଜେପିଆଇ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015)ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅନଧିକୃତ ଭାବେ 10,649.40 ବର୍ଗଫୁଟ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆବଣ୍ଟିତ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ 280 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା ।
- ସେହିପରି, ଇଏମ୍‌ବି-6 କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନଧିକୃତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2013) । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯିବାରୁ (ଫେବୃଆରୀ 2014) ଅତିରିକ୍ତ 5,946 ବର୍ଗଫୁଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆବଣ୍ଟନ ରଦ୍ଦ କରିବା ଓ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମାହାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟତୀତ ପୁନଶ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ 3,556.18 ବର୍ଗଫୁଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚଟାଣ କ୍ଷେତ୍ର 12,274.18 ବର୍ଗଫୁଟ୍‌କୁ (338 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଜେପିଆଇ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

3.2.3 ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଲିଜ୍‌ର ଅନିୟମିତ ନବୀକରଣ ଓ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲ

ନିୟମ 11 ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୋକାନ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯିବା ଦରକାର । ନିୟମ 12(ବି) ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଲିଜ୍ ରୁଦ୍ଧି ଅବଧି ସରିବା ପରେ, ସର୍ବାଧିକ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଏକା ଥରେ) ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ନିୟମ 18 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବେ ଦଖଲ କଲେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାସିକ ଭଡ଼ାର 10 ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଦେବେ । ନିୟମ 2 (ଇ) ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆବଣ୍ଟନ ନହୋଇ ଦୋକାନ ଗୃହ ଦଖଲ କରିବାକୁ ବା ଲିଜ୍ ଅବଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଦଖଲରେ ରଖିବାକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲ ରୁଦ୍ଧାଯାଏ । ଲିଜ୍ ରୁଦ୍ଧି ଖଣ୍ଡ 5 ଅନୁସାରେ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ଲିଜ୍ ଅବଧି ପରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ଦଖଲକାରୀକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକାରୀ ଧରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରିମିସେସ୍ (ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲର ଉଚ୍ଚେଦ) ଅଧିନିୟମ, 1972 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଖଲଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ଓ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲ ଅବଧି ପାଇଁ ଦୈନିକ ମାସିକ ଭଡ଼ାର 10 ଗୁଣ ହିସାବରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନବୀକରଣ ସମୟରେ ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ନକରି, ସମସ୍ତ 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଲିଜ୍ ଅବଧି ଆବଣ୍ଟନଗ୍ରାହୀ/ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ/ ଅଂଶଦାର/ ପରିଚାଳନା ଅଂଶଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 3 ରୁ 11 ଥର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.4** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହି 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ନଅ⁴²ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଲିଜ୍ ଅବଧି 1 ରୁ 25⁴³ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଆବଣ୍ଟନ ଗ୍ରାହୀମାନେ ଆବଣ୍ଟିତ ଘର ଫେରାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚେଦ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2015 ସୁଦ୍ଧା

⁴² ଇଏମ୍‌ବି-1, ଇଏମ୍‌ବି-3, ଇଏମ୍‌ବି-5, ଇଏମ୍‌ବି-6, ଇଏମ୍‌ବି-7, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-2, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8
⁴³ ଇଏମ୍‌ବି-1: ଏକ ବର୍ଷ, ଇଏମ୍‌ବି-3: ଚାରି ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ, ଇଏମ୍‌ବି-5: ଚାରି ବର୍ଷ, ଇଏମ୍‌ବି-6: ଦୁଇ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ, ଇଏମ୍‌ବି-7: 17 ବର୍ଷ, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-2: ଏକ ବର୍ଷ, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3: ଛଅ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ, ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଓ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8: 25 ବର୍ଷ

ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ 73.08 କୋଟି⁴⁴ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ନବୀକରଣ ନହେବାରୁ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀମାନେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

- ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା, ସେ 1988 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2001) । ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବରୁ, ଉକ୍ତ ପୁତ୍ର ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଥାଇ ମେସର୍ସ ଜେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଦି ଜେଡ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7 ରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶଦାର ରୁଚ୍ଛି କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2000) । ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ରତ୍ନ ଅଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିଚାଳନା ଅଂଶଦାରଙ୍କୁ ଲିଡ୍ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର/ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2001) । ଅଂଶଦାର ଫାର୍ମକୁ ଏସ୍‌ଏଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7 ରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦି ଜେଡ୍ ସପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 2004 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡ୍ ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2005) । ଡିସେମ୍ବର 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡ୍ ବାରମ୍ବାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ, ଉଚ୍ଚରାଧୀକାରୀ କିମ୍ବା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲିଡ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିୟମାନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମୃତ ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲିଡ୍ ନବୀକରଣ କରିବା ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଦି ଜେଡ୍ ଉକ୍ତ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.1** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
- ଏସ୍‌ଏଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3 ର ଲିଡ୍ ଅବଧି ଜୁନ୍ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିଲା । ଏହାର ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ‘କଲମ୍‌ବି’ ନାମକ ଦୋକାନରେ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀ ଅପ୍ରେଲ 2004 ରେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଦାରମାନେ ସେହି ଦୋକାନ ଗୃହରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ । ଅଣ-ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଅବଗତ ନଥିଲେ । ଏହି ଅଣ-ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀମାନେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ନଭେମ୍ବର 2009 ରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଲିଡ୍ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ଗୃହରୁ ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିରତି ବିଷୟ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ରତ୍ନ କରିନଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ବିଭାଗର ଖଜଣା ଅଧିକାରୀ ଓ ସତର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଲିଡ୍ ନବୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ରଖିଥିଲେ (ମଇ 2014) । କିନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଲିଡ୍ ଅବଧି ନବୀକରଣ କରାନଯିବା, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।

3.2.4 ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି

ଦୋକାନ ଗୃହର ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଭଡ଼ା ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରେ ଅନ୍ତିମ ଥର ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବର୍ଗ୍‌ଫୁର୍ ପ୍ରତି 15 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦର ପ୍ରଚଳିତ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି, କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ଭଡ଼ାକୁ ଆଧାର କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ

⁴⁴ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଚଳିତ ମାସିକ ଭଡ଼ାର 10 ଗୁଣ ହିସାବ କରାଯାଇଛି

ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବର୍ଷ 2015ରେ ଦୁଇଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ରେ (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7 ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8) ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ 49.43 ଲକ୍ଷ ଓ 33.60 ଲକ୍ଷ⁴⁵ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ପାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ 10.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7) ଓ 5.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8) ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 8.20 କୋଟି⁴⁶ ଟଙ୍କାରୁ 8.88 କୋଟି⁴⁷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

3.2.5 ଉପସଂହାର

ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ପୁନଃ ଭଡ଼ା ଦେବା, ଅପ୍ରାଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ, ଏକ ସଜ୍ଜ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ନକରି ଲିଜ୍ ନବୀକରଣ କରିବା, ଲିଜ୍ ଅବଧି ପରେ ଅପ୍ରାଧିକୃତ ଦଖଲ ଏବଂ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ନକରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ସମୀକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ନିୟମରେ ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ମଇ 2016) ।

3.3 କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିବାରେ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (ଏଚ୍‌ଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ 1,511 ଟି ଡେସ୍କଟପ୍ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 1.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା (13 ଫେବୃଆରୀ 2012) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଥୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଜନସାଥୀ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା, ମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ସଜ୍ଜତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ପକ୍ଷପାତଶୂନ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି, ମାନ ଓ ପ୍ରକାରର ବିବରଣୀ ତଥା କ୍ରୟ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯିବା ଉଚିତ୍ । ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହାକି ସଂସ୍ଥାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବ । ଅଯଥା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଅସୁଚ୍ଚିୟୁକ୍ତ ବ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ରପାତର ଆଧୁନିକୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏମ୍‌ଜିଆଇ) ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ (ଜିଏ) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସମସ୍ତ ଆହରଣ ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡିଡିଓ)ରେ ମୁତୟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି

⁴⁵ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -7: 7,984.59 ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପାଇଁ 49,43,032 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8: 4,200 ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପାଇଁ ମାସିକ 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 33,60,000 ଟଙ୍କା
⁴⁶ {(ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି 8 ରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 33.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା/ 4200 ବର୍ଗଫୁଟ୍) X 1,13,356.73 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ - 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 86.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା } = 819.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
⁴⁷ {(ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି 7 ରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 49.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା/ 5747 ବର୍ଗଫୁଟ୍) X 1,13,356.73 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ - 15 ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ର ଆବେଦନଗ୍ରହାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 86.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା } = 888.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

(ଏଚ୍.ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ । ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ.କୁ 1,529 ଡେକ୍ଟରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଚ୍.ଆର୍.ଏମ୍.ଏସ୍ ତଥ୍ୟର ନବୀକରଣ ଏବଂ କୋଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦରମା ବିଲର ଅନୁଲାଇନ୍ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଡିଓମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ 6.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2012) । ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ 2012 ମଧ୍ୟରେ 1,990 ଟି ଡେକ୍ଟରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେକ୍ଟର (ଓକାକ୍) ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ⁴⁸ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ମଞ୍ଚୁରୀର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଜାଣା ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବାର ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ (31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012) ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଠିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 ରେ ଓକାକ୍ ଡେକ୍ଟରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଓକାକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ.କୁ ସେହି ମାସରେ ହିଁ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଓକାକ୍ ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ ସହ ଡେକ୍ଟରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ 31,200 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ଥିବା ଚାରିଟି ବିକ୍ରେତା ସଂସ୍ଥାର ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଓକାକ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ 31,500 ଟଙ୍କା⁴⁹ ଦରରେ 65ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ-ମଇ 2012 ରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । 11 ମାସ ପରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ରେ), ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଜି ଆଣ୍ଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦର ଅନୁଯାୟୀ 31,850 ଟଙ୍କା ସହ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କର (ଭାଟ୍) ଦରରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି ସମୟ ସାମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର⁵⁰କୁ 35,003 ଟଙ୍କା (କର ସମେତ) ଦରରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ⁵¹ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଜୁନ୍ 2013 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 35,003 ଟଙ୍କା ଦରରେ 372 ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ 40,405 ଟଙ୍କାରୁ 44,733 ଟଙ୍କା ଦରରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ କରାଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 1,511ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟରେ 1.28 କୋଟି⁵² ଟଙ୍କାରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଚାରିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି⁵³ ଜିଲ୍ଲାରେ, କୋଷାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦରମା ବିଲର ଅନୁଲାଇନ୍ ପ୍ରେରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଡିଓମାନେ (175) କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତଥା 3 ରୁ 34 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ କୋଷାଗାରକୁ ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ।

କ୍ରୟରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2016) ଯେ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଉଠା ନଯାଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଜିତ ସୁଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ କ୍ରୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସିଏମ୍.ଜି.ଆଇ ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଜିତ ସୁଧର ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟର ଭରଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

⁴⁸ ଡେକ୍ଟରାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତି 31,200 ଟଙ୍କା
⁴⁹ 30,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 5 ପ୍ରତିଶତ ଭାଟ୍ (1 ଅପ୍ରେଲ 2012 ଠାରୁ ଭାଟ୍ 4 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ)
⁵⁰ ଡିଜିଆଣ୍ଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୂଲ୍ୟ 31,850 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରତି ଓ ତାହା ସହ ଭାଟ୍ ଓ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ
⁵¹ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 : 4.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2014 : 2.16 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁵² 1,511 କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 6,04,01,569 ଟଙ୍କା - 1,511 X 31,500 ଟଙ୍କା = 1,28,05,069 ଟଙ୍କା
⁵³ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

3.4 ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ)ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା (ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ) ଅଧିନରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା⁵⁴ ଅଧିନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (ଆର୍ଡି) ବିଭାଗ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଏ । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ ଅଧିନରେ 2,926.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହି ଭୁକ୍ତନାରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜମା, ସୁଧ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିଭାଗ 4,128.26⁵⁵ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 1,675.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1,549.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭାଗ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା । 2012-15 ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 3.4.1** ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ସାରଣୀ 3.4.1: ରାଷ୍ଟ୍ରା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ନିର୍ମାଣ				ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ			
	ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଟି		ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ		ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଟି		ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	
	ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା	ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ	ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା
2012-13	1,179.79	402.70	1,203.80	346.39	40.00	454.34	35.48	453.16
2013-14	1,155.52	487.65	1,615.57	463.63	41.40	519.69	37.15	501.52
2014-15	591.45	785.46	1,308.89	739.01	48.00	566.95	23.68	558.24
ମୋଟ	2,926.76	1,675.81	4,128.26	1,549.03	129.40	1,540.98	96.31	1,512.92

(ଉତ୍ସ: ଇଆଇସି, ଆରଡିଓ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

2012-15 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନଭେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ 65ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (ଆର୍ଡିଓ) ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି⁵⁶ ବିଭାଜନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଜମି ଲକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଜଙ୍ଗଲ ନିକାଶ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷାତ୍ରି ଚାଲିଯିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଇତ୍ୟାଦି ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

3.4.1 ରାଷ୍ଟ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ

3.4.1.1 ଜମିର ଲକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା

ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଓଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିର ଲକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା (ଓପିଡିଓ)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସିଭିଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଯଥାରାତି ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

⁵⁴ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସିଏ), ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଟି (ଆରଆଇଡିଏଫ୍), ନିର୍ବାଚନା ମଣ୍ଡଳୀ ଡ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ (ସିଡିଓଏ), କଳାହାଣ୍ଡି-ବଲାଙ୍ଗିର-କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପୁନଃରାକ୍ଷଣ, ଦୀର୍ଘକାଳିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା (ଆରଏଲଟିଏସି) ଇତ୍ୟାଦି

⁵⁵ 2012-13 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା: 1,097.54 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଦାନ 2012-15: 2,313.29 କୋଟି ଟଙ୍କା + ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଦାନ: 91.71 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଅମାନତ ଜମା: 369.21 କୋଟି ଟଙ୍କା + ସୁଧ: 98.08 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ: 158.43 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁵⁶ ଅନୁଗୁଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଭଦ୍ରକ-II, ଗଞ୍ଜାମ-II, ନୟାଗଡ -I, ପଦ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II, ଯାହାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା ବିନା ସ୍ତ୍ରୀତିଫାଏଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରା ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ଉଇଦାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା

ସମାକ୍ଷାରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ, ଜାନୁଆରୀ 2010 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2013 ମଧ୍ୟରେ ଜମିର ଲକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ନକରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଜାନୁଆରୀ 2011 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି **ସାରଣୀ 3.4.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 3.4.2: ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସାରଣୀ

କାର୍ଯ୍ୟ/ ବିଭାଜନର ନାମ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ତାରିଖ	ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ	ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଦାଣ୍ଡିସାହିରୁ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ରାସ୍ତା/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II (ପିଏମ୍‌ଜି-ସସ୍ୱାଭା)	369.59	ଅକ୍ଟୋବର 2011	ଅଗଷ୍ଟ 2012	345.07	ମଇ 2015	504.73	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅବଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 159.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଭାପୁରରୁ ସାଗରଗାଁ ରାସ୍ତା/ନୟାଗଡ଼ I (ପିଏମ୍‌ଜି-ସସ୍ୱାଭା)	316.19	ଜାନୁଆରୀ 2011	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014	98.29	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	147.86	ଜମି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି 49.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଗଣିଆପଲ୍ଲୀ କୁନ୍ଦଖାଇ ରାସ୍ତା ପଦ୍ମପୁର (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା)	123.09	ଜୁଲାଇ 2013	ଅପ୍ରେଲ 2014	29.80	ପ୍ରଦାନ ନ ହେବା	0	ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା ।
କୁସିଲା କୋଶଳା ରାସ୍ତା/ ଅନୁଗୁଳ (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା)	260.62	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014	ଫେବୃଆରୀ 2015	18.53	ପ୍ରଦାନ ନ ହେବା	0	ଯଦିଓ ପୋଲିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2015) ତଥାପି ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବେଶ ପଥ ନଥିବାରୁ ପୋଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଥିବା ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ।

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭକୁ ବିଭାଜନର ନଥି)

ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ଅନୁଗୁଳ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି
ରାସ୍ତାଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ନୟାଗଡ଼-I
ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ
ହୋଇସାରିବା ପରେ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଥିଲା ।
ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ପଦ୍ମପୁର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଯୋଜନା
ନଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ
ସେମାନଙ୍କର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ
ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜମିର ଲକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜମି
ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବହୁତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

3.4.1.2 ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ

ଓପିଡକୁଡ଼ି ସଂହିତା ଭାଗ-I ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.3 ଅନୁସାରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବେଦନ (ଡିପିଆର) ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, **ସାରଣୀ 3.4.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ, ଗଞ୍ଜାମ-II ର ଋଷିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଭାଗକୁ ଡିପିଆର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ହାସଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇନଥିଲେ । ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନକରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2004 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2010) । ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡିପିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପାଇବା ପରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ 3.4.3: ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସାରଣୀ

କାର୍ଯ୍ୟ/ ପ୍ୟାକେଜର ନାମ	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନର ତାରିଖ	ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ	ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
ଓଆର୍- 11-85	ନଭେମ୍ବର 2007	154.79	9 ଅକ୍ଟୋବର 2008	0	ଫେବୃଆରୀ 2014	269.95	କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ତାରିଖର ତାରିଖ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ପୁନଃ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ 2.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।
ଓଆର୍- 11-135	ଫେବୃଆରୀ 2009	270.02	25 ଅଗଷ୍ଟ 2010	0	ଡିସେମ୍ବର 2015	316.20	
ଓଆର୍- 11-134		390.16	14 ଅପ୍ରେଲ 2011	0	ଡିସେମ୍ବର 2015	512.71	
ଓଆର୍- 11-32	ଅକ୍ଟୋବର 2003	318.49	23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005	231.43	ଅପ୍ରେଲ 2012	144.09 (142.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା)	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ 0.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଉତ୍ସ:ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଡ଼ଭୁ ବିଭାଜନର ନଥି)

ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଓପିଡ଼କୁଟି ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକାସ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଅନୁମତି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

3.4.1.3 ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ଅଭାବ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ଓପିଡ଼କୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା ଭାଗ-I ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.3 ଅନୁସାରେ, ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, ଗନ୍ଧଲମୁଣ୍ଡା (ସନ୍ତୋଷପୁର)ରୁ ସିଗନାଲି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆରଡ଼କୁ ବିଭାଜନ, ଆନନ୍ଦପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଡିପିଆରରେ, 19ଟି ନଳାପୋଲ ଏବଂ 2ଟି ବକ୍ସ ସେଲ୍ ପୋଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିସେମ୍ବର 2013 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 3.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2012) । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ସମୟରେ, ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ନଳା ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ନଳା ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2014), ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ 1.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।

3.4.1.4 ବିଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅନାଦେୟ / ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ

ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମୟ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସଂପାଦନ ନହୁଏ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 10 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 10 ପ୍ରତିଶତ

ହିସାବରେ ସମାପନ କ୍ଷତି (ଏଲଡି) ଠିକାଦାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ବୁକ୍ସି ନାକଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୋରିମାନା ବ୍ୟତୀତ ଅବଶେଷ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଜନରୁ ଛଅଟି ବିଭାଜନର 27ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ସମାକ୍ଷା ଆବଲୋକନ କଲା ଯେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 2007 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରାକୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସମାକ୍ଷା ଆବଲୋକନ କଲା ଯେ ବୁକ୍ସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ମାନେ ଏଲଡି ଆଦାୟ କରି ନଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା:

- 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତିର ସମୟ ଡିସେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତ ସମୟ ଠାରୁ 10 ରୁ 24 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2015) । ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସଂପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନମାନେ ବୁକ୍ସିର ସର୍ଭିସ୍‌ସାରେ 5.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଲଡି ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.1** ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ଆନନ୍ଦପୁର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2016) ଯେ, ଜମି ବିବାଦ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହାପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଅସ୍ତୁଲ ହୋଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ଦାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅସ୍ତୁଲଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ।
- ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଠିକାଦାରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେବାରୁ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ ମଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ସି ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ 5.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 0.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.2**) ।

ବଳକା ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2015- ଫେବୃଆରୀ 2016) ।

3.4.2 ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ 85,198 କି.ମି⁵⁷ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 1,670.38 କୋଟି⁵⁸ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ (ପିଏମଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସି ରାସ୍ତା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ ଯାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ) । ଏହା ବୁକ୍ସିରେ, ବିଭାଗ 1,609.23 କୋଟି ଟଙ୍କା (96 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ 68,900 କିମି⁵⁹ (81 ପ୍ରତିଶତ) ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଳକା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ଆବଲୋକନ କରିଥିଲା ।

3.4.2.1 ପିଏମଜିଏସ୍‌ସି ରାସ୍ତାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା

ପିଏମଜିଏସ୍‌ସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମଜିଏସ୍‌ସି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ବୁକ୍ସି ସହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବୁକ୍ସି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ନିୟମିତ

⁵⁷ 2012-13: 28,159 କିମି; 2013-14: 28,159 କିମି ଏବଂ 2014-15: 28,880 କିମି

⁵⁸ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା: 1,540.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଏମଜିଏସ୍‌ସି: 129.40 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁵⁹ 2012-13: 18,400 କିମି; 2013-14: 22,000 କିମି ଏବଂ 2014-15: 28,500 କିମି

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହୁଏ, ନିୟୋଜନକାରୀ ନିଜେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ସଂପାଦନ ପ୍ରତିଭୃତିରୁ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଅସୁଲ କରିପାରିବେ ।

ସାତଟି⁶⁰ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଜନରେ, 2012-15 ମଧ୍ୟରେ 452 ଟି ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ରାସ୍ତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଧିନରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, 116ଟି ରାସ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ସଂପାଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଭୃତିରୁ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ସରଜମିନ୍ ତଦତ୍ତରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନ ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ।



ଅନୁଗୁଳ ଆରଡବ୍ଲୁ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା- ଓଆର୍ 01-34

ଆନନ୍ଦପୁର ଆରଡବ୍ଲୁ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା ଓଆର୍ 17-143

ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନମାନେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ଠିକାଦାର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ସଂପାଦନ ପ୍ରତିଭୃତିରୁ ଅସୁଲ କରାଯିବ ।

3.4.2.2 ଖୁଲାପକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ

ମାନକ ନିଲାମ ଦସ୍ତାବିଜର ଧାରା 4 ର ଖଣ୍ଡ 33.1 ଏବଂ 43.4 ଓ ଧାରା 2 ର ଖଣ୍ଡ 4.7 (ii) ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତିନିବର୍ଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଆରଡବ୍ଲୁ ବିଭାଜନ, ଆନନ୍ଦପୁର ଅଧିନରେ ତିନିଜଣ ଠିକାଦାର 5.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିସେମର 2008 ରୁ ଜୁନ୍ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଞ୍ଚିତ ଜାରି⁶¹ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2013 ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 10.66 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରିଟି ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି⁶² କାର୍ଯ୍ୟ ତିସେମର 2015 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତି ସମୟର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2016) ଯେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନମାନେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲାଇବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

⁶⁰ ଅନୁଗୁଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଗଞ୍ଜାମ-II, ନୟାଗଡ଼-I, ପଦ୍ମପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର
⁶¹ ଚାରିଟି ବିଞ୍ଚାପନ ଦୁଇଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଞ୍ଚାପନ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ
⁶² ପିଏମ୍‌ଜିଏସ୍‌ଫ୍ରେଇ ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା.- ଓଆର୍-17-285 ଏବଂ ଓଆର୍-17-302

ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ମଇ 2016) ।

ଗୃହ ବିଭାଗ

3.5 ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ କାଟ

ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନହେବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଶେଷ ହେବାରୁ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଏବଂ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା

ପୁଲିସ୍ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବ୍ୟୁରୋ (ବିପିଆରଡି) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନାଦର୍ଶ⁶³ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ପିଟିଏସ୍)ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା 5,800 ରହିବା ସ୍ଥଳେ ଏହାର କ୍ଷମତା କେବଳ 2,000 ଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସତରଂ ଔପଚାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନକ୍ସା ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାସ୍ତୁର ଉଗ୍ରବାଦ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରୁନଥିଲା । ବୈରା, ବୁର୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଠାରେ ତିନିଟି ନୂଆ ପିଟିଏସ୍⁶⁴ ସ୍ଥାପନା କରି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ୍ (ଟିଏଫ୍‌ସି)କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2009) । ତ୍ରୟୋଦଶ ଏଫ୍‌ସି, 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ-ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଦାନରୁ ବାର୍ଷିକ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ)କୁ ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଓ ଯୁସ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ବାର୍ଷିକ କିଛି ପ୍ରଦାନର ଏକ ପ୍ରାକ୍ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ (ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି)କୁ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି), ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ (ମଇ 2011) ।

ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- **ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜମି ଉତ୍ତୀକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ :** ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଅପ୍ରେଲ 2011) ଅନୁସାରେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଏଫ୍‌ସି ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି (ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ସି) ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । 2011-12 ରୁ 2014-15 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୈରା, ବୁର୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଠାରେ ପିଟିଏସ୍ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଥାକ୍ରମେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 5 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2011) । କିନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଟି ତିସେମ୍ବର 2011, ମଇ 2012 ଓ ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପିଟିଏସ୍ (ବୁର୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟ)ର ଜମି/

⁶³ ଅବସର ପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ବଦଳରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀ ଯାହା ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ୍ ବଳର ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସହ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅବଧିର ଚାକିରୀକାଳିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

⁶⁴ ବୈରାଠାରେ ସିଭିଲ୍ ପୁଲିସ୍ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଯୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା): 20 କୋଟି ଟଙ୍କା; ବୁର୍ଲାଠାରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ସମଲପୁର ଜିଲ୍ଲା): 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଠାରେ ଉଗ୍ରବାଦ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା): 20 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଜାଗା ଯଥାକ୍ରମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 (କୋରାପୁଟ) ଓ ଜୁନ୍ 2013 (ଭୁବନେଶ୍ୱର)ରେ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଜମିର ଦଖଲ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ, କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା **ସାରଣୀ 3.5.1** ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 3.5.1: ଡିଜିଟାଲ ପିଟିଏସ୍‌ର ଜମି ରୂପାନ୍ତ, ଦଖଲ କରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ	ସମୟ			ପାଣ୍ଠି ନଭେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)		ନଭେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି
	ଜମି ଦଖଲ	ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ	କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ	ପ୍ରଦାନ	ବିନିଯୋଗ	
ସିଭିଲ୍ ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈରା	ଜାନୁଆରୀ 2009	ଜାନୁଆରୀ-ନଭେମ୍ବର 2012	ଜାନୁଆରୀ-ନଭେମ୍ବର 2012	18.56	11.43	19ଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା
ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ଜୁନ୍ 2013	ଜାନୁଆରୀ 2014	ଅକ୍ଟୋବର 2014	28.12	7.54	13ଟି ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା
ଉଗ୍ରବାଦ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012	ଫେବୃଆରୀ 2014	ନଭେମ୍ବର 2014	18.56	3.56	15ଟି ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଥିଲା

(**ଉତ୍ସ: ଡିଜିଟାଲ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା**)

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଡିସେମ୍ବର 2012 ଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଟିଏସ୍ (ବୈରା) ଆଂଶିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ରାସ:** ଭାରତ ସରକାର 2011-14 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରରେ, 52.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ 2014-15 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 2011-15 ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିପି 69.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ 61.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଚ୍ୟୁତି ଘଟିଥିଲା । 69.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, 4.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ/ ହଷ୍ଟେଲ୍ (ବ୍ୟାରାକ୍)ର ଖଟ, ଉପକରଣ ଓ ବାସନକୁସନ କ୍ରୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଡିଜିପି ପିଟିଏସ୍‌ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 65.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା, କେବଳ 26.67 କୋଟି⁶⁵ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ବିଭାଗ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରଗତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାର 2014-15 ଅବଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ । ଏହିପରି, ରାଜ୍ୟ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ।
- ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ନହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ଷିକ ସୂଚିର ଉପସ୍ଥାପନା :** ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 65.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେବଳ 12.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଥିଲା । ମାତ୍ର, ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ 69.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୂଚି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2015) ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ଅଗ୍ରାମ ଆକାରରେ

⁶⁵ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି: 4.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ: 22.52 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଦିଆଯାଇଥିବା 65.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏପରିକି ନଭେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା, 42.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ଓଏସ୍ପିଏଚ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିକଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାରରେ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ଯୁସିକୁ 42.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର :** ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ସଂହିତା ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ବର୍ଷନର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଇ, କୌଣସି ପାଣ୍ଠି କୋଷାଗାରରୁ ଉଠାଣ ହେବା ଅନୁଚିତ୍ । ଯଦିଓ, ବୁର୍ଲା ଓ କୋରାପୁଟଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚ୍ୟୁତିକୁ ଟାଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଡିଜିପି 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଖଟ ଓ ବାସନକୁସନ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା, କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଖଟ ଓ ବାସନକୁସନକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ (1.97 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ (0.09 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ ପଦ୍ଧତିରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏକାଡେମୀରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବୈରା ପୁଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଚୁଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ଜମି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ପୁନରାକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହରେ ମନ୍ଦୁରତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଭୁମ୍ପିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 17.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇଲେ ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016), କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ମଇ 2016) ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

3.6 କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧୁର ଅଂଶଦାନ ଅସୁଲି ଏବଂ ପୈଠ ନ କରିବା

କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧୁ ଏବଂ ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଇପିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମପି) ଅଧିନିୟମ, 1952 ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁତ୍ତଦାତା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର 12 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦେୟ ବାବଦରେ ଡିସେମ୍ବର 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.61 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2015 ରୁ 1.36 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିୟୁତ୍ତଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ସମାନ ରହିବ । ଇପିଏଫ୍ ଯୋଜନା, 1952ର ଅନୁକ୍ଳେଦ 30 ଅନୁସାରେ, ନିୟୁତ୍ତଦାତା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ପ୍ରେରଣ କରିବେ । ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 32 (ଏ) ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିୟୁତ୍ତଦାତା ଏହି ଅଂଶଦାନ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଇପିଏଫ୍‌ଓ) ରେ ଜମା କରିବାରେ ଦୁଇ ମାସରୁ କମ୍ ରୁ ଛଅ ମାସ ଓ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖୁଲାପ କରେ ତେବେ ଜୋରିମାନା ବାବଦରେ ସେ ପିଛିଲା ରାଶି ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 17 ରୁ 37 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇଠ କରିବେ ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ⁶⁶ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ) ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର⁶⁷ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 3,672⁶⁸ (ଶିକ୍ଷକ 3,637 ଏବଂ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ: 35) ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ

⁶⁶ କୋରାପୁଟ (539), ରାୟଗଡ଼ା (460), କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (708), ବାଲେଶ୍ୱର (366), ଦେଙ୍କାନାଳ (258), ଯାଜପୁର (613), ସୋନପୁର (157) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (571)

କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇପିଏଫ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 2011 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବାବଦରେ 71.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତିଳତମାନେ ଏହି ରୁକ୍ଷଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶଧନ ବାବଦରେ 8.60 କୋଟି ଟଙ୍କା (12 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ) ଅସୁଲ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ 9.62 କୋଟି⁶⁹ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନିକ ଦେୟ ଏବଂ ନିୟୁତଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଧନ ସହ ସମୁଦାୟ 18.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ନିୟୁତ ଠାରୁ ଇପିଏଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଇଠ କରିନଥିଲେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1) । ଅଧିନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗ୍ୟ ରୁକ୍ଷଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶ ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତିଳତମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସେହି ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୁକ୍ଷ ଭିତ୍ତିକ ନିୟୁତ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଅଂଶଦାନ ଅସୁଲ କରି ପଇଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2007) ।

ତେଣୁ, ତିଳତମ ଇପିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲି ଅଧିନିୟମ, 1952 ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବମାନନା ଯୋଗୁଁ, 18.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନ ପଇଠ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଜୋରିମାନା ବାବଦରେ 3.10 କୋଟି ଟଙ୍କା (17 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ) ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର ତିଳତମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନ କାର୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ମଇ 2016) ।

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

3.7 ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ

ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ, 1894ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବ କରିବାରେ ଏଲ୍ ଏଓଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2,410 ଜଣ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 6.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ

ଘରୋଇ ଜମିକୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ, 1894⁷⁰ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସରକାର ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 4 (1) ଅନୁସାରେ ‘ବିକ୍ଷତ୍ରି’ ଜାରି କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 23 ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 4 (1) ଅନୁସାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ମୂଲ୍ୟ ‘ବିକ୍ଷତ୍ରି’ ଜାରି କରାଯିବା ଚାରିଖରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜମିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପତ୍ତିର ଶୁଣାଣି ପରେ, ଜମିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 6 (1) ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସରକାର ‘ଘୋଷଣା’ ଜାରି କରନ୍ତି । ଏହାପରେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା

⁶⁷ ଉନ୍ମାତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବାଲିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ
⁶⁸ 2007:4; 2008:118; 2009:56; 2010:428; 2011:818; 2012:122; 2013:1,259; 2014:44 ଏବଂ 2015: 823
⁶⁹ 12 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ନିୟୁତ ଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଦାନ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.61 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦେୟ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଦରମାର 1.36 ପ୍ରତିଶତ
⁷⁰ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ

ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ସରକାର ଏକ 'ଆଦେଶ'⁷¹ ଜାରି କରନ୍ତି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ତରୀଣ ସମୟ ଯାହାକି 'ଘୋଷଣା' ପ୍ରକାଶନର ତାରିଖ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଜମି ଦଖଲକୁ ନେବା ତାରିଖ ଯେଉଁଟି ଶୀଘ୍ର, ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ⁷² ସେହି ସମୟରେ ଥିବା ବଜାର ଦରର⁷³ 12 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ଦ୍ଦିନାମା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, 'ଘୋଷଣା' ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 'ଆଦେଶ'⁷⁴ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 1989) ଏବଂ 'ଆଦେଶ' ମିଳିବାର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 2010 ରୁ 2015 ବର୍ଷର ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣାଗଲା ଯେ 26 ଟି ମାମଲାରୁ 6 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୀ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ, (ଏଲ୍‌ଏଓ) ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଶାଖା କେନାଲ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ଛଅଟି ଗ୍ରାମ⁷⁵ର 44.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 306.248 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2011ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜମିକୁ ଦଖଲରେ ନେଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ⁷⁶କୁ ନଭେମ୍ବର 2011 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ । ଯାହାହେଉ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖର ବ୍ୟବଧାନ 24 ରୁ 36 ମାସ (738 ରୁ 1,085 ଦିନ)କୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଟକଳରେ ଥିବା 12 ରୁ 20 ମାସ (365 ରୁ 608 ଦିନ)କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏଲ୍‌ଏଓ 5.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଯୋଗୁଁ 2,410 ଜଣ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 6.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.7.1** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଜଣାଗଲା ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଫର୍ଦ୍ଦିନାମା କରିବାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଟକଳ ପରିମାଣଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 'ଘୋଷଣା' ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ 'ଆଦେଶ'⁷⁷ ଦେବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ 10 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 8 ରୁ 429 ଦିନ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 53 ରୁ 339 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ତେଣୁ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 8 ରୁ 429 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ/ ଏଲ୍‌ଏଓଙ୍କ ସ୍ତରରେ 53 ରୁ 339 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା 2,410 ଜଣ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 6.41 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏବଂ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2015) ।

⁷¹ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ

⁷² ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା 23 (1 ଏ) ଅନୁସାରେ

⁷³ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଟକଳ ସଂପର୍କିତ ସହ ଯେପରିକି ଗୃହ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ

⁷⁴ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଜମି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ

⁷⁵ ସମାଜ: 215.65 ଏକର; ସମାଜରା: 32.59 ଏକର; ବାଲୁଖଣ୍ଡ: 14.828 ଏକର; ଗଡ଼ଶାନପୁଟ: 23.20 ଏକର; ଭଉରକୋଣା: 16.27 ଏକର; ବାଟଗାଁ: 3.71 ଏକର

⁷⁶ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

⁷⁷ ଏଲ୍‌ଏ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା

ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016), କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ମଇ 2016) ।

3.8 ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି

ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା⁷⁸ ତଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (ଅକ୍ଟୋବର 2012 ଓ ନଭେମ୍ବର 2014) ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସାଧନୋପାୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ ଯେ ତତ୍କାଳ ବିତରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ, କୋଷାଗାରରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ ।

ସମୀକ୍ଷରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2011ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ 1.96 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 46.97 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷⁹ର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ (ଏସ୍‌ଡିଆର୍) ପାଣ୍ଠିକୁ⁸⁰ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ 2013-15 ମଧ୍ୟରେ 44.73 ଲକ୍ଷରୁ 19.96 କୋଟି⁸¹ ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପଶମ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ 5.60 ରୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ନେଇଥିଲେ ।

ଯଦି କୋଷାଗାରରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ସାଧନୋପାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଉଠାଇଥିବା ରଣର ସୁଧ ବୋଧ 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ରଣ ଉଠାଣର ସୁଧ ହାର 5.60 ପ୍ରତିଶତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଳକା ରାଶି ଉପରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ତତ୍କାଳ ବିତରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ, କୋଷାଗାରରୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଉଠାଣ କରି ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ 2.33 କୋଟି⁸² ଟଙ୍କାର ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ ରଣ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.8.1) ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2015) ଯେ ବିତରଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଉଠାଣ କରି ଚଳନ୍ତି ହିସାବ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ତତ୍କାଳ ବିତରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ପୁନଃ ପାଣ୍ଠିର ଉଠାଣ ନକରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ (ଆପାଦକାଳ) କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016); ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା (ମଇ 2016) ।

⁷⁸ ଓଡ଼ିସି ଶସ୍ତ୍ର-1ର ଏସ୍‌ଆର୍-242
⁷⁹ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଳକା ରାଶି: ଅକ୍ଟୋବର 2011-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012: 1.96 କୋଟି ଟଙ୍କା; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012- ଅଗଷ୍ଟ 2013: 9.55 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅକ୍ଟୋବର 2013- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014: 7.03 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅକ୍ଟୋବର 2014- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015: 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା; ସର୍ବାଧିକ ବଳକା ରାଶି: ଅକ୍ଟୋବର 2011- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012: 46.97 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅକ୍ଟୋବର 2012- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013: 16.93 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅକ୍ଟୋବର 2013- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014: 15.86 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅକ୍ଟୋବର 2014- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015: 23.07 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁸⁰ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ୍ ଯୋଜନା ଯଥା-କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସର୍ବସିତି, ଫସଲ ହାନୀ, ସାନୁଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି
⁸¹ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଳକା ରାଶି: ଅପ୍ରେଲ 2013- ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014: 44.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015: 17.22 କୋଟି ଟଙ୍କା; ସର୍ବାଧିକ ବଳକା ରାଶି: ଅପ୍ରେଲ 2013- ମାର୍ଚ୍ଚ 2014: 19.96 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015: 19.44 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁸² ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ: 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗଞ୍ଜାମ: 0.99 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

3.9 ସମାକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ହେଲା

ଲେଖା ଓ ସମାକ୍ଷା ବିନିୟମ, 2007ର ଅଧିନିୟମ 197 ଅନୁସାରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ଅନୁକ୍ଷେପ ପ୍ରାପ୍ତିର ଋରି ସମ୍ପ୍ରାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୁନ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 10,092ଟି ଆଇଆର୍ ର 40,919ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଅମାମାଂସିତ ରହିଥିଲା । ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପର ବର୍ଷ-ଝୁରା ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.1** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3,918ଟି ଆଇଆର୍ ର 12,112ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଅମାମାଂସିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.2**) । ଉପରୋକ୍ତ ଅମାମାଂସିତ ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟରୁ 1,790 ଟି ଆଇଆର୍ ର ପ୍ରଥମ ଜବାବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍), ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ (ଡବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ସିଡି), ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା (ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍), ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୌର ଉନ୍ନୟନ (ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଡି) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ) ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଯାହାଠାରୁ ଅନେକ ଜବାବର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା ।

3.9.1 ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ

ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାମାନ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପ, ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ) ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ବିଭାଗ, 2003-04 ରୁ 2013-14 (**ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.3**) ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 38ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂପର୍କିତ (28 ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ 10 ଟି ପିଏ/ ସମାକ୍ଷା) ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନଥିଲେ ।

3.9.2 ଲୋକଲେଖା ସମିତି (ପିଏସି) କରିଥିବା ସୁପାରିଶ ଉପରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଜବାବ

ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ନିରୀକ୍ଷଣର ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଲୋକଲେଖା ସମିତି (ପିଏସି) ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ଏଲ୍. ସିକଦାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଉକ୍ତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପିଏସି/ ସିଓପିୟୁ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଟିପ୍ପଣୀ, ବିଧାନସଭାରେ ଋରି⁸³ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 1993) ।

⁸³ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କ୍ରିୟାବିଧି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ନିୟମ 213- ବି (1) ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରେଲ 2005 ରେ ଛଅ ମାସରୁ ଚାରି ମାସକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ପିଏସି ଦ୍ୱାରା 10ମ ବିଧାନସଭା (1990-95) ର ଭୂତାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଠାରୁ 14ଶ ବିଧାନସଭା (2009-14)ର ଦଶମ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ 624ଟି ସୁପାରିଶ (ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.4) ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ତୁରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଞ୍ଚଟି⁸⁴ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ

(ଆର୍.ଅମଲହୋତ୍ତର)
ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା)
ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ

(ଶଶିକାନ୍ତ ଶର୍ମା)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

⁸⁴ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (1), ସାମ୍ବୁଧି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (3), ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (1), ଆଇନ୍ (6) ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (10)

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଲେଖ 2.1.7)

କ. ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧିକରେ 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ପିଏଚି ଅନୁମୋଦନ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପାଣି ପ୍ରଦାନ		ମୋଟ ପାଣି ପ୍ରଦାନ	ସୁଧ	ମୋଟ ପାଣି	ପାଣି ଉପଯୋଗ	ଅନୁପଯୋଗ ପାଣି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ
			କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ						
2009-10	20753.98	0	504	0	504	0	504	0	504	Nil
2010-11	49440.71	504	8983	2380	11363	53.69	11920.69	58.89	11861.8	0.49
2011-12	55097.15	11861.8	12886.89	5078.12	17965.01	589.86	30416.67	3011.4	27405.27	9.90
2012-13	15250.16	27405.27	21542.51	7180.83	28723.34	1145.66	57274.27	5011.25	52263.02	8.75
2013-14	12702.02	52263.02	26553.62	8851.21	35404.83	1247.78	88915.63	10758.5	78157.13	12.10
2014-15	7662.95	78157.13	3358.28	1119.43	4477.71	952.62	83587.46	21459.52	62127.94	25.67
ମୋଟ	160906.97		73828.30	24609.59	98437.89	3989.61		40299.56		

(ଉତ୍ତ: ଓଏମ୍ଏଏମ୍‌ର ତାଲିକା)

ଖ. ଧନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧିକରେ 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ପିଏଚି ଅନୁମୋଦନ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପାଣି ପ୍ରଦାନ		ମୋଟ ପ୍ରଦାନ	ସୁଧ	ମୋଟ ପାଣି	ପାଣି ଉପଯୋଗ	ଅନୁପଯୋଗ ପାଣି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ
			କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ						
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013-14	940.91	0	470.45	43.8	514.25	0.19	514.44	0	514.44	0.00
2014-15	535.35	514.44	0	0	0	20.83	535.27	0	535.27	0.00
ମୋଟ	1476.26		470.45	43.8	514.25	21.02		0		

(ଉତ୍ତ: ଓଏମ୍ଏଏମ୍‌ର ତାଲିକା)

ଗ. ଆଇସିଟି @ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ପି ଏଚି ଅନୁମୋଦନ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ		ମୋଟ ପ୍ରଦାନ	ପାଣ୍ଡି	ସୁଧ	ମୋଟ ପାଣ୍ଡି	ଲକ୍ଷ	ପାଣ୍ଡି ଉପଯୋଗ	ଅନୁପଯୋଗ ପାଣ୍ଡି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ
			କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ								
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2010-11	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2011-12	12800	0	300	100	400	400	0	400	400	400	0	0.00
2012-13	0	400	4100	1366.67	5466.67	5466.67	35.68	5902.35	5902.35	0	5902.35	0.00
2013-14	0	5902.35	0	0	0	0	73.91	5976.26	5976.26	1664.43	4311.83	27.85
2014-15	0	4311.83	7948	2649.34	10597.34	10597.34	425.27	15334.44	15334.44	11924.8	3409.64	77.76
ମୋଟ	38400		12348.00	4116.01	16464.01	16464.01	534.86			13589.2		

(ଉତ୍ତ: ଓଏମ୍ଏସ୍ ଏମ୍ଭି ୦୮/୧୧୧୧)

ଘ. ବାଲିକା ହସ୍ତେଇ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ପି ଏଚି ଅନୁମୋଦନ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ		ମୋଟ ପ୍ରଦାନ	ପାଣ୍ଡି	ସୁଧ	ମୋଟ ପାଣ୍ଡି	ଲକ୍ଷ	ପାଣ୍ଡି ଉପଯୋଗ	ଅନୁପଯୋଗ ପାଣ୍ଡି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ
			କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ								
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	22184.5	0	8793.98	977.11	9771.09	9771.09	63.49	9834.58	9834.58	0	9834.58	0.00
ମୋଟ	22184.5		8793.98	977.11	9771.11	9771.11	63.49			0		

(ଉତ୍ତ: ଓଏମ୍ଏସ୍ ଏମ୍ଭି ୦୮/୧୧୧୧)

ଡ. ଆଇଇଡିଏସ୍‌ସ୍ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 2009-15 ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଚିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ପି ଏଚ୍ ଆନୁମୋଦନ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁମୋଦନ	ପାଣି ପ୍ରଦାନ		ମୋଟ ପ୍ରଦାନ	ମୋଟ ପାଣି	ସୂଧ	ମୋଟ ପାଣି	ଲକ୍ଷ	ପାଣି ଉପଯୋଗ	ଅନୁପଯୋଗ ପାଣି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ
			କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ								
2009-10	0	0	478.94	0	478.94	0	478.94	0	478.94	478.94	0	0
2010-11	0	0	649.17	0	649.17	0	649.17	0	649.17	649.17	0	0
2011-12	0	0	1058.64	0	1058.64	0	1058.64	0	1058.64	1058.64	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	202.45	0	148.3	0	148.3	0	148.3	0	148.3	0	148.3	0.00
ମୋଟ	202.45	0	2335.05	0	2335.05	0	2335.05	0	2186.75	2186.75	0	0.00

(ଉତ୍ସ: ଓଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ର ତାଲିକାରେସ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.8.2)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନାମ	2009 ର ଆରମ୍ଭରୁ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ 2015	ବାସ୍ତବ ଯୋଗ
1	ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୋଠା	1,629	685	944
2	ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀ	2,050	2,468	-418
3	ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରାଟୋରୀ	4,189	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	
4	କଳା/ କାରିଗରୀ ଗୃହ	4,733	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	
5	ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଗୃହ	4,590	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	
6	ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ	2,016	1,114	902
9	ପାଠାଗାର	3,979	72	3,907
10	ପାନୀୟ ଜଳ	2,459	781	1,678
12	ବାଳିକାଙ୍କ ପରିଶ୍ରାଗାର	2,072	802	1,270
13	ବାଳକଙ୍କ ପରିଶ୍ରାଗାର	1,215	1,452	-237
14	ଅସମର୍ଥ ସହାୟକ ପାଇଖାନା	4,543	3,841	702

(ଉତ୍ସ: ଓଏମ୍ ଏସ୍ ଏମର ତାତ୍ତ୍ୱିକତା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.6)

ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଓସ୍ତାଏ ଅଧିନରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା କୋର୍, ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଲିକାର ବିବରଣ

କ. କୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

1. ଫାଇଲ୍ ଗୃହ
2. ଫାଇଲର ପ୍ରୋସେସିଂ
3. ଫାଇଲ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭୌତିକ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
4. ପତ୍ର ବିନିମୟ(ତାକ)ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
5. ଜିଆର୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମେଟାଡାଟା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
6. ଡେସ୍କ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍
7. ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍
8. ଇ-ମେଲ୍
9. ସମୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ/ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
10. କମ୍ପ୍ୟୁନିକ୍(ନିର୍ଦ୍ଦେଶ) ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ଖ. ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ତାଲିକା

1. କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଆର୍‌ସି ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର)
2. ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ପଦ୍ଧତି
3. ଆର୍‌ଟିଆଇ
4. ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଶ୍ନ
5. ବିଧାନ ସଭାରେ ବିଲ୍ ଏବଂ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
6. ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସିସିଆର୍/ଏସିଆର୍ ପରିଚାଳନାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍
7. କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
8. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା
9. କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
10. ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
11. ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଟ୍ରାକିଂ
12. ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୋସେସିଂ
13. କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
14. ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
15. ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆପିଲ୍ ବିବରଣ
16. ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
17. ଅନୁଲୋଚନା ଟେଲିଫୋନ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ
18. ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସିଂ
19. ସରକାରୀ ନିୟମ/ ବିନିୟମ/ ସାରକୁଲାର/ ଧାରା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ଖୋଜିବା ସୁବିଧା
20. ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ସେବା

ଗ. ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ତାଲିକା

ସମବାୟ ବିଭାଗ

1. ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆପିଲ୍ ଏବଂ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା
2. ସମବାୟ ସମିତିରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା

3. ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦରଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍
4. ସାର୍ବଜନିକ ନ୍ୟାସ ଠାରୁ ଜମା ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧର ପ୍ରୋସେସ୍
5. ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ତରରେ ସାର୍ବଜନିକ ନ୍ୟାସକୁ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଶକ୍ତି ବିଭାଗ

1. ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ
2. ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକୀକାଳ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି(ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍)

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

1. ବଜେଟ୍ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଟକଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏକକୀକରଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
2. ସାଙ୍ଗଠନିକ/ ମାର୍କେଟିଂ/ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା
3. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପରିଚାଳନା
4. ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିଚାଳନା
5. ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ପରିଚାଳନା (ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ/ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥ ଦେଶନେଣାକୁ ଦରଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

1. କଳା ବଜାର ମାମଲା ରେଜିଷ୍ଟରର ନିବାରଣ
2. ବିତରକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ରଖିବା

ଗୃହ ବିଭାଗ

1. ଏସିଆର-ଆଡଭାଇଜରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡିଭେଲ୍
2. ଭିଜିଲ୍ୟାନ୍ସ କମିଶନ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
3. ସଚିବାଳୟ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଜାରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ

1. ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ/ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା
2. ବିଳାସ ଏବଂ ଆନୋଦକର ପାଇଁ ମାସିକ ଏବଂ ବକେୟା ବିବରଣୀର ପ୍ରୋସେସିଂ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ

1. ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣ୍ଟିର ଅନୁମୋଦନ
2. ପିଆର୍ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଯୋଜନାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ)
3. ପଞ୍ଚାୟତ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ନିୟୁତ୍ତି
4. ବ୍ଲକ୍ / ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା
5. ପଞ୍ଚାୟତ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜିଲ୍ଲା ବଦଳି
6. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରକ୍ରିୟା
7. ପିଆର୍ ବିଭାଗର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଟି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
8. ତହସିଲ/ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା
9. ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା
10. ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୋଗନର ପ୍ରକ୍ରିୟା
11. ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ ଏବଂ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ସଂପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

1. ଜମିକୁ ନୂତନ ରକ୍ଷିତ ସ୍ୱତ୍ୱ ପୁରୁଣା ରକ୍ଷିତ ସ୍ୱତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
2. ଅଣକୃଷି ସମନ୍ୱୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ବିକ୍ରି/ ବଦଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି
3. ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିର ମଞ୍ଜୁରୀ
4. ରାଜ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିଚାଳନା
5. ସରକାରୀ ଜମିର ଜବରଦଖଲ
6. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଏରା, ଚୁର୍ ତାଏରା ଏବଂ ମାସିକ ତାଏରା
7. ଏମ୍ପି/ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାର୍ଥୀ ପ୍ରେରଣା ମାମଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ
8. ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଟି ଏବଂ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିଶଦ ବିବରଣୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
9. ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
10. ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

1. ଠିକାଦାର ତାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଏହାର ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
2. ସେଚନ ପାଇଁ 15 ଦିନିଆ ପ୍ରଗତି
3. ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତାଟାର ପ୍ରଶାସନ
4. ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା
5. ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା
6. ଜନବସତି ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ

ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

1. ଭୌତିକ ଫାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ (ସିଏମ୍‌ଓ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍)
2. ସିଏମ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
3. ଏମ୍‌ପି/ ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ରଖିବା (ଆସିଥିବା ଚିଠି/ବିଚାରାର୍ଥୀ ପ୍ରେରଣା, ତାପରେ ଏହାର ସ୍ଥାନି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏମ୍‌ପି/ଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା)

ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

13 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରେ ଆଇଟି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଏଏସ୍ 200 ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ସାରଣୀରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ 50 ଟି ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନ କରିବ (ଉପରୋକ୍ତ 49 ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟତୀତ) କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 50ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ହେଉଥିବ । ଓକାଲ୍ ଏବଂ ଚିଏଏସ୍‌ର ପାରସ୍ପରିକ ତୁଚ୍ଛରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ହେବ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.6)

ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏ ଅନୁସାରେ ଓସ୍ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ମାଲିକାଣ୍ଟୋନର ବିବରଣ

ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ମାଲିକାଣ୍ଟୋନ	ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ଅବଧି
ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଫଟିଏବଂ ସାଧାରଣ ଏବଂ କୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର ବିକାଶ	କୋର ଓ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ 33.33 ପ୍ରତିଶତ	1,56,58,145.66	4 ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ -II ସିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ 15 ବିଭାଗରେ କୋର/ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଦ୍ରେସନ/ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	କୋର ଓ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ 33.33 ପ୍ରତିଶତ	1,56,58,145.66	ପର୍ଯ୍ୟାୟ -I ଠାରୁ 4 ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ -III ବାକିଥିବା 22 ବିଭାଗର କୋର ଓ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଦ୍ରେସନ/ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ- II ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ସମନ୍ଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଦ୍ରେସନ/ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	କୋର ଓ ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ 33.34 ପ୍ରତିଶତ	1,56,58,145.68	ପର୍ଯ୍ୟାୟ -II ଠାରୁ 4 ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ -IV ପର୍ଯ୍ୟାୟ-III ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ସମନ୍ଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଦ୍ରେସନ/ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	ବିଭାଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୂଲ୍ୟର ଶତ ପ୍ରତିଶତ	38,56,195.00	ପର୍ଯ୍ୟାୟ -III ଠାରୁ 4 ମାସ

(ଉତ୍ସ:- ଓକାଲ୍ ଓ ଟିସିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭିସ୍ ଲେଉଟାଣି ଦୁଇ)

ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ IV ର ସମାପ୍ତି ପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା

ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ମାଲିକାଣ୍ଟୋନ	ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ଓସାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମାପ୍ତି ବର୍ଷ 1 ପାଇଁ ସପ୍ଲୁଡ୍ରେସନ୍ ର ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ I ର କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଡ୍ରୌମାସିକ କିସ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	1,69,07,933 (42,26,983 ପ୍ରତି ଡିନିମାସରେ)
ଓସାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଠାରୁ 12 ମାସ ବର୍ଷ II ପାଇଁ ସପ୍ଲୁଡ୍ରେସନ୍ ର ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ II ର କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଡ୍ରୌମାସିକ କିସ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	1,48,31,520 (37,07,880 ପ୍ରତି ଡିନିମାସରେ)
ଓସାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଠାରୁ 24 ମାସ ବର୍ଷ III ପାଇଁ ସପ୍ଲୁଡ୍ରେସନ୍ ର ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା	ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ III ର କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଡ୍ରୌମାସିକ କିସ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	1,48,31,520 (37.07,880 ପ୍ରତି ଡିନିମାସରେ)

(ଉତ୍ସ:- ଓକାଲ୍ ଓ ଟିସିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭିସ୍ ଲେଉଟାଣି ଦୁଇ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3

(ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.2(0.3))

2012-15 ଅବଧିରେ ମାନ୍ୟତା ନପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭାଗୀୟା ସ୍ଥିତି ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ. ବିଭାଗ/ ଏକକର ନାମ	ଫାଇଲ ସୂଚୀ												2012-15 ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟତା ନପ୍ରଦତ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଫାଇଲ ସୂଚୀ (2012-15)	2014	2015	ଫାଇଲ ପରିଚାଳନା ସମ (2014-2015)
	2012		2013		2014		2015		2012-15 ବର୍ଷରେ ମାନ୍ୟତା ନପ୍ରଦତ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଫାଇଲ ସୂଚୀ (2012-15)	2014	2015					
	ମାନ୍ୟତା	ଓସାଏ	ମାନ୍ୟତା	ଓସାଏ	ମାନ୍ୟତା	ଓସାଏ	ମାନ୍ୟତା	ଓସାଏ								
1 ଅଗ୍ରତ୍ୟା	5664	5247	3397	9102	1820	7087	1459	7254			1043	891				
2 ସି ଅଗ୍ରତ୍ୟ	1017	0	975	103	1143	352	1067	198			783	833				
3 ନିମିଶ	3037	311	2117	1441	1800	910	2338	591			660	1138				
4 ଏ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	3851	0	4563	456	4252	2716	4144	1349			1524	2748				
5 ମଧ୍ୟ ଏଂ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	1040	0	1061	12	1040	278	1165	378			264	221				
6 ଅଗ୍ରତ୍ୟ	963	2	1061	31	925	1495	1228	247			831	1019				
7 ଏଫ. ଏ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	453	0	589	141	1405	775	1404	849			801	842				
8 ପରଦାନ ଉଦ୍ୟୋଗ	386	0	387	182	446	316	738	246			458	546				
9 ପରିଷଦ	304	0	1142	17	1348	17	1342	135			600	541				
10 ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ	5222	0	5383	71	5056	794	3312	2218			2564	3024				
11 ବିଭାଗ	953	0	563	17	887	1954	920	1039			444	472				
12 ସମାପନ	1563	2300	1481	261	1631	411	1493	1100			1106	586				
13 ଏ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	464	0	655		698	444	102	271			NA	NA				
14 ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	2690	1153	1597	1326	860	5828	674	3596			1521	1400				
15 ସଂଗଠନ ଚଳାଣି	608	0	631	129	623	275	628	132			126	116				
16 ଜଣିଲ ଓ ପରିଚାଳନା	2462	0	3241	127	1859	1102	1977	1361			2275	1527				
17 ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	0	0	0	0	0	0	0	0			5419	3777				
18 ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	784	0	944	260	832	1701	817	179			123	105				
19 ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ	3060	67	3160	404	2682	3827	1901	2862			1243	1858				
20 ଏ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	4060	0	4296	1011	2556	2585	2396	4540			1220	1279				
21 ଏ. ଅଗ୍ରତ୍ୟ	1795	46	1975	346	1910	90	2105	281			1224	1122				
22 ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ	1585	0	2234	42	1478	99	1044	1218			2621	1492				
23 ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ୟୋଗ	0	3803	0	1192	0	3913	0	2980			0	0				
24 ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ	NA	0	NA	0	NA	591	258	94			298	303				
25 ଜଳ ସମ୍ପଦ	NA	0	6098	0	4093	895	3594	1838			4340	3594				
26 ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର	495	0	438	0	500	55	341	874			NA	NA				

(ଉପର ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ/ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.20.3)

**10 ଟି କୋର୍ ଏବଂ 20 ଟି ସାଧାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଧିନରେ ମତ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ
ନଥିବା 26 ଟି ନମୁନା ଯାଅ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣ**

ଆପ୍ଲିକେସନ୍ (ମୋଟ ମତ୍ୟୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟା)	ମତ୍ୟୁଲ୍ ନାମ	ମତ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା
କୋର୍ (10)	ଫାଇଲ୍ ଗୃହ	3
	ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ	6
	ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଭୌତିକ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା	7
	ପତ୍ରବିନିମୟ (ଡାକ) ପରିଚାଳନା	6
	ଜିଆର୍/ ଜ୍ଞାନ ପରିଚାଳନା	10
	ଡାସବୋର୍ଡ/ଏମ୍ଆଇଏସ୍	7
	ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍	15
	ଇ-ମେଲ୍	20
	ସମୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ/ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା	20
	କମ୍ୟୁନିକ୍ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶ) ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା	10
	ମୋଟ	
ସାଧାରଣ (20)	କଟେରୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା	19
	ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ପଦ୍ଧତି	26
	ଆରଟିଆଇ	20
	ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଶ୍ନ	24
	ବିଧାନ ସଭାରେ ବିଲ୍ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଉପସ୍ଥାପନର ପଦ୍ଧତି	26
	ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସିସିଆର୍/ ଏସିଆର୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍	26
	କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍	26
	ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା	25
	କମିଟି ରୁଢ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପଦ୍ଧତି	26
	ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା ଓ ଇନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍	19
	ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଟ୍ରାକିଂ	26
	ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୋସେସିଂ	26
	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍	23
	ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି	26
	ସମାକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅପିଲ୍ ବିବରଣ	26
	ସଂପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି	26
	ଅନୁଲୋଚନା ଟେଲିଫୋନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ	21
	ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ	25
	ସରକାରୀ ନିୟମ/ ବିନିୟମ/ ସକ୍ଲୁଲାର/ ଧାରା ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ଖୋଜିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତି	24
ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ବୁଲେଟିନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ସେବା	22	
ମୋଟ		482

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗ/ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.2.1)

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଚଳାଇଥିବା ଦୋକାନ ଘର ସମ୍ପର୍କିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତିର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ	ଦୋକାନ ଘର ନମ୍ବର	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ତଦାରଖ ତାରିଖ	ନିରୀକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ¹
1	ଇଏମ୍‌ବି-3	ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାଉଟି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋରସ୍ ଲିମିଟେଡ୍	16 ଅଗଷ୍ଟ 2003 26 ଫେବୃଆରୀ 2007 08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 09 ଅଗଷ୍ଟ 2010 02 ଜୁନ୍ 2011	କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋରଟି 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003 ଠାରୁ ବଜାର କୋଲକତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ କମିଶନ ଆଧାରରେ ପରିଧାନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଅଛି ।
2	ଇଏମ୍‌ବି -7	କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡେଭ ଷ୍ଟୋର	17 ଜୁନ୍ 2013	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱା ଦୋକାନର ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଥାଇ ଜଗତୀଶ କୁ ସସନ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନ ଅଛି ।
3	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -4	ସଂପାଦକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ସଙ୍ଘ	28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀ ହଲର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ସେମାନେ ମେଟ୍ରେ ବଜାରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ କମିଶନ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।
4	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -7	ବି ଜେଡ୍	04 ଅକ୍ଟୋବର 2001 16 ଫେବୃଆରୀ 2010 18 ଫେବୃଆରୀ 2014	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶାଳ ଗାରମେଣ୍ଟସ୍ ନାମ ଓ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜେଡ୍‌ର ପରିଚାଳନା ଅଂଶୀଦାର ବିଶାଳର ନାମ ଓ ଶୈଳୀରେ ଲୁଗାପଟା ଓ ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।

¹ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବୃତି

କ୍ର.ସଂ	ଦୋକାନ ଘର ନମର	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ତଦାରଖ ତାରିଖ	ନିରୀକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ¹
5	ଡକ୍ଟ୍ରିଏମ୍ବ୍ରି -8	ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଲସେଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସ୍କୋର ଲିମିଟେଡ୍ (ଅଲକା)	15 ଜାନୁୟାରୀ 1997 13 ଅକ୍ଟୋବର 1998 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2001 18 ଜାନୁୟାରୀ 2002	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀ ହଲର ପଶ୍ଚିମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ “ରଙ୍ଗୋଲି” ର ନାମ ଓ ଶୈଳୀରେ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଲ୍ପୁରୀ ବସ୍ତାନୁସାରେ ନାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ରଙ୍ଗୋଲି ଏବଂ ସମ୍ପଲ୍ପୁରୀ ବସ୍ତାନୁସାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି । କାଜଲ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନାମକ ଦୋକାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଅଲକା ଏକ ଛୋଟ କୋଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଅଛି ।

(ଉତ୍ତ: ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ନଥିବୁ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.2.1)

ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ	ଦୋକାନ ନମ୍ବର	ଆବଶ୍ୟକଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ଆବଣ୍ଡିତ କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗଫୁଟ)	ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଖଲକାରୀ (ଦୋକାନ ନାମ)	ଭଡ଼ାନେଇ ଭଡ଼ା ଦେବାର ପରିମାଣ
1	ଇଏମ୍‌ବି -2	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	3,266	ବିଗ୍ ମାର୍ଟ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
2	ଇଏମ୍‌ବି -3	ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶାଉଚି କୋ-ଅପରେଟିଭ ଲମ୍ପିଟେଡ୍ କୋ-ଷ୍ଟୋର	3,782	ବଜାର ରିଟେଲ୍ (ପ୍ରା.ଲିଃ) (ବଜାର କୋଲକତା)	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
3	ଇଏମ୍‌ବି -6	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	2,802	ଫେଶନ ସିଟି	ଆଂଶିକ
4	ଇଏମ୍‌ବି -7	କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟୋର	2,802	ଜଗଦୀଶ କୁଂସହନସ୍	ଆଂଶିକ
5	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -3	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	4,662	କଳାମନ୍ଦିର, ଶାଢ଼ୀ, କଳାମନ୍ଦିର ଫେସନ୍‌ସ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
6	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -4	ସଂପାଦକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ସଙ୍ଘ	2,802	ମେଟ୍ରୋବଜାର	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
7	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -7	ଦି ଜେଡ୍	5,747	ବିଶାଳ ମେଗା ମାର୍ଟ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
8	ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି -8	ସଂପାଦକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଲସେଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ ଲମ୍ପିଟେଡ୍ (ଅଲକା) କୋ-ଷ୍ଟୋର	2,802	ସିଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଡିନିଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ଆଂଶିକ

(ଉତ୍ସ:ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନଥିପତ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସରକମିନ୍ ଚକ୍ର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କର ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଷ୍ଟ 3.2.3

(ହତ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ 3.2.2)

ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁକ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ବିବରଣ

(କର୍ମସୂଚୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା)

କ୍ର. ସଂ.	ଦୋଳନ ନମ୍ବର	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ମୂଳ ଆବେଦନ ତାରିଖ	ପ୍ରକୃତ ଅନୁକ୍ରମ ତାରିଖ	ଅଧିକ ଅନୁକ୍ରମ ତାରିଖ	ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ସମାଜ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର	ଅନୁକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ତାରିଖ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନିୟମିତକରଣ	କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଇଏମ୍‌ଡି -1	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍	2,802	8,274.35	5,472.35	0	ନାହିଁ	26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା
2	ଇଏମ୍‌ଡି -2	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	2,802	9,908.99	7,106.99	464 (ମାର୍ଚ୍ଚ 2008)	464 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008	21 ଫେବୃଆରୀ 2015 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା
3	ଇଏମ୍‌ଡି -3	ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଖାତର ସମବାୟ ତଥ୍ୟ ଲିମିଟେଡ୍	2,802	9,079.34	6,277.34	980 (ଜାନୁଆରୀ 2009)	980 20 ଜାନୁଆରୀ 2009	02 ଜୁନ 2011 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା
4	ଇଏମ୍‌ଡି -4	ଓସାଲ ଏବଂ ଲାଲତା ଏବଂ ସମ୍ପଦ	2,802	5,314.47	2,512.47	0	ନାହିଁ	08 ଜୁଲାଇ 2014 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା
5	ଇଏମ୍‌ଡି -5	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ	2,802	4,147.19	1,345.19	0	ନାହିଁ	12 ମଇ 2009 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥିଲା

କ୍ର.ସଂ.	ଦୋଳାନ ନମ୍ବର	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ମୂଳ ଆବେଦିତ ଗଣା	ପ୍ରକୃତ ଅଧିକୃତ ଗଣା	ଅଧିକ ଅଧିକୃତ ଗଣା	ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗଣା (ବର୍ଷ ୨୦୧୩ରେ) ଏବଂ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର	ଅନୁମୋଦିତ ଅତିରିକ୍ତ ଗଣା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନିୟମିତାବଳୀ	ଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
6	ଇଏମ୍‌ଡି-6	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	2,802	12,274.18	9,472.18	5946 (ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2014)	ନାହିଁ	24 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ଲିଜ୍ୟାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି
7	ଇଏମ୍‌ଡି-7	କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭ୍ ଷ୍ଟୋର	2,802	5,451.38	2,649.38	0	ନାହିଁ	17 ଜୁଲାଇ 2013 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇନାହିଁ
8	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍‌ଡି-1	ସ୍ଥାନାଭିଷେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ	2,802	4,779.50	1,977.50	0	ନାହିଁ	20 ଫେବୃଆରୀ 2015 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସନ୍ଧାନ ହୋଇନାହିଁ
9	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍‌ଡି-2	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଚ୍ଛେଦ ବୁଣାଳାଗ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍	2,802	4,878.25	2,076.25	0	ନାହିଁ	11 ମଇ 2015 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସନ୍ଧାନ ହୋଇନାହିଁ
10	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍‌ଡି-3	ବ୍ୟକ୍ତିଗତ	2,802	9,595.09	6,793.09	1,860 (ମଇ 2000) 598 (ଅଗଷ୍ଟ 2001)	1,860 ମଇ 2000	08 ମଇ 2009 ଆବେଦନଗ୍ରାହୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ
11	ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍‌ଡି-4	ସଂପାଦକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ସଙ୍ଘ	2,802	10,649.40	7,847.40	5,604 (ମଇ 2013 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2014)	ନାହିଁ	28 ମଇ 2012 ଆବେଦନଗ୍ରାହୀ ଅନୁଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପୁରୀ ସମାଜ ସର୍ବ ପାଇଁ ସମାଜ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର. ସଂ.	ଦୋଳାନ ନମ୍ବର	ଆବେଦନଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାମ	ମୂଳ ଆବେଦନ ଗଣା	ପ୍ରକୃତ ଅଧିକୃତ ଗଣା	ଅଧିକ ଅଧିକୃତ ଗଣା	ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗଣା (ବର୍ତ୍ତମାନରେ) ଏବଂ ସନ୍ତାନ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ର	ଅନୁମୋଦିତ ଅତିରିକ୍ତ ଗଣା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ନିୟମିତକରଣ	ଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ତାରିଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
12	ଡି.ଏମ୍.ନି-5	ଉଷା ଲକ୍ଷ୍ମଣନେସନାଲ୍	2,802	3,984.20	1,182.20	0	ନାହିଁ	20 ଅକ୍ଟୋବର 2014 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା
13	ଡି.ଏମ୍.ନି-6	ନରୁଲ୍ କୁମ୍ଭାର	2,802	8,518.80	5,716.80	0	ନାହିଁ	28 ଅକ୍ଟୋବର 2014 କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା
14	ଡି.ଏମ୍.ନି-7	ବି କେ.ଏଚ୍.	2,802	7,984.59	5,182.59	2,945 (ଅକ୍ଟୋବର 2002)	2,945 ଅକ୍ଟୋବର 2002	18 ଫେବୃଆରୀ 2014 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା
15	ଡି.ଏମ୍.ନି-8	ସଂପାଦକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଲିସେଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଲମ୍ବିଗେଡ୍, (ଅଲକା)	2,802	8,517.00	5,715.00	0	ନାହିଁ	14 ଜୁଲାଇ 2011 ଆବେଦନଗ୍ରାହୀ ଅନୁଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ
ମୋଟ			42,030	1,13,356.73	71,326.73	18,397	6,249	

(ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.2.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.2.3)

ଲିଙ୍ଗ ରାଜିନାମାର ବାରମ୍ବାର ନବୀକରଣର ବିବରଣ

ଦୋକାନ ନମ୍ବର	ଲିଙ୍ଗ ରାଜିନାମାର ସମୟସୀମା	ନିଲାମ ନ କରି ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	ନବୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା
ଇଏମ୍‌ବି-1	1984-2014	30	3
ଇଏମ୍‌ବି-2	1998-2017	19	7
ଇଏମ୍‌ବି-3	2003-2011	8	5
ଇଏମ୍‌ବି-4ଏ	1996-2016	20	8
ଇଏମ୍‌ବି-4 ବି	1994-2016	22	9
ଇଏମ୍‌ବି-5	2004-2011	7	3
ଇଏମ୍‌ବି-6	1994-2013	19	8
ଇଏମ୍‌ବି-7	1985-1998	13	3
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-1	1995-2017	22	8
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-2	1997-2014	17	7
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-3	1997-2009	12	6
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-4	1969-2010	41	10
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-5	1984-2017	33	11
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-6	1998-2017	19	10
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-7	2001-2016	15	7
ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ବି-8	ନାହିଁ	0	1990 ପରଠାରୁ ନବୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ଜିଏ ବିଭାଗର ନଥିପତ୍ର)

ପରିଷ୍ଟ 3.4.1
(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଲେଖ 3.4.1.4)

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଜନର ନାମ	ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା/ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)	ସମାପ୍ତ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ	ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ (ଟିସେକ୍ଟର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) (ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ)	ଗୋଟିମାନା ଅର୍ଥ		ଟିସେକ୍ଟର 2015 ପୁଣି ମାସରେ ବିଳମ୍ବ
						ଅର୍ଥ	ପ୍ରତିଶତ	
1	ନୟାଗଡ଼ -I	ଆର-23-106	225.19	27 ନଭେମ୍ବର 2014	96.94	22.52	13	
2		ଆର-23-131	213.47	06 ଡିସେମ୍ବର 2014	89.39	21.35	15	
3		ଆର-23-99	470.17	23 ଡିସେମ୍ବର 2014	89.06	47.02	12	
4		ଆର-23-121	199.26	21 ଅଗଷ୍ଟ 2014	96.40	19.93	16	
5		ଆର-23-101	393.72	19 ନଭେମ୍ବର 2014	136.85	39.37	13	
6	ଗଞ୍ଜାମ -II	ସିକ୍ସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି-64 ପି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତା	377.06	27 ଫେବୃଆରୀ 2015	133.47	37.71	10	
7		ଗାଡୁଡୁଡୁ ଗନ୍ଧାଲୀ ରାସ୍ତା, ଭାସ୍କା-ମାଡୁପାଲି	320.11	05 ଅକ୍ଟୋବର 2014	207.01	32.01	14	
8		ପୁରୁଣାଖଣ୍ଡି ରୁ ଶାସକ ଆସନର ଭାସ୍କା ସାରୁ	232.98	27 ଜାନୁଆରୀ 2015	126.97	23.30	11	
9		ରମ୍ପା ଖଣ୍ଡଦେଇର ଭାସ୍କା-ନିମିଶେଇ ରାସ୍ତା	221.44	27 ଜାନୁଆରୀ 2015	169.69	22.14	11	
10		ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାରୁ ଡେଏର୍ ସାଗର ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ପୋଲିସରା, ଭାସ୍କା-ଲେଏର୍ ପୁର	244.17	03 ଡିସେମ୍ବର 2014	208.23	24.42	12	
11	ନବରଙ୍ଗପୁର	ଆର-22-115	527.00	12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	490.21	52.70	21	
12		ଆର-22-116	397.82	04 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	241.00	39.78	21	
13		ଆର-22-117	338.85	19 ଫେବୃଆରୀ 2014	200.32	33.88	22	
14		ଆର-22-120	396.95	12 ଫେବୃଆରୀ 2014	363.12	39.70	22	
15	ପଦ୍ମପୁର	ଆର-03-139	196.71	02 ଜାନୁଆରୀ 2014	146.03	19.67	21	
16		ଆର-03-135	319.01	21 ଜାନୁଆରୀ 2014	146.28	31.90	23	
17	ଆନନ୍ଦପୁର	ଆର-17-285	451.23	14 ମଇ 2014	149.02	45.12	19	
18		ଆର-01-104	248.44	24 ଡିସେମ୍ବର 2013	129.17	24.84	24	
		ମୋଟ	5773.58		3219.16	577.36	10-24 ମାସ	

(ଲକ୍ଷ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନର ନଥିବାର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.4.2
(ପ୍ରକୃତ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.4.1.4)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଜନର ନାମ	ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା	ରୁକ୍ତର ଅବଧି	ବାତିଲ ବାରିଷ୍ଟ	ରୁକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ	ରୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଲେଖିଯାଇ	ବନଜା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ	ବାକି କାର୍ଯ୍ୟର 20 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଲେଖିଯାଇ	ମୋଟ ବାକି ଥିବା ଲେଖିଯାଇ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ପଦ୍ମପୁର	ଓଆର୍-03-ଏଡିଏ/1 ଓଆର୍-03-ଏଡିଏ-୧/1	20 ମଇ 2006 ରୁ 19 ଫେବୃଆରୀ 2007	ଜୁଲାଇ 2009	440.44	249.19	44.04	312.18	62.44	106.48	-
2	ନୟାଗଡ଼-I	ଓଆର୍-23-35	08 ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ 07 ଜୁଲାଇ 2010	ଅପ୍ରେଲ 2012	355.81	120.21	35.58	322.50	64.50	100.08	8.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି
3		ଓଆର୍-23-45(ବି)	22 ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ 21 ଜୁଲାଇ 2010	ଅପ୍ରେଲ 2012	118.54	41.63	11.85	97.69	19.54	31.39	-
4		ଓଆର୍-23-39(ବି)	08 ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ 07 ଜୁଲାଇ 2009	ଅପ୍ରେଲ 2012	227.00	52.76	22.70	232.66	46.53	69.23	-
5	ଗଞ୍ଜାମ-II	ଓଆର୍-11-92	11 ଅପ୍ରେଲ 2008 ରୁ 10 ଜାନୁଆରୀ 2009	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014	250.46	195.06	25.05	74.10	14.82	39.87	-
6		ଓଆର୍-11-61	04 ମଇ 2007 ରୁ 03 ଫେବୃଆରୀ 2008	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014	191.62	159.74	19.16	54.36	10.87	30.03	-
7	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II	ଓଆର୍-16-75(ଏ)	27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ରୁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011	ମଇ 2015	261.59	141.58	26.16	125.73	25.15	51.31	-

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପୁରୀ ସମାଜ ସର୍ବ ପାଇଁ ସମାଜ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଜନର ନାମ	ପ୍ୟାନେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା	ବୃତ୍ତିର ଅବଧି	ବାତିଲ ତାରିଖ	ବୃତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ	ନିର୍ବାହିତ ଜାଣି	ବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଜୋଡ଼ିମାନା	ଜଳଜା ଜାଣିର ମୂଲ୍ୟ	ବଳି ଜାଣିର 20 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଜୋଡ଼ିମାନା	ମୋଟ ବଳି ଥିବା ଜୋଡ଼ିମାନା	ମଜବୁ
8	ନବରଙ୍ଗପୁର	ଓଆର୍-22-55	13 ଜୁଲାଇ 2009 ରୁ 12 ଜୁଲାଇ 2010	ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	763.45	416.68	76.34	297.33	59.47	130.87	54.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଦ୍ୟାପ୍ତି
9	ଆନନ୍ଦପୁର	ଓଆର୍ -17-148	08 ମଇ 2008 ରୁ 07 ଫେବୃଆରୀ 2009	ମଇ 2015	142.32	71.13	14.23	71.19	14.24	28.47	-
ମୋଟ					2,751.23	1,447.98	275.11	1587.74	317.56	587.73	-

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ବିଭାଜନର ନଥିପତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.6.1
(ପ୍ରକ୍ଷରୀ ଅନୁକ୍ରମ 3.6)

2007-15 ମଧ୍ୟରେ ମୂଳମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନର ଅସୁଲ ନ ହେବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ମୂଳମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଳମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଳମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଳମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ନିୟୁକ୍ତି ସମୟ	1 ଜାନୁୟାରୀ 2011 ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ (ଟଙ୍କାରେ)	ବିଳମ୍ବର ପରିସର (ମୂଳମଧ୍ୟ ଠାରୁ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବନିମ୍ନ)	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦକୁ ପାରିଶ୍ରମିକର 12 ପ୍ରତିଶତ ଇପିଏଫ୍ ପାତ୍ରଣୀ (ଟଙ୍କାରେ)	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦକୁ ଇପିଏଫ୍ ପାତ୍ରଣୀ		ଜାନୁୟାରୀ 2011 ରୁ ବିସେଇ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇପିଏଫ୍ ପାତ୍ରଣୀ (ଟଙ୍କାରେ)
										13.61 (12+1.61) ବିସେଇ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରତିଶତ (ଟଙ୍କାରେ)	13.36 (12+1.36) ଜାନୁୟାରୀ 2015 ରୁ ବିସେଇ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରତିଶତ (ଟଙ୍କାରେ)	
1	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	571	0	571	18 ଜୁନ 2010 ରୁ 12 ଜୁନ 2015	112754907	49/06	13530589	5038981	10117635	28687205	
2	କୋରାପୁଟ	539	0	539	3 ଜୁଲାଇ 2007 ରୁ 15 ଜୁନ 2015	111186387	85/06	13342366	4528862	10408829	28280057	
3	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	151	6	157	6 ବିସେଇ 2008 ରୁ 11 ଜୁନ 2015	31217827	68/06	3746139	1616599	2583797	7946535	
4	ରାୟଗଡ଼ା	460	0	460	19 ଜୁନ 2007 ରୁ 11 ଜୁନ 2015	99025253	85/06	11883030	4753436	8563653	25200119	
5	ଢେଙ୍କାନାଳ	258	0	258	12 ଜୁଲାଇ 2010 ରୁ 11 ଜୁନ 2015	42150907	48/06	5058109	1677338	3984834	10720281	

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପୂର୍ତ୍ତୀ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ଜିଲ୍ଲାର ନାମ	ମୂଲ୍ୟନ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଲ୍ୟନ ହୋଇଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଲ୍ୟନ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ମୂଲ୍ୟନ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ନିୟୁତ୍ତ ସମୟ	I ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ରୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାରିଶ୍ରମିକ (ଟଙ୍କାରେ)	ଚିକିତ୍ସକ ପରିସର (ମୂଲ୍ୟନ ଠାରୁ ମାସରେ) ସର୍ବୋଚ୍ଚ/ ସର୍ବନିମ୍ନ	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାବଦକୁ ପାରିଶ୍ରମିକର 12 ପ୍ରତିଶତ ଇପିଏଫ୍ ପାଇଣ (ଟଙ୍କାରେ)	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ଇପିଏଫ୍ ପାଇଣ		ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇପିଏଫ୍ ପାଇଣ (ଟଙ୍କାରେ)
										13.61 (12+1.61) ଡିସେମ୍ବର 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରତିଶତ (ଟଙ୍କାରେ)	13.36 (12+1.36) ଜାନୁଆରୀ 2015 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରତିଶତ (ଟଙ୍କାରେ)	
6	ଯାଜପୁର	584	29	613	3 ଅକ୍ଟୋବର 2007 ରୁ 24 ନଭେମ୍ବର 2015	104194040	82/02	12503285	4340085	9659961	26503331	
7	ବାଲେଶ୍ଵର	366	0	366	23 ଜାନୁଆରୀ 2010 ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2013	82191893	54/16	9863027	4060012	6988188	20911227	
8	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	708	0	708	11 ଅଗଷ୍ଟ 2008 ରୁ 3 ଜୁଲାଇ 2015	133692060	72/05	16023607	6317947	11659366	34000920	
ମୋଟ		3637	35	3672	19 ଜୁନ୍ 2007 ରୁ 24 ନଭେମ୍ବର 2015	716413274		85950152	32333260	63966263	182249675	

(ଉପରମୂଳ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ଏଲଏ କେସ୍ ନମର/ଗ୍ରାମ	କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ ଏକରରେ	ଜମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ଅଧିଗ୍ରହଣକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ଅଧିଗ୍ରହଣ ତାରିଖ	ଧାରା 4 (1) ରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ	କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ତାରିଖ	ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ	ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ	ବର୍ଷକୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)					
										ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ		ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେୟ ପରିମାଣ			
										ମାସ	ଦିନ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ସମସ୍ତ (ଦିନରେ)		
5	6/2009/ ଉତ୍ତରକୋଶି	16.270	354			03 ଜୁନ 2010	20 ଜୁଲାଇ 2012	2267683	27 ନଭେମ୍ବର 2012	18	548	408183	778	580030	171847
6	9/2009/ ବାଟଗାଁ	3.710	125			21 ଜୁନ 2010	28 ଜୁନ 2012	3689384	27 ନଭେମ୍ବର 2012	18	548	664089	738	895156	231067
		306.248	2410					443079685				55433424		119555401	64121977

(ଉତ୍ତ. ଏଲଏଓ. କଲେକ୍ଟରଙ୍କ, ପୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.8.1
(ପ୍ରକ୍ଷରୀ ଅନୁକ୍ରମ 3.8)

କେନ୍ଦ୍ର ଖାତାରେ ଅନ୍ୟତ୍ରୁତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ଠୁଳ: ସୁଧ ହାଜାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ	ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ନାମ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଖାତାର ପ୍ରକାର	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ	ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରକାର	ରଖାଯାଇଥିବା ସମୟ	ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଶେଷ (ଗାରିଖ ସହ)	ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଶେଷ (ଗାରିଖ ସହ)	ବର୍ଷକୁ ଧାରଣ 5.60 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଋତି			
1	ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା- 10913105822)	ବ୍ୟାଙ୍କ୍	ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ	ରାଜ୍ୟ ବିପତ୍ତୀୟ ପରିଚଳନା ଯୋଜନା, ଆପାଦକାଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ପାଳ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଉପରା	ଅକ୍ଟୋବର 2011- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012 ଅକ୍ଟୋବର 2012- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ଅକ୍ଟୋବର 2013- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2014- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	19565667 95492136 70315947 54875887	10 ଅକ୍ଟୋବର 2011 06 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 23 ଡିସେମ୍ବର 2013 25 ଅପ୍ରେଲ 2015	469672441 169337726 158559069 230745096	10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012 26 ଡେସେମ୍ବର 2013 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	1095677 5347560 3937693 3073050	
ମୋଟ								13453980			250504
2	ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ (ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 10603377560)	ବ୍ୟାଙ୍କ୍	ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଛତ୍ରପୁର	ବିପତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି	2013-14 2014-15	4473286 172174620	15 ଜୁଲାଇ 2013 12 ଅଗଷ୍ଟ 2014	199614319 194411538	11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 25 ଜୁଲାଇ 2014		9641779
ମୋଟ											9892283
ସର୍ବ ମୋଟ											23346263

(ଭାଷ:- ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାଣି ଓ ସୁଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.9)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/
ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ-ଓଡ଼ିଆ ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ
1980-81	5	25
1981-82	3	11
1982-83	5	8
1983-84	7	19
1984-85	10	33
1985-86	10	23
1986-87	25	76
1987-88	31	72
1988-89	42	74
1989-90	42	102
1990-91	53	122
1991-92	105	272
1992-93	98	248
1993-94	110	324
1994-95	174	492
1995-96	196	565
1996-97	212	646
1997-98	242	768
1998-99	301	809
1999-00	300	953
2000-01	307	915
2001-02	330	975
2002-03	372	1228
2003-04	472	1673
2004-05	466	1679
2005-06	441	1364
2006-07	629	2236
2007-08	883	3180
2008-09	980	4350
2009-10	1135	5242
2010-11	1307	7007
2011-12	453	2218
2012-13	104	906
2013-14	57	495
2014-15	185	1809
ମୋଟ	10092	40919

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.2
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3.9)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/
ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗ-ଓ୍ଵାରୀ ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଜୁନ୍ 2015 ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ		10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ମାମାଂସା ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ		ପ୍ରଥମ ଜବାବ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟ
		ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	
1	ସଂସ୍କୃତି	27	93	11	28	0
2	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	11	83	3	15	2
3	ଅର୍ଥ	20	45	5	5	2
4	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	155	433	16	25	19
5	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	9	27	2	10	0
6	ସାମ୍ବ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	997	2825	462	1232	169
7	ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା	377	1867	107	272	122
8	ଗୃହ	112	283	21	39	3
9	ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	319	3920	51	732	242
10	ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ	70	237	29	64	13
11	ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	28	114	1	1	0
12	ଆଇନ୍	103	308	40	114	27
13	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ	3493	16340	1287	4730	240
14	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	15	40	6	10	1
15	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	66	245	11	30	18
16	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	2	5	0	0	0
17	ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଯେନ୍‌ସନ୍ ପ୍ରଶାସନ	2	3	0	0	1
18	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	1717	4796	660	1390	338
19	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	408	1328	128	235	11
20	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	988	3132	476	1338	238
21	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ	14	80	10	50	1
22	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଜାତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	361	1707	132	333	50
23	ଜୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା	39	125	22	64	23
24	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	759	2883	438	1395	270
ମୋଟ		10092	40919	3918	12112	1790

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.3

(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 3.9.1)

ସଂପାଦନ ସମାକ୍ଷା/ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରମ ସହ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରମର ବାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା ବିଭାଗ-ଖୁଚା ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2003-04	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	ମୋଟ (ସଂଖ୍ୟାରେ)
1	ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା	-	-	-	-	-	2.4 (ଆର-)	-	-	3.1 3.3	3.1	03 ଆର-01
2	ସାମ୍ବନ୍ଧ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	01
3	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସୌର ଉନ୍ନୟନ	-	-	-	3.3 (ଆର)	3.1.3 3.2.2 8.8 (ଆର/ଆର)	3.2.2 3.2.4	3.8	2.2 (ଆର)	3.7	3.5 3.8 3.9	09 ଆର-02
4	ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	3.3 (ଆର)	-	କେବଳେ(ଆର) (ସଂସଦ)	-	-	-	-	ବୈଜ୍ଞ (ସଂସଦ)	-	2.1(ଆର)	01 ଆର-04
5	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	3.3 (ଆର)	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1 3.2	3.2	04
6	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	-	3.1 (ଆର)	-	-	-	-	-	-	3.3	-	01 ଆର-01
7	ବାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଦମୟ ପରିଚାଳନା	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6 2 (ଆର)	2.1(ଆର)	01 ଆର-02
8	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣି ବିକ୍ଷା	3.3(ଆର)	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.6	02
9	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆତର୍କି କଲ୍ୟାଣ	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	02
10	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	01
11	ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	01
12	ଇଲୋକାନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	01
13	ଆଇନ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	01
	ମୋଟ	ଆର--01	ଆର-01	ଆର--01	ଆର-01	03	02 ଆର--01	02	ଆର--02	09 ଆର--01	12 ଆର--02	28 ଆର--10

ଆର-ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା; ଆର,ଆର-ବାଜସ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତ; ସଂ-ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଏଲୋକନ

2003-04 ବର୍ଷ ସିଏଲି ରିପୋର୍ଟ(ସିଲିଲ) ଅନୁକ୍ରମ 3.3 ଯାହା ଏସଆଇ ଏମ, ଡିଏସସି ଏବଂ ଆରଟି ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଗା ଭାବେ ଡିଏସସି ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି

ପାଗା 3.5 ଏବଂ ଏକସ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ପିଆର ବିଭାଗରୁ ସମ୍ପର୍କିତ

ପରିଶିଷ୍ଟ 3.9.4
(ହତ୍ୟା ଅନୁଚେଦ 3.9.2)

30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ପିଏସି ସୁପାରିଶ (10 ମ ବିଧାନ ସଭା) ଉପରେ ବିଭାଗ-ଖୁବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିରୁତ୍ତି (ଏସିଏନ) ର ବିବରଣ (ସୁପାରିଶ ଓ ଏସିଏନ: ସଂଖ୍ୟାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାପ୍ତି	10 ମ ବିଧାନ ସଭା (1990-1995)		11 ଶ ବିଧାନ ସଭା (1995-2000)		12 ଶ ବିଧାନ ସଭା (2000-2004)		13 ଶ ବିଧାନ ସଭା (2004-2009)		14 ଶ ବିଧାନ ସଭା (2009-2014)		ମୋଟ			
		ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ନାହିଁ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ନାହିଁ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ନାହିଁ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ନାହିଁ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ନାହିଁ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ
1	ଅଧିକାରୀ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	4	4
2	ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	23	ନାହିଁ	17	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	40	ନାହିଁ	40	40
3	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ	13	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	25	ନାହିଁ	25	25
4	ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ଧର୍ମଗତ କଲ୍ୟାଣ	23	ନାହିଁ	35	3	11	ନାହିଁ	17	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	86	3	83	83
5	ଘର ଶିକ୍ଷା	20	1	5	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	36	1	35	35
6	ଶୁଦ୍ଧ	8	ନାହିଁ	23	ନାହିଁ	13	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	44	ନାହିଁ	44	44
7	ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୋଗାଣ	30	ନାହିଁ	28	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	18	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	81	ନାହିଁ	81	81
8	ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ	2	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	9	ନାହିଁ	9	9
9	ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବାମା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	15	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	16	16
10	ଆଇନ	5	ନାହିଁ	6	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	18	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	29	6	23	23

ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	10 ମସିହା ସମ୍ପର୍କ (1990-1995)		11 ମସିହା ସମ୍ପର୍କ (1995-2000)		12 ମସିହା ସମ୍ପର୍କ (2000-2004)		13 ମସିହା ସମ୍ପର୍କ (2004-2009)		14 ମସିହା ସମ୍ପର୍କ (2009-2014)		ମୋଟ		
		ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ	ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାଦାନ
11	ପଞ୍ଚାୟତରାଜ	4	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	13	ନାହିଁ	13
12	ସୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା	9	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	9	ନାହିଁ	9
13	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	Nil	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	3	ନାହିଁ	3
14	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	10	ନାହିଁ	18	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	11	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	39	1	38
15	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	51	4	18	2	ନାହିଁ	ନାହିଁ	16	4	4	ନାହିଁ	89	10	79
16	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଜାତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଳୟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କଲ୍ୟାଣ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	8	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	8	ନାହିଁ	8
17	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	25	ନାହିଁ	4	ନାହିଁ	16	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	45	ନାହିଁ	45
18	ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	7	ନାହିଁ	7
19	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା	ନାହିଁ	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	5	ନାହିଁ	5
20	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ	33	ନାହିଁ	1	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	ନାହିଁ	2	ନାହିଁ	36	ନାହିଁ	36
	ମୋଟ	233	5	175	7	99	0	107	9	10	0	624	21	603

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦକୋଷ

ଏଏପି	ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ ପ୍ଲାନ
ଏସିଏ	ଏଡିସିନାଲ ସେଣ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାନସ୍
ଏଡକ୍ୟୁପି ଏଣ୍ଡ ବି	ଆନୁଆଲ ଓ୍ଵାର୍କ ପ୍ଲାନ ଏଣ୍ଡ ବଜେଟ୍
ବିସିପି	ବିଜିନେସ୍ କଣ୍ଟିନୟୁଟି ପ୍ଲାନ
ବିଡିଓ	ବୁକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର
ବିକେଜିଓଇ	ବିଜୁ କନ୍ୟାମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନା
ବିପିଆର	ବିଜିନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ
ବିପିଆର ଡି	ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ପୁଲିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ସିଏମଜିଆଇ	ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମର୍ଡରାଲଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭିସ୍
ସିଭିଇ	କମନ୍ ଡଲନରେବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକସପୋଜର୍
ସିଡକ୍ୟୁଏ	କନଷ୍ଟ୍ରୁକ୍ସନ୍-ଓ୍ଵାଇଜ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ
ଡିବିଏ	ଡାଟାବେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର
ଡିସି	ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର
ଡିଡିଓ	ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସକର୍ସିଂ ଅଫିସର
ଡିଇଓ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର
ଡିଜିପି	ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍
ଡିଜିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି	ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍
ଡିପିସି	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ କୋ-ଅର୍ଡିନେଟର
ଡିପିଏମୟୁ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍
ଡିପିଆର	ଡିଟେଲଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଡିଆରଡିଏ	ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି
ଡିଏସ୍ସି	ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗନେଚର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ଇ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଇଏ	ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି
ଇବିବି	ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରାଡ୍ ବୁକ୍
ଇସି	ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍
ଇଇ	ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଇପିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମପି	ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିସଲାନିଅସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ
ଇପିଏଫ୍ଓ	ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଗାନାଇଜେସନ୍
ଏଫସି	ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ
ଜିଏ	ଜେନେରାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ
ଜିସି	ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍
ଜିଇଆର	ଗ୍ରାସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ
ଜିଓଆଇ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଜିଓଓ	ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଜିପିଏସ୍	ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ
ଏଚଏଲଏମସି	ହାଇଲେଭଲ୍ ମନିଟରିଂ କମିଟି
ଏଚଆରଏମଏସ୍	ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଏଚଟିଟିପି	ହାଇପରଟେକ୍ସ୍ଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍
ଆଇଇଡିଏସଏସ୍	ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ ଫର୍ ଡିଜାବଲ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ ସେକ୍ସରା ଷ୍ଟେଜ୍

ଆଇଟି	ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଜେପିଆଇ	ଜଏଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ
ଏଲଏଓ	ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସିସନ୍ ଅଫିସର
ଏଲଡି	ଲିଜୁଇଡେଟେଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍
ଏଲଡିଏପି	ଲାଇଟ୍ ଡ୍ରେଗ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଏଲପିଏସ୍	ଲିଭ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
ଏନଜିଓ	ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ରିନାଇଜେସନ୍
ଓସିଏସି	ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର
ଓଜିଆରବି	ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲସ୍ ଅଫ୍ ବିଜିନେସ୍
ଓକେସିଏଲ	ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏମଏସଏମ୍	ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ
ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି	ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ
ଓଏସଆଇ	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍
ଓଏସପିଏଚଡବ୍ଲ୍ୟୁସି	ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍	ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ଓଟିସି	ଓଟିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋଡ
ଓଟିଇଏଲପି	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡାଲ୍ ସମ୍ପାଦନାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ପି ଏଣ୍ଡ ସି	ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ଜେନ୍ସ
ପିଏବି	ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ବୋର୍ଡ
ପିଇଟି	ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର
ପିଏଲ୍	ପର୍ସନାଲ୍ ଲେଜର
ପିଏମଜିଏସଡ୍ରାମ୍	ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା
ପିଓ	ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର
ପିଆରଆଇ	ପଞ୍ଚାୟତ୍ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍
ପିଏସଟି	ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଟ୍-ଅପ୍ ଟିମ୍
ପିଟିଏ	ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍
ପିଟିଏସ୍	ପୋଲିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍
ଆର ଡି	ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଆରଏଫ୍ପି	ରିଜୁଏଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରୋପୋଜାଲ୍
ଆରଆଇଡିଏଫ୍	ରୁରାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ
ଆରଏଲଟିଏପି	ରିଭାଇଜଡ୍ ଲଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ
ଆରଏମଏସଏ	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ଆରଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଆର	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ପଲିଂ ଉଇଦାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ
ଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ରୁରାଲ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିସ୍
ଆର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ୍	ରୁରାଲ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍
ଏସ ଆଣ୍ଡଏମଇ	ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍
ଏସସିଏସପି	ସାଡୁଲଡ କାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲାନ
ଏସଡିଆରଏଫ୍	ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ
ଏସଇସିଏଲଏସଏନ୍	ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ
ଏସଏଚ୍	ସପିଂ ହଲ୍
ଏସଏଚଜି	ସେଲ୍ଫ୍ ହେଲ୍ପ୍ ଗ୍ରୁପ୍
ଏସଏଲଏ	ସର୍ଭିସ୍ ଲେବଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ

ଏସଏଲଆଇସି	ସେକ୍ରେଟାରୀଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କମିଟି
ଏସଏମସି	ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି
ଏସଏମଡିସି	ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି
ଏସଓଆର୍	ସାଡୁଲ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ସ
ଏସପିଡି	ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର
ଏସଆରଏସ୍	ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଜ୍ଠାଗମେଣ୍ଟ ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍
ଏସଏସଏଲ୍	ସିକ୍ୟୁରୀ ସକେଟ୍ସ ଲେୟାର
ଟିଏସପି	ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ସର୍ ପ୍ଲାନ
ଟିସିଏସ୍	ଟାଟା କନସ୍ୟୁଲଟାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍
ଟିଜିଟି	ଟ୍ରୋନଡ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର
ୟୁସି	ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ୟୁଡିଆଇଏସଇ	ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍
ୟୁଆରଏସ୍	ୟୁଜର ରିଜ୍ଠାଗମେଣ୍ଟ ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍
ଭିଏଟି	ଭେଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଟାକ୍ସ
ଭିଇସି	ଭିଲେଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଟି
ଭିଏଲ୍ଏଲ୍	ଭିଲେଜ୍ ଲେବଲ୍ ଲିଡର